



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 398 / 2023

Data do Empenho: 23/03/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

**Nome:** 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** R ALTO DA CHACRINHA, 25  
**Bairro:** CONTORNO  
**CNPJ:** 19.650.110/0001-27 **Insc. Estadual:**  
**Conta Corrente:** 39975113-4 **Agência:** 0001  
**Cidade:** **CPF:** **RG:** **Estado:**  
**Complemento:** CASA  
**Banco:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Reduzido:** 1001.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  
**Unidade:** 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função:** 12 - Educação  
**Sub-Função:** 365 - Educação Infantil  
**Programa:** 004 - EDUCALUZ  
**Ação:** 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil  
**Elemento:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte:** 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  
**Sub-Elemento:** 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

<b>Modalidade:</b> Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC	<b>Nº Lic.:</b> 008-2022RDC	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b>	52.457,54	52.038,73	418,81
<b>Patrimônio:</b> -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONTRATO 255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC. OBRA 047/2022. MEDIÇÃO Nº 05. PERÍODO 01/03/2023 A 20/03/2023. NF 20237.

Data do Empenho: 23/03/2023

Data do Liquidação: 23/03/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	780,58
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.561,16
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	3.434,56
## Quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos ##		<b>Valor Retido</b> 5.776,30
		<b>Valor Líquido</b> 46.262,43

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/03/2023	20237	U			52.038,73

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	52.038,73

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3151002











# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20237  
Data da Competência: Março/2023  
Data e Hora da Emissão: 20/03/2023 18:06:00  
Código Verificação: 094398FD7

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Telefone: 753644155...  
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA  
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189  
Inscrição Estadual:  
Nome Fantasia: \*\*\*\*\*



## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Telefone:  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000  
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:  
Inscrição Estadual:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 255/2022 SENDO 60% SERVIÇOS ( R\$ 31.223,24 ) E 40% MATERIAIS ( R\$ 20.815,49 ) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022 PERÍODO 01/03/2023 A 20/03/2023

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
EM 22/03/2023 Tony Felix Andrade Assinatura

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 52.038,73

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 52.038,73	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 20.815,49	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 31.223,24	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 1.561,16	DESC. COND: R\$ 0,00
-------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	----------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 3.590,67	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 46.886,90
---------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------

## DADOS COMPLEMENTARES

## OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
----------------------------	--------------------------	----------------------	--	--------------------------------	----------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19





ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 End: R ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Conforto, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 19.6550.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022  
 P. ADM: 215/2022  
 N DA OBRA: 047/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2022  
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO  
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL  
 OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Varzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba



B.D.I.  
 23,54%

PERÍODO: 01/03/2023 A 20/03/2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.com	Total	MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO		%
						Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVICIOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 2.498,94	0,00	R\$ -	100%
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVIMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40	R\$ -	R\$ -	320,00	R\$ 27.654,40	0,00	R\$ -	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.398,76	0,00	R\$ -	100%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.096,31	0,00	R\$ -	100%
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 809,66	0,00	R\$ -	100%
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2,52	R\$ 2.895,58	0%
1.7	AF_02/2016											
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 26.245,40	0,00	R\$ -	100%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARBITO	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42	R\$ -	R\$ -	891,68	R\$ 6.063,42	0,00	R\$ -	100%
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575,00	R\$ 0,23	R\$ 362,25	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1575,00	R\$ 362,25	0%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
2.1	EDIFICAÇÃO											
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL.O-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95	R\$ -	R\$ -	713,77	R\$ 75.002,95	0,00	R\$ -	100%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14	R\$ -	R\$ -	174,70	R\$ 15.639,14	0,00	R\$ -	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98	R\$ -	R\$ -	93,47	R\$ 758,98	0,00	R\$ -	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09	R\$ -	R\$ -	129,38	R\$ 5.386,09	0,00	R\$ -	100%
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS											
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	15,68	R\$ 1.403,67	0%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	13,87	R\$ 112,62	0%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	11,42	R\$ 475,41	0%
2.3	CASTELO D'ÁGUA											
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	3,65	R\$ 326,75	0%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	4,84	R\$ 39,30	0%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,23	R\$ 51,20	0%
3.1	FUNDAÇÕES											
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS											

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677/8






3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68	R\$ -	46,65	R\$ 1.594,68	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66	R\$ -	131,71	R\$ 22.145,66	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6,3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$ 19,21	R\$ 6.092,94	R\$ -	317,20	R\$ 6.092,94	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8,0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$ 18,03	R\$ 743,85	R\$ -	41,25	R\$ 743,85	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10,0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$ 16,11	R\$ 5.911,14	R\$ -	366,94	R\$ 5.911,14	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12,5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$ 13,58	R\$ 3.055,77	R\$ -	225,00	R\$ 3.055,77	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5,0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$ 20,38	R\$ 2.738,12	R\$ -	134,38	R\$ 2.738,12	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBADO FCK=25 MPa: INCLUSO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$ 680,42	R\$ 10.580,53	R\$ -	15,55	R\$ 10.580,53	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						0,00					
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 33,31	R\$ 2.013,26	R\$ -	60,44	R\$ 2.013,26	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	55,45	R\$ 735,61	R\$ 40.789,57	R\$ -	55,45	R\$ 40.789,57	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 90,76	R\$ 31.725,16	R\$ -	349,55	R\$ 31.725,16	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	660,10	R\$ 17,62	R\$ 11.630,96	R\$ -	660,10	R\$ 11.630,96	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	113,60	R\$ 15,65	R\$ 1.777,84	R\$ -	113,60	R\$ 1.777,84	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 13,11	R\$ 346,24	R\$ -	26,41	R\$ 346,24	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 20,55	R\$ 7.334,50	R\$ -	356,91	R\$ 7.334,50	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	m³	24,18	R\$ 636,71	R\$ 15.395,65	R\$ -	24,18	R\$ 15.395,65	0,00	R\$ -	R\$ -	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA						0,00					
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVADA MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_09/2018	M	35,00	R\$ 81,63	R\$ 2.857,05	R\$ -	35,00	R\$ 2.857,05	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 22,38	R\$ 111,90	R\$ -	5,00	R\$ 111,90	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 33,31	R\$ 161,22	R\$ -	4,84	R\$ 161,22	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	4,40	R\$ 105,02	R\$ 462,09	R\$ -	4,40	R\$ 462,09	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 15,65	R\$ 1.824,95	R\$ -	116,61	R\$ 1.824,95	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 13,11	R\$ 1.098,36	R\$ -	83,78	R\$ 1.098,36	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 13,30	R\$ 184,47	R\$ -	13,87	R\$ 184,47	0,00	R\$ -	R\$ -	0%

**Tony Félix Andrade**

Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.069.677/8





3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,08	R\$ 20,55	R\$ 268,79	R\$ -	0,00	R\$ -	13,08	R\$ 268,79	0%
3.3.9	CONCRETO ARMADO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	m³	2,42	R\$ 645,38	R\$ 1.561,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,42	R\$ 1.561,82	0%
3.4	ABRIGO DE GAS - BLOCOS	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ -	0,00	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0%
3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_09/2018										
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ -	0,00	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ -	0,00	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0%
3.4.5	CONCRETO ARMADO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ -	0,00	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME										
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ 333,10	10,00	R\$ 333,10	2,12	R\$ 70,62	83%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ 735,61	1,00	R\$ 735,61	0,13	R\$ 95,63	88%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ 3.630,40	40,00	R\$ 3.630,40	4,47	R\$ 405,70	90%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,82	R\$ 1.483,60	R\$ 1.409,60	80,00	R\$ 1.409,60	4,20	R\$ 74,00	95%
3.5.5	CONCRETO ARMADO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ 1.936,14	3,00	R\$ 1.936,14	0,64	R\$ 413,04	82%
4	SUPERESTRUTURA										
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES						0,00				
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ 2.170,05	333,34	R\$ 21.250,43	0,00	R\$ -	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ 1.479,85	839,33	R\$ 13.773,41	0,00	R\$ -	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ 448,05	312,80	R\$ 4.272,85	0,08	R\$ 1,09	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ 940,96	450,22	R\$ 10.057,91	0,00	R\$ -	100%
4.1.5	CONCRETO ARMADO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,79	R\$ 1.203,79	18,25	R\$ 11.039,79	0,00	R\$ -	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS						0,00				
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORRAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	344,10	R\$ 98,83	R\$ 34.007,40	R\$ 3.599,39	344,10	R\$ 34.007,40	0,00	R\$ -	100%

CREA-BA: 052.069.677.8

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil





4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	55,00	R\$ 1.025,75	664,73	R\$ 12.397,21	11,18	R\$ 208,51	98%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19		R\$ -	8,70	R\$ 142,77	0,94	R\$ 15,43	90%
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 13,66	R\$ 4.990,13	25,00	R\$ 341,50	355,00	R\$ 4.849,30	10,31	R\$ 140,83	97%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m²	24,55	R\$ 584,99	R\$ 14.361,50	1,80	R\$ 1.052,98	24,05	R\$ 14.069,01	0,50	R\$ 292,50	98%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					0,00						
4.3.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	124,12	R\$ 73,23	R\$ 9.089,31	4,12	R\$ 301,71	124,12	R\$ 9.089,31	0,00	R\$ -	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					0,00						
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	18,00	R\$ 63,75	R\$ 1.147,50		R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 1.147,50	0%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,66	R\$ 18,65	R\$ 254,76		R\$ -	0,00	R\$ -	13,66	R\$ 254,76	0%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 22,34	R\$ 981,17		R\$ -	0,00	R\$ -	43,92	R\$ 981,17	0%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	0,76	R\$ 604,92	R\$ 459,74		R\$ -	0,00	R\$ -	0,76	R\$ 459,74	0%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE					0,00						
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 63,75	R\$ 1.226,55		R\$ -	0,00	R\$ -	19,24	R\$ 1.226,55	0%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 20,40	R\$ 311,30		R\$ -	0,00	R\$ -	15,26	R\$ 311,30	0%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 18,65	R\$ 362,74		R\$ -	0,00	R\$ -	19,45	R\$ 362,74	0%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 16,41	R\$ 459,64		R\$ -	0,00	R\$ -	28,01	R\$ 459,64	0%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 22,34	R\$ 381,12		R\$ -	0,00	R\$ -	17,06	R\$ 381,12	0%

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8






4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	1.23	R\$ 604,92	R\$ 744,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,23	R\$ 744,05	0%
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>						0,00				
5.1	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>						0,00				
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$ 145,28	R\$ 886,21	R\$ -	0,00	R\$ -	6,10	R\$ 886,21	0%
5.1.2	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						0,00				
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 58,12	R\$ 33.289,39	R\$ -	565,00	R\$ 32.837,80	7,77	R\$ 451,59	99%
5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$ 94,87	R\$ 15.210,51	R\$ -	160,33	R\$ 15.210,51	0,00	R\$ -	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$ 78,32	R\$ 38.917,99	R\$ -	475,00	R\$ 37.202,00	21,91	R\$ 1.715,99	96%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 102,11	R\$ 992,51	R\$ 714,77	7,00	R\$ 714,77	2,72	R\$ 277,74	72%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$ 29,16	R\$ 9.092,09	R\$ 3.260,09	311,80	R\$ 9.092,09	0,00	R\$ -	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-2cm	m²	8,06	R\$ 471,07	R\$ 3.796,82	R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$ 195,51	R\$ 703,84	R\$ -	0,00	R\$ -	3,60	R\$ 703,84	0%
5.3	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>						0,00				
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 78,32	R\$ 4.930,24	R\$ -	0,00	R\$ -	62,95	R\$ 4.930,24	0%
6	<b>ESQUADRIAS</b>						0,00				
6.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						0,00				
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.091,40	R\$ 6.548,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 2.019,92	R\$ 6.059,76	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.139,29	R\$ 6.835,74	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 6.835,74	0%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.139,29	R\$ 9.114,32	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 9.114,32	0%

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8






6.1.5	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$ 847,60	R\$ 2.034,24	R\$ -	0,00	R\$ -	2,40	R\$ 2.034,24	0%
6.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>										
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 332,16	R\$ 2.657,28	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 57,92	R\$ 231,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, s=1mm para as portas	m²	12,80	R\$ 147,23	R\$ 1.884,54	R\$ -	0,00	R\$ -	12,80	R\$ 1.884,54	0%
6.3	<b>PORTAS EM ALUMINIO</b>										
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$ 528,40	R\$ 1.109,64	R\$ -	0,00	R\$ -	2,10	R\$ 1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$ 528,40	R\$ 887,71	R\$ -	0,00	R\$ -	1,68	R\$ 887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$ 528,40	R\$ 1.775,42	R\$ -	0,00	R\$ -	3,36	R\$ 1.775,42	0%
6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 493,20	R\$ 41.172,34	R\$ -	0,00	R\$ -	83,48	R\$ 41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 638,33	R\$ 1.302,19	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 1.302,19	0%
6.4	<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>										
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 1.648,75	R\$ 1.648,75	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.648,75	0%
6.5	<b>JANELAS DE ALUMINIO - JA</b>										
6.5.1	JA - 01 - 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 834,69	R\$ 734,53	R\$ -	0,00	R\$ -	0,88	R\$ 734,53	0%
6.5.2	JA - 02 - 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$ 834,69	R\$ 1.794,58	R\$ -	0,00	R\$ -	2,15	R\$ 1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03 - 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$ 478,30	R\$ 770,06	R\$ -	0,00	R\$ -	1,61	R\$ 770,06	0%
6.5.4	JA - 04 - 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$ 834,69	R\$ 2.278,70	R\$ -	0,00	R\$ -	2,73	R\$ 2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05 - 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$ 478,30	R\$ 1.033,13	R\$ -	0,00	R\$ -	2,16	R\$ 1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06 - 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.7	JA - 07 - 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$ 470,18	R\$ 5.924,27	R\$ -	0,00	R\$ -	12,60	R\$ 5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08 - 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$ 470,18	R\$ 3.949,51	R\$ -	0,00	R\$ -	8,40	R\$ 3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09 - 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$ 470,18	R\$ 2.962,13	R\$ -	0,00	R\$ -	6,30	R\$ 2.962,13	0%



**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677,8



6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,05	R\$ 470,18	R\$ 493,69	R\$ -	0,00	R\$ -	1,05	R\$ 493,69	0%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	5,25	R\$ 470,18	R\$ 2.468,45	R\$ -	0,00	R\$ -	5,25	R\$ 2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	4,20	R\$ 470,18	R\$ 1.974,76	R\$ -	0,00	R\$ -	4,20	R\$ 1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	16,80	R\$ 470,18	R\$ 7.899,02	R\$ -	0,00	R\$ -	16,80	R\$ 7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14, 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	2,72	R\$ 476,30	R\$ 1.300,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,72	R\$ 1.300,98	0%
6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 33,05	R\$ 339,75	R\$ -	0,00	R\$ -	10,28	R\$ 339,75	0%
6.6	<b>VIDROS</b>										
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 225,10	R\$ 3.000,58	R\$ -	0,00	R\$ -	13,33	R\$ 3.000,58	0%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,20	R\$ 350,96	R\$ 2.526,91	R\$ -	0,00	R\$ -	7,20	R\$ 2.526,91	0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,50	R\$ 706,17	R\$ 5.296,28	R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 5.296,28	0%
6.6.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF_01/2021, P"FACHADA"	m²	68,22	R\$ 433,72	R\$ 29.588,38	R\$ -	0,00	R\$ -	68,22	R\$ 29.588,38	0%
6.7	<b>ESQUADRIA - GRADIL METALICO</b>										
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	95,08	R\$ 346,12	R\$ 32.909,09	R\$ -	0,00	R\$ -	95,08	R\$ 32.909,09	0%
6.7.2	Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 1/2, com pintura preta fosca	m²	6,72	R\$ 346,12	R\$ 2.325,93	R\$ -	0,00	R\$ -	6,72	R\$ 2.325,93	0%
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>										
7.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/ Vigas- Trilica Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto torn, telhas - Executada	m²	881,21	R\$ 223,07	R\$196.571,51	R\$ -	0,00	R\$ -	881,21	R\$ 196.571,51	0%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF_07/2019	m²	850,66	R\$ 261,07	R\$222.081,81	R\$ -	0,00	R\$ -	850,66	R\$ 222.081,81	0%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	69,15	R\$ 106,47	R\$ 7.293,25	R\$ -	0,00	R\$ -	69,15	R\$ 7.293,25	0%
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	93,60	R\$ 61,43	R\$ 5.749,85	R\$ -	0,00	R\$ -	93,60	R\$ 5.749,85	0%
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	45,70	R\$ 61,43	R\$ 2.807,35	R\$ -	0,00	R\$ -	45,70	R\$ 2.807,35	0%
7.1.6	DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	126,60	R\$ 61,43	R\$ 7.777,04	R\$ -	0,00	R\$ -	126,60	R\$ 7.777,04	0%
7.1.7	PINGADERIA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	R\$ 46,68	R\$ 10.904,45	R\$ -	0,00	R\$ -	233,60	R\$ 10.904,45	17%




**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8






7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	25,96	R\$ 493,50	R\$ 12.811,26	R\$ -	0,00	R\$ -	25,96	R\$ 12.811,26	0%
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						0,00				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	m²	394,06	R\$ 14,65	R\$ 5.772,98	R\$ -	394,06	R\$ 5.772,98	0,00	R\$ -	100%
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	125,46	R\$ 55,81	R\$ 7.001,92	R\$ -	0,00	R\$ -	125,46	R\$ 7.001,92	0%
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>						0,00				
9.1	<b>EDIFICAÇÃO</b>						0,00				
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	2569,60	R\$ 5,23	R\$ 13.439,01	R\$ 2.353,50	2530,00	R\$ 13.231,90	39,60	R\$ 207,11	98%
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	1589,78	R\$ 37,28	R\$ 59.267,00	R\$ 10.438,40	1280,00	R\$ 47.718,40	309,78	R\$ 11.548,60	81%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	979,82	R\$ 44,69	R\$ 43.788,16	R\$ 8.338,00	850,00	R\$ 37.986,50	129,82	R\$ 5.801,66	87%
9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 25,48	R\$ 26.111,14	R\$ 2.548,00	860,00	R\$ 21.912,80	164,77	R\$ 4.198,34	84%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	376,80	R\$ 66,26	R\$ 24.966,77	R\$ -	0,00	R\$ -	376,80	R\$ 24.966,77	0%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	176,57	R\$ 58,34	R\$ 10.301,09	R\$ -	0,00	R\$ -	176,57	R\$ 10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	33,90	R\$ 58,34	R\$ 1.977,73	R\$ -	0,00	R\$ -	33,90	R\$ 1.977,73	0%
9.1.10	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$ 21,40	R\$ 2.722,08	R\$ -	0,00	R\$ -	127,20	R\$ 2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$ 56,16	R\$ 39.188,45	R\$ -	0,00	R\$ -	697,80	R\$ 39.188,45	0%
9.2	<b>MURETA</b>						0,00				
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 5,23	R\$ 512,80	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 512,80	0%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 37,28	R\$ 3.655,30	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 3.655,30	0%
10	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>						0,00				
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>						0,00				
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	m²	408,38	R\$ 43,59	R\$ 17.801,28	R\$ -	0,00	R\$ -	408,38	R\$ 17.801,28	0%



**Tony Félix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677,8




10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	130,16	R\$ 34,15	R\$ 4.444,96	R\$ -	0,00	R\$ -	130,16	R\$ 4.444,96	0%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	375,34	R\$ 40,27	R\$ 15.114,94	R\$ -	0,00	R\$ -	375,34	R\$ 15.114,94	0%
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 6,118	R\$ 2.289,36	R\$ -	0,00	R\$ -	37,42	R\$ 2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014	m²	148,95	R\$ 50,09	R\$ 7.460,91	R\$ -	0,00	R\$ -	148,95	R\$ 7.460,91	0%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014	m²	42,90	R\$ 88,67	R\$ 3.803,94	R\$ -	0,00	R\$ -	42,90	R\$ 3.803,94	0%
10.1.7	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM, AF_08/2014	M	68,00	R\$ 16,14	R\$ 1.097,52	R\$ -	0,00	R\$ -	68,00	R\$ 1.097,52	0%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	M	53,45	R\$ 65,45	R\$ 3.498,30	R\$ -	0,00	R\$ -	53,45	R\$ 3.498,30	0%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L = 25cm	M	1,75	R\$ 94,34	R\$ 165,45	R\$ -	0,00	R\$ -	1,75	R\$ 165,45	0%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	254,80	R\$ 138,78	R\$ 35.361,14	R\$ -	0,00	R\$ -	254,80	R\$ 35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	17,38	R\$ 455,75	R\$ 7.920,94	R\$ -	0,00	R\$ -	17,38	R\$ 7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	27,74	R\$ 71,35	R\$ 1.979,25	R\$ -	0,00	R\$ -	27,74	R\$ 1.979,25	0%
10.2.4	DIRECIONAL - PISO PODOFÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$ 120,42	R\$ 903,15	R\$ -	0,00	R\$ -	7,50	R\$ 903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOFÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$ 120,42	R\$ 587,65	R\$ -	0,00	R\$ -	4,88	R\$ 587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSPI)	m³	21,96	R\$ 10,67	R\$ 234,31	R\$ -	0,00	R\$ -	21,96	R\$ 234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 13,15	R\$ 4.534,25	R\$ -	0,00	R\$ -	344,81	R\$ 4.534,25	0%
10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	8,06	R\$ 35,61	R\$ 287,02	R\$ -	0,00	R\$ -	8,06	R\$ 287,02	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS										
11.1	EDIFICAÇÃO										
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF_09/2017	m²	2004,59	R\$ 20,91	R\$ 41.915,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2004,59	R\$ 41.915,98	0%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2014	m²	1902,96	R\$ 15,46	R\$ 29.419,76	R\$ -	0,00	R\$ -	1902,96	R\$ 29.419,76	0%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO, CAMASSA DE PVA	m²	442,55	R\$ 14,66	R\$ 6.487,78	R\$ -	0,00	R\$ -	442,55	R\$ 6.487,78	0%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 14,73	R\$ 6.518,76	R\$ -	0,00	R\$ -	442,55	R\$ 6.518,76	0%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 31,05	R\$ 3.838,09	R\$ -	0,00	R\$ -	123,61	R\$ 3.838,09	0%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A RÓLLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 28,77	R\$ 11.276,33	R\$ -	0,00	R\$ -	421,23	R\$ 11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 30,95	R\$ 393,68	R\$ -	0,00	R\$ -	12,72	R\$ 393,68	0%



**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677,8




11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO/ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_012020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 54,20	R\$ 5.508,35	R\$ -	0,00	R\$ -	101,63	R\$ 5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_012020	m²	172,13	R\$ 26,77	R\$ 4.607,92	R\$ -	0,00	R\$ -	172,13	R\$ 4.607,92	0%
11.2	MURETA						0,00				
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLAS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_06/2017	m²	98,05	R\$ 20,91	R\$ 2.050,23	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 15,46	R\$ 1.515,85	R\$ -	0,00	R\$ -	98,05	R\$ 1.515,85	0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						0,00				
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						0,00				
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	27,60	R\$ 9,10	R\$ 251,16	R\$ -	0,00	R\$ -	27,60	R\$ 251,16	0%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	166,90	R\$ 5,76	R\$ 961,34	R\$ -	0,00	R\$ -	166,90	R\$ 961,34	0%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	81,05	R\$ 20,07	R\$ 1.626,67	R\$ -	0,00	R\$ -	81,05	R\$ 1.626,67	0%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	11,00	R\$ 33,05	R\$ 363,55	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 363,55	0%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	134,60	R\$ 54,57	R\$ 7.345,12	R\$ -	0,00	R\$ -	134,60	R\$ 7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	54,55	R\$ 67,89	R\$ 3.703,40	R\$ -	0,00	R\$ -	54,55	R\$ 3.703,40	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	0,00	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%



**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8



12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0%
12.1.20	JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 28,58	R\$ 142,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 142,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,68	R\$ -	0,00	R\$ -	88,00	R\$ 889,68	0%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	0,00	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0%
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 16,87	R\$ 202,44	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 202,44	0%
12.1.33	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 14,05	R\$ 238,85	R\$ -	0,00	R\$ -	17,00	R\$ 238,85	0%
12.1.34	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 24,94	R\$ 344,96	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 344,96	0%
12.1.35	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 96,89	R\$ 678,83	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 678,83	0%
12.1.36	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 148,06	R\$ 592,24	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 592,24	0%
12.1.37	TE DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 23,16	R\$ 231,60	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 231,60	0%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 83,40	R\$ 166,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 83,40	R\$ 1.084,20	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 83,40	R\$ 250,20	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 250,20	0%




**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8



12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$ 26,28	R\$ 236,52	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 236,52	0%
12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$ 26,28	R\$ 210,24	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 210,24	0%
12.2	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>										
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 289,97	R\$ 869,91	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 352,10	R\$ 352,10	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 83,01	R\$ 166,02	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 166,02	0%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 167,14	R\$ 1.337,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 1.337,12	0%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 94,47	R\$ 2.834,10	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 2.834,10	0%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 89,77	R\$ 538,62	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 538,62	0%
13	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>										
13.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>										
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,60	R\$ 34,17	R\$ 8.426,32	R\$ -	0,00	R\$ -	246,60	R\$ 8.426,32	0%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 66,60	R\$ 199,80	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,80	0%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 27,17	R\$ 298,87	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 298,87	0%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 27,24	R\$ 1.280,28	R\$ -	0,00	R\$ -	47,00	R\$ 1.280,28	0%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 83,82	R\$ 335,28	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 335,28	0%
13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 66,37	0%
13.2	<b>ACESSÓRIOS</b>										
13.2.1	Raio hemisférico em "e", tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	R\$ 46,01	R\$ 506,11	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 506,11	0%
13.2.2	CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$ 119,80	R\$ 1.078,20	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.078,20	0%
14	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>										
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$ 83,96	R\$ 9.549,23	R\$ -	0,00	R\$ -	149,30	R\$ 9.549,23	0%
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$ 22,39	R\$ 2.581,57	R\$ -	0,00	R\$ -	115,30	R\$ 2.581,57	0%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$ 32,96	R\$ 5.705,38	R\$ -	0,00	R\$ -	173,10	R\$ 5.705,38	0%
14.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 46,59	R\$ 3.240,33	R\$ -	0,00	R\$ -	69,55	R\$ 3.240,33	0%




14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	6,00	R\$ 27,17	R\$ 163,02	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 163,02	0%
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 198,00	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 198,00	0%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	31,00	R\$ 12,88	R\$ 399,28	R\$ -	0,00	R\$ -	31,00	R\$ 399,28	0%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	32,00	R\$ 8,32	R\$ 266,24	R\$ -	0,00	R\$ -	32,00	R\$ 266,24	0%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	12,00	R\$ 27,24	R\$ 326,88	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 326,88	0%
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	UN	28,00	R\$ 31,14	R\$ 871,92	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 871,92	0%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	18,00	R\$ 12,21	R\$ 219,78	R\$ -	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 219,78	0%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	106,00	R\$ 11,18	R\$ 1.185,08	R\$ -	0,00	R\$ -	106,00	R\$ 1.185,08	0%
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	UN	14,00	R\$ 79,22	R\$ 1.109,08	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 1.109,08	0%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	8,00	R\$ 50,31	R\$ 402,48	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 402,48	0%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_122014	UN	1,00	R\$ 53,33	R\$ 53,33	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 53,33	0%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	9,00	R\$ 23,79	R\$ 214,11	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 214,11	0%
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_122014	UN	1,00	R\$ 29,99	R\$ 29,99	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 29,99	0%
14.19	TÊ, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_122014	UN	4,00	R\$ 66,93	R\$ 267,72	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 267,72	0%
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_122014	UN	12,00	R\$ 66,93	R\$ 803,16	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 803,16	0%
14.21	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 284,05	0%
14.22	TÊ, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_122014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 45,47	0%
14.23	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 246,36	0%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54	R\$ -	0,00	R\$ -	19,00	R\$ 715,54	0%



**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8




14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 719,72	0%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96	R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 3.768,96	0%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 182,10	0%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 282,42	0%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 118,35	0%
14.31	Somido paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8.367,68	0%
15	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>										
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 456,55	R\$ 4.108,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 4.108,95	0%
15.3	CORRIMAÇO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF_04/2019_P	M	9,70	R\$ 108,45	R\$ 1.051,97	R\$ -	0,00	R\$ -	9,70	R\$ 1.051,97	0%
15.4	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 4.523,09	0%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04	R\$ -	0,00	R\$ -	13,00	R\$ 1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 650,26	0%
15.10	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.11	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Arcos ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09	R\$ -	0,00	R\$ -	107,00	R\$ 1.591,09	0%
15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 16 x 15cm ou similar	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 931,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 370,16	0%



**Tony Félix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.099/077.8



15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCL USU FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha intertrilhada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL										
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	R\$ -	0,00	R\$ -	1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,53	R\$ 153,20	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fia antielectroziva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 48KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
17.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$ 147,13	R\$ 9.269,19	R\$ -	9,00	R\$ -	63,00	R\$ 9.269,19	0%



**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA

QUEIMADAS

BA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 927/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

<b>Nome</b> ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		<b>CPF/C.N.P.J</b> 19.650.110/0001-27	<b>C.G.A da Empresa</b> 154100189
<b>Endereço:</b> RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 48860000	<b>Município:</b> QUEIMADAS	<b>UF:</b> BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.

Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:

23/09/2022

Código de Controle da Certidão:

25331.927.20220923.S302.539

Certidão Válida até:22/03/2023







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:22:17 do dia 28/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/03/2023.

Código de controle da certidão: **166D.F66C.3E19.1461**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Certidão nº: 8515098/2023  
Expedição: 27/02/2023, às 13:49:36  
Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20231224991

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.650.110/0001-27  
**Razão Social:** ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
**Endereço:** RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/02/2023 a 28/03/2023

**Certificação Número:** 2023022701535934693747

Informação obtida em 27/02/2023 13:39:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>120</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	28/02/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS: *Tony Helix Andrade*  
**Tony Helix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA 10  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.280-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/B35SA-QW/GK6-BFSL-E-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **121**

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	01/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHAGRINHA 25 CAS  
 BAIRRO CENTRO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>122</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 02/03/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B35SA-QW/GK6-BFSLE-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

**123**

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:

03/03/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

124

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:

04/03/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677-9  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 360-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>125</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 05/03/2023

**Condição do Tempo**


Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS: *Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 115 - CAMPOS EIRELI  
 BARRIO CONTORNO QUEIMADAS - BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B355A-QW/GK6-BFSLE-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>126</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Periodo:	06/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.048.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/B355A-QW/GK6-BFS/LE-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>127</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 07/03/2023


**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA 01 - BARRIO CONFORNO QUEIMADOS/BA - CEP 48.860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validate/B35SA-CWGK6-BFSLF-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **128**

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO


Período: 08/03/2023

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS: **Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACARINHA, 25 CASA 1  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADA/BA CEP 48.860-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

129

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 09/03/2023

Condição do Tempo

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.000.677-8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
 ARCO CONSTR. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALICE MALRINHA ESQA 4  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>130</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	10/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677-8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNOZUELA, FRENTE A BR-009, 00000-000, ERELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/B35SA-QWGK6-BFSLF-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>131</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	11/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.060.677-2  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 75 - CASA 1  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS - SANTALUZ/BA







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **132**

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 12/03/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>133</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 13/03/2023

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.089.677/2  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA TALITA DA CHAGARRINHA, 25 CASA 1  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B355SA-QWGK6-BFSLE-FJAP-J>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **132**

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 12/03/2023

Condição do Tempo

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B355A-QWKG6-BFSLF-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>134</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 14/03/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.044-677-8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA - CEP 44.000-000  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B35SA-QWKG6-BFSL5-FJAPJ>.





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	135
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONCLUSÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO


Período: 15/03/2023

**Condição do Tempo**

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-2**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA ZEMAS S EIRELI  
 BARRIO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.360-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/B355A-QW/GK6-BFSLE-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	<b>136</b>
-----	------------

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	16/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesselro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
**Tony Félix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador/B35SA-QW/GK6-BFSLE-FUAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI


Nº:	<b>137</b>
-----	------------


### ANOTAÇÕES

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	17/03/2023
<b>Condição do Tempo</b>	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<b>EFETIVO DA OBRA</b>	
<b>ARCO</b>	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **138**

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 CONCLUSÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 18/03/2023

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável  
**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>



ASSINATURAS:

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **139**

**ANOTAÇÕES**

Período: 19/03/2023

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.041.477-0  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACARA, 100 - BARRIO DO QUEIMADO, SANTALUZ/BA - CEP 48.860-000





# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **140**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONCLUSÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO  
 INÍCIO DA MARCAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período: 20/03/2023

Condição do Tempo

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677-8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/B35SA-QW/GK6-BFSLF-FJAPJ>.







# RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA  
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022  
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **141**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO  
 CONTINUAÇÃO DA MARCAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período: 21/03/2023

Condição do Tempo

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável  
 Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável


EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

ASSINATURAS:

*Tony Felix Andrade*  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



**19.650.110/0001-27**

**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 C/CAIXA EIRELI  
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/B355SA-QW/GK6-BFSLE-FJAPJ>.







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B35SA-QWGK6-BFSLE-FJAPJ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:


<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/B35SA-QWGK6-BFSLE-FJAPJ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>







Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.650.110/0001-27

Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23058.3735786-2

Pague este documento até 20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000114915289

Valor Total do Documento 1.656,71

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR, CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO, etc.

85830000016 5 56710385230 4 79071623058 5 37357862163 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 56710385230 4 79071623058 5 37357862163 5



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.23058.3735786-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.656,71

Pague com o PIX



(Retido)



**MINISTERIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ</b>	19.650.110/0001-27
<b>Período de Apuração</b>	02/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000120097373
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/03/2023 14:25:28	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	18594969233 / eSocial 46682641 / Reinf CP

**Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)**  
**Obra:**

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito	Valor Utilizado
		02/2023	Débito Declarado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		02/2023	381,52		59,82

**Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 10.387,43 - Valor Utilizado: 1.656,71 = Saldo Disponível: 8.730,72)**

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito	Valor Utilizado
		02/2023	Débito Declarado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		02/2023	381,52		321,70
113301 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO		02/2023	978,04		978,04
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		02/2023	122,25		122,25
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		02/2023	9,78		9,78
118101 - CP TERCEIROS - SENAI		02/2023	48,90		48,90
118401 - CP TERCEIROS - SESI		02/2023	73,35		73,35
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		02/2023	29,34		29,34
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		02/2023	73,35		73,35





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ</b>	19.650.110/0001-27
<b>Período de Apuração</b>	02/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000120097373
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/03/2023 14:25:28	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b> 18594969233 / eSocial 46682641 / Reinf CP	

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**


Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2023	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	321,70	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2023	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2023	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2023	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2023	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2023	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ</b>	19.650.110/0001-27
<b>Período de Apuração</b>	02/2023	<b>Número do Recibo</b>	0000050000120097373
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/03/2023 14:25:28	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	18594969233 / eSocial 46682641 / Reinf CP

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2023	381,52	381,52	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2023	978,04	978,04	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2023	73,35	73,35	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2023	122,25	122,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2023	9,78	9,78	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2023	48,90	48,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2023	73,35	73,35	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2023	29,34	29,34	0,00





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2023		
<b>Débito Apurado</b>	73,35		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2023		
<b>Débito Apurado</b>	29,34		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 29,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	02/2023	Número do Recibo	50000120097373
Data/Hora da Transmissão	15/03/2023 14:25:28	Identificação da Apuração de Débitos	18594969233 / eSocial 46682641 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000114915289
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	Queimadas	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	381,52		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 321,70		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	978,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 978,04		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	73,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	122,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,25		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	9,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,78		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**


Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2023		
Débito Apurado	48,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,90		
Saldo a Pagar	0,00		





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 02/2023

Nome/Razão Social	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
CNO	
Número da Declaração	320230320232676259583
Número Recibo	0000050000120097373
Data da Transmissão	15/03/2023
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/03/2023 08:48:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DDwRJOHR25E00000.SFP é:

41c94e15-aa8f-42de-b0a1-38246ae3a772

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO EIREL:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 02/2023

NRA: DDwRJOHR25E00000

Base de Processamento: Queimadas / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584









RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.676,60	0,00	128.02888.07-4	0,00	01/02/2019	01				07152
DENIS MARIO DA SILVA BORGES	1.676,60	0,00	203.63232.16-2	0,00	03/02/2021	01			0,00	0,00
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS	1.537,00	0,00	134.10368.42-5	0,00	01/10/2019	01			0,00	07152
					120,15				0,00	03516
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 4.890,20

0,00 0,00 385,57 0,00






RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: AK0144yggsc0000-9  
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO  
 N° ARQUIVO: DDwRJOHR25E0000-0  
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTALS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507  
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: AK0144yggsc0000-9  
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584  
 N° ARQUIVO: DDWRJOHR25E0000-0  
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 385.57  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO


PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL:  
 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0






RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: FV1M6710HSS0000-7 N° ARQUIVO: DDWRJOHR25E00000-0  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTAIS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: FVIM6710HSS0000-7 N° ARQUIVO: DDWRJOHR25E00000-0  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

4.890,20

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: FVIM6710HSS0000-7 N° ARQUIVO: DDWRJOHR25E0000-0  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400


VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 385.57  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO:  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	X2:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0





COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: DDwRJOHR25E0000-0  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 N° CONTROLE: FV1M6710HSS0000-7 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOUR: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO


Empregados/Avulsos	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	385,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,49
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,49

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.






MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 21/03/2023  
 HORA: 08:45:06  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			19.650.110/0001-27				
385,57	1.124,74	0,00	59,82	0,00	0,00	2100	507
						1.450,49	0,00





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: DDwRJOHR25E0000-0  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: FVLM6710HSS0000-7  
 TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: AK0144yggsc0000-9  
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE UF  
 ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 CEP 27 BA


MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3





RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET


EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: DDwRJOHR25E0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: FV1M6710HSS0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER 0,00





Código Nome

Cargo Nome

Vin Cat Fpg H.mes Admissão ST Data ST

Trabalhando

7	ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	01/02/2019	1	31/12/2021
15	DENIS MARIO DA SILVA BORGES	65	PEDREIRO	1	1	D	220,00	03/02/2021	1	01/10/2022
13	SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS	715435	TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	1	D	220,00	01/10/2019	1	31/10/2022

Total situação: 3

Total de empregados: 3

Cat: CATEGORIA

Vin: VINCULO EMPREGATÍCIO

Fpg: FORMA DE PAGAMENTO

MT : MOTIVO

ST : SITUAÇÃO

1 - Trabalhando

2 - Afastado Direitos Integrais

3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias

4 - Servico Militar

5 - Licenca maternidade

6 - Doenca periodo superior a 15 dias

7 - Licenca sem Vencimento

8 - Demitido

9 - Ferias

10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho

11 - Prorrogação licenca maternidade

12 - Novo afast. mesma doenca

13 - Exercicio de mandato sindical

14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho

15 - Aposent. por invalid. doenca profissional

16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional

17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias

18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias

19 - Aborto nao criminoso

20 - Licenca maternidade adocao 1 ano

21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos

22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos

23 - Transferido

24 - Outros motivos de afastamento







# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**19.650.110/0001-27**

Razão Social  
**ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23027.5511643-3**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000108188937**

Valor Total do Documento

**1.656,71**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	321,79			321,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	978,04			978,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,25			122,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,78			9,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	48,90			48,90
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	73,35			73,35
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,34			29,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,35			73,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.656,71</b>			<b>1.656,71</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1


27/01/2023 09:40:04

85860000016 0 56710385230 4 48071623027 9 55116433309 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 56710385230 4 48071623027 9 55116433309 2



CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Número: 07.16.23027.5511643-3  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 1.656,71

Pague com o PIX



Viso






FOTO 57: Reboco



FOTO 58: Reboco











FOTO 61: REBOCO



FOTO 62: Concretagem e impermeabilização mureta fachada







FOTO 63: Concretagem mureta fachada





FOTO 64: Eletrodutos (Elétrica)







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EDPJV-NYJHC-DEU9Q-AHC36

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EDPJV-NYJHC-DEU9Q-AHC36>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA, CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.



FOTO 57: Reboco



FOTO 58: Reboco


  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8







FOTO 59: CHAPISCO



FOTO 60: REBOCO

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.009.677.8








FOTO 61: REBOCO



FOTO 62: Concretagem e impermeabilização mureta fachada

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8








FOTO 63: Concretagem mureta fachada




FOTO 64: Eletrodutos (Elétrica)

  
**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EDR6U-8V8Q8-FAM8M-C6CLY

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EDR6U-8V8Q8-FAM8M-C6CLY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

