



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 179-2022

EMPENHO: 341 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1637 Data do Sub-Empenho: 26/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/03/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 005-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	105.792,43	92.738,17	13.054,26
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº282-2022, LICITAÇÃO Nº005-2022TP, NFS-e.400. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/04/2023 A 24/04/2023.

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
71.935,42	71.935,42	0,00	

Data do Empenho: 10/03/2023 Data do Liquidação: 26/04/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	1.079,03
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	2.158,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	4.747,73
## Sessenta e três mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos ##		Valor Retido
		7.984,82
		Valor Líquido
		63.950,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2023	400	UNIC			71.935,42

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	71.935,42

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/04/2023.</p> <p align="center"></p> <p align="center">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/04/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

3169723



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 179-2022

EMPENHO: 341 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1637 Data do Sub-Empenho: 26/04/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG: Estado:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/03/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 005-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	105.792,43	92.738,17	13.054,26
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº282-2022, LICITAÇÃO Nº005-2022TP.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
71.935,42	71.935,42	0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	71.935,42	71.935,42

Setenta e um mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos ## 71.935,42

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/04/2023. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/04/2023 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000400
Data e Hora de Emissão:
25/04/2023 17:11:32
Código de Verificação:
5DE1-2LP3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br
Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA
OBRA Nº 052/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
Nº DO CONTRATO: 282/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 179/2022
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2023 A 24/04/2023 - BM 02
VALOR TOTAL: R\$ 71.935,42
Valor Material 40%: R\$ 28.774,17
VALOR DA MÃO DE OBRA: 60%: 43.161,25 x 11% R\$: 4.747,74
Valor do ISS 5%: R\$ 2.158,06
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$71.935,42

CNAE

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
28.774,17	43.161,25	6,00%	2.158,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Liquido (R\$):
4.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,06	65.029,63

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(m) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(m) executada(s)

EM 26/04/23 **Assinatura**

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 347352		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539		
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		
				UF: BA		
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 43.161,25	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.158,06		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.158,06	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2023		MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 27/04/2023 02:28:06	DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2023	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0400 - DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023				(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.158,06	
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+) MULTA DE MORA - R\$		
				(+) JUROS DE MORA - R\$		
				(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.158,06	



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000021 . 9

58063906202 . 6

30510010500 . 9

00034735212 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000021 . 9

58063906202 . 6

30510010500 . 9

00034735212 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE


ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril		Nº DAM: 347352	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 27/04/2023 02:28:06	DATA VENCIMENTO: 10/05/2023
INSCRIÇÃO				(-) VALOR DEVIDO - R\$	2.158,06
MP2 CONSTRUÇOES LTDA				(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.158,06



I.R.R.F

Nº DAM: 347353	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349			
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539			
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA		
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 1.079,03	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 1.079,03	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.079,03
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 27/04/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 27/04/2023 02:26:43	DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.079,03	
Valor do Tributo: 1.079,03	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.079,03	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Cálculo: 1.079,03	Vir. Devido com Desconto 1.079,03		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF Nº 0400 - Data de emissão: 25/04/2023			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.079,03	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000010 . 9

79033906202 . 4

30510010100 . 8

00034735307 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000010 . 9

79033906202 . 4

30510010100 . 8

00034735307 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 347353	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 27/04/2023 02:26:43	DATA VENCIMENTO: 10/05/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.079,03
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.079,03



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201162912813814

Informação obtida em 03/04/2023 08:51:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 13832444/2023

Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20232034420**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 08:37:49 horas do dia 03/04/2023.
Válida até dia 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **8C41.6DA6.EDEA.9D3B.27F7.4A3B.0917.1A84**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Estado da Bahia
REFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2023 a 24/04/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO
POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ -
BAHIA
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 71.935,42

EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA


OBRA Nº 052/2022
TOMADA DE PREÇO: 005/2022
Nº DO CONTRATO: 282/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 179/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 417,67	R\$ 2.506,02	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.506,02	R\$ -	0,00%
1.2	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	271,36	R\$ 30,08	R\$ 8.182,51	207,28	R\$ 6.234,98	207,28	R\$ 6.234,98	R\$ 1.927,53	0,24%
	sub total				R\$ 10.668,53						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	R\$ 134,68	R\$ 17.239,04	30,00	R\$ 4.040,40	70,00	R\$ 9.427,60	R\$ 7.811,44	0,97%
	sub total				R\$ 17.239,04						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	302,59	R\$ 106,12	R\$ 32.110,85	50,00	R\$ 5.306,00	212,59	R\$ 22.560,05	R\$ 9.550,80	1,19%
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3025,86	R\$ 1,25	R\$ 3.782,33	697,68	R\$ 872,10	2.697,68	R\$ 3.372,10	R\$ 410,23	0,05%
	sub total				R\$ 35.893,18						
4.0	PISO PRINCIPAL										
4.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	787,90	R\$ 56,52	R\$ 44.532,11	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.532,11	5,55%
4.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	464,94	R\$ 63,07	R\$ 29.323,77	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.323,77	3,66%
4.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	69,82	R\$ 94,14	R\$ 6.572,85	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.572,85	0,82%
4.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	698,17	R\$ 22,49	R\$ 15.701,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.701,84	1,96%


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CARRELA DE ASSINATURA
CPF: 03.023.777-00
CNPJ: 24.597.344/0001-98

4.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	312,60	R\$ 49,89	R\$ 15.595,61	0,00	R\$ 0,00	312,60	R\$ 15.595,61	R\$ 0,00	0,00%
4.6	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	723,31	R\$ 35,62	R\$ 25.764,30	0,00	R\$ 0,00	423,91	R\$ 15.078,30	R\$ 10.686,00	1,33%
4.7	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3,00	R\$ 391,97	R\$ 1.175,91	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,91	0,15%
4.8	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO,	m²	302,40	R\$ 27,99	R\$ 8.464,18	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.464,18	1,06%
4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	793,97	R\$ 104,67	R\$ 83.104,84	172,64	R\$ 18.070,23	172,64	R\$ 18.070,23	R\$ 65.034,61	8,11%
4.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	342,74	R\$ 72,51	R\$ 24.852,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.852,08	3,10%
5.1	sub total BRINQUEDOTECA				R\$ 255.087,49						
5.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.280,25	R\$ 2.280,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,25	0,28%
5.2	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 1.971,12	R\$ 1.971,12	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.971,12	0,25%
5.3	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 4.346,28	R\$ 4.346,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.346,28	0,54%
5.4	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 13.603,21	R\$ 13.603,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.603,21	1,70%
6.0	sub total ACADEMIA				R\$ 22.200,86						
6.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 4.737,73	R\$ 4.737,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.737,73	0,59%
6.2	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,55	0,40%
6.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.782,13	R\$ 2.782,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.782,13	0,35%
6.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,55	0,40%
6.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.529,06	R\$ 2.529,06	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529,06	0,32%
6.6	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	R\$ 2.775,58	R\$ 2.775,58	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.775,58	0,35%
6.7	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. Ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	R\$ 941,60	R\$ 941,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,60	0,12%
6.8	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.967,67	R\$ 2.967,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.967,67	0,37%



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CONSULTORIA
 DE PROJETOS E OBRAS
 CIVIS E URBANAS
 CNPJ 24.573.341/0001-08

sub total										R\$ 23.124,87						R\$ 0,00		
ILUMINAÇÃO																R\$ 0,00		
7.0																		
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	6,00							RS 3.299,00	RS 19.794,00			RS 0,00				
7.2	Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, PP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, JK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/(w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	6,00							RS 668,14	RS 4.008,84	0,00		RS 0,00				
7.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	35,00							RS 140,30	RS 4.910,50	0,00		RS 0,00				
7.4	Poste decorativo 2 braços, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	29,00							RS 2.899,99	RS 86.970,71	0,00		RS 0,00				
7.5	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	m	325,00							RS 13,17	RS 4.280,25	0,00		RS 0,00				
7.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	2,00							RS 122,17	RS 244,34	0,00		RS 0,00				
7.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	26,00							RS 52,02	RS 1.352,52	0,00		RS 0,00				
7.8	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00							RS 153,86	RS 153,86	0,00		RS 0,00				
7.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	35,00							RS 107,34	RS 3.756,90	0,00		RS 0,00				
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	705,00							RS 12,05	RS 8.495,25	0,00		RS 0,00				
											RS 133.987,17							
sub total										R\$ 133.987,17								
BANCOS E CANTEIRO																		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50							RS 2.940,39	RS 1.470,20	0,50		RS 1.470,20				
8.2	Madelramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 5 cm x 5 cm	m	24,75							RS 23,82	RS 589,55	0,00		RS 0,00				
8.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 34,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	64,86							RS 101,65	RS 6.593,02	60,00		RS 6.099,00				
8.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	129,72							RS 9,36	RS 1.214,18	100,00		RS 936,00				
8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	129,72							RS 27,31	RS 3.542,65	80,00		RS 2.184,80				
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES; DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	129,72							RS 15,78	RS 2.046,98	0,00		RS 0,00				
8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES; UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	129,72							RS 12,50	RS 1.621,50	0,00		RS 0,00				
8.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL (pintura ou similar - R1	m2	129,72							RS 18,40	RS 2.386,85	0,00		RS 0,00				



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

8.9	Mesa c/ tampo. Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	12,00	R\$ 772,38	R\$ 9.288,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.288,56	1,16%
8.10	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 1.469,07	R\$ 17.628,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.628,84	2,20%
8.11	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 277,37	R\$ 1.664,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,22	0,21%
8.12	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 21,39	R\$ 128,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,34	0,02%
8.13	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 19,10	R\$ 114,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,60	0,01%
8.14	Planta - Ixora pink (Ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 19,10	R\$ 114,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,60	0,01%
8.15	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50j, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00	R\$ 370,45	R\$ 3.704,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704,50	0,46%
	sub total				R\$ 52.088,56						
9.0	QUIOSQUE INFRA E SUPERESTRUTURA										
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	2,20	R\$ 134,46	R\$ 295,81	0,00	R\$ 0,00	2,20	R\$ 295,81	R\$ 0,00	0,00%
9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	19,58	R\$ 102,56	R\$ 2.008,12	0,00	R\$ 0,00	19,58	R\$ 2.008,12	R\$ 0,00	0,00%
9.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	7,80	R\$ 59,71	R\$ 465,74	7,80	R\$ 465,74	7,80	R\$ 465,74	R\$ 0,00	0,00%
9.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	20,06	R\$ 20,72	R\$ 415,64	0,00	R\$ 0,00	20,06	R\$ 415,64	R\$ 0,00	0,00%
9.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	12,60	R\$ 77,98	R\$ 982,55	8,00	R\$ 623,84	8,00	R\$ 623,84	R\$ 358,71	0,04%
9.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	8,28	R\$ 2.940,39	R\$ 24.346,43	0,00	R\$ 0,00	8,28	R\$ 24.346,43	R\$ 0,00	0,00%
9.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	7,80	R\$ 61,06	R\$ 476,27	4,00	R\$ 244,24	4,00	R\$ 244,24	R\$ 232,03	0,03%
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	77,72	R\$ 45,24	R\$ 3.516,05	38,86	R\$ 1.788,03	38,86	R\$ 1.788,03	R\$ 1.768,03	0,22%
9.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	5,06	R\$ 2.940,39	R\$ 14.876,37	2,56	R\$ 7.527,40	5,06	R\$ 14.876,37	R\$ 0,00	0,00%
9.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	7,84	R\$ 45,17	R\$ 354,13	4,00	R\$ 180,68	4,00	R\$ 180,68	R\$ 173,45	0,02%
	sub total				R\$ 47.739,12						
10.0	PISOS										
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	106,78	R\$ 36,62	R\$ 3.910,28	50,00	R\$ 1.831,00	50,00	R\$ 1.831,00	R\$ 2.079,28	0,26%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	29,82	R\$ 59,10	R\$ 1.762,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762,36	R\$ 0,00	R\$ 1.762,36	0,22%
10.3	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	76,96	R\$ 80,39	R\$ 6.186,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.186,81	R\$ 0,00	R\$ 6.186,81	0,77%
11.0	sub total				R\$ 11.859,46								
11.1	Alvenaria de Vedação												
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2011	m²	142,12	R\$ 59,04	R\$ 8.390,76	100,00	R\$ 5.904,00	100,00	R\$ 5.904,00	R\$ 2.486,76	R\$ 5.904,00	R\$ 2.486,76	0,31%
11.2	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	1,40	R\$ 561,27	R\$ 785,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,78	R\$ 0,00	R\$ 785,78	0,10%
12.0	sub total				R\$ 8.176,54								
12.0	Revestimento												
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	284,38	R\$ 4,72	R\$ 1.342,27	184,38	R\$ 870,27	184,38	R\$ 870,27	R\$ 472,00	R\$ 870,27	R\$ 472,00	0,06%
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	284,38	R\$ 27,31	R\$ 7.786,42	142,19	R\$ 3.883,21	142,19	R\$ 3.883,21	R\$ 3.883,21	R\$ 3.883,21	R\$ 3.883,21	0,48%
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	87,36	R\$ 69,23	R\$ 6.047,93	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.047,93	R\$ 0,00	R\$ 6.047,93	0,75%
13.0	sub total				R\$ 16.156,82								
13.0	Conexões para água fria												
13.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 4,57	R\$ 36,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,56	R\$ 0,00	R\$ 36,56	0,00%
13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 5,57	R\$ 144,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,82	R\$ 0,00	R\$ 144,82	0,02%
13.3	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 12,46	R\$ 49,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,84	R\$ 0,00	R\$ 49,84	0,01%
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 6,75	R\$ 81,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	0,01%
13.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,95	R\$ 63,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 63,60	0,01%
14.0	sub total				R\$ 375,82								
14.0	Tubos Rígidos												


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


CAMILLA
 CREA-BA nº 051888958-0
 CREA-BA nº 051888958-0

14.1	TUBO PVC SOLD, MARRROM D= 20mm (1/2")	M	78,00	R\$ 6,58	R\$ 513,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,24	0,06%
14.2	TUBO PVC SOLD, MARRROM D= 25mm (3/4")	M	50,00	R\$ 8,93	R\$ 446,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,50	0,06%
14.3	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	M	60,00	R\$ 39,32	R\$ 2.359,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,20	0,29%
14.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	32,00	R\$ 35,05	R\$ 1.121,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,60	0,14%
14.5	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	40,00	R\$ 16,09	R\$ 643,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,60	0,08%
14.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	33,00	R\$ 22,24	R\$ 733,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,92	0,09%
15.0	sub total Caixas e Râos				R\$ 5.818,06						
15.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 15,42	R\$ 123,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,36	0,02%
15.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	8,00	R\$ 49,47	R\$ 395,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,76	0,05%
15.3	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	2,00	R\$ 690,15	R\$ 1.380,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,30	0,17%
15.4	Tomelra de bóia p/caixa d	un	2,00	R\$ 39,41	R\$ 78,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,82	0,01%
15.5	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	6,00	R\$ 635,29	R\$ 3.811,74	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.811,74	0,48%
15.6	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	4,00	R\$ 1.029,13	R\$ 4.116,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.116,52	0,51%
15.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 459,09	R\$ 3.672,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.672,72	0,46%
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 150,26	R\$ 601,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,04	0,07%
15.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 50,11	R\$ 200,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,44	0,03%
15.10	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 358,46	R\$ 716,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,92	0,09%
15.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 391,02	R\$ 1.564,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,08	0,20%
16.0	sub total Registro de Válvulas				R\$ 16.661,70						
16.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 22,47	R\$ 44,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,94	0,01%
16.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 35,16	R\$ 210,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,96	0,03%
16.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 41,27	R\$ 82,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,54	0,01%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARRETA DE SERVIÇOS
 RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 100
 CEP: 44.130-340
 TEL: (71) 34410004-08

17.0		sub total		Elementos de inspeção				R\$ 338,44											
17.1		Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m		un		1,00		R\$ 163,61		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 163,61		0,02%	
17.2		Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m		un		4,00		R\$ 163,61		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 654,44		0,08%	
18.0		sub total						R\$ 818,05											
18.0		ESGOTO																	
18.1		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		2,00		R\$ 8,22		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 16,44		0,00%	
18.2		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		2,00		R\$ 12,26		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 24,52		0,00%	
18.3		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		24,00		R\$ 11,32		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 271,68		0,03%	
18.4		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		1,00		R\$ 21,38		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 21,38		0,00%	
18.5		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		2,00		R\$ 27,62		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 55,24		0,01%	
18.6		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		4,00		R\$ 13,42		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 53,68		0,01%	
18.7		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN		2,00		R\$ 22,47		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 44,94		0,01%	
18.8		FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		UN		2,00		R\$ 2.131,14		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 4.262,28		0,53%	
18.9		Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (V=1410 litros)		un		1,00		R\$ 796,80		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 796,80		0,10%	
18.10		Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m		un		2,00		R\$ 1.793,13		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 3.586,26		0,45%	
18.0		sub total						R\$ 8.183,22											
18.0		Instalação Elétrica																	
18.1		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M		60,00		R\$ 3,25		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 195,00		0,02%	
18.2		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M		546,00		R\$ 4,75		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 2.593,50		0,32%	
18.3		ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M		60,00		R\$ 10,19		0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 611,40		0,06%	


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0

CAVALLA RUIZ & ASSOCIADOS
INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ nº 15.788.000/0001-00
R. CARLOS DE OLIVEIRA, 315 - JARDIM BELLA VISTA
75.110-220 - GOIÂNIA - GO

19.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 12,20	R\$ 1.220,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	0,15%
19.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 12,74	R\$ 127,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,40	R\$ 0,00	0,02%
19.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 51,93	R\$ 207,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,72	R\$ 0,00	0,03%
19.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 15,14	R\$ 151,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,40	R\$ 0,00	0,02%
19.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 6,74	R\$ 134,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,80	R\$ 0,00	0,02%
19.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 73,68	R\$ 589,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,44	R\$ 0,00	0,07%
19.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 66,61	R\$ 532,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,88	R\$ 0,00	0,07%
19.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 18,39	R\$ 183,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 0,00	0,02%
19.12	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	22,00	R\$ 14,48	R\$ 318,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,56	R\$ 0,00	0,04%
19.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	8,00	R\$ 71,77	R\$ 574,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,16	R\$ 0,00	0,07%
19.14	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 431,59	R\$ 863,18	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 863,18	R\$ 0,00	0,11%
19.15	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	12,00	R\$ 30,12	R\$ 361,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,44	R\$ 0,00	0,05%
19.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 33,86	R\$ 270,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,88	R\$ 0,00	0,03%
19.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 35,86	R\$ 286,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,88	R\$ 0,00	0,04%
19.18	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 107,34	R\$ 214,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,68	R\$ 0,00	0,03%
	sub total				R\$ 8.437,22							
20.00	Esquadrias											
20.01	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 732,88	R\$ 5.863,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.863,84	R\$ 0,00	0,73%
20.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,06	R\$ 283,08	R\$ 5.961,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.961,66	R\$ 0,00	0,74%
20.03	PELORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,84	R\$ 106,53	R\$ 1.687,44	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,44	R\$ 0,00	0,21%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

25.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,77	R\$ 2.940,39	R\$ 5.204,49	0,40	R\$ 1.176,16	0,40	R\$ 1.176,16	R\$ 4.028,33	0,50%
26	sub total				R\$ 6.397,41						
	Superestrutura										
26.1	Medeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	42,00	R\$ 394,24	R\$ 16.558,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.558,08	2,07%
26.2	Parafuso auto-atachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	55,00	R\$ 2,78	R\$ 155,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,68	0,02%
27.00	sub total				R\$ 16.713,76						
	Cobertura										
27.1	Medeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	65,96	R\$ 209,69	R\$ 13.831,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.831,15	1,73%
27.2	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini) ou similar)	m²	39,60	R\$ 21,54	R\$ 852,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,98	0,11%
28.00	sub total				R\$ 14.684,14						
	RESERVATÓRIO										
28.1	RESERVATÓRIO DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO	UN	1,00	R\$ 7.054,88	R\$ 7.054,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.054,88	0,88%
28.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	42,00	R\$ 126,73	R\$ 5.322,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.322,66	0,66%
28.3	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HMI 6 A 20 M, Q. 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 896,63	R\$ 896,63	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,63	0,11%
28.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,23	R\$ 622,63	R\$ 765,83	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,83	0,10%
28.5	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capseamento 4cm.	m2	12,25	R\$ 213,17	R\$ 2.611,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.611,33	0,33%
28.6	TUBO PVC SOLD, MARRROM D= 25mm (3/4")	M	15,00	R\$ 8,93	R\$ 133,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,95	0,02%
29.00	sub total				R\$ 16.785,29						
	Serviços Finais										
29.1	LIMPEZA GERAL	m2	3.025,86	R\$ 2,41	R\$ 7.292,32	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.292,32	0,91%
	sub total				R\$ 7.292,32						
	Total				R\$ 801.714,73		R\$ 71.935,42		R\$ 164.673,69	R\$ 637.041,40	79,46%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA
CARRERA Nº 100
M22 PAVIMENTO 2º ANDAR
CMA - 24.997.344/0791

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NO POVOADO DA SISALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/04/2023	Santaluz	Construção Praça Sisalândia



Foto 01 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.



Foto 02 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA
CREA-BA nº 051888958-0
EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ nº 24.537.344/0001-92

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/04/2023	Santaluz	Construção Praça Sisalandia



Foto 03 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.



Foto 04 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/04/2023	Santaluz	Construção Praça Sisalândia



Foto 05 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.



Foto 06 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889593-0



Foto 07 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA.



Foto 08 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA.

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/04/2023	Santaluz	Construção Praça Sisalândia



Foto 09 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA.



Foto 10 – LEVANTE DE ALVENARIA

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Foto 11 – LEVEANTE DE ALVENARIA.




FOTO 12- LEVANTE DE ALVENARIA

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0

CAMILLA...
CREA...
MPO...
CNPJ 24.597.344/0001-05



Foto 13 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA.




Foto 14 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Foto 15 – EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA.



Foto 16 – Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm.


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051898958-0




Foto 17 – ATERRO E COMPACTAÇÃO.



Foto 18 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CAMILA
CRE-BA nº 051888958-0
M22 CONSTRUÇÃO E REFEIÇÃO
CNPJ nº 24.597.841/0001-05

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



FOTO 21 - CANTEIROS E BANCOS: CHAPISCO



FOTO 22 - CANTEIROS E BANCOS: CHAPISCO

CAMILA
CREA-BA nº 05188958-0
MP2 CONSTRUTORA C.P.S.
CNPJ: 24.937.344/0001-05

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




FOTO 23 - CANTEIROS E BANCOS: CHAPISCO



FOTO 24 - CANTEIROS E BANCOS: EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA.

CAMILA
CREA-BA
MP2 CONSTRUTORA E GPEL
CNPJ: 24.597.344/0001-95


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



FOTO 25- EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA



FOTO 26- EXECUÇÃO DE VIGAS AERIAS E CHAPISCO

CAMILLA A. S. S. S.
CREA-BA 051886958-0
MP9 CONSTRUTORA S/A
CNPJ 24.597.344/0001-08


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



FOTO 27 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM



FOTO 28- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

CAMILLA
CREA-BA nº 05188958-0
CNPJ nº 24.507.941/0001-07



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0




FOTO 29 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM



FOTO 30 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM


CAMILIA P. S. S. S. S.
CREA-BA nº 051886958-0
MPE SANTALUZ-BA
CNPJ 24.997.344/0001-98

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N°: 282/2022 LICITAÇÃO N°: 005-2022 RDO: 84							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão MuncK Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 01/03/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/03/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES EIRE
 CNPJ: 24.977.341/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	X	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL									
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA												
CONTRATO N° 282/2022		LICITAÇÃO N° 005-2022		RDO: 85		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA									
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLOPREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								8	
				Ajudante Geral								7	
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA				17					
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve				2					
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco				1					
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/03/2023				Data: 02/03/2023									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 GREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA
 GREA-BA nº 051888958-0
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ nº 24.597.344/0001-68

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 86							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 HH DO DIA							
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor HH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 03/03/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/03/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CAMILLA RIBEIRO
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTR. JUCESB SIREL
 CNPJ: 24.697.344/0001-66

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA			CATEGORIA				QTDE			
	CONTRATO N° 282/2022	LICITAÇÃO N° 005-2022	RDO: 87	MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro 1							
SEM SERVIÇO				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 8							
				Ajudante Geral 7							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 17							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve				2			
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/03/2023				Data: 04/03/2023							





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA PINHO DE OLIVEIRA
CREA-BA 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.587.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
			S	T	Q	Q	S	S	X		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA										
	CONTRATO N° 282/2022	LICITAÇÃO N° 005-2022	RDO: 88	CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBÓLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra								
SEM SERVIÇO			Engenheiro			1					
			Tec. de Segurança								
			Aux Adm								
			Mestre de obra								
			Encarregado geral			1					
			Hh DO DIA								
			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topografo								
			Auxiliar de topografia								
			Pedreiro							8	
Ajudante Geral							7				
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA			17					
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
			Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO			QTDE.					
			Veículo Leve			2					
			Caminhão Munck								
			Caminhão Toco			1					
			Escavadeira								
			Pá carregadeira								
			Caçamba								
			Patrol								
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/03/2023			Data: 05/03/2023								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 MP2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 24.537.344/0001-95


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				x									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 89				EFETIVO PESSOAL					
Condições Cjmáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA									
ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017				Gerente de Obra									
				Engenheiro		1							
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral		1							
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro		8							
				Ajudante Geral		7							
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA		17							
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
				Veículo Leve		2							
				Caminhão Muncck									
				Caminhão Toco		1							
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 06/03/2023				Data: 06/03/2023									



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0



CAMILLA DE SOUZA
CREA-BA n° 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES SIRE
CNPJ: 24.597.344/0001-99

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 90						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/03/2023					Data: 07/03/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA DE BRITO
 CREA-BA Nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUTORA EIRE
 CNPJ: 24.597.34/0001-95


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	x	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA										
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 91		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		MÃO DE OBRA INDIRETA					
		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.							
				3- Chuva s/ cond. Trab.							
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
		<p>ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016</p> <p>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019</p> <p>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017</p>									
		<p>Gerente de Obra</p> <p>Engenheiro 1</p> <p>Tec. de Segurança</p> <p>Aux Adm</p> <p>Mestre de obra</p> <p>Encarregado geral 1</p> <p>Hh DO DIA</p>									
		<p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topografo</p> <p>Auxiliar de topografia</p> <p>Pedreiro 8</p> <p>Ajudante Geral 7</p> <p>Calceteiro</p> <p>Carpinteiro</p> <p>Operador de Motosserra</p> <p>Motorista</p> <p>Montador</p> <p>Montador/Eletricista</p> <p>Eletricista</p> <p>Operador de Patrol</p> <p>Operador de Escavadeira</p> <p>Operador de Pá carregadeira</p> <p>Motorista de caçamba</p> <p> Pintor</p> <p>Hh DO DIA</p>									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		<p>EFETIVO DO DIA 17</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		<p>TIPO QTDE.</p> <p>Veículo Leve 2</p> <p>Caminhão Munck</p> <p>Caminhão Toco 1</p> <p>Escavadeira</p> <p>Pá carregadeira</p> <p>Caçamba</p> <p>Patrol</p> <p>PC 200</p> <p>Placa Vibratória</p>									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/03/2023				Data: 08/03/2023							



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA P. ...
CREA-BA ...
MP2 CONSTRUÇÕES CIREL
CPF: 24.597.344/0001-88

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA											
CONTRATO N° 282/2022		LICITAÇÃO N° 005-2022		RDO: 92		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra				
								Engenheiro 1				
								Tec. de Segurança				
								Aux Adm				
								Mestre de obra				
								Encarregado geral 1				
								Hh DO DIA				
								MÃO DE OBRA DIRETA				
								Topógrafo				
								Auxiliar de topografia				
								Pedreiro 8				
								Ajudante Geral 7				
								Calçeteiro				
								Carpinteiro				
								Operador de Motosserra				
								Motorista				
								Montador				
								Montador/Eletricista				
								Eletricista				
								Operador de Patrol				
								Operador de Escavadeira				
								Operador de Pá carregadeira				
								Motorista de caçamba				
								Pintor				
								Hh DO DIA				
								RESUMO DO EFETIVO				
								EFETIVO DO DIA 17				
								JORNADA DE TRABALHO				
								Hh DO DIA				
								Hh ACUMULADO				
								EFETIVO EQUIPAMENTOS				
								TIPO QTDE.				
								Veículo Leve 2				
								Caminhão Munck				
								Caminhão Toco 1				
								Escavadeira				
								Pá carregadeira				
								Caçamba				
								Patrol				
								PC 200				
								Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/03/2023				Data: 09/03/2023								



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA RIBEIRO
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES S.A.
 CNPJ: 24.597.341/0001-98


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA			CATEGORIA				QTDE		
	CONTRATO N° 282/2022	LICITAÇÃO N° 005-2022	RDO: 93	MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra					
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1						
<p>ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016</p> <p>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLOPREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019</p> <p>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017</p>				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 8						
				Ajudante Geral 7						
Calçeteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 17						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve 2						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco 1						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/03/2023				Data: 10/03/2023						




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




CAMILLA F. DE S. B. S.
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES S.R.L.
CNPJ: 24.507.344/0001-99

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 94						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		1								
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro		8								
Ajudante Geral		7										
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA		17								
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Veículo Leve		2								
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco		1								
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 11/03/2023		Data: 11/03/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA DE SOUZA
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES DIRETA
 CNPJ: 24.597.344/0001-29

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 96		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO		Gerente de Obra										
		Engenheiro				1						
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral				1						
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro				8						
		Ajudante Geral				7						
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA				17						
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve				2						
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco				1						
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/03/2023		Data: 13/03/2023										




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


CAMILA BRUNO CRUZ
 CREA-BA nº 051888958-0
 MPZ CONSULTORIA E ENR
 CNPJ: 24.837.344/0001-58

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 98	EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1		
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Hh DO DIA		
<p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,</p> <p>CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO</p> <p>VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO</p>										
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA			
OBSERVAÇÕES							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor			
RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA: Data: 15/03/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/03/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051836958-0


 CAMILLA F. DE S. COSTA
 CREA-BA 051836958-0
 MPZ CONSTR. CIVIL E S.P.A.
 CNPJ: 24.531.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 100							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor				Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/03/2023				Data: 17/03/2023							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA...
 MP2 CONSTRUÇÕES S/A
 CNPJ: 24.597.344/0001-08

 MP2 <small>CONSTRUÇÕES</small>	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 006-2022		RDO: 100		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra					
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro		1			
						Tec. de Segurança					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral		1			
						Hh DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topografo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro		4			
						Ajudante Geral		5			
						Calceteiro					
						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra					
						Motorista					
						Montador					
						Montador/Eletricista					
						Eletricista					
						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Motorista de caçamba					
						Pintor					
						Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA		11			
						JORNADA DE TRABALHO		3,00			
						Hh DO DIA					
						Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO		QTDE.			
						Veículo Leve		2			
						Caminhão Munck					
						Caminhão Toco		1			
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
						Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/03/2023				Data: 18/03/2023							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

OSWALDO ALVES DE MENEZES
 CREA-BA nº 013231/2011
 MP2 CONSTRUÇÕES CIVIL
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 101						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Muncie Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 19/03/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/03/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




CAMILLA DE SOUZA
 CREA-BA 051888958-0
 MF2 CONSTRUÇÕES SPEL
 CNPJ 24.987.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				CATEGORIA								
CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 102				QTDE								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intareixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 4								
				Ajudante Geral 5								
				Galceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA 11								
				JORNADA DE TRABALHO 3,00								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veiculo Leve 2								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco 1								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/03/2023				Data: 20/03/2023								

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
CREA...
MP2 CONSTRUTORA EIREL
CNPJ: 24.597.344/0001-88


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 103							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Hh DO DIA MÁO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/03/2023				Data: 21/03/2023							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA DE SOUZA
 CREA-BA nº 0121200-0
 MP2 CONSTR. IND. EIREL
 CNPJ: 24.597.344/0001-96

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	X	Q	Q	S	S	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N°: 282/2022 LICITAÇÃO N°: 005-2022 RDO: 104										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
				Hh DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/03/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/03/2023										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAVALARI...
 CREA-BA...
 MP2 CONSTRUÇÕES S/A
 CNPJ 24.531.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 105							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra				1			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				4			
Ajudante Geral				5							
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA				11							
JORNADA DE TRABALHO				3,00							
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veiculo Leve				2							
Caminhão Munck											
Caminhão Toco				1							
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/03/2023				Data: 23/03/2023							





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
CREA-BA...
MP2 CONSTR...
CNPJ: 24.607.344/0011-08

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 106		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()								CATEGORIA					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA		Gerente de Obra											
		Engenheiro											
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
Pedreiro													
Ajudante Geral													
Calceteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO													
EFETIVO DO DIA													
JORNADA DE TRABALHO													
Hh DO DIA													
Hh ACUMULADO													
EFETIVO EQUIPAMENTOS													
TIPO													
QTDE.													
Veículo Leve													
Caminhão Munck													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 24/03/2023		Data: 24/03/2023											


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CAMILLA DE MATOS SANTOS
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ 24.597.344/0001-99

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 107		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro					1					
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral					1					
							Hh DO DIA					
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro					4					
		Ajudante Geral					5					
		Calceiteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA					11					
		JORNADA DE TRABALHO					3,00					
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veiculo Leve					2					
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco					1					
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 25/03/2023		Data: 26/03/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


CAMILLA...
 CREA-BA...
 MP2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 24.527.541/0001-85


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		X	S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 109		CATEGORIA					QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS AF_06/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intersixo 38cm, h=12cm, Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA		Engenheiro					1						
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral					1						
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro					4						
		Ajudante Geral					5						
		Calceiteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA					11						
		JORNADA DE TRABALHO					3,00						
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veiculo Leve					2						
		Caminhão MuncK											
		Caminhão Toco					1						
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/03/2023		Data: 27/03/2023											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA...
 MF2 CONSTRUÇÕES SIRE,
 CNPJ nº 24.587.344/0001-95

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	X								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA			T		Q	Q	S	S	D			
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 110		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA					QTDE
SÍMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA					
								Gerente de Obra					
								Engenheiro					1
								Tec. de Segurança					
								Aux Adm					
								Mestre de obra					
								Encarregado geral					1
								Hh DO DIA					
								MÃO DE OBRA DIRETA					
								Topografo					
								Auxiliar de topografia					
								Pedreiro					4
								Ajudante Geral					5
								Calceiteiro					
								Carpinteiro					
								Operador de Motosserra					
								Motorista					
								Montador					
								Montador/Eletricista					
								Eletricista					
								Operador de Patrol					
								Operador de Escavadeira					
								Operador de Pá carregadeira					
								Motorista de caçamba					
								Pintor					
								Hh DO DIA					
								RESUMO DO EFETIVO					
								EFETIVO DO DIA					11
								JORNADA DE TRABALHO					3,00
								Hh DO DIA					
								Hh ACUMULADO					
								EFETIVO EQUIPAMENTOS					
								TIPO		QTDE.			
								Veiculo Leve		2			
								Caminhão Munck					
								Caminhão Toco		1			
								Escavadeira					
								Pá carregadeira					
								Caçamba					
								Patrol					
								PC 200					
								Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/03/2023				Data: 28/03/2023									
<p>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA</p>													
<p>CONSIDERAÇÕES</p>													
<p>OBSERVAÇÕES</p>													


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CAMILLA DE JESUS
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES CIVIS
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 111		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										MÃO DE OBRA INDIRETA		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra				Engenheiro				Tec. de Segurança				
<p>CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA</p>						1								
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral				1								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA				11								
		JORNADA DE TRABALHO				3,00								
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO				QTDE.								
		Veículo Leve				2								
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco				1								
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 29/03/2023		Data: 29/03/2023												




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA DE SOUZA
CREA-BA nº 051888958-0
MF2 CONSTRUÇÕES SIRE
CNPJ 24.537.344/0001-88


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	Q	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA						
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA										
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 112						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()										
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 11 JORNADA DE TRABALHO 3,00 Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Muncck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/03/2023				Data: 30/03/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




CAMILLA F. DE OLIVEIRA
 CREA-BA 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES E REFORMAS
 CNPJ: 24.997.944/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA							
CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 114				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 4							
				Ajudante Geral 5							
				Caçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 11							
				JORNADA DE TRABALHO 3,00							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve 2							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco 1							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/04/2023				Data: 01/04/2023							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CREA-BA 051888958-0
 MP2 CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 24.581.344/0001-58


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO Nº 282/2022 LICITAÇÃO Nº 005-2022 RDO: 116				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra			1				
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral			1				
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro			4								
Ajudante Geral			5								
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA			11				
				JORNADA DE TRABALHO			3,00				
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve			2				
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco			1				
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/04/2023				Data: 02/04/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




CAMILLA DE MATOS SANTOS
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
 CNPJ: 24.537.344/0001-98

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		CONTRATO N° 282/2022		LICITAÇÃO N° 005-2022		RDO: 117		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()								CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
								Gerente de Obra						
								Engenheiro				1		
								Tec. de Segurança						
								Aux Adm						
								Mestre de obra						
								Encarregado geral				1		
								Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo						
								Auxiliar de topografia						
								Pedreiro				4		
								Ajudante Geral				5		
								Calceteiro						
								Carpinteiro						
								Operador de Motosserra						
								Motorista						
								Montador						
								Montador/Eletricista						
								Eletricista						
								Operador de Patrol						
								Operador de Escavadeira						
								Operador de Pá carregadeira						
								Motorista de caçamba						
								Pintor						
								Hh DO DIA						
								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA				11		
								JORNADA DE TRABALHO				3,00		
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO		QTDE.				
								Veiculo Leve		2				
								Caminhão Munck						
								Caminhão Toco		1				
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
								PC 200						
								Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 04/04/2023		Data: 04/04/2023												
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,														
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)														
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA														
CONSIDERAÇÕES														
OBSERVAÇÕES														



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA P. DE JESUS
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.597.344/0001-95

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 095-2022 RDO: 121		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA					MÃO DE OBRA DIRETA					
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro					1					
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral					1					
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA					11					
		JORNADA DE TRABALHO					3,00					
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve					2					
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco					1					
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/04/2023		Data: 08/04/2023										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


CAMILLA APARECIDA DE SOUZA
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ 24.897.344/0001-88


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 122		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro				1						
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral				1						
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro				4						
		Ajudante Geral				5						
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA: Data: 09/04/2023		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA				11						
		JORNADA DE TRABALHO				3,00						
		Hh DO DIA										
FISCALIZAÇÃO: Data: 09/04/2023		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Veiculo Leve				2						
		Caminhão Munck										
Caminhão Toco				1								
Escavadeira												
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA...
 CREA-BA...
 MF2 CONSTRUÇÕES SRS
 CNPJ: 24.531.344/0001-98

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 124		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA.</p>				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
Pedreiro				4								
Ajudante Geral				5								
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA 11								
				JORNADA DE TRABALHO 3,00								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE.						
				Veículo Leve		2						
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco		1						
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/04/2023				Data: 11/04/2023								


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA TRINDADE COSTA
 CREA-BA nº 051888958-0
 MP2 CONSTRUÇÕES SIREL
 CNPJ: 24.597.344/0001-88


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA		EFETIVO PESSOAL				S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 282/2022		LICITAÇÃO Nº 005-2022		RDO: 130		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro					
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA								Tec. de Segurança					
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA								Aux Adm					
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA.								Mestre de obra					
								Encarregado geral					
								Hh DO DIA					
								MÃO DE OBRA DIRETA					
								Topografo					
								Auxiliar de topografia					
								Pedreiro					
								Ajudante Geral					
								Calceteiro					
								Carpinteiro					
								Operador de Motosserra					
								Motorista					
								Montador					
								Montador/Eletricista					
								Eletricista					
								Operador de Patrol					
								Operador de Escavadeira					
								Operador de Pá carregadeira					
								Motorista de caçamba					
								Pintor					
								Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO					
								EFETIVO DO DIA					
								JORNADA DE TRABALHO					
								Hh DO DIA					
								Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS					
								TIPO					
								Veículo Leve					
								Caminhão Munck					
								Caminhão Toco					
								Escavadeira					
								Pá carregadeira					
								Caçamba					
								Patrol					
								PC 200					
								Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 17/04/2023				Data: 17/04/2023									



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA
CREA-BA nº 051888958-0
MP2 CONSTRUÇÕES E ENR
CNPJ: 24.507.341/0001-08

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA SISALÂNDIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 282/2022 LICITAÇÃO N° 005-2022 RDO: 132				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONA MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA.				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 4						
				Ajudante Geral 5						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA 11						
				JORNADA DE TRABALHO 3,00						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve 2						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco 1						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/04/2023				Data: 19/04/2023						


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLAR...
 CREA-BA...
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.507.349/0001-02



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/04/2023 09:46:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Fc2lvKv5hGt00000.SFP é:

cbc22e24-f9d9-4d96-a86b-cf4f61b2574f

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 03/2023

NRA: Fc2lvKv5hGt00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858400000027 883001802309 414675203827 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 14/04/2023**Competência:** 03/2023**Valor recolhido:** 288,30**Identificação da operação:** PG FGTS**Data / hora:** 12/04/2023 19:58:49**Data de Débito:** 12/04/2023**Código da operação:** 00539351**Chave de segurança:** P5TXEA4NYJ2YQ3FQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/04/2023 - 14:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.418,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,46	14-ENCARGOS 254,02	15-TOTAL A RECOLHER 4.847,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023

858000000488 474801802309 414675183826 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/04/2023 - 14:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.418,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.593,46	14-ENCARGOS 254,02	15-TOTAL A RECOLHER 4.847,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023

858000000488 474801802309 414675183826 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: ABrjvKXRWw0000-3
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98765510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,47
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	13.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,37
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
RAT	1.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,64
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,57
(-) Compensação	20.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,53
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,06
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,06
TOTAL A RECOLHER	3.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	50336130 / Reinf CP 19349881574 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Debitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.627,48	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.253,87	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.033,12	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.914,47	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante cliente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/04/2023 09:30:50
Nº do recibo de entrega	0000050000125964118

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2023
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	21.406,75	20.405,53	1.001,22

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS) : 14.141,50

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			24.597.344/0001-98		2119	507
474,57	0,00	3.835,06	474,57	0,00	3.835,06	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.405,53

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:44:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 40
REMUNERAÇÃO 57.418,34
DEPÓSITO 4.593,46
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 4.593,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
1.797,07 0,00 123.98467,24-6 0,00 0,00 14/09/2022 01 12/12/2022 02 07823
0,00 0,00

ADEMIR RAMOS DOS SANTOS
1.797,07 0,00 123.98467,24-6 0,00 0,00 14/09/2022 01 12/12/2022 02 07823
0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
 HORA: 09:44:24
 PÁG: 0002/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GREF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/U001-98

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	03/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	03/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/U001-98	1,00	3,00	

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
JEFERSON SANTOS DE JESUS	0,01	327,56	149.03088.27-4	327,56	22/09/2022	01	22/09/2022	01		02/03/2023	I1	07170	0,00
ALEX MACEDO SOUZA	262,04	218,37	160.18037.71-9	218,37	07/12/2022	01	07/12/2022	01		06/03/2023	I3	07170	0,00
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	260,40	217,00	163.50958.62-5	217,00	07/12/2022	01	07/12/2022	01		06/03/2023	I3	07170	0,00
KLEBERSON EVANGELISTA IUZ	1.041,60	434,00	164.62429.26-8	434,00	08/09/2022	01	08/09/2022	01		24/03/2023	I1	07170	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	0,00	325,50	166.31153.86-8	325,50	22/09/2022	01	22/09/2022	01		02/03/2023	I1	07170	0,00
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	0,00	325,50	203.40989.89-5	325,50	22/09/2022	01	22/09/2022	01		02/03/2023	I1	07170	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALEX JESUS DE OLIVEIRA					202.14936.84-2		28/03/2023	01				07170	
173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,02				13,88	0,00	
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR					200.23321.75-4		01/08/2020	01				04110	
1.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151,14				150,51	0,00	
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO					200.08707.42-6		19/09/2022	01				07156	
2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171,24				168,38	0,00	
AMAUFI DOS SANTOS BARBOZA					161.19154.30-3		23/03/2023	01				07152	
631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,35				50,51	0,00	
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA					206.21396.06-5		15/02/2023	01				07823	
1.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143,55				143,76	0,00	
BRENO CAVALCANTE DO O					144.60753.27-4		19/10/2020	01				03542	
1.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151,14				150,51	0,00	
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS					126.23326.06-3		12/09/2022	01				07170	
1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,00				104,17	0,00	
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA					164.12290.23-1		16/11/2022	01				07152	
2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171,24				168,38	0,00	
DAMIAO BARRETO BISPO					160.00109.34-3		15/09/2022	01				07152	
2.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171,24				168,38	0,00	
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA					200.10507.22-6		13/09/2022	01				07170	
1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,00				104,16	0,00	
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA					200.27016.77-8		19/09/2022	01				07170	
1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81,37				86,80	0,00	
EDILSON SANTOS					210.12030.77-8		08/09/2022	01				07102	
3.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297,67				259,11	0,00	
ELIAS DE JESUS SOUZA					160.04546.60-8		22/09/2022	01				07170	
1.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,73				104,81	0,00	
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS					137.52159.27-7		04/06/2020	01				03542	
1.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151,14				150,51	0,00	
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS					212.41425.77-0		12/09/2022	01				07170	
1.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,73				104,81	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/U001-98

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA					JAM
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	0,00	165.03288.13-2	0,00	0,00	18/08/2020	01			150,51	04110
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	0,00	26/09/2022	01			104,82	07170
RAFAEL DA SILVA	477,40	0,00	130.72866.04-9	0,00	0,00	21/03/2023	01			38,20	07170
REINAN DE JESUS SANTOS	1.302,00	0,00	166.03551.62-5	0,00	0,00	09/02/2023	01			104,16	07170
ROBSON SANTOS VILELA	520,80	0,00	126.27464.06-1	0,00	0,00	20/03/2023	01			41,67	07170
ROMERIO DO CARMO NASCIMENTO	390,60	0,00	165.92566.36-2	0,00	0,00	23/03/2023	01			31,24	07170
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.302,00	0,00	200.22590.25-5	0,00	0,00	12/09/2022	01			104,16	07170
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.302,00	0,00	124.19499.96-6	0,00	0,00	12/09/2022	01			104,17	07170
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	139.23081.81-1	0,00	0,00	08/09/2022	01			104,16	07170

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA 131.17567.06-1 01/07/2020 11 02521
 1.302,00 0,00 143,22 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 60.284,39

1.847,93

1.847,93

4.814,73

4.593,46

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IYkv5hgt0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: CP9A858hJA0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/UU01-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

UF: BA CEP: 41820-021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	57.418,34	0,00	57.185,32	1.847,93
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	47	58.720,34	0,00	58.487,32	1.847,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: Cp9A858hHJA0000-2

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
TELEFONE: 0071 9878 5510

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.196,59

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.814,73

SALÁRIO FAMÍLIA: 474,57

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 05/2021

VALOR SOLICITADO: 21.406,75

VALOR ABATIDO: 20.405,53

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.141,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 I1: 4 I2: 0 I3: 2 I4: 0 I5: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0

N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 1 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0

T1: 0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0

Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 9000/US28179

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	03/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS								
INSCRIÇÃO: 9000/US28179								

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00			11/08/2022	01			0,00	07152	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	0,00			11/08/2022	01			0,00	07102	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	0,00			11/08/2022	01			0,00	07152	0,00
							171,24				0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.088,63	0,00		0,00			596,96				0,00		0,00
---------------------------	----------	------	--	------	--	--	--------	--	--	--	------	--	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hgt0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: C9hjS0XkQnh0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/U528179

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTALS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: C9HJS0XKQH0000-0
N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/U528179

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ABrJvKXRWw0000-3 N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	49	66.071,02	1.847,93	64.273,95	1.847,93
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	50	67.373,02	1.847,93	65.575,95	1.847,93

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: ABrJvKXRwwa0000-3 N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.418,34
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 40

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.593,46	0,00	0,00	0,00	4.593,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: Abtjvkxrwwa0000-3 N° ARQUIVO: Fc2Ivkv5Hgt0000-0
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.835,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.411,69
 SALÁRIO FAMÍLIA: 474,57 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 21.406,75
 VALOR ABATIDO: 20.405,53 VALOR A COMPENSAR: 1.001,22 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.141,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023 N° CONTROLE: AbrjvkXRWwa0000-3
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: Cp9A858hHJA0000-2
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	58.487,32
REM BASE CALC 13° SAL	1.847,93
TOTAL TRABALHADORES	47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	57.418,34
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	4.593,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	58.487,32
REM BASE CALC 13° SAL	1.847,93
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.814,73
VAL DEVIDO PREV SOC	1.196,59
TOTAL TRABALHADORES	47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	57.418,34
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	4.593,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT:3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00 COD REC:150 COMP:03/2023 N° CONTROLE: AbrjvkXRWwa0000-3
TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO:900070528179 N° CONTROLE: C9hjs0XkQnh0000-0
LOGRADOURO BAIRO CEP CIDADE UF
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : "Branco"-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 596,96
VAL DEVIDO PREV SOC 2.638,47
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 09:44:24
PÁG : 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000454 934601802308 407675180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: Fc2IvKv5hGt0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: AbrjvkXRWwa0000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 65.575,95
REM BASE CALC 13° SAL 1.847,93
CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.411,69
VAL DEVIDO PREV SOC 3.835,06

TOTAL TRABALHADORES 50

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 64.506,97
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 4.593,46
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 43

TOTAL A RECOLHER 4.593,46