



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 681 / 2023

Data do Empenho: 28/07/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome: 5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: TV SAO JOSE II, 55	Complemento: GALPAO04
Bairro: TIMBO	Cidade: ESPLANADA
CNPJ: 21.450.165/0001-35 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 39294-4 Agência: 3679	RG:
	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
	Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC	Nº Lic.: 009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 284-2022	307.223,48	99.330,81	207.892,67
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/07/2023 A 19/07/2023, NFS-e.Nº121.

Data do Empenho: 28/07/2023 Data do Liquidação: 28/07/2023

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM FONTE 90	1.489,96
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	2.979,92
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	6.555,83
## Oitenta e oito mil e trezentos e cinco reais e dez centavos ##		Valor Retido 11.025,71
		Valor Líquido 88.305,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/07/2023	121	U			99.330,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	99.330,81

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/07/2023.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/07/2023, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

3211808



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 230-2022

EMPENHO: 681 / 2023		Data do Empenho: 28/07/2023		TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal	
FORNECEDOR					
Nome:	5398 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	TV SAO JOSE II, 55		Complemento:	GALPAO04	
Bairro:	TIMBO		Cidade:	ESPLANADA	
CNPJ:	21.450.165/0001-35		Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta Corrente:	39294-4		Agência:	3679	
			Banco:	237 - BANCO BRADESCO S.A.	
Estado:	BA				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.:	009-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	284-2022	307.223,48	99.330,81	207.892,67
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, NO POVOADO DE SISALÂNDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº009-2022, CONTRATO Nº284-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	99.330,81	99.330,81

Noventa e nove mil e trezentos e trinta reais e oitenta e um centavos ## 99.330,81

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/07/2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/07/2023</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--

**Prefeitura Municipal de Esplanada**Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota **00000121**
Data e Hora de Emissão **25/07/2023 17:24:18**
Data do Fato Gerador **25/07/2023**
Código de Verificação **AAAREKCB-AUAEHG****Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **SANTALUZ/BA - BRASIL** Local da Incidência **SANTALUZ/BA****Prestador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000**
CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35** Insc. Municipal: **2721**
Telefone: **(71) 9.9642-1002** E-mail: **STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COI****Tomador do(s) Serviço(s)**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITAO, 05 TERREO
CENTRO SANTALUZ - BA CEP: 48880-000**
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:**Discriminação do(s) Serviço(s)**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ.

RDC N°009/2022
CONTRATO N° 284 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03
PERÍODO 01/07/2023 A 19/07/2023
VALOR TOTAL= R\$ 99.330,81MATERIAL 40% R\$ 39.732,32
MÃO DE OBRA 60% R\$ 59.598,49
BASE DE CÁLCULO DO INSS 11% - R\$ 59.598,49 x 11% = R\$ 6.555,83
VALOR DO ISS 5% - R\$ 59.598,49 x 5% = R\$ 2.979,92
BASE DE CÁLCULO DO IR 1.2% R\$ 99.330,81 = R\$ 1.191,97

DADOS BANCARIOS BRADESCO - AG:3679 / Cc:39.294-4

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
99.330,81	39.732,32	0,00	59.598,49
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	2.979,92	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.191,97	0,00	0,00	0,00	6.555,83	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
99.330,81	88.603,09

Outras InformaçõesO ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE SANTALUZ) através de substituição tributária
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 18.326,53 - (18,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e n° 119 emitida em 25/07/2023 17:17:53

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM  Assinatura

I.R.R.F

Nº DAM: 362313	CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		INSCRIÇÃO: 31069	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Tv SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04			NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: TIMBO	MUNICÍPIO: ESPLANADA	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 21.450.165/0001-35	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.489,96	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.489,96	Valor Total R\$: 1.489,96
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/07/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 31/07/2023 12:09:38	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2023
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.489,96
Valor do Tributo: 1.489,96	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.489,96		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 1.489,96	Vir. Devido com Desconto: 1.489,96		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; 4) NF Nº 0121 - Data de emissão: 25/07/2023.			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.489,96



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8175000014 . 3

89963906202 . 0

30831010100 . 8

00036231307 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000014 . 3

89963906202 . 0

30831010100 . 8

00036231307 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 362313	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 31/07/2023 12:09:38	DATA VENCIMENTO: 31/08/2023
INSCRIÇÃO: 31069			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.489,96
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.489,96





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 362312		CONTRIBUINTE 31069 - START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SÃO JOSÉ II, 316 GALPÃO 04					NÚMERO: 04	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: TIMBO		MUNICÍPIO: ESPLANADA	
UF: BA						
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 21.450.165/0001-35			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 59.598,40		Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.979,92		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.979,92
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/08/2023		MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 31/07/2023 12:07:35		DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0121 - DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023				(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.979,92
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+) MULTA DE MORA - R\$		
				(+) JUROS DE MORA - R\$		
				(=) VALOR A PAGAR - R\$		2.979,92



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva




8172000029 . 4 79923906202 . 6 30831010500 . 9 00036231212 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000029 . 4 79923906202 . 6 30831010500 . 9 00036231212 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 362312	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 31/07/2023 12:07:35	DATA VENCIMENTO: 31/08/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.979,92
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.979,92



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PROJETO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2023 a 19/07/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

EMPRESA: STARY SOLUÇÕES INTEGRADAS ERIELI
 CNPJ: 21.450.165/0001-35
 VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 99.330,81


RDC Nº 009/2022 - OBRA Nº 054/2022
 Nº DO CONTRATO: 284/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 230/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO U3		QUANT.	ACUMULADO		SALDO	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 456,76	R\$ 2.740,56	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.740,56	R\$ -	0,27%	
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	126,72	R\$ 117,54	R\$ 14.894,67	0,00	R\$ 0,00	76,72	R\$ 9.017,67	R\$ 5.877,00	1,46%	
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,27	R\$ 7.712,82	50,00	R\$ 963,50	400,25	R\$ 7.712,82	R\$ -	0,76%	
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 19,08	R\$ 7.638,77	50,00	R\$ 954,00	400,25	R\$ 7.638,77	R\$ -	0,75%	
1.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	m²	400,25	R\$ 23,99	R\$ 9.602,00	50,00	R\$ 1.199,50	400,25	R\$ 9.602,00	R\$ -	0,94%	
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m²	374,46	R\$ 2,28	R\$ 853,77	0,00	R\$ 0,00	374,46	R\$ 853,77	R\$ -	0,08%	
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m²	37,34	R\$ 9,95	R\$ 371,53	0,00	R\$ 0,00	37,34	R\$ 371,53	R\$ -	0,04%	
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m²	16,58	R\$ 37,44	R\$ 620,76	0,00	R\$ 0,00	16,58	R\$ 620,76	R\$ -	0,06%	
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m³	1,93	R\$ 294,84	R\$ 569,04	0,00	R\$ 0,00	1,93	R\$ 569,04	R\$ -	0,08%	
1.10	Remoção de calha de zinco	m	63,44	R\$ 10,71	R\$ 678,44	0,00	R\$ 0,00	66,88	R\$ 716,28	R\$ 36,84	0,07%	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m³	405,82	R\$ 59,66	R\$ 24.211,22	0,00	R\$ 0,00	405,82	R\$ 24.211,22	R\$ -	2,36%	
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m²	63,15	R\$ 24,25	R\$ 1.531,39	0,00	R\$ 0,00	63,15	R\$ 1.531,39	R\$ -	0,15%	
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	m³	217,15	R\$ 119,59	R\$ 25.968,97	0,00	R\$ 0,00	217,15	R\$ 25.968,97	R\$ -	2,55%	
	Demolição de piso de alta resistência	m²	188,42	R\$ 20,49	R\$ 3.860,73	0,00	R\$ 0,00	188,42	R\$ 3.860,73	R\$ -	0,38%	
	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	160,50	R\$ 12,27	R\$ 1.969,34	0,00	R\$ 0,00	120,00	R\$ 1.472,40	R\$ 496,94	0,19%	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).AF_07/2020	M3XKM	100,25	R\$ 3,24	R\$ 334,84	0,00	R\$ 0,00	100,25	R\$ 334,84	R\$ -	0,03%	

Quint
 Iago R S Borba
 Engenheiro Civil
 CREA BA nº 0518886958-0

ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


	sub total																				
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			10,16%	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 152,17	R\$ 6,086,80	20,00	R\$ 3,043,40	40,00	R\$ 5,086,80	R\$ 5,086,80										0,60%	
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																			0,60%	
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	m²	602,76	R\$ 89,93	R\$ 54.206,21	0,00	R\$ 0,00	602,76	R\$ 54.206,21	R\$ 54.206,21										5,32%	
3.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	3,66	R\$ 617,03	R\$ 2.259,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,33										0,22%	
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,50	R\$ 110,53	R\$ 3.150,11	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.150,11										0,31%	
	Soleira cimentado traço 1:1 = 15 cm, e = 2 cm	m	82,89	R\$ 20,17	R\$ 1.671,89	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671,89										0,19%	
	Bancada de mármore branco	m²	0,70	R\$ 348,68	R\$ 244,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,08										0,02%	
	sub total				R\$ 61.530,99																
4.0	ESQUADRIAS																				
	PORTAS																				
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.145,24	R\$ 9.161,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.161,92										0,90%	
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 1.059,47	R\$ 8.476,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.476,76										0,89%	
4.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	R\$ 739,48	R\$ 2.395,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,92										0,24%	
4.4	PORTA DE CORREIA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM AJUZAR. AF_12/2019	m²	15,75	R\$ 571,40	R\$ 8.999,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.999,55										0,89%	
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.021,60	R\$ 2.043,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043,20										0,20%	
	sub total				R\$ 31.076,35															3,05%	
5.1	FERRAGENS E ACESSÓRIOS																				
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 124,46	R\$ 373,38	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,38											0,04%
	TELA GRADIL MÓRLAN REVESTIDA COM PVC BRANCA OU VERDE H=1,80	m²	24,01	R\$ 136,14	R\$ 3.268,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.268,72											0,32%
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	R\$ 180,23	R\$ 3.244,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.244,14											0,32%
	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	2,40	R\$ 779,20	R\$ 1.870,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,08											0,18%
	Briquete - Gira-grifa (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1.1/2" e assento em chapão galvanizado e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 4.417,55	R\$ 4.417,55	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.417,55											0,43%


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.333,39	R\$ 2.333,39	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.333,39	0,23%
	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 1.998,49	R\$ 3.998,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.998,98	0,39%
	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	25,00	R\$ 90,08	R\$ 1.502,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502,00	0,15%
	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	35,00	R\$ 220,88	R\$ 7.288,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.288,04	0,72%
	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrinho	m ²	1,85	R\$ 536,32	R\$ 992,19	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 992,19	0,10%
	CERCA EM MORÕES DE MADEIRA TRATADA	M	37,00	R\$ 38,22	R\$ 1.223,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223,04	0,12%
	sub total				R\$ 30.512,50	0,00								2,99%
5.3	JANELAS													
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	14,25	R\$ 536,66	R\$ 7.604,66	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.604,66	0,75%
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ²	8,46	R\$ 204,48	R\$ 1.727,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,86	0,17%
	sub total				R\$ 9.332,51									0,92%
5.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
	ÁGUA FRIA													
5.8	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	m ²	80,84	R\$ 94,87	R\$ 2.818,89	0,00	R\$ 0,00	80,84	R\$ 0,00	R\$ 2.818,89	0,00	R\$ 0,00	-	0,28%
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 1.091,94	R\$ 2.183,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.183,88	0,21%
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 185,43	R\$ 4.135,75	15,00	R\$ 2.481,45	25,00	R\$ 2.481,45	R\$ 4.135,75	15,00	R\$ 0,00	-	0,41%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,91	R\$ 25,52	R\$ 2.626,26	52,91	R\$ 1.350,26	102,91	R\$ 1.350,26	R\$ 2.626,26	52,91	R\$ 0,00	-	0,28%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00	R\$ 10,32	R\$ 608,88	59,00	R\$ 608,88	88,00	R\$ 608,88	R\$ 608,16	88,00	R\$ 0,00	299,28	0,08%
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2") D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 625,60	R\$ 625,60	1,00	R\$ 625,60	1,00	R\$ 625,60	R\$ 625,60	1,00	R\$ 0,00	-	0,08%
	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	20,00	R\$ 11,21	R\$ 224,20	20,00	R\$ 224,20	30,00	R\$ 224,20	R\$ 336,30	30,00	R\$ 0,00	112,10	0,02%
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 45,27	R\$ 316,89	7,00	R\$ 316,89	7,00	R\$ 316,89	R\$ 316,89	7,00	R\$ 0,00	-	0,03%
5.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 102,27	R\$ 102,27	1,00	R\$ 102,27	1,00	R\$ 102,27	R\$ 102,27	1,00	R\$ 0,00	-	0,01%
	sub total				R\$ 13.642,62									1,34%
5.10	ESGOTO													
5.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 138,20	R\$ 967,40	3,00	R\$ 414,60	7,00	R\$ 414,60	R\$ 967,40	3,00	R\$ 0,00	-	0,09%

Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0518868958-0

	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,93	R\$ 87,26	R\$ 4.098,15	30,93	R\$ 2.090,35	60,93	R\$ 4.098,15	0,40%
5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 22,39	R\$ 291,07	7,00	R\$ 156,73	13,00	R\$ 291,07	0,03%
5.8	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	23,00	R\$ 98,20	R\$ 2.028,80	10,00	R\$ 882,00	23,00	R\$ 2.028,80	0,20%
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 48,69	R\$ 292,14	3,00	R\$ 146,07	6,00	R\$ 292,14	0,03%
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,37	R\$ 23,15	R\$ 1.027,17	20,00	R\$ 483,00	44,37	R\$ 1.027,17	0,10%
	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	R\$ 171,52	R\$ 857,60	5,00	R\$ 857,60	5,00	R\$ 857,60	0,06%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	R\$ 12,05	R\$ 433,80	20,00	R\$ 241,00	36,00	R\$ 433,80	0,04%
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 208,02	R\$ 208,02	1,00	R\$ 208,02	1,00	R\$ 208,02	0,02%
	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	9,00	R\$ 14,13	R\$ 127,17	4,00	R\$ 56,52	9,00	R\$ 127,17	0,01%
6.0	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 15,82	R\$ 142,38	9,00	R\$ 142,38	9,00	R\$ 142,38	0,01%
	sub total				R\$ 10.473,50					1,03%
6.1	METAIS E ACESSÓRIOS HIDRAULICO									
6.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R\$ 312,86	R\$ 1.594,30	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,15%
6.3	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	R\$ 455,73	R\$ 911,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,09%
	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 457,27	R\$ 457,27	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,04%
	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 997,84	R\$ 997,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,10%
7.0	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA D PADRÃO ALTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 940,17	R\$ 1.880,34	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,18%
	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 648,22	R\$ 6.482,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,64%
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 414,62	R\$ 829,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,08%
	sub total				R\$ 13.122,05					1,29%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

IAGO RS BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

QUADROS												
7.1	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	m ²	625,79	R\$ 15,89	R\$ 9.943,80	625,79	R\$ 9.943,80	625,79	R\$ 9.943,80	R\$	0,98%	
7.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 103,80	R\$ 103,80	1,00	R\$ 103,80	1,00	R\$ 103,80	R\$	0,01%	
7.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 675,58	R\$ 1.351,18	2,00	R\$ 1.351,18	2,00	R\$ 1.351,18	R\$	0,13%	
7.4	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm ²	un	1,00	R\$ 502,74	R\$ 502,74	1,00	R\$ 502,74	1,00	R\$ 502,74	R\$	0,05%	
	sub total				R\$ 11.901,32						1,17%	
FISJUNTORES												
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,26	R\$ 53,04	4,00	R\$ 53,04	4,00	R\$ 53,04	R\$	0,01%	
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,93	R\$ 55,72	4,00	R\$ 55,72	4,00	R\$ 55,72	R\$	0,01%	
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 15,24	R\$ 213,36	14,00	R\$ 213,36	14,00	R\$ 213,36	R\$	0,02%	
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 148,75	R\$ 298,50	2,00	R\$ 298,50	2,00	R\$ 298,50	R\$	0,03%	
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 688,52	R\$ 688,52	1,00	R\$ 688,52	1,00	R\$ 688,52	R\$	0,06%	
	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 159,07	R\$ 318,14	2,00	R\$ 318,14	2,00	R\$ 318,14	R\$	0,03%	
	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	R\$ 266,61	R\$ 266,61	1,00	R\$ 266,61	1,00	R\$ 266,61	R\$	0,03%	
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V	UN	9,00	R\$ 195,30	R\$ 1.717,70	9,00	R\$ 1.717,70	9,00	R\$ 1.717,70	R\$	0,12%	
	sub total				R\$ 3.082,59						0,30%	
ELETRODUTOS E ACESSORIOS												
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015	M	349,00	R\$ 10,32	R\$ 3.601,68	149,00	R\$ 1.537,68	349,00	R\$ 3.601,68	R\$	0,35%	
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2021	M	42,00	R\$ 19,14	R\$ 803,88	42,00	R\$ 803,88	42,00	R\$ 803,88	R\$	0,08%	
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015	UN	73,00	R\$ 16,18	R\$ 1.181,14	50,00	R\$ 809,00	73,00	R\$ 1.181,14	R\$	0,12%	
	sub total				R\$ 5.586,70							
CABOS												
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015	M	578,00	R\$ 3,21	R\$ 1.855,38	400,00	R\$ 1.284,00	400,00	R\$ 1.284,00	R\$	0,18%	
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015	M	620,00	R\$ 4,66	R\$ 2.889,20	450,00	R\$ 2.097,00	450,00	R\$ 2.097,00	R\$	0,28%	

[Assinatura]

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051898958-0

JAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	519,00	R\$ 7,61	R\$ 3.941,98	356,00	R\$ 2.683,50	350,00	R\$ 2.683,50	R\$ 1.278,48	0,39%	
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 26,21	R\$ 3.145,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.145,20	0,31%	
	sub total				R\$ 11.831,76						1,16%	
	ILUMINAÇÃO E TOMADA											
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00	R\$ 27,96	R\$ 1.342,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,08	0,13%	
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 31,95	R\$ 63,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,90	0,01%	
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 29,85	R\$ 59,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,80	0,01%	
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 26,54	R\$ 238,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,86	0,02%	
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 62,52	R\$ 812,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,76	0,08%	
	Luminária Pálmei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	74,00	R\$ 76,21	R\$ 5.839,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.839,54	0,55%	
	Luminária c/02 pétales, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Technolux ou similar, completo	un	3,00	R\$ 2.115,17	R\$ 6.345,51	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.345,51	0,62%	
	Projektor Lumini, ref PL-2124/150 c/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQ-TS 150W e reator	Un	6,00	R\$ 1.821,54	R\$ 9.729,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.729,24	0,95%	
	sub total				R\$ 24.231,79						2,38%	
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO											
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,00	R\$ 15,85	R\$ 919,30	58,00	R\$ 919,30	58,00	R\$ 919,30	R\$ -	0,06%	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 6,59	R\$ 72,49	11,00	R\$ 72,49	11,00	R\$ 72,49	R\$ -	0,01%	
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 6,02	R\$ 84,28	14,00	R\$ 84,28	14,00	R\$ 84,28	R\$ -	0,01%	
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 9,69	R\$ 38,76	4,00	R\$ 38,76	4,00	R\$ 38,76	R\$ -	0,00%	
	sub total				R\$ 1.114,83						0,11%	
	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
	INFRAESTRUTURA											
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m ³	2,40	R\$ 106,63	R\$ 255,91	0,00	R\$ 0,00	2,40	R\$ 255,91	R\$ -	0,03%	
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m ³	4,08	R\$ 139,38	R\$ 568,71	0,00	R\$ 0,00	4,08	R\$ 568,71	R\$ -	0,06%	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	22,58	R\$ 22,45	R\$ 506,92	0,00	R\$ 0,00	22,58	R\$ 506,92	R\$ -	0,05%	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (sapata isolada).	m ³	2,40	R\$ 4.158,90	R\$ 9.968,36	0,00	R\$ 0,00	2,40	R\$ 9.968,36	R\$ -	0,98%	

Bruno Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R\$ BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (viga baldrame).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91	0,00	R\$ 0,00	4,08	R\$ 16.947,91	1,66%	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	102,46	R\$ 54,24	R\$ 5.557,43	0,00	R\$ 0,00	102,46	R\$ 5.557,43	0,55%	
sub total				R\$ 33.806,25					-3,32%	
SUPERESTRUTURA										
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (pilares).	m³	4,50	R\$ 4.153,90	R\$ 18.592,55	0,00	R\$ 0,00	4,50	R\$ 18.592,55	1,89%	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (vigas).	m³	4,08	R\$ 4.153,90	R\$ 16.947,91	0,00	R\$ 0,00	4,08	R\$ 16.947,91	1,66%	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (laje).	m²	6,00	R\$ 4.153,90	R\$ 24.923,40	6,00	R\$ 24.923,40	6,00	R\$ 24.923,40	2,45%	
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,80	R\$ 111,54	R\$ 2.766,19	0,00	R\$ 0,00	24,80	R\$ 2.766,19	0,27%	
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 64,29	R\$ 2.449,45	0,00	R\$ 0,00	38,10	R\$ 2.449,45	0,25%	
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPIMENTO. AF_03/2016	M	38,10	R\$ 115,60	R\$ 4.404,36	0,00	R\$ 0,00	38,10	R\$ 4.404,36	0,43%	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (laje).	m²	40,10	R\$ 54,24	R\$ 2.175,02	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,21%	
sub total				R\$ 72.398,89					7,10%	
REVESTIMENTO										
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS										
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1-3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.133,50	R\$ 5,08	R\$ 5.795,51	533,50	R\$ 2.699,51	1.133,50	R\$ 5.795,51	0,56%	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1-2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.133,50	R\$ 29,25	R\$ 33.154,88	533,50	R\$ 15.604,88	1.067,00	R\$ 31.209,75	3,25%	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,24	R\$ 71,75	R\$ 25.133,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,47%	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor amarela).	m²	57,53	R\$ 228,30	R\$ 13.134,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,29%	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor amarela).	m²	48,15	R\$ 228,30	R\$ 10.992,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,06%	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor azul).	m²	124,62	R\$ 228,30	R\$ 28.450,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,79%	

Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051993251-0

Iago R. Borba
IAGO R. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor verde)	m ²	43,32	R\$ 228,30	R\$ 9.889,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.889,96	0,97%
	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, cor cinza escuro, ref:Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	527,70	R\$ 200,70	R\$ 105.909,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.909,99	10,39%
	sub total				R\$ 232.400,44							22,80%
	PISOS INTERNOS											
	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	7,53	R\$ 21,58	R\$ 162,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,50	0,02%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	66,40	R\$ 55,08	R\$ 3.723,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.723,71	0,37%
	Piso alta resistência 12 mm, cor chiza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e entreamento, exclusivos argamassa de regularização, aplicado	m ²	330,73	R\$ 54,53	R\$ 18.034,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.034,71	1,77%
	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m ²	148,26	R\$ 24,31	R\$ 3.604,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.604,20	0,35%
	sub total				R\$ 25.525,12							2,50%
	PISOS EXTERNOS											
	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	42,03	R\$ 107,50	R\$ 4.518,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.518,23	0,44%
	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	114,71	R\$ 25,05	R\$ 2.873,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.873,48	0,28%
	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	60,00	R\$ 70,31	R\$ 4.218,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.218,60	0,41%
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor laranja).	m ²	117,09	R\$ 78,44	R\$ 9.184,54	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.184,54	0,90%
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor amarelo).	m ²	73,68	R\$ 78,44	R\$ 5.779,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.779,46	0,57%
	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	86,10	R\$ 84,14	R\$ 7.244,45	0,00	R\$ 0,00	46,10	R\$ 3.878,85	R\$ 3.878,85	R\$ 3.878,85	0,71%
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor azul).	m ²	120,05	R\$ 78,44	R\$ 9.416,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.416,72	0,92%
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor verde).	m ²	80,53	R\$ 78,44	R\$ 6.316,77	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.316,77	0,62%
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor natural).	m ²	72,33	R\$ 78,44	R\$ 5.673,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.673,67	0,56%
	sub total				R\$ 55.225,82							5,42%
	COBERTURA											
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	174,28	R\$ 49,15	R\$ 8.565,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.565,88	0,84%
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	174,28	R\$ 110,77	R\$ 19.305,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.305,00	1,88%
	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,03	R\$ 119,16	R\$ 12.188,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.188,50	1,20%

Bruno

Bruno de Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

INGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	Ruífo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	45,84	R\$ 47,40	R\$ 2.172,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,82	0,21%
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	538,12	R\$ 43,88	R\$ 23.601,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.601,94	2,32%
	sub total				R\$ 65.834,12						6,45%
	PINTURA										
	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.013,19	R\$ 3,98	R\$ 4.052,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.052,23	0,39%
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UNAS, DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 13,05	R\$ 13.222,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.222,13	1,30%
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.013,19	R\$ 16,62	R\$ 16.839,22	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.839,22	1,65%
	Pintura de acabamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinit ou similar)	m²	34,86	R\$ 22,44	R\$ 782,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,28	0,05%
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,01	R\$ 21,40	R\$ 278,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,41	0,03%
	sub total				R\$ 35.134,25						3,45%
	PAISAGISMO										
	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	8,00	R\$ 7,77	R\$ 62,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,16	0,01%
	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	6,00	R\$ 1.025,25	R\$ 6.151,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151,50	0,60%
	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	R\$ 163,07	R\$ 326,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,14	0,03%
	sub total				R\$ 6.539,80						0,64%
	CANTEIRO E BANCOS										
	INFRAESTRUTURA										
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,07	R\$ 138,38	R\$ 286,54	2,07	R\$ 286,54	2,07	R\$ 286,54	R\$ 286,54	0,05%
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,88	R\$ 22,45	R\$ 311,81	7,00	R\$ 157,15	7,00	R\$ 157,15	R\$ 157,15	0,03%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,07	R\$ 4.153,90	R\$ 8.598,57	2,07	R\$ 8.598,57	2,07	R\$ 8.598,57	R\$ 8.598,57	0,84%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,64	R\$ 54,24	R\$ 2.258,55	20,00	R\$ 1.084,80	20,00	R\$ 1.084,80	R\$ 1.173,75	0,22%
	SUB TOTAL				R\$ 11.457,27						1,12%
	ALVENARIA										
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63,69	R\$ 82,88	R\$ 3.992,09	30,00	R\$ 1.880,40	30,00	R\$ 1.880,40	R\$ 1.880,40	0,39%
	sub total				R\$ 3.992,09						0,39%
	REVESTIMENTO										
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERVAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	127,38	R\$ 5,05	R\$ 644,54	70,00	R\$ 354,20	70,00	R\$ 354,20	R\$ 354,20	0,06%

Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	127,38	R\$ 23,25	R\$ 3.725,87	70,00	R\$ 2.047,50	70,00	R\$ 2.047,50	R\$ 2.047,50	0,37%
sub total	m	106,78	R\$ 126,91	R\$ 13.551,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.551,45	1,35%
PINTURA				R\$ 17.921,86						4,25%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	m ²	32,46	R\$ 16,82	R\$ 539,49	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,49	0,05%
Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m ²	32,46	R\$ 22,44	R\$ 728,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,40	0,07%
sub total				R\$ 1.267,89						0,12%
MADEIRA										
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA MADEIRA DE LEI	m ²	32,46	R\$ 59,00	R\$ 1.892,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.892,88	0,19%
sub total				R\$ 1.892,88						0,19%
QUADRA ESPORTIVA										
MANUTENÇÃO										
MANUTENÇÃO DE ALAMBRO DE QUADRAS ESPORTIVAS	M ²	485,34	R\$ 32,15	R\$ 15.603,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.603,68	1,53%
Alambro com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixado com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	M ²	24,27	R\$ 241,53	R\$ 5.861,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.861,03	0,58%
sub total				R\$ 21.465,61						2,11%
PINTURA										
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOES C/MASSA DE PVA	m ²	154,62	R\$ 14,89	R\$ 2.289,92	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.289,92	0,22%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	m ²	154,62	R\$ 16,82	R\$ 2.589,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.589,78	0,25%
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m ²	188,47	R\$ 18,67	R\$ 3.518,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.518,73	0,35%
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m ²	152,32	R\$ 18,67	R\$ 2.843,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.843,81	0,28%
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m ²	127,25	R\$ 18,67	R\$ 2.375,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,76	0,23%
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branca)	m ²	29,18	R\$ 18,67	R\$ 544,79	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,79	0,05%
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 (Alambrados, postes e traves)	m ²	845,13	R\$ 2,40	R\$ 18.085,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.085,78	1,77%
SUBTOTAL				R\$ 32.208,49						3,16%
CAMA D'ÁGUA 15.000 L										
MOVIMENTO DE TERRA										
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	3,65	R\$ 89,51	R\$ 326,71	1,00	R\$ 89,51	1,00	R\$ 89,51	R\$ 89,51	0,03%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVELALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	4,84	R\$ 9,03	R\$ 38,87	1,00	R\$ 9,03	1,00	R\$ 9,03	R\$ 9,03	0,00%

Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

SUB TOTAL					RS 365,58							0,04%
FUNDAÇÕES												
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018												
	M	35,00	R\$ 87,47		R\$ 3.061,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,45	0,30%
ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021												
	UN	5,00	R\$ 22,00		R\$ 110,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	0,07%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016												
	m²	4,84	R\$ 35,97		R\$ 174,09	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,09	0,02%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015												
	M	4,40	R\$ 91,34		R\$ 401,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,90	0,04%
ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015												
	KG	116,61	R\$ 17,64		R\$ 2.057,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.057,00	0,20%
ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015												
	KG	83,78	R\$ 14,87		R\$ 1.245,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.245,61	0,12%
ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015												
	KG	13,87	R\$ 15,36		R\$ 213,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,04	0,02%
ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015												
	KG	13,08	R\$ 22,31		R\$ 291,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,81	0,03%
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA D LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016												
	m³	2,42	R\$ 744,99		R\$ 1.802,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.802,88	0,18%
SUB TOTAL					RS 9.357,98							0,92%
RESERVATORIO												
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto												
	UN	1,00	R\$ 50.310,61		R\$ 50.310,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.310,61	4,94%
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"												
	M	4,00	R\$ 140,94		R\$ 563,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563,76	0,06%
SUB TOTAL					RS 50.874,37							4,99%
SERVIÇOS FINAIS												
Limpeza geral												
	m²	1.856,09	R\$ 2,49		R\$ 4.621,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.621,56	0,45%
SUB TOTAL					RS 4.621,56							0,45%
Total					RS 1.019.324,43		RS 99.330,81			RS 355.586,44		64,12%

Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0

Iago
IAGO R.S. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Reforma Escola Municipal José Armando Correia– Sisalândia, no Município de SantaLuz - BA.


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia




Foto 01 - Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)



Foto 02 – RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia



Foto 03- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Foto 04 – RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia




Foto 05- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014



Foto 06- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia




Foto 07- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Foto 08 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia




Foto 09 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201



Foto 10 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia



Foto 11 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Foto 12 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Iago
IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia




Foto 13 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015




Foto 14 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia



Foto 15 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015






Foto 16 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia
------------	----------	---



Foto 17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015





Foto 18 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia
------------	----------	---





Foto 19 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Foto 20 - Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


DATA		
19/07/2023	Santaluz	Reforma Escola Municipal José Armando Correia



Foto 20 - Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)



Foto 20 - Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



Foto 21 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



Foto 22 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Certidão nº: 32390630/2023
Expedição: 04/07/2023, às 11:41:34
Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.450.165/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 21.450.165/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:38 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **8CD0.0EB5.4B05.9E6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20233878329

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	21.450.165/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





Prefeitura Municipal de Esplanada

Secretaria de Administração

Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N

Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000

CNPJ: 13.885.231/0001-71

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000336/2023.E

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**
TIMBO ESPLANADA - BA CEP: 48370-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 20/07/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **19/08/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600008673310000399325030000336202307201**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://esplanada.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.450.165/0001-35
Razão Social: START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603351686338829

Informação obtida em 20/07/2023 10:08:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/07/2023 18:05:32.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo L76diN6A0mZ00000.SFP é:

26917edb-cb2a-4e49-ae0b-d187ba35c19c

Transmissor: START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI:21450165000135

Inscrição do Transmissor: 21450165000135

Responsável: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Inscrição do Responsável: 78453046549

Competência: 06/2023

NRA: L76diN6A0mZ00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO DE SOUZA

Telefone: 007196421002



Pagamento de Convênio

R\$ 397,02

Sobre a transação

Data de vencimento	07/07/2023
Data da transação	05/07/2023
Horário	11h42
Valor original	R\$ 397,02
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 397,02

Código de barras
85880000003297020180230770767818082414501650
0012

Autenticação
19572332940294029404000003970230

Descrição Pagamento

Quem pagou

Nome START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Conta 211771953

Agência 0001

Instituição Banco Inter

Quem recebeu

Nome FGTS GRF CONVENIO 180



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CNPJ	21.450.165/0001-35
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000146911235
Data/Hora da Transmissão	10/07/2023 21:35:41	Identificação da Apuração de Débitos	20579985003 / eSocial 54182093 / Reinf CP

Dados Iniciais	
Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000145220786
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço			
Logradouro	SAO JOSE II	Número	55
Complemento	GALPAO04	Bairro/Distrito	TIMBO
Município	Esplanada	UF	BA
CEP	48370000	Telefone	7196421002
Correio Eletrônico	STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA	CPF	78453046549
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	568,09		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 508,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	594,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 594,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	163,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 163,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	992,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 992,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	445,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 445,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.080,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.080,00		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	148,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 148,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	66,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	124,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 124,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	55,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	9,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	4,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	49,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	22,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	74,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,44		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	29,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.50673/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	13,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,37		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.450.165/0001-35
Nome	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20579985003 / eSocial 54182093 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.162,09	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.734,22	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 417,09	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 163,60	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.477,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF	784.530.465-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/07/2023 21:35:41
Nº do recibo de entrega	0000050000146911235
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.450.165/0001-35



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 21.450.163/0001-35
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 4.962,78
DEPÓSITO 397,02
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 397,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
 EMPRESA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA N° CONTROLE: JWBj020a0D00000-2 N° ARQUIVO: L7601620200000-0
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 21.450.169.009/96-85
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 INSCRIÇÃO: 0081

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 71-96421002 CNAE: 4120400
 CIDADE: ESPLANADA BAIRO: TIMBO TELEFONE: 71-96421002 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,09	
Contribuintes Individuais	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55	
Contribuintes Individuais	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
RAT	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,70	
OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84	
TOTAL A RECOLHER	3.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,54	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUITÁVEL A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA			21.450.165/0001-35	59,82	0,00	0079	2100	507
986,09	2.221,43	287,84					3.435,54	0,00

DATA: 18/06/2023
HORA: 18:03:10
PÁG 001/001



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8588000000032 970201802307 707678180824

45015500012

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 N° ARQUIVO: L76dln080920000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 06/2023 N° CONTROLE: JWBj00Z0815000102

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE SANTALUZ INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19 N° CONTROLE: AYS0UYFACWg00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PC CORONEL JOSE LEITAO 05 TERREO CENTRO SANTALUZ 48880000 BA BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência


VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.362,78	REM SEM 13° SALÁRIO	4.962,78
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	397,02
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES DO TOMADOR	
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.362,78	REM SEM 13° SALÁRIO	4.962,78
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	546,09	DEPÓSITO	397,02
VAL DEVIDO PREV SOC	2.195,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000032 970201802307 707678180824



EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 Nº ARQUIVO: L7641650120000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 Nº CONTROLE: JMDJ050ca00000-2
TOMADOR/OBRA : START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35 Nº CONTROLE: OKFA4Gpynh0000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 TIMBO ESPILANADA 48370000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 4.000,00	REM SEM 13º SALÁRIO 0,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 0,00
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1	TOTAL TRABALHADORES 0


TOTAIS DO TOMADOR	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 4.000,00	REM SEM 13º SALÁRIO 0,00	
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00	
CONTR SEGURADOS DEVIDA 440,00	DEPÓSITO 0,00	
VAL DEVIDO PREV SOC 1.240,00	ENCARGOS FGTS 0,00	
	CONTRIB SOCIAL 0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00	
TOTAL TRABALHADORES 1	TOTAL TRABALHADORES 0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 970201802307 707678



EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
 FOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ
 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ECSON SENA MARQUES											
1.332,98				160.22343.57-8		14/02/2023	01	106,64			07170
				0,00		101,78					0,00
JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS				203.16005.86-4		14/02/2023	01	112,01			07170
1.400,22				0,00		107,83					0,00
UBIRAJARA SANTOS				126.47432.04-1		14/02/2023	01	178,37			07152
2.229,58				0,00		182,48					0,00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL
 REM 13º SAL
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 970201802307 707678180824



EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 13.807.870/0001-19

Nome Trabalhador	Rem 13º Sal	Base Cál 13º Sal Prev Soc	PIS/PASEP/CI	Contrib Seg Devida	Admissão	Cat	Ocor	Data/Cod	Cod Movimento	CBO
ATANAEL ALVES DOS SANTOS	1.400,00	0,00	206.07910.97-0	0,00	01/05/2023	11			0,00	05174
					154,00					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 546,09 397,02 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 970201802307 707678188824 145045500612



EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ N° DE CONTROLE: AYS0UYFACWg0000-0 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ESPÍPLANADA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.962,78	0,00	4.962,78	0,00
11	1	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAIS:	4	6.362,78	0,00	6.362,78	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA


EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: AYS0UYFACWg00000-0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE SANTALUZ BAIRRO: TIMBO
 LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 0071 9642 1002
 CIDADE: ESPLANADA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.195.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS													
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0	0	0	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0	0	0	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0	0	0	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0	0	0	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0	0	0	0	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023
 HORA: 18:03:10
 PÁG: 0005/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 21.450.2465/0001-35
 FAP: 1.00 RAT ADOTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 21.450.2465/0001-35

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO CBO
 JAM

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
 4.000,00 0,00 131.05108.08-3 07/06/1980 11 0,00 01414 0,00

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.000,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA



DATA: 04/07/2023
HORA: 18:03:10
PÁG : 0006/0010

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Nº DE CONTROLE: OKFA4Gpynn0000-8
LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 UF: BA CEP: 48370-000 BAIRRO: TIMBO
CIDADE: ESPILANADA

Nº ARQUIVO: L76d1n6A0mZ0000-0
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA



DATA: 04/07/2023
 HORA: 18:03:10
 PÁG: 0007/0010

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA N° DE CONTROLE: OKFA4Gpynn0000-8 INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
 LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMBO Nº ARQUIVO: I76dIn6A0mZ0000-0
 CIDADE: ESPILANADA UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 0071 9642 1002 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.240.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 440.00
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA



DATA: 04/07/2023
HORA: 18:03:10
PÁG : 0008/0010

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
COMP: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JwbJc0Zoa0D0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: L76dIn6A0mZ0000-0
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04
CIDADE: ESPLANADA

UF: BA

CEP: 48370-000

BAIRRO: TIMBO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.962,78	0,00	4.962,78	0,00
11	2	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
TOTAIS:	5	10.362,78	0,00	10.362,78	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS



DATA: 04/07/2023
HORA: 18:03:10
PÁG: 0009/0010

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA N° DE CONTROLE: JWBj00Z0a0DD0000-2
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: L76d1N6A0mZ0000-0
LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ESPILANADA UF: BA CEP: 48370-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.962,78
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
397,02 0,00 0,00 0,00 397,02

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO EMPRESA



DATA: 04/07/2023
HORA: 18:03:10
PÁG: 0010/0010

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Nº DE CONTROLE: JWBj00z0a0D0000-2
COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: L76d1n6A0mZ0000-0
INSCRIÇÃO: 21.450.165/0001-35
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TV SAO JOSE 55 GALPAO 04 BAIRRO: TIMBO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370-000 TELEFONE: 0071 9642 1002 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.435.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 986.09
SALÁRIO FAMILIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS


H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		S	T	Q	C	S	S	D	x					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO N°: 28/1/2022 Manhã: (1)		LICITAÇÃO N°: 009-2022 Tarde: (1)		RDO: 84 Noite: ()		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA		Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1		MÃO DE OBRA INDIRETA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Muncck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 01/03/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/03/2023												




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0






 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>											x					S	T	Q	Q	S	S	D		
				x																								
S	T	Q	Q	S	S	D																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 85				EFETIVO PESSOAL																								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE																					
				MÃO DE OBRA INDIRETA																								
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Gerente de Obra																								
				Engenheiro							1																	
				Tec. de Segurança																								
				Aux Adm																								
				Mestre de obra																								
				Encarregado geral							1																	
				MÃO DE OBRA DIRETA																								
				Topografo																								
				Auxiliar de topografia																								
				Pedreiro							8																	
				Ajudante Geral							7																	
				Calçeteiro																								
				Carpinteiro																								
				Operador de Motosserra																								
				Motorista																								
				Montador																								
				Montador/Eletricista																								
				Eletricista																								
				Operador de Patrol																								
				Operador de Escavadeira																								
				Operador de Pá carregadeira																								
				Motorista de caçamba																								
				Pintor																								
				Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																								
				EFETIVO DO DIA							17																	
				JORNADA DE TRABALHO																								
				Hh DO DIA																								
				Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																								
				TIPO			QTDE																					
				Veículo Leve							2																	
				Caminhão Munck																								
				Caminhão Toco							1																	
				Escavadeira																								
				Pá carregadeira																								
				Caçamba																								
				Patrol																								
				PC 200																								
				Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																								
Data: 02/03/2023				Data: 02/03/2023																								




 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA							
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 009-2022		RDO: 86					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva sf cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		GERENTE DE OBRA Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA		17					
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE,					
		Veiculo Leve		2					
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco		1					
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/03/2023		Data: 03/03/2023							



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	x			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 87		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
Data: 04/03/2023		TIPO					QTDE.					
FISCALIZAÇÃO:		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
Data: 04/03/2023		Data: 04/03/2023										



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022			LICITAÇÃO Nº 009-2022		RDO: 88		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calceteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/03/2023		Data: 05/03/2023										





 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 89				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 8								
				Ajudante Geral 7								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 17						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE.						
						Veículo Leve 2						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco 1						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 06/03/2023		Data: 06/03/2023										






 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 00		CATEGORIA		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Engenheiro		1						
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral		1						
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro		8						
		Ajudante Geral		7						
		Calçeteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA		17						
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veículo Leve		2						
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco		1						
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/03/2023		Data: 07/03/2023								





 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	x			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 91		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro 8												
Ajudante Geral 7												
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 17										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE										
		Veículo Leve 2										
		Caminhão Munk 1										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/03/2023		Data: 08/03/2023										




 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 92		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Gerente de Obra										
		Engenheiro					1					
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral					1					
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro					8					
		Ajudante Geral					7					
		Calceiteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA					17					
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve					2					
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco					1					
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 09/03/2023		Data: 09/03/2023										



IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																																																														
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D																																																							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022			LICITAÇÃO Nº 009-2022			RDO: 93																																																											
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()																																																													
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2 - Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva sf cond. Trab.																																																												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RETIRADA E RECOLocAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Calçateiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> </tbody> </table>							EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	8	Ajudante Geral	7	Calçateiro		Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Hh DO DIA	
EFETIVO PESSOAL																																																																			
CATEGORIA	QTDE																																																																		
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																			
Gerente de Obra																																																																			
Engenheiro	1																																																																		
Tec. de Segurança																																																																			
Aux Adm																																																																			
Mestre de obra																																																																			
Encarregado geral	1																																																																		
Hh DO DIA																																																																			
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																			
Topografo																																																																			
Auxiliar de topografia																																																																			
Pedreiro	8																																																																		
Ajudante Geral	7																																																																		
Calçateiro																																																																			
Carpinteiro																																																																			
Operador de Motosserra																																																																			
Motorista																																																																			
Montador																																																																			
Montador/Eletricista																																																																			
Eletricista																																																																			
Operador de Patrol																																																																			
Operador de Escavadeira																																																																			
Operador de Pá carregadeira																																																																			
Motorista de caçamba																																																																			
Pintor																																																																			
Hh DO DIA																																																																			
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																																																																	
		EFETIVO DO DIA		17																																																															
		JORNADA DE TRABALHO																																																																	
		Hh DO DIA																																																																	
		Hh ACUMULADO																																																																	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																	
		TIPO		QTDE																																																															
		Veiculo Leve		2																																																															
		Caminhão Munck																																																																	
		Caminhão Toco		1																																																															
		Escavadeira																																																																	
		Pá carregadeira																																																																	
		Caçamba																																																																	
		Patrol																																																																	
		PC 200																																																																	
		Placa Vibratória																																																																	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																																																																	
Data: 10/03/2023		Data: 10/03/2023																																																																	





IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	x			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 94		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 11/03/2023		Data: 11/03/2023										






 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 95				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE		
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra		
						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 12/03/2023		Data: 12/03/2023										




 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			x							
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA			S	T	Q	C	S	S	D	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 284/2022	LICITAÇÃO N° 009-2022	RDO: 96	EFETIVO PESSOAL						
		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA			QTDE			
SIMBIOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 8							
				Ajudante Geral 7							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 17							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve				2			
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/03/2023				Data: 13/03/2023							




IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 97						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
						Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
Data: 14/03/2023		FISCALIZAÇÃO:				Data: 14/03/2023						




 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 98				CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)</p> <p>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO</p>				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
<p>CONSIDERAÇÕES</p> <p>OBSERVAÇÕES</p>				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							8
				Ajudante Geral							7
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
<p>GERENTE DE OBRA:</p> <p>Data: 15/03/2023</p>				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							17
				JORNADA DE TRABALHO							
<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p>Data: 15/03/2023</p>				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							2
Caminhão Munck											
Caminhão Toco							1				
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											



YAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 99 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						S	T	Q	X	S	S	D	
						EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA						CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO						Gerente de Obra							
						Engenheiro							1
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							1
						Hh DO DIA							
						CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro												8	
Ajudante Geral												7	
Calçeteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO												EFETIVO DO DIA	
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS						TIPO							
						Veículo Leve							2
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							1
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/03/2023						Data: 16/03/2023							



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				Q	X
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 100				S	S
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL	
SIMBOLOGIA				CATEGORIA	QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Gerente de Obra	1
				Engenheiro	
				Tec. de Segurança	
				Aux Adm	
				Mestre de obra	
				Encarregado geral	1
				Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo					
Auxiliar de topografia					
Pedreiro				8	
Ajudante Geral				7	
Calceteiro					
Carpinteiro					
Operador de Motosserra					
Motorista					
Montador					
Montador/Eletricista					
Eletricista					
Operador de Patrol					
Operador de Escavadeira					
Operador de Pá carregadeira					
Motorista de caçamba					
Pintor					
Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO	
				EFETIVO DO DIA	17
				JORNADA DE TRABALHO	
				Hh DO DIA	
				Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS	
				TIPO	QTDE.
				Veículo Leve	2
				Caminhão MuncK	
				Caminhão Toco	1
				Escavadeira	
				Pá carregadeira	
				Caçamba	
				Patrol	
PC 200					
Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:	
Data: 17/03/2023				Data: 17/03/2023	




IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	G	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDD: 101		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE					
		Veiculo Leve										
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/03/2023		Data: 18/03/2023										





 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022				LICITAÇÃO Nº 009-2022		RDO: 102				
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA				QTDE
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE						Gerente de Obra						
						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
OBSERVAÇÕES						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE				
						Veículo Leve						
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/03/2023		Data: 19/03/2023										





 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 103 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 20/03/2023		Data: 20/03/2023										






 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 104 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		Gerente de Obra										
		Engenheiro					1					
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral					1					
Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro					8					
		Ajudante Geral					7					
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA					17					
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve					2					
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco					1					
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 21/03/2023		Data: 21/03/2023										






 IAGO R.S. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051836958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
				S	T	Q	C	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 105				EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro			1					
			Tec. de Segurança									
			Aux Adm									
			Mestre de obra									
			Encarregado geral			1						
			Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							8	
				Ajudante Geral							7	
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA			17					
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve			2					
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco			1					
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/03/2023				Data: 22/03/2023								




 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 106		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		Gerente de Obra								
		Engenheiro			1					
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral			1					
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro			8					
		Ajudante Geral			7					
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA			17					
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE.					
		Veículo Leve			2					
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco			1					
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 23/03/2023		Data: 23/03/2023								



IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	C	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 107		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/03/2023		Data: 24/03/2023								




IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 108		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/03/2023		Data: 25/03/2023								



IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 109		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/03/2023		Data: 28/03/2023								



IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	C	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 110		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra										
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		Engenheiro			1							
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral			1							
Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro			8							
		Ajudante Geral			7							
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			17							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veiculo Leve			2							
		Caminhão Muncck										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/03/2023		Data: 27/03/2023										





IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 111		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		Gerente de Obra								
		Engenheiro		1						
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral		1						
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro		8						
		Ajudante Geral		7						
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motoserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA		17						
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veiculo Leve		2						
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco		1						
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/03/2023		Data: 28/03/2023								






 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 112		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro 8								
		Ajudante Geral 7								
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA					17			
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO					QTDE.			
		Veículo Leve					2			
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco					1			
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/03/2023		Data: 29/03/2023								






 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 113		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calcetelro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA			17					
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE.					
		Veiculo Leve			2					
		Caminhão Munk								
		Caminhão Toco			1					
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 30/03/2023		Data: 30/03/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data			
		S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 114		EFETIVO PESSOAL						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRÉTA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA			
					MÃO DE OBRA DIRETA			
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor			
					Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA			17			
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve			2			
		Caminhão Munc						
		Caminhão Toco			1			
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/03/2023		Data: 31/03/2023						




 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 115		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 01/04/2023		Data: 01/04/2023										





Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			<table border="1"> <tr> <td colspan="8">Data</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>C</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								Data																					X	S	T	Q	C	S	S	D																
	Data																					X																																		
S	T	Q	C	S	S	D																																																		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022	LICITAÇÃO Nº 009-2022			RDO: 116			EFETIVO PESSOAL																																																	
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA															QTDE																																					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																																																				
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE																																																								
			MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																																																					
CONSIDERAÇÕES																																																								
			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																																																					
OBSERVAÇÕES																																																								
			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO															QTDE																																						
			Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																																																					
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:																																																					
Data: 02/04/2023			Data: 02/04/2023																																																					




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 116

Table with columns: Data, X, S, T, Q, C, S, S, D

Currículos Utilizados:

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Table with columns: Gerente de Obra, Engenheiro, Tec. de Segurança, Aux Adm, Mestre de obra, Encarregado geral, QTDE

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Table with columns: Topografo, Auxiliar de topografia, Pedreiro, Ajudante Geral, Calceteiro, Carpinteiro, Operador de Motosserra, Motorista, Montador, Montador/Eletricista, Eletricista, Operador de Patrol, Operador de Escavadeira, Operador de Pá carregadeira, Motorista de caçamba, Pintor, QTDE

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

Table with columns: EFETIVO DO DIA, JORNADA DE TRABALHO, Hh DO DIA, Hh ACUMULADO, QTDE

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

Table with columns: TIPO, QTDE, Veículo Leve, Caminhão Munck, Caminhão Toco, Escavadeira, Pá carregadeira, Caçamba, Patrol, PC 200, Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023



Bruno de Matos Santos, Engenheiro Civil, CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R S BORBA, ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X						
	S	T	Q	C	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 117

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux. Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Plator	

Hh DO DIA

Simbologia

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM)
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	17
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão MuncK	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 04/04/2023

Data: 04/04/2023



Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

Data										
	S	T	Q	Q ₁	S	S	D			
			RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA					EFETIVO PESSOAL		
CONTRATO Nº 284/2022			LICITAÇÃO Nº 008-2022			RDO: 118		CATEGORIA		
Manhã: (1)			Tarde: (1)			Noite: ()		QTDE		
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva p/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Gerente de Obra		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS								Engenheiro		1
								Tec. de Segurança		
								Aux Adm		
								Mestre de obra		
								Encarregado geral		1
Hh DO DIA										
MÃO DE OBRA DIRETA								Topografo		
								Auxiliar de topografia		
								Pedreiro		8
								Ajudante Geral		7
								Calçeteiro		
								Carpinteiro		
								Operador de Motosserra		
								Motorista		
								Montador		
								Montador/Eletricista		
								Eletricista		
								Operador de Patrol		
								Operador de Escavadeira		
								Operador de Pá carregadeira		
								Motorista de caçamba		
								Pintor		
								Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO		
								EFETIVO DO DIA		17
								JORNADA DE TRABALHO		
								Hh DO DIA		
								Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS		
								TIPO		QTDE.
								Veículo Leve		2
								Caminhão Munck		
								Caminhão Toco		1
								Escavadeira		
								Pá carregadeira		
								Caçamba		
								Patrol		
								PC 200		
								Placa Vibratória		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/04/2023				Data: 05/04/2023						



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0

IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDD: 120

Data							X
S	T	Q	C	S	S	D	

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

8

Ajudante Geral

7

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

17

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

2

Caminhão Munk

Caminhão Toco

1

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Condições climáticas:

Manhã (1)

Tarde (1)

Noite ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 07/04/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 07/04/2023



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

Iago R S Borba
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDD: 121

Data							X
S	T	Q	C	S	S	D	

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

- Gerente de Obra
- Engenheiro
- Tec. de Segurança
- Aux Adm
- Mestre de obra
- Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

- Topografo
- Auxiliar de topografia
- Pedreiro
- Ajudante Geral
- Calceteiro
- Carpinteiro
- Operador de Motosserra
- Motorista
- Montador
- Montador/Eletricista
- Eletricista
- Operador de Patrol
- Operador de Escavadeira
- Operador de Pá carregadeira
- Motorista de caçamba
- Pintor

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

- EFETIVO DO DIA
- JORNADA DE TRABALHO
- Hh DO DIA
- Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

- | TIPO | QTDE. |
|------------------|-------|
| Veículo Leve | |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 08/04/2023

Data: 08/04/2023



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago R S Borba
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDO: 122

Data						
S	T	Q	C	S	S	X

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 09/04/2023


FISCALIZAÇÃO:

Data: 09/04/2023



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 124		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2		Gerente de Obra			1							
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral			1							
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro			8							
		Ajudante Geral			7							
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista			1							
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			18							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve			2							
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 11/04/2023		Data: 11/04/2023										






 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 125				EFETIVO PESSOAL						
Marinh: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			8			
				Ajudante Geral			7			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista			1			
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA			18			
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve			2			
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco			1			
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/04/2023				Data: 12/04/2023						




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 128

Data					
S	T	Q	C	S	D

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

EFETIVO PESSOAL	
CATEGORIA	QTDE

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
 EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXIVEL DN 25 MM
 EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2

MÃO DE OBRA INDIRETA	
Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1
Hh DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veiculo Leve	2
Caminhão MuncK	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	


GERENTE DE OBRA:
 Data: 13/04/2023

FISCALIZAÇÃO:
 Data: 13/04/2023





Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 127		EFETIVO PESSOAL										
Categorias Utilizadas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2		Gerente de Obra										
		Engenheiro			1							
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral			1							
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro			8							
		Ajudante Geral			7							
		Calceiteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista			1							
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			18							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veiculo Leve			2							
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 14/04/2023		Data: 14/04/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Date						X	
S	T	Q	C	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 128

ELETIVO PESSOAL

Correções Utilizadas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Muncck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 16/04/2023

Data: 16/04/2023

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 128		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		Hh DO DIA										
		RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/04/2023		Data: 16/04/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 130		S	T	Q	C	S	S	D
CATEGORIA: EFETIVO PESSOAL								
MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2								
GERENTE DE OBRA								
Engenheiro		1						
Tec. de Segurança								
Aux Adm								
Mestre de obra								
Encarregado geral		1						
Hh DO DIA								
MÃO DE OBRA DIRETA								
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro		8						
Ajudante Geral		7						
Calçeteiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista		1						
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO						
Data: 17/04/2023		EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 17/04/2023		TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munk 1 Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						





Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0

Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 131		EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2		Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor				
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA 18		JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve		2				
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco		1				
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/04/2023		Data: 18/04/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 132

Data				X				
S	T	Q	C	S	S	D		

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux. Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão MuncK	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

Simbologia

Menhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
 EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM
 EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

Data: 19/04/2023


FISCALIZAÇÃO:

Data: 19/04/2023




Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051898958-0

IAGO R S BORBA
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						S	T	Q	C	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO N° 284/2022				LICITAÇÃO N° 009-2022		RDO: 133		EFETIVO PESSOAL						
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2		Gerente de Obra				Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança				Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral						
		Hh DO DIA				Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro						
						Ajudante Geral		Calceteiro		Carpinteiro						
						Operador de Motosserra		Motorista		Montador						
						Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba						
						Pintor		Hh DO DIA								
						RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		18						
						JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE.								
OBSERVAÇÕES						Veículo Leve		2								
						Caminhão MuncK		Caminhão Toco								
						Escavadeira		Pá carregadeira								
						Caçamba		Patrol								
						PC 200		Placa Vibratória								
						GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
		Data: 20/04/2023						Data: 20/04/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data					
S	T	Q	C	X	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 134

EFETIVO PESSOAL

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

CATEGORIA QTDE

1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva pl cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
 EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL DN 25 MM
 EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 21/04/2023

Data: 21/04/2023



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	C	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDO: 135

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

AUX Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 22/04/2023

Data: 22/04/2023



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDD: 138		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/04/2023		Data: 23/04/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDO: 137

Data	X								
	S	T	Q	C	S	S	D		

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	QTDE
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

	QTDE
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Encanador	1

Hh DO DIA

SIMBOLOGIA

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM
EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2
EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS
INSTALAÇÃO DE RALOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	19
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão Muncck	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 24/04/2023

Data: 24/04/2023





Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

R
IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 138		EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA		QTDE	
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra		1	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro		1	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2 EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS INSTALAÇÃO DE RALOS		Gerente de Obra Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							1		1	
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA							Topografo			
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro									8	
		Ajudante Geral									7	
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista									1	
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Encanador									1	
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA		19	
									JORNADA DE TRABALHO			
									Hh DO DIA			
									Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO		QTDE.	
									Veículo Leve		2	
									Caminhão Munc			
									Caminhão Toco		1	
									Escavadeira			
									Pá carregadeira			
									Caçamba			
									Patrol			
									PC 200			
									Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/04/2023		Data: 26/04/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO N° 284/2022

LICITAÇÃO N° 008-2022

RDO: 138

Data		X							
S	T	Q	C	S	S	D			

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pinitor	
Encanador	1

Hh DO DIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
 EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
 EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
 EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM
 EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2
 EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS
 INSTALAÇÃO DE RAIOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	19
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão MuncK	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 26/04/2023

Data: 26/04/2023



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0

Iago R S Borba
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDO: 148

Condições Meteorológicas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

Data					
S	T	Q	C	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRECTA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Encanador	1

Hh DO DIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXIVEL DN 25 MM
EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2
EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS
INSTALAÇÃO DE RALOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	2
Caminhão Muncck	
Caminhão Toco	1
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 27/04/2023

Data: 27/04/2023



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDO: 141

Data						
S	T	Q	C	X	S	D

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro 1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro 8

Ajudante Geral 7

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motoserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista 1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Plintor

Encanador 1

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA 19

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve 2

Caminhão MuncK

Caminhão Toco 1

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

Simbologia

1- Tempo Bom 2 - Chuva sl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM
EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2
EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS
INSTALAÇÃO DE RALOS

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 28/04/2023

Data: 28/04/2023



Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Iago R S BORBA
IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	C	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 142

EFETIVO PESSOAL

Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA**Gerente de Obra**

- Engenheiro
- Tec. de Segurança
- Aux Adm
- Mestre de obra
- Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

- Topografo
- Auxiliar de topografia
- Pedreiro
- Ajudante Geral
- Calceteiro
- Carpinteiro
- Operador de Motosserra
- Motorista
- Montador
- Montador/Eletricista
- Eletricista
- Operador de Patrol
- Operador de Escavadeira
- Operador de Pá carregadeira
- Motorista de caçamba
- Plintor
- Encanador

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES**RESUMO DO EFETIVO**

EFETIVO DO DIA
 JORNADA DE TRABALHO
 Hh DO DIA
 Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES**EFETIVO EQUIPAMENTOS**

TIPO QTDE

- Veículo Leve
- Caminhão Munck
- Caminhão Toco
- Escavadeira
- Pá carregadeira
- Caçamba
- Patrol
- PC 200
- Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 29/04/2023

Data: 29/04/2023



Iago R's Borba
 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data							X
S	T	Q	Q	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
 CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 143

EFETIVO PESSOAL

Uso obrigatório em projetos:

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRECTA

- Gerente de Obra
- Engenheiro
- Tec. de Segurança
- Aux Adm
- Mestre de obra
- Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

- Topografo
- Auxiliar de topografia
- Pedreiro
- Ajudante Geral
- Calceteiro
- Carpinteiro
- Operador de Motosserra
- Motorista
- Montador
- Montador/Eletricista
- Eletricista
- Operador de Patrol
- Operador de Escavadeira
- Operador de Pá carregadeira
- Motorista de caçamba
- Plintor
- Encanador

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

- EFETIVO DO DIA
- JORNADA DE TRABALHO
- Hh DO DIA
- Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO QTDE

- Veiculo Leve
- Caminhão MuncK
- Caminhão Toco
- Escavadeira
- Pá carregadeira
- Caçamba
- Patrol
- PC 200
- Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 30/04/2023

Data: 30/04/2023



13
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0


Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 144		EFETIVO PESSOAL						
Contratos Vinculados: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador 1 Hh DO DIA						
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2 EXECUÇÃO DE PONTEIOS DE ESGOTOS INSTALAÇÃO DE RALOS								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA				19		
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munc						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/05/2023		Data: 01/05/2023						






Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 145		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE VIGAS AÉREAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS EXECUÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL DN 25 MM EXECUÇÃO DE CAIXAS RETANGULAR 4X2 EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS INSTALAÇÃO DE RALOS		Gerente de Obra								
		Engenheiro		1						
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral		1						
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro		8						
		Ajudante Geral		7						
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motoerra								
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista		1								
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Encanador		1								
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA		19						
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veiculo Leve								
		Caminhão Munck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/05/2023		Data: 02/05/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO N° 284/2022

LICITAÇÃO N° 009-2022

RDO: 146

Data		X							
S	T	Q	C	S	S	D			

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Encanador	1

Hh DO DIA

SIMBOLOGIA

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS INSTALAÇÃO DE RAIOS

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve	
Caminhão Munk	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 03/05/2023

Data: 03/05/2023



Bruno de Matos Santos Engenheiro Civil CREA-BA nº 051886958-0

IAGO R'S BORBA ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO Nº 284/2022

LICITAÇÃO Nº 009-2022

RDD: 147

Data

S	T	Q	X	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

QTDE

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SIMBOLOGIA

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

8

Ajudante Geral

7

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Pintor

Encanador

1

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

18

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 04/05/2023

Data: 04/05/2023



Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Iago
IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 148		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE PONTOS DE ESGOTOS INSTALAÇÃO DE RALOS		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro 8										
		Ajudante Geral 7										
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Encanador 1										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 18										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 06/05/2023		Data: 06/05/2023										



Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 150

Table with columns for Date (S, T, Q, C, S, S, D) and X

EFETIVO PESSOAL

Table with columns for CATEGORIA and QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

- Gerente de Obra
Engenheiro
Tec. de Segurança
AUX Adm
Mestre de obra
Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

- Topografo
Auxiliar de topografia
Pedreiro
Ajudante Geral
Calceteiro
Carpintelro
Operador de Motosserra
Motorista
Montador
Montador/Eletricista
Eletricista
Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de Pá carregadeira
Motorista de caçamba
Pintor
Encanador

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

Table with rows for EFETIVO DO DIA, JORNADA DE TRABALHO, Hh DO DIA, Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

Table with columns for TIPO and QTDE, listing equipment like Veloculo Leve, Caminhão Munck, etc.

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 07/05/2023

Data: 07/05/2023





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 151		Data							
		X	S	T	Q	C	S	D	
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA		QTDE
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador 1 Hh DO DIA							
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTÕES DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		16	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							
		Caminhão MuncK							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/05/2023		Data: 08/05/2023							




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 152		Data							
		S	T	Q	C	S	S	D	
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL					CATEGORIA		QTDE
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTÕES DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador 1							
		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA					18		
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO					QTDE.		
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/05/2023		Data: 09/05/2023							




Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 154				EFETIVO PESSOAL						
CATEGORIAS CONTRATADAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)						MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						AUX Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topógrafo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 8						
						Ajudante Geral 7						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Encanador 1						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 18						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Munc						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 11/05/2023		Data: 11/05/2023										





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 168		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Encanador										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve										
		Caminhão Muncck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/05/2023		Data: 13/05/2023										





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ÁRMANDO CORREIA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 157						CATEGORIA			QTDE			
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE						Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
CONSIDERAÇÕES						Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 14/05/2023		Data: 14/05/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	O	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N°: 284/2022 LICITAÇÃO N°: 009-2022 RDO: 158		EFETIVO PESSOAL										
Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)		Gerente de Obra			Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral			1							
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro			8							
		Ajudante Geral			7							
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Plintor										
		Encanador			1							
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			18							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munk										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 15/05/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 15/05/2023										





Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago R S Borba
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 159		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONÇOS DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 8						
						Ajudante Geral 7						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Encanador 1						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 16						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/05/2023		Data: 16/05/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 160				S	T	Q	C	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA		QTDE				
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1 - Tempo Bom 2 - Chuva / cond. Trab. 3 - Chuva / cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador 1						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
Data: 17/05/2023				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/05/2023				Data: 17/05/2023						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R'S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

 Start <small>SOLUÇÕES INTEGRADAS</small>		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	X	S	S	D			
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022					LICITAÇÃO Nº 008-2022					RDO: 161				
Categorias Utilizadas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Gerente de Obra					Engenheiro		1							
		Tec. de Segurança					Aux Adm		Mestre de obra							
		Encarregado geral					1									
		Hh DO DIA														
		MÃO DE OBRA DIRETA														
		Topografo														
		Auxiliar de topografia														
		Pedreiro									6					
		Ajudante Geral									7					
		Calçeteiro														
Carpinteiro																
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
Encanador									1							
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO									
							EFETIVO DO DIA		16							
							JORNADA DE TRABALHO									
							Hh DO DIA									
							Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS									
							TIPO		QTDE.							
							Veiculo Leve									
							Caminhão Munk									
							Caminhão Toco									
							Escavadeira									
							Pá carregadeira									
							Caçamba									
							Patrol									
							PC 200									
							Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 18/05/2023		Data: 18/05/2023														





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ÁRMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 182		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA										
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EXECUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador 1										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA				18						
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve										
		Carrinho Muncck										
		Carrinho Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/05/2023		Data: 19/05/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 163		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 20/05/2023		Data: 20/05/2023										



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0

IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 164		EFETIVO PESSOAL										
Categorias Utilizadas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA										
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 21/05/2023		Data: 21/05/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R.S. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				S	T	Q	C	S	S	D	
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 165				EFETIVO PESSOAL							
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
<p>EXECUÇÃO DE CONTRAPISO</p> <p>EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME</p> <p>IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME</p> <p>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO</p> <p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO</p>				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				8			
				Ajudante Geral				7			
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Encanador											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				17			
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Date: 22/05/2023				Date: 22/05/2023							




Bruno
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA		CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 168				EFETIVO PESSOAL						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 8						
						Ajudante Geral 7						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
OBSERVAÇÕES						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Encanador						
						Hh DO DIA						
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA 17						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS						TIPO QTDE						
						Veículo Leve						
						Caminhão MuncK						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/05/2023		Data: 23/05/2023										





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 167		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador										
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
OBSERVAÇÕES												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 24/05/2023		Data: 24/05/2023										






 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 169		EFETIVO PESSOAL										
Categorias Literais: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador										
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			17							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munk										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/05/2023		Data: 28/05/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 170				S	T	Q	C	S	S	D	X				
				EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA		QTDE		
Carga horária contratada: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				MÃO DE OBRA DIRETA											
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO				QTDE.			
								Veículo Leve							
								Caminhão Muncie							
								Caminhão Toco							
								Escavadeira							
								Pá carregadeira							
								Caçamba							
								Patrol							
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/05/2023				Data: 27/05/2023											



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago R S Borba
 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	C	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 171		EFETIVO PESSOAL						
Categorias Utilizadas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/05/2023		Data: 28/05/2023						



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Iago R's Borba
 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	C	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 172							
CATEGORIA:				EFETIVO PESSOAL							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA 17 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 29/05/2023				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:				Data: 29/05/2023							




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	C	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 009-2022 RDO: 174				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							17
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/05/2023				Data: 31/05/2023							



Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago R's Borba
 IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 175		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA			17					
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE					
		Veículo Leve								
		Caminhão MuncK								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/09/2023		Data: 01/09/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	C	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 176		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro 8								
		Ajudante Geral 7								
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Encanador										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA			17					
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE					
		Veiculo Leve								
		Caminhão MuncK								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/06/2023		Data: 02/06/2023								





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
		S	T	Q	C	S	S	D	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 069-2022 RDO: 177		EFETIVO PESSOAL											
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA											
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 03/08/2023		Data: 03/06/2023											




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data							X
S	T	Q	C	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA

CONTRATO N° 284/2022

LICITAÇÃO N° 009-2022

RDO: 178

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Plintor

Encanador

Hh DO DIA

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:


Data: 04/08/2023

Data: 04/08/2023




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				X	S	T	Q	C	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 008-2022 RDO: 178		EFETIVO PESSOAL								
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO		Gerente de Obra			1					
		Engenheiro								
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral			1					
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro			8					
		Ajudante Geral			7					
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Encanador								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA			17					
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE.					
		Veiculo Leve								
		Caminhão MuncK								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/08/2023		Data: 05/06/2023								




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X									
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA				S	T	Q	C	S	S	D				
CONTRATO N° 284/2022				LICITAÇÃO N° 009-2022			RDO: 180								
<small>Variações Utilizadas:</small> Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA					QTDE		
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE CABOS 1,5 MM EXECUÇÃO DE CABOS 2,5 MM				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro									8		
				Ajudante Geral									7		
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista									1		
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Encanador											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA				16			
								JORNADA DE TRABALHO							
								Hh DO DIA							
								Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO				QTDE.			
								Veiculo Leve							
								Caminhão Munk							
								Caminhão Toco							
								Escavadeira							
								Pá carregadeira							
								Caçamba							
								Patrol							
								PC 200							
								Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 06/06/2023				Data: 06/06/2023											




Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


Iago
IAGO R'S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
		S	T	Q	G	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDO: 181		EFETIVO PESSOAL											
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE						
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE CABOIS 1,5 MM EXECUÇÃO DE CABOIS 2,5 MM		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA					16						
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO					QTDE.						
		Veiculo Leve											
		Caminhão MuncK											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/06/2023		Data: 07/06/2023											





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 IAGO R.S. BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	C	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 009-2022 RDD: 182		EFETIVO PESSOAL										
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO EXECUÇÃO DE CABOS 1,6 MM EXECUÇÃO DE CABOS 2,5 MM		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
OBSERVAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Encanador										
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 09/06/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 09/06/2023										




 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0


 IAGO R S BORBA
 ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 008-2022 RDO: 183

Data					X				
S	T	Q	C	S	S	D			

Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

EFETIVO PESSOAL
CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

SIMBOLOGIA
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRA VERGAS EM VÃOS
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PASTILHA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
EXECUÇÃO DE CABOS 1,5 MM
EXECUÇÃO DE CABOS 2,5 MM

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	7
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	1
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pé carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	
Encanador	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	18
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veiculo Leve	
Caminhão MuncK	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pé carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:
Data: 09/06/2023

FISCALIZAÇÃO:
Data: 09/06/2023



Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051886958-0

Iago
IAGO R S BORBA
ENG. CIVIL - CREA/BA 051993251-0