



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 396 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1110 Data do Sub-Empenho: 21/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 21/03/2023  
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:		304.625,45	302.716,78	1.908,67
Patrimônio:	-					

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ARAQUÁ, NO POVOADO DE RIO DO PEIXE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº013-2022PE, CONTRATO Nº036-2022, NFS-e.391. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/03/2023 A 20/03/2023.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
302.716,78	302.716,78	0,00

Data do Empenho: 21/03/2023

Data do Liquidação: 21/03/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	4.540,75
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	9.081,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	19.979,31

## Duzentos e sessenta e nove mil e cento e quinze reais e vinte e dois centavos ##

Valor Retido 33.601,56  
Valor Líquido 269.115,22

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	20/03/2023	391	UNIC			302.716,78

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	302.716,78

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

3150354







**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000391**

Data e Hora de Emissão:  
**20/03/2023 15:40:34**

Código de Verificação:  
**VZCY-FGGB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal: **561.323/001-97**  
Nome/Razão Social: **MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
Endereço: **Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA**  
E-mail: **dpm@outlook.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**  
E-mail: **-----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.  
Obra de reforma da quadra poliesportiva da escola municipal Araquã, Povoado Rio do Peixe.  
PREGÃO ELETRÔNICOº 013/2022  
Processo administrativo nº 146/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/03/2023 a 20/03/2023  
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 302.716,78  
Valor Material 40%: R\$ 121.086,71  
Base de cálculo do INSS 60%: 181.630,07 x 11% R\$: 19.979,31  
Valor do ISS 5%: R\$ 9.081,50  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$302.716,78**

CNAE:

**4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

Item da Lista de Serviços:

**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
121.086,71	181.630,07	5,00%	9.081,50	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
19.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,50	273.655,97

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 21/03/23

Assinatura



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO  
01/03/2023 a 20/03/2023

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGÍME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 24.587.344/0001-88  
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 302.716,78

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL  
ARAQUÁ - POVOADO RIO DO PEIXE

Nº OBRA 062/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  
Nº DO CONTRATO: 038/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	MEDIÇÃO 01 PREÇO TOTAL	ACUMULADO QUANT.	PREÇO TOTAL	SALDO	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADA.AE_05/2018	m²	R\$ 119,49	3,03	R\$ 361,99	119,49	R\$ 361,99	119,49	R\$ 361,99	R\$ -	0,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	R\$ 4,55	54,07	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%
1.3	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	R\$ 56,78	79,17	R\$ 4.495,48	56,78	R\$ 4.495,48	56,78	R\$ 4.495,48	R\$ -	0,00%
1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	R\$ 8,00	1,25	R\$ 10,03	8,00	R\$ 10,03	8,00	R\$ 10,03	R\$ -	0,00%
1.5	Coleta e carga manuais de entulho	m³	R\$ 61,33	16,19	R\$ 983,14	61,33	R\$ 983,14	61,33	R\$ 983,14	R\$ -	0,00%
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	R\$ 1.839,90	1,02	R\$ 1.878,35	1839,90	R\$ 1.878,35	1.839,90	R\$ 1.878,35	R\$ -	0,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 7.985,03</b>						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	M²	402,40	304,72	R\$ 122.618,48	402,40	R\$ 122.618,48	402,40	R\$ 122.618,48	R\$ -	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6 MM), MALHA 10X10 CM	M²	582,82	65,31	R\$ 38.065,55	582,82	R\$ 38.065,55	582,82	R\$ 38.065,55	R\$ -	0,00%
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%
2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	49,52	116,27	R\$ 5.757,92	49,52	R\$ 5.757,92	49,52	R\$ 5.757,92	R\$ -	0,00%
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROIEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	36,24	25,55	R\$ 925,84	36,24	R\$ 925,84	36,24	R\$ 925,84	R\$ -	0,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>168.820,37</b>						

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA Nº 051888958-0



3.0	INSTALAÇÃO ELETRICA														
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	142,35	142,35	1,00	142,35	1,00	R\$	142,35	R\$	142,35	R\$	-	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens SSX1 ou similar	un	1,00	84,96	84,96	1,00	84,96	1,00	R\$	84,96	R\$	84,96	R\$	-	0,00%
3.3	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 32mm (1")	m	72,29	16,22	1.172,41	72,29	1.172,41	72,29	R\$	1.172,41	R\$	1.172,41	R\$	-	0,00%
3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autoxcit, marca G-light ou similar	un	8,00	331,49	2.651,88	8,00	2.651,88	8,00	R\$	2.651,88	R\$	2.651,88	R\$	-	0,00%
3.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 IMPF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	108,29	10,40	1.126,21	108,29	1.126,21	108,29	R\$	1.126,21	R\$	1.126,21	R\$	-	0,00%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.177,81</b>										
4.0	<b>TRAVES E POSTES DE BASQUETE</b>														
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	291,50	291,50	1,00	291,50	1,00	R\$	291,50	R\$	291,50	R\$	-	0,08%
4.2	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1,00	3.141,97	3.141,97	1,00	3.141,97	1,00	R\$	3.141,97	R\$	3.141,97	R\$	-	0,89%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.433,47</b>										
5.0	<b>PISO</b>														
5.1	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	2,57	80,79	207,64	2,57	207,64	2,57	R\$	207,64	R\$	207,64	R\$	-	0,00%
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	17,13	33,96	581,80	17,13	581,80	17,13	R\$	581,80	R\$	581,80	R\$	-	0,00%
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m³	57,47	57,12	3.282,72	57,47	3.282,72	57,47	R\$	3.282,72	R\$	3.282,72	R\$	-	0,00%
5.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	m³	93,91	103,72	9.740,04	93,91	9.740,04	93,91	R\$	9.740,04	R\$	9.740,04	R\$	-	0,00%
5.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	702,47	2,81	1.976,54	702,47	1.976,54	702,47	R\$	1.976,54	R\$	1.976,54	R\$	-	0,00%
5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	57,47	25,55	1.468,21	57,47	1.468,21	57,47	R\$	1.468,21	R\$	1.468,21	R\$	-	0,00%
5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	134,65	103,02	13.871,59	134,65	13.871,59	134,65	R\$	13.871,59	R\$	13.871,59	R\$	-	0,00%



5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40	44,60	107,03	2,40	RS	107,03	2,40	RS	107,03	RS	107,03	RS	-	0,00%
5.9	Lastró de brita graduada aplicada e=10cm	m²	567,00	26,21	14.861,86	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	14.861,86	RS	14.861,86	4,22%
5.10	Fornecimento e instalação de tela ego soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x2m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdaou ou similar	m²	567,00	33,67	19.092,65	567,00	RS	19.092,65	567,00	RS	19.092,65	RS	19.092,65	RS	-	0,00%
5.11	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	567,00	84,44	47.875,16	567,00	RS	47.875,16	567,00	RS	47.875,16	RS	47.875,16	RS	-	0,00%
5.12	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	522,20	0,37	195,04	522,20	RS	195,04	522,20	RS	195,04	RS	195,04	RS	-	0,00%
5.13	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	567,00	39,39	22.335,15	567,00	RS	22.335,15	567,00	RS	22.335,15	RS	22.335,15	RS	-	0,00%
5.14	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	853,90	4,61	3.933,49	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	3.933,49	RS	3.933,49	1,12%
5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (laranja)	m²	292,56	17,26	5.050,76	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	5.050,76	RS	5.050,76	1,43%
5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (verde)	m²	184,10	17,26	3.176,30	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	3.176,30	RS	3.176,30	0,90%
5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (branco)	m²	68,90	17,26	1.189,49	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	1.189,49	RS	1.189,49	0,34%
5.18	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cinza)	m²	240,62	17,26	4.153,98	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	4.153,98	RS	4.153,98	1,18%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>163.101,44</b>											
6.0	<b>PINTURA</b>															
6.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	288,35	3,73	1.074,59	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	1.074,59	RS	1.074,59	0,31%
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	288,35	2,81	811,33	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	811,33	RS	811,33	0,23%
6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	288,35	12,13	3.499,01	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	3.499,01	RS	3.499,01	0,99%
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	288,35	15,08	4.346,64	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	4.346,64	RS	4.346,64	1,24%
7.0	<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.733,57</b>											
	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>															
7.1	Limpeza geral	m²	824,71	2,25	1.855,01	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	1.855,01	RS	1.855,01	0,53%
7.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.977,86	1.977,86	0,00	RS	-	0,00	RS	-	RS	1.977,86	RS	1.977,86	0,56%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.832,87</b>											
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 352.084,56</b>			<b>302.716,78</b>			<b>302.716,78</b>		<b>49.367,79</b>		<b>14,02%</b>	

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0  
 CNPJ nº 09.345.001/0001-39



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Araquã, Povoado Rio do Peixe.**  
**Contrato de Manutenção de Prédios Público, Conforme Contrato nº 036/2022, Licitação nº 013/2022, no Município de Santaluz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/03/2023	Santaluz	Reforma da Quadra Rio do Peixe




Foto 01 – LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018



Foto 02 – LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018

CAVALLARI  
CREA-BA nº 051888958-0  
MPOC 24/01/2018, P. 13, 2018  
CNPM 24/01/2018, P. 13, 2018

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/03/2023	Santaluz	Reforma da Quadra Rio do Peixe



Foto 03 – Demolição de concreto com martelete e compressor





Foto 04 – Demolição de concreto com martelete e compressor

CAVIELE  
CRO-BA 10.100/2010  
Nº 2.204/2010-07/2011-0000  
CNPJ 24.507.844/0001-98

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/03/2023	Santaluz	Reforma da Quadra Rio do Peixe



Foto 05 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014.



Foto 06 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

CANILLA  
CREA-BA n° 051888958-0  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
DPO n° 24.597.344/2014.01

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 051888958-0





Foto 07 – Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm).



Foto 08 – Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
20/03/2023	Santaluz	Reforma da Quadra Rio do Peixe



Foto 09 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021.



Foto 10 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

CAMILA  
CREA-BA Nº 210627000113  
CNPJ 24.697.344/001-98

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0





Foto 11 – Aplicação de lona plástica e tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m.



Foto 12 Aplicação de lona plástica e tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m.

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




Foto 13 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA.



Foto 14 – ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF\_09/2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CASA DE CANTO  
RUA OLÍMPIA, 200 - CENTRO  
CNPJ 44.991.34/0001-07

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CRFA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




Foto 15 – ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF\_09/2021.



Foto 16 – ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF\_09/2021.

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

  
CAMILLA  
CREA-BA nº 051888958-0  
CPF nº 24.597.341/0001-32



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 1				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3 - Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LIMPEZA DE TERRENO. COLETA E DESCARTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P4 carregadeira Motorista de capamba 1 Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hs DO DIA						
				Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Manick						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				P4 carregadeira						
				Capamba						
Pintor										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/02/2023				Data: 01/02/2023						

CAMILLA P...  
 CREA-B...  
 MPZ CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.597.34/0001-05

*Bruno*  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO RIO DO PEIXE <b>CONTRATO N°</b> 036-2023 <b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022 <b>ITEM:</b> 2				EFETIVO PESSOAL						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( 2 ) <b>SIMBIOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  LIMPEZA DE TERRENO. COLETA E DESCARTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			10			
				Cajuleiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Etricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de PA carregadeira			1			
				Motorista de caçamba						
Filtor										
Serralheiro										
RESUMO DO EFETIVO										
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PA carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/02/2023				Data: 02/02/2023						

CAMILLA ROSA  
 CREA-BA 05188958-0  
 MPZ CONSTRUÇÕES ERE  
 CNPJ 24.537.348/0001-05



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 4				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INSCRITA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				HN DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Fecheiro							
				Ajudante Geral							
				Calceoleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motocerra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caixa							
				Pintor							
				Serralheiro							
				HN DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HN DO DIA							
				HN ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/02/2023				Data: 04/02/2023							

CAMILLA ROSA  
 CREA-BA 05188958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.507.344/0001-05



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 8				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro		1						
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral		1						
				HR DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							2	
				Ajudante Geral							10	
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de PA carregadeira								
				Motorista de cambota								
				Pintor								
				Serralheiro								
				HR DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HR DO DIA								
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				PA carregadeira								
				Cambota								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/02/2023				Data: 06/02/2023								

CAMILLA...  
 CREA-BA 1410247-1  
 MP2 CONSTRUÇÕES E PEI  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 10					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
					Garante de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
					QTD.        							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/02/2023					Data: 10/02/2023							

CAMILLA  
 CREA-BA 05188958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES CRE  
 CNPJ 24.597.344/0001-05

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE <b>CONTRATO N°:</b> 006-2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 18				EFETIVO PESSOAL						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2- Chuva C/cond. Trab.    3- Chuva s/cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
<b>SIMBIOLOGIA</b>  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calcefeiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa. carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACCUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa. carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/02/2023				Data: 16/02/2023						

CAMILIA FERREIRA CRUZ  
 CREA-BA 15924-0/2014  
 MP2 CONSTRUÇÕES E.P.E.  
 CNPJ 24.597.344/0001-95

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
					S	T	Q	Q	S	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 20					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.					CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE PASSEIO					MÃO DE OBRA INDIRETA								
					Gerente de Obra				1				
					Engenheiro				1				
					Tec. de Segurança								
					Aux. Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral				1				
Hh DO DIA													
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro				3				
					Ajudante Geral				10				
					Canteleiro								
					Carpinteiro				1				
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de PA carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO				QTDE.				
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncie								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					PA carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/02/2023					Data: 20/02/2023								

CAMILLA  
 CREA-BA 05188958-0  
 MP3 CONSTRUÇÕES EIRE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL							
Dendões Criméicas: Maréil: ( 1 ) Taré: ( 1 ) Néle: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO DE PASSEIO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Caloteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hr DO DIA				Hr ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				TIPO			
Data: 21/02/2023				Data: 21/02/2023				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA P. DOS SANTOS  
CREA-BA 051888958-0  
MP2 CONSTRUÇÕES E E  
CNPJ 24.697.344/0001-06









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PIXE <b>CONTRATO Nº:</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO Nº:</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 24				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>Condições Climáticas:</b> <b>Movs:</b> ( 1 ) <b>Tempo:</b> ( 1 ) <b>Nevo:</b> ( ) <small>1- Tempo Bom    2- Chuva cf cond. Trab.    3- Chuva af cond. Trab.</small>				<b>CATEGORIA</b>				<b>QTD</b>			
<b>SIMBOLOGIA</b>  SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DE PASSEIO REPARO DE MURETA COM ALVENARIA				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hrs DO DIA							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajustante Geral 10 Calcefeiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa. carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro  Hrs DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				TIPO      QTD. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa. carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 24/02/2023				Data: 24/02/2023							

**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

CAMILA S...  
 CREA-BA 1512247  
 MP2 CONSTRUÇÕES E P...  
 CNPJ 24.597.344/0001-08





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 28				EFETIVO PESSOAL						
Classificação Cliente: Marca: ( 1 ) Tarefa: ( 1 ) Nete: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chave of cond. Trab. 3- Chave of cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM EXPEDIENTE.				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hr DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajustante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hr DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/02/2023				Data: 28/02/2023						

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA S. DOS SANTOS  
CREA-BA 051888958-0  
MP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
CNPJ 24.607.344/0001-05







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE <b>CONTRATO N°:</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO N°:</b> 013-2022 <b>RDC:</b> 29				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>Classificação Climática:</b> <b>Maré:</b> ( ) <b>Tide:</b> ( ) <b>Nelic:</b> ( ) <b>SIMBIOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva cf. cond. Trab.      3- Chuva sf. cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>				<b>QTDE</b>			
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO REBOCO DRENAGEM				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro							
				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munc. Caminhão Toco Escavadeira PE carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 01/09/2023				Data: 01/09/2023							

DAMILLA FERREIRA DE SAUS  
 CREA-BA 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES EPE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 026-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 30							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva q/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA QTD:							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO REBOCO DRENAGEM				Mão de Obra Indireta							
				Diretor de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hs DO DIA							
				Mão de Obra Direta							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD: Veículo Leve Caminhão Ibmck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/03/2023				Data: 02/03/2023							

CAMILLA P. DOS SANTOS  
 CREA-BR 05107657E  
 MP2 CONSTRUÇÕES OPE.  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ; OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 096-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 31							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  DRENAGEM EXECUÇÃO DE ALAMBRADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de capamba Piston Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/03/2023				Data: 03/03/2023							

CAMILLA FERREIRA  
 CREA-BA 0510274-0  
 NP2 CONSTRUÇÕES EIRE  
 CNPJ 24.507.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 913-2022 RDO: 32											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE											
SEM EXPEDIENTE.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
				Hr DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Marceneiro Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
				Hr DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
								JORNADA DE TRABALHO							
								Hr DO DIA							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE											
				Veículo Leve											
				Caminhão Muncie											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 04/03/2023				Data: 04/03/2023											

CAMILLA R. DOS SANTOS  
 CREA-BA 05188953-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES ERE  
 CNPJ 24.507.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188953-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 006-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 35							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM EXPEDIENTE.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Feltor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/03/2023				Data: 08/03/2023							

CAMILLA...  
 CREA-BA 051888958-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES CRL  
 CNPJ 24.597.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 35				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af cond. Trab. 3 - Chuva af cond. Trab.				CATEGORIA						
EXECUÇÃO DO ALAMBRADO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Peão Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD: Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Ffca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/03/2023				Data: 07/03/2023						

CAMILLA APARECIDA DE  
 CREA-BA 051272/2017  
 MP2 CONSTRUÇÕES ERE  
 CNPJ 24.597.344/0001-95

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 38				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE						
EXECUÇÃO DO ALAMBRADO COLOCAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								1
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								3
				Ajudante Geral								10
				Caloteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE						
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/09/2023				Data: 08/09/2023								

CAMILLA FERREIRA CRISTINA  
 CREA-BA 05188958-0  
 Nº2 CONTRATO/2023-09  
 CNPJ 24.597.344/0001-05

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 038-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDC: 38							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA:      MÃO DE OBRA INDIRETA      QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  EXECUÇÃO DO ALAMBRADO COLOCAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE				Gerente de Obra Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro      3 Ajudante Geral      10 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA:      FISCALIZAÇÃO: Data: 10/09/2023      Data: 10/09/2023				TIPO      QTDE: Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							

CAMILLA RIBEIRO  
 CREA-BR 051888953-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES CRE  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888953-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 010-2022 RDO: 39				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SINOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM EXPEDIENTE.				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de PA carregadeira						
				Motorista de caçamba						
Pintor										
Serralheiro										
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PA carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Picca Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/03/2023				Data: 11/03/2023						

  
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
 CREA-BR 05188953-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888953-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 40				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva cf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM EXPEDIENTE.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
GERENTE DE OBRA: _____				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pintor PC 200 Placa Vibratória							
				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 12/03/2023				Data: 12/03/2023			

CAMILLA RIBEIRO  
 CREA-BA 151008/01  
 MP2 CONSTRUÇÕES E F.C.  
 CNPJ 24.597.344/0001-35

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 010-2022 RDO: 41				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
COLOCAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE INSTALAÇÃO DA TELA DE NYLON				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 10 Calcefeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motosserra Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE								
				Veículo Leve								
				Caminhão Manick								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PIC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/03/2023				Data: 19/03/2023								

CAMILA RIBEIRO  
 CREA-BA 051273-0  
 MP2 CONSTRUÇÕES ERE.  
 CNPJ 24.597.344/0001-05

Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022							
RDO: 43				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra				1			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS EM LED INSTALAÇÃO DA TELA DE NAYLON				Tec. de Segurança				1			
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				3			
				Ajudante Geral				10			
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista				2			
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
				Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Motociclo Leve							
				Caminhão Muncok							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/03/2023				Data: 18/03/2023							

CAMILLA FERREIRA  
 CREA-BA 05188953-0  
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL  
 CNPJ 24.697.344/0001-05

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888953-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA RIO DO PEIXE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDC: 45							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
INSTALAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO INSTALAÇÃO DOS CABOS DE COBRE				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Caldieiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Molotista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista				2			
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Molotista de capamba							
				Pictor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/03/2023				Data: 17/03/2023							

CAMILLA P...  
 CREA-BR 05102797  
 MP2 CONSTRUÇÕES E.P.C.  
 CNPJ: 24.507.344/0001-35

  
 Bruno de Matos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888953-0











[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES /  
SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 23/02/2023 a 24/03/2023

**Certificação Número:** 2023022302151388693725

Informação obtida em 01/03/2023 09:58:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Certidão n°: 4850373/2023  
Expedição: 02/02/2023, às 11:20:47  
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230659356

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00094027

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**Endereço:** edf ceo salvador shopping Torre londres, caminho das arvores, cep 41820021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



---

Salvador, quarta-feira, 1 de março de 2023



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
09/12/2022	98287098	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

233896694

página: 1/2





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Janeiro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



## PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
**Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 561.323/001-97**

**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539  
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913  
CAMINHO DAS ÁRVORES  
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.  
Válida até dia 07/05/2023.

Código de controle da certidão: **A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 13:31:24.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GBCxqh20Ma000008.SFP é:

f1e4acec-c0e8-4192-8bf6-08234d65938c

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 02/2023

NRA: GBCxqh20Ma000008

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

**CNPJ/CEI empresa:** 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 4.767,76**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/03/2023 18:07:38**Data de Débito:** 07/03/2023**Código da operação:** 00536990**Chave de segurança:** 5374HHFPLJ5FTEFA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

59.597,12

DEPÓSITO

4.767,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.767,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	47115502 / Reinf CP 18923145413 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.498,72	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 15.937,97	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 3.953,46	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.390,15	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
<b>CPF</b>	045.314.075-04
<b>Telefone</b>	9606-2129

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/03/2023 10:55:49
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000119706693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

---

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.958,11	20.007,88	950,23

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.861,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REMBOLSO	FPAS
MP2 CONSTRUCOES EIRELI											
478,56	0,00	3.763,54	24.597.344/0001-98	478,56	0,00	0079	0,00	2119	3.763,54	507	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.007,88

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: 06EF70kZuS00000-0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	5.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,44
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	12.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,73
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
RAT	1.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,65
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	20.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,88
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54
TOTAL A RECOLHER	3.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,54

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: 06EF7r0kZUS0000-0  
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: KGZmng1K0Z00000-2  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE  
 TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 UFF  
 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 59.102,05  
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 39

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 59.597,12  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 4.767,76  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 59.102,05  
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.704,70  
 VAL DEVIDO PREV SOC 1.125,07

TOTAL TRABALHADORES 39

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 59.597,12  
 REM 13° SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 4.767,76  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 38

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8  
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: 06FF7r0kZUS0000-0  
TANCREDO NEVES BAIRRO CIDADE NOVA CANDEIAS CANDEIAS CEP 43815360 UF BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 0,00  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR  
VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 596,96  
VAL DEVIDO PREV SOC 2.638,47  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 0,00  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma00000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
N° CONTROLE: O6EF7r0kZUS0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.190,68	REM SEM 13° SALÁRIO	66.685,75
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.301,66	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	3.763,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	41

TOTAL A RECOLHER

4.767,76

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAFF: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI							FAP: 1,00 RAFF AJUSTADO: 3,00					
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98							INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	0,00	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01	12/12/2022	02	07823	0,00	07170	0,00
ALEX MACEDO SOUZA	1.310,22	0,00	160.18037.71-9	0,00	07/12/2022	01	104,81		0,00	07170	0,00	0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	0,00	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01	150,51		0,00	04110	0,00	0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	0,00	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01	168,38		0,00	07156	0,00	0,00
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA	958,44	0,00	206.21396.06-5	0,00	15/02/2023	01	76,67		0,00	07823	0,00	0,00
BRENO CAVALCANTE DO O	1.902,32	0,00	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01	152,18		0,00	03542	0,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01	104,17		0,00	07170	0,00	0,00
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.104,77	0,00	164.12290.23-1	0,00	16/11/2022	01	168,38		0,00	07152	0,00	0,00
DAMIÃO BARRETO BISPO	2.104,77	0,00	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01	168,38		0,00	07152	0,00	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.302,00	0,00	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01	104,16		0,00	07170	0,00	0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	1.302,00	0,00	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01	104,16		0,00	07170	0,00	0,00
EDILSON SANTOS	3.238,99	0,00	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01	259,11		0,00	07102	0,00	0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	0,00	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01	104,81		0,00	07170	0,00	0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	0,00	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01	150,52		0,00	03542	0,00	0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	0,00	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01	104,81		0,00	07170	0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABRIAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023  
HORA: 13:28:40  
PÁG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
COMP: 02/2023	TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
							INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98							
FAP: 1,00							
RAT AJUSTADO: 3,00							
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98							
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.191,53	0,00	212.11689,85-0	13/09/2022	01	95,32	07170
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	2.104,77	0,00	122.81157,24-7	15/09/2022	01	168,39	07152
JEFFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	0,00	149.03088,27-4	22/09/2022	01	104,81	07170
JEFFERSON XAVIER FALCAO	1.302,00	0,00	149.71075,27-1	05/10/2022	01	104,16	07170
JONATAS SEMA DOS SANTOS	1.302,00	0,00	156.78852,12-8	08/09/2022	01	104,16	07170
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	161.88428,27-1	13/09/2022	01	104,16	07170
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1.543,50	0,00	161.90124,62-4	09/02/2023	01	123,48	07152
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	1.543,50	0,00	200.12766,02-4	09/02/2023	01	123,48	07152
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ	1.302,00	0,00	164.62429,26-8	08/09/2022	01	104,16	07170
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	0,00	126.17799,06-0	08/09/2022	01	168,39	07152
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.302,00	0,00	206.81087,27-1	16/11/2022	01	104,16	07170
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	1.302,00	0,00	163.50958,62-5	07/12/2022	01	104,16	07170
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.104,77	0,00	114.35968,94-2	16/11/2022	01	168,39	07152
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.310,22	0,00	129.64314,44-8	08/09/2022	01	104,82	07170
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	0,00	165.05257,76-5	14/09/2022	01	168,38	07152

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023  
 HORA: 13:28:40  
 PÁG: 0003/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674480824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COME: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.302,00	0,00	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170		
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	0,00	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01			150,51	04110		
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.302,00	0,00	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01			104,16	07170		
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01			104,82	07170		
REINAN DE JESUS SANTOS	954,80	0,00	166.03551.62-5	0,00	09/02/2023	01			76,38	07170		
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCEIOS	1.302,00	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01			104,16	07170		
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.302,00	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01			104,17	07170		
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01			104,16	07170		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023  
 HORA: 13:28:40  
 PÁG: 0004/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	02/2023	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA											
1.302,00				131.17567,06-1	0,00	01/07/2020	11				02521
						143,22					0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 60.899,12 0,00 0,00 4.704,70 4.767,76 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: KGZMngg1K0Z0000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 CIDADE: SALVADOR CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	38	59.597,12	0,00	57.800,05	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	39	60.899,12	0,00	59.102,05	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: KGZMngg1K0Z0000-2  
 LOGRADOURO: FANGREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510  
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAB PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.704,70  
 SALÁRIO FAMILIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.958,11  
 VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0