



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 927 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3475 Data do Sub-Empenho: 18/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/10/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 176-2023	833.701,47	338.719,63	494.981,84
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023, REFERENTE A NFS-e.Nº443, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, PERÍODO DE 01/10/2023 A 17/10/2023.

**Movimentação Empenho**

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
338.719,63	338.719,63	0,00

Data do Empenho: 10/10/2023

Data do Liquidação: 18/10/2023

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	22.355,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.064,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	10.161,59
## Trezentos e dois mil e cento e trinta e sete reais e noventa centavos ##		Valor Retido 36.581,73
		Valor Líquido 302.137,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/10/2023	443	UN			338.719,63

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	338.719,63

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/10/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/10/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408

3258678







**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000443**

Data e Hora de Emissão:  
**17/10/2023 17:17:30**

Código de Verificação:  
**HNAS-TYQC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal:  
**561.323/001-97**  
 Nome/Razão Social:  
**MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Endereço:  
**Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -**  
**CEP: 41820-021 - BA**  
**dpm@outlook.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**MUNICÍPIO DE SANTALUZ** Inscrição Municipal:  
 \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ:  
**13.807.870/0001-19**  
 Endereço:  
**PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**  
 E-mail:  
 \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR  
 OBRA Nº : 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023  
 Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROC ADM: 094-2023 EM 01 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2023 a 17/10/2023  
 Valor total: R\$ R\$ 338.719,63  
 Valor Material 40%: R\$ 135.487,85. Base de cálculo do INSS 60%: 203.231,78 x 11% R\$: 22.355,50  
 Valor do ISS 5%: R\$ 10.161,59  
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$338.719,63**

CNAE:

**4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

Item da Lista de Serviços:

**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
<b>135.487,85</b>	<b>203.231,78</b>	<b>5,00%</b>	<b>10.161,59</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>22.355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161,59</b>	<b>306.202,54</b>

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
 EM **17/10/23** Assinatura

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RPP-051417343-3



I.R.R.F

Nº DAM: 363434	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 4.064,64	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 4.064,64	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.064,64
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/10/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:58:09	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 4.064,64	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 4.064,64	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 4.064,64
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	
Valor de Base Calculo: 4.064,64	Vlr. Devido com Desconto: 4.064,64	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 4.064,64
4) NF-e Nº 443 - Data de emissão: 17/10/2023.		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81790000040 . 4    64643906202 . 7    31031010100 . 4    00036343407 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000040 . 4    64643906202 . 7    31031010100 . 4    00036343407 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363434	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:58:09	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.064,64
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.064,64







# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363433		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 203.231,78	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 10.161,59	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 10.161,59		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/10/2023	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:56:39	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 443 - DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.161,59		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.161,59		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000101 . 0    61593906202 . 7    31031010500 . 5    00036343312 . 9

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000101 . 0    61593906202 . 7    31031010500 . 5    00036343312 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 363433	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 19/10/2023 11:56:39	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.161,59
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.161,59



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023  
 Nº DO CONTRATO: 176/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023  
 OBRA Nº: 090/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 a 17/10/2023  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA  
 EMPRESA: MP2 Construções EIRELI EPP  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98  
 VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 338.719,63

Obra  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO  
 MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos B.D.J Encargos Sociais  
 SINAPI - 11/2022 - Bahia 23,54% Não Desonerado:  
 ORSE - 11/2022 - Sergipe Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 292.944,20	3,64%						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	0,04%	6,00	R\$ 2.970,60	6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%	500,00	R\$ 71.515,00	500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	122,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 8.126,15	0,10%	122,90	R\$ 8.126,14	122,90	8.126,14	R\$ 0,01	100%
1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	4.325,04	R\$ 39.530,82	4325,04	39.530,82	R\$ 6.169,18	87%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	6,71	R\$ 74,76	6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00	R\$ 33,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	0	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 371,25	0%
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 14.923,94	0%
1.9	8742	ORSE	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01_03/2022	m	32,00	R\$ 53,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.096,00	0%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%	3.155,59	R\$ 42.411,12	3155,59	42.411,12	R\$ 0,01	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 23,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%	3596,13	R\$ 104.755,27	3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					R\$ 331.666,23	4,12%						
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,92	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73.408,92	0%
2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 225.971,56	0%
2.4	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,07	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 7.522,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.522,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24.762,78	0%
3			<b>ESQUADRIAS</b>					R\$ 614.180,00	7,62%						
3.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$ 1.067,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%



3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BOX WC FEMININO E MASCULINO)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%
3.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC TERRO E ADM 1º ANDAR)	UN	7,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 3.439,59	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.439,59	0%
3.5	12989	ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m²	36,00	R\$ 709,36	R\$ 876,34	R\$ 31.548,24	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.548,24	0%
3.6	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, ralada, de enrolar	m²	991,66	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 258.862,93	3,21%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 258.862,93	0%
3.7	1989	ORSE	Pelotril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm (ADM)	m	4,60	R\$ 137,60	R\$ 169,99	R\$ 781,95	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 781,95	0%
3.8	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	991,66	R\$ 50,90	R\$ 62,88	R\$ 62.355,58	0,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 62.355,58	0%
3.9	12183	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m²	419,72	R\$ 475,20	R\$ 587,06	R\$ 246.400,82	3,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 246.400,82	0%
4			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					R\$ 41.239,60	0,51%						
4.1	11890	ORSE	Exaustor ACJ-200, da sticell ou similar - fornecimento e instalação	un	18,00	R\$ 1.718,98	R\$ 2.323,63	R\$ 38.225,34	0,47%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 38.225,34	0%
4.2	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 113,07	R\$ 139,69	R\$ 1.396,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.396,90	0%
4.3	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 163,65	R\$ 202,17	R\$ 1.617,36	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.617,36	0%
5			<b>VIDROS</b>					R\$ 1.408,39	0,02%						
5.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,28	R\$ 215,91	R\$ 266,74	R\$ 1.408,39	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.408,39	0%
6			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					R\$ 141.332,47	1,75%						
6.1	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 86,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 86,36	0%
6.2	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 9,64	R\$ 11,91	R\$ 47,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 47,64	0%
6.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,37	R\$ 15,28	R\$ 15,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15,28	0%
6.4	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 240,74	R\$ 297,41	R\$ 297,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 297,41	0%
6.5	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,56	R\$ 6,87	R\$ 6,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6,87	0%
6.6	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 6,16	R\$ 7,61	R\$ 68,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 68,49	0%
6.7	103977	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 6,94	R\$ 8,57	R\$ 77,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 77,13	0%
6.8	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 9,89	R\$ 12,22	R\$ 61,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,10	0%
6.9	103962	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 6,42	R\$ 7,93	R\$ 55,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 55,51	0%
6.10	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 8,15	R\$ 10,07	R\$ 140,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 140,98	0%
6.11	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 19,86	R\$ 24,54	R\$ 24,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24,54	0%

6.12	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 29,25	R\$ 36,14	R\$ 36,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36,14	0%
6.13	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,05	R\$ 16,12	R\$ 257,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 257,92	0%
6.14	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	175,00	R\$ 7,78	R\$ 9,61	R\$ 1.681,75	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.681,75	0%
6.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	92,00	R\$ 8,46	R\$ 10,45	R\$ 961,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 961,40	0%
6.16	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 12,86	R\$ 15,89	R\$ 127,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 127,12	0%
6.17	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 11,93	R\$ 14,74	R\$ 117,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 117,92	0%
6.18	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,48	R\$ 21,59	R\$ 21,59	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21,59	0%
6.19	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 166,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 166,32	0%
6.20	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 105,84	R\$ 130,75	R\$ 523,00	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 523,00	0%
6.21	96841	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	74,00	R\$ 20,52	R\$ 25,35	R\$ 1.875,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.875,90	0%
6.22	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 19,23	R\$ 23,76	R\$ 95,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 95,04	0%
6.23	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 10,74	R\$ 13,27	R\$ 53,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 53,08	0%
6.24	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R\$ 14,92	R\$ 18,43	R\$ 313,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 313,31	0%
6.25	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 106,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 106,68	0%
6.26	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 16,45	R\$ 20,32	R\$ 426,72	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 426,72	0%
6.27	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 7,23	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7,23	0%
6.28	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,40	R\$ 6,67	R\$ 6,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6,67	0%
6.29	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 32,19	R\$ 39,77	R\$ 79,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 79,54	0%
6.30	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 60,36	R\$ 74,57	R\$ 74,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 74,57	0%
6.31	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 10,80	R\$ 13,34	R\$ 306,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 306,82	0%
6.32	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 12,75	R\$ 15,75	R\$ 362,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 362,25	0%
6.33	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,98	R\$ 22,21	R\$ 111,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 111,05	0%
6.34	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 25,07	R\$ 30,97	R\$ 619,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 619,40	0%



6.35	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 44,72	R\$ 55,25	R\$ 221,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 221,00	0%
6.36	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 29,28	R\$ 36,17	R\$ 72,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 72,34	0%
6.37	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 14,68	R\$ 18,14	R\$ 163,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 163,26	0%
6.38	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 110,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 110,65	0%
6.39	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,73	R\$ 23,14	R\$ 46,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46,28	0%
6.40	104007	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 21,86	R\$ 27,01	R\$ 594,22	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 594,22	0%
6.41	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 24,84	R\$ 24,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24,84	0%
6.42	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 30,25	R\$ 37,37	R\$ 74,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 74,74	0%
6.43	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 61,76	R\$ 76,30	R\$ 152,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 152,60	0%
6.44	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 20,62	R\$ 25,47	R\$ 76,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 76,41	0%
6.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 18,82	R\$ 23,25	R\$ 186,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 186,00	0%
6.46	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	426,00	R\$ 20,20	R\$ 24,96	R\$ 10.632,96	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.632,96	0%
6.47	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	282,00	R\$ 23,28	R\$ 28,76	R\$ 8.110,32	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.110,32	0%
6.48	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	R\$ 32,26	R\$ 39,85	R\$ 2.151,90	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.151,90	0%
6.49	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,00	R\$ 17,23	R\$ 21,29	R\$ 1.405,14	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.405,14	0%
6.50	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	238,00	R\$ 19,05	R\$ 23,53	R\$ 5.600,14	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.600,14	0%
6.51	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 49,79	R\$ 61,51	R\$ 3.690,60	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.690,60	0%
6.52	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,14	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15,00	0%
6.54	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 680,82	R\$ 841,09	R\$ 4.205,45	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.205,45	0%
6.55	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 4.619,68	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.619,68	0%
6.58	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,00	R\$ 21,76	R\$ 26,88	R\$ 2.849,28	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.849,28	0%
6.59	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 40,50	R\$ 50,03	R\$ 1.701,02	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.701,02	0%
6.60	104035	SINAPI	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 52,26	R\$ 64,56	R\$ 64,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 64,56	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coa Salvador, Torre Londres, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55

Patrícia C Mendes  
CPF 90480925-31  
Sócia Administradora

Camilla Ribeiro Cruz  
Eng. Civil - CREA/BA 05160257/0

6.61	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 287,65	R\$ 355,36	R\$ 1.421,44	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.421,44	0%
6.62	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	19,00	R\$ 54,41	R\$ 67,22	R\$ 1.277,18	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.277,18	0%
6.63	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	64,00	R\$ 58,54	R\$ 72,32	R\$ 4.628,48	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.628,48	0%
6.66	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%
6.67	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 282,07	R\$ 348,47	R\$ 348,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 348,47	0%
6.68	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 452,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 452,60	0%
6.69	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 36,01	R\$ 36,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36,01	0%
6.70	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 111,58	R\$ 137,85	R\$ 551,40	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 551,40	0%
6.71	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 152,81	R\$ 188,78	R\$ 755,12	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 755,12	0%
6.72	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	63,00	R\$ 80,55	R\$ 99,51	R\$ 6.269,13	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.269,13	0%
6.73	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	59,00	R\$ 91,59	R\$ 113,15	R\$ 6.675,85	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.675,85	0%
6.74	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 38,13	R\$ 47,11	R\$ 188,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 188,44	0%
6.75	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 802,94	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 802,94	0%
6.77	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 324,97	R\$ 401,47	R\$ 401,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 401,47	0%
6.79	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 599,23	R\$ 740,29	R\$ 5.922,32	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.922,32	0%
6.80	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 471,68	R\$ 582,71	R\$ 6.409,81	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.409,81	0%
6.80	2097	ORSE	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	48,00	R\$ 790,22	R\$ 976,24	R\$ 46.859,52	0,58%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46.859,52	0%
6.81	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 725,28	R\$ 896,01	R\$ 896,01	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 896,01	0%
6.82	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	11,00	R\$ 51,51	R\$ 63,64	R\$ 700,04	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 700,04	0%
7			ESGOTO					R\$ 94.584,71	1,17%						
7.1	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 354,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 354,20	0%
7.2	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	16,00	R\$ 633,39	R\$ 782,49	R\$ 12.519,84	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.519,84	0%
7.3	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 549,86	R\$ 679,30	R\$ 11.548,10	0,14%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.548,10	0%



7.4	101804	SINAPI	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 1.307,23	R\$ 1.614,95	R\$ 17.764,45	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.764,45	0%
7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	R\$ 43,54	R\$ 53,79	R\$ 2.635,71	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.635,71	0%
7.6	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GREIHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 68,77	R\$ 84,96	R\$ 1.274,40	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.274,40	0%
7.7	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 73,78	R\$ 91,15	R\$ 91,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 91,15	0%
7.8	1545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 57,75	R\$ 71,34	R\$ 71,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 71,34	0%
7.9	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	15,00	R\$ 14,52	R\$ 17,94	R\$ 269,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 269,10	0%
7.10	1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R\$ 28,28	R\$ 34,94	R\$ 34,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 34,94	0%
7.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00	R\$ 12,89	R\$ 15,92	R\$ 1.257,68	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.257,68	0%
7.12	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 32,48	R\$ 40,13	R\$ 120,39	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 120,39	0%
7.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 10,22	R\$ 12,63	R\$ 151,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 151,56	0%
7.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 15,65	R\$ 19,33	R\$ 270,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 270,62	0%
7.15	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 21,69	R\$ 26,80	R\$ 214,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 214,40	0%
7.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 9,99	R\$ 12,34	R\$ 271,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 271,48	0%
7.17	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	54,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 995,76	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 995,76	0%
7.18	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 22,63	R\$ 27,96	R\$ 55,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 55,92	0%
7.19	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	57,00	R\$ 15,79	R\$ 19,51	R\$ 1.112,07	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.112,07	0%
7.20	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 31,65	R\$ 39,10	R\$ 742,90	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 742,90	0%
7.21	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 18,44	R\$ 73,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73,76	0%
7.22	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	15,00	R\$ 49,25	R\$ 60,84	R\$ 912,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 912,60	0%
7.23	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 78,99	R\$ 97,58	R\$ 292,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 292,74	0%
7.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,54	R\$ 32,79	R\$ 229,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 229,53	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP-051047303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cox Salvador, Torre Londres, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55

Camilla Ribeiro Cruz  
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

7.25	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	15,00	R\$ 29,45	R\$ 36,38	R\$ 545,70	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 545,70	0%
7.26	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 20,87	R\$ 25,78	R\$ 670,28	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 670,28	0%
7.27	97994	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 2.608,45	R\$ 3.222,48	R\$ 3.222,48	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.222,48	0%
7.28	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 762,78	R\$ 942,34	R\$ 942,34	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 942,34	0%
7.29	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 19,11	R\$ 23,61	R\$ 377,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 377,76	0%
7.30	1583	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	R\$ 22,94	R\$ 28,34	R\$ 56,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 56,68	0%
7.31	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 31,62	R\$ 39,06	R\$ 39,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 39,06	0%
7.32	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 40,74	R\$ 50,33	R\$ 1.409,24	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.409,24	0%
7.33	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 24,21	R\$ 29,91	R\$ 837,48	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 837,48	0%
7.34	1659	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	4,00	R\$ 30,90	R\$ 38,17	R\$ 152,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 152,68	0%
7.35	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	294,00	R\$ 27,32	R\$ 33,75	R\$ 9.922,50	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.922,50	0%
7.36	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	78,00	R\$ 56,10	R\$ 69,31	R\$ 5.406,18	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.406,18	0%
7.37	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	72,00	R\$ 21,09	R\$ 26,05	R\$ 1.875,60	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.875,60	0%
7.38	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	396,00	R\$ 26,78	R\$ 33,08	R\$ 13.099,68	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 13.099,68	0%
7.39	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	R\$ 33,37	R\$ 41,23	R\$ 2.762,41	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.762,41	0%
8			ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 172.200,94	2,14%						
8.1	5970	ORSE	Caixa de Drenagem Tipo 1 - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	17,00	R\$ 1.298,01	R\$ 1.603,56	R\$ 27.260,52	0,34%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 27.260,52	0%
8.2	11524	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.80 m	un	2,00	R\$ 6.836,50	R\$ 8.445,81	R\$ 16.891,62	0,21%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 16.891,62	0%
8.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 18,54	R\$ 22,90	R\$ 229,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 229,00	0%
8.4	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 180,33	R\$ 222,78	R\$ 1.336,68	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.336,68	0%
8.5	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 129,13	R\$ 159,53	R\$ 1.914,36	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.914,36	0%
8.6	83535	SINAPI	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	4,00	R\$ 609,30	R\$ 752,73	R\$ 3.010,92	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.010,92	0%
8.7	1209	ORSE	Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmetro 150mm Rev.01 10/2022	un	8,00	R\$ 86,64	R\$ 107,04	R\$ 856,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 856,32	0%



8.8	104166	SINAPI	M	180,00	R\$ 73,51	R\$ 90,81	R\$ 16.345,80	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 16.345,80	0%
8.9	90696	SINAPI	M	144,00	R\$ 147,34	R\$ 182,02	R\$ 26.210,88	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.210,88	0%
8.10	90697	SINAPI	M	48,00	R\$ 227,63	R\$ 281,21	R\$ 13.498,08	0,17%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 13.498,08	0%
8.11	6339	ORSE	m	24,00	R\$ 321,33	R\$ 396,97	R\$ 9.527,28	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.527,28	0%
8.12	7113	ORSE	m	66,00	R\$ 528,89	R\$ 653,39	R\$ 43.123,74	0,54%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43.123,74	0%
8.13	90699	SINAPI	M	18,00	R\$ 487,35	R\$ 602,07	R\$ 10.837,26	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.837,26	0%
8.14	9276	ORSE	un	18,00	R\$ 52,10	R\$ 64,36	R\$ 1.158,48	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.158,48	0%
9							R\$ 376.935,69	1,58%						
9.1	12018	ORSE	un	169,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 47.945,30	0,60%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 47.945,30	0%
9.2	12017	ORSE	un	30,00	R\$ 229,64	R\$ 283,70	R\$ 8.511,00	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.511,00	0%
9.3	7883	ORSE	un	10,00	R\$ 230,76	R\$ 285,08	R\$ 2.850,80	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.850,80	0%
9.4	11820	ORSE	un	1,00	R\$ 5.672,59	R\$ 7.007,92	R\$ 7.007,92	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.007,92	0%
9.5	8693	ORSE	un	1,00	R\$ 309,00	R\$ 381,74	R\$ 381,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 381,74	0%
9.6	11829	ORSE	un	10,00	R\$ 152,57	R\$ 188,48	R\$ 1.884,80	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.884,80	0%
9.7	650	ORSE	un	27,00	R\$ 70,35	R\$ 86,91	R\$ 2.346,57	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.346,57	0%
9.8	4178	ORSE	un	4,00	R\$ 1,58	R\$ 1,95	R\$ 7,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7,80	0%
9.9	9975	ORSE	un	619,00	R\$ 5,84	R\$ 7,21	R\$ 4.462,99	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.462,99	0%
9.10	10327	ORSE	un	98,00	R\$ 5,45	R\$ 6,73	R\$ 659,54	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 659,54	0%
9.11	91880	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,92	R\$ 12,26	R\$ 12,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12,26	0%
9.12	91882	SINAPI	UN	123,00	R\$ 7,92	R\$ 9,78	R\$ 1.202,94	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.202,94	0%
9.13	91884	SINAPI	UN	22,00	R\$ 9,06	R\$ 11,19	R\$ 246,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 246,18	0%
9.14	91837	SINAPI	M	38,00	R\$ 35,39	R\$ 39,01	R\$ 342,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 342,18	0%
9.15	91853	SINAPI	M	783,00	R\$ 9,18	R\$ 11,34	R\$ 8.879,22	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.879,22	0%
9.16	91855	SINAPI	M	120,00	R\$ 10,87	R\$ 13,43	R\$ 1.611,60	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.611,60	0%
9.17	95780	SINAPI	UN	5,00	R\$ 31,74	R\$ 39,21	R\$ 196,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 196,05	0%
9.18	95778	SINAPI	UN	40,00	R\$ 29,44	R\$ 36,37	R\$ 1.454,80	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.454,80	0%
9.19	73861/001	SINAPI	UN	200,00	R\$ 21,71	R\$ 26,82	R\$ 5.364,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.364,00	0%
9.21	649	ORSE	m	4400,00	R\$ 5,80	R\$ 7,17	R\$ 31.548,00	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.548,00	0%
10							R\$ 32.899,36	0,41%						

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



10.1	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$ 107,25	R\$ 132,50	R\$ 1.855,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.855,00	0%
10.2	8612	ORSE	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	Un	1,00	R\$ 6.773,85	R\$ 8.368,41	R\$ 8.368,41	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.368,41	0%
10.3	72803	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 228,30	R\$ 282,04	R\$ 282,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 282,04	0%
10.4	83633	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	R\$ 3.186,43	R\$ 3.936,52	R\$ 3.936,52	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.936,52	0%
10.5	92378	SINAPI	LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 93,82	R\$ 115,91	R\$ 115,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 115,91	0%
10.6	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 84,61	R\$ 104,53	R\$ 104,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 104,53	0%
10.7	1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.8	7643	ORSE	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	4,00	R\$ 241,12	R\$ 297,88	R\$ 1.191,52	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.191,52	0%
10.9	12981	ORSE	Abriço para incêndio com mangueira e esguicho, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilação, visor com a inscrição "incêndio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha - fornec. e instal	un	1,00	R\$ 1.881,03	R\$ 2.323,82	R\$ 2.323,82	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.323,82	0%
10.10	1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.11	12706	ORSE	Esguicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01	un	4,00	R\$ 188,65	R\$ 233,06	R\$ 932,24	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 932,24	0%
10.12	1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	4,00	R\$ 208,96	R\$ 258,15	R\$ 1.032,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,60	0%
10.13	1424	ORSE	Fornecimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas 66mm (2 1/2")	un	4,00	R\$ 12,36	R\$ 15,27	R\$ 61,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,08	0%
10.14	1515	ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m	un	8,00	R\$ 579,42	R\$ 715,82	R\$ 5.726,56	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.726,56	0%
10.15	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	4,00	R\$ 64,18	R\$ 79,29	R\$ 317,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 317,16	0%
10.16	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	4,00	R\$ 309,58	R\$ 382,46	R\$ 1.529,84	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.529,84	0%
10.17	11894	ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00	R\$ 898,11	R\$ 1.109,53	R\$ 1.109,53	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.109,53	0%
10.18	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 404,48	R\$ 499,69	R\$ 499,69	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 499,69	0%
10.19	10896	ORSE	Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00	R\$ 135,14	R\$ 166,95	R\$ 166,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 166,95	0%
10.20	97435	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 204,52	R\$ 252,66	R\$ 252,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 252,66	0%
10.21	12685	ORSE	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 2 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01	un	1,00	R\$ 370,99	R\$ 458,32	R\$ 458,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 458,32	0%
10.22	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 461,21	R\$ 569,78	R\$ 569,78	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 569,78	0%
11			ROTA DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					R\$ 13.374,85	0,17%						
11.1	12886	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro" - Placa E1	un	10,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 256,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 256,00	0%
11.2	12015	ORSE	Botoneira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	10,00	R\$ 133,28	R\$ 164,65	R\$ 1.646,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.646,50	0%
11.3	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	10,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 271,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 271,80	0%



11.4	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	4,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 102,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102,40	0%
11.5	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	2,00	R\$ 20,72	R\$ 25,60	R\$ 51,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 51,20	0%
11.6	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergencia- Placa S2	un	10,00	R\$ 23,14	R\$ 28,59	R\$ 285,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 285,90	0%
11.7	12894	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incendio" - Placa E9	un	2,00	R\$ 16,07	R\$ 19,85	R\$ 39,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 39,70	0%
11.8	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	2,00	R\$ 17,41	R\$ 21,51	R\$ 43,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43,02	0%
11.9	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balzamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	10,00	R\$ 210,85	R\$ 260,48	R\$ 2.604,80	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.604,80	0%
11.10	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5 m, tempo de descarga 22s, NBR9443, 9444, 20721	un	6,00	R\$ 254,52	R\$ 314,43	R\$ 1.886,58	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.886,58	0%
11.11	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	5,00	R\$ 241,20	R\$ 297,98	R\$ 1.489,90	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.489,90	0%
11.12	1504	ORSE	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	5,00	R\$ 760,41	R\$ 939,41	R\$ 4.697,05	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.697,05	0%
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.233.257,73	15,31%						
12.1	12538	ORSE	Arnela de pressão 1/4"	un	3054,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 1.710,24	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.710,24	0%
12.2	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.667,79	0%
12.3	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	639,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.667,79	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.667,79	0%
12.4	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	888,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 426,24	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 426,24	0%
12.5	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	379,80	R\$ 17,16	R\$ 21,20	R\$ 8.051,76	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.051,76	0%
12.6	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00	R\$ 112,82	R\$ 139,38	R\$ 5.575,20	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.575,20	0%
12.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1170,00	R\$ 21,59	R\$ 26,67	R\$ 31.203,90	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.203,90	0%
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6500,00	R\$ 3,31	R\$ 4,09	R\$ 26.585,00	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.585,00	0%
12.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46300,00	R\$ 9,08	R\$ 11,22	R\$ 519.486,00	6,45%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 519.486,00	0%
12.10	10620	ORSE	Parafuso com bucha 5-8	un	12,00	R\$ 4,54	R\$ 5,61	R\$ 67,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 67,32	0%
12.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7100,00	R\$ 4,42	R\$ 5,46	R\$ 38.766,00	0,48%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 38.766,00	0%
12.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	R\$ 6,46	R\$ 7,98	R\$ 5.586,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.586,00	0%
12.13	10092	ORSE	Parafuso com bucha 5-6 (fornecimento)	un	360,00	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 61,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 61,20	0%
12.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 367,50	R\$ 454,01	R\$ 4.540,10	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.540,10	0%
12.15	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	889,00	R\$ 14,75	R\$ 18,22	R\$ 16.197,58	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 16.197,58	0%
12.16	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 10,92	R\$ 13,49	R\$ 134,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 134,90	0%
12.17	4185	ORSE	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	2,00	R\$ 475,30	R\$ 587,19	R\$ 1.174,38	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.174,38	0%
12.18	8633	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SK1 ou similar.	un	12,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 264,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 264,48	0%
12.19	8635	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SK1 ou similar.	un	342,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 7.537,68	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.537,68	0%



12.20	9518	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SK1 ou similar.	un	3,00	R\$ 19,28	R\$ 23,82	R\$ 71,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 71,46	0%
12.21	10315	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	306,00	R\$ 21,01	R\$ 25,96	R\$ 7.943,76	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.943,76	0%
12.22	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	28,00	R\$ 116,62	R\$ 144,07	R\$ 4.033,96	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.033,96	0%
12.23	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	280,00	R\$ 64,27	R\$ 79,40	R\$ 22.232,00	0,28%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 22.232,00	0%
12.24	11558	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	R\$ 2.035,60	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.514,78	0%
12.25	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55M1 312-OMB, Siemens ou similar	un	153,00	R\$ 165,04	R\$ 203,89	R\$ 31.195,17	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.195,17	0%
12.26	12968	ORSE	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	74,00	R\$ 19,97	R\$ 24,67	R\$ 1.825,58	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.825,58	0%
12.27	12574	ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	19,00	R\$ 29,36	R\$ 36,27	R\$ 689,13	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 689,13	0%
12.28	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	113,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 2.005,75	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.005,75	0%
12.29	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	96,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 1.586,88	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.586,88	0%
12.30	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	17,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 476,51	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 476,51	0%
12.30	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	82,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 602,70	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 602,70	0%
12.32	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	140,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 898,80	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 898,80	0%
12.33	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	210,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 9.895,20	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.895,20	0%
12.34	4533	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	33,00	R\$ 141,30	R\$ 174,56	R\$ 5.760,48	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.760,48	0%
12.35	3399	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	39,00	R\$ 83,30	R\$ 102,91	R\$ 4.013,49	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.013,49	0%
12.36	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	186,00	R\$ 62,39	R\$ 77,08	R\$ 14.336,88	0,18%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 14.336,88	0%
12.38	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	210,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 12.589,50	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.589,50	0%
12.39	12580	ORSE	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	33,00	R\$ 25,33	R\$ 31,29	R\$ 1.032,57	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,57	0%
12.39	12804	ORSE	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	39,00	R\$ 116,34	R\$ 143,73	R\$ 5.605,47	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.605,47	0%
12.41	12966	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	156,00	R\$ 175,74	R\$ 217,11	R\$ 33.869,16	0,42%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 33.869,16	0%
12.42	12579	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	186,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 8.987,52	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.987,52	0%
12.43	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	325,00	R\$ 2,23	R\$ 2,75	R\$ 893,75	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 893,75	0%
12.44	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	272,00	R\$ 3,43	R\$ 4,24	R\$ 1.153,28	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.153,28	0%
12.46	373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	R\$ 5,03	R\$ 6,21	R\$ 31,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31,05	0%
12.47	8100	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	156,00	R\$ 150,86	R\$ 186,37	R\$ 29.073,72	0,36%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29.073,72	0%
12.48	375	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	13,00	R\$ 8,45	R\$ 10,44	R\$ 135,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 135,72	0%
12.49	376	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	10,00	R\$ 17,91	R\$ 22,13	R\$ 221,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 221,30	0%
12.50	4234	ORSE	Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento	un	141,00	R\$ 23,52	R\$ 29,06	R\$ 4.097,46	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.097,46	0%
12.51	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	R\$ 68,52	R\$ 84,65	R\$ 253,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 253,95	0%
12.52	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	245,00	R\$ 67,21	R\$ 83,03	R\$ 20.342,35	0,25%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.342,35	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Salvador, Torre Lendas, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55



12.53	11994	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio Inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	24,00	R\$ 606,53	R\$ 749,31	R\$ 17.983,44	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.983,44	0%
12.54	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1350,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 26.230,50	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.230,50	0%
12.55	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	R\$ 19,48	R\$ 24,07	R\$ 577,68	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 577,68	0%
12.56	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	57,00	R\$ 24,69	R\$ 30,50	R\$ 1.738,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.738,50	0%
12.57	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	39,00	R\$ 34,31	R\$ 42,39	R\$ 1.653,21	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.653,21	0%
12.58	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3729,00	R\$ 11,99	R\$ 14,81	R\$ 55.226,49	0,69%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 55.226,49	0%
12.59	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	141,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 11.006,46	0,14%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.006,46	0%
12.60	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	R\$ 607,58	R\$ 750,60	R\$ 5.254,20	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.254,20	0%
12.61	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	14,00	R\$ 2.682,49	R\$ 3.313,95	R\$ 46.395,30	0,58%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 46.395,30	0%
12.62	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 6.326,46	R\$ 7.815,71	R\$ 101.604,23	1,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 101.604,23	0%
12.63	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 594,78	R\$ 734,79	R\$ 734,79	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 734,79	0%
12.64	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	152,00	R\$ 138,21	R\$ 170,74	R\$ 25.952,48	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.952,48	0%
12.65	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 983,86	R\$ 1.215,46	R\$ 1.215,46	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.215,46	0%
12.66	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.395,69	R\$ 1.724,24	R\$ 1.724,24	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.724,24	0%
12.67	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$ 23,48	R\$ 29,01	R\$ 4.931,70	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.931,70	0%
12.68	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	R\$ 40,06	R\$ 49,49	R\$ 98,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 98,98	0%
12.69	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	681,00	R\$ 37,87	R\$ 46,78	R\$ 31.857,18	0,40%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.857,18	0%
13			<b>SUBESTAÇÃO</b>					R\$ 181.399,44	2,25%						
13.1	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 22,00	R\$ 27,18	R\$ 81,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 81,54	0%
13.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 44,48	R\$ 54,95	R\$ 54,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 54,95	0%
13.3	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	R\$ 44,95	R\$ 55,53	R\$ 5.553,00	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.553,00	0%
13.4	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	R\$ 64,57	R\$ 79,77	R\$ 1.595,40	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.595,40	0%
13.5	2858	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	R\$ 386,10	R\$ 476,99	R\$ 1.430,97	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.430,97	0%
13.6	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 18,64	R\$ 23,03	R\$ 138,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 138,18	0%
13.7	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	5,00	R\$ 112,39	R\$ 138,85	R\$ 694,25	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 694,25	0%
13.8	3338	ORSE	Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 [222]	un	3,00	R\$ 34,90	R\$ 43,12	R\$ 129,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 129,36	0%



13.9	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	8,00	R\$ 261,36	R\$ 322,88	R\$ 2.583,04	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.583,04	0%
13.10	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 90,95	R\$ 363,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 363,80	0%
13.11	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 73,62	R\$ 90,95	R\$ 363,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 363,80	0%
13.12	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R\$ 11,29	R\$ 13,95	R\$ 83,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 83,70	0%
13.13	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 3.981,06	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.981,06	0%
13.14	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 11,99	R\$ 14,81	R\$ 44,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 44,43	0%
13.15	4135	ORSE	Gancho suspensão com olho, fornecimento	un	3,00	R\$ 21,55	R\$ 26,62	R\$ 79,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 79,86	0%
13.16	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00	R\$ 133,66	R\$ 165,12	R\$ 825,60	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 825,60	0%
13.17	3066	ORSE	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	6,00	R\$ 107,91	R\$ 133,31	R\$ 799,86	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 799,86	0%
13.18	93017	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 45,01	R\$ 55,61	R\$ 222,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 222,44	0%
13.19	9824	ORSE	Massa 3M para calafetagem (fornecimento)	kg	1,00	R\$ 26,11	R\$ 32,26	R\$ 32,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 32,26	0%
13.20	2884	ORSE	Fornecimento de gancho de olho c/ furo 18 mm	un	4,00	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 73,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73,40	0%
13.21	2918	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm	un	7,00	R\$ 25,74	R\$ 31,80	R\$ 222,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 222,60	0%
13.22	12876	ORSE	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00	R\$ 182,53	R\$ 225,50	R\$ 676,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 676,50	0%
13.23	101546	SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	R\$ 46,50	R\$ 57,45	R\$ 344,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 344,70	0%
13.24	100612	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.054,37	R\$ 1.302,57	R\$ 1.302,57	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.302,57	0%
13.25	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 967,90	R\$ 1.195,74	R\$ 1.195,74	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.195,74	0%
13.26	2955	ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	2,00	R\$ 251,33	R\$ 310,49	R\$ 620,98	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 620,98	0%
13.27	102107	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 35.022,43	R\$ 43.266,71	R\$ 43.266,71	0,54%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 43.266,71	0%
13.28	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R\$ 230,23	R\$ 284,43	R\$ 42.664,50	0,53%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 42.664,50	0%
13.29	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R\$ 117,34	R\$ 144,96	R\$ 7.248,00	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.248,00	0%
13.30	11558	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	R\$ 2.035,60	R\$ 2.514,78	R\$ 2.514,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.514,78	0%
13.31	9400	ORSE	QDGBT - Quadro de distribuição geral de baixa tensão dim.: 2300x800x1000mm, contendo: disjuntor 3P 2500A, TC 2500/5A, oltmetro 96x96 600V, ampermetro 96x96 2500/5A, chave comutadora e demais acessórios	un	1,00	R\$ 50.357,34	R\$ 62.211,46	R\$ 62.211,46	0,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 62.211,46	0%
14			SPDA					R\$ 284.254,70	3,53%						
14.1	9816	ORSE	Arizela lisa zincada d=1/4"	un	432,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 241,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 241,92	0%
14.2	11039	ORSE	Parafuso auto-atarracante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	432,00	R\$ 0,78	R\$ 0,96	R\$ 414,72	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 414,72	0%
14.3	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	432,00	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 315,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 315,36	0%
14.4	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	432,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 207,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 207,36	0%
14.5	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	2400,00	R\$ 17,18	R\$ 21,22	R\$ 50.928,00	0,63%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 50.928,00	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Salvador, Torre Londres, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55



14.6	8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	1250,00	R\$ 137,51	R\$ 169,88	R\$ 212.350,00	2,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212.350,00	0%
14.7	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	4,00	R\$ 559,50	R\$ 691,21	R\$ 2.764,84	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.764,84	0%
14.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	73,00	R\$ 101,80	R\$ 125,76	R\$ 9.180,48	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.180,48	0%
14.9	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 119,24	R\$ 147,31	R\$ 294,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 294,62	0%
14.10	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	129,00	R\$ 35,44	R\$ 43,78	R\$ 5.647,62	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.647,62	0%
14.11	12993	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1,00	R\$ 1.511,95	R\$ 1.867,86	R\$ 1.867,86	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.867,86	0%
14.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 33,93	R\$ 41,92	R\$ 41,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 41,92	0%
15			<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					R\$ 312.324,57	3,88%						
15.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	1623,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 908,88	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 908,88	0%
15.2	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo uttp 4 pares cat 6	m	9900,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 150.084,00	1,86%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150.084,00	0%
15.3	12890	ORSE	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.	un	135,00	R\$ 244,99	R\$ 302,66	R\$ 40.859,10	0,51%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 40.859,10	0%
15.4	8997	ORSE	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LI,LR), Tigre ou similar	un	151,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 4.670,43	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.670,43	0%
15.5	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	151,00	R\$ 62,92	R\$ 77,73	R\$ 11.737,23	0,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.737,23	0%
15.6	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	156,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 7.350,72	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.350,72	0%
15.7	3400	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	9,00	R\$ 56,68	R\$ 70,02	R\$ 630,18	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 630,18	0%
15.8	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	246,00	R\$ 62,39	R\$ 77,08	R\$ 18.961,68	0,24%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18.961,68	0%
15.09	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1344,00	R\$ 15,73	R\$ 19,43	R\$ 26.113,92	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.113,92	0%
15.10	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	R\$ 63,19	R\$ 78,06	R\$ 3.981,06	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.981,06	0%
15.11	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	R\$ 10,62	R\$ 13,12	R\$ 1.968,00	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.968,00	0%
15.12	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	24,00	R\$ 45,01	R\$ 55,61	R\$ 1.334,64	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.334,64	0%
15.13	369	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4,00	R\$ 89,00	R\$ 109,95	R\$ 439,80	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 439,80	0%
15.14	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 19,15	R\$ 23,66	R\$ 378,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 378,56	0%
15.15	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	400,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 192,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 192,00	0%
15.16	12559	ORSE	Parafuso com bucha 5-10	un	411,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 1.072,71	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,71	0%
15.17	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	1223,00	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 2.886,28	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.886,28	0%
15.18	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	78,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 1.384,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.384,50	0%
15.19	12573	ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	123,00	R\$ 22,69	R\$ 28,03	R\$ 3.447,69	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.447,69	0%
15.20	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	123,00	R\$ 13,38	R\$ 16,53	R\$ 2.033,19	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.033,19	0%
15.21	9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	4,00	R\$ 5,95	R\$ 7,35	R\$ 29,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29,40	0%
15.22	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	96,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 616,32	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 616,32	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Cox Salvador, Torre Louses, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55



15.23	12600	ORSE	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	156,00	R\$ 48,53	R\$ 59,95	R\$ 9.352,20	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.352,20	0%
15.24	12586	ORSE	Tampa de encaixe para Cruzeta 200mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	9,00	R\$ 15,67	R\$ 19,36	R\$ 174,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 174,24	0%
15.25	12579	ORSE	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	246,00	R\$ 39,11	R\$ 48,32	R\$ 11.886,72	0,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 11.886,72	0%
15.26	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total $\phi$ 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	276,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 9.831,12	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.831,12	0%
16			CFTV					R\$ 62.528,40	0,78%						
16.1	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	352,00	R\$ 0,45	R\$ 0,56	R\$ 197,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 197,12	0%
16.2	9831	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	176,00	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 84,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 84,48	0%
16.3	12559	ORSE	Parafuso com bucha S-10	un	250,00	R\$ 2,11	R\$ 2,61	R\$ 652,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 652,50	0%
16.4	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	176,00	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 415,36	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 415,36	0%
16.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total $\phi$ 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	76,00	R\$ 28,83	R\$ 35,62	R\$ 2.707,12	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.707,12	0%
16.6	8997	ORSE	Condutete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,F,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	29,00	R\$ 25,04	R\$ 30,93	R\$ 896,97	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 896,97	0%
16.7	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condutete cabo 4" x 2"	un	29,00	R\$ 7,06	R\$ 8,72	R\$ 252,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 252,88	0%
16.8	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	38,00	R\$ 14,37	R\$ 17,75	R\$ 674,50	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 674,50	0%
16.9	8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 83,28	R\$ 102,88	R\$ 102,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102,88	0%
16.10	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	44,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 282,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 282,48	0%
16.11	12530	ORSE	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	R\$ 15,03	R\$ 18,57	R\$ 18,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 18,57	0%
16.12	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	57,00	R\$ 38,14	R\$ 47,12	R\$ 2.685,84	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.685,84	0%
16.13	12526	ORSE	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	57,00	R\$ 18,65	R\$ 23,04	R\$ 1.313,28	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.313,28	0%
16.14	12500	ORSE	Canteoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	38,00	R\$ 8,42	R\$ 10,40	R\$ 395,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 395,20	0%
16.15	12140	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	15,00	R\$ 5,85	R\$ 7,23	R\$ 108,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 108,45	0%
16.16	7750	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	15,00	R\$ 7,85	R\$ 9,45	R\$ 141,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 141,75	0%
16.17	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	291,00	R\$ 23,33	R\$ 28,82	R\$ 8.386,62	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.386,62	0%
16.18	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	21,00	R\$ 40,53	R\$ 50,07	R\$ 1.051,47	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.051,47	0%
16.19	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1400,00	R\$ 12,27	R\$ 15,16	R\$ 21.224,00	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21.224,00	0%
16.20	11520	ORSE	Câmera Vm S5040 V1/3, 760 linhas 2.8 e 12mm, da Intelbras ou similar	un	29,00	R\$ 578,01	R\$ 714,07	R\$ 20.708,03	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.708,03	0%
16.21	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	21,00	R\$ 8,82	R\$ 10,90	R\$ 228,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 228,90	0%
17			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					R\$ 291.989,72	3,62%						
17.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 82.698,96	1,03%						
42736	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	16,81	R\$ 50,70	R\$ 62,63	R\$ 1.052,81	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.052,81	0%
42737	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	88,50	R\$ 20,36	R\$ 25,15	R\$ 2.225,78	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.225,78	0%
42738	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,00	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 29.933,75	0,37%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 29.933,75	0%
42739	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	983,30	R\$ 18,67	R\$ 23,06	R\$ 22.674,90	0,28%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 22.674,90	0%
42740	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	462,15	R\$ 46,51	R\$ 57,46	R\$ 26.555,14	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.555,14	0%
42741	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,06	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 256,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 256,58	0%
17.2			SUPERESTRUTURA					R\$ 209.290,76	2,60%						



42767	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2867,00	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 52.523,44	0,65%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 52.523,44	0%
42768	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	12,77	R\$ 5.461,48	R\$ 4.276,25	R\$ 54.607,71	0,68%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 54.607,71	0%
42769	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	23,89	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 102.159,61	1,27%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102.159,61	0%
18			REVESTIMENTO					R\$ 646.951,72	8,03%						
18.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CDM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8854,96	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 50.827,47	0,63%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 50.827,47	0%
18.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 289.114,44	3,59%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 289.114,44	0%
18.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	3596,13	R\$ 47,92	R\$ 59,20	R\$ 212.890,90	2,64%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 212.890,90	0%
18.4	2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	545,00	R\$ 18,91	R\$ 23,36	R\$ 12.731,20	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.731,20	0%
18.5	2262	ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	13,17	R\$ 116,13	R\$ 143,47	R\$ 1.889,50	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.889,50	0%
18.12	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	255,00	R\$ 81,35	R\$ 100,50	R\$ 25.627,50	0,32%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25.627,50	0%
18.13	12443	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	244,70	R\$ 178,20	R\$ 220,15	R\$ 53.870,71	0,67%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 53.870,71	0%
19			PINTURA					R\$ 376.301,05	4,67%						
19.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	2257,40	R\$ 3,62	R\$ 4,47	R\$ 10.090,58	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.090,58	0%
19.2	88484	SINAPI	DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 3,42	R\$ 4,23	R\$ 37.456,48	0,46%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 37.456,48	0%
19.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8854,96	R\$ 16,23	R\$ 20,05	R\$ 177.541,95	2,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 177.541,95	0%
19.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8358,19	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 150.865,33	1,87%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150.865,33	0%
19.6	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	13,65	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 346,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 346,71	0%
20			COBERTURA					R\$ 1.408.638,82	17,48%						
20.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	1328,98	R\$ 46,00	R\$ 56,83	R\$ 75.525,93	0,94%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 75.525,93	0%
20.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	43,53	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 5.723,32	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.723,32	0%
20.4	12729	ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, F5up.-não pintada, Fim.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	3266,25	R\$ 202,59	R\$ 250,28	R\$ 817.477,05	10,15%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 817.477,05	0%
20.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3266,25	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 237.913,65	2,95%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 237.913,65	0%
20.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	217,48	R\$ 58,96	R\$ 72,84	R\$ 15.841,24	0,20%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.841,24	0%
20.8	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 - (FECHAMENTO LATERAL)	m²	217,48	R\$ 117,37	R\$ 145,00	R\$ 31.534,60	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.534,60	0%
20.9	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysnar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (platiabanda)	m²	197,37	R\$ 500,20	R\$ 617,95	R\$ 121.964,79	1,51%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 121.964,79	0%
20.10	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3266,25	R\$ 25,44	R\$ 31,43	R\$ 102.658,24	1,27%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 102.658,24	0%
21			ESTACIONAMENTO					R\$ 188.156,57	2,34%						
21.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	44,24	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 5.350,83	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.350,83	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051.417.303-3



21.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	206,22	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 6.151,54	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.151,54	0%
21.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	100,00	R\$ 53,76	R\$ 66,42	R\$ 6.642,00	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.642,00	0%
21.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	152,96	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 15.146,10	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 15.146,10	0%
21.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	305,92	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 1.755,98	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.755,98	0%
21.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 9.988,29	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.988,29	0%
21.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 2,95	R\$ 3,64	R\$ 1.113,55	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.113,55	0%
21.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,92	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 5.521,86	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.521,86	0%
21.9	41595	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE Faixas DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	235,00	R\$ 13,75	R\$ 16,99	R\$ 3.992,65	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.992,65	0%
21.10	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 4.232,07	R\$ 5.228,30	R\$ 20.913,20	0,26%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 20.913,20	0%
21.11	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.220,19	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.220,19	0%
21.12	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 2.138,13	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.138,13	0%
21.13	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	952,16	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 84.399,46	1,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 84.399,46	0%
21.14	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	190,43	R\$ 101,26	R\$ 125,10	R\$ 23.822,79	0,30%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 23.822,79	0%
22			QUIOSQUE					R\$ 225.386,89	2,80%						
22.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 7.850,51	0,10%						
44562	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,69	R\$ 50,70	R\$ 62,63	R\$ 105,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 105,84	0%
44563	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	8,91	R\$ 20,36	R\$ 25,15	R\$ 224,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 224,09	0%
44564	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,60	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 2.565,75	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.565,75	0%
44565	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	99,00	R\$ 18,67	R\$ 23,06	R\$ 2.282,94	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.282,94	0%
44566	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	46,50	R\$ 46,51	R\$ 57,46	R\$ 2.671,89	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.671,89	0%
22.2			SUPERESTRUTURA					R\$ 30.948,57	0,38%						
44593	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	431,20	R\$ 14,83	R\$ 18,32	R\$ 7.899,58	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.899,58	0%
44594	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,43	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 10.391,29	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.391,29	0%
44595	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,96	R\$ 3.461,43	R\$ 4.276,25	R\$ 12.657,70	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.657,70	0%
22.3			ALVENARIA					R\$ 46.991,34	0,58%						

Evaldo Almeida Moraes
   
 Engenheiro Civil
   
 RNP 051417303-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coó Salvador, Torre Londres, Sala 913
   
 CEP: 41.820-021 - Salvador/BA
   
 CNPJ: 20.155.999/0001-85



44621	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	267,30	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 26.468,05	0,33%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 26.468,05	0%
44622	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	534,60	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 3.068,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.068,60	0%
44623	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	534,60	R\$ 26,43	R\$ 32,65	R\$ 17.454,69	0,22%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 17.454,69	0%
22.4			PINTURA					R\$ 19.248,49	0,24%						
44652	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 2,95	R\$ 3,64	R\$ 1.611,61	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.611,61	0%
44653	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 16,23	R\$ 20,05	R\$ 8.877,14	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.877,14	0%
44654	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m²	30,24	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 768,10	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 768,10	0%
44655	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,75	R\$ 14,61	R\$ 18,05	R\$ 7.991,64	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.991,64	0%
22.5			REVESTIMENTO					R\$ 48.988,57	0,61%						
44682	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	67,50	R\$ 112,62	R\$ 139,13	R\$ 9.391,28	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.391,28	0%
44683	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	158,40	R\$ 186,29	R\$ 230,14	R\$ 36.454,18	0,45%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 36.454,18	0%
44684	40	Próprio	Revestimento de parede externo com tijolinho brick, coleção França ou similar cor branco ou similar, incluindo rejuntamento	M²	91,85	R\$ 27,70	R\$ 34,22	R\$ 3.143,11	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.143,11	0%
22.6			ESQUADRIAS					R\$ 20.075,05	0,25%						
44713	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raidada, de enrolar	m²	29,70	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 7.752,89	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.752,89	0%
44714	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 4.422,33	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.422,33	0%
44716	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	27,00	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 3.559,14	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.559,14	0%
44717	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	R\$ 77,81	R\$ 96,13	R\$ 605,62	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 605,62	0%
44718	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO] APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_03/2020	m²	59,40	R\$ 50,90	R\$ 62,88	R\$ 3.735,07	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.735,07	0%
22.7			COBERTURA					R\$ 27.650,15	0,34%						
44743	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,44	R\$ 47,55	R\$ 58,74	R\$ 5.899,85	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.899,85	0%
44744	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100,44	R\$ 103,76	R\$ 128,19	R\$ 12.875,40	0,16%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 12.875,40	0%
44745	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	67,50	R\$ 106,43	R\$ 131,48	R\$ 8.874,90	0,11%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 8.874,90	0%
22.8			ACESSÓRIOS					R\$ 23.634,21	0,29%						
44774	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 163,65	R\$ 202,17	R\$ 1.819,53	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.819,53	0%
44775	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 120,81	R\$ 149,25	R\$ 1.343,25	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.343,25	0%
44777	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	9,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 3.660,57	0,05%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.660,57	0%
44777	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,40	R\$ 444,62	R\$ 549,28	R\$ 10.656,03	0,13%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 10.656,03	0%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417803-3

Av. Tancredo Neves, 2539, Edif. Coo Salvador, Torre Londres, Sala 913  
CEP: 41.820-021 - Salvador/BA  
CNPJ: 20.155.999/0001-55

44778	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	9,00	R\$ 553,56	R\$ 683,87	R\$ 6.154,83	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.154,83	0%	
								R\$ 596.736,79	7,43%							
23	PIAÇA															
23.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	37,91	R\$ 97,90	R\$ 120,95	R\$ 4.585,21	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.585,21	0%	
23.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	150,00	R\$ 53,76	R\$ 66,42	R\$ 9.963,00	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.963,00	0%	
23.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	50,00	R\$ 152,05	R\$ 187,84	R\$ 9.392,00	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.392,00	0%	
23.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	189,56	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 5.654,57	0,07%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.654,57	0%	
23.5	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	84,28	R\$ 47,74	R\$ 58,98	R\$ 4.970,83	0,06%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 4.970,83	0%	
23.6	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	177,80	R\$ 35,80	R\$ 44,23	R\$ 7.864,09	0,10%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.864,09	0%	
23.7	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	777,14	R\$ 77,45	R\$ 95,68	R\$ 74.356,76	0,92%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 74.356,76	0%	
23.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	631,12	R\$ 101,26	R\$ 125,10	R\$ 78.953,11	0,98%	200,00	R\$ 25.020,00	200,00	25.020,00	R\$ 53.933,11	32%	
23.8	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	988,93	R\$ 71,75	R\$ 88,64	R\$ 87.658,76	1,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 87.658,76	0%	
23.9	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 4.232,07	R\$ 5.228,30	R\$ 52.283,00	0,65%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 52.283,00	0%	
23.9	12	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	m²	1389,52	R\$ 147,43	R\$ 182,14	R\$ 253.087,17	3,14%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 253.087,17	0%	
23.10	10288	ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	10,00	R\$ 546,23	R\$ 674,81	R\$ 6.748,10	0,08%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.748,10	0%	
23.11	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	R\$ 329,23	R\$ 406,73	R\$ 1.220,19	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.220,19	0%	
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
								R\$ 351.188,60	4,36%							
24.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$ 106,23	R\$ 131,24	R\$ 115.491,20	1,43%	88,00	R\$ 11.549,12	88,00	11.549,12	R\$ 103.942,08	10%	
24.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2220,00	R\$ 34,62	R\$ 42,77	R\$ 94.949,40	1,18%	440,00	R\$ 18.818,80	440,00	18.818,80	R\$ 76.130,60	20%	
24.3	88326	SINAPI	VISIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4440,00	R\$ 25,66	R\$ 31,70	R\$ 140.748,00	1,75%	440,00	R\$ 13.948,00	440,00	13.948,00	R\$ 126.800,00	10%	
25	SERVIÇOS FINAIS															
								R\$ 35.526,59	0,44%							
25.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7773,87	R\$ 3,70	R\$ 4,57	R\$ 35.526,59	0,44%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 35.526,59	0%	
								Total sem BDI	R\$ 6.522.088,42	MEDIDAÇÃO 01		338.719,63	RECEBIDO TOTAL	338.719,63	SALDO TOTAL	7.718.668,40

Total do BDI R\$ 1.535.299,61

Total Geral R\$ 8.057.388,03

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20234980523**

RAZÃO SOCIAL	
<b>MP2 CONSTRUCOES EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>24.597.344/0001-98</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**Prefeitura Municipal do Salvador - PMS**  
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ  
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR**

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,  
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING  
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 230555

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:38:01 horas do dia 01/08/2023.  
Válida até dia 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **F314.4877.F688.03F5.5B9E.2B72.6BF9.5B91**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092007124462923620

Informação obtida em 26/09/2023 16:04:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS  
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/10/2023 a 07/11/2023

**Certificação Número:** 2023100922163247464260

Informação obtida em 18/10/2023 08:51:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 53224576/2023

Expedição: 02/10/2023, às 16:12:02

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/10/2023 15:13:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BtLejXe7sIR00005.SFP é:

5bd56796-feae-4b40-8fdc-555f321ff25a

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 09/2023

NRA: BtLejXe7sIR00005

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	09/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	57830844 / Reinf CP 22141157820 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 15.964,73	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 46.190,01	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 11.514,72	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 191,60	R\$ 191,60
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 73.861,06	R\$ 191,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
<b>CPF</b>	904.030.025-91
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/10/2023 15:30:21
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000168924953



CNPJ  
**24.597.344/0001-98**

Razão Social  
**MP2 CONSTRUCOES LTDA**

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23290.2132025-8**

Pagar este documento até

**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000168924953**

Valor Total do Documento

**191,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	191,60			191,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>191,60</b>			<b>191,60</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 91600385232 0 93071623290 0 21320258607 8



CNPJ: 24.597.344/0001-98  
Número: 07.16.23290.2132025-8  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 191,60

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° CONTROLE: MuzJgRU028x0000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	725,96	0,00	0,00	0,00	725,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.125,16	0,00	0,00	0,00	1.125,16
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
TOTAL A RECOLHER	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° CONTROLE: I8sPnRkWtY90000-6 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 900162765275  
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	568,65	0,00	0,00	0,00	568,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.512,32	0,00	0,00	0,00	1.512,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.152,27	0,00	0,00	0,00	2.152,27
OUTRAS ENTIDADES	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
TOTAL A RECOLHER	2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/10/2023  
HORA: 15:04:55  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

---

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

---

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	59.043,32	1.125,16	57.918,16

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 787,62



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900045580171		0079	2216	507
0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.125,16 - 05/2021 A 05/2021							
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900162765275		0079	2208	507
568,65	1.739,16	438,57	155,54	0,00	0,00	2.590,84	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:04:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	11.191,41
DEPÓSITO	895,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	895,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

Nº ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
Nº CONTROLE: PjMcIFUeMfr0000-4

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 155 COMP: 09/2023

TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO  
LOGRADOURO  
DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA

INSCRIÇÃO: 900045580171  
BAIRRO  
OURO NEGRO

Nº CONTROLE: MuzJgRU028x0000-2  
CEP  
43805190  
UF  
BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	290,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	2
TOTAL TRABALHADORES	2		

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	290,31	DEPÓSITO	290,38
VAL DEVIDO PREV SOC	210,52	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	2
TOTAL TRABALHADORES	2		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
Nº CONTROLE: PjMCiFUeMfr0000-4  
COD REC: 155 COMP: 09/2023

TOMADOR/OBRA : SHOPPING SANTA LUZ  
LOGRADOURO  
SANTA LUZ

INSCRIÇÃO: 900162765275  
BAIRRO CIDADE  
CENTRO SANTALUZ

Nº CONTROLE: I8sPnRkWtY90000-6  
CEP UF  
48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.561,61	REM SEM 13° SALÁRIO	7.561,61
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	604,93
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.561,61	REM SEM 13° SALÁRIO	7.561,61
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	568,65	DEPÓSITO	604,93
VAL DEVIDO PREV SOC	2.590,84	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
Nº CONTROLE: PjMCiFUeMfr0000-4  
COD REC: 155 COMP: 09/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.191,41	REM SEM 13° SALÁRIO	11.191,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	858,96	DEPÓSITO	895,31
VAL DEVIDO PREV SOC	2.801,36	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9
		TOTAL A RECOLHER	895,31

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900045580171

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ELISEU PEREIRA COSTA		124.80425.44-6	16/03/2022	01				07170
1.400,22	0,00	0,00	107,83				112,02	0,00
GEOVANE DOS SANTOS PINTO		200.52036.03-5	08/12/2020	01				07155
2.229,58	0,00	0,00	182,48				178,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 3.629,80 0,00 0,00 290,31 290,38 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: MuzJgRU028x0000-2  
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900045580171

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00
TOTAIS:	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA  
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: MuzJgRU028x0000-2

N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900045580171

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	210,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	290,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		05/2021 PERÍODO FINAL:	05/2021 VALOR SOLICITADO:	59.043,32
PERÍODO INICIAL:	05/2021	VALOR A COMPENSAR:	57.918,16 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	787,62
VALOR ABATIDO:	1.125,16			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 09/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900162165275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS VINICIUS DE JESUS SAMPAIO			162.76497.35-6			13/09/2023				07170
755,36	0,00			0,00	56,65				60,42	0,00
DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS			125.33468.86-1			13/09/2023				07152
1.263,43	0,00			0,00	95,52				101,08	0,00
DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR			160.15112.32-9			04/09/2023				07170
1.155,25	0,00			0,00	86,64				92,43	0,00
ELSON SILVA DE CARVALHO			200.10928.97-3			04/09/2023				07170
1.213,53	0,00			0,00	91,03				97,08	0,00
JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO			162.01080.59-8			04/09/2023				07170
1.155,25	0,00			0,00	86,64				92,43	0,00
LUCIANO SANTANA BARRETO			203.16822.38-2			13/09/2023				07152
1.263,43	0,00			0,00	95,52				101,07	0,00
MAICON SANTANA LIMA			164.39481.00-3			13/09/2023				07170
755,36	0,00			0,00	56,65				60,42	0,00
<hr/>										
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
7.561,61	0,00			0,00	568,65				604,93	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: I8sPnRkWtY90000-6

Nº ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 900162165275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING  
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	7.561,61	0,00	7.561,61	0,00
TOTAIS:	7	7.561,61	0,00	7.561,61	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 09/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: I8sPnRkWtY90000-6

N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 900162165275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.590,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	568,65
SALÁRIO FAMÍLIA:	155,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: TOMADOR/OBRA:  
Nº DE CONTROLE: PjMciFUemfr0000-4  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	11.191,41	0,00	11.191,41	0,00
TOTAIS:	9	11.191,41	0,00	11.191,41	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000083 953101802313 007681200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PjMCiFUemfr0000-4  
N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

---

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

---

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	11.191,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
895,31	0,00	0,00	0,00	895,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA  
 COMP: 09/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PjMcIFUeMfr0000-4  
 N° ARQUIVO: BtLejXe7sIR0000-5  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.801,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	858,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	155,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	59.043,32
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	787,62
VALOR ABATIDO:	1.125,16			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA., no Município de SantaLuz - BA.

FOTO 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02\_01/2022



FOTO 02 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02\_01/2022





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - Ba

FOTO 03 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



FOTO 04 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

*[Handwritten signature]*



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


**FOTO 05 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018**



**FOTO 06 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018**



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3






DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


FOTO 07 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



FOTO 08 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3










DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


FOTO 11 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



FOTO 12 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA**



**FOTO 14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


**FOTO 15 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



**FOTO 16 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 17 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



**FOTO 18 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3






DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 19 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



**FOTO 20 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO**



  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 21 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**



**FOTO 22 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 23 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**



**FOTO 24 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


**FOTO 25 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**



**FOTO 26 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01**



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

  
Município de Santa Luz  
Rua 24 de Outubro, 1000  
15.000-000 Santa Luz - BA




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 27 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016**



**FOTO 28 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016**



  
Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3






DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.

**FOTO 29 – ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016**



**FOTO 30 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016**





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
17/10/2023	Santaluz-Ba	Shopping Popular no Município de Santaluz - BA.


**FOTO 31 – REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**




**FOTO 32 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**





Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						08/09/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023    CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023    RDO: 1		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 5 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO					QTDE.							
		Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibrotória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/09/2023					Data: 08/09/2023									


  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP-051417303-3

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						07/09/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA				QTDE					
CONTRATO N° 178/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 2		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA															
Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral															
Hh DO DIA															
MÃO DE OBRA DIRETA															
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 5 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador															
Hh DO DIA															
RESUMO DO EFETIVO															
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES															
EFETIVO EQUIPAMENTOS															
TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 07/09/2023						Data: 07/09/2023									


  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						08/09/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA								
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 3		QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral  Hh DO DIA  MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 5 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador  Hh DO DIA  RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO  EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018														
INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA														
CONSIDERAÇÕES														
OBSERVAÇÕES														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 08/09/2023		Date: 08/09/2023												




Evaldo Almada Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						09/09/2023						
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR <b>CONTRATO N°</b> 176/2023 <b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°</b> 003/2023 <b>RDO:</b> 4		<b>EFETIVO PESSOAL</b>										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.		<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
		Gerente de Obra							1			
		Tec. de Segurança							1			
		Aux Adm							1			
		Mestre de obra							1			
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro							5			
		Ajudante Geral							10			
		Calceteiro										
		Carpinteiro							1			
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira							1			
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba							1			
		Plintor										
		Armador										
		Hh DO DIA										
		<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		<b>EFETIVO DO DIA</b>										
		<b>JORNADA DE TRABALHO</b>										
		<b>Hh DO DIA</b>										
<b>OBSERVAÇÕES</b>		<b>Hh ACUMULADO</b>										
		<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>										
		<b>TIPO</b>									<b>QTDE.</b>	
		Veículo Leve										
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
<b>GERENTE DE OBRA:</b>		<b>FISCALIZAÇÃO:</b>										
Data: 09/09/2023		Data: 09/09/2023										

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						11/09/2023	x	S	T	Q	Q	S
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		<b>EFETIVO PESSOAL</b>										
<b>CONTRATO N°</b> 176/2023 <b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°</b> 003/2023 <b>RDO:</b> 6		<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )		<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva s/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.		<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm      1 Mestre de obra      1 Encarregado geral										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		<b>Hh DO DIA</b>  <b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro      5 Ajudante Geral      10 Calceiteiro Carpinteiro      1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira      1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba      1 Pintor Armador										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
<b>OBSERVAÇÕES</b>		<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 11/09/2023		<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 11/09/2023										




Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3











		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						14/09/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA				QTDE					
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 9		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO															
Hh DO DIA															
MÃO DE OBRA DIRETA															
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 5															
Ajudante Geral 10															
Calçeteiro															
Carpinteiro 1															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira 1															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba 1															
Pintor															
Armador															
Hh DO DIA															
RESUMO DO EFETIVO															
EFETIVO DO DIA															
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
EFETIVO EQUIPAMENTOS															
TIPO															
QTDE.															
Veículo Leve															
Caminhão Munck															
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/09/2023				Data: 14/09/2023											

  
 Avaliado em 14/09/2023  
 Nº 24.914.044.2023


**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				15/09/2023							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023    CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023    RDO: 10							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA    QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro    1 Tec. de Segurança Aux Adm    1 Mestre de obra    1 Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro    5 Ajudante Geral    10 Calceiteiro Carpinteiro    1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira    1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba    1 Pintor Armador							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO    QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/09/2023				Data: 15/09/2023							




Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						16/09/2023							S	T	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023    CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023    RDO: 11					EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA										
					Gerente de Obra							1			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS					Engenheiro							1			
					Tec. de Segurança										
					Aux Adm							1			
					Mestre de obra							1			
					Encarregado geral										
					Hh DO DIA										
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro										5					
Ajudante Geral										10					
Calçeteiro															
Carpinteiro										1					
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
OBSERVAÇÕES					Montador/Eletricista										
					Eletricista										
					Operador de Patrol										
					Operador de Escavadeira							1			
					Operador de Pá carregadeira										
					Motorista de caçamba							1			
					Pintor										
					Armador										
					Hh DO DIA										
					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					Hh DO DIA										
					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO							QTDE.			
					Veículo Leve										
					Caminhão Munck										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Caçamba										
					Patrol										
					PC 200										
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/09/2023					Data: 16/09/2023										

  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

**Evaldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				17/09/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 176/2023				QTDE						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				MÃO DE OBRA INDIRETA						
RDO: 12				Gerente de Obra						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Engenheiro 1						
SÍMBOLOGIA				Tec. de Segurança						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Aux. Adm 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mestre de obra 1						
				Encarregado geral						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 5						
				Ajudante Geral 10						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira 1						
Operador de Pé carregadeira										
Motorista de caçamba 1										
Pintor										
Armador										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pé carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/09/2023				Data: 17/09/2023						



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				19/09/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR										
	CONTRATO Nº 176/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 903/2023	RDO: 14								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral  Hh DO DIA							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 5 Ajudante Geral 10 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Armador							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 19/09/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 19/09/2023							




Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						20/09/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR													
CONTRATO Nº 176/2023					CATEGORIA								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023					QTDE								
RDO: 15					MÃO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA					Engenheiro 1								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Tec. de Segurança								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Aux Adm 1								
					Mestre de obra 1								
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					Encarregado geral								
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro 5								
					Ajudante Geral 10								
					Canteiro								
					Carpinteiro 1								
					Operador de Motosserra								
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira 1													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba 1													
Pintor													
Armador													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					Veículo Leve								
					Caminhão Munc								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/09/2023					Data: 20/09/2023								


  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				21/09/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR <b>CONTRATO N°</b> 176/2023 <b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°</b> 003/2023 <b>RDC:</b> 16							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				<b>Gerente de Obra</b>							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							1
				Mestre de obra							1
				Encarregado geral							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>Topografo</b>							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							5
				Ajudante Geral							10
				Calceteiro							
				Carpinteiro							1
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							1
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							1
<b>RESUMO DO EFETIVO</b>				<b>EFETIVO DO DIA</b>							
				<b>JORNADA DE TRABALHO</b>							
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>Hh ACUMULADO</b>							
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 21/09/2023				Data: 21/09/2023							


Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X					
				22/09/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023			
RDO: 17				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1			
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018				Tec. de Segurança							
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE				Aux Adm				1			
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO				Mestre de obra				1			
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				5			
				Ajudante Geral				10			
				Calceteiro							
				Carpinteiro				1			
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				1			
				Pintor							
				Armador							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/09/2023				Data: 22/09/2023							

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						23/09/2023							S	T	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR CONTRATO Nº 176/2023      CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023      RDO: 18					EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom    2- Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA										
					Gerente de Obra							1			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS					Engenheiro							1			
					Tec. de Segurança							1			
					Aux Adm							1			
					Mestre de obra							1			
					Encarregado geral										
					Hh DO DIA										
					MÃO DE OBRA DIRETA										
					Topografo										
					Auxiliar de topografia										
					Pedreiro							5			
					Ajudante Geral							10			
					Calçeteiro										
					Carpinteiro							1			
					Operador de Motosserra										
					Motorista										
					Montador										
					Montador/Eletricista										
					Eletricista										
					Operador de Patrol										
					Operador de Escavadeira							1			
					Operador de Pá carregadeira										
					Motorista de caçamba							1			
					Pintor										
					Armador										
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DO DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO										
					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO			QTDE.							
					Veículo Leve										
					Caminhão Munck										
					Caminhão Toco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Caçamba										
					Patrol										
					PC 200										
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/09/2023					Data: 23/09/2023										

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3








		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				25/09/2023	x					
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 176/2023		RDO: 20				CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm 1						
						Mestre de obra 1						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 5						
				Ajudante Geral 10								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro 1								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira 1								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba 1								
				Pintor								
				Armador								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO				QTDE.		
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 25/09/2023		Data: 25/09/2023										

*[Handwritten signature]*

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				28/09/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR <b>CONTRATO Nº:</b> 176/2023 <b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº:</b> 003/2023 <b>RDO:</b> 21						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA:</b> 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b> INSTALAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> <b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral  <b>Hh DO DIA</b>						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> <b>Topografo</b> Auxiliar de topografia Pedreiro 5 Ajudante Geral 10 Celteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor Amador  <b>Hh DO DIA</b>						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 26/09/2023				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 26/09/2023						

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3















		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				30/09/2023						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 176/2023		RDO: 25				CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm 1						
						Mestre de obra 1						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 5						
						Ajudante Geral 10						
						Calceteiro						
						Carpinteiro 1						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira 1						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba 1						
						Pintor						
						Armador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO				QTDE.		
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 30/09/2023				Data: 30/09/2023								

  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
						02/10/2023										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR						CATEGORIA										
CONTRATO N° 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2023		RDO: 27		QTDE										
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
										Engenheiro						
										Tec. de Segurança						
										Aux Adm						
										Mestre de obra						
										Encarregado geral						
										Hh DO DIA						
										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
										Auxiliar de topografia						
										Pedreiro						
										Ajudante Geral						
										Calceteiro						
										Carpinteiro						
										Operador de Motosserra						
										Motorista						
										Montador						
										Montador/Eletricista						
										Eletricista						
										Operador de Patrol						
										Operador de Escavadeira						
										Operador de Pá carregadeira						
										Motorista de caçamba						
										Pintor						
										Armador						
										Hh DO DIA						
										RESUMO DO EFETIVO						
										EFETIVO DO DIA						
										JORNADA DE TRABALHO						
										Hh DO DIA						
										Hh ACUMULADO						
										EFETIVO EQUIPAMENTOS						
										TIPO						
										QTDE.						
										Veículo Leve						
										Caminhão Muncck						
										Caminhão Toco						
										Escavadeira						
										Pá carregadeira						
										Caçamba						
										Patrol						
										PC 200						
										Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 02/10/2023		Data: 02/10/2023														
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE																
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO																
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																


  
 02/10/2023 09:10:23

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
						04/10/2023								S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 176/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023		RDO: 29		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		Engenheiro 1							
								Téc. de Segurança							
								Aux Adm 1							
								Mestre de obra 1							
								Encarregado geral							
								Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topografo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro 5							
								Ajudante Geral 10							
								Carpinteiro 1							
								Operador de Motosserra							
								Motorista							
								Montador							
								Montador/Eletricista							
								Eletricista							
								Operador de Patrol							
								Operador de Escavadeira 1							
								Operador de Pá carregadeira							
								Motorista de caçamba 1							
								Pintor							
								Armador							
								Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO				QTDE.					
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 04/10/2023		Data: 04/10/2023													

  
 13.036.000-0001  
 13.036.000-0001  
 13.036.000-0001

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				08/10/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 176/2023				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				RDO: 33			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA				Engenheiro 1							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm 1							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Mestre de obra 1							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 5							
				Ajudante Geral 10							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba 1							
				Pintor							
				Armador							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023							

  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





















RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				14/10/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR <b>CONTRATO N°</b> 176/2023 <b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°</b> 003/2023 <b>RDO:</b> 39						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
				Gerente de Obra Engenheiro    1 Tac. de Segurança Aux Adm    1 Mestre de obra    1 Encarregado geral						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro    5 Ajudante Geral    10 Calçateiro Carpinteiro    1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira    1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba    1 Pintor Armador						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 14/10/2023				Data: 14/10/2023						

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				15/10/2023						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 176/2023		RDO: 40				CATEGORIA						
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm 1						
						Mestre de obra 1						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 5						
						Ajudante Geral 10						
						Calçeteiro						
						Carpinteiro 1						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira 1						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba 1						
						Pintor						
						Armador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/10/2023				Data: 15/10/2023								

  
 2023/10/15 14:50:00  
 2023/10/15 14:50:00

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				16/10/2023	x	S	T	Q	Q	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 176/2023		RDO: 41				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm 1							
						Mestre de obra 1							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 5							
						Ajudante Geral 10							
						Calçateiro							
						Carpinteiro 1							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira 1							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba 1							
						Pintor							
						Armador							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 16/10/2023		Data: 16/10/2023											

  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

