

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5451 Data do Sub-Empenho: 16/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 22/09/2022
Reduzido: 1002.4451.19	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12	- Educação	
Sub-Função: 361	- Ensino Fundamental	
Programa: 004	- EDUCALUZ	
Ação: 1.002	- Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalacoes	
Fonte: 19	- Recursos do FUNDEB 30%	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JUVELINO DA SILVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°036-2022, LICITAÇÃO N°013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 19/09/2022 A 09/11/2022. NF 306.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	172.386,91	132.005,56	40.381,35



Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 17/11/2022

RETENÇÕES			Valor
Código	Descrição		
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19		3.960,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19		8.712,36
## Cento e dezenove mil e trezentos e trinta e três reais e três centavos ##			Valor Retido 12.672,53
			Valor Líquido 119.333,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/11/2022	306	U			132.005,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)			Valor R\$
Código	Descrição		
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO		132.005,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/11/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/11/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 16/11/2022

Número da Nota:
00000306
Data e Hora de Emissão:
16/11/2022 11:28:46
Código de Verificação:
LRQU-ALV1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021-BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra: Reforma da quadra poliesportiva da Escola municipal Pedro Jovelino da Silva - Povoado Limeira
PREGÃO ELETRÔNICOº 013/2022 Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 19/09/2022 a 09/11/2022
VALOR TOTAL: R\$ 132.005,56.
Valor Material 40%: R\$ 52.802,22
Base de cálculo do INSS 60%: 79.203,34 x 11% R\$: 8.712,36
Valor do ISS 5%: R\$ 3.960,17.
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$132.005,56

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
52.802,22	79.203,34	5,00%	3.960,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
8.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,17	119.333,03

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 305.
- COMPETÊNCIA: 11/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 17 / 11 / 2022

Bruno de Mates Santos
Assinatura

Bruno de Mates Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO
19/09/2022 a 09/11/2022

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:
CNPJ: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
24.597.344/0001-98

132.005,56

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LIMEIRA

Nº DA OBRA: 022/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022



ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0										
1.1	un	1,00	97,36	97,36	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	97,36	0,04%
1.2	m²	40,68	24,24	986,26	40,68	R\$ 986,26	40,68	R\$ 986,26	-	0,36%
1.3	m³	4,92	54,07	266,05	4,92	R\$ 266,05	4,92	R\$ 266,05	-	0,10%
				1.349,66						
2.0										
2.1	M	401	304,72	122.191,89	401,00	R\$ 122.191,89	401,00	R\$ 122.191,89	-	0,00%
2.2	M	596,5	95,31	56.877,77	0	R\$ -	0,00	R\$ -	36.807,77	13,53%
2.3	m	10,76	116,27	1.251,12	10,76	R\$ 1.251,12	10,76	R\$ 1.251,12	-	0,00%
2.4	m²	32,79	57,12	1.872,98	32,79	R\$ 1.872,98	32,79	R\$ 1.872,98	-	0,00%
2.5	m²	32,79	90,27	2.959,98	32,79	R\$ 2.959,98	32,79	R\$ 2.959,98	-	0,00%
				164.883,73						
3.0										
3.1	un	1,00	142,35	142,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	142,35	0,05%
3.2	un	1	84,96	84,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	84,96	0,05%
3.3	un	16	321,49	5.143,84	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5.143,84	1,66%
				5.369,15						
4.0										
4.1	par	1	291,50	291,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	291,50	0,11%
4.2	m²	40,24	33,42	1.344,99	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.344,99	0,50%
4.3	par	1	3.141,97	3.141,97	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.141,97	1,16%
				4.778,46						
5										
5.1	M	2,4	44,60	107,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	107,03	0,04%
5.2	m²	95,31	40,80	3.889,41	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.889,41	1,41%
5.3	m	571,32	116,27	66.430,06	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	66.430,06	24,56%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 0518889-58-0

5.4	PREO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, EXTERIORS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 AF_06/2014	m²	40,68	60,90	R\$	2.477,29	40,68	R\$	2.477,29	40,68	R\$	2.477,29	R\$	2.477,29	0,00%
5.5	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERIORS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	681,39	4,61	R\$	3.046,60	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.046,60	1,15%
5.6	Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, parda, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	R\$	3.253,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.253,75	1,20%
5.7	Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, parda, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$	2.620,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.620,65	0,97%
5.8	Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, parda, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$	2.186,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.186,84	0,81%
5.8	Pintura de acabamento com aplicacao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, parda, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	20,18	17,26	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	503,76	0,19%
6.0	PINTURA				R\$	84.543,49									
6.1	Preparo de superficie com lavante de paredes e telas	m²	255,69	3,79	R\$	552,88	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	552,88	0,35%
6.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	255,69	12,13	R\$	3.102,70	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.102,70	1,15%
6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRICOLA EM PAREDES, DUAS DEMOES, AF_06/2014	m²	255,69	15,08	R\$	3.856,08	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.856,08	1,43%
7.0					R\$	7.911,66									
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	R\$	1.476,86	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.476,86	0,55%
					R\$	1.476,86									
					R\$	270.474,95							R\$	132.005,56	51,19%
					R\$	132.005,56							R\$	138.469,39	


Bruno de Mattos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.


 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.

	PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ		
	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	
	EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI		
	OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - LIMEIRA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS




REMOÇÃO DE ALAMBRADOS



PISO DA QUADRA COMPROMETIDO




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

PISO DA QUADRA COMPROMETIDO



INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS



INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS




Bruno de Mattos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

RDO: 12

Data	x										
	S	T	Q	Q	S	S	D				

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: (2)

Tarde: (2)

Noite: ()

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

1

Calçeteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador da Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Plinter

Hh DO DIA

LIMPEZA DE TERRENO

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veiculo Leve

Caminhão Muncck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 19/09/2022

Data: 19/09/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0.



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X						
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA		EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 12		CATEGORIA					QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
LIMPEZA DE TERRENO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro 1	
												Téc. de Segurança	
												Aux Adm	
												Mestre de obra	
												Encarregado geral 1	
												Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro											
		Ajudante Geral										1	
		Calcetelro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO										QTDE.	
		Veículo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/09/2022		Data: 20/09/2022											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDD: 12		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (2)		Tarde: (2)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro			
LIMPEZA DE TERRENO								1			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								1			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								1			
								Calçateiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/09/2022				Data: 23/09/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 Data: 23/09/2022

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 12		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux. Adm.										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro										
		Ajudante Geral										
		Calçateiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador da Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO										
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/09/2022		Data: 26/09/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	X	T	Q	Q	S	S
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA		CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 12			
Condições Climáticas:		Manhã: (3)		Tarde: (3)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE				
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra									
		Engenheiro			1						
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral			1						
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral			1								
Calceiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/09/2022		Data: 27/09/2022									




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0.



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		X				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 12		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RECUPERAÇÃO DE PISO DA QUADRA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO										
		QTDE.										
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 03/10/2022		Data: 03/10/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA											
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 12		CATEGORIA			QTDE			
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
RECUPERAÇÃO DE PISO DA QUADRA				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							1	
				Ajudante Geral							2	
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba												
Pinter												
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Lava								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/10/2022				Data: 06/10/2022								


Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.


 Data: 06/10/2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDQ: 12				EFETIVO PESSOAL						
COTR: LICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/10/2022				Data: 11/10/2022						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 12		CATEGORIA			QTDE						
Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.			Gerente de Obra			Hh DO DIA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro			1					
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA							Tec. de Segurança								
				Aux Adm						Mestre de obra					
				Encarregado geral									1		
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO			EFETIVO DO DIA					
							JORNADA DE TRABALHO								
							Hh DO DIA								
							Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS			TIPO					
										Veículo Leve					
										Caminhão Munck					
										Caminhão Toco					
										Escavadeira					
										Pá carregadeira					
										Caçamba					
										Patrol					
										PC 200					
										Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/10/2022				Data: 14/10/2022											



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Data: 14/10/2022
 Hora: 14:30

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 039-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro					1			
		Ajudante Geral					2			
		Calçeteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor					3			
		Serralheiro								
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 20/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 20/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 7				CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA: Data: 01/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/11/2022			




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 8		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador do Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2022				Data: 03/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____										
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA														
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 9										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro 1										
				Ajudante Geral 3										
				Calceiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA: Data: 04/11/2022				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				FISCALIZAÇÃO: Data: 04/11/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO QTDE.						
								Veículo Leva						
Caminhão Munck														
Caminhão Toco														
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Bairro: CENTRO
UF: BA

Contrato: 036/2022
Valor: R\$ 9.882.736,10

Celebrado em: 21/06/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: SANTALUZ

Data de Início: 21/06/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Bairro: DIVERSAS

UF: BA

Previsão de término: 21/06/2023

CEP: 48880000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

12 - Execução

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Quantidade
50,00
Unidade
un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENCE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTALUZ, 27 de JULHO de 2022

Local data

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712766

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.15.142

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 37264121/2022

Expedição: 01/11/2022, às 08:57:24

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2022 a 30/11/2022

Certificação Número: 2022110102194156054103

Informação obtida em 15/11/2022 19:38:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**
CNPJ: **24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:32 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **37EC.C594.4EDC.D68A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.597.344/0001-98
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/04/2016

NOME EMPRESARIAL
MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MP2 CONSTRUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV TANCREDO NEVES

NÚMERO
2539

COMPLEMENTO
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

CEP
41.820-021

BAIRRO/DISTRITO
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM

TELEFONE
(71) 9103-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2022 às 09:01:10 (data e hora de Brasília).



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20225986531

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006042326

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/11/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 1 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006042326





CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006042357

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/11/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 1 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006042357





PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Inscrição Municipal: 561323/001-97

CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539, CAMINHO DAS ÁRVORES


Número da Certidão: 1.277.361

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações
Tipo

Numero do DOC Programação Situação



Emissão autorizada à: 10:47:29 horas do dia 08/11/2022

Válida até dia 08/12/2022

Código de controle da certidão: F3247EE3AA90FB398E11D8D37DBEA9ED

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito: 1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:
858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/10/2022
Competência: 09/2022

Valor recolhido: 9.811,39

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/10/2022 16:50:15

Data de Débito: 07/10/2022

Código da operação: 00516358
Chave de segurança: COCLK6GA8HXYSL6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Período de apuração	09/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.214,19	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 38.601,57	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.673,16	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.488,92	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/10/2022 14:42:44
Nº do recibo de entrega	0000050000083616652

COMPETÊNCIA: 09/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO					FPAS
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								
1.375,98	0,00	8.679,22	24.597.344/0001-98				2119	507
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 45.085,82			1.375,98	0,00	0079		8.679,22	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 06/10/2022

HORA: 15:06:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES
REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%
94
122.642,44
9.811,39
0,00
0,00
0,00
9.811,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG : 0001/0003

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 FPPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 LOGRADOURO
 TANCREDO NEVES 2539
 MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 BAIRRO
 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR
 CIDADE
 CEP
 41820021
 UF
 BA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	140.523,03	REM SEM 13º SALÁRIO	122.363,46
REM BASE CALC 13º SAL	3.164,08	REM 13º SALÁRIO	278,98
		DEPÓSITO	9.811,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	108	TOTAL TRABALHADORES	94

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	140.523,03	REM SEM 13º SALÁRIO	122.363,46
REM BASE CALC 13º SAL	3.164,08	REM 13º SALÁRIO	278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.247,72	DEPÓSITO	9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC	6.117,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	108	TOTAL TRABALHADORES	94

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG : 0002/0003

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 FPPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
 LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1
 TANCREDO NEVES BAIRRO NOVA CANDEIAS CIDADE CANDEIAS N° CONTROLE: C2H7GL1HMDw0000-5
 MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência UF BA
 CEP 43815360

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5
TOTAIS DO TOMADOR			

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	554,07	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.561,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0003/0003

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
N° CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	147.689,76	REM SEM 13° SALÁRIO	129.530,19
REM BASE CALC 13° SAL	3.164,08	REM 13° SALÁRIO	278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.801,79	DEPÓSITO	9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC	8.679,22	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	113	TOTAL TRABALHADORES	99

TOTAL A RECOLHER

9.811,39

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES EIRELI	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	09/2022	Número do Recibo	50000083616652
Data/Hora da Transmissão	13/10/2022 14:42:44	Identificação da Apuração de Débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7191032747
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA	CPF	04531407504
Telefone	96062129		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883		
UF	-		
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br	CRC	-
		Telefone	1934710670

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	4.169,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.169,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.667,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.667,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	2.501,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.501,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	333,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 333,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.000,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	5.003,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.003,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	33.355,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33.355,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	242,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 242,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	13.080,87		
Deduções	Salário Família: 1.375,98 Retenção Lei 9711/98: 11.704,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	133,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,32		
Saldo a Pagar	0,00		

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG : 0001/0018

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REMEMORANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BRITO	175,40	175,40	175,40	122.70693.96-7	22/08/2022	01			19/09/2022	J		07152	
ARI CONCEICAO MENESES	497,19	0,00	161.19428.26-8	114,94	23/08/2022	01			12/09/2022	J		0,00	
JACKSON SANTANA DA SILVA	538,62	103,58	200.25342.99-6	37,28	16/08/2022	01			13/09/2022	J		07170	
			103,58	48,15								0,00	07170
												51,37	0,00

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0002/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/UU01-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
										CBO	JAM
LUIZ CLAUDIO SILVA											
ORACIO DE JESUS AQUINO	350,80	350,80	120.22275.95-2	350,80	16/08/2022	01			29/09/2022	I3	07152
AMOACI DOS SANTOS NASCIMENTO	350,80	350,80	126.31805.07-2	350,80	15/08/2022	01			0,00		0,00
JEAN CHARLES DE MENEZES SANTOS	175,40	175,40	127.00825.08-1	175,40	16/08/2022	01			0,00		07152
ALEXANDRE MARIA GALVAO	207,16	207,16	154.47404.47-2	207,16	15/08/2022	01			0,00		07152
ANDERSON DOS SANTOS	207,16	207,16	156.14306.27-0	207,16	15/08/2022	01			0,00		07170
ISAC SANTANA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.01774.62-6	0,00	26/07/2022	01			0,00		07170
FABIO PEREIRA DO CARMO LIMA	207,16	207,16	162.00793.60-4	207,16	11/08/2022	01			0,00		07170
LUCAS SANTOS REIS	207,16	207,16	162.56378.00-9	207,16	16/08/2022	01			0,00		07170
CLAUDINEI SANTOS DO AMARAL	207,16	207,16	164.82513.38-8	207,16	16/08/2022	01			0,00		07170
LEVI CUNHA FELIX DA SILVA	207,16	207,16	200.09910.01-2	207,16	15/08/2022	01			0,00		07170
JOSEVAL GALDINO DOS SANTOS	207,16	207,16	202.14985.88-6	207,16	15/08/2022	01			0,00		07170
SERGIO RAIMUNDO FORTELA DE OLIVEIRA	207,16	207,16	203.00131.67-9	207,16	15/08/2022	01			0,00		07170
	350,80	350,80	209.03409.25-3	350,80	16/08/2022	01			0,00		07170
					191,24				0,00		07152
									0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	126.23326.06-3	0,00	0,00	12/09/2022	01							
787,22					59,04						62,98	07170	0,00
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	0,00	126.62797.04-7	0,00	0,00	15/08/2022	01							
2.104,77					171,24						168,39	07152	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	127.75101.07-2	0,00	0,00	25/08/2022	01							
2.104,77					171,24						168,39	07152	0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	0,00	160.00109.34-3	0,00	0,00	15/09/2022	01							
1.122,54					84,19						89,81	07152	0,00
DANILO DE JESUS CERQUEIRA	0,00	200.24216.77-6	0,00	0,00	26/07/2022	01							
1.242,98					93,68						99,43	07170	0,00
DEIVES JESUS DOS SANTOS	0,00	126.94142.06-2	0,00	0,00	25/08/2022	01							
2.104,77					171,24						168,39	07152	0,00
DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO	0,00	123.21712.85-8	0,00	0,00	16/08/2022	01							
1.242,98					93,68						99,44	07170	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	0,00	200.10507.22-6	0,00	0,00	13/09/2022	01							
745,79					55,93						59,66	07170	0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	0,00	200.27016.77-8	0,00	0,00	19/09/2022	01							
497,19					37,28						39,77	07170	0,00
EDILSON SANTOS	0,00	210.12030.77-8	0,00	0,00	08/09/2022	01							
2.483,23					206,98						198,65	07102	0,00
EDIVANDO SILVA RANGEL	0,00	130.25844.05-0	0,00	0,00	15/08/2022	01							
1.242,98					93,68						99,44	07170	0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	0,00	160.04546.60-8	0,00	0,00	22/09/2022	01							
393,07					29,48						31,45	07170	0,00
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	0,00	202.15115.95-8	0,00	0,00	21/09/2022	01							
414,33					31,07						33,14	07170	0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	0,00	137.52159.27-7	0,00	0,00	04/06/2020	01							
2.184,45					178,42						174,76	04110	0,00
ENDERSON CONCEICAO ALVES	0,00	200.10987.65-1	0,00	0,00	01/09/2022	01							
2.104,77					171,24						168,38	07166	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000984 113901802210 007669180820 4597344000018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 09/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FAPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	CBO	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI											JAM	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERIK SANTOS CHAVES	2.045,92	0,00	157.61174.27-1	0,00	06/07/2022	01				163,68	04110	0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	829,81	0,00	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01				66,38	07170	0,00
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	745,79	0,00	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01				59,66	07170	0,00
ERMERSON DA LUZ SILVA	1.310,22	0,00	126.61117.05-0	0,00	25/08/2022	01				104,82	07170	0,00
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	1.122,54	0,00	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01				89,81	07152	0,00
FABIO DOS SANTOS BARRETO	1.242,98	0,00	129.00530.08-5	0,00	26/07/2022	01				99,44	07170	0,00
FAUSTO DONIZETE PESSOA	1.613,66	0,00	127.05284.18-6	0,00	08/09/2022	01				129,10	07152	0,00
FELIPE HERBERT LOPES DOS SANTOS	1.242,98	0,00	200.11253.56-2	0,00	26/07/2022	01				99,43	07170	0,00
FRANCISMAR FERREIRA DE ARAUJO	1.242,98	0,00	162.56396.07-4	0,00	26/07/2022	01				99,44	07170	0,00
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	1.242,98	0,00	162.65391.50-0	0,00	25/08/2022	01				99,44	07170	0,00
GILMAR JESUS DA SILVA	1.242,98	0,00	200.11587.30-4	0,00	15/08/2022	01				99,44	07170	0,00
GILMAR SANTANA DE ASSIS	1.242,98	0,00	200.27686.47-1	0,00	16/08/2022	01				99,43	07170	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS	1.242,98	0,00	128.72822.05-6	0,00	26/07/2022	01				99,43	07170	0,00
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	1.242,98	0,00	124.24316.55-6	0,00	25/08/2022	01				99,44	07170	0,00
IVAN SILVA SANTOS	1.160,12	0,00	200.25277.78-7	0,00	26/07/2022	01				92,80	07170	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 4597344000018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

WILLIAN SANTOS DA SILVA	1.242,98	0,00	165.67411.65-2	26/08/2022	01	93,68	99,43	07170
			0,00					0,00

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG: 0010/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

1.212,00
 0,00
 131.17567.06-1
 0,00
 01/07/2020 11
 133,32
 0,00
 02521
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	140.523,03	3.164,06	3.164,08	11.247,72	9.811,39	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR

Nº ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 Nº DE CONTROLE: FP1201UOHXt0000-1

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CNAE PREFONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	107	122.363,46	278,98	139.311,03	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	108	123.575,46	278,98	140.523,03	3.164,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: FP1201UOHXt0000-1
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.117,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.247,72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.319,51 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 50.439,76
 VALOR ABATIDO: 45.085,82 VALOR A COMPENSAR: 5.353,94 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 31.147,28

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	13	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	ZG:	0	ZH:	0	ZI:	0	ZJ:	0

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 09/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98			
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR				FIS/PASEP/CI					DEPÓSITO		
ALMIR SANTOS DA CRUZ	2.104,77	0,00	125.93303.08-7	25/07/2022	01	05	07152				
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA	1.242,98	0,00	127.23527.07-9	171,24	25/07/2022	01	0,00				
DIELSON SOUSA DOS ANJOS	1.242,98	0,00	157.34830.27-9	93,68	25/07/2022	01	0,00				
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	1.333,02	0,00	200.52036.03-5	93,68	25/07/2022	01	0,00				
LEONARDO CEZAR LIMA	1.242,98	0,00	203.02894.04-1	101,79	08/12/2020	01	0,00				
				93,68	25/07/2022	01	0,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	554,07	0,00	0,00	0,00
7.166,73							

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PAG: 0014/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: C2H7GL1HMGW0000-5
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00
TOTALS:	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 TELEFONE: 0071 9878 5510
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° DE CONTROLE: C2H7GLIHMW0000-5

N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.561,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 554,07
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 COMPENSAÇÃO 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PAG: 0016/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 N° DE CONTROLE: J5sp5HQrdv000000-1
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR

N° ARQUIVO: KuuU1qsf4B200000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	112	146.477,76	3.164,06	146.477,76	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	113	147.689,76	3.164,06	147.689,76	3.164,08

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 N° DE CONTROLE: J5sp5HQrdv00000-1
TOMADOR/OBRA: FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: KuuU1qsf4B20000-2
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 122.363,46
278,98
QUANTIDADE TRABALHADORES 94

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.166,73
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.811,39	0,00	0,00	0,00	9.811,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: J5sp5HQrdv000000-1 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.679,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.801,79
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.375,98 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 50.439,76
 VALOR ABATIDO: 45.085,82 VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 31.147,28

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	13	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0