



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 235-2022

EMPENHO: 679 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3909 Data do Sub-Empenho: 22/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 28/07/2023
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 011-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 278-2022	591.578,72	84.355,24	507.223,48
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº011-2022RDC, CONTRATO Nº278-2022, NFS-e.Nº449, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05, PERÍODO 01/10/2023 A 31/10/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	114.012,56	114.012,56	0,00

Data do Empenho: 28/07/2023 Data do Liquidação: 22/11/2023



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	7.524,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.368,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	3.420,38
## Cento e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos ##		12.313,36
		Valor Retido
		Valor Líquido
		101.699,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/11/2023	449	UN			114.012,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	114.012,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/11/2023.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/11/2023, podendo efetuar o pagamento.  WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

3293460



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 235-2022

EMPENHO: 679 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 3909	Data do Sub-Empenho: 22/11/2023	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 28/07/2023
Reduzido: 1007.4451.90	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função: 15 - Urbanismo		
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana		
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL		
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes		
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito		
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC	Nº Lic.: 011-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 278-2022	591.578,72	84.355,24	507.223,48
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº011-2022RDC, CONTRATO Nº278-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	114.012,56	114.012,56	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	114.012,56	114.012,56

## Cento e quatorze mil e doze reais e cinquenta e seis centavos ##	114.012,56
--	-------------------

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/11/2023.</p>  <hr/> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/11/2023</p>  <hr/> <p>WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---

3293460



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000449
Data e Hora de Emissão:
13/11/2023 16:39:07
Código de Verificação:
AV9K-T15P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2639 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP:
41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO XAVIER NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
OBRA Nº053/2022 RDC Nº 011/2022 Nº DO CONTRATO: 278/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 235/2022.
EM 05 PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023
Valor total: R\$ 114.012,56
Valor material 40%: R\$ 45.605,02
Valor da mão de obra 60%: R\$ 68.407,54x 11% INSS: R\$ 7.524,83
Valor do ISS 5%: R\$ 3.420,38
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 12/11/23

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032030377.3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$114.012,56

CNAE:

4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
45.605,02	68.407,54	5,00%	3.420,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
7.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,38	103.067,36

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363943		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 68.407,54	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.420,38	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.420,38		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/11/2023	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 23/11/2023 02:10:02	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 449 - DATA DE EMISSÃO: 13/11/2023			(-) VALOR DEVIDO - R\$	3.420,38		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.420,38		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000034 . 7 20383906202 . 3 31130010500 . 5 00036394312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000034 . 7 20383906202 . 3 31130010500 . 5 00036394312 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 363943	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 23/11/2023 02:10:02	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.420,38
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.420,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363944	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 1.368,15	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.368,15	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.368,15
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 23/11/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 23/11/2023 02:12:28	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023
Composição do Imposto/Lançamentos			(-) VALOR DEVIDO - R\$	1.368,15
Valor do Tributo:	1.368,15	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	1.368,15	
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	
Valor de Base Calculo:	1.368,15	Vlr. Devido com Desconto	1.368,15	
INSTRUÇÕES:			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
4) NF-e Nº 449 - Data de emissão: 13/11/2023.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.368,15



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8176000013 . 4 68153906202 . 3 31130010100 . 4 00036394407 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000013 . 4 68153906202 . 3 31130010100 . 4 00036394407 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363944	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 23/11/2023 02:12:28	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(-) VALOR DEVIDO - R\$	1.368,15
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.368,15





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO
FRANCISCO XAVIER - SISALÂNDIA

OBRA Nº 053/2022
RDC Nº 011/2022
Nº DO CONTRATO: 278/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 235/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 a 31/10/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO XAVIER NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO R\$ 114.012,56

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 410,06	R\$ 2.460,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.460,36	R\$ -	0,17%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	97,76	R\$ 53,29	R\$ 5.209,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,76	R\$ 5.209,63	R\$ -	0,37%
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	977,63	R\$ 7,73	R\$ 7.557,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	977,63	R\$ 7.557,08	R\$ -	0,54%
1.4	Demolição de concreto manualmente	m3	5,00	R\$ 239,19	R\$ 1.195,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.195,95	R\$ -	0,08%
1.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	128,78	R\$ 23,89	R\$ 3.076,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	128,78	R\$ 3.076,55	R\$ -	0,22%
1.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00	R\$ 7,19	R\$ 1.222,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	170,00	R\$ 1.222,30	R\$ -	0,09%
1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00	R\$ 3,33	R\$ 566,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	170,00	R\$ 566,10	R\$ -	0,04%
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	389,56	R\$ 21,82	R\$ 8.500,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	389,56	R\$ 8.500,20	R\$ -	0,60%
1.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	521,82	R\$ 133,06	R\$ 69.433,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	421,82	R\$ 56.127,37	R\$ 13.306,00	4,92%
1.10	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	2.241,00	R\$ 5,85	R\$ 13.109,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.241,00	R\$ 13.109,85	R\$ -	0,93%
	sub total				R\$ 112.331,39						7,97%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 151,69	R\$ 18.202,80	R\$ 15,00	R\$ 2.275,35	105,00	R\$ 15.927,45	R\$ 2.275,35	1,29%
	sub total				R\$ 18.202,80						
3.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO										
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	539,23	R\$ 55,24	R\$ 29.787,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	539,23	R\$ 29.787,07	R\$ -	2,11%
3.2	Pingadeira de concreto pré-moldado	M	113,51	R\$ 59,10	R\$ 6.708,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	113,51	R\$ 6.708,44	R\$ 0,00	0,48%
	sub total				R\$ 36.495,51						

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CPEA-BA: 052.010.577.8

(Handwritten signature and stamp)


ESQUADRIAS												
4.0	PORTAS											
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	R\$ 900,85	R\$ 9.907,15	R\$ 11,00	R\$ 9.907,15	11,00	R\$ 9.907,15	R\$	-	0,70%
4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 812,05	R\$ 8.120,50	R\$ 10,00	R\$ 8.120,50	10,00	R\$ 8.120,50	R\$	-	0,58%
4.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 785,46	R\$ 1.570,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	1.570,92	0,11%
4.4	Portão em alumínio, na cor branca, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	M²	3,24	R\$ 340,88	R\$ 1.104,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	1.104,45	0,08%
4.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23,00	R\$ 146,51	R\$ 3.369,73	R\$ 21,00	R\$ 3.076,71	21,00	R\$ 3.076,71	R\$	293,02	0,24%
4.6	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	UN	1,00	R\$ 3.640,37	R\$ 3.640,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	3.640,37	0,26%
	sub total				R\$ 27.713,12							1,97%
5.1	JANELAS											
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	18	R\$ 237,04	R\$ 4.266,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	4.266,72	0,30%
	sub total				R\$ 4.266,72							
5.3	SOLEIRAS, VERGAS E CONTRA VERGAS											
5.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,6	R\$ 99,33	R\$ 3.933,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	39,60	R\$ 3.933,47	R\$	-	0,28%
5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,60	R\$ 102,71	R\$ 4.067,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	39,60	R\$ 4.067,32	R\$	-	0,29%
5.6	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	36,00	R\$ 73,77	R\$ 2.655,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	2.655,72	0,19%
	sub total				R\$ 10.656,50							0,76%
5.7	GRADIL											
5.8	Gradil tipo morlan, inclusive portão	M2	243,64	R\$ 345,04	R\$ 84.065,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	84.065,55	5,96%
5.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	487,28	R\$ 23,92	R\$ 11.655,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	11.655,74	0,83%
5.10	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4"	M2	2,40	R\$ 530,53	R\$ 1.273,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	1.273,27	0,09%
	sub total				R\$ 96.994,56							
5.11	COBERTURA											

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA - C. 032.034.077.8

Handwritten signature and stamp area.

5.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	213,88	R\$ 112,52	R\$ 24.065,78	R\$ 60,00	R\$ 6.751,20	213,88	R\$ 24.065,78	R\$ -	1,71%
5.13	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	213,88	R\$ 30,61	R\$ 6.546,87	R\$ 60,00	R\$ 1.836,60	113,88	R\$ 3.485,87	R\$ 3.061,00	0,46%
5.14	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,25	R\$ 58,06	R\$ 4.659,32	R\$ 80,25	R\$ 4.659,32	160,50	R\$ 9.318,63	R\$ 4.659,32	0,33%
5.15	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	95,70	R\$ 179,61	R\$ 17.188,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,70	R\$ 17.188,68	R\$ -	1,22%
5.16	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm. aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m ²	590,42	R\$ 58,55	R\$ 34.569,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.569,09	2,45%
5.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	45,08	R\$ 106,91	R\$ 4.819,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.819,50	0,34%
5.18	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m ²	430,00	R\$ 77,20	R\$ 33.196,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	430,00	R\$ 33.196,00	R\$ -	2,35%
5.19	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	20,00	R\$ 25,85	R\$ 517,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 517,00	R\$ -	0,04%
5.20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R\$ 3.463,41	R\$ 6.926,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.926,82	0,49%
	sub total				R\$ 132.489,05						9,40%
6.1	REVESTIMENTO										
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	898,12	R\$ 8,98	R\$ 8.065,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	898,12	R\$ 8.065,12	R\$ -	0,57%
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	898,12	R\$ 25,17	R\$ 22.605,68	R\$ 150,00	R\$ 3.775,50	898,11	R\$ 22.605,43	R\$ 0,25	1,60%
6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	94,21	R\$ 45,37	R\$ 4.274,31	R\$ 94,21	R\$ 4.274,31	94,21	R\$ 4.274,31	R\$ -	0,30%
6.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	376,32	R\$ 47,94	R\$ 18.040,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.040,78	1,28%
6.6	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, - SGB408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	537,25	R\$ 83,52	R\$ 44.871,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.871,12	3,18%
6.7	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	24,00	R\$ 208,14	R\$ 4.995,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.995,36	0,35%
6.8	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15,00	R\$ 119,79	R\$ 1.796,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.796,85	0,13%
6.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m ²	74,36	R\$ 510,64	R\$ 37.971,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.971,19	2,69%

Tony Felix Aranda
 CRECI Nº 0321/2017.8


 24/07/2021


	sub total				R\$ 142.620,41							10,11%
7.0	PISOS INTERNO E EXTERNO											
7.1	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	439,21	R\$ 44,16	R\$ 19.395,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.395,51		1,38%
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.(LARANJA, AMARELO, GRAFITE, NATURA) AF_12/2015	m²	120,25	R\$ 57,02	R\$ 6.856,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.856,66		0,49%
7.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	219,47	R\$ 62,56	R\$ 13.730,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.730,04		0,97%
7.4	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M2	4,00	R\$ 766,88	R\$ 3.067,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.067,52		0,22%
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA	m²	373,87	R\$ 101,53	R\$ 37.959,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	373,87	R\$ 37.959,02	R\$ -		2,69%
7.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	4,00	R\$ 1.003,29	R\$ 4.013,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.013,16		0,28%
	sub total				R\$ 85.021,91							6,03%
8.0	MOVIMENTO DE TERRA											
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,47	R\$ 125,45	R\$ 560,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,47	R\$ 560,76	R\$ -		0,04%
8.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	26,41	R\$ 95,81	R\$ 2.530,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26,41	R\$ 2.530,34	R\$ -		0,18%
8.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	143,72	R\$ 109,22	R\$ 15.697,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	143,72	R\$ 15.697,10	R\$ -		1,11%
	sub total				R\$ 18.788,20							
9.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO											
9.1	INFRAESTRUTURA											
9.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,86	R\$ 431,04	R\$ 801,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,86	R\$ 801,73	R\$ -		0,06%
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	13,20	R\$ 2.536,68	R\$ 33.484,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,20	R\$ 33.484,18	R\$ -		2,37%
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	74,61	R\$ 46,75	R\$ 3.488,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	74,61	R\$ 3.488,02	R\$ -		0,25%
	sub total				R\$ 37.773,93							
10	SUPERESTRUTURA											
10.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	12,04	R\$ 2.536,68	R\$ 30.541,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,04	R\$ 30.541,63	R\$ -		2,17%
10.02	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M²	41,00	R\$ 200,90	R\$ 8.236,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	41,00	R\$ 8.236,90	R\$ -		0,58%
	sub total				R\$ 38.778,53							
11	PINTURA											

Tony Felix Almeida
 Eng. Civil
 CREA-CE 052000077.3

05/09/2023
 14:28:33
 2023-09-05 14:28:33


11.01	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m ²	762,73	R\$ 3,66	R\$ 2.791,59	R\$ 262,73	R\$ 961,59	762,73	R\$ 2.791,59	R\$ -	0,20%
11.02	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	762,73	R\$ 3,22	R\$ 2.455,99	R\$ 262,73	R\$ 845,99	762,73	R\$ 2.455,99	R\$ -	0,17%
11.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	762,73	R\$ 11,95	R\$ 9.114,62	R\$ 150,00	R\$ 1.792,50	500,00	R\$ 5.975,00	R\$ 3.139,62	0,65%
11.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	762,73	R\$ 14,86	R\$ 11.334,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.334,17	0,80%
11.05	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m ²	37,42	R\$ 17,66	R\$ 660,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,84	0,05%
11.06	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	150,60	R\$ 16,48	R\$ 2.481,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481,89	0,18%
	sub total				R\$ 28.839,10						2,05%
12	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
12.01	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	25,00	R\$ 121,92	R\$ 3.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 3.048,00	R\$ -	0,22%
12.02	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	120,00	R\$ 15,19	R\$ 1.822,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	120,00	R\$ 1.822,80	R\$ -	0,13%
12.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 11,45	R\$ 229,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 229,00	R\$ -	0,02%
12.04	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	10,00	R\$ 5,65	R\$ 56,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 56,50	R\$ -	0,00%
12.05	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10,00	R\$ 10,31	R\$ 103,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 103,10	R\$ -	0,01%
	sub total				R\$ 5.259,40						0,37%
13	ESGOTO										
13.01	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	10,00	R\$ 80,72	R\$ 807,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 807,20	R\$ -	0,06%
13.02	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	R\$ 122,88	R\$ 1.228,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.228,80	R\$ -	0,09%
13.03	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	60,00	R\$ 23,41	R\$ 1.404,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.404,60	R\$ -	0,10%
13.04	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 31,74	R\$ 317,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 317,40	R\$ -	0,02%
13.05	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00	R\$ 2.525,30	R\$ 2.525,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.525,30	R\$ -	0,18%
13.06	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.783,41	R\$ 1.783,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.783,41	R\$ -	0,13%
13.07	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.054,97	R\$ 3.054,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.054,97	R\$ -	0,22%
	sub total				R\$ 11.121,68						0,79%
14	ACESSÓRIOS										
14.01	TUBO PVC PARA DRENO AR CONDICIONADO	M	80,00	R\$ 5,94	R\$ 475,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80,00	R\$ 475,20	R\$ -	0,03%
14.02	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 347,02	R\$ 694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,04	0,05%

Tony Felix A. Engenheiro
CREA-PR 17.8




14.03	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 347,02	R\$ 694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,04	0,05%
14.04	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	R\$ 409,38	R\$ 818,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 818,76	0,06%
14.05	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 514,80	R\$ 3.088,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.088,80	0,22%
14.06	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 527,16	R\$ 1.054,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054,32	0,07%
14.07	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	R\$ 935,21	R\$ 935,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 935,21	0,07%
14.08	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 396,03	R\$ 1.188,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,09	0,08%
14.09	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 948,99	R\$ 2.846,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 2.846,97	R\$ -	0,20%
14.10	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30	UN	2,00	R\$ 949,84	R\$ 1.899,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.899,68	0,13%
14.11	Bancada de mármore branco	m2	0,70	R\$ 333,34	R\$ 233,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,34	0,02%
14.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 254,13	R\$ 508,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,26	0,04%
14.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 91,37	R\$ 365,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,48	0,03%
	sub total				R\$ 14.802,19						1,05%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
15.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	485,00	R\$ 2,87	R\$ 1.391,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	577,00	R\$ 1.655,99	R\$ 264,04	0,10%
15.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	570,54	R\$ 4,13	R\$ 2.356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	656,36	R\$ 2.710,77	R\$ 354,44	0,17%
15.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	633,00	R\$ 6,72	R\$ 4.253,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	633,00	R\$ 4.253,76	R\$ -	0,30%
15.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 27,42	R\$ 274,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,20	0,02%
15.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 11,72	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44	0,00%
15.06	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 13,53	R\$ 135,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,30	0,01%
15.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,35	R\$ 24,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	0,00%

Tony Felix
Engenheiro Civil
CREA-BA 032.064.677.8



15.08	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.031,39	R\$ 1.031,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,39	0,07%
15.09	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	R\$ 65,52	R\$ 262,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,08	0,02%
15.10	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	R\$ 111,01	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,01	0,01%
15.11	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	3,00	R\$ 103,13	R\$ 309,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,39	0,02%
15.12	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00	R\$ 213,05	R\$ 213,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,05	0,02%
15.13	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 535,07	R\$ 535,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,07	0,04%
15.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 28,71	R\$ 200,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,97	0,01%
15.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 36,27	R\$ 580,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,32	0,04%
15.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R\$ 24,21	R\$ 798,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,93	0,06%
15.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 38,92	R\$ 77,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,84	0,01%
15.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 27,88	R\$ 55,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,76	0,00%
15.19	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	60,00	R\$ 13,99	R\$ 839,40	R\$ 20,00	R\$ 279,80	80,00	R\$ 1.119,20	R\$ 279,80	0,06%
15.20	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	25,00	R\$ 23,76	R\$ 594,00		R\$ 0,00	5,00	R\$ 118,80	R\$ 475,20	0,04%
15.21	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	R\$ 733,13	R\$ 733,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,13	0,05%
15.22	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	50,00	R\$ 100,56	R\$ 5.028,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.028,00	0,36%
15.23	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	6,00	R\$ 134,79	R\$ 808,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,74	0,06%
15.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	365,00	R\$ 12,15	R\$ 4.434,75	R\$ 200,00	R\$ 2.430,00	365,00	R\$ 4.434,75	R\$ -	0,31%
15.25	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 144,49	R\$ 433,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,47	0,03%
	sub total				R\$ 25.506,98						1,81%
16	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO										
16.01	RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS	UN	1,00	R\$ 10.182,25	R\$ 10.182,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 10.182,25	R\$ -	0,72%
16.02	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	42,00	R\$ 122,34	R\$ 5.138,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42,00	R\$ 5.138,28	R\$ -	0,36%

Tony F. Almeida
 7.8



16.03	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,23	R\$ 634,37	R\$ 780,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,23	R\$ 780,28	R\$	-	0,06%
16.04	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	12,25	R\$ 200,90	R\$ 2.461,03	R\$ 12,25	R\$ 2.461,03	12,25	R\$ 2.461,03	R\$	-	0,17%
16.05	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 771,37	R\$ 771,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 771,37	R\$	-	0,05%
16.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	27,00	R\$ 12,53	R\$ 338,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27,00	R\$ 338,31	R\$	-	0,02%
16.07	sub total				R\$ 19.671,51							1,40%
16.08	MOVIMENTO DE TERRA											
16.09	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	336,15	R\$ 109,22	R\$ 36.714,30	R\$ 100,00	R\$ 10.922,00	336,15	R\$ 36.714,30	R\$	-	2,60%
16.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2.241,00	R\$ 1,27	R\$ 2.846,07	R\$ 1.241,00	R\$ 1.576,07	2.241,00	R\$ 2.846,07	R\$	-	0,20%
16.11	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.241,00	R\$ 0,45	R\$ 1.008,45	R\$ 1.241,00	R\$ 558,45	2.241,00	R\$ 1.008,45	R\$	-	0,07%
	sub total				R\$ 40.568,82							
17	PISOS E PLANTAS											
17.01	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	784,27	R\$ 79,16	R\$ 62.082,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	62.082,81	4,40%
17.02	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	248,73	R\$ 73,77	R\$ 18.348,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	18.348,81	1,30%
17.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	48,00	R\$ 46,88	R\$ 2.250,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48,00	R\$ 2.250,24	R\$	-	0,16%
17.04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	530,00	R\$ 42,51	R\$ 22.530,30	R\$ 180,00	R\$ 7.651,80	530,00	R\$ 22.530,30	R\$	-	1,60%
17.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LÓCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	298,00	R\$ 101,53	R\$ 30.255,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,00	R\$ 9.949,94	R\$	20.306,00	2,15%
17.06	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha para playground	m²	298,00	R\$ 107,61	R\$ 32.067,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	32.067,78	2,27%
17.07	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	662,82	R\$ 23,21	R\$ 15.384,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	15.384,05	1,09%
17.08	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	66,28	R\$ 99,77	R\$ 6.612,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	6.612,76	0,47%
17.09	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	10,00	R\$ 82,22	R\$ 822,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	822,20	0,08%
17.10	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 82,24	R\$ 493,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	493,44	0,03%
17.11	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 181,29	R\$ 725,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	725,16	0,05%

Tony Ferraz
 03/11/2020
 17.3

03/11/2020
 17.3

17.12	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	4,00	R\$ 152,33	R\$ 609,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,32	0,04%
17.13	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	24,00	R\$ 994,76	R\$ 23.874,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.874,24	1,69%
17.14	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	1,00	R\$ 78,07	R\$ 78,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,07	0,01%
17.15	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	8,00	R\$ 64,98	R\$ 519,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,84	0,04%
17.16	planta - murta	un	24,00	R\$ 68,34	R\$ 1.640,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640,16	0,12%
	sub total				R\$ 218.293,12						15,48%
18	PERGOLADO										
18.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,91	R\$ 2.821,82	R\$ 11.033,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.033,32	0,78%
18.02	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 5cm x 5cm	m	380,00	R\$ 21,22	R\$ 8.063,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.063,60	0,57%
18.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	5,10	R\$ 98,17	R\$ 500,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,67	0,04%
18.04	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	38,50	R\$ 21,22	R\$ 816,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,97	0,06%
18.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	10,20	R\$ 8,98	R\$ 91,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,60	0,01%
18.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,20	R\$ 25,17	R\$ 256,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,73	0,02%
18.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31,00	R\$ 14,86	R\$ 460,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,66	0,03%
18.08	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31,00	R\$ 11,95	R\$ 370,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,45	0,03%
18.09	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	43,00	R\$ 17,66	R\$ 759,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,38	0,05%
	sub total				R\$ 22.353,37						1,59%
19	PERGOLADO HEXAGONAL										
19.01	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	137,22	R\$ 37,88	R\$ 5.197,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.197,89	0,37%
19.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM	m³	0,54	R\$ 2.821,22	R\$ 1.523,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,46	0,11%
19.03	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 550mm	un	72,00	R\$ 23,34	R\$ 1.680,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,48	0,12%
19.04	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	32,00	R\$ 17,66	R\$ 565,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,12	0,04%
	sub total				R\$ 8.966,95						0,64%
20	BRINQUEDOTECA										
20.01	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	585,00	R\$ 37,88	R\$ 22.159,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.159,80	1,57%
20.02	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	90,00	R\$ 17,66	R\$ 1.589,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,40	0,11%
20.03	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ϕ=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serzipark ou similar	un	1,00	R\$ 3.935,68	R\$ 3.935,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.935,68	0,28%
20.04	Brinquedo - Balança Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$ 2.088,72	R\$ 2.088,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.088,72	0,16%
20.05	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 1.778,79	R\$ 3.557,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.557,58	0,25%


Tony F. Almeida
 C.O. 177.8

20.06	Brinquedo - Play ground	un	1,00	R\$ 12.321,31	R\$ 12.321,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.321,31	0,87%
	SUB TOTAL				R\$ 45.852,49						3,24%
21	ENTRADA E BANCOS										
21.01	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	m²	38,00	R\$ 510,64	R\$ 19.404,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.404,32	1,38%
21.02	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	13,00	R\$ 1.111,74	R\$ 14.452,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.452,62	1,02%
21.03	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	18,00	R\$ 336,11	R\$ 6.049,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.049,98	0,43%
	sub total				R\$ 39.906,92						2,83%
22	ILUMINAÇÃO										
22.01	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	10,00	R\$ 1.062,49	R\$ 10.624,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.624,90	0,75%
22.02	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	5,00	R\$ 2.184,17	R\$ 10.920,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.920,85	0,77%
22.03	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	23,00	R\$ 1.663,39	R\$ 38.257,97	R\$ 10,00	R\$ 16.633,90	10,00	R\$ 16.633,90	R\$ 21.624,07	2,71%
22.04	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	46,00	R\$ 629,90	R\$ 28.975,40	R\$ 20,00	R\$ 12.598,00	20,00	R\$ 12.598,00	R\$ 16.377,40	2,05%
22.05	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	435,00	R\$ 15,57	R\$ 6.772,95	R\$ 250,00	R\$ 3.892,50	250,00	R\$ 3.892,50	R\$ 2.880,45	0,48%
22.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	870,00	R\$ 10,76	R\$ 9.361,20	R\$ 500,00	R\$ 5.380,00	500,00	R\$ 5.380,00	R\$ 3.981,20	0,66%
22.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 23,06	R\$ 461,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,20	0,03%
22.08	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	23,00	R\$ 135,23	R\$ 3.110,29	R\$ 10,00	R\$ 1.352,30	10,00	R\$ 1.352,30	R\$ 1.757,99	0,22%
22.09	Refletor Slim LED 100W, iluminação do letreiro	un	10,00	R\$ 172,09	R\$ 1.720,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,90	0,12%
	sub total				R\$ 110.205,66						7,82%
23	QUADRA EXISTENTE										
23.01	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	175,00	R\$ 13,70	R\$ 2.397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,50	0,17%
23.02	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	924,00	R\$ 25,26	R\$ 23.340,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.340,24	1,66%
23.03	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	458,80	R\$ 20,37	R\$ 9.345,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345,76	0,66%
23.04	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m²	245,00	R\$ 8,88	R\$ 2.175,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,60	0,15%
23.05	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,50	R\$ 237,04	R\$ 118,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,52	0,01%
23.06	Refletores 400w Led Osram Ip66 Campo Quadra Futebol	un	20,00	R\$ 368,90	R\$ 7.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.398,00	0,52%
23.07	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 35,67	R\$ 713,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,40	0,05%

TONY FERREIRA
 Eng.º Civil
 CREA-PA 012.060.577.8

Handwritten signature and stamp area.

	sub total				R\$ 45.489,02							3,23%
24	LIMPEZA GERAL											
24.01	Limpeza geral	m ²	4.260,00	R\$ 2,21	R\$ 9.414,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	9.414,60	0,67%
24.02	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 1.863,32	R\$ 1.863,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$	1.863,32	0,13%
	sub total				R\$ 11.277,92							0,80%
	Total				R\$ 1.410.047,82		R\$ 114.012,56		R\$ 624.131,90	R\$	785.915,92	55,74%

Tony  André
 Engenheiro Civil
 CRETA-CA: 652.010.577.8


 Engenheiro Civil
 CRETA-CA: 652.010.577.8

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102803470695472630

Informação obtida em 01/11/2023 08:35:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 53224576/2023

Expedição: 02/10/2023, às 16:12:02

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235947409**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 383588

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:04:57 horas do dia 02/10/2023.

Válida até dia 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **A37B.7D0F.7F57.2371.03CB.5B82.2999.D322**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/10/2023 15:13:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GbtvMDMrTVC00000.SFP é:

ba7a80c2-c995-4d13-93d1-ee46ede07553

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 10/2023

NRA: GbtvMDMrTVC00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	59328107 / Reinf CP 22613528317 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.996,41	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 51.508,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.619,77	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 356,54	R\$ 356,54
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 82.480,83	R\$ 356,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/11/2023 14:24:46
Nº do recibo de entrega	0000050000177069280

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000177069280
Data/Hora da Transmissão	10/11/2023 14:24:46	Identificação da Apuração de Débitos	59328107 / Reinf CP 22613528317 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000175703993
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	279,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 279,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	111,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	167,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 167,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	22,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	67,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	335,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.238,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.238,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	5.159,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.159,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	2.063,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.063,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	3.095,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.095,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	412,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 412,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.238,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.238,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	6.191,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.191,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	41.278,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41.278,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	1.464,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.464,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	17.328,03		
Deduções	Salário Família: 1.286,13 Retenção Lei 9711/98: 16.041,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	668,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 668,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	356,54		
Saldo a Pagar	356,54		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/10/2023
HORA: 15:09:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO: 900045580171

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	63.641,68	1.125,16	62.516,52

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 787,62

CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23314.9004574-0	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177069280			Valor Total do Documento 356,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	356,54			356,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	356,54			356,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 56540385233 8 24071623314 4 90045740320 6



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.23314.9004574-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 356,54

Pague com o PIX



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900045580171		0079	2216	507
0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.125,16 - 05/2021 A 05/2021							
MP2 CONSTRUCOES LTDA			900162765275		0079	2208	507
876,77	2.573,99	649,09	179,46	0,00	0,00	3.920,39	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:09:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

13.399,26

DEPÓSITO

1.071,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.071,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA					N° ARQUIVO: GbtvMMDMrTVC0000-0				
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00					INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98				
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE					INSCRIÇÃO: 900045580171				
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING					BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400				
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021					TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400				
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:					507	620	744	779	TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31				
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	725,96	0,00	0,00	0,00	725,96				
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAT	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89				
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-) Compensação	1.125,16	0,00	0,00	0,00	1.125,16				
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52				

TOTAL A RECOLHER	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52				

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA						N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
COMP: 10/2023	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
					ALIQ RAT: 3,0	FAP: 1,00
					RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ						INSCRIÇÃO: 900162765275
					N° CONTROLE: B659v1uU5500000-4	
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING						BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR	UF: BA	CEP: 41820-021				TELEFONE: 0071-98785510
					CNAE: 4120400	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL	

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	876,77	0,00	0,00	0,00	876,77	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	2.238,26	0,00	0,00	0,00	2.238,26	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	335,73	0,00	0,00	0,00	335,73	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.271,30	0,00	0,00	0,00	3.271,30	
OUTRAS ENTIDADES	649,09	0,00	0,00	0,00	649,09	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	649,09	0,00	0,00	0,00	649,09	
TOTAL A RECOLHER	3.920,39	0,00	0,00	0,00	3.920,39	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6
COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO INSCRIÇÃO: 900045580171 N° CONTROLE: IcvaqM0hxC90000-8
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA OURO NEGRO CANDEIAS 43805190 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	290,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80	REM SEM 13° SALÁRIO	3.629,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	290,31	DEPÓSITO	290,38
VAL DEVIDO PREV SOC	210,52	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: PmJvG3cplxf0000-6
COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOMADOR/OBRA : SHOPPING SANTA LUZ INSCRIÇÃO: 900162765275 N° CONTROLE: B659v1uU5500000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SANTA LUZ CENTRO SANTALUZ 48880000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.969,14	REM SEM 13° SALÁRIO	9.769,46
REM BASE CALC 13° SAL	222,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	781,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.969,14	REM SEM 13° SALÁRIO	9.769,46
REM BASE CALC 13° SAL	222,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	876,77	DEPÓSITO	781,56
VAL DEVIDO PREV SOC	3.920,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	6

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0

Nº CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 155 COMP: 10/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.598,94	REM SEM 13º SALÁRIO	13.399,26
REM BASE CALC 13º SAL	222,16	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.167,08	DEPÓSITO	1.071,94
VAL DEVIDO PREV SOC	4.130,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8
		TOTAL A RECOLHER	1.071,94

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900045580171

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISEU PEREIRA COSTA	1.400,22	0,00	124.80425.44-6	0,00	16/03/2022	01			112,02	07170
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	2.229,58	0,00	200.52036.03-5	0,00	08/12/2020	01			178,36	07155

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.629,80 0,00 0,00 290,31 290,38 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400C18

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: IevaqMChxC90000-8
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00
TOTAIS:	2	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: IcvagMChxC90000-8
N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	210,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	290,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		05/2021 PERÍODO FINAL:	05/2021 VALOR SOLICITADO:	63.641,68
PERÍODO INICIAL:		1.125,16 VALOR A COMPENSAR:	62.516,52 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	787,62

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAICON SANTANA LIMA 1.199,68	222,16	164.39481.00-3 222,16	106,63	13/09/2023	01		27/10/2023 I3 0,00	07170 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUÇOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS VINICIUS DE JESUS SAMPAIO			162.76497.35-6	13/09/2023	01			07170
	1.244,12	0,00	0,00	93,79			99,53	0,00
DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS			125.33468.86-1	13/09/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR			160.15112.32-9	04/09/2023	01			07170
	1.332,98	0,00	0,00	101,78			106,64	0,00
ELSON SILVA DE CARVALHO			200.10928.97-3	04/09/2023	01			07170
	1.400,22	0,00	0,00	107,83			112,02	0,00
JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO			162.01080.59-8	04/09/2023	01			07170
	1.332,98	0,00	0,00	101,78			106,64	0,00
LUCIANO SANTANA BARRETO			203.16822.38-2	13/09/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.969,14

222,16

222,16

876,77

781,56

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ N° DE CONTROLE: B659v1uU5500000-4

N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900162/65275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	9.769,46	0,00	10.969,14	222,16
TOTAIS:	7	9.769,46	0,00	10.969,14	222,16

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: SHOPPING SANTA LUZ Nº DE CONTROLE: B659v1uU5500000-4

Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900162/65275

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.920,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	876,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS: N° DE CONTROLE: PmJvG3cplxf0000-6
TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.598,94	222,16	14.598,94	222,16
TOTAIS:	9	14.598,94	222,16	14.598,94	222,16

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000102 719401802316 107682200828 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.399,26
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.071,94	0,00	0,00	0,00	1.071,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 COMP: 10/2023 COD REC: 155 COD GPS:
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PmJvG3cplx0000-6

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: GbtvMDMrTVC0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.130,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.167,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	179,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00


COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	63.641,68
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	62.516,52 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	787,62
VALOR ABATIDO:	1.125,16 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				01/09/2023			
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO N° 278/2022				LICITAÇÃO N° 011-2022			
RDO: 262		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro				1			
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO		Tec. de Segurança							
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,		Mestra de obra							
EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA		Encarregado geral				1			
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE									
INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"									
CONSIDERAÇÕES		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA				19			
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TPC				QTDE			
		Veículo Leve				2			
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco				1			
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Pleca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/09/2023		Data: 01/09/2023							



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069 577.8

CARILTON
 CREA-BA
 MF2 CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 24.937.344/0001-00

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data		X	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			02/09/2023	S	T	Q
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLNO XAVIER			EFETIVO PESSOAL		S	S	D
CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 263			CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.			Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro			
				Tec. de Segurança			
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Aux Adm			
				Mestre de obra			
				Encarregado geral			
				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo							
Auxiliar de topografia							
Pedreiro							
Ajudante Geral							
Calçeteiro							
Carpinteiro							
Operador de Motosserra							
Motorista							
Montador							
Montador/Eletricista							
Eletricista							
Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba							
Pintor							
Hh DO DIA							
RESUMO DO EFETIVO							
EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO							
Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS							
TIPO							
QTDE.							
Veículo Leve							
Caminhão Merck							
Caminhão Toco							
Escavadeira							
Pá carregadeira							
Caçamba							
Patrol							
PC 200							
Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:					
Data: 02/09/2023		Data: 02/09/2023					


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.002/377.8


CAYLLA
 CREA-BA: 052.002/377.8
 DNTF: 24.531.344/2011/04


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X				
						03/09/2023		S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER						CATEGORIA					QTDE	
CONTRATO N° 278/2022		LICITAÇÃO N° 011-2022		RDO: 264		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE					Engenheiro					
							Tec. de Segurança					
							Aux Adm					
							Mestre de obra					
							Encarregado geral					
												Hh DO DIA
CONSIDERAÇÕES							MÃO DE OBRA DIRETA					
							Topografo					
							Auxiliar de topografia					
							Pedreiro					
							Ajudante Geral					
							Calçateiro					
							Carpinteiro					
							Operador de Motosserra					
							Motorista					
							Montador					
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO					
							EFETIVO DO DIA					
							JORNADA DE TRABALHO					
							Hh DO DIA					
							Hh ACUMULADO					
GERENTE DE OBRA:							EFETIVO EQUIPAMENTOS					
							TIPO					QTDE.
							Veículo Leve					
							Caminhão Munck					
							Caminhão Toco					
							Escavadeira					
							Pá carregadeira					
							Caçamba					
							Patrol					
							PC 200					
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 03/09/2023		Data: 03/09/2023										


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.061/477.8


CAMILLA FERREIRA
 Engenheira Civil
 MF2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 24.597.543/0001-05

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				04/09/2023									
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO N° 278/2022				LICITAÇÃO N° 011-2022				RDO: 265					
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M*		MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra											
		Engenheiro												1	
		Tec. de Segurança													
		Aux Adm													
		Mestre de obra													
		Encarregado geral												1	
		Hh DO DIA													
		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo											
		Auxiliar de topografia												8	
		Pedreiro												7	
Ajudante Geral												1			
Calceiteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista												1			
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA										19			
		JORNADA DE TRABALHO													
		Hh DO DIA													
		Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO										QTDE.			
		Veículo Leve										2			
		Caminhão Muncck													
		Caminhão Toco										1			
		Escavadeira													
		Pá carregadeira													
		Caçamba													
		Patrol													
		PC 200													
		Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 04/09/2023		Data: 04/09/2023													



 Tony Hain Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 SANTALUZ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Rua 24 de Abril, 1000

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				05/09/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 911-2022 RDO: 266				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 8							
				Ajudante Geral 7							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista 1							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							19
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							2
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							1
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/09/2023				Data: 05/09/2023							



 CHAVILLO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Nº 24.901-344-2018

Tony F. A. ...
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.C / 77.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						06/09/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER						CATEGORIA								
CONTRATO N° 278/2022		LICITAÇÃO N° 011-2022		RDO: 267		QTDE								
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1								
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO						Tec. de Segurança								
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO						Aux Adm								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,						Mestre de obra								
EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA						Encarregado geral 1								
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE														
INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO														
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"														
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro 8								
						Ajudante Geral 7								
						Calçeteiro								
						Carpinteiro 1								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista 1								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA 19								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TPO		QTDE.						
						Veículo Leve		2						
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco		1						
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 06/09/2023				Data: 06/09/2023										


Tony Felix Andrade
Engenheiro
CREA-PA: 052.000.000-7.8

CAVALARI
GERENTE DE OBRA
MF2 CONSTRUÇÕES
CNPJ: 24.591.344/0001-97

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						07/09/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 268		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
FERIADO NACIONAL - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Padreiro										
		Ajudante Geral										
		Calçateiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE.										
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 07/09/2023		Data: 07/09/2023										


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - BA: 052.048/77.8

Cassia L. ...
 CREA - BA: 052.048/77.8
 CPF: 24.394.344/31-00

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				08/09/2023			
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 269				EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA QTDE			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA			
<p>ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"</p>		Gerente de Obra							
		Engenheiro		1					
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral		1					
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro		8					
		Ajudante Geral		7					
		Calceteiro		1					
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
Montador									
Montador/Eletricista		1							
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO			
		EFETIVO DO DIA		19					
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS			
		TPO		QTDE.					
		Veículo Leve		2					
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco		1					
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/09/2023		Data: 08/09/2023							


Fory Fery
Engenheiro
CREA-BA 03217-5

Carla L. S. S. S.
Engenheira
CREA-BA 03217-5


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						09/09/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 270		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 09/09/2023		Data: 09/09/2023										



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 Daniel ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 24.93.044/2014.2


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data		X											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					10/09/2023		S	T	Q	Q	S	S	D					
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022			LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 271			EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			CATEGORIA		QTDE									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									MÃO DE OBRA INDIRETA									
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									Gerente de Obra									
											Engenheiro									
											Tec. de Segurança									
											Aux Adm									
											Mestre de obra									
											Encarregado geral									
											Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES											MÃO DE OBRA DIRETA									
											Topografo									
											Auxiliar de topografia									
											Pedreiro									
											Ajudante Geral									
											Calceteiro									
											Carpinteiro									
											Operador de Motosserra									
											Motorista									
											Montador									
OBSERVAÇÕES											Montador/Eletricista									
											Eletricista									
											Operador de Patrol									
											Operador de Escavadeira									
											Operador de Pá carregadeira									
											Motorista de caçamba									
											Pintor									
											Hh DO DIA									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									RESUMO DO EFETIVO									
											EFETIVO DO DIA									
											JORNADA DE TRABALHO									
											Hh DO DIA									
Data: 10/09/2023		Data: 10/09/2023									EFETIVO EQUIPAMENTOS									
											TIPO					QTDE.				
											Veículo Leve									
											Caminhão MuncK									
											Caminhão Toco									
											Escavadeira									
											Pá carregadeira									
											Caçamba									
Patrol																				
PC 200																				
Placa Vibratória																				


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.066.577.8




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 272				11/09/2023	X																											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE																								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																												
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M*				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Caminhão Munck</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																															
Veículo Leve	2																															
Caminhão Munck																																
Caminhão Toco	1																															
Escavadeira																																
Pá carregadeira																																
Caçamba																																
Patrol																																
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA: Data: 11/09/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 11/09/2023																												


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.033.877.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						12/09/2023							X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 273		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1								
ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO						Tec. de Segurança								
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO						Aux Adm								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,						Mestre de obra								
EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA						Encarregado geral 1								
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE														
INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO														
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"														
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro 8								
						Ajudante Geral 7								
						Calceiteiro								
						Carpinteiro 1								
						Operador de Motoerra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista 1								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA 19								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO QTDE.								
						Veículo Leve 2								
						Caminhão Muncik								
						Caminhão Toco 1								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 12/09/2023		Data: 12/09/2023												



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8


 Data: 12/09/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						13/09/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 274		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE							
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M"		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			19							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve			2							
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/09/2023		Data: 13/09/2023										



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.089.877.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				14/09/2023						
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022			LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 275					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M*		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro 8										
		Ajudante Geral 7										
		Calceteiro										
		Carpinteiro 1										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
Montador/Eletricista												
Eletricista 1												
Operador de Petrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 19										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE.										
		Veículo Leve 2										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco 1										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Petrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 14/09/2023		Data: 14/09/2023										



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.055.577.8



 SANTALUZ
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Nº 14/09/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				15/09/2023							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022				LICITAÇÃO Nº 011-2022				RDO: 276			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIÁ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M*		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA				QTDE			
		MÃO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra							
						Engenheiro				1			
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral				1			
						Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro				8			
						Ajudante Geral				7			
						Calçateiro							
						Carpinteiro				1			
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
				Eletricista				1					
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA				19			
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve				2			
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco				1			
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 15/09/2023		Data: 15/09/2023											



Tony Felix Andreaz
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.611.177.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						18/09/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 277		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE					
		MÃO DE OBRA INDIRETA											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
		Hh DO DIA											
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 16/09/2023					FISCALIZAÇÃO: Data: 16/09/2023								



 Tony Félix Arantes
 Engenheiro
 CREA-BA: 0521...7.8


 ...


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						17/09/2023						
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 278						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE						Gerente de Obra						
								Engenheiro						
								Tec. de Segurança						
								Aux Adm						
								Mestre de obra						
								Encarregado geral						
								Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topografo						
								Auxiliar de topografia						
								Pedreiro						
								Ajudante Geral						
								Cajuleiro						
								Carpinteiro						
								Operador de Motosserra						
								Motorista						
								Montador						
								Montador/Eletricista						
								Eletricista						
								Operador de Patrol						
								Operador de Escavadeira						
								Operador de Pá carregadeira						
								Motorista de caçamba						
								Plator						
								Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO				QTDE.		
								Veículo Lave						
								Caminhão Munck						
								Caminhão Toco						
								Escavadeira						
								Pá carregadeira						
								Caçamba						
								Patrol						
								PC 200						
								Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 17/09/2023		Data: 17/09/2023												



Tony Feijó Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/17.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						18/09/2023	X	S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 279		EFETIVO PESSOAL										
		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve 2 Caminhão Munk Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/09/2023					Data: 18/09/2023							



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.053.577.8



 FISCALIZAÇÃO


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						19/09/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 280		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestra de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 8							
						Ajudente Geral 7							
						Calceteiro							
						Carpinteiro 1							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista 1							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA 18							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve		2					
						Caminhão Munk							
						Caminhão Toco		1					
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 19/09/2023				Data: 19/09/2023									



Tony Felix Andrade
 Engenheiro CREA
 CREA-BA: 052.062.377.8



 Data: 19/09/2023
 Hora: 14:00


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						20/09/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 281		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 20/09/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 20/09/2023											



 Tony Felix Arruda
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.040.77.8



 FISCALIZAÇÃO


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			22/09/2023	S	T	Q	Q	X	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 283			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()			CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro 8						
			Ajudante Geral 7						
			Caloteiro						
			Carpinteiro 1						
			Operador de Motoerra						
			Motorista						
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista 1									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA 19						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE.				
			Veículo Leve		2				
			Caminhão Munk						
			Caminhão Toco		1				
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/09/2023			Data: 22/09/2023						



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.013.577.8


 FISCALIZAÇÃO


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				23/09/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 284		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 23/09/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 23/09/2023								



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/77.8


 Data: 23/09/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						24/09/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 285		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 24/09/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 24/09/2023											


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.044/877.8


 Data: 24/09/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																			
						25/09/2023							X												
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL																
		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER							CATEGORIA							QTDE									
		CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 288			MÃO DE OBRA INDIRETA																
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			MÃO DE OBRA DIRETA																
SIMBIOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.										Gerente de Obra													
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro							1						
		ATERRO MANUAL DE VÁLIAS COM AREIA PARA ATERRO										Tec. de Segurança													
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO										Aux Adm													
		ASSENTAMENTO DE GUIÁ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.										Mestre de obra													
		EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA										Encarregado geral							1						
		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE																							
		INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO																							
												Hh DO DIA													
												MÃO DE OBRA DIRETA													
												Topografo													
												Auxiliar de topografia													
												Pedreiro							8						
												Ajudante Geral							7						
												Calcetelro													
												Carpinteiro							1						
												Operador de Motosserra													
												Motorista													
												Montador													
												Montador/Eletricista													
												Eletricista							1						
												Operador de Patrol													
												Operador de Escavadeira													
												Operador de Pé carregadeira													
												Motorista de caçamba													
												Pintor													
												Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO													
												EFETIVO DO DIA							19						
												JORNADA DE TRABALHO													
												Hh DO DIA													
												Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS													
												TIPO							QTDE.						
												Veiculo Leve							2						
												Caminhão Munck													
												Caminhão Toco							1						
												Escavadeira													
												Pé carregadeira													
												Caçamba													
												Patrol													
												PC 200													
												Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																				
Data: 25/09/2023					Data: 25/09/2023																				

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.048.577.8


CAROLINA
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 052.048.577.8


	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 28/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 287				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()					CATEGORIA		QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr><td colspan="12">Gerente de Obra</td></tr> <tr><td colspan="12">Engenheiro</td></tr> <tr><td colspan="12">Tec. de Segurança</td></tr> <tr><td colspan="12">Aux Adm</td></tr> <tr><td colspan="12">Mestre de obra</td></tr> <tr><td colspan="12">Encarregado geral</td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12">Hh DO DIA</td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12">MÃO DE OBRA DIRETA</td></tr> <tr><td colspan="12">Topografo</td></tr> <tr><td colspan="12">Auxiliar de topografia</td></tr> <tr><td colspan="12">Pedreiro</td></tr> <tr><td colspan="12">Ajudante Geral</td></tr> <tr><td colspan="12">Calceiteiro</td></tr> <tr><td colspan="12">Carpinteiro</td></tr> <tr><td colspan="12">Operador de Motosserra</td></tr> <tr><td colspan="12">Motorista</td></tr> <tr><td colspan="12">Montador</td></tr> <tr><td colspan="12">Montador/Eletricista</td></tr> <tr><td colspan="12">Eletricista</td></tr> <tr><td colspan="12">Operador de Patrol</td></tr> <tr><td colspan="12">Operador de Escavadeira</td></tr> <tr><td colspan="12">Operador de Pá carregadeira</td></tr> <tr><td colspan="12">Motorista de caçamba</td></tr> <tr><td colspan="12">Pintor</td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> <tr><td colspan="12">Hh DO DIA</td></tr> <tr><td colspan="12"> </td></tr> </table>												Gerente de Obra												Engenheiro												Tec. de Segurança												Aux Adm												Mestre de obra												Encarregado geral																																																																																				Hh DO DIA																								MÃO DE OBRA DIRETA												Topografo												Auxiliar de topografia												Pedreiro												Ajudante Geral												Calceiteiro												Carpinteiro												Operador de Motosserra												Motorista												Montador												Montador/Eletricista												Eletricista												Operador de Patrol												Operador de Escavadeira												Operador de Pá carregadeira												Motorista de caçamba												Pintor																																																																																																																																																Hh DO DIA																							
Gerente de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Engenheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encarregado geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Topografo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pedreiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ajudante Geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Calceiteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pintor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONSIDERAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr><td colspan="12">EFETIVO DO DIA</td></tr> <tr><td colspan="12">JORNADA DE TRABALHO</td></tr> <tr><td colspan="12">Hh DO DIA</td></tr> <tr><td colspan="12">Hh ACUMULADO</td></tr> </table>												EFETIVO DO DIA												JORNADA DE TRABALHO												Hh DO DIA												Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td>1</td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Piaca Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>												TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Piaca Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TIPO	QTDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Munck																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Toco	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Piaca Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Data: 28/09/2023					Data: 28/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						


Tony Felix Arruda
 Eng.º Civil
 CREA-BA/052.677.8


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 288				27/09/2023 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>												X						S	T	Q	Q	S	S	S	D
				X																											
S	T	Q	Q	S	S	S	D																								
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA				QTDE															
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA																							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																							
CONSIDERAÇÕES								MÃO DE OBRA DIRETA																							
OBSERVAÇÕES								Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Mortador Mortador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																							
RESUMO DO EFETIVO								EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																							
EFETIVO EQUIPAMENTOS								TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 27/09/2023				Data: 27/09/2023																											

Tony Felix Andrade
 Eng. Civil
 CREA-BA 052.063/2017.8




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				28/09/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 289				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA					QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Engenheiro 1								
				Téc. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 8								
				Ajudante Geral 7								
				Calceteiro								
				Carpinteiro 1								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Mortador								
				Mortador/Eletricista								
				Eletricista 1								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA 19								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO					QTDE			
				Veículo Lave 2								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco 1								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/09/2023				Data: 28/09/2023								



 Tony Felix A. Trevis
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065-877.8


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
						29/09/2023							S	T	Q	Q	X	S	S	D										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº: 278/2022 LICITAÇÃO Nº: 011-2022 RDO: 290		EFETIVO PESSOAL																												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE																										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA																												
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Garante de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																												
		MÃO DE OBRA DIRETA																												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																												
		EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td>2</td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td>1</td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve	2																													
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco	1																													
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																									
Data: 29/09/2023					Data: 29/09/2023																									



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.077.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				30/09/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022				LICITAÇÃO Nº 011-2022				RDO: 281			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA							
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE						MÃO DE OBRA INDIRETA							
						Gerente de Obra							
						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 30/09/2023		Data: 30/09/2023											



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.049.577.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						01/10/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 292		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral												
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor												
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
GERENTE DE OBRA: Data: 01/10/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/10/2023												
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.000-77.8



 FISCALIZAÇÃO
 Data: 01/10/2023


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						X								
						02/10/2023								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER												
		CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 293		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.												
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO												
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor												
		Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/10/2023					Data: 02/10/2023									



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.000.177.8




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data: 03/10/2023 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								X										S	T	Q	Q	S	S	D			
	X																														
S	T	Q	Q	S	S	D																									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 294		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE																													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA																													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRO MANUAL DE VÁLAS COM AREIA PARA ATERRO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																													
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calcetainho Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																													
		EFETIVO DO DIA 16 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																													
		<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th>TIPO</th><th>QTDE.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td>2</td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td>1</td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>										TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																														
Veículo Leve	2																														
Caminhão Munck																															
Caminhão Toco	1																														
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 03/10/2023				Data: 03/10/2023																											



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.612/17.8



 FISCALIZAÇÃO:

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						04/10/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 295		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE									
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE		Gerente de Obra												
		Engenheiro			1									
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral			1									
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topógrafo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro			8									
		Ajudante Geral			7									
		Caloteiro												
		Carpinteiro			1									
		Operador de Motosserra												
		Motorista												
		Mortador												
		Mortador/Eletricista												
		Eletricista			1									
		Operador de Patrol												
		Operador de Escavadeira												
		Operador de Pá carregadeira												
		Motorista de caçamba												
		Pintor												
		Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA			19									
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO			QTDE.									
		Veículo Leve			2									
		Caminhão MuncK												
		Caminhão Toco			1									
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 04/10/2023		Data: 04/10/2023												



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.033.677.8



 Fiscalização


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						05/10/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLNO XAVIER				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 296		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA						Tec. de Segurança							
INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA						Aux Adm							
INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR						Mestre de obra							
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO						Encarregado geral 1							
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS													
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES													
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE													
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 8							
						Ajudante Geral 7							
						Calceiro							
						Carpinteiro 1							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista 1							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA 18							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve		2					
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco		1					
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/10/2023				Data: 05/10/2023									



 Tony Felix André de
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.011/27.8




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			<table border="1"> <tr><td colspan="8">Data</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="8">08/10/2023</td><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td></tr> </table>								Data								X			08/10/2023								S	T	Q	Q	S	S	D
	Data								X																												
08/10/2023								S	T	Q	Q	S	S	D																							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 297				EFETIVO PESSOAL																																	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE																													
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA																																	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra																																	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE				Ergenheiro				1																													
				Tec. de Segurança																																	
				Aux Adm																																	
				Mestre de obra																																	
				Encarregado geral				1																													
				Hh DO DIA																																	
								MÃO DE OBRA DIRETA																													
								Topografo																													
				Auxiliar de topografia																																	
				Pedreiro				8																													
				Ajudante Geral				7																													
				Calceteiro																																	
				Carpinteiro				1																													
				Operador de Motoerra																																	
				Motorista																																	
				Montador																																	
				Montador/Eletricista																																	
				Eletricista				1																													
				Operador de Patrol																																	
				Operador de Escavadeira																																	
				Operador de Pá carregadeira																																	
				Motorista de caçamba																																	
				Pintor																																	
Hh DO DIA																																					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																	
				EFETIVO DO DIA				19																													
				JORNADA DE TRABALHO																																	
				Hh DO DIA																																	
				Hh ACUMULADO																																	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																	
				TIPO				QTDE.																													
				Veículo Leve				2																													
				Caminhão Muncck																																	
				Caminhão Toco				1																													
				Escavadeira																																	
				Pá carregadeira																																	
				Caçamba																																	
				Patrol																																	
				PC 200																																	
				Placa Vibratória																																	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																	
Data: 08/10/2023				Data: 08/10/2023																																	



 Tony Felix Aranda
 Engenheiro
 CREA-BA: 052677-7.8



 SAMILIA
 Engenheira
 CREA-BA: 24597-3/1002-1/08


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						07/10/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 296		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA											
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra											
		Engenheiro Tcc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo Auxiliar de topografia Padrelro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
		RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
OBSERVAÇÕES		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/10/2023		Data: 07/10/2023											


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				08/10/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 278/2022		LICITAÇÃO N° 011-2022		RDO: 298		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva af cond. Trab.				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA								
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra								
		Engenheiro								
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calçateiro										
Carpinteiro										
Operador de Motoeira										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veículo Leve								
		Caminhão Muncck								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/10/2023		Data: 08/10/2023								


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.077.8

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 300				09/10/2023 S T Q Q S S D											
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Simbologia	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									Gerente de Obra							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE									Engenheiro				1			
									Tec. de Segurança							
									Aux Adm							
									Mestre de obra							
									Encarregado geral				1			
Hh DO DIA																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									MÃO DE OBRA DIRETA							
									Topografo							
									Auxiliar de topografia							
									Pedreiro				8			
									Ajudante Geral				7			
									Calceteiro							
									Carpinteiro				1			
									Operador de Motoeserra							
									Motorista							
									Montador							
									Montador/Eletricista							
									Eletricista				1			
									Operador de Patrol							
									Operador de Escavadeira							
									Operador de Pá carregadeira							
									Motorista de caçamba							
Pintor																
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES									RESUMO DO EFETIVO							
									EFETIVO DO DIA				19			
									JORNADA DE TRABALHO							
									Hh DO DIA							
									Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES									EFETIVO EQUIPAMENTOS							
									TIPO				QTDE			
									Veículo Leve				2			
									Caminhão Munck							
									Caminhão Toco				1			
									Escavadeira							
									Pá carregadeira							
									Caçamba							
									Patrol							
									PC 200							
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:									FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/10/2023									Data: 09/10/2023							


Tony F. A. Andrade
 Engenheiro CREA
 CREA-BA: 052.066/677.8


 CAROLINA
 ENG. CIVIL
 CREA-BA: 052.066/677.8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						10/10/2023	S	X	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 301		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE		Gerente de Obra										
		Engenheiro			1							
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral			1							
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro			8							
		Ajudante Geral			7							
		Calceiro										
		Carpinteiro			1							
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista			1							
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			18							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Lave			2							
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 10/10/2023		Data: 10/10/2023										


Tony Felício
 Engenheiro
 CREA-BA/052.000.000-77.8

[Handwritten signature]

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						12/10/2023							S	T
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 303		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE		Gerente de Obra		1										
		Engenheiro												
		Téc. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro		8										
		Ajudente Geral		7										
		Calcetelero												
		Carpinteiro		1										
		Operador de Motosserra												
		Motorista												
		Montador												
		Montador/Eletricista												
		Eletricista		1										
		Operador de Patrol												
		Operador de Escavadeira												
		Operador de Pá carregadeira												
		Motorista de caçamba												
		Pintor												
		Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA		19										
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO		QTDE.										
		Veículo Leve		2										
		Caminhão Munk												
		Caminhão Toco		1										
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 12/10/2023		Data: 12/10/2023												


Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA-DF 0321177-8



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data												
					13/10/2023							S	T	Q	Q	X	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER			EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022			RDO: 304		CATEGORIA			QTDE							
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE									Engenheiro		1				
											Téc. de Segurança						
											Aux Adm						
											Mestre de obra						
											Encarregado geral		1				
											Hh DO DIA						
											MÃO DE OBRA DIRETA						
											Topografo						
											Auxiliar de topografia						
											Pedreiro		8				
											Ajudente Geral		7				
											Calcetairo						
											Carpinteiro		1				
											Operador de Motosserra						
											Motorista						
											Montador						
											Montador/Eletricista						
											Eletricista		1				
											Operador de Patrol						
											Operador de Escavadeira						
											Operador de Pá carregadeira						
											Motorista de caçamba						
											Pintor						
											Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO						
											EFETIVO DO DIA		18				
											JORNADA DE TRABALHO						
											Hh DO DIA						
											Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS						
											TIPO		QTDE.				
											Veículo Leve		2				
											Caminhão Munck						
											Caminhão Toco		1				
											Escavadeira						
											Pá carregadeira						
											Caçamba						
											Patrol						
											PC 200						
											Píaca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:													
Data: 13/10/2023				Data: 13/10/2023													



 Tony de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.061.577.8



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																											
			14/10/2023	S	T	Q	Q	S	S	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 305			EFETIVO PESSOAL																											
SIMBOLOGIA Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA																											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA DIRETA																											
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO																											
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Munck																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 14/10/2023			Data: 14/10/2023																											



 Engenheiro Civil
 Nº 24.000.000.000.000

Tony Elias de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.000.000.000

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				15/10/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 308		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva a/ cond. Trab.				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
		Placa Vibratória								
		Hh DO DIA								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 15/10/2023						
Data: 15/10/2023		Data: 15/10/2023								


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-DA: 011.100.07.8

[Handwritten signature]

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 307		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLÓGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motoerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA			18							
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve			2							
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco			1							
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/10/2023		Data: 16/10/2023										


Tony Felício A. ...
 Eng. ...
 CREA-BR 0524 ... 17.8

[Handwritten signature]
 ...
 ...


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						17/10/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 308		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 8							
						Ajudante Geral 7							
						Calceiteiro							
						Carpinteiro 1							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista 1							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA 19							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve 2							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco 1							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/10/2023		Data: 17/10/2023											


Tony Felix Andrade
 Eng. Civil
 CREA-DF: 052.066.577.8

(Handwritten signature and stamp)


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			18/10/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 309			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE						
			MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Lave 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 18/10/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 18/10/2023						


Tony Fellipe Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.377.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						19/10/2023							X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER			CONTRATO Nº 278/2022			LICITAÇÃO Nº 011-2022			RDO: 310			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE									Gerente de Obra			
											Engenheiro 1			
											Tec. de Segurança			
											Aux Adm			
											Mestre de obra			
											Encarregado geral 1			
											Hh DO DIA			
											MÃO DE OBRA DIRETA			
											Topografo			
											Auxiliar de topografia			
											Pedreiro 8			
											Ajudente Geral 7			
											Calçateiro			
											Carpinteiro 1			
											Operador de Motoerra			
											Motorista			
											Montador			
											Montador/Eletricista			
											Eletricista 1			
											Operador de Patrol			
											Operador de Escavadeira			
											Operador de Pá carregadeira			
											Motorista de caçamba			
											Pinter			
											Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO			
											EFETIVO DO DIA 19			
											JORNADA DE TRABALHO			
											Hh DO DIA			
											Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS			
											TIPO		QTDE.	
											Veículo Leve		2	
											Caminhão Munck			
											Caminhão Toco		1	
											Escavadeira			
											Pá carregadeira			
											Caçamba			
											Patrol			
											PC 200			
											Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/10/2023				Data: 19/10/2023										


Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA-SP 022.177.8



 SANTALUZ
 Prefeitura Municipal
 Rua do Comércio, 100
 CEP: 24.090-000


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						20/10/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 311		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro		1					
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral		1					
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro		8					
						Ajudante Geral		7					
Calçeteiro													
Carpinteiro		1											
Operador de Motosserra													
Motorista													
Mortador													
Mortador/Eletricista													
Eletricista		1											
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pé carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA		19					
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve		2					
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco		1					
						Escavadeira							
						Pé carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/10/2023						Data: 20/10/2023							

Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA-BA: 032.000/77.8



 Data: 20/10/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					21/10/2023									
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 312					EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)			Tarde: (1)		Noite: ()				CATEGORIA			QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA									
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra									
							Engenheiro									
							Tec. de Segurança									
							Aux Adm									
							Mestre de obra									
							Encarregado geral									
														Hh DO DIA		
							MÃO DE OBRA DIRETA									
							Topografo									
							Auxiliar de topografia									
							Pedreiro									
							Ajudante Geral									
							Calçeteiro									
							Carpinteiro									
							Operador de Motosserra									
							Motorista									
							Montador									
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
							Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO									
							EFETIVO DO DIA									
							JORNADA DE TRABALHO									
							Hh DO DIA									
							Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS									
							TIPO			QTDE.						
							Veículo Leve									
							Caminhão Muncck									
							Caminhão Toco									
							Escavadeira									
							Pá carregadeira									
							Caçamba									
							Patrol									
							PC 200									
							Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:														
Data: 21/10/2023		Data: 21/10/2023														



 Tony Felix Anacleto
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032107/77.8




 Engenheiro Civil

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			22/10/2023						
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER			S T Q Q S S D							
CONTRATO Nº 278/2022			LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 313		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro							
			Tec. de Segurança							
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							
			Ajudante Geral							
			Calceiteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motoeira							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Petrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO				QTDE.			
			Veículo Lave							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/10/2023			Data: 22/10/2023							


Tony F. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.577.8



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 314		23/10/2023 S T Q Q S S D							EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE						Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motoserra Motorista Mortador Mortador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/10/2023		Data: 23/10/2023										


Tony F. de A. André
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.014/77.8


DANIELA
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 052.014/77.8


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						24/10/2023							X	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				CATEGORIA								
		CONTRATO N° 278/2022		LICITAÇÃO N° 011-2022		RDO: 315		QTDE						
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
INSTALAÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL						Engenheiro 1								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral 1								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro 8								
						Ajudante Geral 7								
						Calceiteiro								
						Carpinteiro 1								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista 1								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
				Pintor										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA 19								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO								
								EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO		QTDE.				
								Veículo Leve		2				
								Caminhão Muncie						
								Caminhão Toco		1				
								Escavadeira						
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/10/2023						Data: 24/10/2023								



 Tony F. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.043.677.8


 Data: 24/10/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						28/10/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 316		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL		Garante de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calcebeiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de osamba Pintor											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Muncck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 290 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 28/10/2023		Data: 28/10/2023											



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil 73
 CREA-BA: 052.041/177.8



 TAVILLA
 CREA-BA: 052.041/177.8
 CNPJ: 24.837.34/0001-09


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						26/10/2023							X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 317		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro 1						
INSTALAÇÃO DE ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO							Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO							Aux Adm						
ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL							Mestre de obra						
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2"							Encarregado geral 1						
INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL													
INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO													
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL													
							Hh DO DIA						
							MÃO DE OBRA DIRETA						
							Topógrafo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro 8						
							Ajudante Geral 7						
							Calceiro						
							Carpinteiro 1						
							Operador de Motoerra						
							Motorista						
							Montador						
							Montador/Eletricista						
							Eletricista 1						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA 19						
							JORNADA DE TRABALHO						
							Hh DO DIA						
							Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO						
							QTDE.						
							Veículo Leve 2						
							Caminhão Muncie						
							Caminhão Toco 1						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 26/10/2023		Data: 26/10/2023											


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA/BA: 052.000.000-77.8

2023/10/26
 Manoel
 Manoel
 Manoel
 Manoel


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			27/10/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER			CATEGORIA							
CONTRATO Nº 278/2022			QTDE							
LICITAÇÃO Nº 011-2022			MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 318			Gerente de Obra							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			Engenheiro							
SIMBOLOGIA			1							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Tac. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Aux Adm							
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL			Mestre de obra							
			Encarregado geral							1
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							8
			Ajudante Geral							7
			Calceteiro							
			Carpinteiro							1
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista							1			
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							18
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO		QTDE.					
			Veículo Leve		2					
			Caminhão Munc							
			Caminhão Toco		1					
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/10/2023			Data: 27/10/2023							



 Tony F. A. ...
 Eng. ...
 CREA-DA- ...


 ...

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
				28/10/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER											
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022		RDO: 319		CATEGORIA					QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				MH DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
MH DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/10/2023				Data: 28/10/2023							


Tony F. Almeida
 Eng.º
 CREC. DA OAB Nº 7.3


 Eng.º
 Nº 24.591.34/2023

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					29/10/2023							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER		RDO: 320					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 278/2022		LICITAÇÃO Nº 011-2022					CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro							
							Tec. de Segurança							
							Aux Adm							
							Mestre de obra							
							Encarregado geral							
							Hh DO DIA							
							MÃO DE OBRA DIRETA							
							Topografo							
							Auxiliar de topografia							
							Pedreiro							
							Ajudante Geral							
							Calceteiro							
							Carpinteiro							
							Operador de Motosserra							
							Motorista							
							Montador							
							Montador/Eletricista							
							Eletricista							
							Operador de Patrol							
							Operador de Escavadeira							
							Operador de Pá carregadeira							
							Motorista de caçamba							
							Pintor							
							Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO							
							EFETIVO DO DIA							
							JORNADA DE TRABALHO							
							Hh DO DIA							
							Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS							
							TIPO		QTDE.					
							Veículo Leve							
							Caminhão Munck							
							Caminhão Toco							
							Escavadeira							
							Pá carregadeira							
							Caçamba							
							Patrol							
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 29/10/2023		Data: 29/10/2023												

Tony F. Alarido
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0 77.8



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						30/10/2023	X	S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 321		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		1								
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL		Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro		8								
		Ajudante Geral		7								
		Calçateiro										
		Carpinteiro		1								
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista		1								
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA		19								
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Velcúlo Leve		2								
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco		1								
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 30/10/2023		Data: 30/10/2023										

Tony F. Almeida
 Engenheiro
 CREA-DA: 0321 / 77.8

[Handwritten signature]
 Engenheiro
 CREA-DA: 0321 / 77.8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 01 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 02 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Tony Felix Almeida
 Engenheiro
 CREA-BA 082617/3

Carla Lygia
 Engenheira
 M22-1104
 CREA-BA 082617/3

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 03 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019




FOTO 04 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CAROLINA
Engenheira Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 05 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 06 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Tony *for* André da
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CARLOS
M2 24.59.044.001.82


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier


FOTO 07 – TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 08 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Tony Felix Andrade

 CREA/BA 032.044/377.8


 DANIEL
 Nº 24.001.344/2019

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 09 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 10 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



Tony Felix Andrede
Eng. Civil
CREA: 032.04077.8

DAVID FERREIRA
Eng. Civil
CREA: 032.04077.8

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 11 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014



FOTO 12 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 15 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014" "APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014



FOTO 16 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014" "APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014



Tony Ellyx Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.056.577.8

CANTALHA
 Engenheiro Civil
 Nº 24.927-1 - CREA-BA: 032.056.577.8
 OAB-BA: 24.927-1/BA-00001145

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 17 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



FOTO 18 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



Tony *fx* Aníbaldo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0520/2017-8

OSWALDO
DE
MATEUS
DE
SANTANA
CNPJ: 24.991.344/0001-04

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 19 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM



FOTO 20 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM



Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CAMILLA...
CREA-BA: 052.069.677.8
CPF: 24.591.551/0001-00

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 21 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM



FOTO 22 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016"



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
C.R.C.C.A.: 0321/2017.8

Carla...
C.R.C.C.A.: 0321/2017.8

31/10/2023

Santaluz-Ba

Reforma e Ampliação da Escola
Marcolino Francisco Xavier

FOTO 23 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.



FOTO 24 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P



Tracy Felix Andrade
Engenheira Civil
CREA/BA: 052.059.577.8

Carla Lúcia
Engenheira Civil
CREA/BA: 052.059.577.8
CREA/BA: 052.059.577.8

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 25 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P



FOTO 26 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR



Tony Felix Andreão
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032.014.377.8

CAVALLO
CREA-BA: 032.014.377.8
CREA-BA: 032.014.377.8

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 27 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR



FOTO 28 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR



Tony F. de Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032.030.177.3

CAMILA FERREIRA
CREA-BA: 032.030.177.3
EMPRESA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
CNPJ: 24.997.344/0001-08


DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier


FOTO 29 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.



FOTO 30 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.




 Tony Faria Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.000.27.3


 Daniel de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.000.27.3

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 31 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



FOTO 32 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 33 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018



FOTO 34 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 35 - LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01



FOTO 36 - LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01



Tony Felix Araújo

 CPF: 032.611.377-8


 CPF: 032.611.377-8

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/10/2023	Santaluz-Ba	Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier

FOTO 37 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M



FOTO 38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020



Tony Freyre Almeida
Engenheiro Eletricista
C.R.E. Nº 052.060.877.8

Carla Lúcia
Engenheira Civil
C.R.E. Nº 24.998.942.357.8