



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 670 Data do Sub-Empenho: 20/03/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04, PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. NF 202424.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
284.745,97	284.745,97	0,00

Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 20/03/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	18.793,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.416,95
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	8.542,38
## Duzentos e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos		Valor Retido 30.752,56
##		Valor Líquido 253.993,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/03/2024	202424	1			284.745,97

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	284.745,97

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 23/03/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO**PROCESSO ADM: 149-2022**

EMPENHO: 51 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 670	Data do Sub-Empenho: 20/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE	
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	78377-3	Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 19/01/2024


Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)


Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				


HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	284.745,97	284.745,97	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	284.745,97	284.745,97

## Duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos ##	284.745,97
---	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/03/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/03/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202424
 Data e Hora de Emissão
12/03/2024 09:55:54
 Código de Verificação
48C058D6C

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página do MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual :
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual: **00000000**
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **centro** Município: **santaluz** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA)- SANTALUZ/BA
 Nº DA OBRA: 105/2023 - BM 04
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
 Nº DO CONTRATO:135/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2024 a 29/02/2024
 VALOR TOTAL: 284.745,97
 VL MÃO DE OBRA 60%: 170.847,58
 VALOR DE MATERIAL 40%: 113.898,39
 BC DE INSS 60%: 170.847,58 X 11%: 18.793,23
 BC DE ISS 60%: 170.847,58 X 5,00%: 8.542,38
 VALOR LIQUIDO: 257.410,3
 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG 3747 C/C 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 14/03/24	Assinatura

Eváido Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **284.745,97**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$) 113.898,39	Base de Cálculo (R\$) 170.847,58	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 8542,38	ISSQN Retido (R\$) Sim
---	--	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 18.793,23	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **257.410,36**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381382		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 170.847,58	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 8.542,38	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.542,38		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:19:26	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202424 - DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.542,38		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	8.542,38		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000085 . 0

42383906202 . 7

40430010500 . 8

00038138212 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000085 . 0

42383906202 . 7

40430010500 . 8

00038138212 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381382	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/03/2024 11:19:26	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.542,38
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.542,38





I.R.R.F

Nº DAM: 381381	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124		
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 3.416,95	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 3.416,95	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 3.416,95
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:16:07	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.416,95
Valor do Tributo: 3.416,95	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.416,95		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Calculo: 3.416,95	Vlr. Devido com Desconto: 3.416,95		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF Nº 202424 - Data de emissão: 12/03/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.416,95



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000034 . 8 16953906202 . 9 40430010100 . 7 00038138107 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000034 . 8 16953906202 . 9 40430010100 . 7 00038138107 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381381	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 11:16:07	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.416,95
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.416,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/02/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/02/2024 08:45:05, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000060073220240215

Emitida via Internet, às 08:45:05 hs, do dia 15/02/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240889198

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**
CNPJ: **23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:02 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **8BA5.4C09.0A28.FC15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 63610320/2023

Expedição: 13/11/2023, às 16:01:31

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2024 a 16/03/2024

Certificação Número: 2024021602190451213108

Informação obtida em 20/02/2024 10:54:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2024 a 04/04/2024

Certificação Número: 2024030618303912184604

Informação obtida em 20/03/2024 10:44:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) - 4º MEDIÇÃO

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/02/2024 a 29/02/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDADES DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBJETO:

EMPRESA:
CNPJ:

GLOBAL MATERIAS SERVICOS E MANUTENÇÃO
23.694.541/0001-62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/15/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1491/2022

MEDIÇÃO 04:

R\$ 284.745,97

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 04			ACUMULADO		SALDO	%	
						QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1																
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018		M2	989,98	R\$ 163,35	R\$ 161.713,23		0,00		989,98	R\$ 161.713,23	R\$ 0,00	0%	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		M3	-	R\$ 269,26	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.1	13	or-se	Demolição de concreto manualmente		M3	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.2	97629	SINAPI	AF_12/2017		M3	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.3	11142	or-se	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento		M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.4	9664	or-se	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado		M3	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.5	97635	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M2	-	R\$ 11,95	R\$ 12.035,56		0,00		1007,16	R\$ 12.035,56	R\$ 0,00	0%	
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA		M2	1.007,16	R\$ 4,62	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)		M2	-	R\$ 173.748,80	R\$ 173.748,80		0,00		0,00	R\$ 173.748,80	R\$ 0,00	0%	
2			Sub-total 1													
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA		M2	-	R\$ 1,60	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3			Sub-total 2													
3.1	93358	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRAS		M3	196,62	R\$ 94,13	R\$ 18.508,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M		M3	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00		0,00		166,62	R\$ 15.683,94	R\$ 2.824,06	15%	
3.3	94319	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRIO, SEM BOTA FORA		M3	-	R\$ 112,56	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
3.4	COMPOSIÇÃO		ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO		M3	1.500,00	R\$ 23,96	R\$ 35.940,00		100,00		1300,00	R\$ 31.148,00	R\$ 4.792,00	13%	
3.5 / 16.5	95590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3		M3XKM	639,02	R\$ 0,83	R\$ 530,39		0,00		639,02	R\$ 530,39	R\$ 0,00	0%	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA		M3	-	R\$ 41,04	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4			Sub-total 3													
4.1	87466	SINAPI	FECHAMENTO		M2	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014		M2	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
4.5	103322	SINAPI	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRÁÇO T-4 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCX = 25 MPA. AF_01/2017		M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
5			Sub-total 4													
5.1	87548	SINAPI	REVESTIMENTO		M2	-	R\$ 31,95	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
5.2			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS													




Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP-057417303-3

Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
Representante Legal
Cabral Materias, Servicos e
Manutenção LTDA

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	ORÇAMENTO PRAÇA DO COMITORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QTD	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL		
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.527,69	R\$ 51,39	R\$ 129.897,99	727,69	37.395,99	2255,38	R\$ 115.903,98	R\$ 13.994,01	11%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	39,00	R\$ 56,38	R\$ 2.198,82	10,00	563,80	34,00	R\$ 1.916,92	R\$ 281,90	13%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	108,73	R\$ 43,13	R\$ 4.689,52	25,00	1.078,25	100,00	R\$ 4.313,00	R\$ 376,52	8%
6.4	95012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 71,51	R\$ 2.860,40		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,40	100%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UND	4,00	R\$ 213,96	R\$ 855,84		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 855,84	100%
7			Sub-total 6				R\$ 140.502,57		R\$ 39.038,04		R\$ 122.133,90	R\$ 18.368,68	13%
7.1		COMPOSIÇÃO 5.0	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA INERVURADA C/60, 0,196 (3.11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	2.819,21	R\$ 152,96	R\$ 431.226,06	1227,89	187.818,05	2218,31	R\$ 339.312,70	R\$ 91.913,37	21%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada a-c-i, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(fcomp.)=5cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	260,00	R\$ 100,71	R\$ 26.184,60		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.184,60	100%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(fcomp.)=5cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	851,87	R\$ 97,65	R\$ 83.185,11	221,07	21.587,49	682,94	R\$ 66.689,09	R\$ 16.496,01	20%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(fcomp.)=5cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	356,04	R\$ 116,39	R\$ 41.439,50	286,04	33.292,20	286,04	R\$ 33.292,20	R\$ 8.147,30	20%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.7		COMPOSIÇÃO 6.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.10		COMPOSIÇÃO 7.0	PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8			Sub-total 7				R\$ 582.035,26		R\$ 242.697,74		R\$ 439.295,98	R\$ 142.741,28	25%
8.1	101600	SINAPI	OPERCAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 20,77	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8.2	101570	SINAPI	OPERCAMENTO DE VALA, TIPO PONTALTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	-	R\$ 84,15	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO COLADO SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	13,74	R\$ 156,70	R\$ 2.153,06		0,00	13,74	R\$ 2.153,06	R\$ 0,00	0%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 101,21	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8.6	96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 21,97	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
8.7	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 651117303-3


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Cacabá Malenas - Serviço o
Manutenção LTDA



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QTD	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	COLMATE	DEBETO TOTAL	COLMATE	DEBETO TOTAL		
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	-	R\$ 18,05	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.138. AF. 09/2021	KG	13,74	R\$ 22,99	R\$ 315,88	0,00	13,74	0,00	R\$ 315,88	0%	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF. 05/2021	M3	2,06	R\$ 572,70	R\$ 1.180,33	0,00	2,06	0,00	R\$ 1.180,33	0%	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,06	R\$ 32,28	R\$ 66,53	0,00	2,06	0,00	R\$ 66,53	0%	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	R\$ 512,58	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	R\$ 12,75	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	R\$ 24,35	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.16	3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	R\$ 340,81	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.17 / 15.6	6386	ORSE	* Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.18	6387	ORSE	* Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	R\$ 585,84	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	R\$ 668,92	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (1,2"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 162,99	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (1,8"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 278,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 438,55	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 267,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 279,66	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 131,77	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 150,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	R\$ 180,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	R\$ 250,37	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	-	R\$ 54,01	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	-	R\$ 77,77	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	-	R\$ 138,27	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 396,92	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	-	R\$ 56,20	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	-	R\$ 39,42	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.35	89536	SINAPI	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 26,41	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENHO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 25,90	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.39	89562	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 10,64	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.40	89563 - SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 11,80	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.41	89373	SINAPI	LUVÁ DE REDUÇÃO, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,71	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.42	89374	SINAPI	LUVÁ PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 8,01	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QTDE	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	QUANT	RECO-TOTAL	QUANT	RECO-TOTAL		
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 22,38	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 12,44	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 25,91	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 14,88	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 26,40	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 17,96	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,32	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 8,49	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RIGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 77,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9			Sub-total 8				R\$ 3.715,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.715,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
9.1	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	-	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELHA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1.50 X 1.00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	-	R\$ 356,48	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	-	R\$ 524,82	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10			Sub-total 9				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.1	4203	ORSE	PERGOLADO FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PC	-	R\$ 598,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PC	-	R\$ 283,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PC	-	R\$ 83,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Serrigpetec)	M	-	R\$ 37,49	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Serrigpetec)	M	-	R\$ 18,78	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETAN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	-	R\$ 20,64	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11			Sub-total 10				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1	11115	ORSE	ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO Forneimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	R\$ 76,52	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Forneimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	R\$ 170,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	-	R\$ 231,71	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 11				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Albuquerque Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDICÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
				UNID	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT		
12			SERVIÇOS GERAIS									
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
			PALISGÁSMO									
12.1	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	1.429,83	R\$ 24,32	R\$ 34.773,47		0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.773,47	100%
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	-	R\$ 118,92	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3		CPU PRÓPRIA	FORM. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCh)	UNID	12,00	R\$ 441,43	R\$ 5.297,16		0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.297,16	100%
12.4		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encaixe em eucalipto tratado (2.00X0,50JM)	UNID	-	R\$ 1.032,05	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	33,00	R\$ 1.262,12	R\$ 41.649,96		0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.649,96	100%
			Sub-total 12				R\$ 81.720,59			R\$ 0,00	R\$ 81.720,59	100%
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	-	R\$ 1.101,55	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30JM)	UNID	-	R\$ 1.232,24	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 1.703,51	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	-	R\$ 2.786,87	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	-	R\$ 2.821,81	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	-	R\$ 2.727,51	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multiflexorador 7x1	UNID	-	R\$ 2.213,70	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 14				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14			QUADRA POLIESPORTIVA									
14.1	9962	ORSE	LUSTRO DE BRITA GRADUADA APLIQUADA E=10CM	M2	-	R\$ 30,74	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.2	97113	SINAPI	APLIC.ÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	R\$ 2,87	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	-	R\$ 35,48	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	R\$ 0,51	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	-	R\$ 42,10	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRIADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	-	R\$ 280,74	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requebro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	-	R\$ 6.466,86	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado de 5", instalada	PAR	-	R\$ 8.176,76	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	5,00	R\$ 388,45	R\$ 1.942,25		0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,25	100%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	-	R\$ 886,43	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	-	R\$ 12,48	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.13	5082	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	-	R\$ 16,20	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.406,45	R\$ 21,45	R\$ 30.168,35		0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.168,35	100%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	-	R\$ 4,82	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 14				R\$ 32.110,60			R\$ 0,00	R\$ 32.110,60	
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15.1	9379	ORSE	HASTE COBRADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	3,00	R\$ 48,05	R\$ 144,15		0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,15	100%
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - P	M	-	R\$ 58,94	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.3	91833	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - P	M	-	R\$ 9,83	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (ALPE), RIGIDO, 35MM², 1KV/909C	M	100,00	R\$ 27,75	R\$ 2.775,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.775,00	100%
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (ALPE), RIGIDO, 35MM², 1KV/909C	M	-	R\$ 55,13	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.6	9286	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPI-60	UNID	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.7	101622	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	-	R\$ 65,86	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA BETA)	UNID	-	R\$ 26,33	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Evaldo Almeida Moraes
 Contador
 Representante Legal
 Gabriel Materias Serviços e
 Manutenção LTDA

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Gabriel Materias Serviços e
 Manutenção LTDA



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	ORÇAMENTO PRAÇA DO COMITORNO - CICLOVIA		MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
					QTDE	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	CHABRE	PRECOLO TOTAL	CHABRE		
15.9	11994	SINAPI	DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A IMMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI EP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/JM, GAR. 5 ANOS, MODELO GZL216 G-LIGHT OU SIMILAR. - REV 01 ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 07/2020	UNID	-	R\$ 705,73	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.10	101539	SINAPI	CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	R\$ 115,37	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.12	2892	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.13	10311	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UNID	-	R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.14	104876	SINAPI	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	-	R\$ 85,13	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		Sub-total 15	UNID	-	R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,15	
16			LIMPEZA E EXPURGO									
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	477,82	R\$ 4,76	R\$ 2.274,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.274,42	100%
16.2	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	-	R\$ 57,96	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	-	R\$ 123,08	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
16.4	COMPOSIÇÃO 18.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	53,22	R\$ 16,67	R\$ 887,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 887,19	100%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3	M3xKM	2.661,03	R\$ 0,83	R\$ 2.208,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.208,66	100%
16.6	12913	ORSE	KM, DMT ACIMA DE 30KM	T	-	R\$ 24,27	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
			DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO -X0096 - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.				R\$ 5.370,27	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 5.370,27	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 120,65	R\$ 7.239,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.239,00	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.727,20	0%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 30,71	R\$ 5.527,80	20,00	614,20	180,00	R\$ 5.527,80	0%
			Sub-total 17				R\$ 22.494,00	R\$ 614,20			R\$ 22.494,00	0%
			TOTAL GERAL				R\$ 1.099.595,43	R\$ 284.745,97			R\$ 808.749,80	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA – CICLOVIA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovia



FOTO 01 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M




FOTO 02 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. E GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR

X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía



FOTO 03 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



FOTO 04 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina

Sivaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía




FOTO 05 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



FOTO 06 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
29/02/2024	Santaluz	Adaptação da Ciclovía



FOTO 07 – Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina



FOTO 08 – REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 65				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				6			
				Calceteiro				1			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 260							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/01/2024				Data: 17/01/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 66				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:				MAO DE OBRA INDIRETA								
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra								
				Engenheiro	1							
				Tsc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Maestro de obra								
				Encarregado geral	1							
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro	1							
Ajudante Geral	6											
Calçateiro	1											
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de PA carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munc								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pa carregadeira								
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/01/2024				Data: 18/01/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N°: 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°: 015/2022 RDO: 67					EFETIVO PESSOAL											
Condições Cirméticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA											
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO					Gerente de Obra											
					Engenheiro							1				
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					Hh DO DIA											
					MÃO DE OBRA DIRETA											
					Topógrafo											
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro							1				
					Ajudante Geral							6				
					Calceteiro							1				
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
					Montador/Eletricista											
					Eletricista											
					Operador de Patrol											
					Operador de Escavadeira											
					Operador de Pá carregadeira											
					Motorista de caçamba											
					Pisor											
					Serralheiro											
										Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
					Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO			QTDE								
					Veículo Leve											
					Caminhão Munck											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 19/01/2024					Data: 19/01/2024											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 08				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Aludante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cacamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
Cacamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/01/2024				Data: 20/01/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 69				S	T	Q	Q	S	S	X	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hn DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hn DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hn DO DIA Hn ACUMULADO							
SEM SERVIÇO											
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 260 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/01/2024				Data: 21/01/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051347303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 70				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA Manhã (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUJA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hin DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 8 Calceiteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hin DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hin DO DIA Hin ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 22/01/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/01/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutencao LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RND 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 71						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO						Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
						Téc. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
						Ajudante Geral 6							
						Calçeteiro 1							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eltricista							
						Etricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE					
						Veículo Leve							
						Caminhão Munch							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/01/2024						Data: 23/01/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 72				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas	Manhã: (1)		Tarde: (1)	Noite: ()			CATEGORIA	QTDE			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA					
ESCAVACÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINH GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO						Gerente de obra					
						Engenheiro					1
						Tec. de Segurança					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral					1
						Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topógrafo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro					1
						Ajudante Geral					6
						Calceteiro					1
						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra					
						Motorista					
						Montador					
						Montador/Eltricista					
						Eltricista					
						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Motorista de caçamba					
						Pintor					
						Serralheiro					
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO					QTDE
						Veículo Leve					
						Caminhão Munck					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/01/2024				Data: 24/01/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 73				MAC DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
Hh DO DIA				MAC DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
CONSIDERAÇÕES				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
OBSERVAÇÕES				Ajudante Geral 6							
				Calçeteiro 1							
RESUMO DO EFETIVO				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
EFETIVO DO DIA				Motorista							
				Montador							
JORNADA DE TRABALHO				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
Hh DO DIA				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
Hh ACUMULADO				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				Pintor							
				Serralheiro							
GERENTE DE OBRA:				TIPO							
FISCALIZAÇÃO:				QTDE							
Data: 25/01/2024				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 RDO: 74						EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA			Q/TDE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO						Gerente de Obra									
						Engenheiro			1						
						Tec. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral			1						
Hh DO DIA															
						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro			1						
						Ajudante Geral			6						
						Calçeteiro			1						
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
CONSIDERAÇÕES									RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES									EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO			Q/TDE						
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 26/01/2024						Data: 28/01/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas - Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
 Representante Legal
 Global Manutens. Serviço e
 Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO Nº 135-2023		OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E	
CATEGORIA		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022		RDO: 76		SÍMBOLOGIA	
EFFECTIVO PESSOAL		1 - Tempo Bom		2 - Chuva e cond. trab.		3 - Chuva e cond. trab.	
MÃO DE OBRA INDIETA		Tarde ()		Noite ()		Condições Climáticas	
MÃO DE OBRA DIRETA		1		1		Mant. ()	
Topógrafo							
Auxiliar de topografia							
Pedreiro							
Ajudante Geral							
Calçeteiro							
Carpinteiro							
Operador de Motosserra							
Motosserra							
Motorador							
Mortadoreletricista							
Elettricista							
Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira							
Operador de Pa carregadeira							
Motosserra de casamba							
Pintor							
Bêrrabreiro							
HM DO DIA							
MÃO DE OBRA DIRETA							
RESUMO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO							
HM DO DIA							
HM ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES							
EFFECTIVO EQUIPAMENTOS							
TIPO							
Veículo Leve							
Caminhão Hiluck							
Caminhão Toco							
Escavadeira							
Pa carregadeira							
Cacamba							
Patrol							
PC 200							
Páca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:							
FISCALIZAÇÃO:							
Data:		27/01/2024		DMA:		27/01/2024	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E					CATEGORIA							
CONTRATO N° 135-2023					PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				RDO: 77			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO					Engenheiro							
					Téc. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
Topógrafo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Alumínio Geral												
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTD							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/01/2024					Data: 28/01/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					X									
					S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E					CATEGORIA									
CONTRATO N° 135-2023					PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022					RDO: 78				
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()					MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA DIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra									
					Engenheiro									1
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									1
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO					Mestre de obra									
					Encarregado geral									1
EXECUÇÃO DE CONCRETO														
EXECUÇÃO DE MINI GUIA														
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO														
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO														
REMOÇÃO DE MEIO FIO														
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA														
LIMPEZA VEGETAL														
Hh DÔ DIA														
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
OBSERVAÇÕES					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DÔ DIA									
					Hh ACUMULADO									
					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO									QTDE.
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/01/2024					Data: 29/01/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 80				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRECTA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/01/2024				Data: 31/01/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 81				S	T	Q	X	Q	S	S	D
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/02/2024				Data: 01/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023				EFETIVO PESSOAL										
PREÇO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 82				CATEGORIA										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBIOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				GTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de obra										
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Engenheiro							1			
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral							1			
				Hh DO DIA										
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo						
								Auxiliar de topografia						
				Pedreiro							1			
				Ajudante Geral							6			
				Calçeteiro							1			
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO							QTDE			
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 02/02/2024				Data: 02/02/2024										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 83				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MAO DE OBRA INDIRECTA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Piac Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/02/2024				Data: 03/02/2024							


Evaido Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviço de
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PRBÇÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 84				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/02/2024				Data: 04/02/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
				X												
				S	T	Q	Q	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 85				EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA												
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1												
				Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro												
				Hh DO DIA												
				RESUMO DO EFETIVO												
				CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
								TIPO			QTDE					
								Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:												
Data: 05/02/2024				Data: 05/02/2024												

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X						
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 86				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL											
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/02/2024				Data: 08/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Matenas, Serviço e
Manutenção LTDA


Eivaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 87					S	T	X	Q	S	S	D		
					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA								
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL					Gerente de Obra								
					Engenheiro							1	
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							1	
					Ajudante Geral							6	
					Calceteiro							1	
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munc								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/02/2024					Data: 07/02/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023				EFE TIVO PESSOAL							
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				CATEGORIA							
RDO: 88				MAO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				QYDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceiteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QYDE							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/02/2024				Data: 08/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 89						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL						Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux. Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DÓ DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
Ajudante Geral 6													
Calceteiro 1													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DÓ DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DÓ DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QYDE							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2024						Data: 09/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 90				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aludante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 260 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/02/2024				Data: 10/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 RDO: 01				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/02/2024				Data: 11/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	X						
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E			S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO N° 135-2023			EFETIVO PESSOAL							
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022			CATEGORIA			QTDE				
RDO: 92			MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA DIRETA							
SINBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro			1				
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO			Tec. de Segurança							
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO			Aux Adm							
EXECUÇÃO DE CONCRETO			Mestre de obra			1				
EXECUÇÃO DE MINI GUIA			Encarregado geral							
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO										
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO										
REMOÇÃO DE MEIO FIO										
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA										
LIMPEZA VEGETAL										
			Mh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro			1				
			Ajudante Geral			6				
			Calceteiro			1				
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
			Serralheiro							
			Mh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Mh DO DIA							
			Mh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO			QTDE				
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/02/2024			Data: 12/02/2024							

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Matenas, Serviço e
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 139-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 RDO: 03					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Note: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					CATEGORIA		QTD					
					MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL					Gerente de Obra							
					Engenheiro		1					
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral		1					
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topógrafo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro		1					
					Ajudante Geral		6					
					Calceteiro		1					
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTD					
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/02/2024					Data: 13/02/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 94				S	T	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		Q.TDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro 1						
				Carpinteiro						
				Operador de Motoerra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO		Q.TDE				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/02/2024				Data: 14/02/2024						


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 96					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro 1							
					Ajudante Geral 6							
					Calceteiro 1							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE							
OBSERVAÇÕES					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2024					Data: 16/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 07				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Borracheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/02/2024				Data: 17/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evalco Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	O	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 96				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve							
				Caminhão Munck				Caminhão Toco			
Data: 18/02/2024				Escavadeira				Pá carregadeira			
				Caçamba				Patrol			
FISCALIZAÇÃO:				PC 200				Placa Vibratória			
				Data: 18/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 99				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QYDE				
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro 1								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pinçor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QYDE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncie								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/02/2024				Data: 19/02/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Maternas, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 100				EFE TIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				Q TDE				
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				1				
				Ajudante Geral				6				
				Calceteiro				1				
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de cacamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFE TIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				Q TDE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Cacamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/02/2024				Data: 20/02/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	X	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL				
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E												CATEGORIA				
CONTRATO Nº 135-2023					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022							RDO: 101				
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA					
SINBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro							1				
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					Hh DO DIA											
					MÃO DE OBRA DIRETA											
					Topógrafo											
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro							1				
					Ajudante Geral							6				
					Calceteiro							1				
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
Serralheiro																
Hh DO DIA																
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO											
					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO											
					Veículo Leve											
					Caminhão Munck											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											
					GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/02/2024					Data: 21/02/2024											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 102			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA			QTD				
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Hh DÓ DIA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DÓ DIA Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS				
			TIPO QTD							
			Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/02/2024			Data: 22/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E									
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 103		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA					
Topografo									
OBSERVAÇÕES		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 6							
		Calceteiro 1							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Barralheiro									
		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:		TIPO							
		QTDE							
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
Placa Vibratória									
Data: 23/02/2024		Data: 23/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

(Handwritten signature)

Ivan Rodrigo Ferreira da Almeida
Representante Legal
Global Materiais Serviços e
Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDADES DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRAÇAS		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		Data	
CONTRATO Nº 134-2023		Data	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022		Data	
RDO: 104		Data	
1- Tempo Bom		Data	
2- Chuva c/ cond. Trab.		Data	
3- Chuva s/ cond. Trab.		Data	
SÍMBOLOGIA		Data	
Condições Climáticas		Data	
Mantém: ()		Data	
Tende: ()		Data	
Gerente de Obra		Data	
Téc. de Segurança		Data	
Aux. Adm		Data	
Ineste de obra		Data	
Encarregado geral		Data	
MÃO DE OBRA DIRETA		Data	
Taparato		Data	
Auxiliar de topografia		Data	
Pedreiro		Data	
Ajudante Geral		Data	
Carpinteiro		Data	
Operador de Motosserra		Data	
Motorista		Data	
Motorista		Data	
Montador/Eletricista		Data	
Briçista		Data	
Operador de Patrol		Data	
Operador de Escavadeira		Data	
Operador de Pa carretadeira		Data	
Motorista de escavadeira		Data	
Pilotar		Data	
Berranteiro		Data	
RESUMO DO EFETIVO		Data	
EFETIVO DO DIA		Data	
JORNADA DE TRABALHO		Data	
HR DO DIA		Data	
HR ACUMULADO		Data	
OBSERVAÇÕES		Data	
EFETIVO EQUIPAMENTOS		Data	
TIPO		Data	
Veículo Lave		Data	
Caminhão Munch		Data	
Caminhão Toco		Data	
Escavadeira		Data	
Pa carretadeira		Data	
Cacamba		Data	
Patrol		Data	
PC 200		Data	
Pisca Vibratória		Data	
FISCALIZAÇÃO:		Data	
GERENTE DE OBRA:		Data	
Data:		Data	
		24/02/2024	
		24/02/2024	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 105				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcetelro Carpinteiro Operador de Motosema Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/02/2024				Data: 25/02/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 106				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro 1								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/02/2024				Data: 26/02/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																												
				S	X																											
				S	T	O	Q	S	S	D																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N°: 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°: 015/2022 RDO: 107				EFETIVO PESSOAL																												
SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																												
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro																												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																															
Veículo Leve																																
Caminhão Munck																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira																																
Pá carregadeira																																
Caçamba																																
Patrol																																
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA: Data: 27/02/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 27/02/2024																												

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 108				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tsc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro 1							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/02/2024				Data: 28/02/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENÇÃO LTDA
 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU00000-3
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD N° CONTROLE: OIIG4fz6GwQ0000-6 INSCRIÇÃO: 90017871672
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	509,18	0,00	0,00	0,00	509,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.293,11	0,00	0,00	0,00	1.293,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.996,25	0,00	0,00	0,00	1.996,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.996,25	0,00	0,00	0,00	1.996,25

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)/CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ATENDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3

Nº CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 Nº CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13º SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.018,65
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13º SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.614,72	DEPÓSITO	2.018,65
VAL DEVIDO PREV SOC	9.418,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024 Nº CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

TOMADOR/OBRA : EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD INSCRIÇÃO:900178771672 Nº CONTROLE: OIIG4fz6gWQ0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA DUQUE DE CAXIAS JEQUIEZINHO JEQUIE 45208903 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13º SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	517,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13º SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	509,18	DEPÓSITO	517,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.996,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3

Nº CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	36.698,68	REM SEM 13º SALÁRIO	31.698,68
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.123,90	DEPÓSITO	2.535,89
VAL DEVIDO PREV SOC	11.414,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	17
		TOTAL A RECOLHER	2.535,89



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO ALVES DA SILVA	1.412,00	0,00	125.48845.85-2 0,00	01/02/2024	01		112,97	07170 0,00
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	2.229,58	0,00	200.38409.07-5 0,00	01/02/2024	01		178,36	07152 0,00
BRUNO SANTOS DA PAIXAO	1.412,00	0,00	145.59276.05-2 0,00	09/01/2023	01		112,96	07170 0,00
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	1.412,00	0,00	164.77445.77-9 0,00	23/10/2023	01		112,96	07170 0,00
EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	1.797,07	0,00	129.46279.04-0 0,00	01/02/2024	01		143,77	07825 0,00
JAILSON ALVES DOS SANTOS	2.229,58	0,00	206.69635.47-7 0,00	01/02/2024	01		178,36	07152 0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	1.797,07	0,00	125.33459.18-8 0,00	06/11/2023	01		143,77	07825 0,00
LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	2.229,58	0,00	129.18171.05-2 0,00	01/02/2024	01		178,37	07152 0,00
OSVALDO BORGES TELES FILHO	3.431,06	0,00	124.17386.72-2 0,00	01/02/2024	01		274,49	09922 0,00
REGINALDO CONCEICAO SANTOS	2.229,58	0,00	166.07301.58-5 0,00	01/02/2024	01		178,36	07152 0,00
ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	2.229,58	0,00	165.88331.76-3 0,00	01/02/2024	01		178,36	07152 0,00
ROBERT OLIVEIRA CARMO	1.412,00	0,00	200.67872.60-8 0,00	01/02/2024	01		112,96	07170 0,00
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	1.412,00	0,00	166.48600.14-5 0,00	01/12/2022	01		112,96	07170 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA 5.000,00	0,00	129.37258.04-4 0,00	01/05/2023 550,00	11		0,00	01414 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.233,10	0,00	0,00	2.614,72		2.018,65	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	25.233,10	0,00	25.233,10	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	30.233,10	0,00	30.233,10	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.418.33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.614.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900178771672

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO		160.47310.97-5	25/11/2023	01				07170
1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00	
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR		206.32676.24-2	25/11/2023	01				07152
2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00	
JOSADARQUE VIANA PEREIRA		130.35178.04-5	25/11/2023	01				07170
1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00	
OZIAS COSTA DE JESUS		165.89558.96-6	25/11/2023	01				07170
1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.465,58

0,00

0,00

509,18

517,24

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD Nº DE CONTROLE: OIIG4fZ6gWQ0000-6
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900178771672

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00
TOTAIS:	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD Nº DE CONTROLE: OIIG4fz6gWQ0000-6 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900178771672
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.996.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	509.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00
		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	31.698,68	0,00	31.698,68	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	18	36.698,68	0,00	36.698,68	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	31.698,68
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.414.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.123.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00
		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 11:25:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

31.698,68

DEPÓSITO

2.535,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.535,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62		2100	507
2.614,72	6.803,61	0,00	0,00	0,00	9.418,33	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62						
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			900178771672		2208	507
509,18	1.487,07	0,00	0,00	0,00	1.996,25	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62						





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 11:27:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ab55Dc18oiU00003.SFP é:

22a5197b-ab63-4bb1-91ba-83be77ec2a2c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 02/2024

NRA: Ab55Dc18oiU00003

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:25:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.698,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.535,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.535,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:25:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.698,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.535,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.535,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de Convênio

R\$ 2.535,89

Sobre a transação

Data de vencimento	07/03/2024
Data da transação	06/03/2024
Horário	12h44
Valor original	R\$ 2.535,89
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 2.535,89

Código de barras

**8580000002593589018024003076862008253694541
00015**

Autenticação

21650909964796479648000025358930

Descrição **Pagamento**

Quem pagou

Nome **GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**
Conta **232663238**
Agência **0001**
Instituição **Banco Inter**

Quem recebeu

Nome **FGTS GRF CONVENIO 180**





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:25:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.698,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.535,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.535,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:25:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.698,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.535,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.535,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.065,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.815,20	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.838,47	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 344,32	R\$ 344,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.063,71	R\$ 344,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 11:03:01
Nº do recibo de entrega	0000050000215664730
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000215664730
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 11:03:01	Identificação da Apuração de Débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000212316219
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.515,72		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 2.391,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.046,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.046,62		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.293,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.293,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	630,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 630,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	161,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	50,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,46		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	252,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 252,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	64,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	151,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 151,39		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	38,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	344,32		
Saldo a Pagar	344,32		





Pix enviado R\$ 344,32

Sobre a transação

Data da transação 15/03/2024
Horário 15h50
Identificador CZFeuJhWTKpJLIH7wrY4OL5NyV
ID da transação
E00416968202403151849CelAPTFmTaG

Quem pagou

Nome GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ 23.694.541/0001-62
Conta 232663238
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Ministerio Da Economia
CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Agência 1607
Número da conta 333666-2
Instituição BCO DO BRASIL S.A.

