



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 432 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 968 Data do Sub-Empenho: 30/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 30/04/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	2.726.820,01	288.171,02	2.438.648,99
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO N° 254/2022. OBRA N° 027/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2024 À 31/03/2024. NFS-e 477.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
288.171,02	288.171,02	0,00

Data do Empenho: 30/04/2024 Data do Liquidação: 30/04/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	19.019,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.458,05
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	8.645,13
## Duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos ##		31.122,47
		Valor Retido
		Valor Líquido
		257.048,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	04/04/2024	477	U			288.171,02

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	288.171,02

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/04/2024.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/04/2024, podendo efetuar o pagamento.
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 04/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 166/2022

EMPENHO: 432 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 968 Data do Sub-Empenho: 30/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 30/04/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 001/2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	2.726.820,01	288.171,02	2.438.648,99
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022CP. CONTRATO Nº 254/2022.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
288.171,02	288.171,02	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	288.171,02	288.171,02

Duzentos e oitenta e oito mil e cento e setenta e um reais e dois centavos ## 288.171,02

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/04/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/04/2024

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR

 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO

 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000477
 Data e Hora de Emissão:
04/04/2024 16:37:36
 Código de Verificação:
ABCF-DHVM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 Nº DO CONTRATO: 254/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022 OBRA Nº : 027/2022
 BM 10 PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024
 Valor total: R\$ 288.171,02
 40% MATERIAL: R\$ 115.268,41
 Valor para fins da mão de obra 60%: R\$ 172.902,61 x 11% INSS: R\$ 19.019,29
 Iss 5% : R\$ 8.645,13
 Valor IR 1,2%: R\$ 3.458,05
 Dados bancários Bradesco Ag: 3673 C/c: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$288.171,02

CNAE: 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços: 00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				
Valor Total das Deduções (R\$): 115.268,41	Base de Cálculo (R\$): 172.902,61	Alíquota (%): 5,00%	Valor do ISS (R\$): 8.645,13	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 19.019,29	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 3.458,05	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 8.645,13	Valor Líquido (R\$): 257.048,55
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/42 - Impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 em 04/04/24

Júlia Varjão
 Acc
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000841424





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395479		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 172.902,61	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 8.645,13	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.645,13		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 30/04/2024 10:41:59	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS 4 - REFERENTE A NF 477 EMITIDA 04/04/2024 CONC PUB 001/2024 CONTRATO 254/2022 PROC ADM 166/2022 OBRA Nº 027/2022			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.645,13		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.645,13		



Operador:



8179000086 . 7 45133906202 . 3 40531010500 . 3 00039547912 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000086 . 7 45133906202 . 3 40531010500 . 3 00039547912



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros





MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 395479	EXERCÍCIO 2024	DATA 30/04/2024 10:41:59	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.645,13
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.645,13





I.R.R.F

Nº DAM: 395482	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349		
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES			NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 3.458,05	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 3.458,05	
		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.458,05	
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 30/04/2024 10:54:28	
		DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	 	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$		3.458,05
Valor do Tributo:	3.458,05	Vir. Devido sem Desconto (VD):		3.458,05
Taxa de Expediente:		Vir. do Desconto:		0,00
Valor de Base Calculo:	3.458,05	Vir. Devido com Desconto		3.458,05
INSTRUÇÕES: 1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) Referente a NF 477		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
		(+) MULTA DE MORA - R\$		
		(+) JUROS DE MORA - R\$		
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.458,05	

Operador:



8176000034 . 0 58053906202 . 7 40430010100 . 7 00039548207 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000034 . 0 58053906202 . 7 40430010100 . 7 00039548207 . 8



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395482	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 30/04/2024 10:54:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.458,05
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.458,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/04/2024

A empresa:

MP2 CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ: 24.597.344/0001-98.

Endereço:

AVENIDA TANCREDO NEVES 2539, ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING – CAMINHO DAS
ÁRVORES – SALVADOR – CEP 41820-021-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE SAÚDE
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de Especialidades Médicas, no Município de Santaluz-BA.
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022
Contrato: 254/2022 Processo administrativo: 166/2022 Nº da obra: 027/2022
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 477 VALOR DA NOTA: R\$ 288.171,02 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 a 31/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 10, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 3673 C/C: 67153-3 BANCO BRADESCO
Recurso - FINISA

Atenciosamente,





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 809740

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:43:54 horas do dia 01/02/2024.
Válida até dia 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **69FC.3BD0.685C.2754.A033.758A.4D2F.49C7**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240901991

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:44 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **D21D.20A7.0FC6.8B02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 7401798/2024

Expedição: 01/02/2024, às 09:46:20

Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031001423530546336

Informação obtida em 19/03/2024 16:05:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901350877728700

Informação obtida em 10/04/2024 15:14:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041705111276216542

Informação obtida em 30/04/2024 10:05:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Diário Oficial do MUNICÍPIO

J. J. S.
SILVA:21784056000154

Digitally signed by J. J. S. on 2024.04.30 14:02:15
DN: cn=J. J. S., o=Santacruz, ou=ICP-Brasil, email=J.J.S.
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.04.30 14:02:15

ANO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A Prefeitura Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

REPUBLICAÇÃO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 254/2022



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Arismário Barbosa Júnior
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM Santaluz - BA



Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51.2017.000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



2

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO

O **MUNICÍPIO DE SANTALUZ- BA**, representado pelo seu Prefeito Municipal, **Arismário Barbosa Junior**, torna pública a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato Administrativo Nº 254/2022**, com a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO Salvador Shopping Torre Londres, sala 913, Caminho das Árvores, BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **24.597.344/0001-98**, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais **02 (dois) meses**, a partir do dia 11/03/2024, conforme art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. O presente extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial conforme o parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Santaluz - BA, 11 de março de 2024

Arismário Barbosa Junior
Prefeito Municipal



Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº. BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2024 08:54:55.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ClvIn0hYUzC00004.SFP é:

ee0c9bf6-b775-49f4-acb9-e6fcc6863ed4

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 02/2024

NRA: ClvIn0hYUzC00004

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	67807500 / Reinf CP 67807507 / Reinf RET 24810631171 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.906,74	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 54.896,02	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 13.234,72	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 753,20	R\$ 753,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 31,71	R\$ 31,71
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.822,39	R\$ 784,91

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/03/2024 15:24:10
Nº do recibo de entrega	0000050000213743998



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: CIVIn0hYuzc0000-4
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: C95yEjptcts0000-8 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 ALIQ RAT: 3,0 SEMPLS: 1

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	17.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,04
Contribuintes Individuais	815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	43.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.199,45
Contribuintes Individuais	1.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,40
RAT	6.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,90
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68.401,07
OUTRAS ENTIDADES	12.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,84
TOTAL A RECOLHER	80.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.928,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTRUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELEVATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/03/2024
HORA: 08:51:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES LTDA			24.597.344/0001-98	0079	2100	507
18.335,36	51.161,75	12.527,84	1.096,04	0,00	80.928,91	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 08:51:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	112
REMUNERAÇÃO	212.611,74
DEPÓSITO	17.008,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.008,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2
Representação numérica do código de barras:	
858100001796 482601802403 328686183826 459734400018	
CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	28/03/2024
Competência:	02/2024
Valor recolhido:	17.948,26
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	22/03/2024 07:54:23
Data de Débito:	22/03/2024
Código da operação:	00510051
Chave de segurança:	337MWXF06HP5J6NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24073.6696964-5	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213743998			Valor Total do Documento 784,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	753,20			753,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31,71			31,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		784,91			784,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0	84910385240 2	80071624073 5	66969645786 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.24073.6696964-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 784,91

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 08:51:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212.611,74	06-QTDE TRABALHADORES 112	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.008,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.008,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 08:51:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212.611,74	06-QTDE TRABALHADORES 112	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.008,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.008,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Data da Transação: 20/03/2024 - 20h27

Nº Controle: 070.476.134.923.544.264

Empresa: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ: 024.597.344/0001-98

Agência de Débito: 3231

Conta de Débito: 393153-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 85850000070 849103852402 800716240735 669696457860

Data do Pagamento: 20/03/2024

Número do Documento: 0716240736696964-5

Valor Total: R\$ 784,91

Autenticação Bancária: 57850398

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente MP2 CONSTRUÇOES EIRELI, junto à Agência 3231, na data de pagamento.

Autenticação

IS9b94gc fwKjHTZC 3Tr5IgCx Pv7v1JfQ gJVHsrXL N#co*mF4 buRX*rFQ 63FVtSoc
 aiMc8?mY YeStqF6o 49FdtXBY UCR4JrQl eIMNJEs? wKwhXUv3 #s5v*Y#z NDZN17fq
 Tp5Q@F65 y6pwh?oX xqXPLVDT yXhMjuaK ukCLOacW FbIU#QFQ 00502024 00740084

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000213743998
Data/Hora da Transmissão	11/03/2024 15:24:10	Identificação da Apuração de Débitos	67807500 / Reinf CP 67807507 / Reinf RET 24810631171 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	217,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 217,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	86,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 86,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	130,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 130,42		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	17,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	52,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	296,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 296,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.739,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.487,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.487,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.194,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.194,90		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.292,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.292,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	438,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 438,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.316,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.316,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.480,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.480,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	43.898,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43.898,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.482,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	18.091,42		
Deduções	Salário Família: 1.282,16 Retenção Lei 9711/98: 16.809,26		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	753,20		
Saldo a Pagar	753,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	31,71		
Saldo a Pagar	31,71		



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: C1vIn0hYUzC0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8
COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: LIomaueaQN30000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	215.107,58	REM SEM 13° SALÁRIO	205.102,76
REM BASE CALC 13° SAL	792,73	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	16.408,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	113	TOTAL TRABALHADORES	109

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	215.107,58	REM SEM 13° SALÁRIO	205.102,76
REM BASE CALC 13° SAL	792,73	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.695,43	DEPÓSITO	16.408,22
VAL DEVIDO PREV SOC	78.126,41	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	113	TOTAL TRABALHADORES	109



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: CivIn0hYUzC0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8
COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: BUyEycjj0bX0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.508,98	REM SEM 13° SALÁRIO	7.508,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	600,71
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.508,98	REM SEM 13° SALÁRIO	7.508,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	639,93	DEPÓSITO	600,71
VAL DEVIDO PREV SOC	2.802,50	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
Nº ARQUIVO: CivIn0hYUzC0000-4
Nº CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8
COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	222.616,56	REM SEM 13º SALÁRIO	212.611,74
REM BASE CALC 13º SAL	792,73	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.335,36	DEPÓSITO	17.008,93
VAL DEVIDO PREV SOC	80.928,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	116	TOTAL TRABALHADORES	112
		TOTAL A RECOLHER	17.008,93



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WERLIS DANTAS DA SILVA			268.10012.84-0	05/12/2023	01	05	25/01/2024 P3	07170
		0,00	0,00				18,82	0,00
WERLIS DANTAS DA SILVA			268.10012.84-0	05/12/2023	01		05/02/2024 Z5	07170
WERLIS DANTAS DA SILVA			268.10012.84-0	05/12/2023	01		05/02/2024 P2	07170



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIDAL MENDES DA SILVA			123.18883.04-3	10/07/2023	01		27/02/2024 I1	07152
	2.006,62	371,60	557,40	204,21			0,00	0,00
SUELLEN SANTOS DA SILVA			166.59808.96-6	23/11/2023	01		20/02/2024 I3	07170
	821,53	235,33	235,33	79,25			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILTON DO CARMO SANTOS			206.79220.48-2		28/08/2023	01			07166
	2.229,58	0,00						178,36	0,00
ADEMILSON DOS SANTOS SILVA			127.65215.05-9		04/09/2023	01			07152
	2.229,58	0,00						178,37	0,00
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS			123.98467.24-6		14/09/2022	01			07823
	1.922,87	0,00						153,83	0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR			200.23321.75-4		01/08/2020	01			04110
	2.013,12	0,00						161,04	0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO			200.08707.42-6		19/09/2022	01			07156
	2.229,58	0,00						178,36	0,00
AMAURI DOS SANTOS BARBOZA			161.19154.30-3		23/03/2023	01			07152
	2.229,58	0,00						178,36	0,00
ANDRE LUIZ ALVES REIS			126.08564.07-2		18/09/2023	01			07170
	1.412,00	0,00						112,97	0,00
ANTONIO CARLOS DE JESUS			125.10799.62-4		12/12/2023	01			07152
	2.006,62	0,00						160,53	0,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA			206.81087.25-5		23/05/2023	01			07152
	2.229,58	0,00						178,36	0,00
ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO			122.07648.88-7		11/12/2023	01			07102
	3.341,06	0,00						267,29	0,00
ANTONIO SANTANA DE JESUS			160.67022.94-0		06/12/2023	01			07152
	2.229,58	0,00						178,37	0,00
AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO			161.28097.40-6		21/08/2023	01			07170
	1.412,00	0,00						112,96	0,00
BERNARDO SILVA BRITTO			128.56472.05-4		23/08/2023	01			07170
	1.412,00	0,00						112,97	0,00
BRAZ DIAS DOS SANTOS			124.41531.03-6		21/08/2023	01			07152
	2.229,58	0,00						178,37	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS			126.23326.06-3		12/09/2022	01			07170
	1.866,98	0,00						149,84	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CASSIANO DOS SANTOS BATISTA			126.34311.06-2	22/09/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
COSME SANTOS MARQUES			122.81125.98-1	07/08/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,97	0,00
DANIEL GARCIA DE ANDRADE			212.03995.01-8	12/12/2023	01			05174
	1.590,69	0,00	0,00	124,98			127,25	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA			200.10507.22-6	13/09/2022	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
EDILSON SANTOS			210.12030.77-8	08/09/2022	01			07102
	3.431,06	0,00	0,00	320,72			274,48	0,00
EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR			129.69357.45-5	06/07/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,97	0,00
EDSON JESUS SOUZA			123.27730.18-1	11/12/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
EDUARDO PEREIRA SANTANA			126.09735.06-7	18/12/2023	01			07241
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
ELTON SANTOS DA CONCEICAO			161.16117.36-9	29/06/2023	01			07155
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
ERIK SANTOS CHAVES			157.61174.27-1	22/12/2023	01			03542
	2.013,12	0,00	0,00	163,00			161,05	0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS			212.41425.77-0	12/09/2022	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
ERNANDES DA COSTA			161.24294.43-6	18/09/2023	01			07170
	1.317,86	0,00	0,00	100,42			105,42	0,00
EVANDRO BRAS LEAL			125.33274.76-5	15/09/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,97	0,00
FABRICIO FERREIRA NEVES			161.61267.10-2	18/09/2023	01			07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
FELIX DOS SANTOS JUNIOR			268.72376.94-3	15/06/2023	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA			161.75862.38-5	23/05/2023	01			07155
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO			163.30154.94-6	01/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
GEAN PEREIRA DOS SANTOS			203.16827.72-4	28/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA			162.02338.78-5	24/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
GILBERTO DE JESUS SILVA			204.02481.52-0	23/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
GILEAN ALMEIDA SANTOS			206.32672.44-1	23/05/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
GIVANILDO CARVALHO SILVA			162.43087.11-6	23/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
HELEN CAILANE SANTOS GOES			161.44351.50-8	23/11/2023	01			04110
1.720,70	0,00		0,00	136,68			137,65	0,00
HERBERT SOARES SANTANA			200.25131.10-3	13/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
ISAIAS COSTA DOS SANTOS			160.78509.49-8	21/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00
ISAIAS OLIVEIRA			122.04298.88-5	23/05/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00
IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS			125.80288.08-4	07/06/2023	01			07102
3.049,82	0,00		0,00	274,97			243,99	0,00
IVANILDO SANTOS DE JESUS			163.01107.19-6	04/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
JAILSON DA SILVA DE JESUS			203.43467.90-3	05/12/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA			151.63728.96-6	23/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA			162.51867.71-0		28/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00		108,90			112,96	0,00
JOALDO GONZAGA DE OLIVEIRA			237.32853.72-8		06/12/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00
JOANDERSON DE MORAIS SILVA			212.79268.92-3		15/06/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00
JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS			152.91445.27-4		21/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00		108,90			112,97	0,00
JONATHAS SILVA SANTOS			163.10197.77-1		13/09/2023	01			07170
1.386,33	0,00		0,00		106,58			110,90	0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS			161.88428.27-1		13/09/2022	01			07170
1.412,00	0,00		0,00		108,90			112,96	0,00
JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR			123.80415.85-6		19/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR			200.12676.82-3		07/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00
JOSE CRUZ DE OLIVEIRA			125.91087.06-9		04/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
JOSE DALVAN SANTOS			162.35569.13-1		19/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00
JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS			143.05064.27-4		28/08/2023	01			07166
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
JOSE MARTINS DE CARVALHO			122.81299.75-0		20/03/2023	01			07153
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
JOSE PEREIRA DOS SANTOS			161.90124.62-4		09/02/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,36	0,00
JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ			131.11845.93-0		13/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00		182,48			178,37	0,00
JOSE RALFE SILVA SANTOS			206.91148.98-2		18/09/2023	01			05174
1.590,69	0,00		0,00		124,98			127,25	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD	CAT OCOR	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS			200.12766.02-4		09/02/2023	01		07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
JOSIAS DA SILVA SANTOS			162.38974.97-5		23/08/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
JULIO DA CONCEICAO			114.42028.88-7		04/07/2023	01		07155
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
LEONARDO MATOS LIMA			164.63061.09-4		22/11/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
LUCAS DA SILVA DIAS			163.82008.56-8		15/06/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
LUCIVAN DE LIMA BARRETO			164.70104.08-9		18/09/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO			129.76656.06-3		28/06/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,97	0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA			126.17799.06-0		08/09/2022	01		07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA			168.55059.69-5		28/08/2023	01		07166
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
LUIZ GONZAGA DE JESUS			128.71722.05-8		23/08/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,97	0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA			206.81087.27-1		16/11/2022	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
MAICON CARVALHO DOS SANTOS			164.34040.81-5		23/08/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00
MANCEL REIS DOS ANJOS			114.35968.94-2		16/11/2022	01		07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,37	0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ			129.64314.44-8		08/09/2022	01		07152
	2.357,97	0,00	0,00	263,95			236,64	0,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA			165.05512.62-5		11/12/2023	01		07170
	1.412,00	0,00	0,00	108,90			112,96	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIO PIRES XAVIER			165.05257.76-5		14/09/2022	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00	
MARCONE LIMA SANTOS			164.25439.04-2		23/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00	
MARCOS JOSE DE SANTANA			203.73852.41-4		21/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00	
MARCUS VINICIUS CUNHA DA SILVA			132.83682.29-0		19/12/2023	01			03542
2.013,12	0,00		0,00	163,00			161,05	0,00	
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA			165.03288.13-2		18/08/2020	01			04110
2.013,12	0,00		0,00	163,00			161,04	0,00	
MISAEEL DA SILVA PEREIRA			200.98384.08-7		13/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00	
NEI PIMENTA LEAL			114.43175.20-4		15/05/2023	01			07102
3.431,06	0,00		0,00	320,72			274,49	0,00	
PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR			166.55288.27-5		23/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00	
PAULO DOS SANTOS NUNES			124.29967.98-9		26/09/2022	01			07170
1.866,98	0,00		0,00	149,84			149,36	0,00	
RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA			201.94832.61-3		23/05/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00	
RAFAEL DA SILVA			130.72866.04-9		21/03/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00	
RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA			123.92171.20-5		23/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00	
REGINALDO SANTOS SILVA			160.47695.67-2		18/09/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00	
REGINALDO SANTOS SILVA			166.99389.27-1		22/09/2023	01			07153
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00	
REGINALDO ASSIS DA SILVA			212.78481.76-3		18/12/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REINAN DE JESUS SANTOS			166.03551.62-5	09/02/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
ROBSON RIBEIRO DE JESUS			165.51599.53-3	23/05/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
RODRIGO DE JESUS SANTOS			128.17515.07-4	14/09/2023	01			07153
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00
RODRIGO SILVA SANTANA			165.92564.26-2	18/12/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
ROMARIO DE JESUS SANTOS			165.89569.58-5	13/09/2023	01			05174
1.602,60	0,00		0,00	126,05			128,20	0,00
RONALDO JESUS DA SILVA			129.94327.07-6	04/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00
SILVIO SOUZA DE SANTANA			200.22234.56-4	21/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
SYLLAS MATHEUS SIMPLICIO SOUZA			166.99157.07-9	21/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS			200.22590.25-5	12/09/2022	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,96	0,00
VAGNER DA SILVA SANTOS			128.58076.05-9	28/09/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00
VALBER DE SOUZA SILVA			203.02261.08-1	21/08/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00
VALCI SILVA BRITTO			128.56475.05-3	23/08/2023	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS			124.19499.96-6	12/09/2022	01			07170
1.412,00	0,00		0,00	108,90			112,97	0,00
VINICIUS COSTA			127.61873.05-1	11/12/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,37	0,00
VISDAELTON MACEDO DE SOUZA			203.77193.24-5	15/06/2023	01			07152
2.229,58	0,00		0,00	182,48			178,36	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	2.229,58	0,00	209.25906.59-4 0,00	19/06/2023 182,48	01		178,36	07152 0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.866,98	0,00	139.23081.81-1 0,00	08/09/2022 149,84	01		149,36	07170 0,00
WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	2.229,58	0,00	166.21572.19-1 0,00	06/09/2023 182,48	01		178,36	07152 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.412,00	0,00	131.17567.06-1 0,00	01/07/2020	11			0,00	02521 0,00
PATRICIA DE CARVALHO MENDES	6.000,00	0,00	165.71853.20-6 0,00	11/05/2023	11	05		0,00	02521 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 215.342,91 606,93 792,73 17.695,43 16.408,22 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: LIomaueaQN30000-1

N° ARQUIVO: CIVIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	111	205.102,76	0,00	207.695,58	792,73
11	2	7.412,00	0,00	7.412,00	0,00
TOTAIS:	113	212.514,76	0,00	215.107,58	792,73



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: LIomaueaQN30000-1

N° ARQUIVO: CIVIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	78.126,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	17.695,43
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.096,04	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	1	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 90000/0528179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO			161.09316.11-4	11/08/2022	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR			142.27586.27-1	11/08/2022	01			07102
	3.049,82	0,00	0,00	274,97			243,99	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO			165.87470.26-3	11/08/2022	01			07152
	2.229,58	0,00	0,00	182,48			178,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.508,98 0,00 0,00 639,93 600,71 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: BUyEycjj0bX0000-7
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021

Nº ARQUIVO: CIVIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/U528179
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.508,98	0,00	7.508,98	0,00
TOTAIS:	3	7.508,98	0,00	7.508,98	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: BUyEycjj0bx0000-7
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: CIVIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/0528179

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.802,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	639,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
VALOR INFORMADO:	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: CIvIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	114	215.439,89	606,93	215.204,56	792,73
11	2	7.412,00	0,00	7.412,00	0,00
TOTAIS:	116	222.851,89	606,93	222.616,56	792,73



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600001701 089301802400 307686180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: CivIn0hYUzC0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	212.611,74
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	112

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.008,93	0,00	0,00	0,00	17.008,93



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: C95yEjpTcts0000-8 N° ARQUIVO: CivIn0hYUzC0000-4
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	80.928,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.335,36
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.096,04	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	1	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 061/2022
 Nº DO CONTRATO: 254/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022
 OBRA Nº: 027/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2024 a 31/03/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO
 OBJETO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES ERRELI EPP
 CNPJ: 24.987.344/0001-98
 VALOR DA 10ª MEDIÇÃO: R\$ 288.171,02

ITEM	UNID	ODE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 10		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1.1 SERVIÇOS INICIAIS											
1.1.1	m²	6,00	513,57	3.081,42			6,00	3.081,42			100,00%
1.1.2	UN	1,00	1.250,96	1.250,96			1,00	1.250,96		R\$	100,00%
1.1.3	UN	1,00	2.853,59	2.853,59			1,00	2.853,59		R\$	100,00%
1.1.4	M	60,00	74,24	4.454,40			0,00	-	60,00	R\$ 4.454,40	0,00%
1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.2.1	H	440,00	134,68	59.259,20			420,00	4.040,40	20,00	R\$ 2.693,60	95,45%
1.2.2	H	2.200,00	56,43	124.146,00			2.080,00	7.883,75	120,00	R\$ 6.771,60	94,55%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	m²	727,87	14,21	10.343,03			727,87	10.343,03		R\$	100,00%
2.2	m²	462,00	94,51	43.663,62			462,00	43.663,62		R\$	100,00%
2.3	m²	727,87	3,41	2.482,03			727,87	2.482,03		R\$	100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
3.1	m²	1.373,20	2,92	4.009,74			1.373,20	4.009,74		R\$	100,00%
3.2	m³	73,42	110,49	8.112,17			73,42	8.112,17		R\$	100,00%
3.3	m³	20,04	144,87	2.903,19			20,04	2.903,19		R\$	100,00%
3.4	m³	821,45	105,38	86.564,40			821,45	86.564,40		R\$	100,00%
4 INFRAESTRUTURA											
4.1	m²	9,12	446,49	4.071,98			9,12	4.071,98		R\$	100,00%
4.2	m²	199,84	194,82	38.932,82			199,84	38.932,82		R\$	100,00%
4.3	m²	300,28	102,63	30.817,73			300,28	30.817,73		R\$	100,00%

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300061823




4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,68	572,82	66.263,81	-	115,68	66.263,81	R\$	-	100,00%
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	488,00	23,99	11.707,12	-	488,00	11.707,12	R\$	-	100,00%
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	636,20	22,27	14.168,17	-	636,20	14.168,17	R\$	-	100,00%
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107,70	20,65	2.224,00	-	107,70	2.224,00	R\$	-	100,00%
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	777,40	18,37	14.280,83	-	777,40	14.280,83	R\$	-	100,00%
4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.206,30	15,50	34.197,65	-	2.206,30	34.197,65	R\$	-	100,00%
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	300,40	14,62	4.391,84	-	300,40	4.391,84	R\$	-	100,00%
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00	16,20	631,80	-	39,00	631,80	R\$	-	100,00%
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
4.12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	300,28	49,64	14.905,89	-	300,28	14.905,89	R\$	-	100,00%
5	SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	826,73	152,31	125.919,24	-	826,73	125.919,24	R\$	-	100,00%
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	618,91	209,58	129.711,15	-	618,91	129.711,15	R\$	-	100,00%
5.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	m²	8,10	203,94	1.651,91	-	8,10	1.651,91	R\$	-	100,00%
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	83,05	572,82	47.572,70	-	83,05	47.572,70	R\$	-	100,00%
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.411,70	20,53	70.042,20	-	3.411,70	70.042,20	R\$	-	100,00%
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,60	22,38	33.583,42	-	1.500,60	33.583,42	R\$	-	100,00%
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,90	20,65	6.234,23	-	301,90	6.234,23	R\$	-	100,00%
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.566,50	18,28	28.635,62	-	1.566,50	28.635,62	R\$	-	100,00%
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.583,80	15,33	39.609,65	-	2.583,80	39.609,65	R\$	-	100,00%
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,60	14,35	1.515,36	-	105,60	1.515,36	R\$	-	100,00%
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,60	15,87	231,70	-	14,60	231,70	R\$	-	100,00%




Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

24/06/2021

5.12	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	-	215,45	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#ON/01
5.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	421,33	202,06	85.133,93	-	-	421,33	85.133,93	-	R\$	-	100,00%
5.14	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	89,91	68,47	6.156,13	-	-	89,91	6.156,13	-	R\$	-	100,00%
5.15	ESTRUTURA REVERTATÓRIO ENTERRADO		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-	
5.15.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	46,80	68,47	3.204,39	-	-	46,80	3.204,39	-	R\$	-	100,00%
5.15.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,00	572,82	2.864,10	-	-	5,00	2.864,10	-	R\$	-	100,00%
5.15.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,40	22,38	3.209,29	-	-	143,40	3.209,29	-	R\$	-	100,00%
5.15.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,10	20,65	4.214,66	-	-	204,10	4.214,66	-	R\$	-	100,00%
5.15.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	180,40	18,28	3.297,71	-	-	180,40	3.297,71	-	R\$	-	100,00%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - TÉRREO		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.194,02	103,38	123.437,78	-	-	1.194,02	123.437,78	-	R\$	-	100,00%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.117,86	103,38	115.564,36	-	-	1.117,86	115.564,36	-	R\$	-	100,00%
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - RECEPÇÃO		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	91,95	103,38	9.505,79	-	-	91,95	9.505,79	-	R\$	-	100,00%
6.4	PLATIBANDA DA COBERTURA DO TÉRREO		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	114,30	103,38	11.816,33	-	-	114,30	11.816,33	-	R\$	-	100,00%
6.5	PLATIBANDA COBERTURA DO PAVIMENTO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	123,15	103,38	12.731,24	-	-	123,15	12.731,24	-	R\$	-	100,00%
6.6	PLATIBANDA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	37,70	103,38	3.897,42	-	-	37,70	3.897,42	-	R\$	-	100,00%
6.7	VERGAS E CONTRAVERGAS		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
6.7.1	VERGA MOLDAÇA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA TANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	110,94	54,61	6.058,43	-	-	110,94	6.058,43	-	R\$	-	100,00%
6.7.2	CONTRAVERGA MOLDAÇA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	110,94	42,52	4.717,16	-	-	110,94	4.717,16	-	R\$	-	100,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041424

6.7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,40	48,84	3.536,01	-	-	72,40	3.536,01	-	R\$	-	100,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.651,63	5,07	13.443,76	-	-	2.651,63	13.443,76	-	R\$	-	100,00%
7.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.388,00	31,69	75.675,72	-	-	2.388,00	75.675,72	-	R\$	-	100,00%
7.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	263,62	25,59	6.746,03	-	-	263,62	6.746,03	-	R\$	-	100,00%
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	602,77	76,72	46.244,51	-	-	560,00	44.487,60	22,77	R\$	1.746,91	96,22%
7.1.5	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	93,54	105,56	9.874,08	-	-	93,54	9.874,08	-	R\$	-	100,00%
7.1.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	593,22	222,52	132.003,31	300,00	66.756,00	300,00	66.756,00	293,22	R\$	65.247,31	50,57%
7.1.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrés, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ihi, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	645,83	79,69	51.466,19	-	-	600,93	47.895,11	44,80	R\$	3.578,08	93,05%
7.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	43,06	65,36	2.814,40	43,06	2.814,40	43,06	2.814,40	-	R\$	-	100,00%
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.834,40	5,07	9.300,40	-	-	1.834,40	9.300,40	-	R\$	-	100,00%
7.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.834,40	25,59	46.942,29	-	-	1.834,40	46.942,29	-	R\$	-	100,00%
7.2.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	229,12	69,11	15.834,48	-	-	229,12	15.834,48	-	R\$	-	100,00%
7.2.4	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor mármore - SGR408, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	1.718,86	95,48	164.116,75	-	-	1.690,00	160.006,40	38,86	R\$	3.710,35	97,74%
8	REVESTIMENTO DE PISO		-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	633,53	35,46	22.464,97	-	-	633,53	22.464,97	-	R\$	-	100,00%
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO: ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	918,70	46,57	42.763,85	-	-	918,70	42.763,85	-	R\$	-	100,00%
8.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	460,90	222,52	102.559,46	400,00	89.006,00	400,00	89.006,00	60,90	R\$	13.551,46	86,79%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA BA 300041/04



8.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	416,38	101,00	42.054,38			416,38	42.054,38		R\$	-	100,00%
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	35,50	99,14	3.519,47			35,50	3.519,47		R\$	-	100,00%
9	FORRO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	918,70	44,87	41.222,06	200,00	8.974,00	820,00	36.793,40	98,70	R\$	4.428,66	89,26%
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	926,65	3,46	3.206,20	200,00	692,00	810,00	2.802,60	116,65	R\$	403,60	87,41%
10	PINTURA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.1	PINTURA INTERNA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.148,96	2,95	3.389,43			1.148,96	3.389,43		R\$	-	100,00%
10.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	1.148,96	28,14	32.331,73			1.148,96	32.331,73		R\$	-	100,00%
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1.148,96	16,98	19.509,34	70,00	1.188,60	770,00	13.074,60	378,96	R\$	6.434,74	67,02%
10.2	PINTURA TETO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	918,70	28,14	25.852,21	100,00	2.814,00	670,00	18.853,80	248,70	R\$	6.998,41	72,93%
10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	918,70	19,34	17.767,65	70,00	1.363,80	640,00	12.377,60	278,70	R\$	5.390,05	69,66%
11	ESQUADRIAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.1	PORTAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.044,35	10.443,50			10,00	10.443,50		R\$	-	100,00%
11.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.093,02	10.930,20			10,00	10.930,20		R\$	-	100,00%
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	1.181,22	38.980,26	3,00	3.543,66	33,00	38.980,26		R\$	-	100,00%
11.1.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, inclusive puxador	m²	16,07	652,71	10.489,04			0,00	-	16,07	R\$	10.489,04	0,00%
11.1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO REFLEXIVO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	134,65	480,26	64.667,00			0,00	-	134,65	R\$	64.667,00	0,00%
11.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,30	665,99	2.863,75			0,00	-	4,30	R\$	2.863,75	0,00%
11.2	JANELAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.2.1	JANELA DE VIDRO LISO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021_P	m²	26,82	443,20	11.886,62			0,00	-	26,82	R\$	11.886,62	0,00%
12	COBERTURA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
12.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	643,80	73,04	47.023,15			643,80	47.023,15		R\$	-	100,00%



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	643,80	26,49	17.054,26			643,80	17.054,26		R\$	-	100,00%
12.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	643,80	33,63	21.650,99			643,80	21.650,99		R\$	-	100,00%
12.4	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	1,00	98,71	98,71			0,00	98,71	1,00	R\$	98,71	0,00%
12.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,80	72,63	19.377,68	34,80	2.527,52	266,80	19.377,68		R\$	-	100,00%
12.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,47	123,52	11.421,89			92,47	11.421,89		R\$	-	100,00%
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DOS REVERTÓRIOS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	31,25	58,62	1.831,87			31,25	1.831,87		R\$	-	100,00%
14	QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
14.6.1	ESTRUTURA E ALVENARIA - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
14.6.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FOK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,00	4.113,73	12.341,19			3,00	12.341,19		R\$	-	100,00%
14.6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	255,88	103,38	26.452,87			255,88	26.452,87		R\$	-	100,00%
14.6.1.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	59,94	202,06	12.111,47			59,94	12.111,47		R\$	-	100,00%
14.6.1.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	72,20	69,11	4.989,74			72,20	4.989,74		R\$	-	100,00%
14.6.2	COBERTURA - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
14.6.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	50,98	73,04	3.723,57			50,98	3.723,57		R\$	-	100,00%
14.6.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	50,98	26,49	1.350,46			50,98	1.350,46		R\$	-	100,00%
14.6.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,50	91,59	2.060,77			22,50	2.060,77		R\$	-	100,00%
14.6.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,20	72,63	5.243,88			72,20	5.243,88		R\$	-	100,00%
14.6.2.5	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/coberutura/fechamento/etc - Rev 01	m²	51,84	553,61	28.699,14			0,00	28.699,14	51,84	R\$	28.699,14	0,00%
14.6.2.6	Escultura metálica, em tubos quadrados ASTM A-36, 100x100x3mm (9,174kg/m), pintada, p/ telhados, vãos 6,00 a 10,00m - Executada	m	136,80	245,13	33.533,78			136,80	33.533,78		R\$	-	100,00%
14.6.3	PISO - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
14.6.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	50,36	35,46	1.785,76			50,36	1.785,76		R\$	-	100,00%

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 300041424

14.6.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	50,36	46,57	2.345,26	-	50,36	2.345,26	-	R\$	-	100,00%
14.6.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	50,36	65,90	3.318,72	-	50,36	3.318,72	-	R\$	-	100,00%
14.6.4	REVESTIMENTO PAREDE E TETO - QUIOSQUES	-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	511,76	5,07	2.594,62	-	511,76	2.594,62	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	511,76	25,59	13.095,93	-	511,76	13.095,93	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	129,92	68,40	8.886,52	-	129,92	8.886,52	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	50,36	44,87	2.259,65	-	0,00	-	50,36	R\$	2.259,65	0,00%
14.6.4.5	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore-SGB408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	196,34	95,48	18.746,54	-	196,34	18.746,54	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	78,18	16,98	1.327,49	-	0,00	-	78,18	R\$	1.327,49	0,00%
14.6.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,36	3,47	174,74	-	0,00	-	50,36	R\$	174,74	0,00%
14.6.4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,36	19,34	973,96	-	0,00	-	50,36	R\$	973,96	0,00%
14.6.4.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,82	2,95	82,06	-	0,00	-	27,82	R\$	82,06	0,00%
14.6.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	27,82	28,14	782,85	-	0,00	-	27,82	R\$	782,85	0,00%
14.6.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS - QUIOSQUES	-	-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.5.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	139,36	557,44	-	4,00	557,44	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	88,30	706,40	-	8,00	706,40	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	172,86	2.074,32	-	12,00	2.074,32	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	532,72	2.130,88	-	0,00	-	4,00	R\$	2.130,88	0,00%
14.6.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	268,33	1.073,32	-	0,00	-	4,00	R\$	1.073,32	0,00%
14.6.5.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	982,73	1.965,46	-	2,00	1.965,46	-	R\$	-	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


14.6.5.7	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96			0,00		4,00	R\$	4.309,96	0,00%
14.6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	
14.6.6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	32,00	235,55	7.537,60			32,00		7.537,60	R\$	-	100,00%
14.6.6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	172,54	690,16			4,00		690,16	R\$	-	100,00%
14.6.6.3	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	-	102,52	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
14.6.6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	203,70	1.629,60			4,00		814,80	R\$	814,80	50,00%
14.6.7	ESQUADRIAS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	
14.6.7.2	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	36,50	384,72	14.042,28			0,00		36,50	R\$	14.042,28	0,00%
14.6.7.3	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	10,86	384,72	4.178,05			0,00		10,86	R\$	4.178,05	0,00%
14.6.8	DIVERSOS - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	
14.6.8.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	9,00	1.327,23	11.945,07			0,00		9,00	R\$	11.945,07	0,00%
14.6.8.2	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,14	415,33	4.211,44			0,00		10,14	R\$	4.211,44	0,00%
15	HIDROSANITÁRIO		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	
15.1	ESGOTO E SANITÁRIO 1 PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	-	R\$	-	
15.1.1	CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	741,16	2.964,64			4,00		2.964,64	R\$	-	100,00%
15.1.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	25,00	59,09	1.477,25			25,00		1.477,25	R\$	-	100,00%
15.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	16,76	33,52			2,00		33,52	R\$	-	100,00%
15.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	16,83	67,32			4,00		67,32	R\$	-	100,00%
15.1.7	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	6,00	73,55	441,30			6,00		441,30	R\$	-	100,00%
15.1.8	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5,00	23,83	119,15			5,00		119,15	R\$	-	100,00%
15.1.9	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78			2,00		43,78	R\$	-	100,00%
15.1.10	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	45,95	45,95			1,00		45,95	R\$	-	100,00%
15.1.11	Forneimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	35,00	14,49	507,15			35,00		507,15	R\$	-	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




15.1.12	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	15,00	28,30	424,50			15,00	424,50	R\$	-	100,00%
15.1.13	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	46,15	92,30			2,00	92,30	R\$	-	100,00%
15.1.14	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	33,00	22,21	732,93			33,00	732,93	R\$	-	100,00%
15.1.15	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	19,00	53,32	1.013,08			19,00	1.013,08	R\$	-	100,00%
15.1.16	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	15,00	61,54	923,10			15,00	923,10	R\$	-	100,00%
15.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	16,12	48,36			3,00	48,36	R\$	-	100,00%
15.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,75	20,75			1,00	20,75	R\$	-	100,00%
15.1.19	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	3,00	24,55	73,65			3,00	73,65	R\$	-	100,00%
15.1.20	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,30	53,24	761,33			14,30	761,33	R\$	-	100,00%
15.1.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	156,02	31,47	4.909,94			156,02	4.909,94	R\$	-	100,00%
15.1.22	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	38,27	20,21	773,43			38,27	773,43	R\$	-	100,00%
15.1.23	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	26,27	26,25	689,58			26,27	689,58	R\$	-	100,00%
15.1.24	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25			1,00	54,25	R\$	-	100,00%
15.1.25	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	21,00	22,59	474,39			21,00	474,39	R\$	-	100,00%
15.1.26	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4,00	14,03	56,12			4,00	56,12	R\$	-	100,00%
15.1.27	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	21,00	13,23	277,83			21,00	277,83	R\$	-	100,00%
15.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,76	24,02	258,45			10,76	258,45	R\$	-	100,00%
15.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	18,48	388,08			21,00	388,08	R\$	-	100,00%
15.3	ESGOTO E SANITÁRIO 2° PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
15.3.1	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00	59,09	59,09			1,00	59,09	R\$	-	100,00%
15.3.2	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	1,00	73,55	73,55			1,00	73,55	R\$	-	100,00%
15.3.3	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	17,69	17,69			1,00	17,69	R\$	-	100,00%
15.3.4	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78			2,00	43,78	R\$	-	100,00%
15.3.5	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	2,00	28,30	56,60			2,00	56,60	R\$	-	100,00%
15.3.6	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	2,00	22,21	44,42			2,00	44,42	R\$	-	100,00%
15.3.7	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	53,32	53,32			1,00	53,32	R\$	-	100,00%
15.3.8	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	61,54	61,54			1,00	61,54	R\$	-	100,00%
15.3.9	TUBO PVC, PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,21	53,24	863,02			16,21	863,02	R\$	-	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA 3000041424

15.3.10	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	4,38	20,21	88,51			4,38	88,51	R\$	-	100,00%
15.3.11	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	0,43	26,25	11,28			0,43	11,28	R\$	-	100,00%
15.3.12	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25			1,00	54,25	R\$	-	100,00%
15.3.13	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	1,00	22,59	22,59			1,00	22,59	R\$	-	100,00%
15.3.14	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00	13,23	13,23			1,00	13,23	R\$	-	100,00%
15.3.15	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	18,00	13,95	251,10			18,00	251,10	R\$	-	100,00%
15.3.16	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	10,72	42,88			4,00	42,88	R\$	-	100,00%
15.3.17	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,07	58,84	4.064,07			69,07	4.064,07	R\$	-	100,00%
15.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,48	18,48			1,00	18,48	R\$	-	100,00%
15.4	ESGOTO E SANITÁRIO 3° PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
15.4.1	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	1,00	28,69	28,69			1,00	28,69	R\$	-	100,00%
15.4.2	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,10	53,24	165,04			3,10	165,04	R\$	-	100,00%
15.4.3	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	19,00	10,72	203,68			19,00	203,68	R\$	-	100,00%
15.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	59,81	15,66	936,62			59,81	936,62	R\$	-	100,00%
15.5	ÁGUA FRIA E BARRILETE 1° PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
15.5.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	26,24	131,20			5,00	131,20	R\$	-	100,00%
15.5.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	21,94	109,70			5,00	109,70	R\$	-	100,00%
15.5.3	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5,00	24,00	120,00			5,00	120,00	R\$	-	100,00%
15.5.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	9,12	182,40			20,00	182,40	R\$	-	100,00%
15.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,40	10,17	14,23			1,40	14,23	R\$	-	100,00%
15.5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	5,03	50,30			10,00	50,30	R\$	-	100,00%
15.5.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	8,97	44,85			5,00	44,85	R\$	-	100,00%
15.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,17	30,85			5,00	30,85	R\$	-	100,00%
15.5.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,66	78,30			5,00	78,30	R\$	-	100,00%
15.5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,14	10,17	194,65			19,14	194,65	R\$	-	100,00%
15.5.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	6,01	252,42			42,00	252,42	R\$	-	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA 3000041424

2024.08.20 14:00

15.5.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	11,01	539,49	48,00	539,49	R\$ -	100,00%
15.5.13	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	7,12	142,40	20,00	142,40	R\$ -	100,00%
15.5.14	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	104,72	31,56	3.304,96	104,72	3.304,96	R\$ -	100,00%
15.5.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	8,33	266,56	32,00	266,56	R\$ -	100,00%
15.5.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	20,77	83,08	4,00	83,08	R\$ -	100,00%
15.5.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	19,05	590,55	31,00	590,55	R\$ -	100,00%
15.5.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	16,76	284,92	17,00	284,92	R\$ -	100,00%
15.6	ÁGUA FRIA E BARRILETE 2º PAVIMENTO		-	-	-	0,00	-	R\$ -	-
15.6.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,97	53,82	6,00	53,82	R\$ -	100,00%
15.6.2	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6,53	6,53	1,00	6,53	R\$ -	100,00%
15.6.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,59	26,74	229,69	8,59	229,69	R\$ -	100,00%
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,62	17,24	2,00	17,24	R\$ -	100,00%
15.6.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,01	24,04	4,00	24,04	R\$ -	100,00%
15.6.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	11,01	154,14	14,00	154,14	R\$ -	100,00%
15.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,46	14,92	2,00	14,92	R\$ -	100,00%
15.6.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	5,88	105,84	18,00	105,84	R\$ -	100,00%
15.6.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,63	12,39	862,71	69,63	862,71	R\$ -	100,00%
15.6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,63	31,89	3,00	31,89	R\$ -	100,00%
15.6.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,05	57,15	3,00	57,15	R\$ -	100,00%
15.7	ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO		-	-	-	0,00	-	R\$ -	-
15.7.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,97	17,94	2,00	17,94	R\$ -	100,00%
15.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,48	10,17	360,83	35,48	360,83	R\$ -	100,00%
15.7.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,79	17,58	2,00	17,58	R\$ -	100,00%

Julia Varjão

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 300041424



15.7.4	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,57	33,57			1,00	33,57	R\$	-	100,00%
15.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	7,46	193,96			26,00	193,96	R\$	-	100,00%
15.7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,68	12,39	2.226,23			179,68	2.226,23	R\$	-	100,00%
15.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,29	21,04	216,50			10,29	216,50	R\$	-	100,00%
15.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	10,63	127,56			12,00	127,56	R\$	-	100,00%
15.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,00	17,00			1,00	17,00	R\$	-	100,00%
15.7.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	3,00	1.934,46	5.803,38			3,00	5.803,38	R\$	-	100,00%
15.8	APARELHOS E METAIS		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
15.8.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,52	205,04			0,00	-	2,00 R\$	205,04	0,00%
15.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	532,72	7.990,80	5,00	2.863,60	15,00	7.990,80	R\$	-	100,00%
15.8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	399,44	3.594,96			0,00	-	9,00 R\$	3.594,96	0,00%
15.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	258,82	3.882,30			0,00	-	15,00 R\$	3.882,30	0,00%
15.8.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96			0,00	-	4,00 R\$	4.309,96	0,00%
15.8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	683,28	2.733,12			0,00	-	4,00 R\$	2.733,12	0,00%
15.8.7	Lavatório p/ consultorios com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	7,00	1.009,34	7.065,38			0,00	-	7,00 R\$	7.065,38	0,00%
15.8.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	801,33	1.602,66			0,00	-	2,00 R\$	1.602,66	0,00%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
16.1	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - TÉRREO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	
16.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	28,30	1.358,40			0,00	-	48,00 R\$	1.358,40	0,00%
16.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	196,00	56,20	11.015,20			0,00	-	196,00 R\$	11.015,20	0,00%
16.1.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-	56,20	-			0,00	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-			0,00	-	R\$	-	#DIV/0!


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

16.1.5	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.6	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	38,00	294,25	11.181,50	-	38,00	11.181,50	-	R\$	-	100,00%
16.1.6.1	CADXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	282,00	17,12	4.827,84	-	282,00	4.827,84	-	R\$	-	100,00%
16.1.7	CABOS - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	5,12	51.200,00	-	10.000,00	51.200,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	8,35	50.100,00	-	6.000,00	50.100,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	11,46	3.438,00	-	300,00	3.438,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8	ELETRODUTOS - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	14,09	12.681,00	-	900,00	12.681,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9	DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.9.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	101,05	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.4	HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	112,43	224,86	-	0,00	-	2,00	R\$	224,86	0,00%
16.1.9.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	2.885,04	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.6	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	-	324,61	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00	56,20	4.271,20	-	0,00	-	76,00	R\$	4.271,20	0,00%
16.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	28,30	339,60	-	0,00	-	12,00	R\$	339,60	0,00%
16.2.2	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.3	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

16.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível santionado embudido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	294,25	4.119,50	4.119,50	14,00	4.119,50	R\$	-	100,00%
16.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	17,12	1.540,80	1.540,80	90,00	1.540,80	R\$	-	100,00%
16.2.6	CABOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
16.2.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	5,12	30.720,00	30.720,00	6.000,00	30.720,00	R\$	-	100,00%
16.2.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	8,35	25.050,00	25.050,00	3.000,00	25.050,00	R\$	-	100,00%
16.2.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
16.2.7	ELETRODUTOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
16.2.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	601,58	14,09	8.476,26	8.476,26	601,58	8.476,26	R\$	-	100,00%
16.2.7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
16.2.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
16.2.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
16.2.8	DISJUNTORES		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
16.2.8.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
16.2.8.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-	-	0,00	-	R\$	-	#DNV01
17	PRAÇA DE PÚBLICA DE LAZER		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.1	SERVIÇOS INICIAIS		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1.619,00	3,41	5.520,79	5.520,79	1.619,00	5.520,79	R\$	-	100,00%
17.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.619,00	2,92	4.727,48	4.727,48	1.619,00	4.727,48	R\$	-	100,00%
17.2	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.2.1	ESTACIONAMENTO LATERAL		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.2.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	363,80	95,63	34.790,19	34.790,19	363,80	34.790,19	R\$	43,80	87,96%
17.2.1.2	Colchão de areia	m²	54,57	146,87	8.014,69	8.014,69	54,57	8.014,69	R\$	-	100,00%
17.2.2	ESTACIONAMENTO PCD - ENTRADA PRINCIPAL		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.2.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	97,02	95,63	9.278,02	9.278,02	97,02	9.278,02	R\$	12,02	87,61%
17.2.2.2	Colchão de areia	m²	14,55	146,87	2.136,95	2.136,95	14,55	2.136,95	R\$	-	100,00%
17.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PEDESTRES		-	-	-	-	0,00	-	R\$	-	-
17.3.1	Colchão de areia	m²	111,05	146,87	16.309,91	16.309,91	111,05	16.309,91	R\$	-	100,00%
17.3.2	Piso tátil direcional (pouca altura, de concreto, colorido, práticos visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusivo regularização de base	m²	46,18	111,80	5.162,92	5.162,92	46,18	5.162,92	R\$	46,18	0,00%

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 300041424

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 300041424



17.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	250,00	78,26	19.565,00	70,00	5.478,20	220,00	17.217,20	30,00	R\$	2.347,80	88,00%
17.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	482,22	85,86	41.403,40	380,00	32.626,80	360,00	32.626,80	102,22	R\$	8.776,60	78,80%
17.3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	209,70	52,70	11.051,19	-	-	209,70	11.051,19	-	R\$	-	100,00%
17.3.6	Guia, divisória, em Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	371,17	36,51	13.551,41	31,17	1.138,01	371,17	13.551,41	-	R\$	-	100,00%
17.4	PARQUE INFANTIL E ÁREA		-	-	-	-	0,00	-	-	-	R\$	-	-
17.4.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01	m	43,43	484,87	21.057,90	-	-	43,43	21.057,90	-	R\$	-	100,00%
17.4.2	PARQUE INFANTIL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	36.197,40	36.197,40	-	-	0,00	-	1,00	R\$	36.197,40	0,00%
17.4.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	111,70	74,68	8.341,75	-	-	0,00	-	111,70	R\$	8.341,75	0,00%
17.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	111,70	120,20	13.426,34	-	-	111,70	13.426,34	-	R\$	-	100,00%
17.4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	111,70	2,85	318,34	-	-	111,70	318,34	-	R\$	-	100,00%
17.5	ILUMINAÇÃO		-	-	-	-	0,00	-	-	-	R\$	-	-
17.5.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, COM LÂMPADAS LED 200W, COMPLETO COM CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	5.739,12	109.043,28	-	-	19,00	109.043,28	-	R\$	-	100,00%
17.6	JARDIM		-	-	-	-	0,00	-	-	-	R\$	-	-
17.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	173,45	14,71	2.551,44	-	-	0,00	-	173,45	R\$	2.551,44	0,00%
17.6.2	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	530,57	1.591,71	-	-	0,00	-	3,00	R\$	1.591,71	0,00%
17.6.3	Planta - Palmeira Areca (alt=3,00m), fornecimento e plantio	un	3,00	159,29	477,87	-	-	0,00	-	3,00	R\$	477,87	0,00%
17.6.4	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	44,87	673,05	-	-	0,00	-	15,00	R\$	673,05	0,00%
17.6.5	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	8,00	86,10	688,80	-	-	0,00	-	8,00	R\$	688,80	0,00%
17.6.6	Planta -Palmeira-rabo-de-raposa, h=7,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	1.552,43	7.762,15	-	-	0,00	-	5,00	R\$	7.762,15	0,00%
17.6.7	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - Murta-de-cheiro - h=4metros	un	57,00	36,49	2.079,93	-	-	0,00	-	57,00	R\$	2.079,93	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-	-	-	-	0,00	-	-	-	R\$	-	-
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	13,00	303,32	3.943,16	-	-	0,00	-	13,00	R\$	3.943,16	0,00%
18.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	13,00	20,25	263,25	-	-	0,00	-	13,00	R\$	263,25	0,00%
18.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,00	35,77	1.752,73	-	-	0,00	-	49,00	R\$	1.752,73	0,00%
18.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	13,00	18,77	244,01	-	-	0,00	-	13,00	R\$	244,01	0,00%
18.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	8,00	27,02	216,16	-	-	0,00	-	8,00	R\$	216,16	0,00%
19	SRDA		-	-	-	-	0,00	-	-	-	R\$	-	-


 Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



19.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	434,14	75,95	32.972,93			0,00		434,14	R\$	32.972,93	0,00%
19.2	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,27	82,69	187,70			0,00		2,27	R\$	187,70	0,00%
19.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00	112,43	1.574,02			0,00		14,00	R\$	1.574,02	0,00%
19.4	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	265,00	4,24	1.123,60			0,00		265,00	R\$	1.123,60	0,00%
19.5	Terminal aéreo 3/8" x 50mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	188,00	6,46	1.214,48			0,00		188,00	R\$	1.214,48	0,00%
19.6	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	75,00	2,58	193,50			0,00		75,00	R\$	193,50	0,00%
19.7	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm² - fornecimento e instalação	un	8,00	16,29	130,32			0,00		8,00	R\$	130,32	0,00%
19.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00	25,99	1.195,54			0,00		46,00	R\$	1.195,54	0,00%
19.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	3,00	367,39	1.102,17			0,00		3,00	R\$	1.102,17	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS		-	-	-			0,00		-	R\$	-	-
20.1	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	47.840,89	47.840,89			0,00		1,00	R\$	47.840,89	0,00%
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.657,55	4,01	10.656,77			0,00		2.657,55	R\$	10.656,77	0,00%
								0,00					
21	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO							0,00					
21.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	186,90	R\$ 165,10	30.857,19			186,90	30.857,19		R\$	-	100,00%
22	SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA		-	-	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
22.1	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1,00	R\$ 23.061,46	23.061,46			0,00		1,00	R\$	23.061,46	0,00%
22.2	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600	un	1,00	R\$ 1.422,32	1.422,32			0,00		1,00	R\$	1.422,32	0,00%
22.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	R\$ 1.251,28	1.251,28			0,00		1,00	R\$	1.251,28	0,00%
22.4	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 85,05	85,05			0,00		1,00	R\$	85,05	0,00%
22.5	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	R\$ 39,57	118,71			0,00		3,00	R\$	118,71	0,00%
22.6	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	2,00	R\$ 124,36	248,72			0,00		2,00	R\$	248,72	0,00%
22.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 110,36	110,36			0,00		1,00	R\$	110,36	0,00%
22.8	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	R\$ 470,56	1.411,68			0,00		3,00	R\$	1.411,68	0,00%
22.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1,50	R\$ 9,28	13,92			0,00		1,50	R\$	13,92	0,00%


 Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



22.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,50	R\$ 21,36	32,04	-	0,00	-	1,50	R\$	32,04	0,00%	
22.11	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	4,00	R\$ 15,17	60,68	-	0,00	-	4,00	R\$	60,68	0,00%	
22.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	4,00	R\$ 112,43	449,72	-	0,00	-	4,00	R\$	449,72	0,00%	
22.13	Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento	kg	6,23	R\$ 133,61	832,65	-	0,00	-	6,23	R\$	832,65	0,00%	
22.14	Cabo de cobre nú 50 mm² - fornecimento e assentamento	kg	8,85	R\$ 133,13	1.178,73	-	0,00	-	8,85	R\$	1.178,73	0,00%	
22.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	1,00	R\$ 1.171,99	1.171,99	-	0,00	-	1,00	R\$	1.171,99	0,00%	
22.16	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	12,00	R\$ 11,16	133,92	-	0,00	-	12,00	R\$	133,92	0,00%	
22.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00	R\$ 71,63	859,56	-	0,00	-	12,00	R\$	859,56	0,00%	
22.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	R\$ 48,71	146,13	-	0,00	-	3,00	R\$	146,13	0,00%	
22.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	3,00	R\$ 8,71	26,13	-	0,00	-	3,00	R\$	26,13	0,00%	
22.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	50,00	R\$ 120,34	6.017,00	-	0,00	-	50,00	R\$	6.017,00	0,00%	
22.21	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	R\$ 2.026,18	2.026,18	-	0,00	-	1,00	R\$	2.026,18	0,00%	
22.22	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3,00	R\$ 18,09	54,27	-	0,00	-	3,00	R\$	54,27	0,00%	
22.23	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	20,00	R\$ 318,54	6.370,80	-	0,00	-	20,00	R\$	6.370,80	0,00%	
22.24	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	3,00	R\$ 13,02	39,06	-	0,00	-	3,00	R\$	39,06	0,00%	
22.25	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	2,00	R\$ 10,37	20,74	-	0,00	-	2,00	R\$	20,74	0,00%	
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TERREO E 1º PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!	
23.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UND	124,00	R\$ 189,12	23.450,88	-	124,00	23.450,88	-	R\$	-	100,00%	
23.2	Tê horizontal 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	27,00	R\$ 200,67	5.418,09	-	44,00	8.829,48	-	17,00	R\$	3.411,39	162,98%
23.3	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 192,56	1.347,92	-	7,00	1.347,92	-	R\$	-	100,00%	
23.4	Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 30,54	213,78	-	7,00	213,78	-	R\$	-	100,00%	
23.5	Luminária hermética de sobrepor para fluorecente tubular T5, 2x29w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ouroflux ou similar	UND	241,00	R\$ 309,58	74.608,78	-	0,00	-	241,00	R\$	74.608,78	0,00%	
23.6	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UND	24,00	R\$ 534,09	12.818,16	-	0,00	-	24,00	R\$	12.818,16	0,00%	
23.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	54,00	R\$ 14,48	781,92	-	0,00	-	54,00	R\$	781,92	0,00%	
23.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	R\$ 16,60	66,40	-	0,00	-	4,00	R\$	66,40	0,00%	
23.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00	R\$ 16,60	132,80	-	0,00	-	8,00	R\$	132,80	0,00%	
23.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 256,10	256,10	-	0,00	-	1,00	R\$	256,10	0,00%	
23.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UND	2,00	R\$ 56,33	112,66	-	0,00	-	2,00	R\$	112,66	0,00%	
23.12	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref. 5SU1 Siemens ou similar	UND	3,00	R\$ 312,44	937,32	-	0,00	-	3,00	R\$	937,32	0,00%	
23.13	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	UND	2,00	R\$ 309,31	618,62	-	0,00	-	2,00	R\$	618,62	0,00%	



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

23.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 1.022,64	3.067,92			0,00		3,00	R\$ 3.067,92	0,00%
24	SUPERESTRUTURA		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
24.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M²	642,65	R\$ 256,40	164.775,46			642,65	164.775,46		R\$ -	100,00%
26	AGUA PLUVIAL		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
26.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	205,97	R\$ 109,87	22.629,92			205,97	22.629,92		R\$ -	100,00%
26.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	18,00	R\$ 218,83	3.938,94			18,00	3.938,94		R\$ -	100,00%
26.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	8,00	R\$ 869,84	6.958,72			8,00	6.958,72		R\$ -	100,00%
27	DRENAGEM - AR CONDICIONADO		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
27.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	651,80	R\$ 16,72	10.898,09			651,80	10.898,09		R\$ -	100,00%
27.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	159,00	R\$ 11,01	1.750,59			159,00	1.750,59		R\$ -	100,00%
27.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 230,62	1.383,72			6,00	1.383,72		R\$ -	100,00%
Total			VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 4.105.811,36	MEDICÃO 10:	R\$ 288.171,02	ACUMULADO:	R\$ 3.449.055,59	SALDO:	R\$ 656.755,73	84,00%

MEDICÃO 10 R\$ 288.171,02 (Duzentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e um reais e dois centavos.)

ENGENHEIRO CIVIL - EMPRESA

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DO MUNICÍPIO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 10ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 01 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01



FOTO 02 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 03 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01



FOTO 04 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424

[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 05 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



FOTO 06 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 07 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



FOTO 08 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 09 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



FOTO 10 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 11 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



FOTO 12 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 13 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020.



FOTO 14 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 15 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



FOTO 16 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 17 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



FOTO 18 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 19 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P



FOTO 20- FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 21 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P



FOTO 22 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 23 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO S



FOTO 24 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO S



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas


FOTO 25 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS



FOTO 26 - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 27 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



FOTO 28 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas


FOTO 29 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



FOTO 30 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 31 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



FOTO 32 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 33 – RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 34 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 35 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



FOTO 36 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 37 - Colchão de areia



FOTO 38 - Colchão de areia



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas


FOTO 39 - Guia, divisória, em Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.



FOTO 40 - Guia, divisória, em Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3



Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 41 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



FOTO 42 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 43 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



FOTO 44 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
31/03/2024	Santaluz-Ba	Construção do Centro de Especialidades Médicas

FOTO 45 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015



FOTO 46 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015



Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
Nº DO CONTRATO: 254/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 166/2022
OBRA Nº: 027/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2024 a 30/03/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 10ª MEDIÇÃO R\$ 288.171,02

ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 10		ACUMULADO		SALDO		% EXECUTADO	
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	513,57	3.081,42	-	6,00	3.081,42	-	-	100,00%	
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.250,96	1.250,96	-	1,00	1.250,96	-	R\$ -	100,00%	
1.1.3	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA_M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	2.853,59	2.853,59	-	1,00	2.853,59	-	R\$ -	100,00%	
1.1.4	Sondagem com lâmina d'água	M	60,00	74,24	4.454,40	-	0,00	-	60,00	R\$ 4.454,40	0,00%	
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	440,00	134,68	59.259,20	30,00	4.040,40	420,00	56.565,60	20,00	R\$ 2.693,60	95,45%
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.200,00	56,43	124.146,00	125,00	7.053,75	2.080,00	117.374,40	120,00	R\$ 6.771,60	94,55%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	727,87	14,21	10.343,03	-	727,87	10.343,03	-	R\$ -	100,00%	
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	462,00	94,51	43.663,62	-	462,00	43.663,62	-	R\$ -	100,00%	
2.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	727,87	3,41	2.482,03	-	727,87	2.482,03	-	R\$ -	100,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m³	1.373,20	2,92	4.009,74	-	1.373,20	4.009,74	-	R\$ -	100,00%	
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	73,42	110,49	8.112,17	-	73,42	8.112,17	-	R\$ -	100,00%	
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,04	144,87	2.903,19	-	20,04	2.903,19	-	R\$ -	100,00%	
3.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	m³	821,45	105,38	86.564,40	-	821,45	86.564,40	-	R\$ -	100,00%	
4	INFRAESTRUTURA											
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,12	446,49	4.071,98	-	9,12	4.071,98	-	R\$ -	100,00%	
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	199,84	194,82	38.932,82	-	199,84	38.932,82	-	R\$ -	100,00%	
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	300,28	102,63	30.817,73	-	300,28	30.817,73	-	R\$ -	100,00%	



Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424

4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,68	572,82	66.263,81			115,68	66.263,81	R\$	-	100,00%
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	488,00	23,99	11.707,12			488,00	11.707,12	R\$	-	100,00%
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	636,20	22,27	14.168,17			636,20	14.168,17	R\$	-	100,00%
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107,70	20,65	2.224,00			107,70	2.224,00	R\$	-	100,00%
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	777,40	18,37	14.280,83			777,40	14.280,83	R\$	-	100,00%
4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.206,30	15,50	34.197,65			2.206,30	34.197,65	R\$	-	100,00%
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	300,40	14,62	4.391,84			300,40	4.391,84	R\$	-	100,00%
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00	16,20	631,80			39,00	631,80	R\$	-	100,00%
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
4.12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	300,28	49,64	14.905,89			300,28	14.905,89	R\$	-	100,00%
5	SUPERESTRUTURA		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	826,73	152,31	125.919,24			826,73	125.919,24	R\$	-	100,00%
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	618,91	209,58	129.711,15			618,91	129.711,15	R\$	-	100,00%
5.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_11/2020	m²	8,10	203,94	1.651,91			8,10	1.651,91	R\$	-	100,00%
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	83,05	572,82	47.572,70			83,05	47.572,70	R\$	-	100,00%
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.411,70	20,53	70.042,20			3.411,70	70.042,20	R\$	-	100,00%
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,60	22,38	33.583,42			1.500,60	33.583,42	R\$	-	100,00%
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,90	20,65	6.234,23			301,90	6.234,23	R\$	-	100,00%
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.566,50	18,28	28.635,62			1.566,50	28.635,62	R\$	-	100,00%
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.583,80	15,33	39.609,65			2.583,80	39.609,65	R\$	-	100,00%
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,60	14,35	1.515,36			105,60	1.515,36	R\$	-	100,00%
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,60	15,87	231,70			14,60	231,70	R\$	-	100,00%


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

6.7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,40	48,84	3.536,01			72,40	3.536,01		R\$	100,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES		-	-	-			0,00	-		R\$	
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES		-	-	-			0,00	-		R\$	
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.651,63	5,07	13.443,76			2.651,63	13.443,76		R\$	100,00%
7.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.388,00	31,69	75.675,72			2.388,00	75.675,72		R\$	100,00%
7.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	263,62	25,59	6.746,03			263,62	6.746,03		R\$	100,00%
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	602,77	76,72	46.244,51			602,77	44.487,00	22,77	R\$	96,22%
7.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	93,54	105,56	9.874,08			93,54	9.874,08		R\$	100,00%
7.1.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	593,22	222,52	132.003,31	300,00	66.756,00	300,00	66.756,00	293,22	R\$	50,57%
7.1.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei.2, Tecnogrés, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	645,83	79,69	51.466,19			645,83	47.888,11	44,90	R\$	93,05%
7.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	43,06	65,36	2.814,40	43,06	2.814,40	43,06	2.814,40		R\$	100,00%
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		-	-	-			0,00	-		R\$	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.834,40	5,07	9.300,40			1.834,40	9.300,40		R\$	100,00%
7.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.834,40	25,59	46.942,29			1.834,40	46.942,29		R\$	100,00%
7.2.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	229,12	69,11	15.834,48			229,12	15.834,48		R\$	100,00%
7.2.4	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metelo, cor mármore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	1.718,86	95,48	164.116,75			1.680,00	160.406,40	38,86	R\$	97,74%
8	REVESTIMENTO DE PISO		-	-	-			0,00	-		R\$	
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	633,53	35,46	22.464,97			633,53	22.464,97		R\$	100,00%
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	918,70	46,57	42.783,85			918,70	42.783,85		R\$	100,00%
8.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	460,90	222,52	102.559,46	400,00	89.068,00	400,00	89.068,00	60,90	R\$	86,79%

Júlia Varjão

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 30004124



8.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	416,38	101,00	42.054,38			416,38	42.054,38		R\$	-	100,00%
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	35,50	99,14	3.519,47			35,50	3.519,47		R\$	-	100,00%
9	FORRO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	918,70	44,87	41.222,06	200,00	9.974,00	820,00	36.793,40	98,70	R\$	4.428,66	89,26%
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	926,65	3,46	3.206,20	200,00	692,00	810,00	2.802,60	116,65	R\$	403,60	87,41%
10	PINTURA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.1	PINTURA INTERNA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.148,96	2,95	3.389,43			1.148,96	3.389,43		R\$	-	100,00%
10.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	1.148,96	28,14	32.331,73			1.148,96	32.331,73		R\$	-	100,00%
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.148,96	16,98	19.509,34	70,00	1.188,60	770,00	13.074,60	378,96	R\$	6.434,74	67,02%
10.2	PINTURA TETO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
10.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	918,70	28,14	25.852,21	100,00	2.814,00	670,00	18.853,80	248,70	R\$	6.998,41	72,93%
10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	918,70	19,34	17.767,65	70,00	1.363,80	640,00	12.377,60	278,70	R\$	5.390,05	69,66%
11	ESQUADRIAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.1	PORTAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.044,35	10.443,50			10,00	10.443,50		R\$	-	100,00%
11.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.093,02	10.930,20			10,00	10.930,20		R\$	-	100,00%
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	33,00	1.181,22	38.980,26	3,00	3.543,66	33,00	38.980,26		R\$	-	100,00%
11.1.4	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, inclusive puxador	m²	16,07	652,71	10.489,04			0,00	-	16,07	R\$	10.489,04	0,00%
11.1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO REFLEXIVO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	134,65	480,26	64.667,00			0,00	-	134,65	R\$	64.667,00	0,00%
11.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,30	665,99	2.863,75			0,00	-	4,30	R\$	2.863,75	0,00%
11.2	JANELAS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
11.2.1	JANELA DE VIDRO LISO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021_P	m²	26,82	443,20	11.886,62			0,00	-	26,82	R\$	11.886,62	0,00%
12	CÓBERTURA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
12.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	643,80	73,04	47.023,15			643,80	47.023,15		R\$	-	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	643,80	26,49	17.054,26			643,80	17.054,26	R\$	-	100,00%
12.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	643,80	33,63	21.650,99			643,80	21.650,99	R\$	-	100,00%
12.4	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	1,00	98,71	98,71			0,00	-	R\$	98,71	0,00%
12.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	266,80	72,63	19.377,68	34,80	2.527,52	266,80	19.377,68	R\$	-	100,00%
12.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,47	123,52	11.421,89			92,47	11.421,89	R\$	-	100,00%
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DOS REVERVATÓRIOS		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	31,25	58,62	1.831,87			31,25	1.831,87	R\$	-	100,00%
14	QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
14.6.1	ESTRUTURA E ALVENARIA - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
14.6.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	3,00	4.113,73	12.341,19			3,00	12.341,19	R\$	-	100,00%
14.6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	255,88	103,38	26.452,87			255,88	26.452,87	R\$	-	100,00%
14.6.1.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	59,94	202,06	12.111,47			59,94	12.111,47	R\$	-	100,00%
14.6.1.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	72,20	69,11	4.989,74			72,20	4.989,74	R\$	-	100,00%
14.6.2	COBERTURA - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
14.6.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	50,98	73,04	3.723,57			50,98	3.723,57	R\$	-	100,00%
14.6.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	50,98	26,49	1.350,46			50,98	1.350,46	R\$	-	100,00%
14.6.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,50	91,59	2.060,77			22,50	2.060,77	R\$	-	100,00%
14.6.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	72,20	72,63	5.243,88			72,20	5.243,88	R\$	-	100,00%
14.6.2.5	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	51,84	553,61	28.699,14			0,00	-	R\$	28.699,14	0,00%
14.6.2.6	Estrutura metálica, em tubos quadrados ASTM A-36, 100x100x3mm (9,174kg/m), pintada - pl telhados, vãos 6,00 a 10,00m - Executada	m	136,80	245,13	33.533,78			136,80	33.533,78	R\$	-	100,00%
14.6.3	PISO - QUIOSQUES		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
14.6.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	50,36	35,46	1.785,76			50,36	1.785,76	R\$	-	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

14.6.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	50,36	46,57	2.345,26	-	50,36	2.345,26	-	R\$	-	100,00%
14.6.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	50,36	65,90	3.318,72	-	50,36	3.318,72	-	R\$	-	100,00%
14.6.4	REVESTIMENTO PAREDE E TETO - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	511,76	5,07	2.594,62	-	511,76	2.594,62	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	511,76	25,59	13.095,93	-	511,76	13.095,93	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	129,92	68,40	8.886,52	-	129,92	8.886,52	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	50,36	44,87	2.259,65	-	0,00	-	50,36	R\$	2.259,65	0,00%
14.6.4.5	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SGB40B, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	196,34	95,48	18.746,54	-	196,34	18.746,54	-	R\$	-	100,00%
14.6.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	78,18	16,98	1.327,49	-	0,00	-	78,18	R\$	1.327,49	0,00%
14.6.4.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,36	3,47	174,74	-	0,00	-	50,36	R\$	174,74	0,00%
14.6.4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,36	19,34	973,96	-	0,00	-	50,36	R\$	973,96	0,00%
14.6.4.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,82	2,95	82,06	-	0,00	-	27,82	R\$	82,06	0,00%
14.6.4.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	m²	27,82	28,14	782,85	-	0,00	-	27,82	R\$	782,85	0,00%
14.6.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.5.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	139,36	557,44	-	4,00	557,44	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	88,30	706,40	-	8,00	706,40	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	172,86	2.074,32	-	12,00	2.074,32	-	R\$	-	100,00%
14.6.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	532,72	2.130,88	-	0,00	-	4,00	R\$	2.130,88	0,00%
14.6.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	268,33	1.073,32	-	0,00	-	4,00	R\$	1.073,32	0,00%
14.6.5.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	982,73	1.965,46	-	2,00	1.965,46	-	R\$	-	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

14.6.5.7	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96	-	0,00	-	4,00	R\$	4.309,96	0,00%
14.6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	32,00	235,55	7.537,60	-	32,00	7.537,60	-	R\$	-	100,00%
14.6.6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	172,54	690,16	-	4,00	690,16	-	R\$	-	100,00%
14.6.6.3	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
14.6.6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	203,70	1.629,60	-	4,00	814,80	4,00	R\$	814,80	50,00%
14.6.7	ESQUADRIAS - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.7.2	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	36,50	384,72	14.042,28	-	0,00	-	36,50	R\$	14.042,28	0,00%
14.6.7.3	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	10,86	384,72	4.178,05	-	0,00	-	10,86	R\$	4.178,05	0,00%
14.6.8	DIVERSOS - QUIOSQUES		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
14.6.8.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	9,00	1.327,23	11.945,07	-	0,00	-	9,00	R\$	11.945,07	0,00%
14.6.8.2	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,14	415,33	4.211,44	-	0,00	-	10,14	R\$	4.211,44	0,00%
15	HIDROSANITÁRIO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
15.1	ESGOTO E SANITÁRIO 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	-
15.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	741,16	2.964,64	-	4,00	2.964,64	-	R\$	-	100,00%
15.1.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	25,00	59,09	1.477,25	-	25,00	1.477,25	-	R\$	-	100,00%
15.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	16,76	33,52	-	2,00	33,52	-	R\$	-	100,00%
15.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	16,83	67,32	-	4,00	67,32	-	R\$	-	100,00%
15.1.7	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	6,00	73,55	441,30	-	6,00	441,30	-	R\$	-	100,00%
15.1.8	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5,00	23,83	119,15	-	5,00	119,15	-	R\$	-	100,00%
15.1.9	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78	-	2,00	43,78	-	R\$	-	100,00%
15.1.10	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	45,95	45,95	-	1,00	45,95	-	R\$	-	100,00%
15.1.11	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	35,00	14,49	507,15	-	35,00	507,15	-	R\$	-	100,00%

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

15.1.12	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	15,00	28,30	424,50					15,00	424,50	R\$	-	100,00%
15.1.13	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	46,15	92,30					2,00	92,30	R\$	-	100,00%
15.1.14	Joelho 90° pvc rígido, série R, d = 40mm, para esgoto secundário	un	33,00	22,21	732,93					33,00	732,93	R\$	-	100,00%
15.1.15	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	19,00	53,32	1.013,08					19,00	1.013,08	R\$	-	100,00%
15.1.16	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	15,00	61,54	923,10					15,00	923,10	R\$	-	100,00%
15.1.17	JUNÇÃO SIMPLES: PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	16,12	48,36					3,00	48,36	R\$	-	100,00%
15.1.18	JUNÇÃO SIMPLES: PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,75	20,75					1,00	20,75	R\$	-	100,00%
15.1.19	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	24,55	73,65					3,00	73,65	R\$	-	100,00%
15.1.20	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,30	53,24	761,33					14,30	761,33	R\$	-	100,00%
15.1.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	156,02	31,47	4.909,94					156,02	4.909,94	R\$	-	100,00%
15.1.22	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	38,27	20,21	773,43					38,27	773,43	R\$	-	100,00%
15.1.23	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	26,27	26,25	689,58					26,27	689,58	R\$	-	100,00%
15.1.24	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25					1,00	54,25	R\$	-	100,00%
15.1.25	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	21,00	22,59	474,39					21,00	474,39	R\$	-	100,00%
15.1.26	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4,00	14,03	56,12					4,00	56,12	R\$	-	100,00%
15.1.27	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	21,00	13,23	277,83					21,00	277,83	R\$	-	100,00%
15.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,76	24,02	258,45					10,76	258,45	R\$	-	100,00%
15.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	18,48	388,08					21,00	388,08	R\$	-	100,00%
15.3	ESGOTO E SANITÁRIO 2º PAVIMENTO		-	-	-					0,00	-	R\$	-	-
15.3.1	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	1,00	59,09	59,09					1,00	59,09	R\$	-	100,00%
15.3.2	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	73,55	73,55					1,00	73,55	R\$	-	100,00%
15.3.3	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	17,69	17,69					1,00	17,69	R\$	-	100,00%
15.3.4	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	21,89	43,78					2,00	43,78	R\$	-	100,00%
15.3.5	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	28,30	56,60					2,00	56,60	R\$	-	100,00%
15.3.6	Joelho 90° pvc rígido, série R, d = 40mm, para esgoto secundário	un	2,00	22,21	44,42					2,00	44,42	R\$	-	100,00%
15.3.7	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	53,32	53,32					1,00	53,32	R\$	-	100,00%
15.3.8	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	61,54	61,54					1,00	61,54	R\$	-	100,00%
15.3.9	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,21	53,24	863,02					16,21	863,02	R\$	-	100,00%

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA: 30990-1/24




15.3.10	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	4,38	20,21	88,51			4,38	88,51	R\$	-	100,00%
15.3.11	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	0,43	26,25	11,28			0,43	11,28	R\$	-	100,00%
15.3.12	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	54,25	54,25			1,00	54,25	R\$	-	100,00%
15.3.13	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	1,00	22,59	22,59			1,00	22,59	R\$	-	100,00%
15.3.14	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	1,00	13,23	13,23			1,00	13,23	R\$	-	100,00%
15.3.15	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	18,00	13,95	251,10			18,00	251,10	R\$	-	100,00%
15.3.16	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	10,72	42,88			4,00	42,88	R\$	-	100,00%
15.3.17	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,07	58,84	4.064,07			69,07	4.064,07	R\$	-	100,00%
15.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,48	18,48			1,00	18,48	R\$	-	100,00%
15.4	ESGOTO E SANITÁRIO 3º PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
15.4.1	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	1,00	28,69	28,69			1,00	28,69	R\$	-	100,00%
15.4.2	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,10	53,24	165,04			3,10	165,04	R\$	-	100,00%
15.4.3	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	19,00	10,72	203,68			19,00	203,68	R\$	-	100,00%
15.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	59,81	15,66	936,62			59,81	936,62	R\$	-	100,00%
15.5	ÁGUA FRIA E BARRILETE 1º PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-	R\$	-	-
15.5.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	26,24	131,20			5,00	131,20	R\$	-	100,00%
15.5.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	21,94	109,70			5,00	109,70	R\$	-	100,00%
15.5.3	COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	5,00	24,00	120,00			5,00	120,00	R\$	-	100,00%
15.5.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	9,12	182,40			20,00	182,40	R\$	-	100,00%
15.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,40	10,17	14,23			1,40	14,23	R\$	-	100,00%
15.5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	5,03	50,30			10,00	50,30	R\$	-	100,00%
15.5.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	8,97	44,85			5,00	44,85	R\$	-	100,00%
15.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,17	30,85			5,00	30,85	R\$	-	100,00%
15.5.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,66	78,30			5,00	78,30	R\$	-	100,00%
15.5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,14	10,17	194,65			19,14	194,65	R\$	-	100,00%
15.5.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	6,01	252,42			42,00	252,42	R\$	-	100,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 -C.R.A. RA 3000041424


 Engenheiro Civil

15.5.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	11,01	539,49			49,00	539,49	R\$	-	100,00%
15.5.13	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,12	142,40			20,00	142,40	R\$	-	100,00%
15.5.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,72	31,56	3.304,96			104,72	3.304,96	R\$	-	100,00%
15.5.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	8,33	266,56			32,00	266,56	R\$	-	100,00%
15.5.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	20,77	83,08			4,00	83,08	R\$	-	100,00%
15.5.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	19,05	590,55			31,00	590,55	R\$	-	100,00%
15.5.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	16,76	284,92			17,00	284,92	R\$	-	100,00%
15.6	ÁGUA FRIA E BARRILETE 2° PAVIMENTO		-		-			0,00	-	R\$	-	
15.6.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,97	53,82			6,00	53,82	R\$	-	100,00%
15.6.2	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6,53	6,53			1,00	6,53	R\$	-	100,00%
15.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,59	26,74	229,69			8,59	229,69	R\$	-	100,00%
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,62	17,24			2,00	17,24	R\$	-	100,00%
15.6.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4D, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,01	24,04			4,00	24,04	R\$	-	100,00%
15.6.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	11,01	154,14			14,00	154,14	R\$	-	100,00%
15.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,46	14,92			2,00	14,92	R\$	-	100,00%
15.6.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	5,88	105,84			18,00	105,84	R\$	-	100,00%
15.6.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,63	12,39	862,71			69,63	862,71	R\$	-	100,00%
15.6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,63	31,89			3,00	31,89	R\$	-	100,00%
15.6.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2D INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	19,05	57,15			3,00	57,15	R\$	-	100,00%
15.7	ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO		-		-			0,00	-	R\$	-	
15.7.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,97	17,94			2,00	17,94	R\$	-	100,00%
15.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,48	10,17	360,83			35,48	360,83	R\$	-	100,00%
15.7.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,79	17,58			2,00	17,58	R\$	-	100,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

15.7.4	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,57	33,57			1,00	33,57		R\$	-	100,00%
15.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	7,46	193,96			26,00	193,96		R\$	-	100,00%
15.7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,68	12,39	2.226,23			179,68	2.226,23		R\$	-	100,00%
15.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,29	21,04	216,50			10,29	216,50		R\$	-	100,00%
15.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	10,63	127,56			12,00	127,56		R\$	-	100,00%
15.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,00	17,00			1,00	17,00		R\$	-	100,00%
15.7.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	3,00	1.934,46	5.803,38			3,00	5.803,38		R\$	-	100,00%
15.8	APARELHOS E METAIS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	
15.8.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,52	205,04			0,00	-	2,00	R\$	205,04	0,00%
15.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	532,72	7.990,80	5,00	2.663,60	15,00	7.990,80		R\$	-	100,00%
15.8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	399,44	3.594,96			0,00	-	9,00	R\$	3.594,96	0,00%
15.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	258,82	3.882,30			0,00	-	15,00	R\$	3.882,30	0,00%
15.8.5	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2D OU 3/4D, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.077,49	4.309,96			0,00	-	4,00	R\$	4.309,96	0,00%
15.8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	683,28	2.733,12			0,00	-	4,00	R\$	2.733,12	0,00%
15.8.7	Lavatório p/ consultorios com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	7,00	1.009,34	7.065,38			0,00	-	7,00	R\$	7.065,38	0,00%
15.8.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	801,33	1.602,66			0,00	-	2,00	R\$	1.602,66	0,00%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-	-	-			0,00	-		R\$	-	
16.1	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - TÉRREO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	
16.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	28,30	1.358,40			0,00	-	48,00	R\$	1.358,40	0,00%
16.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	196,00	56,20	11.015,20			0,00	-	196,00	R\$	11.015,20	0,00%
16.1.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-	56,20	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-			0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

16.1.5	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.6	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sarfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	38,00	294,25	11.181,50	-	38,00	11.181,50	-	R\$	-	100,00%
16.1.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	282,00	17,12	4.827,84	-	282,00	4.827,84	-	R\$	-	100,00%
16.1.7	CABOS - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	5,12	51.200,00	-	10.000,00	51.200,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	8,35	50.100,00	-	6.000,00	50.100,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	11,46	3.438,00	-	300,00	3.438,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8	ELETRODUTOS - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	14,09	12.681,00	-	900,00	12.681,00	-	R\$	-	100,00%
16.1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.8.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9	DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO - TÉRREO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.1.9.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	101,05	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.4	HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	112,43	224,86	-	0,00	-	2,00	R\$	224,86	0,00%
16.1.9.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	2.885,04	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.1.9.6	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	-	324,61	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2	PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS - 1 PAVIMENTO		-	-	-	-	0,00	-	-	R\$	-	
16.2.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00	56,20	4.271,20	-	0,00	-	76,00	R\$	4.271,20	0,00%
16.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	28,30	339,60	-	0,00	-	12,00	R\$	339,60	0,00%
16.2.2	TOMADA 3P+T 30A/140V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	68,55	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!
16.2.3	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR LED 15W	un	-	102,52	-	-	0,00	-	-	R\$	-	#DIV/0!


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3090041424

16.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	294,25	4.119,50			14,00	4.119,50		R\$	-	100,00%
16.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	17,12	1.540,80			90,00	1.540,80		R\$	-	100,00%
16.2.6	CABOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
16.2.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	5,12	30.720,00			6.000,00	30.720,00		R\$	-	100,00%
16.2.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	8,35	25.050,00			3.000,00	25.050,00		R\$	-	100,00%
16.2.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	28,91	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
16.2.7	ELETRODUTOS - 1 PAVIMENTO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
16.2.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	601,58	14,09	8.476,26			601,58	8.476,26		R\$	-	100,00%
16.2.7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	11,01	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
16.2.7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,28	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
16.2.7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	13,50	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
16.2.8	DISJUNTORES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
16.2.8.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	89,59	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
16.2.8.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	119,45	-			0,00	-		R\$	-	#DIV/0!
17	PRAÇA DE PÚBLICA DE LAZER		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.1	SERVIÇOS INICIAIS		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1.619,00	3,41	5.520,79			1.619,00	5.520,79		R\$	-	100,00%
17.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.619,00	2,92	4.727,48			1.619,00	4.727,48		R\$	-	100,00%
17.2	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.2.1	ESTACIONAMENTO LATERAL		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.2.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	363,80	95,63	34.790,19	320,00	30.601,60	320,00	30.601,60	43,80	R\$	4.188,59	87,96%
17.2.1.2	Colchão de areia	m²	54,57	146,87	8.014,69	54,57	8.014,69	54,57	8.014,69		R\$	-	100,00%
17.2.2	ESTACIONAMENTO PCD - ENTRADA PRINCIPAL		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.2.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	97,02	95,63	9.278,02	85,00	8.128,55	85,00	8.128,55	12,02	R\$	1.149,47	87,61%
17.2.2.2	Colchão de areia	m²	14,55	146,87	2.136,95	14,55	2.136,95	14,55	2.136,95		R\$	-	100,00%
17.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PEDESTRES		-	-	-			0,00	-		R\$	-	-
17.3.1	Colchão de areia	m²	111,05	146,87	16.309,91	45,05	6.616,49	111,05	16.309,91		R\$	-	100,00%
17.3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	46,18	111,80	5.162,92			0,00	-	46,18	R\$	5.162,92	0,00%



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 24/05/2018 14:00:00

17.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	250,00	78,26	19.565,00	70,00	5.478,20	220,00	17.217,20	30,00	R\$	2.347,80	88,00%
17.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	482,22	85,86	41.403,40	380,00	32.626,80	380,00	32.626,80	102,22	R\$	8.776,60	78,80%
17.3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	209,70	52,70	11.051,19	-	-	209,70	11.051,19	-	R\$	-	100,00%
17.3.6	Guia, divisória, em Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	371,17	36,51	13.551,41	31,17	1.139,01	371,17	13.551,41	-	R\$	-	100,00%
17.4	PARQUE INFANTIL E ÁREA							0,00	-	-	R\$	-	
17.4.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3,00m (1,1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01	m	43,43	484,87	21.057,90	-	-	43,43	21.057,90	-	R\$	-	100,00%
17.4.2	PARQUE INFANTIL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	36.197,40	36.197,40	-	-	0,00	-	1,00	R\$	36.197,40	0,00%
17.4.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	111,70	74,68	8.341,75	-	-	0,00	-	111,70	R\$	8.341,75	0,00%
17.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	111,70	120,20	13.426,34	-	-	111,70	13.426,34	-	R\$	-	100,00%
17.4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	111,70	2,85	318,34	-	-	111,70	318,34	-	R\$	-	100,00%
17.5	ILUMINAÇÃO							0,00	-	-	R\$	-	
17.5.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLIO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, COM LÂMPADAS LED 200W, COMPLETO COM CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	19,00	5.739,12	109.043,28	-	-	19,00	109.043,28	-	R\$	-	100,00%
17.6	JARDIM							0,00	-	-	R\$	-	
17.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	173,45	14,71	2.551,44	-	-	0,00	-	173,45	R\$	2.551,44	0,00%
17.6.2	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	530,57	1.591,71	-	-	0,00	-	3,00	R\$	1.591,71	0,00%
17.6.3	Planta - Palmeira Areca (all=3,00m), fornecimento e plantio	un	3,00	159,29	477,87	-	-	0,00	-	3,00	R\$	477,87	0,00%
17.6.4	Planta - Heliconia papeaga (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	44,87	673,05	-	-	0,00	-	15,00	R\$	673,05	0,00%
17.6.5	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	8,00	86,10	688,80	-	-	0,00	-	8,00	R\$	688,80	0,00%
17.6.6	Planta - Palmeira-rabo-de-raposa, h=7,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	1.552,43	7.762,15	-	-	0,00	-	5,00	R\$	7.762,15	0,00%
17.6.7	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - Murta-de-cheiro - h=4metros	un	57,00	36,49	2.079,93	-	-	0,00	-	57,00	R\$	2.079,93	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							0,00	-	-	R\$	-	
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P	UN	13,00	303,32	3.943,16	-	-	0,00	-	13,00	R\$	3.943,16	0,00%
18.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	13,00	20,25	263,25	-	-	0,00	-	13,00	R\$	263,25	0,00%
18.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	49,00	35,77	1.752,73	-	-	0,00	-	49,00	R\$	1.752,73	0,00%
18.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de Incêndio portátil" - Placa E5	un	13,00	18,77	244,01	-	-	0,00	-	13,00	R\$	244,01	0,00%
18.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 36x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	8,00	27,02	216,16	-	-	0,00	-	8,00	R\$	216,16	0,00%
18.9	SPDA							0,00	-	-	R\$	-	

Julia Varjão

Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 300081804



19.1	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	434,14	75,95	32.972,93			0,00		434,14	R\$	32.972,93	0,00%
19.2	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,27	82,69	187,70			0,00		2,27	R\$	187,70	0,00%
19.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00	112,43	1.574,02			0,00		14,00	R\$	1.574,02	0,00%
19.4	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	265,00	4,24	1.123,60			0,00		265,00	R\$	1.123,60	0,00%
19.5	Terminal aéreo 3/8" x 50mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	188,00	6,46	1.214,48			0,00		188,00	R\$	1.214,48	0,00%
19.6	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	75,00	2,58	193,50			0,00		75,00	R\$	193,50	0,00%
19.7	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm² - fornecimento e instalação	un	8,00	16,29	130,32			0,00		8,00	R\$	130,32	0,00%
19.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00	25,99	1.195,54			0,00		46,00	R\$	1.195,54	0,00%
19.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/barramento	un	3,00	367,39	1.102,17			0,00		3,00	R\$	1.102,17	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS		-	-	-			0,00		-	R\$	-	
20.1	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	47.840,89	47.840,89			0,00		1,00	R\$	47.840,89	0,00%
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.657,55	4,01	10.656,77			0,00		2.657,55	R\$	10.656,77	0,00%
21	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO							0,00					
21.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	186,90	R\$ 165,10	30.857,19			186,90	30.857,19		R\$	-	100,00%
22	SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA		-	-	-			0,00		-	R\$	-	#DIV/0!
22.1	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1,00	R\$ 23.061,46	23.061,46			0,00		1,00	R\$	23.061,46	0,00%
22.2	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600	un	1,00	R\$ 1.422,32	1.422,32			0,00		1,00	R\$	1.422,32	0,00%
22.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	R\$ 1.251,28	1.251,28			0,00		1,00	R\$	1.251,28	0,00%
22.4	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 85,05	85,05			0,00		1,00	R\$	85,05	0,00%
22.5	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	R\$ 39,57	118,71			0,00		3,00	R\$	118,71	0,00%
22.6	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	2,00	R\$ 124,36	248,72			0,00		2,00	R\$	248,72	0,00%
22.7	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 110,36	110,36			0,00		1,00	R\$	110,36	0,00%
22.8	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	R\$ 470,56	1.411,68			0,00		3,00	R\$	1.411,68	0,00%
22.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1,50	R\$ 9,28	13,92			0,00		1,50	R\$	13,92	0,00%


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

22.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,50	R\$ 21,36	32,04			0,00		1,50	R\$	32,04	0,00%
22.11	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	4,00	R\$ 15,17	60,68			0,00		4,00	R\$	60,68	0,00%
22.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	4,00	R\$ 112,43	449,72			0,00		4,00	R\$	449,72	0,00%
22.13	Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento	kg	6,23	R\$ 133,61	832,65			0,00		6,23	R\$	832,65	0,00%
22.14	Cabo de cobre nú 50 mm² - fornecimento e assentamento	kg	8,85	R\$ 133,13	1.178,73			0,00		8,85	R\$	1.178,73	0,00%
22.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m	un	1,00	R\$ 1.171,99	1.171,99			0,00		1,00	R\$	1.171,99	0,00%
22.16	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	12,00	R\$ 11,16	133,92			0,00		12,00	R\$	133,92	0,00%
22.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00	R\$ 71,63	859,56			0,00		12,00	R\$	859,56	0,00%
22.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	R\$ 48,71	146,13			0,00		3,00	R\$	146,13	0,00%
22.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	3,00	R\$ 8,71	26,13			0,00		3,00	R\$	26,13	0,00%
22.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	50,00	R\$ 120,34	6.017,00			0,00		50,00	R\$	6.017,00	0,00%
22.21	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	R\$ 2.026,18	2.026,18			0,00		1,00	R\$	2.026,18	0,00%
22.22	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3,00	R\$ 18,09	54,27			0,00		3,00	R\$	54,27	0,00%
22.23	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	20,00	R\$ 318,54	6.370,80			0,00		20,00	R\$	6.370,80	0,00%
22.24	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	3,00	R\$ 13,02	39,06			0,00		3,00	R\$	39,06	0,00%
22.25	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	2,00	R\$ 10,37	20,74			0,00		2,00	R\$	20,74	0,00%
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TERREO E 1º PAVIMENTO							0,00			R\$		#DIV/0!
23.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UND	124,00	R\$ 189,12	23.450,88			124,00	23.450,88		R\$		100,00%
23.2	Tê horizontal 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UND	27,00	R\$ 200,67	5.418,09			44,00	8.829,48	17,00	-R\$	3.411,39	162,96%
23.3	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 192,56	1.347,92			7,00	1.347,92		R\$		100,00%
23.4	Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UND	7,00	R\$ 30,54	213,78			7,00	213,78		R\$		100,00%
23.5	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	UND	241,00	R\$ 309,58	74.608,78			0,00		241,00	R\$	74.608,78	0,00%
23.6	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UND	24,00	R\$ 534,09	12.818,16			0,00		24,00	R\$	12.818,16	0,00%
23.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	54,00	R\$ 14,48	781,92			0,00		54,00	R\$	781,92	0,00%
23.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	R\$ 16,60	66,40			0,00		4,00	R\$	66,40	0,00%
23.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00	R\$ 16,60	132,80			0,00		8,00	R\$	132,80	0,00%
23.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 256,10	256,10			0,00		1,00	R\$	256,10	0,00%
23.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SMT 312-OMB, Siemens ou similar	UND	2,00	R\$ 56,33	112,66			0,00		2,00	R\$	112,66	0,00%
23.12	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UND	3,00	R\$ 312,44	937,32			0,00		3,00	R\$	937,32	0,00%
23.13	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	UND	2,00	R\$ 309,31	618,62			0,00		2,00	R\$	618,62	0,00%



Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

23.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 1.022,64	3.067,92			0,00		3,00	R\$ 3.067,92	0,00%
24	SUPERESTRUTURA		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
24.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M²	642,65	R\$ 256,40	164.775,46			642,65	164.775,46	-	R\$ -	100,00%
26	AGUA PLUVIAL		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
26.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	205,97	R\$ 109,87	22.629,92			205,97	22.629,92	-	R\$ -	100,00%
26.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	18,00	R\$ 218,83	3.938,94			18,00	3.938,94	-	R\$ -	100,00%
26.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	8,00	R\$ 869,84	6.958,72			8,00	6.958,72	-	R\$ -	100,00%
27	DRENAGEM - AR CONDICIONADO		-		-			0,00		-	R\$ -	#DIV/0!
27.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	651,80	R\$ 16,72	10.898,09			651,80	10.898,09	-	R\$ -	100,00%
27.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	159,00	R\$ 11,01	1.750,59			159,00	1.750,59	-	R\$ -	100,00%
27.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 230,62	1.383,72			6,00	1.383,72	-	R\$ -	100,00%
Total				VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 4.105.811,36	MEDICÃO 09:	R\$ 288.171,02	ACUMULADO:	R\$ 3.449.055,59	SALDO:	R\$ 656.755,73	84,00%

MEDICÃO 10 R\$ 288.171,02 (Duzentos e oitenta e oito mil, cento e setenta e um reais e dois centavos.)

ENGENHEIRO CIVIL - EMPRESA

ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DO MUNICÍPIO



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/04/2024
Número de Controle: 37.19.91.49.22
Número da Declaração: 37199.14922.170424.1.3.15-0773

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00126.05812.260124.1.3.15-9919
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 12/2022
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 25.853,38

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	29.677,09

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Telefone: (19) 3471-0670
Celular:
Correio Eletrônico: lista-dp@visualassessoria.com.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/04/2024 às 18:55:22
66268917

37.19.91.49.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.357,03	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 50.522,17	R\$ 38.577,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.150,95	R\$ 12.150,95
IRRF	R\$ 739,69	R\$ 739,69
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.769,84	R\$ 51.468,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF	904.030.025-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/04/2024 08:13:26
Nº do recibo de entrega	0000050000220823080



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220823080
Data/Hora da Transmissão	08/04/2024 08:13:26	Identificação da Apuração de Débitos	70299317 / Reinf CP 25269606036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7197308153
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PATRICIA DE CARVALHO MENDES	CPF	90403002591
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	217,37		
Saldo a Pagar	217,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	86,95		
Saldo a Pagar	86,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,42		
Saldo a Pagar	130,42		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,39		
Saldo a Pagar	17,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,17		
Saldo a Pagar	52,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	296,33		
Saldo a Pagar	296,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.27652/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.739,03		
Saldo a Pagar	1.739,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.020,12		
Saldo a Pagar	5.020,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.008,04		
Saldo a Pagar	2.008,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.012,07		
Saldo a Pagar	3.012,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	401,60		
Saldo a Pagar	401,60		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.204,82		
Saldo a Pagar	1.204,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.843,43		
Saldo a Pagar	6.843,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40.160,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.944,47		
Saldo a Pagar	28.216,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.482,40		
Saldo a Pagar	1.482,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16.541,71		
Deduções	Salário Família: 1.052,61 Retenção Lei 9711/98: 15.489,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	815,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 815,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	739,69		
Saldo a Pagar	739,69		





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 23/04/2024 - 09h03

Nº de controle: 329.638.606.097.154.964

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0393153-6**

Empresa: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI | CNPJ: 024.597.344/0001-98**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **23/04/2024**

Valor: **R\$ 15.747,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 15.747,17**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 15.747,17**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202404231202I3231A4xsc8**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CPF/CNPJ do Empregador 24.597.344	Nome/Razão Social do Empregador MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041604640145-8	Tag 16/04/2024 16:39	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 15.200,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	100	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74
Total Geral:		15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74

Data de geração da Guia: 16/04/2024 às 16:39:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5eb2c188d1e648obb55d506341d7e3445204000053039865802885923CAIXA ECONOMIA FEDERAL

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5eb2c188d1e648obb55d506341d7e344

CNPJ 24.597.344/0001-98	Razão Social MP2 CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24109.8565460-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000222053763			Valor Total do Documento 21.791,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	21,82			21,82
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	6.843,43			6.843,43
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.020,12			5.020,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	401,60			401,60
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.008,04			2.008,04
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.012,07			3.012,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.204,82			1.204,82
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	739,69			739,69
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	1.739,03			1.739,03
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	296,33			296,33

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 18/04/2024 08:59:59

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000217 4 91250385241 5 10071624109 5 85654604918 0



CNPJ: 24.597.344/0001-98
Número: 07.16.24109.8565460-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 21.791,25



Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	217,37			217,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	17,39			17,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	86,95			86,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	130,42			130,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.27652/75	52,17			52,17
Totais		21.791,25			21.791,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024				ELISEU PEREIRA COSTA	71	613.253.925-53	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador										90.004.55801/71	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Estabelecimento										24.597.344/0001-88	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total da Guia										190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	063	090.198.535-03	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024			RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	88	054.455.675-59	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2024			REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	061	079.315.675-01	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
Total do Tomador								90.007.05281/79	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20
Total do Estabelecimento								24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total da Guia									190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74




Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADAILTON DO CARMO SANTOS	240	059.224.325-75	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	248	906.029.785-72	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	151	431.938.975-15	101	19/04/2024	Mensal	2.435,64	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2024		ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	23	069.936.775-12	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2024		ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	154	792.961.575-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		AMAURI DOS SANTOS BARBOZA	183	045.146.935-61	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ANDRE LUIZ ALVES REIS	267	041.573.257-37	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	192	046.699.345-54	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		AUGUSTO CESAR SANTANA BISPO	214	069.052.335-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		BERNARDO SILVA BRITTO	232	065.634.245-54	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		BRAZ DIAS DOS SANTOS	224	501.122.875-49	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	126	576.963.495-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CASSIANO DOS SANTOS BATISTA	273	552.198.705-30	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		COSME SANTOS MARQUES	212	459.294.325-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	149	019.088.445-23	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		EDILSON SANTOS	142	011.668.265-54	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2024		EDSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR	208	833.611.385-15	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ELTON SANTOS DA CONCEICAO	204	850.811.245-91	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ERIK SANTOS CHAVES	296	068.545.015-55	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2024		ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	146	860.528.565-84	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ERNADES DA COSTA	268	081.040.375-79	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		EVANDRO BRAS LEAL	264	885.438.895-53	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FABRICIO FERREIRA NEVES	269	100.035.275-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FELIX DOS SANTOS JUNIOR	195	056.883.065-21	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	187	040.084.945-37	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GABRIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO	242	116.043.775-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GEAN PEREIRA DOS SANTOS	277	105.143.455-60	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GENIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA	237	037.335.855-50	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GILBERTO DE JESUS SILVA	226	389.383.028-65	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GILEAN ALMEIDA SANTOS	190	023.722.555-76	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		GIVANILDO CARVALHO SILVA	233	069.490.165-22	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		HELEN CAILANE SANTOS GOES	278	104.717.955-50	101	19/04/2024	Mensal	1.720,70	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65
03/2024		HERBERT SOARES SANTANA	254	077.026.145-01	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ISAIAS COSTA DOS SANTOS	223	017.544.545-18	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ISAIAS OLIVEIRA	189	619.175.085-49	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		IVAN LUIZ DE SOUZA MATOS	193	906.749.955-20	101	19/04/2024	Mensal	3.049,82	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
03/2024		IVANILDO SANTOS DE JESUS	246	101.107.365-08	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JAIR RODRIGUES PIMENTEL VIEIRA	231	098.400.645-17	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA	276	060.723.775-99	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
24.597.344/0001-98		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		JOANDERSON DE MORAIS SILVA	197	862.032.175-73	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOANDRESSON FRANCA DOS SANTOS	217	068.237.675-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JONATHAS SILVA SANTOS	256	096.705.855-46	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA CEZAR	271	606.796.545-34	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE CICERO DE LIMA E SILVA JUNIOR	211	046.869.155-38	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE CRUZ DE OLIVEIRA	249	665.305.715-15	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE HAILTON DO CARMO SANTOS	239	058.965.185-44	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE MARTINS DE CARVALHO	179	379.422.045-53	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	174	043.467.815-51	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE QUIRINO DOS SANTOS CRUZ	260	006.052.355-70	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		JOSE RALFE SILVA SANTOS	265	034.797.105-90	101	19/04/2024	Mensal	1.603,01	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24	
03/2024		JOSE ROBERIO SILVA DOS SANTOS	173	042.817.365-90	101	19/04/2024	Mensal	2.080,94	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47	
03/2024		JOSIAS DA SILVA SANTOS	227	095.668.545-52	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		JULIO DA CONCEICAO	205	898.536.015-91	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		LEONARDO MATOS LIMA	279	098.819.595-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUCAS DA SILVA DIAS	194	038.392.235-63	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUCIVAN DE LIMA BARRETO	270	081.161.195-75	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUIS CARLOS SANTOS ARAUJO	202	029.835.435-79	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	141	968.062.655-53	101	19/04/2024	Mensal	2.824,14	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
03/2024		LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA OLIV	238	030.927.645-44	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		LUIZ GONZAGA DE JESUS	230	038.148.615-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	168	124.161.289-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		MAICON CARVALHO DOS SANTOS	229	075.211.995-88	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		MANOEL REIS DOS ANJOS	169	860.220.245-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		MARCELO FERREIRA DA PAZ	138	807.970.755-34	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		MARCIO PIRES XAVIER	150	055.034.795-05	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		MARCONE LIMA SANTOS	228	071.093.685-05	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		MARCOS JOSE DE SANTANA	216	019.576.815-94	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	24	077.351.565-88	101	19/04/2024	Mensal	2.013,12	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04	
03/2024		MISAEEL DA SILVA PEREIRA	258	927.755.435-53	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		NEI PIMENTA LEAL	186	215.802.865-34	101	19/04/2024	Mensal	3.431,06	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48	
03/2024		PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR	235	095.569.215-67	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		PAULO DOS SANTOS NUNES	166	668.578.645-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	191	062.238.685-96	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		RAFAEL DA SILVA	181	854.440.905-97	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024		RAIMUNDO DE FRANCA ALMEIDA	222	148.756.068-00	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	266	031.809.825-35	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		REGINALDO SANTOS SILVA	274	783.375.425-00	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024		REINAN DE JESUS SANTOS	175	081.916.125-00	101	19/04/2024	Mensal	1.788,54	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.597.344/0001-98		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		RODRIGO DE JESUS SANTOS	263	024.292.085-39	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		ROMARIO DE JESUS SANTOS	261	052.183.325-69	101	19/04/2024	Mensal	1.590,27	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22
03/2024		RONALDO JESUS DA SILVA	244	045.773.135-45	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		SILVIO SOUZA DE SANTANA	221	041.344.825-85	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	145	858.597.495-89	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VAGNER DA SILVA SANTOS	275	029.700.165-59	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VALBER DE SOUZA SILVA	220	062.478.685-45	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		VALCI SILVA BRITTO	234	069.279.385-24	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VANEZIO CONCEICAO FREITAS	144	512.920.505-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	196	029.911.495-31	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		WELINGTON DE FREITAS SILVA DE JESUS	198	034.371.775-16	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139	087.985.945-83	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	252	490.827.438-09	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
Total do Tomador							Sem Tomador	172.016,16	13.760,98	0,00	0,00	0,00	13.760,98
Total do Estabelecimento							24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	14.505,14
							Total da Guia	190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:			90.016.27652/75			Tomador:			Sem Tomador						
03/2024			DOMINGOS FEITOSA DOS SANTOS	257	644.275.525-87	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
03/2024			DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	247	861.346.355-02	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			ELSON SILVA DE CARVALHO	251	029.178.985-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			JOSENI ANUNCIACAO MONTEIRO	245	052.382.845-43	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024			LUCIANO SANTANA BARRETO	259	022.903.725-95	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	
Total do Tomador								Sem Tomador	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	695,60	
Total do Estabelecimento								90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	695,60	
Total da Guia									190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	15.200,74	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60

Total da Guia 190.013,54 15.200,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,74

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerceente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conecrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/juíz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	24.597.344/0001-98	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
03/2024	90.016.27652/75	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total da Guia			190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.597.344/0001-98

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	95	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14
Total do Estabelecimento		24.597.344/0001-98	181.318,38	14.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,14

Estabelecimento: 90.016.27652/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	5	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
Total do Estabelecimento		90.016.27652/75	8.695,16	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60

Total da Guia 190.013,54 15.200,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.597.344 **Nome Empregador:** MP2 CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 100 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041604640145-8 **Emitida por:** 07.919.197/0001-06 - VISUAL ASSESSORIA **Data Emissão:** 16/04/2024 16:39:18 (Brasília)


Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.004.55801/71										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador	90.004.55801/71	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	

Tomador: 90.007.05281/79										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	3	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	
Total do Tomador	90.007.05281/79	7.890,22	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	96	180.711,32	14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,58	
Total do Tomador	Sem Tomador	180.711,32	14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,58	
Total da Guia		190.013,54	15.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,74	



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			25/11/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 146			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE			
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTDE.			
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
			Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
Data: 25/11/2023			Data: 25/11/2023						


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						28/11/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 147		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		CATEGORIA QTDE										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA DIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncok Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/11/2023		Data: 28/11/2023										



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 148			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES			MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO				QTDE.		
			Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/11/2023			Data: 27/11/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3090041424




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		28/11/2023	X	S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 149		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA			QTDE		
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra		
											Engenheiro 1		
											Tec. de Segurança 1		
											Aux Adm 1		
											Mestre de obra 1		
											Encarregado geral		
											Hh DO DIA		
											MÃO DE OBRA DIRETA		
											Topografo		
											Auxiliar de topografia		
											Pedreiro 10		
											Ajudante Geral 10		
											Calçeteiro		
											Carpinteiro 3		
											Operador de Motosserra		
											Motorista		
											Montador		
											Montador/Eletricista		
											Eletricista		
											Operador de Patrol		
											Operador de Escavadeira		
											Operador de Pá carregadeira		
											Motorista de caçamba		
											Pintor 3		
											Armador 3		
											Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO		
											EFETIVO DO DIA		
											JORNADA DE TRABALHO		
											Hh DO DIA		
											Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS		
											TIPO		
											QTDE.		
											Veículo Leve		
											Caminhão MuncK		
											Caminhão Toco		
											Escavadeira		
											Pá carregadeira		
											Caçamba		
											Patrol		
											PC 200		
											Pisca Vibratória		
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 28/11/2023		Data: 28/11/2023											


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
			S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 150			EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()			CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES			Gerente de Obra						
			Engenheiro			1			
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm			1			
			Mestre de obra			1			
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro			10			
			Ajudante Geral			10			
			Calçeteiro						
			Carpinteiro			3			
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor			3			
			Armador			3			
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO			QTDE.			
			Veiculo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 29/11/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 29/11/2023						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		30	1	2	3	4	5	6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 151		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudante Geral 10 Calceiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3 Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 30/11/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 30/11/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						01/12/2023							X	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 284/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 152		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Nota: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1								
EXECUÇÃO DE CONCRETO						Tec. de Segurança								
INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO						Aux Adm 1								
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO						Mestre de obra 1								
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA						Encarregado geral								
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA														
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO														
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES														
Hh DO DIA														
MÃO DE OBRA DIRETA						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro 10								
						Ajudante Geral 10								
						Calçeteiro								
						Carpinteiro 3								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor 3								
						Armador								
Hh DO DIA														
RESUMO DO EFETIVO						EFETIVO DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTDE.								
						Veiculo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 01/12/2023				Data: 01/12/2023										


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 01/12/2023




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data 02/12/2023						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS									
		CONTRATO N° 284/2022	LICITAÇÃO N° 0001/2022	RDO: 153	CATEGORIA						
		Manhã (1)	Tarde (1)	Noite ()	QTDE						
		Condições Climáticas:			MÃO DE OBRA INDIRETA						
		SIMBOLOGIA			Gerente de Obra						
		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro						
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Tec. de Segurança						
		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo						
					Auxiliar de topografia						
					Pedreiro						
					Ajudante Geral						
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosserra						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol						
					Operador de Escavadeira						
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba						
					Pintor						
					Armador						
					Hh DO DIA						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão MuncK						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/12/2023					Data: 02/12/2023						


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						03/12/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 164		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		CATEGORIA QTDE										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 03/12/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 03/12/2023										


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 03/12/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				04/12/2023									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				S T Q Q S S D									
CONTRATO Nº 264/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 156				EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA					QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1									
EXECUÇÃO DE CONCRETO				Tec. de Segurança									
INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				Aux Adm 1									
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO				Mestre de obra 1									
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA				Encarregado geral									
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA													
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO													
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES													
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 10									
				Ajudante Geral 10									
				Calceiro									
				Carpinteiro 3									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pé carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Armador									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO					QTDE.				
				Veículo Leve									
				Caminhão Muncck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pé carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 04/12/2023				Data: 04/12/2023									


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				06/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S T Q Q S S D						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 157				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
EXECUÇÃO DE CONCRETO				Tec. de Segurança						
INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				Aux Adm 1						
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO				Mestre de obra 1						
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA				Encarregado geral						
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA										
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 7						
				Ajudante Geral 7						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/12/2023				Data: 06/12/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 Data: 06/12/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				07/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				S T Q Q S S D						
CONTRATO N° 284/2022				LICITAÇÃO N° 0001/2022				RDO: 158		
Condições Climáticas				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA				CATEGORIA				QTDE		
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
EXECUÇÃO DE CONCRETO				Engenheiro 1						
INSTALAÇÃO DE CHAPIIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				Tec. de Segurança						
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO				Aux Adm 1						
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA				Mestre de obra 1						
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA				Encarregado geral						
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO										
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 8						
				Ajudante Geral 8						
				Calceteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/12/2023				Data: 07/12/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	
				08/12/2023	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 159				S T Q Q S S D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL	
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA	
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral	
Hh DO DIA				Hh DO DIA	
MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gessoiro 2	
Hh DO DIA				Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS	
FISCALIZAÇÃO:				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
Data: 08/12/2023				Data: 08/12/2023	


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			09/12/2023	S	T	Q	Q	S	S	D
	CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 160			EFETIVO PESSOAL							
	Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()			CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA								
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 09/12/2023			FISCALIZAÇÃO: Data: 09/12/2023								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						10/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 161		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 10/12/2023		Data: 10/12/2023										


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 162				11/12/2023	X								
				S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra									
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Engenheiro				1					
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm				1					
				Mestre de obra				1					
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro				4					
				Ajudante Geral				9					
				Caleteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor				3					
				Armador									
				Gesseiro				2					
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veiculo Leve									
				Caminhão Muncik									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 11/12/2023				Data: 11/12/2023									


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		12/12/2023		X									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				S		T		Q		S		D	
CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 163				EFETIVO PESSOAL									
SIMBOLOGIA				CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Gerente de Obra									
				Engenheiro				1					
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm				1					
				Mestre de obra				1					
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro				4					
				Ajudante Geral				9					
				Calçateiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor				3					
				Armador									
				Gesseiro				2					
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veiculo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 12/12/2023		Data: 12/12/2023											

Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				13/12/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 164				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Garente de Obra								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuve a/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P				Aux Adm 1								
ACABAMENTOS PARA FORRO				Mestre de obra 1								
EMASSAMENTO COM MASSA				Encarregado geral								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA												
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 4								
				Ajudante Geral 9								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador								
				Gesselro 2								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/12/2023				Data: 13/12/2023								

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				14/12/2023								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 165		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
1- Tempo Bom 2- Chuva or cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
EMASSAMENTO COM MASSA				Aux Adm 1								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Mestre de obra 1								
COLCHÃO DE AREIA				Encarregado geral								
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO				Hh DO DIA								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 19								
				Ajudante Geral 20								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro 3								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador 3								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/12/2023				Data: 14/12/2023								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3089041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				15/12/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 168				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra				1				
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm				1				
				Mestre de obra				1				
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				4				
				Ajudante Geral				9				
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor				3								
Armador												
Gesseiro				2								
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/12/2023				Data: 16/12/2023								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3060041424


 Data: 16/12/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		16/12/2023	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 167		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA	
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 9 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gessoiro 2 Hh DO DIA	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
GERENTE DE OBRA: Data: 16/12/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 16/12/2023	
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			17/12/2023						
			S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			CATEGORIA				QTDE		
CONTRATO N° 254/2022			LICITAÇÃO N° 0001/2022				RDO: 168		
Manhã: (1)			Tarde: (1)				Noite: ()		
Condições Climáticas: Manhã: (1) 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro 4						
			Ajudante Geral 9						
			Calçeteiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor 3						
			Armador						
			Serralheiro 2						
			Hh DO DIA						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO				QTDE		
			Veículo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2023			Data: 17/12/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3090041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data										
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 169			18/12/2023										
			S	T	Q	Q	S	S	D				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL										
			CATEGORIA				QTDE						
			MÃO DE OBRA INDIRETA										
			Gerente de Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,			Engenheiro 1										
			Tec. de Segurança										
			Aux Adm 1										
			Mestre de obra 1										
			Encarregado geral										
			Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
			Auxiliar de topografia										
			Pedreiro 18										
			Ajudante Geral 20										
			Calceteiro										
			Carpinteiro 3										
			Operador de Motosserra										
			Motorista										
			Montador										
			Montador/Eletricista										
			Eletricista										
			Operador de Patrol										
			Operador de Escavadeira										
			Operador de Pá carregadeira										
			Motorista de caçamba										
			Pintor 3										
			Armador 3										
			Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO										
			EFETIVO DO DIA										
			JORNADA DE TRABALHO										
			Hh DO DIA										
			Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS										
			TIPO										
			QTDE.										
			Veículo Leve										
			Caminhão Munc										
			Caminhão Toco										
			Escavadeira										
			Pá carregadeira										
			Caçamba										
			Patrol										
			PC 200										
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/12/2023			Data: 18/12/2023										


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 18/12/2023 10:15:00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data			
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 170			19/12/2023			
			X			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA			
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,			Gerente de Obra			
			Engenheiro 1			
			Tec. de Segurança			
			Aux Adm 1			
			Mestre de obra 1			
			Encarregado geral			
			Hh DO DIA			
			MÃO DE OBRA DIRETA			
			Topografo			
			Auxiliar de topografia			
			Pedreiro 19			
			Ajudante Geral 20			
			Calçeteiro			
			Carpinteiro 3			
			Operador de Motosserra			
			Motorista			
			Montador			
			Montador/Eletricista			
			Eletricista			
			Operador de Patrol			
			Operador de Escavadeira			
			Operador de Pá carregadeira			
			Motorista de caçamba			
			Pintor 3			
			Armador 3			
			Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO			
			EFETIVO DO DIA			
			JORNADA DE TRABALHO			
			Hh DO DIA			
			Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS			
			TIPO			
			QTDE.			
			Veículo Leve			
			Caminhão Munck			
			Caminhão Toco			
			Escavadeira			
			Pá carregadeira			
			Caçamba			
Patrol						
PC 200						
Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:			
Data: 19/12/2023			Data: 19/12/2023			


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data 20/12/2023 S T Q Q S S D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 171

Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

EMASSAMENTO COM MASSA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
COLCHÃO DE AREIA
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	
Hh DO DIA	

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	8
Ajudante Geral	9
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	3
Armador	
Hh DO DIA	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:


Data: 20/12/2023

FISCALIZAÇÃO:

Data: 20/12/2023


Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 172				21/12/2023						
				S T Q Q S S D						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 19 Ajudante Geral 20 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador 3						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO				QTDE.		
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 173				22/12/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						CATEGORIA	QTDE	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/12/2023				Data: 22/12/2023								


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 174				23/12/2023 <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> </table>		S	T	Q	Q	S	S	D
S	T	Q	Q	S	S	D						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 23/12/2023		Data: 23/12/2023										


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
				24/12/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 175				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calceiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Armador											
Hh DO DIA											
GERENTE DE OBRA: Data: 24/12/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/12/2024							
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			25/12/2023							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			S T Q Q S S D							
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 176			EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA			QTDE
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()			Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro							1
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências			Tec. de Segurança							
EMASSAMENTO COM MASSA			Aux Adm							1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA			Mestre de obra							1
COLCHÃO DE AREIA			Encarregado geral							
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO										
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,										
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							4
			Ajudante Geral							9
			Calçeteiro							
			Carpinteiro							3
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							3
			Armador							
			Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO				QTDE.			
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/12/2023			Data: 25/12/2023							


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data									
			28/12/2023	S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			CATEGORIA					QTDE				
CONTRATO N° 254/2022			LICITAÇÃO N° 0001/2022			RDO: 177			MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			Gerente de Obra									
SIMBOLOGIA			Engenheiro 1									
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Tec. de Segurança									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Aux Adm 1									
EMASSAMENTO COM MASSA			Mestre de obra 1									
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA			Encarregado geral									
COLCHÃO DE AREIA												
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO												
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,												
			Hh DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA									
			Topografo									
			Auxiliar de topografia									
			Pedreiro 4									
			Ajudante Geral 9									
			Calceiteiro									
			Carpinteiro									
			Operador de Motosserra									
			Motorista									
			Montador									
			Montador/Eletricista									
			Eletricista									
			Operador de Patrol									
			Operador de Escavadeira									
			Operador de Pá carregadeira									
			Motorista de caçamba									
			Pintor 3									
			Armador									
			Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			EFETIVO DO DIA									
			JORNADA DE TRABALHO									
			Hh DO DIA									
			Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			TIPO				QTDE.					
			Veículo Leve									
			Caminhão Munk									
			Caminhão Toco									
			Escavadeira									
			Pá carregadeira									
			Caçamba									
			Patrol									
			PC 200									
			Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 28/12/2023			Data: 28/12/2023									

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						27/12/2023							S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 178					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,					MÃO DE OBRA INDIRECTA								
					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
					OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS			
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
					GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:			
Data: 27/12/2023					Data: 27/12/2023								


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				28/12/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 254/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022		RDO: 179		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm 1						
				Mestre de obra 1						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 6						
				Ajudante Geral 9						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 3						
				Armador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/12/2023				Data: 28/12/2023						
<p>EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,</p>										


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 180	22/12/2023		S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA				QTDE		
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,										
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/12/2023			Data: 22/12/2023							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				26/11/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 181				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 26/11/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/11/2023						


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				28/11/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 182			
Mão de Obra Indireta				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA				Engenheiro							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Mestra de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Armador							
				Hh DO DIA							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/11/2023				Data: 28/11/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			01/01/2024	X							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 183		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()				CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
EMASSAMENTO COM MASSA												
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Tec. de Segurança								
COLCHÃO DE AREIA				Aux Adm								
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO				Mestre de obra								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Cabeleiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Armador								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/01/2024				Data: 01/01/2024								

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten Signature]



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
				02/01/2024								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS												
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 184			CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Aux Adm 1								
				Mestre de obra 1								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 6								
				Ajudante Geral 9								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE.
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/01/2024				Data: 02/01/2024								

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				03/01/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 185				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra			Engenheiro 1			
				Tec. de Segurança			Aux Adm 1			
				Mestre de obra			Encarregado geral 1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			6			
				Ajudante Geral			9			
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eltricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			3			
				Armador						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Place Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 03/01/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/01/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 03/01/2024




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					04/01/2024	S	T	Q	Q	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 186		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,						Gerente de Obra						1	
						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
Aux Adm						1							
Mestre de obra						1							
Encarregado geral													
Hh DO DIA													
MÃO DE OBRA DIRETA													
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro						6							
Ajudante Geral						9							
Calceiteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor						3							
Armador													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO						QTDE.	
						Veículo Leve							
						Caminhão Munc							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:										
Data: 04/01/2024			Data: 04/01/2024										


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				07/01/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 189				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/01/2024				Data: 07/01/2024						


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data	X						
			08/01/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			CATEGORIA							
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 190			QTDE							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1							
EXECUÇÃO DE CONCRETO			Tec. de Segurança							
INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO			Aux Adm 1							
INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO			Mestre de obra 1							
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA			Encarregado geral							
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA										
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO										
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro 6							
			Ajudants Geral 9							
			Calpoteiro							
			Carpinteiro 1							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor 3							
			Armador							
			Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO							
			QTDE.							
			Veículo Leve							
			Caminhão Munk							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/01/2024			Data: 08/01/2024							

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				09/01/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 191				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				MÁO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Pileca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/01/2024				Data: 09/01/2024						


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
				10/01/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 192		MÃO DE OBRA INDIRETA				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Tec. de Segurança 1						
				Aux Adm 1						
				Mestre de obra 1						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 8						
				Ajudante Geral 9						
				Caloeteiro						
				Carpinteiro 1						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 3										
Armador										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
GERENTE DE OBRA: Data: 10/01/2024				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 10/01/2024										

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		11/01/2024				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 264/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 193		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		CATEGORIA						QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						MÃO DE OBRA DIRETA					
EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Gerente de Obra						Engenheiro					
		Tec. de Segurança						1					
		Aux Adm						1					
		Mestre de obra						1					
		Encarregado geral											
HH DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA						JORNADA DE TRABALHO					
CONSIDERAÇÕES		HH DO DIA						HH ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						TIPO QTDE.					
		Veículo Leve											
		Caminhão MuncK											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 11/01/2024		Data: 11/01/2024											


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data									
12/01/2024		S	T	Q	Q	X	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
 CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 194

EFETIVO PESSOAL
 CATEGORIA QTDE

Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()
 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_F
 ACABAMENTOS PARA FORRO
 EMASSAMENTO COM MASSA
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	1
Mestre de obra	1
Encarregado geral	

MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	6
Ajudante Geral	9
Calçateiro	
Carpinteiro	1
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	
Pintor	3
Armador	

RESUMO DO EFETIVO	
EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES


EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:
 Data: 12/01/2024

FISCALIZAÇÃO:
 Data: 12/01/2024


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		14/01/224						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 196		CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra								
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Aux. Adm								
		Mestre de obra								
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo								
		Auxiliar de topografia								
		Pedreiro								
		Ajudante Geral								
		Cabeleiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol								
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba								
		Pintor								
		Armador								
		Hh DO DIA								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE.					
		Veículo Leve								
		Caminhão Munk								
		Caminhão Toco								
		Escavadeira								
		Pá carregadeira								
		Caçamba								
		Patrol								
		PC 200								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/01/224		Data: 14/01/224								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	Data						
	X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0901/2022 RDO: 197	15/01/2024	S	T	Q	Q	S	S
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: ()	EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA	MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Geaseiro 1						
	RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
	EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
	GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:					
	Data: 16/01/2024	Data: 16/01/2024					


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X									
		16/01/2024				S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS										EFETIVO PESSOAL					
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 198				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Gerente de Obra					
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA												Engenheiro					
												Tec. de Segurança					
												Aux Adm					
												Mestre de obra					
												Encarregado geral					
												Hh DO DIA					
		MÃO DE OBRA DIRETA															
		Topografo															
		Auxiliar de topografia															
		Pedreiro										6					
		Ajudante Geral										9					
		Calceteiro															
		Carpinteiro															
		Operador de Motosserra															
		Motorista															
		Montador															
		Montador/Eletricista															
		Eletricista															
		Operador de Patrol															
		Operador de Escavadeira															
		Operador de Pá carregadeira															
		Motorista de caçamba															
		Pintor										3					
		Armador															
		Gesseiro										1					
												Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO					
												EFETIVO DO DIA					
												JORNADA DE TRABALHO					
												Hh DO DIA					
												Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS					
												TIPO					
												QTDE.					
												Veículo Leve					
												Caminhão Munck					
												Caminhão Toco					
												Escavadeira					
												Pá carregadeira					
												Caçamba					
												Patrol					
												PC 200					
												Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:															
Data: 16/01/2024		Data: 16/01/2024															


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3800041424



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data 17/01/2024												
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ								S T Q Q S S D							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS								EFETIVO PESSOAL							
	CONTRATO N° 254/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022			RDO: 199			CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()								MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA								Engenheiro 1								
								Tec. de Segurança								
								Aux Adm 1								
								Mestre de obra 1								
								Encarregado geral								
								Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA								
								Topografo								
								Auxiliar de topografia								
								Pedreiro 6								
								Ajudante Geral 9								
								Calceteiro								
								Carpinteiro								
								Operador de Motosserra								
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Patrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor 3																
Armador																
Gesso 1																
Hh DO DIA																
RESUMO DO EFETIVO																
EFETIVO DO DIA																
JORNADA DE TRABALHO																
Hh DO DIA																
Hh ACUMULADO																
EFETIVO EQUIPAMENTOS																
TIPO QTDE.																
Veiculo Leve																
Caminhão Munck																
Caminhão Toco																
Escavadeira																
Pá carregadeira																
Caçamba																
Patrol																
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data: 17/01/2024								


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					18/01/2024	S	T	Q	X
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					S	T	Q	Q	S
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 200					S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					EFETIVO PESSOAL				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA				
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,					Gerente de Obra				
					Engenheiro			1	
					Tec. de Segurança				
					Aux Adm			1	
					Mestre de obra			1	
					Encarregado geral				
					Hh DO DIA				
					MÃO DE OBRA DIRETA				
					Topografo				
					Auxiliar de topografia				
					Pedreiro			6	
					Ajudante Geral			9	
					Calceteiro				
					Capinteiro				
					Operador de Motosserra				
					Motorista				
					Montador				
					Montador/Eletricista				
					Eletricista				
					Operador de Patrol				
					Operador de Escavadeira				
					Operador de Pá carregadeira				
					Motorista de caçamba				
					Pintor			3	
					Armador				
					Gesseiro				
					Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO				
					EFETIVO DO DIA				
					JORNADA DE TRABALHO				
					Hh DO DIA				
					Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS				
					TIPO			QTDE.	
					Veículo Leve				
					Caminhão Munck				
					Caminhão Toco				
					Escavadeira				
					Pá carregadeira				
					Caçamba				
					Patrol				
					PC 200				
					Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:				
Data: 18/01/2024					Data: 18/01/2024				



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 MP2 MUNICIPAL	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 19/01/2024																								
										S	T	Q	Q	X	S	S	D												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS																													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022		RDO: 201		MÃO DE OBRA INDIRETA																							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra																						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,																Engenheiro			1										
																Tec. de Segurança													
			Aux Adm			1																							
			Mestre de obra			1																							
			Encarregado geral																										
MÃO DE OBRA DIRETA																													
Topógrafo																													
Auxiliar de topografia																													
Pedreiro																6													
Ajudante Geral																9													
Calceteiro																													
Carpinteiro																													
Operador de Motosserra																													
Motorista																													
Montador																													
Montador/Eletricista																													
Eletricista																													
Operador de Patrol																													
Operador de Escavadeira																													
Operador de Pé carregadeira																													
Motorista de caçamba																3													
Pintor																													
Armador																													
RESUMO DO EFETIVO																													
EFETIVO DO DIA																													
JORNADA DE TRABALHO																													
Hh DO DIA																													
Hh ACUMULADO																													
EFETIVO EQUIPAMENTOS																													
TIPO																QTDE.													
Veículo Leve																													
Caminhão Munck																													
Caminhão Toco																													
Escavadeira																													
Pé carregadeira																													
Caçamba																													
Patrol																													
PC 200																													
Placa Vibratória																													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																									
Data: 19/01/2024				Data: 19/01/2024																									



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			20/01/2024						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022			RDO: 202		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva af cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.		Gerente de Obra									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Caleiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO									
		QTDE.									
		Veículo Leve									
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/01/2024				Data: 20/01/2024							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			21/01/2024	S	T	Q	Q	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 284/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 203		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/01/2024				Data: 21/01/2024						




Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			02/01/2024	X							
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022				RDO: 204				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm 1								
				Mestre de obra 1								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 6								
				Ajudante Geral 9								
				Caleteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/01/2024				Data: 02/01/2024								

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


[Handwritten signature]



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 206				23/01/2024		X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra									
				Engenheiro 1									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm 1									
				Mestre de obra 1									
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA					
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 6									
				Ajudante Geral 9									
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pé carregadeira									
				Motorista de caçamba									
Pintor 3													
Armador													
Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO QTDE.									
				Veículo Leve									
				Caminhão Muncck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pé carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 23/01/2024				Data: 23/01/2024									


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 24/01/2024									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S T Q Q S S D									
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 206		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,							Engenheiro				1			
							Tec. de Segurança							
							Aux Adm				1			
							Mestre de obra				1			
							Encarregado geral							
							Hh DO DIA							
MÃO DE OBRA DIRETA														
Topografo														
Auxiliar de topografia														
Pedreiro							6							
Ajudante Geral							9							
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor							3							
Armador														
Hh DO DIA														
RESUMO DO EFETIVO														
EFETIVO DO DIA														
JORNADA DE TRABALHO														
Hh DO DIA														
Hh ACUMULADO														
EFETIVO EQUIPAMENTOS														
TIPO							QTDE.							
Veiculo Leve														
Caminhão Muncck														
Caminhão Toco														
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/01/2024							Data: 24/01/2024							



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data: 25/01/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S T Q Q S S D									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDITAS				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 264/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 207		CATEGORIA				QTDE			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux. Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									
				Ajudante Geral									
				Calçeteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Armador									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									
				QTDE.									
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/01/2024				Data: 25/01/2024									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,													

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		26/01/2024		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 208			EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA					QTDE				
SIMBOLOGIA	MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,			Engenheiro									
			Tec. de Segurança									
			Aux Adm									
			Mestre de obra									
			Encarregado geral									
			Hh DO DIA									
			MÃO DE OBRA DIRETA									
			Topografo									
			Auxiliar de topografia									
			Pedreiro									
			Ajudante Geral									
			Calceteiro									
			Carpinteiro									
			Operador de Motosserra									
			Motorista									
			Montador									
			Montador/Eletricista									
			Eletricista									
			Operador de Patrol									
			Operador de Escavadeira									
			Operador de Pá carregadeira									
			Motorista de caçamba									
			Pintor									
			Armador									
			Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES	RESUMO DO EFETIVO											
	EFETIVO DO DIA											
	JORNADA DE TRABALHO											
	Hh DO DIA											
	Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES	EFETIVO EQUIPAMENTOS											
	TIPO						QTDE.					
	Veículo Leve											
	Caminhão Munck											
	Caminhão Toco											
	Escavadeira											
	Pá carregadeira											
	Caçamba											
	Patrol											
	PC 200											
	Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:											
Data: 26/01/2024	Data: 26/01/2024											


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten Signature]




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		27/01/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 209				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 6								
				Ajudante Geral 9								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Petrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor 3								
				Armador								
				Hh DO DIA								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Petrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/01/2024				Data: 27/01/2024								

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 27/01/2024




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		28/01/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 264/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 210		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 28/01/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 28/01/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 211				29/01/2024	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				CATEGORIA			QTDE					
				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Armador								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/01/2024				Data: 29/01/2024								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 Data: 29/01/2024



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 212			30/01/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				MÃO DE OBRA ÍNDIRETA Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Padrelro 6 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/01/2024				Data: 30/01/2024							



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				31/01/2024						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 213		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1						
EMASSAMENTO COM MASSA						Tec. de Segurança						
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA						Aux Adm 1						
COLCHÃO DE AREIA						Mestre de obra 1						
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO						Encarregado geral						
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,												
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 6						
						Ajudante Geral 9						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor 3						
						Armador						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve						
						Caminhão Muncck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/01/2024				Data: 31/01/2024								


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		02/02/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 264/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 216		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcetelo Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 02/02/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 02/02/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	X							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 217				04/02/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/02/2023				Data: 04/02/2023								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 05/02/2023										
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0901/2022 RDO: 218				S T Q Q S S D										
				Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador										
				Hh DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				GERENTE DE OBRA: Data: 05/02/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 05/02/2023						
				CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES						


Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 05/02/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 219				06/02/2023	S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO INSTALAÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INSTALAÇÃO DE GUIA, DIVISÓRIA, EM MEIO-FIO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/02/2023				Data: 06/02/2023								


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data		X						
					08/02/2023		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS													
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 221													
CATEGORIA					QTDE								
MÃO DE OBRA INDIRETA					MÃO DE OBRA DIRETA								
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA								
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesseiro 1 Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 08/02/2023					Data: 08/02/2023								

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 1000041424


[Handwritten signature]



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				09/02/2023							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 222				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador							
				Hh DO DIA							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2023				Data: 09/02/2023							



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3009041424



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Date 11/02/2023	X																																																																																															
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											S																																																																																								
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS											T																																																																																								
CONTRATO Nº 254/2022			LICITAÇÃO Nº 0001/2022			RDO: 224			Q					Q					S					S					D																																																																							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()											E F E T I V O P E S S O A L					C A T E G O R I A					Q T D E																																																																															
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											Gerente de Obra					Engenheiro					Tec. de Segurança					Aux Adm					Mestre de obra					Encarregado geral																																																																
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA																																																																																																				
Hh DO DIA																																																																																																				
MÃO DE OBRA DIRETA											Topografo					Auxiliar de topografia					Pedreiro					Ajudante Geral					Calceiteiro					Carpinteiro					Operador de Motosserra					Motorista					Montador					Montador/Eletricista					Eletricista					Operador de Patrol					Operador de Escavadeira					Operador de Pá carregadeira					Motorista de caçamba					Pintor					Armador					Gesseiro				
Hh DO DIA																																																																																																				
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO																																																																																									
											EFETIVO DO DIA					JORNADA DE TRABALHO					Hh DO DIA					Hh ACUMULADO																																																																										
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																									
											TIPO										QTDE.																																																																															
											Veículo Leve																																																																																									
											Caminhão Munck																																																																																									
											Caminhão Toco																																																																																									
											Escavadeira																																																																																									
											Pá carregadeira																																																																																									
											Caçamba																																																																																									
											Patrol																																																																																									
PC 200																																																																																																				
Placa Vibratória																																																																																																				
GERENTE DE OBRA:											FISCALIZAÇÃO:																																																																																									
Data: 11/02/2023											Data: 11/02/2023																																																																																									


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		12/02/2023	S	X	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 225		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesso 1						
CONSIDERAÇÕES		Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 12/02/2023	FISCALIZAÇÃO: Data: 12/02/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 226				13/02/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ACABAMENTOS PARA FORRO EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra				1		
				Engenheiro				1		
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm				1		
				Mestre de obra				1		
				Encarregado geral						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro				8		
				Ajudante Geral				9		
				Caboeteiro						
				Carpinteiro				1		
				Operador de Motoerra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Plntor				3		
				Armador						
				Gesseiro				1		
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munc						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/02/2023				Data: 13/02/2023						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3800041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 264/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 227			14/02/2023	S	T	Q	Q	S	S	D	X			
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			EFETIVO PESSOAL										
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				CATEGORIA				QTDE							
				MÃO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm								1			
				Mestre de obra								1			
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo							
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro								6			
				Ajudante Geral								9			
				Calceiro											
				Carpinteiro								1			
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor								3							
Armador															
Geleiro								1							
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/02/2023				Data: 14/02/2023											


Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 MP2 SANTALUZ	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																															
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 264/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 229				15/02/2023 <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D	X																																																	
S	T	Q	Q	S	S	D	X																																																													
SIMBOLOGIA	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL																																																															
	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<table border="1"> <tr> <td>CATEGORIA</td> <td>QTDE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Calceiteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Armador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesseiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> </table>							CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm	1	Mestre de obra	1	Encarregado geral		Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	6	Ajudante Geral	9	Calceiteiro		Carpinteiro	1	Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor	3	Armador		Gesseiro		Hh DO DIA
CATEGORIA	QTDE																																																																			
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																				
Gerente de Obra																																																																				
Engenheiro	1																																																																			
Tec. de Segurança																																																																				
Aux Adm	1																																																																			
Mestre de obra	1																																																																			
Encarregado geral																																																																				
Hh DO DIA																																																																				
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																				
Topografo																																																																				
Auxiliar de topografia																																																																				
Pedreiro	6																																																																			
Ajudante Geral	9																																																																			
Calceiteiro																																																																				
Carpinteiro	1																																																																			
Operador de Motosserra																																																																				
Motorista																																																																				
Montador																																																																				
Montador/Eletricista																																																																				
Eletricista																																																																				
Operador de Patrol																																																																				
Operador de Escavadeira																																																																				
Operador de Pá carregadeira																																																																				
Motorista de caçamba																																																																				
Pintor	3																																																																			
Armador																																																																				
Gesseiro																																																																				
Hh DO DIA																																																																				
CONSIDERAÇÕES	RESUMO DO EFETIVO																																																																			
OBSERVAÇÕES	EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																			
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">EJETIVO DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JORNADA DE TRABALHO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>QTDE.</td> </tr> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Munk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piaca Vibratória</td> <td></td> </tr> </table>											EJETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO		TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munk		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Piaca Vibratória																														
EJETIVO DO DIA																																																																				
JORNADA DE TRABALHO																																																																				
Hh DO DIA																																																																				
Hh ACUMULADO																																																																				
TIPO	QTDE.																																																																			
Veículo Leve																																																																				
Caminhão Munk																																																																				
Caminhão Toco																																																																				
Escavadeira																																																																				
Pá carregadeira																																																																				
Caçamba																																																																				
Patrol																																																																				
PC 200																																																																				
Piaca Vibratória																																																																				
GERENTE DE OBRA: Data: 15/02/2023	FISCALIZAÇÃO: Data: 16/02/2023																																																																			

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


16/02/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			18/02/2023						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			CATEGORIA						
CONTRATO N° 284/2022			QTDE						
LICITAÇÃO N° 0001/2022			MÃO DE OBRA DIRETA						
RDO: 230			MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA			Engenheiro						
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Aux Adm						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Mestre de obra						
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
			Ajudante Geral						
Calceiro									
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Armador									
Hh DO DIA									
EFETIVO DO DIA									
JORNADA DE TRABALHO									
Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO						
			QTDE.						
			Veículo Leve						
			Caminhão Muncck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/02/2023			Data: 18/02/2023						

Julia Varjão
Julia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		17/02/2023	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 231		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/02/2023		Data: 17/02/2023						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 17/02/2023




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 232			18/02/2023	X						
			S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			EFETIVO PESSOAL MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,			MÁO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 9 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesselho Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/02/2023			Data: 18/02/2023							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		18/02/2023			S	X	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 233		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva / cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,		Gerente de Obra									
		Engenheiro		1							
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm		1							
		Mestre de obra		1							
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
Pedreiro		8									
Ajudante Geral		9									
Calceiteiro											
Carpinteiro		1									
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor		3									
Armador											
Gesseiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve									
		Caminhão MuncK									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 18/02/2023		Data: 18/02/2023									



Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				20/02/2023						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS									
CONTRATO Nº 284/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 234		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra					
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro		1			
					Tec. de Segurança					
					Aux Adm		1			
					Mestre de obra		1			
					Encarregado geral					
					Hh DO DIA					
					MÃO DE OBRA DIRETA					
					Topografo					
					Auxiliar de topografia					
					Pedreiro		6			
					Ajudante Geral		9			
					Calceteiro					
					Carpinteiro		1			
					Operador de Motosserra					
					Motorista					
					Montador					
					Montador/Eletricista					
					Eletricista					
					Operador de Patrol					
					Operador de Escavadeira					
					Operador de Pá carregadeira					
					Motorista de caçamba					
					Pintor		3			
					Armador					
					Gesseiro					
					Hh DO DIA					
					RESUMO DO EFETIVO					
					EFETIVO DO DIA					
					JORNADA DE TRABALHO					
					Hh DO DIA					
					Hh ACUMULADO					
					EFETIVO EQUIPAMENTOS					
					TIPO		QTDE.			
					Veiculo Leve					
					Caminhão Munck					
					Caminhão Toco					
					Escavadeira					
					Pá carregadeira					
					Caçamba					
					Patrol					
					PC 200					
					Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/02/2023		Data: 20/02/2023								


Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
				21/02/2023			
				S	T	Q	Q
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 238				EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 6 Ajudante Geral 9 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesselro Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:					
Data: 21/02/2023		Data: 21/02/2023					


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




<div style="text-align: center;">  RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA </div>		Data		X				
		22/02/2023		S	T	Q	Q	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 236		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		
Simbologia: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,		Gerente de Obra						
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm		1				
		Mestre de obra		1				
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		6				
		Ajudante Geral		9				
		Calçeteiro						
		Carpinteiro		1				
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor		3				
		Armador						
		Gesseiro						
Hh DO DIA								
RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncie						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/02/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 22/02/2023						

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		23/02/2023	S	T	Q	Q	S	X	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 237		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA		Engenheiro							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Téc. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Ajudante Geral							
Calceteiro									
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol									
Operador de Escavadeira									
Operador de Pé carregadeira									
Motorista de caçamba									
Pintor									
Armador									
Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Muncie							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pé carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/02/2023		Data: 23/02/2023							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			24/02/2024	S	T	Q	Q	S	S	X	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			EFETIVO PESSOAL								
	CONTRATO N° 254/2022	LICITAÇÃO N° 0001/2022	RDO: 238	CATEGORIA	QTDE							
Condições Climáticas:	Manhã (1)		Tarde (1)	Noite ()			MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
Pedreiro												
Ajudante Geral												
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Armador												
Hh DO DIA												
EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncok								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/02/2024				Data: 24/02/2024								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data	X								
					25/02/2023	S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 239					EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					CATEGORIA				QTDE					
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,					Gerente de Obra									
					Engenheiro				1					
					Tec. de Segurança									
					Aux Adm				1					
					Mestre de obra				1					
					Encarregado geral									
					Hh DO DIA									
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro				6					
					Ajudante Geral				9					
					Calceteiro									
					Carpinteiro				1					
					Operador de Motoserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pá carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Pintor				3					
					Armador									
					Gesseiro									
					Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
					Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO				QTDE.					
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/02/2023					Data: 25/02/2023									


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				26/02/2023											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 240		CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA ÍNDIRETA											
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra											
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,						Engenheiro 1											
						Tec. de Segurança											
						Aux Adm 1											
						Mestre de obra 1											
						Encarregado geral											
														MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo									
								Auxiliar de topografia									
								Pedreiro 6									
								Ajudante Geral 9									
								Calceiteiro									
								Carpinteiro 1									
								Operador de Motoserra									
								Motorista									
								Montador									
								Montador/Eletricista									
								Eletricista									
								Operador de Patrol									
								Operador de Escavadeira									
								Operador de Pá carregadeira									
								Motorista de caçamba									
								Pintor 3									
								Armador									
								Gesseiro									
								Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO											
						Veiculo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:													
Data: 26/02/2023				Data: 26/02/2023													

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				27/02/2023							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022			RDO: 241		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra											
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança											
EMASSAMENTO COM MASSA		Aux Adm											
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA		Mestre de obra											
COLCHÃO DE AREIA		Encarregado geral											
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO													
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro											
		Ajudante Geral											
		Calceteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
		Motorista de caçamba											
		Pintor											
		Armador											
		Gesseiro											
		Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO			QTDE.								
		Veiculo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/02/2023		Data: 27/02/2023											

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

[Handwritten signature]




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			28/02/2023							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 242			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA			QTDE				
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,			MÃO DE OBRA INDIRETA							
			Gerente de Obra							1
CONSIDERAÇÕES			Engenheiro							1
			Tec. de Segurança							
			Aux Adm							1
			Mestre de obra							1
			Encarregado geral							
			Hh DO DIA							
			MÃO DE OBRA DIRETA							
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							6
Ajudante Geral							9			
Calceiteiro										
Carpinteiro							1			
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor							3			
Armador										
Gesseiro										
Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA: Data: 28/02/2023			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO			QTDE.				
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
Placa Vibratória										
FISCALIZAÇÃO: Data: 28/02/2023										

Julia Varjão
Julia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 28/02/2023



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			22/02/2023	S	T	Q	Q	X	S	S	D
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			EFETIVO PESSOAL								
	CONTRATO Nº 254/2022	LICITAÇÃO Nº 0001/2022	RDO: 243	CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Notite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								
EMASSAMENTO COM MASSA				1								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Tec. de Segurança								
COLCHÃO DE AREIA				1								
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO				Mestre de obra								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				6								
				Ajudante Geral								
				9								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				1								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				3								
				Pintor								
				Armador								
				Gesseiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/02/2023				Data: 22/02/2023								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				01/03/2024	S T Q Q S S D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL	
CONTRATO N° 254/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022	RDO: 244	CATEGORIA QTDE	
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA	
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra	
				Engenheiro	
				Tec. de Segurança	
				Aux Adm	
				Mestre de obra	
				Encarregado geral	
				Hh DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA	
				Topografo	
				Auxiliar de topografia	
				Pedreiro	
				Ajudante Geral	
				Calceteiro	
				Carpinteiro	
				Operador de Motosserra	
				Motorista	
				Montador	
				Montador/Eletricista	
				Eletricista	
				Operador de Patrol	
				Operador de Escavadeira	
				Operador de Pá carregadeira	
				Motorista de caçamba	
				Pintor	
				Armador	
				Hh DO DIA	
				EFETIVO DO DIA	
				JORNADA DE TRABALHO	
				Hh DO DIA	
				Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS	
				TIPO QTDE.	
				Veiculo Leve	
				Caminhão Muncck	
				Caminhão Toco	
				Escavadeira	
				Pá carregadeira	
				Caçamba	
				Patrol	
				PC 200	
				Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:	
Data: 01/03/2024				Data: 01/03/2024	


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 246			02/03/2024	S	T	Q	Q	S	S	D
			EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas			CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA							
Manhã: (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Tarde: (1) Noite: ()			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TIPO		QTDE.					
			Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Plataforma Vibratória							
			GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:				
Data: 02/03/2024			Data: 02/03/2024							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 02/03/2024



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				04/03/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 247				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) 1- Tempo Bom Tarde (1) 2 - Chuva s/ cond. Trab. Noite () 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM</p>				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança				1			
				Aux Adm				1			
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				10			
				Ajudante Geral				10			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro				3			
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor				3							
Armador											
Gesseiro				2							
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/03/2024				Data: 04/03/2024							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					05/03/2024							
					S	T	Q	Q	S	S	D	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 248					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OÇA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudante Geral 10 Calceiteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesselro 2							
					Hh DO DIA Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTDE.							
					Veiculo Leve							
					Caminhão Muncck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/03/2024					Data: 05/03/2024							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Vítor




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 249				06/03/2024 <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S
S	T	Q	Q	S	S	D											
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA			QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA							
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:															
Data: 06/03/2024		Data: 06/03/2024															


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				07/03/2024						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 250		CATEGORIA				QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1										
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM		Tec. de Segurança										
		Aux Adm 1										
		Mestre de obra 1										
		Encarregado geral										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro 10										
		Ajudante Geral 10										
Calceiteiro												
Carpinteiro 3												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor 3												
Armador												
Gesseiro 2												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO										
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 07/03/2024		Data: 07/03/2024										


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			08/03/2024						
			S	T	Q	Q	S	S	D
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 251						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()			EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA			CATEGORIA QTDE						
1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador						
			Hh DO DIA						
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO QTDE						
			Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 08/03/2024			FISCALIZAÇÃO: Data: 08/03/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						09/03/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 284/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022		RDO: 282		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral						
						Caboeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Armador						
						Hh DO DIA						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO				QTDE.		
						Veículo Leve						
						Caminhão Munk						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/03/2024						Data: 09/03/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				10/03/2024	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 253				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM				Gerente de Obra				1				
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm				1				
				Mestre de obra				1				
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				10				
				Ajudante Geral				10				
				Calceiteiro								
				Carpinteiro				3				
				Operador de Motosserra								
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor				3								
Armador												
Gesserio				2								
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munk								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/03/2024				Data: 10/03/2024								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data 11/03/2024							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 284				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm				1			
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				10			
				Ajudante Geral				10			
				Calçateiro							
				Carpinteiro				3			
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor				3							
Armador											
Gesseiro				2							
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veiculo Leve											
Caminhão Muncck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/03/2024				Data: 11/03/2024							


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			12/03/2024						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 255			CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudante Geral 10 Caloesteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesselro 2						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/03/2024			Data: 12/03/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				13/03/2024							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 266				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm 1							
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM				Mestre de obra 1							
				Encarregado geral							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
OBSERVAÇÕES				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 10							
				Ajudante Geral 10							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 3							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 3							
				Armador							
				Gesseiro 2							
GERENTE DE OBRA: Data: 13/03/2024				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
FISCALIZAÇÃO: Data: 13/03/2024				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3090041424



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		14/03/2024	S	T	Q	Q	X	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 257		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm 1						
		Mestre de obra 1						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA				
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 10						
		Ajudante Geral 10						
		Calçateiro						
		Carpinteiro 3						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
OBSERVAÇÕES		Plintor 3						
		Armador						
		Gesseiro 1						
		Hh DO DIA						
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/03/2024		Data: 14/03/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 14/03/2024




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				15/03/2024								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022			RDO: 256			CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra												
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança												
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral												
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro												
		Ajudante Geral												
		Calceteiro												
		Carpinteiro												
		Operador de Motosserra												
		Motorista												
		Montador												
		Montador/Eletricista												
		Eletricista												
		Operador de Patrol												
		Operador de Escavadeira												
		Operador de Pá carregadeira												
		Motorista de caçamba												
		Pintor												
		Armador												
Hh DO DIA														
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO												
		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO												
		Veiculo Leve												
		Caminhão Muncck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 15/03/2024		Data: 15/03/2024												


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		16/03/224	S	T	Q	Q	S	S
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 259		EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Armador						
				Hh DO DIA						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/03/224		Data: 16/03/224								

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


[Handwritten signature]



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				17/03/2024						
				S	T	Q	Q	S	S	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS</p> <p>CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 260</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.</p>				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA			QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
<p>EMASSAMENTO COM MASSA</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA</p> <p>COLCHÃO DE AREIA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,</p> <p>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</p> <p>RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</p> <p>KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA</p> <p>ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).</p> <p>FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS</p> <p>PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO.</p> <p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM</p>				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm			1			
				Mestre de obra			1			
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			10			
				Ajudante Geral			10			
				Calceiteiro						
				Carpinteiro			3			
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			3			
				Armador						
				Gesseiro			1			
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/03/2024				Data: 17/03/2024						


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
		19/03/2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 262		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Nota: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA	
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudante Geral 10 Calceteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gessoiro 1	
		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA: Data: 19/03/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 19/03/2024	

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 263				20/03/2024		S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM				Gerente de Obra		1						
				Engenheiro		1						
				Tec. de Segurança		1						
				Aux Adm		1						
				Mestre de obra		1						
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro		10						
				Ajudante Geral		10						
				Calceiteiro								
				Carpinteiro		3						
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor		3						
				Armador								
				Gesselro		1						
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE.						
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/03/2024				Data: 20/03/2024								


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		21/03/2024							X		
		S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 264		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva / cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM		Gerente de Obra									
		Engenheiro 1									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm 1									
		Mestre de obra 1									
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro 10									
		Ajudante Geral 10									
		Calceiteiro									
		Carpinteiro 3									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba									
		Pintor 3									
		Armador									
		Gesseiro 1									
		Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO				QTDE.					
		Veículo Leve									
		Caminhão Muncck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/03/2024		Data: 21/03/2024									



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		22/03/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 265		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/03/2024		Data: 22/03/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 22/03/2024



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data		X							
				23/03/2024		S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PRAFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS													
CONTRATO N° 254/2022		LICITAÇÃO N° 0001/2022		RDO: 266		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.													
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra									
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA				Topografo					
								Auxiliar de topografia					
								Pedreiro					
								Ajudante Geral					
								Calceteiro					
								Carpinteiro					
								Operador de Motosserra					
								Motorista					
								Montador					
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Armador													
Hh DO DIA													
EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO			QTDE.						
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 23/03/2024				Data: 23/03/2024									

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	X							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				24/03/2024	S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 267				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro				1				
EMASSAMENTO COM MASSA				Tec. de Segurança								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA				Aux Adm				1				
COLCHÃO DE AREIA				Mestre de obra				1				
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO				Encarregado geral								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,												
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA												
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO												
KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA												
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).												
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS												
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO.												
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM												
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				10				
				Ajudante Geral				10				
				Calceiteiro								
				Carpinteiro				3				
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor				3				
				Armador								
				Gesseiro				1				
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/03/2024				Data: 24/03/2024								



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 24/03/2024




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				25/03/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 284/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 268				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva af cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm 1						
				Mestre de obra 1						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 10						
Ajudante Geral 10										
Calceiteiro										
Carpinteiro 3										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 3										
Armador										
Gesseiro 1										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/03/2024				Data: 25/03/2024						



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424


 Data: 25/03/2024
 Hora: 14:59




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		28/03/2024									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 269		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM		Gerente de Obra									
		Engenheiro						1			
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm						1			
		Mestre de obra						1			
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro						10	
				Ajudante Geral						10	
				Calceiteiro							
				Carpinteiro						3	
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pé carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor						3	
				Armador							
Gesseiro								1			
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: Data: 28/03/2024		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO						QTDE.			
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pé carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
Placa Vibratória											
FISCALIZAÇÃO: Data: 28/03/2024											



Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



 Data: 28/03/2024



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
				27/03/2024							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S T Q Q S S D							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 254/2022		LICITAÇÃO Nº 0001/2022		RDO: 270		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm 1							
<p>EMASSAMENTO COM MASSA</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA</p> <p>COLCHÃO DE AREIA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,</p> <p>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</p> <p>RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</p> <p>KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA</p> <p>ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).</p> <p>FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS</p> <p>PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO.</p> <p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM</p>				Mestre de obra 1							
								Encarregado geral			
Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 10							
				Ajudante Geral 10							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro 3							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 3							
				Armador							
				Gesseiro 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/03/2024				Data: 27/03/2024							


Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				28/03/2024			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		CONTRATO Nº 254/2022				LICITAÇÃO Nº 0001/2022			
RDO: 271		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra			
<p>EMASSAMENTO COM MASSA</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA</p> <p>COLCHÃO DE AREIA</p> <p>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,</p> <p>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA</p> <p>RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</p> <p>KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA</p> <p>ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).</p> <p>FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS</p> <p>PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO.</p> <p>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM</p>		Engenheiro				1			
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm				1			
		Mestre de obra				1			
		Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro				10			
		Ajudente Geral				10			
		Calçeteiro							
		Carpinteiro				3			
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba									
Pintor				3					
Armador									
Gesseiro				1					
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA			
						JORNADA DE TRABALHO			
						Hh DO DIA			
						Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO			
						QTDE.			
						Veículo Leve			
						Caminhão Munck			
						Caminhão Toco			
						Escavadeira			
						Pá carregadeira			
						Caçamba			
						Patrol			
						PC 200			
						Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/03/2024		Data: 28/03/2024							

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 30600041424




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		29/03/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO N° 254/2022 LICITAÇÃO N° 0001/2022 RDO: 272		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Armador						
		Hh DO DIA						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/03/2024		Data: 29/03/2024						


Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424






 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		30/03/2024	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 254/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 273		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Armador Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		ELETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		ELETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 30/03/2024		FISCALIZAÇÃO: Data: 30/03/2024						

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
31/03/2024								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATO Nº 284/2022 LICITAÇÃO Nº 0001/2022 RDO: 274 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 10 Ajudente Geral 10 Calçeteiro Carpinteiro 3 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Armador Gesso 1 Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
EMASSAMENTO COM MASSA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA COLCHÃO DE AREIA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10CM								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/03/2024		Data: 31/03/2024						

Júlia Varjão
Júlia Varjão
 Engenheira Civil
 CREA-BA 3000041424

