



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 59 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1248 Data do Sub-Empenho: 21/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA  
 Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:  
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 07/03/2024

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12- Educação  
 Sub-Função: 365- Educação Infantil  
 Programa: 004- EDUCALUZ  
 Ação: 1.001- Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil  
 Elemento: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações  
 Fonte: 1540- ( CO 1070 ) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

|  |                |                  |             |
|--|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 008-2022RDC | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: Contrato: 255-2022   | 289.902,67     | 165.646,94       | 124.255,73  |
| Patrimônio: -  |                |                  |             |

**HISTÓRICO**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC. OBRA Nº 047/2022. BM 15. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 13/05/2024. NFS-e 202415.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 88.200,22            | 88.200,22   | 0,00        |

Data do Empenho: 07/03/2024 Data do Liquidação: 21/05/2024

**RETENÇÕES**



| Código   | Descrição                         | Valor                          |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.007  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1540 | 5.821,21                       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.007  | IRRF - Fonte 1540                 | 1.058,47                       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.007  | ISS - Fonte 1540                  | 2.646,01                       |
| ## Setenta e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos ## |                                   | 9.525,62                       |
|  |                                   | <b>Valor Retido</b>            |
|  |                                   | <b>Valor Líquido</b> 78.674,60 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|             | 21/05/2024   | 202415 | U     |           |               | 88.200,22 |

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

| Código    | Descrição                     | Valor R\$ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 88.200,22 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/05/2024.<br><br>MARLI NUNES LIMA<br>Secretária de Educação<br>CPF: 930.248.435-15 | <b>DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA</b><br>EM 22/05/24 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/05/2024, podendo efetuar o pagamento.<br><br>NAIARA DA CUNHA CARMO<br>Diretor Contábil<br>Matrícula: 6408 |
|---|--|--|

**Carlos Antônio da Silva Filho**  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021  
 SIAFIC





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 59 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1248 Data do Sub-Empenho: 21/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA  
 Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:  
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 07/03/2024



Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1540 - ( CO 1070 ) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

|   |                |                  |             |
|---|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC Nº Lic.: 008-2022RDC | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: Contrato: 255-2022  | 289.902,67     | 165.646,94       | 124.255,73  |
| Patrimônio: -   |                |                  |             |

|   |                             |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|   | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|   | 88.200,22                   | 88.200,22          | 0,00               |

| Nº Ordem | Especificação (Item)                     | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--|---------|--------|----------------|-------------|
| 1        | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV     | 1      | 88.200,22      | 88.200,22   |
|          |  |         |        |                |             |
|          |  |         |        |                |             |

## Oitenta e oito mil e duzentos reais e vinte e dois centavos ## 88.200,22

|  |   |
|--|---|
| Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/05/2024.<br><br>_____<br>MARLI NUNES LIMA<br>Secretária de Educação<br>CPF: 930.248.435-15 | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/05/2024<br><br>_____<br>NAIARA DA CUNHA CARMO<br>Diretor Contábil<br>Matrícula: 6408 |
|--|---|





Santaluz, 21/05/2024

A empresa:

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ sob nº19.650.110/0001-27

Endereço:

RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE, QUEIMADAS

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO              |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>            | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  |
| <b>AÇÃO:</b>                          | FUNDEB  |
| <b>HISTÓRICO:</b>                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA |
| <b>Processo Licitatório:</b>          | RDC: 08/2022  |
| <b>Contrato:</b>                      | 255/2022  |
| <b>Processo administrativo:</b>       | 215/2022  |
| <b>Nº da obra:</b>                    | 047/2022  |
| <b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> | 202415  |
| <b>VALOR DA NOTA:</b>                 | R\$ 88.200,22   |
| <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>            | 01/05/2024 A 13/05/2024   |
| <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b>           | RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .   |
| <b>Recurso – FUNDEB</b>               |   |

Atenciosamente,

  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.012.577.8





PREFEITURA DE  
**QUEIMADAS**  
FLOR PRIMEIRA DO SISAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:  
**202415**  
Data da Competência:  
**Maio/2024**  
Data e Hora da Emissão:  
**21/05/2024 11:14:00**  
Código Verificação:  
**B889E30B9**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:  
**19.650.110/0001-27**  
Telefone:  
**753644155...**  
Nome/Razão Social:  
**ARCO CONSTRUCOES E  
EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
Endereço:  
**RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA**  
E-mail:  
**ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM**

Inscrição Municipal:  
**154100189**  
Inscrição Estadual:  
  
Nome Fantasia:  
**\*\*\*\*\***



### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:  
**13807870000119**  
Telefone:  
  
Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
Endereço:  
**AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000**  
E-mail:  
**secretariafinancas2021@outlook.com**

Inscrição Municipal:  
  
Inscrição Estadual:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N 255/2022 SENDO 60% SERVICOS ( R\$ 52.920,13 ) E 40% MATERIAIS ( R\$ 35.280,09 ) PERIODO DE 01/05/2024 A 13/05/2024 BM 15

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

*21/05/2024 Tony Felix Andrade*  
Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 88.200,22**

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

|  |                 |                |               |                  |             |                   |                   |             |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | VALOR SERVIÇOS: | VALOR DEDUÇÃO: | DESC. INCOND: | BASE DE CÁLCULO: | ALÍQUOTA:   | VALOR ISS:        | VALOR ISS RETIDO: | DESC. COND: |
|  | R\$ 88.200,22   | R\$ 35.280,09  | R\$ 0,00      | R\$ 52.920,13    | 5%          | R\$ 0,00          | R\$ 2.646,01      | R\$ 0,00    |
|  | VALOR PIS:      | VALOR COFINS:  | VALOR IR:     | VALOR INSS:      | VALOR CSLL: | OUTRAS RETENÇÕES: | VALOR LÍQUIDO:    |             |
|  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 2.880,81     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00          | R\$ 82.673,40     |             |

### DADOS COMPLEMENTARES

### OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

|                               |                             |                         |  |                                    |                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| EXIGIBILIDADE ISS<br>Exigível | REGIME TRIBUTAÇÃO<br>EIRELI | SIMPLES NACIONAL<br>Não | LOCAL. PRESTAÇÃO<br>SERVIÇO<br>SANTALUZ - BA | LOCAL INCIDÊNCIA<br>QUEIMADAS - BA | ISS Retido<br>Sim |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------|

### Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19  
ESTA NFS-E FOI EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NFSE 202413 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 687B342FF







# ISSQN Terceiros

|  |   |                         |                                       |                                   |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº DAM:<br>396103  | CONTRIBUINTE<br>20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli |                         |                                       | INSCRIÇÃO:                        |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>Alto da Chacrinha   |   |                         |                                       | NÚMERO<br>25                      |
| COMPLEMENTO:   | BAIRRO:<br>Centro   | MUNICÍPIO:<br>QUEIMADAS | UF<br>BA                              |                                   |
| <b>DOCUMENTOS</b>  |   |                         |                                       |                                   |
| C.N.P.J. / CPF:<br>19.650.110/0001-27  | R.G.:   | ORGÃO                   |                                       |                                   |
| <b>TOMADOR</b>   |   |                         |                                       |                                   |
| CONTRIBUINTE TOMADOR:<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |   |                         | C.N.P.J. / CPF:<br>30.731.257/0001-84 |                                   |
| <b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>   |   |                         |                                       |                                   |
| Base Cálculo<br>52.920,13  | Alíquota (%)<br>5,000   | Valor R\$<br>2.646,01   | Taxa Expediente R\$:                  | Valor Total R\$:<br>2.646,01      |
| <b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>  |   |                         |                                       |                                   |
| DATA LANÇAMENTO:<br>22/05/2024   | MÊS REFERÊNCIA:<br>Maio   | EXERCÍCIO:<br>2024      | DATA EMISSÃO:<br>22/05/2024 09:15:30  | DATA DE VENCIMENTO:<br>30/06/2024 |
| INSTRUÇÕES<br>1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL.<br>2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO<br>3- NF-e Nº 2024-15 - DATA DE EMISSÃO: 21/05/2024 |   |                         | (=) VALOR DEVIDO - R\$                | 2.646,01                          |
|  |   |                         | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$           |                                   |
|  |   |                         | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$          |                                   |
|  |   |                         | (+) MULTA DE MORA - R\$               |                                   |
|  |   |                         | (+) JUROS DE MORA - R\$               |                                   |
|  |   |                         | (=) VALOR A PAGAR - R\$               | 2.646,01                          |



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8170000026 . 2    46013906202 . 6    40630010500 . 3    00039610312 . 9

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000026 . 2    46013906202 . 6    40630010500 . 3    00039610312 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



# ISSQN Terceiros



|   |                   |                    |                             |                                |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA:<br>Maio                 | Nº DAM:<br>396103 | EXERCÍCIO:<br>2024 | DATA<br>22/05/2024 09:15:30 | DATA VENCIMENTO:<br>30/06/2024 |
| INSCRIÇÃO                               |                   |                    | (=) VALOR DEVIDO - R\$      | 2.646,01                       |
| Arco Construções Empreendimentos Eireli |                   |                    | (=) VALOR A PAGAR - R\$     | 2.646,01                       |







I.R.R.F

|  |   |                                     |                                      |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº DAM:<br>396096  | CONTRIBUINTE<br>20260 - Arco Construções Empreendimentos Eireli | INSCRIÇÃO:<br>20260                 |                                      |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>RUA Alto da Chacrinha                     |   |                                     | NUMERO:<br>25                        |
| COMPLEMENTO:   | BAIRRO:<br>Centro   | MUNICÍPIO:<br>QUEIMADAS             | UF:<br>BA                            |
| DOCUMENTOS   |   |                                     |                                      |
| C.P.F.:  | R.G.:   | ORGÃO                               | C.N.P.J.:<br>19.650.110/0001-27      |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE   |   |                                     |                                      |
| CÓDIGO ATIV:<br>433  | ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F                                       |                                     |                                      |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO  |   |                                     |                                      |
| Base Cálculo<br>1.058,40   | Quantidade/Alíquota (%)<br>1,000                                | Valor UFPM<br>1,000                 | Valor R\$<br>1.058,40                |
| Taxa Expediente R\$:   |   | Valor Total R\$:<br>1.058,40        |                                      |
| DADOS PARA PAGAMENTO   |   |                                     |                                      |
| DATA LANÇAMENTO:<br>22/05/2024                                       | PARCELA:<br>1/1   | EXERCÍCIO<br>2024                   | DATA EMISSÃO:<br>22/05/2024 09:13:31 |
|  |   | DATA DE VENCIMENTO:<br>30/06/2024   |                                      |
| Composição do Imposto/Lançamentos                                    |   |                                     |                                      |
| Valor do Tributo:  | 1.058,40  | Vlr. Devido sem Desconto (VD):      | 1.058,40                             |
| Taxa de Expediente   |   | Vlr. do Desconto:                   | 0,00                                 |
| Valor de Base Cálculo:   | 1.058,40  | Vlr. Devido com Desconto            | 1.058,40                             |
| INSTRUÇÕES:  |   |                                     |                                      |
| 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; |   | (-) VALOR DEVIDO - R\$<br>1.058,40  |                                      |
| 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;              |   | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$         |                                      |
| 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.                  |   | (+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$       |                                      |
| 4) NF-e Nº 2024-15 - Data de emissão: 21/05/2024                     |   | (+ ) MULTA DE MORA - R\$            |                                      |
|  |   | (+ ) JUROS DE MORA - R\$            |                                      |
|  |   | (-) VALOR A PAGAR - R\$<br>1.058,40 |                                      |



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8176000010 . 0    58403906202 . 4    40630010100 . 2    00039609607 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000010 . 0    58403906202 . 4    40630010100 . 2    00039609607 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

|   |                   |                   |                                      |                                |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA:<br>1/1                         | Nº DAM:<br>396096 | EXERCÍCIO<br>2024 | DATA EMISSÃO:<br>22/05/2024 09:13:31 | DATA VENCIMENTO:<br>30/06/2024 |
| INSCRIÇÃO 20260                         |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 1.058,40                       |
| Arco Construções Empreendimentos Eireli |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 1.058,40                       |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA

QUEIMADAS

BA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 44/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

|  |                  |  |                                      |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| Nome<br><b>ARCO CONSTRUCOES E<br/>EMPREENHIMENTOS EIRELI</b> |                  | CPF/C.N.P.J<br><b>19.650.110/0001-27</b> | C.G.A da Empresa<br><b>154100189</b> |
| Endereço:<br>RUA ALTO DA CHACRINHA 25                        |                  |  |                                      |
| Bairro:<br>CENTRO  | CEP:<br>48860000 | Município:<br>QUEIMADAS                  | UF:<br>BA                            |

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.

Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:

25/01/2024

Código de Controle da Certidão:

31680.44.20240125.S302.539

Certidão Válida até:23/07/2024





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241819498

|   |                    |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                            |                    |
| ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | CNPJ               |
| 114.761.127 - BAIXADO                   | 19.650.110/0001-27 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:35:52 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **3EC3.10ED.20E0.A98D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.650.110/0001-27  
Certidão n°: 29442725/2024  
Expedição: 29/04/2024, às 07:53:22  
Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.650.110/0001-27  
**Razão Social:** ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
**Endereço:** RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2024 a 08/06/2024

**Certificação Número:** 2024051019444709071772

Informação obtida em 20/05/2024 14:50:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.650.110/0001-27  
**Razão Social:** ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL  
**Endereço:** RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042101541603854119

Informação obtida em 29/04/2024 07:56:51


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 End.: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000  
 19.650.110/0001-27

CONTRATO: 255/2022  
 P. ADM: 215/2022  
 N DA OBRA: 047/2022




PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022  
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO  
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba

B.D.I.  
 23,54%

PERÍODO: 01/05/2024 A 13/05/2024

| PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |     |         |                    |               | MEDIÇÃO 15 |             | ACUMULADO     |             | SALDO  |             | % |
|---------------------|--|-----|---------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|---|
| Item                | Descrição  | Und | Quant.  | Valor Unit com BDI | Total         | Quant.     | Valor Total | Quant.        | Valor Total | Quant. | Valor Total |   |
| <b>1</b>            | <b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>  |     |         |                    |               |            |             |               |             |        |             |   |
| 1.1                 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022   | m²  | 6,00    | R\$ 416,49         | R\$ 2.498,94  | R\$ -      | 6,00        | R\$ 2.498,94  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.2                 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                    | m²  | 320,00  | R\$ 86,42          | R\$ 27.654,40 | R\$ -      | 320,00      | R\$ 27.654,40 | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.3                 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA   | UN  | 1,00    | R\$ 1.398,76       | R\$ 1.398,76  | R\$ -      | 1,00        | R\$ 1.398,76  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.4                 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA  | UN  | 1,00    | R\$ 1.096,31       | R\$ 1.096,31  | R\$ -      | 1,00        | R\$ 1.096,31  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.5                 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO   | UN  | 1,00    | R\$ 809,66         | R\$ 809,66    | R\$ -      | 1,00        | R\$ 809,66    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.6                 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016     | m²  | 2,52    | R\$ 1.149,04       | R\$ 2.895,58  | R\$ -      | 2,52        | R\$ 2.895,58  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.7                 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m²  | 20,00   | R\$ 1.312,27       | R\$ 26.245,40 | R\$ -      | 20,00       | R\$ 26.245,40 | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.9                 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m²  | 891,68  | R\$ 6,80           | R\$ 6.063,42  | R\$ -      | 891,68      | R\$ 6.063,42  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 1.10                | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS                    | m²  | 1575,00 | R\$ 0,23           | R\$ 362,25    | R\$ -      | 1575,00     | R\$ 362,25    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| <b>2</b>            | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>   |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| <b>2.1</b>          | <b>EDIFICAÇÃO</b>  |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| 2.1.1               | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m³  | 713,77  | R\$ 105,08         | R\$ 75.002,95 | R\$ -      | 713,77      | R\$ 75.002,95 | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.1.2               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³  | 174,70  | R\$ 89,52          | R\$ 15.639,14 | R\$ -      | 174,70      | R\$ 15.639,14 | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.1.3               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                   | m²  | 93,47   | R\$ 8,12           | R\$ 758,98    | R\$ -      | 93,47       | R\$ 758,98    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.1.4               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | m³  | 129,38  | R\$ 41,63          | R\$ 5.386,09  | R\$ -      | 129,38      | R\$ 5.386,09  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| <b>2.2</b>          | <b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>   |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| 2.2.1               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³  | 15,68   | R\$ 89,52          | R\$ 1.403,67  | R\$ -      | 15,68       | R\$ 1.403,67  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.2.2               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                   | m²  | 13,87   | R\$ 8,12           | R\$ 112,62    | R\$ -      | 13,87       | R\$ 112,62    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.2.3               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | m³  | 11,42   | R\$ 41,63          | R\$ 475,41    | R\$ -      | 11,42       | R\$ 475,41    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| <b>2.3</b>          | <b>CASTELO D'ÁGUA</b>  |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| 2.3.1               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³  | 3,65    | R\$ 89,52          | R\$ 326,75    | R\$ -      | 3,65        | R\$ 326,75    | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.3.2               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                   | m²  | 4,84    | R\$ 8,12           | R\$ 39,30     | R\$ -      | 4,84        | R\$ 39,30     | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 2.3.3               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | m³  | 1,23    | R\$ 41,63          | R\$ 51,20     | R\$ -      | 1,23        | R\$ 51,20     | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| <b>3</b>            | <b>FUNDAÇÕES</b>   |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| 3.1                 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS   |     |         |                    |               |            |             | 0,00          |             |        |             |   |
| 3.1.2               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA   | m²  | 46,65   | R\$ 34,18          | R\$ 1.594,68  | R\$ -      | 46,65       | R\$ 1.594,68  | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |
| 3.1.3               | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO  | m²  | 131,71  | R\$ 168,14         | R\$ 22.145,66 | R\$ -      | 131,71      | R\$ 22.145,66 | 0,00        | R\$ -  | 100%        |   |



Tony Felix Andrade  
 Eng. Arquiteto  
 CREA-BA: 052.044/2017-8





|            |  |    |        |            |               |       |        |               |      |       |      |
|------------|--|----|--------|------------|---------------|-------|--------|---------------|------|-------|------|
| 3.1.4      | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO   | KG | 317,20 | R\$ 19,21  | R\$ 6.092,94  | R\$ - | 317,20 | R\$ 6.092,94  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.1.5      | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO   | KG | 41,25  | R\$ 18,03  | R\$ 743,85    | R\$ - | 41,25  | R\$ 743,85    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.1.6      | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO  | KG | 366,94 | R\$ 16,11  | R\$ 5.911,14  | R\$ - | 366,94 | R\$ 5.911,14  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.1.7      | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO  | KG | 225,00 | R\$ 13,58  | R\$ 3.055,77  | R\$ - | 225,00 | R\$ 3.055,77  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.1.8      | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO   | KG | 134,38 | R\$ 20,38  | R\$ 2.738,12  | R\$ - | 134,38 | R\$ 2.738,12  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.1.9      | CONCRETO BOMBEADO FCK=25 MPA: INCLUIDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³ | 15,55  | R\$ 680,42 | R\$ 10.580,53 | R\$ - | 15,55  | R\$ 10.580,53 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| <b>3.2</b> | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>  |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 3.2.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                    | m² | 60,44  | R\$ 33,31  | R\$ 2.013,26  | R\$ - | 60,44  | R\$ 2.013,26  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.2      | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m² | 55,45  | R\$ 735,61 | R\$ 40.789,57 | R\$ - | 55,45  | R\$ 40.789,57 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.3      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                     | m² | 349,55 | R\$ 90,76  | R\$ 31.725,16 | R\$ - | 349,55 | R\$ 31.725,16 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.4      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 660,10 | R\$ 17,62  | R\$ 11.630,96 | R\$ - | 660,10 | R\$ 11.630,96 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.5      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 113,60 | R\$ 15,65  | R\$ 1.777,84  | R\$ - | 113,60 | R\$ 1.777,84  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.6      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26,41  | R\$ 13,11  | R\$ 346,24    | R\$ - | 26,41  | R\$ 346,24    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.7      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 356,91 | R\$ 20,55  | R\$ 7.334,50  | R\$ - | 356,91 | R\$ 7.334,50  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.2.8      | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017       | m³ | 24,18  | R\$ 636,71 | R\$ 15.395,65 | R\$ - | 24,18  | R\$ 15.395,65 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| <b>3.3</b> | <b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>  |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 3.3.1      | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018            | M  | 35,00  | R\$ 81,63  | R\$ 2.857,05  | R\$ - | 35,00  | R\$ 2.857,05  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.2      | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021  | UN | 5,00   | R\$ 22,38  | R\$ 111,90    | R\$ - | 5,00   | R\$ 111,90    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.3      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                    | m² | 4,84   | R\$ 33,31  | R\$ 161,22    | R\$ - | 4,84   | R\$ 161,22    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.4      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017               | m² | 4,40   | R\$ 105,02 | R\$ 462,09    | R\$ - | 4,40   | R\$ 462,09    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.5      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116,61 | R\$ 15,65  | R\$ 1.824,95  | R\$ - | 116,61 | R\$ 1.824,95  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.6      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 83,78  | R\$ 13,11  | R\$ 1.098,36  | R\$ - | 83,78  | R\$ 1.098,36  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.7      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,87  | R\$ 13,30  | R\$ 184,47    | R\$ - | 13,87  | R\$ 184,47    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.8      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 13,08  | R\$ 20,55  | R\$ 268,79    | R\$ - | 13,08  | R\$ 268,79    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.3.9      | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016                                      | m³ | 13,50  | R\$ 645,38 | R\$ 8.712,63  | R\$ - | 13,50  | R\$ 8.712,63  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| <b>3.4</b> | <b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>  |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |



Tony Felix Andrade  
 Eng. Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8




|       |  |    |        |            |               |  |       |        |               |      |       |      |
|-------|--|----|--------|------------|---------------|--|-------|--------|---------------|------|-------|------|
| 3.4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018  | M  | 17,50  | R\$ 144,77 | R\$ 2.533,48  |  | R\$ - | 17,50  | R\$ 2.533,48  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | m² | 1,25   | R\$ 33,31  | R\$ 41,64     |  | R\$ - | 1,25   | R\$ 41,64     | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 5,00   | R\$ 105,02 | R\$ 525,10    |  | R\$ - | 5,00   | R\$ 525,10    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.4.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 10,19  | R\$ 20,55  | R\$ 209,40    |  | R\$ - | 10,19  | R\$ 209,40    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.4.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016  | m³ | 0,63   | R\$ 645,38 | R\$ 406,59    |  | R\$ - | 0,63   | R\$ 406,59    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.5   | <b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME</b>   |    |        |            |               |  |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 3.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016   | m² | 12,12  | R\$ 33,31  | R\$ 403,72    |  | R\$ - | 12,12  | R\$ 403,72    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.5.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m² | 1,13   | R\$ 735,61 | R\$ 831,24    |  | R\$ - | 1,13   | R\$ 831,24    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.5.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 44,47  | R\$ 90,76  | R\$ 4.036,10  |  | R\$ - | 44,47  | R\$ 4.036,10  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.5.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 84,20  | R\$ 17,62  | R\$ 1.483,60  |  | R\$ - | 84,20  | R\$ 1.483,60  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 3.5.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016  | m³ | 3,64   | R\$ 645,38 | R\$ 2.349,18  |  | R\$ - | 3,64   | R\$ 2.349,18  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4     | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    |        |            |               |  |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.1   | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>   |    |        |            |               |  |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 333,34 | R\$ 63,75  | R\$ 21.250,43 |  | R\$ - | 333,34 | R\$ 21.250,43 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 839,33 | R\$ 16,41  | R\$ 13.773,41 |  | R\$ - | 839,33 | R\$ 13.773,41 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 312,88 | R\$ 13,66  | R\$ 4.273,94  |  | R\$ - | 312,88 | R\$ 4.273,94  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 450,22 | R\$ 22,34  | R\$ 10.057,91 |  | R\$ - | 450,22 | R\$ 10.057,91 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | m³ | 18,25  | R\$ 604,92 | R\$ 11.039,79 |  | R\$ - | 18,25  | R\$ 11.039,79 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.2   | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>   |    |        |            |               |  |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m² | 344,10 | R\$ 98,83  | R\$ 34.007,40 |  | R\$ - | 344,10 | R\$ 34.007,40 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 675,91 | R\$ 18,65  | R\$ 12.605,72 |  | R\$ - | 675,91 | R\$ 12.605,72 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 9,64   | R\$ 16,41  | R\$ 158,19    |  | R\$ - | 9,64   | R\$ 158,19    | 0,00 | R\$ - | 100% |



Tony Felix Andrade  
 Eng.º Civil - CR-1  
 CREA-BA. 052.002.677.8



|         |  |    |        |            |               |       |        |               |      |       |      |
|---------|--|----|--------|------------|---------------|-------|--------|---------------|------|-------|------|
| 4.2.4   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 365,31 | R\$ 13,66  | R\$ 4.990,13  | R\$ - | 365,31 | R\$ 4.990,13  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.2.5   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                            | m³ | 24,55  | R\$ 584,99 | R\$ 14.361,50 | R\$ - | 24,55  | R\$ 14.361,50 | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.3     | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>   |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.3.1   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M  | 124,12 | R\$ 73,23  | R\$ 9.089,31  | R\$ - | 124,12 | R\$ 9.089,31  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.4     | <b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>  |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.4.1   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 18,00  | R\$ 63,75  | R\$ 1.147,50  | R\$ - | 18,00  | R\$ 1.147,50  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.4.2   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 13,66  | R\$ 18,65  | R\$ 254,76    | R\$ - | 13,66  | R\$ 254,76    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.4.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 43,92  | R\$ 22,34  | R\$ 981,17    | R\$ - | 43,92  | R\$ 981,17    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.4.4   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | m³ | 0,76   | R\$ 604,92 | R\$ 459,74    | R\$ - | 0,76   | R\$ 459,74    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5     | <b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>   |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 4.5.1   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 19,24  | R\$ 63,75  | R\$ 1.226,55  | R\$ - | 19,24  | R\$ 1.226,55  | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5.2   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 15,26  | R\$ 20,40  | R\$ 311,30    | R\$ - | 15,26  | R\$ 311,30    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 19,45  | R\$ 18,65  | R\$ 362,74    | R\$ - | 19,45  | R\$ 362,74    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5.4   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 28,01  | R\$ 16,41  | R\$ 459,64    | R\$ - | 28,01  | R\$ 459,64    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5.5   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 17,06  | R\$ 22,34  | R\$ 381,12    | R\$ - | 17,06  | R\$ 381,12    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 4.5.6   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | m³ | 1,23   | R\$ 604,92 | R\$ 744,05    | R\$ - | 1,23   | R\$ 744,05    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 5       | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>   |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 5.1     | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>   |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 5.1.1   | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   | m² | 6,10   | R\$ 145,28 | R\$ 886,21    | R\$ - | 6,10   | R\$ 886,21    | 0,00 | R\$ - | 100% |
| 5.1.2   | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |    |        |            |               |       | 0,00   |               |      |       |      |
| 5.1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014            | m² | 572,77 | R\$ 58,12  | R\$ 33.289,39 | R\$ - | 572,77 | R\$ 33.289,39 | 0,00 | R\$ - | 100% |



Tony F. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.046/677.8



|         |   |    |        |     |          |     |           |     |        |     |           |       |     |          |      |
|---------|---|----|--------|-----|----------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-------|-----|----------|------|
| 5.1.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                            | m² | 160,33 | R\$ | 94,87    | R\$ | 15.210,51 | R\$ | 160,33 | R\$ | 15.210,51 | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 5.1.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                            | m² | 496,91 | R\$ | 78,32    | R\$ | 38.917,99 | R\$ | 496,91 | R\$ | 38.917,99 | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 5.1.2.4 | ALVENARIA EM TIJULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)  | m² | 9,72   | R\$ | 102,11   | R\$ | 992,51    | R\$ | 9,72   | R\$ | 992,51    | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 5.2.5   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJULO MACIÇO. AF_03/2016  | M  | 311,80 | R\$ | 29,16    | R\$ | 9.092,09  | R\$ | 311,80 | R\$ | 9.092,09  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 5.2.6   | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-2cm  | m² | 8,06   | R\$ | 471,07   | R\$ | 3.796,82  | R\$ | 8,06   | R\$ | 3.796,82  | 0,00  | R\$ | -        | 0%   |
| 5.2.7   | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P   | m² | 3,60   | R\$ | 195,51   | R\$ | 703,84    | R\$ | 3,60   | R\$ | 703,84    | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 5.3     | ALVENARIA DA MURETA   |    |        |     |          |     |           |     | 0,00   |     |           |       |     |          |      |
| 5.3.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                            | m² | 62,95  | R\$ | 78,32    | R\$ | 4.930,24  | R\$ | 62,95  | R\$ | 4.930,24  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 6       | ESQUADRIAS  |    |        |     |          |     |           |     | 0,00   |     |           |       |     |          |      |
| 6.1     | PORTAS DE MADEIRA   |    |        |     |          |     |           |     | 0,00   |     |           |       |     |          |      |
| 6.1.1   | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00   | R\$ | 1.091,40 | R\$ | 6.548,40  | R\$ | 6,00   | R\$ | 6.548,40  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 6.1.2   | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                          | UN | 3,00   | R\$ | 2.019,92 | R\$ | 6.059,76  | R\$ | 3,00   | R\$ | 6.059,76  | 3,00  | R\$ | 6.059,76 | 0%   |
| 6.1.3   | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00   | R\$ | 1.139,29 | R\$ | 6.835,74  | R\$ | 6,00   | R\$ | 6.835,74  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 6.1.4   | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00   | R\$ | 1.139,29 | R\$ | 9.114,32  | R\$ | 8,00   | R\$ | 9.114,32  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 6.1.5   | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 2,40   | R\$ | 847,60   | R\$ | 2.034,24  | R\$ | 2,40   | R\$ | 2.034,24  | 2,40  | R\$ | 2.034,24 | 0%   |
| 6.2     | FERRAGENS E ACESSÓRIOS  |    |        |     |          |     |           |     | 0,00   |     |           |       |     |          |      |
| 6.2.2   | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 8,00   | R\$ | 332,16   | R\$ | 2.657,28  | R\$ | 8,00   | R\$ | 2.657,28  | 0,00  | R\$ | -        | 100% |
| 6.2.3   | TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO   | UN | 4,00   | R\$ | 57,82    | R\$ | 231,28    | R\$ | 4,00   | R\$ | 231,28    | 4,00  | R\$ | 231,28   | 0%   |
| 6.2.4   | Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas   | m² | 12,80  | R\$ | 147,23   | R\$ | 1.884,54  | R\$ | 12,80  | R\$ | 1.884,54  | 12,80 | R\$ | 1.884,54 | 0%   |
| 6.3     | PORTAS EM ALUMÍNIO  |    |        |     |          |     |           |     | 0,00   |     |           |       |     |          |      |
| 6.3.1   | Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizarvista  | m² | 2,10   | R\$ | 528,40   | R\$ | 1.109,64  | R\$ | 2,10   | R\$ | 1.109,64  | 2,10  | R\$ | 1.109,64 | 0%   |
| 6.3.2   | Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizarvista  | m² | 1,68   | R\$ | 528,40   | R\$ | 887,71    | R\$ | 1,68   | R\$ | 887,71    | 1,68  | R\$ | 887,71   | 0%   |
| 6.3.3   | Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizarvista  | m² | 3,36   | R\$ | 528,40   | R\$ | 1.775,42  | R\$ | 3,36   | R\$ | 1.775,42  | 3,36  | R\$ | 1.775,42 | 0%   |

Tony F. de A. André  
Engenheiro Civil  
CREBA-052.069.677.8





|            |  |    |       |              |               |       |               |       |               |       |              |      |
|------------|--|----|-------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------|
| 6.3.4      | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019   | m² | 83,48 | R\$ 493,20   | R\$ 41.172,34 | 68,48 | R\$ 33.774,34 | 68,48 | R\$ 33.774,34 | 15,00 | R\$ 7.398,00 | 82%  |
| 6.3.5      | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 2,04  | R\$ 638,33   | R\$ 1.302,19  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 2,04  | R\$ 1.302,19 | 0%   |
| <b>6.4</b> | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>  |    |       |              |               |       |               | 0,00  |               |       |              |      |
| 6.4.1      | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS  | UN | 1,00  | R\$ 1.648,75 | R\$ 1.648,75  | 1,00  | R\$ 1.648,75  | 1,00  | R\$ 1.648,75  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| <b>6.5</b> | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>  |    |       |              |               |       |               | 0,00  |               |       |              |      |
| 6.5.1      | JA - 01, 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | m² | 0,88  | R\$ 834,69   | R\$ 734,53    |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 0,88  | R\$ 734,53   | 0%   |
| 6.5.2      | JA - 02, 1,10M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2,15  | R\$ 834,69   | R\$ 1.794,58  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 2,15  | R\$ 1.794,58 | 0%   |
| 6.5.3      | JA - 03, 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                 | m² | 1,61  | R\$ 478,30   | R\$ 770,06    |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 1,61  | R\$ 770,06   | 0%   |
| 6.5.4      | JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | m² | 2,73  | R\$ 834,69   | R\$ 2.278,70  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 2,73  | R\$ 2.278,70 | 0%   |
| 6.5.5      | JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                 | m² | 2,16  | R\$ 478,30   | R\$ 1.033,13  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 2,16  | R\$ 1.033,13 | 0%   |
| 6.5.6      | JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 1,05  | R\$ 470,18   | R\$ 493,69    |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 1,05  | R\$ 493,69   | 0%   |
| 6.5.7      | JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 12,60 | R\$ 470,18   | R\$ 5.924,27  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 12,60 | R\$ 5.924,27 | 0%   |
| 6.5.8      | JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 8,40  | R\$ 470,18   | R\$ 3.949,51  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 8,40  | R\$ 3.949,51 | 0%   |
| 6.5.9      | JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 6,30  | R\$ 470,18   | R\$ 2.962,13  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 6,30  | R\$ 2.962,13 | 0%   |
| 6.5.10     | JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 1,05  | R\$ 470,18   | R\$ 493,69    |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 1,05  | R\$ 493,69   | 0%   |
| 6.5.11     | JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 5,25  | R\$ 470,18   | R\$ 2.468,45  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 5,25  | R\$ 2.468,45 | 0%   |
| 6.5.12     | JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 4,20  | R\$ 470,18   | R\$ 1.974,76  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 4,20  | R\$ 1.974,76 | 0%   |
| 6.5.13     | JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | m² | 16,80 | R\$ 470,18   | R\$ 7.899,02  |       | R\$ -         | 0,00  | R\$ -         | 16,80 | R\$ 7.899,02 | 0%   |
| 6.5.14     | JA - 14, 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                 | m² | 2,72  | R\$ 478,30   | R\$ 1.300,98  |       | R\$ -         | 2,72  | R\$ 1.300,98  | 0,00  | R\$ -        | 100% |



Enc. 17/8  
CREA-SP/12.000.000/17.8



|            |  |    |         |            |                |       |         |                |       |               |      |
|------------|--|----|---------|------------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------------|------|
| 6.5.15     | Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria  | m² | 10,28   | R\$ 33,05  | R\$ 339,75     | R\$ - | 0,00    | R\$ -          | 10,28 | R\$ 339,75    | 0%   |
| <b>6.6</b> | <b>VIDROS</b>  |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| 6.6.1      | JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | m² | 13,33   | R\$ 225,10 | R\$ 3.000,58   | R\$ - | 13,33   | R\$ 3.000,58   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 6.6.2      | BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | m² | 7,20    | R\$ 350,96 | R\$ 2.526,91   | R\$ - | 0,00    | R\$ -          | 7,20  | R\$ 2.526,91  | 0%   |
| 6.6.3      | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA  | m² | 7,50    | R\$ 706,17 | R\$ 5.296,28   | R\$ - | 0,00    | R\$ -          | 7,50  | R\$ 5.296,28  | 0%   |
| 6.6.4      | INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P"FACHADA"   | m² | 68,22   | R\$ 433,72 | R\$ 29.588,38  | R\$ - | 0,00    | R\$ -          | 68,22 | R\$ 29.588,38 | 0%   |
| <b>6.7</b> | <b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>   |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| 6.7.1      | GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA   | m² | 95,08   | R\$ 346,12 | R\$ 32.909,09  | R\$ - | 95,08   | R\$ 32.909,09  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 6.7.2      | Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca   | m² | 6,72    | R\$ 346,12 | R\$ 2.325,93   | R\$ - | 6,72    | R\$ 2.325,93   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| <b>7</b>   | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>   |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| 7.1.1      | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada   | m² | 965,43  | R\$ 223,07 | R\$ 215.358,47 | R\$ - | 965,43  | R\$ 215.358,47 | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.2      | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | m² | 965,41  | R\$ 261,07 | R\$ 252.039,59 | R\$ - | 965,41  | R\$ 252.039,59 | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.3      | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M  | 95,15   | R\$ 105,47 | R\$ 10.035,47  | R\$ - | 95,15   | R\$ 10.035,47  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.4      | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M  | 93,60   | R\$ 61,43  | R\$ 5.749,85   | R\$ - | 93,60   | R\$ 5.749,85   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.5      | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M  | 45,70   | R\$ 61,43  | R\$ 2.807,35   | R\$ - | 45,70   | R\$ 2.807,35   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.6      | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 167,85  | R\$ 61,43  | R\$ 10.311,03  | R\$ - | 167,85  | R\$ 10.311,03  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.7      | PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.   | M  | 233,60  | R\$ 46,68  | R\$ 10.904,45  | R\$ - | 233,60  | R\$ 10.904,45  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 7.1.8      | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem                        | m² | 51,96   | R\$ 493,50 | R\$ 25.642,26  | R\$ - | 0,00    | R\$ -          | 51,96 | R\$ 25.642,26 | 0%   |
| <b>8</b>   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| 8.1        | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.  | m² | 394,06  | R\$ 14,65  | R\$ 5.772,98   | R\$ - | 394,06  | R\$ 5.772,98   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 8.2        | IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | m² | 125,46  | R\$ 55,81  | R\$ 7.001,92   | R\$ - | 125,46  | R\$ 7.001,92   | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| <b>9</b>   | <b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>   |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| <b>9.1</b> | <b>EDIFICACAO</b>  |    |         |            |                |       | 0,00    |                |       |               |      |
| 9.1.1      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | m² | 2569,60 | R\$ 5,23   | R\$ 13.439,01  | R\$ - | 2569,60 | R\$ 13.439,01  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 9.1.2      | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1589,78 | R\$ 37,28  | R\$ 59.267,00  | R\$ - | 1589,78 | R\$ 59.267,00  | 0,00  | R\$ -         | 100% |
| 9.1.3      | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE VOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   | m² | 979,82  | R\$ 44,69  | R\$ 43.788,16  | R\$ - | 979,82  | R\$ 43.788,16  | 0,00  | R\$ -         | 100% |



Tory Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA/02.010.977.8




|         |   |    |         |     |        |     |           |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |      |
|---------|---|----|---------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|------|
| 9.1.4   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014    | m² | 1024,77 | R\$ | 25,48  | R\$ | 26.111,14 | R\$ | 26.111,14 | R\$ | 1024,77 | R\$ | 26.111,14 | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 9.1.5   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m² | 376,80  | R\$ | 66,26  | R\$ | 24.966,77 | R\$ | 24.966,77 | R\$ | 376,80  | R\$ | 24.966,77 | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 9.1.6   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04   | m² | 176,57  | R\$ | 58,34  | R\$ | 10.301,09 | R\$ | 10.301,09 | R\$ | 120,96  | R\$ | 7.056,81  | R\$ | 55,61  | R\$ | 3.244,29  | 69%  |
| 9.1.7   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04   | m² | 33,90   | R\$ | 58,34  | R\$ | 1.977,73  | R\$ | 1.977,73  | R\$ | 20,90   | R\$ | 1.219,31  | R\$ | 13,00  | R\$ | 758,42    | 62%  |
| 9.1.10  | RODAPE EM MADEIRA, AL TURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA  | M  | 127,20  | R\$ | 21,40  | R\$ | 2.722,08  | R\$ | 2.722,08  | R\$ | 127,20  | R\$ | 2.722,08  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 9.1.11  | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | m² | 965,43  | R\$ | 56,16  | R\$ | 54.218,55 | R\$ | 54.218,55 | R\$ | 965,43  | R\$ | 54.218,55 | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 9.2     | MURETA  |    |         |     |        |     |           |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |      |
| 9.2.1   | CHAPISCO APLICADO EM AL VENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | m² | 98,05   | R\$ | 5,23   | R\$ | 512,80    | R\$ | 512,80    | R\$ | 98,05   | R\$ | 512,80    | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 9.2.2   | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 98,05   | R\$ | 37,28  | R\$ | 3.655,30  | R\$ | 3.655,30  | R\$ | 98,05   | R\$ | 3.655,30  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10      | SISTEMAS DE PISOS   |    |         |     |        |     |           |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |      |
| 10.1    | PAVIMENTAÇÃO INTERNA  |    |         |     |        |     |           |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |      |
| 10.1.1  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021   | m² | 408,38  | R\$ | 43,59  | R\$ | 17.801,28 | R\$ | 17.801,28 | R\$ | 204,38  | R\$ | 8.908,92  | R\$ | 204,00 | R\$ | 8.892,36  | 50%  |
| 10.1.2  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021   | m² | 130,16  | R\$ | 34,15  | R\$ | 4.444,96  | R\$ | 4.444,96  | R\$ | 56,80   | R\$ | 1.999,72  | R\$ | 73,36  | R\$ | 2.505,24  | 44%  |
| 10.1.3  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | m² | 668,14  | R\$ | 40,27  | R\$ | 26.906,00 | R\$ | 26.906,00 | R\$ | 56,80   | R\$ | 2.287,34  | R\$ | 611,34 | R\$ | 24.618,66 | 9%   |
| 10.1.4  | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO   | m² | 37,42   | R\$ | 61,18  | R\$ | 2.289,36  | R\$ | 2.289,36  | R\$ | 0,00    | R\$ | -         | R\$ | 37,42  | R\$ | 2.289,36  | 0%   |
| 10.1.5  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014   | m² | 148,95  | R\$ | 50,09  | R\$ | 7.460,91  | R\$ | 7.460,91  | R\$ | 148,95  | R\$ | 7.460,91  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.1.6  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014   | m² | 42,90   | R\$ | 88,67  | R\$ | 3.803,94  | R\$ | 3.803,94  | R\$ | 42,90   | R\$ | 3.803,94  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.1.7  | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014   | M  | 68,00   | R\$ | 16,14  | R\$ | 1.097,52  | R\$ | 1.097,52  | R\$ | 68,00   | R\$ | 1.097,52  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.1.10 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm  | M  | 53,45   | R\$ | 65,45  | R\$ | 3.498,30  | R\$ | 3.498,30  | R\$ | 53,45   | R\$ | 3.498,30  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.1.11 | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm  | M  | 1,75    | R\$ | 94,54  | R\$ | 165,45    | R\$ | 165,45    | R\$ | 1,75    | R\$ | 165,45    | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.2    | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  |    |         |     |        |     |           |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |      |
| 10.2.1  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | m² | 254,80  | R\$ | 138,78 | R\$ | 35.361,14 | R\$ | 35.361,14 | R\$ | 184,67  | R\$ | 25.628,50 | R\$ | 70,13  | R\$ | 9.732,64  | 77%  |
| 10.2.2  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÍDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³ | 17,38   | R\$ | 455,75 | R\$ | 7.920,94  | R\$ | 7.920,94  | R\$ | 17,38   | R\$ | 7.920,94  | R\$ | 0,00   | R\$ | -         | 100% |
| 10.2.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016  | m² | 905,92  | R\$ | 71,35  | R\$ | 64.637,39 | R\$ | 64.637,39 | R\$ | 656,97  | R\$ | 46.874,81 | R\$ | 248,95 | R\$ | 17.762,58 | 73%  |



Tony Ferraz  
Engenheiro Civil  
CREA-PA-052.000-677.8




|             |   |    |         |            |               |  |       |         |               |        |               |      |
|-------------|---|----|---------|------------|---------------|--|-------|---------|---------------|--------|---------------|------|
| 10.2.4      | DIRECIONAL -PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)   | m² | 7,50    | R\$ 120,42 | R\$ 903,15    |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 7,50   | R\$ 903,15    | 0%   |
| 10.2.5      | ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)  | m² | 4,88    | R\$ 120,42 | R\$ 587,65    |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 4,88   | R\$ 587,65    | 0%   |
| 10.2.6      | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)   | m² | 21,96   | R\$ 10,67  | R\$ 234,31    |  | R\$ - | 21,96   | R\$ 234,31    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 10.2.7      | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018   | m² | 344,81  | R\$ 13,15  | R\$ 4.534,25  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 344,81 | R\$ 4.534,25  | 0%   |
| 10.2.8      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016   | M  | 30,21   | R\$ 35,61  | R\$ 1.075,78  |  | R\$ - | 30,21   | R\$ 1.075,78  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| <b>11</b>   | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>   |    |         |            |               |  |       | 0,00    |               |        |               |      |
| <b>11.1</b> | <b>EDIFICAÇÃO</b>   |    |         |            |               |  |       | 0,00    |               |        |               |      |
| 11.1.1      | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  | m² | 2004,59 | R\$ 20,91  | R\$ 41.915,98 |  | R\$ - | 2004,59 | R\$ 41.916,03 | 0,00   | -R\$ 0,06     | 100% |
| 11.1.2      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 1902,96 | R\$ 15,46  | R\$ 29.419,76 |  | R\$ - | 1511,40 | R\$ 23.366,24 | 391,56 | R\$ 6.053,52  | 79%  |
| 11.1.3      | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA   | m² | 965,43  | R\$ 14,66  | R\$ 14.153,20 |  | R\$ - | 965,43  | R\$ 14.153,20 | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 11.1.4      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 965,43  | R\$ 14,73  | R\$ 14.220,78 |  | R\$ - | 826,77  | R\$ 12.178,32 | 138,66 | R\$ 2.042,46  | 86%  |
| 11.1.5      | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | m² | 123,61  | R\$ 31,05  | R\$ 3.838,09  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 123,61 | R\$ 3.838,09  | 0%   |
| 11.1.7      | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 421,23  | R\$ 26,77  | R\$ 11.276,33 |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 421,23 | R\$ 11.276,33 | 0%   |
| 11.1.8      | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | m² | 12,72   | R\$ 30,95  | R\$ 393,68    |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 12,72  | R\$ 393,68    | 0%   |
| 11.1.9      | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 172,13  | R\$ 26,77  | R\$ 4.607,92  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 172,13 | R\$ 4.607,92  | 0%   |
| 11.1.10     | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS  | m² | 101,63  | R\$ 54,20  | R\$ 5.508,35  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 101,63 | R\$ 5.508,35  | 0%   |
| 11.1.11     | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 172,13  | R\$ 26,77  | R\$ 4.607,92  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 172,13 | R\$ 4.607,92  | 0%   |
| <b>11.2</b> | <b>MURETA</b>   |    |         |            |               |  |       | 0,00    |               |        |               |      |
| 11.2.1      | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  | m² | 98,05   | R\$ 20,91  | R\$ 2.050,23  |  | R\$ - | 98,05   | R\$ 2.050,23  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 11.2.2      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 98,05   | R\$ 15,46  | R\$ 1.515,85  |  | R\$ - | 98,05   | R\$ 1.515,85  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| <b>12</b>   | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>  |    |         |            |               |  |       | 0,00    |               |        |               |      |
| <b>12.1</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>  |    |         |            |               |  |       | 0,00    |               |        |               |      |
| 12.1.1      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 27,60   | R\$ 9,10   | R\$ 251,16    |  | R\$ - | 27,60   | R\$ 251,16    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 12.1.2      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 166,90  | R\$ 5,76   | R\$ 961,34    |  | R\$ - | 166,90  | R\$ 961,34    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 12.1.3      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 81,05   | R\$ 20,07  | R\$ 1.626,67  |  | R\$ - | 81,05   | R\$ 1.626,67  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 12.1.4      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 11,00   | R\$ 33,05  | R\$ 363,55    |  | R\$ - | 11,00   | R\$ 363,55    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 12.1.5      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 134,60  | R\$ 54,57  | R\$ 7.345,12  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 134,60 | R\$ 7.345,12  | 0%   |
| 12.1.6      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 54,55   | R\$ 67,89  | R\$ 3.703,40  |  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 54,55  | R\$ 3.703,40  | 0%   |



Tony Felix Andrade  
 Eng.º Civil  
 CRC-1B/052.061.077.8




|         |   |    |       |            |              |       |       |            |       |              |      |
|---------|---|----|-------|------------|--------------|-------|-------|------------|-------|--------------|------|
| 12.1.7  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 3,00  | R\$ 38,30  | R\$ 114,90   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 3,00  | R\$ 114,90   | 0%   |
| 12.1.8  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00  | R\$ 243,73 | R\$ 1.462,38 | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 6,00  | R\$ 1.462,38 | 0%   |
| 12.1.9  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016     | UN | 2,00  | R\$ 330,49 | R\$ 660,98   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 2,00  | R\$ 660,98   | 0%   |
| 12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                | UN | 4,00  | R\$ 4,55   | R\$ 18,20    | R\$ - | 4,00  | R\$ 18,20  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 72,00 | R\$ 4,32   | R\$ 311,04   | R\$ - | 72,00 | R\$ 311,04 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 40,00 | R\$ 12,25  | R\$ 490,00   | R\$ - | 40,00 | R\$ 490,00 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 6,00  | R\$ 34,03  | R\$ 204,18   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 6,00  | R\$ 204,18   | 0%   |
| 12.1.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,00  | R\$ 49,86  | R\$ 99,72    | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 2,00  | R\$ 99,72    | 0%   |
| 12.1.15 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 6,00  | R\$ 22,87  | R\$ 137,22   | R\$ - | 6,00  | R\$ 137,22 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.16 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)   | UN | 2,00  | R\$ 31,16  | R\$ 62,32    | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 2,00  | R\$ 62,32    | 0%   |
| 12.1.17 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)   | UN | 4,00  | R\$ 38,79  | R\$ 155,16   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 4,00  | R\$ 155,16   | 0%   |
| 12.1.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 30,00 | R\$ 12,81  | R\$ 384,30   | R\$ - | 30,00 | R\$ 384,30 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.19 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)   | UN | 1,00  | R\$ 14,55  | R\$ 14,55    | R\$ - | 1,00  | R\$ 14,55  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.20 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)   | UN | 5,00  | R\$ 29,58  | R\$ 147,90   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 5,00  | R\$ 147,90   | 0%   |
| 12.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 3,00  | R\$ 6,17   | R\$ 18,51    | R\$ - | 3,00  | R\$ 18,51  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,00  | R\$ 17,92  | R\$ 35,84    | R\$ - | 2,00  | R\$ 35,84  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 8,00  | R\$ 97,39  | R\$ 779,12   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 8,00  | R\$ 779,12   | 0%   |
| 12.1.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,00  | R\$ 152,90 | R\$ 305,80   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 2,00  | R\$ 305,80   | 0%   |
| 12.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 4,00  | R\$ 8,51   | R\$ 34,04    | R\$ - | 4,00  | R\$ 34,04  | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 88,00 | R\$ 10,11  | R\$ 889,68   | R\$ - | 88,00 | R\$ 889,68 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 28,00 | R\$ 15,70  | R\$ 439,60   | R\$ - | 28,00 | R\$ 439,60 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 4,00  | R\$ 41,29  | R\$ 165,16   | R\$ - | 4,00  | R\$ 165,16 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.29 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 26,00 | R\$ 54,56  | R\$ 1.418,56 | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 26,00 | R\$ 1.418,56 | 0%   |
| 12.1.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 6,00  | R\$ 152,90 | R\$ 917,40   | R\$ - | 0,00  | R\$ -      | 6,00  | R\$ 917,40   | 0%   |
| 12.1.31 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 47,00 | R\$ 16,87  | R\$ 792,89   | R\$ - | 47,00 | R\$ 792,89 | 0,00  | R\$ -        | 100% |



Tony Felix Almeida  
 Eng.º Civil nº 1  
 CRÉD-BA: 032.046/77.8



|             |  |    |        |            |              |       |        |              |       |              |      |
|-------------|--|----|--------|------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|------|
| 12.1.32     | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  | UN | 12,00  | R\$ 16,87  | R\$ 202,44   | R\$ - | 12,00  | R\$ 202,44   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.33     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 17,00  | R\$ 14,05  | R\$ 238,85   | R\$ - | 17,00  | R\$ 238,85   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.34     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 14,00  | R\$ 24,64  | R\$ 344,96   | R\$ - | 14,00  | R\$ 344,96   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.35     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 7,00   | R\$ 96,69  | R\$ 676,83   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 7,00  | R\$ 676,83   | 0%   |
| 12.1.36     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 4,00   | R\$ 148,06 | R\$ 592,24   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 4,00  | R\$ 592,24   | 0%   |
| 12.1.37     | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 10,00  | R\$ 23,16  | R\$ 231,60   | R\$ - | 10,00  | R\$ 231,60   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.38     | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,00   | R\$ 83,40  | R\$ 166,80   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 2,00  | R\$ 166,80   | 0%   |
| 12.1.39     | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 13,00  | R\$ 83,40  | R\$ 1.084,20 | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 13,00 | R\$ 1.084,20 | 0%   |
| 12.1.40     | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 3,00   | R\$ 83,40  | R\$ 250,20   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 3,00  | R\$ 250,20   | 0%   |
| 12.1.41     | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015             | UN | 9,00   | R\$ 26,28  | R\$ 236,52   | R\$ - | 9,00   | R\$ 236,52   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.1.42     | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015             | UN | 8,00   | R\$ 26,28  | R\$ 210,24   | R\$ - | 8,00   | R\$ 210,24   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| <b>12.2</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>  |    |        |            |              |       | 0,00   |              |       |              |      |
| 12.2.1      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 3,00   | R\$ 289,97 | R\$ 869,91   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 3,00  | R\$ 869,91   | 0%   |
| 12.2.2      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 1,00   | R\$ 352,10 | R\$ 352,10   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 1,00  | R\$ 352,10   | 0%   |
| 12.2.3      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 2,00   | R\$ 83,01  | R\$ 166,02   | R\$ - | 2,00   | R\$ 166,02   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.2.4      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | UN | 8,00   | R\$ 167,14 | R\$ 1.337,12 | R\$ - | 8,00   | R\$ 1.337,12 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.2.5      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 30,00  | R\$ 94,47  | R\$ 2.834,10 | R\$ - | 30,00  | R\$ 2.834,10 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 12.2.6      | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 6,00   | R\$ 89,77  | R\$ 538,62   | R\$ - | 6,00   | R\$ 538,62   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| <b>13</b>   | <b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>  |    |        |            |              |       | 0,00   |              |       |              |      |
| <b>13.1</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>  |    |        |            |              |       | 0,00   |              |       |              |      |
| 13.1.1      | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                       | M  | 246,60 | R\$ 34,17  | R\$ 8.426,32 | R\$ - | 246,60 | R\$ 8.426,32 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 13.1.2      | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                       | M  | 54,00  | R\$ 66,60  | R\$ 3.596,40 | R\$ - | 54,00  | R\$ 3.596,40 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 13.1.3      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,00  | R\$ 27,17  | R\$ 298,87   | R\$ - | 11,00  | R\$ 298,87   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 13.1.4      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47,00  | R\$ 27,24  | R\$ 1.280,28 | R\$ - | 47,00  | R\$ 1.280,28 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 13.1.5      | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                          | UN | 4,00   | R\$ 83,82  | R\$ 335,28   | R\$ - | 4,00   | R\$ 335,28   | 0,00  | R\$ -        | 100% |



Tony Felli Andrade  
Eng. Civil  
CREA-BA, 05217/7.8




|        |   |    |        |            |              |       |        |              |       |              |      |
|--------|---|----|--------|------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------------|------|
| 13.1.6 | TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                    | UN | 1,00   | R\$ 66,37  | R\$ 66,37    | R\$ - | 1,00   | R\$ 66,37    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 13.2   | <b>ACESSÓRIOS</b>   |    |        |            |              |       |        | 0,00         |       |              |      |
| 13.2.1 | Ralo hemisférico em P.P. tipo abacaxi Ø 100mm   | un | 11,00  | R\$ 46,01  | R\$ 506,11   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 11,00 | R\$ 506,11   | 0%   |
| 13.2.2 | CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN | 9,00   | R\$ 119,80 | R\$ 1.078,20 | R\$ - | 9,00   | R\$ 1.078,20 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14     | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>   |    |        |            |              |       |        | 0,00         |       |              |      |
| 14.1   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                | M  | 149,30 | R\$ 63,96  | R\$ 9.549,23 | R\$ - | 149,30 | R\$ 9.549,23 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.2   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 | M  | 115,30 | R\$ 22,39  | R\$ 2.581,57 | R\$ - | 115,30 | R\$ 2.581,57 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.3   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                 | M  | 173,10 | R\$ 32,96  | R\$ 5.705,38 | R\$ - | 173,10 | R\$ 5.705,38 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.4   | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   | M  | 69,55  | R\$ 46,59  | R\$ 3.240,33 | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 69,55 | R\$ 3.240,33 | 0%   |
| 14.6   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014    | UN | 6,00   | R\$ 27,17  | R\$ 163,02   | R\$ - | 6,00   | R\$ 163,02   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.7   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 9,00   | R\$ 22,00  | R\$ 198,00   | R\$ - | 9,00   | R\$ 198,00   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.8   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 31,00  | R\$ 12,88  | R\$ 399,28   | R\$ - | 31,00  | R\$ 399,28   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.9   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 32,00  | R\$ 8,32   | R\$ 266,24   | R\$ - | 32,00  | R\$ 266,24   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.10  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014    | UN | 12,00  | R\$ 27,24  | R\$ 326,88   | R\$ - | 12,00  | R\$ 326,88   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.11  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                   | UN | 28,00  | R\$ 31,14  | R\$ 871,92   | R\$ - | 0,00   | R\$ -        | 28,00 | R\$ 871,92   | 0%   |
| 14.12  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 18,00  | R\$ 12,21  | R\$ 219,78   | R\$ - | 18,00  | R\$ 219,78   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.13  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014     | UN | 106,00 | R\$ 11,18  | R\$ 1.185,08 | R\$ - | 106,00 | R\$ 1.185,08 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.14  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                              | UN | 14,00  | R\$ 79,22  | R\$ 1.109,08 | R\$ - | 14,00  | R\$ 1.109,08 | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.15  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014         | UN | 8,00   | R\$ 50,31  | R\$ 402,48   | R\$ - | 8,00   | R\$ 402,48   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.16  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                | UN | 1,00   | R\$ 53,33  | R\$ 53,33    | R\$ - | 1,00   | R\$ 53,33    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.17  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9,00   | R\$ 23,79  | R\$ 214,11   | R\$ - | 9,00   | R\$ 214,11   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.18  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                          | UN | 1,00   | R\$ 29,99  | R\$ 29,99    | R\$ - | 1,00   | R\$ 29,99    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.19  | TÉ PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                            | UN | 4,00   | R\$ 66,93  | R\$ 267,72   | R\$ - | 4,00   | R\$ 267,72   | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 14.20  | TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                           | UN | 12,00  | R\$ 66,93  | R\$ 803,16   | R\$ - | 12,00  | R\$ 803,16   | 0,00  | R\$ -        | 100% |



Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA. 052.0-1.677.8



|       |   |    |        |              |              |       |       |              |        |              |      |
|-------|---|----|--------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|--------|--------------|------|
| 14.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                               | UN | 13,00  | R\$ 21,85    | R\$ 284,05   | R\$ - | 13,00 | R\$ 284,05   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.22 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  | UN | 1,00   | R\$ 45,47    | R\$ 45,47    | R\$ - | 1,00  | R\$ 45,47    | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 12,00  | R\$ 20,53    | R\$ 246,36   | R\$ - | 12,00 | R\$ 246,36   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                       | UN | 19,00  | R\$ 37,66    | R\$ 715,54   | R\$ - | 19,00 | R\$ 715,54   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.25 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020   | UN | 4,00   | R\$ 179,93   | R\$ 719,72   | R\$ - | 4,00  | R\$ 719,72   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 12,00  | R\$ 314,08   | R\$ 3.768,96 | R\$ - | 12,00 | R\$ 3.768,96 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.27 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 15,00  | R\$ 12,14    | R\$ 182,10   | R\$ - | 15,00 | R\$ 182,10   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.28 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio   | un | 3,00   | R\$ 94,14    | R\$ 282,42   | R\$ - | 3,00  | R\$ 282,42   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 14.29 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM   | UN | 9,00   | R\$ 12,03    | R\$ 108,27   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 9,00   | R\$ 108,27   | 0%   |
| 14.30 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM  | UN | 9,00   | R\$ 13,15    | R\$ 118,35   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 9,00   | R\$ 118,35   | 0%   |
| 14.31 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m   | un | 1,00   | R\$ 3.570,15 | R\$ 3.570,15 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 3.570,15 | 0%   |
| 14.32 | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m  | un | 1,00   | R\$ 8.367,68 | R\$ 8.367,68 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 8.367,68 | 0%   |
| 15    | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>  |    |        |              |              |       | 0,00  |              |        |              |      |
| 15.1  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016                               | UN | 4,00   | R\$ 272,64   | R\$ 1.090,56 | R\$ - | 4,00  | R\$ 1.090,56 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.2  | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN | 9,00   | R\$ 456,55   | R\$ 4.108,95 | R\$ - | 9,00  | R\$ 4.108,95 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.3  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P  | M  | 9,70   | R\$ 108,45   | R\$ 1.051,97 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 9,70   | R\$ 1.051,97 | 0%   |
| 15.4  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 13,00  | R\$ 347,93   | R\$ 4.523,09 | R\$ - | 13,00 | R\$ 4.523,09 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.5  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 13,00  | R\$ 130,08   | R\$ 1.691,04 | R\$ - | 13,00 | R\$ 1.691,04 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.6  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 6,00   | R\$ 202,92   | R\$ 1.217,52 | R\$ - | 6,00  | R\$ 1.217,52 | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.7  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN | 5,00   | R\$ 423,60   | R\$ 2.118,00 | R\$ - | 1,00  | R\$ 423,60   | 4,00   | R\$ 1.694,40 | 20%  |
| 15.8  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                | UN | 1,00   | R\$ 260,39   | R\$ 260,39   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 260,39   | 0%   |
| 15.9  | banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm  | un | 2,00   | R\$ 325,13   | R\$ 650,26   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 2,00   | R\$ 650,26   | 0%   |
| 15.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 3,00   | R\$ 138,30   | R\$ 414,90   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 414,90   | 0%   |
| 15.11 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 3,00   | R\$ 138,30   | R\$ 414,90   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 414,90   | 0%   |
| 15.12 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00   | R\$ 783,52   | R\$ 2.350,56 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 2.350,56 | 0%   |
| 15.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 8,00   | R\$ 89,41    | R\$ 715,28   | R\$ - | 8,00  | R\$ 715,28   | 0,00   | R\$ -        | 100% |
| 15.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 9,00   | R\$ 32,23    | R\$ 290,07   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 9,00   | R\$ 290,07   | 0%   |
| 15.15 | cabide de plástico, Akros ou similar  | un | 107,00 | R\$ 14,87    | R\$ 1.591,09 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 107,00 | R\$ 1.591,09 | 0%   |




Tony F. de A. André  
 Eng.º Civil  
 CREA-PA: 052.019.677.8







|             |   |    |       |              |              |       |       |              |       |              |      |
|-------------|---|----|-------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|------|
| 17.7        | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | M  | 63,00 | R\$ 147,13   | R\$ 9.269,19 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 63,00 | R\$ 9.269,19 | 0%   |
| 17.8        | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00  | R\$ 1.525,01 | R\$ 3.050,02 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 2,00  | R\$ 3.050,02 | 0%   |
| 17.9        | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 1,00  | R\$ 370,36   | R\$ 370,36   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00  | R\$ 370,36   | 0%   |
| 17.10       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 5,00  | R\$ 289,97   | R\$ 1.449,85 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 5,00  | R\$ 1.449,85 | 0%   |
| 17.11       | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 3,00  | R\$ 191,86   | R\$ 575,58   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 3,00  | R\$ 575,58   | 0%   |
| 17.12       | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 4,00  | R\$ 179,17   | R\$ 716,68   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 4,00  | R\$ 716,68   | 0%   |
| 17.13       | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 36,00 | R\$ 24,70    | R\$ 889,20   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 36,00 | R\$ 889,20   | 0%   |
| 17.14       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  | m² | 10,00 | R\$ 18,46    | R\$ 184,60   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 10,00 | R\$ 184,60   | 0%   |
| 17.15       | Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a   | un | 1,00  | R\$ 2.826,84 | R\$ 2.826,84 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00  | R\$ 2.826,84 | 0%   |
| 17.16       | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO  | UN | 1,00  | R\$ 219,18   | R\$ 219,18   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00  | R\$ 219,18   | 0%   |
| 17.17       | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO  | UN | 2,00  | R\$ 219,18   | R\$ 438,36   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 2,00  | R\$ 438,36   | 0%   |
| 17.18       | Placa de sinalizacao de seguranc;a contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)  | Un | 34,00 | R\$ 27,31    | R\$ 928,54   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 34,00 | R\$ 928,54   | 0%   |
| <b>18</b>   | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>   |    |       |              |              |       | 0,00  |              |       |              |      |
| <b>18.1</b> | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>   |    |       |              |              |       | 0,00  |              |       |              |      |
| 18.1.1      | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 1,00  | R\$ 597,68   | R\$ 597,68   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00  | R\$ 597,68   | 0%   |
| 18.1.2      | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 2,00  | R\$ 769,98   | R\$ 1.539,96 | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 2,00  | R\$ 1.539,96 | 0%   |
| 18.1.3      | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 3,00  | R\$ 883,24   | R\$ 2.649,72 | R\$ - | 2,00  | R\$ 1.766,48 | 1,00  | R\$ 883,24   | 67%  |
| 18.1.4      | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR  | UN | 1,00  | R\$ 99,54    | R\$ 99,54    | R\$ - | 1,00  | R\$ 99,54    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| <b>18.2</b> | <b>DISJUNTORES</b>  |    |       |              |              |       | 0,00  |              |       |              |      |
| 18.2.1      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 66,00 | R\$ 11,69    | R\$ 771,54   | R\$ - | 20,00 | R\$ 233,80   | 46,00 | R\$ 537,74   | 30%  |
| 18.2.2      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 3,00  | R\$ 12,39    | R\$ 37,17    | R\$ - | 3,00  | R\$ 37,17    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 18.2.3      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 2,00  | R\$ 12,39    | R\$ 24,78    | R\$ - | 2,00  | R\$ 24,78    | 0,00  | R\$ -        | 100% |
| 18.2.4      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 16,00 | R\$ 13,67    | R\$ 218,72   | R\$ - | 12,00 | R\$ 164,04   | 4,00  | R\$ 54,68    | 75%  |
| 18.2.5      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 4,00  | R\$ 15,23    | R\$ 60,92    | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 4,00  | R\$ 60,92    | 0%   |
| 18.2.6      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 1,00  | R\$ 22,11    | R\$ 22,11    | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 1,00  | R\$ 22,11    | 0%   |
| 18.2.7      | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2,00  | R\$ 73,28    | R\$ 146,56   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 2,00  | R\$ 146,56   | 0%   |
| 18.2.8      | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 4,00  | R\$ 81,82    | R\$ 327,28   | R\$ - | 0,00  | R\$ -        | 4,00  | R\$ 327,28   | 0%   |



Tery Felício Prado  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 052.040.677.8



|             |   |    |         |            |               |       |         |               |        |               |      |
|-------------|---|----|---------|------------|---------------|-------|---------|---------------|--------|---------------|------|
| 18.2.9      | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2,00    | R\$ 89,46  | R\$ 178,92    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 2,00   | R\$ 178,92    | 0%   |
| 18.2.10     | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2,00    | R\$ 99,19  | R\$ 198,38    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 2,00   | R\$ 198,38    | 0%   |
| 18.2.11     | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 2,00    | R\$ 132,13 | R\$ 264,26    | R\$ - | 2,00    | R\$ 264,26    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.2.12     | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 2,00    | R\$ 569,56 | R\$ 1.139,12  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 2,00   | R\$ 1.139,12  | 0%   |
| 18.2.13     | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA  | UN | 1,00    | R\$ 132,81 | R\$ 132,81    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 1,00   | R\$ 132,81    | 0%   |
| 18.2.14     | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA  | UN | 2,00    | R\$ 248,90 | R\$ 497,80    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 2,00   | R\$ 497,80    | 0%   |
| 18.2.15     | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA  | UN | 3,00    | R\$ 132,81 | R\$ 398,43    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 3,00   | R\$ 398,43    | 0%   |
| 18.2.16     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V  | UN | 24,00   | R\$ 104,15 | R\$ 2.499,60  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 24,00  | R\$ 2.499,60  | 0%   |
| 18.2.17     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V  | UN | 8,00    | R\$ 104,15 | R\$ 833,20    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 8,00   | R\$ 833,20    | 0%   |
| <b>18.3</b> | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>   |    |         |            |               |       | 0,00    |               |        |               |      |
| 18.3.1      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015           | M  | 630,30  | R\$ 9,84   | R\$ 6.202,15  | R\$ - | 630,30  | R\$ 6.202,15  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.3.2      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015             | M  | 174,40  | R\$ 12,81  | R\$ 2.234,06  | R\$ - | 174,40  | R\$ 2.234,06  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.3.3      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 334,90  | R\$ 17,40  | R\$ 5.827,26  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 334,90 | R\$ 5.827,26  | 0%   |
| 18.3.4      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021     | M  | 10,20   | R\$ 25,44  | R\$ 259,49    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 10,20  | R\$ 259,49    | 0%   |
| 18.3.5      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021     | M  | 40,00   | R\$ 42,95  | R\$ 1.718,00  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 40,00  | R\$ 1.718,00  | 0%   |
| 18.3.6      | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                  | M  | 29,80   | R\$ 22,66  | R\$ 675,27    | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 29,80  | R\$ 675,27    | 0%   |
| 18.3.7      | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | UN | 11,00   | R\$ 244,68 | R\$ 2.691,48  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 11,00  | R\$ 2.691,48  | 0%   |
| 18.3.8      | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | UN | 170,00  | R\$ 16,01  | R\$ 2.721,70  | R\$ - | 120,00  | R\$ 1.921,20  | 50,00  | R\$ 800,50    | 71%  |
| 18.3.9      | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 100,00  | R\$ 10,97  | R\$ 1.097,00  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 100,00 | R\$ 1.097,00  | 0%   |
| <b>18.4</b> | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>  |    |         |            |               |       | 0,00    |               |        |               |      |
| 18.4.1      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | M  | 6583,30 | R\$ 4,26   | R\$ 28.044,86 | R\$ - | 6583,30 | R\$ 28.044,86 | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.4.2      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                       | M  | 371,90  | R\$ 6,88   | R\$ 2.558,67  | R\$ - | 371,90  | R\$ 2.558,67  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.4.3      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                       | M  | 1798,40 | R\$ 9,37   | R\$ 16.851,01 | R\$ - | 1798,40 | R\$ 16.851,01 | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.4.4      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                      | M  | 260,50  | R\$ 23,52  | R\$ 6.126,96  | R\$ - | 260,50  | R\$ 6.126,96  | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.4.5      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M  | 58,30   | R\$ 27,00  | R\$ 1.574,10  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 58,30  | R\$ 1.574,10  | 0%   |
| 18.4.6      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M  | 88,60   | R\$ 36,28  | R\$ 3.214,41  | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 88,60  | R\$ 3.214,41  | 0%   |
| 18.4.7      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | M  | 282,80  | R\$ 78,17  | R\$ 22.106,48 | R\$ - | 0,00    | R\$ -         | 282,80 | R\$ 22.106,48 | 0%   |



Tony Felipe Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREBA-BA: 052.069.677.8




|             |   |    |        |            |               |       |              |       |              |        |               |      |
|-------------|---|----|--------|------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|---------------|------|
| 18.4.8      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M  | 40,00  | R\$ 94,31  | R\$ 3.772,40  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 40,00  | R\$ 3.772,40  | 0%   |
| 18.4.9      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M  | 159,80 | R\$ 162,56 | R\$ 25.977,09 |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 159,80 | R\$ 25.977,09 | 0%   |
| <b>18.5</b> | <b>ELETROCALHAS</b>   |    |        |            |               |       |              | 0,00  |              |        |               |      |
| 18.5.1      | DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm   | M  | 75,20  | R\$ 100,10 | R\$ 7.527,52  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 75,20  | R\$ 7.527,52  | 0%   |
| <b>18.6</b> | <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>   |    |        |            |               |       |              | 0,00  |              |        |               |      |
| 18.6.1      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 95,00  | R\$ 30,71  | R\$ 2.917,45  | 30,00 | R\$ 921,30   | 75,00 | R\$ 2.303,25 | 20,00  | R\$ 614,20    | 79%  |
| 18.6.2      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 23,00  | R\$ 32,41  | R\$ 745,43    |       | R\$ -        | 6,00  | R\$ 194,46   | 17,00  | R\$ 550,97    | 26%  |
| 18.6.3      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 3,00   | R\$ 43,10  | R\$ 129,30    |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 129,30    | 0%   |
| 18.6.4      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | UN | 34,00  | R\$ 45,20  | R\$ 1.536,80  | 34,00 | R\$ 1.536,80 | 34,00 | R\$ 1.536,80 | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.6.5      | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 3,00   | R\$ 25,33  | R\$ 75,99     |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 75,99     | 0%   |
| 18.6.6      | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | UN | 2,00   | R\$ 59,75  | R\$ 119,50    |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 2,00   | R\$ 119,50    | 0%   |
| 18.6.7      | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 1,00   | R\$ 54,43  | R\$ 54,43     |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 54,43     | 0%   |
| 18.6.8      | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 10,00  | R\$ 30,71  | R\$ 307,10    |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 10,00  | R\$ 307,10    | 0%   |
| 18.6.9      | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00   | R\$ 221,24 | R\$ 1.769,92  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 8,00   | R\$ 1.769,92  | 0%   |
| 18.6.10     | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W   | UN | 11,00  | R\$ 102,83 | R\$ 1.131,13  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 11,00  | R\$ 1.131,13  | 0%   |
| 18.6.11     | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W   | UN | 78,00  | R\$ 118,28 | R\$ 9.225,84  |       | R\$ -        | 78,00 | R\$ 9.225,84 | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 18.6.12     | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                                     | UN | 25,00  | R\$ 165,86 | R\$ 4.146,50  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 25,00  | R\$ 4.146,50  | 0%   |
| 18.6.13     | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO                                   | UN | 17,00  | R\$ 205,96 | R\$ 3.501,32  | 8,00  | R\$ 1.647,68 | 8,00  | R\$ 1.647,68 | 9,00   | R\$ 1.853,64  | 47%  |
| 18.6.14     | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W  | UN | 4,00   | R\$ 410,44 | R\$ 1.641,76  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 4,00   | R\$ 1.641,76  | 0%   |
| 18.6.15     | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W  | UN | 1,00   | R\$ 410,44 | R\$ 410,44    |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 410,44    | 0%   |
| 18.6.16     | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO       | UN | 8,00   | R\$ 152,18 | R\$ 1.217,44  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 8,00   | R\$ 1.217,44  | 0%   |
| <b>19</b>   | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>  |    |        |            |               |       |              | 0,00  |              |        |               |      |
| 19.1        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M  | 63,90  | R\$ 15,20  | R\$ 971,28    |       | R\$ -        | 63,90 | R\$ 971,28   | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 19.2        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 12,00  | R\$ 6,17   | R\$ 74,04     |       | R\$ -        | 12,00 | R\$ 74,04    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 19.3        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  | UN | 14,00  | R\$ 5,75   | R\$ 80,50     |       | R\$ -        | 14,00 | R\$ 80,50    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| 19.4        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 3,00   | R\$ 9,10   | R\$ 27,30     |       | R\$ -        | 3,00  | R\$ 27,30    | 0,00   | R\$ -         | 100% |
| <b>20</b>   | <b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>  |    |        |            |               |       |              | 0,00  |              |        |               |      |
| <b>20.1</b> | <b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>  |    |        |            |               |       |              | 0,00  |              |        |               |      |
| 20.1.1      | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  | UN | 3,00   | R\$ 948,33 | R\$ 2.844,99  |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 3,00   | R\$ 2.844,99  | 0%   |
| 20.1.2      | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento   | un | 1,00   | R\$ 507,92 | R\$ 507,92    |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 507,92    | 0%   |
| 20.1.3      | GUIA DE CABO SIMPLES  | UN | 2,00   | R\$ 41,83  | R\$ 83,66     |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 2,00   | R\$ 83,66     | 0%   |
| 20.1.4      | GUIA DE CABOS DE VERTICAL FECHADO   | UN | 1,00   | R\$ 41,83  | R\$ 41,83     |       | R\$ -        | 0,00  | R\$ -        | 1,00   | R\$ 41,83     | 0%   |



Tony Felix de Azevedo  
Engenheiro de Eletricidade  
CREA/BA 030000007.8





Tony Felix  
 Engenheiro  
 CRP 1428

|        |   |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
|--------|---|--------|-----|----------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|---|---|-----|--------|-----|----------|------|--|
| 20.15  | UN  | 2,00   | R\$ | 41,83    | R\$ | 83,66     | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 2,00   | R\$ | 83,66    | 0%   |  |
| 20.16  | UN  | 1,00   | R\$ | 41,83    | R\$ | 41,83     | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 41,83    | 0%   |  |
| 20.17  | UN  | 2,00   | R\$ | 65,67    | R\$ | 131,34    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 2,00   | R\$ | 131,34   | 0%   |  |
| 20.18  | un  | 1,00   | R\$ | 726,43   | R\$ | 726,43    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 726,43   | 0%   |  |
| 20.19  | UN  | 2,00   | R\$ | 634,89   | R\$ | 1.269,78  | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 2,00   | R\$ | 1.269,78 | 0%   |  |
| 20.2   | CABOS EM PAR TRANÇADOS  |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 20.21  | M   | 579,00 | R\$ | 14,57    | R\$ | 8.436,03  | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 579,00 | R\$ | 8.436,03 | 0%   |  |
| 20.22  | UN  | 19,00  | R\$ | 13,66    | R\$ | 259,54    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 19,00  | R\$ | 259,54   | 0%   |  |
| 20.23  | UN  | 19,00  | R\$ | 17,77    | R\$ | 337,63    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 19,00  | R\$ | 337,63   | 0%   |  |
| 20.24  | TOMADAS   |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 20.31  | UN  | 19,00  | R\$ | 39,49    | R\$ | 750,31    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 19,00  | R\$ | 750,31   | 0%   |  |
| 20.32  | UN  | 8,00   | R\$ | 72,64    | R\$ | 581,12    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 8,00   | R\$ | 581,12   | 0%   |  |
| 20.33  | un  | 8,00   | R\$ | 72,64    | R\$ | 581,12    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 8,00   | R\$ | 581,12   | 0%   |  |
| 20.34  | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS PCBOS DE COBRE 16-70mm² (PARA-RAIO) |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 20.4   | CAIXAS E ACESSÓRIOS   |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 20.41  | UN  | 4,00   | R\$ | 244,68   | R\$ | 978,72    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 4,00   | R\$ | 978,72   | 0%   |  |
| 20.42  | UN  | 27,00  | R\$ | 16,01    | R\$ | 432,27    | R\$ | 27,00  | R\$ | 432,27    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 100% |  |
| 20.5   | ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS  |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 20.5.1 | M   | 15,20  | R\$ | 10,38    | R\$ | 157,78    | R\$ | 15,20  | R\$ | 157,78    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 100% |  |
| 20.5.2 | M   | 112,05 | R\$ | 9,84     | R\$ | 1.102,57  | R\$ | 112,05 | R\$ | 1.102,57  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 100% |  |
| 20.5.3 | M   | 4,80   | R\$ | 18,01    | R\$ | 86,45     | R\$ | 4,80   | R\$ | 86,45     | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 100% |  |
| 20.5.4 | M   | 55,20  | R\$ | 28,10    | R\$ | 1.551,12  | R\$ | 55,20  | R\$ | 1.551,12  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 20.5.5 | M   | 51,65  | R\$ | 57,43    | R\$ | 2.966,26  | R\$ | 51,65  | R\$ | 2.966,26  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 21     | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 21.1   | un  | 1,00   | R\$ | 1.920,13 | R\$ | 1.920,13  | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 1.920,13 | 0%   |  |
| 21.2   | UN  | 1,00   | R\$ | 1.468,08 | R\$ | 1.468,08  | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 1.468,08 | 0%   |  |
| 22     | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                               |        |     |          |     |           |     |        |     |           |   |   |     |        |     |          |      |  |
| 22.1   | UN  | 1,00   | R\$ | 113,47   | R\$ | 113,47    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 113,47   | 0%   |  |
| 22.2   | M   | 108,60 | R\$ | 11,47    | R\$ | 1.245,64  | R\$ | 108,60 | R\$ | 1.245,64  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 100% |  |
| 22.3   | UN  | 11,00  | R\$ | 24,49    | R\$ | 269,39    | R\$ | 11,00  | R\$ | 269,39    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.4   | un  | 4,00   | R\$ | 9,62     | R\$ | 38,48     | R\$ | 4,00   | R\$ | 38,48     | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.5   | UN  | 33,00  | R\$ | 24,49    | R\$ | 808,17    | R\$ | 33,00  | R\$ | 808,17    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.6   | un  | 1,00   | R\$ | 307,60   | R\$ | 307,60    | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00      | - | - | R\$ | 1,00   | R\$ | 307,60   | 0%   |  |
| 22.7   | m²  | 26,18  | R\$ | 89,52    | R\$ | 2.343,63  | R\$ | 26,18  | R\$ | 2.343,63  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.8   | m²  | 26,18  | R\$ | 41,63    | R\$ | 1.089,87  | R\$ | 26,18  | R\$ | 1.089,87  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.9   | UN  | 11,00  | R\$ | 94,61    | R\$ | 1.040,71  | R\$ | 11,00  | R\$ | 1.040,71  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.10  | M   | 26,00  | R\$ | 35,07    | R\$ | 911,82    | R\$ | 26,00  | R\$ | 911,82    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.11  | M   | 261,00 | R\$ | 63,70    | R\$ | 16.625,70 | R\$ | 261,00 | R\$ | 16.625,70 | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.12  | M   | 174,50 | R\$ | 82,38    | R\$ | 14.375,31 | R\$ | 174,50 | R\$ | 14.375,31 | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.13  | UN  | 11,00  | R\$ | 45,07    | R\$ | 495,77    | R\$ | 11,00  | R\$ | 495,77    | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |
| 22.14  | UN  | 251,00 | R\$ | 13,53    | R\$ | 3.396,03  | R\$ | 251,00 | R\$ | 3.396,03  | - | - | R\$ | 0,00   | R\$ | 0,00     | 0%   |  |










|        |  |    |       |                  |            |               |       |                  |            |                |        |      |
|--------|--|----|-------|------------------|------------|---------------|-------|------------------|------------|----------------|--------|------|
| 26.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 46,35 | R\$ 20,91        | R\$ 969,18 |               | R\$ - | 46,35            | R\$ 969,18 | 0,00           | R\$ -  | 100% |
| 26.1.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m² | 46,35 | R\$ 15,46        | R\$ 716,57 |               | R\$ - | 46,35            | R\$ 716,57 | 0,00           | R\$ -  | 100% |
|        |  |    |       | R\$ 2.480.828,62 |            | R\$ 88.200,22 |       | R\$ 1.945.471,93 |            | R\$ 535.356,69 | 78,42% |      |

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 CNPJ:19.650.110/0001-27  
 Fabio da Silva Oliveira  
 Sócio Administrador

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREM-BA: 052.019.677.8





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G6WYA-TSK3F-L9VBU-GXFAX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/G6WYA-TSK3F-L9VBU-GXFAX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2024

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nome/Razão Social                    | ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CNPJ/CPF                             | 19.650.110/0001-27                      |
| CNO                                  |   |
| Número da Declaração                 | 320240420242610733388                   |
| Número Processo/ Demanda Trabalhista |   |
| Número Recibo                        | 0000050000225856285                     |
| Data da Transmissão                  | 27/04/2024                              |
| Tipo Declaração                      | Original                                |
| Situação Declaração                  | Ativa                                   |



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

|                          |  |                                      |                       |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | CNPJ                                 | 19.650.110/0001-27    |
| Período apuração         | 04/2024                                  | Número do Recibo                     | 50000225856285        |
| Data/Hora da Transmissão | 27/04/2024 10:32:35                      | Identificação da Apuração de Débitos | 25522509062 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                |
| Ausência de Fatos Geradores               | Não                           |

**Endereço**

|                    |                         |                 |            |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Logradouro         | ALTO DA CHACRINHA       | Número          | 25         |
| Complemento        | CASA                    | Bairro/Distrito | CONTORNO   |
| Município          | QUEIMADAS               | UF              | BA         |
| CEP                | 48860000                | Telefone        | 7582366267 |
| Correio Eletrônico | LDACONTABIL@HOTMAIL.COM |                 |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                |                         |          |             |
|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Representante                  | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | CPF      | 99725533534 |
| Telefone                       | 00000000                |          |             |
| Correio Eletrônico             | -                       |          |             |
| Responsável pelo Preenchimento | -                       |          |             |
| CPF                            | -                       | CRC      | -           |
| UF                             | -                       | Telefone | -           |
| Correio Eletrônico             | -                       |          |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita       | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                                 |
| Débito Apurado          | 131,98  |           |                                 |
| Saldo a Pagar           | 131,98  |           |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                      |
| Débito Apurado          | 52,79   |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 52,79   |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                     |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                     |
| Débito Apurado          | 79,19   |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 79,19   |           |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                      |
| Débito Apurado          | 10,55   |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 10,55   |           |                      |





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                       |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                       |
| Débito Apurado          | 31,67   |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 31,67   |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                               |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                               |
| Débito Apurado          | 79,19   |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 79,19   |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                  |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01  | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 04/2024  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 1.055,88 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 1.055,88 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                  |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |                                  |
| Débito Apurado          | 444,27  |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 444,27  |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |   |
|-------------------------|---------|-----------|---|
| Código da Receita       | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 04/2024 |           |   |
| Débito Apurado          | 39,44   |           |   |
| Saldo a Pagar           | 39,44   |           |   |





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|   |  |
|---|--|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 19.650.110/0001-27                           |
| <b>Nome</b>                                 | ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA      |
| <b>Período de apuração</b>                  | 03/2024                                      |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 25043114132 / eSocial<br>71831966 / Reinf CP |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 450,96              | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 1.151,04            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 310,49              | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 39,44               | R\$ 39,44            |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 1.951,93            | R\$ 39,44            |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Nome</b>     | FABIO DA SILVA OLIVEIRA |
| <b>CPF</b>      | 997.255.335-34          |
| <b>Telefone</b> | -                       |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>  | 15/04/2024 19:46:05 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                       | 0000050000223949819 |
| <b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b> | 552.207.625-91      |





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

|                                 |   |   |                       |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 19.650.110/0001-27    |
| <b>Período de Apuração</b>      | 04/2024                                 | <b>Número do Recibo</b>                     | 0000050000225856285   |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 27/04/2024 10:32:35                     | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 25522509062 / eSocial |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos |           |              |             | Deduções        |                     |           | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
|         |                                  |           |                | Exclusão        | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções |            |               |
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 04/2024   | 444,27         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 444,27        |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos |           |              |             | Deduções        |                     |           | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
|         |                                  |           |                | Exclusão        | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções |            |               |
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 04/2024   | 1.055,88       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 1.055,88      |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 04/2024   | 79,19          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 79,19         |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos |           |              |             | Deduções        |                     |           | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
|         |                                 |           |                | Exclusão        | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções |            |               |
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 04/2024   | 131,98         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 131,98        |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 04/2024   | 10,55          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 10,55         |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 04/2024   | 52,79          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 52,79         |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 04/2024   | 79,19          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 79,19         |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 04/2024   | 31,67          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 31,67         |

**Grupo: IRRF**

| Código  | Descrição                                       | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos |           |              |             | Deduções        |                     |           | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---------|---|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
|         |   |           |                | Exclusão        | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções |            |               |
| 0561-07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 04/2024   | 39,44          | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 39,44         |





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

|                                 |   |   |                       |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 19.650.110/0001-27    |
| <b>Período de Apuração</b>      | 04/2024                                 | <b>Número do Recibo</b>                     | 0000050000225856285   |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 27/04/2024 10:32:35                     | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 25522509062 / eSocial |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 04/2024   | 444,27         | 0,00                | 444,27        |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 04/2024   | 1.055,88       | 0,00                | 1.055,88      |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 04/2024   | 79,19          | 0,00                | 79,19         |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 04/2024   | 131,98         | 0,00                | 131,98        |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 04/2024   | 10,55          | 0,00                | 10,55         |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 04/2024   | 52,79          | 0,00                | 52,79         |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 04/2024   | 79,19          | 0,00                | 79,19         |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 04/2024   | 31,67          | 0,00                | 31,67         |

**Grupo: IRRF**

| Código  | Descrição                                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 0561-07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 04/2024   | 39,44          | 0,00                | 39,44         |







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/04/2024 09:55:31.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JcBgJBpCZLI00007.SFP é:

4e5d00f0-e35c-4311-959d-65e1f624ef8a

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO LTDA:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 04/2024

NRA: JcBgJBpCZLI00007

Base de Processamento: Queimadas / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

| NOME TRABALHADOR            | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL      | PIS/PASEP/CI<br>PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL             | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL      | PREV SOC                 | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | JAM   |
|                             |            | BASE CÁL PREV SOCIAL |                          |                    |          |     |      | DEPÓSITO              |       |
| ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS |            | 128.02888.07-4       |                          | 01/02/2019         | 01       |     |      |                       | 07102 |
| 3.049,82                    | 0,00       |                      | 0,00                     | 274,97             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |
| DENIS MARIO DA SILVA BORGES |            | 203.63232.16-2       |                          | 03/02/2021         | 01       |     |      |                       | 07152 |
| 2.229,58                    | 0,00       |                      | 0,00                     | 182,48             |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.279,40 0,00 0,00 457,45 0,00 0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2024  
HORA: 09:54:11  
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº DE CONTROLE: ANxhkaHCO1X0000-7

Nº ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25

BAIRRO: CONTORNO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: QUEIMADAS

UF: BA

CEP: 48860-000

CNAE: 4120400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 5.279,40            | 0,00            | 5.279,40          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 5.279,40            | 0,00            | 5.279,40          | 0,00                  |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: ANxhkaHCOLX0000-7  
LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584

N° ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 1.671.71 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 457.45 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0.00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0.00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0.00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00     | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00   |


|                  |                         |   |      |
|------------------|-------------------------|---|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |   |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0.00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0.00 VALOR A COMPENSAR: | 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0.00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0.00 |

|   |      |             |      |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:  | 0.00 | 20 ANOS:    | 0.00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|   |      | 25 ANOS:    | 0.00 |
|   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |     |   |     |   |     |   |





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3 N° ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7  
COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 5.279,40            | 0,00            | 5.279,40          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 5.279,40            | 0,00            | 5.279,40          | 0,00                  |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2024  
HORA: 09:54:11  
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Nº DE CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3        | Nº ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7 |
| COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100          | FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 | INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 |
| TOMADOR/OBRA:                                    |  | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  |
|  |  | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25                 | BAIRRO: CONTORNO                         | CNAE PREPONDERANTE: 4120400   |
| CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000          |  | CNAE: 4120400                 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
|                             | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 5.279,40  |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 2         |





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3 N° ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7  
 COMP: 04/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 1.671.71 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 457.45 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0.00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0.00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0.00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00     | 13° SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0.00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00   |

|                  |                         |   |      |
|------------------|-------------------------|---|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |   |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0.00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0.00 VALOR A COMPENSAR: | 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0.00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0.00 |

|   |      |             |      |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:  | 0.00 | 20 ANOS:    | 0.00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|   |      | 25 ANOS:    | 0.00 |
|   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |     |   |     |   |     |   |







SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 30/04/2024 HORA: 09:54:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.671,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.671,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000162

717102702100

019650110006

012720240496

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 30/04/2024 HORA: 09:54:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2024

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.671,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.671,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000162

717102702100

019650110006

012720240496



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (08/04/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/04/2024  
HORA: 09:54:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2024

| EMPRESA                                 | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS              |             |          |           |
|---|--------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                      | EMPRESA            | OUTRAS ENT       | DED FPAS  | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL    | REEMBOLSO |
| ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.650.110/0001-27 |                  | 0000      | 2100              | 507         |          |           |
| 457,45                                  | 1.214,26           | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00        | 1.671,71 | 0,00      |





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2024 N° CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3

TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: ANxhkaHCOLX0000-7  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 5.279,40 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 5.279,40 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 5.279,40 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 5.279,40 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 457,45   | DEPÓSITO             | 0,00     |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 1.671,71 | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

Nº ARQUIVO: JcBgJBpCZLI0000-7

Nº CONTROLE: Ctk01HoIDXg0000-3

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2024

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 5.279,40 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 5.279,40 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 457,45   | DEPÓSITO             | 0,00     |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 1.671,71 | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |
|                        |          | TOTAL A RECOLHER     | 0,00     |





Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração                  |  | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento                | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 04/2024                         |  |                  | ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS | 7         | 024.624.575-18 | 101       | 20/05/2024                | Mensal             | 3.049,82               | 243,98             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 243,98        |
| 04/2024                         |  |                  | DENIS MARIO DA SILVA BORGES | 15        | 026.886.915-46 | 101       | 20/05/2024                | Mensal             | 2.229,58               | 178,36             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 178,36        |
| <b>Total do Tomador</b>         |  |                  |                             |           |                |           |                           | <b>Sem Tomador</b> | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |  |                  |                             |           |                |           | <b>19.650.110/0001-27</b> | <b>5.279,40</b>    | <b>422,34</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |
| <b>Total da Guia</b>            |  |                  |                             |           |                |           |                           |                    | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |



Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 19.650.110/0001-27

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores   | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|----------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 04/2024        | 101       | 2                    | 5.279,40               | 422,34              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 422,34        |
|                |           | <b>Total da Guia</b> | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1996
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Convicto
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerccio em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.959/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores   | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 04/2024        | 19.650.110/0001-27 | 2                    | 5.279,40               | 422,34              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 422,34        |
|                |                    | <b>Total da Guia</b> | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |



Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.650.110/0001-27

| Comp. Apuração | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores   | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|----------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 04/2024        | 11 - FGTS mensal | 2                    | 5.279,40               | 422,34              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 422,34        |
|                |                  | <b>Total da Guia</b> | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.650.110 Nome Empregador: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                      | Sem Tomador            |                     |                         |                            |             |                    |             |               |  |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores   | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |  |
| 04/2024        | 2                    | 5.279,40               | 422,34              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 422,34        |  |
|                | <b>Total da Guia</b> | <b>5.279,40</b>        | <b>422,34</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>422,34</b> |  |





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

|     |            |
|-----|------------|
| Nº: | <b>546</b> |
|-----|------------|

**ANOTAÇÕES**

|          |            |
|----------|------------|
| Período: | 30/04/2024 |
|----------|------------|

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**


| ARCO             |           |
|------------------|-----------|
| Função           | Qtde.     |
| Engenheiro Civil | 1         |
| Administrativo   | 1         |
| Mestre de Obras  | 1         |
| Pedreiro         | 6         |
| Ajudante Comum   | 10        |
| Armador          | 2         |
| Serralheiro      | 0         |
| Eletricista      | 2         |
| Gesseiro         | 2         |
| Pintor           | 4         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>28</b> |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 62.069.677.8  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZUEQY-SZKTV-5KAF3-EWGRL

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZUEQY-SZKTV-5KAF3-EWGRL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

Nº: **547**

| ANOTAÇÕES                                   |  |
|---|--|
| FERIADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA |  |

Período: 01/05/2024

**Condição do Tempo**

Manhã  
 Bom  Chuva  Não Operável

Tarde  
 Bom  Chuva  Não Operável

Noite  
 Bom  Chuva  Não Operável

**EFETIVO DA OBRA**

| ARCO             |           |
|------------------|-----------|
| Função           | Qtde.     |
| Engenheiro Civil | 1         |
| Administrativo   | 1         |
| Mestre de Obras  | 1         |
| Pedreiro         | 6         |
| Ajudante Comum   | 10        |
| Amador           | 2         |
| Serralheiro      | 0         |
| Eletricista      | 2         |
| Gesseiro         | 2         |
| Pintor           | 4         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>28</b> |

ASSINATURAS:

  
 TONY FELIX ANDRADE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA/BA. 052.059.377.8

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.







# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

|     |            |
|-----|------------|
| Nº: | <b>548</b> |
|-----|------------|

| ANOTAÇÕES  |
|--|
| <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br/>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA<br/>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO</p> |

|   |  |
|---|--|
| Período:                                | 02/05/2024   |
| <b>Condição do Tempo</b>                |  |
| <b>Manhã</b>                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| <b>Tarde</b>                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| <b>Noite</b>                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| <b>EFETIVO DA OBRA</b>                  |  |
| <b>ARCO</b>                             |  |
| Função                                  | Qtde.  |
| Engenheiro Civil                        | 1  |
| Administrativo                          | 1  |
| Mestre de Obras                         | 1  |
| Pedreiro                                | 6  |
| Ajudante Comum                          | 10   |
| Armador                                 | 2  |
| Serralheiro                             | 0  |
| Eletricista                             | 2  |
| Gesseiro                                | 2  |
| Pintor                                  | 4  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>28</b>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ASSINATURAS:</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             Tony Felix Andrade<br/>             Engenheiro Civil<br/>             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA         </p> |  | <p style="text-align: center;"> <br/>             ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI         </p> |
|--|--|--|

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

|     |            |
|-----|------------|
| Nº: | <b>549</b> |
|-----|------------|

**ANOTAÇÕES**

|          |            |
|----------|------------|
| Período: | 03/05/2024 |
|----------|------------|

**Condição do Tempo**

**Manhã**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Tarde**  
 Bom  Chuva  Não Operável

**Noite**  
 Bom  Chuva  Não Operável


| EFETIVO DA OBRA  |           |
|------------------|-----------|
| ARCO             |           |
| Função           | Qtde.     |
| Engenheiro Civil | 1         |
| Administrativo   | 1         |
| Mestre de Obras  | 1         |
| Pedreiro         | 6         |
| Ajudante Comum   | 10        |
| Armador          | 2         |
| Serralheiro      | 0         |
| Eletricista      | 2         |
| Gesseiro         | 2         |
| Pintor           | 4         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>28</b> |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 INSTALAÇÃO VERGALHÃO ROSCA SPDA

ASSINATURAS:

|   |   |
|---|---|
| <br>Tony Felix Andrade<br>Engenheiro<br>CPF: 077.8<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA | <br>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
|---|---|



[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.







# RELATÓRIO DE OBRA


|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>550</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES                                 |           | Período:                                | 04/05/2024   |
|---|-----------|---|--|
| SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA |           | <b>Condição do Tempo</b>                |  |
|   |           | Manhã                                   |  |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | Tarde                                   |  |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | Noite                                   |  |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | <b>EFETIVO DA OBRA</b>                  |  |
|   |           | <b>ARCO</b>                             |  |
|   |           | Função                                  | Qtde.  |
| Engenheiro Civil                          | 1         |   |  |
| Administrativo                            | 1         |   |  |
| Mestre de Obras                           | 1         |   |  |
| Pedreiro                                  | 6         |   |  |
| Ajudante Comum                            | 10        |   |  |
| Armador                                   | 2         |   |  |
| Serralheiro                               | 0         |   |  |
| Eletricista                               | 2         |   |  |
| Gesseiro                                  | 2         |   |  |
| Pintor                                    | 4         |   |  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>28</b> |   |  |

ASSINATURAS:

Tony Fe...  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

**Visto**  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/IMYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |


Nº: **551**

| ANOTAÇÕES                                  |  |
|--|--|
| DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA |  |

|   |  |
|---|--|
| Período:                                | 05/05/2024   |
| <b>Condição do Tempo</b>                |  |
| Manhã                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Tarde                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Noite                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| <b>EFETIVO DA OBRA</b>                  |  |
| <b>ARCO</b>                             |  |
| Função                                  | Qtde.  |
| Engenheiro Civil                        | 1  |
| Administrativo                          | 1  |
| Mestre de Obras                         | 1  |
| Pedreiro                                | 6  |
| Ajudante Comum                          | 10   |
| Amador                                  | 2  |
| Serralheiro                             | 0  |
| Eletricista                             | 2  |
| Gesseiro                                | 2  |
| Pintor                                  | 4  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>28</b>  |

ASSINATURAS:

Tony Feltre Anjo  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 C.P.A. 052.611.877.8



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.







# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>552</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES  |           | Período:   | 06/05/2024 |
|--|-----------|--|------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b><br><br>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)<br>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO<br>INÍCIO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA |           | <b>Condição do Tempo</b>   |            |
|  |           | <b>Manhã</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>Tarde</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>Noite</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>EFETIVO DA OBRA</b>   |            |
|  |           | <b>ARCO</b>  |            |
|  |           | Função   | Qtde.      |
| Engenheiro Civil   | 1         |  |            |
| Administrativo   | 1         |  |            |
| Mestre de Obras  | 1         |  |            |
| Pedreiro   | 6         |  |            |
| Ajudante Comum   | 10        |  |            |
| Armador  | 2         |  |            |
| Serralheiro  | 0         |  |            |
| Eletricista  | 2         |  |            |
| Gesseiro   | 2         |  |            |
| Pintor   | 4         |  |            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28</b> |  |            |

ASSINATURAS:

Tony F. Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 CREA-BA: 052.000/2017.8



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAM-RSCQF>.





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>553</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES   |           | Período:   | 07/05/2024 |
|---|-----------|--|------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b><br><br>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)<br>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO<br>CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA |           | <b>Condição do Tempo</b>   |            |
|   |           | <b>Manhã</b>   |            |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|   |           | <b>Tarde</b>   |            |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|   |           | <b>Noite</b>   |            |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|   |           | <b>EFETIVO DA OBRA</b>   |            |
|   |           | <b>ARCO</b>  |            |
|   |           | Função   | Qtde.      |
| Engenheiro Civil  | 1         |  |            |
| Administrativo  | 1         |  |            |
| Mestre de Obras   | 1         |  |            |
| Padreiro  | 6         |  |            |
| Ajudante Comum  | 10        |  |            |
| Armador   | 2         |  |            |
| Serralheiro   | 0         |  |            |
| Eletricista   | 2         |  |            |
| Gesseiro  | 2         |  |            |
| Pintor  | 4         |  |            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28</b> |  |            |

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAM-RSCQF>.









# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>554</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES   |           | Período:                                | 08/05/2024                     |                                       |
|---|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b><br><br>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)<br>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO<br>CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA |           | <b>Condição do Tempo</b>                |                                |                                       |
|   |           | <b>Manhã</b>                            |                                |                                       |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | <b>Tarde</b>                            |                                |                                       |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | <b>Noite</b>                            |                                |                                       |
|   |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |           | <b>EFETIVO DA OBRA</b>                  |                                |                                       |
|   |           | <b>ARCO</b>                             |                                |                                       |
|   |           | Função                                  | Qtde.                          |                                       |
| Engenheiro Civil  | 1         |   |                                |                                       |
| Administrativo  | 1         |   |                                |                                       |
| Mestre de Obras   | 1         |   |                                |                                       |
| Pedreiro  | 6         |   |                                |                                       |
| Ajudante Comum  | 10        |   |                                |                                       |
| Armador   | 2         |   |                                |                                       |
| Serralheiro   | 0         |   |                                |                                       |
| Eletricista   | 2         |   |                                |                                       |
| Gesseiro  | 2         |   |                                |                                       |
| Pinor   | 4         |   |                                |                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28</b> |   |                                |                                       |

ASSINATURAS:


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 Rua... 052... 077.8


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS - BA ]





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

Nº: **555**

**ANOTAÇÕES**

Período: 09/05/2024


**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO  
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA

| Condição do Tempo                       |  |
|---|--|
| Manhã                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Tarde                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Noite                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
| EFETIVO DA OBRA                         |  |
| ARCO                                    |  |
| Função                                  | Qtde.  |
| Engenheiro Civil                        | 1  |
| Administrativo                          | 1  |
| Mestre de Obras                         | 1  |
| Pedreiro                                | 6  |
| Ajudante Comum                          | 10   |
| Armador                                 | 2  |
| Serralheiro                             | 0  |
| Eletricista                             | 2  |
| Gesseiro                                | 2  |
| Pintor                                  | 4  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>28</b>  |

ASSINATURAS:

Tony Felício  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA







# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>556</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES  |           | Período:   | 10/05/2024 |
|--|-----------|--|------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b><br><br>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)<br>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO<br>INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO<br>CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA |           | <b>Condição do Tempo</b>   |            |
|  |           | <b>Manhã</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>Tarde</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>Noite</b>   |            |
|  |           | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |           | <b>EFETIVO DA OBRA</b>   |            |
|  |           | <b>ARCO</b>  |            |
|  |           | Função   | Qtde.      |
| Engenheiro Civil   | 1         |  |            |
| Administrativo   | 1         |  |            |
| Mestre de Obras  | 1         |  |            |
| Pedreiro   | 6         |  |            |
| Ajudante Comum   | 10        |  |            |
| Armador  | 2         |  |            |
| Serralheiro  | 0         |  |            |
| Eletricista  | 2         |  |            |
| Gesseiro   | 2         |  |            |
| Pintor   | 4         |  |            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28</b> |  |            |

ASSINATURAS:

  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

  
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



19.650.110/0001-27  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |
|--|--|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |

Nº: **557**

Período: 11/05/2024

**ANOTAÇÕES**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

CONTINUAÇÃO DA PINTURA  
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)  
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO  
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO  
 INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO  
 CONCLUSÃO INSTALAÇÃO RODAPÉ (RODAMEIO) EM MADEIRA

**Condição do Tempo**


| Manhã                                   |                                |                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Tarde                                   |                                |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |
| Noite                                   |                                |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva | <input type="checkbox"/> Não Operável |

**EFETIVO DA OBRA**


| ARCO             |           |
|------------------|-----------|
| Função           | Qtde.     |
| Engenheiro Civil | 1         |
| Administrativo   | 1         |
| Mestre de Obras  | 1         |
| Pedreiro         | 6         |
| Ajudante Comum   | 6         |
| Armador          | 0         |
| Serralheiro      | 0         |
| Eletricista      | 2         |
| Gesseiro         | 0         |
| Pintor           | 2         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>18</b> |

ASSINATURAS:

Tony Felipe Andrade  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA  
 C. 001.274.0521 - 17.8



ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 [ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]







# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>558</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES                                   |   | Período:                                | 12/05/2024   |
|---|---|---|--|
| DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA |   | <b>Condição do Tempo</b>                |  |
|   |   | <b>Manhã</b>                            |  |
|   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |   | <b>Tarde</b>                            |  |
|   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |   | <b>Noite</b>                            |  |
|   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom | <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |
|   |   | <b>EFETIVO DA OBRA</b>                  |  |
|   |   | <b>ARCO</b>                             |  |
|   |   | Função                                  | Qtde.  |
| Engenheiro Civil                            | 1 |   |  |
| Administrativo                              | 1 |   |  |
| Mestre de Obras                             | 1 |   |  |
| Pedreiro                                    | 6 |   |  |
| Ajudante Comum                              | 6 |   |  |
| Armador                                     | 0 |   |  |
| Serralheiro                                 | 0 |   |  |
| Eletricista                                 | 2 |   |  |
| Gesseiro                                    | 0 |   |  |
| Pintor                                      | 2 |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                |   | <b>18</b>                               |  |

|              |          |  |
|--------------|----------|--|
| ASSINATURAS: | <br>Vis. | ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>19.650.110/0001-27<br><b>ARCO CONSTRUÇÕES</b><br><b>E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b><br>RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO<br>48.860-000 - QUEIMADAS-BA |
|--------------|----------|--|

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.





# RELATÓRIO DE OBRA

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ      | CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022            | Nº: <b>559</b> |
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA    | RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022                  |                |
| ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA | CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI |                |

| ANOTAÇÕES  |   | Período:   | 13/05/2024 |
|--|---|--|------------|
| <b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b><br><br>CONTINUAÇÃO DA PINTURA<br>CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFLETORES, TOMADAS E INTERRUPTORES)<br>CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO<br>CONCLUSÃO INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO<br>CONCLUSÃO INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO |   | <b>Condição do Tempo</b>   |            |
|  |   | <b>Manhã</b>   |            |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |   | <b>Tarde</b>   |            |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |   | <b>Noite</b>   |            |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável |            |
|  |   | <b>EFETIVO DA OBRA</b>   |            |
|  |   | <b>ARCO</b>  |            |
|  |   | Função   | Qtde.      |
| Engenheiro Civil   | 1 |  |            |
| Administrativo   | 1 |  |            |
| Mestre de Obras  | 1 |  |            |
| Pedreiro   | 6 |  |            |
| Ajudante Comum   | 6 |  |            |
| Armador  | 0 |  |            |
| Serralheiro  | 0 |  |            |
| Eletricista  | 2 |  |            |
| Gesseiro   | 0 |  |            |
| Pintor   | 2 |  |            |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>18</b>  |            |

|              |   |            |   |
|--------------|---|------------|---|
| ASSINATURAS: | <br>Tony Felix Andrade<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA | <br>VISADO | <br>ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
|--------------|---|------------|---|

[ 19.650.110/0001-27 ]  
**ARCO CONSTRUÇÕES**  
**E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO  
 [ 48.860-000 - QUEIMADAS-BA ]

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>.







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MYCKP-R29DS-YCDAW-RSCQF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 15ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA, CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 13/05/2024



FOTO 232: INTERTRAVADO



FOTO 233: INTERTRAVADO

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LU4DJ-W2BFP-UVB8N-88B95

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LU4DJ-W2BFP-UVB8N-88B95>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





FOTO 234: INTERRAVADO



FOTO 235: INSTALAÇÃO DE REFLETOR

Tony F. P. *[Handwritten Signature]*  
Engenheiro  
12/11/2019













**FOTO 238: PORTA DE VIDRO TEMPERADO**



**FOTO 239: RODAMEIO EM MADEIRA**

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.677.8







Tony Fe *fk* Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8





Tony Felix de Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA. 052.069.677.8







Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052 002.677-8





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KRUCL-RKX9C-C8HXN-TQHWH

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/KRUCL-RKX9C-C8HXN-TQHWH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

