



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 223 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1283 Data do Sub-Empenho: 03/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari. Nº Lic.: 002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 011-2024	5.125.897,00	200.000,00	4.925.897,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC. OBRA Nº 108/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2024 À 25/05/2024. NFS-e 201.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	403.714,76	402.287,48	1.427,28

Data do Empenho: 15/02/2024 Data do Liquidação: 03/06/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	8.448,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.827,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	12.068,62
## Trezentos e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido 25.344,11
		Valor Líquido 376.943,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/05/2024	201	U			402.287,48
Quantidade: 1						Total: 402.287,48

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	402.287,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/06/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/06/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 04/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 223 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1283 Data do Sub-Empenho: 03/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/02/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 011-2024	5.125.897,00	200.000,00	4.925.897,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC.	403.714,76	402.287,48

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	402.287,48	402.287,48

Quatrocentos e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos ## 402.287,48

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/06/2024.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/06/2024
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408



Santaluz, 28/05/2024

A empresa:

ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº13.749.776/0001-50

Endereço:

RUA 02 JULHO, 133 – CENTRO CEP: 48700000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 02/2023
Contrato: 011/2024 Processo administrativo: 042/2023 Nº da obra: 108/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 201 VALOR DA NOTA: R\$ 402.287,48 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 A 25/05/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.177.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
201



Data e Hora da Emissão	27/05/2024 14:53:12	Competência	27/5/2024	Código de Verificação	EDHXEBFNM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome		ARK ENGENHARIA EIRELI			
Nome Fantasia		ARK ENGENHARIA			
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO N° 03 - Período da medição: 01/05/2024 a 25/05/2024
CONTRATO N° 011/2024 | N° DA OBRA: 108/2024.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

MÃO DE OBRA 50%: R\$ 201.143,74
MATERIAL 50% : R\$ 201.143,74
INSS 3,5% = R\$ 7.040,03
ISS 2,5% = R\$ 5.028,59

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOB - 756
AGENCIA: 3017
CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 25/05/24 Tony Felix Assinatura

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	7.040,03	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	402.287,48	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	402.287,48	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	201.143,74	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	7.040,03	0-Nenhum	Base de Cálculo	201.143,74	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISSQN Retido	5.028,59	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	390.218,86	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	5.028,59	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396374		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO		MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 241.372,48	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 12.068,62	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 12.068,62		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:00:31	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024		
INSTRUÇÕES 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 201 - DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.068,62		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.068,62		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000120 . 2 68623906202 . 5 40630010500 . 3 00039637412 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000120 . 2 68623906202 . 5 40630010500 . 3 00039637412 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 396374	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 03/06/2024 12:00:31	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	12.068,62
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	12.068,62





I.R.R.F

Nº DAM: 396375	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223	
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA REGINALDO RIBEIRO			NÚMERO: 808
COMPLEMENTO: *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo 4.827,45	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 4.827,45
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 4.827,45	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 03/06/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:01:55
			DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.827,45
Valor do Tributo: 4.827,45	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 4.827,45	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Cálculo: 4.827,45	Vlr. Devido com Desconto: 4.827,45	(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES:		(+) JUROS DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.827,45
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			
4) NF-e Nº 201 - Data de emissão: 27/05/2024			



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000048 . 3 27453906202 . 7 40630010100 . 2 00039637507 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000048 . 3 27453906202 . 7 40630010100 . 2 00039637507 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 396375	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 03/06/2024 12:01:55	DATA VENCIMENTO: 30/06/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.827,45
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.827,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO - 3ª MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2023
Nº DO CONTRATO: 011/2024
Nº DA OBRA: 108/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/05/2024 a 25/05/2024

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ-BA

EMPRESA:
CNPJ:

ARK ENGENHARIA EIRELI
13.307.870/0001-19

MEDIÇÃO 03:


R\$ 402.287,48

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA										
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	R\$ 429,80	R\$ 2.578,80	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.578,80	R\$ 0,00	0%	
1.2.2	5086	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20	R\$ 298,63	R\$ 5.972,60	R\$ 0,00	20,00	R\$ 5.972,60	R\$ 0,00	0%	
1.2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	292,5	R\$ 120,58	R\$ 35.269,85	R\$ 0,00	292,50	R\$ 35.269,85	R\$ 0,00	0%	
1.2.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	R\$ 3.189,59	R\$ 3.189,59	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.189,59	R\$ 0,00	0%	
1.2.5	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1	R\$ 2.513,66	R\$ 2.513,66	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.513,66	R\$ 0,00	0%	
1.3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0								
1.3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 129,18	R\$ 10.334,40	20,00	R\$ 2.583,60	60,00	R\$ 7.750,80	R\$ 2.583,60	25%
1.4			MOVIMENTO DE TERRA		0								
1.4.1	84342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	729	R\$ 110,55	R\$ 80.590,95	R\$ 0,00	590,21	R\$ 65.247,72	R\$ 15.343,23	19%	
1.4.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	1565,98	R\$ 1,32	R\$ 2.066,96	365,00	R\$ 481,80	1288,66	R\$ 1.701,06	R\$ 365,90	18%
1.5			QUIOSQUE		0								
1.5.1			INFRAESTRUTURA		0								
1.5.1.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,1	R\$ 145,18	R\$ 159,69	R\$ 0,00	1,10	R\$ 159,70	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.2	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	9,79	R\$ 110,91	R\$ 1.085,80	R\$ 0,00	9,79	R\$ 1.085,81	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.3	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	m²	10,03	R\$ 21,99	R\$ 220,55	R\$ 0,00	10,03	R\$ 220,56	-R\$ 0,01	0%	
1.5.1.4	98958	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,14	R\$ 2.863,29	R\$ 11.854,02	R\$ 0,00	4,14	R\$ 11.854,02	R\$ 0,00	0%	
1.5.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	m²	38,86	R\$ 49,41	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00	38,86	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00	0%	
1.5.2			SUPERESTRUTURA		0								
1.5.2.1	98956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,53	R\$ 2.863,29	R\$ 7.244,12	2,53	R\$ 7.244,12	2,53	R\$ 7.244,12	R\$ 0,00	0%
1.6			VERGAS E CONTRAVERGAS		0								
1.6.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,9	R\$ 54,49	R\$ 212,51	3,90	R\$ 212,51	3,90	R\$ 212,51	R\$ 0,00	0%
1.6.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	6,3	R\$ 69,27	R\$ 436,40	6,30	R\$ 436,40	6,30	R\$ 436,40	R\$ 0,00	0%
1.6.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	3,92	R\$ 40,68	R\$ 159,46	3,92	R\$ 159,47	3,92	R\$ 159,47	-R\$ 0,01	0%
1.6.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,9	R\$ 53,38	R\$ 208,18	3,90	R\$ 208,18	3,90	R\$ 208,18	R\$ 0,00	0%
1.7			PISOS		0								

Tony F...
C...
27.8

Wendel Simões
49.775/0001
AR...
CNP...





Wendell Simões God
 13.119.755/0001
 RUA GIBERTINA LT. 27
 JARDIM SANTA ROSA, 1305 - CIDADE
 SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-100

Tony F. Ambrósio
 Eng.º Profissional
 CRP 06/05447/77.8

1.7.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 20M, AF_07/2021	53,39	R\$ 38,17	R\$ 2.037,89	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.037,89	100%
1.7.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	14,91	R\$ 57,77	R\$ 861,35	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,35	100%
1.7.3	88671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	38,48	R\$ 331,76	R\$ 12.766,12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.766,12	100%
1.8			ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0							
1.8.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X29 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	80,3	R\$ 59,29	R\$ 4.760,99	80,30	R\$ 4.760,99	R\$ 4.760,99	-R\$ 0,01	0%
1.8.2	4468	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, es/2cm, inclusive fixação - Rev 02	0,7	R\$ 598,04	R\$ 418,62	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,62	100%
1.9			REVESTIMENTO	0							
1.9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	160,81	R\$ 5,14	R\$ 825,53	144,56	R\$ 743,04	R\$ 743,04	R\$ 82,49	10%
1.9.2	87643	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	180,81	R\$ 27,70	R\$ 4.448,89	80,41	R\$ 2.227,36	R\$ 2.227,36	R\$ 2.221,53	50%
1.9.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	74,18	R\$ 69,29	R\$ 5.139,83	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.139,83	100%
1.10			PINTURA	0							
1.10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	142,19	R\$ 3,18	R\$ 452,16	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,16	100%
1.10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	142,19	R\$ 15,81	R\$ 2.248,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.248,02	100%
1.10.3	86126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	142,19	R\$ 21,21	R\$ 3.015,84	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.015,84	100%
1.10.4	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dveiguard FS ou similar- R1	38,95	R\$ 20,76	R\$ 808,60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,60	100%
1.11			CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA	0							
1.11.1	88422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	4	R\$ 4,64	R\$ 18,56	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,56	100%
1.11.2	88404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	13	R\$ 8,01	R\$ 104,13	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,13	100%
1.11.3	88408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	6	R\$ 9,54	R\$ 57,24	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,24	100%
1.11.4	88442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	2	R\$ 15,09	R\$ 30,18	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,18	100%
1.11.5	88438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	4	R\$ 11,13	R\$ 44,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,52	100%
1.12			CAIXAS E RALOS	0							
1.12.1	88708	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	4	R\$ 19,97	R\$ 79,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,88	100%
1.12.2	7862	ORSE	Caixa esfondada redonda, corpo granítico, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, PVC branco, Tigra ou similar	4	R\$ 54,91	R\$ 219,64	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,64	100%
1.12.3	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instelada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	1	R\$ 778,59	R\$ 778,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,59	100%
1.12.4	1488	ORSE	Tomara de bola p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	1	R\$ 43,29	R\$ 43,29	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,29	100%
1.12.5	88888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	4	R\$ 470,63	R\$ 1.882,52	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,52	100%
1.12.6	88604	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	2	R\$ 148,77	R\$ 297,54	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,54	100%



1.12.7	8613	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 01/2020	UN	2	R\$ 53,72	R\$ 107,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,44	100%
1.12.8	10345	ORSE	Moldura de lousa branca com sifão integrado, angula flexível cromada 12", registro de pressão 12" com amostra cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	3	R\$ 682,54	R\$ 2.047,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047,62	100%
1.12.9	2106	ORSE	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	2	R\$ 989,00	R\$ 1.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.978,00	100%
1.13			TUBOS RIGIDOS		0							
1.13.1	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (12")	M	26	R\$ 7,18	R\$ 280,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,02	100%
1.13.2	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (14")	M	25	R\$ 9,72	R\$ 243,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,00	100%
1.13.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30	R\$ 42,80	R\$ 1.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,00	100%
1.13.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	16	R\$ 37,82	R\$ 605,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,12	100%
1.13.5	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	20	R\$ 17,44	R\$ 348,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,80	100%
1.13.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	16,5	R\$ 24,15	R\$ 398,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,47	100%
1.14			REGISTRO DE VALVULAS		0							
1.14.1	94763	SINAPI	ADAPTOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BRONCIMENTO	UN	1	R\$ 21,75	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75	100%
1.14.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 06/2018	UN	3	R\$ 38,94	R\$ 116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82	100%
1.14.3	94785	SINAPI	ADAPTOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BRONCIMENTO	UN	1	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,62	100%
1.15			ELEMENTOS DE INSPEÇÃO		0							
1.15.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	R\$ 186,17	R\$ 752,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,68	100%
1.15.2	2816	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2	R\$ 186,17	R\$ 376,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,34	100%
1.16			ESGOTO		0							
1.16.1	89726	SINAPI	MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 11,26	R\$ 11,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,26	100%
1.16.2	89731	SINAPI	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2	R\$ 16,11	R\$ 32,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,22	100%
1.16.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	12	R\$ 132,24	R\$ 132,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,24	100%
1.16.4	89737	SINAPI	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 24,14	R\$ 24,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,14	100%
1.16.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100	UN	1	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,30	100%
1.16.6	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2	R\$ 15,84	R\$ 31,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,68	100%
1.16.7	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1	R\$ 25,85	R\$ 25,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,85	100%
1.16.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo onix, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1	R\$ 1.016,15	R\$ 1.016,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,15	100%
1.16.9	98056	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020, PA	UN	1	R\$ 2.053,32	R\$ 2.053,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,32	100%
1.16.10	1735	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1	R\$ 1.816,15	R\$ 1.816,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,15	100%
1.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0							
1.17.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	30	R\$ 2,96	R\$ 88,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,80	100%
1.17.2	91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	273	R\$ 4,22	R\$ 1.152,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,06	100%
1.17.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	M	30	R\$ 10,80	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	100%

Wendell Simões Cab
19/05/2021
19.05.2021

Tony Felix Almeida
178



1.17.4	81863 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	50	R\$ 13,06 R\$ 17,08	R\$ 653,00 R\$ 187,98	RS 0,00 RS 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 RS 0,00	RS 653,00 RS 187,98	100% 100%
1.17.5	10793 ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", enquitir, pleleirodulo - Rev 01	un	11	R\$ 17,08	R\$ 187,98	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 187,98	100%
1.17.6	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 13,77	R\$ 68,85	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 68,85	100%
1.17.7	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO. DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 46,23	R\$ 92,46	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 92,46	100%
1.17.8	91814 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 16,40	R\$ 82,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 82,00	100%
1.17.9	91875 SINAPI	LUAVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 7,29	R\$ 72,90	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 72,90	100%
1.17.10	8884 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	4	R\$ 70,28	R\$ 281,12	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 281,12	100%
1.17.11	83664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 61,74	R\$ 246,96	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 246,96	100%
1.17.12	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 54,24	R\$ 216,96	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 216,96	100%
1.17.13	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 18,40	R\$ 92,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 92,00	100%
1.17.14	12235 ORSE	Quatro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, sacado DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 445,01	R\$ 445,01	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 445,01	100%
1.17.15	91980 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 35,02	R\$ 140,08	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 140,08	100%
1.17.16	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 36,89	R\$ 147,56	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 147,56	100%
1.17.17	12095 ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt em/br/med	un	6	R\$ 26,85	R\$ 161,10	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 161,10	100%
1.17.18	99685 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1	R\$ 105,06	R\$ 105,06	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 105,06	100%
1.18		ESQUADRIAS		0							
1.18.1	90795 SINAPI	KIT DE FORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018	UN	4	R\$ 698,73	R\$ 2.794,92	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.794,92	100%
1.18.2	84573 SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	m²	10,53	R\$ 284,23	R\$ 2.782,34	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.782,34	100%
1.18.3	101805 SINAPI	PRETIRIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,82	R\$ 110,28	R\$ 873,41	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 873,41	100%
1.19		FERRAGENS E ACESSÓRIOS		0							
1.19.1	81308 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018	UN	4	R\$ 170,19	R\$ 680,76	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 680,76	100%
1.20		COBERTURA		0							
1.20.1	12308 ORSE	Embutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Triplic Prati UDC75 e lergas em UDC 127, 2 águas, sem laterim, vãos 8,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidido ferro + 2 d esmalte epoxi, branco, exceto tom, Telhas - Execução	m²	53,39	R\$ 223,93	R\$ 11.955,62	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 11.955,62	100%
1.20.2	9661 ORSE	Telhamento com telha mediana em chapa de aço galvanizado natural bruciada e=0,5mm	m²	53,39	R\$ 82,91	R\$ 4.426,56	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 4.426,56	100%
1.20.3	8289 ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, lateral=15 cm, bordas=12cm)	m	9,5	R\$ 203,43	R\$ 1.932,58	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.932,58	100%
1.21		LAJE		0							
1.21.1	7983 ORSE	Laje pré-fabricada telhaca para piso ou cobertura, Interveio 36cm, l=12cm, el. arcnimento em EPS l=5cm, inclusive escoramento em madeira e capseamento form.	m²	7,87	R\$ 183,81	R\$ 1.446,58	RS 0,00	7,87	RS 1.446,58	RS 0,00	0%
1.21.2	9076 ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m²	0,36	R\$ 154,81	R\$ 55,73	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 55,73	100%
1.21.3	8857 ORSE	Dredalha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	2	R\$ 39,65	R\$ 79,30	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 79,30	100%
1.21.4	88557 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMAS AF_08/2018	m²	7,87	R\$ 49,41	R\$ 388,86	RS 0,00	7,87	RS 388,86	RS 0,00	0%
1.22		PERGOLADO		0							
1.22.1		FUNDAÇÃO		0							
1.22.1.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3	R\$ 110,91	R\$ 332,73	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 332,73	100%
1.22.1.2	88617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	6	R\$ 21,99	R\$ 131,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 131,94	100%

Wendell Simões, Cop
RFB nº 19.111/2003
RFB nº 12.727/2007
RFB nº 12.727/2007
RFB nº 12.727/2007
RFB nº 12.727/2007

Tracy Feltz Arrêdo
RFB nº 19.111/2003
RFB nº 12.727/2007
RFB nº 12.727/2007
RFB nº 12.727/2007



1.25.6	8603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bvg, malha 2", revestido em pvc, fornecendo quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto repleiro em todos os lados galvanizado	m²	44,08	R\$ 186,60	R\$ 7.343,72	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 7.343,72	100%
1.25.7	3715	ORSE	TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRA DO	m²	0	R\$ 119,30	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!
1.25.8	8957	ORSE	Dobradça de ferro crinado 3" x 2 1/2" com aneto e parafusos	un	2	R\$ 39,65	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 79,30	100%
1.25.9	1865	ORSE	Ferrinho ou tarjeta de fio recortado (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2)	un	1	R\$ 53,44	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 53,44	100%
1.26			CANTEIROS		0							
1.26.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF_08/2017	m³	2,15	R\$ 145,18	R\$ 312,13	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 312,13	100%
1.26.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	7,2	R\$ 21,99	RS 158,32	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 158,32	100%
1.26.3	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X28 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	18,2	R\$ 59,29	RS 1.138,36	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.138,36	100%
1.26.4	87870	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	38,4	R\$ 5,14	RS 197,37	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 197,37	100%
1.26.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALICIAS, AF_08/2014	m²	38,4	R\$ 29,14	RS 1.118,97	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.118,97	100%
1.26.6	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2014	m²	38,4	R\$ 15,81	RS 607,10	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 607,10	100%
1.26.7	86126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	m²	38,4	R\$ 21,21	RS 814,46	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 814,46	100%
1.26.8	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	2,72	R\$ 110,76	RS 301,26	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 301,26	100%
1.26.9	89411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANGOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014	m²	30,4	R\$ 3,41	RS 130,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 130,94	100%
1.26.10	10234	ORSE	Grês esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	41,73	R\$ 25,60	RS 1.068,28	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.068,28	100%
1.26.11	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4	RS 87,08	RS 348,32	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 348,32	100%
1.26.12	9868	ORSE	Planta - Briza rei vermelha (briza coccinea red), fornecimento e plantio	un	16	RS 23,59	RS 377,44	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 377,44	100%
1.26.13	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	4	R\$ 1.543,33	RS 6.173,32	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 6.173,32	100%
1.27			PISO PRINCIPAL		0							
1.27.1	93979	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	m²	1434,07	R\$ 81,22	RS 116.475,16	RS 59.621,17	734,07	RS 59.621,17	RS 56.853,99	49%
1.27.2	84285	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_08/2016	M	0	R\$ 50,97	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!
1.27.3	84283	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_08/2016	M	737,84	RS 38,69	RS 28.547,02	RS 11.626,35	610,96	RS 23.638,04	RS 4.908,98	17%
1.27.4	4899	ORSE	Passeio em concreto simples c/ dimensionado e=5cm	m²	0	RS 45,15	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!
1.27.5	12111	ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,80, h=0,80 e h=0,75mm), 2 bancas em concreto armado (c=1,40, h=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	un	4	RS 1.406,53	RS 5.626,12	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.626,12	100%
1.27.6	2323	ORSE	Pintura p. piso c/ aplicação de 2 demãos junta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	259,29	RS 10,50	RS 2.722,54	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.722,54	100%
1.28			ESTACIONAMENTO		0							
1.28.1	41585	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	55	RS 15,70	RS 863,50	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 863,50	100%
1.28.2	12214	ORSE	Rampa para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples f=0e=25MPa, desmontáveis, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	5	RS 419,94	RS 2.099,70	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.099,70	100%
1.28.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre cimento de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedos graníticos	m²	125	RS 104,44	RS 13.055,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 13.055,00	100%
1.29			ACADEMIA		0							
1.29.1	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 4.280,54	RS 4.280,54	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 4.280,54	100%
1.29.2	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2	R\$ 2.899,47	RS 5.798,94	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 5.798,94	100%
1.29.3	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 2.427,70	RS 2.427,70	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.427,70	100%
1.29.4	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 2.686,65	RS 2.686,65	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.686,65	100%
1.29.5	11091	ORSE	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 1.996,11	RS 1.996,11	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 1.996,11	100%
1.29.6	11389	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1	R\$ 2.898,47	RS 2.898,47	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 2.898,47	100%

WENDELL SIMÕES

 CPF: 030.755.000-33

 RUA: RUA MARIA LUIZA

 Nº: 100 - JARDIM BELLA VISTA

 CEP: 13.130-100 - SUMARÉ - SP



1.29.7	103210 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021.	UN	1	R\$ 2.334,78	R\$ 2.334,78	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2.334,78	100%
1.30	96523 SINAPI	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	27							
1.30.1	INS-129 Proprio	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	1	R\$ 110,91	R\$ 2.994,57	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.994,57	100%
1.30.3	89486 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X7,9X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLCHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m³	42	R\$ 6.322,52	R\$ 6.322,52	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.322,52	100%
1.30.4	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpá, lançado e adensado	m³	1,23	R\$ 132,57	R\$ 5.567,94	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.567,94	100%
1.30.5	9004 ORSE	Laje pré-fabricada trelicada com vigas duplas para piso, infrauso 38cm, h=12cm, inclinação em bloco cerâmico 1=8cm, inclusive escoramento em madeira e capesamento 4cm.	m²	12,25	R\$ 692,01	R\$ 838,87	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 838,87	100%
1.30.6	102111 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 5 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 216,95	R\$ 2.657,63	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.657,63	100%
1.30.7	10012 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada recuperada CA-69, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop. Rurópolis Gerdau ou similar	m²	12,25	R\$ 33,17	R\$ 406,33	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 406,33	100%
1.30.8	C2616 SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4")	M	15	R\$ 9,72	R\$ 145,80	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 145,80	100%
1.31		ILUMINAÇÃO		0							
1.31.1	101497 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020, PS	UN	1	R\$ 1.718,32	R\$ 1.718,32	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 1.718,32	100%
1.31.2	C4667 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLTO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, FH= 8,00M, PESO APROXIMADO 200KG	UN	1	R\$ 805,00	R\$ 805,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 805,00	100%
1.31.3	90995 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 50' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	R\$ 105,06	R\$ 105,06	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 105,06	100%
1.31.4	8894 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	1	R\$ 70,28	R\$ 70,28	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 70,28	100%
1.31.5	12240 ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	R\$ 356,06	R\$ 356,06	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 356,06	100%
1.31.6	83664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 61,74	R\$ 246,96	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 246,96	100%
1.31.7	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	R\$ 22,72	R\$ 454,40	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 454,40	100%
1.31.8	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	920	R\$ 8,89	R\$ 8.178,80	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.178,80	100%
1.31.9	C3826 SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P101 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS	UN	30	R\$ 1.408,69	R\$ 42.260,70	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 42.260,70	100%
1.31.10	11984 ORSE	Luminária em LED para iluminação pública 30W pivôtil, Solo A 1mmetro, corpo em alumínio inj PP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= 0,70%, v. Util 50,0000h, 120 lm/w,ger. 5 anos, modelo GL216 3-light ou similar - Rev 01	un	60							
1.31.11	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	R\$ 632,05	R\$ 37.923,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 37.923,00	100%
1.31.12	666 ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapão de aço galvanizado - fornecimento	un	30	R\$ 92,34	R\$ 2.770,20	30,00	RS 2.770,20	RS 2.770,20	RS 0,00	0%
1.32		LETREIRO		0							
1.32.1	5057 ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z - fornecimento e montagem	m²	11,7							
1.32.2	103426 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14	R\$ 507,10	R\$ 5.933,07	0,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 5.933,07	100%
1.32.3	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	m³	3,25	R\$ 89,64	R\$ 1.394,96	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.394,96	100%
1.32.4	8999 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpá, lançado e adensado	m³	6,5	R\$ 110,55	R\$ 359,28	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 359,28	100%
1.32.5	86126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	14	R\$ 692,01	R\$ 4.433,06	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.433,06	100%
1.32.6	89489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	m²	14	R\$ 21,21	R\$ 296,94	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 296,94	100%
					R\$ 15,81	R\$ 221,34	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 221,34	100%

Wendell Simões Cop
 31.09.2023
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78

Tony Felício
 31.09.2023
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78
 R\$ 2.334,78



1.32.7	88411 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANDOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014.	m²	14	R\$ 3,41	R\$ 47,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,74	100%
1.33	2450 ORSE	SERVIÇOS FINAIS DA PRAÇA Limpeza geral	m²	1595,68	R\$ 2,68	R\$ 4.249,62	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.249,62	100%
2		PONTO DE ONIBUS		0							
2.1		FUNDAÇÃO		0							
2.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	0,38	R\$ 91,64	R\$ 34,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,82	100%
2.1.2	95956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	0,38	R\$ 2.863,29	R\$ 1.086,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.086,05	100%
2.2		ESTRUTURA		0							
2.2.1	100729 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEVIÃO), AF_01/2020 PE	m²	129,4	R\$ 20,30	R\$ 2.626,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.626,82	100%
2.2.2	12834 ORSE	Projeto executivo de urbanização de parques, camping, estacionamento, espaços urbanos, áreas livres das, incluídas, terminais de transporata, conjuntos habitacionais - acima de 25.000m²/m²	m²	0	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
2.2.3	1845 ORSE	Alçapão em chapa de aço e = 3"18"	m²	3	R\$ 515,36	R\$ 1.546,08	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.546,08	100%
2.2.4	13060 ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, em 5mm em todo coberturas/fachonamento - Rev 01	m²	17,52	R\$ 477,59	R\$ 8.367,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.367,37	100%
2.2.5	5057 ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), em 0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de Z - fornecimento e montagem	m²	13,96	R\$ 507,10	R\$ 7.079,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.079,11	100%
2.2.6	4889 ORSE	Passivo em concreto simples e dimensionado em 5cm	m³	32,75	R\$ 45,15	R\$ 1.478,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,66	100%
2.2.7	12214 ORSE	Rampa pedale para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, com pintura indicativa em novacex, 02 demãos.	un	1	R\$ 419,94	R\$ 419,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,94	100%
2.3		ILUMINAÇÃO E CANTEIRO		0							
2.3.1	94265 SINAPI	GUIA (MEIO=IO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_08/2018	M	58	R\$ 50,97	R\$ 2.956,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.956,26	100%
2.3.2	12160 ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, de vidro prot. anti vandalismo contra impacto K08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 61000 lúmens, 4000K, CR/IP65>70, base p/ rail fotocélula, corpom alum., injetado/cor. pint., polietileno p/ tensão 220v	un	6	R\$ 1.196,03	R\$ 9.566,24	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.566,24	100%
2.3.3	7845 ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 78mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Saria 3012BJG-CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	4	R\$ 6.186,07	R\$ 24.744,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.744,28	100%
2.3.4	81830 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMIA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	200	R\$ 8,69	R\$ 1.778,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,00	100%
2.3.5	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN:50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	100	R\$ 17,84	R\$ 1.784,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.784,00	100%
2.3.6	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4	R\$ 188,17	R\$ 752,68	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,68	100%
2.3.7	8376 ORSE	Planta - Fibrboazurilho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	8	R\$ 300,27	R\$ 2.402,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.402,16	100%
2.3.8	10746 ORSE	Planta - Palmeira Verchila, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	2	R\$ 1.543,33	R\$ 3.086,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.086,66	100%
3		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		0							
3.1		AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO -1		0							
3.1.1		TERRAPLANAGEM		0							
3.1.1.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	1787,74	R\$ 1,32	R\$ 2.359,81	R\$ 1.533,84	1787,74	R\$ 2.359,82	R\$ 0,01	0%
3.1.2		PAVIMENTAÇÃO		0							
3.1.2.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1787,74	R\$ 90,80	R\$ 162.326,79	R\$ 105.509,60	1787,74	R\$ 162.326,79	R\$ 0,00	0%
3.1.2.2	84273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2015	M	410,86	R\$ 49,76	R\$ 20.450,36	R\$ 17.316,48	410,98	R\$ 20.450,36	R\$ 0,00	0%
3.2		AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO - 2		0							
3.2.1		TERRAPLANAGEM		0							
3.2.1.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	3121,57	R\$ 1,32	R\$ 4.120,47	R\$ 0,00	972,57	R\$ 1.283,79	R\$ 2.836,68	69%
3.2.2		PAVIMENTAÇÃO		0							

Wendell Simões Co
 19.07.2020
 RUA SARGENTANA 13, 100
 44050-000 - SÃO CARLOS - SP
 CEP: 13510-000 - Telefone: 11 3333-1111

TRABALHO REALIZADO EM
 19/07/2020



3.2.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	3121,57	R\$ 90,80	R\$ 283.438,55	R\$ 0,00	972,57	R\$ 88.309,36	R\$ 195.129,19	69%
3.2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2015	M	893,95	R\$ 49,76	R\$ 34.028,37	R\$ 10.648,64	560,00	R\$ 27.965,12	R\$ 6.063,25	18%
3.3			TRAVESSA 12 DE OUTUBRO		0							
3.3.1			TERRAPLANAGEM		0							
3.3.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	1724,1	R\$ 1,32	R\$ 2.275,81	R\$ 1.735,59	1603,41	R\$ 2.116,50	R\$ 159,31	7%
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO		0							
3.3.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1724,1	R\$ 90,80	R\$ 156.548,28	R\$ 119.387,47	1603,41	R\$ 145.589,63	R\$ 10.958,65	7%
3.3.2.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2019	M	208,9	R\$ 49,76	R\$ 10.394,86	R\$ 2.804,81	148,37	R\$ 7.382,73	R\$ 3.012,13	29%
3.4			RUA ENTORNO DA PRAÇA		0							
3.4.1			TERRAPLANAGEM		0							
3.4.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	932,03	R\$ 1,32	R\$ 1.230,27	R\$ 0,00	685,60	R\$ 904,99	R\$ 325,28	26%
3.4.2			PAVIMENTAÇÃO		0							
3.4.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	832,03	R\$ 90,80	R\$ 84.629,32	R\$ 0,00	685,60	R\$ 62.252,48	R\$ 22.375,84	26%
3.4.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2018	M	195,53	R\$ 49,76	R\$ 9.729,57	R\$ 0,00	125,53	R\$ 6.246,37	R\$ 3.483,20	36%
3.5			LIMPEZA GERAL DA PAVIMENTAÇÃO		0							
3.5.1	5191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7445,44	R\$ 0,52	R\$ 3.905,07	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,07	100%
3.6			SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO		0							
3.6.1	102355	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	m³	72	R\$ 224,78	R\$ 16.184,21	R\$ 16.184,21	72,00	R\$ 16.184,21	R\$ 0,00	0%
3.6.2	102381	SINAPI	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APOS ESCAVADO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADORA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_03/2021	m³	72	R\$ 42,18	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	72,00	R\$ 3.037,23	R\$ 0,00	0%
3.7			COBERTURA		0							
3.7.1	13060	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, em8mm em lãdecobertura/fechamentoletc - Rev 01	m²	25,3	R\$ 483,01	R\$ 11.714,17	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.714,17	100%
3.8			PISO		0							
3.8.1	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, AF_06/2014	m²	91,07	R\$ 212,85	R\$ 19.384,02	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.384,02	100%
3.8.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	m²	55,89	R\$ 81,09	R\$ 4.531,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.531,99	100%
3.8.3	87113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	55,89	R\$ 2,76	R\$ 154,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,48	100%
3.8.4	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada encurvada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardêu ou similar	m²	55,89	R\$ 11,68	R\$ 652,53	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,53	100%
3.9			PISO PRINCIPAL		0							
3.9.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	m²	319,04	R\$ 81,09	R\$ 25.870,22	R\$ 21.086,05	260,04	R\$ 21.086,05	R\$ 4.784,17	18%
3.9.2	87113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	319,04	R\$ 2,76	R\$ 881,86	R\$ 718,78	260,04	R\$ 718,78	R\$ 163,08	18%
3.9.3	11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada encurvada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gardêu ou similar	m²	319,04	R\$ 11,68	R\$ 3.724,89	R\$ 3.036,05	260,04	R\$ 3.036,05	R\$ 688,84	18%
4.0			DRENAGEM		0							

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: Manoel Simão, CPF: 030.727.550-03
Stamp: Manoel Simão, CPF: 030.727.550-03, Assessor Técnico, RUA DO PAVIMENTO, 100 - Centro, CEP: 91201-000, Santa Maria, RS

Handwritten notes:
 Total a pagar: R\$ 2.275,81
 Total a receber: R\$ 2.275,81

4.0.1	92848	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30	R\$ 232,56	R\$ 6.976,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.976,72	100%
4.0.2	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	18	R\$ 15,26	R\$ 274,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,76	100%
4.0.3	86619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,2	R\$ 33,95	R\$ 40,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,74	100%
4.0.4	92749	SINAPI	MURO DE GABIÃO ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO PARA MARGENS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 1M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	1,2	R\$ 1.046,04	R\$ 1.255,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,25	100%
4.0.5	92771	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	111,06	R\$ 13,37	R\$ 1.484,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.484,51	100%
4.0.6	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	18	R\$ 50,79	R\$ 914,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 914,13	100%
4.0.7	84865	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,7	R\$ 552,08	R\$ 1.490,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,61	100%
TOTAL GERAL:							R\$ 402.287,48	R\$ 1.644.178,34	R\$ 824.585,13	R\$ 819.593,21	50%

Wendell Simões, Cof
 Nº 19.775.903/0
 RUA SERRA MARIA, 13, 3
 444 - Vila Santa Helena, 400 - GUA
 CEP - 41.100-100 - Salvador - BA

Thay Freire
 Nº 19.775.903/0
 RUA SERRA MARIA, 13, 3
 444 - Vila Santa Helena, 400 - GUA
 CEP - 41.100-100 - Salvador - BA





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 4603 / 2024

— CONCEDIDO À —

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP:
48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 10/05/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Sexta-feira, 10 de Maio de 2024

Chave de validação: 477483fe





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242217708**

RAZÃO SOCIAL	
XXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**



Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:14:18 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2024.

Código de controle da certidão: **3D48.328F.FBD2.E078**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 22270950/2024

Expedição: 02/04/2024, às 22:34:54

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101285807629589

Informação obtida em 15/05/2024 14:04:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052005551945027140

Informação obtida em 03/06/2024 10:29:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042905985613-2 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 29/04/2024 13:49:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		BARBARA LIMA MENDONCA PIO	6	046.850.465-60	101	20/05/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
04/2024		CLEBSON MOTA DE SOUZA	5	066.572.645-77	101	20/05/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
							Total do Tomador	Sem Tomador	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21
							Total do Estabelecimento	13.749.776/0001-50	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21
								Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042905985613-2 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 29/04/2024 13:49:35 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.968/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042905985613-2 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 29/04/2024 13:49:35 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	13.749.776/0001-50	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042905985613-2 Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE Data Emissão: 29/04/2024 13:49:35 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042905985613-2 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 29/04/2024 13:49:35 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
	Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21



CPF/CNPJ do Empregador 13.749.776	Nome/Razão Social do Empregador ARK ENGENHARIA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042905985613-2	Tag 29/04/2024 13:49	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 314,21
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	2	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21
Total Geral:		314,21	0,00	0,00	0,00	314,21

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 13:49:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4dfab53e95cc40c8a090db593ead5437520400053303065802BR5923CA17E-ECONOMICA-FEDERAL6008Braa11a62070503**16304606F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4dfab53e95cc40c8a090db593ead5437520400053303065802BR5923CA17E-ECONOMICA-FEDERAL6008Braa11a62070503**16304606F



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000228882860
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 09:31:06	Identificação da Apuração de Débitos	72961867 / Reinf CP 25774602979 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	WENDEL SIMOES CRUZ		
CPF	03999356570	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	plaredef@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	98,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 98,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	117,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	785,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 785,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	311,13		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 249,09		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000228882860
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 09:31:06	Identificação da Apuração de Débitos	72961867 / Reinf CP 25774602979 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	311,13	311,13	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	785,53	785,53	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	117,83	117,83	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	98,19	98,19	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000228882860
Data/Hora da Transmissão	08/05/2024 09:31:06	Identificação da Apuração de Débitos	72961867 / Reinf CP 25774602979 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	62,04	62,04	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	15.282,55	1.250,64	14.031,91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50
Nome	ARK ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	72961867 / Reinf CP 25774602979 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 311,13	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 903,36	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 98,19	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.312,68	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WENDEL SIMOES CRUZ
CPF	039.993.565-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/05/2024 09:31:06
Nº do recibo de entrega	0000050000228882860



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 66		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro 1							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/04/2024				Data: 02/04/2024							

Wendel Simões Cruz
 03.749.775/0001-00
 WY SINGERMANIA LTDA
 RUA HORTOLÂNDIA, 806 - Jardim
 CEP: 35.000-000 - Santa Luz - Bahia

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 034.124/2017.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 68			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA DIRETA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Gerente de Obra				Engenheiro 1							
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral				1							
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro				1							
Ajudante Geral				6							
Calçeteiro				1							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veiculo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/04/2024				Data: 04/04/2024							

Wendel Simões Greg
 19.778/0001
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Av. Industrial Pimentes, 806 - Graças
 CEP: 11.010-300 - Santos - SP

Tony Feliciano da
 Costa
 178



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 69			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra											
Engenheiro				1							
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral				1							
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topógrafo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro				1							
Ajudante Geral				6							
Calceteiro				1							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/04/2024				Data: 05/04/2024							

Wendel Simões Cruz
 25.749.778/0001
 WSC ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO RIBEIRO, 808 - GRUPO
 1 - CEP: 35.110-000 - SANTALUZ - BA

Tony Felipe Andrade
 Engenheiro
 CREA-BR/BA 178



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 70		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
Hh DO DIA								
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO	QTDE.					
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/04/2024		Data: 06/04/2024						

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CRE-4-001.024-1/2017-8

Wendel Simões Cruz
 13.749.779/0001
 WENDEL SIMÕES CRUZ LTDA
 Av. Industrial RENEUT, 806 - Jardim
 CEP: 01240-000 - São Paulo - SP



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO										
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 71		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
Manhã: (1)				Engenheiro						
1 - Tempo Bom				Tec. de Segurança						
2 - Chuva c/ cond. Trab.				Aux Adm						
3 - Chuva s/ cond. Trab.				Mestre de obra						
Noite: ()				Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/04/2024				Data: 07/04/2024						

Tony Felipe
 Engenheiro Civil
 CRP 011.078

Wendell Simões
 0749.77510001
 ARS ENGENHARIA LTDA
 RUA MARCELO REHEM, 800 - GRUPO
 CEP 01140-000 - São Paulo - SP



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	X	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO															
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 73							
Condições Climáticas				Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()			
SIMBOLOGIA				1 - Tempo Bom				2 - Chuva c/ cond. Trab.				3 - Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA							
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE				Gerente de Obra											
				Engenheiro				1							
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral				1							
				Hh DO DIA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro				1							
				Ajudante Geral				6							
				Calçateiro				1							
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO							
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data: 09/04/2024							
Data: 09/04/2024				Data: 09/04/2024											

Wandell Simões Gó
 13 749.775/0001-0
 ARV SINGERMANIA LTDA
 RUA INDEPENDÊNCIA, 805 - GRUPO
 13P - 13050-000 - Sorocaba - SP

TERCEIRO
 78



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 76		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calçateiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 12/04/2024				Data: 12/04/2024											
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				1				1				1			
				1				1				1			

Tony Felix Andreia
 Engenheiro
 CRP 10.178

Wendell Simões Cruz
 03 749.775/0001
 ARS ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Reiter, 805 - Graça
 CEP 41.140-000 - Salvador - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO										
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 81		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/04/2024				Data: 17/04/2024						

Handwritten signature and notes in blue ink.

Wendel Simões Goy
 13.749.775/0001-00
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Rua Iracema de Moraes, 806 - Centro
 CEP: 46.100-000 - Santaluz - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO															
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 82		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral 1											
				Hh DO DIA											
				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES				MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 2															
Ajudante Geral 6															
Calceteiro 2															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
CONSIDERAÇÕES				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
								TIPO				QTDE.			
								Veiculo Leve							
								Caminhão Munck							
								Caminhão Toco							
								Escavadeira							
								Pá carregadeira							
								Caçamba							
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 18/04/2024				Data: 18/04/2024											

Wendel Simões Grog
 33 749.775/0001-0
 ARS ENGENHARIA LTDA
 RUA PRODUÇÃO INTEGRAL, 805 - Jardim
 I - CEP 13.134-110 - Santa Rita - SP

T. P. F. 11



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO															
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 85		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topografo							
								Auxiliar de topografia							
Pedreiro															
Ajudante Geral															
Calceteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Serralheiro															
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE							
				Veiculo Leve											
				Caminhão MuncK											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 21/04/2024				Data: 21/04/2024											

Wendel Simões Gf
 03 749.77570001-00
 RUA SHERMANN LTDA
 AV. FRANCISCO PEREIRA, 806 - Gd. S. C.
 CEP: 35.000-000 - Santana - BA

ff



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
				X												
				S	T	Q	Q	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL												
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				CATEGORIA												
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 86		QTDE						
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra												
Manhã: (1)				Engenheiro 1												
Tarde: (1)				Tec. de Segurança												
Noite: ()				Aux Adm												
1- Tempo Bom				Mestre de obra												
2- Chuva c/ cond. Trab.				Encarregado geral 1												
3- Chuva s/ cond. Trab.																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA												
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topografo												
				Auxiliar de topografia												
				Pedreiro 2												
				Ajudante Geral 6												
				Calceteiro 2												
				Carpinteiro												
				Operador de Motosserra												
				Motorista												
				Montador												
				Montador/Eletricista												
				Eletricista												
				Operador de Patrol												
				Operador de Escavadeira												
				Operador de Pá carregadeira												
				Motorista de caçamba												
				Pintor												
				Serralheiro												
								Hh DO DIA								
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA												
				JORNADA DE TRABALHO												
				Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO												
				EFETIVO EQUIPAMENTOS												
				TIPO												
				Veículo Leve												
				Caminhão MuncK												
				Caminhão Toco												
				Escavadeira												
				Pá carregadeira												
				Caçamba												
				Patrol												
				PC 200												
				Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:												
Data: 22/04/2024				Data: 22/04/2024												

Wendel Simões Crô
 13.749.775/0001
 RUA SARGENTANA LUIZ
 100 - Jardim
 CEP 13.130-000 - Santa Luz

TRABALHO
 fe



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO															
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 91							
Condições Climáticas				Manhã: (1)				Tarde: (1)				Noite: ()			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom				2- Chuva c/ cond. Trab.				3- Chuva s/ cond. Trab.			
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceiteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veiculo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/04/2024				Data: 27/04/2024											

Tony Felix
 Engenheiro Civil
 CREA 000000000000000000

Wendel Simões
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO												
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 93				
CATEGORIA				QTDE								
MÃO DE OBRA INDIRETA												
Gerente de Obra												
Engenheiro				1								
Tec. de Segurança												
Aux Adm												
Mestre de obra												
Encarregado geral				1								
Hh DO DIA												
MÃO DE OBRA DIRETA												
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro				2								
Ajudante Geral				6								
Calceteiro				2								
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO												
EFETIVO DO DIA												
JORNADA DE TRABALHO												
Hh DO DIA												
Hh ACUMULADO												
EFETIVO EQUIPAMENTOS												
TIPO				QTDE.								
Veiculo Leve												
Caminhão Muncck												
Caminhão Toco												
Escavadeira												
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/04/2024				Data: 29/04/2024								

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()
 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
 PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
 IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
 4CM. AF_07/2021
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-00
 BRUNO ENGENHARIA LTDA
 Av. Heliópolis, 805 - Galo
 CEP: 13.140-000 - Sorocaba - SP

Tery F. A. ...



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO										
CONTRATO Nº 011-2024				CATEGORIA						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				QTDE						
RDO: 95				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança						
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
OBSERVAÇÕES				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO						
				QTDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/05/2024				Data: 01/05/2024						

Wendel Simões Cruz
 03.749.775/0001-00
 W&S ENGENHARIA LTDA
 Av. Higienópolis, 806 - Galvão
 CEP: 01140-000 - São Paulo - SP

TRAF...
 01/05/2024



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	X	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO													
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 96		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro									
												1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro								2	
				Ajudante Geral								6	
				Calceteiro								2	
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/05/2024				Data: 02/05/2024									

Wendel Simões Cruz
 149.775/0001
 ANE ENGENHARIA LTDA
 Rua Mulcaço Rômulo, 808 - Centro
 CEP: 14.140-000 - Santa Luzia

Thayr Felipe Almeida
 149.775/0001
 ANE ENGENHARIA LTDA
 Rua Mulcaço Rômulo, 808 - Centro
 CEP: 14.140-000 - Santa Luzia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 97			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra											
Engenheiro				1							
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral				1							
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro				2							
Ajudante Geral				6							
Calceteiro				2							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veiculo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/05/2024				Data: 03/05/2024							

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
 PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
 IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
 4CM. AF_07/2021
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018


Handwritten signature and notes:
 T... F...
 03/05/2024

Handwritten signature and stamp:
 Wendel Simões Cruz
 13.749.779/0001-00
 BRUNO SARGENTANA LTDA
 RUA ... SANTALUZ - BA
 CEP ...



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ															
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO						EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 011-2024						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 99			CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
Manhã: (1)						Engenheiro									
1 - Tempo Bom						Téc. de Segurança									
2 - Chuva c/ cond. Trab.						Aux Adm									
3 - Chuva s/ cond. Trab.						Mestre de obra									
Noite: ()						Encarregado geral									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
SEM SERVIÇO															
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topógrafo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						Veículo Leve									
						Caminhão Muncie									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 05/05/2024						Data: 05/05/2024									


 Tereza F. de A. Rodrigues
 CPF: 030.749.775-0001


 Wendel Soares Cruz
 CPF: 030.749.775-0001
 RUA: S. HIGIENARIANA LTDA
 AV. HIGIENARIANA, 806 - Galo
 CEP: 28.240-000 - Santaluz - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO												
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 100				
MÃO DE OBRA INDIRETA				CATEGORIA								
MÃO DE OBRA DIRETA				QTDE								
Condições Climáticas				Gerente de Obra								
SÍMBOLOGIA				Engenheiro 1								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Aux Adm								
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar				Mestre de obra								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				Encarregado geral 1								
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021												
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro 2								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/05/2024				Data: 06/05/2024								

Handwritten signature and date: 06/05/2024

*Handwritten signature: Wendel Simões G...
13 749.778/0001-0
AV. SHERMANN LTDA
RUA Humberto Ribeiro, 806 - Gerdau
CEP: 47.100-000 - Santaluz - Bahia*



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 102		CATEGORIA					QTDE
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
Manhã: (1)				Engenheiro							1
Tarde: (1)				Tec. de Segurança							
Noite: ()				Aux Adm							
1- Tempo Bom				Mestre de obra							
2- Chuva c/ cond. Trab.				Encarregado geral							1
3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
<p>Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar</p> <p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022</p> <p>DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021</p>				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							6
				Calceteiro							2
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/05/2024				Data: 08/05/2024							

TOUR F. 11/11/2024
 EM
 13/05/2024

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-0
 RUA SINGERMANIA LTDA
 RUA HORTOLANDIA PRIMEIRA, 806 - GARDU
 CEP 47.120-000 - SANTALUZ - BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data															
				S	T	Q	X	Q	S	S	D								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL															
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO																			
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 103		CATEGORIA				QTDE									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA															
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro															
				Tec. de Segurança															
				Aux Adm															
				Mestre de obra															
				Encarregado geral								1							
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021				MÃO DE OBRA DIRETA															
				Topografo															
				Auxiliar de topografia															
				Pedreiro								2							
				Ajudante Geral								6							
				Calceteiro								2							
				Carpinteiro															
				Operador de Motosserra															
				Motorista															
				Montador															
				Montador/Eletricista															
				Eletricista															
				Operador de Patrol															
				Operador de Escavadeira															
				Operador de Pá carregadeira															
				Motorista de caçamba															
				Pintor															
				Serralheiro															
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO															
				EFETIVO DO DIA															
				JORNADA DE TRABALHO															
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA															
				Hh ACUMULADO															
				EFETIVO EQUIPAMENTOS															
GERENTE DE OBRA: Data: 09/05/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/05/2024				TIPO				QTDE.							
								Veículo Leve											
								Caminhão Munck											
								Caminhão Toco											
								Escavadeira											
								Pá carregadeira											
								Caçamba											
								Patrol											
PC 200																			
Placa Vibratória																			

Tony Ferraz
Wendel Simões
RUE SINGERMANIA LTDA
RUA... 806 - Galo
CEP: 13.130-000 - Santa Rita



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022			RDO: 106			
Condições Climáticas				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Manhã: (1)				Tarde: (1)			Noite: ()			
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 6						
				Calceteiro 2						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/05/2024				Data: 12/05/2024						

Tomada de contas

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001
 ENGENHARIA LTDA
 Rua Multicentro R001, 806 - Centro
 CEP: 12.120-000 - Santa Luzia - SP



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 107				
CONDICÇÕES CLIMÁTICAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
Manhã: (1)				Engenheiro 1								
Tarde: (1)				Tec. de Segurança								
Noite: ()				Aux Adm								
1- Tempo Bom				Mestre de obra								
2- Chuva c/ cond. Trab.				Encarregado geral 1								
3- Chuva s/ cond. Trab.												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA								
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO				MÃO DE OBRA DIRETA								
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016				Topografo								
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento				Auxiliar de topografia								
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro 2								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/05/2024				Data: 13/05/2024								

[Handwritten signature]
 Taty Farias
 13/05/2024

[Handwritten signature]
 Wladimir Simões
 13/05/2024
 WENDEL SIMÕES
 ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO PINHEIRO, 806 - Centro
 CEP: 47.100-000 - Santaluz - Bahia



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 108		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
Manhã: (1)				Engenheiro 1							
1- Tempo Bom				Tec. de Segurança							
2- Chuva c/ cond. Trab.				Aux Adm							
3- Chuva s/ cond. Trab.				Mestre de obra							
Noite: ()				Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
<p>GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016</p> <p>Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020</p>				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/05/2024				Data: 14/05/2024							


 TONY FERREIRA
 ENGENHEIRO
 Nº 123456789 - RJ

Wendel Simões Cruz
 Nº 149.778/2003 - RJ
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO RIBEIRO, 806 - Jardim
 CEP: 21.210-000 - Niterói - RJ



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 110			
Mão de Obra Indireta				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas				Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA				Engenheiro							
1 - Tempo Bom				Tec. de Segurança							
2 - Chuva c/ cond. Trab.				Aux Adm							
3 - Chuva s/ cond. Trab.				Mestre de obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Encarregado geral							
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO											
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016											
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento											
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019											
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022											
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/05/2024				Data: 16/05/2024							

Wendel Simões Cruz
 03/049.775/2001-8
 ARS ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Rêver, 806 - Goiás
 CEP: 74.140-000 - Goiânia - GO

Tony Ferraz
 Engenheiro
 709



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
						S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO																	
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 111		CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra											
Manhã: (1)						Engenheiro											
Tarde: (1)						Tec. de Segurança											
Noite: ()						Aux Adm											
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Mestre de obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Encarregado geral											
<p>GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016</p> <p>Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento</p> <p>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019</p> <p>Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou sim</p>																	
						Hh DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro								2			
						Ajudante Geral								6			
						Calceteiro								2			
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
Motorista																	
Montador																	
Montador/Eletricista																	
Eletricista																	
Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor																	
Serralheiro																	
Hh DO DIA																	
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO								QTDE.			
						Veiculo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/05/2024						Data: 17/05/2024											

Wendel Simões Crif
 13.749.775/0001
 WRY ENGENHARIA LTDA
 RUA HORTALÃO RIVERT, 806 - GUA-
 CEP: 47.124-000 - Santaluz - Bahia

[Handwritten signature]
 17/05/2024



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO															
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 112		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro								1			
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral								1			
				Hh DO DIA											
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topografo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro							
				Ajudante Geral								6			
				Calceteiro								2			
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veiculo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 18/05/2024				Data: 18/05/2024											

Wendel Simões Cruz
 13/49.775/0001-00
 WRY ENGENHARIA LTDA
 Rua Imaculado Coração, 805 - Centro
 CEP: 41.140-000 - Salvador - Bahia

17.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 113		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro								2				
Ajudante Geral								6				
Calceteiro								2				
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
GERENTE DE OBRA: Data: 19/05/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/05/2024								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												

Tomaz...

Wendel Simões...



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022		RDO: 116		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro 2							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA: Data: 22/05/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/05/2024							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											

Tempo de obra
22/05/2024

Wendell Simões
19.775/2001-9
ARRESENDAÇÃO LTDA
RUA MOURÃO RIBEIRO, 806 - GRAÇA
CIP. 11.111.0 - SANTALUZ - BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO											
CONTRATO Nº 011-2024				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011-2022				RDO: 118			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra											
Engenheiro				1							
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral				1							
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro				2							
Ajudante Geral				6							
Calceteiro				2							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veiculo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/05/2024				Data: 24/05/2024							

[Handwritten signature]

Wendel Simões Corp
 19.775/2003
 RUA SANGREMANIA LTDA
 ANEXO 1 - RUA SANGREMANIA, 806 - GUAPO
 CEP 01.110-000 - SANTALUZ - BA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIEDO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA – MUCANBINHO

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



FOTO 01 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019



FOTO 02 – (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Wendel Simões Graf
 13 749.775/0001
 ANO 4 ENGENHARIA LTDA
 Rua Municipalidade, 805 - Goiás
 CEP 74.210-000 - Goiânia - GO



Tony F. R. A. S.
 Engenheiro Civil
 13 749.775/0001

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



FOTO 03 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016



Wendel Simões Cruz
CPF: 749.775/0001-0
ARZ. ENGENHARIA LTDA
RUA MARACÁSSU PRETARI, 806 - Cidade
1 - CEP: 45.150-000 - Salvador - Bahia

FOTO 04 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepipedo



FOTO 05 – VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016



Wendell Simões Cruz
CPF: 037.491.775/0001-00
RUA: RUA GIBERTINA LIMA
1000 - FLORESTA - SANTA LUZ - GOIÁS
13290-000 - Santa Luz - GOIÁS

14 de mai. de 2024 16:43:46

FOTO 06 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



FOTO 07 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022



FOTO 08 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014



Wendel Simões Gref
 15 749.775/0001-0
 ARQUITETURA LTDA
 Rua Municipalidade, 808 - Centro
 CEP: 45.104-000 - SantaLuz - Bahia

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



FOTO 09 – Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm



Wendel Simões Graf
 15 749.775/0001
 ARQUITETURA LTDA
 Rua Municipalidade, 808 - Centro
 CEP: 01.140-000 - Santos - SP

21 de mai. de 2024 08:26:39

FOTO 10 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



Foto 11 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018



Foto 12 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021



Wendel Simões Cruz
 11 749.775/0001-0
 ARTE ENGENHARIA LTDA
 RUA INDUSTRIAL PIMENTA, 806 - Graças
 CEP: 41.850-000 Salvador - Bahia

Tony F...
 11 749.775/0001-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



Foto 13 - Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar



Foto 14 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Tommy F. Afonso
 13 749 775/0001-0
 13 749 775/0001-0
 13 749 775/0001-0

Wendel Simões Cruz
 13 749 775/0001-0
 13 749 775/0001-0
 13 749 775/0001-0

14 de mai. de 2024 16:43:34
 Estrada do Pereira
 Santa Luz
 Bahia



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



Foto 15 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022



Foto 16 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022



Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001
 ADV. SOCIEDADARIA LTDA.
 RUA HILÁRIO FERREI, 805 - Graças
 CEP: 55.254-000 - Santaluz - PE

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepido



Foto 17 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016



ff.

Wendel Simões Cruz
13.749.775/0001
AV. SANGENHANA LTDA
RUA INDUSTRIAL PEREIRA, 805 - Graças
CEP: 45.854-100 - Salvador - Bahia



Foto 18 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepido



Foto 19 - Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado – fornecimento



Wendel Simões Cruz
 11 249.775/0001
 ENR ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Pôrto, 806 - Graça
 CEP: 45.150-000 - Salvador - Bahia



Foto 20 - Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar

Téc. de Obras
 WENDEL SIMÕES CRUZ
 11 249.775/0001-00
 45.150.0001-00/077.8

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepido



Foto 21 – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021



Foto 22 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Wendel Simões Cruz
13 749.775/0001-00
SANTO ANTONIO DO ARAUJO LTDA
RUA HILTON LOPES, 806 - Centro
13200-000 - Santa Luz - SP



T. de F. R. 13
13/05/2019 17:18

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepipedo



Foto 23 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



Wendell Simões Cruz
 15 / 49.775/0001-0
 ART: 4146874/MAIA LTDA.
 RUA HILGEMAR DE OLIVEIRA, 806 - Centro
 CEP - 01.140-000 - Santos - SP



T. 11/2024
 18

Foto 24 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
25/05/2024	Santaluz	Construção da Praça e Pavimentação de Paralelepípedo



Foto 25 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022



Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-0
 ANEX 548/2018
 Rua Municipalidade, 808 - Centro
 CEP: 45.124-110 - Salvador - Bahia

Foto 26 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Handwritten signature and date: 25/05/2024