



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 345 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1627 Data do Sub-Empenho: 19/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
 CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/03/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 072-2023	4.333.463,03	226.181,97	4.107.281,06
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE - BAIRRO AÇUDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONTRATO 072-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002-2022CP, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 A 13/06/2024, OBRA 114/2024. NFS-e.Nº 526.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
160.490,88	160.490,88	0,00

Data do Empenho: 22/03/2024 Data do Liquidação: 19/06/2024

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	10.592,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	3.026,60
## Cento e quarenta e seis mil e oitocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos ##		Valor Retido 13.619,00
		Valor Líquido 146.871,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/06/2024	526	U			160.490,88
Quantidade: 1						Total: 160.490,88

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	160.490,88

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/06/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/06/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 19/06/24

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 345 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1627 Data do Sub-Empenho: 19/06/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: Estado:

CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 22/03/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 072-2023	4.333.463,03	226.181,97	4.107.281,06
Patrimônio: -			

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO 072/2023. CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	160.490,88	160.490,88	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	160.490,88	160.490,88


Cento e sessenta mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos ## 160.490,88

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/06/2024.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/06/2024



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



Santaluz,17/06/2024

A empresa:


RIBEIRO E ANJOS E EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº21.763.372/0001-40

Endereço:

PRAÇA CORONEL LEITÃO, 292, CENTRO TEOFILÂNDIA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE – BAIRRO AÇUDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA
Processo Licitatório: CP 02/2022
Contrato: 072/2023 Processo administrativo: 214/2022 Nº da obra: 114/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 526 VALOR DA NOTA: R\$ 160.490,88 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2024 A 13/06/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 526</p> <p>Data/Hora: 17/06/2024 10:07:21 06/2024</p> <p>Ass. Digital: 2222641170643517/06/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 292</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA</p> <p>Fone: - Email: ribeiroeanhos.engenharia@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M.: 000.001.065/001-24 I.E/RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 4877000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO CEP: 0000-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Medição 02 referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede - BAIRRO AÇUDE do município de Santaluz - BA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023.</p> <p>60% MATERIAL: R\$ 96.294,53 40% MÃO DE OBRA: R\$ 64.196,35</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <div data-bbox="794 1059 1230 1216" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)</p> <p>EM 17/06/2024 <i>Tony Felix A. ...</i> Assinatura</p> </div> <p align="right">Tony Felix A. ... Engenheiro CREA-BA: ... 178</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 525 EMITIDA EM: 14/06/2024 11:46:51</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.061,59</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,59	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,59	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160.490,88</td> <td>96.294,53</td> <td>0,00</td> <td>64.196,35</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>1.283,93</td> <td>0,00</td> <td>152.145,36</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	160.490,88	96.294,53	0,00	64.196,35	2,00	0,00	1.283,93	0,00	152.145,36
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
160.490,88	96.294,53	0,00	64.196,35	2,00	0,00	1.283,93	0,00	152.145,36												
<p>CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios</p>																				
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$1.283,93 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 7.061,59</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.teofilandia.ba.gov.br</p> <div data-bbox="1133 1825 1420 2094" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CONTROLE GERAL DE TRIBUTOS</p> <p>Visto</p> </div>																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 396863	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente				NÚMERO: 292
COMPLEMENTO:		BAIRRO Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 60.532,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 3.026,60	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.026,60
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 19/06/2024	MÊS REFERÊNCIA: Junho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 19/06/2024 11:13:33	DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 526 - DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.026,60
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.026,60



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000030 . 6 26603906202 . 8 40710010500 . 3 00039686312 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000030 . 6 26603906202 . 8 40710010500 . 3 00039686312 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Junho	Nº DAM: 396863	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 19/06/2024 11:13:33	DATA VENCIMENTO: 10/07/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.026,60
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.026,60





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022

Nº CONTRATO: 072/2023

OBRA Nº 114/2024

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO : R\$ 160.498,88

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2024 A 13/06/2024

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação na sede do município de Santaluz-BA

EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.763372/0001-40

BARRIO SÃO JORGE "AÇUDE"																
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	total	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	SALDO QUANTIDADE	%	
									PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00	364,01	478,13	R\$ 2.868,78					R\$ 2.868,78	-		0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	00778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.132,00	120,34	148,03	R\$ 165.305,96	80,00	947,00	R\$ 11.682,40	R\$ 138.290,41	R\$ 27.015,55	185,00	18,94%	
3	PAVIMENTAÇÃO															
3.1	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	33.827,74	81,28	98,63	R\$ 3.316.703,99	1.232,45	27.816,26	R\$ 121.859,54	R\$ 2.743.517,72	R\$ 573.186,27	5.811,48	17,28%	
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO MÁRIO), AF_06/2019	M	12.518,47	45,56	35,28	R\$ 892.021,02	492,98	10.506,59	R\$ 27.251,63	R\$ 580.802,64	R\$ 111.218,38	2.011,91	18,07%	
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL															
4.1	4249	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 16 (80x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvanne ou similar), 02 demãos de esmalte e manuseio em película reflexiva, auto adesiva	Un	114,00	122,50	148,65	R\$ 16.948,10	-	-	R\$ -	-	R\$ 16.948,10	114,00	100,00%	
4.2	73916/002	SINAPI	PLACA E SMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X55CM	UN	78,00	105,60	128,14	R\$ 9.738,64	-	-	R\$ -	-	R\$ 9.738,64	78,00	100,00%	
Total Geral								R\$ 4.203.584,49			R\$ 160.498,88	R\$ 3.465.478,55	R\$ 738.104,94		17,56%	

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS
E ENGENHARIA
LTDA:21763372000
140

Assinado de forma digital
por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 10:04:41
-03'00'

CREA-BA: 022022-17.3
Engenheiro
Tony Felix Andrade

Tony Felix Andrade
Engenheiro
CREA-BA: 022022-17.3





MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 29/05/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000098/2024

Emissão: 29/05/2024

Validade: 27/08/2024

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA

CGA: 000.001.065/001-24

CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40

CNAE: 4120-4/00

RUA JOSÉ CLEMENTE,292

CENTRO

4877000 - TEOFILÂNDIA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.



Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220240000009800000097991



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242062297

RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
145.741.972 - BAIXADO	21.763.372/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.763.372/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:26 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **9A7A.8324.7EE8.7456**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Certidão nº: 14685012/2024
Expedição: 04/03/2024, às 12:09:43
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.763.372/0001-40
Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILANDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104394977896638

Informação obtida em 12/06/2024 13:10:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDEIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	CNPJ	21.763.372/0001-40
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000235007779
Data/Hora da Transmissão	31/05/2024 15:41:10	Identificação da Apuração de Débitos	75282928 / Reinf CP 26111230283 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	JOSE CLEMENTE	Número	292
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TEOFILANDIA	UF	BA
CEP	48770000	Telefone	7599752587
Correio Eletrônico	RIBEIROEANJOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	CPF	04180411563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
CPF	04180411563	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	FOR_FYLLIPE@HOTMAIL.COM		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.06539/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	348,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 348,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.06539/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.324,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.324,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	10.504,68		
Deduções	Salário Família: 248,16 Retenção Lei 9711/98: 10.256,52		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	330,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	920,09		
Saldo a Pagar	920,09		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.763.372/0001-40
Nome	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	75282928 / Reinf CP 26111230283 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.834,68	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.672,91	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 920,09	R\$ 920,09
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.427,68	R\$ 920,09

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF	041.804.115-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/05/2024 15:41:10
Nº do recibo de entrega	0000050000235007779



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			CAJO SANTOS DE SOUZA	77	085.865.135-12	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
05/2024			CAMILO NOGUEIRA DA SILVA	81	547.694.775-20	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
05/2024			CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	80	402.950.015-34	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
05/2024			EDUARDO DA CONCEICAO SANTANA	79	816.590.245-87	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
05/2024			LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA	78	531.243.405-15	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador								90.017.45249/73	9.869,00	789,49	0,00	0,00	0,00	789,49
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87
Total da Guia									127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:				21.763.372/0001-40				Tomador:				90.018.16329/73			
05/2024				ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS	14	031.826.705-86	101	20/06/2024	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32
05/2024				GENIVALDO DE JESUS	24	056.863.375-00	101	20/06/2024	Mensal	2.718,80	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
05/2024				LAZARO SOUZA CONCEICAO	23	932.865.465-34	101	20/06/2024	Mensal	1.751,61	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
05/2024				LUCIANO DE JESUS SANTOS	33	059.651.115-92	101	20/06/2024	Mensal	1.685,45	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
05/2024				LYLIAN GABRIELE CARNEIRO OLIVEIRA	61	858.713.215-69	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024				THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	62	069.129.765-73	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024				UANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	35	063.632.335-85	101	20/06/2024	Mensal	1.344,43	107,55	0,00	0,00	0,00	107,55
Total do Tomador									90.018.16329/73	12.803,35	1.024,24	0,00	0,00	0,00	1.024,24
Total do Estabelecimento									21.763.372/0001-40	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	9.283,87
Total da Guia										127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 012405311119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 62 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ADIMILSON CARVALHO DOS SANTOS	89	053.892.845-00	101	20/06/2024	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	
05/2024		AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	41	725.775.925-15	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		ALEX SANTOS DOS REIS	40	065.546.995-89	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		BRAZ LIMA MEIRELES	45	000.553.195-05	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	69	077.922.994-06	101	20/06/2024	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
05/2024		DARIO TADEU FELIX	50	800.987.206-78	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO	71	117.438.974-56	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		EDIVALDO OLIVEIRA	73	044.007.964-00	101	20/06/2024	Mensal	2.285,36	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	
05/2024		EDIVAM SANTOS DOS SANTOS	49	927.000.125-34	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		ERINALDO QUEIROZ LIMA	95	030.714.834-30	101	20/06/2024	Mensal	3.326,76	266,14	0,00	0,00	0,00	266,14	
05/2024		ESTEVAM DA SILVA SANTOS	27	295.766.875-00	101	20/06/2024	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	
05/2024		FAGNER DOS SANTOS SOUZA	68	131.600.774-03	101	20/06/2024	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
05/2024		FLAVIO MEIRELES RODRIGUES	64	520.157.425-49	101	20/06/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
05/2024		GELSON MEIRELES DOS SANTOS	85	070.107.255-51	101	20/06/2024	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	
05/2024		HELOISA LAYANE RODRIGUES MARIANO	7	100.080.914-55	101	20/06/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
05/2024		IGOR RIBEIRO ROCHA	88	017.647.636-96	101	20/06/2024	Mensal	4.100,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	
05/2024		JANDERSON SANTOS SANTANA OLIVEIRA	65	110.263.925-78	101	20/06/2024	Mensal	2.349,56	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96	
05/2024		JANDSON RIBEIRO DO SANTOS	76	102.144.755-22	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		JOSCIVAN ALMEIDA DOS SANTOS	82	092.598.225-30	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		JOSE ALFREDO MACENA	83	454.656.145-87	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		JOSE LUIZ CESARIO	72	119.398.214-60	101	20/06/2024	Mensal	1.250,58	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	
05/2024		JOSE LUIZ DIONIZIO	52	103.783.484-42	101	20/06/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
05/2024		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	67	078.832.794-16	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		JOSE RAIMUNDO SANTOS LOPES	75	028.252.775-33	101	20/06/2024	Mensal	1.488,73	119,09	0,00	0,00	0,00	119,09	
05/2024		JOSE RENATO BARBOSA DE JESUS	91	730.850.495-68	101	20/06/2024	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	
05/2024		JOSE ROBERTO DOS SANTOS FREITAS	48	008.449.675-48	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		JOSE ZITO DE OLIVEIRA	51	496.030.941-53	101	20/06/2024	Mensal	2.010,27	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82	
05/2024		JOSUE DE LIMA	44	080.295.646-78	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		JULIO CEZAR SILVA SANTOS	74	234.859.058-10	101	20/06/2024	Mensal	1.536,83	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94	
05/2024		KEYNE PRISCILLA DA SILVA	22	053.109.045-06	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		LEANDRO GONCALVES NUNES	56	043.787.445-11	101	20/06/2024	Mensal	1.697,05	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76	
05/2024		LUCIANO MAURICIO DA ROCHA	90	414.947.844-91	101	20/06/2024	Mensal	737,09	58,95	0,00	0,00	0,00	58,95	
05/2024		LUIZ MAGNO DE JESUS SANTOS	34	905.729.125-87	101	20/06/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
05/2024		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	36	511.638.705-44	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024		MAX DOS SANTOS NUNES	32	024.706.885-31	101	20/06/2024	Mensal	2.781,82	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54	
05/2024		RAIMUNDO DE OLIVEIRA	66	026.891.414-18	101	20/06/2024	Mensal	2.285,36	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	
05/2024		RANDER LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	93	076.206.035-22	101	20/06/2024	Mensal	1.465,98	117,27	0,00	0,00	0,00	117,27	
05/2024		RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	86	061.153.534-32	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
05/2024		RONIVON SILVA SANTOS	46	979.513.315-20	101	20/06/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 62 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024			SAMUEL LIMA DE ALMEIDA	87	021.375.705-21	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024			TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	84	113.051.205-31	101	20/06/2024	Mensal	456,95	36,55	0,00	0,00	0,00	36,55	
05/2024			TIAGO SILVA DOS SANTOS	38	052.043.955-47	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
05/2024			VANDERSON DE JESUS SILVA	29	493.620.538-96	101	20/06/2024	Mensal	4.426,44	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11	
05/2024			VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO	31	163.883.924-74	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024			WENDSON LUCAS SOUZA DOS SANTOS	70	038.895.343-84	101	20/06/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
Total do Tomador									Sem Tomador	93.379,84	7.470,14	0,00	0,00	0,00	7.470,14
Total do Estabelecimento									21.763.372/0001-40	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	9.283,87
Total da Guia										127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024			ALEX DA SILVA FERNANDES	92	034.215.875-90	101	20/06/2024	Mensal	4.047,27	323,78	0,00	0,00	0,00	323,78	
05/2024			DANILO DA VISITACAO DOS SANTOS	94	072.231.515-52	101	20/06/2024	Mensal	1.334,29	106,74	0,00	0,00	0,00	106,74	
05/2024			GILSON CAMPOS OLIVEIRA	97	009.304.975-70	101	20/06/2024	Mensal	2.152,35	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18	
05/2024			NATALINO DE JESUS SANTOS	63	033.848.545-78	101	20/06/2024	Mensal	2.781,82	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54	
05/2024			ROMILSON DE JESUS SANTOS	96	061.830.445-20	101	20/06/2024	Mensal	1.305,65	104,45	0,00	0,00	0,00	104,45	
								Total do Tomador	Sem Tomador	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	929,69
								Total do Estabelecimento	90.019.06539/73	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	929,69
								Total da Guia		127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	57	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87
Total do Estabelecimento		21.763.372/0001-40	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	5	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,69
Total do Estabelecimento		90.019.06539/73	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,69

Total da Guia **127.673,57** **10.213,56** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **10.213,56**

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo casual/coligado
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vide consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	21.763.372/0001-40	57	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87
05/2024	90.019.06539/73	5	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,69
Total da Guia			127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 62 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124053111119309-5 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	57	115.737,97	9.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,74
05/2024	12 - FGTS 13º salário	2	314,22	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13
Total do Estabelecimento		21.763.372/0001-40	116.052,19	9.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,87

Estabelecimento: 90.019.06539/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	5	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,69
Total do Estabelecimento		90.019.06539/73	11.621,38	929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,69
Total da Guia			127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 Nome Empregador: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124053111119309-5 Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Qtd. Trabalhadores: 62 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 31/05/2024 15:44:43 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.017.45249/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	5	9.869,00	789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,49
Total do Tomador	90.017.45249/73	9.869,00	789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,49

Tomador: 90.018.16329/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	12.803,35	1.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24
Total do Tomador	90.018.16329/73	12.803,35	1.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	50	105.001,22	8.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,83
Total do Tomador	Sem Tomador	105.001,22	8.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,83
Total da Guia		127.673,57	10.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,56



CNPJ 21.763.372/0001-40	Razão Social RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24152.6783198-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235007779			Valor Total do Documento 920,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	920,09			920,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024				
	Totais	920,09			920,09

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 31/05/2024 15:43:27

85840000009 4 20090385241 4 72071624152 7 67831980024 0


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 20090385241 4 72071624152 7 67831980024 0



CNPJ: 21.763.372/0001-40
Número: 07.16.24152.6783198-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 920,09



Pague com o PIX



C6BANK

Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 920,09

Beneficiário

DARF

Banco Beneficiário

DARF

Código de barras

**85840000009 4 20090385241 4 72071624152
7 67831980024 0**

Valor

R\$ 920,09

Vencimento

20/06/2024

Data do pagamento

31/05/2024

Autenticação

01H27ZX1W0SHDC05670WM50VFX

Juros e multas

-

Descrição

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Banco liquidante

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por FitBank**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

RE 

RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

CNPJ: 21.763.372/0001-40
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 21964801-8



C6



Pix em
andamento

31/05/2024
15:51



Pix
realizado!

31/05/2024
15:51

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de rastreio Pix

01HZ7ZVRXA8BQYT1WN37Z0BEPW

Id da Transação

E31872495202405311850PRBGzraSsfT

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificação do Celular

8884d43cffc42db98a4c7bf1ba4372f

Valor

R\$ 10.213,56

Data e Hora da Transação

sexta-feira, 31 de maio de 2024, 15:51

Vencimento

20/06/2024

Valor de envio

R\$ 10.213,56

Endereço

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasilia

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

RE

RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 21964801-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações,
acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece
nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto
feriados) - 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003.6116

Demais regiões

☎ 0800.660.6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações
e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800.660.0060

Duvidaria (caso não fique satisfeito com a solução
apresentada) - segunda a sexta (exceto feriados)

☎ 0800.660.6060



CNPJ 21.763.372/0001-40	Razão Social RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24152.6783198-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235007779			Valor Total do Documento 920,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	920,09			920,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	920,09			920,09


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4	20090385241 4	72071624152 7	67831980024 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.763.372/0001-40
Número: 07.16.24152.6783198-0
Pagar até: **Visto** 20/06/2024
Valor: 920,09

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador 21.763.372	Nome/Razão Social do Empregador RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124053111119309-5	Tag 21763372 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 10.213,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	62	10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56
Total Geral:		10.213,56	0,00	0,00	0,00	10.213,56

Data de geração da Guia: 31/05/2024 às 15:44:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0902010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11817ae30d14435f96a730447887754a52040000530308658028P5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL69088bras11a52070503***63049900

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11817ae30d14435f96a730447887754a



R\$ 920,09

Beneficiário

DARF

Banco Beneficiário

DARF

Código de barras

**85840000009 4 20090385241 4 72071624152
7 67831980024 0**

Valor

R\$ 920,09

Vencimento

20/06/2024

Data do pagamento

31/05/2024

Autenticação

01HZ7ZX1W0SHDC05670WM50VFX

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Banco liquidante

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por FitBank**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada



RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: ****

Conta: ****

Código de identificação

01HZ7ZVRXA88QYT1WN37Z0BEPW

Identificador

E31872495202405311850PRBGzraSsfT

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código de caixa

00.360.305/0001-04

Identificação por internet

8884d43cfff42db98a4c7bf1ba4372f

Valor

R\$ 10.213,56

Data e hora da transação

sexta-feira, 31 de maio de 2024, 15:51

Validade

20/06/2024

Valor disponível

R\$ 10.213,56

Endereço

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CNPJ

70092900

Conta de origem



RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 21964801-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece neste comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 21h

Capitais e regiões metropolitanas

3003.6116

Demais regiões

0800.660.6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações)



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 8		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA		Engenheiro 1							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Mestre de obra							
REJUNTAMENTO DAS PEDRAS		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 2							
		Calceiro 4							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/05/2024		Data: 17/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA:217633720001
 40

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18 08:42:53
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA										
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 0				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/05/2024				Data: 18/05/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:217633720
 00140

Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:21763372000140 Dados: 2024.06.18 08:43:13 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA													
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 10						CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
SEM SERVIÇO						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
Pedreiro													
Ajudante Geral													
Calçeteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/05/2024						Data: 19/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTO
 S E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18 08:43:24
 -03'00'



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 11						X											
						S	T	Q	Q	S	S	D					
						EFETIVO PESSOAL											
						CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO PARA PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELO						Gerente de Obra											
						Engenheiro 1											
						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral 1											
						Hh DO DIA											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro 1											
						Ajudante Geral 2											
						Calcetelro 4											
						Carpintelro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador/Eletricista											
						Electricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Serralheiro											
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO				QTDE.							
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/05/2024						Data: 20/05/2024											

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHAMENTO
OS E ENGENHARIA
LTDA:2176337200
0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENHAMENTO E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:43:37 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.577.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 12		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.	Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		Mestre de obra							
ATERRO PARA PARALELO		Encarregado geral 1							
ESPALHAMENTO DE PARALELO									
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 2							
		Calceteiro 4							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/05/2024		Data: 21/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
 EMPREENDIMENT por RIBEIRO E ANJOS
 OS E ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E
 LTDA:2176337200 ENGENHARIA
 0140 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:43:51 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.056.577.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 13		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA		Engenheiro 1							
1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		Mestre de obra							
ESPALHAMENTO DE PARALELO		Encarregado geral 1							
ASSENTAMENTO DE PARALELO									
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 2							
		Calceteiro 4							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/05/2024		Data: 22/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTO
 S E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18 08:44:02
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA											
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 14				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/05/2024				Data: 23/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:2176337200014
 0

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:2176337200014
 Dados: 2024.06.18 08:44:13
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.1/77.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA											
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 15				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Engenheiro 1							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calçateiro 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 300							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/05/2024				Data: 24/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA
LTDA:2176337200
0140

Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.18 08:44:25 -03'00'

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.577.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 16		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						
SEM SERVIÇO			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral						
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia						
			Pedreiro						
		Ajudante Geral							
		Calceiteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve							
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/05/2024		Data: 25/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:44:41 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.000.077.3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA		QTDE				
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 17		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra					
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro					
SEM SERVIÇO			Tec. de Segurança					
			Aux Adm					
			Mestre de obra					
			Encarregado geral					
			Hh DO DIA					
			MÃO DE OBRA DIRETA					
			Topografo					
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/05/2024		Data: 26/05/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18 08:45:00
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.036.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				CATEGORIA				QTDE				
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 18				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra								
SIMBÓLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
ASSENTAMENTO DE PARALELO				Aux Adm								
REJUNTAMENTO DE PARALELO				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
				Ajudante Geral 2								
				Calceiteiro 4								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/05/2024				Data: 27/05/2024								

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200140
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:45:23 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.650/07.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA			QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 19		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		Gerente de Obra					
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1					
ASSENTAMENTO DE PARALELO			Tec. de Segurança					
REJUNTAMENTO DE PARALELO			Aux Adm					
			Mestre de obra					
			Encarregado geral 1					
			Hh DO DIA					
			MÃO DE OBRA DIRETA					
			Topografo					
			Auxiliar de topografia					
			Pedreiro 1					
			Ajudante Geral 2					
			Calçateiro 4					
			Carpinteiro					
			Operador de Motosserra					
			Motorista					
			Montador					
			Montador/Eletricista					
			Eletricista					
			Operador de Patrol					
			Operador de Escavadeira					
			Operador de Pá carregadeira					
			Motorista de caçamba					
			Pintor					
			Serralheiro					
			Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão MuncK						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/05/2024		Data: 28/05/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA:217633720001
 40

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18 08:45:36
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.089.677.8



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA							
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 20		QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ASSENTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra							
REJUNTAMENTO DE PARALELO		Engenheiro 1							
		Téc. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 2							
		Calçateiro 4							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO							
		QTDE.							
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/05/2024		Data: 29/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:45:53 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.089.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 21		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro 1								
Ajudante Geral 2								
Calçateiro 4								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/05/2024		Data: 30/05/2024						

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA
LTDA:2176337200
0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENHIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:46:11 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.002.077.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA		CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 22		MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA		Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Tec. de Segurança							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO		Aux Adm							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO		Mestre de obra							
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Encarregado geral 1							
ESPAHAMENTO DO PARALELO									
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro 1							
		Ajudante Geral 2							
		Calceiro 4							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Muncck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/05/2024		Data: 31/05/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.18
 08:46:21 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.099.977.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 072-2023		LICITAÇÃO N° 002-2022		RDO: 1		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
GERENTE DE OBRA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:21763372000140				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 01/06/2024							
				Data: 01/06/2024							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 203											
Placa Vibratória											

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000
 140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:28:50
 -03'00'

Tony Felly Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.6/7.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA													
CONTRATO Nº 072-2023		LICITAÇÃO Nº 002-2022		RDO: 2		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra									
				Engenheiro									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 203									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 02/06/2024				Data: 02/06/2024									

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:28:37 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.059.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA						Data	
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 3						X	
						S	T
CONDICÕES CLIMÁTICAS Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						Q	Q
SÍMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						S	S
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							D
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO PARA PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELO						EFETIVO PESSOAL	
						CATEGORIA	
MÃO DE OBRA INDIRETA						Gerente de Obra	
						Engenheiro	1
						Téc. de Segurança	
						Aux. Adm.	
						Mestre de obra	
						Encarregado geral	1
						MÃO DE OBRA DIRETA	
Topógrafo							
Auxiliar de topografia							
Pedreiro						1	
Ajudante Geral						2	
Calceiteiro						4	
Carpinteiro							
Operador de Motosserra							
Motorista							
Montador							
Montador/Eletricista							
Eletricista							
Operador de Patrol							
Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba							
Pintor							
Serralheiro							
Hh DO DIA							
RESUMO DO EFETIVO							
EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO							
Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS							
TIPO						QTDE.	
Veículo Leve							
Caminhão Munck							
Caminhão Toco							
Escavadeira							
Pá carregadeira							
Caçamba							
Patrol							
PC 200							
Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:				
Data: 03/06/2024			Data: 03/06/2024				

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS
S E ENGENHARIA
LTDA:21763372000
140

Assinado de forma digital
por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 16:28:24
-03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052011778



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA						EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 072-2023		LICITAÇÃO N° 002-2022		RDO: 4		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO PARA PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELO						Garantia de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
OBSERVAÇÕES						Tipo QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 04/06/2024				Data: 04/06/2024											

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:28:10 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 092-2022 RDO: 5				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ESPALHAMENTO DE PARALELO ASSENTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Padreiro				1				
				Ajudante Geral				2				
				Calceteiro				4				
				Carpinteiro								
				Operador de Motosema								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Etricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
									Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 203								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/06/2024				Data: 05/06/2024								

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17
 16:27:55 -03'00'

Tony F. Andrade
 Engenheiro
 CREA-BA: 0324/2017-9



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA										
CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 6										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 203										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 6/6/2024				Data: 6/6/2024						

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:2176337200014
0

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:2176337200014
Dados: 2024.06.17 16:27:42
-03'00'

Tony Felix Andrade
Criação Engenharia
CREA-BA: 052.003/2017.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA													
CONTRATO N° 072-2023		LICITAÇÃO N° 002-2022		RDO: 7		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAAMENTO DE PARALELO				Garete de Obra									
				Engenheiro 1									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral 1									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topógrafo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 1									
				Ajudante Geral 2									
				Calçateiro 4									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eltricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
OBSERVAÇÕES				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 203									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 07/06/2024				Data: 07/06/2024									

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEMENTOS E ENGENHARIA
LTDA:2176337200
0140

Assinado de forma digital
por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17
16:27:29 -03'00'

Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 8				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 203 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/06/2024				Data: 08/06/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA:217633720001
 40

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:27:11
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 032.053.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				S	T	Q	Q	S	S	X		
										D		
CONTRATO N° 072-2023				LICITAÇÃO N° 002-2022				RDD: 9				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE					
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA				
Topógrafo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral												
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
GERENTE DE OBRA: Data: 09/06/2024				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 203								
				Placa Vibratória								
FISCALIZAÇÃO: Data: 09/06/2024												

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:26:58
 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Eng. Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO N° 072-2023				LICITAÇÃO N° 002-2022				RDO: 10				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra				1				
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro				1				
				Ajudante Geral				2				
				Calçeteiro				4				
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão MuncK								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/06/2024				Data: 10/06/2024								

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEMENTOS
E ENGENHARIA
LTDA:21763372000
140

Assinado de forma digital
por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 16:26:44
-03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.000.077.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 072-2023		LICITAÇÃO N° 002-2022		RDO: 11		CATEGORIA					QTDE
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Carpinteiro 4							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/06/2024				Data: 11/06/2024							

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 16:26:31
-03'00'

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.600/77.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA					EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 072-2023					LICITAÇÃO N° 002-2022					RDO: 12		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.							MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Gerente de Obra		1
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO					Engenheiro							1		
					Tec. de Segurança									
					Aux. Adm.									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral							1		
					Hh DO DIA									
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro							1		
					Ajudante Geral							2		
					Calceiteiro							4		
					Carpinteiro									
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pá carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Pintor									
					Serralheiro									
					Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO									
					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO							QTDE.		
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					P.C 203									
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 12/06/2024					Data: 12/06/2024									

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 16:26:16 -03'00'

Tony Felix Almeida
Engenheiro
CREA-BA: 052.111.177.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA												
CONTRATO Nº 072-2023					LICITAÇÃO Nº 002-2022				RDO: 13			
CONDICIONES CLIMÁTICAS					Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()			
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO					Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro 4 Carpinteiro Operador de Motoeira Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO												
ATERRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO												
ESPALHAMENTO DO PARALELO												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/06/2024					Data: 13/06/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENT
 OS E ENGENHARIA
 LTDA:2176337200
 0140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.17 16:25:59 -03'00'

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000.077.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro São Jorge “Açude”, Conforme Obra nº 114/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
13/06/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 01



Execução de pavimentação Rua 05

IMAGEM 02



RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDEIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.06.17 10:04:13
-03'00'

Execução de pavimentação Rua 05

Tony Feijó Andrade
Engenheiro
CREA BA 10260/2017.8

