



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1973 Data do Sub-Empenho: 05/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: Agência: 3747 CPF: RG:

Conta Corrente: 13009143-0 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	N° Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA - PRAÇA E CANTEIROS - VÁRZEA DA PEDRA. CONFORME CONTRATO N°135-2023, LICITAÇÃO N° 015-2022. OBRA N° 117/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 À 30/07/2024. NFS-e 2024132.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
400.000,00	331.098,42	68.901,58

Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 05/08/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	6.953,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	3.973,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	9.932,95
## Trezentos e dez mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos ##		Valor Retido 20.859,20
		Valor Líquido 310.239,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	31/07/2024	2024132	U			331.098,42
Quantidade: 1						Total: 331.098,42

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	331.098,42

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/08/2024.</p> <p align="center"></p> <p align="center">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/08/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

*Documentação Conferida
06/08/2024
Suzelaine Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 2821/2024*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1973 Data do Sub-Empenho: 05/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente:	13009143-0 Agência: 3747
Tipo PIX:	N° PIX:
Cidade:	CPF:
Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Estado:	RG:
Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	19/01/2024
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)


Modalidade:	Pregão eletrônico	N° Lic.:	15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	400.000,00	331.098,42	68.901,58

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	331.098,42	331.098,42


## Trezentos e trinta e um mil e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos ##	331.098,42
---	------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/08/2024.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/08/2024



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 31/07/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 117/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024132 VALOR DA NOTA: R\$ 331.098,42 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 30/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2024132
Data e Hora de Emissão
31/07/2024 16:42:55
Código de Verificação
7833B5166

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual
Inscrição 0010045273
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000
Inscrição
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel josé leitão, 06
Bairro: CENTRO Município: SANTALUZ UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
N° DO CONTRATO: 135-2023
N° DA OBRA: 117/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
BM 02
Período da medição: 01/07/2024 a 30/07/2024
Valor: R\$331.098,42
VALOR MÃO DE OBRA 60%: 198.659,05
VALOR DE MATERIAL 40%: 132.439,37
BC DE INSS 60%: 198.659,05 x 3,5%: 6.953,06
BC DE ISS 60%: 198.659,05 x 2,5%: 4.966,47
VALOR LÍQUIDO: R\$319.178,88
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetivada(s)
EM 31/07/24

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 331.098,42

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
132.439,37	198.659,05	2,50	4966,48	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	6.953,06	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 319.178,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 07/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397776	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 198.659,05	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 9.932,95	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 9.932,95
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 05/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 05/08/2024 10:57:23	DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-132 / DATA DE EMISSÃO: 31-07-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.932,95
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.932,95



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8175000099 . 4 32953906202 . 9 40830010500 . 9 00039777612 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000099 . 4 32953906202 . 9 40830010500 . 9 00039777612 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 397776	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 05/08/2024 10:57:23	DATA VENCIMENTO: 30/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.932,95
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.932,95





I.R.R.F

Nº DAM: 397775	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 3.973,18	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 3.973,18	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.973,18
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024
DATA EMISSÃO: 06/08/2024 10:58:52	DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.973,18
Valor do Tributo: 3.973,18	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.973,18	
Taxa de Expediente: 3.973,18	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 3.973,18	Vlr. Devido com Desconto: 3.973,18	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024-132 - Data de emissão: 31/07/2024		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.973,18



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8177000039 . 8 73183906202 . 3 40831010100 . 6 00039777507 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000039 . 8 73183906202 . 3 40831010100 . 6 00039777507 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397775	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 06/08/2024 10:58:52	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.973,18
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.973,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
 Nº DO CONTRATO:135-2023
 Nº DA OBRA: 117/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 30/07/2024

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
 CNPJ: 23.694.541/0001-62
 MEDIÇÃO 02: R\$ 331.098,42

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÉS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	100,00	R\$ 269,26	R\$ 26.926,00	100,00	R\$ 26.926,00	100,00	R\$ 26.926,00	R\$ 0,00	0%
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	40,00	R\$ 46,29	R\$ 1.851,60	40,00	R\$ 1.851,60	40,00	R\$ 1.851,60	R\$ 0,00	0%
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	214,50	R\$ 11,95	R\$ 2.563,28	214,50	R\$ 2.563,27	214,50	R\$ 2.563,28	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 1				R\$ 31.340,88	R\$ 31.340,87		R\$ 31.340,88		R\$ 0,00	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 2				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	214,50	R\$ 94,13	R\$ 20.190,89	214,50	R\$ 20.190,88	214,50	R\$ 20.190,88	R\$ 0,00	0%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	10,94	R\$ 23,96	R\$ 262,12	10,94	R\$ 262,12	10,94	R\$ 262,12	R\$ 0,00	0%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	10,94	R\$ 41,04	R\$ 448,98	10,94	R\$ 448,97	10,94	R\$ 448,97	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 3				R\$ 20.901,99	R\$ 20.901,97		R\$ 20.901,97		R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022567-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	53,90	R\$ 100,19	R\$ 5.400,24	53,90	R\$ 5.400,24	53,90	R\$ 5.400,24	R\$ 0,00	0%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) -1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 4				R\$ 5.400,24		R\$ 5.400,24		R\$ 5.400,24	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	279,28	R\$ 31,95	R\$ 8.923,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.922,99	100%
			Sub-total 5				R\$ 8.923,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 8.922,99	
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	214,50	R\$ 51,39	R\$ 11.023,16	160,00	R\$ 8.222,40	214,50	R\$ 11.023,15	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 56,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	405,06	R\$ 43,13	R\$ 17.470,24	405,06	R\$ 17.470,23	405,06	R\$ 17.470,23	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	17,00	R\$ 213,96	R\$ 3.637,32		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.637,32	100%
			Sub-total 6				R\$ 32.130,71		R\$ 25.692,63		R\$ 28.493,38	R\$ 3.637,32	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										
7.1		COMPOSIÇÃO 5.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	532,32	R\$ 152,96	R\$ 81.423,67	300,00	R\$ 45.888,00	332,32	R\$ 81.423,66	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141Y303-3



GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. F. Almeida
Eng. Civil
CREA-BA-051022937-0


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO Q2		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	139,21	R\$ 97,65	R\$ 13.593,86	139,21	R\$ 13.593,85	139,21	R\$ 13.593,85	R\$ 0,00	0%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	198,08	R\$ 116,39	R\$ 22.472,58		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.472,58	100%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	328,82	R\$ 109,16	R\$ 35.893,99	178,82	R\$ 19.519,99	178,82	R\$ 19.519,99	R\$ 16.374,00	46%
Sub-total 7							R\$ 159.384,10		R\$ 79.001,84		R\$ 114.537,50	R\$ 38.846,58	
8													
DIVERSOS													
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		R\$ 22,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE Q2 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022527-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 162,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 278,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 438,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 279,66	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		R\$ 131,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		R\$ 150,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		R\$ 180,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND		R\$ 250,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND		R\$ 54,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND		R\$ 77,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND		R\$ 138,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 396,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O PÓDO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 10,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 11,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 7,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 8,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 22,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 12,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 25,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 14,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 26,40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 17,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Genildo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051902957-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cop: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total B							R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9												
PARQUE INFANTIL												
9.1		CFU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balcão	UNID		R\$ 6.798,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2		CFU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3		CFU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Garagem em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4		CFU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5		CFU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZEANNA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHANA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO.	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6		CFU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZEANNA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHANA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM, COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2".	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 9							R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10												
PERGOLADO												
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	8,00	R\$ 598,00	R\$ 4.784,00	R\$ 4.784,00	8,00	R\$ 4.784,00	R\$ 4.784,00	0%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	6,00	R\$ 383,47	R\$ 1.700,82	R\$ 1.700,82	6,00	R\$ 1.700,82	R\$ 1.700,82	0%
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGUISAS)	PÇ	12,00	R\$ 83,16	R\$ 997,92	R\$ 997,92	12,00	R\$ 997,92	R\$ 997,92	0%
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Serigipetec)	M	91,00	R\$ 37,49	R\$ 3.411,59	R\$ 3.411,59	91,00	R\$ 3.411,59	R\$ 3.411,59	0%
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Serigipetec)	M	44,01	R\$ 18,78	R\$ 826,51	R\$ 826,51	44,01	R\$ 826,50	R\$ 826,50	0%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOIS, VERNIZ POLIURETAN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAEVLACK OU SIMILAR	M2	45,79	R\$ 206,4	R\$ 945,11	R\$ 945,10	45,79	R\$ 945,10	R\$ 945,10	0%
Sub-total 10							R\$ 12.665,94			R\$ 12.665,93	R\$ 12.665,93	
11												
ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO												
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 11							R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12												
PAISAGISMO												
12.1	10234	ORSE	Gramma esterilizada em placas, fornecimento e plantio	M2	249,21	R\$ 24,32	R\$ 6.060,79	R\$ 6.060,78	249,21	R\$ 6.060,78	R\$ 6.060,78	100%
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R\$ 118,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3		CFU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 30X50X120 (LxCh)	UNID	4,00	R\$ 441,43	R\$ 1.765,72	R\$ 1.765,72	4,00	R\$ 1.765,72	R\$ 1.765,72	100%
12.4		CFU PRÓPRIA	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50M)	UNID	8,00	R\$ 1.082,05	R\$ 8.256,40	R\$ 8.256,40	8,00	R\$ 8.256,40	R\$ 8.256,40	100%
12.5		CFU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial H=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	7,00	R\$ 1.262,12	R\$ 8.834,84	R\$ 8.834,84	7,00	R\$ 8.834,84	R\$ 8.834,84	100%
Sub-total 12							R\$ 24.917,75			R\$ 24.917,74	R\$ 24.917,74	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP: 051-013303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Cássia Ribeiro C. C. Ferra
 Eng. Civil
 CRE-46165/20297-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cop: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. / C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
13												
13.1	102364	ORSE	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA	UNID	2,00	R\$ 1.101,55	R\$ 2.203,10			0,00	R\$ 0,00	100%
13.2	9962	ORSE	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	2,00	R\$ 1.101,55	R\$ 2.203,10			0,00	R\$ 0,00	100%
13.3	97113	SINAPI	Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	1,00	R\$ 1.703,51	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
13.4	10012	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	1,00	R\$ 2.786,87	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
13.5	10794	ORSE	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	1,00	R\$ 2.821,81	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	100%
13.6	5032	ORSE	Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	1,00	R\$ 2.727,51	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	100%
13.7	102491	SINAPI	Fornecimento e assentamento de Perna de Serragem	UNID	1,00	R\$ 7.213,70	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	100%
			Sub-total 13			R\$ 17.752,99					R\$ 17.752,99	
14												
14.1	9962	ORSE	QUADRA POLIESPORTIVA	M2	437,84	R\$ 30,74	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.2	97113	SINAPI	CASTRO DE BRITA GRADUADA APLICADA E= 10CM	M2	437,84	R\$ 2,87	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.3	10012	ORSE	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	437,84	R\$ 35,48	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.4	101747	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NEVRURADA CA-60, MALHA 13X15CM, FERRO 4,2MM, PANEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	437,84	R\$ 84,23	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.5	97114	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 70MM, AF_09/2020	M2	437,84	R\$ 0,51	R\$ 223,30			437,84	R\$ 223,29	0%
14.6	97097	SINAPI	EXECUÇÃO DE LANTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	437,84	R\$ 42,10	R\$ 18.433,06			0,00	R\$ 0,00	100%
14.7	102364	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	486,00	R\$ 280,74	R\$ 136.439,64			486,00	R\$ 136.439,64	0%
14.8	10069	ORSE	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 3X5CM [EXCETO MUHETA]. AF_03/2021	PAR	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86			0,00	R\$ 6.466,86	100%
14.9	2419	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado, com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto p/ futsal)	PAR	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76			0,00	R\$ 8.176,76	100%
14.10	12808	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e ceta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado de 5", - instalada	UNID	15,00	R\$ 388,45	R\$ 5.826,75			0,00	R\$ 5.826,75	100%
14.11	10794	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Auto-olt, marca G-light ou similar	UNID	6,00	R\$ 886,43	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.12	2758	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	M1	2,00	R\$ 12,48	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.13	5032	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	1,00	R\$ 16,20	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
14.14	102491	SINAPI	Instalação de tela, exclusiva a tela	M2	1023,10	R\$ 21,45	R\$ 21.945,50			0,00	R\$ 0,00	100%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M		R\$ 4,82	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
			PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		R\$ 4,82	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 14			R\$ 197.511,87					R\$ 136.662,93	
15												
15.1	9979	ORSE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID	6,00	R\$ 48,05	R\$ 288,30			0,00	R\$ 0,00	100%
15.2	95748	SINAPI	HASTE COBREADA COPPER WELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	M		R\$ 58,94	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	229,68	R\$ 9,83	R\$ 2.257,75			229,68	R\$ 2.257,75	0%
15.4	9006	ORSE	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		R\$ 27,75	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV/500C	M		R\$ 55,13	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
15.6	6386	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 33MM², 1KV/500C	UNID		R\$ 339,06	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
15.7	101632	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	
15.8	479	ORSE	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66			0,00	R\$ 0,00	100%
			DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID		R\$ 26,33	R\$ 52,66			0,00	R\$ 52,66	100%



Global Construções
 Engenharia e Construção Civil
 RNP 051419303-3

Global Construções
 Engenharia e Construção Civil
 RNP 051419303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ONENÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO Q2		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30W/BIVOLT - SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP.037, PROT. D55, 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC=OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W, GARGAS ANOS, MODELO GIZ16 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		R\$ 705,73	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.10	101539	SINAPI	ARMADAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R\$ 115,37	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPÃO PARA ATERRIAMENTO 20x20x15 PADRÃO ENERGISA	UNID	1,00	R\$ 28,43	R\$ 28,43		0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,43	100%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	1,00	R\$ 4,87	R\$ 4,87		0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,87	100%
15.13	10811	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100x60x15 CM	UNID	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75		0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796,75	100%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13		0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,13	100%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PÉTALAS	UNID		R\$ 2.129,77	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 15			R\$ 5.813,89	R\$ 2.257,75			R\$ 2.257,75	R\$ 3.256,14	
16			LIMPEZA E EXPURGOS									
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1898,52	R\$ 4,76	R\$ 9.036,96		0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.036,96	100%
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	105,00	R\$ 57,86	R\$ 6.076,30		0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.076,30	100%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	105,00	R\$ 133,08	R\$ 12.923,40		0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.923,40	100%
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	105,00	R\$ 16,67	R\$ 1.750,35		0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,35	100%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	3150,00	R\$ 0,83	R\$ 2.614,50		0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.614,50	100%
16.6	13913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO -CORRÊ - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		R\$ 24,27	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 16			R\$ 32.400,51	R\$ 9,00			R\$ 9,00	R\$ 32.400,50	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 120,65	R\$ 9.652,00		20,00	R\$ 2.413,00	R\$ 12.065,00	69%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 40,53	R\$ 14.590,80		100,00	R\$ 3.242,40	R\$ 17.832,20	72%
17.3	88826	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 30,71	R\$ 5.527,80		40,00	R\$ 1.228,40	R\$ 6.756,20	72%
			Sub-total 17			R\$ 29.770,60	R\$ 6.889,80			R\$ 6.889,80	R\$ 21.165,85	
18			SERVIÇOS EXTRAS									
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	378,26	R\$ 27,20	R\$ 10.290,47		378,26	R\$ 10.290,46	R\$ 10.290,47	0%
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seio rolado espalhado	m3		R\$ 961,48	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	27,00	R\$ 69,40	R\$ 1.873,77		0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873,77	100%
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite, da Coral ou similar.	UND		R\$ 789,85	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und		R\$ 209,89	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO DUPLIO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM		R\$ 3.872,89	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	17,00	R\$ 3.252,72	R\$ 55.296,22			R\$ 0,00	R\$ 55.296,22	100%
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	691,52	R\$ 8,43	R\$ 5.830,57			R\$ 0,00	R\$ 5.830,57	100%



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Global Alvores C. & F. Ltda
 Eng. Civ
 CRE-46456/202574

Evaldo Alvores Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051419303-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	und		R\$ 955,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desincrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²	189,27	R\$ 9,77	R\$ 1.849,14		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.849,14	100%
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	189,27	R\$ 22,11	R\$ 4.184,17		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.184,17	100%
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R\$ 63,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.14	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und	1,00	R\$ 3.485,86	R\$ 3.485,86		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,86	
			Sub-total 18				R\$ 82.810,19		R\$ 10.290,46		R\$ 10.290,47	R\$ 72.519,72	
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL				R\$ 655.424,64		R\$ 331.098,42		R\$ 371.155,80	R\$ 284.268,75	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Camilo Alberto C. B. C. Ferraz
 Eng. Civil
 CREA-BA/051902957-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 29/07/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 29/07/2024 14:07:34, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000062325220240729

Emitida via Internet, às 14:07:33 hs, do dia 29/07/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20243199281

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:59 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.

Código de controle da certidão: **0550.4C63.D845.984D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2024 a 15/08/2024

Certificação Número: 2024071718402530992754

Informação obtida em 22/07/2024 17:41:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 31384337/2024

Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 24 Origem: Gestão de Guias
 /encimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517262248-8 Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES Data Emissão: 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 Tomador: Sem Tomador

Comp. Lpuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/07/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
06/2024		ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	20	025.254.805-11	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		BRUNO SANTOS DA PAIXÃO	9	089.639.685-10	101	19/07/2024	Mensal	1.507,11	120,56	0,00	0,00	0,00	120,56
06/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	13	121.663.035-60	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	19/07/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
06/2024		EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	35	467.938.795-53	101	19/07/2024	Mensal	1.085,76	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
06/2024		FRANCISCO PAULO FILHO	33	560.743.285-87	101	19/07/2024	Mensal	1.628,64	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
06/2024		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/07/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
06/2024		LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/07/2024	Mensal	673,08	53,84	0,00	0,00	0,00	53,84
06/2024		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	19/07/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
06/2024		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/07/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
06/2024		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	19/07/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
06/2024		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/07/2024	Mensal	1.085,76	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
Total do Tomador							Sem Tomador	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total da Guia								42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores: 24 Origem: Gestão de Guias
 /encimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517262248-8 Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES Data Emissão: 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador							Sem Tomador	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia								42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50

Total da Guia			42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16
---------------	--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------

Descrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Doméstico
- 5 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 6 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 1 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 1 - Trabalhador avulso portuário
 - 2 - Trabalhador avulso não portuário
- 1 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 2 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 3 - Exarcente de mandato eletivo
- 4 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 5 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 6 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 7 - Militar
- 8 - Conscrito
- 9 - Agente público - Outros
- 9 - Servidor público eventual
 - 1 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 2 - Auxiliar local
- 1 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 0 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 1 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 1 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 2 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 1 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 2 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 3 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 1 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 4 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 8 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 1 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
 - 1 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 1 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 1 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 1 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 1 - Estagiário
- 2 - Médico residente
- 3 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 4 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 5 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	23.694.541/0001-62	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
06/2024	90.017.87716/72	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia			42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66

estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia			42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	24	42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16
	Total da Guia	42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



CPF/CNPJ do Empregador 23.694.541	Nome/Razão Social do Empregador GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070517262248-8	Tag 23694541 06/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 3.418,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	24	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16
Total Geral:		3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 12:58:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pix enviado
R\$ 3.418,16

Sobre a transação

Data do pagamento	Terça, 16/07/2024
Horário	14h47
Identificador	e7c20b08b93246529df8ac6ddef219c0
ID da transação	E00416968202407161735rxU2JSCjozD

Quem recebeu

Nome	Caixa Economica Federal
CPF/CNPJ	00.360.305/0001-04
Instituição	Caixa Economica Federal

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26790559940 / eSocial 80216561 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.935,47	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.186,62	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.478,19	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 366,96	R\$ 366,96
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.967,24	R\$ 366,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2024 22:24:30
Nº do recibo de entrega	000005000024855069
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
Evento: IRRF		Período: junho/2024 à junho/2024				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	06/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	06/2024	3.017,23	15,00		71,14
Sub total:					0,00	366,96
Total Geral:					0,00	366,96



IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.7501629-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248550691			Valor Total do Documento 366,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	366,96			366,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	366,96			366,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 66960385242 0 01071624197 5 75016290837 8



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.24197.7501629-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 366,96



Pague com o PIX





Pix enviado R\$ 366,96

Sobre a transação

Data do pagamento	Terça, 16/07/2024
Horário	14h47
Identificador	07162419775016290048788114
ID da transação	E00416968202407161735ZzNBIVo4IAR

Quem recebeu

Nome	Ministerio da Fazenda
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Instituição	Bco do Brasil S.A.

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente


Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 07				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas	Manhã (1)	Tarde (1)	Noite ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/06/2024				Data: 27/06/2024							



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-0


Eválio Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 08			
Condições Climáticas	Manhã (1)	Tarde (1)			Noite ()			
SIMBLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/06/2024		Data: 28/06/2024						



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	O	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 06		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde () Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇOS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Fielicista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/06/2024		Data: 29/06/2024						



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Pereira
 Eng. Civil
 CREA-BA 061602557-0


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA									
Data									
S T Q O S S X D									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.									
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 10									
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SEM SERVIÇOS									
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS									
EFETIVO PESSOAL									
CATEGORIA QTOE									
MÃO DE OBRA INDIRETA									
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral									
Hh DO DIA									
MÃO DE OBRA DIRETA									
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES									
RESUMO DO EFETIVO									
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES									
EFETIVO EQUIPAMENTOS									
TIPO QTOE									
Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:				
Data: 30/06/2024					Data: 30/06/2024				



 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
					S	T	Q	Q	S	S		D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 RDO: 11					CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P					Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/07/2024					Data: 01/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferraro
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602957-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA QTDE	
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 12													
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P					MÃO DE OBRA DIRETA							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro	
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO QTDE	
GERENTE DE OBRA: Data: 02/07/2024					FISCALIZAÇÃO: Data: 02/07/2024							Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 13		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
				Téc. de Segurança								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 3								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 03/07/2024				Data: 03/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602257-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 14		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
				ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS_AF_06/2016_P								
				Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/07/2024				Data: 04/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091.417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 15		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 3 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/07/2024		Data: 05/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 16		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA: Data: 06/07/2024		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
FISCALIZAÇÃO: Data: 06/07/2024		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 17			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/07/2024				Data: 07/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		X						
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E		S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				RDO: 18		
Condições Climáticas:		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		Gerente de Obra						
SIMBOLOGIA		Engenheiro 1						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Tec. de Segurança						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		Aux Adm						
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO LISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO),		Mestre de obra						
INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C.A60, Q198 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X		Encarregado geral 1						
10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro 2						
		Ajudante Geral 3						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				
Data: 08/07/2024				Data: 08/07/2024				

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 19		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							3
				Ajudante Geral							8
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/07/2024				Data: 09/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		X S T Q Q S S D	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 20	ELETIVO PESSOAL	
SÍMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTD	
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA	
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURADE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q195 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Gerente de Obra	
		Engenheiro	1
		Tec. de Segurança	
		Aux Adm	
		Mestre de obra	
		Encarregado geral	1
		Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo	
		Auxiliar de topografia	
		Pedreiro	3
		Ajudante Geral	8
		Calceteiro	
		Carpinteiro	
		Operador de Motosserra	
		Motorista	
		Montador	
		Montador/Eletricista	
		Eletricista	
		Operador de Patrol	
		Operador de Escavadeira	
		Operador de Pá carregadeira	
		Motorista de caçamba	
		Pintor	
		Serralheiro	
		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA	
		JORNADA DE TRABALHO	
		Hh DO DIA	
		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	QTDE.
		Veículo Leve	
		Caminhão Munck	
		Caminhão Toco	
		Escavadeira	
		Pá carregadeira	
		Caçamba	
		Patrol	
PC 200			
Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:		
Data: 10/07/2024	Data: 10/07/2024		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Carvalho Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 061602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 21				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA:				TIPO QTDE.						
Data: 11/07/2024				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO:				Data: 11/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					S	T	Q	Q	X	S	S	D	
					EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 22					CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C.A60, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa					Engenheiro							1	
					Tec. de Segurança								
					Aux. Adm.								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							3	
					Ajudante Geral							8	
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
OBSERVAÇÕES					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO		QTDE.						
					Veículo Leve								
					Caminhão Munk								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								

GERENTE DE OBRA:

Data: 12/07/2024

FISCALIZAÇÃO:

Data: 12/07/2024

Evaldo Almeida Moraes
 Eng.º de Engenharia Civil
 RNP 051417303-3

Carvalho Ribeiro C. B. C. Ferreira
 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Eng.º Civil
 CREA-BA 051802567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						S	T	Q	Q	S	X	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 23				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA80, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa						Gerente de Obra							
						Engenheiro		1					
Tec. de Segurança													
Aux Adm													
Mestre de obra													
Encarregado geral		1											
Hh DO DIA													
						MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro		3											
Ajudante Geral		8											
Calceiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
Veículo Leve													
Caminhão Munk													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/07/2024						Data: 13/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 24			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/07/2024				Data: 14/07/2024							
SIMBOLOGIA				Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM SERVIÇO											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.							Data						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 915/2022 RDO: 25							X						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							S	T	Q	Q	S	S	D
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.													
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA							EFETIVO PESSOAL						
MÁO DE OBRA INDIRETA							CATEGORIA			QTDE			
Gerente de Obra Engenheiro Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral										1			
Hh DO DIA													
MÁO DE OBRA DIRETA							Topografo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro			3			
							Ajudante Geral			8			
							Calçeteiro						
							Carpinteiro						
							Operador de Motosserra						
							Motorista						
							Montador						
							Montador/Eletricista						
							Eletricista						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO QTDE.						
							Veículo Leve						
							Caminhão Munck						
							Caminhão Toco						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 15/07/2024							FISCALIZAÇÃO: Data: 15/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X								
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.															
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 26		CATEGORIA			QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1									
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS						Aux Adm									
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO),						Tec. de Segurança									
INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA80, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X						Mestre de obra									
10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA						Encarregado geral 1									
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro 3									
						Ajudante Geral 8									
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO		QTDE.							
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Plece Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 16/07/2024				Data: 16/07/2024											


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 27				CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/07/2024				Data: 17/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 28		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRECTA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2.45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/07/2024				Data: 18/07/2024								


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 29			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 3							
				Ajudante Geral 8							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncsk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/07/2024				Data: 19/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802957-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 139-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 30					CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas	Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()			MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,06 M, CONCRETO FCK = 20 MPA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
					Veiculo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/07/2024					Data: 20/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	
										D	
CONTRATON° 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022			RDO: 31				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/07/2024				Data: 21/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051002567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 32				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE				
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO). INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE.				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/07/2024				Data: 22/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 33		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C.A60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/07/2024		Data: 23/07/2024						

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091411303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802957-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 34		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS/ Ocorrências									
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/07/2024		Data: 24/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802257-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 35		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO). INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/07/2024				Data: 25/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					S	T	Q	Q	X	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 36					CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO). INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/07/2024					Data: 26/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S T Q Q S S D	
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 37		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA QTDE	
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRECTA	
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral	
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro	
		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTDE	
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 27/07/2024		Data: 27/07/2024	

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	
										D	
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 38		EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra							
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 28/07/2024				Data: 28/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 061602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X										
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL			
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						CATEGORIA								QTDE		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 39		MÃO DE OBRA INDIRETA								
Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		Gerente de Obra										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro								1
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança										
<p>EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS</p> <p>PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA</p>						Aux. Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral								1		
Hh DO DIA						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro								3		
						Ajudante Geral								8		
						Calceteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor										
Serralheiro																
Hh DO DIA						RESUMO DO EFETIVO										
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO								QTDE.		
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
PC 200																
Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/07/2024						Data: 29/07/2024										

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.					X				
					S	T	Q	Q	S
					EFETIVO PESSOAL				
CONTRATO Nº 135-2023					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				
RDO: 40					CATEGORIA				
Mão de Obra Indireta					QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 08/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS					Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro				
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO				
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS				
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:				
Data: 30/07/2024					Data: 30/07/2024				

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 01 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



FOTO 02 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 03 - REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA



FOTO 04 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 05 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016



FOTO 06 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICÓPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 07 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



FOTO 08 – PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBROPRESADO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, 10X20CM, E=6CM, 46UN/M², NBR9781, FCK(MIN)=35MPA, SOB COXIM AREIA GROSSA COMPACTADA C/ PLACA VIBRATÓRIA, E(COMP.)=6CM, REJUNTADO C/ AREIA FINA.





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA VÁRZEA DA PEDRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 07 – PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA




FOTO 08 – FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES).

