



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1974 Data do Sub-Empenho: 05/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - PRAÇA E CANTEIROS - LAGOA ESCURA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 118/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 A 30/07/2024. NFS-e 2024133.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
68.901,58	61.415,58	7.486,00

Data do Empenho: 19/01/2024 Data da Liquidação: 05/08/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	1.289,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	736,99
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.842,47
## Cinquenta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos ##		Valor Retido 3.869,19
		Valor Líquido 57.546,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	31/07/2024	2024133	U			61.415,58
Quantidade: 1						Total: 61.415,58

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	61.415,58

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/08/2024.</p> <p></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/08/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---	---

Documentação Conferida
06/08/2024
Saquele Trabuço da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1974 Data do Sub-Empenho: 05/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	N° Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	15/2022PE	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Convênio:	Contrato: 135-2023			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO N°135-2023, LICITAÇÃO N° 015-2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
68.901,58	61.415,58	7.486,00

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	61.415,58	61.415,58

Sessenta e um mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos

61.415,58

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/08/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/08/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

2024133

Data e Hora de Emissão

31/07/2024 17:16:53

Código de Verificação

486085E0E

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA LAGOA ESCURA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 118/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

BM 01

Período da medição: 01/07/2024 a 30/07/2024

VALOR: R\$61.415,58

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 36.849,35


VALOR DE MATERIAL 40%: 24.566,23

BC DE INSS 60%: 36.849,35 x 3,5%: 1.277,13

BC DE ISS 60%: 36.849,35 x 2,5%: 921,23

VALOR LIQUIDO: R\$59.217,22

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 3747 C/C: 13009143-0

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 61.415,58

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
24.566,23	36.849,35	2,50	921,23	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.277,13	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 59.217,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 07/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Comada

Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 397779	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NUMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 36.849,34	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.842,47	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.842,47
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 05/08/2024	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 05/08/2024 11:05:16	DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-133 / DATA DE EMISSÃO: 31-07-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.842,47
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.842,47



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000018 . 5 42473906202 . 6 40830010500 . 9 00039777912 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000018 . 5 42473906202 . 6 40830010500 . 9 00039777912 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 397779	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 05/08/2024 11:05:17	DATA VENCIMENTO: 30/08/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.842,47
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.842,47





I.R.R.F

Nº DAM: 397780	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 736,99	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
		Valor R\$ 736,99
		Taxa Expediente R\$:
		Valor Total R\$ 736,99
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 05/08/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024
		DATA EMISSÃO: 05/08/2024 11:06:03
		DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 736,99
Valor do Tributo: 736,99	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 736,99	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	
Valor de Base Cálculo: 736,99	Vlr. Devido com Desconto: 736,99	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 736,99
4) NF-e Nº 2024-133 - Data de emissão: 31/07/2024		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8173000007 . 9 36993906202 . 1 40831010100 . 6 00039778007 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000007 . 9 36993906202 . 1 40831010100 . 6 00039778007 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 397780	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 05/08/2024 11:06:03	DATA VENCIMENTO: 31/08/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	736,99
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	736,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 31/07/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 118/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024133 VALOR DA NOTA: R\$ 61.415,58 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 30/07/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - PRAÇA DA LAGOA ESCURA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 a 30/07/2024

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUAÇÃO DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO: R\$ 61.415,58

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 118/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40X 6,00 M. ALT. 2,50 M. INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno 1x1,20 com bloco de concreto	M	394,96	R\$ 32,75	R\$ 12.934,94	394,96	R\$ 12.934,94	394,96	R\$ 12.934,94	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2	97829	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclui-se transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97835	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,63	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETRADA DE MEDIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	217,23	R\$ 11,95	R\$ 2.595,90	217,23	R\$ 2.595,90	217,23	R\$ 2.595,90	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM PASSEEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 15.530,84		R\$ 15.530,83		R\$ 15.530,84	R\$ 0,00
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	23,42	R\$ 94,13	R\$ 2.204,52	23,42	R\$ 2.204,52	23,42	R\$ 2.204,52	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATENHO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	94819	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO AREILHO ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	23,42	R\$ 23,96	R\$ 561,14	23,42	R\$ 561,14	23,42	R\$ 561,14	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM		R\$ 0,88	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	11,72	R\$ 41,04	R\$ 480,98	11,72	R\$ 480,98	11,72	R\$ 480,98	R\$ 0,00
			Sub-total 3			R\$ 3.246,66	R\$ 3.246,64		R\$ 3.246,64		R\$ 3.246,64	R\$ 0,00



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514119303-3

GLOBAL CONSTRUTORES
 Global - Roberto C. C. Freitas
 Eng. Civil
 CRCBA-051020257-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 4							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 5							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6			MEIO FIO										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	217,23	R\$ 51,39	R\$ 11.163,45	217,23	R\$ 11.163,44	217,23	R\$ 11.163,44	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,67	R\$ 56,38	R\$ 1.221,75	21,67	R\$ 1.221,75	21,67	R\$ 1.221,75	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	541,83	R\$ 43,13	R\$ 23.369,13	541,83	R\$ 23.369,12	541,83	R\$ 23.369,12	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R\$ 71,51	R\$ 3.575,50		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,50	100%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	28,00	R\$ 213,96	R\$ 5.990,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.990,88	100%
Sub-total 6							R\$ 45.320,71		R\$ 35.754,31		R\$ 35.754,31	R\$ 9.566,40	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO										
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	632,41	R\$ 152,96	R\$ 96.733,43		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.733,43	100%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	3,00	R\$ 110,60	R\$ 331,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,80	100%



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Pereira
Eng. Civil
CREA-BA-051922567-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	513,25	R\$ 97,65	R\$ 50.118,86		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.118,86	100%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46ur/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	343,32	R\$ 116,39	R\$ 39.959,01		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.959,01	100%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		R\$ 109,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 7							R\$ 187.143,11		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.143,11	
8													
DIVERSOS													
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL AF_08/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		R\$ 22,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 92,28	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022527-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 162,99	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 278,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 438,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO O. AF. 12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO O. AF. 12/2015	M		R\$ 279,66	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		R\$ 131,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		R\$ 150,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		R\$ 180,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND		R\$ 250,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND		R\$ 54,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND		R\$ 77,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND		R\$ 138,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M		R\$ 396,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 10,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 11,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 7,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 8,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 22,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 12,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" x0094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 25,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 14,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" x0094", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 26,40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 17,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 8							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022567-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
9													
PARQUE INFANTIL													
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00	R\$ 6.738,46	R\$ 6.738,46		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.738,46	100%
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	2,00	R\$ 2.999,72	R\$ 5.999,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.999,44	100%
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	2,00	R\$ 2.332,78	R\$ 4.665,56		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,56	100%
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00	R\$ 2.196,74	R\$ 2.196,74		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,74	100%
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2" X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	47,64	R\$ 356,48	R\$ 16.982,71		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.982,71	100%
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLA FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2" X 2,1/2"	UNID	1,00	R\$ 524,82	R\$ 524,82		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,82	100%
Sub-total 9								R\$ 37.107,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.107,73		
10													
PERGOLADO													
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOLURÕES)	PÇ	18,00	R\$ 598,00	R\$ 10.764,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.764,00	100%
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	16,00	R\$ 283,47	R\$ 4.535,52		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.535,52	100%
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	44,00	R\$ 83,16	R\$ 3.659,04		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,04	100%
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	120,00	R\$ 37,49	R\$ 4.498,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.498,80	100%
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	176,00	R\$ 18,78	R\$ 3.305,28		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.305,28	100%
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	183,16	R\$ 20,64	R\$ 3.780,42		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,42	100%
Sub-total 10								R\$ 30.543,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.543,06		
11													
ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO													
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 twg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 11								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12													
PAISAGISMO													
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	250,01	R\$ 24,32	R\$ 6.080,24		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.080,24	100%
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	133,20	R\$ 118,92	R\$ 15.840,14		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.840,14	100%
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LIXEIRA)	UNID	8,00	R\$ 441,43	R\$ 3.531,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.531,44	100%
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	11,00	R\$ 1.032,05	R\$ 11.352,55		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.352,55	100%
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	17,00	R\$ 1.262,12	R\$ 21.456,04		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.456,04	100%
Sub-total 12								R\$ 58.260,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.260,42		
13													
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA													
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID		R\$ 1.101,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID		R\$ 1.232,24	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		R\$ 1.703,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	2,00	R\$ 2.786,87	R\$ 5.573,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.573,74	100%
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	2,00	R\$ 2.821,81	R\$ 5.643,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,62	100%
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	2,00	R\$ 2.727,51	R\$ 5.455,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.455,02	100%
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multexercitador 7x1	UNID	1,00	R\$ 7.213,70	R\$ 7.213,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.213,70	100%
Sub-total 13							R\$ 23.886,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 23.886,08	
14			QUADRA POLIESPORTIVA										
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLOADA E=10CM	M2	144,31	R\$ 30,74	R\$ 4.436,09	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.436,09	100%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	144,31	R\$ 2,87	R\$ 414,17	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 414,17	100%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	144,31	R\$ 35,48	R\$ 5.120,12	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,12	100%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	144,31	R\$ 84,23	R\$ 12.155,23	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.155,23	100%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	144,31	R\$ 0,51	R\$ 73,60	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,60	100%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	144,31	R\$ 42,10	R\$ 6.075,45	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.075,45	100%
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	200,00	R\$ 280,74	R\$ 56.148,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.148,00	100%
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.466,86	100%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.176,76	100%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	16,00	R\$ 388,45	R\$ 6.215,20	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.215,20	100%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	4,00	R\$ 886,43	R\$ 3.545,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.545,72	100%
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	144,31	R\$ 12,48	R\$ 1.800,99	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,99	100%
14.13	5092	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	144,31	R\$ 16,20	R\$ 2.337,82	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.337,82	100%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	327,14	R\$ 21,45	R\$ 7.017,15	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.017,15	100%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	144,31	R\$ 4,82	R\$ 695,57	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,57	100%
Sub-total 14							R\$ 120.678,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 120.678,74	
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPER WELD E/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	7,00	R\$ 48,05	R\$ 336,35	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,35	100%
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	197,48	R\$ 58,94	R\$ 11.639,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.639,47	100%
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV/90°C	M	50,00	R\$ 27,75	R\$ 1.387,50	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.387,50	100%
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV/90°C	M		R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPL-60	UNID		R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,66	100%
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTL. 50.000H, 120 LM/W, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		R\$ 705,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	




Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022567-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. - C/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID	1,00	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	1,00	R\$ 28,43	R\$ 28,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,43	100%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	1,00	R\$ 4,87	R\$ 4,87	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,87	100%
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	1,00	R\$ 2.796,75	R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796,75	100%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBLUIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,13	100%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCAUPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 15				R\$ 16.331,16			R\$ 0,00	R\$ 16.331,16	
16			LIMPEZA E EXPURGO									
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1888,34	R\$ 4,76	R\$ 8.750,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,50	100%
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 5,0M	M3	91,92	R\$ 57,86	R\$ 5.318,32	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.318,32	100%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESENVEL DE 10M	M3		R\$ 123,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,92	R\$ 16,67	R\$ 1.532,26	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.532,26	100%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3*KM	2757,51	R\$ 0,83	R\$ 2.288,73	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.288,73	100%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _0009_ RESTO DE OBRA), DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		R\$ 242,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 16				R\$ 17.889,81			R\$ 0,00	R\$ 17.889,81	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 120,65	R\$ 7.239,00	20,00	2.413,00	R\$ 2.413,00	R\$ 4.826,00	67%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20	80,00	3.242,40	R\$ 3.242,40	R\$ 6.484,80	67%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 30,71	R\$ 3.685,20	40,00	1.228,40	R\$ 1.228,40	R\$ 2.456,80	67%
			Sub-total 17				R\$ 20.651,40			R\$ 6.883,80	R\$ 13.767,60	
18			SERVIÇOS EXTRAS									
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²		37,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espolhado	m3		961,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	52,00	R\$ 69,40	R\$ 3.608,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.608,74	100%
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coralou similar.	UND		789,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev.	und		209,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLIO ENGASTADO H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM		3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	28,00	3.252,72	R\$ 91.076,12	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.076,12	
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	609,45	8,43	R\$ 5.138,59	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138,59	
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und		955,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desincrustamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²		R\$ 9,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²		R\$ 22,11	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m		R\$ 177,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²		R\$ 63,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.14	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und	1,00	R\$ 3.485,86	R\$ 3.485,86		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.485,86	100%
			Sub-total 18				R\$ 103.309,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 103.309,31	
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL				R\$ 679.899,01		R\$ 61.415,58		R\$ 61.415,58	R\$ 618.483,43	



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA-051022567-0

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 118/2024

CONTRATO Nº 135-2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015-2022
INÍCIO DA OBRA – 21/06/2024
PRAZO DE CONCLUSÃO – 20/08/2024
VALOR DA OBRA: 679.899,01

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 - Ed. Salvador Shopping Business - Torre Europa - sala 103 - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia - Para Iniciar a Reparação, Adaptação e Conservação da Praça da Lagoa Escura - Santaluz - Bahia, Conforme Contrato nº 135-2023

Santaluz - Bahia, 21 de Junho de 2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 29/07/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 29/07/2024 14:07:34, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000062325220240729

Emitida via Internet, às 14:07:33 hs, do dia 29/07/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20243199281

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:12:59 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2025.

Código de controle da certidão: **0550.4C63.D845.984D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2024 a 15/08/2024

Certificação Número: 2024071718402530992754

Informação obtida em 22/07/2024 17:41:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 31384337/2024

Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

stabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador												
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/07/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
06/2024		ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	20	025.254.805-11	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		BRUNO SANTOS DA PAIXÃO	9	089.639.685-10	101	19/07/2024	Mensal	1.507,11	120,56	0,00	0,00	0,00	120,56	
06/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	13	121.663.035-60	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024		EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	19/07/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76	
06/2024		EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	35	467.938.795-53	101	19/07/2024	Mensal	1.085,76	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86	
06/2024		FRANCISCO PAULO FILHO	33	560.743.285-87	101	19/07/2024	Mensal	1.628,64	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29	
06/2024		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/07/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76	
06/2024		LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	19/07/2024	Mensal	673,08	53,84	0,00	0,00	0,00	53,84	
06/2024		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	19/07/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
06/2024		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	19/07/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
06/2024		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	
06/2024		ROBERT OLVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	
06/2024		SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	19/07/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81	
06/2024		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/07/2024	Mensal	1.085,76	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86	
							Total do Tomador	Sem Tomador	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	2.885,66
							Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	2.885,66
							Total da Guia		42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		Sem Tomador											
Comp. Impuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/07/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
06/2024		JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
06/2024		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	19/07/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador							Sem Tomador	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia								42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Categorias

estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66

estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50

Total da Guia **42.728,60** **3.418,16** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **3.418,16**

scrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Doméstico
- 5 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 6 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 1 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 1 - Trabalhador avulso portuário
- 2 - Trabalhador avulso não portuário
- 1 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 2 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 3 - Exercente de mandato eletivo
- 4 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 5 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 6 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 7 - Militar
- 8 - Conscrito
- 9 - Agente público - Outros
- 0 - Servidor público eventual
- 1 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 2 - Auxiliar local
- 1 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 0 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 1 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 1 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 2 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 1 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 2 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 3 - Contribuinte individual - Empreador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 1 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 4 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 8 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 1 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 1 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 1 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 1 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 1 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 1 - Estagiário
- 2 - Médico residente
- 3 - Bolaista, nos termos da Lei 8.368/1994
- 4 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 5 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	23.694.541/0001-62	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
06/2024	90.017.87716/72	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
		Total da Guia	42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

stabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	20	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	36.071,98	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,66

stabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total da Guia			42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
/encimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517262248-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/07/2024 12:58:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	24	42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16
	Total da Guia	42.728,60	3.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,16



CPF/CNPJ do Empregador 23.694.541	Nome/Razão Social do Empregador GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070517262248-8	Tag 23694541 06/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher 3.418,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	24	3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16
Total Geral:		3.418,16	0,00	0,00	0,00	3.418,16

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 12:58:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7677df87fb045d0a9baf876ef152486520400005303986580085920CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008800111A62070503***6304F1B2

PIX Cópia e Cola:

payload Location: pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7677df87fb045d0a9baf876ef152486



Pix enviado R\$ 3.418,16

Sobre a transação

Data do pagamento	Terça, 16/07/2024
Horário	14h47
Identificador	e7c20b08b93246529df8ac6ddef219c0
ID da transação	E00416968202407161735rxU2JSCjozD

Quem recebeu

Nome	Caixa Economica Federal
CPF/CNPJ	00.360.305/0001-04
Instituição	Caixa Economica Federal

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.



Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26790559940 / eSocial 80216561 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.935,47	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.186,62	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.478,19	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 366,96	R\$ 366,96
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.967,24	R\$ 366,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2024 22:24:33
Nº do recibo de entrega	0000050000248550691
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.7501629-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248550691			Valor Total do Documento 366,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	366,96			366,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	366,96			366,96

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/07/2024 22:25:43

85840000003 5 66960385242 0 01071624197 5 75016290837 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 66960385242 0 01071624197 5 75016290837 8



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.24197.7501629-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 366,96



Pague com o PIX



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
Evento: IRRF		Período: junho/2024 à junho/2024				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	06/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	06/2024	3.017,23	15,00		71,14
Sub total:					0,00	366,96
Total Geral:					0,00	366,96





Pix enviado R\$ 366,96

Sobre a transação

Data do pagamento	Terça, 16/07/2024
Horário	14h47
Identificador	07162419775016290048788114
ID da transação	E00416968202407161735ZzNBIVo4IAR

Quem recebeu

Nome	Ministerio da Fazenda
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Instituição	Bco do Brasil S.A.

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.



Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D
											EFETIVO PESSOAL
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 1				EFETIVO PESSOAL Evidência nº 03							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/06/2024				Data: 21/06/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. B. C. Ferraro
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 2			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/06/2024				Data: 22/06/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 3				CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/06/2024				Data: 23/06/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. G. Ferraz
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 5		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS						
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 25/06/2024				Data: 25/06/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Canalla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602667-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	X Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 6			CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P			Gerente de Obra		1				
			Engenheiro		1				
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral		1				
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo						
			Auxiliar de topografia		2				
			Pedreiro		3				
			Ajudante Geral						
			Calçoteiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol						
			Operador de Escavadeira						
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba						
			Pintor						
			Serralheiro						
			Hh DO DIA						
			RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE.				
			Veículo Leve						
			Caminhão Munck						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira						
			Pá carregadeira						
			Caçamba						
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/06/2024			Data: 26/06/2024						

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	X	Q	S	S	D		
OBJETO:				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 7		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS									
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Gerente de Obra									
				Engenheiro 1									
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral 1									
				Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro 2									
				Ajudante Geral 3									
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO								QTDE.	
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/06/2024				Data: 27/06/2024									

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilo Ribeiro C. B. C. Faria
Eng. Civil
CREA-BA 051002567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 8		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/06/2024		Data: 28/06/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 9		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/06/2024		Data: 29/06/2024						

Evaldo Amador Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	S	S	X	D
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E						EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						CATEGORIA				QTDE			
CONTRATO Nº 135-2023						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 10			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
SEM SERVIÇO						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/06/2024						Data: 30/06/2024							


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Roberto C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X								
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 11		EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 3								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/07/2024				Data: 01/07/2024								


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDG: 12				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/06/2024				Data: 02/06/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 13		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS_AF_06/2016_P		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 3 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/07/2024		Data: 03/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 14				CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.AF_06/2016_P				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/07/2024				Data: 04/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						S T Q Q S S D EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA QTDE					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P						Gerente de Obra 1					
						Engenheiro 1					
						Tec. de Segurança 1					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral 1					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topografo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro 2					
						Ajudante Geral 3					
						Calceteiro					
						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra					
						Motorista					
						Montador					
						Montador/Eletricista					
						Eletricista					
						Operador de Patrol					
						Operador de Escavadeira					
						Operador de Pá carregadeira					
						Motorista de caçamba					
						Pintor					
						Serralheiro					
						RESUMO DO EFETIVO					
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
						Hh DO DIA					
						Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO QTDE.					
						Veículo Leve					
						Caminhão Munk					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
						Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:					
Data: 05/07/2024						Data: 05/07/2024					

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						S	T	Q	Q	S	S	X	D
						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 16				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro							
						ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/07/2024						Data: 06/07/2024							


 Evaildo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	Q	Q	S	S	X D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 17		CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
		Hh DO DIA								
		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS					QTDE.	
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				Hh DO DIA						
				GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				
Data: 07/07/2024				Data: 07/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 18		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa		Engenheiro					1	
		Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral					1	
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro					2	
		Ajudante Geral					3	
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
Hh DO DIA								
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/07/2024		Data: 08/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	X					
			T	Q	Q	S	S	D
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 19		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q198 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/07/2024		Data: 09/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S T X Q Q S S D	
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 915/2022 RDD: 20		EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA QTDE	
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1	
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa		Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro	
		Hh DO DIA	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO QTDE.	
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:	
Data: 10/07/2024		Data: 10/07/2024	

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. & C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 21				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								3
				Ajudante Geral								8
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 11/07/2024				Data: 11/07/2024								

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 22				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/07/2024				Data: 12/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. S. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 23				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra 1 Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/07/2024				Data: 13/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 24				CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/07/2024				Data: 14/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 25				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q198 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/07/2024				Data: 15/07/2024								

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 26		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/07/2024		Data: 16/07/2024						

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091417303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	X	Q	Q	S	S	D
		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022		RDO: 27		CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva s/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/07/2024		Data: 17/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602957-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	X Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.						EFETIVO DO DIA RNP 051602557-0 CREA-BA 051602557-0 Eng. Civil Eng. Civil						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 28						EFETIVO DO DIA RNP 051602557-0 CREA-BA 051602557-0 Eng. Civil Eng. Civil						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						EFETIVO DO DIA RNP 051602557-0 CREA-BA 051602557-0 Eng. Civil Eng. Civil						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						EFETIVO DO DIA RNP 051602557-0 CREA-BA 051602557-0 Eng. Civil Eng. Civil						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/07/2024						Data: 18/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
				S	T	Q	X S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL			
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 29		CATEGORIA	
Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA	
Condições Climáticas: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA:				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA			
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA			
				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA			
				Hh ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO		QTDE.	
				Veículo Leve			
				Caminhão Munck			
				Caminhão Toco			
				Escavadeira			
				Pá carregadeira			
				Caçamba			
				Patrol			
				PC 200			
				Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 19/07/2024				Data: 19/07/2024			


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOA RNP 09141Y303-3 CREA-BA 051602557-0 Eng. Civil Camilla Ribeiro C. S. C. Ferreira							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 30							
Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()							
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/07/2024				Data: 20/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. S. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 31		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
OBSERVAÇÕES		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
FISCALIZAÇÃO:		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
Data: 21/07/2024		Data: 21/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X												
		S	T	Q	Q	S	S	D							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		EFETIVO PESSOAL													
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 32		CATEGORIA		QTDE											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA													
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1													
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA													
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA80, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 22/07/2024		Data: 22/07/2024													

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATORIO DIARIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	X						
				T		Q	Q	S	S	D	
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 33				CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
OBSERVAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/07/2024				Data: 23/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Eng. Civil
 RNP 091417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	X	Q	S	S	D	
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 34			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5,9 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							3
				Ajudante Geral							8
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/07/2024				Data: 24/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Eng. Civil
 RNP 0914.19303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 35				CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tcc. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Peça Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/07/2024				Data: 25/07/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 09141Y303-3


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 36		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pé carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pé carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/07/2024				Data: 26/07/2024								

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATON° 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022				RDO: 37			
CATEGORIA				QTDE							
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/07/2024				Data: 27/07/2024							

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. E. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 38		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇOS		Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/ OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/07/2024		Data: 28/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 39				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/07/2024				Data: 29/07/2024								

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATONº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 40				CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADOS PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA68, Q196 (3,11 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 8 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/07/2024				Data: 30/07/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 01 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



FOTO 02 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 03 - REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA



FOTO 04 - REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 05 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P



FOTO 06 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/07/2024	SANTALUZ/BA	REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – PRAÇA DA LAGOA ESCURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ.



FOTO 05 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016



FOTO 06 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

