



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 876	Data do Sub-Empenho: 10/04/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente:	13009143-0	Agência:	3747
		Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 105/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05, PERÍODO DE 01/03/2024 A 27/03/2024. NF 202445.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	356.211,25	125.107,74	231.103,51

Data do Empenho: 19/01/2024	Data do Liquidação: 10/04/2024
-----------------------------	--------------------------------



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	8.257,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	1.501,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	3.753,23
## Cento e onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e onze centavos ##		Valor Retido
		13.511,63
		Valor Líquido
		111.596,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/03/2024	202445	U			125.107,74

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	125.107,74

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/04/2024.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/04/2024, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 16/04/24

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 876 Data do Sub-Empenho: 10/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
356.211,25	125.107,74	231.103,51

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	125.107,74	125.107,74


Cento e vinte e cinco mil e cento e sete reais e setenta e quatro centavos ## 125.107,74

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/04/2024.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/04/2024



NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202445
Data e Hora de Emissão
28/03/2024 10:40:51
Código de Verificação
A771FCC96

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual :
Inscrição 0010045273
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000
Inscrição
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel José leitão, 06
Bairro: centro Município: santaluz UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA)- SANTALUZ/BA
Nº DA OBRA: 105/2023 - BM 05
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO:135/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2024 a 27/03/2024
VALOR TOTAL: 125.107,74
VL MÃO DE OBRA 60%: 75.064,64
VALOR DE MATERIAL 40%: 50.043,10
BC DE INSS 60%: 75.064,64 x 11%: 8.257,11
BC DE ISS 60%: 75.064,64 x 5,00%: 3.753,23
VALOR LIQUIDO: 113.097,40
DADOS BANCARIOS:
BANCO SANTANDER
AG: 3747 C/C: 13009143-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM	04/04/24

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Substituição da nota nº 41

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 125.107,74

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
50.043,10	75.064,64	5,00	3753,23	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	8.257,11	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 113.097,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



Autentique
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381870		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santaluz					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
75.064,64	5,000	3.753,23		3.753,23		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:18:00	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-45 - DATA DE EMISÃO: 28-03-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.753,23		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.753,23		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000037 . 5 53233906202 . 0 40430010500 . 8 00038187012 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000037 . 5 53233906202 . 0 40430010500 . 8 00038187012 . 0



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381870	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 10/04/2024 11:18:00	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.753,23
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.753,23



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381867		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B						NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.:		23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%)	Valor UFPM:	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:	
1.501,29	1,000	1.000	1.501,29		1.501,29	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 10/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 10/04/2024 11:12:52	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.501,29		
Valor do Tributo:	1.501,29	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	1.501,29			
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Valor de Base Cálculo:	1.501,29	Vlr. Devido com Desconto	1.501,29			
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$			
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$			
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.501,29		
4) NF-e Nº 2024-45 - Data de emissão: 28/03/2024.						



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000015 . 8 01293906202 . 7 40430010100 . 7 00038186707 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000015 . 8 01293906202 . 7 40430010100 . 7 00038186707 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381867	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 10/04/2024 11:12:52	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.501,29
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.501,29

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 09/04/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
Adaptação da entrada da cidade (ciclovía), município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 105/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 202445 VALOR DA NOTA: R\$ 125.107,74 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 A 27/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

Tony Felix A. Medo
Gestor de contratos
CREA-BA: 052.113.000/7.8





ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) - 5º MEDIÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
Nº DA OBRA: 105/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/03/2024 a 27/03/2024

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:
CNPJ:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 04:

R\$ 125.107,74


SERVIÇOS GERAIS				ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS						0,00	989,98	R\$ 161.713,23	R\$ 0,00	0%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	989,98	R\$ 163,35	R\$ 161.713,23						
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	-	R\$ 269,26	R\$ 0,00						
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	R\$ 162,42	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	-	R\$ 46,29	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	R\$ 45,48	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	R\$ 18,53	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	1.007,16	R\$ 11,95	R\$ 12.035,56		0,00	1007,16	R\$ 12.035,56	R\$ 0,00	0%
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	-	R\$ 4,62	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 1				R\$ 173.748,80		R\$ 0,00		R\$ 173.748,80	R\$ 0,00	0%
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	-	R\$ 1,60	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3			MOVIMENTO DE TERRAS						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,16	0%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	196,62	R\$ 94,13	R\$ 18.508,00	30,00	2.823,90	196,62	R\$ 18.507,84	R\$ 0,16	0%
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	-	R\$ 7,51	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	-	R\$ 112,56	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.4	COMPOSIÇÃO		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	1.500,00	R\$ 23,96	R\$ 35.940,00	100,00	2.396,00	1400,00	R\$ 33.544,00	R\$ 2.396,00	7%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3	M3XKM	639,02	R\$ 0,83	R\$ 530,39		0,00	639,02	R\$ 530,39	R\$ 0,00	0%
			KM, DMT ACIMA DE 30KM						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	-	R\$ 41,04	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 3				R\$ 54.978,39		R\$ 5.219,90		R\$ 52.582,23	R\$ 2.396,16	4%
									0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4			FECHAMENTO						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-	R\$ 72,90	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	-	R\$ 100,19	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	R\$ 65,54	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	-	R\$ 526,79	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	109322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 4				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO						0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	-	R\$ 31,95	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS		ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO OS		ACUMULADO		SALDO	%
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	DEBTO TOTAL	QUANT	DEBTO TOTAL		
6				Sub-total 5									
6.1	94275	SINAPI	MEIO FIO	M	2.527,69	R\$ 51,39	R\$ 129.897,99	272,31	13.994,01	2527,69	R\$ 129.897,99	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	39,00	R\$ 56,38	R\$ 2.198,82	5,00	281,90	39,00	R\$ 2.198,82	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	108,73	R\$ 43,13	R\$ 4.689,52	8,73	376,52	108,73	R\$ 4.689,52	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 71,51	R\$ 2.860,40		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,40	100%
6.5	97886	SINAPI C	CANXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	4,00	R\$ 213,96	R\$ 855,84		0,00	0,00	R\$ 855,84	R\$ 855,84	100%
7			Sub-total 6				R\$ 140.502,57		R\$ 14.652,44		R\$ 136.786,33	R\$ 3.716,24	3%
7.1		COMPOSIÇÃO 5.0	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20MPa	M2	2.819,21	R\$ 152,96	R\$ 431.226,06	600,90	91.913,66	2819,21	R\$ 431.226,36	-R\$ 0,30	0%
7.2	7324	ORSE	Piso anti direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/delicientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp, h=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2	260,00	R\$ 100,71	R\$ 26.184,60		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.184,60	100%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp, h=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2	851,87	R\$ 97,65	R\$ 83.185,11	100,00	9.765,00	782,94	R\$ 76.454,09	R\$ 6.731,01	8%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, elcomp, h=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2	356,04	R\$ 116,39	R\$ 41.439,50	30,56	3.556,88	316,60	R\$ 36.849,07	R\$ 4.590,42	11%
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	-	R\$ 35,95	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.7		COMPOSIÇÃO 6.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PIRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	-	R\$ 117,56	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	-	R\$ 53,65	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10		COMPOSIÇÃO 7.0	PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	-	R\$ 109,16	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8			Sub-total 7				R\$ 582.035,26		R\$ 105.235,54		R\$ 544.529,53	R\$ 37.505,74	6%
8.1	101600	SINAPI	DIVERSOS	M2	-	R\$ 20,77	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	-	R\$ 29,07	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.3	3175	ORSE	LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	R\$ 84,15	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07-2015	M2	13,74	R\$ 156,70	R\$ 2.153,06		0,00	13,74	R\$ 2.153,06	R\$ 0,00	0%
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO LOLLUAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	-	R\$ 101,21	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.6	96544	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-	R\$ 21,97	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7			ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 20,33	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	UNID	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%
					QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL		
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	-	R\$ 18,05	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF. 09/2021	KG	13,74	R\$ 22,99	R\$ 315,88	0,00	13,74	13,74	R\$ 315,88	0%	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1,2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF. 05/2021	M3	2,06	R\$ 572,70	R\$ 1.180,33	0,00	2,06	2,06	R\$ 1.179,76	0%	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,06	R\$ 32,28	R\$ 66,53	0,00	2,06	2,06	R\$ 66,50	0%	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	-	R\$ 512,58	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	-	R\$ 12,75	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	-	R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	-	R\$ 24,35	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.16	3230	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	-	R\$ 340,81	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	-	R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	-	R\$ 585,84	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJULOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	-	R\$ 668,92	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 162,99	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 278,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	-	R\$ 438,55	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 267,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 279,66	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 131,77	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	-	R\$ 150,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	-	R\$ 180,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	-	R\$ 250,37	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	-	R\$ 54,01	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	-	R\$ 77,77	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	-	R\$ 138,27	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 12/2015	M	-	R\$ 396,92	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 01/2021	M	-	R\$ 56,20	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF. 01/2021	UND	-	R\$ 39,42	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.35	89556	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 26,41	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.36	89508	SINAPI	ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	-	R\$ 25,90	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 9,85	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	R\$ 15,03	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 10,64	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 11,80	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,71	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 6,01	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%
				UND	QTDE	P. UNIT. / BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT		
8.43	89379	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 22,38	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 12,44	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 40094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 25,91	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 14,88	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", 40094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 26,40	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 17,96	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 7,32	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	-	R\$ 8,49	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/FESCOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	-	R\$ 72,79	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
9			Sub-total B				R\$ 3.715,80	R\$ 0,00		R\$ 3.715,20	R\$ 0,60	
9.1	CPU PRÓPRIA		PARQUE INFANTIL Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	-	R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRAO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARA-FUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	-	R\$ 356,48	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	-	R\$ 524,82	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 9				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10			PERGOLADO									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	-	R\$ 598,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 36 A 39CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	-	R\$ 283,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	-	R\$ 83,16	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Seriguetec)	M	-	R\$ 37,49	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Seriguetec)	M	-	R\$ 18,78	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	-	R\$ 20,64	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 10				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11			ALAMBRAO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO									
11.1	41115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	-	R\$ 76,52	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto quadro em tubos ferro galvanizado	M2	-	R\$ 170,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	-	R\$ 231,71	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 11				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%
					QTDE	P. UNIT./C/BDI	P. TOTAL	QUANT	DEBTO TOTAL	QUANT	DEBTO TOTAL		
SERVIÇOS GERAIS													
PAISAGISMO													
12	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	1.429,83	R\$ 24,32	R\$ 34.773,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 34.773,47	100%	
12.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	-	R\$ 118,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
12.2			FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUXA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCh)	UNID	12,00	R\$ 441,43	R\$ 5.297,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.297,16	100%	
12.3			Banco de madeira com encaixe em eucalipto tratado (2.00X0,50)M	UNID	-	R\$ 1.032,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
12.4			Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m. (fornecimento e plantio)	UNID	33,00	R\$ 1.262,12	R\$ 41.649,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 41.649,96	100%	
12.5			Sub-total 12				R\$ 81.720,59		R\$ 0,00		R\$ 81.720,59	100%	
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA													
13			Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	-	R\$ 1.101,55	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.1				UNID	-	R\$ 1.232,24	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.2			Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	-	R\$ 1.703,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.3			Fornecimento e assentamento de barra de apoio de D2 níveis em eucalipto tratado	UNID	-	R\$ 2.786,87	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.4			Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavallada Simples	UNID	-	R\$ 2.821,81	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.5			Fornecimento e assentamento de Esqui Individual	UNID	-	R\$ 2.727,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.6			Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	-	R\$ 2.713,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
13.7			Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	-		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Sub-total 14													
QUADRA POLIESPORTIVA													
14	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILADA E=10CM	M2	-	R\$ 30,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.1				M2	-	R\$ 2,87	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	R\$ 35,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	-	R\$ 84,23	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	-	R\$ 0,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	-	R\$ 42,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	-								
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	-	R\$ 280,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm. (conjunto p/futsal)	PAR	-	R\$ 6.466,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - Instalada	PAR	-	R\$ 8.176,76	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	5,00	R\$ 388,45	R\$ 1.942,25	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.942,25	100%	
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	-	R\$ 886,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	-	R\$ 12,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	-	R\$ 16,20	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.406,45	R\$ 21,45	R\$ 30.168,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 30.168,35	100%	
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	-	R\$ 4,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
Sub-total 14													
ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
15	9379	ORSE	HASTE COBRADA COPPERVELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	3,00	R\$ 48,05	R\$ 144,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 144,15	100%	
15.1			ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNecIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - P	M	-	R\$ 58,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNecIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	R\$ 9,83	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.3	91833	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO 16MM², 1KV/909C	M	100,00	R\$ 27,75	R\$ 2.775,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.775,00	100%	
15.4	9006	ORSE	CAIXA DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO 35MM², 1KV/909C	M	-	R\$ 55,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.5	9007	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPL-60	UNID	-	R\$ 335,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.6	6386	ORSE	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNecIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	-	R\$ 65,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.7	101632	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	-	R\$ 26,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00		
15.8	473	ORSE		UNID	-								



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V-303-3

ivan Rodolfo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA

SERVIÇOS GERAIS				ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICOVIA			MEDIÇÃO 05		ACUMULADO		SALDO	%	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT			PREÇO TOTAL
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W,GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	-	R\$ 705,73	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UNID	-	R\$ 115,37	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID	-	R\$ 2.796,75	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	-	R\$ 85,13	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	-	R\$ 2.123,77	R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 15				R\$ 2.919,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.919,15	
16			LIMPEZA E EXPURGO						0,00		0,00		
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	477,82	R\$ 4,76	R\$ 2.274,42		0,00		0,00	R\$ 2.274,42	100%
16.2	COMPOSIÇÃO		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	-	R\$ 57,86	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	-	R\$ 123,08	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	
16.4	COMPOSIÇÃO		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	53,22	R\$ 16,67	R\$ 887,19		0,00		0,00	R\$ 887,19	100%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	2.661,03	R\$ 0,83	R\$ 2.208,66		0,00		0,00	R\$ 2.208,66	100%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO ,x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	-	R\$ 24,27	R\$ 0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 16				R\$ 5.370,27		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 5.370,27	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						0,00		0,00		
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 120,65	R\$ 7.239,00		0,00	60,00	R\$ 7.239,00	R\$ 0,00	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20		0,00	240,00	R\$ 9.727,20	R\$ 0,00	0%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 30,71	R\$ 5.527,80		0,00	180,00	R\$ 5.527,80	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 17				R\$ 22.494,00		R\$ 0,00		R\$ 22.494,00	R\$ 0,00	0%
TOTAL GERAL							R\$ 1.099.595,43		R\$ 125.107,74		R\$ 933.856,54	R\$ 165.739,49	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/02/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/02/2024 08:45:05, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000060073220240215

Emitida via Internet, às 08:45:05 hs, do dia 15/02/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241302209**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:02 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **8BA5.4C09.0A28.FC15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2024 a 04/04/2024

Certificação Número: 2024030618303912184604

Informação obtida em 20/03/2024 10:25:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2024 a 23/04/2024

Certificação Número: 2024032508072603999515

Informação obtida em 28/03/2024 12:49:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 63610320/2023

Expedição: 13/11/2023, às 16:01:31

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00413246E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 22/03/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.


Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sexta-feira, 22 de março de 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			23.694.541/0001-62		0000	507
2.614,72	6.803,61	0,00	0,00	0,00	9.418,33	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62						
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA			900178771672		0000	507
509,18	1.487,07	0,00	0,00	0,00	1.996,25	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA - 23.694.541/0001-62						



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1


TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13° SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.018,65
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	30.233,10	REM SEM 13° SALÁRIO	25.233,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.614,72	DEPÓSITO	2.018,65
VAL DEVIDO PREV SOC	9.418,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	13



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1


TOMADOR/OBRA : EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD INSCRIÇÃO:900178771672 N° CONTROLE: OIIG4fZ6gWQ0000-6
LOGRADOURO BAIROO CIDADE CEP UF
PRACA DUQUE DE CAXIAS JEQUIEZINHO JEQUIE 45208903 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	517,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58	REM SEM 13° SALÁRIO	6.465,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	509,18	DEPÓSITO	517,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.996,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3

Nº CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1

FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP:02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	36.698,68	REM SEM 13º SALÁRIO	31.698,68
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.123,90	DEPÓSITO	2.535,89
VAL DEVIDO PREV SOC	11.414,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	17
		TOTAL A RECOLHER	2.535,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024

HORA: 11:25:38

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.064,72	0,00	0,00	0,00	2.064,72
Contribuintes Individuais	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.046,62	0,00	0,00	0,00	5.046,62
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	756,99	0,00	0,00	0,00	756,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.418,33	0,00	0,00	0,00	9.418,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.418,33	0,00	0,00	0,00	9.418,33

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD N° CONTROLE: OIIG4E26gWQ0000-6 INSCRIÇÃO: 90017871672
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empregados/Avulsos	509,18	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.293,11	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	193,96	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.996,25	0,00	0,00	1.996,25

OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.996,25	0,00	0,00	1.996,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 11:25:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

31.698,68

DEPÓSITO

2.535,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.535,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 FPARS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 FPARS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

ANTONIO ALVES DA SILVA	1.412,00	0,00	125.48845.85-2	01/02/2024	01	108,90	112,97	07170
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	1.412,00	0,00	200.38409.07-5	01/02/2024	01	182,48	178,36	07152
BRUNO SANTOS DA PAIXAO	1.412,00	0,00	145.59276.05-2	09/01/2023	01	108,90	112,96	07170
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	1.412,00	0,00	164.77445.77-9	23/10/2023	01	108,90	112,96	07170
EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	1.797,07	0,00	129.46279.04-0	01/02/2024	01	143,55	143,77	07825
JAILSON ALVES DOS SANTOS	2.229,58	0,00	206.69635.47-7	01/02/2024	01	182,48	178,36	07152
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	1.797,07	0,00	125.33459.18-8	06/11/2023	01	143,55	143,77	07825
LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	2.229,58	0,00	129.18171.05-2	01/02/2024	01	182,48	178,37	07152
OSVALDO BORGES TELES FILHO	3.431,06	0,00	124.17386.72-2	01/02/2024	01	320,72	274,49	09922
REGINALDO CONCEICAO SANTOS	2.229,58	0,00	166.07301.58-5	01/02/2024	01	182,48	178,36	07152
ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	2.229,58	0,00	165.88331.76-3	01/02/2024	01	182,48	178,36	07152
ROBERT OLIVEIRA CARMO	1.412,00	0,00	200.67872.60-8	01/02/2024	01	108,90	112,96	07170
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	1.412,00	0,00	166.48600.14-5	01/12/2022	01	108,90	112,96	07170
ANTONIO ALVES DA SILVA	1.412,00	0,00	125.48845.85-2	01/02/2024	01	108,90	112,96	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA 0,00 129.37258.04-4 01/05/2023 11 01414
5.000,00 0,00 550,00 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.614,72 2.018,65 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MJW0j7bzIZn0000-7

N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	25.233,10	0,00	25.233,10	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	30.233,10	0,00	30.233,10	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MJW0j7bzIzn0000-7
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.418.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.614.72
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS:2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 FAP:1.00 RAT AJUSTADO:3.00
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD INSCRIÇÃO: 900178771672

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	0,00	0,00	160.47310.97-5	0,00	25/11/2023	01			112,96	07170
1.412,00			0,00	108,90						0,00
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	0,00	0,00	206.32676.24-2	0,00	25/11/2023	01			178,36	07152
2.229,58			0,00	182,48						0,00
JOSADARQUE VIANA PEREIRA	0,00	0,00	130.35178.04-5	0,00	25/11/2023	01			112,96	07170
1.412,00			0,00	108,90						0,00
OZIAS COSTA DE JESUS	0,00	0,00	165.89558.96-6	0,00	25/11/2023	01			112,96	07170
1.412,00			0,00	108,90						0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 509,18 517,24 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU00000-3
 COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD N° DE CONTROLE: OIIG4FZ6gWQ0000-6 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900178771672
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00
TOTALS:	4	6.465,58	0,00	6.465,58	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE QUAD N° DE CONTROLE: 011G4FZ6gWQ0000-6
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.996.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 509.18
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	31.698,68	0,00	31.698,68	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	18	36.698,68	0,00	36.698,68	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PÁG : 0009/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000259 358901802400 307686200825 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KsjgtQCTwVS0000-1 N° ARQUIVO: Ab55Dc18oiU0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.698,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89



DATA: 06/03/2024
HORA: 11:25:38
PAG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ab55Dc18oiU00000-3
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KsjtQCTWVS0000-1

SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

FPAS: 507

COD GPS:

COMP: 02/2024 COD REC: 155

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

SHOPP BUSINESS TORR

UF: BA

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR

CNAE: 4120400

TELEFONE: 0071 3378 5599

CEP: 41820-790

CIDADE: SALVADOR

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.414.58

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.123.90

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0.00 25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 11:27:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ab55Dc18oiU00003.SFP é:

22a5197b-ab63-4bb1-91ba-83be77ec2a2c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 02/2024

NRA: Ab55Dc18oiU00003

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimen	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA -	Tomador:	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA			
o	Matriz					
Evento:	IRRF	Período:	fevereiro/2024 à fevereiro/2024			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	02/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	02/2024	2.866,26	15,00		48,50
					Sub total:	0,00 344,32
					Total Geral:	0,00 344,32



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.065,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.815,20	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.838,47	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 344,32	R\$ 344,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.063,71	R\$ 344,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.


Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 11:03:01
Nº do recibo de entrega	0000050000215664730
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.694.541/0001-62



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000215664730
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 11:03:01	Identificação da Apuração de Débitos	24692137102 / eSocial 69128016 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000212316219
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.515,72		
Deduções	Salário Família: 124,08 Retenção Lei 9711/98: 2.391,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.046,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.046,62		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.293,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.293,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	630,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 630,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	161,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	50,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,46		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	252,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 252,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	64,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	378,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 378,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	96,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	151,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 151,39		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	38,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	344,32		
Saldo a Pagar	344,32		




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 110				S	T	Q	Q	S	S	D	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL			CATEGORIA		QTDE		
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				6			
				Calçeteiro				1			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/03/2024				Data: 01/03/2024							


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA



				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 110				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA			QTDE							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Calceteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motoserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
Hh DO DIA														
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE.							
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 02/03/2024				Data: 02/03/2024										


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 111		S T Q Q S S D			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL						CATEGORIA		QTDE	
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA			
SEM SERVIÇO								Gerente de Obra			
								Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux. Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Calcetelero			
								Carpinteiro			
								Operador de Motoserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Serralheiro			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO			
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
								GERENTE DE OBRA:			
Data: 03/03/2024								Data: 03/03/2024			

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E					
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 112		ELETIVO PESSOAL			
Manhã: (1)	Tarde: (1)	Note: ()					CATEGORIA	QTDE	
SÍMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA	
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO								Gerente de Obra	
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO								Engenheiro	1
EXECUÇÃO DE CONCRETO								Tec. de Segurança	
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO								Aux Adm	
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO								Mestre de obra	
REMOÇÃO DE MEIO FIO								Encarregado geral	1
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA									
LIMPEZA VEGETAL									
								Hh DO DIA	
								MÃO DE OBRA DIRETA	
								Auxiliar de topografia	
								Pedreiro	1
								Ajudante Geral	6
								Calceteiro	1
								Carpinteiro	
								Operador de Motosserra	
								Motorista	
								Montador	
								Montador/Eletricista	
								Eletricista	
								Operador de Patrol	
								Operador de Pá carregadeira	
								Motorista de caçamba	
								Pintor	
								Serralheiro	
								Hh DO DIA	
								RESUMO DO EFETIVO	
CONSIDERAÇÕES								EFETIVO DO DIA	
								JORNADA DE TRABALHO	
								Hh DO DIA	
								Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS	
								TIPO	QTDE.
								Veículo Leve	
								Caminhão Muncck	
								Caminhão Toco	
								Escavadeira	
								Pá carregadeira	
								Caçamba	
								Patrol	
								PC 200	
								Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:					
Data: 04/03/2024				Data: 04/03/2024					

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 113				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE REDE D'ÁGUA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO REMOÇÃO DE MEIO FIO REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA LIMPEZA VEGETAL				Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/03/2024				Data: 05/03/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 117				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/03/2024				Data: 09/03/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 118				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/03/2024				Data: 10/03/2024						

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL									
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E						CATEGORIA									
CONTRATO Nº 135-2023						QTDE									
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022						MÃO DE OBRA INDIRETA									
RDO: 119															
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()															
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança									
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO						Aux Adm									
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO						Mestre de obra									
EXECUÇÃO DE CONCRETO						Encarregado geral 1									
EXECUÇÃO DE MINI GUIA															
ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO															
EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO															
REMOÇÃO DE MEIO FIO															
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA															
LIMPEZA VEGETAL															
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia 1									
						Pedreiro 6									
						Ajudante Geral 1									
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 11/03/2024						Data: 11/03/2024									

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 121				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calcetelro 1 Carpintelro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE.			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/03/2024				Data: 13/03/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 123						EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVIDO EXECUÇÃO DE INTERTRAVIDO LIMPEZA VEGETAL						MÃO DE OBRA INDIRECTA								
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
												Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO		
												EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS		
												TIPO		QTDE.
												Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória		
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:		
Data: 15/03/2024						Data: 15/03/2024								

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 RDO: 124						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/03/2024						Data: 16/03/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 915/2022 RDO: 125				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										

GERENTE DE OBRA:

Data: 17/03/2024

FISCALIZAÇÃO:

Data: 17/03/2024


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				CATEGORIA								
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022								
RDO: 126				MÃO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LIMPEZA VEGETAL				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 1								
				Ajudante Geral 6								
				Caçeteiro 1								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/03/2024				Data: 18/03/2024								



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 919/2022 RDO: 130				S	T	Q	Q	X	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							6
				Calceteiro							1
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/03/2024				Data: 22/03/2024							



Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 131				S	T	Q	Q	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/03/2024				Data: 23/03/2024						


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 134				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LIMPEZA VEGETAL				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE.			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/03/2024				Data: 26/03/2024							


Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 135				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE MINI GUIA ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO INTERTRAVADO EXECUÇÃO DE INTERTRAVADO LIMPEZA VEGETAL APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE.			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/03/2024				Data: 27/03/2024							

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO – ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) – no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/03/2024	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



Foto 02 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
27/03/2024	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 03- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P



Foto 04 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
27/03/2024	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 05 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 06 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
27/03/2024	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 07 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 08 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M²), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
27/03/2024	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 09- Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 10 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.