



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 345 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2321 Data do Sub-Empenho: 04/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: Estado:

CNPJ: 21.763.372/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 10495-7 Agência: 4171-8 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/03/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Concorrência para obras e serviços de engenhari.	002-2022CP			
Convênio:	Contrato: 072-2023	4.333.463,03	226.181,97	4.107.281,06
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO 072/2023. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO AÇUDE . OBRA Nº 114/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2024 À 27/08/2024. NFS-e 605.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
110.593,03	110.593,03	0,00

Data do Empenho: 22/03/2024 Data do Liquidação: 04/09/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	7.299,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	1.548,30
Valor Retido		8.847,44
Valor Líquido		101.745,59

Cento e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2024	605	U			110.593,03
Quantidade: 1	Total:					110.593,03

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	110.593,03

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/09/2024.</p> <p align="center"></p> <p align="center">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/09/2024, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3604455





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 214-2022

EMPENHO: 345 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2321 Data do Sub-Empenho: 04/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5473 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 21.763.372/0001-40 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 10495-7 **Agência:** 4171-8 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: **N° PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/03/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari.	N° Lic.: 002-2022CP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 072-2023	4.333.463,03	226.181,97	4.107.281,06
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO 072/2023. CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2022.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
110.593,03	110.593,03	0,00

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	110.593,03	110.593,03

Cento e dez mil e quinhentos e noventa e três reais e três centavos

110.593,03

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/09/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/09/2024

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3604455



Santaluz, 29/08/2024

A empresa:


RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 21.763.372/0001-40

Endereço:

RUA SETOR DE SÃO FRANCISCO, Nº 300, BAIRRO PATOS, CIDADE: TEOFILÂNDIA -BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
FINISA
HISTÓRICO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE – BAIRRO AÇUDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ -BA.
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PUBLICA 002/2022
Contrato: 072/2023 Processo administrativo: 214/2022 Nº da obra: 114/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 605 VALOR DA NOTA: R\$ 110.593,03 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 27/08/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FINISA

Atenciosamente,


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052001/077.8



	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 605</p> <p>Data/Hora: 29/08/2024 10:38:16 08/2024</p> <p>Ass. Digital: 2222641277883629/08/2024</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA</p> <p>Endereço: RUA SETOR DE SÃO FRANCISCO, 300</p> <p>Bairro: PATOS UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA</p> <p>Fone: - Email: ribeiroanjos.engenharia@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M.: 000.001.065/001-24 I.E/RG: 145.741.972-PP ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 48770000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>Endereço: PRAÇA CORONEL LEITÃO CEP: 0000-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ - COD.MUNIC.: 2928000 UF: BA</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 13.807.870/0001-19 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Medição 03 referente à Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na pavimentação de ruas da sede - BAIRRO AÇUDE do município de Santaluz - BA. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº002/2022, com seus Anexos E CONTRATO 072/2023.</p> <p>60% MATERIAL: R\$ 66.355,82 40% MÃO DE OBRA: R\$ 44.237,21</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4171-8 CONTA CORRENTE 10.495-7</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <div data-bbox="850 1048 1289 1211" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)</p> <p>29/08/2024 <i>Tony Felix Andrade</i> Assinatura</p> </div> <p align="right">Tony Felix Andrade Engenheiro Civil CREA BA: 052.035/17.8</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SANTALUZ-BA Incidência do Imposto: SANTALUZ-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.866,09</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,09	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,09	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.593,03</td> <td>66.355,82</td> <td>0,00</td> <td>44.237,21</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> <td>1.548,30</td> <td>0,00</td> <td>104.178,64</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	110.593,03	66.355,82	0,00	44.237,21	3,50	0,00	1.548,30	0,00	104.178,64
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
110.593,03	66.355,82	0,00	44.237,21	3,50	0,00	1.548,30	0,00	104.178,64												
<p>CNAE: 4399-1/03 obras de alvenaria</p>																				
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$1.548,30 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 4.866,09</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.teofilandia.ba.gov.br</p> <div data-bbox="1265 1933 1552 2213" style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BARRA</p> <p>Visto</p> </div>																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398424	CONTRIBUINTE 21041 - Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: José Clemente				NÚMERO: 292
COMPLEMENTO:	BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: TEOFILÂNDIA	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 21.763.372/0001-40	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 44.237,21	Alíquota (%): 3,500	Valor R\$: 1.548,30	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.548,30
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 04/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 04/09/2024 12:01:06	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 605 - DATA DE EMISSÃO: 29-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.548,30
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.548,30



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8171000015 . 4 48303906202 . 9 40930010500 . 7 00039842412 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000015 . 4 48303906202 . 9 40930010500 . 7 00039842412 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398424	EXERCÍCIO 2024	DATA 04/09/2024 12:01:06	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.548,30
Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.548,30



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.763.372/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:26 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **9A7A.8324.7EE8.7456**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Certidão nº: 14685012/2024

Expedição: 04/03/2024, às 12:09:43

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Certidão nº: 59031364/2024
Expedição: 28/08/2024, às 11:20:36
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20243004290

RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
145.741.972 - BAIXADO	21.763.372/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000158/2024

Emissão: 23/08/2024

Validade: 21/11/2024

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA

CGA: 000.001.065/001-24

CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40

CNAE: 4120-4/00

RUA SETOR DE SÃO FRANCISCO,300

PATOS

48770000 - TEOFILÂNDIA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.



Validação Web:



00220240000015800000097991

Emissor: VIA WEB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.763.372/0001-40
Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILÂNDIA / BA / 48770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081703274977896605

Informação obtida em 27/08/2024 12:14:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2023

N.º CONTRATO: 07/2023

OBRA Nº 114/2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DA EMPENHO: R\$ 110.993,03
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/08/2024 A 31/08/2024

OBJETO: construção de empresa para execução de pavimentação no sede do município de Sant'Aluá-Ba
EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.7633720/0001-40



EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.7633720/0001-40

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 21.7633720/0001-40															
Item	Código	Grupo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com DDI	Total	PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADO	VALORES PERÍODO	VALORES ACUMULADO	SALDO	SALDO QUANTIDADE	%
BARRIO SÃO JORGE - Água - BOLETIM DE MEDICÃO 33															
1			SERVÇOS PRELIMINARES												
1.1	41	UBSF	Plano de Asfalto em traço para gabaritos, marcos e bases Q=0,30/2023	m²	9,00	3.943,11	478,11	2.864,78				2.864,78			0,00%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1	40724	SIN/API	PROPOSTO CÉDULA DE OBRAS, TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE OBRAS	It	1,132,00	120,24	141,03	153.203,99		20,00	997,09	2.929,09	141.211,03	24.064,95	16,50%
3			PAVIMENTAÇÃO												
3.1	301109	SIN/API	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO F. ABERTO, 4% 02/2020	m²	33.027,74	91,28	99,03	3.316.703,99		921,13	28.708,41	97.992,75	2.803.510,46	485.193,21	4,919,13%
3.2	34273	SIN/API	ASSERTEAMENTO DE GRANULADOS EM TERRETO REITO, COM PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND, 12,5% EM CIMENTO PORTLAND X BAST. INTERIORE X BAST. EXTERIORE X ALICATAS PARA VÍAS URBANAS (03/01/2009) 02/2020	M	1.2519,47	4525	55,20	692.013,03		156,00	10.862,56	1.942.826,85	690.844,12	91.595,28	1,655,91%
4			SINALIZAÇÃO VERTICAL												
4.1	4244	UBSF	Descrição: instalação e sinalização de placas de sinalização com base de aço galvanizado, nº 18 (rodízio), com 02 terminais de ferro entrecruzados (cabeço galvânico em alumínio), 07 decibéis de espessura e acabamento em película reflexiva, mão direita	Un	114,00	122,79	138,65	15.965,10		-				15.965,10	1,640%
4.2	72010002	SIN/API	PLACA ESQUADREADA PARA IDENTIFICAR O VEÍCULO PARA BREVETAMENTO - 45X35X5M	Un	76,00	105,60	128,14	9.738,84		-	15	119.589,03	139.077,89	9.218,86	7,90%
Total Geral								4.201.364,49	9.738,84	119.589,03	139.077,89	9.218,86	697.371,90	7,90%	16,09%

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma
EMPREENDIMEN digital por RIBEIRO E
ANJOS
TOS E
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:217633720/0001-40
Dados: 20/4.08.29
09:58:49 -03'00'
00140

Assinado digitalmente por
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA 003 099 877 8



Pagamento efetuado

R\$ 2.063,70

Beneficiário

DARF

Banco Beneficiário

DARF

Código de barras

**85850000020 7 63700385242 0 33071624218
5 67894821481 8**

Valor

R\$ 2.063,70

Data vencida

20/08/2024

Data do pagamento

12/08/2024

Autenticação

01J540E4HRMEPS1N08F37G0E88

Valor em letras

-

Desconto

-

Pagadora

Banco C6 S.A.

Banco receptor

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por FitBank**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

RE

RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

CNPJ: 21.763.372/0001-40

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 21964801-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados) 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)



em andamento realizado!
13/08/2024 13/08/2024
16:21 16:21



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação:

01JS6K059RR5A1FGGGZ45VW2VC

Identificação:

E31872495202408131921enHNAv6L9EN

CPF:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CNPJ:

00.360.305/0001-04

Identificação remissora:

33cdab63e4a54c92a8cd4ec71679d694

Valor:

R\$ 14.545,23

Data e hora de emissão:

terça-feira, 13 de agosto de 2024, 16:21

Assinatura:

20/08/2024

Valor líquido:

R\$ 14.545,23

Endereço:

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade:

Brasília

UF:

DF

CEP:

70092900

Conta de origem



RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 21964801-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações,
acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece
nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto
feriados): BH às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003.6116](tel:3003.6116)

Demais regiões

☎ [0800.660.6116](tel:0800.660.6116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações
e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800.660.0060](tel:0800.660.0060)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	21.763.372/0001-40
Nome	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	81060005 / Reinf CP 27246532400 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.807,31	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.396,85	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.063,70	R\$ 2.063,70
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.267,86	R\$ 2.063,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF	041.804.115-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/08/2024 15:33:36
Nº do recibo de entrega	0000050000252726993



CPF/CNPJ do Empregador 21.763.372	Nome/Razão Social do Empregador RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080521756917-0	Tag 21763372 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações

Valor a recolher
14.545,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	85	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23
Total Geral:		14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 15:35:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 21.763.372/0001-40	Razão Social RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24218.6789482-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252726993			Valor Total do Documento 2.063,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.063,70			2.063,70
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024					
Totais		2.063,70			2.063,70



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7	63700385242 0	33071624218 5	67894821481 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 21.763.372/0001-40
Número: 07.16.24218.6789482-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 2.063,70

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	RIBEIRO E ANJOS EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	CNPJ	21.763.372/0001-40
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000252726993
Data/Hora da Transmissão	05/08/2024 15:33:36	Identificação da Apuração de Débitos	81060005 / Reinf CP 27246532400 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252682164
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	JOSE CLEMENTE	Número	292
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TEOFILANDIA	UF	BA
CEP	48770000	Telefone	7599752587
Correio Eletrônico	RIBEIROEANJOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	CPF	04180411563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.06539/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	573,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 573,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.06539/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.823,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.823,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	15.477,31		
Deduções	Salário Família: 620,40 Retenção Lei 9711/98: 14.856,91		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	330,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 330,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.063,70		
Saldo a Pagar	2.063,70		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			DARIO TADEU FELIX	50	800.987.206-78	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			JOSUE DE LIMA	44	080.295.646-78	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			VANDERSON DE JESUS SILVA	29	493.620.538-96	101	20/08/2024	Mensal	4.448,56	355,88	0,00	0,00	0,00	355,88
Total do Tomador								90.016.57731/76	8.219,22	657,52	0,00	0,00	0,00	657,52
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia									181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			BRAZ LIMA MEIRELES	45	000.553.195-05	101	20/08/2024	Mensal	2.579,49	206,35	0,00	0,00	0,00	206,35
07/2024			IGOR RIBEIRO ROCHA	88	017.647.636-96	101	20/08/2024	Mensal	4.968,73	397,49	0,00	0,00	0,00	397,49
07/2024			JORGE SANTOS RODRIGUES	131	056.153.715-10	101	20/08/2024	Mensal	1.540,75	123,26	0,00	0,00	0,00	123,26
07/2024			RONIVON SILVA SANTOS	46	979.513.315-20	101	20/08/2024	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
Total do Tomador								90.017.00355/78	11.829,67	946,35	0,00	0,00	0,00	946,35
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia									181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CAIO SANTOS DE SOUZA	77	085.865.135-12	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	80	402.950.015-34	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA	78	531.243.405-15	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador							90.017.45249/73	5.213,64	417,07	0,00	0,00	0,00	417,07
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		JANDSON RIBEIRO DO SANTOS	76	102.144.755-22	101	20/08/2024	Mensal	1.469,57	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56
07/2024		JOSE RAIMUNDO SANTOS LOPES	75	028.252.775-33	101	20/08/2024	Mensal	1.707,30	136,58	0,00	0,00	0,00	136,58
07/2024		JULIO CESAR SANTOS ANUNCIACAO	103	002.414.275-17	101	20/08/2024	Mensal	2.571,77	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
07/2024		LAZARO SOUZA CONCEICAO	23	932.865.465-34	101	20/08/2024	Mensal	2.049,44	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
07/2024		LYLIAN GABRIELE CARNEIRO OLIVEIRA	61	858.713.215-69	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	62	069.129.765-73	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador							90.018.16329/73	10.622,08	849,75	0,00	0,00	0,00	849,75
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADIMILSON CARVALHO DOS SANTOS	89	053.892.845-00	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		GELSON MEIRELES DOS SANTOS	85	070.107.255-51	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		RANDER LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	93	076.206.035-22	101	20/08/2024	Mensal	1.941,32	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
Total do Tomador							90.018.72934/70	6.596,68	527,72	0,00	0,00	0,00	527,72
Total do Estabelecimento					21.763.372/0001-40		162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			ERINALDO QUEIROZ LIMA	95	030.714.834-30	101	20/08/2024	Mensal	4.580,55	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44
07/2024			GENIVALDO DE JESUS	24	056.863.375-00	101	20/08/2024	Mensal	2.886,92	230,95	0,00	0,00	0,00	230,95
07/2024			LEANDRO GONCALVES NUNES	56	043.787.445-11	101	20/08/2024	Mensal	1.922,39	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79
07/2024			LUCIANO DE JESUS SANTOS	33	059.651.115-92	101	20/08/2024	Mensal	1.789,66	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17
Total do Tomador								90.019.30656/73	11.179,52	894,35	0,00	0,00	0,00	894,35
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia									181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:				21.763.372/0001-40		Tomador:				90.019.66150/79					
07/2024				ADRIANO BISPO DA SILVA	125	018.919.844-38	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024				IRNAILDO ANTONIO DA SILVA	128	088.385.474-08	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024				JALISON FELIPE DA SILVA	113	096.031.684-16	101	20/08/2024	Mensal	1.322,73	105,81	0,00	0,00	0,00	105,81
07/2024				LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	112	083.303.024-82	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024				RAMON CAUA LOBAO SALES	111	151.145.014-29	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador									90.019.66150/79	8.864,05	709,09	0,00	0,00	0,00	709,09
Total do Estabelecimento									21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia										181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIANO LIMA MOREIRA	105	042.610.005-04	101	20/08/2024	Mensal	2.843,97	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
07/2024		DJAIR SANTOS GRACA	106	033.696.415-34	101	20/08/2024	Mensal	1.787,11	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
07/2024		GABRIEL FIGUEREDO BITENCOURT	108	071.222.145-08	101	20/08/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
07/2024		JOSE WELLINGTON MOREIRA DO CARMO	109	065.339.605-80	101	20/08/2024	Mensal	4.821,44	385,71	0,00	0,00	0,00	385,71
07/2024		THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS	107	079.613.355-79	101	20/08/2024	Mensal	1.635,01	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
07/2024		WELLINGTON GOMES DA SILVA JUNIOR	110	120.078.485-54	101	20/08/2024	Mensal	1.750,24	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01
Total do Tomador							90.019.82322/70	17.037,77	1.362,99	0,00	0,00	0,00	1.362,99
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			ESTEVAM DA SILVA SANTOS	27	295.766.875-00	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			JOSE RENATO BARBOSA DE JESUS	91	730.850.495-68	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			MAX DOS SANTOS NUNES	32	024.706.885-31	101	20/08/2024	Mensal	3.287,69	263,01	0,00	0,00	0,00	283,01
Total do Tomador								90.019.82445/74	7.943,05	635,43	0,00	0,00	0,00	635,43
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia									181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIEL ANTONELLY DA SILVA FELIX	119	165.383.574-58	101	20/08/2024	Mensal	1.298,68	103,89	0,00	0,00	0,00	103,89
07/2024		FAGNER DOS SANTOS SOUZA	68	131.600.774-03	101	20/08/2024	Mensal	1.498,33	119,86	0,00	0,00	0,00	119,86
07/2024		JOSE ORLANDO DOS SANTOS	67	078.832.794-16	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS	130	117.200.164-29	101	20/08/2024	Mensal	1.250,58	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
Total do Tomador							90.019.82646/73	6.375,27	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS	14	031.626.705-86	101	20/08/2024	Mensal	2.823,31	225,86	0,00	0,00	0,00	225,86
07/2024		ADRIANO RODRIGUES ALMEIDA	114	094.777.545-52	101	20/08/2024	Mensal	1.750,24	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01
07/2024		DIEGO ARAUJO BISPO	129	043.769.215-99	101	20/08/2024	Mensal	3.510,16	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
Total do Tomador							90.020.02897/74	8.083,71	646,68	0,00	0,00	0,00	646,68
Total do Estabelecimento							21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia								181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024				ANDERSON SANTOS DA PAIXAO	102	084.708.765-46	101	20/08/2024	Mensal	1.461,64	116,93	0,00	0,00	0,00	116,93
07/2024				CICERO SANTOS SILVA	117	016.908.985-18	101	20/08/2024	Mensal	1.281,81	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
07/2024				ELISEU BRANDAO PEIXOTO	118	046.385.835-20	101	20/08/2024	Mensal	1.862,14	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
07/2024				JOSE CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO	124	380.395.915-20	101	20/08/2024	Mensal	2.067,71	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
07/2024				JULIO CEZAR PEREIRA DE ARAUJO	116	086.417.685-64	101	20/08/2024	Mensal	1.154,38	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
Total do Tomador									90.020.23642/77	7.827,68	626,20	0,00	0,00	0,00	626,20
Total do Estabelecimento									21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Total da Guia										181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	41	725.775.925-15	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			ALEX SANTOS DOS REIS	40	065.546.995-89	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	69	077.922.994-06	101	20/08/2024	Mensal	1.446,67	115,73	0,00	0,00	0,00	115,73
07/2024			DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO	71	117.438.974-56	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			EDIVALDO OLIVEIRA	73	044.007.964-00	101	20/08/2024	Mensal	2.045,54	163,64	0,00	0,00	0,00	163,64
07/2024			EDIVAM SANTOS DOS SANTOS	49	927.000.125-34	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			HELOISA LAYANE RODRIGUES MARIANO	7	100.080.914-55	101	20/08/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07/2024			JOSCIVAN ALMEIDA DOS SANTOS	82	092.598.225-30	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			JOSE ALFREDO MACENA	83	454.656.145-87	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			JOSE LUIZ CESARIO	72	119.398.214-60	101	20/08/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
07/2024			JOSE LUIZ DIONIZIO	52	103.783.484-42	101	20/08/2024	Mensal	3.648,04	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
07/2024			JOSE RAMOS DO NASCIMENTO FILHO	123	895.958.745-15	101	20/08/2024	Mensal	2.312,43	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99
07/2024			JOSE ROBERTO DOS SANTOS FREITAS	48	008.449.675-48	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			JOSUE DA SILVA NASCIMENTO	126	098.557.375-98	101	20/08/2024	Mensal	1.466,19	117,29	0,00	0,00	0,00	117,29
07/2024			JULIO CEZAR SILVA SANTOS	74	234.859.058-10	101	20/08/2024	Mensal	1.469,57	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56
07/2024			KEYNE PRISCILLA DA SILVA	22	053.109.045-06	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024			LUIZ MAGNO DE JESUS SANTOS	34	905.729.125-87	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024			MANOEL BORGES DA SILVA FILHO	120	093.368.715-01	101	20/08/2024	Mensal	3.225,87	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06
07/2024			MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	36	511.638.705-44	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			RAILTON SANTOS LIMA	122	026.838.535-13	101	20/08/2024	Mensal	3.027,57	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
07/2024			RAIMUNDO DE OLIVEIRA	66	026.891.414-18	101	20/08/2024	Mensal	2.130,18	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
07/2024			RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	86	061.153.534-32	101	20/08/2024	Mensal	2.172,50	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80
07/2024			SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO	121	114.729.155-18	101	20/08/2024	Mensal	1.658,54	132,68	0,00	0,00	0,00	132,68
07/2024			SAMUEL LIMA DE ALMEIDA	87	021.375.705-21	101	20/08/2024	Mensal	1.615,03	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
07/2024			TIAGO SILVA DOS SANTOS	38	052.043.955-47	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			VICTOR EMANOEL RODRIGUES MARIANO	31	163.883.924-74	101	20/08/2024	Mensal	1.553,20	124,25	0,00	0,00	0,00	124,25
07/2024			WENDSON LUCAS SOUZA DOS SANTOS	70	038.895.343-84	101	20/08/2024	Mensal	1.615,03	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
						Total do Tomador	Sem Tomador		52.911,58	4.232,79	0,00	0,00	0,00	4.232,79
						Total do Estabelecimento	21.763.372/0001-40		162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	13.015,94
							Total da Guia		181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			ALAN LIMA LOPES DA SILVA	99	058.687.894-74	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			ALEX DA SILVA FERNANDES	92	034.215.875-90	101	20/08/2024	Mensal	4.907,99	392,63	0,00	0,00	0,00	392,63
07/2024			DANILO DA VISITACAO DOS SANTOS	94	072.231.515-52	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			FRANCISCO KAUA FERNANDES GOMES	100	141.372.394-28	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024			GILSON CAMPOS OLIVEIRA	97	009.304.975-70	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			JOAO RODRIGO BEZERRA DA SILVA	98	124.883.914-50	101	20/08/2024	Mensal	1.346,78	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
07/2024			LUIZ FERREIRA MARQUES	104	119.007.944-54	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			NATALINO DE JESUS SANTOS	63	033.848.545-78	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024			ROMILSON DE JESUS SANTOS	96	061.830.445-20	101	20/08/2024	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
Total do Tomador								Sem Tomador	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total do Estabelecimento								90.019.06539/73	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total da Guia									181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 Nome **Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDEIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	
			Total	Fórmula														
07/2024	101	78	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Estabelecimento			21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
Estabelecimento:			90.019.06539/73															
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Total
07/2024	101	9	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total do Estabelecimento			90.019.06539/73	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total da Guia			181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,23


Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 204 - servidor público em comissão, cargo em comissão
- 205 - Eleitorante de mandato eletivo
- 206 - servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 207 - Militar
- 208 - Conterito
- 300 - Agente público - Outros
- 311 - Advogado
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo representante eleito
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo representante eleito em uma das seguintes categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Assessoria eletiva para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 801 - Estatutário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.288/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.288/1994
- 906 - Atleta não profissional em formação que recusa todos

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/08/2024 15:35:33 (Brasília).

Página 15 de 19



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	21.763.372/0001-40	76	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94
07/2024	90.019.06539/73	9	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29
		Total da Guia	181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 21.763.372/0001-40

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	76	162.583,67	13.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,32
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	120,25	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
Total do Estabelecimento		21.763.372/0001-40	162.703,92	13.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,94

Estabelecimento: 90.019.06539/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	9	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total do Estabelecimento		90.019.06539/73	19.116,75	1.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,29
Total da Guia			181.820,67	14.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,23



Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.016.57731/76

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	3	8.219,22	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,52
Total do Tomador	90.016.57731/76	8.219,22	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,52

Tomador: 90.017.00355/78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	4	11.829,67	946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35
Total do Tomador	90.017.00355/78	11.829,67	946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35

Tomador: 90.017.45249/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	3	5.213,64	417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07
Total do Tomador	90.017.45249/73	5.213,64	417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07

Tomador: 90.018.16329/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	6	10.622,08	849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,75
Total do Tomador	90.018.16329/73	10.622,08	849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,75

Tomador: 90.018.72934/70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	3	6.596,68	527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,72
Total do Tomador	90.018.72934/70	6.596,68	527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,72

Tomador: 90.019.30656/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	4	11.179,52	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,35
Total do Tomador	90.019.30656/73	11.179,52	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,35

Tomador: 90.019.66150/79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	5	8.864,05	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09
Total do Tomador	90.019.66150/79	8.864,05	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09

Tomador: 90.019.82322/70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	5	8.864,05	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09
Total do Tomador	90.019.82322/70	8.864,05	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.763.372 **Nome Empregador:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 85 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521756917-0 **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE **Data Emissão:** 05/08/2024 15:35:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	6	17.037,77	1.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,99
Total do Tomador	90.019.82322/70	17.037,77	1.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,99

Tomador: 90.019.82445/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	3	7.943,05	635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,43
Total do Tomador	90.019.82445/74	7.943,05	635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,43

Tomador: 90.019.82646/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	4	6.375,27	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Total do Tomador	90.019.82646/73	6.375,27	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Tomador: 90.020.02897/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	3	8.083,71	646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,68
Total do Tomador	90.020.02897/74	8.083,71	646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,68

Tomador: 90.020.23642/77

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	5	7.827,68	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20
Total do Tomador	90.020.23642/77	7.827,68	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	36	72.028,33	5.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,08
Total do Tomador	Sem Tomador	72.028,33	5.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,08

Total da Guia 181.820,67 14.545,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.545,23



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 1		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: () Tarde: () Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratoria						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/06/2024 À 31/07/2024		Data: 14/06/2024 À 31/07/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:31:29 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	I	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 2				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRO PARA PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				I opograt						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			1			
				Ajudante Geral			2			
				Cajeteiro			4			
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/08/2024				Data: 01/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:16:09 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	I	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 3		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ATERRRO PARA PARALELO ESPALHAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra					1	
		Engenheiro						
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia					1	
		Padreiro					2	
		Ajudante Geral					4	
		Canteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Sarrafheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncie						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/08/2024		Data: 02/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA: 2176337200
 0140

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.059.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 4		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/08/2024		Data: 03/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 S E ENGENHARIA
 LTDA: 2176337200
 0140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29
 16:16:37 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 5				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA			QTDE				
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
SEM SERVIÇO				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/08/2024				Data: 04/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 S E ENGENHARIA ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 140 Dados: 2024.08.29 16:16:48
 -03'00

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 5		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		I opograto						
		Auxiliar de topografia		1				
		Pedreiro		2				
		Ajudante Geral		4				
		Cajeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO				
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/08/2024		Data: 05/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:17:01 -0300

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X		Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 7				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				I oporato							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				2			
				Canteiro				4			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Sarrafheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA				2			
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/08/2024				Data: 06/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:17:16 -0300

Tony Feliz Andrade
Tony Feliz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	I	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 8		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra			1				
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral			1				
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		I opograt							
		Auxiliar de topografia			1				
		Padreiro			2				
		Ajudante Geral			4				
		Cabeleiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Sarrafheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/08/2024		Data: 07/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTO
 S E ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:17:30
 -0300

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 9				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ESPALHAMENTO DO PARALELO				Gerente de Obra				1		
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Escarregado geral				1		
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				I opograt						
				Auxiliar de topografia						
				Padreiro				1		
				Ajudante Geral				2		
				Cajeteiro				4		
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO				QTDE.		
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS
 E ENGENHARIA
 LTDA: 217633720001
 40

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:17:43
 +03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052 069 877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	I	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 10		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra				1			
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral				1			
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		I opograt							
		Auxiliar de topografia				1			
		Pedreiro				2			
		Ajudante Geral				4			
		Canteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/08/2024		Data: 09/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:17:56 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-EA: 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	I	Q	Q	S	S	U				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ -				CATEGORIA										
CONTRATO Nº 072-2023				QTDE										
LICITAÇÃO Nº 002-2022				MÃO DE OBRA INDIRETA										
RDO: 11														
Mantém: ()														
Técnicos: ()														
Folha: ()														
1 - Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro										
SEM SERVIÇO				Téc. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topógrafo						
								Auxiliar de topografia						
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Cabeleiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pa carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO										
				QTDE.										
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pa carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Máquina Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 10/08/2024				Data: 10/08/2024										

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 217633720
 00140

Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA: 21763372000140 Dados: 2024.08.29 16:18:15 -0300

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052 069 677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	Y	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 12		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		I opograto Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/08/2024		Data: 11/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma
EMPREENDIMEN digital por RIBEIRO E
TOS E ANJOS
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E
LTDA:217633720 ENGENHARIA
00140 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.08.29
 16:18:28 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 13		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		I oporato						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		2				
		Calceteiro		4				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serraheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/08/2024		Data: 12/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA
OS E ENGENHARIA
LTDA: 2176337200
0140

Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA
LTDA: 2176337200-140
Data: 2024.08.25 15:18:41 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	Y	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 14		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra		1					
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral		1					
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Padreiro		1					
		Ajudante Geral		2					
		Cajoteiro		4					
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/08/2024		Data: 13/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:19:01 -03'00'


Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 15		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra			1				
		Engenheiro							
		Téc. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral			1				
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		I oporato							
		Auxiliar de topografia			1				
		Padreiro			2				
		Ajudante Geral			4				
		Cálculo							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Sarrafheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/08/2024		Data: 14/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29
 16:19:19 -03'00'


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 16		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO ESPALHAMENTO DO PARALELO		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro						
		Téc. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia		1				
		Padreiro		2				
		Ajudante Geral		4				
		Cálceiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Sarrafheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		P/C 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/08/2024		Data: 15/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTO
S E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000
 140

Assinado de forma digital
 por RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENHIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:19:32
 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052 069 877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 17		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra 1 Engenheiro T.ec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAAMENTO DE PARALELO		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MAO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Canteiro 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 16/08/2024		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 16/08/2024								

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
EMPREENDIMENT por RIBEIRO E ANJOS
OS E ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E
 LTDA:2176337200 ENGENHARIA
 0140 LTDA:21763372000140
 16:19:54 -03'00' Dados: 2024.08.29

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 18				S	I	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL						QTDE	
SÍMBOLOGIA				MAC DE OBRA INDIRETA							
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SEM SERVIÇO				MAC DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				I opograto Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro							
				RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: Data: 17/08/2024				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				FISCALIZAÇÃO: Data: 17/08/2024				QTDE. 			

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMEN
TOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372
000140

Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMEN TOS E ENGENHARIA LTDA:2176337200014
 Dados: 2024.08.29 16:20:25 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 20		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra		1				
		Engenheiro Tac. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		I topografo						
		Auxiliar de topografia		1				
		Pedreiro		2				
		Ajudante Geral		4				
		Cajeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Sarrafineiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO				
		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/08/2024		Data: 19/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:20:58
 -03'00

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.577.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				I topografo							
				Auxiliar de topografia				1			
				Padreiro				2			
				Ajudante Geral				4			
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/08/2024				Data: 20/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:21:15 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 22		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO ATERRRO PARA RECEBIMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra				1			
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral				1			
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		I topografto							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro				1			
		Ajudante Geral				2			
		Carpinteiro				4			
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO							
		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
PC 200									
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/08/2024		Data: 21/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMEN ANJOS
TOS E EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA ENGENHARIA
LTDA:21763372 LTDA:21763372000140
000140 Dados: 2024.08.29 16:21:30 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO N° 072-2023 LICITAÇÃO N° 002-2022 RDO: 24				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAAMENTO DE PARALELO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				2			
				Canteiro				4			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				P.C. 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/08/2024				Data: 23/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA: 21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:22:01 -03'00'

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 25		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra							
		Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serra Iheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/08/2024		Data: 24/08/2024							

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
EMPREENDIMENTOS E por RIBEIRO E ANJOS
OS E ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E
 LTDA:2176337200 ENGENHARIA
 0140 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.08.29 16:22:21
 -03'00"

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052 059 877,8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 25		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/06/2024		Data: 25/06/2024						

RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E
 ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
 RIBEIRO E ANJOS
 EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
 LTDA:21763372000140
 Dados: 2024.06.29 16:22:39 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X					
			I	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - CONTRATO Nº 072-2023 LICITAÇÃO Nº 002-2022 RDO: 28		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ASSENTAMENTO DE PARALELO REJUNTAMENTO DE PARALELO		Gerente de Obra						
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		I opograt						
		Auxiliar de topografia						
		Padreiro		1				
		Ajudante Geral		2				
		Cajeteiro		4				
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/08/2024		Data: 27/08/2024						

RIBEIRO E ANJOS Assinado de forma digital
EMPREENHIMENTOS E por RIBEIRO E ANJOS
OS E ENGENHARIA EMPREENHIMENTOS E
 LTDA:2176337200140 ENGENHARIA
 0140 Dados: 2024.08.29
 16:23:19 -0300

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.877.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro São Jorge “Açude”, Conforme Obra nº 114/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
27/08/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40

IMAGEM 01



Execução de pavimentação Rua projetada 06

IMAGEM 02



Execução de pavimentação Rua projetada 06

RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:2176337200014
0

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140
Dados: 2024.08.29 20:22:39
-0300

Tony Felts Andrade
Engenheiro
CREA-BA 052785778





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro São Jorge “Açude”, Conforme Obra nº 114/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
27/08/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40



Execução de pavimentação Rua projetada 12



RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA:21763372000140

Assinado de forma digital por
RIBEIRO E ANJOS
EMPREENHIMENTOS E
ENGENHARIA
LTDA: 217633720001-40
Dados: 2024.08.29 20:23:01 -03'00

Execução de pavimentação Rua projetada 12

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.069.877.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Pavimentação de Ruas no Bairro São Jorge “Açude”, Conforme Obra nº 114/2024 e Contrato nº 072-2023.

Data	Município	Empresa
27/08/2024	Santaluz – Ba	Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia LTDA:21.763.372/0001-40



Execução de pavimentação Rua projetada 12

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:2176337200140
Assinado de forma digital por RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:2176337200140
Dados: 2024.08.29 20:23:19 -03'00'

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.069.877.8

