



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 428 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2552 Data do Sub-Empenho: 27/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133		Complemento: SALA 04		Cidade: SERRINHA	
Bairro: CENTRO		Estado: BA		CPF:	
CNPJ: 13.749.776/0001-50		Insc. Estadual:		RG:	
Conta Corrente: 240487-7		Agência: 3017		Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 16/04/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada para registro de preço	Nº Lic.: 011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 134-2023	2.096.607,84	199.178,49	1.897.429,35
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA - SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022TP, CONTRATO Nº 134-2023. OBRA Nº 107/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2024 À 10/09/2024. NFS-e 242.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	248.217,35	248.217,35	0,00

Data do Empenho: 16/04/2024 Data do Liquidação: 27/09/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1700 INSS	5.212,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.040	IRRF - Fonte 1700	2.978,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.040	ISS - Fonte 1700	7.446,52
## Duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos ##		Valor Retido
		15.637,69
		Valor Líquido
		232.579,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/09/2024	242	U			248.217,35
Quantidade: 1	Total:					248.217,35

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	248.217,35

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/09/2024. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/09/2024, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 02/10/2024

Jaqueline Trabuco da Silva
 Controladora Interna
 Portaria 281/2024

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 428 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2552 Data do Sub-Empenho: 27/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133	Complemento: SALA 04
Bairro: CENTRO	Cidade: SERRINHA Estado: BA
CNPJ: 13.749.776/0001-50	Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 240487-7	Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Tipo PIX:	N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1700 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 16/04/2024
---	-----------------------------

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)



Modalidade: Tomada para registro de preço	N° Lic.: 011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 134-2023	2.096.607,84	199.178,49	1.897.429,35
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	248.217,35	248.217,35	0,00

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO LIMEIRA -SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO N 011-2022TP, CONTRATO N°134-2023.

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	248.217,35	248.217,35

Duzentos e quarenta e oito mil e duzentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos ## 248.217,35

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/09/2024.</p>  <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/09/2024</p>  <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 10/09/2024

A EMPRESA:

ARK ENGENHARIA EIRELI, SOB O CNPJ Nº 13.749.776/0001-50

ENDEREÇO:

RUA 02 DE JULHO, 133, CENTRO, CEP 48700-000, SERRINHA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:	RECURSO GOVERNO FEDERAL
HISTÓRICO:	Execução de obra na recuperação de estradas vicinais, no trecho Limeira-Santaluz, no município de Santaluz-Bahia.
Processo Licitatório:	Tomada de Preço 008/2022
Contrato:	134/2023
Processo administrativo:	Repasse nº 923470/2021
Nº da obra:	107/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula):	250
VALOR DA NOTA:	R\$ 248.217,35
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/06/2024 A 10/09/2024
DOCUMENTOS EM ANEXO.	RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3017 C/C:	240487-7 BANCO SICOOB
	Recurso – GOVERNO FEDERAL

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
242



Data e Hora da Emissão	10/09/2024 11:58:50	Competência	10/9/2024	Código de Verificação	TUJZXFHMM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO Nº 04 - Período da medição: 01/06/2024 a 10/09/2024
CONTRATO Nº 134/ZU23 | Contrato de Repasse 923470/ZU21.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na recuperação de estradas vicinais, no trecho Limeira-Santaluz, no Município de Santaluz - Bahia.

MÃO DE OBRA 50% : R\$ 124.108,67
MATERIAL 50% : R\$ 124.108,68
INSS 3.5% = R\$ 4.343,80

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICCOOB - 756
AGENCIA: 3017
CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

10/09/24

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	4.343,80	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	248.217,35	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	248.217,35	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	124.108,67	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	4.343,80	0-Nenhum	Base de Cálculo	124.108,68	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISSQN Retido	3.102,72	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	240.770,83	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.102,72	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19


DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398830		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****			BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:	ORGÃO:		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Calculo: 148.930,41	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.446,52	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 7.446,52		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 01/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Setembro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 01/10/2024 11:58:04	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 242 - DATA DE EMISSÃO: 10-09-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.446,52		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETARIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.446,52		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000074 . 4

46523906202 . 4

41031010500 . 3

00039883012 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000074 . 4

46523906202 . 4

41031010500 . 3

00039883012 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Setembro	Nº DAM: 398830	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 01/10/2024 11:58:04	DATA VENCIMENTO: 31/10/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.446,52
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.446,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 398829		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA		INSCRIÇÃO: 34223	
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA REGINALDO RIBEIRO					NUMERO: 808
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO		MUNICIPIO: SERRINHA	UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 2.978,61	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.978,61	Taxa Expediente R\$: 	Valor Total R\$: 2.978,61
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 01/10/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 01/10/2024 11:55:36	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.978,61	
Valor do Tributo:	2.978,61	Vlr. Devido sem Desconto (VD)	2.978,61		
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00		
Valor de Base Cálculo:	2.978,61	Vlr. Devido com Desconto	2.978,61	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil			(+) MULTA DE MORA - R\$		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$		
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$		
4) NF-e Nº 242 - Data de emissão: 10-09-2024.			2.978,61		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000029 . 6 78613906202 . 4 41031010100 . 2 00039882907 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000029 . 6 78613906202 . 4 41031010100 . 2 00039882907 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 398829	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 01/10/2024 11:55:36	DATA VENCIMENTO: 31/10/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.978,61
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.978,61



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ

TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022
Nº DO CONTRATO: 134/2023
Nº DA OBRA: 107/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 252/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/06/2024 a 10/09/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA
EMPRESA: ARK ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 13.307.870/0001-19
MEDIÇÃO 04: R\$ 248.217,35

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							R\$ 853.896,72						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.392,16						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8	R\$ 424,02	R\$ 3.392,16	R\$ 0,00	8,00	3.392,16	R\$ 0,00	0,00%	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 24.234,00						
1.2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 149,43	R\$ 17.931,60	30	R\$ 4.482,90	120,00	17.931,60	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 39,39	R\$ 6.302,40	40	R\$ 1.575,60	160,00	6.302,40	R\$ 0,00	0,00%
1.3			TERRAPLANAGEM				R\$ 346.143,01						
1.3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	106200	R\$ 0,14	R\$ 14.868,00	27100	R\$ 3.794,00	106200,00	14.868,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.2	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	24687	R\$ 5,18	R\$ 127.878,66	6171,75	R\$ 31.969,67	24687,00	127.878,66	R\$ 0,00	0,00%
1.3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	28997,93	R\$ 3,85	R\$ 111.642,03	7299,49	R\$ 28.103,04	28997,93	111.642,03	R\$ 0,00	0,00%
1.3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	7429,5	R\$ 1,85	R\$ 13.744,57	1857,39	R\$ 3.436,17	7429,50	13.744,57	R\$ 0,00	0,00%
1.3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	5715	R\$ 13,65	R\$ 78.009,75	1428,75	R\$ 19.502,44	5715,00	78.009,75	R\$ 0,00	0,00%
1.4			OBRA DE ARTE CORRENTE - PASSAGEM MOLHADA				R\$ 42.970,73						
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	7,2	R\$ 89,03	R\$ 641,01	7,2	R\$ 641,02	7,20	641,01	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	54,4	R\$ 778,12	R\$ 42.329,72	54,4	R\$ 42.329,73	54,40	42.329,72	R\$ 0,00	0,00%
1.5			CASCALHAMENTO				R\$ 434.486,75						
1.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	67821,97	R\$ 3,30	R\$ 223.812,50	16955,5	R\$ 55.953,15	67821,97	223.812,50	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	15930	R\$ 1,85	R\$ 29.470,50	4065	R\$ 7.520,25	15930,00	29.470,50	R\$ 0,00	0,00%
1.5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	13275	R\$ 13,65	R\$ 181.203,75	3387,5	R\$ 46.239,38	13275,00	181.203,75	R\$ 0,00	0,00%
1.6			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 2.670,00						
1.6.1	79480	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	600	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00	600	R\$ 2.670,00	600,00	2.670,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL							R\$ 853.896,72		R\$ 248.217,35		R\$ 853.896,72	R\$ 0,00	0,00%



Wendell Simões
13.307.870/0001-19
RUA: 21088 - LARANJEIROS
Cidade: Santaluz - Bahia
CEP: 45.500-000

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 8340 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 27/08/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Terça-feira, 27 de Agosto de 2024

Chave de validação: 3e8ef15a





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243639534**

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:19 do dia 27/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2025.

Código de controle da certidão: **443B.E5CB.6F6E.B3C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082402041945027170

Informação obtida em 27/08/2024 11:50:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205411945027104

Informação obtida em 27/09/2024 16:30:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 58759278/2024

Expedição: 27/08/2024, às 11:49:19

Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 Data Emissão: 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		BARBARA LIMA MENDONCA PIO	6	046.850.465-60	101	20/09/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
							Total do Estabelecimento	13.749.776/0001-50	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
								Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 128,00

Número da Guia: 0124090225751103-4 Data Emissão: 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	Total FGTS		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juliz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.269/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Afeta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

128,00

Número da Guia: 0124090225751103-4 Data Emissão: 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	13.749.776/0001-50	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 Data Emissão: 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

128,00

Número da Guia: 0124090225751103-4 Data Emissão: 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	Total FGTS:	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00



CPF/CNPJ do Empregador
13.749.776

Nome/Razão Social do Empregador
ARK ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225751103-4

Tag
13749776 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

128,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total Geral:		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 11:36:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50
Nome	ARK ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 122,82	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 368,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 40,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 530,82	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WENDEL SIMOES CRUZ
CPF	039.993.565-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/09/2024 11:31:45
Nº do recibo de entrega	0000050000260020820



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	WENDEL SIMOES CRUZ		
CPF	03999356570	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	plaredef@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	40,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	48,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	320,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 320,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	122,82		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 60,78		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	122,82	122,82	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	320,00	320,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	48,00	48,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	40,00	40,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	1.270,71	468,78	801,93
Salário Família	62,04	62,04	0,00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 121				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira			1			
				Pá carregadeira			1			
				Caçamba			2			
				Patrol			1			
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/06/2024				Data: 01/06/2024						

Wendel Simões
 13.749.775/0001-0
 ARQ ENGENHARIA LTDA.
 Rua Francisco Ribeiro, 900 - Graças
 CEP: 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 122		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLÓGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE						
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira 1						
		Pá carregadeira						
		Caçamba 2						
		Patrol 1						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/06/2024		Data: 02/06/2024						

Wendel Simões
 13.749.775/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Resolvido Rômulo, 808 - Graças
 CEP: 45.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 123		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/06/2024		Data: 03/06/2024						

Wendel Simões
 13 749.775/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Francisco Ribeiro, 808 - Jardim
 CEP: 41.020-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 124				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				2			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				PC 200							
				Pleca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/06/2024				Data: 04/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-10
 ANE ENGENHARIA LTDA
 RUA HOSPITAL RIBEIRO, 808 - GRUPO
 I - CEP 41.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 125						S	T	X	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL			
						CATEGORIA				QTDE				MÃO DE OBRA INDIRETA		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra				MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro				1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral				1						
						Hh DO DIA										
						Topografo				2						
						Auxiliar de topografia				2						
						Pedreiro										
						Ajudante Geral				2						
						Calçateiro										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
						TIPO				QTDE						
						Veiculo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira				1						
						Pá carregadeira				2						
						Cangalha				1						
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/06/2024						Data: 05/06/2024										

Wendel Simões Góes
 13.749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 Rua Higienado Rham, 808 - Graças
 CEP: 41.111-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 126					CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra							
					Engenheiro 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo 2							
					Auxiliar de topografia 2							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral 2							
					Calçeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol 1							
					Operador de Escavadeira 1							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba 2							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
					Veículo Leve							
					Caminhão Muncck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira 1							
					Pá carregadeira							
					Caçamba 2							
					Patrol 1							
					PC 280							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/06/2024					Data: 06/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Higienópolis, 806 - Graaú
 CEP 41.104-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 127				CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								2
				Auxiliar de topografia								2
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								2
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								1
				Operador de Escavadeira								1
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								2
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira				1				
				Pá carregadeira				2				
				Caçamba				1				
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/06/2024				Data: 07/06/2024								

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-0
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 800 - Centro
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 128				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calceteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO											
				QTDE.											
				Veículo Leve											
				Caminhão MuncK											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024											

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001
 WSK ENGENHARIA LTDA
 RUA HIRSHMAN DE REBENT, 800 - GRUPO
 1 - CEP 41.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																											
						S	T	Q	Q	S	S	X	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 129						EFETIVO PESSOAL																											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA				QTDE																							
SEM SERVIÇO						MÃO DE OBRA INDIRETA																											
						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																											
						MÃO DE OBRA DIRETA																											
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																											
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
						OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td>1</td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Caçamba	2	Patrol	1	PC 200		Placa Vibratória	
						TIPO	QTDE																										
Veículo Leve																																	
Caminhão Munck																																	
Caminhão Toco																																	
Escavadeira	1																																
Pá carregadeira																																	
Caçamba	2																																
Patrol	1																																
PC 200																																	
Placa Vibratória																																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 09/06/2024						Data: 09/06/2024																											

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001-0
 WSC ENGENHARIA LTDA
 Rua Francisco Ribeiro, 806 - Graças
 CEP 44.110-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 130				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE												
MÃO DE OBRA INDIRETA												
Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1												
Hh DO DIA												
MÃO DE OBRA DIRETA												
Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE				
				Veículo Lave Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 10/06/2024				Data: 10/06/2024								

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Resolvido Rômulo, 806 - Gondor
 CEP 44.112-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 131					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE					Gerente de Obra			1			
					Engenheiro			1			
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					Encarregado geral			1			
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo			2			
					Auxiliar de topografia			2			
					Pedreiro						
					Ajudante Geral			2			
					Calceteiro						
					Carpinteiro						
					Operador de Motosema						
					Motorista						
					Montador						
					Montador/Eletricista						
					Eletricista						
					Operador de Patrol			1			
					Operador de Escavadeira			1			
					Operador de Pá carregadeira						
					Motorista de caçamba			2			
					Pintor						
					Serralheiro						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO			QTDE			
					Veículo Lave						
					Caminhão Muncck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira			1			
					Pá carregadeira						
					Caçamba			2			
					Patrol			1			
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/06/2024					Data: 11/06/2024						

Wendel Simões
 03 749.776/0001-00
 W.S. ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE ROBERTO, 808 - GARDAS
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022							
RDO: 132					QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral 1							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo 2												
Auxiliar de topografia 2												
Pedreiro												
Ajudante Geral 2												
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol 1												
Operador de Escavadeira 1												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba 2												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTDE.							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira 1							
					Pá carregadeira							
					Caçamba 2							
					Patrol 1							
					PC 200							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/06/2024					Data: 12/06/2024							

Wendel Simões Cruz
13.749.775/0001-80
EMP. ENGENHARIA LTDA
RUA BRASÍLIA RIBEIRO, 800 - CRUZEIRO
13120-000 - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 133		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.		Tec. de Segurança						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2						
		Auxiliar de topografia 2						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral 2						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol 1						
		Operador de Escavadeira 1						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba 2						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/06/2024		Data: 13/06/2024						

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-00
 RUA ENGENHARIA LTDA
 RUA Francisco Roberto, 800 - Grupos
 CEP: 45.015-100 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 135		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Petrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Petrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/05/2024		Data: 15/05/2024						

Wendel Simões Góes
 03 749.775/0001-0
 ANE ENGENHARIA LTDA.
 Rua Higienópolis, 806 - Goiás
 CEP 74.110-000 - Goiânia - GO

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 136				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira			1			
				Pá carregadeira			2			
				Caçamba			1			
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/06/2024				Data: 16/06/2024						

Wendel Soares Graf
 13 749.775/0001-00
 WAG ENGENHARIA LTDA
 Rua Hércules Rebello, 800 - Graça
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X		Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 138		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RÉSUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/06/2024		Data: 18/06/2024							

Wendel Simões Góes
 13 749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 Rua Itapicuru, 800 - Ginasio
 CEP 41.124-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 139						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/06/2024						Data: 19/06/2024						

Wendel Simões Gref
 03 749.775/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua José Carlos Ribeiro, 800 - Gama
 CEP: 41.440-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 140						S	T	Q	X	S	S	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro	1					
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral	1					
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo	2					
						Auxiliar de topografia	2					
						Pedreiro						
						Ajudante Geral	2					
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol	1					
						Operador de Escavadeira	1					
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba	2					
						Pinor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira		1				
						Pá carregadeira						
						Caçamba		2				
						Patrol		1				
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/06/2024						Data: 20/06/2024						

Wendel Simões Cruz
 33.749.776/0001-00
 WAX ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienado Pinheiro, 806 - Grãdio
 CEP: 45.320-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 141						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/06/2024						Data: 21/06/2024							

Wendel Simões
 03 749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 Rua Higienópolis, 806 - Ginasio
 CEP: 41.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																										
		S	T	Q	Q	S	X	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL																										
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 142		CATEGORIA			QTDE																							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SIMBOLOGIA: SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA																										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munk</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td>1</td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munk		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Caçamba	2	Patrol	1	PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munk																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira	1																											
Pá carregadeira																												
Caçamba	2																											
Patrol	1																											
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 22/06/2024		Data: 22/06/2024																										

Wendel Simões Goy
 13.749.776/0001-00
 ANX ENGENHARIA LTDA
 Rua Itapicaba Rham, 806 - Graças
 CEP: 41.100-00 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 143		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serraheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE.			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munk							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira				1			
		Pá carregadeira				2			
		Caçamba				1			
		Patrol							
		PC 300							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/06/2024		Data: 23/06/2024							

Wendel Simões Corp
 13 749.775/0001-0
 ENR ENGENHARIA LTDA
 Rua José Manoel Ribeiro, 808 - Gondina
 CEP 44.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 144		CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/cond. Trab. 3- Chuva e/cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Engenheiro						
		1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		2						
		Auxiliar de topografia						
		2						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		2						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		1						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		2						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira		1				
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/06/2024		Data: 24/06/2024						

Wendel Simões Greg
 03 749.775/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 806 - Grão-Pará
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		CATEGORIA						
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022		RDO: 145		QTDE		
Condições Climáticas	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Engenheiro						1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						1
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						2
		Auxiliar de topografia						2
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						2
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						1
		Operador de Escavadeira						1
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						2
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/06/2024		Data: 25/06/2024						

Wendel Simões Goy
 03 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua José Augusto Ribeiro, 800 - Graças
 CEP 41.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 146			CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE			Gerente de Obra				1		
			Engenheiro						
			Tec. de Segurança						
			Aux Adm						
			Mestre de obra						
			Encarregado geral				1		
			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topografo				2		
			Auxiliar de topografia				2		
			Pedreiro						
			Ajudante Geral				2		
			Calceiteiro						
			Carpinteiro						
			Operador de Motosserra						
			Motorista						
			Montador						
			Montador/Eletricista						
			Eletricista						
			Operador de Patrol				1		
			Operador de Escavadeira				1		
			Operador de Pá carregadeira						
			Motorista de caçamba				2		
			Pintor						
			Serralheiro						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO						
			Hh DO DIA						
			Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO				QTDE.		
			Veículo Leve						
			Caminhão MuncK						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira				1		
			Pá carregadeira				2		
			Caçamba				1		
			Patrol						
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/06/2024			Data: 26/06/2024						

Wendel Simões Góes
 03 749.775/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão Rfem, 800 - Gondó
 CEP: 44.144-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 147		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MAO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2						
		Auxiliar de topografia 2						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral 2						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol 1						
		Operador de Escavadeira 1						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba 2						
		Pintor						
		Serralheiro						
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE.						
		Veículo Leve						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira 1						
		Pá carregadeira						
		Caçamba 2						
		Patrol 1						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/06/2024		Data: 27/06/2024						

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-00
 W.S. ENGENHARIA LTDA
 RUA JOSEFA RIBEIRO, 806 - GRUPO
 I - CEP 41.140-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 146						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/06/2024						Data: 28/06/2024						

Wendel Simões Goy
 13 749.778/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua José Carlos Ribeiro, 800 - Ginasio
 CEP: 44.144-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data																										
		S	T	Q	Q	S	X	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL																										
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 149		CATEGORIA QTDE																										
Condições Climáticas:	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	MÃO DE OBRA DIRETA																										
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral																										
		CONSIDERAÇÕES		Hh DO DIA																								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Capamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td>1</td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Capamba	2	Patrol	1	PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munck																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira	1																											
Pá carregadeira																												
Capamba	2																											
Patrol	1																											
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 29/06/2024		Data: 29/06/2024																										

Wendel Simões
 13.749.778/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA REGISTRADO RHM, 808 - Grão
 CEP 45.120-000 - Santa - BA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																										
						S	T	Q	Q	S	S	X	D																			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 150						EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA DIRETA																										
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																										
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Muncck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td>1</td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Muncck		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Caçamba	2	Patrol	1	PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																															
Veículo Leve																																
Caminhão Muncck																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira	1																															
Pá carregadeira																																
Caçamba	2																															
Patrol	1																															
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 30/06/2024						Data: 30/06/2024																										

Wendel Simões
 13.749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA HORTALÃO RIBEIRO, 808 - GRAJAÚ
 CEP: 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 182				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				2			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/07/2024				Data: 02/07/2024							

Wendel Simões Greg
 13 749.775/0001-0
 RUA ENGENHARIA LTDA
 RUA Frederico Riberti, 800 - Jardim
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 153				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/07/2024				Data: 03/07/2024						

Wendel Simões Goy
 13 749.775/0001-9
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Francisco Ribeiro, 806 - Genda
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 154				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/07/2024				Data: 04/07/2024						

Wendel Simões Greg
 33.749.776/0001
 WSK ENGENHARIA LTDA
 RUA JOSÉ MARQUES RIBEIRO, 800 - GARDAS
 CEP 44.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					CATEGORIA							QTDE
CONTRATO N° 134-2023					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022					RDO: 155		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra							1
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							2
					Auxiliar de topografia							2
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							2
					Calceiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							1
					Operador de Escavadeira							1
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							2
					Pintor							
Serralheiro												
					Hh DO DIA							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve							
					Caminhão Munc							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira		1					
					Pá carregadeira							
					Caçamba		2					
					Patrol		1					
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/07/2024					Data: 05/07/2024							

Wendel Simões
03 749.776/0001-0
ARY ENGENHARIA LTDA
RUA FRANCISCO PIMENTA, 800 - GRAÇA
CIP. W. PIMENTA - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 156		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/07/2024		Data: 06/07/2024						

Wendel Simões Graf
 13 749.775/0001-0
 BRY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Francisco Ribeiro, 806 - Graças
 CEP: 44.124-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902-2022 RDO: 157		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncik						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/07/2024		Data: 07/07/2024						

Wendel Simões Greg
 03 749.775/0001-00
 W&S ENGENHARIA LTDA
 Rua Heraldo Ribeiro, 806 - Graças
 CEP: 45.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022				RDO: 158			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Tec. de Segurança							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba 2							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/07/2024				Data: 08/07/2024							

Wendell Simões Greg
 13.749.775/0001-0
 ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE RIBEIRO, 800 - GRAVATA
 CEP: 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 159		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Gerente de Obra							
		Engenheiro						1	
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral						1	
		Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA					
		Topografo						2	
		Auxiliar de topografia						2	
		Pedreiro							
		Ajudante Geral						2	
		Calceteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol						1	
		Operador de Escavadeira						1	
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba						2	
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO				QTDE			
		Veículo Leve							
		Caminhão Munck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira						1	
		Pá carregadeira							
		Caçamba						2	
		Patrol						1	
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/07/2024		Data: 19/07/2024							

Wendell Soares Greg
 13 749.775/0001-0
 ENG. ENGENHARIA LTDA
 Av. Francisco Roberto, 800 - Ondas
 CEP 44.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 160				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo			2			
				Auxiliar de topografia			2			
				Pedreiro						
				Ajudante Geral			2			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol			1			
				Operador de Escavadeira			1			
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba			2			
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira		1				
				Pá carregadeira						
				Caçamba		2				
				Patrol		1				
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/07/2024				Data: 10/07/2024						

Wendel Soares Graf
 13 749.775/0001-0
 RUY ENGENHARIA LTDA
 RUA HORIZONTO RIBEIRO, 808 - GRAMA
 CEP 44.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 161						S	T	Q	X	Q	S	S	D
						Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/07/2024						Data: 11/07/2024							

Wendel Simões Graf
 15 749.775/0001
 ART. ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO REBEM, 806 - GRAÇA
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022				RDO: 163			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MAO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calceteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE			
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira				1			
					Pá carregadeira							
					Caçamba				2			
					Patrol				1			
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/07/2024					Data: 13/07/2024							

Wendell Soares Graf
 05 749.775/0001-00
 BAHIA ENGENHARIA LTDA.
 Av. Heitor de Barros, 800 - Graça
 CEP: 41.112-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA			EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 164			CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO			Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
			Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
			EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE.				
			Veículo Leve						
			Caminhão Muncie						
			Caminhão Toco						
			Escavadeira		1				
			Pá carregadeira						
			Caçamba		2				
			Patrol		1				
			PC 200						
			Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/07/2024			Data: 14/07/2024						

Wendel Simões Cruz
 15 749.775/0001-00
 MAR ENGENHARIA LTDA
 RUA Francisco Rebent, 800 - Grubão
 CEP 41.100-00 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 167						CATEGORIA							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira 2 Caçamba 1 Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/07/2024						Data: 17/07/2024							

Wendel Simões
 13 749.775/0001-0
 W.S. ENGENHARIA LTDA
 Rua Itacaré, 806 - Gd. S. João
 CEP: 41.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 166		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MAO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2						
		Auxiliar de topografia 2						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral 2						
		Calceteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol 1						
		Operador de Escavadeira 1						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba 2						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veiculo Leve						
		Caminhão Muncck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/07/2024		Data: 18/07/2024						

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Industrial RRM-1, 800 - Graças
 CEP 41.144-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	S	X	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 170					EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA				QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MAO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇO					Gerente de Obra											
					Engenheiro											
					Téc. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral											
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO											
					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO				QTDE							
					Veículo Leve											
					Caminhão MuncK											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 20/07/2024					Data: 20/07/2024											

Wendel Simões Cruz
 03.749.775/0001-0
 AMY ENGENHARIA LTDA
 Rua Francisco Rebello, 808 - Graças
 CEP: 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		S	T	Q	Q	S	S	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 171		CATEGORIA					QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra									
		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral									
		Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Petrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO									
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO					QTDE.				
		Veículo Leve									
		Caminhão Muncck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Petrol									
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/07/2024		Data: 21/07/2024									

Wendel Simões Goy
 13.749.775/0001-30
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 808 - Goiás
 CEP: 74.110-000 - Goiânia - Goiás

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																
						X																
						S	T	Q	Q	S	S											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL																				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		CATEGORIA																				
CONTRATO Nº 134-2023		MAO DE OBRA INDIRETA																				
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 172																				
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)																				
Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.																				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																				
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Gerente de Obra																				
		Engenheiro 1																				
		Tec. de Segurança																				
		Aux Adm																				
		Mestre de obra																				
		Encarregado geral 1																				
		Hh DO DIA																				
		MAO DE OBRA DIRETA																				
		Topografo 2																				
		Auxiliar de topografia 2																				
		Pedreiro																				
		Ajudante Geral 2																				
		Calçeteiro																				
		Carpinteiro																				
		Operador de Motosserra																				
		Motorista																				
		Montador																				
		Montador/Eletricista																				
		Eletricista																				
		Operador de Patrol 1																				
		Operador de Escavadeira 1																				
		Operador de Pá carregadeira																				
		Motorista de capamba 2																				
		Pintor																				
		Serralheiro																				
		Hh DO DIA																				
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																				
		EFETIVO DO DIA																				
		JORNADA DE TRABALHO																				
		Hh DO DIA																				
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO																				
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																				
		TIPO QTDE.																				
		Veículo Leve																				
		Caminhão MuncK																				
		Caminhão Toco																				
		Escavadeira 1																				
		Pá carregadeira																				
		Capamba 2																				
		Patrol 1																				
		PC 200																				
		Placa Vibratória																				
GERENTE DE OBRA:												FISCALIZAÇÃO:										
Data: 22/07/2024												Data: 22/07/2024										

Wendel Simões Gonçalves
 13.749.776/0001-00
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA MIGUEL RIBEIRO, 805 - GRAÇA
 CEP: 44.040-100 - SANTALUZ - BA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA		CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 173				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Gerente de Obra							
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Engenheiro							
		Téc. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							
		Hh DO DIA							
		MAO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Ajudante Geral							
		Calceiteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO			QTDE.				
		Veículo Leve							
		Caminhão Munch							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/07/2024		Data: 23/07/2024							

Wendel Simões Cruz
 03.749.775/0001-10
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Rua Francisco Ribeiro, 800 - Graças
 CEP 41.130-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 174						CATEGORIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/07/2024						Data: 24/07/2024						

Wendel Simões Góes
 13.749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienópolis, 808 - Ginasio
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 175						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra							
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Engenheiro							1
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							1
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							2
						Auxiliar de topografia							2
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							2
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							1
						Operador de Escavadeira							1
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							2
						Pintor							
Serralheiro													
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							1
						Pá carregadeira							
						Caçamba							2
						Patrol							1
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/07/2024						Data: 25/07/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-00
 RRE ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE PÉREIRA, 800 - GRAJAUNAS
 CEP: 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 176					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA							
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					Hh DO DIA							
										MÃO DE OBRA DIRETA		
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					2							
					Calceteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					1							
					Operador de Escavadeira							
					1							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					2							
					Pintor							
					Serralheiro							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE					
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					1							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					2							
					Patrol							
					1							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/07/2024					Data: 26/07/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão Rm 101, 806 - Graaú
 CEP 44.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																										
						S	T	Q	Q	S	X	S	D																			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 177						EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS SEM SERVIÇO						MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																										
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td>2</td></tr> <tr><td>Patrol</td><td>1</td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira	1	Pá carregadeira		Caçamba	2	Patrol	1	PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																															
Veículo Leve																																
Caminhão Munck																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira	1																															
Pá carregadeira																																
Caçamba	2																															
Patrol	1																															
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 27/07/2024						Data: 27/07/2024																										

13.749.775/0001-0
 ANE ENGENHARIA LTDA
 RUA Higienado Rêmer, 906 - Graças
 CEP 44.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 602-2022 RDO: 179				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				2			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munc							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/07/2024				Data: 29/07/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001
 WSC ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE PIMENTA, 800 - GRAJÁ
 CEP: 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 862-2022 RDO: 183				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Adm Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo 2 Auxiliar de topógrafo 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Patrol Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Yuso Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 380 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/08/2024				Data: 02/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA Herculano Rebello, 800 - Galvão
 CEP 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 184 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografo Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motoarerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cambria SERRALHEIRO Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cambria Patrol PC 200 Placa Vibratória							
SEM SERVIÇO											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/08/2024				Data: 03/08/2024							

Wendel Simões Graf
 03 749.776/0001-00
 ARVY ENGENHARIA LTDA.
 Av. Heliópolis Rm 01, 806 - Graças
 CEP 41.110-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDC: 185			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva el cond. Trab. 3- Chuva el cond. Trab.				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
OBSERVAÇÕES				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Mototata						
				Borracheiro						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de capamba						
Pintor										
Serralheiro										
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hs DO DIA						
				Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/08/2024				Data: 04/08/2024						

Wendel Simões Graf
 13 749.775/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua Herculano Ribem, 806 - Graças
 CEP 44.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 168				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab.				CATEGORIA QTD MAO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hs DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Elevador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 FURTO Berrelho							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Muncik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/04/2024				Data: 05/04/2024							

Wendel Simões Greg
 05 749.775/0001
 BRL ENGENHARIA LTDA
 RUA Heraldo Rebelo, 806 - Graças
 CEP 41.125-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	X							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					S	T	Q	Q	S	S	D		
CONTRATO Nº 134-2022					EFETIVO PESSOAL								
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022					CATEGORIA								
RDO: 187					MAO DE OBRA INDIRETA								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					Gerente de Obra								
SIMBOLÓGICA					Engenheiro 1								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança								
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral 1								
					Hr DO DIA								
					MAO DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo 2								
					Auxiliar de topografia 2								
					Furteiro								
					Ajudante Geral 4								
					Calceteiro								
					Capiteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol 1								
					Operador de Escavadeira 1								
					Operador de Pá carregadeira 1								
					Motorista de caçamba 1								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hr DO DIA								
					Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO								
					QTD								
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncck								
					Caminhão 1000								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 06/08/2024					Data: 06/08/2024								

Wendel Simões Cruz
 33 749.775/0001
 RUC ENGENHARIA LTDA
 RUA HEDRADO REINH, 800 - GRUPO
 1 QP 10, ALTO SERRA - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				ELETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDC: 188				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ou cond. Trab. 3- Chuva e/ou cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Carpinteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de capamba										
PISSEI										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACOMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/06/2024				Data: 07/06/2024						

Wendel Simões Greg
 13 749.775/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial RHM, 806 - Grão-Pará
 CEP: 41.150-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 188											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA QTD							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hr DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografo							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eleticista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pistola							
				Borrachão							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024							

Wendel Simões
 33.749.775/0001
 WNK ENGENHARIA LTDA
 RUA REGINALDO REBERT, 806 - GRAÇA
 I - CEP 41.132-0 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 186 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva qd cond. Trab. 3 - Chuva n/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caixa Pêlo Serralheiro RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Murok Caminhão Toco Escavadora Pá carregadeira Caixa Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: _____				FISCALIZAÇÃO: _____							
Data: 09/08/2024				Data: 09/08/2024							

Wendel Simões Gref
 C.P.S. 749.778/0001-00
 BUREL ENGENHARIA LTDA
 RUA HILBERTO REHM, 806 - Graciosa
 CEP 44.112-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 191			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAC DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAC DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pílot							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/08/2024				Data: 10/08/2024							

Wendel Simões Graf
 15 749.775/0001-00
 BAHIA ENGENHARIA LTDA
 RUA HILKILANIO FERREI, 806 - GARDAS
 CEP 44.112-110 - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA										
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 192		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data: 11/08/2024						
Data: 11/08/2024		Data: 11/08/2024								

Wendel Soares Gref
 05 749.775/0001
 BAHIA ENGENHARIA LTDA.
 RUA HILKILDO REBERT, 800 - GINÁSIO
 CEP 44.114-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 193											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Aux Adm							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Caloteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Elétrico							
				Elétrico							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/08/2024				Data: 12/08/2024							

Wendel Simões Graf
 03 749.775/0001-00
 ARM ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARIO REINHOLD, 806 - GARDOLIN
 CEP 41.114-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO UMBIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022				RDO: 194			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motorista de caçamba 1							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PS carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 13/08/2024				Data: 13/08/2024							

Wendel Simões Goy
 03 749.775/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA MARACÁO RIVER, 806 - GARDAS
 CEP: 45.124-110 - Santana - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	X	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 185				EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA DIRETA											
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra Engenheiro 1											
				Tec. de Segurança Aux Adm											
				Mestre de obra Encarregado geral 1											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 FURTO: Serralheiro											
				Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
				GERENTE DE OBRA: Data: 14/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 14/08/2024							

Wendel Simões
 03 749.778/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 806 - Graças
 CEP 44.104-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 196			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motozista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motozista de caçamba 1							
				PILON							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/08/2024				Data: 15/08/2024							

Wendel Simões Gof
 13 749.775/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Av. Heliópolis Rm 101, 806 - Graças
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 197						CATEGORIA							
Condições Climáticas: BIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA QTD:							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
						MAO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografo 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO NO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTD: Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/08/2024						Data: 16/08/2024							

Wendel Simões
 33 749.775/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Av. Itaipava Rm 805 - Gama
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 198				CATEGORIA: MAO DE OBRA INOURETA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de P4 carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira P4 carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/06/2024				Data: 17/06/2024							

Wendel Simões Greg
 05 749.775/0001
 RUA ENGENHARIA LTDA
 RUA Helder do Rêgo, 806 - Gd. S. S. S. S.
 CEP 44.114-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA										
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 662-2022			RDO: 189							
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				MAO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Calçateiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motoarerra										
				Motorista										
				Montador										
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista										
				Eletricista										
				Operador de Patrol										
				Operador de Escavadeira										
				Operador de Pá carregadeira										
				Motorista de caçamba										
				Pintor										
				Serralheiro										
GERENTE DE OBRA: _____				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
				Data: 18/09/2024				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO						
								QTD						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munck						
Caminhão Toco														
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
Data: 18/09/2024				Data: 18/09/2024										

Wendel Simões Gref
 03 749.775/0001-0
 ANEX ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 805 - GARDAS
 CEP 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 200				ELETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: SINVOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Trab. 3- Chuva q/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pó carregadeira 1 Motorista de capamba 1 FURTO Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pó carregadeira Capamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 19/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/08/2024							

Wendel Simões Graf
 33 749.775/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão RHN, 806 - Graças
 CEP 44.112-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				ELETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 201				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva (j. cond. Trab.) 3- Chuva (j. cond. Trab.)				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
OBSERVAÇÕES				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
				Eleticista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de capamba						
				RESUMO DO EFETIVO				ELETIVO EQUIPAMENTOS		
EFETIVO DO DIA				TIPO QTDE.						
JORNADA DE TRABALHO				Veículo Leve						
Hh DO DIA				Caminhão Munck						
Hh ACUMULADO				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/08/2024				Data: 20/08/2024						

Wendel Simões Gref
 11 749.776/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Hércules RRM, 806 - Graaú
 CEP 41.110-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 202				CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ej cond. Trab. 3- Chuva ej cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra 1							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DRETA							
				Topógrafo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
Ajudante Geral 4											
Calceiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Petrol 1											
Operador de Escavadeira 1											
Operador de Pá carregadeira 1											
Motorista de capamba 1											
PIBOP											
Serralheiro											
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TYPD QTDE							
				Veículo Lave							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
				Petrol							
				PIC 200							
				Pílea Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/08/2024				Data: 21/08/2024							

Wendel Simões Gref
 03 749.778/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Resolvido RRMH, 806 - Graaú
 CEP 41.124-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 203		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografo							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caminhão											
Piloto											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Câmbia							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/06/2024				Data: 22/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 03 749.775/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Industrial RHM, 806 - Gama
 CEP 44.100-00 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data													
					S	T	Q	Q	X	S	S	D						
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD DE MAO DE OBRA DIRETA													
CONTRATO N° 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 962-2022										RDC: 294						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.																
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVEMEN SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Técnico de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de capamba 1 Póster Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS QTD DE TIPO Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 200 Plataforma Vibratória													
CONSIDERAÇÕES																		
OBSERVAÇÕES																		
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:													
Data: 23/08/2024					Data: 23/08/2024													

Wendel Simões Gref
 (35) 749.775/0001-0
 AME ENGENHARIA LTDA
 Rua Herculano Ribem, 806 - Graú -
 CEP 46.100-000 - Sambaíba - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA QITDE							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 205			
Condições Climáticas: Simbologia				Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA			
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				R\$ DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Fútil											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				R\$ DO DIA							
				R\$ ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QITDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncik							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/08/2024				Data: 24/08/2024							

Wendell Simões Gonçalves
 CPF 749.775/0001-61
 ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARIANO REBERT, 806 - GARDAS
 CEP 45.114-000 - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA QTDE							
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022		RDO: 298		MÃO DE OBRA INDIRETA					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topógrafo							
				Auxiliar de topógrafo							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de capamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/08/2024		Data: 25/08/2024									

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-00
 BAHY ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE ROBERTO, 806 - Graças
 CEP 41.115-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA QTD								
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 207				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_112019				Engenheiro 1								
				Téc. de Segurança								
				Aux. Adm.								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				HIS DO DIA								
OBSERVAÇÕES				HIS ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTD								
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Cacamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/08/2024				Data: 26/08/2024								

Wendel Simões Cruz
 03 749.775/0001
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARIO LEITE, 806 - GRAJAÚ
 CEP 41.130-010 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFTIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 208				CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva (j. cond. Trab.) 3- Chuva (j. cond. Trab.)				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
Topógrafo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceiteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador/Eletricista										
Eletroleta										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
OBSERVAÇÕES				FERRAMENTAS						
				Serralheiro						
				GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO		
Data: 27/08/2024				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO:				Data: 27/08/2024						

Wendel Simões Graf
 13 749.775/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA HILKATO REHEM, 806 - Graa-
 CEP 44.152-710 - Santa - BA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 209				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA Mante: (1) Tende: (1) Nole: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva c/ cond. Trab.				CATEGORIA				Q/DE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Caldeireiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				Q/DE			
				Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/08/2024				Data: 28/08/2024							

Wendel Simões Graf
 03 749.775/0001
 BRY ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARIO REHMET, 806 - Graa
 CEP 41.111-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO UMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA												
CONTRATO N° 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022		RDO: 210		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al coord. Trab. 3- Chuva al coord. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				<p>EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019</p>								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografo 2 Pedreiro Ajuante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de cangamba 1 Píloto Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cangamba Petrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 29/08/2024				Data: 29/08/2024								

Wendel Simões
 749.778/0001-0
 ARQ ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO RIBEIRO, 805 - GARÇA
 CEP 41.104-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 211				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/0219				Tec. de Segurança							
				Aux Adm 2							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motorista de caçamba 1							
				Fiscal							
				Barralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/08/2024				Data: 30/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-0
 RNP ENGENHARIA LTDA
 RUA HILDRADO REHEIT, 806 - GRUPO
 1 - CEP: 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 212				CATEGORIA QTD							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mecânico de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alcantaria Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motociclista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motociclista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/08/2024				Data: 31/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 03 749.775/0001-0
 BAHIA ENGENHARIA LTDA
 RUA HIRACANO REBENT, 806 - GRUPO
 I - CEP. 41.110-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
				X												
				S	T	Q	Q	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 214				EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA DIRETA												
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1												
				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motociclista Montador/Elétricista Elétricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Mecânico de caçamba 1 Pílotar Serralheiro												
				Hrs DO DIA												
				RESUMO DO EFETIVO												
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO												
				EFETIVO EQUIPAMENTOS												
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
				CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES								
				GERENTE DE OBRA: Data: 02/09/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 02/09/2024								

Wendel Simões Greg
 03 749.775/0001
 AMK ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO REHEIT, 806 - Granada
 CEP 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	T	X	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						ELETIVO PESSOAL												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA																		
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022		RDO: 215		CATEGORIA												
Mantém: (1)		Tarde: (1)		Notas: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA												
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al coord. Trab. 3- Chuva al coord. Trab.						MÃO DE OBRA DIRETA												
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						Gerente de Obra												
						Engenheiro 1												
						Tec. de Segurança												
						Aux Adm												
						Mestre de obra												
						Encamegado geral 1												
						CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
												JORNADA DE TRABALHO						
Hh DO DIA																		
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO												
						EFETIVO EQUIPAMENTOS												
						TIPO							QTD.					
						Veículo Leve												
						Caminhão Munch												
						Caminhão Toco												
						Escavadeira												
						PS carregadeira												
						Caçamba												
						Patrol												
						PC 200												
						Placa Vibratória												
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
						Data: 03/09/2024						Data: 03/09/2024						

Wendel Simões Goy
 03 749.776/0001-00
 ENG. ENGENHARIA LTDA.
 Rua Humberto Ribeiro, 806 - Graças
 CEP 41.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIZINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062-2022 RDO: 216 Condicion. Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_112019		EFEITVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de PJ carregadeira 1 Motorista de capamba 1 Prego Serralheiro Hr DO DIA RESUMO DO EFEITVO EFEITVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadora PJ carregadeira Capamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA Data: 04/09/2024		FISCALIZAÇÃO Data: 04/09/2024						

Wendel Simões Greg
 33 749.776/0001-00
 ANE ENGENHARIA LTDA
 RUA MARCELO PIMENTA, 800 - GRAJAÚ
 CEP: 41120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514117303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 217					S	T	Q	Q	X	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva a/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hs DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 PSMO Serralheiro Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yeco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/09/2024					Data: 05/09/2024							

Wendel Simões Greg
 33 749.775/0001-0
 RNP ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO REHEIT, 806 - GRAMA
 CEP 44.120-100 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBERA - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 218			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol 1											
Operador de Escavadeira 1											
Operador de Pá carregadeira 1											
Motorista de caçamba 1											
Fiscal											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/09/2024				Data: 06/09/2024							

Wendel Simões Greg
 05 749.775/0001-0
 RNF ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE ROBERT, 806 - GRUPO
 1 QP W. PAULO SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	X	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIBERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA															
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 219							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA											
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra											
				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral											
				R\$ DO DIA											
								MÃO DE OBRA DIRETA							
								Topógrafo							
								Auxiliar de topografia							
								Pedreiro							
				Ajudante Geral											
				Calceiteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Serralheiro											
				R\$ DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				R\$ DO DIA											
				R\$ ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Risca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 07/09/2024				Data: 07/09/2024											

Wendel Simões Greg
 35 749.775/0001-00
 RUA: ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE REHEM, 800 - GRAJAÚ
 CEP: 41.145-10 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 220			
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLÓGIA				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hr DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Borracheiro						
				Hr DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/09/2024				Data: 08/09/2024						

Wendel Simões Cruz
 33 749.775/0001
 ANE ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO PINHEIRO, 806 - GRUPO
 I CEP: 41.100-70 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data														
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				S	T	Q	Q	S	S	D								
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902-2022				RDO: 222				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Março (1)				Temperatura (1)				Nótilo ()				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2- Chuva al cont. Trab. 3- Chuva al cont. Trab.								MAO DE OBRA INDIRETA						
				SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS								Gerente de Obra						
				EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019								Engenheiro 1						
												Tec. de Segurança						
												Aux Adm						
												Mestre de obra						
												Encarregado geral 1						
												Hh DO DIA						
												MAO DE OBRA DIRETA						
												Topografo 2						
												Auxiliar de topografo 2						
												Pedreiro						
												Ajudante Geral 4						
												Calceiro						
												Carpinteiro						
												Operador de Motosserra						
												Motorista						
												Montador						
												Instalador/Eletricista						
												Eletricista						
												Operador de Patrol 1						
												Operador de Escavadeira 1						
												Operador de PA carregadeira 1						
												Motorista de caçamba 1						
												Pintor						
												Serralheiro						
												Hh DO DIA						
												RESUMO DO EFETIVO						
												EFETIVO DO DIA						
												JORNADA DE TRABALHO						
												Hh DO DIA						
												Hh ACUMULADO						
												EFETIVO EQUIPAMENTOS						
												TIPO						
												QTD.						
												Veículo Leve						
												Caminhão Munck						
												Caminhão Toco						
												Escavadeira						
												PA carregadeira						
												Caçamba						
												Patrol						
												PC 200						
												Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:														
Data: 10/09/2024				Data: 10/09/2024														

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001
 W&C ENGENHARIA LTDA
 RUA FREDERICO ROBERTI, 806 - Grãdio
 CEP 41.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ - no Município de SantaLuz - BA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 01 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019



Foto 02 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

Wendel Simões Cruz
13 749.776/0001-0
ANY ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Ribeiro, 808 - Goiás
CEP: 74.200-000 - Santa Luz - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 03 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.



Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 800 - Cuiabá - MT
 CEP: 13.140-000 - Santaluz - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



Foto 04 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 05 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



Foto 06 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Wendel Simões Cruz
 (11) 749.776/0001
 ANEX. ENGENHARIA LTDA.
 RUA HIGIENIZADO RHEM, 806 - Graças
 CEP 44.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 07 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001 -
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 800 - Cuiabá -
 CEP: 13.140-000 - Mato Grosso - Brasil

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



Foto 08 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 09 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021



Foto 10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Wendel Simões
 13 749.775/0001-
 WENDEL ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Renato, 805 - Graças
 CEP: 45.100-000 - Salvador - Bahia



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
10/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais, no Trecho Limeira-Santaluz



Foto 11 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA



Foto 12 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-1
 WENDEL ENGENHARIA LTDA
 RUA AUGUSTO RIBEIRO, 800 - GRAJAÚNA
 CEP: 41.133-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

