



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 343 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2502 Data do Sub-Empenho: 10/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 09/09/2024
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	1.433.966,73	280.742,80	1.153.223,93
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022PE. GINASIO DO PEREIRA. OBRA Nº 130/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO 09/09/2024 À 30/09/2024. NFS-e 2024199	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	257.939,77	253.540,68	4.399,09

Data do Empenho: 09/09/2024 Data do Liquidação: 10/10/2024

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	5.324,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	3.042,49
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	7.606,22
## Duzentos e trinta e sete mil e quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos		Valor Retido 15.973,06
##		Valor Líquido 237.567,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/10/2024	2024199	U			253.540,68
Quantidade: 1					Total:	253.540,68

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	253.540,68

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/10/2024.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/10/2024, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

3625974

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 11/10/2024

Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora interna
Portaria 281/2024

SIAPIC





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 343 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2502 Data do Sub-Empenho: 10/10/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX:	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data do Empenho: 09/09/2024
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	



Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	1.433.966,73	280.742,80	1.153.223,93
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023. LICITAÇÃO Nº 015-2022PE.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	257.939,77	253.540,68	4.399,09

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	253.540,68	253.540,68

## Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos ##	253.540,68
--	-------------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/10/2024.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/10/2024  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

3625974



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 08/10/2024

A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: FUNDEB
HISTÓRICO: REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DO PEREIRA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149/2022 Nº da obra: 130/2024
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 2024199 VALOR DA NOTA: R\$ 253.540,68 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/09/2024 A 30/09/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO: RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAU
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2024199
 Data e Hora de Emissão
08/10/2024 15:33:06
 Código de Verificação
3BA9FD6A1

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
 Inscrição **0010045273**
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19**
 Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - GINÁSIO DO PEREIRA
 BM 01
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/09/2024 a 30/09/2024
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
 N° DO CONTRATO: 135-2023
 N° DA OBRA: 130/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
 VALOR: R\$ 253.540,68
 VALOR MÃO DE OBRA 60%: 152.124,41
 VALOR DE MATERIAL 40%: 101.416,27
 BC DE INSS 60%: 152.124,41 x 3,5%: 5.324,35
 BC DE ISS 60%: 152.124,41 x 2,5%: 3.803,11
 VALOR LIQUIDO: R\$244.413,22
 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuad.:(s)
 EM 08/10/2024

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **253.540,68**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
101.416,27	152.124,41	2,50	3803,11	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	5.324,35	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **244.413,22**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 10/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399025	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62	R.G.:	ORGAO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Calculo: 152.124,40	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 7.606,22	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 7.606,22
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 10/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 10/10/2024 10:42:52	DATA DE VENCIMENTO: 11/11/2024
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024199 - DATA DE EMISSÃO: 08-10-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.606,22
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.606,22



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000076 . 7

06223906202 . 9

41111010500 . 3

00039902512 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000076 . 7

06223906202 . 9

41111010500 . 3

00039902512 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399025	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 10/10/2024 10:42:52	DATA VENCIMENTO: 11/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	7.606,22
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	7.606,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM 399024	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO 31124		
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV. 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Calculo 3.042,49	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM 1.000	Valor RS 3.042,49	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 3.042,49
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 10/10/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 10/10/2024 10:41:17	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.042,49
Valor do Tributo: 3.042,49	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 3.042,49		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
Valor de Base Calculo: 3.042,49	Vlr. Devido com Desconto: 3.042,49		(+) MULTA DE MORA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2024199 - Data de emissão: 08-10-2024			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.042,49



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000030 . 0

42493906202 . 4

41031010100 . 2

00039902407 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000030 . 0

42493906202 . 4

41031010100 . 2

00039902407 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM 399024	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO 10/10/2024 10:41:17	DATA VENCIMENTO 31/10/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.042,49
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.042,49



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 130/2024

CONTRATO Nº 135-2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015-2022
INÍCIO DA OBRA – 09/09/2024
PRAZO DE CONCLUSÃO – 08/11/2024
VALOR DA OBRA: 253.540,72

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Reparação e Conservação do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Pereira - Santaluz – Bahia, Conforme Contrato nº 135-2023

Santaluz - Bahia, 09 de Setembro de 2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - GINÁSIO DO PEREIRA

09/09/2024 a 30/09/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

OBJETO:

EMPRESA:

CNPJ:

MEDICÇÃO 01:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 130/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

23.694.541/0001-62

R\$ 253.540,68

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO	SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.			
1			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M., ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES		R\$ 1.346,57	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPOIME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETRADAS								
1.2.1	13	0146	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,76	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	0146	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	8664	0146	Demolição de pavimentação asfáltica, excluíde transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M		R\$ 11,95	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPADEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA								
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 2				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS								
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3		R\$ 94,13	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	COMPOSIÇÃO ADICIONAL 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	93990	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA M3	M3XKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 3				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		R\$ 41,04	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 3				R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
4													
FECHAMENTO													
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	218,48	R\$ 65,54	R\$ 14.319,18	218,48	R\$ 14.319,18	218,48	R\$ 14.319,18	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:1) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 4								R\$ 14.319,18	R\$ 14.319,18	R\$ 14.319,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5													
REVESTIMENTO													
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	436,96	R\$ 31,95	R\$ 13.960,87	436,96	R\$ 13.960,87	436,96	R\$ 13.960,87	R\$ 0,00	0%
Sub-total 5								R\$ 13.960,87	R\$ 13.960,87	R\$ 13.960,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6													
MEIO FIO													
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 56,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 6								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7													
PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO													
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C60, Q196 (8,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	101,10	R\$ 152,96	R\$ 15.464,26	101,10	R\$ 15.464,26	101,10	R\$ 15.464,26	R\$ 0,00	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
7.3	11450	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46kn/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob covim a areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46kn/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob covim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 37,65	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46kn/m2, NBR9781, Fck(mín)=35MPa, sob covim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 116,39	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRE MOLHADA 50 X 50 CM, ONZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MACRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.8	87737	SINAPI	CONTIEMPO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADESIÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF. 09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SÓLIDA	M2		R\$ 105,16	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 7				R\$ 15.464,26				R\$ 15.464,26	R\$ 0,00
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BUNDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF. 06/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PORTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF. 08/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSAO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF. 09/2021	KG		R\$ 22,89	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600L, AF. 05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 114 ESP= PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1127 ESP= PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 117 ESP= PAREDE 2,65 MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APRELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 11,14	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	381,00	R\$ 24,35	R\$ 9.277,35	381,00	R\$ 9.277,35	381,00	R\$ 9.277,35	R\$ 0,00 0%
8.16	3230	ORSE	CANHA DE CONCRETO E ALVENARIA REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Canha de passagem cp2-560 (40x40x60cm)	UND		R\$ 330,06	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.18	6387	ORSE	*Canha de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.19	2799	ORSE	CAYA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIPOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ 0,00			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. Ç/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 300 MM (127), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	162,89	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 450 MM (187), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	278,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PAREDE, D = 500 MM (247), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	438,55	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	267,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	279,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,30 X 0,90 M	UND	131,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE 0,40 X 0,90 M	UND	150,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	180,47	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	250,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND	54,01	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND	77,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,07M	UND	138,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92712	SINAPI	JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	396,93	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MÚLTIPLO, DN: 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M	56,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO, AF. 01/2021	UND	39,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	26,41	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	25,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,85	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	DE 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	10,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	DE 45 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	11,80	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	7,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	8,01	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	22,38	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89383	SINAPI	TE, PVC SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	12,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89384	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOISA CENTRAL, PVC SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2" X 00894, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	25,91	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89385	SINAPI	TE, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	14,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89386	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOISA CENTRAL, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2" X 00894, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	26,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89387	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	17,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matéria - Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%	
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORCADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub-total 8								R\$ 9.277,35		R\$ 9.277,35		R\$ 9.277,35	R\$ 0,00	
9			PARQUE INFANTIL											
9.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
9.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
9.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
9.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 2 1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2 1/2 X 2 1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub-total 9								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10			PERGOLADO											
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub-total 10								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11			ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO											
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto riquadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub-total 11								R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cop. 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO		MEDIÇÃO DI		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
12			PAISAGISMO									
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		RS 24,32			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR DO IGUAL A 20 MM	M2		RS 118,92			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.3		CPU PRÓPRIA	FORM. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LIXOCH)	UNID		RS 441,43			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.4		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2.000x500)M	UNID		RS 1.032,09			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial Tr-4,00 x 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID		RS 1.262,12			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 12			RS 0,00			RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA									
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada (incluindo carga, transporte e descarga)	UNID		RS 1.101,55			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barão paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID		RS 1.232,24			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		RS 1.702,51			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID		RS 2.786,67			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Equil Individual	UNID		RS 2.821,81			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Helder Sentada	UNID		RS 2.727,51			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multíexercidor 7x1	UNID		RS 2.213,70			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 13			RS 0,00			RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14			QUADRA POLIESPORTIVA									
14.1		ORSE	LASTRO DE BRITA, GRADUADA APLICADA E=10CM	M2		RS 30,74			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.2		SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	M2		RS 2,87			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.3		ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 203M, (1,50KG/MP), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2		RS 35,48			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.4		SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA. PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	M2		RS 84,23			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.5		SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	M2		RS 0,51			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.6		SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMAADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2017	M2	816,75	RS 42,10		816,75	816,75	RS 34.385,17	RS 34.385,17	0%
14.7		SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 5/8", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BAW E MALHA QUADRADA SV50CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	381,00	RS 280,74		381,00	381,00	RS 106.961,94	RS 106.961,94	0%
14.8		ORSE	Troca oficial para futebol de salão 3,2m em aço galv. 3", com requebra e redes de poliésterio fio 4mm (conjunto p/uso)	PAR	1,00	RS 6.466,86		1,00	1,00	RS 6.466,86	RS 6.466,86	0%
14.9		ORSE	Estrutura metálica fix. p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=45" - instalada	PAR	1,00	RS 8.176,76		1,00	1,00	RS 8.176,76	RS 8.176,76	0%
14.10		ORSE	Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID	16,00	RS 386,45		16,00	16,00	RS 6.215,20	RS 6.215,20	0%
14.11		ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UNID		RS 896,43			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.12		ORSE	Tela de nylon fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1		RS 12,48			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.13		ORSE	Instalação de tela, inclusive a tela	M1		RS 16,20			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.14		SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	816,75	RS 21,45		816,75	816,75	RS 17.519,29	RS 17.519,29	0%
14.15		SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M		RS 4,82			0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			Sub-total 14			RS 179.725,22			RS 179.725,22	RS 179.725,22	RS 179.725,22	

Dr. Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferrera de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

Evaldo Amândia Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATADO		MEDIÇÃO EI		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT.-C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00	R\$ 48,05	R\$ 48,05	1,00	R\$ 48,05	1,00	R\$ 48,05	0%
15.2	93748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO: CLASSE SEMIPESADO, DN 40 MM (1,1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		R\$ 58,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	82,00	R\$ 91,83	R\$ 806,06	82,00	R\$ 806,06	82,00	R\$ 806,06	0%
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (X1PE), RIGIDO, 35MM ² , 1KV/90%.	M	24,30	R\$ 27,75	R\$ 388,50	14,00	R\$ 388,50	14,00	R\$ 388,50	0%
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (X1PE), RIGIDO, 35MM ² , 1KV/90%.	M		R\$ 55,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPI-60	UNID		R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.7	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33	0%
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30W/BVOLT, SELO A IMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO/PI/97, PROT. DIPS 10KV, IP66, 100% TEMP. COR 5000K, IRC= DU 70%, V. UTIL 50 000H, 1,20 LV/W/GAR, 5 ANOS, MODELO GL216 G LIGHT DU SIMULAP - REV 01	UNID		R\$ 705,73	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R\$ 115,37	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID		R\$ 26,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		R\$ 4,87	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATAMENTE D=100X60X15 CM	UNID		R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	0%
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE ELUCIPUTO TRATADO - HIGIENIZADO, DUAS PÉRIAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 15			R\$ 1.354,07	R\$ 1.354,07		R\$ 1.354,07		R\$ 1.354,07	
16			LIMPEZA E EXPURSO									
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	816,75	R\$ 4,76	R\$ 3.887,73	816,75	R\$ 3.887,73	816,75	R\$ 3.887,73	0%
16.2	COMPOSIÇÃO ADJUNTAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50TM	M3	40,84	R\$ 57,86	R\$ 2.362,86	40,84	R\$ 2.362,86	40,84	R\$ 2.362,86	0%
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	40,84	R\$ 123,08	R\$ 5.026,28	40,84	R\$ 5.026,28	40,84	R\$ 5.026,28	0%
16.4	COMPOSIÇÃO ADJUNTAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,84	R\$ 16,67	R\$ 680,76	40,84	R\$ 680,76	40,84	R\$ 680,76	0%
16.5	93560	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 N.M. DMV ACIMA DE 300M	M3/MKM	1306,80	R\$ 0,83	R\$ 1.084,64	1306,80	R\$ 1.084,64	1306,80	R\$ 1.084,64	0%
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E FERMEJO - 400KG), RESTO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		R\$ 24,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 16			R\$ 13.042,27	R\$ 13.042,27		R\$ 13.042,27		R\$ 13.042,27	
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	R\$ 120,65	R\$ 1.809,75	15,00	R\$ 1.809,75	15,00	R\$ 1.809,75	0%
17.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	R\$ 40,53	R\$ 1.823,85	45,00	R\$ 1.823,85	45,00	R\$ 1.823,85	0%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	R\$ 30,71	R\$ 2.763,90	90,00	R\$ 2.763,90	90,00	R\$ 2.763,90	0%
			Sub-total 17			R\$ 6.397,50	R\$ 6.397,50		R\$ 6.397,50		R\$ 6.397,50	

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutencao LTDA

Evaldo Amador Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3





Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	CONTRATADO		MÉDIO 01		ACQUIRIDO	SALDO	%
						P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			
18		SERVIÇOS EXTRAS										
18.1	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	27,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.2	2241	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	961,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.3		CPU PRÓPRIA										
18.4	12114	Mesa C/ Tampa Ø=1,00m em concreto armado póldo sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND	789,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.5	3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und	209,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.6	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM	3.872,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.7	12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	3.252,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MAF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.9	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	955,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.10	2334	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Durato ou similar-R1	m²	9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.11	2200	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	22,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.12	10453	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	177,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.13	263	Reviso em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 10% do material	CRSE	63,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18.14		CPU PRÓPRIA										
		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und	3.485,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Sub-total 18										
		TOTAL GERAL										
							R\$ 253.540,68		R\$ 253.540,68		R\$ 253.540,68	
							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 16/09/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 16/09/2024 11:37:39, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000063021320240916

Emitida via Internet, às 11:37:38 hs, do dia 16/09/2024

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243993877**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 31384337/2024

Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091207082530992728

Informação obtida em 13/09/2024 15:19:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:12:59 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2025.

Código de controle da certidão: **0550.4C63.D845.984D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório de Lançamento de Rubricas

estabelecimen GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - o Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
vento: IRRF		Período: agosto/2024 à agosto/2024				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	08/2024	4.260,41	22,50		295,82
GERAL	OSVALDO BORGES TELES FILHO	08/2024	3.017,23	15,00		71,14
Sub total:					0,00	366,96
Total Geral:					0,00	366,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000264646004
Data/Hora da Transmissão	13/09/2024 15:50:50	Identificação da Apuração de Débitos	27820814211 / eSocial 85818093 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000261957258
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.837,96		
Deduções	Salário Família: 289,52 Retenção Lei 9711/98: 3.548,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	8.370,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.370,20		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.331,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.331,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	627,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 627,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.046,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.046,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	166,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	83,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 83,70		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	13,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	418,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 418,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	66,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	627,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 627,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	251,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 251,10		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	39,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	366,96		
Saldo a Pagar	366,96		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27820814211 / eSocial 85818093 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.387,96	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 11.429,12	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.813,39	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 366,96	R\$ 366,96
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.997,43	R\$ 366,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

i) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

ii) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

iii) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/09/2024 15:50:50
Nº do recibo de entrega	0000050000264646004
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62



IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24257.8785496-6	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264646004			Valor Total do Documento 366,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	366,96			366,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	366,96			366,96

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/09/2024 15:51:52

8581000003 0 66960385242 0 64071624257 2 87854966057 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000003 0 66960385242 0 64071624257 2 87854966057 4



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.24257.8785496-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 366,96

Pague com o PIX





Pix enviado R\$ 366,96

Sobre a transação

Data do pagamento	Segunda, 16/09/2024
Horário	13h44
Identificador	07162425787854966047870104
ID da transação	E00416968202409161626f9IbmPRpPSq

Quem recebeu

Nome	Receita Federal
CPF/CNPJ	00.394.460/0058-87
Instituição	Itau Unibanco S.A.

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.880,47
Número da Guia: 0124091328280564-5 **Data Emissão:** 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	42	671.013.805-49	101	20/09/2024	Mensal	976,57	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12
08/2024		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/09/2024	Mensal	633,61	50,68	0,00	0,00	0,00	50,68
08/2024		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/09/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
08/2024		EROMARIO COELHO BRITO	47	796.596.085-00	101	20/09/2024	Mensal	976,57	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12
08/2024		EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	20/09/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
08/2024		FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA	44	084.648.175-84	101	20/09/2024	Mensal	605,40	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
08/2024		FRANCISCO PAULO FILHO	33	560.743.285-87	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
08/2024		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		JOHN ALLIS SANTOS	45	449.740.548-64	101	20/09/2024	Mensal	605,40	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
08/2024		JOSE ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS	39	052.337.015-61	101	20/09/2024	Mensal	1.502,41	120,19	0,00	0,00	0,00	120,19
08/2024		JOSE CARLOS BASTOS DE ALMEIDA	41	513.211.145-91	101	20/09/2024	Mensal	605,40	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
08/2024		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/09/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
08/2024		LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
08/2024		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	20/09/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
08/2024		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/09/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
08/2024		PAULO NASCIMENTO	40	790.318.465-20	101	20/09/2024	Mensal	1.502,41	120,19	0,00	0,00	0,00	120,19
08/2024		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
08/2024		SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	20/09/2024	Mensal	1.997,39	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
08/2024		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	38	411.602.315-91	101	20/09/2024	Mensal	931,38	74,51	0,00	0,00	0,00	74,51
08/2024		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/09/2024	Mensal	605,40	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
Total do Tomador							Sem Tomador	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	3.347,97
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	3.347,97
							Total FGTS	48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	3.880,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.880,47
Número da Guia: 0124091328280564-5 **Data Emissão:** 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
08/2024		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/09/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
08/2024		JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
08/2024		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/09/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
Total do Tomador							Sem Tomador	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
Total FGTS								48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	3.880,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.880,47
Número da Guia: 0124091328280564-5 **Data Emissão:** 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	26	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,97

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total FGTS			48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,47

Descrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Doméstico
- 5 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.801/1998
- 6 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 9 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Exercente de mandato eletivo
- 15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 16 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 18 - Militar
- 19 - Conscrito
- 20 - Agente público - Outros
- 21 - Servidor público eventual
- 22 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 23 - Auxiliar local
- 24 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 25 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 31 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 36 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 37 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 39 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 40 - Estagiário
- 41 - Médico residente
- 42 - Bolsista, nos termos da Lei 6.958/1994
- 43 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 44 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.880,47
Número da Guia: 0124091328280564-5 **Data Emissão:** 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	23.694.541/0001-62	26	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,97
08/2024	90.017.87716/72	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
		Total FGTS	48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
 Encimimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.880,47
 Número da Guia: 0124091328280564-5 Data Emissão: 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	26	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	41.851,03	3.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,97

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total FGTS			48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,47



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.880,47
Número da Guia: 0124091328280564-5 **Data Emissão:** 13/09/2024 15:55:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	30	48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,47
	Total FGTS	48.507,65	3.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,47





CPF/CNPJ do Empregador 23.694.541		Nome/Razão Social do Empregador GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091328280564-5	Tag 13/09/2024 15:55	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.880,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	30	3.880,47	0,00	0,00	0,00	3.880,47
Total Geral:		3.880,47	0,00	0,00	0,00	3.880,47

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 15:55:50 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pix enviado
R\$ 3.880,47

Sobre a transação

Data do pagamento	Segunda, 16/09/2024
Horário	13h44
Identificador	ec9491e75087422f9406aec608a2bc8a
ID da transação	E00416968202409161626Lc6Lnz2kSY6

Quem recebeu

Nome	Caixa Economica Federal
CPF/CNPJ	00.360.305/0001-04
Instituição	Caixa Economica Federal

Quem pagou

Nome	GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN
CPF/CNPJ	23.694.541/0001-62
Instituição	Banco Inter S.A.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X									
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				S	Y	Q	Q	S	S	D			
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022				RDO: 1		CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO				Gerente de Obra									
				Engenheiro									1
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral									1
				Hh DO DIA									
				MAO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro									1
				Ajudante Geral									6
				Caleiteiro									1
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
				Motorista de caçamba									
				Pintor									
				Serralheiro									
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
OBSERVAÇÕES				TIPO									QTDE.
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 09/09/2024				Data: 09/09/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA													EFETIVO PESSOAL														
						CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 2													CATEGORIA								
Condições Climáticas:		Manhã: { 1 }		Tarde: { 1 }		Noite: { }									MAO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.									QTDE												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																											
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO						Gerente de Obra																					
																				Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança																					
																				Aux Adm							
						Mestre de obra																					
																				Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA																					
						MAO DE OBRA DIRETA																					
						Topografo																					
						Auxiliar de topografia																					
																				Pedreiro 1							
						Ajudante Geral																					
																				Calceteiro 1							
						Carpinteiro																					
																				Operador de Motosserra							
						Motorista																					
																				Montador							
						Montador/Eletricista																					
																				Eletricista							
						Operador de Patrol																					
																				Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira																					
																				Motorista de caçamba							
						Pintor																					
																				Serralheiro							
						Hh DO DIA																					
						RESUMO DO EFETIVO																					
						EFETIVO DO DIA																					
						JORNADA DE TRABALHO																					
																				Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO																					
						EFETIVO EQUIPAMENTOS																					
						TIPO														QTDE.							
						Veículo Leve																					
																				Caminhão Munck							
						Caminhão Toco																					
																				Escavadeira							
						Pá carregadeira																					
																				Caçamba							
						Patrol																					
																				PC 200							
						Placa Vibratória																					
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																					
Data: 10/09/2024						Data: 10/09/2024																					


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	X	S	D
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 6		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/09/2024				Data: 14/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	S	S	X	D	
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E					EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA					CATEGORIA							QTDE	
Condições Climáticas:	CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 7		MAO DE OBRA INDIRETA				MAO DE OBRA DIRETA		
SIMBOLOGIA	Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()		Gerente de Obra					Hh DO DIA		
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS					Engenheiro							Hh DO DIA	
SEM SERVIÇO					Tec. de Segurança							Hh DO DIA	
					Aux Adm							Hh DO DIA	
					Mestre de obra							Hh DO DIA	
					Encarregado geral							Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
												Hh DO DIA	
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO			
					EFETIVO DO DIA							Hh DO DIA	
					JORNADA DE TRABALHO							Hh DO DIA	
					Hh ACUMULADO							Hh DO DIA	
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO				QTDE				
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/09/2024					Data: 15/09/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 8				CATEGORIA				QTYDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
EXECUÇÃO DE CHAPISCO RETIRADA DE ALAMBRADO				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				RH DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudente Geral								
				Calçateiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				RH DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				RH DO DIA								
				RH ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTYDE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/09/2024				Data: 16/09/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	X	Q	Q	S	S	D	
					T						
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 9				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
EXECUÇÃO DE CHAPISCO RETRADA DE ALAMBRADO				MAO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							1
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral						1	
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							6
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/09/2024				Data: 17/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	T	Q	X	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 11		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SIMBOLOGIA		MAO DE OBRA INDIRETA					
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO						Gerente de Obra					
						Engenheiro		1			
						Tec. de Segurança					
						Aux Adm					
						Mestre de obra					
						Encarregado geral		1			
						Hh DO DIA					
						MAO DE OBRA DIRETA					
						Topografo					
						Auxiliar de topografia					
						Pedreiro		1			
						Ajudante Geral		6			
						Calçeteiro		1			
						Carpinteiro					
						Operador de Motosserra					
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
						EFETIVO DO DIA					
						JORNADA DE TRABALHO					
						Hh DO DIA					
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO					
						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO		QTDE			
						Veiculo Leve					
						Caminhão Munck					
						Caminhão Toco					
						Escavadeira					
						Pá carregadeira					
						Caçamba					
						Patrol					
						PC 200					
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/09/2024				Data: 19/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PERERA						EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO Nº 135-2023	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	RDO: 13	CATEGORIA		QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MAO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
						Hh DO DIA								
						MAO DE OBRA DIRETA								
						Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
						Hh DO DIA								
						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
						OBSERVAÇÕES								
						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								QTDE
GERENTE DE OBRA: Data: 21/09/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/09/2024										

Ivan Rodrigo Ferreira da Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira da Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	T	Q	Q	S	S	X
										D
CONTRATO Nº 135-2023				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022			RDO: 14			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTYDE						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
Caçamba										
Patrol										
PC 206										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/09/2024				Data: 22/09/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E				S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 15		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra							
PINTURA DA ARQUIBANCADA PINTURA DO PISO				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				HH DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 8							
				Calceteiro 1							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				HH DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HH DO DIA							
				HH ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/09/2024				Data: 23/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GRASIO PEREIRA												
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 16		CATEGORIA						QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA								
SMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				PINTURA DA ARQUIBANCADA PINTURA DO PISO				MAO DE OBRA DIRETA				
Topógrafo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro								1				
Ajudante Geral								6				
Calceteiro								1				
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								QTDE
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/09/2024				Data: 24/09/2024								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço de
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022		RDO: 46		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
TROCA DE REFLETORES INSTALAÇÃO ELÉTRICA PINTURA DA ARQUIBANCADA PINTURA DO PIBO				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçoteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES							
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/09/2024				Data: 26/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	T	Q	Q	X	S	S	D		
				EFETIVO PESSOAL									
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS		CONTRATO N° 135-2023	PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022	RDO:	47		CATEGORIA		QTDE				
Manhã: (1) Tarde: (1) Note: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MAO DE OBRA INDIRETA					
TRAVES OFICIAIS INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE							Gerente de Obra						
							Engenheiro					1	
							Tec. de Segurança						
							Aux Adm						
							Mestre de obra						
							Encarregado geral					1	
							Hh DO DIA						
							MAO DE OBRA DIRETA						
							Topografo						
							Auxiliar de topografia						
							Pedreiro					1	
							Ajudante Geral					6	
							Calçateiro					1	
							Carpinteiro						
							Operador de Motosserra						
							Motorista						
							Montador						
							Montador/Eletricista						
							Eletricista						
							Operador de Patrol						
							Operador de Escavadeira						
							Operador de Pá carregadeira						
							Motorista de caçamba						
							Pintor						
							Serralheiro						
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO						
							EFETIVO DO DIA						
							JORNADA DE TRABALHO						
							Hh DO DIA						
							Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
							TIPO		QTDE				
							Veículo Leve						
							Caminhão Munck						
							Caminhão Toco						
							Escavadeira						
							Pá carregadeira						
							Caçamba						
							Patrol						
							PC 200						
							Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 27/09/2024				Data: 27/09/2024									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	T	Q	Q	S	X	D
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 48				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/09/2024				Data: 28/09/2024						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 135-2023		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022		RDO: 49		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MAO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/09/2024				Data: 29/09/2024							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E OBJETO: LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - GINÁSIO PEREIRA				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 50 SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA								
LIMPEZA FINAL				MAO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
OBSERVAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				GERENTE DE OBRA: _____ FISCALIZAÇÃO: _____				RESUMO DO EFETIVO				
Data: 30/09/2024								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
				Data: 30/09/2024				EFETIVO EQUIPAMENTOS				
								TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - GINÁSIO DO PEREIRA - NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2024	Santaluz	Adaptação e Conservação de Praças e Logradouro Público Incluindo Montagens de Mobiliário Urbano

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 091417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA



FOTO 01 – PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1




FOTO 02 – PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2024	Santaluz	Adaptação e Conservação de Praças e Logradouro Público Incluindo Montagens de Mobiliário Urbano



Foto 03 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 04 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
30/09/2024	Santaluz	Adaptação e Conservação de Praças e Logradouro Público Incluindo Montagens de Mobiliário Urbano

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Malenas, Serviço e Manutenção LTDA



Foto 05 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021



Foto 06 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
30/09/2024	Santaluz	Adaptação e Conservação de Praças e Logradouro Público Incluindo Montagens de Mobiliário Urbano



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviço e
Manutenção LTDA

Foto 07 -ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA.
AF_09/2017



Foto 08 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1