



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 1053 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2694 Data do Sub-Empenho: 27/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 Complemento: SALA 04
 Bairro: CENTRO Cidade: SERRINHA Estado: BA
 CNPJ: 13.749.776/0001-50 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 240487-7 Agência: 3017 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 27/09/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 134-2023	129.848,81	89.667,68	40.181,13
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA -SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº011-2022TP, CONTRATO Nº134-2023. OBRA Nº 107/2023. BM 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2024 À 26/09/2024. NFS-e 263

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
89.667,68	89.667,67	0,01

Data do Empenho: 27/09/2024

Data do Liquidação: 17/10/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	1.883,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	1.076,01
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	2.690,03
# Oitenta e quatro mil e dezoito reais e sessenta e um centavos ##		Valor Retido
		Valor Líquido
		5.649,06
		84.018,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/10/2024	263	U			89.667,67
Quantidade: 1	Total:					89.667,67

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	89.667,67

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/10/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/10/2024, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3627040

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 17/10/2024

Jaqueline Trabuco da Silva
Controladora Interna
Portaria 281/2024

SIAFIC -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 1053 / 2024 **Nº SUB-EMPENHO: 2694** **Data do Sub-Empenho: 27/09/2024** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo****FORNECEDOR**

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 **Complemento:** SALA 04
Bairro: CENTRO **Cidade:** SERRINHA **Estado:** BA
CNPJ: 13.749.776/0001-50 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 240487-7 **Agência:** 3017 **Banco:** 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 27/09/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 134-2023	129.848,81	89.667,68	40.181,13
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA -SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022TP, CONTRATO Nº 134-2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
89.667,68	89.667,67	0.01

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	89.667,67	89.667,67

Oitenta e nove mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

89.667,67

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/09/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/09/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3627040





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
263



Data e Hora da Emissão	16/10/2024 08:30:14	Competência	16/10/2024	Código de Verificação	VFHP8KSKD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO Nº 02 - ADITIVO Período da medição: 01/09/2024 a 26/09/2024 CONTRATO Nº 134/2023 | Contrato de Repasse 923470/2021.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na recuperação de estradas vicinais, no trecho Limeira-Santaluz, no Município de Santaluz - Bahia.

MÃO DE OBRA 50%: R\$ 44.833,84
MATERIAL 50% : R\$ 44.833,83
INSS 3,5% = R\$ 1.569,18

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICOOB - 756
AGENCIA: 3017
CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 16/10/24

Assinatura
Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	1.569,18	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	89.667,67	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	89.667,67	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	44.833,83	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.569,18	0-Nenhum	Base de Cálculo	44.833,84	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISSQN Retido	1.120,85	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	86.977,64	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	1.120,85	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 16/10/2024

A EMPRESA:

ARK ENGENHARIA EIRELI, SOB O CNPJ Nº 13.749.776/0001-50

ENDEREÇO:

RUA 02 DE JULHO, 133, CENTRO, CEP 48700-000, SERRINHA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
RECURSO PRÓPRIO
HISTÓRICO:
Execução de obra na recuperação de estradas vicinais, no trecho Limeira-Santaluz, no município de Santaluz-Bahia.
Processo Licitatório: Tomada de Preço 008/2022
Contrato: 134/2023 Processo administrativo: Repasse nº 923470/2021 Nº da obra: 107/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 263 VALOR DA NOTA: R\$ 89.667,67 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2024 A 26/09/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
CONTA: AGÊNCIA 3017 C/C: 240487-7 BANCO SICOOB
Recurso – PRÓPRIO

Atenciosamente,


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Fiscal de Obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 399152		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****			BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 53.800,60	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.690,03	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.690,03		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 17/10/2024	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 17/10/2024 10:12:00	DATA DE VENCIMENTO: 11/11/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 263 - DATA DE EMISSÃO: 16-10-2024.			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.690,03		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.690,03		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000026 . 9 90033906202 . 9 41111010500 . 3 00039915212 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000026 . 9 90033906202 . 9 41111010500 . 3 00039915212 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 399152	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 17/10/2024 10:12:00	DATA VENCIMENTO: 11/11/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.690,03
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.690,03









PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 399151	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223			
TIPO / NOME LOGRADOURO RUA REGINALDO RIBEIRO					NUMERO: 808
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA	
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 13.749.776/0001-50		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 1.076,01	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 1.076,01	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.076,01
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 17/10/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 17/10/2024 10:10:19	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2024	  
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.076,01	
Valor do Tributo: 1.076,01	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.076,01		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 1.076,01	Vlr. Devido com Desconto: 1.076,01		(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 263 - Data de emissão: 16-10-2024.			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.076,01	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000010 . 2 76013906202 . 9 41031010100 . 2 00039915107 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000010 . 2 76013906202 . 9 41031010100 . 2 00039915107 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 399151	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 17/10/2024 10:10:19	DATA VENCIMENTO: 31/10/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.076,01
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.076,01



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ

TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022
 Nº DO CONTRATO: 134/2023
 Nº DA OBRA: 107/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 252/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2024 a 26/09/2024
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA
 EMPRESA: ARK ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 13.307.870/0001-19
 MEDIÇÃO 02 - ADITIVO R\$ 89.667,67

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 02 - ADITIVO		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.392,16						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8	R\$ 424,02	R\$ 3.392,16	R\$ -	8,00	3.392,16	R\$ 0,00	0,00%	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 24.234,00						
1.2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 149,43	R\$ 17.931,60	R\$ -	120,00	17.931,60	R\$ 0,00	0,00%	
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 39,39	R\$ 6.302,40	R\$ -	160,00	6.302,40	R\$ 0,00	0,00%	
1.3			TERRAPLANAGEM				R\$ 372.760,51						
1.3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	106200	R\$ 0,14	R\$ 14.868,00	R\$ -	106200,00	14.868,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.2	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	24687	R\$ 5,18	R\$ 127.878,66	R\$ -	24687,00	127.878,66	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28997,93	R\$ 3,85	R\$ 111.642,03	R\$ -	28997,93	111.642,03	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	7429,5	R\$ 1,85	R\$ 13.744,57	R\$ -	7429,50	13.744,57	R\$ 0,00	0,00%	
1.3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7665	R\$ 13,65	R\$ 104.627,25	487,50	R\$ 6.654,37	7665,00	104.627,25	R\$ 0,00	0,00%
1.4			OBRA DE ARTE CORRENTE - PASSAGEM MOLHADA				R\$ 42.970,73						
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,2	R\$ 89,03	R\$ 641,01	R\$ -	7,20	641,01	R\$ 0,00	0,00%	
1.4.2	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	54,4	R\$ 778,12	R\$ 42.329,72	R\$ -	54,40	42.329,72	R\$ 0,00	0,00%	
1.5			CASCALHAMENTO				R\$ 470.727,50						
1.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67821,97	R\$ 3,30	R\$ 223.812,50	R\$ -	67821,97	223.812,50	R\$ 0,00	0,00%	
1.5.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	15930	R\$ 1,85	R\$ 29.470,50	R\$ -	15930,00	29.470,50	R\$ 0,00	0,00%	
1.5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15930	R\$ 13,65	R\$ 217.444,50	663,75	R\$ 9.060,18	15930,00	217.444,50	R\$ 0,00	0,00%
1.6			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 2.670,00						
1.6.1	79480	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	600	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00	R\$ -	600,00	2.670,00	R\$ 0,00	0,00%	



Wendell Simões
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ

TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022
Nº DO CONTRATO: 134/2023
Nº DA OBRA: 107/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 252/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2024 a 26/09/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA
EMPRESA: ARK ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 13.307.870/0001-19
MEDIÇÃO 02 - ADITIVO R\$ 89.667,68

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 02 - ADITIVO		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
			ITENS NÃO PREVISTO EM CONTRATO				R\$ 342.144,91						
1.7			TERRAPLANAGEM				R\$ 80.406,90						
1.7.1	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	m³	2340,46	R\$ 34,36	R\$ 80.406,90	247,96	R\$ 8.518,65	2340,46	80.406,90	R\$ 0,00	0,00%
1.8			CASCALHAMENTO				R\$ 218.911,33						
1.8.1	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	m³	6372,00	R\$ 34,36	R\$ 218.911,33	1593,00	R\$ 54.727,83	6372,00	218.911,33	R\$ 0,00	0,00%
1.9			TOPOGRAFIA				R\$ 42.826,68						
1.9.1	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	R\$ 7.247,51	R\$ 28.990,03	1,00	R\$ 7.247,50	4,00	28.990,03	R\$ 0,00	0,00%
1.9.2	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	R\$ 3.459,16	R\$ 13.836,65	1,00	R\$ 3.459,16	4,00	13.836,65	R\$ 0,00	0,00%
			TOTAL GERAL				R\$ 1.258.899,83		R\$ 89.667,67		R\$ 1.258.899,83	R\$ 0,00	0,00%



Wendell Soares
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 051417303-3

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 8340 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, **TRIBUTOS MUNICIPAIS**, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 27/08/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Terça-feira, 27 de Agosto de 2024

Chave de validação: 3e8ef15a





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARK ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **13.749.776/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:19 do dia 27/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2025.

Código de controle da certidão: **443B.E5CB.6F6E.B3C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205411945027104

Informação obtida em 27/09/2024 16:30:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100119191945027148

Informação obtida em 09/10/2024 08:43:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.749.776/0001-50
Certidão n°: 58759278/2024
Expedição: 27/08/2024, às 11:49:19
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 **Data Emissão:** 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		BARBARA LIMA MENDONCA PIO	6	046.850.465-80	101	20/09/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
						Total do Estabelecimento	13.749.776/0001-50	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
								Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 **Data Emissão:** 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excludivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerccio em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.968/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 **Data Emissão:** 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	13.749.776/0001-50	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 **Data Emissão:** 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
		Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 128,00
Número da Guia: 0124090225751103-4 **Data Emissão:** 02/09/2024 11:36:10 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	Total FGTS	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50
Nome	ARK ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 122,82	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 368,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 40,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 530,82	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WENDEL SIMOES CRUZ
CPF	039.993.565-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/09/2024 11:31:45
Nº do recibo de entrega	0000050000260020820



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	WENDEL SIMOES CRUZ		
CPF	03999356570	CRC	-
UF	-	Telefone	7532610256
Correio Eletrônico	plaredef@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	40,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	48,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	320,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 320,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	122,82		
Deduções	Salário Família: 62,04 Retenção Lei 9711/98: 60,78		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	122,82	122,82	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	320,00	320,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	48,00	48,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	40,00	40,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260020820
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 11:31:45	Identificação da Apuração de Débitos	83803881 / Reinf CP 27652732230 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	1.270,71	468,78	801,93
Salário Família	62,04	62,04	0,00



CPF/CNPJ do Empregador 13.749.776	Nome/Razão Social do Empregador ARK ENGENHARIA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090225751103-4	Tag 13749776 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 128,00
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total Geral:		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 11:36:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E73398646202409021830BsmUAD7X52q

Valor R\$ 128,00
Data/hora 02/09/2024 15:33:49
Identificador 286e39b7eabf4712955c9ce4404f0fd7

Pagador

Instituição SOC CC SICOOB COOPERE
Nome ARK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ **.***9.776/0001-**

Destinatário

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ **.***0.305/0001-**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LÍMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO N°: 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 032-0322 RDO: 182				EFEITIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS:				CATEGORIA QTD						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				MAO DE OBRA DIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calkoleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de sapamba 1 Driver Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFEITIVO						
				EFEITIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
				EFEITIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO QTD.						
				Veículo Leve Caminhão Músc Caminhão Yeco Escavadeira Pá carregadeira Sapamba Patrol PC 303 Píca Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/08/2024						

Wendel Simões Gó
 00 749.778/0001-
 ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienado Ribeiro, 806 - Centro
 CEP: 45.000-000 - Santana - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data												
						S	T	Q	Q	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO N°: 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 032-2022 RDO: 183						ELETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () BIOMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva el cond. Trab. 3- Chuva el cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:						CATEGORIA QTDE												
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019						MAC DE OBRA INDIRETA												
						Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1												
						MAC DE OBRA DIRETA												
						Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 4 Ajudante Geral 4 Canteleiro 1 Carpinteiro 1 Operador de Motosserra 1 Motorista 1 Montador 1 Montador Elétrica 1 Eletricista 1 Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de cangalha 1 Ferrador 1 Serralheiro 1												
CONSIDERAÇÕES:						REBUNDO DO ELETIVO												
						ELETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO												
						ELETIVO EQUIPAMENTOS												
OBSERVAÇÕES:						TIPO QTDE.												
						Motociclo 1 Caminhão Mercedes 1 Caminhão Yoco 1 Escavadeira 1 Pá carregadeira 1 Cangalha 1 Patrol 1 PC 300 1 Máquina Vibratória 1												
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
						Data: 02/08/2024						Data: 02/08/2024						

Wendel Simões Góes
 13 749.778/0001-00
 ENGENHARIA LTDA
 Av. Industrial Ribeiro, 805 - Centro
 CEP: 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRANA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA										
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 185		CATEGORIA				
Condicionais Climáticos: Manhã: () () ()		Tarde: () () ()		Noite: () () ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Carpinteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motoserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de cangamba										
Pilhão										
Serra-fleco										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QUANT.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Truck						
				Caminhão Traco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Cangamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Pisca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/08/2024				Data: 04/08/2024						

Wendel Simões Góes
 13.749.775/0001-00
 BAHIA ENGENHARIA LTDA
 Rua Herculano Rêgo, 806 - Grão
 CEP: 45.240-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					EFTIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 167					CATEGORIA							
Condições Climáticas: SMBOLOGIA Manhã: 1 Tarde: 1 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.					MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 SERVIÇOS EXECUTADOS E OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA		
OBSERVAÇÕES					Topógrafo							2
					Auxiliar de topografia							2
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							4
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							1
					Operador de Escavadeira							1
					Operador de Pá carregadeira							1
					Motorista de saqueamento							1
					RESUMO DO EFETIVO					EFTIVO EQUIPAMENTOS		
EFETIVO DO DIA					TIPO							QTD.
JORNADA DE TRABALHO					Veículo Leve							
Hh DO DIA					Caminhão Munck							
Hh ACUMULADO					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Opomba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/08/2024					Data: 06/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-11
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão Rm 001, 800 - Centro
 CEP 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMFA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				FETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022-0222 RDC: 188				CATEGORIA QTDE										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRÊNCIAS:				MÃO DE OBRA DIRETA										
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante geral 4 Cacoiteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de cangarinha 1 Motor Serralheiro										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HH DO DIA HH ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE. Motocic. Leve Caminhão Truck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Cangarinha Patrol PC 303 Placa Vibratória										
				GERENTE DE OBRA: Data: 07/08/2024				FISCALIZAÇÃO: Data: 07/08/2024						
				CONSIDERAÇÕES:										
				OBSERVAÇÕES:										


 03 749.778/0001-00
 WUY ENGENHARIA LTDA
 Av. Maranhão Ribeiro, 805 - Centro
 CEP: 41.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LINHEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022-2022 RDD: 189				ELETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTDE MÁO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA MÁO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador de elétrica Elétrica Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de PA carregadeira 1 Motorista de sagamba 1 Pneu Serralheiro Hrs DO DIA REBUNDO DO ELETIVO ELETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO OBSERVAÇÕES ELETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munick Caminhão Foco Escavadeira PA carregadeira Capim Patrol PC 200 Pico Vibratória						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019										
CONSIDERAÇÕES				REBUNDO DO ELETIVO						
OBSERVAÇÕES				ELETIVO DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/08/2024				Data: 08/08/2024						

Wendel Simões Goy
 13.749.776/0001-11
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão 100, 005 - Centro
 CEP 44.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data										
					S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA					CATEGORIA							QTDE			
CONTRATO Nº 134-2023					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022-2022					RDD: 190					
Condições Clínicas: Manhã () Tarde () Noite ()					MAC DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab.					Engenheiro 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Tec. de Segurança										
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019					Aux Adm										
					Mestre de obra										
					Encarregado geral 1										
					RH DO DIA										
					MAC DE OBRA DIRETA										
					Topógrafo 2										
					Auxiliar de topografia 2										
					Pedreiro										
					Ajudante Geral 4										
					Cabeleiro										
					Carpinteiro										
					Operador de Motosserra										
					Motorista										
					Montador										
					Montador de bicicleta										
					Elétrica										
					Operador de Patrol 1										
					Operador de Escavadeira 1										
					Operador de Pá carregadeira 1										
					Motorista de sagamba 1										
					Pintor										
					Serralheiro										
					RH DO DIA										
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO										
					EFETIVO DE DIA										
					JORNADA DE TRABALHO										
					RH DO DIA										
					RH ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS										
					TIPO							QTDE			
					Veículo Leve										
					Caminhão Merc										
					Caminhão Yoco										
					Escavadeira										
					Pá carregadeira										
					Cangambas										
					Patrol										
					PC 100										
					Pisca Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:										
Data: 09/08/2024					Data: 09/08/2024										

Wendel Simões Gonçalves
 00749.778/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua João Carlos de Almeida, 805 - Centro
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data											
						S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LÍMITE - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA						CATEGORIA											
CONTRATO Nº 134-2023		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 185		DTDE											
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA											
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.						Gerente de Obra											
SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências						Engenheiro											
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral											
						MÃO DE OBRA DIRETA											
						Topógrafo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro											
						Ajudante Geral											
						Carpinteiro											
						Operador de Motoserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Operador de Pintor											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de capomba											
						Pintor											
						Sarrafheiro											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						RH DO DIA											
OBSERVAÇÕES						RH ACUMULADO											
						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO											
						DTDE											
						Veículo Lave											
						Caminhão Manick											
						Caminhão Yoco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Capomba											
						Pintor											
PC 200																	
Pá Vибratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:											
Data: 14/08/2024						Data: 14/08/2024											

Wendel Simões Góes
 03 749.775/0001-
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Rua Maranhão Rm 001 - Centro
 CEP 46.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OS.JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LINEAR - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022-2022 RDD: 196				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / DIFERENÇAS				CATEGORIA		QTDE				
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUIRE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente da Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre da obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Píloto Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				R\$ ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Yoco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 308 Píloco Vibratória						
GERENTE DE OBRA				FISCALIZAÇÃO						
Data: 15/08/2024				Data: 15/08/2024						

Wendel Simões Cruz
 03 749.775/0001
 ARQ. ENGENHARIA LTDA
 Rua Herculano Rebent, 806 - Graças
 CEP: 15.040-000 - Sumaré - SP

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LÍMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº: 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 022-2022 RDO: 197					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva ci cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS:					CATEGORIA QTD								
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019					MAC DE OBRA INDIRETA								
					Gerente de Obra								
					Engenheiro								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral								
					R\$ DO DIA								
					MAC DE OBRA DIRETA								
					Topógrafo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro								
					Ajudante Geral								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eltricista								
Eltricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de sagamba													
Pintor													
Serralheiro													
R\$ DO DIA													
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					R\$ DO DIA								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO QTD								
					Veículo Leve								
					Caminhão Mercedes								
Caminhão Yoco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Cangambas													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/08/2024					Data: 16/08/2024								

Wendel Simões Cruz
 13 749.778/0001-00
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Av. Maranhão Rm 001, 806 - Goiás
 CEP: 74.100-000 - Goiânia - GO

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514119303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022				RDO: 198			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: () Tarde: () Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Assz Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO			
				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO			
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncik							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/08/2024				Data: 17/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-0
 WSK ENGENHARIA LTDA
 RUA PROSPERIDADE RIBEIRO, 806 - GRUPO
 CEP 41.144-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 201			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
				Devidos da Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
Pedreiro											
Ajudante Geral 4											
Calceiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol 1											
Operador de Escavadeira 1											
Operador de Pá carregadeira 1											
Motorista de caçamba 1											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/06/2024				Data: 20/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 RUA HENRIQUE RIBEIRO, 806 - GARDAS
 CEP 44.200-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO UMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 202 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al coord. Trab. 3- Chuva al coord. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD/E						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD/E						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/08/2024				Data: 21/08/2024						

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-0
 ANE ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE RIBEIRO, 800 - GARDAS
 CEP: 41.141-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902-2022 RDO: 203		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA: Met: (1) Tard: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Caldeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/08/2024		Data: 22/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 RUA PIAUIANO RIBEIRO, 808 - GARDAS
 I - ZIP 41.141-000 - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022 RDO: 204					EFETIVO PESSOAL							
Condições climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MAO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO		
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES					HR ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTD.							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Cavadeira							
					Patrol							
					PC 200							
					Pícea Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/08/2024					Data: 23/08/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-00
 BRY ENGENHARIA LTDA
 RUA PRODIGALDO RIBEIRO, 806 - GRUPO
 I - CEP 44.144-000 Santana - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA										
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 206			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA						
SÍMBOLO/OSIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente da Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
GERENTE DE OBRA:				TITULO						
Data: 25/08/2024				FISCALIZAÇÃO:						
				Data: 25/08/2024						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 250						
				Placa Vibratória						

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 RUA JOAQUIM RIBEIRO, 806 - GRUPO
 1 - CEP 44.200-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATORIO DIÁRIO DE OBRA				Data																							
				X																							
				S	T	Q	Q	S	S	D																	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 602-2022 RDO: 207				EFETIVO PESSOAL																							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE																			
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				MAO DE OBRA INDIRETA																							
				Gerente de Obra								1															
				Engenheiro																							
				Tec. de Segurança																							
				Aux Adm																							
				Mestre de obra																							
				Encarregado geral								1															
				Hh DO DIA																							
				MAO DE OBRA DIRETA																							
				Topografo								2															
				Auxiliar de topografia								2															
				Pedreiro																							
				Ajudante Geral								4															
				Canteiro																							
				Carpinteiro																							
				Operador de Motosserra																							
				Motorista																							
				Montador/Eletricista																							
Eletricista																											
Operador de Patrol								1																			
Operador de Escavadeira								1																			
Operador de Pá carregadeira								1																			
Motorista de caminhão								1																			
Sofor																											
Serralheiro																											
Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																							
				EFETIVO DO DIA																							
				JORNADA DE TRABALHO																							
				Hh DO DIA																							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO																							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caminhão		Patrol	
TIPO	QTDE																										
Veículo Leve																											
Caminhão Munck																											
Caminhão Toco																											
Escavadeira																											
Pá carregadeira																											
Caminhão																											
Patrol																											
PC 200																											
Placa Vibratória																											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																							
Data: 26/08/2024				Data: 26/08/2024																							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA HILÁRIO PINHEIRO, 808 - GARDAS
 CEP 41.111-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 602-2022 RDO: 288 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al coord. Trab. 3- Chuva al coord. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/06/2024				Data: 27/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.778/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA Rodrigo Ribeiro, 806 - Gondina
 CEP 41.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 210				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 250 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/06/2024				Data: 29/06/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-00
 RUA ENGENHARIA LTDA
 RUA PROSPERIDADE RIBEIRO, 800 - GARDIA
 CEP: 45.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA, SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 602-2022 RDO: 211				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motofista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motofista de caçamba 1							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/08/2024				Data: 30/08/2024							

Wendel Simões Goy
 11 749.778/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 RUA INDUSTRIAL PINHEIRO, 806 - GRUPO
 I - CEP: 41.145-0 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 802-2022 RDO: 212 Marca: (1) Tarde: (1) Hora: () 1- Tempo bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografo Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
SEM SERVIÇO										
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/08/2024				Data: 31/08/2024						

Wendel Simões Goy
 13 749.775/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 Rua José Augusto Ribeiro, 808 - Graças
 CEP: 41.144-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 215			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente da Obra							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_112019				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Medeira de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de capamba							
Pintor											
Serralheiro											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 03/09/2024				Data: 03/09/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 RUA REGISTRADO PIMENTA, 808 - GARDAS
 CEP: 45.120-000 - SANTALUZ - BAHA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 216				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo 2										
Auxiliar de topografo 2										
Pedreiro										
Ajudante Geral 4										
Calceiteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol 1										
Operador de Escavadeira 1										
Operador de Pá carregadeira 1										
Motorista de caçamba 1										
Pinel										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE						
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
Data: 04/09/2024				Data: 04/09/2024						

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Frederico Ribero, 808 - Goiás
 CEP: 74.110-000 - Goiânia - BR

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 217				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calçoteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoerra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motorista de caçamba 1							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/09/2024				Data: 05/09/2024							

Wendel Simões Goy
 13 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Maranhão Pimentes, 806 - Centro
 CEP: 41.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 218 Condições Climáticas: Tempo: (1) Tende: (1) Nivre: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente da Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Lave Caminhão Munch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/09/2024				Data: 06/09/2024							

Wendel Simões Goy
 11 749.776/0001-0
 ARV ENGENHARIA LTDA.
 Rua José Augusto Ribeiro, 800 - Jardim
 CEP 41.124-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 662-2022 RDO: 219				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografo							
				Pedreiro							
Ajudante Geral											
Canteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caminhão											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Cacamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 07/09/2024				Data: 07/09/2024							

Wendel Simões Goy
 13 749.776/0001-0
 ARQ ENGENHARIA LTDA
 Rua Aristarco Ribeiro, 805 - Graças
 CEP: 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA										
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062-2022			RDO: 220			
CONDICIONES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva e/ cond. Trab. 3- Chuva e/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cafeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de capamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTD.						
				Veículo Lave						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Capamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA: _____						
Data: 05/09/2024				FISCALIZAÇÃO: _____						
Data: 05/09/2024				Data: 05/09/2024						

Wendel Simões Goy
 03 749.778/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 RUA HENRIQUE RIBEIRO, 808 - GRAJAÚ
 CEP 40.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMEIRA - SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 221 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab.				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA						QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA							
				Gerente de Obra							1
CONSIDERAÇÕES				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
OBSERVAÇÕES				Aux Adm							
				Maestro de obra							1
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO:				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
Data: 09/09/2024				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							2
Data: 09/09/2024				Auxiliar de topografia							2
				Padreiro							
Data: 09/09/2024				Ajudante Geral							4
				Calceiteiro							
Data: 09/09/2024				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
Data: 09/09/2024				Motociclista							
				Montador							
Data: 09/09/2024				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
Data: 09/09/2024				Operador de Patrol							1
				Operador de Escavadeira							1
Data: 09/09/2024				Operador de Pá carregadeira							1
				Motorista de cangamba							1
Data: 09/09/2024				Pintor							
				Serralheiro							
Data: 09/09/2024				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
Data: 09/09/2024				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Data: 09/09/2024				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 09/09/2024				TIPO							QYDE
				Veículo Leve							
Data: 09/09/2024				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
Data: 09/09/2024				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
Data: 09/09/2024				Cangamba							
				Patrol							
Data: 09/09/2024				PC 250							
				Placa Vibrotória							

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001-7
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA HOSANILDO RIBEIRO, 806 - GARDENS
 CEP 44.143-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 222				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MAO DE OBRA DIRETA Gerente da Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Auxz Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1 Hh DO DIA MAO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 1 Ajudante Geral 4 Calceiteiro 1 Carpinteiro 1 Operador de Motosserra 1 Motorista 1 Montador/Eletricista 1 Eletricista 1 Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de capamba 1 Pintor 1 Serralheiro 1 Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 1 JORNADA DE TRABALHO 1 Hh DO DIA 1 Hh ACUMULADO 1 OBSERVAÇÕES EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 1 Caminhão Munch 1 Caminhão Toco 1 Escavadeira 1 Pá carregadeira 1 Capamba 1 Patrol 1 PIC 200 1 Placa Vibratória 1							
Condições Climáticas: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/09/2024				Data: 10/09/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.778/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA REGISTRADO RIBEIRO, 800 - GARDAS
 CEP 44.114-000 - Salvador - Bahia

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 224			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Mat: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBIOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				Gerente de Obra							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO.				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				HR DO DIA							
OBSERVAÇÕES				HR ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/09/2024				Data: 12/09/2024							

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001-00
 WSC ENGENHARIA LTDA
 RUA HILDRADO REINHOLD, 806 - Jardim
 CEP: 46.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAR, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 226			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SINOPSE: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva w/ cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hr DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Canteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de cangote							
				Pílor							
				Serralheiro							
				Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTD							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Capacete							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FRICALIZAÇÃO:							
Data: 14/09/2024				Data: 14/09/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA HEDERIANO RIBEIRO, 806 - GUA-
 RUPA - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA										
CONTRATO Nº 134-2022		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022		RDO: 227		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Tempo: (1) Chuva: (1) Nota: ()				MAO DE OBRA INDETERMINADA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.				Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/09/2024				Data: 15/09/2024						

Wendel Sumas Graf
 749.775/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA Heraldo Riboni, 808 - Grao
 CEP 45.120-000 Summa - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO N°: 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 002-2022 RDO: 228				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA Mens: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO,				MAO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MAO DE OBRA DIRETA								
				Topografo 2 Auxiliar de topografa 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de PA carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Yoco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 16/09/2024				Data: 16/09/2024								

Wendell Simões Crif
 13 749.778/0001 -
 BAHY ENGENHARIA LTDA
 RUA HEBRANÇO REHEM, 806 - GUA-
 CEP: 45.125-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 229			
Condições Climáticas:				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
Manhã: (1)				Engenheiro 1						
Tarde: (1)				Tec. de Segurança						
1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Aux Adm						
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Mestre de obra						
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO,				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo 2						
				Auxiliar de topografia 2						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 4						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol 1										
Operador de Escavadeira 1										
Operador de Pá carregadeira 1										
Motorista de caçamba 1										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/09/2024				Data: 17/09/2024						

Wendel Sumas Graf
 03 749.775/0001-00
 BAHIA ENGENHARIA LTDA
 RUA FERNANDO REHEM, 806 - GRAÇA
 CEP: 44.124-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 230				EFTIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTD MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO,				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de capamba 1 Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/08/2024				Data: 18/08/2024							

Wendel Simões
 13 749.776/0001-0
 ARK ENGENHARIA LTDA.
 Rua Almirante Rômulo, 806 - Graças
 CEP 44.110-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA											
CONTRATO N° 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022			RDO: 231				
Condições Climáticas: Temperatura: (1) Humidade: (1) Vento: (1)				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MAO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS/OCORRENCIAS				Gerente de Obra							
				EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_112023				Engenheiro			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				2			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				4			
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eleticista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira				1			
				Motorista de caçamba				1			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTD.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/09/2024				Data: 19/09/2024							

Wendel Soares Graf
 CP 749.775/0001-00
 ENR. ENGENHARIA LTDA
 Av. Francisco Roberto, 805 - Goiás
 CEP 74.250-210 - Santa Helena - Goiás

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 333			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
								MAO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Caloteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pa carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Yoco							
				Escavadeira							
				Pa carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/09/2024				Data: 21/09/2024							

Wendel Simões Greg
 13 749.775/0003-0
 RNF ENGENHARIA LTDA
 RUA Medeiros Ribeiro, 806 - Graças
 CEP: 41.100-00 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA										
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022			RDO: 234			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Mar: (1)				Tem: (1)			Nivel: ()			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Carpinteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munch						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/09/2024				Data: 22/09/2024						

Wendel Soares Graf
 13 749.775/0001-0
 BRL ENGENHARIA LTDA
 RUA HUBERLEO ROBERTI, 806 - GARDIA
 I - CEP 44.114-750 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMBEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 235						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D	ELETIVO PESSOAL		
SIMBOLOGIA						CATEGORIA									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1-Tempo Bom 2-Chuva c/ cond. Trab. 3-Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_112923						Gerente de Obra									
						Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Motorista de obra Encarregado geral 1									
Hh DO DIA						MÃO DE OBRA DIRETA									
Hh DO DIA						Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro									
Hh DO DIA						RESUMO DO EFETIVO									
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA									
OBSERVAÇÕES						JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
Data: 23/09/2024						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 208 Placa Vibratória									
FISCALIZAÇÃO:						Data: 23/09/2024									

Wendell Soares Corp
 11 749.778/0001-00
 ANEX ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARDO REHEM, 806 - Granada
 CEP 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 238				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE								
Condições Climáticas: Marbã: (1) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Note: ()				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 2 Auxiliar de topografo 2 Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO HR DO DIA HR ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Traco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 24/09/2024				Data: 24/09/2024								

Wendel Simões Greg
 13 749.775/0001-00
 W&K ENGENHARIA LTDA
 RUA Higienado Ribeiro, 800 - Graças
 CEP 42.115-710 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO UMBIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHA				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 237										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023				Gerente de Obra Engenheiro 1 Aux. Adm. Tec. de Segurança Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA						
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 4 Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de P2 carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Traco Escavadeira P2 carregadeira Caçamba Patrol P2 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/09/2024				Data: 25/09/2024						

Wendel Simões Goy
 11 749.775/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Resolvido Ribeiro, 808 - Gerao
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, NO TRECHO LIMERA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BARRA											
CONTRATO Nº 134-2023				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022				RDO: 238			
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO.				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MAO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 2							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Caloteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira 1							
				Motorista de caçamba 1							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/09/2024				Data: 26/09/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA PROSPERIDADE, 800 - GRUPO
 I - CEP 46.114-000 - Santana - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA - SANTALUZ

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 01- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 08:35:00
 Horário Padrão de Brasília
 S 11° 14' 20", W 39° 25' 39"



FOTO 02- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Evoldo Almeida Moraes
 Engenharia Civil
 RNP 02141903-3

Waldemar Silva
 Engenharia Civil
 RNP 02141903-3

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 03 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



FOTO 04 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Wladimir Soares
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 091419303-3



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
26/09/2024	Santaluz	Recuperação de Estradas Vicinais



FOTO 05 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023



FOTO 06 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023

Wladimir Serrão CFP
 19.757.0001
 Rua: Fátima, 100 - Santa Luz
 CEP: 13.141-303 - Santa Luz, SP

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

