



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 253-2022

EMPENHO: 12 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 341 Data do Sub-Empenho: 14/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento: CASA TERREO
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ: 33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:
CPF:	RG:
Conta Corrente: 37725-2	Agência: 0684-X
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 24/01/2025
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 365 - Educação Infantil	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 012-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 153-2024	1.034.000,00	100.277,76	933.722,24
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. LICITAÇÃO 012-2022TP. CONTRATO 153-2024. 6º BM NO PERÍODO: 01/03/2025 À 31/03/2025, OBRA 131/2024. NFe Nº 618.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	221.747,74	221.747,74	0,00

Data do Empenho: 24/01/2025 Data do Liquidação: 14/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	14.635,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	2.660,97
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	6.652,43
Valor Retido		23.948,75
Valor Líquido		197.798,99

Cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/04/2025	618	U			221.747,74
Quantidade: 1						Total: 221.747,74

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	221.747,74

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/04/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 14/04/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3851190

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 13/04/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013-2025
SIAIC





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 14/04/2025

A empresa:


ASCN CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 33.957.361/0001-80.

Endereço:

AV. Conselheiro Eliel Martins 131, Centro – RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, CEP 44640000

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na construção de ginásio de esportes na sede do Município de Santaluz-BA.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022
Contrato: 153/2024 Processo administrativo: 253-2022 Nº da obra: 131/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 618 VALOR DA NOTA: R\$ 221.747,74 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 a 31/03/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 06, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.
CONTA: AGÊNCIA 0684-X C/C: 37725-2 BANCO DO BRASIL
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,


Franklin A. K. Sena
CPF: 0089197

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:
618
Data e hora de Emissão:
14/04/2025 09:23:39
Código de Verificação:
1a0281f6b9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180 Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

Franklin de L. Sena
Engenheiro Cr
Cred. 33.000.000-7

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119 Inscrição Municipal: 00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 14/04/25	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 153/2024.

PERÍODO 6BM: 01/03/2025 Á 31/03/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 221.747,74

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 133.048,64

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 88.699,10

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$221.747,74

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$): 88.699,10	Base de cálculo (R\$): 133.048,64	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 6.652,43	Crédito (R\$): 0,00
---	---	------------------------------	--	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



Valor INSS (R\$): 14.635,35	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 2.660,97	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 197.798,99
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 04/2025 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405382		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: CONSELHEIRO ELIEL MARTINS					NÚMERO: 131	
COMPLEMENTO: CASA TERREO		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 133.048,64	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.652,43	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.652,43		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 15/04/2025	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 15/04/2025 03:17:35	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 618 - DATA DE EMISSÃO: 14-04-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.652,43		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.652,43		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000066 . 5 52433906202 . 7 50512010500 . 0 00040538212 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALEDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000066 . 5 52433906202 . 7 50512010500 . 0 00040538212 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405382	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 15/04/2025 03:17:35	DATA VENCIMENTO: 12/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.652,43
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.652,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 405381	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 27889	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS			NÚMERO: 131
COMPLEMENTO: CASA TERREO	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUÍPE	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Calculo: 2.660,97	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.660,97
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.660,97	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 15/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 15/04/2025 03:15:51
DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2025			
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo	2.660,97	Vlr. Debito sem Desconto (VD):	2.660,97
Taxa de Expediente		Vlr. de Desconto:	0,00
Valor de Base Calculo	2.660,97	Vlr. Debito com Desconto	2.660,97
INSTRUÇÕES:			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil		(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.660,97
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
4) NF-e Nº 618 - Data de emissão: 14-04-2025.		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.660,97



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000026 . 0

60973906202 . 2

50430010100 . 4


00040538107 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000026 . 0

60973906202 . 2

50430010100 . 4

00040538107 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405381	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 15/04/2025 03:15:51	DATA VENCIMENTO: 30/04/2025
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.660,97
ASCN CONSTRUTORA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.660,97



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/03/2025 a 31/03/2025
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
EMPRESA:	ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ:	33.957.361/0001-80
MEDIÇÃO 06:	R\$ 221.747,74

ASCN SERVIÇOS E ENGENHARIA	TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
	Nº DO CONTRATO: 153/2024
	Nº DA OBRA: 131/2024
	PROCESSO ADMINISTRATIVO: 253/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			BM 06		ACUMULADO		SALDO			
				UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116.483,09	0,00	R\$ -	R\$ 116.483,09		R\$ -	
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	402,31	497,01	2.982,06		R\$ -	6,00	R\$ 2.982,06	0,00	R\$ -
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_06/2018	m²	312,4	180,58	198,38	61.973,91		R\$ -	312,40	R\$ 61.973,91	0,00	R\$ -
1.3	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.473,86	3.056,21	3.056,21		R\$ -	1,00	R\$ 3.056,21	0,00	R\$ -
1.4	73960/001	SINAPI	INSTA/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1	2.378,08	2.937,88	2.937,88		R\$ -	1,00	R\$ 2.937,88	0,00	R\$ -
1.5	73752/001	SINAPI	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	UN	1	7.150,26	8.833,43	8.833,43		R\$ -	1,00	R\$ 8.833,43	0,00	R\$ -
1.6	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	20	700,75	865,71	17.314,20		R\$ -	20,00	R\$ 17.314,20	0,00	R\$ -
1.7	74077/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	785	12,02	14,85	11.657,25		R\$ -	785,00	R\$ 11.657,25	0,00	R\$ -
1.8	C2290	SEINFR A	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	49	54,52	67,35	3.300,15		R\$ -	49,00	R\$ 3.300,15	0,00	R\$ -
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1230	2,91	3,80	4.428,00		R\$ -	1230,00	R\$ 4.428,00	0,00	R\$ -
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES					34.262,74	0,00	R\$ -	R\$ 34.262,74		R\$ -	
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	154,94	101,52	125,42	19.432,57		R\$ -	154,94	R\$ 19.432,57	0,00	R\$ -
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	83,25	78,84	97,40	8.108,55		R\$ -	83,25	R\$ 8.108,55	0,00	R\$ -
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	114,83	1,31	1,62	186,02		R\$ -	114,83	R\$ 186,02	0,00	R\$ -
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	62,89	47,80	59,05	3.713,65		R\$ -	62,89	R\$ 3.713,65	0,00	R\$ -
2.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	22,5	101,52	125,42	2.821,95		R\$ -	22,50	R\$ 2.821,95	0,00	R\$ -
3			FUNDACOES					76.136,09	0,00	R\$ -	R\$ 76.136,03		R\$ -	
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					41.398,16	0,00	R\$ -	R\$ 41.398,14		R\$ -	
3.1.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	3,77	633,91	783,13	2.952,40		R\$ -	3,77	R\$ 2.952,40	0,00	R\$ -
3.1.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	63,02	94,35	116,56	7.345,61		R\$ -	63,02	R\$ 7.345,61	0,00	R\$ -
3.1.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1094,27	13,50	16,68	18.252,42		R\$ -	1094,27	R\$ 18.252,42	0,00	R\$ -
3.1.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	54,91	13,35	16,49	905,47		R\$ -	54,91	R\$ 905,46	0,00	R\$ -
3.1.5	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	15,63	618,47	764,06	11.942,26		R\$ -	15,63	R\$ 11.942,25	0,00	R\$ -
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					34.737,93	0,00	R\$ -	R\$ 34.737,89		R\$ -	
3.2.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	2,58	633,91	783,13	2.020,48		R\$ -	2,58	R\$ 2.020,47	0,00	R\$ -
3.2.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	139,57	94,35	116,56	16.268,28		R\$ -	139,57	R\$ 16.268,27	0,00	R\$ -
3.2.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	389,64	13,50	16,68	6.499,20		R\$ -	389,64	R\$ 6.499,19	0,00	R\$ -
3.2.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	137,73	13,35	16,49	2.271,17		R\$ -	137,73	R\$ 2.271,16	0,00	R\$ -
3.2.5	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,05	618,47	764,06	7.678,80		R\$ -	10,05	R\$ 7.678,80	0,00	R\$ -
4			SUPERESTRUTURA					210.839,12	0,00	R\$ -	R\$ 210.839,01		R\$ 0,01	
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS					43.767,09	0,00	R\$ -	R\$ 43.767,08		R\$ 0,01	
4.1.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	126,72	178,91	221,03	28.008,92		R\$ -	126,72	R\$ 28.008,92	0,00	R\$ -
4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	428,55	13,50	16,68	7.148,21		R\$ -	428,55	R\$ 7.148,21	0,00	R\$ -
4.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	127,36	13,35	16,49	2.100,17		R\$ -	127,36	R\$ 2.100,16	0,00	R\$ -

Franklin de L. Sena
Engenheiro Civil
CREA - 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - 05188554-2



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			BM 06			ACUMULADO			SALDO		
				UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
4.1.4	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	8,52	618,47	764,06	6.509,79			8,52		6.509,79	0,00	R\$
4.2	92510	SINAPI	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					75.789,40			0,00		75.789,40	0,00	R\$
4.2.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	155,73	66,17	81,75	12.730,03			155,73		12.730,03	0,00	R\$
4.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1946,45	13,50	16,68	32.466,79			1946,45		32.466,79	0,00	R\$
4.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	240,18	13,35	16,46	3.960,57			240,18		3.960,57	0,00	R\$
4.2.4	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	10,71	618,47	764,06	8.183,08			10,71		8.183,08	0,00	R\$
4.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTAJETA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m ²	84,33	177,08	218,76	18.448,03			84,33		18.448,03	0,00	R\$
4.3	92510	SINAPI	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS					18.015,01			0,00		18.015,01	0,00	R\$
4.3.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	111,8	66,17	81,75	9.139,95			111,8		9.139,95	0,00	R\$
4.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	135,39	13,50	16,68	2.258,31			135,39		2.258,31	0,00	R\$
4.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	95,93	13,35	16,46	1.581,89			95,93		1.581,89	0,00	R\$
4.3.4	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	6,59	618,47	764,06	5.035,16			6,59		5.035,16	0,00	R\$
4.4	96536	SINAPI	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA					88.862,65			0,00		88.862,65	0,00	R\$
4.4.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m ²	10,8	85,24	105,31	1.137,35			10,8		1.137,35	0,00	R\$
4.4.2	102716	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m ³	33,83	136,85	169,06	5.719,30			33,83		5.719,30	0,00	R\$
4.4.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1482,17	22,57	27,88	41.322,90			1482,17		41.322,90	0,00	R\$
4.4.4	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	27,07	618,47	764,06	20.683,10			27,07		20.683,10	0,00	R\$
4.5	93186	SINAPI	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					4.404,97			0,00		4.404,97	0,00	R\$
4.5.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	33,9	105,18	129,94	4.404,97			33,9		4.404,97	0,00	R\$
5	101161	SINAPI	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					76.866,56			76,14		76.866,56	0,01	R\$
5.1	101161	SINAPI	ELEMENTO DE VEDAÇÃO VERTICAL	m ²	134,72	180,05	222,43	29.965,77			134,72		29.965,76	0,01	R\$
5.2	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	259,22	88,88	109,56	30.677,15			259,22		30.677,15	0,00	R\$
5.2.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	69,4	26,56	32,81	2.277,01			69,4		2.277,01	0,00	R\$
5.2.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCHIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	69,4	26,56	32,81	16.223,64			69,4		16.223,64	0,00	R\$
5.3	103326	SINAPI	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS					16.223,64			0,00		16.223,64	0,00	R\$
5.3.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	148,08	88,68	109,56	16.223,64			148,08		16.223,64	0,00	R\$
6	90843	SINAPI	ESQUADRIAS					25.479,62			17,20		25.479,62	0,00	R\$
6.1	90843	SINAPI	PORTAS DE MADEIRA	UN	2	1.113,84	1.378,04	10.084,72			0,00		10.084,72	0,00	R\$
6.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.186,33	1.469,30	1.469,30			0,00		1.469,30	0,00	R\$
6.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.186,33	1.469,30	1.469,30			0,00		1.469,30	0,00	R\$
6.1.3	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	754,15	831,68	3.726,72			0,00		3.726,72	0,00	R\$
6.1.4	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	864,75	1.068,31	2.136,62			0,00		2.136,62	0,00	R\$
6.2	4284	ORSE	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					3.339,17			0,00		3.339,17	0,00	R\$
6.2.1	0801000141	AGESUL	Formão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	11,6	91,52	113,06	1.311,50			0,00		1.311,50	0,00	R\$
6.2.2	0801000141	AGESUL	TESTEIRA EM CHAPA METÁLICA N. 14 SEM SUSTENTACAO (CONSIDERANDO DESENVOLVIMENTO TOTAL DA CHAPA)	m ²	4,3	271,68	335,63	1.443,21			0,00		1.443,21	0,00	R\$
6.2.3	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6	78,85	97,41	584,46			0,00		584,46	0,00	R\$
6.3	94566	SINAPI	JANELAS DE ALUMÍNIO					7.513,94			12,88		7.513,94	0,01	R\$
6.3.1	94566	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	10,8	489,79	500,36	6.268,10			10,8		6.268,10	0,00	R\$
6.3.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,08	484,83	598,96	1.245,84			2,08		1.245,84	0,00	R\$



Antonio Soares Londeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - RS 151886534-2

Franklin da J. S. Sara
Engenheiro Civil
CREA - RS 151886534-2

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			BNI 06			ACUMULADO			SALDO	
				UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
6.4	74125/002	SINAPI	VIDROS ESPelho CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 9MM PLASTIFICADO COLADO	m²	4,32	851,01	1.051,34	4.541,78	4,32	R\$ 4.541,78	R\$ 4.541,78	0,00	R\$ 4.541,78	R\$ 0,01
7	9657	ORSE	SISTEMAS DE COBERTURA Telhamento com telha metálica em chapão de aço galvanizado natural ondulada e=0,3mm	m²	1030,4	92,86	114,47	506.204,61	51,52	R\$ 5.897,49	R\$ 506.204,61	0,00	R\$ 506.204,61	R\$ 0,01
7.2	12400	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Portões - Colunas/Vigas em Treliça JDC150, terças e vigas longitudinais em JDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada - R1	m²	1030,4	305,00	376,80	388.254,72	51,52	R\$ 5.897,49	R\$ 117.949,88	0,00	R\$ 117.949,88	R\$ 0,01
8			IMPERMEABILIZAÇÃO											
8.1	9657	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	265,61	47,75	58,66	18.267,04	33,83	R\$ 130,92	R\$ 18.267,04	0,00	R\$ 18.267,04	R\$ -
8.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021	m²	676,67	3,13	3,87	2.618,71	33,83	R\$ 130,92	R\$ 15.668,33	0,00	R\$ 15.668,33	R\$ -
9			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO											
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	803,08	9,27	11,45	114.236,89	0,00	R\$ -	R\$ 9.195,38	10,00	R\$ 114,50	R\$ 2.189,94
9.2	87982	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	84,33	6,97	8,61	726,08	84,33	R\$ -	R\$ 726,08	0,00	R\$ -	R\$ -
9.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	743,93	38,96	48,13	35.805,35	734,91	R\$ -	R\$ 35.371,21	9,02	R\$ 434,13	R\$ -
9.4	88048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	m²	445,04	41,16	50,85	22.630,28	440,13	R\$ -	R\$ 22.380,61	4,91	R\$ 249,67	R\$ -
9.5	88048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	m²	84,33	41,16	50,85	4.288,18	84,33	R\$ -	R\$ 4.288,18	0,00	R\$ -	R\$ -
9.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	140,33	9,27	11,45	1.806,78	136,33	R\$ -	R\$ 1.560,67	4,00	R\$ 45,81	R\$ -
9.7	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	140,33	38,96	48,13	6.754,08	136,33	R\$ -	R\$ 6.561,56	4,00	R\$ 182,52	R\$ -
9.8	88048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	m²	140,33	41,16	50,85	7.135,78	136,33	R\$ -	R\$ 6.932,38	4,00	R\$ 203,40	R\$ -
9.9	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	210,5	74,42	91,94	19.353,37	207,50	R\$ -	R\$ 19.077,55	3,00	R\$ 275,82	R\$ -
9.10	87287	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	85,51	63,62	78,94	6.741,01	76,96	R\$ -	R\$ 6.067,52	8,55	R\$ 674,09	R\$ -



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			BIM 06			ACUMULADO			SALDO						
				UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL					
10			SISTEMAS DE PISOS					58.938,23											
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					46.083,08											
10.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	64,91	31,70	39,16												
10.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	m²	64,91	41,86	51,71	3.356,50											
10.1.3	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	676,67	43,00	53,12	35.944,71											
10.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	64,91	49,40	61,03	3.961,46											
10.1.5	89888	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,7	83,50	103,16	278,53											
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					12.855,15											
10.2.1	84960	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 09/2022	m²	9,78	837,16	1.034,23	10.114,77											
10.2.2	84960	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 09/2022	m²	1,62	837,16	1.034,23	1.882,30											
10.2.3	C-624	ISENFR A	PISO PODOBTÁTIL EXTERNO EM PÍMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	5,85	118,73	146,88	858,08											
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					185.186,58											
11.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	m²	529,37	27,42	33,87	17.929,76											
11.2	88468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	445,04	14,67	18,12	8.064,12											
11.3	88468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	84,33	16,69	20,82	1.738,88											
11.4	102464	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	m²	483,8	54,10	66,84	32.337,19											
11.5	102906	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	275,6	10,35	12,79	3.524,92											
11.6	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	386,82	42,74	52,80	19.368,10											
11.7	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. P	m²	567,82	34,77	42,95	24.387,87											
11.8	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. P	m²	1030,4	46,42	56,11	57.815,74											
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					9.059,00											
12.1			TUBULAÇÕES E CONEJOS DE PVC					3.792,59											
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	12	8,53	10,54	126,48											
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	42	5,90	7,17	301,14											
12.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	28	12,28	15,18	425,04											
12.1.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30	17,68	21,84	655,20											
12.1.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	36	20,32	25,10	903,90											
12.1.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15	6,27	7,75	116,25											
12.1.7	89462	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8	7,68	9,49	75,92											
12.1.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6	15,19	18,77	112,62											
12.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2	18,01	19,78	39,56											
12.1.10	11441	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm	UN	4	13,20	16,31	65,24											
12.1.11	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16	16,01	19,78	316,48											
12.1.12	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4	14,74	18,21	72,84											
12.1.13	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2	34,03	42,04	84,08											
12.1.14	89534	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8	5,06	6,25	50,00											
12.1.15	89368	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4	9,58	11,94	47,36											
12.1.16	89433	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4	10,57	13,06	52,24											
12.1.17	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2	22,73	28,08	56,16											

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 1-051888554-2

Franklin da S. S.
Engenheiro Civil
CREA 1-051888554-2



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO		BBI 06		ACUMULADO		SALDO	
				QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
12.1.18	60375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	2	9,63	11,90	23,80	2,00	R\$ 23,80	0,00	R\$ -
12.1.19	60375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	4	9,63	11,90	47,80	4,00	R\$ 47,80	0,00	R\$ -
12.1.20	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	6	14,51	17,63	107,58	6,00	R\$ 107,58	0,00	R\$ -
12.1.21	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	2	45,90	56,70	113,40	2,00	R\$ 113,40	0,00	R\$ -
12.2			REGISTROS E OUTROS			5.286,41	2.207,86	1,00	R\$ 2.207,86		R\$ -
12.2.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	1	39,87	49,26	49,26	1,00	R\$ 49,26	0,00	R\$ -
12.2.2	84487	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2	106,46	131,56	283,12	2,00	R\$ 283,12	0,00	R\$ -
12.2.3	84794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2	167,96	207,50	415,00	2,00	R\$ 415,00	0,00	R\$ -
12.2.4	84793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2	158,47	195,77	391,54	2,00	R\$ 391,54	0,00	R\$ -
12.2.5	84792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2	115,59	142,80	285,60	2,00	R\$ 285,60	0,00	R\$ -
12.2.6	89687	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	2	94,86	117,19	234,38	2,00	R\$ 234,38	0,00	R\$ -
12.2.7	89685	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	8	90,06	111,26	890,08	8,00	R\$ 890,08	0,00	R\$ -
12.2.8	86539	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	12	4,10	5,07	60,84	12,00	R\$ 60,84	0,00	R\$ -
12.2.9	89563	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	4	8,10	7,54	30,16	4,00	R\$ 30,16	0,00	R\$ -
12.2.10	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	4	13,70	16,92	67,68	4,00	R\$ 67,68	0,00	R\$ -
12.2.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	4	11,98	14,80	59,20	4,00	R\$ 59,20	0,00	R\$ -
12.2.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	10	9,05	11,18	111,80	10,00	R\$ 111,80	0,00	R\$ -
12.2.13	84703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	3	22,53	27,63	83,49	3,00	R\$ 83,49	0,00	R\$ -
12.2.14	84708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	2	47,11	58,20	116,40	2,00	R\$ 116,40	0,00	R\$ -
12.2.15	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - Instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	1	1.787,16	2.207,86	2.207,86	1,00	R\$ 2.207,86	0,00	R\$ -
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA			14.937,29	14.937,29	0,00	R\$ -		R\$ 272,80
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			1.197,48	1.197,48	0,00	R\$ -		R\$ -
13.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	47,5	25,21	1.197,48	47,50	R\$ 1.197,47	0,00	R\$ -
13.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	21,5	30,56	811,63	21,50	R\$ 811,62	0,00	R\$ -
13.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	36	59,24	2.634,64	36,00	R\$ 2.634,64	0,00	R\$ -
13.1.4	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	7	7,86	66,50	7,00	R\$ 66,50	0,00	R\$ -
13.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6	25,77	191,04	6,00	R\$ 191,04	0,00	R\$ -
13.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10	10,63	131,30	10,00	R\$ 131,30	0,00	R\$ -
13.1.7	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	6	17,81	132,00	6,00	R\$ 132,00	0,00	R\$ -
13.1.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5	41,36	255,40	5,00	R\$ 255,40	0,00	R\$ -
13.1.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5	49,27	304,35	5,00	R\$ 304,35	0,00	R\$ -
13.1.10	89662	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1	40,75	50,34	1,00	R\$ 50,34	0,00	R\$ -
13.1.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	16	11,36	224,48	16,00	R\$ 224,48	0,00	R\$ -
13.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS			8.937,93	8.937,93	0,00	R\$ -		R\$ -
13.2.1	4282	ORSE	Caixa afonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Acores ou similar	6	52,16	64,44	366,64	6,00	R\$ 366,64	0,00	R\$ -
13.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção, 0,60 x 0,60 x 0,60m	2	615,05	759,63	1.519,66	2,00	R\$ 1.519,66	0,00	R\$ -

Franklin de...
 Engenheiro Civil
 CREA 1-051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 1-051888554-2



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			BM 06			ACUMULADO			SALDO		
				UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.
13.2.3	89710	SINAPI	RAIO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	11,85	14,64	87,84			6,00	R\$	87,84	0,00	R\$
13.2.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	8	13,60	16,80	134,40			8,00	R\$	134,40	0,00	R\$
13.2.5	88882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	20,25	25,02	200,16			0,00	R\$	-	8,00	R\$
13.2.6	88879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	7,35	9,08	72,64			0,00	R\$	-	8,00	R\$
13.2.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍTES). AF_12/2020	UN	1	3.162,14	3.906,51	3.906,51			1,00	R\$	3.906,51	0,00	R\$
13.2.8	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 2,1382 L (PARA 5 CONTRIBUÍTES). AF_12/2020	UN	1	2.128,93	2.630,08	2.630,08			1,00	R\$	2.630,08	0,00	R\$
14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					4.401,05			0,00	R\$	-	0,00	R\$
14.1	102869	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	76,4	36,89	45,57	3.481,55			0,00	R\$	-	76,40	R\$
14.2	9919	ORSE	Greixa pré-moldada em concreto para canalada 40x50 cm	m	8	61,05	75,42	603,36			0,00	R\$	-	8,00	R\$
14.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,87	136,85	169,06	316,14			0,00	R\$	-	1,87	R\$
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					11.874,90			0,00	R\$	-	0,00	R\$
15.1	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	6	13,49	16,67	100,02			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.2	99035	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	348,39	430,39	2.582,16			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	127,92	158,03	948,18			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UN	2	236,07	291,64	583,28			0,00	R\$	-	2,00	R\$
15.5	9173	ORSE	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	216,74	267,78	535,52			0,00	R\$	-	2,00	R\$
15.6	86906	SINAPI	Ducha manual com registo, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, de DECA ou similar	UN	8	60,46	74,69	597,52			0,00	R\$	-	8,00	R\$
15.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	79,65	98,40	196,80			0,00	R\$	-	2,00	R\$
15.8	100890	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	88,77	109,67	658,02			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.9	12426	ORSE	Papelaria cromada, linha clean, ref. 2020.C CLN, Deca ou similar	un	6	342,99	423,73	2.542,38			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.10			Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente					3.228,02			0,00	R\$	-	0,00	R\$
15.10.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	68,76	84,95	339,80			0,00	R\$	-	4,00	R\$
15.10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	41,54	51,32	307,92			0,00	R\$	-	6,00	R\$
15.10.3	100879	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.044,32	1.260,15	2.560,30			0,00	R\$	-	2,00	R\$
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.168,92			2,00	R\$	631,48	0,00	R\$
16.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	255,58	315,74	631,48			2,00	R\$	631,48	0,00	R\$
16.2	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	156,85	193,77	387,54			0,00	R\$	-	2,00	R\$
16.3	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotocromescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil", Placa E5	un	2	15,66	19,35	38,70			0,00	R\$	-	2,00	R\$
16.4	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotocromescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	22,50	27,80	55,60			0,00	R\$	-	2,00	R\$
16.5	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotocromescente 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	22,50	27,80	55,60			0,00	R\$	-	2,00	R\$
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					96.176,44			1033,00	R\$	9.785,22	0,00	R\$
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					3.412,23			0,00	R\$	-	0,00	R\$
17.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	529,74	654,44	654,44			0,00	R\$	-	1,00	R\$
17.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	789,77	950,97	950,97			0,00	R\$	-	1,00	R\$
17.1.3	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1	97,61	120,59	120,59			0,00	R\$	-	1,00	R\$
17.1.4	93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	11,68	14,43	101,01			0,00	R\$	-	7,00	R\$
17.1.5	93855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	13,43	16,59	82,95			0,00	R\$	-	5,00	R\$
17.1.6	93856	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	13,43	16,59	132,72			0,00	R\$	-	8,00	R\$
17.1.7	101884	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	156,63	193,87	387,74			0,00	R\$	-	2,00	R\$
17.1.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	428,76	529,69	529,69			0,00	R\$	-	1,00	R\$
17.1.9	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V	un	4	91,49	113,03	452,12			0,00	R\$	-	4,00	R\$

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-1051888554-2

Franklin de J. S. Jr.
Engenheiro



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-105188554-2

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO		BIM 06		ACUMULADO		SALDO	
				QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
17.2.1	91854	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	28	9,37	11,58	8.296,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.296,26
17.2.2	91856	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	18	12,06	14,92	268,56	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 324,24
17.2.3	91873	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	18	20,30	25,08	451,44	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 268,56
17.2.4	95746	SINAPI	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	82	27,14	33,53	2.746,46	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 451,44
17.2.5	95747	SINAPI	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	13	44,67	55,19	717,47	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.746,46
17.2.6	95748	SINAPI	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	30	48,28	59,65	1.789,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 717,47
17.2.7	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	5	34,79	42,98	214,90	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.789,50
17.2.8	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	5	41,93	51,80	259,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 214,90
17.2.9	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	4	34,79	42,98	171,92	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 259,00
17.2.10	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P.	1	41,93	51,80	51,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 171,92
17.2.11	10327	ORSE	Abracadura em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	50	5,22	6,45	322,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 51,80
17.2.12	4178	ORSE	Abracadura em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	4	1,60	1,98	7,92	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 322,50
17.2.13	9427	ORSE	Abracadura metálica tipo "D", de 1 1/2"	4	6,70	8,28	33,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7,92
17.2.14	9524	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak /eletroduto 25mm, di=1"	15	1,01	1,25	18,75	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 33,12
17.2.15	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak /eletroduto 40mm, di=1 1/2"	2	1,97	2,43	4,86	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 18,75
17.2.16	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak /eletroduto 40mm, di=1 1/2"	1	4,33	5,35	5,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4,86
17.2.17	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	15	21,03	25,98	389,70	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 5,35
17.2.18	92697	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2	34,03	42,04	84,08	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 389,70
17.2.19	92692	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	1	35,48	43,83	43,83	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 84,08
17.2.20	92668	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	16	14,72	18,19	291,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 43,83
17.2.21	92686	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" - METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	7	11,54	14,26	99,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 291,04
									R\$ -		R\$ 99,82



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO		BIM 06		ACUMULADO		SALDO					
				QUANT.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
17.3	91926	SINAPI	CABOS E FIOS CONDUTORES												
17.3.1			CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190	4,15	5,13	10.077,33	974,70	1033,00	9.785,22	292,11			
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820	6,72	8,30	6.806,00		180,00	923,40	51,30			
17.3.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14	23,10	28,54	396,56		800,00	6.840,00	186,00			
17.3.4	92068	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41	37,45	46,27	1.897,07		13,00	371,02	28,54			
17.4	92000	SINAPI	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES												
17.4.1			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	24,63	30,43	74.387,62	121,72	0,00		74.387,62			
17.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	28,38	32,59	32,59		0,00		121,72			
17.4.3	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	23,38	28,88	202,18		0,00		202,18			
17.4.4	570	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lanp fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lâmpada - Rev. 01	un	1	150,47	185,89	185,89		0,00		185,89			
17.4.5	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lanp fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	un	6	147,57	182,31	1.093,86		0,00		1.093,86			
17.4.6	12163	ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 50Watts, 6200lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 220V, IP66, Vida útil, 100mil horas, SPD de 10KV	un	20	2.944,45	3.637,57	72.751,40		0,00		72.751,40			
18	3291	ORSE	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)												
18.1			Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	7	193,67	239,26	1.674,82		0,00		1.674,82			
18.2	90651	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 30x20x10cm de esgrafop/111 terminais de pressão c/arrancho	un	1	309,69	392,59	392,59		0,00		392,59			
18.3	99973	SINAPI	CORCOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	39,2	61,70	76,22	2.897,82		0,00		2.897,82			
18.4	99974	SINAPI	CORCOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	129,32	60,22	99,10	12.516,31		0,00		12.516,31			
18.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21	16,87	20,84	437,64		0,00		437,64			
18.6	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref:TEL-560 (gabarito)	un	7	41,36	51,10	357,70		0,00		357,70			
18.7	10522	ORSE	Conector de bronze de 22mm x 3/4"	un	7	30,23	37,35	261,45		0,00		261,45			
18.8	12458	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	un	7	11,85	14,64	102,48		0,00		102,48			
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19.1			GERAL					72.373,03		201,00	55.443,84	16.929,19			
19.1.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, es=2cm	m²	2,5	392,86	495,34	16.929,19		0,00		16.929,19			
19.1.2	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASOLETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO, 100% (SEM SUPORTE DE FIVACAO)	UN	1	3.074,93	3.798,77	3.798,77		0,00		3.798,77			
19.1.3	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	5.237,08	6.469,89	6.469,89		0,00		6.469,89			
19.1.4	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "295" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	3.179,37	3.927,79	3.927,79		0,00		3.927,79			
19.1.5	99655	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,6	128,11	156,27	1.519,39		0,00		1.519,39			
19.2.1	102393	SINAPI	PORTÃO E GRADIL METÁLICO												
			ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 6X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	201	223,28	275,84	55.443,84		201,00	55.443,84				
20			SERVIÇOS FINAIS												
20.1	99603	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMÍDO. AF_04/2019	m²	296,01	1,93	2,38	3.658,09		1059,48	1.354,04	2.304,05			
20.2	99621	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO ALUMINIO/PVC. AF_04/2019	m²	21,9	2,79	3,45	704,50		296,00	704,48	0,02			
20.3	99603	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMÍDO. AF_04/2019	m²	64,91	1,93	2,38	154,49		21,90	75,55	78,94			
20.4	99602	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	676,67	0,50	0,62	419,54		676,67	419,53	0,01			
20.5	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	1.864,98	2.304,00	2.304,00		0,00		2.304,00			
				TOTAL GERAL			R\$	1.635.900,10		BM 06	R\$ 221.747,74	ACUMULADO	R\$ 1.448.192,04	SALDO	R\$ 187.177,06


Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188855-2


Antonio Soares Condoreiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188855-2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902365415952685

Informação obtida em 08/04/2025 10:10:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251676374**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:54 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1967.EA13.3ACB.4B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
 COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Certidão N°: 00000023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

EMITIDA EM: 06/03/2025 13:17:49 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 04/06/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: i0bkpCkJ

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 17280142/2025

Expedição: 26/03/2025, às 13:33:58

Validade: 22/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência		Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025				VINICIUS SILVA BISPO	8	079.058.295-37	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador									90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento									90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS										7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.014.24417/77		90.014.24417/77											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		GENIVAL ALMEIDA BISPO FILHO	4	079.057.995-22	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador							90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento							90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS								7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 Nome Empregador: ASCN CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 600,79
 Número da Guia: 0125033162320129-3 Data Emissão: 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) Emitida por: 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:													
90.015.34282/78		90.015.34282/78													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		WANDSON NOVAIS DE JESUS	19	909.651.915-91	101	17/04/2025	Mensal		2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15	
Total do Tomador									90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento									90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
Total FGTS										7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.015.74165/79		90.015.74165/79												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		EDVAN GONZAGA SANTOS	16	083.702.515-01	101	17/04/2025	Mensal	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88	
Total do Tomador								90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento								90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS									7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento			90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento			90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.015.34282/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento			90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

Estabelecimento: 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento			90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS			7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador candidato/exerção em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 781 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 791 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 791 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 808 - Médico residente
- 808 - Bolsista, nos termos da Lei 8.356/1994
- 808 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 808 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	90.011.25370/73	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.014.24417/77	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
03/2025	90.015.34282/78	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
03/2025	90.015.74165/79	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
		Total FGTS	7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Estabelecimento: 90.015.34282/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Estabelecimento		90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

Estabelecimento: 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Estabelecimento		90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS			7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Empregador: 33.957.361 **Nome Empregador:** ASCN CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 600,79
Número da Guia: 0125033162320129-3 **Data Emissão:** 31/03/2025 20:26:13 (Brasília) **Emitida por:** 33.957.361/0001-80 - ASCN CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.011.25370/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.011.25370/73	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Tomador: 90.014.24417/77

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.014.24417/77	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88

Tomador: 90.015.34282/78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
Total do Tomador	90.015.34282/78	2.601,93	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15

Tomador: 90.015.74165/79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total do Tomador	90.015.74165/79	1.636,07	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
Total FGTS		7.510,14	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79



Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

600,79

CPF/CNPJ do Empregador
33.957.361

Nome/Razão Social do Empregador
ASCN CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125033162320129-3

Tag
33957361 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	4	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79
Total FGTS:		600,79	0,00	0,00	0,00	600,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 600,79

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 20:26:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ab562759c1af41c399dc24a6184353375204000053039665802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098Bras111a62070503**8347644

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ab562759c1af41c399dc24a618435337



Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 03/04/2025 - 22:13:59

Número de Controle: E60746948202504040113A35760q0mtk

Dados de quem pagou

Nome: ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO

CPF: ***.768.825-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 600,79

Identificador: 528891b4c7bf428fa3cc586280610dc1

Data e Hora: 03/04/2025 22:13:57

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

Orwvm@6i hdDDpexr XCAkW4Lw AltamRCy JZY6dAP5 3pKhb?LD os5dE*vw c9*Wz5q9
MZL8taj4 qo6gDrBj jx8V7S@H SQvWJSKW @q4zygm* YEMYEcjr ZHCFTc97 C7H#rxLW
9CchmEPA c@2omvPL ydPS*ouX v3mKpFTe Snv9mbeo VYsLEvmP 00534856 04356007 9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	33.957.361/0001-80
Nome	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 835,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.182,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 435,52	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.994,64	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 21.971,95	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.948,84	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.368,93	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
CPF	038.768.825-08
Telefone	-



DCTFWeb recibida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/04/2025 11:33:27
Nº do recibo de entrega	0000050000330961476
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	33.957.361/0001-80

.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000330751091
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CONSELHEIRO ELIEL MARTINS	Número	131
Complemento	CASA TERREO	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7591895303
Correio Eletrônico	ASCN.ENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO	CPF	03876882508
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO		
CPF	03876882508	CRC	1234567
UF	BA	Telefone	557591895303
Correio Eletrônico	ascn.engenharia@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	584,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 584,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	250,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250,47		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	520,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 520,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	327,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	455,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 455,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	78,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 78,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	49,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	65,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,04		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	40,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	5,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	26,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	16,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	39,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,02		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	24,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.25370/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.24417/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.34282/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	15,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.74165/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	Descrição	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO		
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025				
Débito Apurado	21.971,95				
Créditos	Compensação: 21.971,95				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05567.73295.080425.1.3.15-4085	Tipo	DComp	Valor	1.485,10
Número do Processo	37608.16569.080425.1.3.15-0051	Tipo	DComp	Valor	20.486,85



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	1.948,84				
Créditos	Compensação: 1.948,84				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05567.73295.080425.1.3.15-4085	Tipo	DComp	Valor	1.948,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL		
Período Apuração Débito	03/2025				
Débito Apurado	8.994,64				
Créditos	Compensação: 8.994,64				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05567.73295.080425.1.3.15-4085	Tipo	DComp	Valor	8.994,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	27.681,98	3.453,50	24.228,48
Compensação	32.915,43	32.915,43	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASCN CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	33.957.361/0001-80
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000330961476
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 11:33:27	Identificação da Apuração de Débitos	105801290 / Reinf CP 31819503004 / eSocial 3735341 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	584,81	584,81	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	250,47	250,47	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	455,40	455,40	0,00

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	03/2025	8.994,64	8.994,64	0,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	1.948,84	1.948,84	0,00

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	1º Trimestre/2025	21.971,95	21.971,95	0,00

Obra: 90.011.25370/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	0,00

Obra: 90.011.25370/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	0,00

Obra: 90.014.24417/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	0,00

Obra: 90.014.24417/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	0,00

Obra: 90.015.34282/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	520,38	520,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	78,05	78,05	0,00

Obra: 90.015.34282/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	65,04	65,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	5,20	5,20	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	26,01	26,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	39,02	39,02	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	15,61	15,61	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	327,21	327,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	49,08	49,08	0,00

Obra: 90.015.74165/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	40,90	40,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	3,27	3,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2025	16,36	16,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2025	24,54	24,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	9,81	9,81	0,00



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 26/02/2025

INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 125
 SALDO DE PRAZO: 306
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (X) Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	12
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	1
6.	LEVANCA	1
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 126

SALDO DE PRAZO: 305

Nº DA ART: BA0010163743

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 27/02/2025

DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (X) S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	15
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	1
6.	LEVANCA	1
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 28/02/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 127 SALDO DE PRAZO: 304
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (X) S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	1
6.	LEVANCA	1
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

PRAZO(DIAS): 360

Nº DA ART: BA0010163743

DATA: 01/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 128

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (X)

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

SALDO DE PRAZO: 303

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 02/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 129
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D(X)S()T()Q()Q()S()S()

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
SALDO DE PRAZO: 302

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	2
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - 022.277

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 03/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TERMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 130
SALDO DE PRAZO: 301

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S (X) T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	8
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	2
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Pena
 Engenheiro Civil

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

PRAZO(DIAS): 360

Nº DA ART: BA0010163743

DATA: 04/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 131

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DIA DA SEMANA: D () S () T (X) Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

SALDO DE PRAZO: 300

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	15
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2







DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 05/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 132
SALDO DE PRAZO: 299
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (X) Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 133

SALDO DE PRAZO: 298

Nº DA ART: BA0010163743

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 06/03/2025

DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (X) S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	8
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	4
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Pena
Engenheiro Civil
Crea 33.0086-1-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 134 SALDO DE PRAZO: 297

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 07/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () S (X) S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm
2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	8
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:	

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA: 000000000-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 **TÉRMINO DA OBRA:** 24/10/2025
PRAZO(DIAS): 360 **TEMPO DECORRIDO(DIAS):** 135 **SALDO DE PRAZO:** 296
Nº DA ART: BA0010163743 **ENDEREÇO:** SANTALUZ - BA
DATA: 08/03/2025 **DIA DA SEMANA:** D () S () T () Q () Q () S () S (X)

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 09/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 136
 SALDO DE PRAZO: 295
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D(X)S()T()Q()Q()S()S()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Pena
 Engenheiro Civil
 CREA 052008204-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 10/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TEMPO DECORRIDO(DIAS): 137
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S (X) T () Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
SALDO DE PRAZO: 294

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	Alheamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm
2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	5
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Souza
 Engenheiro Civil

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 11/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 138
 SALDO DE PRAZO: 293

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T (X) Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

PRAZO(DIAS): 360

Nº DA ART: BA0010163743

DATA: 12/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 139

SALDO DE PRAZO: 292

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (X) Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:


Franklin de J. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
INICIO DA OBRA: 25/10/2024 **TÉRMINO DA OBRA:** 24/10/2025
PRAZO(DIAS): 360 **TEMPO DECORRIDO(DIAS):** 140 **SALDO DE PRAZO:** 291
Nº DA ART: BA0010163743 **ENDEREÇO:** SANTALUZ - BA
DATA: 13/03/2025 **DIA DA SEMANA:** D () S () T () Q () Q (X) S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2.	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	3
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA 032.078.000-5-9

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

PRAZO(DIAS): 360

Nº DA ART: BA0010163743

DATA: 14/03/2025

INICIO DA OBRA: 25/10/2024




TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 141

SALDO DE PRAZO: 290

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () S (X) S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
2.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	1
6.	LEVANCA	1
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 142 SALDO DE PRAZO: 289

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 15/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (X)

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Pena
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 143 SALDO DE PRAZO: 289

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 16/03/2025 DIA DA SEMANA: D (X) S () T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 17/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 144
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S (X) T () Q () Q () S () S ()

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 SALDO DE PRAZO: 288

TURNO/TEMPO				
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	3
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 034.078.000-2/1

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS




Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 18/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 145
SALDO DE PRAZO: 287

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T (X) Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				


TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	9
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	14
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4

RESPONSÁVEL:


Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2


Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 146 SALDO DE PRAZO: 286

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 19/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (X) Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	18
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4

RESPONSÁVEL:

Franklin de S. Sousa
 Engenheiro Cr
 Crea 352.008/2-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 147 SALDO DE PRAZO: 285

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 20/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (X) S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	9
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	3
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4

RESPONSÁVEL:

Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 21/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 148 SALDO DE PRAZO: 284
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA)
 DIA DA SEMANA: D () S (T () Q () Q () S (X) S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	8
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	4

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 149 SALDO DE PRAZO: 283

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 22/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (X)

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:



Franklin de Jesus
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 05188554-2

DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com




CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 150 SALDO DE PRAZO: 282

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 23/03/2025 DIA DA SEMANA: D(X)S()T()Q()Q()S()S()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin S. J. Sena
Engenheiro Cr
Crea 354.008/04-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 24/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 151 SALDO DE PRAZO: 281
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S (X) T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	10
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA: 03800881-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188854-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 PRAZO(DIAS): 360
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 152
 SALDO DE PRAZO: 280
 Nº DA ART: BA0010163743
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DATA: 25/03/2025
 DIA DA SEMANA: D () S () T (X) Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
3.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	2
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin da S. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 051888554-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 051888554-7



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 26/03/2025

INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 153
 SALDO DE PRAZO: 279
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q (X) Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	15
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	1
2.	PÁ	1
3.	CARRINHO DE MÃO	1
4.	CAVADOR	1
5.	PICARETE	1
6.	LEVANCA	1
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 154 SALDO DE PRAZO: 278

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 27/03/2025 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q (X) S () S ()

TURNO/TEMPO				
	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	12
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	2
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
PRAZO(DIAS): 360
Nº DA ART: BA0010163743
DATA: 28/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 155
ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S (X) S ()

SALDO DE PRAZO: 277

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	3
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Fona
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 05188554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA
 PRAZO(DIAS): 360
 Nº DA ART: BA0010163743
 DATA: 29/03/2025

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024
 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025
 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 156
 SALDO DE PRAZO: 277
 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA
 DIA DA SEMANA: D () S () T () Q () Q () S () S (X)

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	
2.	PÁ	
3.	CARRINHO DE MÃO	
4.	CAVADOR	
5.	PICARETE	
6.	LEVANCA	
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. Sena
 Engenheiro Civil
 CREA 034.000894-1

Antonio Soares Cordeiro Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 051888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

OBRA: INÍCIO DA OBRA: 25/10/2024 TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360 TEMPO DECORRIDO(DIAS): 157 SALDO DE PRAZO: 276

Nº DA ART: BA0010163743 ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 30/03/2025 DIA DA SEMANA: D(X)S()T()Q()Q()S()S()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	SEM SERVIÇO
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	0
2.	PEDREIROS	0
3.	AJUDANTE	0
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	2
3.	CARRINHO DE MÃO	2
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	2
6.	LEVANCA	2
7.		

RESPONSÁVEL:

Franklin de J. S.
Engenheiro Civil
CREA 1888554-2

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 1888554-2



DIÁRIO DE OBRAS



Tel.: (75) 99715-4817 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA

ÍNICIO DA OBRA: 25/10/2024

TÉRMINO DA OBRA: 24/10/2025

PRAZO(DIAS): 360

TEMPO DECORRIDO(DIAS): 158





SALDO DE PRAZO: 275

Nº DA ART: BA0010163743

ENDEREÇO: SANTALUZ - BA

DATA: 31/03/2025

DIA DA SEMANA: D () S (X) T () Q () Q () S () S ()

TURNO/TEMPO				
	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
Manhã	X			
Tarde	X			
Noite				

TAREFAS REALIZADAS	
Código	Descrição
1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

OCORRÊNCIAS	
Código	Descrição
1.	
2.	
3.	

EQUIPE ENVOLVIDA		
Código	Descrição	Quant.
1.	ENCARREGADO	1
2.	PEDREIROS	5
3.	AJUDANTE	12
4.		
5.		
6.		
7.		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS		
Código	Descrição	Quant.
1.	BETONEIRA	2
2.	PÁ	3
3.	CARRINHO DE MÃO	5
4.	CAVADOR	2
5.	PICARETE	4
6.	LEVANCA	4
7.		

RESPONSÁVEL:

CREA 937468A

Franklin de J. S.
Engenheiro Civil

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA+ 051888554-2



RELATÓRIO FOTOGRAFICO 6

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, NA SEDE NO
MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA**

CONTRATO: Nº 153-2024

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civ.
Cres. 052.00200-9

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 31 DE MARÇO DE 2025

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA





IMAGEM 01 – JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019




IMAGEM 02 – JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 31 DE MARÇO DE 2025

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. S. Sana
Engenheiro Civil
Crea 35.00000-7

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA





IMAGEM 03 - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm



IMAGEM 04 - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 31 DE MARÇO DE 2025

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188854-2

CNPJ. 33 957.361/0001- 80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 052.00898-7





IMAGEM 05 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020



IMAGEM 06 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 31 DE MARÇO DE 2025

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-05188854-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA-05188854-2

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

