



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1283 Data do Sub-Empenho: 09/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62
Conta Corrente:	98783-1
Agência:	0334
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
RG:	
Estado:	
Tipologia:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	28/04/2025
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	001-2025ARP	1.005.000,00	108.000,00	897.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 001/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2025 À 08/07/2025. NFS-e: 2025354.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	130.470,25	72.390,26	58.079,99

Data do Empenho:	28/04/2025	Data da Liquidação:	09/07/2025
------------------	------------	---------------------	------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.266,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.009	IRRF - Fonte 1542	868,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.809,76
## Sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos ##		Valor Retido
		3.945,27
		Valor Líquido
		68.444,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/07/2025	2025354	U			72.390,26
Quantidade: 1	Total:					72.390,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	72.390,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/07/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/07/2025, podendo efetuar o pagamento.
	
MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 09/07/25.
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 913 2025



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1283 Data do Sub-Empenho: 09/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:		5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		ALAMEDA SALVADOR, 001057		Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE	
Bairro:		CAMINHO DAS ARVORES		Cidade:	Estado:
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta Corrente:	98783-1	Agência: 0334	Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025

Unidade:	701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12	- Educação
Sub-Função:	361	- Ensino Fundamental
Programa:	004	- EDUCALUZ
Ação:	1.002	- Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações
Fonte:	1542	- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.005.000,00	108.000,00	897.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECEIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE. CONTRATO: 001-2025ARP

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
----------------	-------------	-------------

72.470,25	72.390,26	79,99
-----------	------------------	-------

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	72.390,26	72.390,26

Setenta e dois mil e trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos

72.390.26

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/07/2025

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 09/07/2025

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA	
Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025	
Contrato: 001/2025	
Processo administrativo: 009-2025	
Nº da obra: 001/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025354	
VALOR DA NOTA: R\$ 72.390,26	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2025 a 08/07/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO:	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 03, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 05, DCTFWEB CP 05.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2025354
Data e Hora de Emissão
08/07/2025 16:27:50
Código de Verificação
CB6566D8D

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual
Inscrição 0010045273
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM


TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual: 00000000
Inscrição
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel José Leitão, 06
Bairro: CENTRO Município: SANTALUZ UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODÕES - NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA Nº 001-2025
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025
Nº DA OS: 001/2025
Nº DA ATA: 001/2025
BM: 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2025 A 08/07/2025
VALOR TOTAL: R\$ 72.390,26
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 36.195,13
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 36.195,13
BC DE INSS: R\$ 36.195,13 x 3,5%: R\$ 1.266,83
BC DE ISS: R\$ 36.195,13 x 2,50%: R\$ 904,88
VALOR LÍQUIDO: R\$ 70.218,55
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 72.390,26

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
36.195,13	36.195,13	2,50	904,88	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.266,83	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 70.218,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 07/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



Autentique
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 456016	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR					
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 36.195,13	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.809,76	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 1.809,76	
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 09/07/2025	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 09/07/2025 02:38:00	DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2025	 
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025354 - DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.809,76	
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
			(+) MULTA DE MORA - R\$		
			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.809,76	

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81770000018 . 2

09763906202 . 1

50810010500 . 8

00045601612 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81770000018 . 2

09763906202 . 1

50810010500 . 8

00045601612 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 456016	EXERCÍCIO: 2025	DATA 09/07/2025 02:38:00	DATA VENCIMENTO: 10/08/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.809,76
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.809,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 456013	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		R.G.:
ORGÃO		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DOCUMENTOS		
CÓDIGO ATIV: 433		
ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 868,68	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 868,68	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 868,68
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 09/07/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 09/07/2025 02:31:25	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 868,68	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 868,68	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 868,68
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 868,68	Vlr. Devido com Desconto: 868,68	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 868,68
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 2025354 - Data de emissão: 08-07-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000008 . 6 68683906202 . 9 50731010100 . 5 00045601307 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000008 . 6 68683906202 . 9 50731010100 . 5 00045601307 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 456013	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 09/07/2025 02:31:25	DATA VENCIMENTO: 31/07/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(=) VALOR DEVIDO - R\$		868,68
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E		(=) VALOR A PAGAR - R\$		868,68



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 001-/2025

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 18/03/2025

PRAZO DE CONCLUSÃO – 17/07/2025

VALOR DA OBRA: 262.210,93

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra – da Escola Municipal Sagrada Família – Povoado de Algodões - Santaluz – Bahia, Conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 18 de Março de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





Obra:

Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra - da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões - Santaluz - Bahia

Bancos

B.D.I.

Período:

Ata:

Início da Obra :

Processo

ADM:

Nº da O.S:

Medição do

Período:

R\$ 72.390,26

SINAPI -
12/2024 -
Bahia

22,0%

01/07/2025 A
08/07/2025

001/2025

18/03/2025

009/2025

001/2025

ORSE -
12/2024 -
Sergipe

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			983,90	R\$ 14.657,65						
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	11	6,90	R\$ 56,93	11	R\$ 56,93	11,00	R\$ 56,93	R\$ 0,00	0%
1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1	19,20	R\$ 14,40	1	R\$ 14,40	1,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	0%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1	12,98	R\$ 9,74	1	R\$ 9,74	1,00	R\$ 9,74	R\$ 0,00	0%
1.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22	2,45	R\$ 40,43	22	R\$ 40,43	22,00	R\$ 40,43	R\$ 0,00	0%
1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	17,16	R\$ 102,06	8	R\$ 102,06	8,00	R\$ 102,06	R\$ 0,00	0%
1.9	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	943,92	8,46	R\$ 5.989,17	377,57	R\$ 2.395,67	943,92	R\$ 5.989,17	R\$ 0,00	0%
1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,12	76,15	R\$ 178,19		R\$ 0,00	3,12	R\$ 178,19	R\$ 0,00	0%
1.12	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	143,12	10,60	R\$ 1.137,80		R\$ 0,00	143,12	R\$ 1.137,80	R\$ 0,00	0%
1.14	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	56,82	31,26	R\$ 1.332,14		R\$ 0,00	56,82	R\$ 1.332,14	R\$ 0,00	0%
1.15	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,825	765,37	R\$ 2.195,66		R\$ 0,00	3,83	R\$ 2.195,66	R\$ 0,00	0%
1.16	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	361,4	8,33	R\$ 2.528,90		R\$ 0,00	361,40	R\$ 2.528,90	R\$ 0,00	0%
1.17	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	59,42	24,04	R\$ 1.071,34	59,42	R\$ 1.071,34	59,42	R\$ 1.071,34	R\$ 0,00	0%
			FECHAMENTO			531,42	R\$ 10.368,53						
2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	98,82	64,44	R\$ 4.775,97		R\$ 0,00	98,82	R\$ 4.775,97	R\$ 0,00	0%
2.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,2	64,37	R\$ 998,54		R\$ 0,00	14,20	R\$ 998,54	R\$ 0,00	0%
2.3	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,2	63,76	R\$ 679,04		R\$ 0,00	14,20	R\$ 679,04	R\$ 0,00	0%
2.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	21,5	172,03	R\$ 2.773,98		R\$ 0,00	21,50	R\$ 2.773,98	R\$ 0,00	0%
2.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	11,27	146,82	R\$ 1.241,00		R\$ 0,00	11,27	R\$ 1.241,00	R\$ 0,00	0%
3			REVESTIMENTO			1.544,00	R\$ 67.222,95						
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	223,395	11,24	R\$ 1.883,22		R\$ 0,00	223,40	R\$ 1.883,22	R\$ 0,00	0%
3.2	104219	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	26,73	112,69	R\$ 2.259,15		R\$ 0,00	26,73	R\$ 2.259,15	R\$ 0,00	0%

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin de L. Sena
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0



3.3	87343	SINAPl	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA MOLDADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 8MM, SEM TALISCAS. AF_05/2024	m²	223,395	33,52	R\$ 5.616,15		R\$ 0,00	223,40	R\$ 5.616,15		R\$ 0,00	0%
3.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedepren parede ou similar. 03 demãos	m²	59,42	43,61	R\$ 1.943,48	59,42	R\$ 1.943,48	59,42	R\$ 1.943,48		R\$ 0,00	0%
3.5	9496	SINAPl	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	110,53	156,29	R\$ 12.956,05	110,53	R\$ 12.956,05	110,53	R\$ 12.956,05		R\$ 0,00	0%
3.6	97113	SINAPl	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	103,37	3,39	R\$ 262,82	41,346	R\$ 105,13	103,37	R\$ 262,82		R\$ 0,00	0%
3.7	10147	SINAPl	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 10CM. AF_08/2020	m²	103,37	97,00	R\$ 7.520,17		R\$ 0,00	103,37	R\$ 7.520,17		R\$ 0,00	0%
3.8	87704	SINAPl	CONTRAPISE EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 8CM. AF_07/2021	m²	103,37	205,25	R\$ 15.812,52		R\$ 0,00	103,37	R\$ 15.812,52		R\$ 0,00	0%
3.9	6414	ORSE	Recuperação de cacos de pavimentação em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tarraça	un	3	727,76	R\$ 1.637,46	3	R\$ 1.637,46	3,00	R\$ 1.637,46		R\$ 0,00	0%
3.10	87723	SINAPl	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	59,42	70,92	R\$ 3.414,57		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
3.12	87247	SINAPl	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	248,26	67,88	R\$ 12.690,84		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
3.13	88646	SINAPl	RODAPE CERÂMICO DE TOM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x35CM. AF_02/2023	M	171,66	8,75	R\$ 1.126,52		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
4			COBERTURA			724,77	R\$ 46.510,76							
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e rebaixamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas el grupo de arame galvan. nº 14, c/ reb. aporcionamento de 80%, liberação ou similar	m²	335,75	92,38	R\$ 23.413,53	226,025	R\$ 16.260,47	335,75	R\$ 23.413,53		R\$ 0,00	0%
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	34,29	37,39	R\$ 390,81	34,29	R\$ 390,81	34,29	R\$ 390,81		R\$ 0,00	0%
4.3	248	ORSE	Emassamento de borda de telha cerâmica	m	118,38	9,40	R\$ 820,48	118,38	R\$ 820,48	118,38	R\$ 820,48		R\$ 0,00	0%
4.4	4449	ORSE	Furo de PVC, em fendas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluindo estrutura para fixação (perfil em PVC) no caso de tubos ou similar. instalado - Rev 06_10/2021	m²	122,08	65,40	R\$ 7.319,22		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
4.6	94201	SINAPl	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, TIPO COLOMIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8	52,74	R\$ 237,33	6	R\$ 237,33	6,00	R\$ 237,33		R\$ 0,00	0%
4.7	94227	SINAPl	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	118,38	75,54	R\$ 6.593,61		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
4.8	92541	SINAPl	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERNÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8	105,98	R\$ 476,91	6	R\$ 476,91	6,00	R\$ 476,91		R\$ 0,00	0%
4.9	7303	ORSE	Laje pré-fabricada trepçada para piso ou cobertura, interno 36cm, n=12cm, nl, enclumado em EPS (rebor), incluindo escoramento em moldes e capeamento 4cm.	m²	24,9	194,71	R\$ 3.836,21	24,9	R\$ 3.836,21	24,90	R\$ 3.836,21		R\$ 0,00	0%
4.10	11492	ORSE	Ferro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 619mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	48,17	70,66	R\$ 2.552,77		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS, GRADES, VIDROS, FERRAGENS			8.053,86	R\$ 11.706,71							
5.11	9072	ORSE	Portão em ferro, em grade medido, perfilado, pintura ou equivalente, de cor	m²	3,738	1.088,52	R\$ 3.051,67		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
5.3	90530	SINAPl	FECHADURA DE ENCLUMADO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	234,31	R\$ 175,73		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
5.8	91341	SINAPl	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,94	523,74	R\$ 1.154,85		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%
5.9	9464	ORSE	Primaria de acabamento com tratamento e aplicação de 02 demãos de verniz sintético brilhante sobre madeira (Sovera ou similar)	m²	36,98	26,51	R\$ 734,86		R\$ 0,00				R\$ 0,00	100%

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Tranção de 1.ª série
17/11/2024



5.10	101865	SINAPl	PEITORIL LINEAR EM GRANTO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM	M	14,4	127,22	R\$ 1.373,98	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.373,98	100%	
5.12	12221	ORSE	Porta de madeira maciça para pintura, 2,50x2,10x3,5cm, 2 folhas, incluindo rodízio 2m, alizar 2a e dobradiças, exclusão fechadura - Rev 01	un	1	4.053,66	R\$ 3.040,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 3.040,25	100%	
5.13	100689	SINAPl	KIT DE PORTA DE MADEIRA FREIXADA, SEM-HOJA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	1.450,26	R\$ 2.175,39	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.175,39	100%	
6			ACESSIBILIDADE			300,43	R\$ 1.802,58	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.802,58	100%	
6.2	12596	ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curvas de 90º cantoneiro	m	9	300,43	R\$ 1.802,58	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 1.802,58	100%	
7			PINTURA			86,62	R\$ 44.408,84	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 44.408,84	100%	
7.1	89485	SINAPl	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	988,02	5,29	R\$ 3.319,97	494,01	R\$ 1.959,98	1.482,03	R\$ 5.879,95	-R\$ 1.959,98	-60%
7.2	86135	SINAPl	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOIS, AF_03/2024	m²	988,02	37,01	R\$ 37.424,97	494,01	R\$ 13.712,48	494,01	R\$ 13.712,48	R\$ 13.712,48	50%
7.3	89489	SINAPl	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOIS, AF_04/2023	m²	988,02	16,85	R\$ 12.337,80	494,01	R\$ 6.186,85	494,01	R\$ 6.186,85	R\$ 6.186,85	50%
7.4	102481	SINAPl	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMOIS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	m²	35,72	27,07	R\$ 725,21		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 725,21	100%
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			4.237,44	R\$ 8.768,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 8.768,25	100%	
8.1	102610	SINAPl	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1	2.352,94	R\$ 1.764,71	1	R\$ 1.764,71	1,00	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00	0%
8.2	1680	ORSE	Revestimento de ponto de esgoto tipo 1	un	6	45,03	R\$ 202,64	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 202,64	100%	
8.3	1204	ORSE	Revestimento de ponto de água tipo 1	un	16	32,64	R\$ 367,20	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 367,20	100%	
8.6	6003	ORSE	Tornante de bola p/curvas d'água em PVC Ø = 3/4"	un	1	47,43	R\$ 35,67	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 35,67	100%	
8.7	102111	SINAPl	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,40 HP, 1/2" A 20" M, 0,2 A 0,3 MSH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	966,56	R\$ 746,67	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 746,67	100%	
8.10	84103	SINAPl	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	2	22,48	R\$ 33,72	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 33,72	100%	
8.11	89724	SINAPl	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8	12,48	R\$ 56,16	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 56,16	100%	
8.12	89744	SINAPl	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	32,89	R\$ 147,11	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 147,11	100%	
8.13	88994	SINAPl	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	12	13,13	R\$ 118,17	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 118,17	100%	
8.14	4282	ORSE	Caixa sifonada em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Altos ou Simlar	un	2	68,82	R\$ 102,93	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 102,93	100%	
8.15	1188	ORSE	Ta 90º de PVC rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un		11,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	
8.16	104327	SINAPl	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	22,05	R\$ 99,23	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 99,23	100%	
8.17	100660	SINAPl	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	128,63	R\$ 193,25	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 193,25	100%	
8.18	84194	SINAPl	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	188,14	R\$ 297,21	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 297,21	100%	
8.19	89351	SINAPl	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	39,45	R\$ 59,18	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 59,18	100%	



8.20	88366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15	19,04	R\$ 214,20		R\$ 0,00		R\$ 214,20	100%
8.23	91173	SINAPI	FRACÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC, ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERIL, 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	35	5,06	R\$ 132,83		R\$ 0,00		R\$ 132,83	100%
8.25	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREÇOS. AF_10/2016	M	120	57,75	R\$ 5.197,50	36	R\$ 1.559,25		R\$ 3.638,25	70%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160	5,07	R\$ 728,40		R\$ 0,00		R\$ 728,40	100%
9.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	4,32	R\$ 508,50		R\$ 0,00		R\$ 508,50	100%
9.3	93960	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	66,81	R\$ 99,92		R\$ 0,00		R\$ 99,92	100%
9.4	93961	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,35	R\$ 51,26		R\$ 0,00		R\$ 51,26	100%
9.8	97533	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SFOOT, DE COBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18	168,06	R\$ 2.241,81		R\$ 0,00		R\$ 2.241,81	100%
9.9	91935	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	13,77	R\$ 2.561,88		R\$ 0,00		R\$ 2.561,88	100%
9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	54,83	R\$ 386,76		R\$ 0,00		R\$ 386,76	100%
9.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	41,12	R\$ 277,56		R\$ 0,00		R\$ 277,56	100%
9.12	92201	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	37,71	R\$ 254,54		R\$ 0,00		R\$ 254,54	100%
9.15	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	415,19	R\$ 3.113,93		R\$ 0,00		R\$ 3.113,93	100%
9.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,13	12,61	R\$ 1.248,62		R\$ 0,00		R\$ 1.248,62	100%
9.17	101939	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	134,61	R\$ 101,11		R\$ 0,00		R\$ 101,11	100%
10			LOUÇAS E METAIS									
10.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	UN	10	126,41	R\$ 963,08		R\$ 0,00		R\$ 963,08	100%
10.2	2068	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	6	28,31	R\$ 130,10		R\$ 0,00		R\$ 130,10	100%
10.3	86889	SINAPI	BANCAIDA DE GRANITO CANZA POLIDO, DE 150 X 0,50 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	755,57	R\$ 565,68		R\$ 0,00		R\$ 565,68	100%
10.4	2097	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, 46m, 1,00x2,00m, c/ 01 cuba, tábua cromada, válvula cromada e torneira cromada, concavida e assentada. Rev.03	un	2	1.246,42	R\$ 1.972,63		R\$ 0,00		R\$ 1.972,63	100%
10.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	688,70	R\$ 1.003,05		R\$ 0,00		R\$ 1.003,05	100%
10.7	100648	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	688,07	R\$ 2.096,91		R\$ 0,00		R\$ 2.096,91	100%
11			SERVIÇOS DIVERSOS			425,12	R\$ 2.947,31					

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin da Silva
12/05/2023
15.10098-7



11.2	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	8,5	322,21	R\$ 2.054,09		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.054,09	100%
11.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,645	27,15	R\$ 74,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 74,22	100%
11.4	91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	35	31,20	R\$ 819,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 819,00	100%
12			SERVIÇOS FINAIS			2,85	R\$ 635,39						
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	297,26	2,85	R\$ 635,39		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 635,39	100%
13			ESTRUTURA			4.049,34	R\$ 12.122,47						
13.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,626	13,95	R\$ 194,87		R\$ 0,00	18,63	R\$ 194,87	R\$ 0,00	0%
13.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,44	1.219,17	R\$ 1.316,70		R\$ 0,00	1,44	R\$ 1.316,70	R\$ 0,00	0%
13.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,1654	16,27	R\$ 197,26		R\$ 0,00	16,17	R\$ 197,26	R\$ 0,00	0%
13.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2.2455	1.241,91	R\$ 2.091,53		R\$ 0,00	2,25	R\$ 2.091,53	R\$ 0,00	0%
13.7	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m²	1,296	126,61	R\$ 123,06		R\$ 0,00	1,30	R\$ 123,06	R\$ 0,00	0%
13.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,296	952,91	R\$ 926,23		R\$ 0,00	1,30	R\$ 926,23	R\$ 0,00	0%
13.9	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	12,34	243,82	R\$ 2.256,66		R\$ 0,00	12,34	R\$ 2.256,66	R\$ 0,00	0%
13.10	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	32,1	180,15	R\$ 4.337,11		R\$ 0,00	32,10	R\$ 4.337,11	R\$ 0,00	0%
13.11	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	16,6	54,55	R\$ 679,15		R\$ 0,00	16,60	R\$ 679,15	R\$ 0,00	0%
			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			201,05	R\$ 21.850,56						
14.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	47,39	R\$ 4.549,44	25,6	R\$ 909,89	89,60	R\$ 3.184,61	R\$ 1.364,83	30%
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	149,20	R\$ 8.952,00	16	R\$ 1.790,40	56,00	R\$ 6.266,40	R\$ 2.855,60	30%
14.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	2496	4,46	R\$ 8.349,12	499,2	R\$ 1.669,82	1.747,20	R\$ 5.944,38	R\$ 2.504,74	30%
							R\$ 262.210,93	BM: 03	R\$ 72.390,26	ACUMULADO	R\$ 161.065,67	R\$ 101.145,25	

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA01602557-0

TOTAL DA OBRA
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
SALDO CONTRATUAL

R\$ 262.210,93
R\$ 72.390,26
R\$ 161.065,67
R\$ 101.145,25

Franklin de J. Sena
2024/09/27



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

Traction Control
 Engage/Disengage
 (Use J5A008844-3-7)



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUCTOES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Cnt
CREA-BA 051602557-0

Franklin del J. c



Relatório Diário de Obra

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Franklin de J. S. Sr.
Franklin de J. S. Sr.
Cidade de São Paulo



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

[illegible]

~~Franklin del~~




Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. CnH
CREA-BA 051602557-0

~~Franklin Delano Roosevelt~~

[illegible]



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

~~Franklin del~~



Relatório Diário de Obra

[illegible]



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

Franklin Delano Roosevelt

Relatório Diário de Obra

[illegible]

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Rodovia Ribeirão, C. 6, 6 - Ferreira
Eng. Civil
CREA/BA 051602557-0

Franklin D. Roosevelt



Relatório Diário de Obra

[illegible]

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. CIVIL
CREA-BA 051602857-0

~~Franklin del Rio~~

[illegible]

**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**[illegible]

Franklin del I. c. 1



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e. Mão de Obra - da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões - Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 08/07/2025		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO


2



DESCRIÇÃO

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento
e/ou escovação)

3



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum

4



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e. Mão de Obra - da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões - Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 08/07/2025		


5



DESCRIÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL


6



DESCRIÇÃO

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm.


7



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO

8



DESCRIÇÃO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEN DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra - da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões - Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 08/07/2025		


9



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS


10



DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS

11



DESCRIÇÃO

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS

12



DESCRIÇÃO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM



**GLOBAL
CONSTRUÇÕES**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19	OBJETO: Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e. Mão de Obra - da Escola Municipal Sagrada Família - Povoado de Algodões - Santaluz - Bahia
ATA: 001/2025		CONTRATADA: GLOBAL CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 08/07/2025		


13



DESCRIÇÃO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede,
uma demão

14



DESCRIÇÃO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede,
uma demão

15



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum

16



DESCRIÇÃO

Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas
cerâmicas tipo canal comum

IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25165.4853873-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353925582			Valor Total do Documento 509,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	509,92			509,92
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	509,92			509,92

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

14/06/2025 16:58:08

85890000005 0 09920385251 5 71071625165 7 48538734269 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000005 0 09920385251 5 71071625165 7 48538734269 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25165.4853873-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 509,92

Pague com o PIX





16/06/2025 - 11:14
Pix em andamento



16/06/2025 - 11:14
Pix realizado

Beneficiário final

RECEITA FEDERAL

Data e hora da transação

RF  Banco: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****
Conta: *****0--0

segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:14

CNPJ
00.394.460/0058-87

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Valor do documento
R\$ 509,92

ID da transação
E31872495202506161413a4QBibLO3js

Código de Autenticação
01JXWHEBGT2W6XZX1E2MGTFWWM

Identificação no extrato
07162516548538734049133620

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG  Banco: 336 - BANCO C6 S.A.
Agência: *****
Conta: *****0--9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



 0800 660 0060

Ouvidoria
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 0800 660 6060



CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061475871164-7

Tag
14/06/2025 17:02

Valor a recolher
4.297,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	23	4.290,87	0,00	0,00	6,23	4.297,10
Total FGTS:		4.290,87	0,00	0,00	6,23	4.297,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.297,10**

Observações

Data de geração da Guia: 14/06/2025 às 17:02:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





16/06/2025 - 11:15
Pix em andamento



16/06/2025 - 11:15
Pix realizado

Beneficiário final

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e hora da transação

segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 11:15

CF

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Agência: *****7

Conta: *****5--5

CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 4.297,10

ID da transação

E31872495202506161414Q3uEjFm2Bis

Código de Autenticação

01JXWHH3TVG7M085HPZ87K2KA1

Identificação no extrato

d14f8307b9194cc2977ec888077439d0

Conta de origem

GRUPO GLOBAL

GG

Banco: 336 - BANCO C6 S.A.



Agência: *****1

Conta: *****0--9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



 0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 0800 660 6060



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :43		ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:		19/08/2024		Matricula: 43					
Cargo:		717020				AJUDANTE PRÁTICO				Situação:		Ativo			
CTPS:		3535419-0001\BA		Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento						Referência		Tipo		Provento			Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		1.616,22					
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%					646,49		
108		INSS				7,59		%					122,68		
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%					26,85		
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%					24,24		
										1.616,22		820,26			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		795,96	
Assinatura				1.616,22		1.616,22		129,30		0,00					

Colaborador :26		ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	26
Cargo:		717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo	
CTPS:		8801255-7568\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			1.616,22	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				646,49
108	INSS			7,59	%				122,68
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				24,24
								1.616,22	820,26
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		795,96
Assinatura			1.616.22	1.616.22	129.30	0.00			

Colaborador : 56		CLEBER FERREIRA MELO				Admissão: 24/03/2025		Matricula: 56									
Cargo: 782510		MOTORISTA CARGA PESADA				Situação: Ativo											
CTPS: 2977436-9572\BA		Salário Base: 2.775,79		Tipo de Salário: Mensalista													
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.775,79							
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				1.110,32					
107		VALE TRANSPORTE				6,00		%				166,55					
108		INSS				8,18		%				227,05					
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				21,66					
										2.775,79		1.525,58					
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.250,21	
Assinatura						2.775,79		2.775,79		222,06		0,00					

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento		Desconto		
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$	800,00				
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$	106,40				
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$	285,00				
						1.191,40	0,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.191,40	
Assinatura		0,00			0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA				Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
						2.455,70	1.244,21		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.244,21	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.244,21	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA				Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO		220,00	R\$	1.000,00				A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$	212,80				I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$	485,53				I
							1.698,33	0,00	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.698,33	
Assinatura		0,00			0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
 Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)			5.000,00		A
111	IRRF		22,50%					283,10	A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%					550,00	A
							5.000,00	833,10	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		4.166,90	
Assinatura		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41				

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	
108	INSS		8,07%					198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					36,84	
							2.455,70	1.244,21	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :30		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS				Admissão: 01/04/2024		Matricula: 30							
Cargo: 716610		PINTOR				Situação:		Ativo							
CTPS: 99625-00409\SP		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista											
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.455,70						A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						982,28		A
108	INSS				8,07		%						198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						26,85		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						36,84		A
										2.455,70		1.244,21			
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.211,49			
Assinatura		2.455,70		2.455,70		196,46		0,00							

Colaborador : 14		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.019,01	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.019,01		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					807,60	
108	INSS		7,87%					158,94	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					21,66	
							2.019,01	988,20	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.030,81	
Assinatura		2.019.01	2.019.01	161.52	0.00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA				Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO				Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
454	BOLSA AUXÍLIO			R\$	800,00			I	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO			R\$	106,40			I	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO			R\$	285,00			I	
						1.191,40	0,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.191,40
Assinatura		0.00			0.00				

Colaborador :		61			LUCAS SOUZA SANTANA			Admissão:		02/05/2025		Matricula:		61			
Cargo:		717020			AJUDANTE PRATICO					Situação:		Ativo					
CTPS:		8646923-4526\BA			Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista						
Evento							Referência		Tipo		Provento				Desconto		
1		SALARIO BASE					213,00		hora(s)		1.564,79						A
112		SALARIO FAMILIA					1,00		cota(s)		65,00						A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00%								625,64		A
108		INSS					7,54%								118,06		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00%								26,85		A
446		TAXA ASSISTENCIAL					1,50%								23,46		A
											1.629,79				794,01		
							Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		835,78
Assinatura							1.564,79		1.564,79		125,18		0,00				

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.244,21	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.211,49	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :34		MARCELO BISPO DOS SANTOS				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	34
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:		5339823-0001\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			1.548,98	
112	SALARIO FAMILIA			2,00	cota(s)			130,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				619,59
107	VALE TRANSPORTE			6,00	%				92,94
108	INSS			7,53	%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				26,85
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				23,23
								1.678,98	879,24
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		799,74	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
 Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	31	MARCIO DOS SANTOS LISBOA				Admissão:	15/04/2024	Matricula:	31
Cargo:	414105	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO				Situação:	Rescisão 02/05/2025		
CTPS:	9475557-4587\BA	Salário Base:	1.688,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		33,00	dias(s)				1.856,80	
149	SALDO DE SALARIO		2,00	dias(s)				112,53	
150	13º SALARIO RESCISAO		4,00	avo(s)				562,67	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		1,00	avo(s)				140,67	
152	FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	avo(s)				140,67	
153	FERIAS VENCIDAS		1,00	und				1.688,00	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00	avo(s)				93,78	
220	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		3,00	avo(s)				562,67	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00	avo(s)				140,67	
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE			R\$					224,00
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					6,75
108	INSS		7,49	%					8,43
156	INSS 13º SALARIO		7,50	%					52,75
162	LIQUIDO DE RESCISAO			R\$					4.489,16
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					1,28
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO			R\$					514,40
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					1,69
								5.298,46	5.298,46
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		815,87	675,20	54,02	0,00				

Colaborador :	51	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão:	15/11/2024	Matricula:	51
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	7795745-0040\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			3.779,04		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.511,62	
108	INSS		9,18	%				346,88	
111	IRRF		15,00	%				81,62	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				56,69	
							3.779,04	2.023,66	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.755,38	
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84				

Colaborador : 60		OSEIAS DOS SANTOS REIS SANTANA				Admissão: 02/05/2025		Matricula: 60							
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo							
CTPS:		8252943-0030\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1		SALARIO BASE				213,00		hora(s)		2.377,56					
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%		950,59					
108		INSS				8,04		%		191,21					
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%		26,85					
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%		35,65					
										2.377,56		1.204,30			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.173,26	
Assinatura				2.377,56		2.377,56		190,20		0,00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :22		OSVALDO BORGES TELES FILHO				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 22									
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação: Ativo											
CTPS: 4940749-0030\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista													
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1	SALARIO BASE						220,00		hora(s)		3.779,04				A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						100,00		%				1.511,62		A		
108	INSS						9,18		%				346,88		A		
111	IRRF						15,00		%				81,62		A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						5,00		%				26,85		A		
446	TAXA ASSISTENCIAL						1,50		%				56,69		A		
												3.779,04		2.023,66			
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.755,38	
Assinatura						3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84					

Colaborador :	15	OZIAS COSTA DE JESUS				Admissão:	25/11/2023	Matricula:	15
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	2793497-0050\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	A
108	INSS		7,53	%				116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	A
							1.548,98	786,30	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		762,68	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador : 27		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 27			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 0214822-2570\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136 FERIAS				6,00		dias(s)		491,14			
137 1/3 FERIAS				6,00		dias(s)		163,71			
140 DIAS TRABALHADOS				24,00		dias(s)		1.964,56			
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				785,82	
108 INSS				8,13		%				212,97	
143 ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL				R\$						597,59	
187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				18,41	
446 TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				29,47	
								2.619,41		1.644,26	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				2.619,41		2.619,41		209,55		0,00	
										975,15	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador :	24	ROBERT OLIVEIRA CARMO				Admissão:	01/02/2024	Matricula:	24
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Férias 12/05/2025 até 10/06/2025		
CTPS:	5942366-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
136	FERIAS		20,00	dias(s)	1.032,65				A
137	1/3 FERIAS		20,00	dias(s)	344,22				A
140	DIAS TRABALHADOS		10,00	dias(s)	516,33				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				206,53	A
108	INSS		7,80	%				147,61	A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$				1.268,14	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				2,56	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				7,74	A
						1.893,20	1.632,58		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		260,62	
Assinatura		1.893,20	1.893,20	151,46	0,00				

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo		
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.601,49				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				96,09	A
108	INSS		7,58	%				121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,02	A
						1.601,49	908,92		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		692,57	
Assinatura		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00				

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo		
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.500,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				150,00	A
108	INSS		8,09	%				202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				37,50	A
						2.500,00	1.416,58		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.083,42	
Assinatura		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Colaborador : 59		UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão: 02/05/2025		Matricula: 59									
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo									
CTPS: 0226855-0050\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista													
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1		SALARIO BASE				213,00		hora(s)		3.658,80				A			
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00%						1.462,86		A			
108		INSS				9,09%						332,46		A			
111		IRRF				15,00%						63,58		A			
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00%						26,85		A			
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50%						54,86		A			
												3.658,80		1.940,61			
						Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.718,19	
Assinatura						3.658,80		3.658,80		292,70		3.051,60					

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				147,34	
108	INSS		8,07	%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				26,85	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	
					2.455,70			1.391,55	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.064,15
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :46		WALES COSTA CRUZ				Admissão:		19/08/2024		Matricula:		46			
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo					
CTPS:		6963995-0030\SE		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento						Referência		Tipo		Provento			Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		1.548,98					
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%					619,59		
108		INSS				7,53		%					116,63		
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%					26,85		
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%					23,23		
										1.548,98		786,30			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		762,68	
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/05/2025 12:11
Usuário: SETOR PESSOAL

maio/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					49.124,80	
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					425,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.055,53	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
112	SALARIO FAMILIA					195,00	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					1.856,80	
149	SALDO DE SALARIO					112,53	
150	13º SALARIO RESCISAO					562,67	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					140,67	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					140,67	
153	FERIAS VENCIDAS					1.688,00	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					93,78	
220	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO					562,67	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					140,67	
136	FERIAS					1.523,79	
137	1/3 FERIAS					507,93	
140	DIAS TRABALHADOS					2.480,89	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						20.640,91
108	INSS						4.397,01
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						575,72
446	TAXA ASSISTENCIAL						703,82
107	VALE TRANSPORTE						659,67
111	IRRF						509,92
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						224,00
156	INSS 13º SALARIO						52,75
162	LIQUIDO DE RESCISAO						4.489,16
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						514,40
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.865,73
Ocorrências no Mês						68.212,00	35.183,09
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	33.028,91
28	2	1	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	4.291,01	Valor total base de INSS	59.453,28
FGTS de Rescisão	213,82	DARF - Segurados	4.999,76
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	54.453,28
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	10.890,66
Base do FGTS 8%	53.637,41	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)	3.029,18
Base FGTS 8% na Rescisão	2.672,67	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	3.158,29
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	4.999,76	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	195,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	62.053,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	22.882,89
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32691037858 / eSocial 114235193 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.999,76	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.919,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.158,24	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 509,92	R\$ 509,92
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.587,74	R\$ 509,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/09/2023 10:30:30

Nº do recibo de entrega 0000050000353925582

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000353925582
Data/Hora da Transmissão	14/06/2025 16:56:50	Identificação da Apuração de Débitos	32691037858 / eSocial 114235193 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000348744530
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.449,76		
Deduções	Salário Família: 195,00 Retenção Lei 9711/98: 4.254,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	9.598,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.598,58		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.292,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.292,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.669,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.669,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	359,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 359,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.199,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.199,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	161,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	95,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 95,98		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	12,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	479,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 479,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	64,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	719,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 719,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	96,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	287,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 287,95		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	38,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	509,92		
Saldo a Pagar	509,92		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125061475871164-7 Data Emissão: 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.297,10



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	20/06/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
05/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-88	101	20/06/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29
05/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	20/06/2025	Mensal	2.775,79	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
05/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/06/2025	Mensal	2.019,01	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
05/2025		LUCAS SOUZA SANTANA	61	864.692.345-26	101	20/06/2025	Mensal	1.564,79	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18
05/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
05/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	20/06/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
05/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	60	489.745.365-87	101	20/06/2025	Mensal	2.377,56	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
05/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/06/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
05/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/06/2025	Mensal	2.619,41	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55
05/2025		ROBERT OLIVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/06/2025	Mensal	1.893,20	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45
05/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	20/06/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
05/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	20/06/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	20/06/2025	Mensal	3.658,80	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
05/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	20/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
				Total do Tomador		Sem Tomador		47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	3.774,06
				Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62		47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	3.774,06
						Total FGTS		53.637,41	4.290,87	0,00	0,04	6,19	4.297,10

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.017.87716/72		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.881.375-37	101	20/06/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2025		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.208.525-70	101	13/06/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,04	6,19	130,14
Total do Tomador							Sem Tomador	6.460,38	516,81	0,00	0,04	6,19	523,04
Total do Estabelecimento							90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,04	6,19	523,04
Total FGTS								53.637,41	4.290,87	0,00	0,04	6,19	4.297,10

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.297,10

Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04

Total FGTS 53.637,41 4.290,87 0,00 0,00 0,00 0,04 6,19 4.297,10

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.694.541/0001-62	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
05/2025	90.017.87716/72	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
		Total FGTS	53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	20	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	47.177,03	3.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,06

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	3	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	6.460,38	516,81	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	523,04
Total FGTS			53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.297,10
Número da Guia: 0125061475871164-7 **Data Emissão:** 14/06/2025 17:02:24 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23	53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10
	Total FGTS	53.637,41	4.290,87	0,00	0,00	0,00	0,04	6,19	4.297,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 07/05/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 07/05/2025 17:07:37, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000066863920250507

Emitida via Internet, às 17:07:36 hs, do dia 07/05/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252586519**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 16184424/2025

Expedição: 20/03/2025, às 17:19:37

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2025.

Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007172530992700

Informação obtida em 04/07/2025 12:22:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

