



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 042-2023

EMPENHO: 379 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1398 Data do Sub-Empenho: 14/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI
Endereço:	RUA 02 DE JULHO, 133
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	13.749.776/0001-50
Conta Corrente:	240487-7
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	3017
Nº PIX:	
Cidade:	SERRINHA
CPF:	
Banco:	756 - BANCO SICOOB S.A.
RG:	
Estado:	BA
Complemento:	SALA 04
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	05/06/2025
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	002-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	011-2024	1.090.169,32	133.025,46	957.143,86
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 011-2024, LICITAÇÃO 002-2023CONC. OBRA Nº 108/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/06/2025 À 18/06/2025. NFS-e 350.		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
76.021,90	76.021,90	0,00

Data do Empenho:	05/06/2025	Data do Liquidação:	14/07/2025
------------------	------------	---------------------	------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	1.330,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	912,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	1.900,55
## Setenta e um mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos ##		Valor Retido
		4.143,19
		Valor Líquido
		71.878,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/07/2025	350	U			76.021,90
Quantidade: 1	Total:					76.021,90

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	76.021,90

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/07/2025.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 14/07/2025, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 16/07/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013-2025

SIAFIC -



Santaluz, 14/07/2025

A empresa:

ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob nº 13.749.776/0001-50

Endereço:

RUA 02 JULHO, 133 – CENTRO CEP: 48700000

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
SEFEM	
HISTÓRICO:	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.	
Processo Licitatório: CP 02/2023	
Contrato: 011/2024	
Processo administrativo: 042/2023	
Nº da obra: 108/2024	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 350	
VALOR DA NOTA: R\$ 76.021,90	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 A 18/06/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .	

Atenciosamente,

TONY FELIX ANDRADE

ENGº CIVIL CREA-BA 052.069.677-8



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 350					
Data e Hora da Emissão		14/07/2025 11:26:12		Competência		9/7/2025		Código de Verificação		ASE3DQMVE	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		347		Local da Prestação		SANTALUZ - BA	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ARK ENGENHARIA EIRELI									
Nome Fantasia		ARK ENGENHARIA									
CNPJ/CPF		13.749.776/0001-50		Inscrição Municipal		5647		Município		SERRINHA - BA	
Endereço e CEP		R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000									
Complemento		:SALA 4		Telefone		(75)9306-3856		e-mail		arkengenhariaeireli@hotmail.com	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ									
CNPJ/CPF		13.807.870/0001-19		Inscrição Municipal				Município		SANTALUZ - BA	
Endereço e CEP		Av. Getúlio Vargas ,S/N - Santaluz CEP: 48880-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
MEDIÇÃO Nº 07 - Período da medição: 01/06/2025 a 18/06/2025 CONTRATO Nº 011/2024 I Nº DA OBRA: 108/2024. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. MÃO DE OBRA 50%: R\$ R\$ 38.010,95 MATERIAL 50% : R\$ 38.010,95 DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOB - 756 AGENCIA: 3017 CONTA CORRENTE 240487-7											
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s) EM 09/07/25 Tony Felix Andreia Assinatura Tony Felix Andreia Engenheiro Civil CRLA-BA: 052.000.977.8											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		791374				Código ART		791374			
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		76.021,90		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		76.021,90			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		38.010,95			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		38.010,95			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISSQN Retido		950,27		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		75.071,63		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		950,27			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SERRINHA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 460653	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO:		
TIPO / NOME LOGRADOURO: REGINALDO RIBEIRO		NÚMERO: 808		
COMPLEMENTO: *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ		C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 38.010,95	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.900,55	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.900,55	
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 14/07/2025	MÊS REFERÊNCIA: Julho	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 14/07/2025 04:15:39	DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 350 - DATA DE EMISSÃO: 14-07-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.900,55
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.900,55



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000019 . 3

00553906202 . 5

50810010500 . 8

00046065312 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000019 . 3

00553906202 . 5

50810010500 . 8

00046065312 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Julho	Nº DAM: 460653	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 14/07/2025 04:15:39	DATA VENCIMENTO: 10/08/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.900,55
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.900,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 459196	CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 34223
TIPO / NOME LOGRADOURO: RUA REGINALDO RIBEIRO		NÚMERO: 808
COMPLEMENTO: *****	BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA
C.P.F.:		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
C.N.P.J.:		13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 912,26	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 912,26	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$ 912,26
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 10/07/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 14/07/2025 04:11:48	DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 912,26
Valor do Tributo: 912,26	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 912,26	
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 912,26	Vlr. Devido com Desconto: 912,26	
INSTRUÇÕES:		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 912,26
4) NF-e Nº 350 - Data de emissão: 14-07-2025.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000009 . 7

12263906202 . 7

50731010100 . 5

00045919607 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000009 . 7

12263906202 . 7

50731010100 . 5

00045919607 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 459196	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 14/07/2025 04:11:48	DATA VENCIMENTO: 31/07/2025
INSCRIÇÃO: 34223		(=) VALOR DEVIDO - R\$		912,26
ARK ENGENHARIA LTDA		(=) VALOR A PAGAR - R\$		912,26



CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO - 7ª MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2023
Nº DO CONTRATO: 011/2024
Nº DA OBRA: 108/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/06/2025 a 18/09/2025

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE
MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

EMPRESA: ARK ENGENHARIA E REELI
CNPJ: 13.307.870/0001-19
MEDIÇÃO 07: R\$ 75.021,89

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 07	SALDO QUANT	SALDO
1			PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	51	ORSE	Pilha de obra em chapeado galvanizado, instalação - Item 02_012/022	m²	6,00	R\$ 429,80	R\$ 2.578,80	-	-	-
1.1.2	5068	ORSE	Barrido para Obras de Médio Porte Respostamento 2 vezes	m²	20,00	R\$ 238,63	R\$ 5.972,50	-	-	-
1.1.3	90458	SENPA	YAPIME COM TELA METÁLICA, AF_092016	m²	282,58	R\$ 1.20,58	R\$ 33.298,55	-	-	-
1.1.4	01522	SENPA	LEIÇÃO PROVIDORA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 2.188,59	R\$ 2.188,59	-	-	-
1.1.5	73860901	SENPA	INSTALAÇÃO PROVIDORA ELÉTRICA BARRA TENDÃO PISCINA OBRA EM CHAVE 195A CARGA 300W/100V EXCL. FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 2.513,55	R\$ 2.513,55	-	-	-
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.2.1	93777	SENPA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 129,18	R\$ 10.334,40	-	-	-
1.3			MOVIMENTO DE TERRA					5,00	645,90	-
1.3.1	94340	SENPA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/019	m³	729,00	R\$ 110,55	R\$ 80.590,95	-	-	-
1.3.2	100577	SENPA	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_110918	m³	1.545,88	R\$ 1,32	R\$ 2.066,96	-	-	-
1.4			OUROSQUE							
1.4.1			INFRAESTRUTURA							
1.4.1.1	98537	SENPA	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA MÓDULO ARMADO (INCLINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_092017	m³	1,10	R\$ 145,18	R\$ 159,70	-	-	-
1.4.1.2	98530	SENPA	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBORTAMENTO OU SAPAT, INCLINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF_092017	m³	9,79	R\$ 110,91	R\$ 1.085,81	-	-	-
1.4.1.3	98617	SENPA	LASTRO DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE COBORTAMENTO OU SAPAT, ESPESSURA DE 10 CM, AF_092017	m²	10,05	R\$ 21,88	R\$ 220,56	-	-	-
1.4.1.4	98958	SENPA	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_012017	m³	4,14	R\$ 2.863,29	R\$ 11.854,02	-	-	-
1.4.1.5	98550	SENPA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 ORÇADOS, AF_092015	m²	38,83	R\$ 49,41	R\$ 1.920,07	-	-	-
1.4.2			SUPERESTRUTURA							
1.4.2.1	95846	SENPA	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_012017	m³	2,53	R\$ 2.863,29	R\$ 7.244,12	-	-	-
1.5			VERGAS E CONTRAVERGAS							
1.5.1	93150	SENPA	VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_032015	M	3,99	R\$ 54,40	R\$ 217,51	-	-	-
1.5.2	93152	SENPA	VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_032015	M	6,38	R\$ 69,27	R\$ 436,40	-	-	-
1.5.3	93194	SENPA	VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_032015	M	3,92	R\$ 40,68	R\$ 158,47	-	-	-
1.5.4	93184	SENPA	CONTRAVERGA PREMOLDADA PARA VIOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_032015	M	3,90	R\$ 53,38	R\$ 208,18	-	-	-
1.6			PIEDOS							
1.6.1	87520	SENPA	CONTEÚPO EM ARGAMASSA TRAC 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 1 CM, AF_072021	m²	51,39	R\$ 38,17	R\$ 2.037,90	-	-	-
1.6.2	87242	SENPA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_092014	m²	14,91	R\$ 57,77	R\$ 861,35	-	-	-
1.6.3	88571	SENPA	PIFO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERIORES, AF_092020	m²	36,46	R\$ 331,75	R\$ 12.706,12	-	-	-
1.7			ALVENARIA DE MEDIÇÃO						38,48	12.766,12
1.7.1	103336	SENPA	ALVENARIA DE MEDIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X60 CM (ESPESSURA) CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONAGEM, AF_120021	m³	71,09	R\$ 59,29	R\$ 4.214,93	-	-	-
1.7.2	4458	ORSE	Divisão em grande cerca acústica para medidores, pulsos, sensores, exclusão, freio - Item 03	m²	6,76	R\$ 585,04	R\$ 418,53	-	-	-
1.8			REVESTIMENTO						0,70	438,63
1.8.1	87879	SENPA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAC 1:3 COM PREPARO EMBETONAGEM 40%, AF_100502	m²	190,51	R\$ 5,14	R\$ 805,54	-	-	-
1.8.2	87540	SENPA	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 9 MM, SEM EXECUÇÃO DE TABICAGEM, AF_092014	m²	190,51	R\$ 27,70	R\$ 4.448,90	-	-	-
1.8.3	87271	SENPA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_092014	m²	74,18	R\$ 69,20	R\$ 5.130,93	-	-	-
1.9			PINTURA							
1.9.1	89460	SENPA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_092014	m²	142,19	R\$ 3,18	R\$ 452,16	-	142,19	452,16
1.9.2	89486	SENPA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_092014	m²	142,19	R\$ 15,81	R\$ 2.248,02	-	142,19	2.248,02
1.9.3	89126	SENPA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_092017	m²	142,19	R\$ 21,21	R\$ 3.015,85	-	142,19	3.015,85
1.9.4	3733	ORSE	Primeira de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção da superfície em concreto aparente, marca FOSROC, ref. Deliquant FS ou similar - R1	m²	38,95	R\$ 20,75	R\$ 808,50	-	38,95	808,50
1.10			CONDIÇÕES PARA ÁGUA FRIA							
1.10.1	89422	SENPA	ADOTADO EM CURTO COMBATE, ADEQUADO PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120214	UN	4,00	R\$ 4,54	R\$ 18,56	-	-	-
1.10.2	89454	SENPA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092022	UN	13,00	R\$ 8,01	R\$ 104,13	-	-	-
1.10.3	89458	SENPA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092022	UN	6,00	R\$ 9,54	R\$ 57,24	-	-	-
1.10.4	89442	SENPA	TE DE DISTRIBUIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092022	UN	2,00	R\$ 15,00	R\$ 30,18	-	-	-
1.10.5	89438	SENPA	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092022	UN	4,00	R\$ 11,13	R\$ 44,52	-	-	-
1.11			CANIS E RALOS							
1.11.1	89788	SENPA	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, ANTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_062020	UN	4,00	R\$ 19,07	R\$ 76,88	-	-	-
1.11.2	7852	ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo plástico, com 5 entradas de 48mm e 1 saída de 75mm, diâmetro 150x75mm, com grife, PVC branco, Tigra ou similar	un	4,00	R\$ 54,91	R\$ 219,54	-	-	-
1.11.3	1440	ORSE	Canais de água em fibra de vidro - reticulada, sem estrutura de suporte, cap. 300 litros	un	1,00	R\$ 778,59	R\$ 778,59	-	-	-
1.11.4	1458	ORSE	Forma de todo piso de água em PVC d = 10"	un	1,00	R\$ 43,29	R\$ 43,29	-	-	-
1.11.5	89890	SENPA	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CANO ACRÍLICO, ALÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_010500	UN	4,00	R\$ 470,63	R\$ 1.882,52	-	1,00	470,63
1.11.6	89894	SENPA	LAJÃO DE TUBO SANITÁRIO SUSPENSÃO, 28,5 X 38 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_012020	UN	2,00	R\$ 148,77	R\$ 297,54	-	-	-
1.11.7	88913	SENPA	FORMA CROMADA 120X120X120X120, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_010500	UN	2,00	R\$ 53,72	R\$ 107,44	-	-	-
1.11.8	10340	ORSE	Módulo da base branca com vidro integrado, angulo flexível cromado 102", pagoda de pressão 1/2" c.m. corpo cromado acabamento simples e completo de frasco	un	3,00	R\$ 682,54	R\$ 2.047,52	-	-	-
1.11.9	2160	ORSE	Pia de cozinha com bancada de aço inox, dim 1.60x0,95, com 01 cubo, vidro cromado, válvula cromada, torneira cromada, concluída e assentada.	un	2,00	R\$ 989,00	R\$ 1.978,00	-	3,00	2.047,52
1.12			TUBOS RÍGIDOS							
1.12.1	02512	SENPA	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 20mm (1/2")	M	90,00	R\$ 7,18	R\$ 286,02	-	-	-
1.12.2	02516	SENPA	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (1")	M	25,00	R\$ 9,72	R\$ 243,00	-	-	-
1.12.3	02582	SENPA	TUBO PVC BRANCO PRESSOTEST Ø=100mm (4")	M	30,00	R\$ 42,80	R\$ 1.284,00	-	-	-
1.12.4	02586	SENPA	TUBO PVC BRANCO PRESSOTEST Ø=75mm (3")	M	16,00	R\$ 37,82	R\$ 605,12	-	-	-
1.12.5	02590	SENPA	TUBO PVC BRANCO PRESSOTEST Ø=40mm (1 1/2")	M	20,00	R\$ 17,44	R\$ 348,80	-	-	-
1.12.6	02588	SENPA	TUBO PVC BRANCO PRESSOTEST Ø=40mm (1 1/2")	M	16,50	R\$ 24,15	R\$ 398,48	-	-	-
1.13			REGISTRO DE VÁLVULAS							
1.13.1	94763	SENPA	ADOTADO COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVOÁRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVOÁRIO DE FORRABORDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_060916	UN	1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75	-	-	-
1.13.2	94439	SENPA	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_092021	UN	3,00	R\$ 38,94	R\$ 116,82	-	-	-



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 062.059.177.8

Wendel S. Cruz
Engenheiro Civil
CREA 05182772-9

1.14.3	04753	SNAPV	ADAPTOR COMPARANÇAS LERRE, P.VC, SOLARE, LONGO DN 25 MM X 1, INSTALADO EMSEPARAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVOATÓRIO DE FIBRA REFORÇADO COM FIBRA DE CARBONO. AF_062016	UN	1,00	R\$ 26,62	R\$ 26,62		
1.15			ELEMENTOS DE INSPECÇÃO						
1.15.1	442N	ORSE	Caixa de inspeção: 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	R\$ 198,17	R\$ 752,68		
1.15.2	261S	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	R\$ 188,17	R\$ 376,34		
1.16			ESGOTO						
1.16.1	6972S	SNAPV	JOELHO 45 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAD, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	1,00	R\$ 11,26	R\$ 11,26		
1.16.2	6973I	SNAPV	JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	2,00	R\$ 18,11	R\$ 32,22		
1.16.3	6972A	SNAPV	JOELHO 30 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAD, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	12,00	R\$ 11,02	R\$ 132,24		
1.16.4	6973I	SNAPV	JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	1,00	R\$ 24,14	R\$ 24,14		
1.16.5	6974A	SNAPV	JOELHO 30 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	1,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30		
1.16.6	6976A	SNAPV	TE, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 45 MM, JUNTA SOLDAD, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	2,00	R\$ 15,84	R\$ 31,68		
1.16.7	6978A	SNAPV	TE, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 55 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	UN	1,00	R\$ 25,85	R\$ 25,85		
1.16.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo caixa, capacidade 20 pessoas (m³=1416 ltr/m³)	un	1,00	R\$ 783,21	R\$ 783,21		
1.16.9	0605B	SNAPV	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 1,50M, VOLUME ÚTIL = 1464L, PARAS CONTRIBUIÇÕES AF_120209 PA	UN	1,00	R\$ 1.816,15	R\$ 1.816,15		
1.16.10	1720	ORSE	Sumidouro paralelo com tapas cerâmicos 5 furos e diâmetros internos de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	R\$ 2.053,32	R\$ 2.053,32		
1.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.17.1	01824	SNAPV	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL, BOLAÇO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/95 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	30,00	R\$ 2,96	R\$ 88,80		
1.17.2	01826	SNAPV	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL, BOLAÇO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/95 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	273,00	R\$ 4,22	R\$ 1.152,06		
1.17.3	01824	SNAPV	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, P.VC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	30,00	R\$ 10,80	R\$ 324,00		
1.17.4	01826	SNAPV	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, P.VC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	30,00	R\$ 13,06	R\$ 555,00		
1.17.5	10763	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, polietileno - Rev 01	un	11,00	R\$ 17,08	R\$ 187,88		
1.17.6	01838	SNAPV	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", P.VC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	5,00	R\$ 13,77	R\$ 68,85		
1.17.7	08111	SNAPV	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ABERTAMENTO CIRCULAR EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_120220	UN	2,00	R\$ 49,23	R\$ 92,46		
1.17.8	01914	SNAPV	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO P.VC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	5,00	R\$ 16,40	R\$ 82,00		
1.17.9	01915	SNAPV	LUA PARA ELETRODUTO P.VC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	10,00	R\$ 7,29	R\$ 72,90		
1.17.10	0814	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 4kVA - 175v	un	4,00	R\$ 70,28	R\$ 281,12		
1.17.11	03394	SNAPV	DEJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120220	UN	4,00	R\$ 61,74	R\$ 246,96		
1.17.12	03395	SNAPV	DEJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120220	UN	4,00	R\$ 54,24	R\$ 216,96		
1.17.13	01952	SNAPV	INTERDISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 10/25/32A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	5,00	R\$ 18,40	R\$ 92,00		
1.17.14	12283	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em caixa termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, encaixe disjuntor	un	1,00	R\$ 445,01	R\$ 445,01		
1.17.15	01960	SNAPV	TORNEIRA ALTA DE EMBUTIR TIPO DIN, 10/25/32A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	4,00	R\$ 35,02	R\$ 140,08		
1.17.16	01991	SNAPV	TORNEIRA ALTA DE EMBUTIR TIPO DIN, 10/25/32A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	4,00	R\$ 39,69	R\$ 146,76		
1.17.17	12965	ORSE	Unidade PAR 20 Led 7w total embutido	un	6,00	R\$ 26,85	R\$ 161,10		
1.17.18	06065	SNAPV	MADEIRA DE ATERAMENTO 50x PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120217	UN	1,00	R\$ 105,08	R\$ 105,08		
1.18			ESQUADRIAS						
1.18.1	00765	SNAPV	RIF DE PORTA-APONTA DE MADEIRA EMACABAMENTO MELAMBLIO BRUNO, FOLHA LEVE OLIVEIRA E BATEMTE METALICO, OBTENCIONAL PRACAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120219	UN	4,00	R\$ 698,73	R\$ 2.794,92		
1.18.2	04512	SNAPV	LAMINA DE ALUMINIO DE COBRIR COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUIRE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120219	m²	10,53	R\$ 264,23	R\$ 2.762,34		
1.18.3	101963	SNAPV	PERFILA LINEAR EMACABAMENTO COM MADEIRA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ACABAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADIUTO. AF_110220	M	7,80	R\$ 119,28	R\$ 873,42		
1.19			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
1.19.1	01306	SNAPV	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXCLUSÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120219	UN	4,00	R\$ 170,19	R\$ 680,76		
1.20			COBERTURA						
1.20.1	12506	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura 0,Alga, Típica Pratt LDC75 e torçao em UDC 127 2,4gus, sem torçao, vãos 6,0 x 10,0m, perfis 1 0 eido ferro 2 e 4 embudo apical torçao, sistema ferro, Teflex - Escudo	m²	53,39	R\$ 223,03	R\$ 11.935,52		
1.20.2	0061	ORSE	Tafelamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural, ondulado 60x5mm	m²	53,38	R\$ 82,91	R\$ 4.426,56		
1.20.3	0209	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, descaimento 66 cm (fundido 22 cm, alarim 15 cm, vao 60 cm)	m	9,50	R\$ 203,43	R\$ 1.932,59		
1.21			LAJE						
1.21.1	7563	ORSE	Laje pré-fabricada moldada para piso e cobertura, interno 30cm, 16 furos, tel. embutido em EPS 6mm, inclusive acabamento em madeira e capotamento 4cm	m²	7,87	R\$ 183,81	R\$ 1.446,58		
1.21.2	0076	ORSE	Chape de alumínio corrugado 40,7mm	m²	0,35	R\$ 154,81	R\$ 56,73		
1.21.3	0862	ORSE	Distribuidor de ferro corrugado 3" x 2" com areia e paralelos	un	2,00	R\$ 39,65	R\$ 79,30		
1.21.4	06557	SNAPV	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF_062016	m²	7,87	R\$ 48,41	R\$ 368,66		
1.22			PERGOLADO						
1.22.1			FUNDADO						
1.22.1.1	06523	SNAPV	ESCAVAÇÃO MANUAL, PARA BLOCO DE CONCRETO, OU SAPATA, OU FUNDO ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE FORMAS. AF_062017	m³	3,00	R\$ 110,91	R\$ 332,73		
1.22.1.2	06517	SNAPV	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO, OU SAPATA, ESPESURA DE 3 CM. AF_062017	m²	6,90	R\$ 21,00	R\$ 131,94		
1.22.1.3	05666	SNAPV	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE ESCURTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA ESCURTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (TERRELA, CASA EM EMPREENDIMENTOS), FOR = 25 MPa. AF_012017	m³	2,34	R\$ 2.863,29	R\$ 6.413,77		
1.22.2			ESTRUTURA						
1.22.2.1	11110	ORSE	Fornecimento e acabamento de peças de escudo tratado, Ø=25 e 30cm	m	98,00	R\$ 276,37	R\$ 19.374,55		
1.22.2.2	11114	ORSE	Fornecimento e acabamento de peças de escudo tratado, Ø=7 e 10cm	m	154,00	R\$ 45,88	R\$ 7.065,52		
1.22.2.3	11115	ORSE	Fornecimento e acabamento de peças de escudo tratado, Ø=13 e 15cm	m	44,00	R\$ 75,34	R\$ 3.314,96		
1.22.2.4	2528	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano (para superfícies de madeira)	m²	148,50	R\$ 18,31	R\$ 3.961,57		
1.22.2.5	7913	ORSE	Planta - Pintura (Acabamento especial), acabamento e planta	un	4,00	R\$ 35,09	R\$ 140,36		
1.22.2.9	4608	ORSE	Planta de cobertura 10 x 100mm - Fornecimento	un	66,00	R\$ 9,21	R\$ 597,66		
1.23			BANCOS						
1.23.1	06527	SNAPV	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA PARA MUA BALDRAME (INCLUINDO ESCURTO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_062017	m³	5,09	R\$ 145,18	R\$ 738,97		
1.23.2	06517	SNAPV	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO, OU SAPATA, ESPESURA DE 3 CM. AF_062017	m²	16,97	R\$ 21,00	R\$ 373,17		
1.23.3	7790	ORSE	Mezclamento em massa de concreto de 1:2:4, com 2,5cm x 10cm	m³	332,00	R\$ 24,20	R\$ 8.078,85		
1.23.4	103366	SNAPV	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORNOS NA HORIZONTAL DE 40X20X20 CM (ESPESURA) COM ARGAMASSA DE ACABAMENTO COMPRENDENDO EMBOCADO. AF_120221	m³	57,19	R\$ 59,29	R\$ 3.390,80		
1.23.5	07873	SNAPV	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM Rolo para textura acrílica, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_062014	m²	71,58	R\$ 7,29	R\$ 521,82		
1.23.6	07547	SNAPV	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MECLANO COM BATEDORA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF_062014	m²	71,58	R\$ 29,14	R\$ 2.065,64		
1.23.7	06126	SNAPV	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRIICA EM PAREDES DE FACHADA, COM PRESENCIA DE Vãos, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS, UMA DEMÃO. AF_062017	m²	71,58	R\$ 21,21	R\$ 1.518,21		
1.23.8	06411	SNAPV	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO ELASTICO ACRILICO EM PAREDES COM PRESENCIA DE Vãos DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS ANDARIMOS. AF_062014	m²	71,58	R\$ 3,41	R\$ 244,09		
1.23.9	06440	SNAPV	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUA DEMÃO. AF_062014	m²	71,58	R\$ 15,61	R\$ 1.131,86		
1.23.10	0484	ORSE	Pintura de acabamento com acabamento e aplicação de 02 demãos de emulsão, emulsão brilhante sobre madeira (20cm x 10cm)	m²	45,55	R\$ 25,13	R\$ 1.144,92		
1.24			RECURSOS MATERIAIS						

Tony Felix Andrade
Engenharia Civil
CREA-BA: 052.069.077.8

Wendel S. Cruz
Wendel Simões Cruz
Engenheiro Civil
CREA 05182774-0



1.24.1	9956	SN/4F	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa, AF_01/0917	m²	0,25	R\$ 2.853,29	R\$ 715,82	-	-	-	0,25	715,82
1.24.2	3376	ORSE	Forma curva para estruturas em concreto plastificado de 10m, 54 usos, inclusive deslocamento	m²	2,56	R\$ 140,28	R\$ 350,70	-	-	-	2,56	350,70
1.24.3	3650	ORSE	Revestimento em massa de cimento e areia, de 1:2,5, com acabamento de 10mm, inclusive de 10mm	m²	56,00	R\$ 59,84	R\$ 3.295,04	-	-	-	56,00	3.295,04
1.24.4	4454	ORSE	Pintura de acabamento com base em pó e aplicação de 02 demãos de acabamento em pó sobre madeira (Bavini ou similar)	m²	56,00	R\$ 25,13	R\$ 1.407,28	-	-	-	56,00	1.407,28
1.25			PLAYGROUND									
1.25.1	11090	ORSE	Brinquedo - Play Adventure, modelo N-05, da Lúcia Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 12.274,48	R\$ 12.274,48	-	-	-	-	-
1.25.2	87757	SN/4F	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	m²	97,13	R\$ 70,05	R\$ 6.803,96	-	-	-	-	-
1.25.3	9443	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira acalafetado de 20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto da D. B. Alstale Nova	un	1,00	R\$ 1.549,04	R\$ 1.549,04	-	-	-	-	-
1.25.3	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, produção local UV e luz solar, inclusive 04m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m, 55m, 60m, 65m, 70m, 75m, 80m, 85m, 90m, 95m, 100m, 105m, 110m, 115m, 120m, 125m, 130m, 135m, 140m, 145m, 150m, 155m, 160m, 165m, 170m, 175m, 180m, 185m, 190m, 195m, 200m, 205m, 210m, 215m, 220m, 225m, 230m, 235m, 240m, 245m, 250m, 255m, 260m, 265m, 270m, 275m, 280m, 285m, 290m, 295m, 300m, 305m, 310m, 315m, 320m, 325m, 330m, 335m, 340m, 345m, 350m, 355m, 360m, 365m, 370m, 375m, 380m, 385m, 390m, 395m, 400m, 405m, 410m, 415m, 420m, 425m, 430m, 435m, 440m, 445m, 450m, 455m, 460m, 465m, 470m, 475m, 480m, 485m, 490m, 495m, 500m, 505m, 510m, 515m, 520m, 525m, 530m, 535m, 540m, 545m, 550m, 555m, 560m, 565m, 570m, 575m, 580m, 585m, 590m, 595m, 600m, 605m, 610m, 615m, 620m, 625m, 630m, 635m, 640m, 645m, 650m, 655m, 660m, 665m, 670m, 675m, 680m, 685m, 690m, 695m, 700m, 705m, 710m, 715m, 720m, 725m, 730m, 735m, 740m, 745m, 750m, 755m, 760m, 765m, 770m, 775m, 780m, 785m, 790m, 795m, 800m, 805m, 810m, 815m, 820m, 825m, 830m, 835m, 840m, 845m, 850m, 855m, 860m, 865m, 870m, 875m, 880m, 885m, 890m, 895m, 900m, 905m, 910m, 915m, 920m, 925m, 930m, 935m, 940m, 945m, 950m, 955m, 960m, 965m, 970m, 975m, 980m, 985m, 990m, 995m, 1000m, 1005m, 1010m, 1015m, 1020m, 1025m, 1030m, 1035m, 1040m, 1045m, 1050m, 1055m, 1060m, 1065m, 1070m, 1075m, 1080m, 1085m, 1090m, 1095m, 1100m, 1105m, 1110m, 1115m, 1120m, 1125m, 1130m, 1135m, 1140m, 1145m, 1150m, 1155m, 1160m, 1165m, 1170m, 1175m, 1180m, 1185m, 1190m, 1195m, 1200m, 1205m, 1210m, 1215m, 1220m, 1225m, 1230m, 1235m, 1240m, 1245m, 1250m, 1255m, 1260m, 1265m, 1270m, 1275m, 1280m, 1285m, 1290m, 1295m, 1300m, 1305m, 1310m, 1315m, 1320m, 1325m, 1330m, 1335m, 1340m, 1345m, 1350m, 1355m, 1360m, 1365m, 1370m, 1375m, 1380m, 1385m, 1390m, 1395m, 1400m, 1405m, 1410m, 1415m, 1420m, 1425m, 1430m, 1435m, 1440m, 1445m, 1450m, 1455m, 1460m, 1465m, 1470m, 1475m, 1480m, 1485m, 1490m, 1495m, 1500m, 1505m, 1510m, 1515m, 1520m, 1525m, 1530m, 1535m, 1540m, 1545m, 1550m, 1555m, 1560m, 1565m, 1570m, 1575m, 1580m, 1585m, 1590m, 1595m, 1600m, 1605m, 1610m, 1615m, 1620m, 1625m, 1630m, 1635m, 1640m, 1645m, 1650m, 1655m, 1660m, 1665m, 1670m, 1675m, 1680m, 1685m, 1690m, 1695m, 1700m, 1705m, 1710m, 1715m, 1720m, 1725m, 1730m, 1735m, 1740m, 1745m, 1750m, 1755m, 1760m, 1765m, 1770m, 1775m, 1780m, 1785m, 1790m, 1795m, 1800m, 1805m, 1810m, 1815m, 1820m, 1825m, 1830m, 1835m, 1840m, 1845m, 1850m, 1855m, 1860m, 1865m, 1870m, 1875m, 1880m, 1885m, 1890m, 1895m, 1900m, 1905m, 1910m, 1915m, 1920m, 1925m, 1930m, 1935m, 1940m, 1945m, 1950m, 1955m, 1960m, 1965m, 1970m, 1975m, 1980m, 1985m, 1990m, 1995m, 2000m, 2005m, 2010m, 2015m, 2020m, 2025m, 2030m, 2035m, 2040m, 2045m, 2050m, 2055m, 2060m, 2065m, 2070m, 2075m, 2080m, 2085m, 2090m, 2095m, 2100m, 2105m, 2110m, 2115m, 2120m, 2125m, 2130m, 2135m, 2140m, 2145m, 2150m, 2155m, 2160m, 2165m, 2170m, 2175m, 2180m, 2185m, 2190m, 2195m, 2200m, 2205m, 2210m, 2215m, 2220m, 2225m, 2230m, 2235m, 2240m, 2245m, 2250m, 2255m, 2260m, 2265m, 2270m, 2275m, 2280m, 2285m, 2290m, 2295m, 2300m, 2305m, 2310m, 2315m, 2320m, 2325m, 2330m, 2335m, 2340m, 2345m, 2350m, 2355m, 2360m, 2365m, 2370m, 2375m, 2380m, 2385m, 2390m, 2395m, 2400m, 2405m, 2410m, 2415m, 2420m, 2425m, 2430m, 2435m, 2440m, 2445m, 2450m, 2455m, 2460m, 2465m, 2470m, 2475m, 2480m, 2485m, 2490m, 2495m, 2500m, 2505m, 2510m, 2515m, 2520m, 2525m, 2530m, 2535m, 2540m, 2545m, 2550m, 2555m, 2560m, 2565m, 2570m, 2575m, 2580m, 2585m, 2590m, 2595m, 2600m, 2605m, 2610m, 2615m, 2620m, 2625m, 2630m, 2635m, 2640m, 2645m, 2650m, 2655m, 2660m, 2665m, 2670m, 2675m, 2680m, 2685m, 2690m, 2695m, 2700m, 2705m, 2710m, 2715m, 2720m, 2725m, 2730m, 2735m, 2740m, 2745m, 2750m, 2755m, 2760m, 2765m, 2770m, 2775m, 2780m, 2785m, 2790m, 2795m, 2800m, 2805m, 2810m, 2815m, 2820m, 2825m, 2830m, 2835m, 2840m, 2845m, 2850m, 2855m, 2860m, 2865m, 2870m, 2875m, 2880m, 2885m, 2890m, 2895m, 2900m, 2905m, 2910m, 2915m, 2920m, 2925m, 2930m, 2935m, 2940m, 2945m, 2950m, 2955m, 2960m, 2965m, 2970m, 2975m, 2980m, 2985m, 2990m, 2995m, 3000m, 3005m, 3010m, 3015m, 3020m, 3025m, 3030m, 3035m, 3040m, 3045m, 3050m, 3055m, 3060m, 3065m, 3070m, 3075m, 3080m, 3085m, 3090m, 3095m, 3100m, 3105m, 3110m, 3115m, 3120m, 3125m, 3130m, 3135m, 3140m, 3145m, 3150m, 3155m, 3160m, 3165m, 3170m, 3175m, 3180m, 3185m, 3190m, 3195m, 3200m, 3205m, 3210m, 3215m, 3220m, 3225m, 3230m, 3235m, 3240m, 3245m, 3250m, 3255m, 3260m, 3265m, 3270m, 3275m, 3280m, 3285m, 3290m, 3295m, 3300m, 3305m, 3310m, 3315m, 3320m, 3325m, 3330m, 3335m, 3340m, 3345m, 3350m, 3355m, 3360m, 3365m, 3370m, 3375m, 3380m, 3385m, 3390m, 3395m, 3400m, 3405m, 3410m, 3415m, 3420m, 3425m, 3430m, 3435m, 3440m, 3445m, 3450m, 3455m, 3460m, 3465m, 3470m, 3475m, 3480m, 3485m, 3490m, 3495m, 3500m, 3505m, 3510m, 3515m, 3520m, 3525m, 3530m, 3535m, 3540m, 3545m, 3550m, 3555m, 3560m, 3565m, 3570m, 3575m, 3580m, 3585m, 3590m, 3595m, 3600m, 3605m, 3610m, 3615m, 3620m, 3625m, 3630m, 3635m, 3640m, 3645m, 3650m, 3655m, 3660m, 3665m, 3670m, 3675m, 3680m, 3685m, 3690m, 3695m, 3700m, 3705m, 3710m, 3715m, 3720m, 3725m, 3730m, 3735m, 3740m, 3745m, 3750m, 3755m, 3760m, 3765m, 3770m, 3775m, 3780m, 3785m, 3790m, 3795m, 3800m, 3805m, 3810m, 3815m, 3820m, 3825m, 3830m, 3835m, 3840m, 3845m, 3850m, 3855m, 3860m, 3865m, 3870m, 3875m, 3880m, 3885m, 3890m, 3895m, 3900m, 3905m, 3910m, 3915m, 3920m, 3925m, 3930m, 3935m, 3940m, 3945m, 3950m, 3955m, 3960m, 3965m, 3970m, 3975m, 3980m, 3985m, 3990m, 3995m, 4000m, 4005m, 4010m, 4015m, 4020m, 4025m, 4030m, 4035m, 4040m, 4045m, 4050m, 4055m, 4060m, 4065m, 4070m, 4075m, 4080m, 4085m, 4090m, 4095m, 4100m, 4105m, 4110m, 4115m, 4120m, 4125m, 4130m, 4135m, 4140m, 4145m, 4150m, 4155m, 4160m, 4165m, 4170m, 4175m, 4180m, 4185m, 4190m, 4195m, 4200m, 4205m, 4210m, 4215m, 4220m, 4225m, 4230m, 4235m, 4240m, 4245m, 4250m, 4255m, 4260m, 4265m, 4270m, 4275m, 4280m, 4285m, 4290m, 4295m, 4300m, 4305m, 4310m, 4315m, 4320m, 4325m, 4330m, 4335m, 4340m, 4345m, 4350m, 4355m, 4360m, 4365m, 4370m, 4375m, 4380m, 4385m, 4390m, 4395m, 4400m, 4405m, 4410m, 4415m, 4420m, 4425m, 4430m, 4435m, 4440m, 4445m, 4450m, 4455m, 4460m, 4465m, 4470m, 4475m, 4480m, 4485m, 4490m, 4495m, 4500m, 4505m, 4510m, 4515m, 4520m, 4525m, 4530m, 4535m, 4540m, 4545m, 4550m, 4555m, 4560m, 4565m, 4570m, 4575m, 4580m, 4585m, 4590m, 4595m, 4600m, 4605m, 4610m, 4615m, 4620m, 4625m, 4630m, 4635m, 4640m, 4645m, 4650m, 4655m, 4660m, 4665m, 4670m, 4675m, 4680m, 4685m, 4690m, 4695m, 4700m, 4705m, 4710m, 4715m, 4720m, 4725m, 4730m, 4735m, 4740m, 4745m, 4750m, 4755m, 4760m, 4765m, 4770m, 4775m, 4780m, 4785m, 4790m, 4795m, 4800m, 4805m, 4810m, 4815m, 4820m, 4825m, 4830m, 4835m, 4840m, 4845m, 4850m, 4855m, 4860m, 4865m, 4870m, 4875m, 4880m, 4885m, 4890m, 4895m, 4900m, 4905m, 4910m, 4915m, 4920m, 4925m, 4930m, 4935m, 4940m, 4945m, 4950m, 4955m, 4960m, 4965m, 4970m, 4975m, 4980m, 4985m, 4990m, 4995m, 5000m, 5005m, 5010m, 5015m, 5020m, 5025m, 5030m, 5035m, 5040m, 5045m, 5050m, 5055m, 5060m, 5065m, 5070m, 5075m, 5080m, 5085m, 5090m, 5095m, 5100m, 5105m, 5110m, 5115m, 5120m, 5125m, 5130m, 5135m, 5140m, 5145m, 5150m, 5155m, 5160m, 5165m, 5170m, 5175m, 5180m, 5185m, 5190m, 5195m, 5200m, 5205m, 5210m, 5215m, 5220m, 5225m, 5230m, 5235m, 5240m, 5245m, 5250m, 5255m, 5260m, 5265m, 5270m, 5275m, 5280m, 5285m, 5290m, 5295m, 5300m, 5305m, 5310m, 5315m, 5320m, 5325m, 5330m, 5335m, 5340m, 5345m, 5350m, 5355m, 5360m, 5365m, 5370m, 5375m, 5380m, 5385m, 5390m, 5395m, 5400m, 5405m, 5410m, 5415m, 5420m, 5425m, 5430m, 5435m, 5440m, 5445m, 5450m, 5455m, 5460m, 5465m, 5470m, 5475m, 5480m, 5485m, 5490m, 5495m, 5500m, 5505m, 5510m, 5515m, 5520m, 5525m, 5530m, 5535m, 5540m, 5545m, 5550m, 5555m, 5560m, 5565m, 5570m, 5575m, 5580m, 5585m, 5590m, 5595m, 5600m, 5605m, 5610m, 5615m, 5620m, 5625m, 5630m, 5635m, 5640m, 5645m, 5650m, 5655m, 5660m, 5665m, 5670m, 5675m, 5680m, 5685m, 5690m, 5695m, 5700m, 5705m, 5710m, 5715m, 5720m, 5725m, 5730m, 5735m, 5740m, 5745m, 5750m, 5755m, 5760m, 5765m, 5770m, 5775m, 5780m, 5785m, 5790m, 5795m, 5800m, 5805m, 5810m, 5815m, 5820m, 5825m, 5830m, 5835m, 5840m, 5845m, 5850m, 5855m, 5860m, 5865m, 5870m, 5875m, 5880m, 5885m, 5890m, 5895m, 5900m, 5905m, 5910m, 5915m, 5920m, 5925m, 5930m, 5935m, 5940m, 5945m, 5950m, 5955m, 5960m, 5965m, 5970m, 5975m, 5980m, 5985m, 5990m, 5995m, 6000m, 6005m, 6010m, 6015m, 6020m, 6025m, 6030m, 6035m, 6040m, 6045m, 6050m, 6055m, 6060m, 6065m, 6070m, 6075m, 6080m, 6085m, 6090m, 6095m, 6100m, 6105m, 6110m, 6115m, 6120m, 6125m, 6130m, 6135m, 6140m, 6145m, 6150m, 6155m, 6160m, 6165m, 6170m, 6175m, 6180m, 6185m, 6190m, 6195m, 6200m, 6205m, 6210m, 6215m, 6220m, 6225m, 6230m, 6235m, 6240m, 6245m, 6250m, 6255m, 6260m, 6265m, 6270m, 6275m, 6280m, 6285m, 6290m, 6295m, 6300m, 6305m, 6310m, 6315m, 6320m, 6325m, 6330m, 6335m, 6340m, 6345m, 6350m, 6355m, 6360m, 6365m, 6370m, 6375m, 6380m, 6385m, 6390m, 6395m, 6400m, 6405m, 6410m, 6415m, 6420m, 6425m, 6430m, 6435m, 6440m, 6445m, 6450m, 6455m, 6460m, 6465m, 6470m, 6475m, 6480m, 6485m, 6490m, 6495m, 6500m, 6505m, 6510m, 6515m, 6520m, 6525m, 6530m, 6535m, 6540m, 6545m, 6550m, 6555m, 6560m, 6565m, 6570m, 6575m, 6580m, 6585m, 6590m, 6595m, 6600m, 6605m, 6610m, 6615m, 6620m, 6625m, 6630m, 6635m, 6640m, 6645m, 6650m, 6655m, 6660m, 6665m, 6670m, 6675m, 6680m, 6685m, 6690m, 6695m, 6700m, 6705m, 6710m, 6715m, 6720m, 6725m, 6730m, 6735m, 6740m, 6745m, 6750m, 6755m, 6760m, 6765m, 6770m, 6775m, 6780m, 6785m, 6790m, 6795m, 6800m, 6805m, 6810m, 6815m, 6820m, 6825m, 6830m, 6835m, 6840m, 6845m, 6850m, 6855m, 6860m, 6865m, 6870m, 6875m, 6880m, 6885m, 6890m, 6895m, 6900m, 6905m, 6910m, 6915m, 6920m, 6925m, 6930m, 6935m, 6940m, 6945m, 6950m, 6955m, 6960m, 6965m, 6970m, 6975m, 6980m, 6985m, 6990m, 6995m, 7000m, 7005m, 7010m, 7015m, 7020m, 7025m, 7030m, 7035m, 7040m, 7045m, 7050m, 7055m, 7060m, 7065m, 7070m, 7075m, 7080m, 7085m, 7090m, 7095m, 7100m, 7105m, 7110m, 7115m, 7120m, 7125m, 7130m, 7135m, 7140m, 7145m, 7150m, 7155m, 7160m, 7165m, 7170m, 7175m, 7180m, 7185m, 7190m, 7195m, 7200m, 7205m, 7210m, 7215m, 7220m, 7225m, 7230m, 7235m, 7240m, 7245m, 7250m, 7255m, 7260m, 7265m, 7270m, 7275m, 7280m, 7285m, 7290m, 7295m, 7300m, 7305m, 7310m, 7315m, 7320m, 7325m, 7330m, 7335m, 7340m, 7345m, 7350m, 7355m, 7360m, 7365m, 7370m, 7375m, 7380m, 7385m, 7390m, 7395m, 7400m, 7405m, 7410m, 7415m, 7420m, 7425m, 7430m, 7435m, 7440m, 7445m, 7450m, 7455m, 7460m, 7465m, 7470m, 7475m, 7480m, 7485m, 7490m, 7495m, 7500m, 7505m, 7510m, 7515m, 7520m, 7525m, 7530m, 7535m, 7540m, 7545m, 7550m, 7555m, 7560m, 7565m, 7570m, 7575m, 7580m, 7585m, 7590m, 7595m, 7600m, 7605m, 7610m, 7615m, 7620m, 7625m, 7630m, 7635m, 7640m, 7645m, 7650m, 7655m, 7660m, 7665m, 7670m, 7675m, 7680m, 7685m, 7690m, 7695m, 7700m, 7705m, 7710m, 7715m, 7720m, 7725m, 7730m, 7735m, 7740m, 7745m, 7750m, 7755m, 7760m, 7765m, 7770m, 7775m, 7780m, 7785m, 7790m, 7795m, 7800m, 7805m, 7810m, 7815m, 7820m, 7825m, 7830m, 7835m, 7840m, 7845m, 7850m, 7855m, 7860m, 7865m, 7870m, 7875m, 7880m, 7885m, 7890m, 7895m, 7900m, 7905m, 7910m, 7915m, 7920m, 7925m, 7930m, 7935m, 7940m, 7945m, 7950m, 7955m, 7960m, 7965m, 7970m, 7975m, 7980m, 7985m, 7990m, 7995m, 8000m, 8005m, 8010m, 8015m, 8020m, 8025m, 8030m, 8035m, 8040m, 8045m, 8050m, 8055m, 8060m, 8065m, 8070m, 8075m, 8080m, 8085m, 8090m, 8095m, 8100m, 8105m, 8110m,									

1.3.2.3	94342	SN/PI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	4,25	R\$ 110,55	R\$ 358,29	-	-	-	-
1.3.2.4	8339	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,66	R\$ 882,01	R\$ 4.433,07	-	-	-	-
1.3.2.5	98126	SN/PI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA REPLACER EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	14,00	R\$ 21,21	R\$ 296,94	-	-	-	-
1.3.2.6	88499	SN/PI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_05/2014	m²	14,00	R\$ 15,81	R\$ 221,34	-	-	-	-
1.3.2.7	88411	SN/PI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2014	m²	14,00	R\$ 3,41	R\$ 47,74	-	-	-	-
1.3.3			SERVIÇOS FINAIS DA PRAÇA					-	-	-	-
1.3.3.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.565,88	R\$ 2,68	R\$ 4.249,52	-	-	-	-
2			PONTO DE ONIBUS					-	-	-	-
2.1			FUNDADAÇÃO					-	-	-	-
2.1.1	83356	SN/PI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2001	m³	0,38	R\$ 91,84	R\$ 34,82	-	-	-	-
2.1.2	85956	SN/PI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASAS EM PREENDIMENTOS) FCK = 25 MPa. AF_01/2007	m²	0,38	R\$ 2.863,29	R\$ 1.088,05	-	-	-	-
2.2			ESTRUTURA					-	-	-	-
2.2.1	100729	SN/PI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	126,49	R\$ 20,30	R\$ 2.566,82	-	-	-	-
2.2.2	12634	ORSE	Projeto executivo de urbanização da praça, incluindo: estacionamento, asfalto urbano, áreas livres das indústrias, terminais de transportes, conjuntos habitacionais - acima de 25.000m² m²	m²	33,00	R\$ 0,68	R\$ 22,44	-	-	-	-
2.2.3	1945	ORSE	Adaptação em chapas de aço a = 500	m³	3,09	R\$ 515,38	R\$ 1.546,08	-	-	13,00	22,44
2.2.4	13090	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de polcarbonato, e=8mm em telado coberto naturalmente - Rev 01	m²	17,52	R\$ 477,69	R\$ 4.367,38	-	-	-	-
2.2.5	5957	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=3,3mm, pintura Kynar 500 composta por resina acrílica, isolante estrutural metálico suporta um perfil de viga LFP de 2" - fornecimento e instalação	m²	13,85	R\$ 507,10	R\$ 7.078,12	-	-	-	-
2.2.6	4689	ORSE	Passado em concreto simples e dimensionado em cm	m²	32,75	R\$ 45,15	R\$ 1.478,56	-	-	-	-
2.2.7	12214	ORSE	Bornas padrão para acesso de rede elétrica a postes públicos, em concreto simples Fck=25MPa, duas unidades, com pintura indicativa em amarelo, 02 unidades	un	1,00	R\$ 419,94	R\$ 419,94	-	-	-	-
2.3			LUMINARIAÇÃO E CANTILHOS					-	-	-	-
2.3.1	94232	SN/PI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_05/2019	M	50,00	R\$ 50,97	R\$ 2.956,26	-	-	-	-
2.3.2	12168	ORSE	Luminária LED de iluminação pública, 02 vóltos de pr. anti-ventilação contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo Lumin. 3800 a 5100 lúmens, 4000K, CRI>90, base p/ rail fotofixável, corpo em alum., vegetalizador pint. póliester a 80, 180 e 240º	un	6,05	R\$ 1.186,03	R\$ 8.568,24	-	-	-	-
2.3.3	7445	ORSE	Poste de aço galvanizado com corrimão na, diâmetro superior de 76mm, diâmetro de base 209mm, altura total 12m, com base de fixação, Conspost ref. Série 3012BUC-CH, classe 100 da Conspost ou similar	un	4,00	R\$ 5.186,07	R\$ 24.744,28	-	-	-	-
2.3.4	91930	SN/PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/508 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 8,89	R\$ 1.778,00	-	-	-	-
2.3.5	90006	SN/PI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 17,84	R\$ 1.794,00	-	-	-	-
2.3.6	4428	ORSE	Cabo de aço, 1,30 x 7,30 x 0,40mm	un	4,00	R\$ 188,17	R\$ 752,68	-	-	-	-
2.3.7	8378	ORSE	Planta - Flimboyzinho de jardim (Cassipouira pulcherrima) 1m x 3,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	R\$ 300,27	R\$ 2.402,16	-	-	-	-
2.3.8	10748	ORSE	Planta - Palmeira Ventosa, 1m x 3,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	R\$ 1.543,33	R\$ 3.086,66	-	-	-	-
3			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					-	-	-	-
3.1			AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO -1					-	-	-	-
3.1.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
3.1.1.1	100577	SN/PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.767,74	R\$ 1,32	R\$ 2.356,82	-	-	-	-
3.1.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
3.1.2.1	101158	SN/PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2026	m²	1.767,74	R\$ 90,80	R\$ 160.326,79	-	-	-	-
3.1.2.2	94273	SN/PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X1000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2019	M	410,98	R\$ 49,76	R\$ 20.450,36	-	-	-	-
3.2			AVENIDA ARLINDO JOÃO DA SILVA TRECHO - 2					-	-	-	-
3.2.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
3.2.1.1	100577	SN/PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.121,57	R\$ 1,32	R\$ 4.120,47	-	-	-	-
3.2.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
3.2.2.1	101158	SN/PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2026	m²	3.121,57	R\$ 90,80	R\$ 283.438,56	-	-	-	-
3.2.2.2	94273	SN/PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X1000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2019	M	863,65	R\$ 49,76	R\$ 34.028,38	-	-	-	-
3.3			TRAVESSIA 12 DE OUTUBRO					-	-	-	-
3.3.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
3.3.1.1	100577	SN/PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.724,19	R\$ 1,32	R\$ 2.275,81	-	-	-	-
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
3.3.2.1	101158	SN/PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2026	m²	1.724,19	R\$ 90,80	R\$ 156.548,28	-	-	-	-
3.3.2.2	94273	SN/PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X1000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2019	M	268,86	R\$ 49,76	R\$ 10.394,86	-	-	-	-
3.4			RUAFONTENINO DA PRAÇA					-	-	-	-
3.4.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
3.4.1.1	100577	SN/PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	832,03	R\$ 1,32	R\$ 1.236,28	-	-	-	-
3.4.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
3.4.2.1	101158	SN/PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2026	m²	832,03	R\$ 90,80	R\$ 84.828,32	-	-	-	-
3.4.2.2	94273	SN/PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X1000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2019	M	185,53	R\$ 49,76	R\$ 9.229,57	-	-	-	-
3.5			LIQUIDAZÃO GERAL DA PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
3.5.1	8191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.445,44	R\$ 0,52	R\$ 3.871,83	-	-	-	-
3.6			SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO					-	-	-	-
3.6.1	102355	SN/PI	MOVIMENTO DE TERRA	m³	72,09	R\$ 224,78	R\$ 16.184,21	-	-	-	-
3.6.2	102361	SN/PI	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSÃO, RETRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	72,09	R\$ 42,18	R\$ 3.037,23	-	-	-	-
3.7			COBERTURA					-	-	-	-
3.7.1	13060	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de polcarbonato, e=8mm em telado coberto naturalmente - Rev 01	m²	25,30	R\$ 463,01	R\$ 11.714,17	-	-	-	-
3.8			PISO					-	-	-	-
3.8.1	87244	SN/PI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 50 X 50 CM (PLAQUAS DE 40 X 30 CM, ALINHADAS A PRUBO), APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_04/2014	m²	81,07	R\$ 212,85	R\$ 19.384,03	-	-	-	-
3.8.2	101747	SN/PI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARADO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_04/2020	m²	50,69	R\$ 81,09	R\$ 4.531,99	-	-	-	-
3.8.3	97113	SN/PI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	55,89	R\$ 2,76	R\$ 154,49	-	-	-	-
3.8.4	11360	ORSE	Fornecimento e instalação de tela tipo sabida nomeada CAG6, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painéis 20cm, (0,72kg/m²), Malha Pop-Love Gerdau ou similar	m²	55,89	R\$ 11,68	R\$ 652,53	-	-	-	-
3.9			PISO PRINCIPAL					-	-	-	-
3.9.1	101747	SN/PI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARADO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_04/2020	m²	319,04	R\$ 81,09	R\$ 25.870,23	-	-	-	-
3.9.2	97113	SN/PI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	319,04	R\$ 2,76	R\$ 881,86	-	-	-	-
3.9.3	11360	ORSE	Fornecimento e instalação de tela tipo sabida nomeada CAG6, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painéis 20cm, (0,72kg/m²), Malha Pop-Love Gerdau ou similar	m²	319,04	R\$ 11,68	R\$ 3.724,89	-	-	-	-
4.0			DRENAÇÃO					-	-	-	-
4.0.1	92948	SN/PI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 232,58	R\$ 6.978,72	-	-	-	-
4.0.2	102276	SN/PI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUNTAS) PARA COMPENSAÇÃO POR TRECHO ESCAVADO (0,8 M), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	18,00	R\$ 15,26	R\$ 274,76	-	-	-	-
4.0.3	99919	SN/PI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,20	R\$ 33,95	R\$ 40,74	-	-	-	-



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032.000.677.3

Wendel S. Cruz
Wendel Simões Cruz
Engenheiro Civil
CREA 05182774-1

4.0.4	82748	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE RIO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF_1/2015	m³	1,28	R\$ 1.046,04	R\$ 1.255,25	-	-	-	-
4.0.5	82771	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	kg	111,09	R\$ 13,37	R\$ 1.484,52	-	-	-	-
4.0.6	84767	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_08/2020	m²	16,00	R\$ 50,79	R\$ 914,14	-	-	-	-
4.0.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:3,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÓDIO (SRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	2,79	R\$ 552,08	R\$ 1.490,52	-	-	-	-
4.0.8	2411	ORSE	Banco com encosta, com esp. 1,50m, largura 30cm, pé de ferro fundido e com 10 raios de madeira, inclinação 30 graus	UN	8,00	1.134,93	R\$ 9.079,44	-	-	-	-
5			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	-	-	-
5.1	101560	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 550 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020	un	25	1.360,50	R\$ 27.210,50	-	-	-	-
6			RUA DE BETUMENTO					-	-	-	-
6.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
6.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	536,00	1,54	R\$ 836,52	636,00	539,53	-	-
6.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
6.2.1	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPARELHADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	636,00	90,90	R\$ 57.748,80	636,00	57.748,80	-	-
6.2.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUBA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2015	M	212,00	48,75	R\$ 10.549,12	-	-	212,00	10.549,12
6.3			LIQUIDAZÃO GERAL DA PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
6.3.1	6181	ORSE	Liquidação da rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	636,00	0,52	R\$ 330,72	636,00	330,72	-	-
7			RUA GETULIO VARGAS					-	-	-	-
7.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
7.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	455,00	1,53	R\$ 686,50	-	-	-	-
7.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
7.2.1	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPARELHADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	655,00	90,90	R\$ 59.474,00	-	-	-	-
7.2.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUBA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2015	M	218,37	48,75	R\$ 10.663,60	-	-	-	-
7.3			LIQUIDAZÃO GERAL DA PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
7.3.1	6181	ORSE	Liquidação da rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	655,00	0,52	R\$ 340,90	-	-	-	-
8			RUA CHICO MENDES					-	-	-	-
8.1			TERRAPLANAGEM					-	-	-	-
8.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	m²	550,00	1,32	R\$ 738,20	-	-	-	-
8.2			PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
8.2.1	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPARELHADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	530,00	90,90	R\$ 50.845,90	-	-	-	-
8.2.2	84273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CUBA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2015	M	186,59	48,75	R\$ 9.298,20	-	-	-	-
8.3			LIQUIDAZÃO GERAL DA PAVIMENTAÇÃO					-	-	-	-
8.3.1	6181	ORSE	Liquidação da rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	530,00	0,52	R\$ 291,20	-	-	-	-
TOTAL GERAL:							R\$ 1.890.422,33	76.021,90			45.640,83

13.749.776/0001-50
ARK ENGENHARIA LTDA
Rua República Rótaro, ROR II, Gama
CEP 48.100-000 - Santana - BA

Wendel S. Cruz
Wendel Simões Cruz
Engenheiro Civil
CREA 05182772-5

gov.br

Documento assinado digitalmente
WENDEL SIMOES CRUZ
Data: 14/07/2025 11:34:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.000.077.8





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 1571 / 2025

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 17/02/2025 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025

Chave de validação: ad9419ca





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253582963**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:36:34 do dia 17/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2025.

Código de controle da certidão: **1D6A.1DD3.4CBA.B00C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 8998567/2025

Expedição: 17/02/2025, às 14:27:09

Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2025 a 26/07/2025

Certificação Número: 2025062708221945027108

Informação obtida em 08/07/2025 13:10:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CNPJ
13.749.776/0001-50Razão Social
ARK ENGENHARIA LTDAPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25182.1009110-5

Pagar este documento até

18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358141501

Valor Total do Documento

1.111,60**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	275,71			275,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	696,58			696,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	52,24			52,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	87,07			87,07
Totais		1.111,60			1.111,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 11600385251 5 99071625182 8 10091105419 3

CNPJ: 13.749.776/0001-50
Número: 07.16.25182.1009110-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.111,60

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.111,60

Transferido 01/07/2025 às 15:08:23

 Comprovante para simples
conferência gerado em 01/07/2025
às 15:08:24

Recebedor

Nome

MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ

****.*4.460/0058-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

ARK ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

****.*9.776/0001-****

Instituição

SOC CC SICOOB COOPERE

Detalhes do pagamento

Identificador

07162518210091105049046985

ID da Transação:

E73398646202507011806QXrS29RhLiC



CPF/CNPJ do Empregador
13.749.776

Nome/Razão Social do Empregador
ARK ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070178078550-4

Tag
13749776 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
210,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36
Total FGTS:		210,36	0,00	0,00	0,00	210,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **210,36**

Observações

Data de geração da Guia: 01/07/2025 às 09:31:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de envio Pix

R\$ 210,36

Transferido 01/07/2025 às 15:08:49

 Comprovante para simples
conferência gerado em 01/07/2025
às 15:08:51

Recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

****.*0.305/0001-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

ARK ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

****.*9.776/0001-****

Instituição

SOC CC SICOOB COOPERE

Detalhes do pagamento

Identificador

bfce4a6db9b5434eb25a0a9cfac558f6

ID da Transação:

E73398646202507011808xOf3WjGsMrd





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

210,36

Número da Guia: 0125070178078550-4 Data Emissão: 01/07/2025 09:31:23 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	1	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36
	Total FGTS	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 210,36
Número da Guia: 0125070178078550-4 **Data Emissão:** 01/07/2025 09:31:23 (Brasília) **Emitida por:** 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36
		Total FGTS	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

210,36

Número da Guia: 0125070178078550-4 Data Emissão: 01/07/2025 09:31:23 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	13.749.776/0001-50	1	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36
		Total FGTS	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

210,36

Número da Guia: 0125070178078550-4 Data Emissão: 01/07/2025 09:31:23 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36
		Total FGTS	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrição
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

210,36

Número da Guia: 0125070178078550-4 Data Emissão: 01/07/2025 09:31:23 (Brasília) Emitida por: 002.427.745-20 - DENILSON OLIVEIRA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCIO MOTA DOS REIS	7	046.619.105-75	101	18/07/2025	Mensal	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36
Total do Tomador							Sem Tomador	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36
Total do Estabelecimento							13.749.776/0001-50	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36
							Total FGTS	2.629,58	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000358141501
Data/Hora da Transmissão	01/07/2025 09:12:29	Identificação da Apuração de Débitos	33216834421 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	87,07		
Saldo a Pagar	87,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	52,24		
Saldo a Pagar	52,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	696,58		
Saldo a Pagar	696,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	277,88		
Deduções	Salário Família: 2,17		
Saldo a Pagar	275,71		



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 21/05/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☁ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade Observações
Engenheiros	01
Mestres de Obras	01
Calceteiro	02
Ajudante	04
Operador	01
Pedreiro	00

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:

Wendel Simões Gref
11 749.776/0001-2
RUA SINGELHARIA LTDA.
RUA HENRIQUE ROCHA, 100 - GARDIA
CIP DE 11.043.0 - SUMMIT - SP

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 22/05/2025

Condições Climáticas: ☉ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	04	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 749.779/0001-00
RUA: ENGENHARIA LTDA
RUA: Engenheiro Roberto, 808 - Graças
CEP: 45.100-000 - Santaluz - Bahia

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 23/05/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☔ () Chuva ☁ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	04	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:


13.749.776/0001
ARKS ENGENHARIA LTDA
Rua Engenheiro Roberto, 205 - Centro
CIP 05.10045-0 Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 24/05/2025

Condições Climáticas: ☉ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	
Pedreiro	00	


2. Atividades Realizadas

Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:


Wendel Simões
123 749.775/0001-00
BRX ENGENHARIA LTDA
Rua Imaculado Coração, 800 - Centro
Cidade de Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 25/05/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	

2. Atividades Realizadas

Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 749.776/0001-00
ART: 000000000-0
Rua: Povoado de Mucambinho, 000 - Zona Rural
Município de Santaluz - Bahia

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 26/05/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 749.779/0001
PROF. ENGENHEIRO LTDA.
Rua Engenheiro Ribeiro, 808 - Centro
CEP: 45.100-000 - Santaluz - Bahia

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 27/06/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas


Execução de meio fio

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 049.776/0003
BRLS ENGENHARIA LTDA
Rua Imigrante Rêgo, 806 - Graças
CEP: 45.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 28/05/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☔ () Chuva ☁ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio


Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 03.749.775/0003
RUA S. JOSE MARIA LTDA
RUA JOSE MARIA RIBEIRO, 808 - GUA-
RUPA - RECANTO - SANTALUZ - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 29/05/2025

Condições Climáticas: ☉ (x) Bom ☁ () Chuva ☁ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas


Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 749.776/0001-00
BRL ENGENHARIA LTDA
Rua Manoel de Ribamar, 806 - Graça
CEP: 44.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 30/05/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☔️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 039.749.778/0001-00
Engenheiro Civil
Rua: R. do Povoado, 806 - Gd. S. Mucambinho
CEP: 48.300-000 - Santaluz - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 31/05/2025

Condições Climáticas: ☀ () Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	

2. Atividades Realizadas

Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


05.749.776/0001-00
WENDEL ENGENHARIA LTDA
RUA ESTADUAL RIBAMUN, 808 - Gd. S.º
C.P. 40.110-010 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 01/06/2025

Condições Climáticas: ☉ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	04	
Operador	01	
Pedreiro	00	

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 749.775/0001-40
RAC: ENGENHARIA LTDA
RUA: Rua do Comércio, 100 - Centro
Cidade: SANTALUZ - BA

Tomy Felix Andrade
Tomy Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 02/06/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☔ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade Observações
Engenheiros	01
Mestres de Obras	01
Calceteiro	02
Ajudante	04
Operador	01

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 033.749.775/0001-88
BRZ ENGENHARIA LTDA
Rua Manoel Ribem, 800 - Jardim
COP. 30.000-00 - Santana - Goiânia

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 03/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva ☁️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia


Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	04	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Regularização de colchão de areia

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 049.776/0001-10
PROF. ENGENHARIA LTDA
RUA HILARIO REZENDE, 808 - GUAÍRA
CEP: 48.100-000 - SANTALUZ - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 04/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	04	
Operador	01	
Pedreiro	02	

2. Atividades Realizadas

Execução de caixa de passagem


Regularização de colchão de areia

Instalação de porta

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 03.749.779/0001-10
ARRE ENGENHARIA LTDA
Rua: Estrada do Retiro, 808 - Girão
CEP: 45.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 05/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:

Wendel Simões
CPF: 03.749.775/0001-00
RTE-ENGENHARIA LTDA
RUA ESTADUAL RENEUTY, 808 - GUAÍRA
CEP: 45.100-000 - SANTALUZ - BA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 06/06/2025

Condições Climáticas: ☀ (x) Bom ☁ () Chuva ☁ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	


2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Assinaturas:


03.749.776/0001-11
WENDEL ENGENHARIA LTDA
RUA HEDERVALDO REIS, 100 - GUAÍRA
CEP: 45.000-000 - SANTALUZ - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 07/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	

2. Atividades Realizadas


Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Betoneira

Assinaturas:


03.749.776/0001-10
WENDEL ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Ribeiro, 808 - Girasol
CEP: 45.100-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 08/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	

2. Atividades Realizadas


Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Retroescavadeira

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões CREA
052.069.677-8
RUA ENG. FELIX ANDRADE, 800 - GUAPO
CEP: 25.100-000 - SANTALUZ - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677-8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 09/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas


Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 049.775/0001-00
BAC ENGENHARIA LTDA
Rua: José Augusto Ribeiro, 806 - Grãdio
Cidade: SANTALUZ - BA
CEP: 45.100-000


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 10/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
C.R. 749.775/0001-00
W&E ENGENHARIA LTDA
Rua Heraldo Ribeiro, 806 - Graças
CEP: 44.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 11/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas


Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 037.749.775/0001-15
ARRE ENGENHARIA LTDA
Rua: João Carlos Ribeiro, 800 - Ginasio
CEP: 45.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677-8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 12/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas


Execução de meio fio

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


052.749.775/0001
WENDEL SIMÕES
RUA INDUSTRIAL RIBEIRO, 808 - GUAÍRA
1.234-56789 - SANTALUZ - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 13/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade Observações
Engenheiros	01
Mestres de Obras	01
Calceteiro	02
Ajudante	02
Operador	01


2. Atividades Realizadas

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 049.776/0001-00
PROF. ENGENHARIA LTDA
RUA: RUA DO POVOADO, 808 - Centro
CEP: 48.100-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 14/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	


2. Atividades Realizadas

Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
C.R. 749.776/0001-00
WENDEL ENGENHARIA LTDA
RUA MIGUEL RIBEIRO, 806 - Jardim
1 - CEP 44.000-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 15/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	00	
Mestres de Obras	00	
Calceteiro	00	
Ajudante	00	
Operador	00	


2. Atividades Realizadas

Não houve atividade

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
13.749.776/0001-00
W&S ENGENHARIA LTDA
Rua: Engenheiro Roberto, 806 - Graciosa
1.212-10.000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677,8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 16/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ (x) Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia

Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	


2. Atividades Realizadas

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Betoneira

Assinaturas:


Wendel Simões
CPF: 0749.776/0001
SANTALUZ-BA
RUA: RUA GERALDO RIBEIRO, 808 - Centro
CEP: 45.700-000 - Santaluz - Bahia


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 17/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia


Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:


Wendel Simões CREA
05.749.775/0001-0
ARREGE ENGENHARIA LTDA
Rua: Aracati, 100 - Centro
CEP: 55.000-000 - Santaluz - BA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



Diário de Obra (RDO)

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Endereço da Obra: Povoado de Mucambinho Zona Rural do município de Santaluz-Ba

Processo administrativo: 042/2023

Nº da obra: 108/2024

Número do Contrato: 011/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

Responsável Técnico: Wendel Simões

Data: 18/06/2025

Condições Climáticas: ☀️ () Bom ☁️ () Chuva 🌧️ () Instável

1. Mão de Obra no Dia


Função	Quantidade	Observações
Engenheiros	01	
Mestres de Obras	01	
Calceteiro	02	
Ajudante	02	
Operador	01	

2. Atividades Realizadas

Execução de pavimentação

3. Equipamentos Utilizados

Assinaturas:


Wendel Simões CREA
05.749.775/0001-11
ARQUI ENGENHARIA LTDA
Rua: Engenheiro Roberto, 808 - Centro
Cidade: SANTALUZ - Bahia
CEP: 45.600-000


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



ARK ENGENHARIA EIRELI
13.307.870/0001-19

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CÂNDIDO CARDOSO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO DE MUCAMBINHO- no Município de Santaluz - BA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2023

Nº DO CONTRATO: 011/2024

Nº DA OBRA: 108/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2023

PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 A 18/06/2025



FOTO 01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO



FOTO 02 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Wendel Simões
13.307.870/0001-19
ARK ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 13.307.870/0001-19

Tony Felix
TONY FELIX ANDRADE
ENG. CIVIL
CREA BA 052.069.677-8





(FOTO 03) AREIA PARA COMPACTAÇÃO DO LEITO



(FOTO 04) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

Wendel Simões
13.307.870/0001-19
ARK ENGENHARIA LTDA
Rua Imaturo Roberto, 808 - Graças
CEP 42.100-000 - Salvador - Bahia

4
TONY FELIX ANDRADE
ENG. CIVIL
CREA BA 052.069.677-8





(FOTO 05) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO



(FOTO 06) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

Wendel Simões Gref
13.749.776/0001-19
ARK ENGENHARIA LTDA
Rua Industrial Rêbora, 800 - Ginasio
12P - 13.307.870/0001-19 - Santa Luzia - Bahia

TONY FELIX ANDRADE
ENG. CIVIL
CREA BA 052.069.677-8



(FOTO 07) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO



(FOTO 08) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

Wendel Simões Cab
13.749.778/0001-19
ARK ENGENHARIA LTDA
RUA PROSPERIDADE FÉLIX, 800 - Centro
CEP 52.124-110 - Salvador - Bahia

Tony Felix Andrade
TONY FÉLIX ANDRADE
ENG. CIVIL
CREA BA 052.069.677-8