



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 766 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 3408

Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 6768 - CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883

Bairro: CENTRO

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Insc. Estadual:

Conta Corrente: 13010855-1

Agência: 4682

Tipo PIX:

Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: SALA 306 ANDAR 3

Estado:

Cidade:

CPF:

RG:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 18/11/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCALUZ

Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência

Nº Lic.: 001-2025CE

Convênio:

Contrato: 876-2025

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

526.593,91

195.698,84

330.895,07

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº 876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, OBRA Nº 051/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 15/12/2025, NFS-e: 202534.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

106.687,22

106.687,22

0,00

Data do Empenho: 18/11/2025

Data do Liquidação: 19/12/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.867,03
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.667,18

Cento e dois mil e cento e cinquenta e três reais e um centavo

Valor Retido

4.534,21

Valor Líquido

102.153,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/12/2025	202534	U			106.687,22
Quantidade: 1					Total:	106.687,22

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	106.687,22

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/12/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/12/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4034530

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 22/12/25

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 013 2025



Santaluz, 18/12/2025

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025 Processo administrativo: 066/2025 Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202534 VALOR DA NOTA: R\$ 106.687,22 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 15/12/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,



TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202534
Data e Hora de Emissão
17/12/2025 10:51:00
Código de Verificação
4698E6CE0

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.849.263/0001-01** Inscrição Estadual
Inscrição **0010045439**
Nome/Razão **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.**


TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual:
Inscrição
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **praça coronel josé leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 066/2025
Nº DA OS: 051/2025
Nº DO CONTRATO: 876/2025
BM: 05
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/25 À 15/12/2025
VALOR TOTAL: R\$ 106.687,22
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 53.343,61
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 53.343,61
BC DE INSS: R\$ 53.343,61 x 3,5%: R\$ 1.867,03
BC DE ISS: R\$ 53.343,61 x 2,50%: R\$ 1.333,59
VALOR LÍQUIDO: R\$ 103.486,60
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 4682 C/C: 13010855-1



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **106.687,22**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
53.343,61	53.343,61	2,50	1333,59	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.867,03	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **103.486,60**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 12/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores
Optante pelo Simples Nacional



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 598812	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1833
COMPLEMENTO: SL. 306	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01	R.G.:	ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 53.343,61	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$ 2.667,18
Taxa Expediente R\$		Valor Total R\$: 2.667,18
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/12/2025	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2025
DATA EMISSÃO: 19/12/2025 11:28:59		DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 202534 - DATA DE EMISSÃO: 17-12-2025		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.667,18
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.667,18



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000026 . 8

67183906202 . 1

60110010500 . 1

00059881212 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000026 . 8

67183906202 . 1

60110010500 . 1

00059881212 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 598812	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 19/12/2025 11:28:59	DATA VENCIMENTO: 10/01/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.667,18
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.667,18



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ-BA

BANCOS
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI
23,54%

Nº DA OBRA: 051/2025
PERÍODO: 01/12/25 À 15/12/2025

Nº DO CONTRATO: 876/2025

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%

LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							53.790,08	6.723,76	26.894,62	26.895,46
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,29	128,00	16,00	64,00	64,00	20.005,12	2.500,64	10.002,36	10.002,76
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00	88,00	352,00	352,00	33.784,96	4.223,12	16.892,26	16.892,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	413,32	6,00		0,00	6,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92
2.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADOS VEZES	m²	543,66	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							23.532,74	0,00	0,00	23.532,74
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	59,21	19,54		0,00	19,54	1.156,96	0,00	0,00	1.156,96
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	208,36	18,84		0,00	18,84	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m²	26,02	20,99		0,00	20,99	546,16	0,00	0,00	546,16
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	m²	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,75	0,00	0,00	81,75
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,14	0,00	0,00	2.023,14
3.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,42	0,00	0,00	131,42
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,69	1350,95		0,00	1.350,95	6.335,96	0,00	0,00	6.335,96
	BOTA FORA							3.020,63	0,00	0,00	3.020,63
4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	50,16		0,00	50,16	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	50,16		0,00	50,16	1.519,85	0,00	0,00	1.519,85
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1,39	50,16		0,00	50,16	69,72	0,00	0,00	69,72



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	43,21	936,62		0,00	936,62	40.471,35	0,00	0,00	40.471,35
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024	m²	91,14	225,45		225,45	0,00	20.547,51	0,00	20.547,51	0,00
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - LARANJA	m²	76,54	5,58		5,58	0,00	425,56	0,00	425,56	0,00
9.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - VERDE	m²	76,54	5,58		5,58	0,00	427,09	0,00	427,09	0,00
9.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - AZUL	m²	76,54	1,22		1,22	0,00	93,38	0,00	93,37	0,00
9.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	86,73	249,47		249,47	0,00	21.636,53	0,00	21.636,53	0,00
9.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	468,14	109,87		109,87	0,00	51.434,54	0,00	51.434,54	0,00
10	PISOS							116.728,18	42.354,50	41.636,73	75.091,45
10.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	90,20	354,47		354,47	0,00	31.973,19	0,00	31.973,19	0,00
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	315,04		0,00	315,04	29.166,40	0,00	0,00	29.166,40
10.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,59	315,04		0,00	315,04	815,95	0,00	0,00	815,95
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	118,69	81,42		81,42	0,00	9.663,74	0,00	9.663,74	0,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	70,25	543,26	543,26	0,00	543,26	38.164,02	38.164,02	0,00	38.164,02
10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	34,43	201,71	121,71	0,00	201,71	6.944,88	4.190,48	-0,20	6.945,08
11	ESQUADRIAS							37.147,11	0,00	37.147,11	0,00
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	198,17	32,58		32,58	0,00	6.456,38	0,00	6.456,38	0,00




EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.099.877.8

11.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	755,29	9,00	9,00	0,00	6.797,61	0,00	6.797,61	0,00
11.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	669,19	2,00	2,00	0,00	1.338,38	0,00	1.338,38	0,00
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	730,13	1,00	1,00	0,00	730,13	0,00	730,13	0,00
11.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	282,12	16,77	16,77	0,00	4.731,15	0,00	4.731,15	0,00
11.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	508,61	7,88	7,88	0,00	4.007,85	0,00	4.007,85	0,00
11.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	179,17	12,00	12,00	0,00	2.150,04	0,00	2.150,04	0,00
11.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	429,83	10,92	10,92	0,00	4.693,74	0,00	4.693,74	0,00
11.9	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	61,16	43,50	43,50	0,00	2.660,46	0,00	2.660,46	0,00
11.10	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	3.581,37	1,00	1,00	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
12	COBERTURA						180.391,45	0,00	20.673,60	159.717,85
12.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fom. Telhas - Executada	m²	176,46	404,35	0,00	404,35	71.351,80	0,00	0,00	71.351,80
12.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,33	404,35	0,00	404,35	75.746,89	0,00	0,00	75.746,89
12.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	52,28	395,44	395,44	0,00	20.673,60	0,00	20.673,60	0,00
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,17	48,06	0,00	48,06	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23
12.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,14	89,76	0,00	89,76	4.141,53	0,00	0,00	4.141,53
12.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	158,10	7,67	0,00	7,67	1.212,63	0,00	0,00	1.212,63
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						31.574,37	6.414,51	23.542,86	8.031,51
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,45	450,60	270,36	180,24	1.554,57	932,74	621,83	932,74
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,16	369,00	221,40	147,60	1.535,04	921,02	614,02	921,02



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.77.8

13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,44	6,30	3,78	2,52	3,78	40,57	24,34	18,23	24,34
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,98	246,00	147,80	98,40	147,80	2.208,08	1.325,45	883,63	1.325,45
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,52	430,00	215,00	0,00	430,00	3.233,60	1.616,80	-0,20	3.233,80
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,77	45,00	36,00	9,00	36,00	619,65	495,72	123,93	495,72
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,24	20,00	16,00	4,00	16,00	344,80	275,84	68,96	275,84
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,71	65,00		65,00		956,15	0,00	956,15	0,00
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,67	5,00		5,00		53,35	0,00	53,35	0,00
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,35	1,00		1,00		11,35	0,00	11,35	0,00
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,50	4,00		4,00		82,00	0,00	82,00	0,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 65KA	un	798,35	1,00		1,00		798,35	0,00	798,35	0,00
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	60,57	4,00		4,00		242,28	0,00	242,28	0,00
13.14	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	536,79	1,00		1,00		536,79	0,00	536,79	0,00
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	158,26	1,00		1,00		158,26	0,00	158,26	0,00
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	189,76	1,00		1,00		189,76	0,00	189,76	0,00
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,28	45,00	45,00	0,00	45,00	822,60	822,60	0,00	822,60
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,60	1,00		1,00		53,60	0,00	53,60	0,00
13.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,54	9,00		9,00		238,86	0,00	238,86	0,00
13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,08	4,00		4,00		160,32	0,00	160,32	0,00
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,60	5,00		5,00		218,00	0,00	218,00	0,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320,54	12,00		12,00		3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,14	1,00		1,00		69,14	0,00	69,14	0,00
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,95	23,00		23,00		1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
13.25	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	42,96	4,00		4,00		171,84	0,00	171,84	0,00
13.26	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	71,40	23,00		23,00		1.642,20	0,00	1.642,20	0,00



AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Ferraz Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.0

13.27	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	46,08	13,00	13,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00
13.28	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1.534,10	6,00	6,00	0,00	9.204,60	0,00	9.204,60	0,00
13.29	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	57,29	10,00	10,00	0,00	572,90	0,00	572,90	0,00
13.30	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,32	30,00	30,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
14	INSTALAÇÕES ESGOTO						4.755,03	1.225,44	0,00	4.755,03
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	30,95	5,00	0,00	5,00	154,75	0,00	0,00	154,75
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	31,68	1,00	0,00	1,00	31,68	0,00	0,00	31,68
14.3	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,40	2,00	0,00	2,00	88,80	0,00	0,00	88,80
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	46,08	5,00	0,00	5,00	230,40	0,00	0,00	230,40
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	65,16	0,00	65,16	2.243,46	0,00	0,00	2.243,46
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,63	1,00	0,00	1,00	9,63	0,00	0,00	9,63
14.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,03	7,00	0,00	7,00	119,21	0,00	0,00	119,21
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,34	4,00	0,00	4,00	45,36	0,00	0,00	45,36
14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,21	30,00	0,00	30,00	606,30	0,00	0,00	606,30
14.10	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	784,56	1,00	1,00	0,00	784,56	784,56	0,00	784,56
14.11	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,98	3,00	3,00	0,00	440,88	440,88	0,00	440,88
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						2.809,65	0,00	0,00	2.809,65
15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,78	52,00	0,00	52,00	612,56	0,00	0,00	612,56
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,15	15,00	0,00	15,00	77,25	0,00	0,00	77,25
15.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,23	18,00	0,00	18,00	130,14	0,00	0,00	130,14
15.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,30	4,00	0,00	4,00	141,20	0,00	0,00	141,20
16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	81,36	7,00	0,00	7,00	569,52	0,00	0,00	569,52



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

15.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	401,23	2,00	0,00	2,00	802,46	0,00	0,00	802,46
15.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	81,07	2,00	0,00	2,00	162,14	0,00	0,00	162,14
15.8	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/2" - Rev01_10/2022	un	37,34	2,00	0,00	2,00	74,68	0,00	0,00	74,68
15.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	14,54	4,00	0,00	4,00	58,16	0,00	0,00	58,16
15.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00	0,00	2,00	25,54	0,00	0,00	25,54
15.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	2,00	0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00
16	ACESSÓRIOS						16.239,21	0,00	16.239,21	0,00
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	483,05	3,00	3,00	0,00	1.449,15	0,00	1.449,15	0,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	750,95	2,00	2,00	0,00	1.501,90	0,00	1.501,90	0,00
16.3	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	51,45	5,00	5,00	0,00	257,25	0,00	257,25	0,00
16.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,49	4,00	4,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,49	4,00	4,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	576,75	2,00	2,00	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00
16.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.760,56	1,00	1,00	0,00	1.760,56	0,00	1.760,56	0,00
16.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,56	9,00	9,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00
16.9	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	589,34	3,00	3,00	0,00	1.768,02	0,00	1.768,02	0,00
16.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	97,93	4,00	4,00	0,00	391,72	0,00	391,72	0,00
16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	805,88	2,00	2,00	0,00	1.611,76	0,00	1.611,76	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,41	2,00	2,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
16.13	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.152,10	1,00	1,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00
16.14	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	280,44	1,00	1,00	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,93	9,00	9,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
16.16	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	77,80	4,00	4,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

16.17	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2.1)(17-2.9)(14-3.4)(11-3.9)(8-4.3)(5-4.7), inclusive chave de partida direta	un	1.211,00	1,00		1,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
16.18	PLACA DE AMBIENTE	un	48,64	9,00		9,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00
17	DRENAGEM										
17.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	51,83	18,00		18,00	0,00	932,94	0,00	932,94	2.012,12
17.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	99,52	4,00		4,00	0,00	398,08	0,00	398,08	0,00
17.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	34,43	20,00		20,00	0,00	688,60	0,00	688,60	0,00
17.4	Greilha em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 18" x 1"	m	1.006,06	2,00		2,00	0,00	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00
18	REFRIGERAÇÃO										
18.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	5.394,36	4,00		4,00	0,00	21.577,44	0,00	21.577,44	24.589,20
18.2	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	14,54	7,50		7,50	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
18.3	CAIXA DE ESPERA AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	56,80	5,00		5,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
18.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	2.553,41	1,00		1,00	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00
18.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,53	10,00		10,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
19	PINTURA										
19.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	4,07	1158,01		1158,01	0,00	39.116,82	0,00	39.116,82	0,00
19.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	1158,01		1158,01	0,00	17.601,75	0,00	17.601,75	0,00
19.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,78	1158,01		1158,01	0,00	14.796,37	0,00	14.796,37	0,00
19.4	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos	m²	3,23	620,00		620,00	0,00	2.002,60	0,00	2.002,60	0,00
20	MINI QUADRA INFANTIL										
20.1	Alambrado (ht=2,00m) com tela galv. 2"x2" (ht=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontal), mureta (ht=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	m	380,98	52,22		52,22	0,00	67.833,69	31.083,15	35.864,54	31.969,15
20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	92,58	161,10		161,10	0,00	14.914,64	14.914,64	0,00	14.914,64
20.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	m²	2,59	161,10		161,10	0,00	417,25	417,25	0,00	417,25
20.4	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	51,84	161,10		161,10	0,00	8.351,42	8.351,42	0,00	8.351,42
20.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON, PARA FECHAMENTO SUPERIOR	un	34,26	161,10		161,10	0,00	5.519,28	0,00	5.519,28	0,00
20.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO PARA PORTÃO DE ALAMBRAO	un	29,88	2,00		2,00	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42 702-400

TONY FAIX ANDRÉ
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.777.8

20.7	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2". E=1.9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	56.70	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	226.80	0.00	226.80	0.00
20.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10CM". AF_01/2024	m³	188.68	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	1.520.84	1.520.84	0.00	1.520.84
20.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_08/2021	m²	33.42	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	5.383.96	5.383.96	0.00	5.383.96
20.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.76	0.00	32.76	0.00
20.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	m²	19.81	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	3.191.39	0.00	3.191.39	0.00
20.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	14.92	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1.641.20	0.00	1.641.20	0.00
20.13	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pf/Isal)	par	3.769.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.769.46	0.00	3.769.46	0.00
20.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4.5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	97.84	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	906.00	0.00	906.00	906.00
20.15	Aro flexível para cesta basquete profissional, diam=45cm, fornecimento instalação	un	615.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.231.80	0.00	1.231.80	0.00
20.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8.68	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	80.38	80.38	0.00	80.38
20.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO, DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	42.62	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	394.06	394.06	0.00	394.06
20.18	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	4.07	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	37.69	0.00	37.69	0.00
20.19	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMO S, LUXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	15.20	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	140.75	0.00	140.75	0.00
20.20	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMO S. AF_04/2023	m²	12.78	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	118.34	0.00	118.34	0.00
21	PLAYGROUND								40.156.20	18.339.76	21.816.42	18.339.76
21.1	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	11.177.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.177.70	0.00	11.177.70	0.00
21.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3.455.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.455.05	0.00	3.455.05	0.00
21.3	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0.90), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	232.05	28.01	28.01	28.01	28.01	28.01	6.499.72	0.00	6.499.72	0.00
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92.58	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	8.328.50	8.328.50	0.00	8.328.50
21.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	57.35	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	5.159.21	5.159.21	0.00	5.159.21
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	134.28	21.34	21.34	21.34	21.34	21.34	2.865.54	2.865.54	0.00	2.865.54



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

21.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8,08	21,34	21,34	0,00	21,34	185,23	0,00	185,23
21.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	25,64	21,34	21,34	0,00	21,34	547,16	0,00	547,16
21.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	619,07	1,19	1,19	0,00	1,19	736,69	0,00	736,69
21.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,26	5,93	5,93	0,00	5,93	517,45	0,00	517,45
21.11	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	4,07	21,34	21,34	21,34	0,00	86,85	86,85	0,00
21.12	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	21,34	21,34	21,34	0,00	324,37	0,00	0,00
21.13	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,78	21,34	21,34	21,34	0,00	272,73	0,00	0,00
22	GRADIL							34.843,01	0,00	0,00
22.1	Gradil telado para subestação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura conforme projeto	m²	285,30	111,66	111,66	111,66	0,00	31.856,60	0,00	0,00
22.2	PORTÃO DE ENTRADA	m²	285,30	10,00	10,00	10,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00
22.3	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	45,85	2,00	2,00	2,00	0,00	91,70	0,00	0,00
22.4	Ferrolio ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref 81098 63mm (2 1/2")	un	41,71	1,00	1,00	1,00	0,00	41,71	0,00	0,00
23	VERGAS E CONTRAVERGAS							2.435,52	0,00	0,00
23.1	VERGAS E CONTRA VERGA 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	29,14	83,58	83,58	0,00	83,58	2.435,52	0,00	2.435,52
24	JARDIM							9.166,93	0,00	0,00
24.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EMPLACAS, AF_07/2024	m²	16,88	20,90	20,90	20,90	0,00	352,79	0,00	0,00
24.2	Planta - Palmeira Vedhia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.481,38	3,00	3,00	3,00	0,00	4.444,14	0,00	0,00
24.3	PLANTA-MURTA	un	32,81	40,00	40,00	40,00	0,00	1.312,40	0,00	0,00
24.4	Banco com encausto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	un	1.019,20	3,00	3,00	3,00	0,00	3.057,60	0,00	0,00
25	SERVIÇOS FINAIS							8.411,86	0,00	0,00
25.1	Limpeza geral	m²	2,26	1.115,04	1.115,04	1.115,04	0,00	2.519,62	0,00	0,00
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1.854,90	1,00	1,00	1,00	0,00	1.854,90	0,00	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	199,37	12,00	12,00	12,00	0,00	2.236,44	0,00	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120,06	15,00	15,00	15,00	0,00	1.800,90	0,00	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA							4.526,64	0,00	0,00
26.1	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	3,05	1484,80	1484,80	1484,80	742,40	4.526,64	566,08	2.264,63
MEDICÃO ATUAL									R\$ 106.687,22	R\$ 525.249,41
									R\$ 106.687,22	R\$ 525.249,41



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felfel Antunes
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.099.778

ACUMULADO	R\$ 625.249,41
SALDO	R\$ 459.244,38
VALOR CONTRATUAL	R\$ 984.493,79


Tony Felix de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

 Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 15/12/2025 17:40:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2
CR Serviços e Construções LTDA
CNPJ 31.849.263/0001-01



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA Nº DA OBRA: 051/2025 INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 15/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REBOCO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) EPIS E FARDAMENTO
- 2) FERRAMENTAS
- 3) PERFIS METÁLICOS
- 4) TELHAS TERMOACÚSTICA
- 5) CIMENTO
- 6) AREIA
- 7) MALHA POP

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 16/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 17/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REBOCO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) MATERIAL ELÉTRICO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 18/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REBOCO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) CIMENTO
- 2) AREIA FINA
- 3) BRITA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 19/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REBOCO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 20/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REBOCO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 21/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) CIMENTO
- 2) AREIA
- 3) BRITA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 22/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 23/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 10

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 24/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 25/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 26/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Feltz Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 27/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 28/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	1	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 3) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 4) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 5) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 29/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	1	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 4) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677-8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 16

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 30/11/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	1	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
-
-
-
-

MATERIAIS RECEBIDOS


-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 01/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	1	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 4) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 02/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 4) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 19

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 03/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	1	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 3) INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E ESGOTO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 20

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 04/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
-
-
-
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 21

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 05/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 4) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069 677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 06/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 4) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 07/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 24

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 08/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 3) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059 677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 09/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 3) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 26

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 10/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 3) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 27

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 11/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 3) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069-6
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 28

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 12/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 29

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 13/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 30

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 14/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677/8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 31

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 15/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Nº 00-5

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CONTRATO:	876/2025	RESP. TÉCNICO:	EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENDEREÇO:	POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.	Nº DA OBRA:	051/2025	Nº CREA-BA:	522149472
		INÍCIO:	19/08/2025	Nº DA ART:	BA20251199595
		PRAZO:	8 meses		

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Período: 01/12/25 à 15/12/2025

1) FRENTE DA OBRA



2) INSTALAÇÃO DE ESGOTO



3) CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO



4) EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO



5) EXECUÇÃO DE CONCRETO DO PLAYGROUND



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

47



6) EXECUÇÃO DE CONCRETO DA MINI QUADRA



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

Handwritten signature in blue ink.





7) INSTALAÇÃO ELÉTRICA



ASSINATURAS



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 18/12/2025 15:35:44-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 04/11/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 04/11/2025 17:02:02, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000071991920251104

Emitida via Internet, às 17:02:00 hs, do dia 04/11/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20255689739**

RAZÃO SOCIAL	
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
152.850.603	31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:04:37 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **F56D.E7C1.1581.AA51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão nº: 66720938/2025

Expedição: 05/11/2025, às 11:58:40

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01

Razão

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Social:

Endereço:

AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA
/ 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120422165348685519

Informação obtida em 18/12/2025 11:03:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.849.263/0001-01
Razão social: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120422165348685519
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111505115348685549
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102603155348685509
06/10/2025	06/10/2025 a 04/11/2025	2025100602175348685529
17/09/2025	17/09/2025 a 16/10/2025	2025091705445348685500
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820585348685545
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080903105348685555
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121385348685516
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223595348685540
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061321145348685576
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503475348685550
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603255348685519
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709395348685554
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902325348685537
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022385348685593
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021909055348685541
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109355348685545
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011203215348685537
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404085348685517
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503465348685553
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602485348685506
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810125348685521
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906305348685500
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021055348685585
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103005348685562
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308035348685527
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509415348685513
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604025348685567
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708105348685581
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906355348685502
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051000075348685500





Comprovante do pagamento

18/12/2025 - 13:23:44

Valor do pagamento

R\$ 927,60

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

78e50faf1ebb46459e29a010e27eea5c

Forma de pagamento

Ag 4682 - Cc 13010855-1

Data do pagamento

18/12/2025

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CNPJ

00.*****/****-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

19/12/2025

Validade após vencimento

0 dias

Valor original

R\$ 927,60

Devedor

CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Informações adicionais

Identificador GId

0125121008332426-5

Tag

10/12/2025 18:39

Total consignado

0

Dados do pagador

De

CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251218162352151942977

Data e hora da transação

18/12/2025 - 13:23:44

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37587EB3D2355546CBAC

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Folha Analítica

Página: 1/3

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 26/11/2025 08:59
Usuário: SETOR PESSOAL 2

novembro/2025

Colaborador :	12	ELAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	12
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0620649-1510\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.616,22				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				646,49	A
108	INSS		7,59	%				122,68	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,24	A
						1.616,22	817,70		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		798,52	
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00				

Colaborador : 10		GEOVANE DOS SANTOS PINTO				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	10
Cargo:		715505	Carpinteiro			Situação:	Ativo		
CTPS:		4048193-0040\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00	%				982,28
108	INSS			8,07	%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				36,84
								2.455,70	1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :5		JEANDERSON ESTRELA LIMA				Admissão: 01/03/2025		Matricula: 5			
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação: Ativo					
CTPS: 8655571-0040\BA		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		1.548,98		A	
112	SALARIO FAMILIA			1,00		cota(s)		65,00		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				619,59 A	
108	INSS			7,53		%				116,63 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				24,29 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				23,23 A	
								1.613,98		783,74	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 830,24	
Assinatura		1.548,98		1.548,98		123,92		0,00			

Colaborador :	7	JOSE PEREIRA DOS SANTOS				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	7
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7045002-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
						2.455,70			1.241,65
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,05
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 26/11/2025 08:59
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

novembro/2025

Colaborador :	1	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/02/2025	Matricula:	1
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	- \	Salário Base:	1.518,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)	1.518,00				A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%					166,98	A
							1.518,00	166,98	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.351,02	
Assinatura		1.518,00	0,00	0,00	0,00				

Colaborador :	9	VALDINO DIAS DOS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	9
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0377484-0020\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						619,59
108	INSS		7,53%						116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						23,23
								1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			765,24
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Emissão: 26/11/2025 08:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 31849263000101

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					9.625,58	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
129	PROLABORE - SÓCIO					1.518,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						3.850,23
108	INSS						752,42
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						121,45
446	TAXA ASSISTENCIAL						144,38
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						166,98
Ocorrências no Mês						11.208,58	5.035,46
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	6.173,12
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	927,66	Valor total base de INSS	11.143,58
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	919,40
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	9.625,58
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	1.925,12
Base do FGTS 8%	11.595,74	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,0000%)	288,77
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	1.518,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	558,28
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	919,40	DARF (SÓCIO) 20,000%	303,60
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.143,58	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.930,17
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000414723593
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 18:25:47	Identificação da Apuração de Débitos	35999780781 / eSocial 132363602 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000409097014
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	752,42		
Deduções	Salário Família: 65,00 Retenção Lei 9711/98: 687,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.925,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.255,34		
Saldo a Pagar	669,77		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	288,76		
Saldo a Pagar	288,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	303,60		
Saldo a Pagar	303,60		



CNPJ 31.849.263/0001-01	Razão Social CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25344.5536615-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414723593			Valor Total do Documento 1.262,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	669,77			669,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	303,60			303,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	288,76			288,76
	Totais	1.262,13			1.262,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 62130385253 5 53071625344 9 55366150497 5



CNPJ: 31.849.263/0001-01
Número: 07.16.25344.5536615-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.262,13

Pague com o PIX





Comprovante do pagamento

18/12/2025 - 13:22:57

Valor do pagamento

R\$ 1.262,13

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162534455366150046016425

Forma de pagamento

Ag 4682 - Cc 13010855-1

Data do pagamento

18/12/2025

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.*****/****-87

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Informações do pagamento

Vencimento

19/12/2025

Validade após vencimento

0 dias

Valor original

R\$ 1262,13

Devedor

CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Informações adicionais

Codbarra

8583000001262130385253530716253445536...

Dados do pagador

De

CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251218162252151892074

Data e hora da transação

18/12/2025 - 13:22:57

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ374289E665BD6A4D07A7

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-7125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Data da consulta: 11/09/2025 11:09:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.849.263/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

Nº: **S/N**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dwx18
Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: , ip: 177.121.246.228





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

Nº: **S/N**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **27/06/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **60608220**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
 Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: , ip: 177.50.203.255



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35999780781 / eSocial 132363602 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 919,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.517,47	R\$ 1.262,13
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.436,87	R\$ 1.262,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/12/2025 18:25:47
Nº do recibo de entrega	0000050000414723593
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 Nome Empregador: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
31.849.263/0001-01		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ELAN DE JESUS SANTOS	12	062.064.915-10	101	19/12/2025	Mensal	1.750,90	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
11/2025		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	063.313.325-61	101	19/12/2025	Mensal	2.660,34	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
11/2025		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.115-89	101	19/12/2025	Mensal	2.129,85	170,37	0,00	0,00	0,00	170,37
11/2025		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	19/12/2025	Mensal	3.376,59	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
11/2025		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	19/12/2025	Mensal	1.678,06	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60
				Total do Estabelecimento		31.849.263/0001-01		11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60
						Total FGTS		11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	31.849.263/0001-01	5	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60
		Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	5	9.625,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
11/2025	12 - FGTS 13º salário	5	1.970,16	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,59
	Total FGTS		11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	5	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60	927,60
	Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60	927,60

