



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 3

Data do Sub-Empenho: 19/01/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	6768 - CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Complemento:	SALA 306 ANDAR 3
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883	Cidade:	
Bairro:	CENTRO	Estado:	
CNPJ:	31.849.263/0001-01	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	13010855-1	Agência:	4682
Banco:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Nº PIX:	
Tipo PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2026
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Sub-Função:	365 - Educação Infantil	
Programa:	004 - EDUCALUZ	
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.CONFORME CONTRATO Nº876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2025. OBRA Nº 051/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 13/01/2026. NFS-e:202636.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	74.909,56	74.909,56	0,00


Data do Empenho: 19/01/2026	Data do Liquidação: 19/01/2026
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.310,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.872,74
## Setenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos ##		3.183,66
Valor Retido		3.183,66
Valor Líquido		71.725,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/01/2026	202636	U			74.909,56
Quantidade: 1					Total:	74.909,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	74.909,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/01/2026.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/01/2026, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

4127699

Documentação Completa
Em 20/01/2026
Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Portaria 012/2026



Santaluz, 19/01/2026

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025
Processo administrativo: 066/2025
Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202636
VALOR DA NOTA: R\$ 74.909,56
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 A 13/01/2026
DOCUMENTOS EM ANEXO.
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,



TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202636
Data e Hora de Emissão
15/01/2026 10:59:33
Código de Verificação
69A130C52

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.849.263/0001-01 Inscrição Estadual
Inscrição 0010045439
Nome/Razão CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19 Inscrição Estadual:
Inscrição
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel José Leitão, 06
Bairro: CENTRO Município: SANTALUZ UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 066/2025
Nº DA OS: 051/2025
Nº DO CONTRATO: 876/2025
BM: 06
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 13/01/2026
VALOR TOTAL: R\$ 74.909,56
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 37.545,78
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 37.545,78
BC DE INSS: R\$ 37.545,78 x 3,5%: R\$ 1.310,92
BC DE ISS: R\$ 37.545,78 x 2,50%: R\$ 936,37
VALOR LÍQUIDO: R\$ 72.662,27
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 4682 C/C: 13010855-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
☒	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
Assinatura	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.013.377-8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 74.909,56

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
37.454,78	37.454,78	2,50	936,37	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.310,92	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 72.662,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores
Optante pelo Simples Nacional



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 612401	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1833
COMPLEMENTO: SL. 306	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01		UF: BA
DOCUMENTOS		
R.G.:		ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 37.454,78	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 1.872,74
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 1.872,74
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/01/2026	MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	EXERCÍCIO: 2026
DATA EMISSÃO: 19/01/2026 11:33:35		DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 202636 - DATA DE EMISSÃO: 15-01-2026		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 1.872,74
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 1.872,74



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000018 . 8

72743906202 . 5

60210010500 . 9

00061240112 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000018 . 8

72743906202 . 5

60210010500 . 9

00061240112 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Janeiro	Nº DAM: 612401	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 19/01/2026 11:33:35	DATA VENCIMENTO: 10/02/2026
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		1.872,74
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		(=) VALOR A PAGAR - R\$		1.872,74



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SINAPI - 12/2024 - Bahia
ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA

BANCOS
Nº DO CONTRATO: 876/2025
Nº DA OBRA: 051/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 13/01/2026
BDI 23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO				
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,29	128,00	16,00	48,00	80,00	53.790,08	6.723,76	20.171,28	33.618,80
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00	88,00	264,00	440,00	33.784,96	4.223,12	12.669,36	21.115,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	413,32	6,00		0,00	6,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92
2.2	SARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADOS VEZES	m²	543,66	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							23.532,69	0,00	0,00	23.532,69
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m³	59,21	19,54		0,00	19,54	1.156,96	0,00	0,00	1.156,96
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	208,36	18,84		0,00	18,84	3.025,50	0,00	0,00	3.925,50
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,AF_09/2023	m²	26,02	20,99		0,00	20,99	546,15	0,00	0,00	546,15
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,AF_09/2023	m³	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,74	0,00	0,00	81,74
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.759,92	0,00	0,00	2.759,92
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO,AF_09/2023	m²	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13
3.10	REMOÇÃO GALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,41	0,00	0,00	131,41
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	m²	4,69	1350,95		0,00	1.350,95	6.335,95	0,00	0,00	6.335,95
4	BOTA FORA							3.026,62	0,00	0,00	3.026,62
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	50,16		0,00	50,16	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	50,16		0,00	50,16	1.519,84	0,00	0,00	1.519,84
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF_09/2024	m³	1,39	50,16		0,00	50,16	69,72	0,00	0,00	69,72

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Ednardo Henrique A. de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 9522189472



11	ESQUADRIAS								37.147,09	0,00	37.147,09	0,00
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	198,17	32,58				32,58	0,00	0,00	6.458,37	0,00
11.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVO FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	755,29	9,00				9,00	0,00	0,00	6.797,61	0,00
11.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	669,19	2,00				2,00	0,00	0,00	1.338,38	0,00
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVO FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	730,13	1,00				1,00	0,00	0,00	730,13	0,00
11.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	282,12	16,77				16,77	0,00	0,00	4.731,15	0,00
11.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	508,61	7,88				7,88	0,00	0,00	4.007,84	0,00
11.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	179,17	12,00				12,00	0,00	0,00	2.150,04	0,00
11.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	429,83	10,92				10,92	0,00	0,00	4.893,74	0,00
11.9	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	61,16	43,50				43,50	0,00	0,00	2.660,46	0,00
11.10	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e travas/ferrolho	un	3.581,37	1,00				1,00	0,00	0,00	3.581,37	0,00
12	COBERTURA								290.278,68	24.950,40	165.610,20	184.668,26
12.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas, Trilca Pratt e torçao em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	176,46	675,03				675,03	404,35	0,00	119.115,79	47.764,08
12.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,33	875,03				875,03	404,35	0,00	126.453,37	50.706,37
12.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2023_PS	m²	52,28	395,44			395,44	0,00	395,44	20.673,60	0,00	20.673,60
12.4	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,17	48,06				0,00	48,06	0,00	7.265,23	7.265,23
12.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,14	89,76				0,00	89,76	0,00	4.141,52	4.141,52
12.6	LÁJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	m²	158,19	7,67				0,00	7,67	0,00	1.212,62	1.212,62

Tony Felix Amorim
Engenheiro Civil
CREA BA 052149472

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522189472



12.7	Telhamento com telha de fibra vegetal com bitúme, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,025 m NA COR BRANCA	m²	57,26	124,89		124,68	0,00	7.139,75	0,00	7.139,75	0,00
12.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,80	88,00	88,00	0,00	88,00	4.276,80	4.276,80	0,00	4.276,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							31.574,37	3.284,75	20.258,31	11.316,26
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	3,45	450,60	180,24	0,00	450,60	1.554,57	621,83	0,00	1.554,57
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4,16	369,00	147,60	0,00	369,00	1.535,04	614,02	0,00	1.535,04
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	6,44	6,30	2,52	0,00	6,30	40,57	16,23	0,00	40,57
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8,98	246,00	96,40	0,00	246,00	2.209,08	883,63	0,00	2.209,08
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	7,52	430,00	0,00	0,00	430,00	3.233,60	0,00	0,00	3.233,60
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	13,77	45,00	9,00	0,00	45,00	619,65	123,93	0,00	619,65
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	17,24	20,00	4,00	0,00	20,00	344,80	68,96	0,00	344,80
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	14,71	65,00	65,00	0,00	65,00	956,15	956,15	0,00	956,15
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,87	5,00		5,00	0,00	53,35	0,00	53,35	0,00
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,35	1,00		1,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	20,50	4,00		4,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 6SKA	un	798,35	1,00		1,00	0,00	798,35	0,00	798,35	0,00
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	60,57	4,00		4,00	0,00	242,28	0,00	242,28	0,00
13.14	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclui disjuntores	un	536,79	1,00		1,00	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	156,26	1,00		1,00	0,00	156,26	0,00	156,26	0,00
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo condutiva	un	189,76	1,00		1,00	0,00	189,76	0,00	189,76	0,00
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	18,28	45,00		0,00	45,00	822,60	0,00	0,00	822,60
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	53,60	1,00		1,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
13.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	26,54	9,00		9,00	0,00	238,86	0,00	238,86	0,00

Tony Felix Antunes
Engenheiro Civil
CREA BA 052214947-2

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA BPA 0522149472



13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,08	4,00		4,00	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,60	5,00		5,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	320,54	12,00		12,00	0,00	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,14	1,00		1,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
13.24	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,95	23,00		23,00	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
13.25	CABA DE INSPEÇÃO PARA ATERAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	42,96	4,00		4,00	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00
13.26	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar Rev01_11/2021	un	71,40	23,00		23,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
13.27	Luminária plafon de sobrepôr em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt. Avant ou similar	un	46,06	13,00		13,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00
13.28	Pode de aço galvanizado côncavo contínuo mb, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 da Compost ou similar	un	1.534,10	6,00		6,00	0,00	9.204,60	0,00	9.204,60	0,00
13.29	Luminária tipo espelho para jardim com lâmpada led 3w	un	57,28	10,00		10,00	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00
13.30	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,32	30,00		30,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
14	INSTALAÇÕES ESGOTO							4.755,02	0,00	4.755,02	4.755,02
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	30,95	5,00		5,00	0,00	154,75	0,00	154,75	154,75
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	31,68	1,00		1,00	0,00	31,68	0,00	31,68	31,68
14.3	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	44,40	2,00		2,00	0,00	88,80	0,00	88,80	88,80
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	46,08	5,00		5,00	0,00	230,40	0,00	230,40	230,40
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MÁGICA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	65,16		65,16	0,00	2.243,46	0,00	2.243,46	2.243,46
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,63	1,00		1,00	0,00	9,62	0,00	9,62	9,62
14.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,03	7,00		7,00	0,00	119,21	0,00	119,21	119,21
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,34	4,00		4,00	0,00	45,36	0,00	45,36	45,36
14.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,21	30,00		30,00	0,00	606,30	0,00	606,30	606,30
14.10	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	784,56	1,00		1,00	0,00	784,56	0,00	784,56	784,56



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 0522189472

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony André da Silva
Engenheiro Civil
CREA BA 0522189472-8

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052218947-2

14.11	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,98	3,00		0,00	3,00	440,88	0,00	0,00	440,88
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							2.889,65	0,00	0,00	2.889,65
15.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	11,76	52,00		0,00	52,00	612,56	0,00	0,00	612,56
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,15	15,00		0,00	15,00	77,25	0,00	0,00	77,25
15.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,23	18,00		0,00	18,00	130,14	0,00	0,00	130,14
15.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	35,30	4,00		0,00	4,00	141,20	0,00	0,00	141,20
15.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	81,36	7,00		0,00	7,00	569,52	0,00	0,00	569,52
15.6	CAIXA D'ÁGUA EM POUQUETILHO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	401,23	2,00		0,00	2,00	802,46	0,00	0,00	802,46
15.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIORINFERIOR 15A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	81,07	2,00		0,00	2,00	162,14	0,00	0,00	162,14
15.8	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/2" - Rev01_10/2022	un	37,34	2,00		0,00	2,00	74,68	0,00	0,00	74,68
15.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	14,54	4,00		0,00	4,00	58,16	0,00	0,00	58,16
15.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00		0,00	2,00	25,54	0,00	0,00	25,54
15.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	76,00	2,00		0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00
16	ACESSÓRIOS							16.239,21	0,00	16.239,21	0,00
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	483,05	3,00		3,00	0,00	1.449,15	0,00	1.449,15	0,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	750,95	2,00		2,00	0,00	1.501,90	0,00	1.501,90	0,00
16.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional,	un	51,45	5,00		5,00	0,00	257,25	0,00	257,25	0,00
16.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	270,49	4,00		4,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.5	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	270,49	4,00		4,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	576,75	2,00		2,00	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00
16.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim: 1,80x0,80, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e esmaltada.	un	1.760,56	1,00		1,00	0,00	1.760,56	0,00	1.760,56	0,00
16.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,56	9,00		9,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00
16.9	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CURVA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	589,34	3,00		3,00	0,00	1.768,02	0,00	1.768,02	0,00
16.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	97,93	4,00		4,00	0,00	391,72	0,00	391,72	0,00

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony F. A. Azevedo
CNPJ 06.629.477/0001-77

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 0522189472



16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	805,88	2,00	2,00	0,00	1.611,76	0,00	1.611,76	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,41	2,00	2,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
16.13	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.152,10	1,00	1,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00
16.14	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (hero ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	280,44	1,00	1,00	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,93	9,00	9,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
16.16	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	77,80	4,00	4,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00
16.17	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1.211,00	1,00	1,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
16.18	PLACA DE AMBIENTE	Un	48,94	9,00	9,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00
17	DRENAGEM						4.031,74	0,00	2.012,12	2.019,62
17.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	51,83	18,00	0,00	18,00	932,94	0,00	0,00	932,94
17.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	99,52	4,00	0,00	4,00	398,08	0,00	0,00	398,08
17.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	34,43	20,00	0,00	20,00	688,60	0,00	0,00	688,60
17.4	Grelha em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	1.006,06	2,00	2,00	0,00	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00
18	REFRIGERAÇÃO						24.589,20	0,00	24.589,20	0,00
18.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.394,36	4,00	4,00	0,00	21.577,44	0,00	21.577,44	0,00
18.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	14,54	7,50	7,50	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
18.3	CAIXA DE ESPERA AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	56,80	5,00	5,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
18.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.553,41	1,00	1,00	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00
18.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,53	10,00	10,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
19	PINTURA				0,00	0,00	39.116,62	0,00	39.116,62	0,00
19.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,07	1158,01	1.158,01	0,00	4.713,10	0,00	4.713,10	0,00
19.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	1158,01	1.158,01	0,00	17.601,75	0,00	17.601,75	0,00
19.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,78	1158,01	1.158,01	0,00	14.799,37	0,00	14.799,37	0,00
19.4	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	3,23	620,00	620,00	0,00	2.002,60	0,00	2.002,60	0,00
20	MINI QUADRA INFANTIL						67.833,62	0,00	36.864,54	31.969,08

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

Tony F. A. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 032.016.177.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

EdUARdo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



20.1	Alambrado (ht=2,00m) com tela galv. 2"x2" (ht=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontal), mureta (ht=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pra látex 2 demãos	m	380,98	52,22		52,22	0,00	19.895,29	0,00	19.895,30	0,00
20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	92,58	161,10		161,10	0,00	14.914,63	0,00	0,00	14.914,63
20.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	2,59	161,10		161,10	0,00	417,24	0,00	0,00	417,24
20.4	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m²	51,84	161,10		161,10	0,00	8.351,42	0,00	0,00	8.351,42
20.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON, PARA FECHAMENTO SUPERIOR	un	34,26	161,10		161,10	0,00	5.519,28	0,00	5.519,29	0,00
20.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRO PARA PORTÃO DE ALUMÍNIO	un	29,88	2,00		2,00	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
20.7	DOBRAÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	UN	56,70	4,00		4,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00
20.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10CM*, AF_01/2024	m²	188,88	8,06		8,06	0,00	1.520,84	0,00	0,00	1.520,84
20.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	m²	33,42	161,10		161,10	0,00	5.383,96	0,00	0,00	5.383,96
20.10	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RUAVA DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	32,76	1,00		1,00	0,00	32,76	0,00	32,76	0,00
20.11	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃS	m²	19,81	161,10		161,10	0,00	3.191,39	0,00	3.191,39	0,00
20.12	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRAPOLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	14,92	110,00		110,00	0,00	1.641,20	0,00	1.641,20	0,00
20.13	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pfutais)	par	3.769,46	1,00		1,00	0,00	3.769,46	0,00	3.769,46	0,00
20.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, AF_10/2022	m²	97,64	9,26		9,26	0,00	905,98	0,00	0,00	905,98
20.15	Aro flexível para cesta basquete profissional, diam=45cm, fornecimento e instalação	un	615,90	2,00		2,00	0,00	1.231,80	0,00	1.231,80	0,00
20.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	8,68	9,26		9,26	0,00	80,37	0,00	0,00	80,37
20.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	42,62	9,26		9,26	0,00	394,68	0,00	0,00	394,68
20.18	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,07	9,26		9,26	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
20.19	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	9,26		9,26	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00
20.20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃS, AF_04/2023	m²	12,78	9,26		9,26	0,00	118,34	0,00	118,34	0,00
21	PLAYGROUND							40.156,14	0,00	21.816,40	18.339,74
21.1	Braqueteado - Play Aventura, modelo M-205, de Látex Brinquedos Inlingantes ou similar - fornecimento e montagem	un	11.177,70	1,00		1,00	0,00	11.177,70	0,00	11.177,70	0,00
21.2	Braqueteado - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" ø assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	3.455,05	1,00		1,00	0,00	3.455,05	0,00	3.455,05	0,00



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony de Jesus Andrade
Técnico em Edificação
CREA RPN: 0522149472

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0.80 m	un	1,854.90	1,00	0,00	1,854.90	0,00	1,854.90	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	186.37	12,00	0,00	2.236.44	0,00	2.236.44	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120.06	15,00	0,00	1.800.90	0,00	1.800.90	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA								
26.1	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	3,05	1484,80	928,00	4.528,64	566,08	1.698,24	2.830,40
						4.528,64	566,08	1.698,24	2.830,40
						R\$ 1.229.503,31	R\$ 74.909,56	R\$ 629.344,34	R\$ 600.158,97
								R\$ 74.909,56	
								R\$ 600.158,97	
								R\$ 629.344,34	
								R\$ 1.229.503,31	

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN 0522149472

Tony E. R. Azevedo
Engenheiro Civil
CREA BA 024.181.778

govbr
Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 20/01/2026 15:29:00-0300
Verifique em <http://validar.iti.gov.br>



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 21/12/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 16/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

ENSOLARADO

NUBLADO

CHUVAS LEVES

CHUVAS FORTES

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO
- 2)
- 3)

1)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 4)
- 5)

1)

OCORRÊNCIAS

- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CONTRATANTE
CREA-BA 022.500.77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA Nº DA OBRA: 051/2025 INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 17/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PISO EM GRANILITE
- 2) FORRO DE GESSO
- 3) CONFECÇÃO DE MEIO-FIOS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) EPIS E FARDAMENTO
- 2) FERRAMENTAS
- 3) PERFIS METÁLICOS
- 4) TELHAS TERMOACÚSTICA
- 5) CIMENTO
- 6) AREIA
- 7) MALHA POP

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052 C-277.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 18/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PISO EM GRANILITE
- 2) FORRO DE GESSO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RP: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052 013 177-8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 19/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PISO INTERTRAVO
- 2) FORRO DE GESSO
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) CIMENTO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andre
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052111778

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 20/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPV: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andreia
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052149472-8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 21/12/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 21 /12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

ENSOLARADO

NUBLADO

CHUVAS LEVES

CHUVAS FORTES

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO

2)

3)

1)

2)

MATERIAIS RECEBIDOS

3)

4)

5)

4)

5)

1)

2)

OCORRÊNCIAS

3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032149477,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 22/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COLCHÃO DE AREIA
- 2) INTERTRAVADO
- 3) FORRO DE GESSO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENGL CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RP: 522149472
RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052149472-77.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 23/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	4	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INTERTRAVO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1) CIMENTO
- 2) AREIA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RP/BA 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony F. Azevedo de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-BA 082.119.178

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 24/12/2025 A 26/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ				
TARDE				
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPV: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony F. Azevedo
CNPJ nº. 31.849.263/0001-01

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 27/12/2025 A 30/12/2025

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	3	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PISO GRANILITE
- 2) FORRO DE GESSO
- 3) PISO INTERTRAVO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RP: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony F. Ar. de S.
Eng. Civil - Execução
CREA DA USP: 17.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 10

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 31/12/2025 A 04/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

ENSOLARADO

NUBLADO

CHUVAS LEVES

CHUVAS FORTES

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO

2)

3)

1)

2)

MATERIAIS RECEBIDOS

3)

4)

5)

4)

5)

1)

2)

OCORRÊNCIAS


3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENGL. CIVIL - ENREG. UG. 522149472
CREA RP: 05322149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA: 052.053.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 05/01/2026 A 09/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE
- 3) PISO INTERTRAVADO
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RP: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 10/01/2026 A 11/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ				
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO
- 2)
- 3)
- 4)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPA: 0522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 12/01/2026 A 13/01/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	1	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVO
- 3) EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE
- 4) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS


EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA Nº: 522149472

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Documento assinado digitalmente

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 15/01/2026 16:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

CONTRATO: 876/2025

RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

CREA-BA: 522149472

ENDEREÇO: POVOADO DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA

PERÍODO: 01/01/2026 A 13/01/2026

Nº DA OBRA: 051/2025

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA Período: 01/01/26 à
13/01/2026



EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO.


Tony Felipe Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8


Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472





EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO.



EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE.

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.069.677.8

Eduardo Henrique A. de Jesus
 EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472





EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE.



POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE

Tony F. N. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.046.77.8



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472



EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.



EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO.

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.010.677.8



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 15/01/2026 16:01:17 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



EdUARdo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 06/01/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 06/01/2026 16:41:39, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000072918320260106

Emitida via Internet, às 16:42:00 hs, do dia 06/01/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20260131025

RAZÃO SOCIAL CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152.850.603	CNPJ 31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:37 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **F56D.E7C1.1581.AA51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão nº: 66720938/2025

Expedição: 05/11/2025, às 11:58:40

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01

Razão

CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Social:

Endereço:

AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA
/ 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122421585348685586

Informação obtida em 06/01/2026 16:27:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35999780781 / eSocial 132363602 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 919,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.517,47	R\$ 1.262,13
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.436,87	R\$ 1.262,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/12/2025 18:25:47
Nº do recibo de entrega	0000050000414723593
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ELAN DE JESUS SANTOS	12	062.064.915-10	101	19/12/2025	Mensal	1.750,90	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
11/2025		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	063.313.325-61	101	19/12/2025	Mensal	2.660,34	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
11/2025		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.115-89	101	19/12/2025	Mensal	2.129,85	170,37	0,00	0,00	0,00	170,37
11/2025		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	19/12/2025	Mensal	3.376,59	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
11/2025		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	19/12/2025	Mensal	1.678,06	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23
		Total do Tomador		Sem Tomador				11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60
		Total do Estabelecimento		31.849.263/0001-01				11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60
				Total FGTS				11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	5	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60
		Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por paduano prazo da Lei 11.716/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1999
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.519/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 301 - Trabalhador avulso portuário
 302 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conselheiro
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 9.089/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 802 - Médico residente
 803 - Bolsista, nos termos da Lei 9.506/1994
 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 808 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	31.849.263/0001-01	5	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60
		Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	5	9.825,58	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01
11/2025	12 - FGTS 13º salário	5	1.970,16	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,59
		Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 927,60
Número da Guia: 0125121008332426-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 18:39:58 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60
	Total FGTS	11.595,74	927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

Nº: **S/N**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO

Quantidade

Unidade

270,19

m3

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12,09

m3

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA

498,91

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

727,20

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

543,26

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **27/06/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **60608220**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
 Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: , ip: 177.50.203.255

www.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO

270,19

m3

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12,09

m3

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA

498,91

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

727,20

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

543,26

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

Local _____ de _____ de _____
 data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dwx18
 Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: , ip: 177.121.246.228

www.crea-ba.org.br
 Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
 Fax: (71) 3453-8989



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000414723593
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 18:25:47	Identificação da Apuração de Débitos	35999780781 / eSocial 132363602 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000409097014
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	752,42		
Deduções	Salário Família: 65,00 Retenção Lei 9711/98: 687,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.925,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.255,34		
Saldo a Pagar	669,77		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	288,76		
Saldo a Pagar	288,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	303,60		
Saldo a Pagar	303,60		



CNPJ 31.849.263/0001-01	Razão Social CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25344.5536615-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414723593			Valor Total do Documento 1.262,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	669,77			669,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	303,60			303,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	288,76			288,76
Totais		1.262,13			1.262,13

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/12/2025 18:26:56

85830000012 2 62130385253 5 53071625344 9 55366150497 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 62130385253 5 53071625344 9 55366150497 5



CNPJ: 31.849.263/0001-01
Número: 07.16.25344.5536615-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.262,13

Pague com o PIX





Comprovante do pagamento

18/12/2025 - 13:22:57

Valor do pagamento

R\$ 1.262,13

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162534455366150046016425

Forma de pagamento

Ag 4682 - Cc 13010855-1

Data do pagamento

18/12/2025

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.*****/****-87

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Informações do pagamento

Vencimento

19/12/2025

Validade após vencimento

0 dias

Valor original

R\$ 1262,13

Devedor

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Informações adicionais

Codbarra

8583000001262130385253530716253445536...

Dados do pagador

De

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

31.*****/****-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251218162252151892074

Data e hora da transação

18/12/2025 - 13:22:57

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ374289E665BD6A4D07A7

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

31.849.263

Nome/Razão Social do Empregador

CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121008332426-5

Tag

10/12/2025 18:39

Valor a recolher

927,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	5	927,60	0,00	0,00	0,00	927,60
Total FGTS:		927,60	0,00	0,00	0,00	927,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

927,60

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 18:39:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/coobv/daeb8a2f10c244308e9dde8ec55d3c65204000053039865802985723ca13a.ECONOMICA.FEDERAL.60068bras11a62070503***63049866

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/coobv/daeb8a2f10c244308e9dde8ec55d3c6





Comprovante do pagamento

18/12/2025 - 13:23:44

Valor do pagamento

R\$ 927,60

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

78e50faf1ebb46459e29a010e27eea5c

Forma de pagamento

Ag 4682 - Cc 13010855-1

Data do pagamento

18/12/2025

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CNPJ

00.***./***-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

19/12/2025

Validade após vencimento

0 dias

Valor original

R\$ 927,60

Devedor

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

31.***./***-01

Informações adicionais

Identificador Gtd

0125121008332426-5

Tag

10/12/2025 18:39

Total consignado

0

Dados do pagador

De

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

31.***./***-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251218162352151942977

Data e hora da transação

18/12/2025 - 13:23:44

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37587EB3D2355546CBAC

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 26/11/2025 08:59
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

novembro/2025

Colaborador :	12	ELAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	12
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO				Situação:	Ativo		
CTPS:	0620649-1510\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.616,22				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				646,49	
108	INSS		7,59	%				122,68	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,24	
							1.616,22	817,70	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		798,52	
Assinatura		1.616,22	1.616,22	129,30	0,00				

Colaborador :	10	GEOVANE DOS SANTOS PINTO				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	10
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo		
CTPS:	4048193-0040\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	
108	INSS		8,07	%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.214,05
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	5	JEANDERSON ESTRELA LIMA				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	5
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8655571-0040\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			1.548,98		
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)			65,00		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				619,59	
108	INSS		7,53	%				116,63	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				23,23	
							1.613,98	783,74	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		830,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				

Colaborador :	7	JOSE PEREIRA DOS SANTOS				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	7
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7045002-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	
108	INSS		8,07	%				198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				24,29	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	
							2.455,70	1.241,65	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,05	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 26/11/2025 08:59
 Usuário: SETOR PESSOAL 2

novembro/2025

Colaborador:	1	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/02/2025	Matricula:	1
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.518,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)	1.518,00				A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%					166,98	A
							1.518,00	166,98	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.351,02	
Assinatura		1.518,00	0.00	0.00	0.00				

Colaborador :	9	VALDINO DIAS DOS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	9
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0377484-0020\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59
108	INSS		7,53	%					116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					24,29
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23
								1.548,98	783,74
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		765,24	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00				



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Emissão: 26/11/2025 08:59

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 31849263000101

novembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					9.625,58	
112	SALARIO FAMILIA					65,00	
129	PROLABORE - SÓCIO					1.518,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						3.850,23
108	INSS						752,42
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						121,45
446	TAXA ASSISTENCIAL						144,38
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						166,98
Ocorrências no Mês						11.208,58	5.035,46
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	6.173,12
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	927,66	Valor total base de INSS	11.143,58
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	919,40
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	9.625,58
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	1.925,12
Base do FGTS 8%	11.595,74	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,0000%)	288,77
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	1.518,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	558,28
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	919,40	DARF (SÓCIO) 20,000%	303,60
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	65,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.143,58	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.930,17
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		

