



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 447 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **6768 - CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883 Complemento: SALA 306 ANDAR 3
 Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
 CNPJ: 31.849.263/0001-01 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 13010855-1 Agência: 4682 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2025. OBRA Nº 051/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/03/2026 À 30/03/2026. NFS-e: 202650.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
87.578,38	87.578,38	0,00

Data do Empenho: 19/01/2026 Data do Liquidação: 31/03/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.532,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.189,46
## Oitenta e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos ##		3.722,08
		Valor Retido
		Valor Líquido 83.856,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/03/2026	202650	U			87.578,38
Quantidade: 1	Total:					87.578,38

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	87.578,38

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026. MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/03/2026, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 31 / 03 / 2026
 CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 PORTARIA 012/2026



Santaluz, 31/03/2026

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025 Processo administrativo: 066/2025 Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202650 VALOR DA NOTA: R\$ 87.578,38 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/03/2026 A 30/03/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,



TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202650

Data e Hora de Emissão

30/03/2026 13:49:19

Código de Verificação

FC1445724

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 31.849.263/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045439

Nome/Razão CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José Leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA N DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0662025 N DA OS 0512025 N DO CONTRATO 8762025 BM 09 PERIODO DA MEDICAO 020326 A 30032026 VALOR TOTAL R\$ 87.578,38 VL MAO DE OBRA 50% R\$ 43.789,19 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 43.789,19 BC DE INSS R\$ 43.789,19 x 3,5% R\$ 1.532,62 BC DE ISS R\$ 43.789,19 x 2,50% R\$ 1.094,73 VALOR LIQUIDO R\$ 84.951,03 DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG 4682 CC 13010855-1

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 31/03/2026	Tony Felix Andrade Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 052 003.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 87.578,38

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
43.789,19	43.789,19	2,50	1094,73	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.532,62	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 84.951,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

Benefício Municipal: -

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução: 50,0%

Autentique
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617282	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO:				NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 87.578,38	Alíquota (%): 2,500	Valor R\$: 2.189,46	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.189,46
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 11:12:28	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 202650 - DATA DE EMISSÃO: 30-03-2026 Vencimento original: 30/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.189,46
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.189,46



Operador:



8176000021 . 7 89463906202 . 1 60430011200 . 9 00061728212 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000021 . 7 89463906202 . 1 60430011200 . 9 00061728212 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 617282	EXERCÍCIO 2026	DATA 31/03/2026 11:12:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.189,46
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.189,46





OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

BANCOS
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI
23,54%

Nº DA OBRA: 051/2025
PERÍODO: 02/03/26 A 30/03/2026

Nº DO
CONTRATO:

876/2025

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%

LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL,
SANTALUZ-BA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO				
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								53.790,08	6.723,76	3.721,16	59.068,92
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,29	128,00	16,00	6,00	122,00	20.005,12	2.500,84	937,74	19.067,38	
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00	88,00	58,00	646,00	33.784,98	4.223,12	2.783,42	31.001,54	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	413,32	8,00		0,00	8,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92	
2.2	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	m³	543,86	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20	
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54	
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08	
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							23.532,68	0,00	0,00	23.532,68	
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	59,21	19,54		0,00	19,54	1.156,98	0,00	0,00	1.156,98	
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58	
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	208,36	18,84		0,00	18,84	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50	
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	26,02	20,98		0,00	20,98	546,15	0,00	0,00	546,15	
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18	
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,74	0,00	0,00	81,74	
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92	
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17	
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13	
3.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,41	0,00	0,00	131,41	
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,69	1350,95		0,00	1.350,95	6.335,95	0,00	0,00	6.335,95	
4	BOTA FORA							3.020,62	0,00	0,00	3.020,62	
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	50,16		0,00	50,16	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	50,16		0,00	50,16	1.519,84	0,00	0,00	1.519,84	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677/8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique A. de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522189472



9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8,68	936,62	0,00	936,62	8.129,98	0,00	0,00	8.129,98
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	43,21	936,62	0,00	936,62	40.471,36	0,00	0,00	40.471,36
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antidê, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024	m²	91,14	225,45	0,00	225,45	20.547,51	0,00	0,00	20.547,51
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - LARANJA	m²	76,54	5,58	0,00	5,58	425,56	0,00	0,00	425,56
9.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - VERDE	m²	76,54	5,58	0,00	5,58	427,09	0,00	0,00	427,09
9.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - AZUL	m²	76,54	1,22	0,00	1,22	93,37	0,00	0,00	93,36
9.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Rel. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	85,73	248,47	0,00	248,47	21.636,53	0,00	0,00	21.636,53
9.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Aluclorox), ø=0,3mm, pintura Kaptar 500 composta por seis camadas, inclusive estruturas metálicas auxiliar em perfil de viga "U" de Z - fornecimento e montagem	m²	468,14	251,15	251,15	0,00	117.573,36	0,00	117.573,36	0,00
10	PISOS						138.506,68	5.728,19	397,58	138.109,10
10.1	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADORE CERÁ. AF_08/2022	m²	90,20	354,47	0,00	354,47	31.973,19	0,00	0,00	31.973,19
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	315,04	0,00	315,04	28.166,40	0,00	0,00	28.166,40
10.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,59	315,04	0,00	315,04	815,95	0,00	0,00	815,95
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUÊS M². AF_02/2023, PE	m²	118,99	81,42	0,00	81,42	9.883,73	0,00	0,00	9.883,74
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	70,25	861,85	0,00	861,85	60.544,96	5.728,19	0,00	60.544,96
10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	34,43	201,71	0,00	201,71	6.944,87	0,00	0,00	6.944,87
10.7	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	23,25	17,10	17,10	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.069.677 8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1893, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENR. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPA 092288872



12.7	Talhamento com: talha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica. 2,00 x 0,95 x 0,028 m NA COR BRANCA	m²	57,26	124,89	124,89	0,00	7.199,75	0,00	7.199,75	0,00	11.474,52
12.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,00	88,00	0,00	88,00	4.276,90	0,00	0,00	0,00	4.276,90
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						31.574,37	0,00	20.100,05	0,00	11.474,52
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,45	450,80	0,00	450,80	1.554,57	0,00	0,00	0,00	1.554,57
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,16	369,00	0,00	369,00	1.535,04	0,00	0,00	0,00	1.535,04
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,44	6,30	0,00	6,30	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,88	246,00	0,00	246,00	2.209,08	0,00	0,00	0,00	2.209,08
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,52	430,00	0,00	430,00	3.233,60	0,00	0,00	0,00	3.233,60
13.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,77	45,00	0,00	45,00	819,65	0,00	0,00	0,00	819,65
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,24	20,00	0,00	20,00	344,80	0,00	0,00	0,00	344,80
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,71	65,00	0,00	65,00	956,15	0,00	0,00	0,00	956,15
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,57	5,00	5,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,35	1,00	1,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,50	4,00	4,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar. 175 A. padrão DIN (Europeu - Inhabranca). 65KA	UN	798,35	1,00	1,00	0,00	798,35	0,00	0,00	0,00	798,35
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	UN	60,57	4,00	4,00	0,00	242,28	0,00	0,00	0,00	242,28
13.14	Quadro de distribuição de arbutir. am. chapa de aço. para até 18 disjuntores. com barramento, padrão DIN, exclui-se disjuntores	UN	536,79	1,00	1,00	0,00	536,79	0,00	0,00	0,00	536,79
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	158,26	1,00	0,00	1,00	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m. Interligada com cabo cobre tipo condutália	UN	189,76	1,00	1,00	0,00	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" MEDIDA (1,30 M DO PRSO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,28	45,00	0,00	45,00	822,60	0,00	0,00	0,00	822,60
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,60	1,00	1,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60
13.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,54	9,00	9,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.065.677.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Atzevdo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE ATZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA SPN 0523196872



13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	40,08	4,00	4,00	0,00	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	43,80	5,00	5,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 88 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320,54	12,00	12,00	0,00	0,00	3.846,48	0,00	3.846,48	0,00
13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	69,14	1,00	1,00	0,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	58,95	23,00	23,00	0,00	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
13.25	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	42,96	4,00	4,00	0,00	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00
13.26	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 8000K, da G-high ou similar - Rev01_11/2021	un	71,40	23,00	23,00	0,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
13.27	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 8w 4000K bival, Avanti ou similar	un	46,06	13,00	13,00	0,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00
13.28	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 da Comipost ou similar	un	1.534,10	6,00	6,00	0,00	0,00	8.204,60	0,00	8.204,60	0,00
13.29	Luminária tipo espelho para jardim, com lâmpada led 3w	un	57,28	10,00	10,00	0,00	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00
13.30	CABO TELEFÔNICO CCL-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,32	30,00	30,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
14	INSTALAÇÕES ESGOTO							4.785,02	0,00	0,99	4.785,02
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	30,95	5,00	5,00	0,00	0,00	154,75	0,00	154,75	0,00
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	31,68	1,00	1,00	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
14.3	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,40	2,00	2,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	46,08	5,00	5,00	0,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	65,18	65,18	0,00	0,00	2.243,46	0,00	2.243,46	0,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,83	1,00	1,00	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00
14.7	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,03	7,00	7,00	0,00	0,00	119,21	0,00	119,21	0,00
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,34	4,00	4,00	0,00	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00
14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,21	30,00	30,00	0,00	0,00	606,30	0,00	606,30	0,00
14.10	CAIXA DE GORRUBA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M, AF_12/2020	UN	784,56	1,00	1,00	0,00	0,00	784,56	0,00	784,56	0,00

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA, 052.069.577.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1893, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA Nº 052186472



14.11	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,96	3,00	0,00	3,00	440,88	0,00	0,00	440,88	0,00	0,00	440,88
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
15.1	TUBO PVC. SOLDAVEL. DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	11,78	52,00	0,00	52,00	612,56	0,00	0,00	612,56	0,00	0,00	612,56
15.2	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,15	15,00	0,00	15,00	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	77,25
15.3	TE. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,23	18,00	0,00	18,00	130,14	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00	130,14
15.4	REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCAVEL. COM CABEÇA QUADRADA. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,30	4,00	0,00	4,00	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00	141,20
15.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATAO. ROSCAVEL. 3/4". COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	81,36	7,00	0,00	7,00	589,52	0,00	0,00	589,52	0,00	0,00	589,52
15.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	401,23	2,00	0,00	2,00	802,46	0,00	0,00	802,46	0,00	0,00	802,46
15.7	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA SUPERIORINFERIOR 15A25SV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	81,07	2,00	0,00	2,00	162,14	0,00	0,00	162,14	0,00	0,00	162,14
15.8	Fiança pvc rígido roscaável com sextavado e sem furos. diâm = 1 1/2" - Ravi01_10/2022	un	37,34	2,00	0,00	2,00	74,68	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	74,68
15.9	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA. PLUVIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	14,54	4,00	0,00	4,00	58,16	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	58,16
15.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscaável diâm = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00	0,00	2,00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	25,54
15.11	REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCAVEL. COM VOLANTE. 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	2,00	0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
16	ACESSÓRIOS						16.239,21			1.760,56			11.557,13
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	483,05	3,00	3,00	0,00	1.449,15	0,00	0,00	1.449,15	0,00	0,00	1.449,15
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	750,95	2,00	2,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00	1.501,90
16.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	51,45	5,00	5,00	0,00	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	257,25
16.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX. POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,48	4,00	4,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00	1.081,96
16.5	PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,48	4,00	4,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00	1.081,96
16.6	BRANCA DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1,50 X 0,50 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	576,75	2,00	0,00	2,00	1.153,50	0,00	0,00	1.153,50	0,00	0,00	1.153,50
16.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox. dim 1,20x0,60. c/ 02 cubas, sifão cronado, válvula cronada, torneira cronada, concretada e assentada.	un	1.760,56	1,00	1,00	0,00	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56
16.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC. 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,56	9,00	9,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04
16.9	BRANCA DE GRANITO CINZA. 50 X 80 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VALVULA METAL. CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL. PVC. ENGATE 30 CM FLEXÍVEL. PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	589,34	3,00	0,00	3,00	1.768,02	0,00	0,00	1.768,02	0,00	0,00	1.768,02
16.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	97,93	4,00	4,00	0,00	391,72	0,00	0,00	391,72	0,00	0,00	391,72

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.059.677.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique A. de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA BPN 032218417



16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	805,98	2,00	2,00	0,00	0,00	1.611,76	0,00	1.611,76	0,00	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,41	2,00	2,00	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00	0,00
16.13	EXAUSTOR ELÉTRICO INDUSTRIAL D=400MM	UN	1.152,10	1,00	1,00	0,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00	0,00
16.14	Lanterna Jogaer, linha guarapar, LOGASA ou similar, sem coluna, c/vidueta, sílão, engate e lanterna (nrec ref 1994) todas de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	290,44	1,00	1,00	0,00	0,00	290,44	0,00	290,44	0,00	0,00
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,93	9,00	9,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00	0,00
16.16	Braia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	77,90	4,00	4,00	0,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00	0,00
16.17	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv monofásico, bomba centrifuga sucção=3/4" realçua=3/4", p", nix, 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - c (m3/h) : (28-2-1)(17-23)(14-3-4)(11-3-9)(8-4-3)(5-4-7), inclusive chave de partida direta	un	1.211,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00
16.18	PLACA DE AMBIENTE	Un	48,94	9,00	9,00	0,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00	0,00
17	DRENAGEM							4.031,74	0,00	2.012,12	2.019,62	0,00
17.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	51,83	18,00	18,00	0,00	18,00	932,94	0,00	932,94	0,00	0,00
17.2	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	99,52	4,00	4,00	0,00	4,00	398,08	0,00	398,08	0,00	0,00
17.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	20,00	20,00	0,00	20,00	688,60	0,00	688,60	0,00	0,00
17.4	Grelha em aço inox para calha. l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	1.006,08	2,00	2,00	2,00	0,00	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00	0,00
18	REFRIGERAÇÃO							24.589,20	0,00	24.589,20	0,00	0,00
18.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER. HI-WALL (PAREDE). 24000 BTUH. CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.394,56	4,00	4,00	4,00	0,00	21.577,44	0,00	21.577,44	0,00	0,00
18.2	TUBO PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	14,54	7,50	7,50	0,00	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00	0,00
18.3	CAIXA DE ESPERA AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	56,90	5,00	5,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
18.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER. HI-WALL (PAREDE). 9000 BTUH. CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.553,41	1,00	1,00	1,00	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00	0,00
18.5	CURVA 45 GRAUS. PVC. SOLDAVEI. DN 25MM. INSTALADO EM PRUVADE DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,53	10,00	10,00	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00
19	PINTURA							39.116,82	5.319,75	8.879,62	30.237,20	0,00
19.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF_04/2023	m²	4,07	1158,01	0,00	0,00	1.158,01	4.713,10	0,00	4.713,10	0,00	0,00
19.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMOAS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	1158,01	0,00	0,00	1.158,01	17.601,75	0,00	17.601,75	0,00	0,00
19.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMOAS. AF_04/2023	m²	12,78	1158,01	0,00	0,00	483,20	14.799,37	5.319,75	8.879,62	5.919,75	0,00
19.4	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	3,23	820,00	0,00	0,00	620,00	2.002,60	0,00	2.002,60	0,00	0,00
20	MINI QUADRA INFANTIL							67.833,82	0,00	35.884,54	31.949,08	0,00

Tony Felix Andreza
Engenheira Civil
CREA-BA. 052.069.677.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique
Eduardo Henrique Atorvado de Jesus
Eng. Civil - Execução
CREA-RN. 022156422



20.1	Ambrado (h=2,00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montado em tubo de aço galvanizado di 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontal), murta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de concreto revestida e pintada em pva latex 2 demãos	m	380,99	52,22	52,22	0,00	19.895,29	0,00	19.895,30	0,00	14.914,63	417,24
20.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,98	161,10	0,00	161,10	14.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24
20.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,98	161,10	0,00	161,10	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24
20.4	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - -vee usos	m²	51,94	161,10	0,00	161,10	8.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,42
20.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON, PARA FECHAMENTO SUPERIOR	un	34,28	161,10	0,00	161,10	5.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,28
20.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLO PARA PORTÃO DE ALAMBRA DO DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	un	28,98	2,00	2,00	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
20.7	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	un	56,70	4,00	4,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
20.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM. AF_01/2024	m²	188,89	8,09	0,00	8,09	1.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,94
20.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRESSOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_08/2021	m²	33,42	161,10	0,00	161,10	5.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,96
20.10	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	32,76	1,00	1,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
20.11	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	19,81	161,10	0,00	161,10	3.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,39
20.12	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRAPOLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	14,02	110,00	0,00	110,00	1.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,20
20.13	Trevo oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3" com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto pntusa)	par	3.789,46	1,00	1,00	0,00	3.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,46
20.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	97,84	9,26	0,00	9,26	905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	905,99
20.15	Aço fixador para caba de esteque profissional, diam=45mm, fornecimento em sacola	un	615,00	2,00	2,00	0,00	1.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,80
20.16	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m³	8,08	9,26	0,00	9,26	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
20.17	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	42,82	9,26	0,00	9,26	394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	394,66
20.18	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,07	9,26	0,00	9,26	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69
20.19	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,20	9,26	0,00	9,26	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140,75
20.20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,78	9,26	0,00	9,26	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34
21	PLAYGROUND						40.156,14	0,00	21.816,40	0,00	18.339,74	
21.1	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - (fornecimento e montagem)	un	11.177,70	1,00	1,00	0,00	11.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,70
21.2	Brinquedo - Gir-gira (corrosão p=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=14", seripark ou similar	un	3.455,05	1,00	1,00	0,00	3.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,05

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.069.677/8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1893, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique A. Gomes
 EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA SP 052218467



21.3	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	232,05	28,01		28,01	0,00	6.499,72	0,00	6.499,72	0,00	6.499,72	0,00	0,00
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	92,58	89,98		0,00	89,98	6.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,43	0,00
21.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluído cola, tipo, areia tratada, brochada e mão de obra especializada	m²	57,35	89,98		0,00	89,98	5.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,20	0,00
21.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM/ESPESURA 14 CM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE FERREIRO, AF_10/2022	m³	134,28	21,34		0,00	21,34	2.885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,53	0,00
21.7	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m³	8,98	21,34		0,00	21,34	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	0,00
21.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS, AF_03/2024	m²	25,84	21,34		0,00	21,34	547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	547,15	0,00
21.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	619,07	1,19		0,00	1,19	736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	736,89	0,00
21.10	ESCALVACÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	87,28	5,93		0,00	5,93	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	517,45	0,00
21.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m³	4,07	21,34		0,00	21,34	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00
21.12	MASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	21,34		0,00	21,34	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	324,36	0,00
21.13	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,78	21,34		0,00	21,34	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	272,72	0,00
22	GRADIL							34.843,00		22.299,62		12.543,38		22.299,62
22.1	Gradil testado para subterrágio, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 1/2, com pintura conforme projeto	m³	285,30	111,88		33,50	78,18	31.856,58	22.299,62	0,00	0,00	9.556,97	22.299,62	0,00
22.2	PORTÃO DE ENTRADA	m³	285,30	10,00		10,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	
22.3	Dubredija de ferro comado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	45,85	2,00		2,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	
22.4	Ferrinho ou torgela de fio recardo (alience ou similar) ref:01098 83mm (2 1/2")	un	41,71	1,00		1,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	
23	VERGAS E CONTRAVERGAS							2.435,52		0,00		0,00	2.435,52	0,00
23.1	VERGAS E CONTRA VERGA 10X10 CM, FRENOLADAS C/ CONCRETO-CK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	29,14	83,58		0,00	83,58	2.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,52	0,00
24	JARDIM							18.416,78		0,00		18.416,78		0,00
24.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU GURITIBANA, ENPLACAS, AF_07/2024	m²	16,98	235,00		235,00	0,00	3.983,98	0,00	0,00	0,00	3.983,98	0,00	
24.2	Planta - Palmeira Vecchia, n=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.481,38	5,00		5,00	0,00	7.406,90	0,00	0,00	0,00	7.406,90	0,00	
24.3	PLANTAMURTA	un	32,81	60,00		60,00	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00	
24.4	Banco com encaixo, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua da madeira, inclusive pintura	un	1.019,20	3,00		3,00	0,00	3.057,60	0,00	0,00	0,00	3.057,60	0,00	
25	SERVIÇOS FINAIS							8.412,23		0,00		8.412,23		0,00
25.1	Limpeza geral	m²	2,28	1115,04		1.115,04	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,00	2.519,99	0,00	

Tony Faria Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.069.677.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1893, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-BA Nº 052319422



25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1.854,90	1,00		1,00	0,00	1.854,90	0,00	1.854,90	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	186,37	12,00		12,00	0,00	2.236,44	0,00	2.236,44	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120,06	15,00		15,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA							4.528,64	566,08	596,08	3.962,56
26.1	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	3,05	1484,80	185,60	185,60	1.299,20	4.528,64	566,08	566,08	3.962,56
								R\$ 1.229.503,31	R\$ 87.578,38	R\$ 418.339,90	R\$ 811.163,41

MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 87.578,38
ACUMULADO	R\$ 811.163,41
SALDO	R\$ 418.339,90
VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.229.503,31

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.089.577.8

Eduardo Henrique A. de Jesus
CR Serviços e Construções LTDA
31.849.263/0001-01

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 30/03/2026 14:32:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 01/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.031.977.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA

INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 02/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO	1	ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Felix-Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 0521199595-77.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 03/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052015/77.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 04/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony F. de Andrade
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA 17.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 05/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Ferraz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 00211778
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 06/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 0921199595

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 07/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony F. da Anunciação
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.011/2017-77.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 08/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	-	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	-	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVENTE	-	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	-	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony...
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 09/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony F. A. ...
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 10/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Ferraz
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 000000000-29
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 12/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 13/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 14/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 15/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	-	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	-	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVENTE	-	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	-	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony F. A. Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 1199595

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472

PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 16/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Roberto André da
 Engenheiro Civil
 CREA 522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 16

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 17/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEUTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADREIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony ...
CONTRATANTE





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 18/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 19/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony Faria
Engenheiro
CONSTRUTORA CR
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 19

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 20/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 20

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 21/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO	1	ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 21

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 22/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO	-	ENCARREGADO	-	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	-	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVENTE	-	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	-	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR	-	FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 23/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 24/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony A. A. Silva
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 24

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 25/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tony
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 26/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 26

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 27/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tracy F. A. ...
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 27

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 28/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 28

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 29/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO	-	ENCARREGADO	-	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	-	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVENTE	-	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	-	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
-
-
-
-

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09

Nº 29

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
 PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 30/03/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO
- 2) PINTURA
- 3) EXECUÇÃO SUPERESTRUTURA MINI QUADRA
- 4) INSTALAÇÃO DO GRADIL
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 CONTRATANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 09


Nº 00-9

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CONTRATO:	876/2025	RESP. TÉCNICO:	EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENDEREÇO:	POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.	Nº DA OBRA:	051/2025	Nº CREA-BA:	522149472
		INÍCIO:	19/08/2025	Nº DA ART:	BA20251199595
		PRAZO:	8 meses		

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Período: 02/03/26 A 30/03/2026

1) EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN 0522149472

Tony F. Andréia
 Engenheira Civil
 CREA-BA 052 058 877.8



2) EXECUÇÃO DO GRADIL



3) PINTURA INTERNA



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Encontro 01
CREA-RN: 052 (15) 777.8





3) EXECUÇÃO ESTRUTURA DA MINI QUADRA



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA - PA. 062119177-8





4) INSTALAÇÃO DOS PEITORIS EM GRANITO



ASSINATURAS

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 30/03/2026 17:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

Tony F. André de
Eng. Civil
CREA-BA: 092.092.577.8





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 09/03/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 09/03/2026 17:14:35, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000073934120260309
Emitida via Internet, às 17:15:00 hs, do dia 09/03/2026
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261409429**

RAZÃO SOCIAL	
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
152.850.603	31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:21 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **4369.BEB9.10FF.770E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão nº: 66720938/2025

Expedição: 05/11/2025, às 11:58:40

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01
Razão Social: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2026 a 11/04/2026

Certificação Número: 2026031306165348685546

Informação obtida em 24/03/2026 12:07:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimen o		CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Matriz		Tomador:			
Evento:		TAXA ASSISTENCIAL C/R (percentual)		Período: fevereiro/2026 à fevereiro/2026			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto	
GERAL.	GEOVANE DOS SANTOS PINTO	02/2026	2.455,70	1,50			36,84
GERAL.	JEANDERSON ESTRELA LIMA	02/2026	1.621,00	1,50			24,32
GERAL.	JOAO JOSE DOS SANTOS	02/2026	3.779,04	1,50			56,69
GERAL.	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	02/2026	2.455,70	1,50			36,84
GERAL.	VALDINO DIAS DOS SANTOS	02/2026	1.621,00	1,50			24,32
Sub total:					0,00		179,01
Total Geral:					0,00		179,01



Relação Bancária

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ: 31849263000101

Ao Banco: Liquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

fevereiro/2026

Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	GERAL.	-	N/I	-	1.214,32	06331332561
JEANDERSON ESTRELA LIMA	GERAL.	-	N/I	-	868,68	07702411589
JOAO JOSE DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.843,09	99780305572
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.214,32	04346781551
LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	GERAL.	-	N/I	-	1.442,69	06068716597
VALDINO DIAS DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	801,14	03403926575
Total de Colaboradores:	6				Valor Total:	7.384,24





Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 954,58
Número da Guia: 0126031226243251-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 18:14:27 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	063.313.325-61	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.115-89	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		JOAO JOSE DOS SANTOS	13	997.803.055-72	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
02/2026		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total do Tomador							Sem Tomador	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	954,58
Total do Estabelecimento							31.849.263/0001-01	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	954,58
							Total FGTS	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	954,58



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 31.849.263 Nome Empregador: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 954,58
 Número da Guia: 0126031226243251-0 Data Emissão: 12/03/2026 18:14:27 (Brasília) Emitida por: 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	5	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58
		Total FGTS	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 3.601/1995
- 109 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadido/exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empreendedor, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Assolado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 Nome Empregador: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Número da Guia: 0126031226243251-0 Data Emissão: 12/03/2026 18:14:27 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0,00

5 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

954,58



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	31.849.263/0001-01	5	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58
		Total FGTS	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58



Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 954,58
Número da Guia: 0126031226243251-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 18:14:27 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	5	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58
		Total FGTS	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 954,58
Número da Guia: 0126031226243251-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 18:14:27 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	5	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58	
	Total FGTS	11.932,44	954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,58	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38684041223 / eSocial 144690115 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.156,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.068,65	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.225,55	R\$ 0,00

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; a inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); o encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/03/2026 18:10:51
Nº do recibo de entrega	0000050000455231464
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Recibo de Prolabore

CNPJ: 31849263000101

Nr: 1883

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Avenida Santos Dumont

Estabelecimento: Matriz

Município: LAURO DE FREITAS (BA)

Bairro: Centro

Mês de Referência: 02/2026

CPF: 06068716597

Favorecido: LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

Dedução da Base de Cálculo do IRRF	Quantidade de Dependente para IRRF	Referência	Provento	Descontos
0,00		0,00 cota(s)	1.621,00	
		11,00 %		178,31
			1.621,00	178,31
Retenção do INSS 178,31	Retenção do IRRF 0,00			Valor Líquido: 1.442,69

Recebi a importância líquida supra de R\$ 1.442,69 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos), referente ao prolabore do mês de 02/2026, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 28 de fevereiro de 2026.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

GESBA CONTABILIDADE

software by www.sismont.com.br

.....Recorte aqui.....

Recibo de Prolabore

CNPJ: 31849263000101

Nr: 1883

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Avenida Santos Dumont

Estabelecimento: Matriz

Município: LAURO DE FREITAS (BA)

Bairro: Centro

Mês de Referência: 02/2026

CPF: 06068716597

Favorecido: LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

Dedução da Base de Cálculo do IRRF	Quantidade de Dependente para IRRF	Referência	Provento	Descontos
0,00		0,00 cota(s)	1.621,00	
		11,00 %		178,31
			1.621,00	178,31
Retenção do INSS 178,31	Retenção do IRRF 0,00			Valor Líquido: 1.442,69

Recebi a importância líquida supra de R\$ 1.442,69 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos), referente ao prolabore do mês de 02/2026, deduzindo os descontos legais.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente:

LAURO DE FREITAS (BA), 28 de fevereiro de 2026.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

GESBA CONTABILIDADE

software by www.sismont.com.br



Pagar este documento até

20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
31.849.263

Nome/Razão Social do Empregador
CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226243251-0

Tag
12/03/2026 18:14

Valor a recolher

954,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	5	954,58	0,00	0,00	0,00	954,58
Total FGTS:		954,58	0,00	0,00	0,00	954,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **954,58**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:14:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Informações de Pagamento



17/03/2026 - 11:22
Pix em andamento



17/03/2026 - 11:22
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e hora da transação

terça-feira, 17 de março de 2026 às 11:22

CPF/CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor do documento

R\$ 954,58

ID da transação

E31872495202603171422T6X92HwroLO

Código de Autenticação

01KKY2V7VVS AV9PJ6V9EZY9R30

Identificação no extrato

f2e1112fe5a443e09c5859a605c3bdbf

Conta de origem

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Banco: BANCO C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****4--0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h


Capitais e regiões metropolitanas

 3003 6116

Demais regiões

 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

 0800 660 0060



Ouvidoria
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 0800 660 6060



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 27/02/2026 09:56
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	10	GEOVANE DOS SANTOS PINTO				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	10
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo		
CTPS:	4048193-0040\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28			
108	INSS	8,01	%			196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			

Colaborador :	5	JEANDERSON ESTRELA LIMA				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	5
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8655571-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00					
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	67,54					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			648,40			
108	INSS	7,50	%			121,57			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,32			
				1.688,54		819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	868,68			

Colaborador :	13	JOAO JOSE DOS SANTOS				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	13
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0088945-00007\SE	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62			
108	INSS	9,05	%			342,07			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69			
				3.779,04		1.935,95			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	1.843,09			

Colaborador :	7	JOSE PEREIRA DOS SANTOS				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	7
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7045002-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28			
108	INSS	8,01	%			196,69			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			25,57			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84			
				2.455,70		1.241,38			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32			



Folha Analítica

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 27/02/2026 09:56
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	1	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/02/2025	Matricula:	1
Cargo:	141410	SOCTO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
129	PROLABORE - SÓCIO		cota(s)		1.621,00			A	
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				178,31		A	
					1.621,00	178,31			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.442,69	
Assinatura		1.621,00	0,00	0,00	0,00				

Colaborador :	9	VALDINO DIAS DOS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	9
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0377484-0020\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.621,00			A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A	
108	INSS	7,50%				121,57		A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A	
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A	
					1.621,00	819,86			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 27/02/2026 09:56
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					11.932,44	
112	SALARIO FAMILIA					67,54	
129	PROLABORE - SÓCIO					1.621,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						4.772,98
108	INSS						978,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						127,85
446	TAXA ASSISTENCIAL						179,01
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						178,31
Ocorrências no Mês						13.620,98	6.236,74
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	7.384,24
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	954,60	Valor total base de INSS	13.553,44
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	1.156,90
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	11.932,44
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	2.386,49
Base do FGTS 8%	11.932,44	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,0000%)	357,97
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	1.621,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	692,08
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	1.156,90	DARF (SÓCIO) 20,000%	324,20
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	67,54
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	13.553,44	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	4.850,10
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000455231464
Data/Hora da Transmissão	12/03/2026 18:10:51	Identificação da Apuração de Débitos	38684041223 / eSocial 144690115 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000451626351
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	978,59		
Deduções	Salário Família: 67,54 Retenção Lei 9711/98: 911,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.386,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.386,48		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	357,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 357,97		
Saldo a Pagar	0,00		



Data da consulta: 11/09/2025 11:09:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.849.263/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dwx18
Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: , ip: 177.121.246.228

www.crea.org.br
Tel: (71) 3453-8990

crea@crea.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **27/06/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **60608220**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: , ip: 177.50.203.255

www.crea.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia

