

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 038-2020

EMPENHO: 1129 / 2021

Data do Empenho: 01/12/2021

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25
Bairro: CONTORNO
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: Cidade: Estado:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 2887 CPF: RG:
Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2314.51.95 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 368 - Educação Básica
Programa: 311 - PROGRAMA
Ação: 2.314 - Manutenção das Atividades em Ensino Básico - Precatórios
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 95 - Precatório do FUNDEB
Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 130-2020	1.539.371,74	305.616,57	1.233.755,17
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020, NFS-e.202128.

Data do Empenho: 01/12/2021 Data de Liquidação: 21/12/2021

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - FME FONTE 95	6.112,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00.034	INSS - FME FONTE 95	5.501,09
## Duzentos e noventa e quatro mil e três reais e quinze centavos ##		Valor Retido 11.613,42
		Valor Líquido 294.003,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/12/2021	202128	UNIC			305.616,57

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	305.616,57

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/12/2021.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/12/2021, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6406

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 21/12/2021

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 038-2020


EMPENHO: 1129 / 2021 Data do Empenho: 01/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 2887 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2314.51.95 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 368 - Educação Básica
Programa: 311 - PROGRAMA
Ação: 2.314 - Manutenção das Atividades em Ensino Básico - Precatórios
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 95 - Precatório do FUNDEB
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 130-2020	1.539.371,74	305.616,57	1.233.755,17
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2021-12-01	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	305.616,57	305.616,57
					

Trezentos e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos ## 305.616,57

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/12/2021.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/12/2021  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202128
Data da Competência: Dezembro/2021
Data e Hora da Emissão: 21/12/2021 07:56:00
Código Verificação: 3CE532002

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:

Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariainancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS (R\$ 122.246,63) E 60% MATERIAIS (R\$ 183.369,94)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 21/12/21	
Assinatura	

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 305.616,57

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 305.616,57	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 183.369,94	DESC. INCOND. BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 R\$ 122.246,63	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 6.112,33	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 5.501,09	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 294.003,15

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
								VALOR SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
MEDICÃO 09														
1	SERVICIOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	6,00	R\$ 600,00	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10	-	-	R\$ -	R\$ 1.490,42	R\$ 7.452,10	-	-	R\$ -	
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CÁL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20	-	-	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00	300,80	R\$ 5.715,20		
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.560,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80	-	-	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$ 1.450,80	-	-	R\$ -	
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.076,24	R\$ 1.076,24	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.076,24		
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	-	-	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	-	-	R\$ -	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS													
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82	-	-	R\$ -	R\$ 122,93	R\$ 10.254,82	-	-	R\$ -	
2.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	m³	89,45	R\$ 1.806,00	R\$ 161.546,70	-	-	R\$ -	R\$ 89,45	R\$ 161.546,70	-	-	R\$ -	
2.3	TELHA PRELIMINAR PARA PISO ESP 16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 90CM	m²	220,59	R\$ 80,00	R\$ 17.647,20	18.302,35	-	R\$ -	R\$ 101,76	R\$ 16.563,83	118,83	R\$ 19.365,73		
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3/8	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.447,20	R\$ 27.883,94		
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES/DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTOMÉROS. 3. DEIMAOS	m²	285,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10	-	-	R\$ -	R\$ 285,13	R\$ 9.587,10	-	-	R\$ -	
3	COBERTURA													
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRILÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	49.280,44	-	R\$ -	R\$ 1.002,45	R\$ 89.378,44	-	-	R\$ -	
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LICENCIAMENTO. AF_06/2015	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	116.665,13	-	R\$ 890,45	R\$ 103.630,57	R\$ 156.763,13	-	-	R\$ -	
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,59	R\$ 35,00	R\$ 3.940,65	6.650,69	-	R\$ 106,59	R\$ 6.296,27	R\$ 10.591,34	-	-	R\$ -	
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	119,09	R\$ 21,36	R\$ 2.543,76	383,22	-	R\$ 119,09	R\$ 383,22	R\$ 2.906,99	-	-	R\$ -	
4	PAREDES E FECHAMENTOS													
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2.789,00	R\$ 42,00	R\$ 117.138,00	-	-	R\$ 756,00	R\$ 2.789,00	R\$ 117.138,00	-	-	R\$ -	
4.2	CORBAGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA)	m²	4,08	R\$ 74,41	R\$ 303,59	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,08	R\$ 303,59		
4.3	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72	-	-	R\$ -	R\$ 29,60	R\$ 3.017,72	-	-	R\$ -	
4.4	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,32	R\$ 8.913,54		
4.5	ALVENARIA DE BLOCO EXCLUSIVELY FERRAMENTADO EM CIMENTO PORTLAND COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	52,55	R\$ 60,00	R\$ 3.153,00	13.600,47	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	52,55	R\$ 16.227,97		
4.6	ALVENARIA DE BLOCO EXCLUSIVELY FERRAMENTADO EM CIMENTO PORTLAND COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,89	-	-	R\$ -	R\$ 349,65	R\$ 9.104,89	-	-	R\$ -	
4.7	ALVENARIA DE BLOCO EXCLUSIVELY FERRAMENTADO EM CIMENTO PORTLAND COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	534,97	R\$ 33,83	R\$ 18.098,04	10.255,37	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	534,97	R\$ 28.353,41		
4.8	ALVENARIA DE BLOCO EXCLUSIVELY FERRAMENTADO EM CIMENTO PORTLAND COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA E AREIA) E = 3CM	m²	629,25	R\$ 1,70	R\$ 1.069,73	295,75	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	629,25	R\$ 1.365,47		
5	PISO													
5.1	PRENECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLÁSTICO DE PISO PARA REABILITAÇÃO DE PISO EM LAJES DE CONCRETO. AF_05/2017	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76	-	-	R\$ 3.470,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.470,00	1.000,00	R\$ 3.470,00		



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDIÇÃO 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERIODO			ACUMULADO			SALDO	
								VALOR SEM REQUILIBRIO	REQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESURA 5CM. AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 28,00	R\$ 41.731,76	18.973,05	1.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 12.730,00	1.301,76	R\$ 53.020,68	188,66	R\$ 7.684,12		
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m²	1.427,48	R\$ 40,00	R\$ 57.099,20	53.387,75	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1.427,48	R\$ 110.486,95		
5.4	RODAPE EM MARMORTE - ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	629,25	R\$ 3.775,50		
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	28,80	R\$ 11.520,00		
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERNA. AF_06/2014	m²	62,94	R\$ 43,63	R\$ 2.746,07	-	-	R\$ -	R\$ -	62,94	R\$ 2.746,07	-	R\$ -		
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	35,75	R\$ 35,50	R\$ 1.269,13	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	35,75	R\$ 1.269,13		
5.8	EMBARSSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA AF_06/2014	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20	-	-	R\$ -	R\$ -	5,36	R\$ 107,20	-	R\$ -		
6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.578,00	R\$ 2,00	R\$ 11.156,00	-	-	R\$ -	R\$ -	5.578,00	R\$ 11.156,00	-	R\$ -		
6.2	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.578,00	R\$ 23,00	R\$ 128.294,00	-	-	R\$ -	R\$ -	5.578,00	R\$ 128.294,00	-	R\$ -		
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00	-	-	R\$ -	R\$ -	487,10	R\$ 14.613,00	-	R\$ -		
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	833,00	R\$ 25,00	R\$ 20.825,00	-	-	R\$ -	R\$ -	833,00	R\$ 20.825,00	-	R\$ -		
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80	-	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 9.351,80	-	R\$ -		
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	88,90	R\$ 7.112,00		
6.7	APLICAÇÃO DE MASSA DE PAREDES EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.939,00	R\$ 4,00	R\$ 15.756,00	-	-	R\$ -	R\$ -	3.939,00	R\$ 15.756,00	-	R\$ -		
6.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR CEFILINDO EM PAREDES INTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.473,00	R\$ 2,12	R\$ 9.482,76	-	-	R\$ -	R\$ -	4.473,00	R\$ 9.482,76	-	R\$ -		
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA TEX ACRILICA EM PAREDE INTERNA DE CASAS EM ÁREAS MENORES QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4.942,84	R\$ 9,50	R\$ 46.956,96	14.828,52	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	4.942,84	R\$ 61.785,50		
6.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	221,80	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	-	-	R\$ -	R\$ -	202,17	R\$ 3.873,58	19,43	R\$ 372,28		
6.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURAS PAREDES. AF_06/2014	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98	-	-	R\$ -	R\$ -	345,67	R\$ 7.704,98	-	R\$ -		
6.12	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	67,50	R\$ 677,03		
6.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR CEFILINDO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	234,56	R\$ 22,28	R\$ 5.226,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	234,56	R\$ 5.226,00		
6.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_06/2014	M	75,06	R\$ 66,97	R\$ 5.176,89	-	-	R\$ -	R\$ -	75,06	R\$ 5.176,89	-	R\$ -		

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-066 - QUEIMADAS-BA

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96387

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 035-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
						REQUILIBRIO	QUANT	VALOR SEM REQUILIBRIO	REQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
MEDIÇÃO 09													
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 7.556,78	-	R\$ -
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66	-	2,00	R\$ 1.158,66	R\$ -	2,00	R\$ 1.158,66	-	R\$ -
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60	-	-	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 17.008,60	-	R\$ -
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84	-	2,00	R\$ 1.269,84	R\$ -	2,00	R\$ 1.269,84	-	R\$ -
7.5	FORNECIMENTO DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40	-	4,00	R\$ 222,40	R\$ -	44,00	R\$ 2.446,40	-	R\$ -
7.6	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	245,64	R\$ 50,00	R\$ 12.282,00	-	245,64	R\$ 35.379,53	R\$ -	245,64	R\$ 35.379,53	-	R\$ -
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	245,64	R\$ 60,00	R\$ 14.738,40	-	245,64	R\$ 23.827,08	R\$ -	245,64	R\$ 23.827,08	-	R\$ -
7.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPILINHO SEM MOLDE E PUXADOR	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	1,00	R\$ 400,00	R\$ -	1,00	R\$ 400,00	-	R\$ -
7.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50	-	13,65	R\$ 2.047,50	R\$ -	13,65	R\$ 2.047,50	-	R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52	-	-	R\$ -	R\$ -	52,00	R\$ 5.264,48	96,00	R\$ 9.719,04
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00	-	60,00	R\$ 8.220,00	R\$ -	90,00	R\$ 12.330,00	-	R\$ -
8.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 122,46
8.4	FIO TELEFÔNICO DE 4 PARES (2 PARES POR LÍNEA) PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	320,00	R\$ 422,40
8.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (PARA 2 PARES), PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40	-	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 1.628,40	-	R\$ -
8.6	CAIXA DE COBRE ELETRIVEL ISOLADO 1MM², ANCHURA 450/750 AF_02/2015	M	220,00	R\$ 3,15	R\$ 693,00	-	-	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 630,00	20,00	R\$ 63,00
8.7	CAIXA DE COBRE ELETRIVEL ISOLADO 2MM², ANCHURA 450/750 AF_02/2015	M	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00	-	-	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 850,00	140,00	R\$ 595,00
8.8	CAIXA DE COBRE ELETRIVEL ISOLADO 16MM², ANCHURA 450/750 AF_02/2015	M	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00	-	-	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 340,00	70,00	R\$ 476,00
8.9	SABOTE DE COBRE ELETRIVEL ISOLADO 16MM², ANCHURA 450/750 AF_02/2015	M	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60	-	-	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 622,80	60,00	R\$ 622,80
8.10	PARTE DO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 3/4" DE DIAM. (34"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00	-	-	R\$ -	R\$ -	300,00	R\$ 1.320,00	-	R\$ -

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.360-000 - QUEIMADAS-BA

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REEQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO
								VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
8.11	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00	-	-	R\$ -	R\$ -	300,00	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	
8.12	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40	-	280,00	R\$ 1.674,40	R\$ -	280,00	R\$ 1.674,40	-	R\$ -	
8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO), 10 A, 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
8.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO), 35 A, 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 16,07	R\$ 241,05	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
8.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 476,74	R\$ 476,74	-	1,00	R\$ 476,74	R\$ -	1,00	R\$ 476,74	-	R\$ -	
8.16	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	15,00	R\$ 53,54	R\$ 803,10	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 803,10	
8.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.710,95	
8.18	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.083,47	
8.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.550,56	
8.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 92,22	
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 741,31	
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 668,80	
8.23	PARRA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR H = 30CM	M	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.631,68	
8.24	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 815,04	
8.25	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.771,20	
9	INSTALACOES HIDROSANITARIAS													
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00	-	-	R\$ -	R\$ -	52,00	R\$ 5.200,00	-	R\$ -	
9.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08	-	-	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 232,08	-	R\$ -	
9.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72	-	-	R\$ -	R\$ -	58,00	R\$ 802,72	-	R\$ -	
9.4	ACELHAZON GRATEADO, PVC, SOLDADAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52	-	-	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 56,52	-	R\$ -	
9.5	JOELHO GRAUS, PVC, SOLDADAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 101,64	-	R\$ -	
9.6	TEPREDUÇÃO, PVC, ULTRAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76	-	-	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 245,76	-	R\$ -	
9.7	JOELHO GRAUS COM LUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	-	-	R\$ -	R\$ -	22,00	R\$ 233,86	-	R\$ -	
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BROTO, LATÃO, ROSCAVEL, DN 25MM, ACABAMENTO CANOPLA PROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 207,88	-	R\$ -	
9.9	REGISTRO DE PRESSÃO PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	-	-	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 345,10	-	R\$ -	



19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.360-000 - QUEIMADAS-BA


Rafael de Araújo Pereira Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA/BA nº 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
						REQUILIBRIO	QUANT	VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
PERÍODO: 01.10.2021 A 17.12.2021													
9.10	TORNEIRA DE BOA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 116,00
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 411,29
9.12	HIDRÔMETRO DN 25 (1"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 107,94
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 69,20	-	R\$ -
9.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 96,72	-	R\$ -
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 160,00
9.16	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA, 0.5 HP	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 616,43
9.17	RESERVATÓRIO 2000L EM PVC	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	-	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 2.289,88	-	R\$ -
9.18	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CAP. 20.000L ENTERRADA	UN	1,00	R\$ 6.938,78	R\$ 6.938,78	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 6.938,78
9.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 311,36	-	R\$ -
9.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 111,52	-	R\$ -
9.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	-	-	R\$ -	R\$ -	58,00	R\$ 754,00	-	R\$ -
9.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	-	-	R\$ -	R\$ -	46,00	R\$ 911,26	-	R\$ -
9.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	-	-	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 1.003,68	-	R\$ -
9.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	112,00	R\$ 38,43	R\$ 4.304,16	-	-	R\$ -	R\$ -	112,00	R\$ 4.304,16	-	R\$ -
9.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	-	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 6.941,40	-	R\$ -
9.26	CAIXA DE RESERVAÇÃO DE 80X80CM EM ALVENARIA - ESCOPO SANITÁRIO	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	-	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 5.137,76	-	R\$ -
9.27	CAIXA DE RESERVAÇÃO DE 80X80CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 80MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 196,31	R\$ 392,62	-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 392,62	-	R\$ -
9.28	60X60X10CM REVESTIDA INTERNO COM BARRA LIS (GOMEN) REIA, TRAÇO 1:1:2 COM TAMPA PRE-MOLDADO DE CONCRETO E ANDO DE CONCRETO 15MPA ESCALONADO CONEXÃO	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	-	-	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.165,77	-	R\$ -
9.29	SUMIDOR EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIO ARMADO, TAMPA 1.60M E FURTESSURA 10CM	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	3,00	R\$ 4.938,45
9.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 30 LITROS, REVESTIDA INTERNO COM MASSA PLÁSTICA IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ESSESSIBILIDADE 1,5CM	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	3,00	R\$ 600,00
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFOLE, DN 40MM	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	19,00	R\$ 219,26



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 - CONTORNO
 QUEIMADAS-BA
 48.830-000

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA, CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.12.2021

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	33,00	R\$ 312,51		
9.33	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 103,18		
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 671,25		
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 43,86		
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	11,00	R\$ 2.976,05	R\$ -	11,00	R\$ 2.976,05	-	R\$ -		
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	4,00	R\$ 1.409,04	R\$ -	4,00	R\$ 1.409,04	-	R\$ -		
9.38	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 881,09		
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 411,34		
9.40	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,50 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 1.021,02		
9.41	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBURIT OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	10,83	R\$ 3.525,17		
9.42	CUBA DE EMBURIT DE AÇO INOXIDÁVEL MÍDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 168,94		
9.43	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 56,12		
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO EIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	15,00	R\$ 1.006,65		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
10.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCOAO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 440,00		
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1.490,42	R\$ 1.490,42		
10.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 302,86	R\$ 908,58	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 908,58		
								PERÍODO=	123.389,89	R\$	182.226,68	ACUMULADO=	R\$ 1.056.926,65	SALDO=	R\$ 399.834,66

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.455.761,22
 VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 305.616,57

FABIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE
 ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Patricia de Albuquerque Pereira
 Engenheira CMA
 CREA/BA 96382

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 - CONTORNO
 48.360-000 - QUEIMADAS-BA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 55353406/2021
Expedição: 30/11/2021, às 14:40:59
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20214939205

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/11/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27

Razão Social: ARCO CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIREL

Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402525994778000

Informação obtida em 11/12/2021 10:02:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 816/2021

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
30/11/2021

Código de Controle da Certidão:

21123.816.20211130.S302.539

Certidão Válida até:29/05/2022





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:32:45 do dia 06/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2022.


Código de controle da certidão: **7578.83C9.472E.1FE2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.650.110/0001-27	
	6 - VALOR DO INSS	5.501,09	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.650.110/0001-27 ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R ALTO DA CHACRINHA 25 CASA QUEIMADAS BA CEP 48860-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	11 - TOTAL	5.501,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	19.650.110/0001-27	
	6 - VALOR DO INSS	5.501,09	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.650.110/0001-27 ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI R ALTO DA CHACRINHA 25 CASA QUEIMADAS BA CEP 48860-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	11 - TOTAL	5.501,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 380
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS CAIXILHOS DE ALUMNÍO (JANELAS)
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS VIDROS TEMPERADOS (JANELA)

Período: 17/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Ratael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 379
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 16/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS CAIXILHOS DE ALUMNÍO (JANELAS)
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS VIDROS TEMPERADOS (JANELA)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 378
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período:	15/12/2021
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS CAIXILHOS DE ALUMÍNIO (JANELAS)
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS VIDROS TEMPERADOS (JANELA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Aracelis de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	377
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIS DE GRANITO (JANELAS)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS CAIXILHOS DE ALUMNÍO (JANELAS)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS VIDROS TEMPERADOS (JANELA)

Período:	14/12/2021
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL:	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Nº 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 376
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 13/12/2021

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIS DE GRANITO (JANELAS)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 RFA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 375
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 12/12/2021
-----------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CREM BA 96382
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 374
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 11/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA
 INÍCIO DO ASSENTAMENTO DOS PEITORIS DE GRANITO (JANELAS)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº:	373
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA</p>	<p>Período: 10/12/2021</p> <p>Condição do Tempo</p> <p>Manhã</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p>Noite</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável</p> <p>EFETIVO DA OBRA</p> <p>ARCO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Função</th> <th>Qtde.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engenheiro Civil</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Administrativo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mestre de Obras</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Comum</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">TOTAL</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Função	Qtde.	Engenheiro Civil	1	Administrativo	1	Mestre de Obras	1	Pedreiro	6	Ajudante Comum	5	Serralheiro		Pintor		Eletricista		TOTAL	14
Função	Qtde.																				
Engenheiro Civil	1																				
Administrativo	1																				
Mestre de Obras	1																				
Pedreiro	6																				
Ajudante Comum	5																				
Serralheiro																					
Pintor																					
Eletricista																					
TOTAL	14																				



<p>ASSINATURAS:</p> <p></p> <p>_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p>	<p></p> <p>_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CREA/BA 06382</p> <p>_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</p>
---	---



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 372
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA

Período:	09/12/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 371
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	08/12/2021
-----------	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL:	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 370
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 07/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONCLUSÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 369
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 06/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 368
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 05/12/2021
------------------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 SANTALUZ/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 367
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	


ANOTAÇÕES	Período: 04/12/2021
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


 Ratoel de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 366
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 03/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 365
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 02/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 364
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 01/12/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 INÍCIO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 REA/BA 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 363
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 30/11/2021

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96387



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 362
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 29/11/2021

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 361
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 28/11/2021


ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 360
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 27/11/2021

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
SANTALUZ/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 359
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 26/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Ratael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96387
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 358
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 25/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	Nº: 357
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período: 24/11/2021
------------------	--	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 R. Rafael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Nº 96382
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 356
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Período:	23/11/2021
------------------	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 355
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Período: 22/11/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	15



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 06382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **354**

Período: 21/11/2021

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 _____ **Renato de Araújo Pereira**
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 353
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 20/11/2021
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araujo Pereira
Engenheiro Civil
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 352
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 19/11/2021

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 INÍCIO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS PLUVIAIS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 351
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 18/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 350
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 17/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 349
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 16/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	348
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)
 INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO PARA CONCRETAGEM DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Período:	15/11/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	347
-----	------------

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período:	14/11/2021
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável


EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11




ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



 Ratael de Araújo Pereira
 Eng. Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 346
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 13/11/2021
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL:	11



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 345
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 12/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 344
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 11/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Almeida Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 343
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 10/11/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	11



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 337
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período:	04/11/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Engenheiro Civil
96382
CREA/BA



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 342
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período:	09/11/2021
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	1
Eletricista	1
TOTAL	12



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Daniel de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 341
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 08/11/2021

ANOTAÇÕES
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</p> <p>CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES) CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES) INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS (COBERTURA)</p>

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	2
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	12



ASSINATURAS: _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	_____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Rafael de Sena Pereira Engenheiro Civil CREA/BA 96382
---	--



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	340
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	07/11/2021
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 339
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 06/11/2021

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 06382
CREA/BA



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 338
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período: 05/11/2021
-----------	--	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 336
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período:	03/11/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Ratael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 335
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

FERIADO NACIONAL - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	02/11/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 334
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período:	01/11/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Ratael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 333
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 31/10/2021

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 332
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 30/10/2021
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 331
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 29/10/2021

ANOTAÇÕES

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 330
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 28/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	1
Pintor	1
Eletricista	1
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 329
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 27/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 328
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período:	26/10/2021
----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CRFA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 327
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período:	25/10/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	326
-----	------------

ANOTAÇÕES

Período:	24/10/2021
----------	------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 325
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 23/10/2021
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Manoel de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 324
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 22/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 323
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 21/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:	
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Ratael de Araújo Pereira Engenheiro Civil CREM/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 322
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 20/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Daniel de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 321
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONCLUSÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período: 19/10/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CRFA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 320
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 18/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 319
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 17/10/2021
------------------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA
ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 318
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 16/10/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 317
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período: 15/10/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 316
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 14/10/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 315
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 13/10/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 Ratael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 314
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 12/10/2021

ANOTAÇÕES

FERIADO NACIONAL - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 313
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONCLUSÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período: 11/10/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 312
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 10/10/2021
------------------	---------------------

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 311
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 09/10/2021

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 310
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 08/10/2021
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Assinado por: **Araújo Pereira**
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 309
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 07/10/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 308
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 06/10/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 307
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 05/10/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rafael de Almeida Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 306
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
- CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
- CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Período: 04/10/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CREA/BA 96382

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 305
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 03/10/2021

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Ratael de Araujo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 304
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 02/10/2021
-----------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 95.382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 303
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 01/10/2021

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DO PÓRTICO (FACHADO FUNDO)
 CONTINUAÇÃO DO REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO (BLOCO 2 E 3)
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO (PÁTIO)
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SELADOR NAS PAREDES
 CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA (PAREDES)
 CONTINUAÇÃO DO LIXAMENTO DA MASSA CORRIDA (PAREDES)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	3
Ajudante Comum	3
Serralheiro	
Pintor	1
Eletricista	
TOTAL	10



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
---	--

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382