

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 387 Data do Sub-Empenho: 02/03/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 2887 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.01 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/01/2022
Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 130-2020	106.000,00	5.000,00	101.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020. REFERENTE A MEDIÇÃO 10. NF Nº 202217.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	52.768,26	52.768,13	0,13

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 02/03/2022



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	1.055,36
## Cinquenta e um mil e setecentos e doze reais e setenta e sete centavos ##		Valor Retido 1.055,36
		Valor Líquido 51.712,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/03/2022	202217	U			52.768,13

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	52.768,13

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/03/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/03/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 07/03/22

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno

Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 3 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 387 Data do Sub-Empenho: 02/03/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 2887 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.01 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/01/2022

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	003-2020	106.000,00	5.000,00	101.000,00
Convênio:	Contrato: 130-2020			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
52.768,26	52.768,13	0,13

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-01-03	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	52.768,13	52.768,13



Cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos ## 52.768,13

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/03/2022. NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/03/2022 NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202217
Data da Competência: Março/2022
Data e Hora da Emissão: 02/03/2022 12:45:00
Código Verificação: 5B14F1809

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N. 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS (R\$ 21.107,25) E 60 % MATERIAIS (R\$ 31.660,88)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 02/03/22	Assinatura

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 52.768,13

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 52.768,13	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 31.660,88	DESC. INCOND: BASE DE R\$ 0,00	CÁLCULO: R\$ 21.107,25	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 1.055,36	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 51.712,77	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19




Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.01.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDICÃO 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	EXEC. PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
							QUANT	VALOR DO PERIODO SEM REQUILIBRIO	REQUILIBRADO	VALOR REQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT
1	SERVICOS PRELIMINARES												
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	-	-	-	-	-	-	6,00	R\$ 600,00
1.2	REBORDAS CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE REBORDAS CORRIDAS PONTILETADAS A CADA 1,50M, SEM REQUILIBRAMENTO	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10	-	-	-	-	-	-	1.490,42	R\$ 7.452,10
1.3	TELHA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA E LIBREZARIZAMENTO DE 2X	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20	-	-	-	-	-	-	360,80	R\$ 6.855,20
1.4	CARINA E LIBREZARIZAMENTO DE TERRENO	m²	1.550,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80	-	-	-	-	-	-	1.550,00	R\$ 1.450,80
1.5	40A EM POSTE MADEIRA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGREA TRIFÁSICA	UN	1,00	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24	-	-	-	-	-	-	1,00	R\$ 1.078,24
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF_04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	-	-	-	-	-	-	35,00	R\$ 7.000,00
2	FUNDACIONES E ESTRUTURAS												
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAL A PARA VIGA BALDAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82	-	-	-	-	-	-	122,93	R\$ 10.254,82
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	89,45	R\$ 1.806,00	R\$ 161.546,70	-	-	-	-	-	-	89,45	R\$ 161.546,70
2.3	LAJE PREMOLDADA PARA PISO ESP=16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 6CM	m²	220,59	R\$ 80,00	R\$ 17.647,20	18.302,35	38,83	R\$ 3.105,40	R\$ 3.221,73	140,59	R\$ 22.911,95	80,00	R\$ 13.037,60
2.4	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL FERROL 6 X 3 3/8	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94	-	-	-	-	-	-	4.447,20	R\$ 27.883,94
2.5	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOVERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMASOS	m²	265,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10	-	-	-	-	-	-	265,13	R\$ 9.587,10
3	COBERTURA												
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRILICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	49.280,44	-	-	-	-	-	1.002,45	R\$ 89.378,44
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_06/2016	m²	1.002,45	R\$ 40,00	R\$ 40.098,00	116.655,13	-	-	-	-	-	1.002,45	R\$ 156.753,13
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	112,59	R\$ 35,00	R\$ 3.940,65	6.650,69	-	-	-	-	-	112,59	R\$ 10.591,34
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	119,09	R\$ 21,36	R\$ 2.543,76	383,22	-	-	-	-	-	119,09	R\$ 2.906,99
4	PAREDES E FECHAMENTOS												
4.1	HORIZONAL DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONAL DA SOMBRA (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ARELA, LUBRIFICADA COM LUBRIFICANTE A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	2.789,00	R\$ 42,00	R\$ 117.138,00	-	-	-	-	-	-	2.789,00	R\$ 117.138,00
4.2	CORRIGIDO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7x30x30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	4,08	R\$ 74,41	R\$ 303,59	-	-	-	-	-	-	4,08	R\$ 303,59
4.3	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO MACICO 510X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72	-	-	-	-	-	-	29,60	R\$ 3.017,72
4.4	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54	-	-	-	-	-	-	40,32	R\$ 8.913,54
4.5	CEMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERREARRIS	m²	52,55	R\$ 50,00	R\$ 2.627,50	13.600,47	-	-	-	-	-	52,55	R\$ 16.227,97
4.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMENADO, FORMA DE COMPENSO, PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNIDIDO NO LOCAL	M	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,69	-	-	-	-	-	-	349,65	R\$ 9.104,69
4.7	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	m²	534,97	R\$ 33,83	R\$ 18.098,04	10.255,37	-	-	-	-	-	534,97	R\$ 28.353,41
4.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (MO, DURA DE GESSO) AF_05/2017	M	629,25	R\$ 1,70	R\$ 1.069,73	295,75	-	-	-	-	-	629,25	R\$ 1.365,47
5	PISO												
5.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76	-	-	-	-	-	-	1.490,42	R\$ 5.171,76
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICAO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM, AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 28,00	R\$ 41.731,76	18.973,05	-	-	-	-	-	1.490,42	R\$ 53.020,88
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.427,48	R\$ 40,00	R\$ 57.099,20	53.387,75	600,00	R\$ 24.000,00	R\$ 22.440,00	600,00	R\$ 46.440,00	827,48	R\$ 64.046,95
5.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50	-	-	-	-	-	-	629,25	R\$ 3.775,50



Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: Anderson dos Santos Bispo
 - Title: Engenheiro Civil
 - Stamp: CREA-BA nº 051753514-6

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas-BA, CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.01.2022

OBRA Nº 0017/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 938/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDICÃO 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	EXEC. PERÍODO				ACUMULADO				SALDO	
							QUANT	VALOR DO PERÍODO SEM REQUILIBRIO	VALOR REQUILIBRADO	REQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL		
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. PEITO EM OBRA ACABAMENTO COM CONCRETO LISO ARMADO AF_07/2016	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,80	R\$ 11.520,00	R\$	-	
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA DE PÉREOS MALE 10 M2 AF_08/2014	m²	62,94	R\$ 43,69	R\$ 2.746,07	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62,94	R\$ 2.746,07	R\$	-	
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	m²	35,75	R\$ 35,50	R\$ 1.268,13	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35,75	R\$ 1.268,13	R\$	-	
5.8	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5,36	R\$ 107,20	R\$	-	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM RÓLCO PARA TEXTURA ACRILOCA ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIÉTERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	m²	5.578,00	R\$ 2,00	R\$ 11.156,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.578,00	R\$ 11.156,00	R\$	-	
6.2	ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	5.578,00	R\$ 23,00	R\$ 128.294,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.578,00	R\$ 128.294,00	R\$	-	
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	487,10	R\$ 14.613,00	R\$	-	
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	833,00	R\$ 25,00	R\$ 20.825,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	833,00	R\$ 20.825,00	R\$	-	
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230,00	R\$ 9.351,80	R\$	-	
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAVOS SEM VAOS. AF_08/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	88,90	R\$ 7.112,00	R\$	-	
6.7	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA ALTERNATIVA AF_08/2014	m²	3.939,00	R\$ 4,00	R\$ 15.756,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.939,00	R\$ 15.756,00	R\$	-	
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILOCO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_08/2014	m²	4.473,00	R\$ 2,12	R\$ 9.482,76	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.473,00	R\$ 9.482,76	R\$	-	
6.9	APLICAÇÃO DE CUNHA DE TINTA LÁTEX ACRILOCA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DE TUBS DE MÓS AF_11/2016	m²	4.942,84	R\$ 9,50	R\$ 46.956,98	14.828,52	R\$	-	R\$	-	R\$	4.942,84	R\$ 46.956,98	R\$	61.795,50	
6.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	-	R\$	-	R\$	-	R\$	221,60	R\$ 4.245,86	R\$	-	
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98	-	R\$	-	R\$	-	R\$	345,67	R\$ 7.704,98	R\$	-	
6.12	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO. DUAS DEMASOS SOBRE MASSA ACRILOCA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03	-	R\$	-	R\$	-	R\$	67,50	R\$ 677,03	R\$	-	
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILOCA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	234,56	R\$ 22,28	R\$ 5.226,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	234,56	R\$ 5.226,00	R\$	-	
6.14	ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA MÉDIA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$ 68,97	R\$ 5.176,89	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75,06	R\$ 5.176,89	R\$	-	
7	ESQUADRIAS															
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA LIEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,00	R\$ 7.556,78	R\$	-	
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA LIEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$ 1.158,66	R\$	-	
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA LIEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,00	R\$ 17.008,60	R\$	-	



Handwritten signature and stamp of the contractor.

Handwritten signature and stamp of Anderson dos Santos Bispo, Engenheiro Civil, CREA-BA nº 051753514-9.

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.01.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM: Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020



MEDICÃO 10

PERÍODO: 18.12.2021 A 17.01.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REQUILIBRIO	REQUILIBRADO	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT
7 4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SERRAÇA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0820215	UN	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84	-	-	R\$ -	-	R\$ 1.269,84	-	-	R\$ -
7 5	FECHADURA DE EMBURIT PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0820215	UN	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40	-	-	R\$ -	-	R\$ 2.446,40	-	-	R\$ -
7 6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	245,64	R\$ 60,00	R\$ 12.282,00	35,379,53	-	R\$ -	-	R\$ 47.661,53	-	-	R\$ -
7 7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	245,64	R\$ 60,00	R\$ 14.738,40	23.827,08	-	R\$ -	-	R\$ 38.565,48	-	-	R\$ -
7 8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOILA E FLUADOR VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 400,00	-	-	R\$ -
7 9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50	-	-	R\$ -	-	R\$ 2.047,50	-	-	R\$ -
8 1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRAS E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_0120216	UN	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52	-	-	R\$ -	-	R\$ 5.264,48	98,00	R\$ 5.264,48	R\$ 98,00
8 2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS), 10x220V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRAS E CHUMBAMENTO. AF_0120216	UN	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 12.330,00	-	-	R\$ -
8 3	FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -
8 4	FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -
8 5	CAIXA RELEVO SOLAR 4 X 2, BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	UN	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40	-	-	R\$ -	-	R\$ 1.628,40	-	-	R\$ -
8 6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 AF_1220215	M	220,00	R\$ 3,15	R\$ 693,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 630,00	20,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00
8 7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 AF_1220215	M	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 850,00	140,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
8 8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 AF_1220215	M	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 340,00	70,00	R\$ 476,00	R\$ 476,00
8 9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 AF_1220215	M	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60	-	-	R\$ -	-	R\$ 60,00	60,00	R\$ 622,80	R\$ 622,80
8 10	ELÉTRICIDADE TERMINAIS, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 300,00	-	-	R\$ -
8 11	ELÉTRICIDADE TERMINAIS, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00	-	-	R\$ -	-	R\$ 300,00	-	-	R\$ -
8 12	ELÉTRICIDADE TERMINAIS, CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/8"), PARA INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40	-	-	R\$ -	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ -
8 13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA NEMA (AMERICAN) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMERICAN) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20	-	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 214,20	R\$ 214,20
8 14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBURIT, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 476,74	R\$ 476,74	-	-	R\$ -	-	R\$ 476,74	-	-	R\$ -
8 16	LUMINÁRIA TIPO TARIARUA/PLAFONIERO/CALAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	15,00	R\$ 53,54	R\$ 803,10	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -
8 17	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -
8 18	BASE PARA LAMPADA DE VÍVOLI BRANCA, FORMA TRADICIONAL, REFLETOR REAJUSTAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	R\$ -
8 19		UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56	-	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 1.550,56	R\$ 1.550,56



Engenheiro Civil
 Anderson Santos Dispe
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 50782
 CPF: 04.949.051-753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACHRINHA, 25, Contorno, Quelmadã/BÁ - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 17.01.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM: Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	QUANT	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
								VALOR DO PERÍODO SEM REQUILIBRIO	VALOR REQUILIBRADO	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
MEDICÃO 10													
8.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 92,22
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA TRIFÁSICA 50A COM PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. CAIXA DE	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 741,31
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3/8 COM CONECTOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	16,00	R\$ 668,80
8.23	PARAFUSOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUBORTE ISOLADOR	M	32,00	R\$ 30,99	R\$ 1.531,68	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	32,00	R\$ 1.531,68
8.24	TERMINAL, AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FOLHAÇÃO H = 30CM.	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	32,00	R\$ 815,04
8.25	CORRALHA DE COBRE NU INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	320,00	R\$ 12.771,20
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS													
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVEARIA. AF_122014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	52,00	R\$ 5.200,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	24,00	R\$ 232,08
9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	58,00	R\$ 802,72
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	12,00	R\$ 56,52
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	14,00	R\$ 101,64
9.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	24,00	R\$ 245,76
9.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	22,00	R\$ 233,86
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ANEL DE ENCAIXE, LUBRIFICADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_122014	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	4,00	R\$ 207,88
9.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	14,00	R\$ 345,10
9.10	TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_062016	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	2,00	R\$ 116,00
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_112016	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 411,29
9.12	HIDROMETRO DN 25 (1 1/2), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112016	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 107,94
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	4,00	R\$ 69,20
9.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	4,00	R\$ 96,72
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL, ATE 10 CV	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 160,00
9.16	BOMBA REGALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 05 HP	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 616,43
9.17	RESERVATÓRIO 2000L EM PVC	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	4,00	R\$ 2.289,88
9.18	CONSTRUTÃO DE CISTERNA CAP 20.000L, ENTERRADA, CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	UN	1,00	R\$ 6.938,78	R\$ 6.938,78	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	1,00	R\$ 6.938,78
9.19		UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-	16,00	R\$ 311,36



Anderson Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quilmeadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 17/01/2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020



MEIÇÃO 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							QUANT	VALOR DO PERÍODO SEM REQUILIBRIO	REQUILIBRADO	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL
9.20	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SIFONAMENTO. AF_122013	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 111,52	-	R\$ -
9.21	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SIFONAMENTO. AF_122014	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	-	R\$ -	R\$ -	58,00	R\$ 754,00	-	R\$ -
9.22	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SIFONAMENTO. AF_122014	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	-	R\$ -	R\$ -	46,00	R\$ 911,26	-	R\$ -
9.23	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SIFONAMENTO. AF_122014	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	-	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 1.003,68	-	R\$ -
9.24	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SIFONAMENTO. AF_122014	M	112,00	R\$ 38,43	R\$ 4.304,16	-	R\$ -	R\$ -	112,00	R\$ 4.304,16	-	R\$ -
9.25	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ACRE DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	-	R\$ -	R\$ -	230,00	R\$ 6.941,40	-	R\$ -
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	-	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 5.137,76	-	R\$ -
9.27	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 196,51	R\$ 392,82	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 392,82	-	R\$ -
9.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO LAJÃO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=20CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	-	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.165,77	-	R\$ -
9.29	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 4.938,45	-	R\$ -
9.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 600,00	-	R\$ -
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFADOCO EM PVC 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	R\$ -	R\$ -	19,00	R\$ 219,26	-	R\$ -
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	R\$ -	R\$ -	33,00	R\$ 312,51	-	R\$ -
9.33	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 103,18	-	R\$ -
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 671,25	-	R\$ -
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 43,86	-	R\$ -
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 2.976,05	-	R\$ -
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.409,04	-	R\$ -
9.38	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 881,09	-	R\$ -
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 411,34	-	R\$ -
9.40	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 1.021,02	-	R\$ -
9.41	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL, PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL, PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	R\$ -	R\$ -	10,83	R\$ 3.525,17	-	R\$ -
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 168,94	-	R\$ -



Handwritten signature: Anderson Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CPF: 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 17.01.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	REQUILIBRIO	QUANT	VALOR DO PERÍODO SEM REEQUILIBRIO	VALOR REEQUILIBRADO	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
										PERÍODO=	R\$	PERÍODO=	R\$	ACUMULADO=	R\$
9.43	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 56,12	
9.44	PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AP 12/2013	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 1.006,65	
10	ESCALA TIPO MARMENHO EM ACO CA-50 8,52MM INCLUSO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 440,00	
10.1	ESCALA TIPO MARMENHO EM ACO CA-50 8,52MM INCLUSO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 440,00	
10.2	LINHA DE FERRAGEM PARA OBRAS	M²	1.480,42	R\$ 1,00	R\$ 1.480,42	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.480,42	R\$ 1.480,42	
10.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARAPUROS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 302,96	R\$ 908,58	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 908,58	
						1.093.951,96	361.809,36	PERÍODO=	R\$ 27.105,40	R\$ 25.651,73	ACUMULADO=	R\$ 1.108.894,78	SALDO=	R\$ 347.066,54	

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.455.781,32
 VALOR TOTAL DO BIM: R\$ 527.066,13

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Handwritten signature and stamp of the contractor.



Anderson Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 816/2021

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
30/11/2021

Código de Controle da Certidão:

21123.816.20211130.S302.539

Certidão Válida até:29/05/2022





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20221013350

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/02/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:32:45 do dia 06/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2022.

Código de controle da certidão: **7578.83C9.472E.1FE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 6903795/2022
Expedição: 28/02/2022, às 17:03:52
Validade: 27/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27

Razão Social: RCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS /
BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2022 a 13/03/2022

Certificação Número: 2022021202082997930506

Informação obtida em 28/02/2022 16:52:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





FOTO105: "Filetamento" para piso de alta resistência



FOTO 106: Piso de alta resistência



FOTO 107: Piso de alta resistência



FOTO 108: Piso de alta resistência





FOTO113: Piso de alta resistência



FOTO 114: Piso de alta resistência



FOTO 115: Piso de alta resistência



FOTO 116: Piso de alta resistência





CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS – SANTALUZ/BA



FOTO113: Piso de alta resistência



FOTO 114: Laje concreto





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 18/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Arábio Pereira
 Engenheiro Civil
 CRCA/BA 50392



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	19/12/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Handwritten notes:
Araújo Pereira
Engenheiro Civil
19/12/2021



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
ARESTAMENTO DE REBOCO

Período:	20/12/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
Engenheiro CIVIL
R.G. 50242



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
ARESTAMENTO DE REBOCO

Período: 21/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
ARESTAMENTO DE REBOCO

Período: 22/12/2021

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
ARESTAMENTO DE REBOCO

Período: 23/12/2021

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 24/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

FERIANO NACIONAL - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 25/12/2021

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE

Período: 26/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período: 27/12/2021

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período:	28/12/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Padreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

_____ Rafael de Almeida
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período: 29/12/2021

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período: 30/12/2021

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI


ANOTAÇÕES

NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Período:	31/12/2021
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	5
Serralheiro	
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	14




ASSINATURAS:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CONTRATO: 130/2020
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS
 TP: 003/2020
 ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

FERIADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 01/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Roberto Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 02/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Mauro Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 51382



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período: 03/01/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	6



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período:	04/01/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
ELETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



Relatório de Atividade Peticionada
 Emissão: 04/01/2022
 CREA/BA 16292

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ARESTAMENTO DE REBOCO
ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período: 05/01/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ARESTAMENTO DE REBOCO
ARREMATÉ DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período: 06/01/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 ARESTAMENTO DE REBOCO
 ARREMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Período:	07/01/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	6



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Handwritten notes:
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 50392



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 08/01/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

[Handwritten Signature]
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
[Handwritten Signature]
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 09/01/2022

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Relatório de Acompanhamento da Obra
Engenheiro Civil
CR-15.154.500/20



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO ARESTAMENTO DE REBOCO
 CONTINUAÇÃO ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Período: 10/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	6



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRIO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Período: 11/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Chuva
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Período: 12/01/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CR04/BA - 5.0005



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PALCO

Período: 13/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Rafael de Araújo Pereira
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CAV
 ORDA. BA. 50982



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO ARREIMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PALCO

Período:	14/01/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	6



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
 Rafael de Araújo Pereira
 CONSTRUTORA EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período: 15/01/2022

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Aracilene Araújo Pereira
Engenheiro Civil
CRM: 13.124/2



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 16/01/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rafael de Araújo Pereira
 Engenheiro Civil
 CPF: 000.000.000-00



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO ARREMATE DO REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES
 CONTINUAÇÃO DO CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
 INÍCIO DA CONCRETAGEM DA LAJE DO PALCO

Período:	17/01/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	1
Serralheiro	0
Pintor	
Eletricista	
TOTAL	5



ASSINATURAS:

 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
	 _____ ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Aracelis Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 37.316/2017