

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 164 / 2022

Data do Empenho:

02/06/2022

TIPO DO EMPENHO:

Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 0288-7 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 130-2020	100.009,28	85.123,78	14.885,50
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020. REFERENTE A MEDIÇÃO 16. PERÍODO 19/05/2022 A 01/06/2022. NF 202231.

Data do Empenho: 02/06/2022

Data do Liquidação: 02/06/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.702,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	1.021,49
## Oitenta e dois mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos ##		Valor Retido 2.723,97
		Valor Líquido 82.399,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/06/2022	202231	UNIC			85.123,78

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123219999	LIQUIDAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS	85.123,78

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula : 6408

2896994

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 03/06/2022

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 164 / 2022

Data do Empenho: 02/06/2022

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4260 - ARCO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 8681-3 Agência: 0288-7 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar Nº Lic.: 003-2020
Convênio: Contrato: 130-2020
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.009,28	85.123,78	14.885,50

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-06-02	14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1	85.123,78	85.123,78


Oitenta e cinco mil e cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos

85.123,78

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/06/2022.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/06/2022


NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598


NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula : 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202231
Data da Competência: Junho/2022
Data e Hora da Emissão: 02/06/2022 13:46:00
Código Verificação: E08220142

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariainancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS (R\$ 34.049,51) E 60% MATERIAIS (R\$ 51.074,27).

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 02/06/22
Assinatura

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil

CREA-BA nº 051753514-9

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 85.123,78

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 85.123,78	R\$ 51.074,27	R\$ 0,00	R\$ 34.049,51	5%	R\$ 0,00	R\$ 1.702,48	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.399,81

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



OBRA Nº 007/2021
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
CONTRATO: Nº 130/2020
P. ADM. Nº 038-2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	%
			QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL				
			QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL				
MEDIÇÃO 16												
1	SERVICIOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 600,00	-	R\$ -	6,00	R\$ 600,00			0,00%	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALEITADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1.480,42	R\$ 7.452,10	-	R\$ -	1.480,42	R\$ 7.452,10			100,00%	
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A GEL E REAPROVEITAMENTO DE ZK	m²	360,80	R\$ 6.855,20	-	R\$ -	360,80	R\$ 6.855,20			100,00%	
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO.	m²	1.560,00	R\$ 1.450,80	-	R\$ -	1.560,00	R\$ 1.450,80			100,00%	
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.078,24	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.078,24			100,00%	
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF_04/2016	m²	35,00	R\$ 7.000,00	-	R\$ -	35,00	R\$ 7.000,00			100,00%	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	-	R\$ -	122,93	R\$ 83,42			100,00%	
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	103,61	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	103,61	R\$ 1.806,00			100,00%	
2.3	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO ESP 16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 6CM	m²	220,59	R\$ 162,97	-	R\$ -	220,59	R\$ 162,97			100,00%	
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	4.447,20	R\$ 6,27	-	R\$ -	4.447,20	R\$ 27.883,94			100,00%	
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTOMÉROS, 3 DEMAS	m²	265,13	R\$ 36,16	-	R\$ -	265,13	R\$ 9.587,10			100,00%	
3	COBERTURA											
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.058,88	R\$ 89,16	-	R\$ -	1.058,88	R\$ 94.408,74			100,00%	
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_06/2016	m²	1.058,88	R\$ 156,38	-	R\$ -	1.058,88	R\$ 165.587,65			100,00%	
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	112,59	R\$ 94,07	-	R\$ -	112,59	R\$ 10.591,34			100,00%	
3.4	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	119,09	R\$ 24,41	-	R\$ -	119,09	R\$ 2.906,99			100,00%	
4	PAREDES E FECHAMENTOS											
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE IGUAL A 6M² COM Vãos E ARGAMASSA DE ARÇAMASSA TRINÇADO (CIMENTADO E AREIA) BETUMINHA E ISOLANTE	m²	2.843,11	R\$ 42,00	-	R\$ -	2.843,11	R\$ 119.410,62			100,00%	
4.2	BLOCO DE CONCRETO (ELEMENTO TUBULAR Ø 100, 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRINÇADO (CIMENTO E AREIA)	m²	22,01	R\$ 74,41	-	R\$ -	22,01	R\$ 1.637,76			100,00%	
4.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACROCEX 18X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20MM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	29,60	R\$ 101,95	-	R\$ -	29,60	R\$ 3.017,72			100,00%	
4.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO POLIDO, 18X18X10CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (ARGEMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVO TERRAGEN)	m²	40,32	R\$ 221,07	-	R\$ -	40,32	R\$ 8.913,54			0,00%	
4.5	GRANDE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 200	m²	339,10	R\$ 308,81	-	R\$ -	339,10	R\$ 104.717,47			100,00%	
4.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM CUBRIMENTO DESPENHADO, FORMA DE COMPENSAÇÃO PLASTIFICADO MADEIRITE DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	349,65	R\$ 26,04	-	R\$ -	349,65	R\$ 9.104,89			100,00%	
4.7	FORNO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_06/2017	m²	534,97	R\$ 53,00	-	R\$ -	534,97	R\$ 28.353,41			100,00%	
4.8	ACABAMENTO PARA PISO (MOLDRAME GESSO), AF_05/2017	M	629,25	R\$ 2,17	-	R\$ -	629,25	R\$ 1.365,47			100,00%	
5	PISO											

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONDOMÍNIO QUEIMADAS-BA - CEP 48.860-000 - QUEIMADAS-BA - BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil




Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 036-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDIÇÃO 16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	
5.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76	-	R\$ -	1.490,42	R\$ 5.171,76	100,00%
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014.	m²	1.490,42	R\$ 40,73	R\$ 60.704,81	-	R\$ -	1.490,42	R\$ 60.704,81	100,00%
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA-RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m²	1.427,48	R\$ 77,40	R\$ 110.466,95	-	R\$ -	1.427,48	R\$ 110.466,95	100,00%
5.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50	-	R\$ -	629,25	R\$ 3.775,50	0,00%
5.5	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2015	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00	-	R\$ -	28,80	R\$ 11.520,00	100,00%
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	137,23	R\$ 43,63	R\$ 5.987,34	-	R\$ -	62,94	R\$ 2.746,07	45,86%
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.256,73	R\$ 35,50	R\$ 44.613,97	320,00	R\$ 11.360,00	1.065,75	R\$ 37.479,13	84,01%
5.8	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m²	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20	-	R\$ -	5,36	R\$ 107,20	100,00%
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM POLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 2,00	R\$ 11.372,44	-	R\$ -	5.686,22	R\$ 11.372,44	100,00%
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 23,00	R\$ 130.783,06	-	R\$ -	5.686,22	R\$ 130.783,06	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00	-	R\$ -	487,10	R\$ 14.613,00	100,00%
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	886,87	R\$ 25,00	R\$ 22.171,73	53,87	R\$ 1.346,73	886,87	R\$ 22.171,73	100,00%
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80	-	R\$ -	230,00	R\$ 9.351,80	100,00%
6.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA PAREDES EXTERNAS EM PLACAS DE PORCELANA 5X6 GRAPULCAS DE 30 X 30 CM), COM JUNTAS EM PRUMO, APLICADO EM PLACAS SEM VAOS. AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%
6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA BEIÃO. AF_06/2014	m²	4.047,22	R\$ 4,00	R\$ 16.188,88	447,22	R\$ 1.786,88	4.047,22	R\$ 16.188,88	100,00%
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FIMBROSELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.581,22	R\$ 2,12	R\$ 9.712,19	108,22	R\$ 229,43	4.581,22	R\$ 9.712,19	100,00%
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_06/2016	m²	5.051,06	R\$ 12,50	R\$ 63.138,25	320,85	R\$ 4.010,63	4.931,06	R\$ 61.638,25	97,62%
6.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRAS, DUAS DEMÃO. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	10,00	R\$ 191,60	212,17	R\$ 4.065,18	95,74%
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98	-	R\$ -	345,67	R\$ 7.704,98	100,00%
6.12	PINTURA DE OBRAO ESCOLAR COM JUNTAS ESMALTE ACABAMENTO, FOSCO, DUAS DEMÃO. SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03	-	R\$ -	-	R\$ 677,03	0,00%



19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25, COBREM
 48.860-000 - QUEIMADAS, BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQULIBRADO)	V. TOTAL (REEQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		V. TOTAL	%	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL			QUANT
PERÍODO: 19.05.2022 A 01.06.2022												
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	288,67	R\$ 22,28	R\$ 6.431,57	40,00	R\$ 891,20	274,56	R\$ 6.117,20	14,11	R\$ 314,37	95,11%
6.14	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$ 68,97	R\$ 5.176,89	-	-	75,06	R\$ 5.176,89	-	-	100,00%
7	ESQUADRIAS											
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78	-	-	14,00	R\$ 7.556,78	-	-	100,00%
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66	-	-	2,00	R\$ 1.158,66	-	-	100,00%
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60	-	-	28,00	R\$ 17.008,60	-	-	100,00%
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84	-	-	2,00	R\$ 1.269,84	-	-	100,00%
7.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40	-	-	44,00	R\$ 2.446,40	-	-	100,00%
7.6	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	245,64	R\$ 194,03	R\$ 47.861,53	-	-	245,64	R\$ 47.861,53	-	-	100,00%
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	245,64	R\$ 157,00	R\$ 38.565,48	-	-	245,64	R\$ 38.565,48	-	-	100,00%
7.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA, COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	1,00	R\$ 400,00	-	-	100,00%
7.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50	-	-	13,65	R\$ 2.047,50	-	-	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.1	PONTO DE DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIFICADO, CAIXA ELÉTRICA, TELETRINDUTO, CABO, RASGO, QUADRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 06/2015	UN	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52	-	-	148,00	R\$ 14.983,52	-	-	100,00%
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, PRODUTO, CABO, RASGO, QUADRA E CHUMBAMENTO. AF. 06/2015	UN	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00	-	-	90,00	R\$ 12.330,00	-	-	100,00%
8.3	TOMADA PARA TELEFONE DE POLOS PARA TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46	-	-	-	-	6,00	R\$ 122,46	0,00%
8.4	FIO TELEFÔNICO F1 (6M, 2 CONDUTORES) (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40	-	-	320,00	R\$ 422,40	-	-	100,00%
8.5	CAIXA RETANGULAR 4 X 12 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40	-	-	230,00	R\$ 1.628,40	-	-	100,00%
8.6	CABO DE COBRE FLEXIVELISADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	570,77	R\$ 3,15	R\$ 1.797,93	-	-	570,77	R\$ 1.797,93	-	-	100,00%
8.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00	-	-	340,00	R\$ 1.445,00	-	-	100,00%

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 [48.860-000 - QUEIMADAS - BA]

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/Ba - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 0071/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 1307/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO			PERÍODO: 19.05.2022 À 01.06.2022			%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00		R\$ -	120,00	R\$ 816,00	-	R\$ -	100,00%
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60		R\$ -	120,00	R\$ 1.245,60	-	R\$ -	100,00%
8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00		R\$ -	300,00	R\$ 1.320,00	-	R\$ -	100,00%
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00		R\$ -	300,00	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	100,00%
8.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40		R\$ -	280,00	R\$ 1.674,40	-	R\$ -	100,00%
8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20		R\$ -	20,00	R\$ 214,20	-	R\$ -	100,00%
8.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 16,07	R\$ 241,05		R\$ -	15,00	R\$ 241,05	-	R\$ -	100,00%
8.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA. PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 476,74	R\$ 953,48		R\$ -	2,00	R\$ 953,48	-	R\$ -	100,00%
8.16	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	26,00	R\$ 53,54	R\$ 1.392,04		R\$ 1.392,04	26,00	R\$ 1.392,04	-	R\$ -	100,00%
8.17	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95		R\$ 2.623,95	51,00	R\$ 5.710,95	-	R\$ -	100,00%
8.18	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA. FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47		R\$ 957,27	51,00	R\$ 2.083,47	-	R\$ -	100,00%
8.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56		R\$ 1.550,56	8,00	R\$ 1.550,56	-	R\$ -	100,00%
8.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22		R\$ -	1,00	R\$ 92,22	-	R\$ -	100,00%
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO. INCLUSIVE CABEAMENTO. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31		R\$ -	1,00	R\$ 741,31	-	R\$ -	100,00%
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA PAIS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80		R\$ -	16,00	R\$ 668,80	-	R\$ -	100,00%
8.23	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	M	32,00	R\$ 50,98	R\$ 1.631,68		R\$ -	32,00	R\$ 1.631,68	-	R\$ 32,00	100,00%
8.24	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 32,00	100,00%
8.25	BORDALHA DE COBRE NÚ. INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MMZ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20		R\$ -	320,00	R\$ 12.771,20	-	R\$ -	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBERAÇÃO DE PVC. DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSIVE RASO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00		R\$ -	52,00	R\$ 5.200,00	-	R\$ -	100,00%
9.2	TUBO PVC SÓLDAVEL DN 32 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08		R\$ -	24,00	R\$ 232,08	-	R\$ -	100,00%
9.3	TUBO PVC SÓLDAVEL DN 32 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72		R\$ -	58,00	R\$ 802,72	-	R\$ -	100,00%
9.4	JOELHO 90 GRAUS. PVC SÓLDAVEL DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52		R\$ -	12,00	R\$ 56,52	-	R\$ -	100,00%
9.5	JOELHO 90 GRAUS. PVC SÓLDAVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64		R\$ -	14,00	R\$ 101,64	-	R\$ -	100,00%
9.6	TE DE REDUÇÃO PVC SÓLDAVEL DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76		R\$ -	24,00	R\$ 245,76	-	R\$ -	100,00%

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para verificar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/13EM-N9C4-G8JQC-USSA.

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO,
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO,
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quelmadães/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 007/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	UNID	QUANT	V. UNIT (REQULIBRADO)		V. TOTAL (REQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			%
			DESCRÇÃO	VALOR		QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
9.7	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	22,00	R\$ -	22,00	R\$ 233,86	-	R\$ -	100,00%	
9.8	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	4,00	R\$ -	4,00	R\$ 207,88	-	R\$ -	100,00%	
9.9	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	14,00	R\$ -	14,00	R\$ 345,10	-	R\$ -	100,00%	
9.10	UN	2,00	R\$ 56,00	R\$ 116,00	2,00	R\$ 116,00	2,00	R\$ 116,00	-	R\$ -	100,00%	
9.11	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 411,29	1,00	R\$ 411,29	0,00%	
9.12	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 107,94	1,00	R\$ 107,94	0,00%	
9.13	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	4,00	R\$ -	4,00	R\$ 69,20	-	R\$ -	100,00%	
9.14	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	4,00	R\$ -	4,00	R\$ 96,72	-	R\$ -	100,00%	
9.15	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 160,00	1,00	R\$ 160,00	0,00%	
9.16	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 616,43	1,00	R\$ 616,43	0,00%	
9.17	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	4,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.289,88	-	R\$ -	100,00%	
9.18	UN	1,00	R\$ 6.936,78	R\$ 6.936,78	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 6.936,78	1,00	R\$ 6.936,78	0,00%	
9.19	UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	16,00	R\$ -	16,00	R\$ 311,36	-	R\$ -	100,00%	
9.20	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	16,00	R\$ -	16,00	R\$ 111,52	-	R\$ -	100,00%	
9.21	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	58,00	R\$ -	58,00	R\$ 754,00	-	R\$ -	100,00%	
9.22	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	46,00	R\$ -	46,00	R\$ 911,26	-	R\$ -	100,00%	
9.23	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	34,00	R\$ -	34,00	R\$ 1.003,68	-	R\$ -	100,00%	
9.24	M	112,00	R\$ 36,43	R\$ 4.080,96	112,00	R\$ -	112,00	R\$ 4.080,96	-	R\$ -	100,00%	
9.25	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	230,00	R\$ -	230,00	R\$ 6.941,40	-	R\$ -	100,00%	
9.26	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	16,00	R\$ -	16,00	R\$ 5.137,76	-	R\$ -	100,00%	
9.27	UN	2,00	R\$ 196,31	R\$ 392,62	2,00	R\$ -	2,00	R\$ 392,62	-	R\$ -	100,00%	
9.28	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	9,00	R\$ -	9,00	R\$ 1.165,77	-	R\$ -	100,00%	

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051.753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/B.A - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 0071/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 1301/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQULIBRADO)	V. TOTAL (REEQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO			ACUMULADO			%
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
					PERÍODO: 19.05.2022 A 01.06.2022						
9.29	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	R\$ -	-	3,00	R\$ 4.938,45	0,00%		
9.30	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ -	-	3,00	R\$ 600,00	0,00%		
9.31	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	R\$ 19,00	R\$ 219,26	19,00	R\$ 219,26	100,00%		
9.32	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	R\$ 33,00	R\$ 312,51	33,00	R\$ 312,51	100,00%		
9.33	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	R\$ 2,00	R\$ 103,18	2,00	R\$ 103,18	100,00%		
9.34	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	R\$ 15,00	R\$ 671,25	15,00	R\$ 671,25	100,00%		
9.35	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	R\$ 2,00	R\$ 43,86	2,00	R\$ 43,86	100,00%		
9.36	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	R\$ -	-	11,00	R\$ 2.976,05	100,00%		
9.37	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	R\$ -	-	4,00	R\$ 1.409,04	100,00%		
9.38	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	R\$ 7,00	R\$ 881,09	7,00	R\$ 881,09	100,00%		
9.39	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	R\$ 2,00	R\$ 411,34	2,00	R\$ 411,34	100,00%		
9.40	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	R\$ -	-	3,00	R\$ 1.021,02	100,00%		
9.41	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	R\$ -	-	10,83	R\$ 3.525,17	100,00%		
9.42	UN	2,00	R\$ 84,47	R\$ 168,94	R\$ -	-	2,00	R\$ 168,94	100,00%		
9.43	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	R\$ -	-	2,00	R\$ 56,12	100,00%		
9.44	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	R\$ -	-	15,00	R\$ 1.006,65	0,00%		
10											
10.1	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	R\$ -	-	8,00	R\$ 440,00	0,00%		
10.2	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	R\$ -	-	1.490,42	R\$ 1.490,42	0,00%		
10.3	UN	3,00	R\$ 302,86	R\$ 908,58	R\$ -	-	3,00	R\$ 908,58	0,00%		



Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9
 19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quelimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 01.06.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
11	SERVICOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO											
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO (ORSE COD. 11489)	M²	90,45	R\$ 450,00	R\$ 40.702,50	-	R\$ -	-	R\$ -	90,45	R\$ 40.702,50	0,00%
10.2	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm	m²	174,13	R\$ 458,82	R\$ 78.517,87	86,50	R\$ 39.687,93	86,50	R\$ 39.687,93	84,63	R\$ 38.829,94	50,55%
							R\$ 85.123,78	PERÍODO=	R\$ 1.601.481,20	SALDO=	R\$ 161.063,33	90,86%

PERÍODO: 19.05.2022 À 01.06.2022

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Fábio da Silva Oliveira
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE

[19.650.110/0001-27]
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO,
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA]

Anderson dos Santos Bispo
 Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9H3EM-5N9C4-G8JQQ-US55A

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9H3EM-5N9C4-G8JQQ-US55A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 540/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		C.G.A 154100189	C.N.P.J. 19.650.110/0001-27
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA, 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
26/05/2022

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 22/11/2022

22906.540.20220526.N.292.539





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222464270

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022051802140747701427

Informação obtida em 30/05/2022 13:43:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:33:24 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **B77D.E6B2.5B8D.81A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 17169619/2022
Expedição: 30/05/2022, às 13:27:08
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.






FOTO169: Instalação do Alumínio Composto (Fachada)



FOTO 170: Instalação do Alumínio Composto (Fachada)



FOTO171: Instalação do Alumínio Composto (Fachada)



FOTO 172: Assentamento piso intertravado






FOTO173: Instalação luminária tipo tartaruga (Fachada)



FOTO 174: Instalação luminária tipo tartaruga (Fachada)



FOTO175: Instalação luminária tipo tartaruga (Fachada)



FOTO 176: Instalação luminária





FOTO177: Instalação luminária



FOTO 178: Instalação refletor





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XA8RD-A77JM-6VZX2-GZGAX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XA8RD-A77JM-6VZX2-GZGAX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº: **486**

ANOTAÇÕES

Período: 19/05/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº: **487**

ANOTAÇÕES		Período:	20/05/2022
------------------	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 488
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES			Período:	21/05/2022
------------------	--	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 489
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	22/05/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº: **490**

ANOTAÇÕES

Período: 23/05/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 491
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 24/05/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10
 INÍCIO DO ASSENTAMENTO DAS BANCADAS DE GRANITO (WC)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	N°: 492
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS BANCADAS DE GRANITO (WC)

Período: 25/05/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	Nº: 493
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS BANCADAS DE GRANITO (WC)
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS SIFÕES E ENGATES (WC)
 INSTALAÇÃO DOS LAVATÓRIOS

Período: 26/05/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 494
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

Período: 27/05/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DAS BANCADAS DE GRANITO (WC)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SIFÕES E ENGATES (WC)
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		N°:	495
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES				Período:	28/05/2022
-----------	--	--	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS 10 X 10
 CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DAS BANCADAS DE GRANITO (WC)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SIFÕES E ENGATES (WC)
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº:	496
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES				Período: 29/05/2022	
-----------	--	--	--	---------------------	--

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 497
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 30/05/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS SIFÕES E ENGATES (WC)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº: **498**

Período: 31/05/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (DRYWAL)
 CONTINUAÇÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 499
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONCLUSÃO DA INSTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Período:	01/06/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	5
Serralheiro	2
Pintor	5
Eletricista	2
Gesseiro	2
TOTAL	22



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BTRMT-MBHTJ-TT6F7-N7N8F

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/BTRMT-MBHTJ-TT6F7-N7N8F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

