

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 206 / 2022

Data do Empenho: 04/07/2022

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25
Bairro: CONTORNO
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Conta Corrente: 39975113-4
Insc. Estadual:
Agência: 0001
Cidade:
CPF:
RG:
Estado:
Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: CASA
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	003-2020	84.885,50	74.220,33	10.665,17
Convênio:	Contrato: 130-2020			
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020, NFS-e.202232.


Data do Empenho: 04/07/2022 **Data do Liquidação:** 04/07/2022


RETENÇÕES		Valor
Código	Descrição	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.484,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	1.855,50
		Valor Retido 3.339,91
## Setenta mil e oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos ##		Valor Líquido 70.880,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	04/07/2022	202232	UNIC			74.220,33

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		Valor R\$
Código	Descrição	
123219999	LIQUIDAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS	74.220,33

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 04/07/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 04/07/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 05/07/2022

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 206 / 2022	Data do Empenho: 04/07/2022	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
---------------------	-----------------------------	-----------------------------------

FORNECEDOR		4260 - ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	R ALTO DA CHACRINHA, 25		Complemento: CASA		Estado:
Endereço:	CONTORNO	Cidade:	RG:		
Bairro:		CPF:	Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.		
CNPJ:	19.650.110/0001-27	Insc. Estadual:			
Conta Corrente:	39975113-4	Agência: 0001			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)


Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia Convênio: Patrimônio: -	Nº Lic.: 003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	Contrato: 130-2020	84.885,50	74.220,33	10.665,17


HISTÓRICO
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-07-04	14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1	74.220,33	74.220,33

Setenta e quatro mil e duzentos e vinte reais e trinta e três centavos ## 74.220,33

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/07/2022. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/07/2022


 NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula : 0598


 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula : 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202232
Data da Competência: Julho/2022
Data e Hora da Emissão: 04/07/2022 13:23:00
Código Verificação: 5808B82FC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 130/2020 SENDO 40 % SERVIÇOS (RS 29.688,13) E 60 % MATERIAIS (RS 44.532,20)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 04/07/22

Assinatura
Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 74.220,33

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 74.220,33	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 44.532,20	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 29.688,13	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 1.484,41	DESC. COND: R\$ 0,00
-------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	----------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 1.855,50	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 70.880,42
---------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------


DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
----------------------------	--------------------------	----------------------	--	--------------------------------	----------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 1301/2020
 P. ADM. Nº 035-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDICÃO 17

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	%
PERÍODO: 01.06.2022 A 04.07.2022												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00		R\$ -		R\$ -	6,00	R\$ 600,00	0,00%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10		R\$ -		R\$ 1.490,42	1.490,42	R\$ 7.452,10	100,00%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE ZX	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20		R\$ -		R\$ 360,80	360,80	R\$ 6.855,20	100,00%
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.560,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80		R\$ -		R\$ 1.560,00	1.560,00	R\$ 1.450,80	100,00%
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24		R\$ -		R\$ 1,00	1,00	R\$ 1.078,24	100,00%
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00		R\$ -		R\$ 35,00	35,00	R\$ 7.000,00	100,00%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_ 06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82		R\$ -		R\$ 122,93	122,93	R\$ 10.254,82	100,00%
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_ 07/2017	m³	103,61	R\$ 1.806,00	R\$ 187.117,86		R\$ -		R\$ 103,61	103,61	R\$ 187.117,86	100,00%
2.3	LUIJE PREMOLDADA PARA PISO ESP-16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP-9CM	m²	220,59	R\$ 162,97	R\$ 35.949,55		R\$ -		R\$ 220,59	220,59	R\$ 35.949,55	100,00%
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94		R\$ -		R\$ -	4.447,20	R\$ 27.883,94	0,00%
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASPÁLTICA COM ELASTOMÉROS, 3 DEMÃO	m²	265,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10		R\$ -		R\$ 265,13	265,13	R\$ 9.587,10	100,00%
3	COBERTURA											
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRÉLICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.058,88	R\$ 89,16	R\$ 94.409,74		R\$ -		R\$ 1.058,88	1.058,88	R\$ 94.409,74	100,00%
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCOLÍSTICA E = 30 MM, INCLUIE 2 ANGULOS, INCLUSIVE MONTAGEM. AF_ 06/2016	m²	1.058,88	R\$ 156,38	R\$ 165.587,65		R\$ -		R\$ 1.058,88	1.058,88	R\$ 165.587,65	100,00%
3.3	USO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, VESSELAMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	112,59	R\$ 94,07	R\$ 10.591,34		R\$ -		R\$ 112,59	112,59	R\$ 10.591,34	100,00%
3.4	RUIFE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 06/2016	M	119,09	R\$ 24,41	R\$ 2.906,99		R\$ -		R\$ 119,09	119,09	R\$ 2.906,99	100,00%
4	SARRETES E FECHAMENTO											
4.1	ALVENARIA DE FECHAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MM COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ARGAMASSA DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X90CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	2.843,11	R\$ 42,00	R\$ 119.410,62		R\$ -		R\$ 2.843,11	2.843,11	R\$ 119.410,62	100,00%
4.2	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	22,01	R\$ 74,41	R\$ 1.637,76		R\$ -		R\$ 22,01	22,01	R\$ 1.637,76	100,00%
4.3	DIVISÓRIA EM TUIJO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72		R\$ -		R\$ 29,60	29,60	R\$ 3.017,72	100,00%
4.4	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54		R\$ -		R\$ -	40,32	R\$ 8.913,54	0,00%
4.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/8"	m²	339,10	R\$ 308,81	R\$ 104.717,47		R\$ -		R\$ 339,10	339,10	R\$ 104.717,47	100,00%
4.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPELADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERITE) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,89		R\$ -		R\$ 349,65	349,65	R\$ 9.104,89	100,00%
4.7	FORRO EM DRYWALL - PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017 P	m²	534,97	R\$ 53,00	R\$ 28.353,41		R\$ -		R\$ 534,97	534,97	R\$ 28.353,41	100,00%
4.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 05/2017	M	629,25	R\$ 2,17	R\$ 1.365,47		R\$ -		R\$ 629,25	629,25	R\$ 1.365,47	100,00%
5	PISO											



19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051.753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/Ba - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



MEDICÃO 17

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL		
5.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76		R\$ -	1.490,42	R\$ 5.171,76	-	100,00%
5.2	PREPARO MANUAL, APLICACAO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NAO ABERDO, ESPESURA 8MM. AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 40,73	R\$ 60.704,81		R\$ -	1.490,42	R\$ 60.704,81	-	100,00%
5.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO SECARIZADO.	m²	1.427,48	R\$ 77,40	R\$ 110.486,95		R\$ -	1.427,48	R\$ 110.486,95	-	100,00%
5.4	EXECUÇÃO DE ARMADORIO, ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50		R\$ -	629,25	R\$ 3.775,50	-	100,00%
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00		R\$ -	28,80	R\$ 11.520,00	-	100,00%
5.6	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	137,23	R\$ 43,63	R\$ 5.987,34	74,29	R\$ 3.241,27	137,23	R\$ 5.987,34	-	100,00%
5.7	ALCOÇO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM.	m²	1.256,73	R\$ 35,50	R\$ 44.613,97	200,38	R\$ 7.134,84	1.256,73	R\$ 44.613,97	-	100,00%
5.8	REVESTIMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20		R\$ -	5,36	R\$ 107,20	-	100,00%
6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.	m²	5.686,22	R\$ 2,00	R\$ 11.372,44		R\$ -	5.686,22	R\$ 11.372,44	-	100,00%
6.1	ARGAMASSA TRACAO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 2,00	R\$ 11.372,44		R\$ -	5.686,22	R\$ 11.372,44	-	100,00%
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACAO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 23,00	R\$ 130.783,06		R\$ -	5.686,22	R\$ 130.783,06	-	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00		R\$ -	487,10	R\$ 14.613,00	-	100,00%
6.4	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	886,87	R\$ 25,00	R\$ 22.171,73		R\$ -	886,87	R\$ 22.171,73	-	100,00%
6.5	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80		R\$ -	230,00	R\$ 9.351,80	-	100,00%
6.6	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANGOS SEM VÁOS. AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00		R\$ -	88,90	R\$ 7.112,00	-	0,00%
6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4.047,22	R\$ 4,00	R\$ 16.188,88		R\$ -	4.047,22	R\$ 16.188,88	-	100,00%
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.581,22	R\$ 2,12	R\$ 9.712,19		R\$ -	4.581,22	R\$ 9.712,19	-	100,00%
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	5.051,06	R\$ 12,50	R\$ 63.138,25	120,00	R\$ 1.500,00	5.051,06	R\$ 63.138,25	-	100,00%
6.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	9,43	R\$ 180,68	221,60	R\$ 4.245,86	-	100,00%
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98		R\$ -	345,67	R\$ 7.704,98	-	100,00%
6.12	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03		R\$ -	67,50	R\$ 677,03	-	0,00%

Andersom Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05.1753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQULIBRADO)	V. TOTAL (REEQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		V. TOTAL	%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL		
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	288,67	R\$ 22,28	R\$ 6.431,57	14,11	R\$ 314,37	288,67	R\$ 6.431,57	R\$ -	100,00%
6.14	PEITRIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$ 68,97	R\$ 5.176,89	-	-	75,06	R\$ 5.176,89	R\$ -	100,00%
7	ESQUADRIAS										
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78	-	-	14,00	R\$ 7.556,78	R\$ -	100,00%
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66	-	-	2,00	R\$ 1.158,66	R\$ -	100,00%
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60	-	-	28,00	R\$ 17.008,60	R\$ -	100,00%
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84	-	-	2,00	R\$ 1.269,84	R\$ -	100,00%
7.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40	-	-	44,00	R\$ 2.446,40	R\$ -	100,00%
7.6	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	245,64	R\$ 194,03	R\$ 47.661,53	-	-	245,64	R\$ 47.661,53	R\$ -	100,00%
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	245,64	R\$ 157,00	R\$ 38.565,48	-	-	245,64	R\$ 38.565,48	R\$ -	100,00%
7.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	1,00	R\$ 400,00	R\$ -	100,00%
7.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50	-	-	13,65	R\$ 2.047,50	R\$ -	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.1	PONTO DE LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UN	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52	-	-	148,00	R\$ 14.983,52	R\$ -	100,00%
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UN	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00	-	-	90,00	R\$ 12.330,00	R\$ -	100,00%
8.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46	-	-	-	R\$ -	R\$ 6,00	122,46
8.4	FIO TELEFÔNICO FIO 6MMI 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40	-	-	320,00	R\$ 422,40	R\$ -	100,00%
8.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40	-	-	230,00	R\$ 1.628,40	R\$ -	100,00%
8.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	570,77	R\$ 3,15	R\$ 1.797,93	-	-	570,77	R\$ 1.797,93	R\$ -	100,00%
8.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00	-	-	340,00	R\$ 1.445,00	R\$ -	100,00%

Andersom dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 051.753514-9

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022


OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	V. UNIT (REEQUILIBRADO)		V. TOTAL (REEQUILIBRADO)		EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		%	
			QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR		
MEDIÇÃO 17												
8.8	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	120,00	R\$ 6,80	R\$ 816,00	-	R\$ -	120,00	R\$ 816,00	-	R\$ -	100,00%
8.9	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60	-	R\$ -	120,00	R\$ 1.245,60	-	R\$ -	100,00%
8.10	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00	-	R\$ -	300,00	R\$ 1.320,00	-	R\$ -	100,00%
8.11	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	300,00	R\$ 1.806,00	-	R\$ -	100,00%
8.12	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40	-	R\$ -	280,00	R\$ 1.674,40	-	R\$ -	100,00%
8.13	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20	-	R\$ -	20,00	R\$ 214,20	-	R\$ -	100,00%
8.14	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,00	R\$ 16,07	R\$ 241,05	-	R\$ -	15,00	R\$ 241,05	-	R\$ -	100,00%
8.15	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	R\$ 476,74	R\$ 953,48	-	R\$ -	2,00	R\$ 953,48	-	R\$ -	100,00%
8.16	UN	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA/PLAFONIER/BOCAL/AMPADA FLUORESCENTE 20W	26,00	R\$ 53,54	R\$ 1.392,04	-	R\$ -	26,00	R\$ 1.392,04	-	R\$ -	100,00%
8.17	UN	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95	-	R\$ -	111,00	R\$ 5.710,95	-	R\$ -	100,00%
8.18	UN	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47	-	R\$ -	111,00	R\$ 2.083,47	-	R\$ -	100,00%
8.19	UN	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56	-	R\$ -	8,00	R\$ 1.550,56	-	R\$ -	100,00%
8.20	UN	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22	-	R\$ -	1,00	R\$ 92,22	-	R\$ -	100,00%
8.21	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31	-	R\$ -	1,00	R\$ 741,31	-	R\$ -	100,00%
8.22	UN	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80	-	R\$ -	16,00	R\$ 668,80	-	R\$ -	100,00%
8.23	M	PARAFUSOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	32,00	R\$ 50,98	R\$ 1.631,68	-	R\$ -	32,00	R\$ 1.631,68	-	R\$ -	100,00%
8.24	UN	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 90CM	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04	-	R\$ -	32,00	R\$ 815,04	-	R\$ -	0,00%
8.25	M	CORRALHA DE COBRE N/1 INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20	-	R\$ -	320,00	R\$ 12.771,20	-	R\$ -	100,00%
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
9.1	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE PASSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00	-	R\$ -	52,00	R\$ 5.200,00	-	R\$ -	100,00%
9.2	M	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08	-	R\$ -	24,00	R\$ 232,08	-	R\$ -	100,00%
9.3	M	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72	-	R\$ -	58,00	R\$ 802,72	-	R\$ -	100,00%
9.4	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52	-	R\$ -	12,00	R\$ 56,52	-	R\$ -	100,00%
9.5	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64	-	R\$ -	14,00	R\$ 101,64	-	R\$ -	100,00%
9.6	UN	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76	-	R\$ -	24,00	R\$ 245,76	-	R\$ -	100,00%

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9






OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 07/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 036-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)	V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO			SALDO			
						QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	
MEDIÇÃO 17												
9.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	22,00	10,63	233,86		R\$	233,86	22,00	R\$	233,86	100,00%
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	4,00	51,97	207,88		R\$	207,88	4,00	R\$	207,88	100,00%
9.9	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	14,00	24,65	345,10		R\$	345,10	14,00	R\$	345,10	100,00%
9.10	TORNEIRA DE BOIA REAL. ROSCÁVEL. 1 1/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	2,00	58,00	116,00		R\$	116,00	2,00	R\$	116,00	100,00%
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	411,29	411,29		R\$	411,29	1,00	R\$	411,29	100,00%
9.12	HIDRÔMETRO DN 25 (1), 5,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	107,94	107,94		R\$	107,94	1,00	R\$	107,94	100,00%
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	17,30	69,20		R\$	69,20	4,00	R\$	69,20	100,00%
9.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM X 1 1/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00	24,18	96,72		R\$	96,72	4,00	R\$	96,72	100,00%
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSIVEL ATÉ 10 CV. AF. 06/2016	UN	1,00	160,00	160,00		R\$	160,00	-	R\$	-	0,00%
9.16	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA. TRIFÁSICA. 0,5 HP	UN	1,00	616,43	616,43		R\$	616,43	-	R\$	-	0,00%
9.17	RESERVATÓRIO 2000L EM PVC	UN	4,00	512,47	2.049,88		R\$	2.049,88	4,00	R\$	2.049,88	100,00%
9.18	CONSTRUTÃO DE CISTERNA CAP 20.000L ENTERRADA	UN	1,00	6.938,78	6.938,78		R\$	6.938,78	-	R\$	-	0,00%
9.19	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 90 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	19,46	311,36		R\$	311,36	16,00	R\$	311,36	100,00%
9.20	RALO SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	6,97	111,52		R\$	111,52	16,00	R\$	111,52	100,00%
9.21	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	58,00	13,00	754,00		R\$	754,00	58,00	R\$	754,00	100,00%
9.22	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	46,00	19,81	911,26		R\$	911,26	46,00	R\$	911,26	100,00%
9.23	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	34,00	29,52	1.003,68		R\$	1.003,68	34,00	R\$	1.003,68	100,00%
9.24	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	112,00	38,43	4.304,16		R\$	4.304,16	112,00	R\$	4.304,16	100,00%
9.25	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	230,00	30,18	6.941,40		R\$	6.941,40	230,00	R\$	6.941,40	100,00%
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	32,11	513,76		R\$	513,76	16,00	R\$	513,76	100,00%
9.27	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	196,31	392,62		R\$	392,62	2,00	R\$	392,62	100,00%
9.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TULO MACIÇO 60X60X80CM. REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E ÁREA. TRAÇO 1:4) E 2,0CM. COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	9,00	129,53	1.165,77		R\$	1.165,77	9,00	R\$	1.165,77	100,00%



19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO,
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Andersom dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9

Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022


OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQUILIBRADO)		V. TOTAL (REEQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		V. TOTAL	%		
				QUANT	VALOR		QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL				
MEDICÃO 17														
9.29	SUMIDORO EM ALVENARIA DE TILO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM.	UN	3,00	R\$	1.646,15	R\$	4.938,45	R\$	-	R\$	3,00	R\$	4.938,45	0,00%
9.30	FOSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TILO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM.	UN	3,00	R\$	200,00	R\$	600,00	R\$	-	R\$	3,00	R\$	600,00	0,00%
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,14 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00	R\$	11,54	R\$	219,26	R\$	19,00	R\$	19,00	R\$	219,26	100,00%
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	33,00	R\$	9,47	R\$	312,51	R\$	33,00	R\$	33,00	R\$	312,51	100,00%
9.33	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	51,59	R\$	103,18	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	103,18	100,00%
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	R\$	44,75	R\$	671,25	R\$	15,00	R\$	15,00	R\$	671,25	100,00%
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	21,93	R\$	43,86	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	43,86	100,00%
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$	270,55	R\$	2.976,05	R\$	11,00	R\$	11,00	R\$	2.976,05	100,00%
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	352,26	R\$	1.409,04	R\$	4,00	R\$	4,00	R\$	1.409,04	100,00%
9.38	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$	125,87	R\$	881,09	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	881,09	100,00%
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 221 OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	205,67	R\$	411,34	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	411,34	100,00%
9.40	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$	340,34	R\$	1.021,02	R\$	3,00	R\$	3,00	R\$	1.021,02	100,00%
9.41	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA, 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,83	R\$	325,50	R\$	3.525,17	R\$	10,83	R\$	10,83	R\$	3.525,17	100,00%
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	84,47	R\$	168,94	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	168,94	100,00%
9.43	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	28,06	R\$	56,12	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	56,12	100,00%
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15,00	R\$	67,11	R\$	1.006,65	R\$	15,00	R\$	15,00	R\$	1.006,65	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
10.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,50M INCLUI PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	8,00	R\$	55,00	R\$	440,00	R\$		R\$	8,00	R\$	440,00	0,00%
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$	1,00	R\$	1.490,42	R\$		R\$	1.490,42	R\$	1.490,42	0,00%
10.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$	302,86	R\$	908,58	R\$		R\$	3,00	R\$	908,58	0,00%

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9



Licitante: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 04.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REEQULIBRADO)	V. TOTAL (REEQULIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
11	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO											
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISSE METÁLICO (ORSE COD. 111489)	M²	90,45	R\$ 450,00	R\$ 40.702,50	50,00	R\$ 22.500,00	50,00	R\$ 22.500,00	40,45	R\$ 18.202,50	55,28%
10.2	Revestimento medido em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm	m²	171,13	R\$ 458,82	R\$ 78.517,87	84,63	R\$ 38.829,94	171,13	R\$ 78.517,87	-	R\$ -	100,00%
VALOR POR EXTENSO: SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS								1.762.534,54	PERÍODO= R\$ 74.220,33	ACUMULADO= R\$ 1.675.701,53	SALDO= R\$ 86.833,00	95,07%

VALOR POR EXTENSO: SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

[Handwritten Signature]

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES
 E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 - CONTORNO
 48.860-000 - QUEIMADAS-BA

[Handwritten Signature]
 Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BB374-HQ57R-3ZLB6-8AFHV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/BB374-HQ57R-3ZLB6-8AFHV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 499
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Período: 01/06/2022

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Geleiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 500
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 02/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 501
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 03/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 502
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 04/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 503
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 05/06/2022

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 504
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 06/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 505
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 07/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 506
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 08/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 507
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 09/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 508
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 10/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.ora.br/validade/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 509
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 11/06/2022

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 510
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
ANOTAÇÕES				Período: 12/06/2022

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 511
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 13/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 INÍCIO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 512
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 14/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.ora.br/validade/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 513
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 15/06/2022
-----------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 514
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 16/06/2022
------------------	---------------------

FERIADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 515
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 17/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 516
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 18/06/2022

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 517
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 19/06/2022

ANOTAÇÕES


DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Bom
 Chuva
 Não Operável
 Bom
 Chuva
 Não Operável
 Bom
 Chuva
 Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 518
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 20/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 519
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Período: 21/06/2022	
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº:	520
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Período: 22/06/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	1
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 521
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 23/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA




INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 522
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 24/06/2022
-----------	---------------------

FERIADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 523
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 25/06/2022

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 524
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 26/06/2022

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 525
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 27/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 526
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 28/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 INSTALAÇÃO DO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>.





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 527
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 29/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 INÍCIO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (60X60) - HALL FACHADA


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 528
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 30/06/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 CONCLUSÃO ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (60X60) - HALL FACHADA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 529
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

Período: 01/07/2022

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA PINTURA
 CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO
 CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 530
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 02/07/2022

ANOTAÇÕES

FERIADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 531
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 03/07/2022

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 532
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período: 04/07/2022

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA PINTURA
CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LKT48-MWAFX-863F9-YT5S4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 540/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		C.G.A 154100189	C.N.P.J. 19.650.110/0001-27
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA, 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
26/05/2022

Certidão Válida até: 22/11/2022

Código de Controle da Certidão:

22906.540.20220526.N.292.539





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223045919

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:33:24 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2022.
Código de controle da certidão: **B77D.E6B2.5B8D.81A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão nº: 20949359/2022
Expedição: 04/07/2022, às 13:36:21
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27

Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2022 a 24/07/2022

Certificação Número: 2022062502111101949301

Informação obtida em 04/07/2022 13:28:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





FOTO179: Assentamento piso cerâmico 60x60



FOTO 180: Assentamento piso cerâmico 60x60



FOTO181: Assentamento piso cerâmico 60x60



FOTO 182: Alumínio composto (ACM)





FOTO183: Alumínio composto (ACM)



FOTO 184: Instalação e pintura dos brises



FOTO185: Instalação e pintura dos brises





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MQRG7-RT68A-UK6PK-VXZ3G

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MQRG7-RT68A-UK6PK-VXZ3G>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

