

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PO: CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.607.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 122-2022

EMPENHO: 227 / 2023 Data do Empenho: 01/02/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR	
Nome:	5159 - MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
Endereço:	FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA, 446
Bairro:	COQUEIRO
CNPJ:	14.356.865/0001-08
Conta Corrente:	51-0
Insc. Estadual:	
Agência:	4765
Cidade:	ARACI
CPF:	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Pessoa:	Jurídica
Complemento:	
Estado:	BA
RG:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido:	2049.4451.1704 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Tomada de preço obras e serviços de engenharia	001-2022			
Convênio:	Contrato:	254.448,40	95.241,66	159.206,74
Patrimônio:				

HISTORICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001-2022, CONTRATO Nº210-2022, NFS-e 272. BOLETIM DE MEDIAÇÃO Nº 05. PERÍODO DE MEDIAÇÃO 01/01/2023 A 30/01/2023.

Data do Empenho: 01/02/2023 Data do Liquidação: 01/02/2023



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - PM FONTE 42	2.857,25
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 42	6.285,99
## Oitenta e seis mil e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos ##		Valor Retido 9.143,20
		Valor Líquido 86.098,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/01/2023	272	U			95.241,66

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	95.241,66

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/02/2023.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/02/2023, podendo efetuar o pagamento.
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matricula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matricula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota 272
Número do Lote -
Data e Hora da Emissão 30/01/2023 às 14:03:18
Código de Verificação 0500 - 3327 - 2688

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	00377678	Inscrição Municipal	00377678
Razão Social	MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	CNPJ/CPF	14.356.865/0001-08
Logradouro	FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA	Número	446
Bairro	COQUEIRO	Cep	48.760-000
Município	ARACI	UF	BA
Inscrição Estadual			

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19
Logradouro	AVENIDA AV.GETÚLIO VARGAS	Número	S/N
Bairro	CENTRO	Cep	48.880-000
Município	SANTALUZ	UF	BA
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
19	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DE SERRA BRANCA - SANTALUZ/BA	47620,8300	1,0000	0,0000	47620,8300

Valor Total dos Serviços R\$ 47.620,83

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
2	MATERIAL	47620,8300	1,0000	47620,8300

Valor Total dos Materiais R\$ 47.620,83

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA 4765 / CC 51-0 / OPERAÇÃO 003, NOTA REFERENTE AO BM 05, DA REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, TP 001/2022, CONFORME CONTRATO 210/2022.

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 95.241,66

Operação
Com lançamentos de materiais
Optante pelo Simples ?
Sim
Atividade
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Deduz Materiais?
Sim
Local do Serviço
Fora do Município

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 31/01/23

Responsável pelo Pagamento do imposto
Contratante, tomador do serviço
Situação da Nota
Simples Nacional

Valor Total das Deduções R\$ 47.620,83	Base de Cálculo R\$ 47.620,83	Aliquota % 5,00	Valor do ISS R\$ 2.381,04	Valor Total Retido R\$ 2.381,04
-------------------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------------

RETENÇÕES

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota R\$ 92.860,62

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil

Recebi(emos) do Prestador: MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.356.865/0001-08 CREA-BA nº 051753514-9

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 272 - emitida em: 30/01/2023 às 14:03:18 com o código de verificação: 0500 - 3327 - 2688

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.356.865/0001-08

Certidão nº: 1122741/2023

Expedição: 10/01/2023, às 10:21:32

Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.356.865/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467-2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; os decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle:8726 / 2023

Contribuinte: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 14.356.865/0001-08

Zoneamento: 377678

Endereço: RUA FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA,446 - COQUEIRO 48.760-000 ARACI.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 10/01/2023 às 10:19:56

Validade: 09/02/2023



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 8522 - 1438 - 3041

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.356.865/0001-08
Razão Social: MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA ME
Endereço: R FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 / COQUEIRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801211743142894

Informação obtida em 10/01/2023 10:20:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOURA CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 14.356.865/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:52 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **0C13.364C.1691.5C55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230235851

RAZÃO SOCIAL	
MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
013.925.695 - BAIXADO	14.356.865/0001-08

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA

700026.4064/22-2 - Inicial AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 10/01/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 01/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 0	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 02/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA: DATA: 05/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ENGENHEIRO CIVIL 1
	ADMINISTRATIVO 1
	MESTRE DE OBRA 1
	PEDREIRO 4
	AJUDANTE 9
	TOTAL 16


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 06/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 07/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 08/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 0	
TEMPO:	MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	
FOLHA:	DATA: 09/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	ENGENHEIRO CIVIL 1
	ADMINISTRATIVO 1
	MESTRE DE OBRA 1
	PEDREIRO 4
	AJUDANTE 9
	TOTAL 16


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA: DATA: 10/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	ENGENHEIRO CIVIL 1
	ADMINISTRATIVO 1
	MESTRE DE OBRA 1
	PEDREIRO 4
	AJUDANTE 9
	TOTAL 16


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:	DATA: 11/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 12/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 13/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 14/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 15/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 16/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 17/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	7	
	AJUDANTE	8	
	TOTAL	18	


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA: DATA: 18/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL 1
	ADMINISTRATIVO 1
	MESTRE DE OBRA 1
	PEDREIRO 7
	AJUDANTE 8
	TOTAL 18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:	DATA: 19/01/2023
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	7
	AJUDANTE	8
	TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 20/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 21/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 22/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 0	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 23/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 24/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 18		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	7	
	AJUDANTE	8	
	TOTAL	18	


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 25/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000




Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 26/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santaná Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 27/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 18	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, COM DUAS PÉTULAS, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	7
		AJUDANTE	8
		TOTAL	18


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 28/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 29/01/2023
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0


Admilson Santana Reis
Engenheiro Civil
CREA 051995208-1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 1 - CALÇADA



FOTO 2 - RAMPA DE ACESSO



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 4 – CONCRETO PARQUE



FOTO 5 – REBOCO CONCHA ACUSTICA



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 6 – KIT PORTA



FOTO 7 – RAMPA DE ACESSO 1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA




FOTO 8- INTERTRAVADO COLORIDO



FOTO 9 - REBOCO



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 10 - POSTE DE ILUMINAÇÃO



FOTO 11 - PISO CERÂMICO



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 12 – PEITORIL



FOTO 13 – POSTE DE ILUMINAÇÃO 1



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 14 - KIT PORTA 1



FOTO 15 - SOLEIRA



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 16 - PEITORIL 1



FOTO 17 - REBOCO



Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 01/01/23 à 30/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 18 – POSTE DE ILUMINAÇÃO 2



FOTO 19 – KIT PORTA VISTA ABERTA

IS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
IP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/01/2023
HORA: 16:49:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08
APRESENTAÇÃO: 12/2022
CÓD REC: 150
PPAS: 507
SIMPLES: 2

	EGRS - 8%
DE TRABALHADORES	4
MUNERAÇÃO	6.573,37
FÓRITO	525,86
CARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
CARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	525,86

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/31/2023
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CNPJ
14.356.865/0001-08Razão Social
MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAPeríodo de Apuração
Dezembro/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.16.23003.6723082-8Pagar este documento até
20/01/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103853062Valor Total do Documento
1.063,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	389,88			389,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNO:90.013.09997/72	585,36			585,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNO:90.013.09997/72	87,80			87,80
Totais		1.063,04			1.063,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 63040385230 7 20071623003 0 67230828675 3

CNPJ: 14.356.865/0001-08
Número: 07.16.23003.6723082-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.063,04

Pague com o PIX



Comprovante de ← pagamento com código de barras

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858300000106 630403852307
200716230030 672308286753

Conta de débito: 4765 / 003 / 00000051-0

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 1.063,04

Data de vencimento: 12/01/2023

Data de débito: 12/01/2023

Data/hora da operação: 12/01/2023 10:38:31

Código da operação: 00052196

Chave de Segurança: CQ5J5CGS5V4CJFGY

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

RETORNAR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.356.865/0001-08
Nome	MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Período de apuração	12/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17843922824 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 389,88	R\$ 389,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 673,16	R\$ 673,16
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.063,04	R\$ 1.063,04

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FELIX VALERIANO DE MOURA
CPF	428.383.805-59
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/01/2023 17:20:57
Nº do recibo de entrega	0000050000103853062

FONTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 5.40 123 19 2118

DATA: 03/01/2022
HORA: 16:49:26
PÁG: 1 171.001

RELATÓRIO ANEXADO NA SEFIP

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 12/2022

COF. REC: 150

PPAS: 507

INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08
SIMPLES: 2

FGTS - 4%

QTDE TRABALHADORES

4

RECONFERENC

5.573,37

DEPÓSITO

525,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

525,85

VALIDADE DO CÁLCULO: 216 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

2(S): GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÃO NECESSÁRIAS EXCESSIVAS SEMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO SELLO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Dados Iniciais

Nome do Contribuinte	MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Período apuração	12/2022
Data/Hora da Transmissão	03/01/2023 17:20:57
Identificação da Apuração de Débitos	17843922824 / eSocial
Numero do Recibo	50000103853062
CNPJ	14.356.865/0001-08

Classificação Tributária	0 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGISTRO SEIIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000050 258601902300 107672180316 435685500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	PPAS: 500	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 14.356.855/0001-08			
COMP: 12/2022	COD RECL: 150	COD GPS: 2003			FAP: 1,00			
EMPREGADOR/OBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI					FAT AJUSTADO: 0,00			
INSCRIÇÃO: 14.356.855/0001-08					INSCRIÇÃO: 14.356.855/0001-08			
INSCRIÇÃO: 14.356.855/0001-08					INSCRIÇÃO: 14.356.855/0001-08			
NOME TRABALHADOR SEX SEX: 13 SAL ALEX LIMA NORAES 1.135,52 ERICSON ANDRADE DA SILVA 1.035,82	REM 13 SAL 327,55 310,74	BASE CÁL 13 SAL 161.06744,17-0 209.98111,25-1 0,00	PIS, PASEP/CI 2,00 2,00	CONTRIB SEG DEVIDA 85,16 77,68	ADMISSÃO CAT OCOR 01/07/2022 01/07/2022 01	DATA/COD NOVIMENTAÇÃO 01/07/2022 01/07/2022 01	DEPOSITO 107,72	CEG 0,00 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS, CBRA
MUNICÍPIO: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
958300000050 258601902300 107672186816 435686300014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI
COMP: 12/2022 COD SEC: 150 COD GPS: 1003 FIAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/CBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI N DE CONTRATO: 02ZYEP01MPC000-0
LOCAL: UBERLANDIA/BA
CIDADE: BRANCO UF: BA CEP: 48760-000 BAIRRO: COQUEIRO
CNAE PREPONERANTE: 4330495
CNAE: 4330499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEN 13%	REMUNERAÇÃO 13%	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13% PREV SOC
00	2	2.171,34	638,29	2.171,34	0,00
TOTALS:	2	2.171,34	638,29	2.171,34	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO PREENCHIMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS-OSBEA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORT E DEBITAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858100000050 269601802300 07672182816 435666500114

EMPRESA: MORRIS CONSTRUCOES E LOCOMOES EIRLI
CNPJ: 13.8112 000 FPO: 156 CDD: 3PS: 0003 EPAS: 50% CONTRAS ENT: SIMPLES L RAR: 0.0
Nº DE CONTRAIO: 00022471P20000012
INSCRIÇÃO: 900130599772
LOGRADUO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 449 BAIRO: COQUEIRO
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 CNPJ PREPONDERRANTE: 4330499
CNPJ: 4330499

QNT	QNT	REMUNERAÇÃO SEX 13	REMUNERAÇÃO 13	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 PREV SOC
01	2	2.926,80	836,94	2.926,91	0,00
TOTAIS:	2	2.926,80	836,94	2.926,81	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000350 258601802300 167672180816 435686500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 50 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Pe4c6X13t10000-2
 PZAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: JqTbT0SSiCXX0000-5
 INSCRIÇÃO: 14.356.885/0001-38
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/GBRA: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446

UF: BA

CEP: 48760-000

BAIRRO: COQUEIRO

CNAE PRÉPONDERANTE: 4330499
 CNAE: 4330499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.098,14	1.475,23	5.098,14	0,00
TOTALS:	4	5.098,14	1.475,23	5.098,14	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.4C (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

DATA: 03/01/2023
HORA: 16:49:26
PAG: 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

958300000050 258601802300 107672180816 435686500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI N° DE CONTRAÇÃO: Pe4t6x113t10000-2
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OSRA: N° ARQUIVO: JQTCTOSSICX00000-5
INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
LOGRADUORO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PRONDERANTE: 4330499
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 CNAE: 4330499

MODALIDADE: "Barrco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEX 13º SALÁRIO 5.098,14
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.475,23

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023
DEPOSITO FGTS 525,86 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 525,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI Nº DE CONTRAÇÃO: 2e4t6x113t110000-2
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 507 CDTAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OPRA: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 BARRRO: COQUEIRO Nº ARQUIVO: 04TBTCCSSICX0000-5
 LOGRADOURC: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 9916 9373 CNAE PREPORDERANTE: 4330499
 CIDADE: ARAÇI UF: BA INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 389.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 389.86
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/96) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0																																																										
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0	Q11:	0	Q12:	0	Q13:	0	Q14:	0	Q15:	0	Q16:	0	Q17:	0	Q18:	0	Q19:	0	Q20:	0	Q21:	0	Q22:	0	Q23:	0	Q24:	0	Q25:	0	Q26:	0	Q27:	0	Q28:	0	Q29:	0	Q30:	0																						
T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0	T10:	0	T11:	0	T12:	0	T13:	0	T14:	0	T15:	0	T16:	0	T17:	0	T18:	0	T19:	0	T20:	0	T21:	0	T22:	0	T23:	0	T24:	0	T25:	0	T26:	0	T27:	0	T28:	0	T29:	0	T30:	0	T31:	0	T32:	0	T33:	0	T34:	0	T35:	0	T36:	0	T37:	0	T38:	0	T39:	0	T40:	0	T41:	0	T42:	0	T43:	0	T44:	0	T45:	0	T46:	0	T47:	0	T48:	0	T49:	0	T50:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000050 258601802300 107672180816 435686500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08 N° ARQUIVO: JqTbTOSSICX0000-5
 PPARS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: Pe4t6X:13t110000-2
 TOMADOR/OBRA : MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08 N° CONTROLE: Cb2yE0pTMFN0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE JF
 FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 COQUEIRO ARACI 48760000 BA

MODALIDADE : "Branco" Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.171,34
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 2.171,34
 REM 13° SALÁRIO 638,29
 DEPOSITO 224,76
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.171,34
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 162,84
 VAL DEVIDO PREV SOC 162,84

REM SEM 13° SALÁRIO 2.171,34
 REM 13° SALÁRIO 638,29
 DEPOSITO 224,76
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

RELACAO DE TOMADOR/OBRA - RET
 8583000000050 258601802300 107672180816 435686500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI INSCRICAO: 14.356.865/0001 08 N° REQUICAO: JGTBTOSSICX0000-5
 EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ FAT: 0,2 FAP: 1,00 FAT ACUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: 5e456X113t10000 2
 TOMADOR/OBRA: CNO TUCANO INSCRICAO: 900130399772 N° CONTROLE: OeRgZ4Y1P20000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 JORINHO CENTRO TUCANO 48790001 BA

MODALIDADE: "Branco" Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS : 8%

REN SEM 13° SALARIO	2.926,80	REN SEM 13° SALARIO	2.926,80
REN BASE CALC 13° SAL	0,00	REN 12° SALARIO	836,94
		DEPOSITO	301,10
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAL DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA

VALORES FGTS : 8%

REN SEM 13° SALARIO	2.926,80	REN SEM 13° SALARIO	2.926,80
REN BASE CALC 13° SAL	0,00	REN 13° SALARIO	836,94
CONTR SEGURADOS DEVIDA	227,04	DEPOSITO	301,10
VAL DEVIDO PREV SOC	227,04	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m²	6,00	497,65	2.985,90	0,00	6,00	2.985,90	0,00	0,00	100%	
1.2	5088	ORSE	Barrado para Obras de Médio Porte Resprovetimento 2 vezes	m2	20,00	225,76	4.515,20	0,00	20,00	4.515,20	0,00	0,00	100%	
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	86,60	62,17	4.140,52	0,00	86,60	4.140,52	0,00	0,00	100%	
1.4	100936	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (IDENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	686,00	6,13	4.082,58	0,00	686,00	4.082,58	0,00	0,00	100%	
1.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.759,00	11,45	20.140,55	0,00	1.759,00	20.140,55	0,00	0,00	100%	
1.6	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	215,00	32,35	6.955,25	0,00	0,00	0,00	215,00	6.955,25	0%	
1.7	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINAVEMENTE ARENOSO, AF_1/2019	m²	2.603,66	1,32	3.436,83	0,00	2.603,66	3.436,83	0,00	0,00	100%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
2			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	134,61	8.070,60	0,00	60,00	8.070,60	0,00	0,00	100%	
2.1	90778	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	37,68	753,60	0,00	20,00	753,60	0,00	0,00	100%	
3			CONCHA ACÚSTICA				126.662,85							
3.1			Projeto Estrutural				2.097,88							
3.1.1	0000003	Próprio	PROLETO ESTRUTURAL	m²	62,40	33,62	2.097,88	0,00	62,40	2.097,88	0,00	0,00	100%	
INFRA ESTRUTURA														
3.2			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	4,00	111,59	446,36	0,00	4,00	446,36	0,00	0,00	100%	
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	2,33	146,48	341,29	0,00	2,33	341,30	0,00	0,00	100%	
3.2.2	96527	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	10,64	22,22	236,42	0,00	10,64	236,42	0,00	0,00	100%	
3.2.3	96617	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	2,81	3.217,43	9.040,98	0,00	2,81	9.040,98	0,00	0,00	100%	
3.2.4	96956	SINAPI	TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	45,90	50,19	2.303,72	0,00	45,90	2.303,72	0,00	0,00	100%	
3.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	m²										
SUPER ESTRUTURA														
3.3			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	8,90	3.217,43	28.635,12	0,00	8,90	28.635,13	0,00	0,00	100%	
3.3.1	96956	SINAPI	Terreço pré-fabricado treliçada para piso ou cobertura, intertubo 38cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capejamento 4cm.	m³	13,40	195,48	2.619,43	0,00	13,40	2.619,43	0,00	0,00	100%	



ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
								QUANT	VALOR (R\$)		QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)		
3.4			PISOS				33.286,67									
3.4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2014	m³	204,32	113,52	23.194,41									100%
3.4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	19,21	39,88	766,09									100%
3.4.3	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura. Interleixo 38cm. h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm. Inclusive escoramento em madeira e capsemento 4cm.	m³	33,00	195,48	6.450,84									0%
3.4.4	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enrocamento, excludive argamassa de regularização, aplicado	m²	46,42	51,48	2.389,70									0%
3.4.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	5,79	63,18	365,81									0%
3.4.6	89648	SINAPI	ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014 RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X33CM. AF_06/2014	M	11,80	8,46	99,82									0%
3.5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				6.837,20									
3.5.1	11396	ORSE	Caboço cimento tipo "veneziana", dim.: 40 x 40 x 9cm	m2	13,66	119,51	1.631,31									0%
3.5.2	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	91,75	56,74	5.205,89									100%
3.6			REVESTIMENTO				16.541,83									
3.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	332,32	4,46	1.482,14									100%
3.6.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	332,32	29,68	9.853,26									100%
3.6.3	12439	ORSE	Revestimento ornamental para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha celim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m²	27,96	186,52	5.196,44									0%
3.7			PINTURA				10.268,66									
3.7.1	89495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	304,46	13,57	4.131,52									0%
3.7.2	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	304,46	17,16	5.224,53									0%
3.7.3	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Delguard FS ou similar- R1	m2	46,42	19,66	912,61									0%
3.8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				2.442,38									



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

CONTRATO Nº 21/01/2022
 TP 001/2022
 P.A. 1/22/2022
 OBRA 010/2022

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
3.8.1	1353	ORSE	Ponto de água fria embudo. Material pvc rígido roscaável Ø 3/4"	un	3,00	235,22	705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	705,66	0%
3.8.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	480,82	480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	480,82	0%
3.8.3	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	157,27	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	157,27	0%
3.8.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	53,93	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	53,93	0%
3.8.5	1447	ORSE	Caixa d água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	737,33	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	737,33	0%
3.8.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2014	M	5,00	24,43	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	122,15	0%
3.8.7	1188	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marron, diam = 25mm	un	3,00	11,51	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	34,53	0%
3.8.8	10226	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e crosca, diam = 25mm x 1/2"	un	4,00	9,55	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38,20	0%
3.8.9	5003	ORSE	Torneira de bola preta d água em pvc d = 3/4"	un	1,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,45	0%
3.8.10	94469	SINAPI	REGISTRO DE ESTEIRA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	33,52	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	67,04	0%
3.9			ESGOTO				669,87							
3.9.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	un	2,00	89,29	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	178,58	0%
3.9.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1,00	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,91	0%
3.9.3	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	10,00	26,75	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	267,50	0%
3.9.4	89566	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_1/2014	UN	2,00	41,44	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	82,88	0%
3.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.616,86							
3.10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	M	150,00	5,18	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	777,00	0%
3.10.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	M	50,00	3,55	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	177,50	0%
3.10.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	UN	2,00	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	56,46	0%
3.10.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	UN	2,00	45,20	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	90,40	0%
3.10.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	UN	4,00	31,86	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	127,44	0%
3.10.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1/2015	UN	4,00	28,29	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	112,92	0%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 1/22/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT (C/BD)	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
3.10.7	8324	ORSE	Pilão E-27	un	8,00	9,67	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	77,36	0%
3.10.8	97610	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	8,00	21,25	170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	170,08	0%
3.10.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	14,64	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	29,28	0%
3.10.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	15,38	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,76	0%
3.10.11	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,80	0%
3.10.12	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00	133,08	532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	532,32	0%
3.10.13	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	84,69	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	338,76	0%
3.10.14	97612	SINAPI	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	4,00	33,08	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,32	0%
3.10.15	97810	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	4,00	21,26	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	85,04	0%
3.10.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00	113,66	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	113,66	0%
3.10.17	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	470,12	470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	470,12	0%
3.10.18	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	1,00	268,64	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	268,64	0%
3.11			ESQUADRIAS				3.193,02							
3.11.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	809,25	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	809,25	0%
3.11.2	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	800,45	1.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.600,90	0%
3.11.3	90794	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	782,87	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	782,87	0%
3.12			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				4.105,17							
3.12.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00	209,10	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	836,40	0%
3.12.2	11099	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Aluobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	3,25	294,87	925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	925,63	0%
3.12.3	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO AF_04/2019_P	M	2,70	867,76	2.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2.342,95	0%
4			QUIOSQUE				105.681,21							





MOURA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EMPREITEIRA

CPF: 14.556.857/0001-08 CEP: 48.700-000

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

CONTRATO Nº 210/2022

TP 001/2022

P.A. 1/22/2022

OBRA 010/2022

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
4.1			INFRA ESTRUTURA				16.746,98							
4.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	1,10	146,48	161,12	0,00	1,10	161,13	0,00	0,00	100%	
4.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	9,79	111,59	1.092,46	0,00	9,79	1.092,47	0,00	0,00	100%	
4.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	10,03	22,22	222,86	0,00	10,03	222,87	0,00	0,00	100%	
4.1.4	96966	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREBA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,14	3.217,43	13.320,16	0,00	4,14	13.320,16	0,00	0,00	100%	
4.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	38,86	50,19	1.960,38	0,00	38,86	1.960,38	0,00	0,00	100%	
4.2			SUPER ESTRUTURA				8.387,05							
4.2.1	96966	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREBA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,53	3.217,43	8.140,09	0,00	2,53	8.140,10	0,00	0,00	100%	
4.2.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,90	66,80	260,52	0,00	3,90	260,52	0,00	0,00	100%	
4.2.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,30	65,40	538,02	0,00	6,30	538,02	0,00	0,00	100%	
4.2.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,92	49,39	193,60	0,00	3,92	193,61	0,00	0,00	100%	
4.2.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,90	65,34	254,62	0,00	3,90	254,63	0,00	0,00	100%	
4.3			PISOS				6.107,27							
4.3.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACOABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	53,39	39,88	2.129,19	0,00	53,39	2.129,19	0,00	0,00	100%	
4.3.2	12621	ORSE	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusivo argamassa de regularização	m	38,48	78,90	3.036,07	0,00	0,00	38,48	3.036,07	0,00	0,00	0%
4.3.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	14,91	63,18	942,01	0,00	14,91	942,01	0,00	0,00	100%	
4.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				4.414,39							
4.4.1	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido. e=2cm, inclusive material. Rev.02	m²	0,70	543,93	380,75	0,00	0,00	0,00	0,70	380,75	0%	
4.4.2	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	71,09	56,74	4.033,64	0,00	71,09	4.033,65	0,00	0,00	100%	
4.5			REVESTIMENTO				12.032,68							

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT CIBDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
4.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	m²	142,19	4,46	634,16		0,00	142,19	634,17	0,00	0,00	100%
4.5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	m²	142,19	29,68	4.220,19		0,00	142,19	4.220,20	0,00	0,00	100%
4.5.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES AF_09/2014	m²	43,68	77,57	3.386,25		0,00	43,68	3.386,25	0,00	0,00	100%
4.5.4	12439	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha celim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	20,32	186,52	3.790,08	20,32	3.790,09	20,32	3.790,09	0,00	0,00	100%
4.6			PINTURA				5.135,24							
4.6.1	89495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_09/2014	m²	142,19	13,57	1.929,51		0,00	0,00	0,00	142,19	1.929,52	0%
4.6.2	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_09/2014	m²	142,19	17,16	2.439,98		0,00	0,00	0,00	142,19	2.439,98	0%
4.6.3	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Delguard FS ou similar- R1	m2	38,95	19,66	765,75		0,00	0,00	0,00	38,95	765,75	0%
4.7			CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA				188,39							
4.7.1	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	4,39	17,56		0,00	0,00	0,00	4,00	17,56	0%
4.7.2	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	13,00	5,99	77,87		0,00	0,00	0,00	13,00	77,87	0%
4.7.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00	6,13	36,78		0,00	0,00	0,00	6,00	36,78	0%
4.7.4	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	12,81	25,62		0,00	0,00	0,00	2,00	25,62	0%
4.7.5	89438	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	7,64	30,56		0,00	0,00	0,00	4,00	30,56	0%
4.8			CAIXAS E RALOS				8.011,64							
4.8.1	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	16,79	67,16		0,00	0,00	0,00	4,00	67,16	0%
4.8.2	7862	ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	4,00	53,17	212,68		0,00	0,00	0,00	4,00	212,68	0%
4.8.3	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	737,33	737,33		0,00	0,00	0,00	1,00	737,33	0%
4.8.4	1488	ORSE	Tomiera de bola pivota d'água em pvc d = 1/2"	un	1,00	43,04	43,04		0,00	0,00	0,00	1,00	43,04	0%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 21/01/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/IBDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
4.8.5	86989	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	292,37	584,74	0,00	0,00	2,00	584,74	0%		
4.8.6	86999	SINAPI	BANCAIDA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,80 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00	713,11	2.139,33	0,00	0,00	3,00	2.139,33	0%		
4.8.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	1.056,37	2.112,74	0,00	0,00	2,00	2.112,74	0%		
4.8.8	2013	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m/12), engate cromado (deca ref c4606190) e registro de pressão (deca linha c40 ref 1416) ou similares	UN	3,00	713,11	2.139,33	0,00	0,00	3,00	2.139,33	0%		
4.8.9	2105	ORSE	Pie de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60 com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	2,00	1.056,37	2.112,74	0,00	0,00	2,00	2.112,74	0%		
4.9			TUBOS RIGIDOS				3.533,90							
4.9.1	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	39,00	14,50	565,50	0,00	0,00	39,00	565,50	0%		
4.9.2	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	25,00	17,17	429,25	0,00	0,00	25,00	429,25	0%		
4.9.3	1572	ORSE	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diam = 100mm	un	30,00	29,47	884,10	0,00	0,00	30,00	884,10	0%		
4.9.4	9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 75mm	m	16,00	52,20	835,20	0,00	0,00	16,00	835,20	0%		
4.9.5	1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	16,50	26,90	443,85	0,00	0,00	16,50	443,85	0%		
4.9.6	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	20,00	18,80	376,00	0,00	0,00	20,00	376,00	0%		
4.10			REGISTROS DE VALVULAS				218,88							
4.10.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	24,47	24,47	0,00	0,00	1,00	24,47	0%		
4.10.2	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	45,45	45,45	0,00	0,00	1,00	45,45	0%		
4.10.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	3,00	33,52	100,56	0,00	0,00	3,00	100,56	0%		
4.10.4	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00	6,05	48,40	0,00	0,00	8,00	48,40	0%		
4.11			ELEMENTOS DE INSPEÇÃO				1.026,16							
4.11.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	169,77	679,08	0,00	0,00	4,00	679,08	0%		
4.11.2	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	173,54	347,08	0,00	0,00	2,00	347,08	0%		
4.12			ESGOTO				5.237,28							
4.12.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	7,38	7,38	0,00	0,00	1,00	7,38	0%		





MOURA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.856.865/0008-08 CEP: 49.700-000

CONTRATO Nº 21/02/2022

TP 001/2022

P.A. 12/2022

OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT (C/BDI)	P. TOTAL	MEDIÇÃO 06:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT'	VALOR (R\$)	QUANT'	VALOR (R\$)	QUANT'	VALOR (R\$)	
4.12.2	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	2,00	13,67	27,34	0,00	0,00	2,00	27,34	0%		
4.12.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	12,00	12,13	145,56	0,00	0,00	12,00	145,56	0%		
4.12.4	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	1,00	23,75	23,75	0,00	0,00	1,00	23,75	0%		
4.12.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	1,00	30,74	30,74	0,00	0,00	1,00	30,74	0%		
4.12.6	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	2,00	14,96	29,92	0,00	0,00	2,00	29,92	0%		
4.12.7	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	1,00	23,92	23,92	0,00	0,00	1,00	23,92	0%		
4.12.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	867,92	867,92	0,00	0,00	1,00	867,92	0%		
4.12.9	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_122020	UN	1,00	2.133,45	2.133,45	0,00	0,00	1,00	2.133,45	0%		
4.12.10	1735	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	1.947,30	1.947,30	0,00	0,00	1,00	1.947,30	0%		
4.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.124,21							
4.13.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	30,00	3,55	106,50	0,00	0,00	30,00	106,50	0%		
4.13.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	27,00	5,18	139,86	0,00	0,00	27,00	139,86	0%		
4.13.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	54,00	29,23	1.578,42	0,00	0,00	54,00	1.578,42	0%		
4.13.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	11,11	333,30	0,00	0,00	30,00	333,30	0%		
4.13.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	12,88	634,00	0,00	0,00	50,00	634,00	0%		
4.13.6	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	5,00	13,98	69,40	0,00	0,00	5,00	69,40	0%		
4.13.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_122020	UN	2,00	56,52	113,04	0,00	0,00	2,00	113,04	0%		
4.13.8	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	5,00	16,48	82,40	0,00	0,00	5,00	82,40	0%		

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				MEDIÇÃO 06:			TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)		
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT (C/BI)	P. TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
4.17			LAGE				1.151,70						
4.17.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura. Intervão 38cm. h=12cm. el. enchimento em EPS h=8cm. Inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m²	4,16	195,48	813,19		0,00	4,16	813,20		0,00
4.17.2	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	0,36	160,97	57,94		0,00	0,36	57,95		0,00
4.17.3	8957	ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	2,00	35,89	71,78		0,00	2,00	71,78		0,00
4.17.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	m²	4,16	50,19	208,79		0,00	4,16	208,79		0,00
5			PERGOLADO				39.502,96						
5.1			INFRA ESTRUTURA				4.347,61						
5.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	3,27	111,59	364,89		0,00	3,27	364,90		0,00
5.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	m²	2,25	22,22	49,99		0,00	2,25	50,00		0,00
5.1.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,02	3.217,43	3.281,77		0,00	0,00	0,00		1,02
5.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	m²	12,97	50,19	650,96		0,00	0,00	0,00		12,97
5.2			SUPER ESTRUTURA				8.028,74						
5.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,83	3.217,43	5.887,99		0,00	0,00	0,00		1,83
5.2.2	11641	ORSE	Ferma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	19,35	110,69	2.141,85		0,00	0,00	0,00		19,35
5.3			COBERTURA				23.308,06						
5.3.1	10453	ORSE	Madeira em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	26,65	223,40	6.400,41		0,00	0,00	0,00		26,65
5.3.2	4810	ORSE	Madeira em massarandubá para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	40,00	420,70	16.828,00		0,00	0,00	0,00		40,00
5.3.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	79,65	79,65		0,00	0,00	0,00		1,00
5.4			BANCO				2.241,13						
5.4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	0,84	146,48	123,04		0,00	0,00	0,00		0,84
5.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_09/2017	m²	2,80	22,22	62,21		0,00	0,00	0,00		2,80



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 a 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 12/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
5.4.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	19,00	21,94	416,86	0,00	0,00	0,00	19,00	416,86	0%	
5.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 IEM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	m³	0,06	579,15	34,74	0,00	0,00	0,00	0,06	34,75	0%	
5.4.5	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	7,60	56,74	431,22	0,00	0,00	0,00	7,60	431,22	0%	
5.4.6	198	ORSE	Medelamento em massarandubá/madeira de lei, acabamento aparelhado, diâmetro 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiv peças principais	m2	8,55	137,20	1.173,06	0,00	0,00	0,00	8,55	1.173,06	0%	
5.5			REVESTIMENTO				518,92							
5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIUS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m³	15,20	4,46	67,79	0,00	0,00	0,00	15,20	67,79	0%	
5.5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIUS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	15,20	29,68	451,13	0,00	0,00	0,00	15,20	451,14	0%	
5.6			PINTURA				1.057,50							
5.6.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	15,20	13,57	206,26	0,00	0,00	0,00	15,20	206,26	0%	
5.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	15,20	17,16	260,83	0,00	0,00	0,00	15,20	260,83	0%	
5.6.3	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	51,43	11,48	590,41	0,00	0,00	0,00	51,43	590,42	0%	
6			ÁREA DE JOGOS				48.318,33							
6.1			INFRA ESTRUTURA				5.304,11							
6.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	0,89	111,59	99,31	0,00	0,00	0,89	99,32	0,00	0,00	100%
6.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	1,08	146,48	158,19	0,00	0,00	1,08	158,20	0,00	0,00	100%
6.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	4,24	22,22	94,21	0,00	0,00	4,24	94,21	0,00	0,00	100%
6.1.4	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	1,46	3.217,43	4.697,44	0,00	0,00	1,46	4.697,45	0,00	0,00	100%
6.1.5	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	5,08	50,19	254,96	0,00	0,00	5,08	254,97	0,00	0,00	100%
6.2			SUPER ESTRUTURA				11.389,70							
6.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	3,54	3.217,43	11.389,70	0,00	0,00	3,54	11.389,70	0,00	0,00	100%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

CONTRATO Nº 21/02/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 06:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
6.3			PISOS				15.554,77							
6.3.1	87622	SINAPI	CONTRABISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA COM. AF_07/2021	m²	56,25	39,88	2.243,25	0,00	56,25	2.243,25	0,00	0,00	100%	
6.3.2	12621	ORSE	Piso de alta resistência 12mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusivo argamassa de regularização	m	56,25	78,90	4.438,12	0,00	0,00	0,00	56,25	4.438,13	0%	
6.3.3	12111	ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, h=0,80 e h=0,75m), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, h=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	6,00	1.479,90	8.873,40	0,00	0,00	0,00	6,00	8.873,40	0%	
6.4			COBERTURA				11.355,18							
6.4.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,25	58,27	3.277,69	0,00	0,00	0,00	56,25	3.277,69	0%	
6.4.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAÇOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,25	143,60	8.077,50	0,00	0,00	0,00	56,25	8.077,50	0%	
6.5			PINTURA				1.428,45							
6.5.1	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref/Deiquard FS ou similar- R1	m2	56,25	19,68	1.105,67	0,00	0,00	0,00	56,25	1.105,68	0%	
6.5.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	10,53	13,57	142,89	0,00	0,00	0,00	10,53	142,89	0%	
6.5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOS AF_06/2014	m²	10,53	17,16	180,69	0,00	0,00	0,00	10,53	180,69	0%	
6.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.285,12							
6.6.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	12,68	253,60	0,00	0,00	0,00	20,00	253,60	0%	
6.6.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	3,55	213,00	0,00	0,00	0,00	60,00	213,00	0%	
6.6.3	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF_01/2016	UN	4,00	174,46	697,84	0,00	0,00	0,00	4,00	697,84	0%	
6.6.4	4879	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	4,00	8,91	35,64	0,00	0,00	0,00	4,00	35,64	0%	
6.6.5	97610	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	21,26	85,04	0,00	0,00	0,00	4,00	85,04	0%	
7			PLAYGROUND				18.900,33							
7.1	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	14.767,94	14.767,94	0,00	0,00	0,00	1,00	14.767,94	0%	



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 21/02/2022
 TP 001/2022
 P. A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BI/DI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT'	VALOR (R\$)	QUANT'	VALOR (R\$)	QUANT'	VALOR (R\$)	
7.2	3216	ORSE	Gangorra nº 10 (grande enuro)	un	2,00	767,40	1.534,80	0,00	0,00	0,00	2,00	1.534,80	0%	
7.3	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	7,66	102,95	785,53	0,00	0,00	0,00	7,66	785,53	0%	
7.4	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	76,62	23,65	1.812,06	0,00	0,00	0,00	76,62	1.812,06	0%	
8			LUMINAÇÃO				75.067,99							
8.1	13148	ORSE	Releitor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	23,00	216,41	4.977,43	0,00	0,00	0,00	23,00	4.977,43	0%	
8.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	330,00	3,55	1.171,50	0,00	0,00	0,00	330,00	1.171,50	0%	
8.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	915,00	11,59	10.604,85	0,00	0,00	0,00	915,00	10.604,85	0%	
8.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	415,00	17,62	7.312,30	415,00	7.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
8.5	8193	ORSE	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	1,00	258,50	0%	
8.6	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	3,00	72,26	216,78	0,00	0,00	0,00	3,00	216,78	0%	
8.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2,00	80,26	160,52	0,00	0,00	0,00	2,00	160,52	0%	
8.8	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	2,00	76,17	156,34	0,00	0,00	0,00	2,00	156,34	0%	
8.9	11562	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	1,00	167,60	0%	
8.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122017	UN	1,00	113,66	113,66	0,00	0,00	0,00	1,00	113,66	0%	
8.11	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	165,05	165,05	0,00	0,00	0,00	1,00	165,05	0%	
8.12	00000088	Próprio	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, COM DUAS PÉTULAS, D=128MM (BASE) E D=60MM (TOPO); REF: 1008/B, INCL. BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W, 100 A 200 V	UN	14,00	3.380,99	47.333,86	14,00	47.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
8.13	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	14,00	173,54	2.429,56	14,00	2.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
9			CANTEIROS				67.011,57							
9.1			INFRA ESTRUTURA				9.798,77							
9.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUIDO ESCVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS); AF_092017	m³	15,01	146,48	2.198,66	0,00	0,00	15,01	2.198,66	0,00	0,00	100%
9.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM; AF_082017	m²	20,06	22,22	445,73	0,00	0,00	20,06	445,73	0,00	0,00	100%
9.1.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "V" (calha) 9x19x19cm	m	318,17	21,94	6.980,64	0,00	0,00	318,17	6.980,65	0,00	0,00	100%
9.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L; AF_052021	m³	0,30	579,15	173,74	0,00	0,00	0,30	173,75	0,00	0,00	100%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
9.2	87477	SINAPI	ALVENARIA DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2014	m²	242,74	58,74	13.773,06			242,74	13.773,07	0,00	0,00	100%
9.3			REVESTIMENTO				16.574,28							
9.3.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	m²	485,48	4,46	2.165,24			485,48	2.165,24	0,00	0,00	100%
9.3.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS AF_09/2014	m²	485,48	29,68	14.409,04			485,48	14.409,05	0,00	0,00	100%
9.4			PINTURA				14.918,79							
9.4.1	89495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_09/2014	m²	485,48	13,57	6.587,96			0,00	0,00	485,48	6.587,96	0%
9.4.2	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_09/2014	m²	485,48	17,16	8.330,83			0,00	0,00	485,48	8.330,84	0%
9.5			PISOS				11.946,87							
9.5.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	9,77	102,55	1.001,91			0,00	0,00	9,77	1.001,91	0%
9.5.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	UN	2,00	79,65	159,30			0,00	0,00	2,00	159,30	0%
9.5.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_09/2018	UN	7,00	79,65	557,55			0,00	0,00	7,00	557,55	0%
9.5.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	UN	24,00	79,65	1.911,60			0,00	0,00	24,00	1.911,60	0%
9.5.5	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_05/2018	UN	1,00	150,04	150,04			0,00	0,00	1,00	150,04	0%
9.5.6	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_05/2018	UN	7,00	150,04	1.050,28			0,00	0,00	7,00	1.050,28	0%
9.5.7	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	UN	9,00	406,16	3.655,44			0,00	0,00	9,00	3.655,44	0%
9.5.8	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	96,79	23,65	2.289,08			0,00	0,00	96,79	2.289,08	0%
9.5.9	99637	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	1,35	867,76	1.171,47			0,00	0,00	1,35	1.171,48	0%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BI/DI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)	
								QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)		
10			BANCOS														
10.1			BANCOS TIPOS PETRICOIR														
10.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	0,07	146,48	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	9,84	0%			
10.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,67	22,22	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	14,89	0%			
10.1.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,37	3.217,43	1.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1.187,23	0%			
10.1.4	4732	ORSE	Madeiramento em massarandubimadeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eletint 8 mm	m2	9,02	61,56	555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	555,27	0%			
10.1.5	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnilil ou similar)	m2	27,06	22,25	602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	602,09	0%			
10.1.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,96	13,57	175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	175,87	0%			
10.1.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,96	17,16	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	222,39	0%			
10.2			INFRA ESTRUTURA														
10.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	2,16	146,48	316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	316,40	0%			
10.2.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	7,18	22,22	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	159,54	0%			
10.2.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "v" (calha) 9x19x19cm	m	47,89	21,94	1.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	1.050,71	0%			
10.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	m³	0,14	579,15	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	81,08	0%			
10.3			ALVENARIA														
10.3.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	19,16	56,74	1.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	1.087,14	0%			
10.4			REVESTIMENTO														
10.4.1	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	38,32	4,46	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	170,91	0%			
10.4.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m³	38,32	29,68	1.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	1.137,34	0%			



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 210/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
10.5	4732	ORSE	Madeira em massarandubim/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eletril 8 mm	m ²	21,55	61,96	1.326,61		0,00	0,00	0,00	21,55	1.326,62	0%
10.6			PINTURA				1.657,05							
10.6.1	89495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m ²	38,32	13,57	520,00		0,00	0,00	0,00	38,32	520,00	0%
10.6.2	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m ²	38,32	17,16	657,57		0,00	0,00	0,00	38,32	657,57	0%
10.6.3	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m ²	21,55	22,25	479,48		0,00	0,00	0,00	21,55	479,48	0%
11			PISO PRINCIPAL				155.074,84							
11.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m ²	511,39	70,18	35.889,35	290,00	17.545,00	261,39	18.344,35	261,39	18.344,35	49%
11.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m ²	1.101,34	62,63	69.197,19		0,00	840,13	52.795,37	281,21	16.411,82	76%
11.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSIOS, AF_09/2016	M	280,86	47,89	13.450,39		0,00	280,86	13.450,39	0,00	0,00	100%
11.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIOS), AF_06/2016	M	215,00	53,25	11.448,75		0,00	215,00	11.448,75	0,00	0,00	100%
11.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USUADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_07/2016	m ²	21,24	761,82	16.181,05		0,00	21,24	16.181,05	0,00	0,00	100%
11.6	9369	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa Vili e Venti	un	2,00	1.230,35	2.460,70		0,00	0,00	0,00	2,00	2.460,70	0%
11.7	99657	SINAPI	CORRIMAÕ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO, AF_04/2019_P	M	53,70	120,06	6.447,22		0,00	0,00	0,00	53,70	6.447,22	0%
12			ACADEMIA				16.187,28							
12.1	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5.160,05	5.160,05		0,00	0,00	0,00	1,00	5.160,05	0%
12.2	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.480,09	3.480,09		0,00	0,00	0,00	1,00	3.480,09	0%
12.3	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.917,54	2.917,54		0,00	0,00	0,00	1,00	2.917,54	0%
12.4	11089	ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.140,40	2.140,40		0,00	0,00	0,00	1,00	2.140,40	0%
12.5	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	1,00	2.489,20	2.489,20		0,00	0,00	0,00	1,00	2.489,20	0%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 21/02/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL. (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
13			ESTACIONAMENTO											
13.1	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	7,38	25,77	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	190,18	0%
13.2	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples FcI=25MPa, desempenada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de aléat/direcional.	UN	1,00	418,85	418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	418,85	0%
13.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	6,30	761,82	4.799,46	0,00	0,00	6,30	4.799,47	0,00	0,00	100%
14			LETREIRO											
14.1			FUNDAÇÃO											
14.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	0,14	146,48	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	20,51	0%
14.1.2	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,12	18,81	416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	416,08	0%
14.1.3	94955	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TACO 1,23,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,14	579,15	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	81,08	0%
14.1.4	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_05/2016	m²	3,29	50,19	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	165,13	0%
14.2			LETRAS EM CONCRETO ARMADO											
14.2.1	92759	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,08	20,76	1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	1.101,94	0%
14.2.2	90294	SINAPI	GRAUTE FCK<25 MPa, TACO 1,3,15,0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/BRITA 0/ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,78	729,41	568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	568,94	0%
14.2.3	84495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13,72	13,57	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	186,18	0%
14.2.4	84489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	13,72	17,16	235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	235,44	0%
14.2.5	3378	ORSE	Forma curra para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	10,64	144,21	1.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	1.534,39	0%
15			SERVIÇOS FINAIS											
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2.603,66	2,63	6.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,66	6.847,63	0%



Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.


BM DE MEDIÇÃO 05 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/01/2023 à 30/01/2023

CONTRATO Nº 21/01/2022
 TP 001/2022
 P.A. 122/2022
 OBRA 010/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 05:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	
ENTRADA SERIA BRANCA														
16.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2018	m³	67,44	113,52	7.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	7.656,79	0%
16.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	337,19	62,83	21.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	337,19	21.185,65	0%
16.3	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA ENGASTADO. H=9M. INCLUSIVE LUMINARIAS SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	10,00	3.847,98	38.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	38.479,80	0%
16.4	11989	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública. 150W/bivolt. Selo A. Imetro corpo em alumínio. Inj.FP 0,97, prod. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 lm/w gar.5 anos modelo GL216 G-High ou similar Rev. 01	un	16,00	1.836,50	29.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	29.416,00	0%
16.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	449,60	13,42	6.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	449,60	6.033,63	0%
16.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	224,80	21,58	4.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	4.851,18	0%
16.7	2915	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m. dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	10,00	173,54	1.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.736,40	0%
16.8	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	337,19	2,63	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	337,19	886,81	0%
17			SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO				88.765,53							
17.1	98456	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²	473,00	187,66	88.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	88.765,53	100%
					PREÇO TOTAL	R\$	930.817,92	MEDIÇÃO =>	R\$ 96.241,66	ACUMULADO =>	R\$ 526.476,40	SALDO =>	R\$ 404.341,52	

FELIX VALERIANO DE MOURA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 428.383.805-58
 Documento assinado digitalmente
 gov.br FELIX VALERIANO DE MOURA
 Data: 30/01/2023 12:31:23 -0300
 Verifique em https://verificador.ri.br

ADMILSON SANTANA REIS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA 0519895208-1
 Documento assinado digitalmente
 gov.br ADMILSON SANTANA REIS
 Data: 30/01/2023 12:50:28 -0300
 Verifique em https://verificador.ri.br


 Anderson dos Santos Bispo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051753514-9