



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.01  
1130401130 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME SANTALUZ - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3231-X - PITUBA-URB.SALVADOR

CONTA: 20.000-0

FAVORECIDO: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.200.059/0001-75

VALOR: R\$ 59.651,69

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 3.5ED.300.D16.0A0.5BC

---

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:32  
113001130 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME SANTALUZ - FEB

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 36.212-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022

NR. DOCUMENTO 551.130.000.008.504

VALOR TOTAL 1.274,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.SANTALUZ-IMPOSTO

AGENCIA: 1130-4 CONTA: 8.504-9

NR. DOCUMENTO 551.130.000.036.212

=====

NR.AUTENTICACAO 8.260.BC6.E89.44F.D17

---

Transação efetuada com sucesso por: JE711463 A BARBOSA JR.

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 3840 Data do Sub-Empenho: 05/09/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650  
Bairro: CENTRO  
CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ  
Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: RG: Estado: BA  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/08/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC Nº Lic.: 002-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: - Contrato: 223-2022	197.203,03	63.730,43	133.472,60
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**  
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO Nº223-2022, NFS-e.202230.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
63.730,43	63.730,43	0,00



Data do Empenho: 01/08/2022 Data do Liquidação: 05/09/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.274,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	2.804,13
## Cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos ##		Valor Retido 4.078,74
		Valor Líquido 59.651,69

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/09/2022	202230	UNIC			63.730,43

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	63.730,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/09/2022.   NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/09/2022, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 12/09/22

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 455 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 3840 Data do Sub-Empenho: 05/09/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
 Nome: **29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650 Complemento: TERREOSALA 01  
 Bairro: CENTRO Cidade: SANTALUZ Estado: BA  
 CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **01/08/2022**  
 Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
 Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 002-2022RDC	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
Convênio: Contrato: 223-2022	147.203,03	<b>63.730,43</b>	83.472,60
Patrimônio: -			

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO N°223-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	63.730,43	<b>63.730,43</b>	0,00

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-08-01	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	63.730,43	63.730,43

## Sessenta e três mil e setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos ## 63.730,43

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/09/2022.   _____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/09/2022   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202230  
Data da Competência: Setembro/2022  
Data e Hora da Emissão: 02/09/2022 15:35:00  
Código Verificação: A3984FB13

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Telefone: 753265227  
Nome/Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME  
Endereço: RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6º TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 N° 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA  
E-mail: CONTRATOS.APICE@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 2811  
Inscrição Estadual: 101702045ME  
Nome Fantasia: Apice Engenharia



## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119  
Telefone: Não Informado  
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Santaluz  
Endereço: AVN GETÚLIO VARGAS N° S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000  
E-mail: Não Informado

Inscrição Municipal: 1  
Inscrição Estadual:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA  
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
60% INSUMOS R\$ 38.238,25  
40% MÃO DE OBRA R\$ 25.492,12

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 02.09.22 *Tony Felix Andrade*  
Assinatura

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 63.730,43**

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE

Item da Lista de Serviços - 7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.



VALOR SERVIÇOS: R\$ 63.730,43	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 38.238,25	BASE DE CÁLCULO: R\$ 25.492,18	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 1.274,61	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.217,57	

## DADOS COMPLEMENTARES

Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

## OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Micro Empresario e Empresa de Pequeno Port(ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim ( 5% )	LOCAL, PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	---	--------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

## Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 5 %)  
- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 3992,71 (Alíquota 17,9 IBPT)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
SANTALUZ  
BA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 1354/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

<b>Nome</b> <b>Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME</b>		<b>C.G.A</b> 2811	<b>C.N.P.J.</b> 13.200.059/0001-75
<b>Endereço:</b> Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala			
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 48880000	<b>Município:</b> SANTALUZ	<b>UF:</b> BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

**Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .  
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:  
24/08/2022

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 20/02/2023

11523.1354.20220824.N.39.8168



Leonardo dos Santos Sousa  
Superintendente do Depto. de Tributos  
Portaria nº 122/2022



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/08/2022 16:19:21 que o documento de hash (SHA-256)  
4f6cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287 foi validado em 24/08/2022 16:16:38 através da transação blockchain  
0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79757)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4f6cec2257c9bf252276d62dca4909cc3b10b0845167fa93a4a1817ba5650287** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79757** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", cujo assunto é descrito como "**20-02-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", faz prova de que em **24/08/2022 16:16:25**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/08/2022 16:17:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9c7051df6f5ed71b595c62aeb59e35f08aa83824036f42d26a365d352361eb7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223683509

RAZÃO SOCIAL	
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.702.045	13.200.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Certidão n°: 23485408/2022  
Expedição: 25/07/2022, às 10:06:21  
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.200.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.200.059/0001-75

**Razão Social:** APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

**Endereço:** PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/08/2022 a 07/09/2022

**Certificação Número:** 2022080901113346390220

Informação obtida em 18/08/2022 14:07:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







**ápíce engenharia**

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA  
 EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 0222022  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA

PERIODO DE MEDIÇÃO 01/08/2022 ATE 31/08/2022  
 VALOR CONTRATUAL R\$ 638.867,00  
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 63.730,43  
 SALDO CONTRATUAL R\$ 575.136,57



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADE			VALORES					
									ACUMULADO	PERIODO	SALDO	ACUMULADO	PERIODO	SALDO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					12.645,05									
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02.01/2022	m²	6	301,02	367,57	2.205,42	6,00	6	-	R\$ 2.205,42	R\$ 2.205,42	R\$ -			
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AE 12/2017	m³	52,26	45,42	55,46	2.898,33	52,26	52,26	-	R\$ 2.898,34	R\$ 2.898,34	R\$ -			
1.3	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM), AE 02/2020	M3XKM	522,6	3,77	4,60	2.403,96	522,60	522,6	-	R\$ 2.403,96	R\$ 2.403,96	R\$ -			
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AE 12/2017	m²	39,9	7,62	9,30	371,07	39,90	39,9	-	R\$ 371,07	R\$ 371,07	R\$ -			
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AE 12/2017	m²	10,58	2,92	3,56	37,66	10,58	10,58	-	R\$ 37,66	R\$ 37,66	R\$ -			
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AE 12/2017	m³	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68	10,68	-	R\$ 3.326,29	R\$ 3.326,29	R\$ -			
1.7	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68	10,68	-	R\$ 3.326,29	R\$ 3.326,29	R\$ -			
1.8	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	5	12,74	15,55	77,75	5,00	5	-	R\$ 77,75	R\$ 77,75	R\$ -			
1.9	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3	12,74	15,55	46,65	3,00	3	-	R\$ 46,65	R\$ 46,65	R\$ -			
1.10	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo locação e queima	m2	228	4,30	5,25	1.197,00	228,00	228	-	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00	R\$ -			
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.421,00									
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	109,91	134,21	13.421,00	35,00	35	65,00	R\$ 4.697,35	R\$ 4.697,35	R\$ 8.723,65			
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO					44.724,81									
3.1	87487	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 19X19X39CM, (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM PORTLAND CEMENTO, AE 06/2014	m²	266,78	78,04	95,29	25.421,46	10,00	10	256,78	R\$ 952,90	R\$ 952,90	R\$ 24.468,57			
3.2	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural, ondulado e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8.416,04			105,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.416,04			

*(Handwritten signature)*

































RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 02

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 03/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DO TELHADO DAS CONSTRUÇÕES A SER DEMOLIDAS EM ANDAMENTO
- 2) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA

  
CONTRATADA



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8











RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 05/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO REVISÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E TELHA DAS SALAS
- 2) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14 CENTRO SANTALUZ/BA  
  
 CONTRATADA



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 06

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
INÍCIO: 02/08/2022  
PRAZO: 4 MESES  
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
CREA-BA: 52230/D BA  
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
09/08/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO TELhado COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E TELHA DAS SALAS
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- REMOÇÃO DE ENTULHO
- INICIO DA REMOÇÃO DE FORRO PVC QUE ESTA EMPENADO
- 
- 
- 
- 
- 

OCORRÊNCIAS

- CHEGARAM OS BLOCOS NA OBRA
- 
- 
- 
- 

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRAVILA, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA



Tony Felix Andrade  
CONTRATANTE  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 07

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
INÍCIO: 02/08/2022  
PRAZO: 4 MESES  
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
CREA-BA: 52230/D BA  
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
10/08/2022



MANHÃ X  
TARDE X  
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO TELhado COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E TELHA DAS SALAS
- RETIRADA DAS PORTAS JANELAS E CARTEIRAS DA ESCOLA
- REMOÇÃO DE ENTULHO
- CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DE FORRO PVC QUE ESTA EMPENADO
- 
- 
- 
- 
- 

OCORRÊNCIAS

- 
- 
- 
- 
- 

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA 4, CENTRO SANTALUZ/BA  
CONTRATADA



Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 09

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E TELHA DAS SALAS
- 2) RETIRADA DAS PORTAS JANELAS E CARTEIRAS DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DE FORRO PVC QUE ESTA EMPENADO
- 5) INICIO DA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D AGUA E DAS SISTEMAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 100 CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA







  
**Tony Felix Andrade**  
 CONTRATANTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 15/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA RETIRADA DO TELHADO DO PATIO CENTRAL DA ESCOLA,
- 2) DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS FOSSAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA REMOÇÃO DE FORRO PVC QUE ESTA EMPENADO
- 5) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D AGUA E DAS SISTERNAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA



  
**Tony Felix Andrade**  
 CONTRATANTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 16/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA RETIRADA DO TELHADO DO PATIO CENTRAL DA ESCOLA
- 2) DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS FOSSAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DAS CERAMICAS DAS PAREDES DA COZINHA
- 5) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D AGUA E DAS SISTERNAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1) CHEGOU AS MADEIRAS NA OBRA PARA A EXECUÇÃO DAS FORMAS DA FUNDAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14 - CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA




  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 17/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA RETIRADA DO TELHADO DO PATIO CENTRAL DA ESCOLA
- 2) INICIO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA RETIRADAS DAS CERAMICAS DAS PAREDES DA COZINHA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1) REUNIÃO COM O ENGENHEIRO DA PREFEITURA PARA TRATAR AS DUVIDAS DO ESCOPO DA OBRA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA RETIRADA DO TELHADO DO PATIO CENTRAL DA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) INICIO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA



  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 22/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA PUXADA DE MATERIAL PARA ATERRO DAS AREAS A SEREM ATERRADAS NA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ALVENARIA PARA REQUADROS DAS JANELAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 1º ANDAR, SANTALUZ/BA


  
CONTRATADA

  
**Tony Felix Andrade**  
 CONTRATANTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.009.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 23/08/2022                        

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA PUXADA DE MATERIAL PARA ATERRO DAS AREAS A SEREM ATERRADAS NA ESCOLA
- 2) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ALVENARIA PARA REQUADROS DAS JANELAS
- 6) EXECUÇÃO DE VERGA E CONTRA-VERGA PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) A FERRAGEM CHEGOU NA OBRA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 740 CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 24/08/2022                        

MANHÃ			X
TARDE			X
NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
EXCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS


- 1) CONTINUAÇÃO DA PUXADA DE MATERIAL PARA ATERRO DAS AREAS A SEREM ATERRADAS NA ESCOLA
- 2) REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) INICIO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14 - CENTRO SANTALUZ/BA  
  
 CONTRATADA



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 25/08/2022                        

MANHÃ		X
TARDE		X
NOITE	X	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DAS ESCAVAÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA



**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:  
26/08/2022



MANHÃ		X
TARDE		X
NOITE	X	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, BARRIO SANTALUZ/BA  
CONTRATADA

  
Tony Felix Andrade  
CONTRATANTE  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 20

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**      CONTRATO: 223/2022      RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 INÍCIO: 02/08/2022      CREA-BA: 52230/D BA  
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**      PRAZO: 4 MESES      Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 30/08/2022                        

MANHÃ		X		
TARDE				X
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS


- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO COMÉRCIO CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA



  
**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 31/08/2022



MANHÃ			X	
TARDE		X		
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) INICIO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 140 CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA




Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



ápice engenharia

---

# RELATÓRIO FOTOGRAFICO








ápice engenharia

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

À Empresa ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 13.200.059/0001-75, sediada na Rua Lomanto Junior, 6ª Travessa, Nº 650, Térreo, Sala 01, Centro, Santaluz/BA, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA, portador da Carteira de Identidade Nº: 09.724.372-82 e CPF: 816.174.455-68, vem por meio deste apresentar o Relatório Fotográfico referente aos serviços executados do Contrato 223/2022, Reforma e Ampliação da Escola Senhor do Bomfim, Distrito de Serra Branca- Santaluz/BA.

Santaluz, 01 de setembro de 2022.



---

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 13.200.059/0001-75  
ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA  
CPF: 816.174.455-68  
REPRESENTANTE LEGAL







# RELATORIO FOTOGRAFICO

ápice engenharia



FOTO 01 DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO





# RELATORIO FOTOGRAFICO



ápice engenharia

FOTO 02 RETIRADA DE PORTAS



FOTO 03 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA







# RELATORIO FOTOGRAFICO

FOTO 04 RETIRADA DE PORTAS



FOTO 05 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA





# RELATORIO FOTOGRAFICO



ápice engenharia

FOTO 06 REVISÃO DE TELHAMENTO



FOTO 07 PLACA DE OBRA





# RELATORIO FOTOGRAFICO



ápice engenharia

FOTO 08 REMOÇÃO DE FORRO



FOTO 09 REVISÃO DE TELHAMENTO







FOTO 10 REVISSÃO DE TELHAMENTO



FOTO 11 REVISSÃO DE TELHAMENTO







# RELATORIO FOTOGRAFICO

ápice engenharia



FOTO 12 REMOÇÃO DE FORRO PVC





FOTO 13 RETIRADA DE CALHA



FOTO 14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO







# RELATORIO FOTOGRAFICO

ápice engenharia



FOTO 15 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA



FOTO 16 EXECUÇÃO DE FERRAGEM PARA OS PILARES







FOTO 17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA



FOTO 18 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO







FOTO 19 IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO



FOTO 19 IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO







FOTO 20 REQUADRO DAS JANELAS COM ALVENARIA



FOTO 21 CHAPISCO NAS PAREDES







# RELATORIO FOTOGRAFICO

ápice engenharia



FOTO 24 IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO MAGRO



FOTO 25 EXECUÇÃO DE REBOCO







FOTO 26 EXECUÇÃO DE VERGA E CONTRA-VERGA NAS JANELAS



FOTO 27 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO







FOTO 22 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COM FORMA



FOTO 23 CONCRETO MAGRO IMPERMEABILIZADO





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/08/2022  
HORA: 16:09:12  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMPETÊNCIA: 07/2022

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

59.035,01

DEPÓSITO

4.722,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.722,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/08/2022  
HORA: 16:09:12  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14.372,55	0,00	13.200.059/0001-75	0,00	2100	515
5.007,37			564,70	0,00	18.815,22	0,00





COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA N° ARQUIVO: F9BTPeDl1V20000-0  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8129000  
 CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 TELEFONE: 071-34893937 CNAE: 8129000  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	4.740,73	0,00	0,00	0,00	4.740,73
Contribuintes Individuais	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64
Empregados/Avulsos	12.076,31	0,00	0,00	0,00	12.076,31
Contribuintes Individuais	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
RAT	1.811,44	0,00	0,00	0,00	1.811,44
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	564,70	0,00	0,00	0,00	564,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	18.815,22	0,00	0,00	0,00	18.815,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.815,22	0,00	0,00	0,00	18.815,22

MAIOR VALORES DE retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A  
 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBÍTORES E CONSTITUI (FM) CRÉDITO (IS) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA  
 DO OPORTUNO PARCELAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA  
 DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO,  
 RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS  
 DEVIDAS, NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A  
 EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO  
 REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						INSCRIÇÃO:	13.200.059/0001-75									
COMP:	07/2022	COD REC:	115	COD GPS:	2100	FPAS:	515	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	3,0	FAP:	1,00	RAT AJUSTADO:	3,00
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		OCBO						
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM						
		BASE CÁL PREV SOCIAL														
LUCIANO BATISTA DE JESUS		200.66870.15-6		01/07/2022		01		30/07/2022 13		07170						
1.242,98		103,58		103,58		101,44		0,00		0,00						





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	1.454,40	0,00	161.13216.58-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.454,40	0,00	124.60439.22-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	1.696,80	0,00	162.36819.57-3 0,00	21/09/2021 134,53	01	135,74	05142 0,00
CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	1.454,40	0,00	129.22905.08-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	1.454,40	0,00	130.28332.06-9 0,00	02/05/2022 112,71	01	116,35	05142 0,00
CRISTIANO SILVA PAMPONET	3.000,00	0,00	190.11693.84-4 0,00	21/09/2021 268,99	01	240,00	04101 0,00
DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.057,26	0,00	161.13236.89-8 0,00	01/02/2022 166,97	01	164,58	07825 0,00
ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	1.454,40	0,00	161.13239.44-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
EDISON RIBEIRO SANTANA	1.696,80	0,00	127.46172.07-2 0,00	21/09/2021 134,53	01	135,75	05142 0,00
EDIVAN CONCEICAO SANTANA	1.405,92	0,00	124.60439.18-2 0,00	21/09/2021 108,35	01	112,48	05142 0,00
ERICO SANTOS DE OLIVEIRA	1.454,40	0,00	161.35586.83-2 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES	2.057,26	0,00	162.40151.42-5 0,00	21/09/2021 166,97	01	164,58	07825 0,00
GENIBALDO PEREIRA LIMA	1.454,40	0,00	124.62051.04-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
GILBERTO RIBEIRO CARLOS	1.454,40	0,00	145.89213.83-0 0,00	01/07/2022 112,71	01	116,35	05142 0,00
GUSTAVO SANTANA LIMA	1.242,98	0,00	162.25755.02-1 0,00	01/07/2022 93,68	01	99,43	07170 0,00
JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA	1.454,40	0,00	127.34920.85-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
JOARES CONCEICAO DOS SANTOS	1.454,40	0,00	130.64684.08-5 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
JOILSON FRANCA CONCEICAO	1.454,40	0,00	190.58760.41-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JOVENILDO FRANCA CONCEICAO	1.454,40	0,00	128.83219.77-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
JUDICAEAL ARAUJO BARBOSA	1.454,40	0,00	154.45880.36-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
LEANDRO SANTANA DE JESUS	1.454,40	0,00	164.10342.75-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
LEISIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA	1.212,00	0,00	143.55969.27-0 0,00	21/09/2021 90,90	01	96,96	04110	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA	1.696,80	0,00	164.10375.88-4 0,00	21/09/2021 134,53	01	135,74	05142	0,00
LUCIEL SILVA DE JESUS	1.405,92	0,00	163.58720.86-5 0,00	01/11/2021 108,35	01	112,47	05142	0,00
MACIEL DE PINHO SANTANA	1.454,40	0,00	163.58464.85-0 0,00	09/12/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
MARCELL CARVALHO SANTANA	1.454,40	0,00	143.59100.27-9 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
MARCELO DE JESUS LIMA	1.454,40	0,00	129.04766.04-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
MILTON SANTOS DA SILVA	1.454,40	0,00	123.66817.75-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
NORMEIDE SANTOS BRANDAO	1.454,40	0,00	141.29381.27-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
ORLANDO CARDOSO DA SILVA	1.454,40	0,00	236.09975.43-8 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	1.454,40	0,00	165.86237.38-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
RAMALHO LIMA DA SILVA	1.454,40	0,00	165.86260.90-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
RUAN AFONSO DE OLIVEIRA	1.242,98	0,00	165.75568.58-1 0,00	01/07/2022 93,68	01	99,43	07170	0,00
SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	1.454,40	0,00	136.36205.27-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
TIAGO SIMOES ARAUJO	2.077,65	0,00	165.75674.65-9 0,00	01/07/2022 168,80	01	166,21	04142	0,00
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	1.454,40	0,00	123.88531.86-3 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
VALMIR DE ASSIS SILVA	1.696,80	0,00	125.55182.42-1 0,00	04/10/2021 134,53	01	135,75	05142	0,00
VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	1.640,24	0,00	165.35752.65-9 0,00	21/09/2021 129,44	01	131,21	05142	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75						
COMP: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515					
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
		RAT: 3,0	FAP: 1,00					
			RAT AJUSTADO: 3,00					
			INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA	2.424,00	0,00	190.10639.77-3	23/05/2012	11	0,00		02521
			0,00	266,64				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.701,99                      103,58                      103,58                      5.007,37





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA No DE CONTROLE: JZhW9vjyDvO0000-0 N° ARQUIVO: F9BTPrD11V20000-0  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	39	59.035,01	0,00	60.277,99	103,58
11	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	40	61.459,01	0,00	62.701,99	103,58



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000470 228001792205 807667050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA No DE CONTROLE: JZhW9vjyDvO0000-0 N° ARQUIVO: F9BTPrD11V20000-0  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:  
LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.035,01  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.722,80	0,00	0,00	0,00	4.722,80





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nº DE CONTROLE: JZhW9vjyDvO0000-0 Nº ARQUIVO: F9BTPrD1IV20000-0  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TRAVESSA 650 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE: 8129000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.815,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.007,37
SALÁRIO FAMÍLIA:	564,70	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nº CONTROLE: E2PEX6MIN9T0000-0  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75

LOGADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 Nº ARQUIVO: KPTDVBKSA P0000-5  
 CIDADE: SANTALUZ UF: BA BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 071-34893937 CNAB: 8129000  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 CEP: 48880-000 TELEFONE: 071-34893937 CNAB: 8129000  
 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	4.937,51	0,00	0,00	0,00	4.937,51
Contribuintes Individuais	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.463,19	0,00	0,00	0,00	12.463,19
Contribuintes Individuais	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
RAT	1.869,47	0,00	0,00	0,00	1.869,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	564,70	0,00	0,00	0,00	564,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.456,91	0,00	0,00	0,00	19.456,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.456,91	0,00	0,00	0,00	19.456,91

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DEIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 01/09/2022  
 HORA: 17:22:40  
 PÁG: 0901





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 01/09/2022  
HORA: 17:22:49  
PÁG : 001/001

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
SIMPLES: 1



FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

39

REMUNERAÇÃO

62.315,99

DEPÓSITO

4.985,27

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.985,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	1.454,40	0,00	161.13216.58-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.454,40	0,00	124.60439.22-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	1.640,24	0,00	162.36819.57-3 0,00	21/09/2021 129,44	01	131,21	05142 0,00
CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	1.454,40	0,00	129.22905.08-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	1.454,40	0,00	130.28332.06-9 0,00	02/05/2022 112,71	01	116,35	05142 0,00
CRISTIANO SILVA PAMPONET	3.000,00	0,00	190.11693.84-4 0,00	21/09/2021 268,99	01	240,00	04101 0,00
DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.156,48	0,00	161.13236.89-8 0,00	01/02/2022 175,90	01	172,51	07825 0,00
ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	1.454,40	0,00	161.13239.44-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
EDISON RIBEIRO SANTANA	1.696,80	0,00	127.46172.07-2 0,00	21/09/2021 134,53	01	135,75	05142 0,00
EDIVAN CONCEICAO SANTANA	1.405,92	0,00	124.60439.18-2 0,00	21/09/2021 108,35	01	112,48	05142 0,00
ERICO SANTOS DE OLIVEIRA	1.454,40	0,00	161.35586.83-2 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES	2.156,48	0,00	162.40151.42-5 0,00	21/09/2021 175,90	01	172,51	07825 0,00
GENIBALDO PEREIRA LIMA	1.454,40	0,00	124.62051.04-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
GILBERTO RIBEIRO CARLOS	1.454,40	0,00	145.89213.83-0 0,00	01/07/2022 112,71	01	116,35	05142 0,00
GUSTAVO SANTANA LIMA	1.242,98	0,00	162.25755.02-1 0,00	01/07/2022 93,68	01	99,43	07170 0,00
JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA	1.454,40	0,00	127.34920.85-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142 0,00
JOARES CONCEICAO DOS SANTOS	1.454,40	0,00	130.64684.08-5 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00
JOILSON FRANCA CONCEICAO	1.454,40	0,00	190.58760.41-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142 0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

INSCRICAO: 13.200.059/0001-75

COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JOILSON PEREIRA AVELINO	3.131,02	0,00	123.95286.44-5 0,00	02/08/2022 284,72	01	250,49	03423	0,00
JOVENILDO FRANCA CONCEICAO	1.454,40	0,00	128.83219.77-1 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
JUDICAEI ARAUJO BARBOSA	1.454,40	0,00	154.45880.36-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
LEANDRO SANTANA DE JESUS	1.454,40	0,00	164.10342.75-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
LEISIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA	1.212,00	0,00	143.55969.27-0 0,00	21/09/2021 90,90	01	96,96	04110	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA	1.696,80	0,00	164.10375.88-4 0,00	21/09/2021 134,53	01	135,74	05142	0,00
LUCIEL SILVA DE JESUS	1.454,40	0,00	163.58720.86-5 0,00	01/11/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
MACIEL DE PINHO SANTANA	1.454,40	0,00	163.58464.85-0 0,00	09/12/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
MARCELL CARVALHO SANTANA	1.405,92	0,00	143.59100.27-9 0,00	21/09/2021 108,35	01	112,47	05142	0,00
MARCELO DE JESUS LIMA	1.454,40	0,00	129.04766.04-0 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
MILTON SANTOS DA SILVA	1.454,40	0,00	123.66817.75-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,36	05142	0,00
NORMEIDE SANTOS BRANDAO	1.454,40	0,00	141.29381.27-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
ORLANDO CARDOSO DA SILVA	1.454,40	0,00	236.09975.43-8 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	1.454,40	0,00	165.86237.38-7 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
RAMALHO LIMA DA SILVA	1.405,92	0,00	165.86260.90-7 0,00	21/09/2021 108,35	01	112,47	05142	0,00
RUAN AFONSO DE OLIVEIRA	1.242,98	0,00	165.75568.58-1 0,00	01/07/2022 93,68	01	99,43	07170	0,00
SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	1.454,40	0,00	136.36205.27-6 0,00	21/09/2021 112,71	01	116,35	05142	0,00
TIAGO SIMOES ARAUJO	2.077,65	0,00	165.75674.65-9 0,00	01/07/2022 168,80	01	166,21	04142	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 13.200.059/0001-75  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	123.88531.86-3	21/09/2021	01			05142
1.454,40	0,00	0,00	112,71	116,36		0,00
VALMIR DE ASSIS SILVA	125.55182.42-1	04/10/2021	01			05142
1.696,80	0,00	0,00	134,53	135,75		0,00
VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	165.35752.65-9	21/09/2021	01			05142
1.696,80	0,00	0,00	134,53	135,74		0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA	2.424,00	0,00	190.10639.77-3 0,00	23/05/2012 266,64	11	0,00	02521 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
64.739,99

0,00

0,00

5.204,15

4.985,27

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA No DE CONTROLE: EzPeX6miN9T0000-0 N° ARQUIVO: KptYbvBksAP0000-5  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	39	62.315,99	0,00	62.315,99	0,00
11	1	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	40	64.739,99	0,00	64.739,99	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000496 852701792209 907668050815 320005900011

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA No DE CONTROLE: EzPeX6miN9T0000-0 N° ARQUIVO: KptYbvBksAP0000-5  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 CNAE: 8129000

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 62.315,99  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.985,27	0,00	0,00	0,00	4.985,27



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA No DE CONTROLE: EzPeX6miN9T0000-0 N° ARQUIVO: KptYbvBksAP0000-5  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 13.200.059/0001-75  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R LOMANTO JUNIOR 6 TERREO SALA 01 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000  
CIDADE: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880-000 TELEFONE: 0071 3489 3937 CNAE: 8129000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.456,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.204,15
SALÁRIO FAMÍLIA:	564,70	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:			0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						







# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**13.200.059/0001-75**

Razão Social  
**APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Período de Apuração  
**Julho/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.16.22214.6963059-7**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000068607100**

Valor Total do Documento  
**18.815,22**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	4.176,03			4.176,03
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	266,64			266,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	12.076,31			12.076,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	484,80			484,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.811,44			1.811,44
<b>Totais</b>		<b>18.815,22</b>			<b>18.815,22</b>


### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000188 4 15220385222 1 31071622214 7 69630597471 0



CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Número: 07.16.22214.6963059-7  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 18.815,22

Pague com o PIX





Data da Transação: 12/08/2022 - 08h35  
Nº de controle: 003.318.160.492.864.900  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85860000188 15220385222 31071622214 69630597471**  
Data do Pagamento: **12/08/2022**  
Número do Documento: **07.16.22214.6963059-7**  
Valor Total: **R\$ 18.815,22**  
Autenticação Bancária: **096.566.244**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , junto à Agência 3231, da data de pagamento.

### Autenticação

X88KRFN? q52ISX82 Wp8tk5\*B nUP2GpAN \*Bjn5t#@ bilzPLoA fJmVXSzx dsKLzbd@  
93T#Vn34 pm4\*orSM jh#pwVSZ yzg\*#6yI \*\*iVAR9g OXtqNgCC kG8td593 LeHGcDMB  
Rji2XJrQ SkrwZwwg JhCEq3H\* zdlSDRvt @n6rwXo\* OL2WTwJX 00501222 00810081

**SAC - Serviço de  
Apoyo ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





CNPJ <b>13.200.059/0001-75</b>	Razão Social <b>APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22182.9850771-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000061648597</b>			Valor Total do Documento <b>16.734,54</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	3.644,25			3.644,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	266,64			266,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	10.729,44			10.729,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	484,80			484,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.609,41			1.609,41
<b>Totais</b>		<b>16.734,54</b>			<b>16.734,54</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000167 0 34540385222 5 01071622182 6 98507710027 8



CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Número: 07.16.22182.9850771-0  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 16.734,54

Pague com o PIX





Data da Transação: 13/07/2022 - 10h14  
Nº de controle: 151.928.197.422.252.230  
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75  
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85800000167 34540385222 01071622182 98507710027**  
Data do Pagamento: **13/07/2022**  
Número do Documento: **07.16.22182.9850771-0**  
Valor Total: **R\$ 16.734,54**  
Autenticação Bancária: **071.606.449**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , junto à Agência 3231, da data de pagamento.

#### Autenticação

ggJMXdlp GN5R?Cwg f25pe5\*H eHV2b?Cf #Cq63UEV 7BZCyUmj \*q\*@XVL9 DBxAiDT2  
6xgsDE39 t8NXgcPv k22PLfr5 rybIctyn WDXYeIQU QF5fGjmq G85FN?xJ sCuI21cX  
wijyaasi gkqVgbIb wQiqAO\*# QlUo9krL eYS?GvsT lRsWRAHW 00501322 00630073

**SAC - Serviço de  
Apoyo ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

