



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 428 / 2023

PROCESSO ADM: 121-2022

Data do Empenho: 14/04/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
 Bairro: CENTRO
 CNPJ: 13.200.059/0001-75
 Conta Corrente: 20900-0

Insc. Estadual: Agência: 3231-X

Cidade: SANTALUZ
 CPF:
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Pessoa: Jurídica
 Complemento: TERREOSALA 01

RG: Estado: BA

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL N° Lic.: 002-2022RDC
 Convênio: Contrato:
 Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
72.624,98	71.987,79	637,19

- HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO N°223-2022, NFS-e.202318. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 10/04/2023.

Data do Empenho: 14/04/2023

Data do Liquidação: 14/04/2023


RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	2.159,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.751,19
## Sessenta e cinco mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos ##		Valor Retido
		6.910,82
		Valor Líquido
		65.076,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/04/2023	202318	UN			71.987,79


DESDOBRAMENTOS (PCASP)		Valor R\$
Código	Descrição	
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	71.987,79

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/04/2023.



NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 14/04/2023, podendo efetuar o pagamento.



NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3166006



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 121-2022

EMPENHO: 428 / 2023

Data do Empenho: 14/04/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **29 - APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
Endereço: R LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, 650
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13.200.059/0001-75 Insc. Estadual: Cidade: SANTALUZ
Conta Corrente: 20000-0 Agência: 3231-X CPF: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. RG: Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI N° Lic.: 002-2022RDC
Convênio: Contrato:
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
72.624,98	71.987,79	637,19

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO 002-2022RDC, CONTRATO N°223-2022.

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	71.987,79	71.987,79

Setenta e um mil e novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos

71.987,79

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 14/04/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/04/2023

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3166006



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **202318**
Data da Competência: **Abril/2023**
Data e Hora da Emissão: **12/04/2023 11:21:00**
Código Verificação: **26F680712**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.200.059/0001-75** Inscrição Municipal: **2811**
Telefone: **753265227...** Inscrição Estadual: **101702045ME**
Nome/Razão Social: **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME** Nome Fantasia: **Apice Engenharia**
Endereço: **RUA RUA LOMANTO JÚNIOR, 6º TRAVESSA, TÉRREO SALA 01 N° 650 BAIRRO CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA**
E-mail: **CONTRATOS.APICE@GMAIL.COM**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **1**
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **Prefeitura Municipal de Santaluz**
Endereço: **AVN GETÚLIO VARGAS N° S/N PRÉDIO PÚBLICO BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000**
E-mail: **Não Informado**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
Período de 01/04/2023 a 10/04/2023
60% MÃO DE OBRA R\$ 43.192,67
40% INSUMOS R\$ 28.795,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 12/04/2023 *Tony Felix Andrade*
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 71.987,79

CNAE - 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 71.987,79	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 28.795,12 R\$ 43.192,67	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 2.159,63	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 4.751,19	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.281,85


DADOS COMPLEMENTARES

VALORES RETIDO NA NFSE - ISS (5%) R\$ 2.159,63 INSS (11%) 4.751,19 Dados bancários :Bradesco Agência: 3231 Cc: 20.000-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Micro Empresario e Empresa de Pequeno Port(ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

Observação:
- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6309,41 (Alíquota 17,39 IBPT)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
SANTALUZ
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 31/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome Apice Engenharia e Consultoria LTDA ME		C.G.A 2811	C.N.P.J. 13.200.059/0001-75
Endereço: Rua Rua Lomanto Júnior, 6º Travessa, Térreo Sala 01, 650 Sala			
Bairro: Centro	CEP: 48880000	Município: SANTALUZ	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
05/01/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 04/07/2023

12247.31.20230105.N40.8168



Leopardo dos Santos Sousa
Superintendente do Depto de Tributos
Portaria nº 122/2022



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2023 09:49:47 que o documento de hash (SHA-256) fbd5231b0fa9ff0705c7b0412842d2d8cf59234904f44aad901b7a46eda42d foi validado em 05/01/2023 09:46:42 através da transação blockchain 0x2ecbe7444cbbd6fc51925e0c6682538bca311fc321cf55f032fa011dd3a4e462 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fb5231b0faff0705c7b0412842d2d8cf59234904f4f44aad901b7a46eda42d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **104601** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**04-07-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", cujo assunto é descrito como "**04-07-23 CERTIDÃO MUNICIPAL APICE**", faz prova de que em **05/01/2023 09:46:44**, o responsável **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda (13.200.059/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Ápice Engenharia e Consultoria Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/01/2023 09:49:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2ecbe7444cbbd6fc51925e0c6682538bca311fc321cf55f032fa011dd3a4e462**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20231980189

RAZÃO SOCIAL	
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.702.045	13.200.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/03/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 13.200.059/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:28 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2023.

Código de controle da certidão: **89D2.C7F6.771F.D982**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.200.059/0001-75
Razão Social: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: PRAC DO TETRA 14 / CENTRO / SANTALUZ / BA / 48880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032501035383472009

Informação obtida em 30/03/2023 08:42:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.200.059/0001-75

Certidão nº: 4890396/2023

Expedição: 02/02/2023, às 15:13:50

Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.200.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:44:55

VENCIMENTO 06/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)34893937	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.397,27	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.231,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.231,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000526 317801792308 407675050815 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:44:55

VENCIMENTO 06/04/2023


01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)34893937	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.397,27	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.231,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.231,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000526 317801792308 407675050815 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.200.059/0001-75

Razão Social
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23094.6621446-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 3861 - BA

Valor Total do Documento
262,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	262,18			262,18
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		262,18	0,00	0,00	262,18

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/04/2023 17:45:41

85860000002 0 62180385231 3 10070123094 7 66214461484 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 62180385231 3 10070123094 7 66214461484 5



CNPJ: 13.200.059/0001-75
Número: 07.01.23094.6621446-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 262,18

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
13.200.059/0001-75

Razão Social
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23095.8399349-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000124170888

Pagar este documento até
20/04/2023

Valor Total do Documento
521,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	126,71			126,71
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	395,00			395,00
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		521,71			521,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 21710385231 7 10071623095 6 83993498107 4



CNPJ: 13.200.059/0001-75
Número: 07.16.23095.8399349-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 521,71

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:48:54

VENCIMENTO 06/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34893937	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 437,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000003 350001792305 407675670813 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:48:54

VENCIMENTO 06/04/2023


01-RAZÃO SOCIAL/NOME APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34893937	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 437,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.200.059/0001-75	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000003 350001792305 407675670813 320005900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/04/2023 - 07h44

Nº de controle: 015.960.268.847.419.496 | Autenticação bancária: 083.749.773

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 20000-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 13.200.059/0001-75**

Código de barras: **85800000052-6 31780179230-8 40767505081-5 32000590001-1**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **132000590001**

CNPJ/CEI: **13.200.059/0001-75**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **03/2023**

Data de validade: **07/04/2023**

Data de débito: **06/04/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 5.231,78**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

RQ5qth8A bqNT#AQz Xj4FBwcu iBN8j5Hi FZn2kKwsd sJ7qJ?DH Fj4Zw6Rb #1#JSDqR
hEPWqzYC IHGYxk45 IonPN5wU W7*x22JI nXiNYlk3 ik?rVN8A nHx4cKd* 6vtGQ4uQ
?s8xTVEN #xJD10P9 nj10qqvF tACFSUPI JxfiMavs HLMW3wE4 00500623 00210031

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/04/2023 - 07h45

Nº de controle: 015.960.268.847.419.496 | Autenticação bancária: 083.750.361

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 20000-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 13.200.059/0001-75**

Código de barras: **85800000000-3 35000179230-5 40767567081-3 32000590001-1**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **132000590001**

CNPJ/CEI: **13.200.059/0001-75**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **03/2023**

Data de validade: **07/04/2023**

Data de débito: **06/04/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 35,00**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, junto à Agência 3231, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

VRkReW?W aBw442XL hWXKITmv ch7klw9g @@Khdj5a iuIUfMr5 Jsx8N3KP StEfo2N1
966?6ue# oOKlMnqp DohLYotI DQDvWaJm 5c5TPTyL YTTDG#kW H2JFeMum YjeASNv?
3Y?Q@GEQ xgSgaJFh 7PPjMYQ? ESPo#@rB 5DLLz5jD IuIWGWf4 00500623 00050035

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Data da Transação: 06/04/2023 - 07h45
Nº de controle: 015.960.268.847.419.496
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85860000002 62180385231 10070123094 66214461484**
Data do Pagamento: **06/04/2023**
Número do Documento: **07.01.23094.6621446-1**
Valor Total: **R\$ 262,18**
Autenticação Bancária: **083.750.786**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Autenticação

T2cRStM4 #ASFyyKF 5I3DWoKD euD8nOdk ITZPW#7k wsLCnTGA mFRbgvCj Spf#ayhE
GvQZSa@U Q5bkI9oF Y6UoZ@PB 8SDNJAb2 jSaoT@bu *?k?Dyzn depcybb5 ?k3kowby
3aU@Y83v itNbc9BK @JLemVnP 3ZOiBehA dQuxsCbu eLwVXv#e 00500623 00220062

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Data da Transação: 06/04/2023 - 07h46
Nº de controle: 015.960.268.847.419.496
Empresa: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.200.059/0001-75
Agência de Débito: 3231 Conta de Débito: 20000-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85870000005 21710385231 10071623095 83993498107**
Data do Pagamento: **06/04/2023**
Número do Documento: **07.16.23095.8399349-8**
Valor Total: **R\$ 521,71**
Autenticação Bancária: **083.751.247**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 3231, da data de pagamento.

Autenticação

o@A@FzEr N9f7XeXN EKURF6z4 kzsP72Yw RjYrmBzD ?UGu89iu nled13Xk uHw05klt
RAG*@N2q *5KYyd7h T4CNqHZu iCx67t9N rbX9cgF4 WXiTGfJl WkvjKd7S dsEZ*YYk
cUum#N?S oJzzVWxy @85nLts? TjCukCE Wn9VqfYg OK2VigMc 00500623 00510021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CNPJ	13.200.059/0001-75
----------------------	-------------------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais	
Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço			
Logradouro	LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA	Número	650
Complemento	TERREOSALA 01	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Santaluz	UF	BA
CEP	48880000	Telefone	7532652278
Correio Eletrônico	DOCUMENTACAO@CONTABILPEDREIRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA		
Telefone	99977059	CPF	81617445568
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-		
UF	-		
Correio Eletrônico	-		
		CRC	-
		Telefone	-

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	5.266,27		
Deduções	Salário Família: 538,38 Retenção Lei 9711/98: 4.727,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	1.645,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.645,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	658,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 658,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	987,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 860,81		
Saldo a Pagar	126,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	131,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 131,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	395,00		
Saldo a Pagar	395,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	987,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 987,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	13.166,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.166,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	520,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 520,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	286,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 286,44		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.200.059/0001-75
Nome	APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19195966936 / eSocial 50267769 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.552,71	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.675,28	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.818,39	R\$ 521,71
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.046,38	R\$ 521,71

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALISSON DE OLIVEIRA PEDREIRA
CPF	816.174.455-68
Telefone	9997-7059

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/04/2023 14:52:37
Nº do recibo de entrega	0000050000124170888
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	13.200.059/0001-75

Nome da Empresa	Nome do Funcionário	Admissão	Função	Departamento
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	ANTONIO DE OLIVEIRA DULTRA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	21/09/2021	Coletor de lixo domiciliar	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CARLOS JOILSON MENDES DA SILVA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CRISTIANO SILVA PAMPONET	21/09/2021	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	ED CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EDISON RIBEIRO SANTANA	21/09/2021	Coletor de lixo domiciliar	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EDIVAN CONCEICAO SANTANA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EVANIA FERREIRA DE MACEDO LIMA	27/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES	21/09/2021	Motorista de caminhão (rotas regionais e internaci	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GENIBALDO PEREIRA LIMA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JOARES CONCEIÇÃO DOS SANTOS	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JOILSON FRANCA CONCEICAO	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JOVENILDO FRANCA CONCEICAO	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JUDICAEL ARAUJO BARBOSA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	LEANDRO SANTANA DE JESUS	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	LEISIANE LOPES DOS SANTOS SOUZA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	LUCAS FERREIRA DA SILVA	21/09/2021	Auxiliar administrativo	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MARCELL CARVALHO SANTANA	21/09/2021	Coletor de lixo domiciliar	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MARCELO DE JESUS LIMA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MILTON SANTOS DA SILVA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	NORMEIDE SANTOS BRANDAO	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	ORLANDO CARDOSO DA SILVA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PAULO CESAR ANDRADE RIBEIRO	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	RAMALHO LIMA DA SILVA	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SILVIO CONCEICAO NEPOMOCENO	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALNEIDSON ARAUJO PEREIRA MATOS	21/09/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	21/09/2021	Coletor de lixo domiciliar	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALMIR DE ASSIS SILVA	04/10/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
Total de Funcionários: 37				BAIXA GRANDE

Nome da Empresa	Nome do Funcionário	Admissão	Função	Departamento
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MACIEL DE PINHO SANTANA	09/12/2021	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	DIOGO DE JESUS DE OLIVEIRA	01/02/2022	Motorista de caminhão (rotas regionais e internaci	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CLAUDIONOR FERREIRA DA CRUZ	02/05/2022	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GILBERTO RIBEIRO CARLOS	01/07/2022	Trab.de serv.de limpeza e conser.de áreas públicas	BAIXA GRANDE
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	JOILSON PEREIRA AVELINO	02/08/2022	ENCARRREGADO-OBRAS	OBRA SERRA BRAI
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	ELTON SOUSA DA SILVA	11/10/2022	PEDREIRO	OBRA SERRA BRAI
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EVITIAO DOS SANTOS DE ALMEIDA	11/10/2022	PEDREIRO	OBRA SERRA BRAI
Total de Funcionários: 37				



ápice engenharia

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim

LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA

NUMERO DA OBRA: 11

EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO

VALOR CONTRATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO

SALDO CONTRATUAL

01/04/2023 A 10/04/2023

R\$ 905.795,11

R\$ 71.987,79

R\$ 194.011,97

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADE		VALORES	
								ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	PERÍODO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.645,05				
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	301,02	367,57	2.205,42	6,00		R\$ 2.205,42	R\$ -
1.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,26	45,42	55,46	2.898,33	52,26		R\$ 2.898,34	R\$ -
1.3	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXIV). AF_07/2020	M3XXIV	522,6	3,77	4,60	2.403,96	522,60		R\$ 2.403,96	R\$ -
1.4	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,9	7,62	9,30	371,07	39,90		R\$ 371,07	R\$ -
1.5	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,58	2,92	3,56	37,66	10,58		R\$ 37,66	R\$ -
1.6	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	468,41	6,27	7,65	3.583,34	468,41		R\$ 3.583,34	R\$ -
1.7	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68		R\$ 3.326,29	R\$ -
1.8	2095 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	5	11,38	13,90	71,75	5,00		R\$ 69,50	R\$ -
1.9	3262 ORSE	Remoção de lavatório	un	3	11,38	13,90	46,95	3,00		R\$ 41,70	R\$ -
1.10	3 ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo tocas em e quebra	m2	228	3,82	4,67	1.197,00	228,00		R\$ 1.064,76	R\$ -
	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev.01	m2	289,07	17,25	21,06	5.666,96	289,07		R\$ 5.666,96	R\$ -
	12 ORSE	Demolição de forros	m2	468,24	5,23	6,46	3.025,92	468,24		R\$ 3.025,92	R\$ -
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.421,00				
2.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	109,91	134,21	13.421,00	95,00		R\$ 12.749,95	R\$ 671,05
3		SISTEMA DE VEDAÇÃO					44.724,91				
3.1	87487 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	433,26	78,04	95,29	41.285,95				
3.2	9967 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8.416,04	386,78	20	R\$ 36.856,27	R\$ 1.905,80
										R\$ 105,57	R\$ -
											R\$ 8.416,04

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL: SANITÁRIA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LORRANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

3.3		Próprio	Piligreria ou chapim em concreto aparente desmembrado	m	200,54	44,46	54,29	10.867,31				200,54	R\$	-	R\$	10.867,32
	SANTICO 103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM; BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - AF 12/2021	m²	10,56	100,83	122,82	1.296,98					R\$	-	R\$	
4			ESQUADRIAS					54.126,27	10,56				R\$	1.297,00	R\$	
4.1			PORTAS					23.106,80								
4.1.1	50850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2019	UN	2	731,41	883,12	1.786,24	2,00							
4.1.2	50849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2019	UN	18	679,82	830,12	14.942,16					R\$	1.786,24	R\$	
4.1.3	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2019	UN	1	662,31	808,74	808,74	18,00		6	2,00	R\$	13.281,92	R\$	1.660,24
4.1.4	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2019	UN	2	662,31	808,74	1.617,48	2,00		1		R\$	808,74	R\$	
4.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2019	m²	3,15	380,05	484,07	1.461,82			2		R\$	1.617,48	R\$	
4.2			PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - AF 01/2021	UND	3	748,57	931,26	2.793,79					R\$	-	R\$	1.461,82
4.2.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE ELUJO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ferrolho ou tarjete de fio redondo (alinhado ou similar) ref:81098 63mm(2.1/2")	UN	23	123,10	150,31	3.457,13	23,00				R\$	3.457,13	R\$	1.803,72
4.3			GRADIL					105,54					R\$	-	R\$	98,60
4.3.1	11445	ORSE	Gradil lido para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", ito 12, com pintura em base branca	m2	50,78	229,03	279,66	14.201,13								
4.3.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) - AF 01/2020_P	m²	101,56	18,14	22,15	2.249,55				50,78	R\$	-	R\$	14.201,13
4.4			JANELAS					11.005,12					R\$	-	R\$	2.249,55
4.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	27,75	302,94	369,92	10.265,28	27,75				R\$	10.265,28	R\$	
4.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,5	302,94	369,92	554,88	1,50				R\$	554,88	R\$	
4.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	m²	0,5	302,94	369,92	184,96	0,50				R\$	184,96	R\$	
5								27.203,95								

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 05044339/8
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

13.200.059/0001-71
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nº:
RUA LOMANTO JÚNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 6:

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

5.7.7	88832	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020	UN	7	441,52	539,14	3.940,02						R\$ -	R\$ -	R\$ 3.773,98
5.7.8	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, BANCADA CORQUILHAS, TORNEIRA SIFÃO FLEXÍVEL E CUBA. AF. 04/2020	UN	4	404,67	494,14	1.976,56								
5.7.9	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, BANCADA CORQUILHAS, FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020	UN	2	625,76	768,99	1.537,98							R\$ -	R\$ 1.976,56
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					36.430,12								
6.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	249,84	2,24	2,73	682,06	249,84					R\$ -	R\$ 682,06	
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2593,93	3,22	3,93	10.154,84	2.583,93					R\$ -	R\$ 10.154,84	
6.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	114,86	5,15	6,28	721,25	114,85					R\$ -	R\$ 721,25	
6.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	156	11,50	14,04	2.190,24	156,00					R\$ -	R\$ 2.190,24	
6.5	92884	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	36	20,36	24,86	894,96	36,00					R\$ -	R\$ 894,96	
6.6	8896	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm pleiteira, tipo Aquatic ou similar.	un	4	33,05	40,35	161,40	4,00					R\$ -	R\$ 161,40	
6.7	96966	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	4	98,93	120,60	463,20	4,00					R\$ -	R\$ 463,20	
6.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4	8,57	10,46	41,84	4,00					R\$ -	R\$ 41,84	
6.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	11	9,10	11,11	122,21	11,00					R\$ -	R\$ 122,21	
6.10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	10,08	12,90	12,90	1,00					R\$ -	R\$ 12,90	
6.11	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	739,60	903,12	903,12	1,00					R\$ -	R\$ 903,12	
6.12	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	4	48,62	59,36	237,44	4,00					R\$ -	R\$ 237,44	
6.13	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	1	79,36	96,90	96,90	1,00					R\$ -	R\$ 96,90	
6.14	9050	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	3	96,99	118,43	360,96	3,00					R\$ -	R\$ 355,29	
6.15	93677	SINAPI	DISJUNTOR DR 90 A	UN	1	88,67	108,27	108,27	1,00					R\$ -	R\$ 108,27	
6.16	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	498,81	7,22	8,81	4.130,21	468,81					R\$ -	R\$ 4.130,22	
6.17	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,15	9,25	11,29	430,71	38,15					R\$ -	R\$ 430,71	
6.18	93008	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	79	11,95	14,59	1.152,61	79,00					R\$ -	R\$ 1.152,61	
6.19	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24	11,64	14,21	341,04	24,00					R\$ -	R\$ 341,04	
6.20	91876	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	6,82	8,92	41,60	5,00					R\$ -	R\$ 41,60	

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANEAMENTO E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA DOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA Nº 6

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

6.21	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	11,12	13,97	54,28	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.22	93003	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	11,47	14,00	56,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.23	93013	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	17,38	21,22	84,88	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.24	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	440,94	538,43	538,43	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.25	91953	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	23,86	29,13	320,43	11,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	30,10	36,75	845,25	23,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.27	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	55,12	67,30	67,30	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.28	92003	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49	20,07	24,50	1.200,50	49,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.29	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	32,57	39,77	318,16	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.30	91983	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	31,35	38,28	382,80	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.31	91993	SINAPI	TOMADA MEIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	23,23	28,36	56,72	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.32	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, f/eletróduto - Rev 01	un	104	12,64	15,80	1.737,84	104,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.33	9133	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "X", com tampa	un	26	21,65	26,43	687,18	26,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.34	4627	ORSE	Quadro de medição trifásica em Níonl com ente para leitura	un	1	586,32	691,53	691,53	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.35	4873	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	16	6,94	8,47	135,52	16,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.36	100803	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1620 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	16	23,61	28,83	461,28	16,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.37	13173	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	20	81,09	99,01	1.980,20	20,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.38	13163	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	20	116,79	142,61	2.852,20	20,00	R\$	-	R\$	-	R\$
6.39	989	ORSE	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, plafoneada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	6	94,52	115,41	692,46	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$
7			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					26.898,73						
7.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_09/2017	m²	21,66	81,28	99,25	2.149,76	21,66	R\$	-	R\$	-	R\$
7.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILICO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	198,1	89,90	1.09,78	26.355,84	198,10	R\$	-	R\$	-	R\$
8			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					11.046,49						
8.1			INFRAESTRUTURA					7.237,00						
8.1.1	94863	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:3,45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m²	0,5	330,06	403,06	201,53	0,50	R\$	-	R\$	-	R\$

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6° TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

8.1.2	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. A= _01/2017	m²	6,26	2.165,91	2.644,79	16.556,39	6,26	-	R\$	-	R\$	-
8.1.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (caixa) 9x19x19cm	m	78,4	17,07	20,84	1.633,85	78,40	-	R\$	16.556,39	R\$	-
8.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	0,36	443,69	541,78	195,04	-	-	R\$	-	R\$	1.633,86
8.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	70,5	31,51	36,47	2.712,14	0,36	-	R\$	-	R\$	195,04
8.2			SUPREESTRUTURA					3.808,49	-	-	R\$	2.712,14	R\$	-
8.2.1	85955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. A= _01/2017	m²	11,58	2.165,91	2.644,79	30.626,67	10,44	1,14	R\$	27.611,61	R\$	3.015,06
9			REVESTIMENTOS					75.540,60	-	-	R\$	-	R\$	-
9.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	675,33	3,84	4,81	3.248,34	-	-	R\$	-	R\$	-
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (Aluobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2". fornecimento e montagem	m²	119,68	309,60	378,29	44.138,87	653,00	22,33	R\$	3.140,93	R\$	107,41
9.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Aluobond), esp.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2". fornecimento e montagem	m²	119,68	309,60	378,29	44.138,87	1.220,00	49,03	R\$	31.207,60	R\$	1.790,60
10			COBERTURA					81.156,04	-	-	R\$	44.138,88	R\$	-
10.1	43	ORSE	Retirada de calha	m	81,44	9,19	11,22	1.026,14	-	-	R\$	-	R\$	-
10.2	88323	SINAPI	TEL-ADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	25,38	30,99	1.239,60	81,44	-	R\$	913,76	R\$	-
10.3	94341	ORSE	Rufo em chapa, aço galvanizado n°24 com desenvolvimento	m	86,22	31,47	38,42	2.621,01	40,00	-	R\$	1.239,60	R\$	-
10.4	263	ORSE	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, labiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	180	55,56	57,64	12.697,20	68,22	-	R\$	2.621,01	R\$	-
10.5	8269	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 96 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	194,54	167,23	204,24	31.563,24	180,00	-	R\$	12.211,20	R\$	-
10.6	94195	SINAPI	TEL-AMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	m²	139,68	21,79	26,61	4.249,08	142,00	12,54	R\$	29.002,08	R\$	2.450,88
10.7	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	m²	595,16	71,65	37,73	52.273,39	159,68	-	R\$	4.249,08	R\$	-
10.8	4443	ORSE	Foto de pvc, em reguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) malca Afatorros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	619,88	39,53	48,33	29.949,13	595,16	-	R\$	52.273,39	R\$	-
10.9	100323	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	697,17	9,34	11,90	7.833,74	619,68	219,68	R\$	29.949,13	R\$	10.617,13
								687,17	-	-	R\$	7.833,74	R\$	-

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUJA LOMANTO JUNIOR, 6° TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

10.10	92563	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	3	2.146,74	2.621,39	7.864,17	7.864,17	R\$	R\$
10.11	92563	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	4	1.247,56	1.523,39	6.093,56	6.093,56	R\$	R\$
	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRO EM TÊHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	229,34	14,25	17,40	3.890,52	3.890,52	R\$	R\$
	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	229,34	12,97	15,84	3.989,25	3.989,25	R\$	R\$
	11001	ORSE	TELFAMENTO COM TELHA DE VIDRO TIPO CANAL, COLONIAL	m2	2	1.143,65	1.396,76	2.793,52	2.793,52	R\$	R\$
11			PISOS					2,00		R\$	R\$
11.1			PISOS INTERNOS					158.830,80		R\$	27.935,2
11.1.1	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,02	448,69	541,78	14.097,12	14.097,12	R\$	R\$
11.1.1.1	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas polido até o esmerilhado e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	0	28,26	34,50	11.407,08	11.407,08	R\$	R\$
11.1.1.2	4768	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGRÉGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	m2	532,86	58,82	73,08	38.940,39	38.940,39	R\$	R\$
11.1.1.3	2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	134,01	11,32	13,82	1.852,01	1.852,01	R\$	R\$
11.1.1.4	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	339,54	9,85	12,02	4.730,35	4.730,35	R\$	R\$
11.1.1.5	8604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanado, linha white home, arifrida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou embogo	m2	246,66	56,74	69,28	17.088,60	17.088,60	R\$	R\$
11.1.1.6	87237	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	532,33	59,83	73,05	66.106,70	66.106,70	R\$	R\$
11.1.1.7	7987	ORSE	Pastilha de vidro, 2,5 x 2,5 cm, cor vermelho, ref. D 4010, linha Cristal, marca Vitrocolor ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-1, rejuntada, exclusive embogo	m2	46,32	159,12	194,30	8.999,97	8.999,97	R\$	R\$
11.1.1.8	42	ORSE	Apeçamento total de reboco com ponteiros/lã/hadearas	m²	949,5	1,73	2,11	2.003,45	2.003,45	R\$	R\$
11.1.1.9	98699	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	ll	5,4	61,18	76,01	410,45	410,45	R\$	R\$
11.2			PISOS EXTERNOS					38.741,52		R\$	R\$
11.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	247,57	45,33	55,35	13.702,89	13.702,89	R\$	R\$
								247,57		R\$	R\$
										R\$	13.703,00

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA BA 05044339/8
ENGENHEIRO CIVIL - SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

11.2.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESSURSA 8 CM, AF_1220215	m³	189,54	45,33	55,36	10,491	03													R\$	-	R\$	-	R\$	10,491	104
11.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	3,18	66,19	83,26	264	76													R\$	-	R\$	-	R\$	264	77
11.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OIGUAL A 2,00M, AF_05/2018	UN	12	48,07	58,89	704	28													R\$	-	R\$	-	R\$	704	28
11.2	98503	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018	UN	7	29,32	35,80	250	60													R\$	-	R\$	-	R\$	250	60
11.2	10234	ORSE	Graza esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	31,83	13,90	16,97	540	15													R\$	-	R\$	-	R\$	540	15
11.2.7	94981	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	23,22	481,01	550,72	12,787	71													R\$	-	R\$	-	R\$	540	15
12			PINTURA					17.304	84																			
12.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e laços	m²	16,5,79	3,32	4,06	6,560	11													R\$	-	R\$	-	R\$	12,787	72
12.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	16,5,79	2,33	2,84	4,588	84													R\$	-	R\$	-	R\$	4,70	11
12.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	16,5,79	9,31	11,36	18,335	37													R\$	-	R\$	-	R\$	1,988	84
12.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	15,8,03	10,68	13,40	20,609	60													R\$	-	R\$	-	R\$	7,952	00
12.5	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref: Guard FS ou similar- R1	m²	230,02	13,62	16,63	4,823	03													R\$	-	R\$	-	R\$	13,909	80
12.6	102613	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEX OS COM TINTA ACRILICA DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM SOLO, AF_05/2021	m²	77,72	36,65	44,63	3,468	64													R\$	-	R\$	-	R\$	4,823	03
12.7	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM CBRÁ. (POR DEMÃO), AF_01/2020_F	m²	105,57	18,14	22,15	2,338	37													R\$	-	R\$	-	R\$	3,468	64
12.8	3841	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL. Ipiranga ou similar - R1	m²	318,76	18,42	20,05	6,400	70													R\$	-	R\$	-	R\$	2,338	38
13			LETREIRO					4.984	77																			
13.1	12053	ORSE	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	20	49,62	50,95	1,219	00													R\$	-	R\$	-	R\$	1,219	00
13.2	12055	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15	79,20	96,71	1,450	65													R\$	-	R\$	-	R\$	1,450	65
13.3	12057	ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	14	136,01	136,08	2,325	12													R\$	-	R\$	-	R\$	1,450	65
14			CASTELO D'ÁGUA					43.866	02																			
14.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					748	11																			
14.1.1	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	5,78	81,28	99,25	573	66													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
14.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	1,06	33,73	41,19	92	81													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
14.1.3	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	12,96	4,59	5,60	81	64													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
14.2			FUNDAÇÃO E O CASTELO D'ÁGUA					43.117	91																			
14.2.1	101175	SINAPI	ESTAÇA BRASA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	56	108,64	132,53	7,421	68													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
14.2.2	94682	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	m³	12,96	330,08	403,06	5,600	65													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
14.2.3			PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³				12,96														R\$	-	R\$	-	R\$	-	
								5.223	66													R\$	-	R\$	-	R\$	-	
								12,96														R\$	-	R\$	-	R\$	-	
								5.223	66													R\$	-	R\$	-	R\$	-	

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433936
 AMBIENTAL

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA-LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6 TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

14.2.	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CERCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, ES-25 MM, 4 UTILIZÁVEIS. AF_06/2017	m ²	7,2	78,22	96,51	687,67	7,20	R\$	R\$	687,67	R\$	-	R\$
3	95965 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). ECK - 25 MPa. AF_01/2017	m ²	4,71	2.165,91	2.644,79	12.456,96	4,71	R\$	R\$	12.456,96	R\$	-	R\$
4	Próprio	CASTELO D'ÁGUA 15.000 L	und	1	14.190,45	17.327,95	17.327,95	1,00	R\$	R\$	17.327,95	R\$	-	R\$
15	Compo.1	PARQUE INFANTIL					13.855,55							
15.1	9165 ORSE	Briquete - Labirinto (trapa-trepa) em tubo ferro galvanizado de 1 1/2" na horizontal e de 1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref. Seto park ou similar	Un	1	2.751,93	3.367,70	3.367,70							
15.2	9483 ORSE	Briquete - Gangorra em madeira eucalipto de=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria, Alataia Nova	un	2	1.102,49	1.346,25	2.692,50	1,00	R\$	R\$		R\$	-	R\$
15.3	9160 ORSE	Briquete - Gira-gira (Carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", Seto park ou similar	un	1	2.682,81	3.275,97	3.275,97	2,00	R\$	R\$		R\$	-	R\$
15.4	9166 ORSE	Briquete - Bêlterço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida com mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galvanizado	un	1	3.289,60	4.029,38	4.029,38	1,00	R\$	R\$		R\$	-	R\$
16		CANTEIROS E BANCOS					12.725,40							
16.1	93353 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	4,47	68,04	93,08	371,36							
16.2	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	m ²	0,94	330,08	403,06	378,87	4,47	R\$	R\$	371,37	R\$	-	R\$
16.3	87473 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	59,19	39,94	48,03	2.842,69	0,94	R\$	R\$	378,88	R\$	-	R\$
16.4	87873 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	118,38	3,94	4,81	569,40	59,19	R\$	R\$	2.842,90	R\$	1.642,15	R\$
16.5	87547 SINAPI	ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO E TALISCAS. AF_06/2014	m ²	118,38	20,65	25,56	3.028,16	118,38	R\$	R\$	569,41	R\$	569,41	R\$
16.6	88495 SINAPI	JIMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	118,38	9,31	11,36	1.344,79	118,38	R\$	R\$		R\$		R\$
16.7	88489 SINAPI	AGRILHA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	118,38	10,88	13,40	1.586,29							
16.8	193 ORSE	Modelamento em massaporcelana (madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5 cm, exclusive peças principais)	m ²	16,21	95,57	116,70	1.891,70	118,38	R\$	R\$		R\$		R\$
16.9	94841 ORSE	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m ²	32,42	17,99	21,96	711,94							
17		SERVIÇOS FINAIS					4.589,16							
17.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m ²	1751,59	2,15	2,62	4.589,16	32,42	R\$	R\$		R\$		R\$
17.2	11965 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	UM	1	1.054,08		1.054,08	1,751,59	R\$	R\$		R\$		R\$
18		DRENAJEM												
								1,00	R\$	R\$		R\$		R\$

13.200.059/0001-75
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMARTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL/SANTARISTIA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

18.1	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	m ²	6,00	123,36	130,63	903,78	6,00			R\$	903,78	R\$	-	R\$		
18.2	88690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO/VENTILACAO AF_12/2014	UN	6,00	14,50	17,71	106,26	8,00			R\$	106,26	R\$	-	R\$		
18.3	88710	SINAPI	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	2,00	8,93	10,90	21,80	2,00			R\$	21,80	R\$	-	R\$		
18.4	C1436	SEINFR	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M ²	5,55	127,25	155,38	862,36				R\$	862,36	R\$	-	R\$		
18.5	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável matrom/pl/água, d = 20 mm (1/2")	M	126,55	9,01	11,00	1395,05	129,55			R\$	1.395,05	R\$	-	R\$		
18.6	2476	ORSE	Raegas em alvenaria para passagem de tubulação diam = 72" a 1"	M	126,55	4,68	5,57	704,88	126,55			R\$	704,88	R\$	-	R\$		
18.7	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIÁMETROS MENORES OU IGAIS A 40 MM AF_05/2015	M	126,55	4,43	5,41	684,64	126,55			R\$	684,64	R\$	-	R\$		
18.8	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	45,00	12,57	15,35	690,75	45,00			R\$	690,75	R\$	-	R\$		
18.9	MERCÁ DO	COMP.	CAIXA DE PASSAGEM DRENO AR CONDICIONADO	UN	35,00	12,91	15,77	236,55	15,00			R\$	236,55	R\$	-	R\$		
18.10	90227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2015	m	80,95	57,51	70,23	5685,12	80,95			R\$	5.685,12	R\$	-	R\$		
19			JARDIM DE INVERNO E JORÇA															
19.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISSO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALFAR AF_12/2019	m ²	6,30	317,16	337,28	RS 2.435,90				R\$	2.435,90	R\$	-	R\$		
19.2	2304	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ²	3,58	69,69	77,77	RS 278,41				R\$	278,41	R\$	-	R\$		
19.3	8780	ORSE	Planta - Palmeira Areca (al=1,00m), fornecimento e plantio	UN	2,00	100,02	122,13	RS 244,25				R\$	244,25	R\$	-	R\$		
19.4	9888	ORSE	Planta - Xora rai vermelha (xora coccinea red), fornecimento e plantio	UN	10,00	14,33	17,90	RS 175,01				R\$	175,01	R\$	-	R\$		
19.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m ²	10,90	9,23	11,27	RS 127,88				R\$	127,88	R\$	-	R\$		
19.6	101865	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COM PRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	m	3,00	66,23	50,93	RS 247,80		3		R\$	247,80	R\$	-	R\$		
TOTAL GERAL													R\$	711.773,14	R\$	71.987,79	R\$	194.011,97

505.785,11

242,79

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 130443/99-1
 ENGENHEIRO CIVIL - SANITARIO E AMBIENTAL

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6º TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix-Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677-8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 199

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
09/03/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4) CONTINUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) FINALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PORTAL REVESTIDO EM ACM
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) INCIO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 200

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 10/03/2023



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4) CONTINUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA






Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 201

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:	   			
11/03/2023	MANHÃ	X		
	TARDE	X		
	NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4) FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 202

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
12/03/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.039.677.8
 CONTRATANTE





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 203

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 13/03/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 658
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8
 CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 204

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
14/03/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA






Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 205

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 15/03/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433936
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-71
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, N.º 65
 CONTRATADA


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 206

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
16/03/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-70
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 63
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 207

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 17/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
-
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
-
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- CONTINUAÇÃO DA REVESTIMENTO EM ACM
- CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 208

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
18/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) FINALIZAÇÃO DO REVESTIMENTO EM ACM
- 9) CONTINUAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6 - TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 209

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:	19/03/2023				
MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 210

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
20/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA





Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 211

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 21/03/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6)
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 212

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

DATA: 22/03/2023

☀️ ☁️ ☔️ ☁️⚡️

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- FINALIZAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
-
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
-
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
- PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 213

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
23/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- FINALIZAÇÃO DO TELHAMENTO DAS SALAS
- INICIO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO FRONTAL
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- INICIO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
- PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL - SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA





Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 214

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 24/03/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO FRONTAL
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA





Tony Ferraz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 215

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 25/03/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) INICIO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4) FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO FRONTAL
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 216

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) EXECUÇÃO DE PINTURA (MASSA CORRIDA NAS PAREDES)

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. DA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 651
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 217

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 28/03/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) EXECUÇÃO DE PINTURA (MASSA CORRIDA NAS PAREDES)

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA





Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 218

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 29/03/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
-
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- INSTALAÇÃO DAS BICAS LATERAIS DO TELHADO
- PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 219

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**
 CONTRATO: **223/2022**
 INÍCIO: **02/08/2022**
 PRAZO: **4 MESES**
 RESP. TÉCNICO: **MATEUS MOURA AGUIAR**
 CREA-BA: **52230/D BA**
 Nº DA ART: **BA20220174880**

DATA: 30/03/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8) INSTALAÇÃO DAS BICAS LATERAIS DO TELHADO
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 61 TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 220

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 31/03/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO MATHIAS, 60 TRAVESSA, Nº 650

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 221

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
01/04/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHOU

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 222

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
02/04/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Feijó Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 223

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim**
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA**

CONTRATO: 223/2022
 INÍCIO: 02/08/2022
 PRAZO: 4 MESES
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA: 52230/D BA
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
03/04/2023



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA-0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA





Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 224

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 04/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) FINALIZAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 225

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA:	05/04/2023			
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CHAPISCO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 65º
 CONTRATADA





Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 226

OBRA: **execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim** CONTRATO: 223/2022 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
 INÍCIO: 02/08/2022 CREA-BA: 52230/D BA
 ENDEREÇO: **distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA** PRAZO: 4 MESES Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 06/04/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- 2) Continuação da execução do piso granilite
- 3) CHAPISCO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- 4)
- 5) CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- 7) CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
- 8)
- 9) PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
 CREA-BA 0504433938
 ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
 ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
 RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
 CONTRATADA


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 227

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 07/04/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- REBOCO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
-
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
- PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 228

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 08/04/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO INTERIOR DA ESCOLA
- Continuação da execução do piso granilite
- REBOCO DA ALVENARIA DO MURO FRONTAL
- INICIO DO PROLONGAMENTO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALAS
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CANTEIROS
- CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA CERAMICA NAS PAREDES
-
- PISO INTERTRAVADO INTERROPIDO

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 229

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022
INÍCIO: 02/08/2022
PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 52230/D BA
Nº DA ART: BA20220174880

DATA:
09/04/2023



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	-
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	4	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHOU
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650
CONTRATADA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8
CONTRATANTE

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO 01 EXECUÇÃO DE SOLEIRA



FOTO 02 INSTALAÇÃO DE BICA

13.200.059/0001-70

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 658

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 03 INSTALAÇÃO DE BICA



FOTO 04 INSTALAÇÃO DE BICA

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, N° 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA E AMB. EN.

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8



FOTO 05 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC



FOTO 06 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, N° 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877.8



FOTO 07 EXECUÇÃO DE REBOCO



FOTO 08 EXECUÇÃO DE ALVENARIA

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, N° 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA-0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.077.8



FOTO 09 EXECUÇÃO DE CERAMICA



FOTO 10 EXECUÇÃO DE CERAMICA

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, N° 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433936
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix A. Frede
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.077.8




FOTO 11 EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE



FOTO 12 EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE

13.200.059/0001-75

APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8



FOTO 13 EXECUÇÃO DE CHAPISCO NOS CANTEIROS



FOTO 14 EXECUÇÃO DE CHAPISCO NOS CANTEIROS

13.200.059/0001-75

ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



FOTO 15 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS METALICAS DA FACHADA



FOTO 16 EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix Almeida
Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8



FOTO 17 EXECUÇÃO DE REBOCO DO MURO DA FACHADA

13.200.059/0001-75
ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RUA LOMANTO JUNIOR, 6ª TRAVESSA, Nº 650

MATEUS MOURA AGUIAR
CREA-BA: 0504433938
ENGENHEIRO CIVIL / SANITARISTA E AMBIENTAL

Tony Felix da Trade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.033.677.8