

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 173-2022

EMPENHO: 463 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6234 Data do Sub-Empenho: 23/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	RG:
	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/08/2022
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCALUZ	
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI Nº Lic.: 004-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	133.472,60	50.000,00	83.472,60
Contrato: 235-2022			
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA ADEMIR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº 235-2022, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº004-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 341.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	81.466,46	81.466,46	0,00

Data do Empenho: 03/08/2022 **Data do Liquidação:** 23/12/2022



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	2.443,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	5.376,79
## Setenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos ##		Valor Retido 7.820,78
		Valor Líquido 73.645,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	23/12/2022	341	U			81.466,46

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	81.466,46

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/12/2022.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---	--

3016539



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000341
Data e Hora de Emissão:
23/12/2022 12:14:01
Código de Verificação:
7QRG-PYJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Reforma da Escola Ademir Lima - Nova Campina

Nº do contrato 235-2022

Processo administrativo nº 173-2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022

VALOR TOTAL: R\$ 81.466,46

Valor Material 40%: R\$ 32.586,58

Base de cálculo do INSS 60%: 48.879,88 x 11% R\$: 5.376,79

Valor do ISS 5%: R\$ 2.443,99

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

23/12/22 Tony Felix Andrade Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$81.466,46

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
32.586,58	48.879,88	5,00%	2.443,99	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
5.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,99	73.645,68

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RDC PRESENCIAL Nº RDC-004-2022

Objeto
REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA - NOVA CÂMPINA
Bancos
SINAPI - 03/2022 - Bahia
ORSE - 02/2022 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará

PERÍODO: 01/12/2022 a 23/12/2022
E.D.I.
23,54%

Nº OREJA: 013/2022
Encargos Sociais Não Desonerados:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIC 013			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
										%	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					RS 9.080,54	0%	100%			RS 9.080,54			RS -	
1.1	51	ORSE	Plica de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,00	RS 348,30	RS 430,29	RS 2.089,74	0,99%	0%	0,00	6,00	RS 2.089,74	100,0%	0,00	RS -	
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	m³	13,49	RS 48,84	RS 60,34	RS 1.176,33	0,18%	0%	0,00	13,49	RS 1.176,33	100,0%	0,00	RS -	
1.3	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020	M3XKM	194,90	RS 6,41	RS 7,92	RS 1.543,51	0,23%	0%	0,00	194,90	RS 1.543,51	100,0%	0,00	RS -	
1.4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	1,70	RS 21,671	RS 267,72	RS 455,12	0,07%	0%	0,00	1,70	RS 455,12	100,0%	0,00	RS -	
1.5	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	49,00	RS 2,166	RS 26,76	RS 1.311,24	0,20%	0%	0,00	49,00	RS 1.311,24	100,0%	0,00	RS -	
1.7	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00	RS 6,54	RS 8,08	RS 1.373,50	0,21%	0%	0,00	170,00	RS 1.373,50	100,0%	0,00	RS -	
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00	RS 3,04	RS 3,76	RS 639,20	0,10%	0%	0,00	170,00	RS 639,20	100,0%	0,00	RS -	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS 6.067,50	0,92%	25%			RS 1.516,90	75,0%		RS 4.550,70	
2.1	90778	SINAPI	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA TIPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	RS 112,79	RS 151,39	RS 6.067,50	0,92%	25,0%	10,00	10,00	RS 1.516,90	25,0%	30,00	RS 4.550,70	
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO					RS 41.697,79	6,32%	75%			RS 31.366,22	24,8%		RS 10.331,57	
3.2	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFAITO MANUAL, AF_12/2021	m²	504,28	RS 130,35	RS 62,20	RS 31.366,22	4,76%	5,6%	34,28	504,28	RS 31.366,22	100,0%	0,00	RS -	
3.3	8637	SINAPI	pingadeira de concreto pré-moldado AF_12/2021	m	158,63	RS 2,72	RS 65,13	RS 10.331,57	1,57%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	150,63	RS 10.331,57	
4			ESQUADRIAS					RS 27.546,80	4,18%	0%			RS -	0%		RS 27.546,80	
4.1			PORTAS														
4.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OI MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	RS 805,88	RS 995,38	RS 8.960,22	1,36%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	9,00	RS 8.960,22	
4.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OI MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	RS 774,61	RS 897,35	RS 2.692,95	0,41%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	3,00	RS 2.692,95	
4.1.3	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OI MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	RS 704,43	RS 870,25	RS 6.091,75	0,92%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	7,00	RS 6.091,75	
4.1.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 UAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,20	RS 456,12	RS 563,99	RS 2.366,56	0,36%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	4,20	RS 2.366,56	
4.1.5	11955	ORSE	Portão em alumínio cor branca, completo inclusive: rodízios, ferris e fechadura	m2	1,68	RS 310,95	RS 383,35	RS 644,53	0,10%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	1,68	RS 644,53	
4.1.7	8753	ORSE	Portão em grade tipo morlan	m2	6,09	RS 449,52	RS 578,31	RS 3.524,95	0,53%	3,0%	0,00	0,00	RS -	0,0%	6,09	RS 3.524,95	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.009.677.8

4.1.8	91306	SINAPI	UN	18,00	RS 146,86	RS 181,43	RS 3.265,74	0,50%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	18,00	RS 3.265,74
4.2							RS 42.251,34	6,41%	#DIV/0!	0%	RS -	0%	100,0%	RS 42.251,34	
4.2.1	94570	SINAPI	m²	1,20	RS 22.114	RS 273,20	RS 327,34	0,05%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	1,20	RS 327,34
4.2.2	94569	SINAPI	m²	14,00	RS 46,90	RS 539,75	RS 7.556,50	1,15%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	14,00	RS 7.556,50
4.2.3							RS 34.367,00	5,21%	#DIV/0!	13%	RS 2.488,70	13%	87,2%	RS 30.066,64	
4.2.3.2	93199	SINAPI	M	33,50	RS 33,10	RS 40,39	RS 1.369,32	0,21%	100,0%	33,50	RS 1.369,32	100,0%	100,0%	0,00	RS -
4.2.3.3	93190	SINAPI	M	33,50	RS 40,71	RS 50,29	RS 1.684,72	0,26%	48,3%	33,50	RS 1.684,72	100,0%	100,0%	0,00	RS -
4.2.3.4	93193	SINAPI	M	33,21	RS 43,38	RS 53,59	RS 1.243,32	0,19%	36,4%	23,21	RS 1.243,32	100,0%	100,0%	0,00	RS -
4.2.3.5	98695	SINAPI	M	4,70	RS 64,95	RS 80,24	RS 377,13	0,06%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	4,70	RS 377,13
4.3							RS 29.691,51	4,50%	#DIV/0!	0%	RS -	0%	100,0%	RS 29.691,51	
4.3.1	11445	ORSE	m2	71,23	RS 25,45	RS 365,10	RS 25.998,35	3,94%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	71,23	RS 25.998,35
4.3.2	100745	SINAPI	m²	142,46	RS 70,98	RS 25,92	RS 3.692,56	0,56%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	142,46	RS 3.692,56
5							RS 68.328,72	10,36%	#DIV/0!	0%	RS -	0%	100,0%	RS 68.328,72	
5.1	94210	SINAPI	m²	254,67	RS 52,81	RS 65,24	RS 1.267,07	2,62%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	254,67	RS 1.267,07
5.2	92543	SINAPI	m²	254,67	RS 76,65	RS 32,92	RS 8.712,94	1,32%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	254,67	RS 8.712,94
5.3	92542	SINAPI	m²	37,43	RS 11,283	RS 139,39	RS 5.217,37	0,79%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	37,43	RS 5.217,37
5.4	94442	SINAPI	m²	37,43	RS 7,727	RS 33,59	RS 1.261,02	0,19%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	37,43	RS 1.261,02
5.5	94231	SINAPI	M	126,97	RS 56,02	RS 69,21	RS 8.787,59	1,33%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	126,97	RS 8.787,59
5.6	8269	ORSE	m	60,43	RS 158,24	RS 195,49	RS 11.813,46	1,79%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	60,43	RS 11.813,46
5.7	96113	SINAPI	m³	220,42	RS 55,74	RS 44,15	RS 9.731,54	1,48%	0,0%	0,00	RS -	0%	0,0%	220,42	RS 9.731,54

5.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	m ²	26,50	RS 69,80	RS 110,94	RS 2.939,91	0,45%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	26,50	RS 2.939,91
5.11	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fondev ou similar	m2	27,12	RS 77,54	RS 95,79	RS 2.597,32	0,39%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	27,12	RS 2.597,32
6			REVESTIMENTO					RS 73.708,72	11,17%	#107/01	47%	RS 262751,43	47%	RS 34.667,43	53,0%		RS 39.041,50
5.1	87907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m ²	898,12	RS 7,98	RS 9,36	RS 8.855,46	1,34%	298,12	100%	RS 2.931,46	898,12	RS 8.855,46	100,0%	0,00	RS -
5.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 MS/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m ²	898,12	RS 13,26	RS 28,74	RS 25.811,77	3,91%	898,12	100%	RS 25.811,97	898,12	RS 25.811,97	100,0%	0,00	RS -
5.3	10062	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Artile, linha rivera, cor branca, ou similar, PFI-4, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco	m2	3+10,97	RS 40,10	RS 49,54	RS 16.891,55	2,56%	0,00	0%	RS -	0,00	RE -	0,00%	340,97	RS 16.891,65
5.4	9674	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linha, cor Branco Etrilhante, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboco	m2	126,08	RS 42,22	RS 52,28	RS 6.591,46	1,00%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	126,08	RS 6.591,46
5.5	3653	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, efeito metal, -SG9408, aplicada com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusivo emboco (ou similar)	m2	123,91	RS 74,35	RS 91,35	RS 11.381,13	1,73%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	123,91	RS 11.381,13
5.6	12057	ORSE	Letra em alumínio 5 x 45 cm - instalado	un	10,00	RS 151,44	RS 224,15	RS 2.241,50	0,34%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	10,00	RS 2.241,50
5.7	12055	ORSE	Letra em alumínio 2,5 x 25 cm - instalado	un	15,00	RS 14,46	RS 129,35	RS 1.935,75	0,29%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	15,00	RS 1.935,75
7			PISO INTERNO E EXTERNO					RS 40.280,75	6,11%	#107/01	0%	RS -	0%	RS -	100,0%		RS 40.280,74
7.1	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido; t=0 e semel 1400 e encastrado, exclusivo argamassa de regularização	m2	139,09	RS 77,80	RS 46,70	RS 6.495,50	0,98%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	139,09	RS 6.495,50
7.2	2187	ORSE	Polidimento de piso de alta resistência (existente)	m2	81,33	RS 14,69	RS 18,15	RS 1.476,14	0,22%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	81,33	RS 1.476,14
7.9	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, c = 3 cm	m2	139,09	RS 33,44	RS 41,31	RS 5.745,51	0,87%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	139,09	RS 5.745,51
7.9	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERLAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM (LARANJA, AMARELO, GRÁFITE, NATURAL) AF_12/2015	m ²	106,47	RS 50,65	RS 62,27	RS 6.661,33	1,01%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	106,47	RS 6.661,33
7.10	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, com verde, prote-tilo raios UV e luz solar, incluso cola, tipos, areia tratada, borraicha e maço de obra especificada	m2	131,23	RS 57,57	RS 71,12	RS 10.755,48	1,63%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	131,23	RS 10.755,48
7.11	4112	ORSE	Gradeira em barras de ferro de 1/2" cruzada, espaçamento 5cm	M2	2,85	RS 67,76	RS 837,30	RS 2.386,31	0,36%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	2,85	RS 2.386,31
7.12	98680	SINAPI	PISO ORIENTADO, TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m ²	138,00	RS 42,75	RS 52,31	RS 6.759,58	1,02%	0,00	0%	RS -	0,00	RS -	0,00%	138,00	RS 6.759,58
8			MOVIMENTO DE TERRA					RS 7.818,09	1,19%	#107/01	100%	RS -	RS 7.818,20	0,0%		RS -	
8.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_05/2017	m ³	6,48	RS 114,11	RS 140,37	RS 871,19	0,13%	0,00	0%	RS -	6,48	RS 871,19	100,0%	0,00	RS -
8.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m ³	18,76	RS 67,08	RS 107,58	RS 2.018,20	0,31%	0,00	0%	RS -	18,76	RS 2.018,20	100,0%	0,00	RS -
8.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m ³	45,00	RS 88,67	RS 109,34	RS 4.929,30	0,75%	0,00	56%	RS -	45,00	RS 4.929,30	100,0%	0,00	RS -
9			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					RS 142.634,32								0,00	

11.6.6	98058	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.767,54	R\$ 2.208,33	R\$ 2.208,33	0,33%	100,0%	1,00	R\$ 2.208,33	100%	1,00	R\$ 2.208,33	100,0%	R\$ 2.208,33	100,0%	0,00	R\$ -
11.6.7	98062	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.911,36	R\$ 3.609,35	R\$ 3.609,35	0,55%	100,0%	1,00	R\$ 3.609,35	100%	1,00	R\$ 3.609,35	100,0%	R\$ 3.609,35	100,0%	0,00	R\$ -
11.6.8	C2615	SEINFRA	M	80,00	R\$ 5,48	R\$ 6,77	R\$ 541,50	-2,10%	#DIV/0!	80,00	R\$ 1.279,40	9%	80,00	R\$ 541,50	100,0%	R\$ 1.279,40	90,0%	0,00	R\$ 12.509,94
11.6.8.1	100866	SINAPI	UN	2,00	R\$ 218,61	R\$ 368,30	R\$ 737,30	0,11%	100,0%	2,00	R\$ 737,30	100%	2,00	R\$ 737,30	100,0%	R\$ 737,30	100,0%	0,00	R\$ -
11.6.8.2	100874	SINAPI	UN	2,00	R\$ 218,61	R\$ 368,30	R\$ 737,30	0,11%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 737,30
11.6.8.3	7180	ORSE	un	1,00	R\$ 369,92	R\$ 457,30	R\$ 457,30	0,07%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	1,00	R\$ 457,30
11.6.8.5	86932	SINAPI	UN	4,00	R\$ 43,31	R\$ 522,36	R\$ 2.091,34	0,32%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	4,00	R\$ 2.091,34
11.6.8.6	100848	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,59	R\$ 526,16	R\$ 1.052,32	0,16%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 1.052,32
11.6.8.9	2105	ORSE	un	1,00	R\$ 859,39	R\$ 1.061,59	R\$ 1.061,59	0,16%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	1,00	R\$ 1.061,59
11.6.8.10	86933	SINAPI	UN	2,00	R\$ 348,58	R\$ 430,34	R\$ 861,28	0,13%	1,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 861,28
11.6.8.11	102609	SINAPI	UN	2,00	R\$ 885,26	R\$ 1.093,55	R\$ 2.187,30	0,33%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 2.187,30
11.6.8.12	4773	ORSE	m2	0,54	R\$ 285,18	R\$ 352,31	R\$ 190,25	0,03%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	0,54	R\$ 190,25
11.6.8.13	12296	ORSE	un	2,00	R\$ 1.409,62	R\$ 1.741,44	R\$ 3.482,88	0,53%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 3.482,88
11.6.8.15	86942	SINAPI	UN	1,00	R\$ 215,30	R\$ 265,98	R\$ 265,98	0,04%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	1,00	R\$ 265,98
11.6.8.16	100860	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,59	R\$ 100,30	R\$ 201,50	0,03%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	2,00	R\$ 201,50
12						R\$ 24.774,19	R\$ 24.774,19	3,76%	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%		R\$ 24.774,19
12.1	91924	SINAPI	M	250,86	R\$ 2,72	R\$ 3,36	R\$ 876,49	0,13%	3,0%	0,00	R\$ -	0%	0,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	250,86	R\$ 876,49

12.2	91926	SINAPI	M	310,00	R\$ 9,95	R\$ 4,88	R\$ 1.512,80	0,23%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	310,00	R\$ 1.512,80
12.3	91928	SINAPI	M	646,00	R\$ 6,45	R\$ 7,97	R\$ 5.148,62	0,78%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	646,00	R\$ 5.148,62
12.5	92984	SINAPI	M	10,00	R\$ 26,87	R\$ 33,20	R\$ 332,00	0,05%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	10,00	R\$ 332,00
12.6	93653	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,58	R\$ 13,07	R\$ 26,14	0,00%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	2,00	R\$ 26,14
12.7	93655	SINAPI	UN	9,00	R\$ 12,21	R\$ 15,08	R\$ 135,72	0,02%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	9,00	R\$ 135,72
12.7	93654	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,13	R\$ 13,75	R\$ 27,50	0,00%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	2,00	R\$ 27,50
12.8	101897	SINAPI	UN	1,00	R\$ 928,26	R\$ 1.146,77	R\$ 1.146,77	0,17%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	1,00	R\$ 1.146,77
12.9	8894	ORSE	un	4,00	R\$ 59,96	R\$ 74,07	R\$ 296,28	0,04%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	4,00	R\$ 296,28
12.10	9041	ORSE	un	1,00	R\$ 101,81	R\$ 125,78	R\$ 125,78	0,02%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	1,00	R\$ 125,78
12.11	9050	ORSE	un	3,00	R\$ 92,56	R\$ 114,35	R\$ 343,05	0,05%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	3,00	R\$ 343,05
12.12	7997	ORSE	un	1,00	R\$ 195,35	R\$ 241,34	R\$ 241,34	0,04%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	1,00	R\$ 241,34
12.13	12228	ORSE	un	1,00	R\$ 482,87	R\$ 596,54	R\$ 596,54	0,09%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	1,00	R\$ 596,54
12.14	91955	SINAPI	UN	5,00	R\$ 27,36	R\$ 33,80	R\$ 169,00	0,03%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	5,00	R\$ 169,00
12.15	91959	SINAPI	UN	15,00	R\$ 34,75	R\$ 42,93	R\$ 643,95	0,10%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	15,00	R\$ 643,95
12.16	92000	SINAPI	UN	23,00	R\$ 23,22	R\$ 26,69	R\$ 659,87	0,10%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	23,00	R\$ 659,87
12.17	91993	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,61	R\$ 45,23	R\$ 90,46	0,01%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	2,00	R\$ 90,46
12.19	91996	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,49	R\$ 32,73	R\$ 65,46	0,01%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	2,00	R\$ 65,46
12.20	10793	ORSE	un	47,00	R\$ 12,54	R\$ 15,49	R\$ 728,03	0,11%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	47,00	R\$ 728,03
12.21	9138	ORSE	un	25,00	R\$ 21,17	R\$ 26,15	R\$ 653,75	0,10%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	25,00	R\$ 653,75
12.22	4527	ORSE	un	1,00	R\$ 671,17	R\$ 829,16	R\$ 829,16	0,13%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	1,00	R\$ 829,16
12.23	4879	ORSE	un	10,00	R\$ 6,78	R\$ 83,80	R\$ 83,80	0,01%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	10,00	R\$ 83,80
12.24	12801	ORSE	un	10,00	R\$ 16,35	R\$ 22,68	R\$ 226,80	0,03%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	10,00	R\$ 226,80
12.25	13176	ORSE	un	26,00	R\$ 90,89	R\$ 112,29	R\$ 2.919,54	0,44%	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,6%	26,00	R\$ 2.919,54

12.26	9891	ORSE	Luminária plafonier, sobrepôr, em alumínio, com difusor em vidro, p/ lâmpada eletrônica, ref. XP-338, da Xoxlux ou similar, completa	un	6,00	R\$ 122,69	R\$ 151,57	R\$ 909,42	0,14%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	6,00	R\$ 999,42
12.27	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.600,00	R\$ 10,70	R\$ 13,22	R\$ 2.115,20	0,32%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1.600,00	R\$ 2.115,20
12.28	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SFDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 135,50	R\$ 167,40	R\$ 502,20	0,08%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	3,00	R\$ 502,20
12.29	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladdin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	3,00	R\$ 908,89	R\$ 1.122,94	R\$ 3.368,52	0,51%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	3,00	R\$ 3.368,52
13			BANCOS, CANTEIROS E BRINQUEDOS					R\$ 7.570,33	1,15%	#DIV/0!		R\$ -	0%	R\$ -		100,0%		R\$ 7.570,34
13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	1,26	R\$ 73,28	R\$ 90,53	R\$ 114,07	0,02%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,26	R\$ 114,07
13.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,13	R\$ 352,13	R\$ 435,02	R\$ 56,55	0,01%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	0,13	R\$ 56,55
13.3	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	13,35	R\$ 50,35	R\$ 62,20	R\$ 830,37	0,13%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	13,35	R\$ 830,37
13.4	87907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	26,69	R\$ 7,98	R\$ 9,36	R\$ 263,16	0,04%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	26,69	R\$ 263,16
13.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCO, AF_06/2014	m²	26,69	R\$ 23,26	R\$ 28,74	R\$ 767,07	0,12%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	26,69	R\$ 767,07
13.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACÚFICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	26,69	R\$ 13,40	R\$ 16,55	R\$ 441,72	0,07%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	26,69	R\$ 441,72
13.8	3841	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demão de verniz SPARKLACK CETOL (plurigrão ou similar - R1	m2	14,98	R\$ 15,68	R\$ 19,37	R\$ 290,16	0,04%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	14,98	R\$ 290,16
13.9	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	22,00	R\$ 17,84	R\$ 22,04	R\$ 484,88	0,07%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	22,00	R\$ 484,88
13.10	8851	ORSE	Planta - Pata de vaca (bambúlia forticeta), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	R\$ 148,54	R\$ 183,51	R\$ 183,51	0,03%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,00	R\$ 183,51
13.11	8817	ORSE	Planta - Gratom, fornecimento e plantio	un	17,00	R\$ 6,18	R\$ 7,63	R\$ 129,71	0,02%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	17,00	R\$ 129,71
13.12	8760	ORSE	Planta - Palmeira Areca (Alse-1,00m), fornecimento e plantio	un	12,00	R\$ 125,16	R\$ 154,52	R\$ 1.855,44	0,28%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	12,00	R\$ 1.855,44
13.13	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, (de-15 mpa, piso em concreto)	m³	0,46	R\$ 489,14	R\$ 604,28	R\$ 277,97	0,04%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	0,46	R\$ 277,97
13.14	7796	ORSE	Medramento em massaranduba/ madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	73,50	R\$ 20,66	R\$ 25,52	R\$ 1.875,72	0,28%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	73,50	R\$ 1.875,72
13.15	9160	ORSE	BRINQUEDOS					R\$ 12.159,20	1,94%	#DIV/0!		R\$ -	0%	R\$ -		100,0%		R\$ 12.159,20
13.15.1			Briqueado - Gira-gira (carrossel a=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serpiãnk ou similar	un	1,00	R\$ 3.611,30	R\$ 4.461,40	R\$ 4.461,40	0,68%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,00	R\$ 4.461,40
13.15.2	13096	ORSE	Briqueado - Gangorra Dupla, modelo M119, da Látex Brinquedos Inalugentes ou similar	un	1,00	R\$ 1.656,80	R\$ 2.022,10	R\$ 2.022,10	0,31%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,00	R\$ 2.022,10
13.15.3	11097	ORSE	Briqueado - Balanco-Hexagonal, modelo M-120, da Látex Brinquedos Inalugentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$ 4.596,22	R\$ 5.675,70	R\$ 5.675,70	0,86%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,00	R\$ 5.675,70
14			RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO					R\$ 21.610,46	3,28%	#DIV/0!		R\$ -	0%	R\$ -		100,0%		R\$ 21.610,46
14.1		COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 18000 LITROS	UN	1,00	R\$ 9.369,43	R\$ 11.574,99	R\$ 11.574,99	1,75%	#DIV/0!	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0,00	0,0%	1,00	R\$ 11.574,99



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADEMIR LIMA, POVOADO NOVA CAMPINAS - SANTALUZ-BAHIA

RDC N° 004-2022

LICITAÇÃO N° 173-2022

CONTRATO N° 235-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

PERÍODO: 01/12/2022 a 23/12/2022



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 03

MONTAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTO DAS VIGAS



MONTAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTO DAS VIGAS



ESCAVAÇÃO DE SAPATAS PARA PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO MURO




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



15/12/2022

ESCAVAÇÃO DE SAPATAS PARA PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO MURO



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



MONTAGEM DAS VIGAS



CONCRETAGEM DE VIGAS




LEVANTE DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO




Felipe
Tony Felix Arêde
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.049.077.0


[Handwritten signature]

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE										
	OBJETO: SANTALUZ-BA PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 55										
CONTRATO N° 235-2022 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES LEVANTE DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO CHAPISCO DE ALVENARIA											
EFETIVO PESSOAL											
Gerente de Obra Engenheiro 1											
Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo Auxiliar de topografia 2 Pedreiro 6 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/11/2022					Data: 04/11/2022						



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 235-2022 PROCESSO ADM Nº 173-2022 RDC Nº 004-2022 RDO: 58						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1)						CATEGORIA							QTDE		
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA									
MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES CHAPISCO DE ALVENARIA COCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS						1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							Gerente de Obra		
						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Engenheiro	1	
													Tec. de Segurança		
													Aux Adm		
													Mestre de obra		
													Encarregado geral	1	
													Hh DO DIA		
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro							2		
						Ajudante Geral							6		
						Calceteiro									
						Carpinteiro							1		
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
							Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO							QTDE.		
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 07/11/2022						Data: 07/11/2022									



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	D			
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL									
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA												
CONTRATO N° 239-2022		PROCESSO ADM N° 173-2022	RDC N° 004-2022	RDO:	59								
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()									
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA								
MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES CHAPISCO DE ALVENARIA COCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS					Gerente de Obra								
					Engenheiro							1	
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
												Hh DO DIA	
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							2	
					Ajudante Geral							6	
					Calceteiro								
					Carpinteiro							1	
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
							Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 08/11/2022		Data: 08/11/2022											



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
						S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 60					EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA								
					Gerente de Obra							1	
MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES E VIGAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA COCRETAGEM DOS PILARES E VIGAS					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					Hh DO DIA								
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro										2			
Ajudante Geral										6			
Calceteiro													
Carpinteiro										1			
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO													
					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 09/11/2022					Data: 09/11/2022								


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 64				S T Q Q S S D						
				Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL		
Condições Climáticas:				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
NÃO HOUVE ATIVIDADE				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
Ajudante Geral 6										
Calçeteiro										
Carpinteiro 1										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 12/11/2022				Data: 12/11/2022						


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 66				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA CORTE E DOBRA DE AÇO ATERRO DE ÁREA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 15/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/11/2022						


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8


15/11/2022


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA											
CONTRATO N° 235-2022		PROCESSO ADM N° 173-2022		RDC N° 004-2022		RDO:		72			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
CONFEÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS FECHAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ATERRO DE ÁREA - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 6							
				Calceteiro							
				Carpinteiro 1							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2022				Data: 21/11/2022							



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8




MP2	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
						S	T	Q	Q	S	S	D	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL												
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA					CATEGORIA												
CONTRATO N° 235-2022					PROCESSO ADM N° 173-2022			RDC N° 004-2022		RDO:		78			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
NÃO HOUVE ATIVIDADE					Gerente de Obra												
					Engenheiro 1												
					Tec. de Segurança												
					Aux Adm												
					Mestre de obra												
					Encarregado geral 1												
					Hh DO DIA												
					MÃO DE OBRA DIRETA												
					Topografo												
					Auxiliar de topografia												
					Pedreiro 2												
					Ajudante Geral 6												
					Calceteiro												
					Carpinteiro 1												
					Operador de Motosserra												
					Motorista												
					Montador												
Montador/Eletricista																	
Eletricista																	
Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																	
Operador de Pá carregadeira																	
Motorista de caçamba																	
Pintor																	
Hh DO DIA																	
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO												
					EFETIVO DO DIA												
					JORNADA DE TRABALHO												
					Hh DO DIA												
					Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS												
					TIPO												
					Veículo Leve												
					Caminhão Munck												
					Caminhão Toco												
					Escavadeira												
					Pá carregadeira												
					Caçamba												
					Patrol												
					PC 200												
					Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:												
Data: 27/11/2022					Data: 27/11/2022												


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 80		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS MONTAGEM DE ARMADURA E FORMAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES									RESUMO DO EFETIVO			
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/11/2022		Data: 29/11/2022										



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 86				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
MÃO DE OBRA INDIRETA												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO												
				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 6								
				Calceteiro								
				Carpinteiro 1								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/12/2022				Data: 05/12/2022								



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 Data: 05/12/2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 236-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 89						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 08/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 08/12/2022						


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 Data: 08/12/2022

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 94							
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA				Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceiteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
OBSERVAÇÕES				GERENTE DE OBRA: Data: 13/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 13/12/2022			



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 Data: 13/12/2022

MP		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 235-2022		PROCESSO ADM N° 173-2022		RDC N° 004-2022	RDO:	99					CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.										SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		
NÃO HOUVE ATIVIDADE		Gerente de Obra										Engenheiro		1
												Tec. de Segurança		
												Aux Adm		
												Mestre de obra		
												Encarregado geral		1
												Hh DO DIA		
												MÃO DE OBRA DIRETA		
												Topografo		
												Auxiliar de topografia		
										Pedreiro		2		
										Ajudante Geral		6		
										Calceteiro				
										Carpinteiro		1		
										Operador de Motosserra				
										Motorista				
										Montador				
										Montador/Eletricista				
										Eletricista				
										Operador de Patrol				
										Operador de Escavadeira				
										Operador de Pá carregadeira				
										Motorista de caçamba				
										Pintor				
										Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO										QTDE.		
		Veiculo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
		PC 200												
		Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 18/12/2022		Data: 18/12/2022												


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 Data: 18/12/2022

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		X				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ADEMAR LIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE NOVA CAMPINAS, DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA		EFETIVO PESSOAL										
CONTRATO N° 235-2022 PROCESSO ADM N° 173-2022 RDC N° 004-2022 RDO: 100		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LEVANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO - BANHEIROS DE SALAS DE AULA MONTAGEM DA INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/12/2022		Data: 19/12/2022										


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901592875423078

Informação obtida em 23/12/2022 12:57:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 42661212/2022
Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42
Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
 Emissão: 20/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL(RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
 CPF: 052.309.355-10
 Data Início: 27/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570
 CPF: 045.314.075-04
 Data Início: 10/06/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485
 CPF: 952.958.015-00
 Data Início: 15/06/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942
 CPF: 050.774.095-52
 Data Início: 14/08/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**





01/12/2022

006077017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006077017

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.


Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006077017





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226764067

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
02/05/2022	98186406	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022

Valor recolhido:	5.572,99
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/12/2022 17:30:14
Data de Débito:	07/12/2022

Código da operação:	00582303
Chave de segurança:	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	8.187,61	0,00	0,00	0,00	8.187,61
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
Empregados/Avulsos	20.950,19	0,00	0,00	0,00	20.950,19
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	3.142,52	0,00	0,00	0,00	3.142,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	752,93	0,00	0,00	0,00	752,93
(-) Compensação	31.903,11	0,00	0,00	0,00	31.903,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCLAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

69.662,41

DEPÓSITO

5.572,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	24.597.344/0001-98	0,00	0079	2119	507	
752,93	752,93	0,00		6.075,55	0,00	

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2022 19:08:28
Nº do recibo de entrega	0000050000097232438

RELÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
 N° ARQUIVO: FyUJQSEh7IM0000-0
 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 INSCRICAO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 TANCREDO NEVES 2539
 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR
 CEP
 UF
 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
		DEPÓSITO	5.572,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.723,97	DEPÓSITO	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 FAP: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS
 INSCRIÇÃO: 900070528179
 N° CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 CEP
 TANCREDO NEVES
 NOVA CANDEIAS
 CANDEIAS
 43815360
 UF
 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
Nº ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0
Nº CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	93.794,18	REM SEM 13º SALÁRIO	64.879,78
REM BASE CALC 13º SAL	12.168,81	REM 13º SALÁRIO	13.348,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.320,93	DEPÓSITO	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	6.075,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	41
		TOTAL A RECOLHER	5.572,99

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REINAN SILVA DOS SANTOS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
REINAN SILVA DOS SANTOS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM	
497,19	310,75	129.68303.06-8	310,75	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00	07170	
EDIVANDO SILVA RANGEL	310,75	130.25844.05-0	310,75	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00	07170	
497,19	310,75	140.79814.27-1	310,75	16/08/2022	01		13/11/2022	0,00	07170	
RICARDO VIDAL DE SOUSA	310,75	161.36301.46-7	310,75	29/08/2022	01		26/11/2022	0,00	07170	
538,62	310,75	162.65391.50-0	310,75	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00	07170	
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	310,75	165.28962.48-1	310,75	10/08/2022	01		07/11/2022	0,00	07170	
1.077,25	310,75	165.67411.65-2	310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	0,00	07170	
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	310,75	170.14341.00-4	310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	0,00	07170	
662,92.	310,75	200.09563.84-3	310,75	21/09/2022	01		04/11/2022	0,00	07170	
VITOR DE BRITO FERREIRA	310,75	200.10987.65-1	310,75	01/09/2022	01		29/11/2022	0,00	07166	
290,03	310,75	200.11587.30-4	310,75	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00	07170	
952,95	310,75	200.12307.91-7	310,75	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00	07170	
ANTONIO JOSE SANTOS	449,27	200.12505.83-2	310,75	11/08/2022	01		08/11/2022	0,00	07152	
1.377,75	449,27	200.22891.21-2	310,75	01/09/2022	01		29/11/2022	0,00	07170	
BRUNO GONCALVES SANTOS	103,58	200.27686.47-1	310,75	16/08/2022	01		13/11/2022	0,00	07170	
165,73	103,58	310,75	310,75	63,69			0,00		0,00	
ENDERSON CONCEICAO ALVES	526,19	310,75	310,75	20,18			0,00		0,00	
2.034,61	526,19	310,75	310,75	204,39			0,00		0,00	
GILMAR JESUS DA SILVA	310,75	310,75	310,75	139,50			0,00		0,00	
497,19	310,75	310,75	310,75	21/09/2022	01		04/11/2022	0,00	07170	
JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS	310,75	310,75	310,75	20,18			0,00		0,00	
911,52	310,75	310,75	310,75	204,39			0,00		0,00	
JOARLES LACERDA DA CUNHA	526,19	310,75	310,75	139,50			0,00		0,00	
561,27	526,19	310,75	310,75	21/09/2022	01		29/11/2022	0,00	07170	
VINICIUS DE JESUS	327,56	310,75	310,75	120,36			0,00		0,00	
1.266,55	327,56	310,75	310,75	63,69			0,00		0,00	
GILMAR SANTANA DE ASSIS	310,75	310,75	310,75	63,69			0,00		0,00	
538,62	310,75	310,75	310,75	63,69			0,00		0,00	

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0004/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079

COD GPS: 2119

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	538,62	310,75	206.03204.51-6	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170	0,00
BRUNO RENATO DOS SANTOS	828,65	207,16	212.41270.82-3	207,16	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170	0,00
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	952,95	310,75	236.81922.77-9	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/UU01-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS			123.98467.24-6			14/09/2022	01				07823
	1.797,07	299,51	0,00			143,55				167,73	0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR			200.23321.75-4			01/08/2020	01				04110
	1.881,42	940,71	0,00			151,14				225,77	0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO			200.08707.42-6			19/09/2022	01				07156
	2.104,77	263,10	0,00			171,24				189,42	0,00
BRENO CAVALCANTE DO O			144.60753.27-4			19/10/2020	01				04110
	1.881,42	940,71	0,00			151,14				225,77	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS			126.23326.06-3			12/09/2022	01				07170
	1.242,98	207,16	0,00			93,68				116,02	0,00
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA			164.12290.23-1			16/11/2022	01				07152
	1.052,39	175,40	0,00			78,92				98,22	0,00
DAMIAO BARRETO BISPO			160.00109.34-3			15/09/2022	01				07152
	2.104,77	350,80	0,00			171,24				196,44	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA			200.10507.22-6			13/09/2022	01				07170
	1.242,98	207,16	0,00			93,68				116,01	0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA			200.27016.77-8			19/09/2022	01				07170
	952,95	155,37	0,00			71,47				88,66	0,00
EDILSON SANTOS			210.12030.77-8			08/09/2022	01				07102
	3.238,99	539,83	0,00			297,67				302,30	0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA			160.04546.60-8			22/09/2022	01				07170
	1.310,22	163,78	0,00			99,73				117,92	0,00
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES			202.15115.95-8			21/09/2022	01				07170
	1.242,98	155,37	0,00			93,68				111,86	0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS			137.52159.27-7			04/06/2020	01				04110
	1.881,42	940,71	0,00			151,14				225,78	0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS			212.41425.77-0			12/09/2022	01				07170
	1.310,22	218,37	0,00			99,73				122,28	0,00
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS			212.11689.85-0			13/09/2022	01				07170
	1.242,98	207,16	0,00			93,68				116,01	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO JAM
										BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	2.104,77	350,80	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01			15/09/2022	171,24	196,45	07152 0,00
FAUSTO DONIZETE PESSOA	2.104,77	350,80	127.05284.18-6	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	171,24	196,45	07152 0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	163,78	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	99,73	117,92	07170 0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	1.242,98	155,37	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	93,68	111,86	07170 0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	93,68	116,01	07170 0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01			13/09/2022	93,68	116,01	07170 0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	2.069,43	344,91	125.33459.18-8	0,00	25/08/2022	01			25/08/2022	168,06	193,15	07823 0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	1.242,98	207,16	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	93,68	116,01	07170 0,00
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	2.104,77	263,10	201.28812.31-6	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	171,24	189,42	07152 0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	350,80	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	171,24	196,45	07152 0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	621,49	103,58	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	46,61	58,00	07170 0,00
MANOEL REIS DOS ANJOS	1.052,39	175,40	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	78,92	98,23	07152 0,00
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.242,98	207,16	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	93,68	116,02	07170 0,00
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	350,80	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01			14/09/2022	171,24	196,44	07152 0,00
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.242,98	155,37	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	93,68	111,86	07170 0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO JAM
										BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	940,71	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01				225,77	04110	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.242,98	155,37	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01				111,86	07170	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	163,78	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01				117,93	07170	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.242,98	207,16	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01				116,01	07170	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.242,98	207,16	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01				116,02	07170	0,00
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	2.104,77	350,80	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01				196,45	07152	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01				116,02	07170	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 REM SEM 13° SAL 0,00 0,00 131.17567.06-1 01/07/2020 11 133,32 0,00 02521
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 23.689,27 12.168,81 7.723,97 5.572,99 0,00
 86.705,55

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FFAAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfedrHvhrXV0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfeDrHvRkXV0000-3
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0011/0016

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
COMP: 11/2022	COD REC: 150					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS						INSCRIÇÃO: 9000070528179					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316.11-4		11/08/2022	01					07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	0,00		171,24					0,00	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	142.27586.27-1		11/08/2022	01				0,00	07102
			0,00		254,48					0,00	0,00
			165.87470.26-3		11/08/2022	01				0,00	07152
			0,00		171,24					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

1.476,79 0,00 596,96 0,00 0,00

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0012/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9GWFbZ8i0000-8 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CIDAD: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTALS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9GWFz8i0000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 CNAE: 4120400 CNAE PREPONDERANTE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI		N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7		N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0	
COMP: 11/2022 COD REC: 150		FPAS: 507		INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT: 0079		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00	
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539		SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SALVADOR		Bairro: CAMINHO DAS ARVORES		CNAE PREPONDERANTE 4120400	
UF: BA		CEP: 41820-021		CNAE: 4120400	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PAG: 0015/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TANCREDO NEVES 2539
LOGRADOURO: CIDADÊ: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 57.791,15
11.871,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 7.088,63
1.476,79
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.572,99	0,00	0,00	0,00	5.572,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93
 SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	33	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0	Y3:	0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220184835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**
Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro : **0010068120-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**
Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Nº: **S/N**
CEP: **48880000**

Contrato: **235/2022**

Celebrado em: **03/08/2022**

Valor: **R\$ 629.922,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO NOVA CAMPINA

Complemento:

Nº: **S/N**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **NOVA CAMPINA**

Data de Início: **03/08/2022**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Previsão de término: **03/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	559,63	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	267,09	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	106,47	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	45,00	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	29,79	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS	377,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	1.226,86	metros

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma da Escola Ademar Lima no povoado de Nova Campina em Santaluz-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0BbD
Impresso em: 10/08/2022 às 11:49:00 por: , ip: 45.171.15.142

www.crea.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220184835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 09/08/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54778831

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0BbD
Impresso em: 10/08/2022 às 11:49:00 por: , ip: 45.171.15.142

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

