

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

PROCESSO ADM: 146-2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6117 Data do Sub-Empenho: 15/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP Estado:
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: RG:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/09/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SENHOR DO BOMFIM - POVOADO DE SERRA BRANCA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/11/2022 A 30/11/2022, NFS-e.331	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	451.416,35	26.917,77	424.498,58

Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 15/12/2022



RETENÇÕES		Valor
Código	Descrição	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	807,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	1.776,57
## Vinte e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos ##		Valor Retido 2.584,10
		Valor Líquido 24.333,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/12/2022	331	UNIC			26.917,77

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	26.917,77

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/12/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/12/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000331

Data e Hora de Emissão:
12/12/2022 14:33:31

Código de Verificação:
SHUÚ-EVQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-

02111-BA

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:

561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA.

PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022

VALOR TOTAL: R\$ 26.917,77

Valor Material 40%: R\$ 10.767,11

Base de cálculo do INSS 60%: 16.150,66 x 11% R\$: 1.776,57

Valor do ISS 5%: R\$ 807,53

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$26.917,77

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
10.767,11	16.150,66	5,00%	807,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
1.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	807,53	24.333,67

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.

- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.

- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 15/12/22

Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



01/11/2022 à 30/11/2022

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:
CNPJ: 24.597.344/0001-98

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
R\$ 26.917,77

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SERRA BRANCA

Nº DA OBRA: 014/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 2		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL		
1.0											
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Demolição manual de piso cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	M2	1054,32	23,19	R\$ 24.448,89	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 24.448,89	2,76%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1054,32	3,24	R\$ 3.412,83	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.412,83	0,39%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,438	54,48	R\$ 187,33	0,00	R\$ -	3,43	R\$ 186,90	R\$ -	0,00%
1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	16	1,27	R\$ 20,32			8,00	R\$ 10,16	R\$ 10,16	0,0011%
1.5	Coleira e carga manuais de entulho	M3	85,64	15,84	R\$ 1.358,75	5,00	R\$ 79,72	8,43	R\$ 134,41	R\$ 1.395,34	0,16%
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DISTÂNCIA EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2878,29	1,03	R\$ 2.962,34	150,00	R\$ 154,38	153,43	R\$ 157,91	R\$ 2.804,43	0,32%
1.7	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (litriz e vermelho - resíduo de obra) da construção civil em áreas licenciadas.	T	155,51	20,75	R\$ 3.185,51	7,50	R\$ 155,63	7,50	R\$ 155,63	R\$ 3.029,69	0,34%
	SUBTOTAL				R\$ 35.747,78						
2.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE										
2.1	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/MP), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	22	36,81	R\$ 809,83	22,00	R\$ 809,83	22,00	R\$ 809,83	R\$ -	0,00%
2.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_06/2020	M2	22	87,39	R\$ 1.922,60	22,00	R\$ 1.922,60	22,00	R\$ 1.922,60	R\$ -	0,00%
2.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	12	0,53	R\$ 6,37	12,00	R\$ 6,37	12,00	R\$ 1.922,60	R\$ -	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	30	58,13	R\$ 1.744,00	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 1.744,00	R\$ -	0,00%
2.5	Contorno em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	M	20	448,46	R\$ 8.969,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 8.969,64	1,01%
3.0	SUBTOTAL REVESTIMENTO DE PAREDE				R\$ 13.412,43						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	139,65	44,69	R\$ 6.282,29	61,43	R\$	2.783,49	139,65	R\$	6.282,29	R\$	-	0,00%
3.2	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	M	30	17,55	R\$ 526,39	0,00	R\$	-	30,00	R\$	526,39	R\$	-	0,00%
4.0	SUBTOTAL													
4.1	PARQUE INFANTIL													
4.1	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	2	6991,16	R\$ 13.982,31	0,00	R\$	-	0,00	R\$	13.982,31	R\$	13.982,31	1,59%
4.2	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1	3112,21	R\$ 3.112,21	0,00	R\$	-	0,00	R\$	3.112,21	R\$	3.112,21	0,35%
4.3	Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	2	2420,26	R\$ 4.840,53	0,00	R\$	-	0,00	R\$	4.840,53	R\$	4.840,53	0,55%
4.4	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	2	2279,12	R\$ 4.558,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	4.558,24	R\$	4.558,24	0,52%
4.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO TUBO DE 6,8 CM, COM ANTRACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO DO TUBO DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2, TRAPO COM FIO Nº 14, REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 0,95 X 1,30 M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	50	369,85	R\$ 18.492,40	0,00	R\$	-	0,00	R\$	18.492,40	R\$	18.492,40	2,09%
4.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO TUBO DE 6,8 CM, COM ANTRACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE 9,5 X 1,9 CM, REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2, TRAPO COM FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2	UNID	1	544,50	R\$ 544,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	544,50	R\$	544,50	0,06%
5.0	SUBTOTAL													
5.0	PAISAGISMO													
5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	100	25,23	R\$ 2.523,20	0,00	R\$	-	0,00	R\$	2.523,20	R\$	2.523,20	0,29%
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	50	123,38	R\$ 6.168,98	0,00	R\$	-	0,00	R\$	6.168,98	R\$	6.168,98	0,70%
5.3	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUX QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LUXH)	UNID	4	457,99	R\$ 1.831,94	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.831,94	R\$	1.831,94	0,21%
5.4	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2.00X.50X)	UNID	6	1070,75	R\$ 6.424,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	6.424,50	R\$	6.424,50	0,73%
5.5	Planta - Palmeira Imperial tr=1,00 a 5,00 m. (fornecimento e plantio)	UNID	5	1305,45	R\$ 6.547,25	0,00	R\$	-	0,00	R\$	6.547,25	R\$	6.547,25	0,74%
5.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	50	87,48	R\$ 4.374,10	50,00	R\$	4.374,10	50,00	R\$	4.374,10	R\$	-	0,00%
6.0	SUBTOTAL													
6.0	QUADRA													
6.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLIOLADA E=10CM	M2	1054,32	31,90	R\$ 33.629,54	0,00	R\$	-	0,00	R\$	33.629,54	R\$	33.629,54	3,80%
6.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	1054,32	2,98	R\$ 3.141,56	0,00	R\$	-	0,00	R\$	3.141,56	R\$	3.141,56	0,36%
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-80, MALHA 15X3CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,59KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR.	M2	1054,32	36,81	R\$ 38.610,05	0,00	R\$	-	0,00	R\$	38.610,05	R\$	38.610,05	4,39%
6.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	1054,32	87,39	R\$ 92.137,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	92.137,76	R\$	92.137,76	10,42%
6.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	1059,2	0,53	R\$ 562,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	562,65	R\$	562,65	0,06%
6.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	1054,32	43,68	R\$ 46.056,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	46.056,76	R\$	46.056,76	5,21%
6.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	50,10	55,13	R\$ 2.912,47	50,10	R\$	2.912,47	50,10	R\$	2.912,47	R\$	-	0,00%
6.8	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto quadro em tubos ferro galvanizado	M2	526,40	472,29	R\$ 248.616,04	0,00	R\$	-	526,40	R\$	248.616,04	R\$	-	0,00%
6.9	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2,1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), hiale final = "3,8" mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	M2	6,00	762,05	R\$ 4.572,29	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.524,10	R\$	3.048,19	0,34%

6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS COM 6 LUGARES, ASSENTOS COM ENCOSTO PÓ CALVAZINHO, RESERVA, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COBERTURA EM POLICARBONATO.	UND	2	10722,56	R\$	21.445,13	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	21.445,13	2,42%
6.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS COM 2 LUGARES, ASSENTOS COM ENCOSTO PARA JOGADORES, RESERVA, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO TODAS AS LIGAÇÕES FEITAS COM SOLDA ELÉTRICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COBERTURA EM POLICARBONATO.	UND	1	9010,69	R\$	9.010,69	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	9.010,69	1,02%
6.12	GRAMA SINTÉTICA ALTURA ESPESURA DE 52 MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS ESPOSTOS), B.ASE TRIPLA, MÍNIMA DE 6 MILÍMETROS POR CM, INCLUINDO MÃO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO. UNIDADE: 1000 CM QUADRA. COBERTURA DE 30 CM, COLA PU 30 KG/MS E REDEIA CLASSIFICADA. GRALULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 100G/MZ DE GRÁNULO DE BORRACHA SBR PRETA (MALHA 10 (0,7 A 2 MM)) COLETADO C/ÁGUA.	M2	1054,32	121,09	R\$	127.666,24	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	127.666,24	14,43%
6.13	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1054,32	20,75	R\$	21.677,14	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	21.677,14	2,47%
	SUBTOTAL				R\$	650.437,30								
7.0	PINTURA													
7.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	157,67	6,37	R\$	1.005,05	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1.005,05	0,11%
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	99,52	2,81	R\$	279,19	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	279,19	0,03%
7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,67	16,40	R\$	2.585,91	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2.585,91	0,29%
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,67	15,19	R\$	2.394,85	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2.394,85	0,27%
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	0,00	26,40	R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	48,93	16,97	R\$	830,51	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	830,51	0,09%
7.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	300,00	9,86	R\$	2.958,12	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2.958,12	0,33%
	SUBTOTAL				R\$	10.653,64								
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
8.1	HASTE COBREADA COPPERWELD P/TERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UND	4	49,85	R\$	199,40	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	199,40	0,02%
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300	10,20	R\$	3.060,21	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	3.060,21	0,35%
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	5,70	R\$	2.280,84	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	2.280,84	0,28%
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	7,05	R\$	8.456,04	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	8.456,04	0,96%
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	23,95	R\$	1.197,28	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	1.197,28	0,14%
8.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12	8,52	R\$	102,19	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	102,19	0,01%
8.7	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	20	60,85	R\$	1.216,95	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	1.216,95	0,14%
8.8	CURVA 90 GRÁUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE GERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UND	2	21,17	R\$	42,33	0,00	R\$	0	R\$	-	R\$	42,33	0,0048%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO Nº 036-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE SERRA BRANCA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

VISTA FRONTAL DA QUADRA



VISTA DA QUADRA



APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE





ESCAVAÇÃO MANUAL DO TERRENO



EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0.





EXECUÇÃO DE ESCADA





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0.


 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 2				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS REBAIXAMENTO DE TERRENO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 1						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 22/09/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/09/2022						



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <th colspan="7">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th colspan="6">QTDE</th> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td colspan="6">3</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td colspan="6">4</td> </tr> <tr> <td>Calçeteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">EFETIVO DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">JORNADA DE TRABALHO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TIPO QTDE.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Veículo Leve</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Munck</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Toco</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Patrol</td> </tr> <tr> <td colspan="7">PC 200</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Placa Vibratória</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. </td> <td colspan="5"> CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 7 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO </td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSIDERAÇÕES</td> <td colspan="5">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBSERVAÇÕES</td> <td colspan="5">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GERENTE DE OBRA:</td> <td colspan="5">FISCALIZAÇÃO:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Data: 29/09/2022</td> <td colspan="5">Data: 29/09/2022</td> </tr> </table>							EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	QTDE						MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra							Engenheiro	1						Tec. de Segurança							Aux Adm							Mestre de obra							Encarregado geral	1						Hh DO DIA							MÃO DE OBRA DIRETA							Topografo							Auxiliar de topografia							Pedreiro	3						Ajudante Geral	4						Calçeteiro							Carpinteiro							Operador de Motosserra							Motorista							Montador							Montador/Eletricista							Eletricista							Operador de Patrol							Operador de Escavadeira							Operador de Pá carregadeira							Motorista de caçamba							Pintor							Hh DO DIA							RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA							JORNADA DE TRABALHO							Hh DO DIA							Hh ACUMULADO							EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO QTDE.							Veículo Leve							Caminhão Munck							Caminhão Toco							Escavadeira							Pá carregadeira							Caçamba							Patrol							PC 200							Placa Vibratória							Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 7					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO									CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS					GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:					Data: 29/09/2022				Data: 29/09/2022				
	EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CATEGORIA	QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gerente de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Engenheiro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Encarregado geral	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Topografo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pedreiro	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ajudante Geral	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Calçeteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Operador de Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pintor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TIPO QTDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caminhão Munck																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caminhão Toco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Placa Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Data: 29/09/2022				Data: 29/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA										
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDD: 8	CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
OBSERVAÇÕES				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 3							
				Ajudante Geral 4							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
RESUMO DOS EQUIPAMENTOS				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/09/2022				Data: 30/09/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 10				QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				1						
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				3						
				Ajudante Geral						
				4						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/10/2022				Data: 04/10/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Engenheiro Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <th colspan="7">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th colspan="6">QTDE</th> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td colspan="6">3</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td colspan="6">4</td> </tr> <tr> <td>Calceteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Plintor</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">EFETIVO DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">JORNADA DE TRABALHO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TIPO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">QTDE.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Veículo Leve</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Munck</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Toco</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Patrol</td> </tr> <tr> <td colspan="7">PC 200</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Placa Vibratória</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. </td> <td colspan="5">SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE </td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSIDERAÇÕES</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBSERVAÇÕES</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">GERENTE DE OBRA:</td> <td colspan="5">FISCALIZAÇÃO:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Data: 05/10/2022</td> <td colspan="5">Data: 05/10/2022</td> </tr> </table>							EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	QTDE						MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra	1						Engenheiro							Tec. de Segurança							Aux Adm							Mestre de obra							Encarregado geral	1						Hh DO DIA							MÃO DE OBRA DIRETA							Topografo							Auxiliar de topografia							Pedreiro	3						Ajudante Geral	4						Calceteiro							Carpinteiro							Operador de Motosserra							Motorista							Montador							Montador/Eletricista							Eletricista							Operador de Patrol							Operador de Escavadeira							Operador de Pá carregadeira							Motorista de caçamba							Plintor							Hh DO DIA							RESUMO DO EFETIVO							EFETIVO DO DIA							JORNADA DE TRABALHO							Hh DO DIA							Hh ACUMULADO							EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO							QTDE.							Veículo Leve							Caminhão Munck							Caminhão Toco							Escavadeira							Pá carregadeira							Caçamba							Patrol							PC 200							Placa Vibratória							Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE									CONSIDERAÇÕES									OBSERVAÇÕES									GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:					Data: 05/10/2022				Data: 05/10/2022				
	EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CATEGORIA	QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gerente de Obra	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Engenheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encarregado geral	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Topografo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pedreiro	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ajudante Geral	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Calceteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Plintor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
QTDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Munck																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caminhão Toco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Placa Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONSIDERAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Data: 05/10/2022				Data: 05/10/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 14							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral 4 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 10/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 10/10/2022							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA									
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 15	CATEGORIA						
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				1						
REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				3						
				Ajudante Geral						
				4						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Piaca Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/10/2022				Data: 11/10/2022						


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 20 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
REBAIXAMENTO DE TERRENO EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESCADA ACABAMENTO EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/10/2022				Data: 18/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA				CATEGORIA						
CONTRATO N° 036-2022				LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 25			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
REBAIXAMENTO DO TERRENO				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 3						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
Data: 25/10/2022				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/10/2022										


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																															
				S	X	T	Q	Q	S	S	D																																																								
 <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA</p> <p>CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 30</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()</p> <p>SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.</p>				<p>ELETIVO PESSOAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Calceteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motoserra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hh DO DIA</td> </tr> </tbody> </table>								CATEGORIA	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA		Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1	Hh DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA		Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro	2	Ajudante Geral	3	Calceteiro		Carpinteiro		Operador de Motoserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		Serralheiro	1	Hh DO DIA	
CATEGORIA	QTDE																																																																		
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																			
Gerente de Obra																																																																			
Engenheiro	1																																																																		
Tec. de Segurança																																																																			
Aux Adm																																																																			
Mestre de obra																																																																			
Encarregado geral	1																																																																		
Hh DO DIA																																																																			
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																			
Topografo																																																																			
Auxiliar de topografia																																																																			
Pedreiro	2																																																																		
Ajudante Geral	3																																																																		
Calceteiro																																																																			
Carpinteiro																																																																			
Operador de Motoserra																																																																			
Motorista																																																																			
Montador																																																																			
Montador/Eletricista																																																																			
Eletricista																																																																			
Operador de Patrol																																																																			
Operador de Escavadeira																																																																			
Operador de Pá carregadeira																																																																			
Motorista de caçamba																																																																			
Pintor																																																																			
Serralheiro	1																																																																		
Hh DO DIA																																																																			
<p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p> <p>APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO</p>																																																																			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																																															
				<p>EFETIVO DO DIA</p> <p>JORNADA DE TRABALHO</p> <p>Hh DO DIA</p> <p>Hh ACUMULADO</p>																																																															
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória																																					
TIPO	QTDE																																																																		
Veículo Leve																																																																			
Caminhão Munck																																																																			
Caminhão Toco																																																																			
Escavadeira																																																																			
Pá carregadeira																																																																			
Caçamba																																																																			
Patrol																																																																			
PC 200																																																																			
Placa Vibratória																																																																			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																															
Data: 01/11/2022				Data: 01/11/2022																																																															




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 32 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE	
				MÃO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra		Engenheiro	
				Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra			
				Encarregado geral						1	
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo		Auxiliar de topografia		Pedreiro		2	
				Ajudante Geral		Calceiteiro		Carpinteiro		3	
				Operador de Motosserra		Motorista		Montador			
				Montador/Eletricista		Eletricista		Operador de Patrol			
				Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba			
				Pintor		Serralheiro				1	
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.		Veículo Leve			
				Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira	
				Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2022				Data: 03/11/2022							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA												
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 39		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
RETIRADA DOS ENTULHOS COMPACTAÇÃO DE SOLO MARCAÇÃO DE NÍVEL DE SUBSTRATO PARA CONCRETAGEM DE PISO DA QUADRA				Gerente de Obra							1	
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro								2				
Ajudante Geral								3				
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro							1					
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/11/2022				Data: 14/11/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <th colspan="7">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th colspan="6">QTDE</th> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td>Topografo</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar de topografia</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Pedreiro</td> <td colspan="6">2</td> </tr> <tr> <td>Ajudante Geral</td> <td colspan="6">2</td> </tr> <tr> <td>Calceteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Carpinteiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Motosserra</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Montador/Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Eletricista</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Patrol</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Escavadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Operador de Pá carregadeira</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Motorista de caçamba</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Pintor</td> <td colspan="6">3</td> </tr> <tr> <td>Serralheiro</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSIDERAÇÕES</td> <td colspan="7">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="4"></td> <td colspan="7">EFETIVO DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">JORNADA DE TRABALHO</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Hh ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBSERVAÇÕES</td> <td colspan="7">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="8"></td> <td colspan="3">TIPO</td> <td colspan="4">QTDE.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Veículo Leve</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Munck</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caminhão Toco</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Patrol</td> </tr> <tr> <td colspan="7">PC 200</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Placa Vibratória</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GERENTE DE OBRA:</td> <td colspan="7">FISCALIZAÇÃO:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Data: 17/11/2022</td> <td colspan="7">Data: 17/11/2022</td> </tr> </table>							EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	QTDE						MÃO DE OBRA INDIRETA							Gerente de Obra							Engenheiro	1						Tec. de Segurança							Aux Adm							Mestre de obra							Encarregado geral	1						Hh DO DIA							MÃO DE OBRA DIRETA							Topografo							Auxiliar de topografia							Pedreiro	2						Ajudante Geral	2						Calceteiro							Carpinteiro							Operador de Motosserra							Motorista							Montador							Montador/Eletricista							Eletricista							Operador de Patrol							Operador de Escavadeira							Operador de Pá carregadeira							Motorista de caçamba							Pintor	3						Serralheiro							Hh DO DIA							CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO											EFETIVO DO DIA							JORNADA DE TRABALHO							Hh DO DIA							Hh ACUMULADO							OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											TIPO			QTDE.				Veículo Leve							Caminhão Munck							Caminhão Toco							Escavadeira							Pá carregadeira							Caçamba							Patrol							PC 200							Placa Vibratória							GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022						
	EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CATEGORIA	QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Gerente de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Engenheiro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encarregado geral	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Topografo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pedreiro	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ajudante Geral	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Calceteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pintor	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Serralheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				TIPO			QTDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Caminhão Munck																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Caminhão Toco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Placa Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, POVOADO DE SERRA BRANCA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 47				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
MÃO DE OBRA DIRETA										
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral			2							
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor			3							
Serralheiro										
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO			QTDE.							
Veículo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/11/2022				Data: 24/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004125741768726

Informação obtida em 29/11/2022 14:07:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 42661212/2022
Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42
Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
 CPF: 052.309.355-10
 Data Início: 27/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942

CPF: 050.774.095-52

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA
913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : E89978BAA511C3CD4AD3A833A159A665

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224366793

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793



01/12/2022

006077017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006077017

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº: **006077017**





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/11/2022 15:43:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NMdhVMa4dhH00002.SFP é:

2d2a18a3-109d-4a4a-badb-70b27db76a62

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 102022

NRA: NMdhVMa4dhH00002

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/11/2022**Competência:** 10/2022**Valor recolhido:** 8.610,47**Identificação da operação:** PG FGTS**Data / hora:** 07/11/2022 21:55:37**Data de Débito:** 07/11/2022**Código da operação:** 00557705**Chave de segurança:** 6H0F0CN645UGFLCV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 15:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.630,91	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.610,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.610,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 15:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.630,91	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.610,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.610,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: NmchvMa4dhH0000-2
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 N° CONTROLE: LeNqOmNwjmmr0000-6 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOWADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.469,99	0,00	0,00	0,00	11.469,99
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	29.224,84	0,00	0,00	0,00	29.224,84
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	4.383,72	0,00	0,00	0,00	4.383,72
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.549,16	0,00	0,00	0,00	1.549,16
(-) Compensação	43.905,11	0,00	0,00	0,00	43.905,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	8.475,20	0,00	0,00	0,00	8.475,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.475,20	0,00	0,00	0,00	8.475,20
TOTAL A RECOLHER	8.475,20	0,00	0,00	0,00	8.475,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/11/2022
HORA: 15:42:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			24.597.344/0001-98	0079	2119	507
1.549,16	0,00	8.475,20	1.549,16	0,00	8.475,20	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 43.905,11

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/11/2022
HORA: 15:42:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 10/2022

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

69

REMUNERAÇÃO

107.630,91

DEPÓSITO

8.610,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.610,47

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Período de apuração	10/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41579387 / Reinf CP 16983658706 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.819,43	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 37.499,68	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.395,29	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.714,40	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/11/2022 08:17:51
Nº do recibo de entrega	0000050000089522730

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: NMDhVMa4dhH0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: MteiWU9Kz1t0000-0
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 127.833,21	REM SEM 13° SALÁRIO 107.521,71
REM BASE CALC 13° SAL 6.967,93	REM 13° SALÁRIO 109,20
	DEPÓSITO 8.610,47
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 89	TOTAL TRABALHADORES 69

TOTALS DO TOMADOR	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 127.833,21	REM SEM 13° SALÁRIO 107.521,71	
REM BASE CALC 13° SAL 6.967,93	REM 13° SALÁRIO 109,20	
CONTR SEGURADOS DEVIDA 10.592,93	DEPÓSITO 8.610,47	
VAL DEVIDO PREV SOC 3.896,13	ENCARGOS FGTS 0,00	
	CONTRIB SOCIAL 0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00	
TOTAL TRABALHADORES 89	TOTAL TRABALHADORES 69	

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

Nº ARQUIVO: NMDhVMa4dhH0000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nº CONTROLE: LeNQmNwjmmr0000-6

SIMPLES: 1

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

COD REC: 150

COMP: 10/2022

TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS

INSCRIÇÃO: 900070528179

Nº CONTROLE: CEWO7IexjtG0000-0

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

UF

TANCREDO NEVES

NOVA CANDEIAS

CANDEIAS

CEP

BA

43815360

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 11.076,66
REM BASE CALC 13º SAL 1.458,44

REM SEM 13º SALÁRIO 7.088,63

REM 13º SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 0,00

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 7 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 11.076,66
REM BASE CALC 13º SAL 1.458,44

REM SEM 13º SALÁRIO 7.088,63

REM 13º SALÁRIO 0,00

CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.010,38

VAL DEVIDO PREV SOC 4.579,07

TOTAL TRABALHADORES 7 3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: NMdhVMa4dhH0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: LeNQmNwJmmr0000-6
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 138.909,87
REM BASE CALC 13° SAL 8.426,37
CONTR SEGURADOS DEVIDA 11.603,31
VAL DEVIDO PREV SOC 8.475,20
TOTAL TRABALHADORES 96

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 114.610,34
REM 13° SALÁRIO 109,20
DEPÓSITO 8.610,47
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 72

TOTAL A RECOLHER

8.610,47

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 10/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00				
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	1.310,22	0,00	126.77279.06-3	0,00	25/08/2022	01					104,82	07170	0,00
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	0,00	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01	99,73				143,77	07823	0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	2.184,45	0,00	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01	143,55				174,75	04110	0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	0,00	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01	178,42				168,38	07156	0,00
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.242,98	0,00	161.36301.46-7	0,00	29/08/2022	01	171,24				99,44	07170	0,00
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	2.104,77	0,00	125.18237.71-4	0,00	17/08/2022	01	93,68				168,39	07152	0,00
ANTONIO JOSE SANTOS	1.817,74	0,00	170.14341.00-4	0,00	26/08/2022	01	171,24				145,41	07823	0,00
ANTONIO SANTIAGO	2.104,77	0,00	126.71148.05-6	0,00	15/08/2022	01	145,41				168,39	07152	0,00
BRENO CAVALCANTE DO O	2.184,45	0,00	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01	171,24				174,76	04110	0,00
BRUNO GONCALVES SANTOS	1.242,98	0,00	200.09563.84-3	0,00	21/09/2022	01	178,42				99,43	07170	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	0,00	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01	93,68				99,44	07170	0,00
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	2.104,77	0,00	126.62797.04-7	0,00	15/08/2022	01	93,68				168,39	07152	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	2.104,77	0,00	127.75101.07-2	0,00	25/08/2022	01	171,24				168,39	07152	0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	0,00	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01	171,24				168,39	07152	0,00
DEIVES JESUS DOS SANTOS	2.104,77	0,00	126.94142.06-2	0,00	25/08/2022	01	171,24				168,39	07152	0,00

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
1.242,98	0,00	0,00	123.21712.85-8		16/08/2022	01				99,44	07170
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	0,00	0,00	200.10507.22-6		13/09/2022	01				99,43	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	200.27016.77-8		19/09/2022	01				99,43	07170
EDILSON SANTOS	0,00	0,00	210.12030.77-8		08/09/2022	01				99,43	07170
EDIVANDO SILVA RANGEL	0,00	0,00	130.25844.05-0		15/08/2022	01				259,11	07102
ELIAS DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	160.04546.60-8		22/09/2022	01				99,44	07170
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	0,00	0,00	202.15115.95-8		21/09/2022	01				104,82	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	137.52159.27-7		04/06/2020	01				99,43	07170
ENDERSON CONCEICAO ALVES	0,00	0,00	200.10987.65-1		01/09/2022	01				174,76	04110
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	0,00	0,00	212.41425.77-0		12/09/2022	01				168,38	07166
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.11689.85-0		13/09/2022	01				104,81	07170
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	0,00	0,00	122.81157.24-7		15/09/2022	01				99,43	07170
FAUSTO DONIZETE PESSOA	0,00	0,00	127.05284.18-6		08/09/2022	01				168,39	07152
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	0,00	0,00	162.65391.50-0		25/08/2022	01				168,39	07152
GILMAR JESUS DA SILVA	0,00	0,00	200.11587.30-4		15/08/2022	01				99,44	07170
										99,43	07170
										0,00	0,00

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 10/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	CBO	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI											INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
GILMAR SANTANA DE ASSIS												
1.242,98	0,00	200.27686.47-1	16/08/2022	01							07170	
HELIO DE PAULA OLIVEIRA												
1.242,98	0,00	124.24316.55-6	25/08/2022	01							99,43	0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS												
1.310,22	0,00	149.03088.27-4	22/09/2022	01							99,44	0,00
JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS												
1.242,98	0,00	200.12307.91-7	25/08/2022	01							104,82	0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO												
1.118,68	0,00	149.71075.27-1	05/10/2022	01							99,43	0,00
JEFERSON DOS SANTOS SANTANA												
1.613,65	0,00	136.82574.27-0	26/08/2022	01							89,50	0,00
JEFTE DOS SANTOS SANTANA												
2.104,77	0,00	129.22196.08-0	11/08/2022	01							129,10	0,00
JOARLES LACERDA DA CUNHA												
2.104,77	0,00	200.12505.83-2	11/08/2022	01							168,39	0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS												
1.242,98	0,00	156.78852.12-8	08/09/2022	01							168,38	0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS												
1.242,98	0,00	161.88428.27-1	13/09/2022	01							99,44	0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO												
2.097,20	0,00	125.33459.18-8	25/08/2022	01							99,44	0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ												
1.242,98	0,00	164.62429.26-8	08/09/2022	01							167,78	0,00
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO												
1.242,98	0,00	206.03204.51-6	16/08/2022	01							99,43	0,00
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM												
2.104,77	0,00	201.28812.31-6	22/09/2022	01							99,43	0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA												
2.104,77	0,00	126.17799.06-0	08/09/2022	01							168,38	0,00
			171,24								168,39	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 10/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC							JAM
			PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.242,98	0,00	129.64314.44-8	0,00		08/09/2022	01				07170
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.310,22	0,00	125.94982.04-2	0,00		29/08/2022	01			99,44	0,00
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	0,00	165.05257.76-5	0,00		14/09/2022	01			104,82	0,00
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.242,98	0,00	203.40989.89-5	0,00		22/09/2022	01			168,38	0,00
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	2.184,45	0,00	165.03288.13-2	0,00		18/08/2020	01			99,43	0,00
NEILTON DE JESUS SANTIAGO	2.104,77	0,00	127.36754.05-2	0,00		25/08/2022	01			174,75	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.242,98	0,00	166.31153.86-8	0,00		22/09/2022	01			168,39	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	0,00	124.29967.98-9	0,00		26/09/2022	01			99,43	0,00
REINAN SILVA DOS SANTOS	1.242,98	0,00	129.68303.06-8	0,00		15/08/2022	01			104,82	0,00
RICARDO VIDAL DE SOUSA	1.242,98	0,00	140.79814.27-1	0,00		16/08/2022	01			99,44	0,00
ROGERIO CARDOSO DE JESUS	2.104,77	0,00	123.85143.57-9	0,00		22/09/2022	01			99,44	0,00
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.242,98	0,00	236.81922.77-9	0,00		26/08/2022	01			168,39	0,00
SILVESTRE CRUZ DA SILVA	1.310,22	0,00	107.99051.48-6	0,00		15/08/2022	01			99,43	0,00
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	1.242,98	0,00	122.44085.77-7	0,00		26/08/2022	01			104,82	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.242,98	0,00	200.22590.25-5	0,00		12/09/2022	01			99,44	0,00
						93,68				99,43	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13°SAL
 BASE CÁL 13°SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS: 507
 OUTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1
 RAT: 3,0

VALDEMIRO ALELUIA DOS SANTOS JUNIOR	113.85912.50-7	21/09/2022	01	07152
1.046,00	0,00	78,45		0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	124.19499.96-6	12/09/2022	01	83,69
1.242,98	0,00	93,68		07170
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	128.87251.08-4	08/09/2022	01	99,44
2.104,77	0,00	171,24		0,00
VINICIUS DE JESUS	200.22891.21-2	01/09/2022	01	168,39
1.310,22	0,00	99,73		0,00
VITOR DE BRITO FERREIRA	165.28962.48-1	10/08/2022	01	104,81
1.160,12	0,00	87,00		07170
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	139.23081.81-1	08/09/2022	01	92,80
1.242,98	0,00	93,68		0,00
WILLIAN SANTOS DA SILVA	165.67411.65-2	26/08/2022	01	99,44
1.242,98	0,00	93,68		07170
				0,00
				99,43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2022
HORA: 15:42:02
PAG: 0009/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA 131.17567.06-1 01/07/2020 11 02521
1.212,00 0,00 0,00 133,32 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.967,93 10.592,93 8.610,47
127.833,21 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000860 104701802218 107670180827 4597344000018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: NMdhVMa4dhH0000-2
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: MteiWU9kz1t0000-0 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	88	107.521,71	109,20	126.621,21	6.967,93
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	89	108.733,71	109,20	127.833,21	6.967,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 Nº DE CONTROLE: MteiWU9Kz1t0000-0

Nº ARQUIVO: NMdhVma4dhH0000-2
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.896,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.592,93
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.507,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 48.769,95
 VALOR ABATIDO: 43.905,11 VALOR A COMPENSAR: 4.864,84 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 30.268,83

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	16	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GPS: 2119		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	CBO			
COMP: 10/2022	COD REC: 150	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM		
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	
ALMIR SANTOS DA CRUZ	1.543,50	526,19	125.93303.08-7	125.93303.08-7	25/07/2022	01	05		22/10/2022	I3	07152
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA	621,49	310,75	526,19	526,19	25/07/2022	01			0,00		0,00
DIELSON SOUSA DOS ANJOS	911,52	310,75	127.23527.07-9	127.23527.07-9	25/07/2022	01			22/10/2022	I3	07170
LEONARDO CEZAR LIMA	911,52	310,75	157.34830.27-9	157.34830.27-9	25/07/2022	01			0,00		0,00
	911,52	310,75	203.02894.04-1	203.02894.04-1	25/07/2022	01			0,00		0,00
			310,75	310,75	25/07/2022	01			0,00		0,00
					91,66				22/10/2022	I3	07170
					91,66				0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98					
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00					
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	161.09316.11-4	11/08/2022	01					07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	0,00	142.27586.27-1	11/08/2022	01		0,00	0,00		0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	0,00	165.87470.26-3	11/08/2022	01		0,00	0,00		07102
						171,24				0,00		0,00
						171,24				0,00		07152
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.076,66

1.458,44

1.458,44

1.010,38

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: NmchvMa4dhH0000-2
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: CEWO7IexjtG0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 INSCRIÇÃO: 9000/0528179
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	7.088,63	0,00	11.076,66	1.458,44
TOTALS:	7	7.088,63	0,00	11.076,66	1.458,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: CEWO7IexjtG0000-0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.579,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.010,38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 41,41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	4 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: LeNqMwjmnr0000-6 N° ARQUIVO: NMdhvMa4dhH0000-2
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	95	137.697,87	8.426,37	137.697,87	8.426,37
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	96	138.909,87	8.426,37	138.909,87	8.426,37

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: LeNqMnwjmmr0000-6 N° ARQUIVO: NMdhVMa4dhH0000-2
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 107.521,71
109,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 69

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.088,63
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.610,47	0,00	0,00	0,00	8.610,47

CONSULTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS

PROCESSO TCM Nº 02836-13

CONSULENTE: Sr. JABES RIBEIRO - Prefeito

ASSUNTO: SOLICITA ORIENTAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS COM FORNECEDORES DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM DESPROVIDOS DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO

RELATOR: Cons. FERNANDO VITA

INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 001/2013-2ªC

A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 627/02, e considerando o constante da Consulta formulada pela Prefeita Municipal de Ilhéus, originadora do Processo TCM nº 02836-13, solicitando orientação acerca da viabilidade jurídico-normativo de pagamentos vencidos e vincendos a empresas prestadoras de serviço público municipal que não apresentaram, durante a execução do contrato, a certidão de regularidade fiscal.

INSTRUI: Aqueles que contratam com a Administração Pública, devem manter durante a Execução do Contrato, as mesmas condições que ostentavam ao tempo da habilitação e adjudicação do objeto licitado, na forma do art. 55, XIII da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive no que diz respeito à regularidade fiscal, trabalhista e tributária, cabendo a entidade pagante exigir a prova de regularidade no momento da liquidação;

Prestado o serviço ou recebidos os produtos pela Administração, esta não pode reter ou deixar de efetuar os pagamentos contratualmente assumidos na hipótese de eventual inadimplência ou não demonstração de regularidade do contratado, que se encontre impedido de apresentar as cabíveis certidões negativas, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa;

Dentre as sanções previstas na Lei de Licitações para o descumprimento do contrato pelo particular no que diz respeito à regularidade fiscal, trabalhista e tributária, não se encontra a retenção de pagamentos, devendo a administração, na hipótese, observar o regramento contido nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

Cabe ao Poder Público exigir as certidões negativas dos contratados e na hipótese de sua não apresentação, adotar as sanções previstas no Edital, Contrato e na Lei de Licitações, cabendo, contudo, efetuar o pagamento das parcelas vencidas e liquidadas durante a execução contratual;

Não obstante tratar-se de caso concreto e a despeito da assinatura do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta que instrui a Consulta, deverá o Consulente adotar as medidas sancionatórias cabíveis em relação aos contratados, sendo certo que a manutenção dos contratos e o pagamento de parcelas vincendas, apenas poderá ser garantido se atendidas as exigências contidas no art. art. 55, XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

Confirmado este entendimento pelo Pleno, comunique-se esta orientação às Inspetorias Regionais e áreas Técnicas deste Tribunal.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 24 de abril de 2013.

Cons. **PAOLO MARCONI** – Presidente

Cons. **FERNANDO VITA** – Relator

Cons. **RAIMUNDO MOREIRA** – Membro



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Inscrição Municipal: 561323/001-97

CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 1.277.361

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo

Numero do DOC Programação Situação

Emissão autorizada à: 10:47:29 horas do dia 08/11/2022

Válida até dia 08/12/2022

Código de controle da certidão: **F3247EE3AA90FB398E11D8D37DBEA9ED**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima