

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6510 Data do Sub-Empenho: 26/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/09/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 004 - EDUCALUZ  
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	013-2022PE	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP			
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO DE ALGODÕES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 343.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
487.707,37	43.149,30	444.558,07

Data do Empenho: 22/09/2022

Data do Liquidação: 27/12/2022

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.294,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	2.847,85

## Trinta e nove mil e seis reais e noventa e sete centavos ##  
Valor Retido 4.142,33  
Valor Líquido 39.006,97

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/12/2022	343	U			43.149,30

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	43.149,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS  
Secretária de Educação  
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula : 6408

3019997

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 6510	Data do Sub-Empenho: 26/12/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	<b>4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI</b>	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP	
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:
CNPJ:	24.597.344/0001-98	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	67153-3	Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
Reduzido:	<b>1002.4451.19</b>	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	Data do Empenho: 22/09/2022
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental		
Programa:	004 - EDUCALUZ		
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental		
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte:	19 - Recursos do FUNDEB 30%		
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	487.707,37	43.149,30	444.558,07

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-09-22	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	43.149,30	43.149,30

## Quarenta e três mil e cento e quarenta e nove reais e trinta centavos ##	43.149,30
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/12/2022.   _____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/12/2022   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000343**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/12/2022 14:38:52**  
Código de Verificação:  
**8CK9-KSVZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**24.597.344/0001-98**  
Nome/Razão Social:  
**MP2 CONSTRUCOES LTDA**  
Endereço:  
**Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA**  
E-mail:  
**dpm@outlook.com.br**

Inscrição Municipal:  
**561.323/001-97**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
CPF/CNPJ:  
**13.807.870/0001-19**  
Endereço:  
**PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**  
E-mail:  
-----

Inscrição Municipal:  
-----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.  
OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA - POVOADO ALGODÕES  
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022  
Processo administrativo nº 146/2022  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022  
VALOR TOTAL: R\$ 43.149,30  
Valor Material 40%: R\$ 17.259,72  
Base de cálculo do INSS 60%: 25.889,58 x 11% R\$: 2.847,85  
Valor do ISS 5%: R\$ 1.294,48  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$43.149,30**

CNAE:  
**4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**


Item da Lista de Serviços:  
**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
17.259,72	25.889,58	5,00%	1.294,48	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
2.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,48	39.006,97

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente


  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 27/12/22 



Estado de Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



01/12/2022 a 23/12/2022  
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS  
PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS,  
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE  
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.  
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 24.597.344/0001-98  
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 43.149,30

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ALGODOES

Nº DA OBRA: 016/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022  
Nº DO CONTRATO: 036/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	MEDIÇÃO 02		QUANT.	ACUMULADO		SALDO	%
							PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF_05/2016	m²	71,90	3,03	R\$ 217,82	0,00	R\$ -	R\$ 217,82	71,90	R\$ 217,82	R\$ -	0,00%	
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55	54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ -	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%	
1.3	Demolção manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	95,31	24,24	R\$ 2.310,72	0,00	R\$ -	R\$ 2.310,72	95,31	R\$ 2.310,72	R\$ -	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 2.774,57</b>								
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES												
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (6.8MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	R\$ 36.607,77	560,50	R\$ 36.607,77	R\$ 36.607,77	560,50	R\$ 36.607,77	R\$ -	0,00%	
2.2	Alambrado com tela de epoxi galvanizado fio 14 bwa, malha 2 1/2", revestido em PVC, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murada	M²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	0,00	R\$ -	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	R\$ -	0,00%	
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Robitec ou similar (saço 08 x 5 cm)	m	30,45	116,27	R\$ 3.540,56	0,00	R\$ -	R\$ 3.540,56	30,45	R\$ 3.540,56	R\$ -	0,00%	
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 COM ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	0,00	R\$ -	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%	
2.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	25,43	90,27	R\$ 2.295,59	0,00	R\$ -	R\$ 2.295,59	25,43	R\$ 2.295,59	R\$ -	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 166.088,36</b>								
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
3.1	Quadro de distribuição de embuir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	R\$ -	0,00%	
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1	84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	R\$ -	0,00%	
3.3	Eletrodos de pvc rígido roscaivel, diâim = 32mm (1")	m	101,44	16,22	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ -	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ -	R\$ 1.645,17	0,59%	
3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fio. 6500K, Aulevolt, marca G-light ou similar	un	16	331,49	R\$ 5.303,77	8,00	R\$ 2.651,88	R\$ 2.651,88	8,00	R\$ 2.651,88	R\$ 2.651,88	0,95%	
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44	10,40	R\$ 1.429,36	137,44	R\$ 1.429,36	R\$ 1.429,36	137,44	R\$ 1.429,36	R\$ -	0,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 8.695,61</b>								
4.0	TRAVES E PÓSTES DE BASQUETE												
4.1	Rede para trave de láboul de saíto (Futsal)	par	1	291,50	R\$ 291,50	1,00	R\$ 291,50	R\$ 291,50	1,00	R\$ 291,50	R\$ -	0,00%	
4.2	PINTURA ESMALE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE JMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	R\$ 1.344,99	40,24	R\$ 1.344,99	R\$ 1.344,99	40,24	R\$ 1.344,99	R\$ -	0,00%	
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fíco metal e redes	par	1	3141,97	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ -	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ -	R\$ 3.141,97	1,13%	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 4.778,45</b>								

*Bruno de Matos Santos*  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 05188958-0

5	PISO														
5.1	EXECUÇÃO DE PARSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM COBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10	103,02	R\$	10.415,28	5,79	R\$	596,48	101,10	R\$	10.415,28	R\$	-	0,00%
5.2	TUBO PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CANAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,4	44,60	R\$	107,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	107,03	0,04%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebolec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	R\$	66.430,06	0,00	R\$	-	571,32	R\$	66.430,06	R\$	-	0,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39	4,61	R\$	3.046,69	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.046,69	1,09%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex, para interiores/exteriores - cores especiais, misturadas em máquina, tons claros (marfim, pedra, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	R\$	3.263,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.263,76	1,17%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex, para interiores/exteriores - cores especiais, misturadas em máquina, tons claros (marfim, pedra, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$	2.629,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.629,65	0,94%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex, para interiores/exteriores - cores especiais, misturadas em máquina, tons claros (marfim, pedra, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$	2.196,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.196,84	0,79%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex, para interiores/exteriores - cores especiais, misturadas em máquina, tons claros (marfim, pedra, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	503,76	0,18%
6.0	SUBTOTAL PINTURA				R\$	88.583,04									
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	R\$	777,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	777,50	0,28%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, LUMA DEIÃO. AF_06/2014	m²	208,63	12,13	R\$	2.531,64	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.531,64	0,91%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63	15,08	R\$	3.146,37	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.146,37	1,13%
7.0	SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS				R\$	6.455,50									
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	R\$	1.476,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.476,96	0,53%
	TOTAL GERAL				R\$	278.762,49		R\$	43.149,30		R\$	251.653,35	R\$	27.109,22	9,72%

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0



	PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ		
	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	
	EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI		
	OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES		

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA**




**DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA**



**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA**



  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA



INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO



INSTALAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO



**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS



PINTURA DOS ALAMBRADOS



PINTURA DOS ALAMBRADOS




**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.






				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
								S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES														
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 12		CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro				1				
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral				1				
Hh DO DIA						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro				2				
						Ajudante Geral				2				
						Calçeteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA						RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO				QTDE.				
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 09/11/2022				Data: 09/11/2022										

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	x	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 13							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva sf cond. Trab.				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> <b>Gerente de Obra</b> Engenheiro      1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral      1							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> <b>Topógrafo</b> Auxiliar de topografia Pedreiro      2 Ajudante Geral      2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol FC 300 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 10/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 10/11/2022							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	x
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES									
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 16	CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
<p>Não houve expediente nesse dia</p>				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/11/2022				Data: 13/11/2022						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data																						
				X	S	T	Q	Q	S	S	D															
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 17				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>		<b>QTDE</b>																				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																						
				<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 4																						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 14/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 14/11/2022																						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES									
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 18	CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS AF- 06/2014 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 4						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/11/2022				Data: 15/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 19 <b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.							
				<b>EFETIVO PESSOAL</b>				<b>CATEGORIA</b>		<b>QTDE</b>	
				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>							
				<b>Gerente de Obra</b>							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				<b>Hh DO DIA</b>							
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 4							
				<b>Hh DO DIA</b>							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
				<b>TIPO</b>				<b>QTDE.</b>			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>							
Data: 16/11/2022				Data: 16/11/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	Q	X	S	S	D
			<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 20							
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.			<b>CATEGORIA</b> MÁO DE OBRA INDIRETA				<b>QTDE</b>			
<b>SIMBOLOGIA</b> <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>			<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1  Hh DO DIA							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)			<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2  Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>			<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>			<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 17/11/2022			<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 17/11/2022							




**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data						
				S	T	Q	Q	x	S	D
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO:</b> 21				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>		<b>QTDE</b>				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)				Gerente de Obra			1			
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
Hh DO DIA										
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral			1			
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor			2			
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 18/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 18/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 \_\_\_\_\_


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N°</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 22						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )				<b>EFETIVO PESSOAL</b> <b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b> <b>Gerente de Obra</b> Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral  Hh DO DIA						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  Não houve expediente nesse dia				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b> Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor  Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b> EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b> <b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 19/11/2022				<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 19/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	X		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				<b>EFETIVO PESSOAL</b>								
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 23			CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  Não houve expediente nesse dia				Gerente de Obra								
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
				Hh DO DIA								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
				<b>TIPO</b>							<b>QTDE.</b>	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022								

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						x								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				MÃO DE OBRA INDIRETA								
		CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 24		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		MÃO DE OBRA DIRETA						
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.												
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)						Engenheiro 1								
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral 1								
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral 1								
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista								
						Operador de Patrol								
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba								
						Pintor 2								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO								
						QTDE.								
						Veículo Leve								
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/11/2022						Data: 21/11/2022								

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	x	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 25		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 1							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor 2											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/11/2022				Data: 22/11/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S T Q Q S S D						
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES		CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 27			
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )			Tarde: ( 1 )			Noite: ( )			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom			2- Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA						
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		Gerente de Obra			1						
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral			1						
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO		QTDE.									
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 24/11/2022		Data: 24/11/2022									

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0






	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>			Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X			S	T	Q	Q	S	S	D					
										X																									
	S	T	Q	Q	S	S	D																												
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																														
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES																																			
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 28		CATEGORIA				QTDE																									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																															
<b>SIMBOLOGIA</b>	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>																																		
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 ( cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014												Gerente de Obra		Engenheiro		1		Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra													
												Encarregado geral		1																					
												Hh DO DIA																							
												<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																							
												Topografo		Auxiliar de topografia		2		Pedreiro		Ajudante Geral		Calceteiro													
												Carpinteiro		Operador de Motosserra		Motorista		Montador		Montador/Eletricista		Eletricista													
												Operador de Patrol		Operador de Escavadeira		Operador de Pá carregadeira		Motorista de caçamba		Pintor		6													
												Hh DO DIA																							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>												<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																							
												EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA				Hh ACUMULADO											
<b>OBSERVAÇÕES</b>												<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																							
												TIPO				QTDE.																			
												Veículo Leve																							
												Caminhão Munck																							
												Caminhão Toco																							
												Escavadeira																							
												Pá carregadeira																							
												Caçamba																							
												Patrol																							
												PC 200																							
												Placa Vibratória																							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																													
Data: 25/11/2022						Data: 25/11/2022																													


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 29		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
Não houve expediente nesse dia				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/11/2022				Data: 26/11/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.


  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES											
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 30		CATEGORIA				QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>Não houve expediente nesse dia</p>				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/11/2022				Data: 27/11/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0.

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>					Data								
					X	S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 31					<b>EFETIVO PESSOAL</b>								
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					CATEGORIA				QTDE				
<b>SIMBOLOGIA</b>					<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab. <b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>					<b>Gerente de Obra</b> Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro								
					Ajudante Geral								2
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba													
Pintor								6					
					Hh DO DIA								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
					TIPO				QTDE.				
					Veiculo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 28/11/2022					Data: 28/11/2022								

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>					Data						
					S	x	T	Q	Q	S	S
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N°</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 32					<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>					<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					<b>Gerente de Obra</b>						
					Engenheiro		1				
					Tec. de Segurança						
					Aux Adm						
					Mestre de obra						
					<b>Encarregado geral</b>		1				
					<b>Hh DO DIA</b>						
										<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral		2									
Cajeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor		6									
<b>Hh DO DIA</b>											
<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
					TIPO		QTDE.				
					Veiculo Leve						
					Caminhão Munck						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 29/11/2022					<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 29/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 33		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM-PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 2						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor 6						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/11/2022				Data: 30/11/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 34			CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA			MÃO DE OBRA DIRETA							
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>			<b>Gerente de Obra</b>							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor verde)			Engenheiro 1							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor laranja)			Tec. de Segurança							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01( cor branco)			Aux Adm							
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014			Mestre de obra							
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014			Encarregado geral 1							
			Hh DO DIA							
<b>CONSIDERAÇÕES</b>			<b>RESUMO DO EFETIVO</b>							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
<b>OBSERVAÇÕES</b>			<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>							
			TIPO				QTDE.			
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/12/2022			Data: 01/12/2022							

**Bruno de Mates Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA n° 051888958-0.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 35				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 )      Tarde: ( 3 )      Noite: ( )				CATEGORIA				QTDE							
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra				1							
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Engenheiro				1							
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Encarregado geral				1							
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral											
				Calçeteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA											
				JORNADA DE TRABALHO											
				Hh DO DIA											
				Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Muncck											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				PC 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 02/12/2022				Data: 02/12/2022											


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						
<b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				<b>EFETIVO PESSOAL</b>						
<b>CONTRATO N°</b> 036-2022		<b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022		<b>RDO:</b> 36		<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>	
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>						
<b>SIMBOLOGIA</b>				<b>Gerente de Obra</b>						
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Hh DO DIA						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcetelro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toço Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>						
Data: 03/12/2022				Data: 03/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA n° 051888958-0




 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 37				<b>EFETIVO PESSOAL</b>								
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>					
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>								
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calcetelro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>								
				<b>TIPO</b>							<b>QTDE.</b>	
				Veículo Leve								
				Caminhão Muncck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 04/12/2022				Data: 04/12/2022								

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 38		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				PÁ carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/12/2022				Data: 05/12/2022						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	x	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 39		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO									
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
				Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022									


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0


  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 40		CATEGORIA			QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve						
Data: 07/12/2022				Caminhão Munck						
FISCALIZAÇÃO:				Caminhão Toco						
Data: 07/12/2022				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																		
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	D				X	
S	T	Q	Q	S	S	D																	
			X																				
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES		CONTRATO Nº 036-2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 41			EFETIVO PESSOAL													
Condições Climáticas:		Manhã: ( 3 )		Tarde: ( 3 )		Noite: ( )			CATEGORIA				QTDE										
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									MÃO DE OBRA INDIRETA												
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS									Gerente de Obra												
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>											Engenheiro		1										
											Tec. de Segurança												
											Aux Adm												
											Mestre de obra												
											Encarregado geral		1										
											Hh DO DIA												
											MÃO DE OBRA DIRETA												
											Topografo												
											Auxiliar de topografia												
											Pedreiro												
											Ajudante Geral												
									Calceteiro														
									Carpinteiro														
									Operador de Motosserra														
									Motorista														
									Montador														
									Montador/Eletricista														
									Eletricista														
									Operador de Patrol														
									Operador de Escavadeira														
									Operador de Pá carregadeira														
									Motorista de caçamba														
									Pintor														
									Hh DO DIA														
									RESUMO DO EFETIVO														
									EFETIVO DO DIA														
									JORNADA DE TRABALHO														
									Hh DO DIA														
									Hh ACUMULADO														
									EFETIVO EQUIPAMENTOS														
									TIPO		QTDE.												
									Veículo Leve														
									Caminhão Munck														
									Caminhão Toco														
									Escavadeira														
									Pá carregadeira														
									Caçamba														
									Patrol														
									PC 200														
									Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																		
Data: 08/12/2022					Data: 08/12/2022																		


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 42		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/12/2022				Data: 09/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	S	S	X	D				
					<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ											
<b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES					<b>EFETIVO PESSOAL</b>											
<b>CONTRATO N°</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 43					<b>CATEGORIA</b> <b>QTDE</b>											
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )					<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>											
<b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom      2- Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.					<b>Gerente de Obra</b>											
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>					Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral											
Não houve expediente nesse dia					<b>Hh DO DIA</b>											
					<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>											
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
					<b>Hh DO DIA</b>											
					<b>RESUMO DO EFETIVO</b>											
					<b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hh DO DIA</b> <b>Hh ACUMULADO</b>											
					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>											
					<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b> Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
					<b>CONSIDERAÇÕES</b>					<b>RESUMO DO EFETIVO</b>						
					<b>OBSERVAÇÕES</b>					<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>						
<b>GERENTE DE OBRA:</b> Data: 10/12/2022					<b>FISCALIZAÇÃO:</b> Data: 10/12/2022											

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.






	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	x	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 44		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
Não houve expediente nesse dia				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/12/2022				Data: 11/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0


  
 11/12/2022

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D										
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES		ELETIVO PESSOAL							CATEGORIA							QTDE						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 45		MÃO DE OBRA DIRETA							MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		Gerente de Obra							Hh DO DIA							
								MÃO DE OBRA DIRETA							RESUMO DO EFETIVO							
								Efetivo Equipamentos							GERENTE DE OBRA:							
								TIPO							FISCALIZAÇÃO:							
								Veículo Leve							Data: 12/12/2022							
								Caminhão Munck							Data: 12/12/2022							
								Caminhão Toco														
								Escavadeira														
								Pá carregadeira														
								Caçamba														
								Patrol														
								PC 200														
								Placa Vibratória														
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")																						
CONSIDERAÇÕES																						
OBSERVAÇÕES																						

*[Handwritten Signature]*

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

*[Handwritten Signature]*

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES		CONTRATO Nº 036-2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 46		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.									CATEGORIA		QTDE	
									MÃO DE OBRA INDIRETA			
									Gerente de Obra			
									Engenheiro 1			
									Tec. de Segurança			
									Aux Adm			
									Mestre de obra			
									Encarregado geral 1			
									Hh DO DIA			
									MÃO DE OBRA DIRETA			
									Topografo			
									Auxiliar de topografia			
									Pedreiro			
									Ajudante Geral 1			
									Calceteiro			
									Carpinteiro			
									Operador de Motosserra			
									Motorista			
									Montador			
									Montador/Eletricista			
									Eletricista 2			
									Operador de Patrol			
									Operador de Escavadeira			
									Operador de Pá carregadeira			
									Motorista de caçamba			
									Pintor			
									Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES									RESUMO DO EFETIVO			
									EFETIVO DO DIA			
									JORNADA DE TRABALHO			
									Hh DO DIA			
									Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES									EFETIVO EQUIPAMENTOS			
									TIPO			
									Veiculo Leve			
									Caminhão Munck			
									Caminhão Toco			
									Escavadeira			
									Pá carregadeira			
									Caçamba			
									Patrol			
									PC 200			
									Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/12/2022					Data: 13/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0


 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 05188958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	x	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 47		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/12/2022				Data: 14/12/2022							

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	x	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 48		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 3 ) Tarde: ( 3 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/12/2022				Data: 15/12/2022							


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	x	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 49		CATEGORIA			QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA DIRETA									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Gerente de Obra									
				Engenheiro								1	
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral								1	
				Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO									
				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO				QTDE.					
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 16/12/2022				Data: 16/12/2022									


  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D			
SIMBOLOGIA		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas:		CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 50		CATEGORIA				QTDE				
Manhã: ( 1 )		1 - Tempo Bom		Tarde: ( 1 )		2 - Chuva c/ cond. Trab.		Noite: ( )		3 - Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA			
<p>Não houve expediente nesse dia</p>		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra										
						Engenheiro										
						Tec. de Segurança										
						Aux Adm										
						Mestre de obra										
						Encarregado geral										
						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro										
				Ajudante Geral												
				Calçeteiro												
				Carpinteiro												
				Operador de Motoserra												
				Motorista												
				Montador												
				Montador/Eletricista												
				Eletricista												
				Operador de Patrol												
				Operador de Escavadeira												
				Operador de Pá carregadeira												
				Motorista de caçamba												
				Pintor												
				Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO										
						Veículo Leve										
						Caminhão Munck										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 17/12/2022						Data: 17/12/2022										

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES CONTRATO N° 036-2022      LICITAÇÃO N° 013-2022      RDO: 51						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA      QTDE MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Não houve expediente nesse dia				MÁO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO      QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 18/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 18/12/2022						

  
**Bruno de Mates Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						x						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S T Q Q S S D						
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 52		CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA				
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral 2						
						Calcetelro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista 2						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor 1						
						Serralheiro 1						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Tdco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/12/2022		Data: 19/12/2022										





**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.



 <b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b>				Data																						
				S	T	Q	Q	S	S	D																
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N°</b> 036-2022 <b>LICITAÇÃO N°</b> 013-2022 <b>RDO:</b> 53				<b>EFETIVO PESSOAL</b>																						
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )    Tarde: ( 1 )    Noite: ( ) <b>SIMBOLOGIA</b> 1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				<b>CATEGORIA</b>		<b>QTDE</b>																				
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>  Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO				<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>																						
				<b>Gerente de Obra</b> 1 <b>Engenheiro</b> <b>Tec. de Segurança</b> <b>Aux Adm</b> <b>Mestre de obra</b> <b>Encarregado geral</b> 1																						
				<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>																						
				<b>Topografo</b> <b>Auxiliar de topografia</b> <b>Pedreiro</b> <b>Ajudante Geral</b> 1 <b>Calçeteiro</b> <b>Carpinteiro</b> <b>Operador de Motoserra</b> <b>Motorista</b> <b>Montador</b> <b>Montador/Eletricista</b> <b>Eletricista</b> 2 <b>Operador de Patrol</b> <b>Operador de Escavadeira</b> <b>Operador de Pá carregadeira</b> <b>Motorista de caçamba</b> <b>Pintor</b>																						
<b>CONSIDERAÇÕES</b>				<b>RESUMO DO EFETIVO</b>																						
				<b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hh DO DIA</b> <b>Hh ACUMULADO</b>																						
<b>OBSERVAÇÕES</b>				<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
<b>GERENTE DE OBRA:</b>				<b>FISCALIZAÇÃO:</b>																						
Data: 20/12/2022				Data: 20/12/2022																						

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0.


  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES CONTRATO Nº 036-2022      LICITAÇÃO Nº 013-2022      RDO: 54		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( ) SIMBOLOGIA      1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO  Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar		Gerente de Obra		1							
		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral		1							
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo									
		Auxiliar de topografia									
Pedreiro											
Ajudante Geral		1									
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista		2									
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor		1									
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO		QTDE.							
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/12/2022		Data: 21/12/2022									



**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	X	S	S	D			
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ <b>OBJETO:</b> REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - ALGODÕES <b>CONTRATO N° 036-2022</b> <b>LICITAÇÃO N° 013-2022</b> <b>RDO: 55</b>		<b>EFETIVO PESSOAL</b>										
<b>Condições Climáticas:</b> Manhã: ( 1 )      Tarde: ( 1 )      Noite: ( )		<b>CATEGORIA</b>			<b>QTDE</b>							
<b>SIMBOLOGIA</b>		<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
1- Tempo Bom      2 - Chuva c/ cond. Trab.      3- Chuva s/ cond. Trab.		<b>Gerente de Obra</b>										
<b>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</b>		<b>Engenheiro</b> 1										
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM LIMPEZA GERAL		<b>Tec. de Segurança</b> <b>Aux Adm</b> <b>Mestre de obra</b> <b>Encarregado geral</b> 1										
<b>Hh DO DIA</b>		<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>										
<b>CONSIDERAÇÕES</b>		<b>Topografo</b> <b>Auxiliar de topografia</b> <b>Pedreiro</b> <b>Ajudante Geral</b> 1 <b>Calçeteiro</b> <b>Carpinteiro</b> <b>Operador de Motosserra</b> <b>Motorista</b> <b>Montador</b> <b>Montador/Eletricista</b> <b>Eletricista</b> 2 <b>Operador de Patrol</b> <b>Operador de Escavadeira</b> <b>Operador de Pá carregadeira</b> <b>Motorista de caçamba</b> <b>Pintor</b> 1										
<b>OBSERVAÇÕES</b>		<b>RESUMO DO EFETIVO</b>										
<b>GERENTE DE OBRA:</b>		<b>EFETIVO DO DIA</b> <b>JORNADA DE TRABALHO</b> <b>Hh DO DIA</b> <b>Hh ACUMULADO</b>										
<b>Data:</b> 22/12/2022		<b>FISCALIZAÇÃO:</b> <b>Data:</b> 22/12/2022										
<b>EFETIVO EQUIPAMENTOS</b>		<b>TIPO</b> <b>QTDE.</b>										
<b>Veículo Leve</b> <b>Caminhão Munck</b> <b>Caminhão Toco</b> <b>Escavadeira</b> <b>Pá carregadeira</b> <b>Caçamba</b> <b>Patrol</b> <b>PC 200</b> <b>Placa Vibratória</b>												

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570

Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: S/N

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Contrato: 036/2022

Celebrado em: 21/06/2022

Valor: R\$ 9.882.736,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

50,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA


**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SALVADOR, 27 de JULHO de 2022

Local

data

  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:  
045.314.075-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 27/07/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 54712786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a  
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.15.142



www.crea-ba.org.br  
Tel. (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br  
Fax: (71) 3453-8989

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98  
**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME  
**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/12/2022 a 07/01/2023

**Certificação Número:** 2022120901592875423078

Informação obtida em 26/12/2022 15:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



01/12/2022

006077017

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 006077017**

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006077017





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226764067

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.597.344/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/04/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MP2 CONSTRUCOES EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MP2 CONSTRUCOES</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV TANCREDO NEVES</b>	NÚMERO <b>2539</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF COND.GEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913</b>
--	-----------------------	--

CEP <b>41.820-021</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CAMINHO DAS ARVORES</b>	MUNICÍPIO <b>SALVADOR</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(71) 9103-2747</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/04/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 137310/2022**  
**Emissão: 20/04/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: a6Y3Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 137310/2022**  
 Emissão: 20/04/2022  
 Validade: 31/03/2023  
 Chave: a6Y3Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Registro: 0518918637  
 CPF: 052.309.355-10  
 Data Início: 27/01/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570  
 CPF: 045.314.075-04  
 Data Início: 10/06/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485  
 CPF: 952.958.015-00  
 Data Início: 15/06/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942  
 CPF: 050.774.095-52  
 Data Início: 14/08/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
<b>Conta de débito:</b>	1236 / 003 / 00004717-2

**Representação numérica do código de barras:**

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	24.597.344/0001-98
<b>Cód. convênio:</b>	0180
<b>Data de validade:</b>	07/12/2022
<b>Competência:</b>	11/2022

<b>Valor recolhido:</b>	5.572,99
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	07/12/2022 17:30:14
<b>Data de Débito:</b>	07/12/2022

<b>Código da operação:</b>	00582303
<b>Chave de segurança:</b>	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 02/12/2022  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) HORA: 15:18:02  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUjQSeh7IM0000-0  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	8.187,61	0,00	0,00	0,00	8.187,61
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	20.950,19	0,00	0,00	0,00	20.950,19
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	3.142,52	0,00	0,00	0,00	3.142,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	752,93	0,00	0,00	0,00	752,93
(-) Compensação	31.903,11	0,00	0,00	0,00	31.903,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMPETÊNCIA: 11/2022

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

69.662,41

DEPÓSITO

5.572,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	0,00	6.075,55	24.597.344/0001-98	0,00	0079	2119
752,93	0,00	6.075,55	752,93	0,00	0079	2119
						507
						6.075,55
						0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

---

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	24.597.344/0001-98
<b>Nome</b>	MP2 CONSTRUCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
<b>CPF</b>	045.314.075-04
<b>Telefone</b>	9606-2129

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/12/2022 19:08:28
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000097232438

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw00000-7  
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: GfeDrHvhRXV0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81
TOTAL TRABALHADORES	72

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM 13° SALÁRIO	11.871,26
DEPÓSITO	5.572,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.723,97
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08
TOTAL TRABALHADORES	72

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM 13° SALÁRIO	11.871,26
DEPÓSITO	5.572,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 93.794,18  
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93  
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55  
TOTAL TRABALHADORES 75

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 64.879,78  
REM 13° SALÁRIO 13.348,05  
DEPÓSITO 5.572,99  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 26/08/2022 01 16/11/2022 J 07152  
BASE CÁL PREV SOCIAL 136.82574.27-0 26,31 22,46 0,00  
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 280,63 350,80 26,31

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SILVESTRE CRUZ DA SILVA	524,09	327,56	107.99051.48-6	327,56	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170	0,00
VALDEMIRO ALELUIA DOS SANTOS JUNIOR	280,64	175,40	113.85912.50-7	175,40	21/09/2022	01			04/11/2022	I3	07152	0,00
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	952,95	310,75	122.44085.77-7	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170	0,00
DEJALMAR DA ENCARNAÇÃO VALENTINO	538,62	310,75	123.21712.85-8	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170	0,00
RÓGERIO CARDOSO DE JESUS	350,80	175,40	123.85143.57-9	175,40	22/09/2022	01			05/11/2022	I3	07152	0,00
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	911,52	310,75	124.24316.55-6	310,75	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170	0,00
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	982,23	526,19	125.18237.71-4	526,19	17/08/2022	01			14/11/2022	I3	07152	0,00
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.135,52	327,56	125.94982.04-2	327,56	29/08/2022	01			26/11/2022	I3	07170	0,00
CASSIO DA SILVA CONCEIÇÃO	841,91	526,19	126.62797.04-7	526,19	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07152	0,00
ANTONIO SANTIAGO	841,91	526,19	126.71148.05-6	526,19	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07152	0,00
ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	960,83	327,56	126.77279.06-3	327,56	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170	0,00
DEIVES JESUS DOS SANTOS	1.543,50	526,19	126.94142.06-2	526,19	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07152	0,00
NEILTON DE JESUS SANTIAGO	1.543,50	526,19	127.36754.05-2	526,19	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07152	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	1.543,50	526,19	127.75101.07-2	526,19	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07152	0,00
JEFETE DOS SANTOS SANTANA	561,27	526,19	129.22196.08-0	526,19	11/08/2022	01			08/11/2022	I3	07152	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
				BASE CÁL 13° SAL	PREV SOCIAL							
REINAN SILVA DOS SANTOS	310,75	310,75	129.68303.06-8	310,75	310,75	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170
497,19						60,58				0,00		0,00
EDIVANDO SILVA RANGEL	310,75	310,75	130.25844.05-0	310,75	310,75	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170
497,19						60,58				0,00		0,00
RICARDO VIDAL DE SOUSA	310,75	310,75	140.79814.27-1	310,75	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170
538,62						63,69				0,00		0,00
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	310,75	310,75	161.36301.46-7	310,75	310,75	29/08/2022	01			26/11/2022	I3	07170
1.077,25						104,09				0,00		0,00
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	310,75	310,75	162.65391.50-0	310,75	310,75	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170
662,92						73,01				0,00		0,00
VITOR DE BRITO FERREIRA	310,75	310,75	165.28962.48-1	310,75	310,75	10/08/2022	01			07/11/2022	I3	07170
290,03						45,05				0,00		0,00
WILLIAN SANTOS DA SILVA	310,75	310,75	165.67411.65-2	310,75	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170
952,95						94,77				0,00		0,00
ANTONIO JOSE SANTOS	449,27	449,27	170.14341.00-4	449,27	449,27	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07823
1.377,75						139,50				0,00		0,00
BRUNO GONCALVES SANTOS	103,58	103,58	200.09563.84-3	103,58	103,58	21/09/2022	01			04/11/2022	I3	07170
165,73						20,18				0,00		0,00
ENDERSON CONCEICAO ALVES	526,19	526,19	200.10987.65-1	526,19	526,19	01/09/2022	01			29/11/2022	I3	07166
2.034,61						204,39				0,00		0,00
GILMAR JESUS DA SILVA	310,75	310,75	200.11587.30-4	310,75	310,75	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170
497,19						60,58				0,00		0,00
JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS	310,75	310,75	200.12307.91-7	310,75	310,75	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170
911,52						91,66				0,00		0,00
JOARLES LACERDA DA CUNHA	526,19	526,19	200.12505.83-2	526,19	526,19	11/08/2022	01			08/11/2022	I3	07152
561,27						81,55				0,00		0,00
VINICIUS DE JESUS	327,56	327,56	200.22891.21-2	327,56	327,56	01/09/2022	01			29/11/2022	I3	07170
1.266,55						120,36				0,00		0,00
GILMAR SANTANA DE ASSIS	310,75	310,75	200.27686.47-1	310,75	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170
538,62						63,69				0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0004/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	MP2 CONSTRUCOES EIRELI	150	2119	507	0079	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98

RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE
RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE	RECEBUE

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	----------	-------------	--------------	---------	------------	----------	-----	------	------------------------	----------	-----	-----

LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	538,62	310,75	206.03204.51-6	206.03204.51-6	310,75	310,75	206.03204.51-6	16/08/2022	01	16/08/2022	01	01	13/11/2022	I3	07170	0,00
BRUNO RENATO DOS SANTOS	828,65	207,16	212.41270.82-3	212.41270.82-3	207,16	207,16	212.41270.82-3	25/08/2022	01	25/08/2022	01	01	22/11/2022	I3	07170	0,00
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	952,95	310,75	236.81922.77-9	236.81922.77-9	310,75	310,75	236.81922.77-9	26/08/2022	01	26/08/2022	01	01	23/11/2022	I3	07170	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	299,51	123.98467.24-6	0,00	143,55	14/09/2022	01				167,73	07823	0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	940,71	200.23321.75-4	0,00	151,14	01/08/2020	01				225,77	04110	0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,10	200.08707.42-6	0,00	171,24	19/09/2022	01				189,42	07156	0,00
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	151,14	19/10/2020	01				225,77	04110	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	126.23326.06-3	0,00	93,68	12/09/2022	01				116,02	07170	0,00
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.052,39	175,40	164.12290.23-1	0,00	78,92	16/11/2022	01				98,22	07152	0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	350,80	160.00109.34-3	0,00	171,24	15/09/2022	01				196,44	07152	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.242,98	207,16	200.10507.22-6	0,00	93,68	13/09/2022	01				116,01	07170	0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	952,95	155,37	200.27016.77-8	0,00	71,47	19/09/2022	01				88,66	07170	0,00
EDILSON SANTOS	3.238,99	539,83	210.12030.77-8	0,00	297,67	08/09/2022	01				302,30	07102	0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	163,78	160.04546.60-8	0,00	99,73	22/09/2022	01				117,92	07170	0,00
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	1.242,98	155,37	202.15115.95-8	0,00	93,68	21/09/2022	01				111,86	07170	0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	940,71	137.52159.27-7	0,00	151,14	04/06/2020	01				225,78	04110	0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	212.41425.77-0	0,00	99,73	12/09/2022	01				122,28	07170	0,00
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	212.11689.85-0	0,00	93,68	13/09/2022	01				116,01	07170	0,00







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 15:18:02  
 PÁG : 0008/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.212,00	0,00	131.17567.06-1		01/07/2020	11				02521
					133,32					0,00
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	23.689,27	12.168,81	7.723,97	5.572,99	0,00
86.705,55					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG : 0009/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfedrHvhrXV0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PAG: 0010/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: GfeDrHvhrXV0000-3

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97  
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51  
PERÍODO INICIAL: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30  
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	33	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z :	0	Z6:	0	Z :	0

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 15:18:02  
 PÁG: 0011/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
COMP: 11/2022	COD REC: 150	COD MUNIC CANDEIAS				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS						INSCRIÇÃO: 9000/0528179	
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	JAM	
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	438,49	161.09316.11-4	11/08/2022	01	0,00	07152	0,00
2.104,77		0,00	171,24			0,00	07102
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	599,81	142.27586.27-1	11/08/2022	01	0,00	07152	0,00
2.879,09		0,00	254,48			0,00	07152
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	438,49	165.87470.26-3	11/08/2022	01	0,00	07152	0,00
2.104,77		0,00	171,24			0,00	07152

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.476,79 0,00 596,96 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 15:18:02  
 PAG: 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021  
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400  
 Nº ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00

DATA: 02/12/2022  
 HORA: 15:18:02  
 PAG: 0013/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119  
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS  
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 N° DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8

N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 TELEFONE: 0071 9878 5510

2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 596,96  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

Nº ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0  
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7  
 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539  
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.791,15  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 11.871,26  
QUANTIDADE TRABALHADORES 38  
FGTS - 8%

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.476,79  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3  
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	5.572,99	ENCARGOS FGTS	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	TOTAL RECOLHER	5.572,99
---------------	----------	---------------	------	----------------	------	-------------------------	------	----------------	----------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022  
HORA: 15:18:02  
PÁG: 0016/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0  
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93  
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 32.959,51  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30  
VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	33	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0