

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 598 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 6555 Data do Sub-Empenho: 26/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.01 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/12/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	N° Lic.:	013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	036-2022ARP	599.478,56	599.434,70	43,86
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR LIMA - POVOADO DE NOVA CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°036-2022, LICITAÇÃO N°013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 345.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
599.434,70	53.754,84	545.679,86

Data do Empenho: 26/12/2022

Data do Liquidação: 29/12/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	1.612,65
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 01	3.547,82
## Quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido 5.160,47
		Valor Líquido 48.594,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/12/2022	345	U			53.754,84

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	53.754,84

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/12/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/12/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula : 6408

3021091



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000345
Data e Hora de Emissão:
26/12/2022 14:58:20
Código de Verificação:
ZILC-MZ7Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail: dpm@outlook.com.br
Inscrição Municipal: 561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: -----
Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR LIMA - POVOADO NOVA CAMPINA
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022
VALOR TOTAL: R\$ 53.754,84
Valor Material 40%: R\$ 21.501,94
Base de cálculo do INSS 60%: 32.252,90 x 11% R\$: 3.547,82
Valor do ISS 5%: R\$ 1.612,65
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$53.754,84

CNAE:
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
21.501,94	32.252,90	5,00%	1.612,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
3.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,65	48.594,37

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FIN. ...
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 29/12/22 Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2022 a 23/12/2022

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: IMP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 53.754,84

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE NOVA CAMPINA

OBRA Nº 018/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	QUANTIDADES		VALORES		SALDO	%
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55	R\$ 54,07	R\$ 246,04	3,42	R\$ 184,93	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 246,04						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 kgq, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixado com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	M²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	0,00	R\$ -	401,00	R\$ 122.191,88	R\$ -	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	R\$ 36.607,77	560,50	R\$ 36.607,77	560,50	R\$ 36.607,77	R\$ -	0,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebolec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45	116,27	R\$ 3.540,56	30,45	R\$ 3.540,56	30,45	R\$ 3.540,56	R\$ -	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%
2.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANÇOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	25,43	90,27	R\$ 2.295,59	25,43	R\$ 2.295,59	25,43	R\$ 2.295,59	R\$ -	0,00%
3.0	SUBTOTAL				R\$ 166.088,37						
3.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embuir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 142,35	R\$ -	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens S5X1 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 84,96	R\$ -	0,00%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rescalável, diâmetro = 32mm (1")	m	101,44	16,22	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44	10,40	R\$ 1.429,36	137,44	R\$ 1.429,36	137,44	R\$ 1.429,36	R\$ -	0,00%

Bruno de Matos Santos

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0

3.6	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	331,49	R\$	5.303,77	8,00	R\$	2.651,88	8,00	R\$	2.651,88	R\$	2.651,88	0,98%
4.0	SUBTOTAL				R\$	8.506,81									
4.1	Traves e postes de basquete	par	1,00	291,50	R\$	291,50	1,00	R\$	291,50	1,00	R\$	291,50	R\$	-	0,00%
4.2	Pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão fundo anticorrosivo	m²	40,24	33,42	R\$	1.344,99	40,24	R\$	1.344,99	40,24	R\$	1.344,99	R\$	-	0,00%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3141,97	R\$	3.141,97	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.141,97	1,16%
5	SUBTOTAL				R\$	4.776,45									
5.1	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 MM, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, AF_09/2022	M	2,40	44,80	R\$	107,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	107,03	0,04%
5.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa, AF_09/2020	m²	95,31	40,90	R\$	3.896,41	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.896,41	1,44%
5.3	Treatmento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebozo ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	R\$	66.430,06	0,00	R\$	-	114,32	R\$	13.262,52	R\$	53.137,54	19,50%
5.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, AF_06/2014	m²	661,39	4,61	R\$	3.046,69	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.046,69	1,12%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	R\$	3.253,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.253,75	1,20%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$	2.629,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.629,65	0,97%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$	2.196,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.196,84	0,81%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	503,76	0,19%
6.0	SUBTOTAL				R\$	82.066,20									
6.1	Preparo de superfície com fixamento de paredes e tetos	m²	255,69	3,73	R\$	952,88	127,84	R\$	476,42	127,84	R\$	476,42	R\$	476,46	0,18%
6.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, AF_06/2014	m²	255,69	12,13	R\$	3.102,70	127,84	R\$	1.551,29	127,84	R\$	1.551,29	R\$	1.551,41	0,57%
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, AF_06/2014	m²	255,69	15,08	R\$	3.855,09	127,84	R\$	1.927,97	127,84	R\$	1.927,97	R\$	1.928,12	0,71%
7.0	SUBTOTAL				R\$	7.811,66									
7.1	Limpeza geral	m²	856,63	2,25	R\$	1.476,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.476,96	0,54%
	SUBTOTAL				R\$	1.476,96									
	TOTAL GERAL				R\$	271.173,22		R\$	53.754,84		R\$	189.527,66	R\$	81.645,56	30,11%

Handwritten signature

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRATAMENTO DE FISSURAS



EMASSAMENTO MASSA ÚNICA



PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA - PINTURA DE MURETA DO ALAMBRADO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889958-0



TABELA PARA BASQUETE




APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE




INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: 57	CATEGORIA							
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
PINTURA DE MURETA E ARQUIBANCADA				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							3
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Plintor											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Motosserra							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 29/09/2022				Data: 29/09/2022							

Bruno de Matos Santos

 Engenheiro Civil


 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 58							
Localização Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DE MURETA E ARQUIBANCADA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro ? Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Motofilo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 30/09/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 30/09/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
 MP2 <small>ENGENHARIA</small>	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D		
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			EFETIVO PESSOAL								
	CONTRATO N° 036 2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 59	CATEGORIA			QTDE					
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro	1							
Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral	1							
											Hh DO DIA	
											MÃO DE OBRA DIRETA	
											Topografo	
											Auxiliar de topografia	
											Pedreiro	2
											Ajudante Geral	3
											Calçeteiro	
											Carpinteiro	
											Operador de Motosserra	
											Motorista	
											Montador/Eletricista	
							Eletricista					
							Operador de Patrol					
							Operador de Escavadeira					
							Operador de Pá carregadeira					
							Motorista de caçamba					
							Pintor					
							Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO		QTDE.						
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 01/10/2022				Data: 01/10/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 3							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/10/2022				Data: 03/10/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
Ajudante Geral		3									
Calceiteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/10/2022				Data: 04/10/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA											
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 64		CATEGORIA			QTDE			
Londrões Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				Engenheiro							1	
				Tec. de Segurança								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Ajudante Geral							3	
				Operador de Motosserra								
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Caminhão Munc								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				
Data: 08/10/2022				Data: 06/10/2022								




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 66				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rabotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Motoleta Lovex							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 230							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/10/2022				Data: 08/10/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 015-2022 RDO: 67				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 09/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/10/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										
	CONTRATO N° 038-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 73	CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							1
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				MÃO DE OBRA DIRETA			
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro								2			
Ajudante Geral								3			
Calçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/10/2022				Data: 16/10/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	x
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 74						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 16/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 16/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 76				EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				Gerente de Obra		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
				Ajudante Geral		3					
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/10/2022				Data: 20/10/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 79				EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)				MÁO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
CONSIDERAÇÕES				MÁO DE OBRA DIRETA				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor			
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
GERENTE DE OBRA: Data: 21/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/10/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 00		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVE ATIVIDADE		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 22/10/2022		Data: 22/10/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	S	S	S	D				
					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 01											
CONT.: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					EFETIVO PESSOAL											
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA											
NÃO HOUVE ATIVIDADE					Gerente de Obra											
					Engenheiro							1				
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
										Auxiliar de topografia						
Pedreiro										2						
Ajudante Geral										3						
Calceteiro																
Carpinteiro																
Operador de Motosserra																
Motorista																
Montador																
Montador/Eletricista																
Eletricista																
Operador de Petrol																
Operador de Escavadeira																
Operador de Pá carregadeira																
Motorista de caçamba																
Pintor																
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
					Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 23/10/2022					Data: 23/10/2022											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	Q	X	S	S	D				
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 026-2022 LICITAÇÃO N° 010-2022 RDO: 05					EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA											
OBRA PARALISADA PARA DECIDIR SOBRE DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA					Gerente de Obra											
					Engenheiro							1				
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					Hh DO DIA											
										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro							2				
					Ajudante Geral							3				
					Calçeteiro											
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
					Montador/Eletricista											
					Eletricista											
					Operador de Patrol											
					Operador de Escavadeira											
					Operador de Pá carregadeira											
					Motorista de caçamba											
					Pintor											
					Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES					Hh ACUMULADO											
					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO		QTDE.									
					Veículo Leve											
					Caminhão Munck											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/10/2022					Data: 27/10/2022											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data	X	S	D						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA QTDE</p>									
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA						<p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p>									
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 06											
Condições Climáticas: Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()											
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1									
<p>OBRA PARALISADA PARA DECIDIR SOBRE DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA</p>						Tec. de Segurança									
						Aux Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral 1									
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA						Topógrafo			
												Auxiliar de topografia			
												Pedreiro 2			
						Ajudante Geral 3									
						Calçeteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Protol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Protol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:												
Data: 28/10/2022			Data: 28/10/2022												

Bruno de Matos Santos


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data		X																				
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 87					S		I		Q		Q		S		S		D										
					EFETIVO PESSOAL																						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA																		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS OBRA PARALISADA PARA DECIDIR SOBRE DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA					Gerente de Obra				Engenheiro		1																
					Tec. de Segurança				Aux Adm				Mestre de obra														
					Encarregado geral						1																
					Hh DO DIA																						
					MÃO DE OBRA DIRETA					Topografo				Auxiliar de topografia													
										Pedreiro						2											
										Ajudante Geral						3											
										Calçeteiro																	
										Carpinteiro																	
										Operador de Motosserra																	
										Motorista																	
										Montador																	
										Montador/Eletricista																	
										Eletricista																	
										Operador de Patrol																	
Operador de Escavadeira																											
Operador de Pá carregadeira																											
Motorista de caçamba																											
Pintor																											
Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES																											
					RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA																		
					JORNADA DE TRABALHO				Hh DO DIA																		
					Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES																											
					EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO		QTDE.																
					Veículo Leve																						
					Caminhão Munck																						
					Caminhão Toco																						
					Escavadeira																						
					Pá carregadeira																						
					Caçamba																						
Patrol																											
PC 200																											
Placa Vibratória																											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 29/10/2022					Data: 29/10/2022																						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			CATEGORIA							
	CONTRATO N° 036/2022	LICITAÇÃO N° 013/2022	RDO: 09	QTDE							
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas:	1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1							
DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
			Pedreiro 2								
			Ajudante Geral 3								
			Calçeteiro								
			Carpinteiro								
			Operador de Motosserra								
			Motorista								
			Montador								
			Montador/Eletricista								
			Eletricista								
			Operador de Patrol								
			Operador de Escavadeira								
			Operador de Pá carregadeira								
			Motorista de caçamba								
			Pintor								
			Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA								
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
			Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO								
			QTDE.								
			Veículo Leve								
			Caminhão Munck								
			Caminhão Toco								
			Escavadeira								
			Pá carregadeira								
			Caçamba								
			Patrol								
			PC 200								
			Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 31/10/2022			Data: 31/10/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
						S	T	Q	Q	S	S	D																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 00		EFETIVO PESSOAL																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE																							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA		MÃO DE OBRA INDIRETA																										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																										
		MÃO DE OBRA DIRETA																										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200	
TIPO	QTDE																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munck																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira																												
Pá carregadeira																												
Caçamba																												
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA: Data: 01/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 01/11/2022																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 03		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA		Gerente de Obra				Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança				Aux Adm						
		Mestre de obra				Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo				Auxiliar de topografia						
		Pedreiro				Ajudante Geral 2						
		Calçeteiro				Carpinteiro 3						
		Operador de Motosserra				Motorista						
		Montador				Montador/Eletricista						
		Eletricista				Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira				Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba				Pintor						
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA				JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA				Hh ACUMULADO						
		Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve				Caminhão Munck						
		Caminhão Toco				Escavadeira						
		Pá carregadeira				Caçamba						
		Patrol				PC 200						
		Placa Vibratória										
		Hh DO DIA										
GERENTE DE OBRA: Data: 04/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 04/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA							
CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 94				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
NÃO HOUVE ATIVIDADES				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 05/11/2022				Data: 05/11/2022							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
						S	T	Q	Q	S	S	X	D															
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 05		EFETIVO PESSOAL																										
Cont. SIMBOLOGIA licas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVE ATIVIDADES		MÃO DE OBRA INDIRETA																										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																										
		MÃO DE OBRA DIRETA																										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>									TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200	
TIPO	QTDE.																											
Veículo Leve																												
Caminhão Munck																												
Caminhão Toco																												
Escavadeira																												
Pá carregadeira																												
Caçamba																												
Patrol																												
PC 200																												
Placa Vibratória																												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 06/11/2022		Data: 06/11/2022																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDD: 06							EFETIVO PESSOAL	
SIMBOLOGIA				Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA				
DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA				Gerente de Obra				Engenheiro 1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA				
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO				
								QTDE.				
								Veículo Leve				
								Caminhão Munck				
								Caminhão Toco				
								Escavadeira				
								Pá carregadeira				
								Caçamba				
								Patrol				
								PC 200				
								Placa Vibratória				
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/11/2022				Data: 07/11/2022								




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 07 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/11/2022		Data: 08/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 99				S T Q Q S S D							
				Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL			
SIMBOLOGIA				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA				Gerente de Obra							
				Engenheiro			1				
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral			1				
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral			3				
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
OBSERVAÇÕES				GERENTE DE OBRA:							
Data: 10/11/2022				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/11/2022				Data: 10/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLOÇÃO DE PISO DA QUADRA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 11/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 11/11/2022						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 010-2022 RDO: ##							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVE ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 12/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 12/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	S	D	X		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVE ATIVIDADES		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra						
						Engenheiro		1				
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral		1				
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral		3				
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE.								
		Veículo Leve										
		Caminhão Muncck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 13/11/2022					FISCALIZAÇÃO: Data: 13/11/2022							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					X								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N°: 036/2022 LICITAÇÃO N°: 013/2022 RDD: ##								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE								
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA RETIRADA DE ENTULHO					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 3 Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 14/11/2022					FISCALIZAÇÃO: Data: 14/11/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	x	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##							
Condições Climáticas: Manhã: (1) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. Tarde: (1) Noite: ()				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA RETIRADA DE ENTULHO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/11/2022				Data: 15/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: ##						CATEGORIA				QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS BOTA FORA DE ENTULHO DE DEMOLIÇÕES						Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/11/2022		Data: 16/11/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
					S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				ELETIVO PESSOAL											
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA				CATEGORIA								QTDE			
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: ##		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				Gerente de Obra								1			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Encarregado geral								1			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS BOTA FORA DE ENTULHO DE DEMOLIÇÕES				Engenheiro											
				Tec. de Segurança											
				Aux Adm											
				Mestre de obra											
				Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo											
				Auxiliar de topografia											
				Pedreiro											
				Ajudante Geral								3			
				Calçeteiro											
				Carpinteiro											
				Operador de Motosserra											
				Motorista											
				Montador											
				Montador/Eletricista											
				Eletricista											
				Operador de Patrol											
				Operador de Escavadeira											
				Operador de Pá carregadeira											
				Motorista de caçamba											
				Pintor											
				Hh DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
								EFETIVO DO DIA							
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS											
				TIPO				QTDE.							
				Veículo Leve											
				Caminhão Munk											
				Caminhão Toco											
				Escavadeira											
				Pá carregadeira											
				Caçamba											
				Patrol											
				P/C 200											
				Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022											





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data														
				S	T	Q	Q	S	S	X	D							
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##														
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE														
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA														
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral														
Não houve expediente nesse dia				Hh DO DIA														
				MÃO DE OBRA DIRETA														
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor														
				Hh DO DIA														
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
								EFETIVO DO DIA										
								JORNADA DE TRABALHO										
								Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
								TIPO QTDE.										
								Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
								GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
								Data: 19/11/2022				Data: 19/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
SIMBOLOGIA Não houve expediente nesse dia	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			EFETIVO PESSOAL						
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: ##	CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022						




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##							EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							MÃO DE OBRA INDIRETA	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ROTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor	
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE.	
OBSERVAÇÕES				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 21/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/11/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 112				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
SIMBOLOGIA BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA: Data: 23/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 23/11/2022		


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA											
BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA: Data: 24/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/11/2022							


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
	GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	T	Q	Q	X	S	S
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA					EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 114		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA					Gerente de Obra							
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							
					Ajudante Geral							
					Calçeteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO			QTDE.				
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/11/2022					Data: 25/11/2022							
BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES												



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA						EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 012-2022 RDO: 118						CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Não houve expediente nesse dia						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO			QTDE.			
						Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/11/2022		Data: 27/11/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 do Estado da Bahia - CREA-BA

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				x										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 117				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
				Gerente de Obra							1			
BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral							1			
				Hh DO DIA										
								MÃO DE OBRA DIRETA						
								Topografo						
Auxiliar de topografia														
Pedreiro														
Ajudante Geral														
Calçeteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE.							
				Veículo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pá carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/11/2022				Data: 28/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										
CONTRATO N° 016-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 118		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 3						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eltricista						
				Eltricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/11/2022				Data: 29/11/2022						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

MP2 CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	x	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 119		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 BOTA FORA DE ENTULHO DAS DEMOLIÇÕES				Gerente de Obra		1					
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
				Ajudante Geral		3					
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/11/2022				Data: 30/11/2022							


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



30/11/2022

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 121		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/12/2022				Data: 02/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
		S	T	Q	Q	S	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA		CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 122		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra		1					
Não houve expediente					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral		1					
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 03/12/2022		Data: 03/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA						
CONTRATO N° 016-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##				ELETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Não houve expediente				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 04/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 04/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 05188958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 016-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 05/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 05/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: ##				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
Motorista de caçamba										
Pintor										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Muncck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Data: 06/12/2022

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: ##			CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (3)	Tarde: (3)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/12/2022			Data: 07/12/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D		
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA			EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 127			CATEGORIA			QTDE
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro						1			
<p>Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas</p>			Tec. de Segurança									
			Aux Adm									
			Mestre de obra									
			Encarregado geral						1			
CONSIDERAÇÕES			MÃO DE OBRA DIRETA									
			Topografo									
			Auxiliar de topografia									
			Pedreiro									
			Ajudante Geral									
			Calceteiro									
			Carpinteiro									
			Operador de Motosserra									
			Motorista									
			Montador									
			Montador/Eletricista									
			Eletricista									
			Operador de Patrol									
			Operador de Escavadeira									
			Operador de Pá carregadeira									
			Motorista de caçamba									
Pintor												
OBSERVAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO									
			EFETIVO DO DIA									
			JORNADA DE TRABALHO									
			Hh DO DIA									
			Hh ACUMULADO									
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/12/2022			Data: 08/12/2022									
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS									
			TIPO			QTDE.						
			Veículo Leve									
			Caminhão Munck									
			Caminhão Toco									
			Escavadeira									
			Pá carregadeira									
			Caçamba									
			Patrol									
			PC 200									
			Placa Vibratória									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 do Estado da Bahia - CREA-BA
 Rua... nº...
 CEP...

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	Q	x	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA					EFETIVO PESSOAL		
	CONTRATO Nº 036-2022							LICITAÇÃO Nº 015-2022		RDO: 128
	Condições Climáticas: Manhã: (3)		Tarde: (3)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
	SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas										
Gerente de Obra										
Engenheiro 1										
Tec. de Segurança										
Aux Adm										
Mestre de obra										
Encarregado geral 1										
Hh DO DIA										
MÃO DE OBRA DIRETA										
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO					
					EFETIVO DO DIA					
					JORNADA DE TRABALHO					
					Hh DO DIA					
					Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO QTDE.										
Veiculo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:					
Data: 09/12/2022					Data: 09/12/2022					




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA									
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: ##		MÃO DE OBRA DIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO: _____ QTDE: _____ Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória					
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
Não houve expediente nesse dia										
CONSIDERAÇÕES										
OBSERVAÇÕES										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA										Data										
										S	T	Q	Q	S	S	S	D	X		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										EFETIVO PESSOAL									
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA										CATEGORIA								QTDE	
	CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 130		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA											
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)		1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra										
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										Engenheiro								
NÃO HOUE EXPEDIENTE NESSE DIA													Tec. de Segurança							
													Aux Adm							
													Mestre de obra							
													Encarregado geral							
													Hh DO DIA							
													MÃO DE OBRA DIRETA							
													Topografo							
													Auxiliar de topografia							
													Pedreiro							
													Ajudante Geral							
													Calceteiro							
													Carpinteiro							
													Operador de Moto Serra							
													Motorista							
													Montador							
													Montador/Eletricista							
													Eletricista							
													Operador de Patrol							
													Operador de Escavadeira							
													Operador de Pá carregadeira							
													Motorista de caçamba							
													Pintor							
													Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES										RESUMO DO EFETIVO										
										EFETIVO DO DIA										
										JORNADA DE TRABALHO										
										Hh DO DIA										
										Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES										EFETIVO EQUIPAMENTOS										
										TIPO								QTDE.		
										Veículo Leve										
										Caminhão Munck										
										Caminhão Toco										
										Escavadeira										
										Pá carregadeira										
										Caçamba										
										Patrol										
										PC 200										
										Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:															
Data: 11/12/2022					Data: 11/12/2022															


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




CPF: 000.000.000-00

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				x							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 131				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 2 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória				QTDE.			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/12/2022				Data: 12/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 132				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE.						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 2 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA: Data: 13/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 13/12/2022		


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA									
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 133	CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 1						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista 2						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Píaca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/12/2022				Data: 14/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 134				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Não houve expediente nesse dia devido as fortes chuvas				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calçeteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO										
EFETIVO DO DIA										
JORNADA DE TRABALHO										
Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS										
TIPO			QTDE.							
Veiculo Leve										
Caminhão Munck										
Caminhão Toco										
Escavadeira										
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:										
FISCALIZAÇÃO:										
Data: 15/12/2022										
Data: 15/12/2022										

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 135				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 4 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2 Serralheiro										
				Hh DO DIA										
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
								EFETIVO DO DIA						
								JORNADA DE TRABALHO						
								Hh DO DIA						
								Hh ACUMULADO						
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO QTDE.						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munck						
								Caminhão Toco						
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/12/2022				Data: 16/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	X
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA									
		CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 136	CATEGORIA				
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
Não houve expediente nesse dia					Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 17/12/2022		Data: 17/12/2022									




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 137				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
Não houve expediente nesse dia				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 18/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 18/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				X										
				S	T	Q	Q	S	S	D				
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 138										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				ELETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 4 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2 Serralheiro										
				Hh DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE.										
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				GERENTE DE OBRA: Data: 19/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S		T		Q		S		D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 139								EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor								RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
CONSIDERAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
OBSERVAÇÕES															
GERENTE DE OBRA: Data: 20/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 20/12/2022											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 140				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							3
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
Motorista de caçamba											
Pintor							6				
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 21/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 141							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja) Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco) Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3.6MM), MALHA 10x10CM Limpeza geral				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 6							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 22/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 22/12/2022							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - NOVA CAMPINA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 142				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM Limpeza geral				Gerente de Obra							
				Engenheiro			1				
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral			1				
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro			1				
				Ajudante Geral			4				
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

_____ 1. Responsável Técnico _____

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI Registro: 0010068120-BA

_____ 2. Dados do Contrato _____

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000

Contrato: 036/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor: R\$ 9.882.736,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço _____

RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSAS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de Início: 21/06/2022 Previsão de término: 21/06/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

_____ 4. Atividade Técnica _____

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	50,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

_____ 5. Observações _____

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

_____ 6. Declarações _____

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


_____ 7. Entidade de Classe _____

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

_____ 8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTALUZ, 27 de JUNHO de 2022
Local data


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

_____ 9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_____ 10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: , ip: 45.171.15.142

www.crea.org.br
Tel. (71) 3453-8990

crea@crea.org.br
Fax: (71) 3453-8989



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901592875423078

Informação obtida em 26/12/2022 15:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL(RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
 Emissão: 20/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
 CPF: 052.309.355-10
 Data Início: 27/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570
 CPF: 045.314.075-04
 Data Início: 10/06/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.ª dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485
 CPF: 952.958.015-00
 Data Início: 15/06/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942
 CPF: 050.774.095-52
 Data Início: 14/08/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.ª dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224366793

página: 2/2



01/12/2022

006077017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006077017

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006077017





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Inscrição Municipal: 561323/001-97

CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES


Número da Certidão: 1.277.361

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo **Numero do DOC** **Programação** **Situação**



Emissão autorizada à: 10:47:29 horas do dia 08/11/2022

Válida até dia 08/12/2022

Código de controle da certidão: **F3247EE3AA90FB398E11D8D37DBEA9ED**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUÇOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat.Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022

Valor recolhido:	5.572,99
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/12/2022 17:30:14
Data de Débito:	07/12/2022

Código da operação:	00582303
Chave de segurança:	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	8.187,61	133,32	0,00	0,00	0,00	8.187,61
EMPREGADOS/AVULSOS	20.950,19	242,40	0,00	0,00	0,00	20.950,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,52
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	752,93
(-) Compensação	31.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELTA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			24.597.344/0001-98	0079	2119	507
752,93	0,00	6.075,55	752,93	0,00	6.075,55	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 11/2022

FGTS - 8%

38

QTDE TRABALHADORES

69.662,41

REMUNERAÇÃO

5.572,99

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

5.572,99

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2022 19:08:28
Nº do recibo de entrega	0000050000097232438

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: GfeDrHvhRXV0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	11.871,26
		5.572,99
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	11.871,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.723,97	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08	0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	38

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
Nº ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
Nº CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
N° ARQUIVO: FYUjQSeh7IM0000-0
N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 93.794,18
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55
TOTAL TRABALHADORES 75

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 64.879,78
REM 13° SALÁRIO 13.348,05
DEPÓSITO 5.572,99
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 26/08/2022 01 16/11/2022 J 07152
 BASE CÁL PREV SOCIAL 136.82574.27-0 26,31 22,46 0,00
 280,63 350,80

JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 0,00 280,63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0003/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	FIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO		CBO
			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM	
REINAN SILVA DOS SANTOS	497,19	310,75	129.68303.06-8	310,75	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170	
EDIVANDO SILVA RANGEL	497,19	310,75	130.25844.05-0	310,75	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170	
RICARDO VIDAL DE SOUSA	538,62	310,75	140.79814.27-1	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170	
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.077,25	310,75	161.36301.46-7	310,75	29/08/2022	01			26/11/2022	I3	07170	
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	662,92	310,75	162.65391.50-0	310,75	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170	
VITOR DE BRITO FERREIRA	290,03	310,75	165.28962.48-1	310,75	10/08/2022	01			07/11/2022	I3	07170	
WILLIAN SANTOS DA SILVA	952,95	310,75	165.67411.65-2	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170	
ANTONIO JOSE SANTOS	1.377,75	310,75	170.14341.00-4	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07823	
BRUNO GONCALVES SANTOS	165,73	449,27	200.09563.84-3	449,27	21/09/2022	01			04/11/2022	I3	07170	
ENDERSON CONCEICAO ALVES	2.034,61	103,58	200.10987.65-1	103,58	01/09/2022	01			29/11/2022	I3	07166	
GILMAR JESUS DA SILVA	497,19	526,19	200.11587.30-4	526,19	15/08/2022	01			12/11/2022	I3	07170	
JEFERSON SILVA CORREIA SANTOS	911,52	310,75	200.12307.91-7	310,75	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170	
JOARLES LACERDA DA CUNHA	561,27	526,19	200.12505.83-2	526,19	11/08/2022	01			08/11/2022	I3	07152	
VINICIUS DE JESUS	1.266,55	327,56	200.22891.21-2	327,56	01/09/2022	01			29/11/2022	I3	07170	
GILMAR SANTANA DE ASSIS	538,62	310,75	200.27686.47-1	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170	

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	FIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	538,62	310,75	206.03204.51-6	310,75	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170
BRUNO RENATO DOS SANTOS	828,65	207,16	212.41270.82-3	207,16	207,16	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	952,95	310,75	236.81922.77-9	310,75	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170
						94,77				0,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPARS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	
									DEPOSITO	CBO JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	299,51	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01		14/09/2022	167,73	07823/0,00
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	940,71	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01		01/08/2020	225,77	04110/0,00
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,10	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01		19/09/2022	189,42	07156/0,00
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01		19/10/2020	225,77	04110/0,00
CARLOS AGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01		12/09/2022	116,02	07170/0,00
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.052,39	175,40	164.12290.23-1	0,00	16/11/2022	01		16/11/2022	98,22	07152/0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	350,80	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01		15/09/2022	196,44	07152/0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.242,98	207,16	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01		13/09/2022	116,01	07170/0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	952,95	155,37	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01		19/09/2022	88,66	07170/0,00
EDILSON SANTOS	3.238,99	539,83	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	302,30	07102/0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	163,78	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01		22/09/2022	117,92	07170/0,00
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	1.242,98	155,37	202.15115.95-8	0,00	21/09/2022	01		21/09/2022	111,86	07170/0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	940,71	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01		04/06/2020	225,78	04110/0,00
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01		12/09/2022	122,28	07170/0,00
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01		13/09/2022	116,01	07170/0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
			FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0						
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	350,80	2.104,77	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01			15/09/2022	196,45	07152	0,00
2.104,77			0,00						171,24		0,00	
FAUSTO DONIZETE PESSOA	350,80	2.104,77	127.05284.18-6	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	196,45	07152	0,00
2.104,77			0,00						171,24		0,00	
JEFERSON SANTOS DE JESUS	163,78	1.310,22	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	117,92	07170	0,00
1.310,22			0,00						99,73		0,00	
JEFERSON XAVIER FALCAO	155,37	1.242,98	149.71075.27-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	111,86	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	
JONATAS SENA DOS SANTOS	207,16	1.242,98	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	116,01	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	207,16	1.242,98	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01			13/09/2022	116,01	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	344,91	2.069,43	125.33459.18-8	0,00	25/08/2022	01			25/08/2022	193,15	07823	0,00
2.069,43			0,00						168,06		0,00	
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	207,16	1.242,98	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	116,01	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	263,10	2.104,77	201.28812.31-6	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	189,42	07152	0,00
2.104,77			0,00						171,24		0,00	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	350,80	2.104,77	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	196,45	07152	0,00
2.104,77			0,00						171,24		0,00	
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	103,58	621,49	206.81087.27-1	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	58,00	07170	0,00
621,49			0,00						46,61		0,00	
MANOEL REIS DOS ANJOS	175,40	1.052,39	114.35968.94-2	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	98,23	07152	0,00
1.052,39			0,00						78,92		0,00	
MARCELO FERREIRA DA PAZ	207,16	1.242,98	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	116,02	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	
MARCIO PIPES XAVIER	350,80	2.104,77	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01			14/09/2022	196,44	07152	0,00
2.104,77			0,00						171,24		0,00	
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	155,37	1.242,98	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	111,86	07170	0,00
1.242,98			0,00						93,68		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG : 0007/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA 1.881,42	940,71	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01	18/08/2020	01		04110	225,77	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA 1.242,98	155,37	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01	22/09/2022	01		07170	111,86	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES 1.310,22	163,78	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01	26/09/2022	01		07170	117,93	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS 1.242,98	207,16	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01	12/09/2022	01		07170	116,01	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS 1.242,98	207,16	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01	12/09/2022	01		07170	116,02	0,00
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS 2.104,77	350,80	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01	08/09/2022	01		07152	196,45	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS 1.242,98	207,16	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01	08/09/2022	01		07170	116,02	0,00

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0008/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119

TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
1.212,00
0,00
131.17567.06-1
01/07/2020 11
133,32
0,00
02521
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.689,27 7.723,97 5.572,99 0,00
86.705,55

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8580000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfeDrHvhrXV0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfeDrHvhrXV0000-3
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	33	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0011/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01	11/08/2022	01		11/08/2022	0,00	07152	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01	11/08/2022	01		11/08/2022	0,00	07102	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01	11/08/2022	01		11/08/2022	0,00	07152	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.476,79 0,00 596,96 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG : 0012/0016

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAR: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
 Nº ARQUIVO: FYUJCSEh7IM0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC:150 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.791,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 11.871,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.476,79
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.572,99	0,00	0,00	0,00	5.572,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: FYUJQSEH7IM0000-0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93
 SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0