

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 5472	Data do Sub-Empenho: 16/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98	Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3	Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data do Empenho: 22/09/2022
----------------------	-----------------------------

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE BALDOINO - POVOADO DE RUA DA PALHA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 26/09/2022 A 09/11/2022. NF 310.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	71.675,77	71.675,38	0,39



Data do Empenho: 22/09/2022	Data do Liquidação: 17/11/2022
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	2.150,26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.730,57
## Sessenta e quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos ##		Valor Retido 6.880,83
		Valor Líquido 64.794,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/11/2022	310	U			71.675,38

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	71.675,38

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/11/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/11/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

3001926

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 5472	Data do Sub-Empenho: 16/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3	Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 22/09/2022
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 12 - Educação		
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 004 - EDUCALUZ		
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental		
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%		
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	71.675,77	71.675,38	0,39

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-09-22	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	71.675,38	71.675,38

Setenta e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos ## 71.675,38

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/11/2022.  _____ NILZERE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/11/2022  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 11/11/2022

Número da Nota:
00000310
Data e Hora de Emissão:
16/11/2022 11:45:15
Código de Verificação:
HSWR-AZIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra: Reforma da quadra poliesportiva da Escola municipal Alexandre Baldoino - Povoado Rua da palha
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 26/09/2022 a 09/11/2022
VALOR TOTAL: R\$ 71.675,38
Valor Material 40%: R\$ 28.670,15
Base de cálculo do INSS 60%: 43.005,23 x 11% R\$: 4.730,57
Valor do ISS 5%: R\$2.150,26.
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$71.675,38

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
28.670,15	43.005,23	5,00%	2.150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26	64.794,55

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 301.
- COMPETÊNCIA: 11/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 17/11/2022

Assinatura

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051858958-0



Estado de Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA
DA PALHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0131/2022
Nº DO CONTRATO: 038/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2022 a 09/11/2022
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 71.675,38

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		VALORES		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	4,55	R\$ 54,07	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	0,00	0,09%
	SUBTOTAL				R\$ 246,04		R\$ 246,04				
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 box, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 X 2,00 m, exceto nurela	M²	401	R\$ 304,72	R\$ 122.191,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	122191,88	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10X10CM	M²	560,5	R\$ 55,31	R\$ 36.607,77	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	36607,77	0,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,76	R\$ 116,27	R\$ 1.251,12	10,76	R\$ 1.251,12	10,76	R\$ 1.251,12	0,00	0,47%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	26,43	R\$ 57,12	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	0,00	0,54%
2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 45 MM, AF_06/2014	m²	26,43	R\$ 90,27	R\$ 2.296,59	25,43	R\$ 2.296,59	25,43	R\$ 2.296,59	0,00	0,85%
	SUBTOTAL				R\$ 163.798,93		R\$ 4.989,28				
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
3.1	Quadro de distribuição de empufr. em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	1,00	R\$ 142,35	R\$ 142,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	142,35	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 3kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1	R\$ 84,96	R\$ 84,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	84,96	0,00%
3.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44	R\$ 16,22	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1645,17	0,00%



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 061889958-0

3.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	137,44	R\$ 10,40	R\$ 1.429,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1429,36	0,00%
3.6	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-Right ou similar	un	16	R\$ 331,49	R\$ 5.303,77	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	5303,77	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 8.606,61						R\$ 0,00		
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE												
4.1	Rode para travessia de futebol de salão (Futsal)	par	1	R\$ 291,50	R\$ 291,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	291,50	0,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	R\$ 53,42	R\$ 1.344,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1344,99	0,00%
4.3	Tabela para besseira oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1	R\$ 3.141,97	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3141,97	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 4.778,45						R\$ 0,00		
5	PISO												
5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	2,40	R\$ 44,50	R\$ 107,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	107,03	0,00%
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	96,31	R\$ 40,90	R\$ 3.989,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3989,41	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Retotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	R\$ 116,27	R\$ 66.430,06	571,32	R\$ 66.430,06	571,32	R\$ 66.430,06	571,32	R\$ 66.430,06	0,00	24,71%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_08/2014	m²	661,39	R\$ 4,61	R\$ 3.046,69	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3046,69	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	R\$ 17,26	R\$ 3.253,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3253,75	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	R\$ 17,26	R\$ 2.629,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2629,65	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	R\$ 17,26	R\$ 2.196,84	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2196,84	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	R\$ 17,26	R\$ 503,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	503,76	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 82.086,20						R\$ 66.430,06		
6.0	PINTURA												
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	255,69	R\$ 3,73	R\$ 952,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	952,88	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,69	R\$ 12,13	R\$ 3.102,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3102,70	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2014	m²	255,69	R\$ 15,08	R\$ 3.856,09	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3856,09	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 7.911,66						R\$ 0,00		
7.0	SERVIÇOS FINAIS												
7.1	Limpeza geral	m²	666,63	R\$ 2,25	R\$ 1.476,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1476,96	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 1.476,96						R\$ 0,00		
	TOTAL GERAL				R\$ 268.893,85		R\$ 71.675,38		R\$ 71.675,38		R\$ 71.675,38		26,66%

4.1	Rede para travé de tubulad de saído (Fusão)	par	1	291,50	291,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	291,50	0,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	1344,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1.344,99	0,00%
4.3	Tabela para basaquele oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive anos fixo metal e rodés	par	1	3141,97	3141,97	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3.141,97	0,00%
	SUBTOTAL				4778,45						
5	PISO										
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARRABO AF_07/2016	m²	101,1	103,02	10415,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10.415,28	0,00%
5.2	TUBO PVC, SÊNE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_09/2022	M	2,4	44,50	107,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	107,03	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Sépio até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	66430,06	571,32	R\$ 66.430,06	571,32	R\$ 66.430,06	0,00	23,83%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	661,39	4,61	3046,69	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3.046,69	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pétrola, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	3253,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3.253,75	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pétrola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	2629,65	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.629,65	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pétrola, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	2196,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.196,94	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de Q2 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pétrola, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	29,19	17,26	503,76	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	503,76	0,00%
	SUBTOTAL				88583,04						
6.0	PINTURA										
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	777,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	777,50	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_09/2014	m²	208,63	12,13	2.531,64	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.531,64	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	m²	208,63	15,08	3.146,37	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3.146,37	0,00%
	SUBTOTAL				6.455,50						
7.0	SERVIÇOS FINAIS										
7.1	Limpeza geral	m²	666,63	2,25	1476,96	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1.476,96	0,00%
	SUBTOTAL				1476,96						
	TOTAL GERAL				278.782,49		R\$ 76.493,37		76.493,37		27,44%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889958-0




	PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ		
	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	
	EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI		
OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DA RUA DA PALHA			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

VISTA FRONTAL DA QUADRA



VISTA DA QUADRA




RAMPA DE ACESSO



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

TRATAMENTO DE FISSURAS - ARQUIBANCADA



APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA



TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888/68-0

A handwritten signature in blue ink and an official circular stamp, likely from the engineering council (CREA-BA).



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro : 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**
Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Nº: **S/N**
CEP: **48880000**

Contrato: **036/2022** Celebrado em: **21/06/2022**
Valor: **R\$ 9.882.736,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS
Complemento:
Cidade: **SANTALUZ**
Data de Início: **21/06/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Bairro: **DIVERSAS**
UF: **BA**

Nº: **S/N**
CEP: **48880000**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	50,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTALUZ, 27 de JUNHO de 2022
Local data


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **27/07/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **54712786**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.15.142



www.crea-ba.org.br
Tel. (71) 3453-8990


crea-ba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA							
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
TEMPO CHUVOSO SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/11/2022				Data: 04/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051873958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA CONTRATO N°: 038-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 20				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA		
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 05/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 05/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	X	D
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 21		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro			
								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral			
								Calceteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 06/11/2022		Data: 06/11/2022									

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 23				CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		1				
				Cajeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor		2				
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/11/2022				Data: 08/11/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888-8-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																											
				X																											
				S	T	Q	Q	S	S	D																					
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA			EFETIVO PESSOAL																											
	CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 1		CATEGORIA			QTDE																					
	Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
	SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																															
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REMOÇÃO DE ALAMBRADO TRATAMENTO DE FISSURAS				Hh DO DIA																											
				MÃO DE OBRA DIRETA																											
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																											
				Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																														
Veículo Leve																															
Caminhão Munck																															
Caminhão Toco																															
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA: Data: 17/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 17/10/2022																											

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888-58-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA											
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 2		CATEGORIA					QTDE	
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA DIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							1	
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA				Tec. de Segurança								
REMOÇÃO DE ALAMBRADO				Aux Adm								
TRATAMENTO DE FISSURAS				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							2	
				Ajudante Geral							1	
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/10/2022				Data: 18/10/2022								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA		CONTRATO N° 036-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 3		EFETIVO PESSOAL			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA		QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							MÃO DE OBRA INDIRETA			
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REMOÇÃO DE ALAMBRADO TRATAMENTO DE FISSURAS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1			
									Hh DO DIA			
									MÃO DE OBRA DIRETA			
									Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calcetelro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor			
									Hh DO DIA			
CONSIDERAÇÕES									RESUMO DO EFETIVO			
									EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO			
OBSERVAÇÕES									EFETIVO EQUIPAMENTOS			
									TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/10/2022		Data: 19/10/2022										

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro, CREA
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data														
		S	T	Q	Q	X	S	S	D											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA		CONTRATO N° 036-2022				LICITAÇÃO N° 013-2022				RDO: 4										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE										
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA										
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA REMOÇÃO DE ALAMBRADO TRATAMENTO DE FISSURAS		Gerente de Obra				Engenheiro				1										
		Tec. de Segurança				Aux Adm				Mestre de obra				1						
		Encarregado geral																		
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA										
										JORNADA DE TRABALHO										
										Hh DO DIA										
										Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO										
										Veículo Leve										
										Caminhão Munck										
										Caminhão Toco										
										Escavadeira										
										Pá carregadeira										
										Caçamba										
										Patrol										
										PC 200										
										Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:																		
Data: 20/10/2022										Data: 20/10/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051885/2010



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data												
				S	T	Q	Q	X	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL												
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 5			CATEGORIA		QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1												
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Hh DO DIA												
				MÃO DE OBRA DIRETA												
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calcetelro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor												
				Hh DO DIA												
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
								EFETIVO DO DIA								
								JORNADA DE TRABALHO								
								Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO												
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
								TIPO							QTDE.	
								Veículo Leve								
								Caminhão Munck								
								Caminhão Toco								
								Escavadeira								
								Pá carregadeira								
								Caçamba								
								Patrol								
								PC 200								
				Placa Vibratória												
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
				Data: 21/10/2022				Data: 21/10/2022								


Bruno de Matos S. dos
 Engenheiro CIVIL
 CREA-BA nº 051886958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 6			CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 2						
				Ajudante Geral 1						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/10/2022				Data: 22/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051889568-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022									RDO: 7
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
(Empty space for observations)				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							QTDE.
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/10/2022				Data: 23/10/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188956/0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
						S	T	Q	Q	S	S	D					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA		CONTRATO N° 036-2022					LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 9		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA					1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE				
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISURAS CONTRUÇÃO DA RAMPA											MÃO DE OBRA INDIRETA						
											Gerente de Obra						
											Engenheiro		1				
											Tec. de Segurança						
											Aux. Adm						
											Mestre de obra						
											Encarregado geral		1				
											Hh DO DIA						
											MÃO DE OBRA DIRETA						
											Topografo						
											Auxiliar de topografia						
											Pedreiro		3				
											Ajudante Geral		4				
											Calceteiro						
											Carpinteiro						
											Operador de Motosserra						
											Motorista						
											Montador						
											Montador/Eletricista						
											Eletricista						
											Operador de Patrol						
											Operador de Escavadeira						
											Operador de Pá carregadeira						
											Motorista de caçamba						
											Pintor						
											Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES											RESUMO DO EFETIVO						
											EFETIVO DO DIA						
											JORNADA DE TRABALHO						
											Hh DO DIA						
											Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES											EFETIVO EQUIPAMENTOS						
											TIPO		QTDE.				
											Veículo Leve						
											Caminhão Munck						
											Caminhão Toco						
											Escavadeira						
											Pá carregadeira						
											Caçamba						
											Patrol						
											PC 200						
											Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:															
Data: 25/10/2022		Data: 25/10/2022															


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051668958-0




	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
							S	T	X	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA														
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 10		CATEGORIA				QTDE					
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro								1	
						Tec. de Segurança									
						Aux. Adm									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral								1	
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS CONSTRUÇÃO DA RAMPA						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro								3	
						Ajudante Geral								4	
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba															
Pintor															
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO				QTDE.					
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 26/10/2022						Data: 26/10/2022									


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188-956-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data								
			S	T	Q	Q	S	S	D	X	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA			EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 11				CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS CONTRUÇÃO DA RAMPA			Engenheiro								
			Tec. de Segurança								
			Aux Adm								
			Mestre de obra								
			Encarregado geral								
			Hh DO DIA								
			MÃO DE OBRA DIRETA								
			Topografo								
			Auxiliar de topografia								
			Pedreiro								
			Ajudante Geral								
			Calcetelro								
			Carpinteiro								
			Operador de Motosserra								
			Motorista								
			Montador								
			Montador/Eletricista								
			Eletricista								
			Operador de Patrol								
			Operador de Escavadeira								
			Operador de Pá carregadeira								
			Motorista de caçamba								
			Pintor								
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO								
			EFETIVO DO DIA								
			JORNADA DE TRABALHO								
			Hh DO DIA								
			Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
			TIPO								
			QTDE.								
			Veículo Leve								
			Caminhão Munck								
			Caminhão Toco								
			Escavadeira								
			Pá carregadeira								
			Caçamba								
			Patrol								
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:								
Data: 27/10/2022			Data: 27/10/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188/958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS CONTRUÇÃO DA RAMPA				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		3				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/10/2022				Data: 28/10/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051878958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 13		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/10/2022		Data: 29/10/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051889958-0





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FIM DE SEMANA - SEM SERVIÇOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 30/10/2022				Data: 30/10/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051866958-0


	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data																							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					X																							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA					S	T	Q	Q	S	S	D	EFETIVO PESSOAL																	
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 15		CATEGORIA				QTDE																		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																					
SIMBOLOGIA												Gerente de Obra																	
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA												1- Tempo Bom			2 - Chuva c/ cond. Trab.			3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro			1					
												SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												Tec. de Segurança					
																								Aux Adm					
																								Mestre de obra					
																								Encarregado geral			1		
																								Hh DO DIA					
												MÃO DE OBRA DIRETA																	
												Topografo																	
												Auxiliar de topografia																	
												Pedreiro			2														
												Ajudante Geral			1														
												Calceteiro																	
												Carpinteiro																	
												Operador de Motosserra																	
												Motorista																	
												Montador																	
												Montador/Eletricista																	
												Eletricista																	
												Operador de Patrol																	
												Operador de Escavadeira																	
												Operador de PÁ carregadeira																	
												Motorista de caçamba																	
												Pintor			2														
												Hh DO DIA																	
CONSIDERAÇÕES												RESUMO DO EFETIVO																	
												EFETIVO DO DIA																	
												JORNADA DE TRABALHO																	
												Hh DO DIA																	
												Hh ACUMULADO																	
OBSERVAÇÕES												EFETIVO EQUIPAMENTOS																	
												TIPO							QTDE.										
												Veículo Leve																	
												Caminhão Munck																	
												Caminhão Toco																	
												Escavadeira																	
												PÁ carregadeira																	
												Caçamba																	
												Patrol																	
												PC 200																	
												Placa Vibratória																	
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																							
Data: 31/10/2022						Data: 31/10/2022																							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051866958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data				
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 17				S	T	Q	Q	S
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA		CATEGORIA						QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA								
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/11/2022		Data: 02/11/2022								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO RUA DA PALHA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 18			CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA TRATAMENTO DE FISSURAS EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		1				
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor		2				
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munk						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/11/2022				Data: 03/11/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro CIVIL
 CREA-BA nº 051889956-0





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 37264121/2022
Expedição: 01/11/2022, às 08:57:24
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2022 a 30/11/2022

Certificação Número: 2022110102194156054103

Informação obtida em 15/11/2022 19:38:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:32 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **37EC.C594.4EDC.D68A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20225986531**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 1 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224575660

página: 2/2



01/11/2022

006042326

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006042326**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/11/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 1 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006042326





PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 561323/001-97
CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 1.277.361

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

Emissão autorizada à: 10:47:29 horas do dia 08/11/2022

Válida até dia 08/12/2022

Código de controle da certidão: **F3247EE3AA90FB398E11D8D37DBEA9ED**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito: 1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/10/2022
Competência: 09/2022

Valor recolhido: 9.811,39

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/10/2022 16:50:15
Data de Débito: 07/10/2022

Código da operação: 00516358
Chave de segurança: C0CLK6GA8HXYSL6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071) 98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Período de apuração	09/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.214,19	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 38.601,57	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.673,16	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.488,92	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/10/2022 14:42:44
Nº do recibo de entrega	0000050000083616652

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº ARQUIVO: Kuu1qSF4B20000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 Nº CONTROLE: J5sp5HQrdv00000-1
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,47
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	29.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,36
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	4.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,98
(-) Compensação	45.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.085,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,22
TOTAL A RECOLHER	8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DECORRENTES E CONSTITUI CREDÍTO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			24.597.344/0001-98	0079	2119	507
1.375,98	0,00	8.679,22	1.375,98	0,00	8.679,22	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 45.085,82						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%	94
REMUNERAÇÃO		122.642,44
DEPÓSITO		9.811,39
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		9.811,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: J5sp5HQrdv00000-1
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: FPI20IUOHXt0000-1
TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO CIDADE UF
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	140.523,03	REM SEM 13° SALÁRIO	122.363,46
REM BASE CALC 13° SAL	3.164,08	REM 13° SALÁRIO	278,98
		DEPÓSITO	9.811,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	108	TOTAL TRABALHADORES	94

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	140.523,03	REM SEM 13° SALÁRIO	122.363,46
REM BASE CALC 13° SAL	3.164,08	REM 13° SALÁRIO	278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.247,72	DEPÓSITO	9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC	6.117,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	108	TOTAL TRABALHADORES	94

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
N° CONTROLE: J5sp5HQRdv00000-1
TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: C2H7GL1HMdW0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	554,07	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.561,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 Nº ARQUIVO: KuuU1qSF4B200000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
Nº CONTROLE: J5sp5Hqrdv000000-1

TOTALS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 147.689,76	REM SEM 13º SALÁRIO 129.530,19
REM BASE CALC 13º SAL 3.164,08	REM 13º SALÁRIO 278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA 11.801,79	DEPÓSITO 9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC 8.679,22	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 113	TOTAL TRABALHADORES 99

TOTAL A RECOLHER 9.811,39

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUCOES EIRELI	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	09/2022	Número do Recibo	50000083616652
Data/Hora da Transmissão	13/10/2022 14:42:44	Identificação da Apuração de Débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7191032747
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA	CPF	04531407504
Telefone	96062129		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	4.169,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.169,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.667,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.667,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	2.501,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.501,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	333,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 333,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.000,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	5.003,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.003,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	33.355,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33.355,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	242,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 242,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	13.080,87		
Deduções	Salário Família: 1.375,98 Retenção Lei 9711/98: 11.704,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	133,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,32		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0001/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO
BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BRITO		175,40	122.70693.96-7	22/08/2022	01	19/09/2022	07152
	1.333,02		175,40	114,94		120,68	0,00
ARI CONCEICAO MENESES		0,00	161.19428.26-8	23/08/2022	01	12/09/2022	07170
	497,19		0,01	37,28		39,78	0,00
JACKSON SANTANA DA SILVA		103,58	200.25342.99-6	16/08/2022	01	13/09/2022	07170
	538,62		103,58	48,15		51,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG : 0002/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GBS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GBS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:		
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98		
MP2 CONSTRUCOES EIRELI													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUIZ CLAUDIO SILVA	2.034,61	350,80	120.22275.95-2	350,80	16/08/2022	01	191,24	01		29/09/2022	0,00	07152	0,00
ORACIO DE JESUS AQUINO	1.964,45	350,80	126.31805.07-2	350,80	15/08/2022	01	184,93	01		28/09/2022	0,00	07152	0,00
AMOACI DOS SANTOS NASCIMENTO	1.964,45	175,40	127.00825.08-1	175,40	16/08/2022	01	171,77	01		29/09/2022	0,00	07152	0,00
JEAN CHARLES DE MENEZES SANTOS	994,37	207,16	154.47404.47-2	207,16	15/08/2022	01	90,10	01		28/09/2022	0,00	07170	0,00
ALEXANDRE MARIA GALVAO	1.077,25	207,16	156.14306.27-0	207,16	15/08/2022	01	96,32	01		28/09/2022	0,00	07170	0,00
ANDERSON DOS SANTOS	0,01	0,00	160.01774.62-6	0,01	26/07/2022	01	0,00	01		08/09/2022	0,00	07170	0,00
ISAC SANTANA DOS SANTOS	994,39	207,16	162.00793.60-4	207,16	11/08/2022	01	90,10	01		24/09/2022	0,00	07170	0,00
FABIO PEREIRA DO CARMO LIMA	1.201,55	207,16	162.56378.00-9	207,16	16/08/2022	01	105,64	01		29/09/2022	0,00	07170	0,00
LUCAS SANTOS REIS	1.201,55	207,16	164.82513.38-8	207,16	16/08/2022	01	105,64	01		29/09/2022	0,00	07170	0,00
CLAUDINEI SANTOS DO AMARAL	1.160,11	207,16	200.09910.01-2	207,16	15/08/2022	01	102,53	01		28/09/2022	0,00	07170	0,00
LEVI CUNHA FELIX DA SILVA	1.160,11	207,16	202.14985.88-6	207,16	15/08/2022	01	102,53	01		28/09/2022	0,00	07170	0,00
JOSEVAL GALDINO DOS SANTOS	1.160,11	207,16	203.00131.67-9	207,16	15/08/2022	01	102,53	01		28/09/2022	0,00	07170	0,00
SERGIO RAIMUNDO PORTELA DE OLIVEIRA	2.034,61	350,80	209.03409.25-3	350,80	16/08/2022	01	191,24	01		29/09/2022	0,00	07152	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/UU01-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI3/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	1.310,22	0,00	126.77279.06-3	0,00	25/08/2022	01			104,82	07170
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.018,34	0,00	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01			81,47	07823
AGNALDO BRITO DOS SANTOS	2.104,77	0,00	128.77815.05-8	0,00	26/07/2022	01			168,39	07152
AISLAN LIMA ARAUJO	1.310,22	0,00	200.25791.16-2	0,00	23/05/2022	01			104,81	07170
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	2.184,45	0,00	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01			174,75	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	841,91	0,00	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01			67,35	07156
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.242,98	0,00	161.36301.46-7	0,00	29/08/2022	01			99,44	07170
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	2.104,77	0,00	125.18237.71-4	0,00	17/08/2022	01			168,39	07152
ANGELO DA PAZ OLIVEIRA	1.242,98	0,00	161.37795.53-6	0,00	26/07/2022	01			99,44	07170
ANTONIO JOSE SANTOS	1.817,74	0,00	170.14341.00-4	0,00	26/08/2022	01			145,41	07823
ANTONIO SANTIAGO	2.104,77	0,00	126.71148.05-6	0,00	15/08/2022	01			168,39	07152
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01			168,39	07152
BRENO CAVALCANTE DO O	2.184,45	0,00	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01			174,76	04110
BRUNO GONCALVES SANTOS	414,33	0,00	200.09563.84-3	0,00	21/09/2022	01			33,14	07170
BRUNO RENATO DOS SANTOS	1.242,98	0,00	212.41270.82-3	0,00	25/08/2022	01			99,43	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	1,00	3,00	24.597.344/0001-98	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	787,22	0,00	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	59,04	01		07/170	62,98	07170
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	2.104,77	0,00	126.62797.04-7	0,00	15/08/2022	171,24	01		07152	168,39	07152
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	2.104,77	0,00	127.75101.07-2	0,00	25/08/2022	171,24	01		07152	168,39	07152
DAMIAO BARRETO BISPO	1.122,54	0,00	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	84,19	01		07152	89,81	07152
DANILO DE JESUS CERQUEIRA	1.242,98	0,00	200.24216.77-6	0,00	26/07/2022	93,68	01		07170	99,43	07170
DEIVES JESUS DOS SANTOS	2.104,77	0,00	126.94142.06-2	0,00	25/08/2022	171,24	01		07152	168,39	07152
DEJALMAR DA ENCARNAÇÃO VALENTINO	1.242,98	0,00	123.21712.85-8	0,00	16/08/2022	93,68	01		07170	99,44	07170
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	745,79	0,00	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	55,93	01		07170	59,66	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	497,19	0,00	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	37,28	01		07170	39,77	07170
EDILSON SANTOS	2.483,23	0,00	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	206,98	01		07102	198,65	07102
EDIVANDO SILVA RANGEL	1.242,98	0,00	130.25844.05-0	0,00	15/08/2022	93,68	01		07170	99,44	07170
ELIAS DE JESUS SOUZA	393,07	0,00	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	29,48	01		07170	31,45	07170
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	414,33	0,00	202.15115.95-8	0,00	21/09/2022	31,07	01		07170	33,14	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	2.184,45	0,00	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	178,42	01		04110	174,76	04110
ENDERSON CONCEICAO ALVES	2.104,77	0,00	200.10987.65-1	0,00	01/09/2022	171,24	01		07166	168,38	07166

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0005/0018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GRS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GRS:	PPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI												
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	BASE CÂL	PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ERIK SANTOS CHAVES	2.045,92	0,00	157.61174.27-1	0,00	0,00	06/07/2022	01	01	163,68	04110	0,00	
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	829,81	0,00	212.41425.77-0	0,00	0,00	12/09/2022	01	01	66,38	07170	0,00	
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	745,79	0,00	212.11689.85-0	0,00	0,00	13/09/2022	01	01	59,66	07170	0,00	
ERMERSON DA LUIZ SILVA	1.310,22	0,00	126.61117.05-0	0,00	0,00	25/08/2022	01	01	104,82	07170	0,00	
EYANDRO GRACINO DOS SANTOS	1.122,54	0,00	122.81157.24-7	0,00	0,00	15/09/2022	01	01	89,81	07152	0,00	
FABIO DOS SANTOS BARRETO	1.242,98	0,00	129.00530.08-5	0,00	0,00	26/07/2022	01	01	99,44	07170	0,00	
FAUSTO DONIZETE PESSOA	1.613,66	0,00	127.05284.18-6	0,00	0,00	08/09/2022	01	01	129,10	07152	0,00	
PELLIPE HERBERT LOPES DOS SANTOS	1.242,98	0,00	200.11253.56-2	0,00	0,00	26/07/2022	01	01	99,43	07170	0,00	
FRANCISMAR FERREIRA DE ARAUJO	1.242,98	0,00	162.56396.07-4	0,00	0,00	26/07/2022	01	01	99,44	07170	0,00	
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	1.242,98	0,00	162.65391.50-0	0,00	0,00	25/08/2022	01	01	99,44	07170	0,00	
GLIMAR JESUS DA SILVA	1.242,98	0,00	200.11587.30-4	0,00	0,00	15/08/2022	01	01	99,43	07170	0,00	
GLIMAR SANTANA DE ASSIS	1.242,98	0,00	200.27686.47-1	0,00	0,00	16/08/2022	01	01	99,43	07170	0,00	
GUSTAVO DOS SANTOS	1.242,98	0,00	128.72822.05-6	0,00	0,00	26/07/2022	01	01	99,44	07170	0,00	
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	1.242,98	0,00	124.24316.55-6	0,00	0,00	25/08/2022	01	01	99,44	07170	0,00	
IVAN SILVA SANTOS	1.160,12	0,00	200.25277.78-7	0,00	0,00	26/07/2022	01	01	92,80	07170	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI/S/BASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
						DATA					JAM
JACKSON JEFFERSON SANTOS DOS SANTOS	0,00	212.86411.41-8	0,00	26/07/2022	01			99,43	07170	0,00	
JAIRO VIEIRA ARAGAO JUNIOR	0,00	200.28065.03-9	0,00	26/07/2022	01			99,43	07170	0,00	
JEFFERSON SANTOS DE JESUS	0,00	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	01			31,45	07170	0,00	
JEFFERSON SILVA CORREIA SANTOS	0,00	200.12307.91-7	0,00	25/08/2022	01			99,43	07170	0,00	
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA	0,00	136.82574.27-0	0,00	26/08/2022	01			168,39	07152	0,00	
JEFFTE DOS SANTOS SANTANA	0,00	129.22196.08-0	0,00	11/08/2022	01			168,39	07152	0,00	
JOARLES LACERDA DA CUNHA	0,00	200.12505.83-2	0,00	11/08/2022	01			168,38	07152	0,00	
JONAS BRITO DE OLIVEIRA	0,00	130.07406.06-3	0,00	26/07/2022	01			168,39	07170	0,00	
JONATAS SENA DOS SANTOS	0,00	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	01			76,24	07170	0,00	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	01			59,67	07170	0,00	
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	0,00	125.33459.18-8	0,00	25/08/2022	01			167,78	07170	0,00	
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ	0,00	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	01			76,24	07170	0,00	
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	206.03204.51-6	0,00	16/08/2022	01			99,43	07152	0,00	
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	0,00	201.28812.31-6	0,00	22/09/2022	01			50,51	07152	0,00	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	01			129,10	07152	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO				
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98				
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RICARDO VIDAL DE SOUSA		0,00	140.79814.27-1		16/08/2022	01	99,44	07170	0,00			07170
RODRIGO JESUS DOS SANTOS		0,00	146.73169.27-8		22/08/2022	01	99,44	07170	0,00			07170
ROGERIO CARDOSO DE JESUS		0,00	123.85143.57-9		22/09/2022	01	50,52	07152	0,00			07152
ROGERIO SILVA SANTOS		0,00	203.01782.30-4		17/08/2022	01	86,17	07170	0,00			07170
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA		0,00	236.81922.77-9		26/08/2022	01	92,80	07170	0,00			07170
STIVESTRE CRUZ DA SILVA		0,00	107.99051.48-6		15/08/2022	01	104,82	07170	0,00			07170
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA		0,00	122.44085.77-7		26/08/2022	01	99,44	07170	0,00			07170
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS		0,00	200.22590.25-5		12/09/2022	01	62,97	07170	0,00			07170
ULISON ESTRELA DA SILVA		0,00	128.59354.08-7		26/07/2022	01	104,82	07170	0,00			07170
VAIDEMIRO ALELUIA DOS SANTOS JUNIOR		0,00	113.85912.50-7		21/09/2022	01	56,13	07152	0,00			07152
VANEZIO CONCEICAO FREITAS		0,00	124.19499.96-6		12/09/2022	01	62,98	07170	0,00			07170
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS		0,00	128.87251.08-4		08/09/2022	01	129,10	07152	0,00			07152
VINICIUS DE JESUS		0,00	200.22891.21-2		01/09/2022	01	104,81	07170	0,00			07170
VITOR DE BRITO FERREIRA		0,00	165.28962.48-1		10/08/2022	01	99,43	07170	0,00			07170
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS		0,00	139.23081.81-1		08/09/2022	01	76,24	07170	0,00			07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG: 0009/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
WILLIAN SANTOS DA SILVA	1.242,98	0,00	165.67411.65-2	0,00	26/08/2022	93,68	01				99,43	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG: 0010/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA											
1.212,00								01/07/2020			11
								133,32			
									0,00		
											02521
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.164,06 3.164,08 11.247,72 9.811,39 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0011/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: FPI201UOHXt0000-1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CIDADE: SALVADOR CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	107	122.363,46	278,98	139.311,03	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	108	123.575,46	278,98	140.523,03	3.164,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: FP1201UOHXt0000-1
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.117,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.247,72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.319,51 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 50.439,76
 VALOR ABATIDO: 45.085,82 VALOR A COMPENSAR: 5.353,94 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 31.147,28

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	13 14 :	0 15 :	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 01 :	0 02 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 R2 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0 21 :
	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :	0 26 :	0 26 :	0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG: 0013/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 9000/0528179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO
ALMIR SANTOS DA CRUZ		2.104,77	0,00		125.93303.08-7		25/07/2022	01	05		0,00	07152
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA		1.242,98	0,00		127.23527.07-9		25/07/2022	01			0,00	07170
DIELSON SOUSA DOS ANJOS		1.242,98	0,00		157.34830.27-9		25/07/2022	01			0,00	07170
GEOVANE DOS SANTOS PINTO		1.333,02	0,00		200.52036.03-5		08/12/2020	01			0,00	07155
LEONARDO CEZAR LIMA		1.242,98	0,00		203.02894.04-1		25/07/2022	01			0,00	07170

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 554,07 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0014/0018

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: C2H7GL1HMDW0000-5 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES INSCRIÇÃO: 9000/0528179
CIDADE: SALVADOR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00
TOTALS:	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0016/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1
PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	112	146.477,76	3.164,06	146.477,76	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	113	147.689,76	3.164,06	147.689,76	3.164,08

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1 N° ARQUIVO: Kuu1qsf4B20000-2
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 122.363,46
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 278,98
QUANTIDADE TRABALHADORES 94

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.166,73
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
9.811,39 0,00 0,00 0,00 9.811,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.679,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.801,79
 SALÁRIO FAMILIA: 1.375,98 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 45.085,82 PERÍODO FINAL: 5.353,94 VALOR SOLICITADO: 50.439,76
 VALOR ABATIDO: 45.085,82 VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 31.147,28

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 T1:	0 T2:	0 T3:	13 T4:	0 T5:	0 T :	3 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

224575660