

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6516 Data do Sub-Empenho: 27/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 22/09/2022
---	-----------------------------

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II - POVOADO DE LAJEDINHO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 349.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	319.581,96	169.447,47	150.134,49



Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 28/12/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	5.083,42
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	11.183,53
## Cento e cinquenta e três mil e cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos ##		Valor Retido 16.266,95
		Valor Líquido 153.180,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/12/2022	349	U			169.447,47

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	169.447,47

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/12/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/12/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

3020417



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022


EMPENHO: 504 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 6516	Data do Sub-Empenho: 27/12/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP	
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:
CNPJ:	24.597.344/0001-98	Insc. Estadual:	RG:
Conta Corrente:	67153-3	Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 22/09/2022
Unidade:	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte:	19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		319.581,96	169.447,47	150.134,49

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-09-22	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	169.447,47	169.447,47
					

## Cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos ##	169.447,47
---	------------

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/12/2022.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/12/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000349
Data e Hora de Emissão:
27/12/2022 17:26:24
Código de Verificação:
HNZÁ-LGCC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Paulo II- Povoado Lajedinho.
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022 Processo administrativo n° 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/12/2022 à 23/12/2022
VALOR TOTAL: R\$ 169.447,47
Valor Material 40%: R\$ 67.778,99
Base de cálculo do INSS 60%: 101.668,48 x 11% R\$: 11.183,53
Valor do ISS 5%: R\$ 5.083,42
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169.447,47

CNAE

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
67.778,99	101.668,48	5,00%	5.083,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
11.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,42	153.180,52

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo



Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 28/12/22 *Bruno*
Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE LAJEDINHO


Nº DA OBRA: 0377/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2022 a 23/12/2022
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM APLICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 189.447,47


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA.F_08/2018	m²	113,10	3,03	R\$ 342,64	113,10	R\$ 342,64	113,10	R\$ 342,64	-	0,00%
1.2	Demolição manual de piso orientado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	46,68	24,24	R\$ 1.131,72	46,68	R\$ 1.131,72	46,68	R\$ 1.131,72	-	0,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	m³	4,55	54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	246,04	0,03%
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES				R\$ 1.720,40						
2.1	Abrilhado com lixa de arame galvanizado (o 14 Dmg, malha 2 1/2", revestido em PVC, fronda com tubo de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto murela	m²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	-	0,00%
2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	m²	530,50	65,31	R\$ 36.607,77	530,50	R\$ 36.607,77	530,50	R\$ 36.607,77	-	0,00%
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X18X3 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.AF_12/2021	m²	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.452,58	0,53%
2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rebocada Redbetec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52	116,27	R\$ 3.316,15	28,52	R\$ 3.316,15	28,52	R\$ 3.316,15	-	0,00%
2.5	ARGAMASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MMH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALUSCAS.AF_08/2014	m³	25,43	25,55	R\$ 649,67	25,43	R\$ 649,67	25,43	R\$ 649,67	-	0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 164.219,05						
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	142,35	0,11%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, controle de magnetopólo SKN, int.: Semena SSK1 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	84,96	0,03%
3.3	Releitor Slim LED 200W de potência, marca Froo, 5500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5.303,77	1,94%
	SUBTOTAL				R\$ 5.531,08						
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE										
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	291,50	R\$ 291,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	291,50	0,11%
4.2	PINTURA ESMAILANTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTI-CORROSIVO	m²	40,24	33,42	R\$ 1.344,99	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.344,99	0,49%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

4.3	Taboia para baquete oficial em laminado naval, medido 1,80x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1,00	344,97	R\$	344,97	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	344,97	1,15%
SUBTOTAL					R\$	4.778,46																
PISO																						
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO, CALÇADA, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM ARMADO, AF_072018	m²	101,10	103,02	R\$	10.415,28	50,55	R\$	5.207,64	50,55	R\$	5.207,64	50,55	R\$	5.207,64	50,55	R\$	5.207,64	50,55	R\$	5.207,64	1,91%
5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAAVAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_082022	M	2,40	44,60	R\$	107,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rebolbe Rebolbe ou similar (Grão até 5 x 5 mm)	m	571,32	116,27	R\$	66.430,06	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	26,55%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_082014	m²	661,39	4,61	R\$	3.046,69	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	R\$	3.253,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,19%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$	2.629,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,98%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$	2.196,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,81%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	28,18	17,26	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,18%
SUBTOTAL					R\$	88.583,05																
PINTURA																						
6.0																						
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	R\$	777,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,25%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_062014	m²	208,63	12,13	R\$	2.531,64	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,93%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_062014	m²	208,63	15,08	R\$	3.146,37	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,15%
SUBTOTAL					R\$	6.455,49																
SERVIÇOS FINAIS																						
7.0																						
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	R\$	1.476,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,54%
SUBTOTAL					R\$	1.476,96																
TOTAL GERAL					R\$	272.763,45																
					R\$	169.447,47																
					R\$	169.447,47																
					R\$	103.316,05																
					R\$	37,93%																



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO										
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 1	CATEGORIA		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA			
Condições Climáticas:	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro		1					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral		4					
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA		6					
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve		2					
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco		1					
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/11/2022				Data: 14/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 2						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRECTA						
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO						Gerente de Obra						
						Engenheiro		1				
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral		1				
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						
						Ajudante Geral		4				
						Calçeteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA		6				
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO		QTDE.				
						Veículo Leve		2				
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco		1				
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/11/2022						Data: 15/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO												
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 3						
SIMBOLOGIA		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()						
		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO												
MÃO DE OBRA INDIRETA												
Gerente de Obra												
Engenheiro 1												
Tec. de Segurança												
Aux Adm												
Mestre de obra												
Encarregado geral 1												
Hh DO DIA												
MÃO DE OBRA DIRETA												
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral 4												
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO												
EFETIVO DO DIA 6												
JORNADA DE TRABALHO												
Hh DO DIA												
Hh ACUMULADO												
EFETIVO EQUIPAMENTOS												
TIPO QTDE.												
Veículo Leve 2												
Caminhão Munck												
Caminhão Toco 1												
Escavadeira												
Pá carregadeira												
Caçamba												
Patrol												
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/11/2022					Data: 16/11/2022							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 4																										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond, Trab. 3- Chuva s/ cond, Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																										
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxillar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 4 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																										
				EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td>2</td></tr> <tr><td>Caminhão Munk</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td>1</td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munk		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve	2																													
Caminhão Munk																														
Caminhão Toco	1																													
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-4



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 5							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 4							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 6							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve 2							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco 1							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA: Data: 18/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 18/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO									
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 6	CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA	Manhã: ()	Tarde: ()	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/11/2022				Data: 19/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data															
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 7				<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td> </tr> </table>							S	T	Q	Q	S	S	S	D	X
				S	T	Q	Q	S	S	S	D	X							
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: ()				EFETIVO PESSOAL															
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE															
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral															
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA															
OBSERVAÇÕES				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor															
RESUMO DO EFETIVO				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO															
EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO QTDE.															
GERENTE DE OBRA:				Veículo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória															
FISCALIZAÇÃO:				GERENTE DE OBRA:															
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022															


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																							
				X																							
				S	T	Q	Q	S	S	D																	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 8																							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE																							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO				MÃO DE OBRA INDIRETA																							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																							
				MÃO DE OBRA DIRETA																							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor																							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																							
				EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veículo Leve</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Caminhão Munck</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																										
Veículo Leve	2																										
Caminhão Munck																											
Caminhão Toco	1																										
Escavadeira																											
Pá carregadeira																											
Caçamba																											
Patrol																											
PC 200																											
Placa Vibratória																											
GERENTE DE OBRA: Data: 21/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/11/2022																							






Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



 Data: 21/11/2022

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>								X								S	T	Q	Q	S	S	D
	X																										
S	T	Q	Q	S	S	D																					
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO		CONTRATO Nº 036-2022			LICITAÇÃO Nº 013-2022			RDO: 9		EFETIVO PESSOAL																	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA		QTDE																				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA																						
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA					Gerente de Obra		1																				
					Engenheiro																						
					Tec. de Segurança																						
					Aux Adm																						
					Mestre de obra																						
					Encarregado geral		1																				
					Hh DO DIA																						
					MÃO DE OBRA DIRETA																						
					Topografo																						
					Auxiliar de topografia																						
					Pedreiro		2																				
					Ajudante Geral		3																				
					Calçeteiro																						
					Carpinteiro																						
					Operador de Motosserra																						
					Motorista																						
					Montador																						
					Montador/Eletricista																						
					Eletricista																						
					Operador de Patrol																						
					Operador de Escavadeira																						
					Operador de Pá carregadeira																						
					Motorista de caçamba																						
					Pintor																						
					Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO																						
					EFETIVO DO DIA		7																				
					JORNADA DE TRABALHO																						
					Hh DO DIA																						
					Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
					TIPO		QTDE.																				
					Veículo Leve																						
					Caminhão Munck																						
					Caminhão Toco																						
					Escavadeira																						
					Pá carregadeira																						
					Caçamba																						
					Patrol																						
					PC 200																						
					Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																							
Data: 22/11/2022				Data: 22/11/2022																							





 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data															
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> </table>					X				S	T	Q	Q	S	S	D
			X																
S	T	Q	Q	S	S	D													
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL															
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA															
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA				Gerente de Obra 1 Engenheiro															
				Tec. de Segurança															
				Aux Adm															
				Mestre de obra															
				Encarregado geral 1															
				Hh DO DIA															
				MÃO DE OBRA DIRETA															
				Topografo															
				Auxiliar de topografia															
				Pedreiro 2															
				Ajudante Geral 3															
				Calceiteiro															
				Carpinteiro															
				Operador de Motosserra															
				Motorista															
Montador																			
Montador/Eletricista																			
Eletricista																			
Operador de Patrol																			
Operador de Escavadeira																			
Operador de Pá carregadeira																			
Motorista de caçamba																			
Pintor																			
Hh DO DIA																			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO															
				EFETIVO DO DIA 7															
				JORNADA DE TRABALHO															
				Hh DO DIA															
				Hh ACUMULADO															
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS															
				TIPO QTDE.															
				Veículo Leve 2															
				Caminhão Munck															
				Caminhão Toco 1															
				Escavadeira															
				Pá carregadeira															
				Caçamba															
				Patrol															
				PC 200															
				Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:															
Data: 24/11/2022				Data: 24/11/2022															





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




Data	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						
	S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 12 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
	EFETIVO PESSOAL						
	CATEGORIA		QTDE				
	MÃO DE OBRA INDIRETA						
	Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
	Hh DO DIA						
	MÃO DE OBRA DIRETA						
	Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
	Hh DO DIA						
	RESUMO DO EFETIVO						
	EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
	EFETIVO EQUIPAMENTOS						
	TIPO		QTDE.				
	Veículo Leve		2				
	Caminhão Munck						
	Caminhão Toco		1				
	Escavadeira						
	Pá carregadeira						
	Caçamba						
	Patrol						
	PC 200						
	Placa Vibratória						
	GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:			
	Data: 25/11/2022			Data: 25/11/2022			



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 051888000-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 13				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 26/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051688958-11




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 14				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 27/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 27/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 15							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 28/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051.688/2-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 16		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
		RESUMO DO EFETIVO										
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE.										
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 29/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 29/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 17							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA			
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							3
				Calcetelro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
Pintor											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/11/2022				Data: 30/11/2022							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 18						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DE ALAMBRADOS APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO TRATAMENTO DE FISSURAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 01/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 19							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 02/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 02/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051686968-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0123456789X </div>										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÁO DE OBRA INDIRETA										
FINAL DE SEMANA - SEM ATIVIDADES				Gerente de Obra										
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				MÁO DE OBRA DIRETA										
OBSERVAÇÕES				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
				Pedreiro										
				Ajudante Geral										
				Calçeteiro										
				Carpinteiro										
				Operador de Motosserra										
				Motorista										
				Montador										
				Montador/Eletricista										
GERENTE DE OBRA: Data: 04/12/2022				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
				FISCALIZAÇÃO: Data: 04/12/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
								TIPO						
								QTDE.						
								Veículo Leve						
								Caminhão Munck						
Caminhão Toco														
Escavadeira														
Pá carregadeira														
Caçamba														
Patrol														
PC 200														
Placa Vibratória														



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 22							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 05/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 05/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888959-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 23				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
GERENTE DE OBRA:				Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				FISCALIZAÇÃO: Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022		





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO		EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 24		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (3)		Tarde: (3)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
OBSERVAÇÕES		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 07/12/2022		Data: 07/12/2022		TIPO						
				QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO										
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 24						
Condições Climáticas:	Manhã: (3)			Tarde: (3)			Noite: ()				
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO											
EFETIVO PESSOAL											
MÃO DE OBRA INDIRETA											
Gerente de Obra											
Engenheiro											
Tec. de Segurança											
Aux Adm											
Mestre de obra											
Encarregado geral											
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro											
Ajudante Geral											
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de PÁ carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO QTDE.											
Veiculo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
PÁ carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:					
Data: 08/12/2022						Data: 08/12/2022					


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 25							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
GERENTE DE OBRA: Data: 08/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 08/12/2022							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 26							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 09/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 27				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral							
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 28						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 11/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 11/12/2022						


Bruno
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 29							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança				1			
				Aux Adm				1			
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA				1			
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				1			
				Auxiliar de topografia				1			
				Pedreiro				3			
				Ajudante Geral				3			
				Calçeteiro				1			
				Carpinteiro				1			
				Operador de Motosserra				1			
				Motorista				1			
				Montador				1			
				Montador/Eletricista				1			
				Eletricista				1			
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira				1			
				Motorista de caçamba				1			
				Pintor				1			
				Hh DO DIA				7			
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA				7			
				JORNADA DE TRABALHO				7			
				Hh DO DIA				7			
				Hh ACUMULADO				7			
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve				1			
				Caminhão Munck				1			
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira				1			
				Caçamba				1			
				Patrol				1			
				PC 200				1			
				Placa Vibratória				1			
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/12/2022				Data: 12/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 32				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO		
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 15/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 15/12/2022						


Bruno
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889958




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 33							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 5 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 16/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 16/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888/5-2



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 34							
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA - SEM ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PÁ carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PÁ carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 17/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 17/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05788959-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 37					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR - 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex					MÃO DE OBRA INDIRETA							
					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Serralheiro 1							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA 5							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO		QTDE.					
					Veículo Leve		2					
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco		1					
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/12/2022					Data: 20/12/2022							






Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 38						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR - 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO DE REFLETOR SLIM LED 200W EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO Limpeza geral				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança 1 Aux Adm 1 Mestre de obra 1 Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo 1 Auxiliar de topografia 1 Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro 1 Carpinteiro 1 Operador de Motosserra 1 Motorista 1 Montador 1 Montador/Eletricista 1 Eletricista 1 Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira 1 Motorista de caçamba 1 Pintor 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 5 JORNADA DE TRABALHO 5 Hh DO DIA 5 Hh ACUMULADO 5						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck 1 Caminhão Toco 1 Escavadeira 1 Pá carregadeira 1 Caçamba 1 Patrol 1 PC 200 1 Placa Vibratória 1						
GERENTE DE OBRA: Data: 21/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/12/2022						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D	
		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO			EFETIVO PESSOAL							
		CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 39	CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS												
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO Limpeza geral					Gerente de Obra				1			
					Engenheiro							
					Tec. de Segurança							
					Aux. Adm.							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral				1			
					Hh DO DIA							
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA		
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral												
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motoserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO				QTDE.			
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
					Data: 22/12/2022				Data: 22/12/2022			




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	x	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - DISTRITO DO LAJEDINHO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDD: 40				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 76 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO Limpeza geral				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/12/2022				Data: 23/12/2022							




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Contrato: 036/2022

Celebrado em: 21/06/2022

Valor: R\$ 9.882.736,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

50,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em Santaluz-BA.

6. Declarações


- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

SANTALUZ, 27 de JUNHO de 2022

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.org.br/verificar-arte>, com a chave: 3012a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.16.142

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

crea-ba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004125741768726

Informação obtida em 29/11/2022 14:07:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão nº: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MP2 CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL(RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
 CPF: 052.309.355-10
 Data Início: 27/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570
 CPF: 045.314.075-04
 Data Início: 10/06/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485
 CPF: 952.958.015-00
 Data Início: 15/06/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942
 CPF: 050.774.095-52
 Data Início: 14/08/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, doCONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos ebarragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUÇOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2015.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226764067

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>



Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



01/12/2022

006077017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006077017

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.



PEDIDO Nº: **006077017**





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 7890034404236 CPF SOLICITANTE: 077.351.565-88 NIRE: 29600121971 EMISSÃO: 30/11/2022 PROTOCOLO: 224366793



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



224366793

página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e serviços de engenharia	4329-1/04	05/03/2020
	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:
858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022

Valor recolhido:	5.572,99
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/12/2022 17:30:14
Data de Débito:	07/12/2022

Código da operação:	00582303
Chave de segurança:	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh71M0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779
 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	8.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	20.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	3.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,93
(-) Compensação	31.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55
TOTAL A RECOLHER	6.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DE CORRENTES E CONSTITUTIV (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			752,93	0,00	2119	507
			752,93	0,00	6.075,55	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	69.662,41
DEPÓSITO	5.572,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2022-19:08:28
Nº do recibo de entrega	90000500009232438



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET


858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 N° ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 BAIRO: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 LOGRADOURO: CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR
 TANCREDO NEVES 2539 CEP: 41820021
 UF: BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
		DEPÓSITO	5.572,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
CONTRIB SOCIAL	7.723,97	DEPÓSITO	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
 TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 1.476,79
	DEPÓSITO 0,00
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3	TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 1.476,79
CONTRIB SOCIAL 596,96	DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 2.638,47	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3	TOTAL TRABALHADORES 3



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
Nº ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
Nº CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 93.794,18
REM BASE CALC 13º SAL 12.168,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55
TOTAL TRABALHADORES 75

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 64.879,78
REM 13º SALÁRIO 13.348,05
DEPÓSITO 5.572,99
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PAG: 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
0,00 280,63 136.82574.27-0 350,80 26,31 26,31 16/11/2022 J 07152
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 0,00 280,63 136.82574.27-0 350,80 26,31 26,31 16/11/2022 J 07152
0,00 280,63 136.82574.27-0 350,80 26,31 26,31 16/11/2022 J 07152
0,00 280,63 136.82574.27-0 350,80 26,31 26,31 16/11/2022 J 07152




RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SILVESTRE CRUZ DA SILVA	524,09	327,56	107.99051.48-6	327,56	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170	0,00
VALDEMIRO ALELUIA DOS SANTOS JUNIOR	280,64	175,40	113.85912.50-7	175,40	21/09/2022	01	21/09/2022	01		04/11/2022	I3	07152	0,00
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	952,95	310,75	122.44085.77-7	310,75	26/08/2022	01	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07170	0,00
DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO	538,62	310,75	123.21712.85-8	310,75	16/08/2022	01	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170	0,00
ROGERIO CARDOSO DE JESUS	350,80	175,40	123.85143.57-9	175,40	22/09/2022	01	22/09/2022	01		05/11/2022	I3	07152	0,00
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	911,52	310,75	124.24316.55-6	310,75	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170	0,00
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	982,23	526,19	125.18237.71-4	526,19	17/08/2022	01	17/08/2022	01		14/11/2022	I3	07152	0,00
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.135,52	327,56	125.94982.04-2	327,56	29/08/2022	01	29/08/2022	01		26/11/2022	I3	07170	0,00
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	841,91	526,19	126.62797.04-7	526,19	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07152	0,00
ANTONIO SANTIAGO	960,82	526,19	126.71148.05-6	526,19	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07152	0,00
ADRIANO BARRETO CERQUEIRA	1.543,50	327,56	126.77279.06-3	327,56	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170	0,00
DEJESUS DOS SANTOS	1.543,50	526,19	126.94142.06-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152	0,00
NEILSON DE JESUS SANTIAGO	1.543,50	526,19	127.36754.05-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	1.443,50	526,19	127.75101.07-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152	0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SANTIAGO	1.443,50	526,19	129.22196.08-0	526,19	11/08/2022	01	11/08/2022	01		08/11/2022	I3	07152	0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SANTIAGO	81,55	526,19		526,19								0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG.: 0003/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REINAN SILVA DOS SANTOS	310,75	310,75	129.68303.06-8	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170
EDIVANDO SILVA RANGEL	310,75	310,75	130.25844.05-0	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170
RICARDO VIDAL DE SOUSA	310,75	310,75	140.79814.27-1	16/08/2022	01	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	310,75	310,75	161.36301.46-7	29/08/2022	01	29/08/2022	01		26/11/2022	I3	07170
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	310,75	310,75	162.65391.50-0	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170
VITOR DE BRITO FERREIRA	310,75	310,75	165.28962.48-1	10/08/2022	01	10/08/2022	01		07/11/2022	I3	07170
WILLIAN SANTOS DA SILVA	310,75	310,75	165.67411.65-2	26/08/2022	01	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07170
ANTONIO JOSE SANTOS	449,27	449,27	170.14341.00-4	26/08/2022	01	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07823
BRUNO GONCALVES SANTOS	103,58	103,58	200.09563.84-3	21/09/2022	01	21/09/2022	01		04/11/2022	I3	07170
ENDESSON CONCEIÇÃO ALVES	526,19	526,19	200.10987.65-1	01/09/2022	01	01/09/2022	01		29/11/2022	I3	07166
GIJANE JESUS DA SILVA	310,75	310,75	200.11587.30-4	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170
JERSON SILVA CORREIA SANTOS	310,75	310,75	200.12307.91-7	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170
JOSÉ LACERDA DE CUNHA	526,19	526,19	200.12505.83-2	11/08/2022	01	11/08/2022	01		08/11/2022	I3	07152
VINÍCIUS DE JESUS	327,56	327,56	200.22891.21-2	01/09/2022	01	01/09/2022	01		29/11/2022	I3	07170
GILMARA SANTANA DE ASSIS	310,75	310,75	200.27686.47-1	16/08/2022	01	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0004/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	538,62	310,75	206.03204.51-6	310,75	16/08/2022	01			13/11/2022	I3	07170
BRUNO RENATO DOS SANTOS	828,65	207,16	212.41270.82-3	207,16	25/08/2022	01			22/11/2022	I3	07170
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	952,95	310,75	236.81922.77-9	310,75	26/08/2022	01			23/11/2022	I3	07170



DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0005/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	299,51	123.98467.24-6	0,00	143,55	14/09/2022	01				167,73	07823
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	940,71	200.23321.75-4	0,00	151,14	01/08/2020	01				225,77	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,10	200.08707.42-6	0,00	171,24	19/09/2022	01				189,42	07156
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	151,14	19/10/2020	01				225,77	04110
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	126.23326.06-3	0,00	93,68	12/09/2022	01				116,02	07170
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.052,39	175,40	164.12290.23-1	0,00	78,92	16/11/2022	01				98,22	07152
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	350,80	160.00109.34-3	0,00	171,24	15/09/2022	01				196,44	07152
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.242,98	207,16	200.10507.22-6	0,00	93,68	13/09/2022	01				116,01	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	952,95	155,37	200.27016.77-8	0,00	71,47	19/09/2022	01				88,66	07170
EDILSON		539,83	210.12030.77-8	0,00	297,67	08/09/2022	01				302,30	07102
EDILSON		163,78	160.04546.60-8	0,00	99,73	22/09/2022	01				117,92	07170
EDILSON		155,37	202.15115.95-8	0,00	93,68	21/09/2022	01				111,86	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DOS SANTOS	1.881,42	940,71	137.52159.27-7	0,00	151,14	04/06/2020	01				225,78	04110
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	212.41425.77-0	0,00	99,73	12/09/2022	01				122,28	07170
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	212.11689.85-0	0,00	93,68	13/09/2022	01				116,01	07170




RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	350,80	350,80	122.81157.24-7	0,00	0,00	15/09/2022	01		15/09/2022	196,45	07152
2.104,77			0,00			171,24			171,24		0,00
FAUSTO DONIZETE PESSOA	350,80	350,80	127.05284.18-6	0,00	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	196,45	07152
2.104,77			0,00			171,24			171,24		0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS	163,78	163,78	149.03088.27-4	0,00	0,00	22/09/2022	01		22/09/2022	117,92	07170
1.310,22			0,00			99,73			99,73		0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	155,37	155,37	149.71075.27-1	0,00	0,00	05/10/2022	01		05/10/2022	111,86	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	207,16	207,16	156.78852.12-8	0,00	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	116,01	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	207,16	207,16	161.88428.27-1	0,00	0,00	13/09/2022	01		13/09/2022	116,01	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	344,91	344,91	125.33459.18-8	0,00	0,00	25/08/2022	01		25/08/2022	193,15	07823
2.069,43			0,00			168,06			168,06		0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	207,16	207,16	164.62429.26-8	0,00	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	116,01	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	263,10	263,10	201.28812.31-6	0,00	0,00	22/09/2022	01		22/09/2022	189,42	07152
2.104,77			0,00			171,24			171,24		0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	350,80	350,80	126.17799.06-0	0,00	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	196,45	07152
2.104,77			0,00			171,24			171,24		0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	103,58	103,58	206.81087.27-1	0,00	0,00	16/11/2022	01		16/11/2022	58,00	07170
1.052,99			0,00			46,61			46,61		0,00
ROSELENE FERREIRA DA SILVA	175,40	175,40	114.35968.94-2	0,00	0,00	16/11/2022	01		16/11/2022	98,23	07152
1.052,99			0,00			78,92			78,92		0,00
ROSELENE FERREIRA DA SILVA	207,16	207,16	129.64314.44-8	0,00	0,00	08/09/2022	01		08/09/2022	116,02	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00
MARCIO PIRES XAVIER	350,80	350,80	165.05257.76-5	0,00	0,00	14/09/2022	01		14/09/2022	196,44	07152
2.104,77			0,00			171,24			171,24		0,00
MARCOS HENRIQUE DE ASSIS DA VIANA	155,37	155,37	203.40989.89-5	0,00	0,00	22/09/2022	01		22/09/2022	111,86	07170
1.242,98			0,00			93,68			93,68		0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI								
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	940,71	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01				225,77	04110	0,00
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.242,98	155,37	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01				111,86	07170	0,00
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	163,78	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01				117,93	07170	0,00
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.242,98	207,16	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01				116,01	07170	0,00
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.242,98	207,16	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01				116,02	07170	0,00
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	2.104,77	350,80	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01				196,45	07152	0,00
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01				116,02	07170	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.212,00	0,00	131.17567.06-1		01/07/2020	11			02521
			0,00		133,32				0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
86.705,55

23.689,27

12.168,81

7.723,97

5.572,99

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUJQSEH7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfedrHvhrXV0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0010/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° DE CONTROLE: GfeDrHvhrXV0000-3

N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
Cidade: SALVADOR TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 05/2021 PERÍODO FINAL: 32.959,51
PERÍODO INICIAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 22.106,30
VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	33	I5:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0
N	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98		
COMP: 11/2022	COD REC: 150	COD FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 9000/US28179				
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01		07152
					171,24		0,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01		07102
					254,48		0,00	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01		07152
					171,24		0,00	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.088,63	1.476,79	0,00	596,96	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	------	------	------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTOS / CÓDIGOS

H	0	I1:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N	0	N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q	0	Q3:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T	0	T2:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z	0	Z2:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: FYUJQSEH7IM0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 57.791,15
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.871,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.088,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.476,79
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALOR REC/DECL AO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.572,99	0,00	0,00	0,00	5.572,99



DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0016/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FYUjQSEh7IM0000-0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNRAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071 9878 5510 CNRAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 32.959,51
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30
VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO ATENDIMENTO ESPECIAL/OCORRÊNCIA	20 ANOS:	25 ANOS:
QUANTIDADE	0	0
QUANTIDADE	0	0
QUANTIDADE DE MOMENTANÊS / CÓDIGOS		
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 33 I5: 0 I6: 0 I7: 0 I8: 0 I9: 0 I10: 0 I11: 0 I12: 0 I13: 0 I14: 0 I15: 0 I16: 0 I17: 0 I18: 0 I19: 0 I20: 0 I21: 0 I22: 0 I23: 0 I24: 0 I25: 0 I26: 0 I27: 0 I28: 0 I29: 0 I30: 0 I31: 0 I32: 0 I33: 0 I34: 0 I35: 0 I36: 0 I37: 0 I38: 0 I39: 0 I40: 0 I41: 0 I42: 0 I43: 0 I44: 0 I45: 0 I46: 0 I47: 0 I48: 0 I49: 0 I50: 0 I51: 0 I52: 0 I53: 0 I54: 0 I55: 0 I56: 0 I57: 0 I58: 0 I59: 0 I60: 0 I61: 0 I62: 0 I63: 0 I64: 0 I65: 0 I66: 0 I67: 0 I68: 0 I69: 0 I70: 0 I71: 0 I72: 0 I73: 0 I74: 0 I75: 0 I76: 0 I77: 0 I78: 0 I79: 0 I80: 0 I81: 0 I82: 0 I83: 0 I84: 0 I85: 0 I86: 0 I87: 0 I88: 0 I89: 0 I90: 0 I91: 0 I92: 0 I93: 0 I94: 0 I95: 0 I96: 0 I97: 0 I98: 0 I99: 0 I100: 0		

