

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 598 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6556 Data do Sub-Empenho: 28/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.01 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/12/2022
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	036-2022ARP	599.478,56	599.434,70	43,86
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA - POVOADO VARGEM FUNDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 354.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
545.679,86	173.523,49	372.156,37

Data do Empenho: 26/12/2022

Data do Liquidação: 29/12/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	5.205,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 01	11.452,55
## Cento e cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos ##		Valor Retido 16.658,25
		Valor Líquido 156.865,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	28/12/2022	354	U			173.523,49

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	173.523,49

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/12/2022.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/12/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula : 6408

3021197



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000354
Data e Hora de Emissão:
28/12/2022 12:04:33
Código de Verificação:
ZPRÜ-ELYW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail: dpm@outlook.com.br
Inscrição Municipal: 561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: ----
Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA - POVOADO VARGEM FUNDA
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022
VALOR TOTAL: R\$ 173.523,49
Valor Material 40%: R\$ 69.409,40
Base de cálculo do INSS 60%: 104.114,09 x 11% R\$: 11.452,55
Valor do ISS 5%: R\$ 5.205,70
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$173.523,49

CNAE:
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
69.409,40	104.114,09	5,00%	5.205,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
11.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,70	156.865,24

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 29/12/22  Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01/12/2022 à 23/12/2022

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-88

R\$ 173.523,49

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VARGEM FUNDA

Nº DA OBRA: 039/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022


Nº DO CONTRATO: 036/2022



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	VALORES		%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEAF_06/2019	m²	71,90	3,03	R\$ 217,82	0,00	R\$ 217,82	0,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	4,55	54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ 246,04	0,00%
1.3	Demolição manual de fôcos cimentado sobre base de concreto - Rev 01	m³	95,31	24,24	R\$ 2.310,72	0,00	R\$ 2.310,72	0,00%
SUBTOTAL								
					R\$ 2.774,57			
ALAMBRADES E PAREDES								
2.0								
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10X10CM	M²	590,50	65,31	R\$ 38.607,77	590,50	R\$ 38.607,77	0,00%
2.2	Alambreado com tela de arame galvanizado, fio 14, malha 2,1/2", revestido em pvc, baseado com tubos de aço galvanizado 2,1/2", formando quadros de 2,50 x 2,00 m, exceto n.º 2013	M²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	0,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Robocor ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45	116,27	R\$ 3.540,56	0,00	R\$ 3.540,56	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X10X20 COM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m³	25,43	57,12	R\$ 1.452,56	0,00	R\$ 1.452,56	0,00%
2.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 45 MM, AF_06/2014	m³	25,43	90,27	R\$ 2.295,59	0,00	R\$ 2.295,59	0,00%
SUBTOTAL								
					R\$ 186.089,36			
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
3.0	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluído disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	0,00%
3.1	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 6kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	0,00%
3.2	Estruturas de pvc rígido esquadrejadas, diâmetro = 32mm (1")	m	107,44	16,22	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ 1.645,17	0,55%
3.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Aulevelt, marca G-light ou similar	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	8,00	R\$ 2.651,88	0,95%
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	M	137,44	10,40	R\$ 1.429,36	137,44	R\$ 1.429,36	0,00%
SUBTOTAL								
					R\$ 8.605,61			
TRAVES E POSTES DE BASQUETE								
4.0								
4.1	Rode para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1	291,50	R\$ 291,50	0,00	R\$ 291,50	0,10%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	R\$ 1.344,89	0,00	R\$ 1.344,89	0,46%
4.3	Tábua para basquete oficial em laminado naval, medido 1,90x1,20m, incluindo aros fixo metal e redes	par	1	3.141,97	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ 3.141,97	1,13%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

5		SUBTOTAL		R\$		4.776,45												
PISO																		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAÇÃO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. ARRABO. AF_07/2016	m²	101,1	103,02	R\$	10.415,26	101,10	R\$	10.415,28	101,10	R\$	10.415,28	R\$	-	0,00%			
5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,4	44,60	R\$	107,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	107,03	0,04%			
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Reobotic ou similar (Esp.ção máx 5 x 3 cm)	m	571,32	116,27	R\$	66.430,06	0,00	R\$	66.430,06	571,32	R\$	66.430,06	R\$	-	0,00%			
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39	4,61	R\$	3.046,69	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.046,69	1,09%			
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	186,47	17,26	R\$	3.253,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.253,75	1,17%			
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	162,22	17,26	R\$	2.629,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.629,65	0,84%			
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$	2.196,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.196,84	0,79%			
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exterior - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	503,76	0,18%			
SUBTOTAL					R\$	86.583,04												
6.0	PINTURA				R\$	777,50			R\$	0,00	R\$	-	R\$	777,50	0,28%			
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	R\$	2.531,64	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.531,64	0,81%			
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63	12,13	R\$	3.146,37	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.146,37	1,13%			
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES: DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63	15,08	R\$	6.455,56												
SUBTOTAL					R\$	1.476,96			R\$	0,00	R\$	-	R\$	1.476,96	0,53%			
7.0	SERVIÇOS FINAIS				R\$	1.476,96			R\$	0,00	R\$	-	R\$	1.476,96				
7.1	Limpeza geral				R\$	1.476,96			R\$	0,00	R\$	-	R\$	1.476,96				
SUBTOTAL					R\$	278.762,49			R\$	173.523,49			R\$	250.016,86				
TOTAL GERAL					R\$	278.762,49			R\$	173.523,49			R\$	250.016,86			R\$	28.745,71
																		10,31%


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

	PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ		
	OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	
	EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI		
OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DA VARGEM FUNDA			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02


INSTALAÇÃO DE REFLETORES



ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA CONCRETAGEM DE PASSEIO



RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO



INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Contrato: 036/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor: R\$ 9.882.736,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	50,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

SANTALUZ, 27 de JULHO de 2022

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: , ip: 45.171.15.142


www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990


creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA										
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDC: 25		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1			
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO REFINADA DE ALAMBRA DOS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
										Mestre de obra	
										Encarregado geral 1	
										Hh DO DIA	
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro			
								Ajudante Geral 4			
								Calceteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA 6			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO QTDE.			
								Veículo Leve 2			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco 1			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 10/11/2022		Data: 10/11/2022									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				S	T	Q	Q	S	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			<table border="1"> <tr> <th colspan="7">EFETIVO PESSOAL</th> </tr> <tr> <th colspan="4">CATEGORIA</th> <th colspan="3">QTDE</th> </tr> <tr> <td colspan="10">MÃO DE OBRA INDIRETA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Gerente de Obra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Engenheiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Tec. de Segurança</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Aux Adm</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Mestre de obra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Encarregado geral</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">MÃO DE OBRA DIRETA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Topografo</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Auxiliar de topografia</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Pedreiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Ajudante Geral</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Calceteiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Carpinteiro</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Motosserra</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Motorista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Montador</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Montador/Eletricista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Eletricista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Patrol</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Operador de Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Motorista de caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Pintor</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">RESUMO DO EFETIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">EFETIVO DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">JORNADA DE TRABALHO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh DO DIA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Hh ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">EFETIVO EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="10">TIPO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">QTDE</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Veículo Leve</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Caminhão Munck</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Caminhão Toco</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Escavadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Pá carregadeira</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Caçamba</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Patrol</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PC 200</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Placa Vibratória</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GERENTE DE OBRA:</td> <td colspan="6">FISCALIZAÇÃO:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Data: 11/11/2022</td> <td colspan="6">Data: 11/11/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO RE-ILHAUA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO </td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONSIDERAÇÕES</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBSERVAÇÕES</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA				QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA										Gerente de Obra										Engenheiro										Tec. de Segurança										Aux Adm										Mestre de obra										Encarregado geral										Hh DO DIA										MÃO DE OBRA DIRETA										Topografo										Auxiliar de topografia										Pedreiro										Ajudante Geral										Calceteiro										Carpinteiro										Operador de Motosserra										Motorista										Montador										Montador/Eletricista										Eletricista										Operador de Patrol										Operador de Escavadeira										Operador de Pá carregadeira										Motorista de caçamba										Pintor										Hh DO DIA										RESUMO DO EFETIVO										EFETIVO DO DIA										JORNADA DE TRABALHO										Hh DO DIA										Hh ACUMULADO										EFETIVO EQUIPAMENTOS										TIPO										QTDE										Veículo Leve										Caminhão Munck										Caminhão Toco										Escavadeira										Pá carregadeira										Caçamba										Patrol										PC 200										Placa Vibratória										GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						Data: 11/11/2022				Data: 11/11/2022						SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO RE-ILHAUA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO										CONSIDERAÇÕES										OBSERVAÇÕES									
	EFETIVO PESSOAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CATEGORIA				QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MÃO DE OBRA INDIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gerente de Obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Engenheiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tec. de Segurança																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aux Adm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mestre de obra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Encarregado geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MÃO DE OBRA DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Topografo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Auxiliar de topografia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pedreiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ajudante Geral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Calceteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carpinteiro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Operador de Motosserra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Motorista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Montador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Montador/Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Eletricista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Operador de Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Operador de Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Operador de Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Motorista de caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pintor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMO DO EFETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EFETIVO DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
JORNADA DE TRABALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hh DO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Hh ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
QTDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Veículo Leve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caminhão Munck																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caminhão Toco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Escavadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pá carregadeira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caçamba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Patrol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PC 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Placa Vibratória																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Data: 11/11/2022				Data: 11/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO RE-ILHAUA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONSIDERAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA									
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 28		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra						
NÃO HOUE ATIVIDADE				1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral 4						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA 6						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve 2						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco 1						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/11/2022				Data: 13/11/2022						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL						
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA			CATEGORIA			QTDE			
	CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 30			MÃO DE OBRA INDIRETA						
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA			Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO			MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/11/2022			Data: 15/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	S	S	D	X				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: _____ QTDE: _____ MÃO DE OBRA INDIRETA											
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA														
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 01		Noite: ()									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA											
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RE: IKAUA DE ALAMBRAUOS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA											
				CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
				Data: 16/11/2022				Data: 16/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA			CATEGORIA				QTDE			
	CONTRATO Nº 038-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: 38	MÃO DE OBRA INDIRETA							
Condições Climáticas:	Manhã: ()	Tarde: ()	Noite: ()	Gerente de Obra							
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Engenheiro							
	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Téc. de Segurança							
FINAL DE SEMANA- SEM ATIVIDADES				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																											
				X																											
				S	T	Q	Q	S	S	D																					
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 06																											
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RETIRADA DE ALAMBRADOS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 4 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																											
				EFETIVO DO DIA 6 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td>2</td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td>1</td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veículo Leve	2	Caminhão Munck		Caminhão Toco	1	Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																														
Veículo Leve	2																														
Caminhão Munck																															
Caminhão Toco	1																														
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA: Data: 21/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 21/11/2022																											



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	I	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA											
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	RDO: 07		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 3								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA 7								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				QTDE.								
				Veículo Leva								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/11/2022				Data: 22/11/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																								
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 35				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td></td><td></td> </tr> </table>									X							S	T	Q	Q	S	S	D		
						X																						
S	T	Q	Q	S	S	D																						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA																								
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																								
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA																								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 7 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																								
GERENTE DE OBRA: Data: 23/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 23/11/2022																								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA										
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 40		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								Engenheiro 1			
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA								Tec. de Segurança			
								Aux Adm			
								Mestre de obra			
								Encarregado geral 1			
								Hh DO DIA			
								MÃO DE OBRA DIRETA			
								Topografo			
								Auxiliar de topografia			
								Pedreiro 1			
								Ajudante Geral 3			
								Calceiteiro			
								Carpinteiro			
								Operador de Motosserra			
								Motorista			
								Montador			
								Montador/Eletricista			
								Eletricista			
								Operador de Patrol			
								Operador de Escavadeira			
								Operador de Pá carregadeira			
								Motorista de caçamba			
								Pintor			
								Hh DO DIA			
								RESUMO DO EFETIVO			
								EFETIVO DO DIA			
								JORNADA DE TRABALHO			
								Hh DO DIA			
								Hh ACUMULADO			
								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
								TIPO		QTDE.	
								Veiculo Leve		2	
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco		1	
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
								PC 200			
								Placa Vibratória			
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 25/11/2022		Data: 25/11/2022									



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	X	T	Q	Q	S	S	D				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL											
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA			CATEGORIA								QTDE			
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 44		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA DIRETA							
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS															
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA															
Engenheiro 1															
Tec. de Segurança															
Aux Adm															
Mestre de obra															
Encarregado geral 1															
Hh DO DIA															
MÃO DE OBRA DIRETA															
Topografo															
Auxiliar de topografia															
Pedreiro 1															
Ajudante Geral 3															
Calçeteiro															
Carpinteiro															
Operador de Motosserra															
Motorista															
Montador															
Montador/Eletricista															
Eletricista															
Operador de Patrol															
Operador de Escavadeira															
Operador de Pá carregadeira															
Motorista de caçamba															
Pintor															
Hh DO DIA															
RESUMO DO EFETIVO															
EFETIVO DO DIA															
JORNADA DE TRABALHO															
Hh DO DIA															
Hh ACUMULADO															
EFETIVO EQUIPAMENTOS															
TIPO												QTDE.			
Veículo Leve															
Caminhão Munck															
Caminhão Toco															
Escavadeira															
Pá carregadeira															
Caçamba															
Patrol															
PC 200															
Placa Vibratória															
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 29/11/2022						Data: 29/11/2022									




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 46				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA DE ALAMBRADOS APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NA ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO TRATAMENTO DE FISSURAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 3						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor 1										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/12/2022				Data: 01/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
				S	T	Q	Q	X	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 47				ELETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA											
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA											
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA											
				RESUMO DO EFETIVO											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
				CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			QTDE.				
								Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
								GERENTE DE OBRA:							
								FISCALIZAÇÃO:							
								Data: 02/12/2022				Data: 02/12/2022			



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 48				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra						
FINAL DE SEMANA - SEM ATIVIDADES				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/12/2022				Data: 03/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 49				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: () Tarde: () Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
FINAL DE SEMANA - SEM ATIVIDADES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 04/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 04/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	X	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 52								
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA				QTDE
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
												Hh DO DIA
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calcetelro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba												
Pintor												
								Hh DO DIA				
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/12/2022				Data: 07/12/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 54							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				ELETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 09/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDD: 57							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 7 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 1 Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 12/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 12/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA											
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: 60	CATEGORIA				QTDE				
Condições Climáticas:	Manhã: (3)	Tarde: (3)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra								
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
											Hh DO DIA	
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba												
Pintor												
							Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 15/12/2022				Data: 15/12/2022								



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 64							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR - 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							2
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							1
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							5
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve							2
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							1
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/12/2022				Data: 19/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X						
				S	T	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL							
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA			CATEGORIA							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 65		QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA		
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		Gerente de Obra			
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Engenheiro 1			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR - 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
				Ajudante Geral 2							
				Calceiteiro							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista 1											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor 1											
Serralheiro 1											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA 5							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve				2			
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco				1			
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/12/2022				Data: 20/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	x	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - VARGEM FUNDA		CONTRATO N° 036-2022				LICITAÇÃO N° 013-2022				RDO: 66				
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA				MÃO DE OBRA DIRETA								
INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR - 20A CABEAMENTO FLEXIVEL ISOLADO 6MM INSTALAÇÃO DE REFLETOR SLIM LED 200W EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO Limpeza geral		Gerente de Obra				Engenheiro							1	
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral											1	
Hh DO DIA														
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA				5								
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO							QTDE.	
						Veículo Leve							2	
						Caminhão Munck								
						Caminhão Toco							1	
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 21/12/2022		Data: 21/12/2022												


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901592875423078

Informação obtida em 26/12/2022 15:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/12/2022** às **11:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
 Emissão: 20/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL(RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637

CPF: 052.309.355-10

Data Início: 27/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942

CPF: 050.774.095-52

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, doCONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos ebarragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

224366793

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224366793

página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA
913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : E89978BAA511C3CD4AD3A833A159A665

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 15:25:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FyUjQSEh7IM00000.SFP é:

4432299a-d6a7-42fc-87eb-ee3b2217633d

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 112022

NRA: FyUjQSEh7IM00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Conta de débito:	1236 / 003 / 00004717-2

Representação numérica do código de barras:
858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

CNPJ/CEI empresa:	24.597.344/0001-98
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/12/2022
Competência:	11/2022

Valor recolhido:	5.572,99
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/12/2022 17:30:14
Data de Débito:	07/12/2022

Código da operação:	00582303
Chave de segurança:	206HZW58PSZ1MTTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 15:18:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.662,41	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.572,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.572,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES 38
REMUNERAÇÃO 69.662,41
DEPÓSITO 5.572,99
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 5.572,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JURGS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO					
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	752,93	0,00	6.075,55	24.597.344/0001-98	0079	2119	2119	507
				752,93			6.075,55	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 31.903,11								

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL = RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	32.959,51	31.903,11	1.056,40

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 22.106,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43131185 / Reinf CP 17454374246 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.591,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.120,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.273,59	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.986,05	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2022 19:08:28
Nº do recibo de entrega	0000050000097232438

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADURO
TANCREDO NEVES 2539
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR UF BA 41820021 GfedrHvhRRXV0000-3

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
		DEFÓSITO	5.572,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.723,97	DEFÓSITO	5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC	3.437,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA -- RET

358000000550 729901802215 207671180827 4597344000:8

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA : MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS
LOGRADOURO
TANCREDO NEVES
INSCRIÇÃO: 900070528179
BAIRO
NOVA CANDEIAS
CIDADE
CANDEIAS
Nº ARQUIVO: FYUJ05EH7IM0000-0
Nº CONTROLE: EF3XZENUJHaw0000-7
Nº CONTROLE: NAJ9GWFBz8I0000-8
CEP
43815360
UF
BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	1.476,79
		DEPÓSITO:	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13º SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	1.476,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO:	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
358000000550 729901802215 207671180827 4597344000.8

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: FYUJ0SEh7IM0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
N° CONTROLE: EF3*ZENJHaW0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 93.794,18	REM SEM 13° SALÁRIO 64.879,78
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81	REM 13° SALÁRIO 13.348,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93	DEPÓSITO: 5.572,99
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 75	TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180627 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
NOME TRABALHADOR ----- PIS/PASEP/CI ----- ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO ----- CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO ----- JAM
BASE CÂL PREV SOCIAL
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 0,00 280,63 136.82574.27-0 26/08/2022 01 16/11/2022 J 07152
0,00 350,80 26,31 22,46 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRE CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180627 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOWADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
STIVESTRE CRUZ DA SILVA	524,09	327,56	107.99051.48-6	327,56	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00		07170
VALEMIRO ALEJUIA DOS SANTOS JUNIOR	280,64	175,40	113.85912.50-7	175,40	21/09/2022	01		04/11/2022	0,00		07152
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	952,95	310,75	122.44085.77-7	310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	0,00		07170
DEJALMAR DA ENCARNAÇÃO VALENTINO	538,62	310,75	123.21712.85-8	310,75	16/08/2022	01		13/11/2022	0,00		07170
ROGERIO CARDOSO DE JESUS	350,80	175,40	123.85143.57-9	175,40	22/09/2022	01		05/11/2022	0,00		07152
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	911,52	310,75	124.24316.55-6	310,75	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00		07170
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	982,23	526,19	125.18237.71-4	526,19	17/08/2022	01		14/11/2022	0,00		07152
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.135,52	327,56	125.94982.04-2	327,56	29/08/2022	01		26/11/2022	0,00		07170
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	841,91	526,19	126.62797.04-7	526,19	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00		07152
ANTONIO SANTIAGO	841,91	526,19	126.71148.05-6	526,19	15/08/2022	01		12/11/2022	0,00		07152
ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	960,83	327,56	126.77279.06-3	327,56	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00		07170
DEIVES JESUS DOS SANTOS	1.543,50	526,19	126.94142.06-2	526,19	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00		07152
NEILTON DE JESUS SANTIAGO	1.543,50	526,19	127.36754.05-2	526,19	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00		07152
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	1.543,50	526,19	127.75101.07-2	526,19	25/08/2022	01		22/11/2022	0,00		07152
JEFFTE DOS SANTOS SANTANA	561,27	526,19	129.22196.08-0	526,19	11/08/2022	01		08/11/2022	0,00		07152

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180627 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REINAN SILVA DOS SANTOS	497,19	310,75	129.68303.06-8	310,75	15/08/2022	01	01	12/11/2022	I3	07170	
EDIVANDO SILVA RANGEL	497,19	310,75	130.25844.05-0	310,75	15/08/2022	01	01	12/11/2022	I3	07170	
RICARDO VIDAL DE SOUSA	538,62	310,75	140.79814.27-1	310,75	16/08/2022	01	01	13/11/2022	I3	07170	
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.077,25	310,75	161.36301.46-7	310,75	29/08/2022	01	01	26/11/2022	I3	07170	
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	662,92	310,75	162.65391.50-0	310,75	25/08/2022	01	01	22/11/2022	I3	07170	
VITOR DE BRITO FERREIRA	290,03	310,75	165.28962.48-1	310,75	10/08/2022	01	01	07/11/2022	I3	07170	
WILLIAN SANTOS DA SILVA	952,95	310,75	165.67411.65-2	310,75	26/08/2022	01	01	23/11/2022	I3	07170	
ANTONIO JOSE SANTOS	1.377,75	449,27	170.14341.00-4	449,27	26/08/2022	01	01	23/11/2022	I3	07823	
BRUNO GONCALVES SANTOS	165,73	103,58	200.09563.84-3	103,58	21/09/2022	01	01	04/11/2022	I3	07170	
ENDERSON CONCEICAO ALVES	2.034,61	526,19	200.10987.65-1	526,19	01/09/2022	01	01	29/11/2022	I3	07166	
GIMAR JESUS DA SILVA	497,19	310,75	200.11587.30-4	310,75	15/08/2022	01	01	12/11/2022	I3	07170	
JEFFERSON SILVA CORREIA SANTOS	911,52	310,75	200.12307.91-7	310,75	25/08/2022	01	01	22/11/2022	I3	07170	
JOARLES LACERDA DA CUNHA	561,27	526,19	200.12505.83-2	526,19	11/08/2022	01	01	08/11/2022	I3	07152	
VINICIUS DE JESUS	1.266,55	327,56	200.22891.21-2	327,56	01/09/2022	01	01	29/11/2022	I3	07170	
GIMAR SANTANA DE ASSIS	538,62	310,75	200.27686.47-1	310,75	16/08/2022	01	01	13/11/2022	I3	07170	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0004/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180627 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI									

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO		310,75	206.03204.51-6		310,75	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170
					63,69						0,00
BRUNO RENATO DOS SANTOS		207,16	212.41270.82-3		207,16	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170
					77,67						0,00
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA		310,75	236.81922.77-9		310,75	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07170
					94,77						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPs: 2119 FPA: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPs	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	
EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 11/2022	COD REC: 150	COD GPs: 2119	FPA: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI										INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	299,51	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01	01	167,73	07823	0,00	07823
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	940,71	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01	01	225,77	04110	0,00	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,10	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01	01	189,42	07156	0,00	07156
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01	01	225,77	04110	0,00	04110
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01	01	116,02	07170	0,00	07170
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.052,39	175,40	164.12290.23-1	0,00	16/11/2022	01	01	98,22	07152	0,00	07152
DAMTAO BARRETO BISPO	2.104,77	350,80	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01	01	196,44	07152	0,00	07152
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.242,98	207,16	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01	01	116,01	07170	0,00	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	952,95	155,37	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01	01	88,66	07170	0,00	07170
EDILSON SANTOS	3.238,99	539,83	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01	01	302,30	07102	0,00	07102
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	163,78	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01	01	117,92	07170	0,00	07170
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES	1.242,98	155,37	202.15115.95-8	0,00	21/09/2022	01	01	111,86	07170	0,00	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	940,71	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01	01	225,78	04110	0,00	04110
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01	01	122,28	07170	0,00	07170
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01	01	116,01	07170	0,00	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO					
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	11/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98					
MP2 CONSTRUCOES EIRELI																
TRABALHADOR	REM SEM	13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EVANDRO GRACIANO DOS SANTOS			350,80				122.81157.24-7		15/09/2022	01			196,45	07152	0,00	
FAUSTO DONIZETE PESSOA			350,80				127.05284.18-6		08/09/2022	01			196,45	07152	0,00	
JEFERSON SANTOS DE JESUS			163,78				149.03088.27-4		22/09/2022	01			117,92	07170	0,00	
JEFERSON XAVIER FALCAO			155,37				149.71075.27-1		05/10/2022	01			111,86	07170	0,00	
JONATAS SENA DOS SANTOS			207,16				156.78852.12-8		08/09/2022	01			116,01	07170	0,00	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS			207,16				161.88428.27-1		13/09/2022	01			116,01	07170	0,00	
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO			344,91				125.33459.18-8		25/08/2022	01			193,15	07823	0,00	
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ			207,16				164.62429.26-8		08/09/2022	01			116,01	07170	0,00	
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM			263,10				201.28812.31-6		22/09/2022	01			189,42	07152	0,00	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA			350,80				126.17799.06-0		08/09/2022	01			196,45	07152	0,00	
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA			103,58				206.81087.27-1		16/11/2022	01			58,00	07170	0,00	
MANOEL REIS DOS ANJOS			175,40				114.35968.94-2		16/11/2022	01			98,23	07152	0,00	
MARCELO FERREIRA DA PAZ			207,16				129.64314.44-8		08/09/2022	01			116,02	07170	0,00	
MARCIO PIRES XAVIER			350,80				165.05257.76-5		14/09/2022	01			196,44	07152	0,00	
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA			155,37				203.40989.89-5		22/09/2022	01			111,86	07170	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0009/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: GfedrHvhrXV0000-3 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: GfedrHhRXXV0000-3 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PRPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
 SALÁRIO FAMILIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG : 0011/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GRS: 2119	EPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98			
COMP: 11/2022	COD REC: 150	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00			
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS						RAT AJUSTADO: 3,00			
						INSCRIÇÃO: 9000/0528179			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01		0,00	07152
					171,24				0,00
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01		0,00	07102
					254,48				0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01		0,00	07152
					171,24				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.476,79 0,00 596,96 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0012/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: NAJ9dWFbZ8i0000-8 INSCRIÇÃO: 9000/U528179
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0014/0016

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000--0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEMI 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	92.582,18	25.166,06	92.582,18	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	75	93.794,18	25.166,06	93.794,18	12.168,81

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSEH7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PRÉPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.791,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 11.871,26
QUANTIDADE TRABALHADORES 38

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.476,79
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
5.572,99 0,00 0,00 0,00 5.572,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3XZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSEH7IM0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV EREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93
 SALÁRIO FAVÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
 VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	33	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0