



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 254 / 2023

Data do Empenho: 01/03/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR		Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25		Cidade:		Complemento: CASA	
Bairro: CONTORNO		CPF:		Estado:	
CNPJ: 19.650.110/0001-27		Insc. Estadual:		RG:	
Conta Corrente: 39975113-4		Agência: 0001		Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1001.4451.19	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12	- Educação
Sub-Função: 365	- Educação Infantil
Programa: 004	- EDUCALUZ
Ação: 1.001	- Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalacoes
Fonte: 1540	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RC	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	151.000,00	150.542,46	457,54
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONTRATO 255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC. OBRA 047/2022. MEDIÇÃO Nº 04. PERÍODO 01/02/2023 A 27/02/2023. NF 20234.

Data do Empenho: 01/03/2023

Data do Liquidação: 01/03/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	2.258,14
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	4.516,27
## Cento e trinta e três mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos ##		9.935,80
Valor Retido		16.710,21
Valor Líquido		133.832,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/02/2023	20234	u			150.542,46

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	150.542,46

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3139608



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 254 / 2023

Data do Empenho: 01/03/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25
 Bairro: CONTORNO
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: Cidade: Tipo Pessoa: Jurídica
 Complemento: CASA
 Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 CPF: Estado:
 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1001.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI N° Lic.: 008-2022RDC
 Convênio: Contrato:
 Patrimônio: -



Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
151.000,00	150.542,46	457,54

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONTRATO 255-2022, LICITAÇÃO 008-2022RDC.

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	150.542,46	150.542,46

Cento e cinquenta mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos ## 150.542,46

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/03/2023.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula: 0598</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/03/2023</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20234
Data da Competência: Fevereiro/2023
Data e Hora da Emissão: 27/02/2023 15:53:00
Código Verificação: 2D1179D8E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA N° 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO N° 255/2022 SENDO 60 % SERVIÇOS (R\$ 90.325,48) E 40 % MATERIAIS (R\$ 60.216,98)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 28/02/2023 Tony Felix Andrade /Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 150.542,46

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 150.542,46	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 60.216,98	DESC. INCOND: BASE DE R\$ 0,00	CÁLCULO: R\$ 90.325,48	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 4.516,27	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 10.387,43	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 135.638,76	

DADOS COMPLEMENTARES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

Observação:
- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19

3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$ 144,77	R\$ 2.533,48	R\$ -	0,00	R\$ -	17,50	R\$ 2.533,48	0%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 33,31	R\$ 41,64	R\$ -	0,00	R\$ -	1,25	R\$ 41,64	0%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m³	5,00	R\$ 105,02	R\$ 525,10	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 525,10	0%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 20,55	R\$ 209,40	R\$ -	0,00	R\$ -	10,19	R\$ 209,40	0%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$ 645,38	R\$ 406,59	R\$ -	0,00	R\$ -	0,63	R\$ 406,59	0%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME										
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 33,31	R\$ 403,72	R\$ -	0,00	R\$ -	12,12	R\$ 403,72	0%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$ 735,61	R\$ 831,24	R\$ -	0,00	R\$ -	1,13	R\$ 831,24	0%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	44,47	R\$ 90,76	R\$ 4.036,10	R\$ -	0,00	R\$ -	44,47	R\$ 4.036,10	0%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$ 17,62	R\$ 1.483,60	R\$ -	0,00	R\$ -	84,20	R\$ 1.483,60	0%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$ 645,38	R\$ 2.349,18	R\$ -	0,00	R\$ -	3,64	R\$ 2.349,18	0%
4	SUPERESTRUTURA										
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	333,34	R\$ 63,75	R\$ 21.250,43	R\$ 8.925,00	299,30	R\$ 19.080,38	34,04	R\$ 2.170,05	90%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 16,41	R\$ 13.773,41	R\$ 5.743,50	749,15	R\$ 12.293,55	90,18	R\$ 1.479,85	89%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 13,66	R\$ 4.273,94	R\$ 1.775,80	280,00	R\$ 3.824,80	32,88	R\$ 449,14	89%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 22,34	R\$ 10.057,91	R\$ 4.244,60	408,10	R\$ 9.116,95	42,12	R\$ 940,96	91%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 604,92	R\$ 11.039,78	R\$ 4.536,90	15,26	R\$ 9.896,00	1,99	R\$ 1.203,79	89%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS										
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	344,10	R\$ 98,63	R\$ 34.007,40	R\$ 14.824,50	307,68	R\$ 30.408,01	36,42	R\$ 3.599,39	89%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 18,65	R\$ 12.605,72	R\$ 5.595,00	609,73	R\$ 11.371,46	66,18	R\$ 1.234,26	90%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$ 16,41	R\$ 158,19	R\$ 142,77	8,70	R\$ 142,77	0,94	R\$ 15,43	90%

4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$	13,66	R\$	4.990,13	330,00	R\$	4.507,80	330,00	R\$	4.507,80	35,31	R\$	482,33	90%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPa. PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	24,55	R\$	584,89	R\$	14.361,50	11,00	R\$	6.434,89	22,25	R\$	13.016,03	2,30	R\$	1.345,48	91%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VÉRGAS																
4.3.1	VÉRGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAZ. AF_03/2016	M	124,12	R\$	73,23	R\$	9.089,31	40,00	R\$	2.929,20	120,00	R\$	8.787,60	4,12	R\$	301,71	97%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES																
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,00	R\$	63,75	R\$	1.147,50		R\$	-	0,00	R\$	-	18,00	R\$	1.147,50	0%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$	18,65	R\$	254,76		R\$	-	0,00	R\$	-	13,66	R\$	254,76	0%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$	22,34	R\$	981,17		R\$	-	0,00	R\$	-	43,92	R\$	981,17	0%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$	604,92	R\$	459,74		R\$	-	0,00	R\$	-	0,76	R\$	459,74	0%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE																
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$	63,75	R\$	1.226,55		R\$	-	0,00	R\$	-	19,24	R\$	1.226,55	0%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$	20,40	R\$	311,30		R\$	-	0,00	R\$	-	15,26	R\$	311,30	0%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$	18,65	R\$	362,74		R\$	-	0,00	R\$	-	19,45	R\$	362,74	0%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$	16,41	R\$	459,64		R\$	-	0,00	R\$	-	28,01	R\$	459,64	0%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$	22,34	R\$	381,12		R\$	-	0,00	R\$	-	17,06	R\$	381,12	0%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$	604,92	R\$	744,05		R\$	-	0,00	R\$	-	1,23	R\$	744,05	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL																
5.1	ELEMENTOS VAZADOS																
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X56X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$	145,28	R\$	886,21		R\$	-	0,00	R\$	-	6,10	R\$	886,21	0%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$	58,12	R\$	33.289,39	20,00	R\$	1.102,40	565,00	R\$	32.837,80	7,77	R\$	451,59	98%

5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$	94,87	R\$	15.210,51	R\$	160,33	R\$	15.210,51	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,81	R\$	78,32	R\$	38.917,99	R\$	475,00	R\$	37.202,00	R\$	21,91	R\$	1.715,99	96%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E ÁREA)	m²	9,72	R\$	102,11	R\$	982,51	R\$	0,00	R\$	-	R\$	9,72	R\$	982,51	0%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$	29,16	R\$	9.082,09	R\$	200,00	R\$	5.832,00	R\$	111,80	R\$	3.260,09	64%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$	471,07	R\$	3.796,82	R\$	0,00	R\$	-	R\$	8,06	R\$	3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$	195,51	R\$	703,84	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,60	R\$	703,84	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA															
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$	76,32	R\$	4.930,24	R\$	0,00	R\$	-	R\$	62,95	R\$	4.930,24	0%
6	ESQUADRIAS															
6.1	PORTAS DE MADEIRA															
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.091,40	R\$	6.548,40	R\$	0,00	R\$	-	R\$	6,00	R\$	6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$	2.019,92	R\$	6.059,76	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,00	R\$	6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.139,29	R\$	6.835,74	R\$	0,00	R\$	-	R\$	6,00	R\$	6.835,74	0%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.139,29	R\$	9.114,32	R\$	0,00	R\$	-	R\$	6,00	R\$	9.114,32	0%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$	847,60	R\$	2.034,24	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,40	R\$	2.034,24	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS															
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	332,16	R\$	2.657,28	R\$	0,00	R\$	-	R\$	8,00	R\$	2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVREOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$	57,82	R\$	231,28	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$	147,23	R\$	1.884,54	R\$	0,00	R\$	-	R\$	12,80	R\$	1.884,54	0%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO															
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$	528,40	R\$	1.109,64	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,10	R\$	1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$	528,40	R\$	887,71	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,68	R\$	887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$	528,40	R\$	1.775,42	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,36	R\$	1.775,42	0%

6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF_ 12/2019	m²	83,48	R\$	493,20	R\$	41.172,34	R\$	41.172,34	R\$	83,48	R\$	41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	2,04	R\$	638,33	R\$	1.302,19	R\$	1.302,19	R\$	2,04	R\$	1.302,19	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV	UN	1,00	R\$	1.648,75	R\$	1.648,75	R\$	1.648,75	R\$	1,00	R\$	1.648,75	0%
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS													
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA													
6.5.1	JA - 01, 0,70MX1,25M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	0,88	R\$	834,69	R\$	734,53	R\$	734,53	R\$	0,88	R\$	734,53	0%
6.5.2	JA - 02, 1,70M X1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	2,15	R\$	834,69	R\$	1.794,58	R\$	1.794,58	R\$	2,15	R\$	1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03, 1,40MX1,75M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	1,61	R\$	478,30	R\$	770,06	R\$	770,06	R\$	1,61	R\$	770,06	0%
6.5.4	JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	2,73	R\$	834,69	R\$	2.278,70	R\$	2.278,70	R\$	2,73	R\$	2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	2,16	R\$	478,30	R\$	1.033,13	R\$	1.033,13	R\$	2,16	R\$	1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	1,05	R\$	470,18	R\$	483,69	R\$	483,69	R\$	1,05	R\$	483,69	0%
6.5.7	JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	12,60	R\$	470,18	R\$	5.924,27	R\$	5.924,27	R\$	12,60	R\$	5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	8,40	R\$	470,18	R\$	3.949,51	R\$	3.949,51	R\$	8,40	R\$	3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	6,30	R\$	470,18	R\$	2.982,13	R\$	2.982,13	R\$	6,30	R\$	2.982,13	0%
6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	1,05	R\$	470,18	R\$	483,69	R\$	483,69	R\$	1,05	R\$	483,69	0%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	5,25	R\$	470,18	R\$	2.468,45	R\$	2.468,45	R\$	5,25	R\$	2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	4,20	R\$	470,18	R\$	1.974,76	R\$	1.974,76	R\$	4,20	R\$	1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13, 6,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	16,80	R\$	470,18	R\$	7.899,02	R\$	7.899,02	R\$	16,80	R\$	7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14, 1,60MX0,95M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	m²	2,72	R\$	478,30	R\$	1.300,98	R\$	1.300,98	R\$	2,72	R\$	1.300,98	0%

6.5.15	Tela de nylon para proteção-fixada na esquadria	10,28	R\$	33,05	R\$	339,75	R\$		R\$		R\$	10,28	R\$	339,75	0%	
6.6	VIDROS															
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	R\$	225,10	R\$	3.000,58	R\$		R\$		R\$	13,33	R\$	3.000,58	0%	
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	R\$	350,96	R\$	2.526,91	R\$		R\$		R\$	7,20	R\$	2.526,91	0%	
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO SEMI MOLDURA	m²	R\$	706,17	R\$	5.296,28	R\$		R\$		R\$	7,50	R\$	5.296,28	0%	
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 "PIFACHADA"	m²	R\$	433,72	R\$	29.588,38	R\$		R\$		R\$	68,22	R\$	29.588,38	0%	
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO															
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	R\$	346,12	R\$	32.909,09	R\$		R\$		R\$	95,08	R\$	32.909,09	0%	
6.7.2	Gradil telado para subtelacão, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, teia galvanizada de 12", fio 12, com pintura preta fosca	m²	R\$	346,12	R\$	2.325,93	R\$		R\$		R\$	6,72	R\$	2.325,93	0%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA															
7.1.1	Estrutura Metálica pr/ Cobertura cvVigas-Trelíça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidto ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m²	R\$	223,07	R\$	196.571,51	R\$		R\$		R\$	881,21	R\$	196.571,51	0%	
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	R\$	261,07	R\$	222.081,81	R\$		R\$		R\$	850,66	R\$	222.081,81	0%	
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	R\$	105,47	R\$	7.283,25	R\$		R\$		R\$	69,15	R\$	7.283,25	0%	
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	R\$	61,43	R\$	5.749,85	R\$		R\$		R\$	93,60	R\$	5.749,85	0%	
7.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	R\$	61,43	R\$	2.807,35	R\$		R\$		R\$	45,70	R\$	2.807,35	0%	
7.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	R\$	61,43	R\$	7.777,04	R\$		R\$		R\$	126,60	R\$	7.777,04	0%	
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (WADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	R\$	46,68	R\$	10.904,45	R\$		R\$		R\$	193,60	R\$	9.037,25	17%	
7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Keyner 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	R\$	483,50	R\$	12.811,26	R\$		R\$		R\$	25,96	R\$	12.811,26	0%	
8	IMPERMEABILIZACAO															
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	R\$	14,65	R\$	5.772,98	R\$	669,48	R\$	394,06	R\$	45,63	R\$	5.772,98	100%	
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF. 06/2018	m²	R\$	55,81	R\$	7.001,92	R\$		R\$		R\$	125,46	R\$	7.001,92	0%	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO															
9.1	EDIFICACAO															
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 09/2014	m²	R\$	5,23	R\$	13.439,01	R\$	4.184,00	R\$	2080,00	R\$	800,00	R\$	10.878,40	81%	
9.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALUSAS. AF. 06/2014	m²	R\$	37,28	R\$	59.267,00	R\$	29.824,00	R\$	800,00	R\$	789,78	R\$	29.443,00	50%	
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	R\$	44,68	R\$	49.788,16	R\$	100,00	R\$	650,00	R\$	329,82	R\$	14.739,66	68%	

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$	25,48	R\$	26.111,14	80,00	R\$	2.038,40	760,00	R\$	19.364,80	264,77	R\$	6.746,34	74%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$	66,26	R\$	24.866,77		R\$	-	0,00	R\$	-	376,80	R\$	24.966,77	0%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	176,57	R\$	56,34	R\$	10.301,09		R\$	-	0,00	R\$	-	176,57	R\$	10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	33,90	R\$	56,34	R\$	1.977,73		R\$	-	0,00	R\$	-	33,90	R\$	1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$	21,40	R\$	2.722,08		R\$	-	0,00	R\$	-	127,20	R\$	2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$	56,16	R\$	39.188,45		R\$	-	0,00	R\$	-	697,80	R\$	39.188,45	0%
9.2	MURETA																
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	5,23	R\$	512,80		R\$	-	0,00	R\$	-	98,05	R\$	512,80	0%
9.2.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	37,28	R\$	3.655,30		R\$	-	0,00	R\$	-	98,05	R\$	3.655,30	0%
10	SISTEMAS DE PISOS																
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$	43,59	R\$	17.801,28		R\$	-	0,00	R\$	-	408,38	R\$	17.801,28	0%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$	34,15	R\$	4.444,96		R\$	-	0,00	R\$	-	130,16	R\$	4.444,96	0%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	R\$	40,27	R\$	15.114,94		R\$	-	0,00	R\$	-	375,34	R\$	15.114,94	0%
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$	61,18	R\$	2.289,36		R\$	-	0,00	R\$	-	37,42	R\$	2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$	50,09	R\$	7.460,91		R\$	-	0,00	R\$	-	148,95	R\$	7.460,91	0%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$	88,67	R\$	3.803,94		R\$	-	0,00	R\$	-	42,90	R\$	3.803,94	0%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$	16,14	R\$	1.087,52		R\$	-	0,00	R\$	-	68,00	R\$	1.087,52	0%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L = 16cm	M	53,45	R\$	65,46	R\$	3.498,30		R\$	-	0,00	R\$	-	53,45	R\$	3.498,30	0%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L = 26cm	M	1,75	R\$	94,54	R\$	165,45		R\$	-	0,00	R\$	-	1,75	R\$	165,45	0%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$	138,78	R\$	35.361,14		R\$	-	0,00	R\$	-	254,80	R\$	35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	17,38	R\$	455,75	R\$	7.920,94		R\$	-	0,00	R\$	-	17,38	R\$	7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$	71,35	R\$	1.979,25		R\$	-	0,00	R\$	-	27,74	R\$	1.979,25	0%

10.2.4	DIRECIONAL - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,50	R\$	120,42	R\$	903,15	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	903,15	0%
10.2.5	ALERTA - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	R\$	120,42	R\$	587,65	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	587,65	0%
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSPI)	m²	21,96	R\$	10,67	R\$	234,31	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	234,31	0%
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	m²	344,81	R\$	13,15	R\$	4.534,25	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.534,25	0%
10.2.8	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	8,06	R\$	35,61	R\$	287,02	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	287,02	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS																
11.1	EDIFICAÇÃO																
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	2004,59	R\$	20,91	R\$	41.915,98	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	41.915,98	0%
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1902,96	R\$	15,46	R\$	29.419,76	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	29.419,76	0%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	R\$	14,66	R\$	6.487,78	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.487,78	0%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	442,55	R\$	14,73	R\$	6.518,76	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.518,76	0%
11.1.5	PINTURA ESMALTE ACE TINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$	31,05	R\$	3.838,09	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.838,09	0%
11.1.7	SINTÉTICO ACE TINADO / APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	421,23	R\$	26,77	R\$	11.276,33	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.276,33	0%
11.1.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$	30,95	R\$	393,68	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	393,68	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	172,13	R\$	26,77	R\$	4.607,92	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.607,92	0%
11.1.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$	54,20	R\$	5.508,35	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.508,35	0%
11.1.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	172,13	R\$	26,77	R\$	4.607,92	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.607,92	0%
11.2	MURETA																
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	98,05	R\$	20,91	R\$	2.050,23	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.050,23	0%
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	98,05	R\$	15,46	R\$	1.515,85	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.515,85	0%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO																
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	27,60	R\$	9,10	R\$	251,16	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	251,16	0%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	186,90	R\$	5,76	R\$	961,34	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	961,34	0%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	81,05	R\$	20,07	R\$	1.626,67	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.626,67	0%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	11,00	R\$	33,05	R\$	363,55	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	363,55	0%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	134,60	R\$	54,57	R\$	7.345,12	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.345,12	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	54,55	R\$	67,89	R\$	3.703,40	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.703,40	0%

12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 38,30	R\$ 114,90	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 114,90	0%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 243,73	R\$ 1.462,38	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 330,49	R\$ 660,98	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,55	R\$ 18,20	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 18,20	0%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$ 4,32	R\$ 311,04	R\$ -	0,00	R\$ -	72,00	R\$ 311,04	0%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 12,25	R\$ 490,00	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 490,00	0%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 34,03	R\$ 204,18	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 49,86	R\$ 99,72	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 22,87	R\$ 137,22	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 137,22	0%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$ 31,16	R\$ 62,32	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (65X75mm)	UN	4,00	R\$ 38,79	R\$ 155,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 155,16	0%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 12,81	R\$ 384,30	R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 384,30	0%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 14,55	0%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X60mm)	UN	5,00	R\$ 29,58	R\$ 147,90	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 6,17	R\$ 18,51	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 18,51	0%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 17,92	R\$ 35,84	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 35,84	0%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 97,39	R\$ 779,12	R\$ -	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 152,90	R\$ 305,80	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,51	R\$ 34,04	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 34,04	0%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$ 10,11	R\$ 889,88	R\$ -	0,00	R\$ -	88,00	R\$ 889,88	0%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 15,70	R\$ 439,60	R\$ -	0,00	R\$ -	28,00	R\$ 439,60	0%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,29	R\$ 165,16	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 165,16	0%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 54,56	R\$ 1.418,56	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 1.418,56	0%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 152,90	R\$ 917,40	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$ 16,87	R\$ 792,89	R\$ -	0,00	R\$ -	47,00	R\$ 792,89	0%

12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	12,00	R\$	16,87	R\$	202,44	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	12,00	R\$	202,44	0%
12.1.33	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	17,00	R\$	14,05	R\$	236,85	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	17,00	R\$	236,85	0%
12.1.34	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	14,00	R\$	24,84	R\$	344,96	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	344,96	0%
12.1.35	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	7,00	R\$	96,69	R\$	676,83	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	676,83	0%
12.1.36	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	4,00	R\$	148,06	R\$	592,24	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	592,24	0%
12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	10,00	R\$	23,16	R\$	231,60	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	231,60	0%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	2,00	R\$	83,40	R\$	166,80	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,00	R\$	166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	13,00	R\$	83,40	R\$	1.084,20	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	13,00	R\$	1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	3,00	R\$	83,40	R\$	250,20	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,00	R\$	250,20	0%
12.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2015	UN	9,00	R\$	26,28	R\$	236,52	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	9,00	R\$	236,52	0%
12.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2015	UN	8,00	R\$	26,28	R\$	210,24	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	8,00	R\$	210,24	0%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS																	
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	3,00	R\$	289,97	R\$	869,91	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,00	R\$	869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	R\$	352,10	R\$	352,10	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2,00	R\$	83,01	R\$	166,02	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2,00	R\$	166,02	0%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	8,00	R\$	167,14	R\$	1.337,12	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	8,00	R\$	1.337,12	0%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	30,00	R\$	94,47	R\$	2.834,10	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	30,00	R\$	2.834,10	0%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	6,00	R\$	89,77	R\$	538,62	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	6,00	R\$	538,62	0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																	
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	246,60	R\$	34,17	R\$	8.426,32	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	246,60	R\$	8.426,32	0%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	3,00	R\$	66,60	R\$	199,80	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3,00	R\$	199,80	0%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	11,00	R\$	27,17	R\$	298,87	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	298,87	0%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	47,00	R\$	27,24	R\$	1.280,28	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	47,00	R\$	1.280,28	0%
13.1.5	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 12/2014	UN	4,00	R\$	83,82	R\$	335,28	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	335,28	0%

13.1.6	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	66,37	R\$	66,37	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	66,37	0%
13.2	ACESSÓRIOS															
13.2.1	Ralo hemisférico em P. tipo abacaxi Ø 100mm.	UN	11,00	R\$	46,01	R\$	506,11	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	506,11	0%
13.2.2	CAIXA DE AREIA 60X60X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	R\$	119,80	R\$	1.078,20	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	1.078,20	0%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA															
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,30	R\$	63,96	R\$	9.549,23	R\$	-	0,00	R\$	-	149,30	R\$	9.549,23	0%
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,30	R\$	22,38	R\$	2.581,57	R\$	-	0,00	R\$	-	115,30	R\$	2.581,57	0%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,10	R\$	32,96	R\$	5.705,38	R\$	-	0,00	R\$	-	173,10	R\$	5.705,38	0%
14.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$	46,59	R\$	3.240,33	R\$	-	0,00	R\$	-	69,55	R\$	3.240,33	0%
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	27,17	R\$	163,02	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	163,02	0%
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	22,00	R\$	198,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	198,00	0%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00	R\$	12,88	R\$	399,28	R\$	-	0,00	R\$	-	31,00	R\$	399,28	0%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	R\$	8,32	R\$	266,24	R\$	-	0,00	R\$	-	32,00	R\$	266,24	0%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	27,24	R\$	326,88	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	326,88	0%
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$	31,14	R\$	871,92	R\$	-	0,00	R\$	-	28,00	R\$	871,92	0%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$	12,21	R\$	219,78	R\$	-	0,00	R\$	-	18,00	R\$	219,78	0%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106,00	R\$	11,18	R\$	1.185,08	R\$	-	0,00	R\$	-	106,00	R\$	1.185,08	0%
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$	79,22	R\$	1.109,08	R\$	-	0,00	R\$	-	14,00	R\$	1.109,08	0%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	60,31	R\$	402,48	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	402,48	0%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	53,33	R\$	53,33	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	53,33	0%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$	23,79	R\$	214,11	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	214,11	0%
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	29,99	R\$	29,99	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	29,99	0%
14.19	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	66,93	R\$	267,72	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	267,72	0%
14.20	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	66,93	R\$	803,16	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	803,16	0%

14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	13,00	R\$ 21,85	R\$ 284,05	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	284,05	0%
14.22	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014	UN	1,00	R\$ 45,47	R\$ 45,47	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	45,47	0%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	246,36	0%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	19,00	R\$ 37,66	R\$ 715,54	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	715,54	0%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_ 12/2020	UN	4,00	R\$ 179,93	R\$ 719,72	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	719,72	0%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R\$ 314,08	R\$ 3.768,96	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	3.768,96	0%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	15,00	R\$ 12,14	R\$ 182,10	R\$	-	0,00	R\$	-	15,00	R\$	182,10	0%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$ 94,14	R\$ 282,42	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	282,42	0%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$ 12,03	R\$ 108,27	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$ 13,15	R\$ 118,35	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$ 3.570,15	R\$ 3.570,15	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m.	un	1,00	R\$ 8.367,68	R\$ 8.367,68	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	8.367,68	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS													
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016	UN	4,00	R\$ 272,64	R\$ 1.090,56	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	9,00	R\$ 455,55	R\$ 4.108,95	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	4.108,95	0%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_ 04/2019_P	M	9,70	R\$ 109,45	R\$ 1.051,97	R\$	-	0,00	R\$	-	9,70	R\$	1.051,97	0%
15.4	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	13,00	R\$ 347,93	R\$ 4.523,09	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	4.523,09	0%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	13,00	R\$ 130,08	R\$ 1.691,04	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2020	UN	6,00	R\$ 202,92	R\$ 1.217,52	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	5,00	R\$ 423,60	R\$ 2.118,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	R\$ 260,39	R\$ 260,39	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc, 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$ 325,13	R\$ 650,26	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	650,26	0%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	R\$ 138,30	R\$ 414,90	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	R\$ 783,52	R\$ 2.350,56	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	R\$ 89,41	R\$ 715,28	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	9,00	R\$ 32,23	R\$ 290,07	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$ 14,87	R\$ 1.591,09	R\$	-	0,00	R\$	-	107,00	R\$	1.591,09	0%


15.16	Papeleira de louca, DECA A480, 15 x 15cm ou similar.	un	3,00	R\$ 66,57	R\$ 193,71	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,65	R\$ 931,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	ISABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,62	R\$ 676,20	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 676,20	0%
15.25	Dispenser para toalha intertrichada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL										
16.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m²	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	R\$ -	0,00	R\$ -	1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 639,33	R\$ 153,20	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fita antecorrosiva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
17.1	EXTINTOR DE PÓIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%

17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$	147,13	R\$	9.269,19	R\$	-	0,00	R\$	-	63,00	R\$	9.269,19	0%
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	1.525,01	R\$	3.050,02	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO PI/CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	370,36	R\$	370,36	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$	289,97	R\$	1.449,85	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	1.449,85	0%
17.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	191,86	R\$	575,58	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	575,58	0%
17.12	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$	179,17	R\$	716,68	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	716,68	0%
17.13	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$	24,70	R\$	889,20	R\$	-	0,00	R\$	-	36,00	R\$	889,20	0%
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	R\$	18,46	R\$	184,60	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	184,60	0%
17.15	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, rescalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hmax=08 m.c.a	un	1,00	R\$	2.826,84	R\$	2.826,84	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	2.826,84	0%
17.16	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$	2.19,18	R\$	2.19,18	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	2.19,18	0%
17.17	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$	2.19,18	R\$	438,36	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	438,36	0%
17.18	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$	27,31	R\$	928,54	R\$	-	0,00	R\$	-	34,00	R\$	928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V															
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO															
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	597,68	R\$	597,68	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	769,98	R\$	1.539,96	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.539,96	0%
18.1.3	METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$	883,24	R\$	2.649,72	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.649,72	0%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00	R\$	99,54	R\$	99,54	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	99,54	0%
18.2	DISJUNTORES															
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$	11,69	R\$	771,54	R\$	-	0,00	R\$	-	66,00	R\$	771,54	0%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$	12,39	R\$	37,17	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	37,17	0%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	12,38	R\$	24,78	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	24,78	0%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$	13,67	R\$	218,72	R\$	-	0,00	R\$	-	16,00	R\$	218,72	0%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	15,23	R\$	60,92	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	22,11	R\$	22,11	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	73,28	R\$	146,56	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	81,82	R\$	327,28	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	327,28	0%

18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	R\$ 89,46	R\$ 176,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	R\$ 99,19	R\$ 198,38	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 132,13	R\$ 264,26	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 264,26	0%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 569,56	R\$ 1.139,12	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 132,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$ 248,90	R\$ 497,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/40kV	UN	24,00	R\$ 104,15	R\$ 2.499,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/40kV	UN	8,00	R\$ 104,15	R\$ 833,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 833,20	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
18.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	408,30	R\$ 9,84	R\$ 4.017,67	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,30	R\$ 4.017,67	0%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	174,40	R\$ 12,81	R\$ 2.234,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,40	R\$ 2.234,06	0%
18.3.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	334,90	R\$ 17,40	R\$ 5.827,26	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,90	R\$ 5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	10,20	R\$ 25,44	R\$ 259,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	40,00	R\$ 42,95	R\$ 1.718,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	M	29,80	R\$ 22,66	R\$ 675,27	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,80	R\$ 675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$ 244,68	R\$ 2.691,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	170,00	R\$ 16,01	R\$ 2.721,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 2.721,70	0%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	100,00	R\$ 10,97	R\$ 1.097,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1.097,00	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	5871,30	R\$ 4,26	R\$ 25.011,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5871,30	R\$ 25.011,74	0%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	253,90	R\$ 6,88	R\$ 1.746,83	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,90	R\$ 1.746,83	0%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	1472,40	R\$ 9,37	R\$ 13.796,39	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1472,40	R\$ 13.796,39	0%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	34,50	R\$ 23,52	R\$ 811,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ 811,44	0%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	58,30	R\$ 27,00	R\$ 1.574,10	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,30	R\$ 1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	88,60	R\$ 36,28	R\$ 3.214,41	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,60	R\$ 3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	282,80	R\$ 78,17	R\$ 22.106,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,80	R\$ 22.106,48	0%

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	40,00	R\$	94,31	R\$	3.772,40	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	159,80	R\$	162,56	R\$	25.977,09	R\$	-	0,00	R\$	-	159,80	R\$	25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS															
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$	100,10	R\$	7.527,52	R\$	-	0,00	R\$	-	75,20	R\$	7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS															
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	95,00	R\$	30,71	R\$	2.917,45	R\$	-	0,00	R\$	-	95,00	R\$	2.917,45	0%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	23,00	R\$	32,41	R\$	745,43	R\$	-	0,00	R\$	-	23,00	R\$	745,43	0%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	3,00	R\$	43,10	R\$	129,30	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	34,00	R\$	45,20	R\$	1.536,80	R\$	-	0,00	R\$	-	34,00	R\$	1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	3,00	R\$	25,33	R\$	75,99	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	R\$	59,75	R\$	119,50	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	R\$	54,43	R\$	54,43	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	10,00	R\$	30,71	R\$	307,10	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	8,00	R\$	221,24	R\$	1.769,92	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16,1W)	UN	11,00	R\$	102,83	R\$	1.131,13	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56,00	R\$	118,28	R\$	6.623,68	R\$	-	0,00	R\$	-	56,00	R\$	6.623,68	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$	165,86	R\$	4.146,50	R\$	-	0,00	R\$	-	25,00	R\$	4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$	205,96	R\$	1.853,64	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	1.853,64	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOUR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$	410,44	R\$	1.641,76	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOUR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$	410,44	R\$	410,44	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$	152,18	R\$	1.217,44	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO															
19.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	63,90	R\$	15,20	R\$	971,28	R\$	-	0,00	R\$	-	63,90	R\$	971,28	0%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	12,00	R\$	6,17	R\$	74,04	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	74,04	0%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	14,00	R\$	5,75	R\$	80,50	R\$	-	0,00	R\$	-	14,00	R\$	80,50	0%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	3,00	R\$	9,10	R\$	27,30	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	27,30	0%
20	EQUIPAMENTOS PASSIVOS															
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	3,00	R\$	948,33	R\$	2.844,99	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UN	1,00	R\$	507,92	R\$	507,92	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%

Item	Descrição	UN	22.00	R\$	37.07	R\$	815.54	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	22.00	R\$	815,54	0%			
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA																				
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
23.1	GERAIS																				
23.1.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$	2.036,44	R\$	2.036,44	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	2.036,44	0%			
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	38,34	R\$	357,31	R\$	13.699,27	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	38,34	R\$	13.699,27	0%			
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$	357,31	R\$	9.608,07	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	26,89	R\$	9.608,07	0%			
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEIPLAINADA	m²	30,15	R\$	126,19	R\$	3.804,63	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	30,15	R\$	3.804,63	0%			
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENGOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$	205,07	R\$	1.911,25	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	9,32	R\$	1.911,25	0%			
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	R\$	92,81	R\$	7.392,32	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	79,65	R\$	7.392,32	0%			
23.1.7	MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	148,00	R\$	34,77	R\$	5.145,96	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	148,00	R\$	5.145,96	0%			
23.1.8	Brinquedo - Girã-gira (cairrossel) ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$	3.819,30	R\$	3.819,30	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	3.819,30	0%			
23.1.9	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$	12.775,93	R\$	12.775,93	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	12.775,93	0%			
23.1.10	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Alalala Nova	un	1,00	R\$	1.271,21	R\$	1.271,21	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1.271,21	0%			
23.1.11	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$	732,57	R\$	732,57	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	732,57	0%			
23.1.12	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	19,00	R\$	184,29	R\$	3.501,51	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	19,00	R\$	3.501,51	0%			
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L																				
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$	46.413,61	R\$	46.413,61	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	46.413,61	0%			
23.2.3	GUARDA CORPO C/CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$	106,31	R\$	425,24	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	4,00	R\$	425,24	0%			
23.2.4	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,80	R\$	59,96	R\$	6.002,13	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	101,80	R\$	6.002,13	0%			
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	R\$	12,08	R\$	614,87	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	50,90	R\$	614,87	0%			
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	128,00	R\$	151,29	R\$	19.365,12	R\$	21,00	R\$	3.177,09	R\$	84,00	R\$	12.708,36	R\$	6.656,76	66%			
25	SERVIÇOS FINAIS																				
25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF. 04/2019	m²	891,68	R\$	2,18	R\$	1.942,96	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	891,68	R\$	1.942,96	0%			
25.2	Placa de maquiagem de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$	1.751,58	R\$	1.751,58	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1.751,58	0%			
VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS															R\$	150.542,46	R\$	632.755,48	R\$	1.632.890,47	27,93%


ARCO CONSTRUÇÕES
 EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
 EMPRESÁRIO
 CNPJ: 17.614.000/0001-27
 RUA GALILEU DA SILVA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, 13.040-000
 SÃO CARLOS, SP
 CEP: 13.040-000

19.650.110/0001-27



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FDXPW-EXR52-965PT-M5JGK

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FDXPW-EXR52-965PT-M5JGK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27
Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA / 48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802091549240650

Informação obtida em 17/02/2023 08:51:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 927/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI		CPF/C.N.P.J 19.650.110/0001-27	C.G.A da Empresa 154100189
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.queimadas.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
23/09/2022

Código de Controle da Certidão:

25331.927.20220923.S302.539

Certidão Válida até:22/03/2023





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **19.650.110/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:17 do dia 28/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2023.

Código de controle da certidão: **166D.F66C.3E19.1461**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão n°: 3893531/2023
Expedição: 27/01/2023, às 08:30:10
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230559709

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/01/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL E COLETA DE LIXO:

1. RELATÓRIO SEFIP DO MÊS ANTERIOR;
2. GUIA GPS DO MÊS ANTERIOR;
3. GUIA GPS DO MÊS ATUAL;
4. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS DO MÊS ANTERIOR;
5. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: FcTs9P0GgK00000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: PiefwFRlts00000-7
 TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: KmnyM76uhRF0000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUEIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: Fcts9P0ggK00000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAJ AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023
 N° CONTROLE: PiefhwFRlts0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 23/02/2023
 HORA: 09:47:15
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REMBOLSO	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	19.650.110/0001-27	0000	0,00	2100	507	507
385,57	1.124,74	0,00	59,82	0,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: Fcct59P0gGk00000-4
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PiefhwFrlts0000-7 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CONTORNO TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 LOGADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPREGADOS/AVULSOS	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	385,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGADOS/AVULSOS	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,49
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2023
 HORA: 09:47:15
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.676,60	0,00	128.02888.07-4	0,00	01/02/2019	01		01/02/2019	01		0,00	07152
DENIS MARIO DA SILVA BORGES	1.676,60	0,00	203.63232.16-2	0,00	03/02/2021	01		03/02/2021	01		0,00	07152
SATONARE DE OLIVEIRA SANTOS	1.537,00	0,00	134.10368.42-5	0,00	01/10/2019	01		01/10/2019	01		0,00	03516
								120,15			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.890,20 0,00 0,00 385,57 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 LOGRADOURO: ALFO DA CHACRINHA 25
 CIDADE: QUEIMADAS
 UF: BA
 CEP: 48860-000
 BAIRRO: CONTORNO
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00
 RAT: 3.00
 Nº ARQUIVO: FcLs9P0gGk00000-4
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 CNPJ PREPONDERANTE: 4120400
 CNPJ: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTAIS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 FOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: KmhYMT6uhrf0000-4 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 Nº DE CONTROLE: KmhYMT6uhrf0000-4 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 385.57
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESEMP/PROTEÇÃO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
NI :	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 23/02/2023
HORA: 09:47:15
PÁG : 0004/0006

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Ptefhwfrits0000-7 N° ARQUIVO: FcEs9P0gGk00000-4
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: UFR: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO INSCRIÇÃO: FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UFR: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE PRPPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UFR: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTAIS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2023
HORA: 09:47:15
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: P1E1hwFR1ts0000-7 N° ARQUIVO: FcEs9P0ggGK00000-4
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAB PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	4.890,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	3

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Plefhwfrlts0000-7 N° ARQUIVO: Fcts9P0GgK00000-4
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PRÉPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 385.57
 SALÁRIO FAMILIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/02/2023 09:48:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Fcts9P0gGkO00004.SFP é:

2edce4e5-3bf7-4fd4-a9c9-0e4b7f536f4d

Transmissor: CONTABILIDADE E AUDITORIA MANOEL LERCIVALDO EIREL:36858960000134

Inscrição do Transmissor: 36858960000134

Responsável: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIR

Inscrição do Responsável: 55220762591

Competência: 01/2023

NRA: Fcts9P0gGkO00004

Base de Processamento: Queimadas / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: MANOEL LERCIVALDO CR

Telefone: 007532632584

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	3	660,00	4.890,20
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82
			Total:	4.950,02
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	3	23,39	381,52
			Total:	381,52
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	391,20 *
			Total:	391,20

Situações

No.Empregados:	3
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadorta:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No.contribuintes:	0

Resumo Geral

Salário contribuição empregados:	4.890,20	Base do IRRF Mensal:	4.508,68
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	4.890,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	381,52	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	978,04	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	146,70	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	1.506,26	Base IRRF 13º salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	59,82	Valor Total do IRRF:	0,00
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.890,20
Total:	1.446,44	Valor do FGTS:	391,20
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	1.446,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		Valor FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	0,00
		Valor do PIS:	0,00
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 4.568,50

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sai.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
7	ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.676,60	0,00	0,00	131,36	0,00	0,00	1.545,24	134,12
15	DENIS MARIO DA SILVA BORGES	1.676,60	0,00	0,00	131,36	0,00	0,00	1.545,24	134,12
13	SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS	1.537,00	0,00	59,82	118,80	0,00	0,00	1.478,02	122,96
Empregados: 3	Total:	4.890,20	0,00	59,82	381,52	0,00	0,00	4.568,50	391,20
Todos geral: 3	Total:	4.890,20	0,00	59,82	381,52	0,00	0,00	4.568,50	391,20



CNPJ 19.650.110/0001-27	Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23027.5511643-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108188937		Pagar este documento até 17/02/2023
		Valor Total do Documento 1.656,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	321,70			321,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1136	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	978,04			978,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,25			122,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,78			9,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	48,90			48,90
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	73,35			73,35
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,34			29,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,35			73,35
	01 CP PATRONAL - GILRAY AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	1.656,71			1.656,71

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1


27/01/2023 09:40:04

85860000016 0 56710385230 4 48071623027 9 55116433309 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 56710385230 4 48071623027 9 55116433309 2



CNPJ: 19.650.110/0001-27
 Número: 07.16.23027.5511643-3
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 1.656,71

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
19.650.110/0001-27

Razão Social
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22361.8553380-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000102331417

Valor Total do Documento

1.664,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	329,10			329,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	978,04			978,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,25			122,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,78			9,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	48,90			48,90
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	73,35			73,35
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,34			29,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,35			73,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	1.664,11			1.664,11

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

27/12/2022 10:54:04

85890000016 6 64110385230 7 20071622361 1 85533803474 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 64110385230 7 20071622361 1 85533803474 7



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.22361.8553380-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.664,11

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/02/2023 - 10:48:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL				02-DDD/TELEFONE (0075)32632584
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.890,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.650.110/0001-27	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,21		14-ENCARGOS 21,76	15-TOTAL A RECOLHER 412,97	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2023

858500000045 129701802302 223673184813 965011000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40


GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/02/2023 - 10:48:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL				02-DDD/TELEFONE (0075)32632584
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.890,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.650.110/0001-27	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,21		14-ENCARGOS 21,76	15-TOTAL A RECOLHER 412,97	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2023

858500000045 129701802302 223673184813 965011000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2023 - 14:14:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL				02-DDD/TELEFONE (0075)32632584
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.335,30	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.650.110/0001-27	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 586,82		14-ENCARGOS 33,24	15-TOTAL A RECOLHER 620,06	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2023

858400000060 200601802309 131672183818 965011000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS


GERADA EM 24/01/2023 - 14:14:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL				02-DDD/TELEFONE (0075)32632584
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.335,30	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.650.110/0001-27	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 586,82		14-ENCARGOS 33,24	15-TOTAL A RECOLHER 620,06	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2023

858400000060 200601802309 131672183818 965011000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000065000013529743
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 11:05:27	Identificação da Apuração de Débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
109201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	381,52	59,82

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 16.986,69 - Valor Utilizado: 1.656,71 = Saldo Disponível: 15.329,98)

Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	381,52	321,70
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	978,04	978,04
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	122,25	122,25
117801 - CP TERCEIROS - INGRA	01/2023	9,78	9,78
118101 - CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	48,90	48,90
118401 - CP TERCEIROS - SESE	01/2023	73,35	73,35
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	29,34	29,34
164801 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	73,35	73,35

**MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000113529743
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 11:05:27	Identificação da Apuração de Débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	321,70	0,00	0,00	

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04	0,00	0,00	
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000113529743
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 11:05:27	Identificação da Apuração de Débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	16.986,69	1.656,71	15.329,98
Salário Família	59,82	59,82	0,00

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000113529743
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 11:05:27	Identificação da Apuração de Débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	381,52	381,52	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	978,04	978,04	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	73,35	73,35	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	122,25	122,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	9,78	9,78	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	48,90	48,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	73,35	73,35	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	29,34	29,34	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
Nome	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 381,52	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.051,39	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 283,62	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.716,53	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIO DA SILVA OLIVEIRA
CPF	997.255.335-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2023 11:05:27
Nº do recibo de entrega	0000050000113529743
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	552.207.625-91

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período apuração	01/2023	Número do Recibo	50000113529743
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 11:05:27	Identificação da Apuração de Débitos	45763575 / Reinf CP 18525527583 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000113528193
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	Queimadas	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	381,52		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 321,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	978,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 978,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	73,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	122,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	9,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	48,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	73,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	29,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,34		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 01/2023

Nome/Razão Social	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF	19.650.110/0001-27
CNO	
Número da Declaração	320230220232668420251
Número Recibo	0000050000113529743
Data da Transmissão	15/02/2023
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº: 085
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P,ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO

Período: 24/01/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

(Signature)
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.005.077-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 26 CASA 25
 QUILOMÉTRIO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	086
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO

Período:	25/01/2023
----------	------------

Condição de Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	087
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES		Período:	26/01/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO		Condição de Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
EFETIVO DA OBRA			
ARCO			
Função		Qtde.	
Engenheiro Civil		1	
Administrativo		1	
Mestre de Obras		1	
Pedreiro		6	
Ajudante Comum		10	
Amador		2	
Serralheiro		0	
Etricista		0	
Gesseiro		0	
TOTAL		21	

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 CRELA-BA: 052.009.877.8

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA GHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.360-0

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	088
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO

Período:	27/01/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Padreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/EWKJ7-L5K6Y-IMMR8S-VB5JR>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	089
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	28/01/2023
Condição de Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS: **Tony Felix Andrade**
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA - CEP 48.360-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 090
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	
DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		29/01/2023	
		Condição de Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA - 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860 000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/EWKJ7-L5K6Y-MMR8S-VB5JR>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	091
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO

Período: 30/01/2023

Condição de Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade

Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 092
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO

Período: 31/01/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	093
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO
 INÍCIO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO

Período:	01/02/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	8
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.048.877-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Arco
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHST7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	094
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONCLUSÃO DO ASSENTAMENTO DA PINGADEIRA - MURO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO

Período:	02/02/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	5
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.066.877-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 360-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	095
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO

Período:	03/02/2023
----------	------------

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 096
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 04/02/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 060-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	097
-----	------------

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	05/02/2023
Condição de Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix
Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/177.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Santa
19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHST-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 098
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período: 06/02/2023	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO INÍCIO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO		Condição de Tempo Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
		Mestre de Obras	1
		Pedreiro	6
		Ajudante Comum	10
		Armador	2
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL		21	

ASSINATURAS: 
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WH57-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 099
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Periodo:	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO INÍCIO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO		07/02/2023	
		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
Função	Qtde.		
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL		21	

ASSINATURAS: 
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar>XYRSH-WHQ2C-2WH57-NAJYP.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	100
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período:	08/02/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Atmador	2
Serralheiro	0
Electricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.077.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar>XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 101
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período: 09/02/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/RA CEP 48.860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 102
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período: 10/02/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	103
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	11/02/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 104
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P,ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 12/02/2023

Condição de Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/2019-01
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 105
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	13/02/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Padreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL		21	

ASSINATURAS: **Tony Felix Andrade**
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/RA - CEP 49.260.000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 106
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período: 14/02/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Arco
19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	107
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período:	15/02/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.001/177-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 108
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período: 16/02/2023

Condição de Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADA/BA CEP 48.860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.






RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 109
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Periodo:	17/02/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Amador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL		21	

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.060.677-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validade/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 110
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 18/02/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A.
Tony Felix A.
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0... 17.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Santa
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	N°: 111
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 19/02/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.060.677-8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

**ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 112
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P,ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Período:	20/02/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	N°: 113
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P,ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Periodo:	21/02/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA-052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 114
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES Período: 22/02/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DO ATERRO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Padreiro	5
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Almeida
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.617/8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WH57-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 115
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 23/02/2023
-----------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Sonia
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar>





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 116
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 24/02/2023
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Padreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:	<p><i>Tony Felix Andrade</i> Tony Felix Andrade Engenheiro Civil CREA-BA: 052.069.677.8</p>	<p><i>[Assinatura]</i> ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</p>
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQZC-2WHST-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 117
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período: 25/02/2023

Condição de Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.077.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 360-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	118
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Período:	26/02/2023
Condição de Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS: 
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº: 119
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	27/02/2023
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DO LEVANTE DE ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS SUPERIORES DA EDIFICAÇÃO CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO		Condição do Tempo	
		Manhã <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		Noite <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável	
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
		Engenheiro Civil	1
		Administrativo	1
		Mestre de Obras	1
Pedreiro	6		
Ajudante Comum	10		
Armador	2		
Serralheiro	0		
Eletricista	0		
Gesseiro	0		
TOTAL	21		

ASSINATURAS:


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.000-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XYRSH-WHQ2C-2WHS7-NAJYP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



FOTO 45: Estrutura



FOTO 46: Inserção das armaduras das vigas superiores

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8¹



FOTO 47: Concretagem da viga superior



FOTO 48: Concretagem da viga superior

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.017.77.8



FOTO 49: Concretagem da viga superior



FOTO 50: Chapisco




Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.061.177.8



FOTO 51: Chapisco



FOTO 52: Chapisco e forma das vigas superiores


Tony Felix Almeida
Engenheiro
CREA-BA: 052.000.077.8



Tony Felix Almeida
Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8



FOTO 55: Chapisco



FOTO 56: Reboco - Muro



Tony Felix Almeida
Engenheiro
CREA-BA: 052.0 77.8



FOTO 57: Reboco

Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.011.177.8



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A689V-X9PNZ-RTGDF-FZ9L4

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A689V-X9PNZ-RTGDF-FZ9L4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>