



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 927 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3475 Data do Sub-Empenho: 18/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/10/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Concorrência para obras e serviços de engenhari.	003-2023CONC	833.701,47	338.719,63	494.981,84
Convênio:	Contrato: 176-2023			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023, REFERENTE A NFS-e.Nº443, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, PERÍODO DE 01/10/2023 A 17/10/2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
338.719,63	338.719,63	0,00

Data do Empenho: 10/10/2023

Data do Liquidação: 18/10/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	22.355,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.064,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	10.161,59

Trezentos e dois mil e cento e trinta e sete reais e noventa centavos

Valor Retido	36.581,73
Valor Líquido	302.137,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/10/2023	443	UN			338.719,63

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	338.719,63

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/10/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/10/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

3258678



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000443

Data e Hora de Emissão:
17/10/2023 17:17:30

Código de Verificação:
HNAS-TYQC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal: **561.323/001-97**
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Inscrição Municipal: _____
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
 OBRA Nº : 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
 Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROC ADM: 094-2023 EM 01 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/2023 a 17/10/2023
 Valor total: R\$ R\$ 338.719,63
 Valor Material 40%: R\$ 135.487,85. Base de cálculo do INSS 60%: 203.231,78 x 11% R\$: 22.355,50
 Valor do ISS 5%: R\$ 10.161,59
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$338.719,63

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
135.487,85	203.231,78	5,00%	10.161,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
22.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,59	306.202,54

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM **17/10/23** Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RPP-051417343-3



I.R.R.F

Nº DAM: 363434	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	INSCRIÇÃO: 30349
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES		NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
		C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 4.064,64	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$: 4.064,64	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.064,64
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 19/10/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:58:09	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 4.064,64	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 4.064,64	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 4.064,64
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	
Valor de Base Calculo: 4.064,64	Vlr. Devido com Desconto 4.064,64	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) MULTA DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(+) JUROS DE MORA - R\$
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 4.064,64
4) NF-e Nº 443 - Data de emissão: 17/10/2023.		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



81790000040 . 4 64643906202 . 7 31031010100 . 4 00036343407 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81790000040 . 4 64643906202 . 7 31031010100 . 4 00036343407 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363434	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:58:09	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.064,64
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.064,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363433		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 203.231,78	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 10.161,59	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 10.161,59		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/10/2023	MÊS REFERÊNCIA: Outubro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 19/10/2023 11:56:39	DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 443 - DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.161,59		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.161,59		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000101 . 0 61593906202 . 7 31031010500 . 5 00036343312 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000101 . 0 61593906202 . 7 31031010500 . 5 00036343312 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Outubro	Nº DAM: 363433	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 19/10/2023 11:56:39	DATA VENCIMENTO: 31/10/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.161,59
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.161,59



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

Nº DO CONTRATO: 176/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023

OBRA Nº: 090/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 a 17/10/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

EMPRESA: MP2 Construções EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 338.719,63

Obra
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO
 MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos
 SINAPI - 11/2022 - Bahia
 ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.J
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,15%
 Mensalista: 71,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 292.944,20	3,64%						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	0,04%	6,00	R\$ 2.970,60	6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%	500,00	R\$ 71.515,00	500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	122,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 8.126,15	0,10%	122,90	R\$ 8.126,14	122,90	8.126,14	R\$ 0,01	100%
1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	4.325,04	R\$ 39.530,82	4325,04	39.530,82	R\$ 6.169,18	87%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	6,71	R\$ 74,76	6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00	R\$ 33,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	0	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 371,25	0%
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 14.923,94	0%
1.9	8742	ORSE	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01_03/2022	m	32,00	R\$ 53,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.096,00	0%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%	3.155,59	R\$ 42.411,12	3155,59	42.411,12	R\$ 0,01	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 23,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%	3596,13	R\$ 104.755,27	3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 331.666,23	4,12%						
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,92	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73.408,92	0%
2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 225.971,56	0%
2.4	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,07	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 7.522,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.522,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24.762,78	0%
3			ESQUADRIAS					R\$ 614.180,00	7,62%						
3.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$ 1.067,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%