



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 280 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3370 Data do Sub-Empenho: 18/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1005.4451.29 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 17/07/2023

Unidade: 902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função: 08 - Assistência Social
 Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
 Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
 Ação: 1.005 - Investimentos em Equipamentos da Assistência Social
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129-2023	33.000,00	32.865,36	134,64
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 129-2023, LICITAÇÃO Nº 013-2022PE, BM 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/10/2023 A 09/10/2023, NFS-e. Nº439.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
40.472,96	40.472,96	0,00

Data do Empenho: 17/07/2023 Data do Liquidação: 18/10/2023

RETENÇÕES



Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.036	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1660	2.671,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.036	IRRF - Fonte 1660	485,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.036	ISS - Fonte 1660	1.214,19
## Trinta e seis mil e cento e um reais e oitenta e oito centavos ##		Valor Retido 4.371,08
		Valor Líquido 36.101,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/10/2023	439	UN			40.472,96

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	40.472,96

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/10/2023.</p> <p></p> <p>_____ PEDRO SANTOS DO CARMO Secretário de Assist. Social CPF: 858.493.235-62</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/10/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p>
--	---

3258702



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000439

Data e Hora de Emissão:
10/10/2023 16:09:29

Código de Verificação:
TZ5A-XDQD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal: **561.323/001-97**
 Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
dpm@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
 CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Inscrição Municipal: _____
 Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
 E-mail: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO - SANTALUZ
 OBRA N° 077/2023 PREGÃO ELETR N° 013/2022 N° DO CONTRATO: 129/2023
 PROCESSO ADM: 146/2022 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/10/23 a 09/10/23
 BM 02 Valor total: R\$ 40.472,96
 Base de cálculo do INSS 60%: 24.283,78 x 11% R\$: 2.671,21
 Valor material 40%: R\$ 16.189,18
 Valor do ISS 5%: R\$ 1.214,19
 Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$40.472,96

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:


00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
16.189,18	24.283,78	5,00%	1.214,19	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
2.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,19	36.587,56

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051686958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 18/10/23
 Assinatura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 129-2023
Nº DA OBRA: 77/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/10/2023 a 09/10/2023

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ:


24.597.344/0001-98

MEDIÇÃO 02:

R\$ 40.472,96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	26,65	15,74	R\$ 419,39	26,65	R\$ 419,38	0,00	R\$ 0,00	26,65	419,38	R\$ 0,00	0,00%
1.2	Demolição de piso de alta resistência	m²	60,00	18,66	R\$ 1.119,50	60,00	R\$ 1.119,50	0,00	R\$ 0,00	60,00	1.119,50	R\$ 0,00	0,00%
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	86,96	2,06	R\$ 179,00	86,96	R\$ 178,99	0,00	R\$ 0,00	86,96	178,99	R\$ 0,00	0,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,03	54,07	R\$ 109,77	2,03	R\$ 109,77	0,00	R\$ 0,00	2,03	109,77	R\$ 0,00	0,00%
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,26	3,80	R\$ 244,28	64,26	R\$ 244,27	0,00	R\$ 0,00	64,26	244,27	R\$ 0,00	0,00%
1.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	43,23	0,66	R\$ 28,35	43,23	R\$ 28,34	0,00	R\$ 0,00	43,23	28,34	R\$ 0,00	0,00%
1.7	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	137,40	3,03	R\$ 416,25	137,40	R\$ 416,25	0,00	R\$ 0,00	137,40	416,25	R\$ 0,00	0,00%
1.8	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	2,13	36,09	R\$ 76,87	0,00	R\$ 0,00	2,13	R\$ 76,86	2,13	76,86	R\$ 0,01	0,00%
2	ESQUADRIA												
2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	88,74	R\$ 1.242,41	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 177,48	2,00	177,48	R\$ 1.064,93	0,68%
2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	402,86	R\$ 805,71	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 805,71	2,00	805,71	R\$ 0,00	0,00%
2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,56	282,37	R\$ 6.087,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.087,99	3,92%
3	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA												
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 (SAPATA)	m³	0,38	2573,58	R\$ 977,96	0,00	R\$ 0,00	0,38	R\$ 977,96	0,38	977,96	R\$ 0,00	0,00%

CALTEA
ENGENHARIA
CNPJ: 24.597.344/0001-98


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05188958-0

2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	88,74	R\$ 1.242,41	2,00	R\$ 177,48	2,00	177,48	R\$ 1.064,93	0,68%
2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	402,86	R\$ 805,71	2,00	R\$ 805,71	2,00	805,71	R\$ 0,00	0,00%
2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,56	282,37	R\$ 6.087,99	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 6.087,99	3,92%
3	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA										
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATA)	m³	0,38	2573,58	R\$ 977,96	0,38	R\$ 977,96	0,38	977,96	R\$ 0,00	0,00%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGAS)	m³	0,90	2573,58	R\$ 2.316,22	0,90	R\$ 2.316,22	0,90	2.316,22	R\$ 0,00	0,00%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARES)	m³	0,38	2573,58	R\$ 977,96	0,38	R\$ 977,96	0,38	977,96	R\$ 0,00	0,00%
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	31,50	91,78	R\$ 2.891,11	31,50	R\$ 2.891,11	31,50	2.891,11	R\$ 0,00	0,00%
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	63,00	10,21	R\$ 643,17	63,00	R\$ 643,16	63,00	643,16	R\$ 0,01	0,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,90	R\$ 35,71	3,00	R\$ 35,70	3,00	35,70	R\$ 0,01	0,00%
3.2	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00	66,48	R\$ 66,48	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 66,48	0,04%
3.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	142,35	R\$ 284,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 284,71	0,18%
3.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	28,29	R\$ 141,47	5,00	R\$ 141,47	5,00	141,47	R\$ 0,00	0,00%


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Daniel de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	23,37	R\$ 303,85	13,00	R\$ 303,84	13,00	303,84	R\$ 0,01	0,00%
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	50,24	R\$ 150,72	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 150,72	0,10%
	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	743,80	R\$ 743,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 743,80	0,48%
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	37,90	R\$ 189,49	3,00	R\$ 113,69	3,00	113,69	R\$ 75,80	0,05%
	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	35,00	70,11	R\$ 2.453,85	26,00	R\$ 1.822,86	26,00	1.822,86	R\$ 630,99	0,41%
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	24,57	R\$ 319,38	13,00	R\$ 319,38	13,00	319,38	R\$ 0,00	0,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS										
5.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	1	42,05	R\$ 42,05	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 42,05	0,03%
5.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	25,40	R\$ 25,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 25,40	0,02%
5.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	298,04	R\$ 298,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 298,04	0,19%
5.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	10,99	R\$ 21,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 21,98	0,01%
5.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	3,00	153,95	R\$ 461,85	1,00	R\$ 153,94	1,00	153,94	R\$ 307,91	0,20%
5.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1,00	35,74	R\$ 35,74	1,00	R\$ 35,73	1,00	35,73	R\$ 0,01	0,00%
5.7	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	434,47	R\$ 434,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 434,47	0,28%
5.8	Revisão de ponto de água tipo 1	un	2,00	29,41	R\$ 58,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 58,81	0,04%
5.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	23,70	13,01	R\$ 308,24	23,70	R\$ 308,24	23,70	308,24	R\$ 0,00	0,00%
5.10	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros	un	1,00	7043,19	R\$ 7.043,19	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.043,19	4,53%
6	PISO										
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	35,56	97,63	R\$ 3.471,83	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.471,83	2,23%


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

