



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 1012 / 2023

Data do Empenho: 27/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI  
 Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133  
 Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: Cidade: RIACHAO DO JACUIPE  
 Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213 CPF: RG: Estado: BA  
 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 2 049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
 Elemento: 4 4 90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
 Sub-Elemento: 4 4 90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 106-2023	101.000,00	100.662,25	337,75
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003-2022TP, CONTRATO Nº106-2023, NFS-e Nº360, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 07/10/2023 A 26/10/2023.

Data do Empenho: 27/10/2023

Data do Liquidação: 27/10/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	6.643,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	1.207,95
		3.019,87

## Oitenta e nove mil e setecentos e noventa reais e setenta e dois centavos ##

Valor Retido 10.871,53  
 Valor Liquidado 89.790,72

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/10/2023	360	UN			100.662,25

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	100.662,25

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em  
 27/10/2023.

ARISMARIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em  
 27/10/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Contador(a)  
 Matrícula: 6408

32635743



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 1012 / 2023

Data do Empenho: 27/10/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI  
 Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133  
 Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: Cidade: RIACHAO DO JACUIPE  
 Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213 CPF: Estado: BA  
 Complemento: Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. RG:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 106-2023	101.000,00	100.662,25	337,75
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO 003-2022, CONTRATO 106-2023.


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	100.662,25	100.662,25


## Cem mil e seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos ##

100.662,25



Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/10/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/10/2023

  
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

  
 NAIARA DA CUNHA CARMO  
 Diretor Contábil  
 Matrícula: 6408

3263974

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA</b>	Número da nota: <b>360</b> Data e hora de Emissão: <b>26/10/2023 08:59:27</b> Código de Verificação: <b>28549ea361</b>
RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO CNPJ: 14.043.269/0001-60   e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638		
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>		

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>33957361000180</b>	Inscrição Municipal: <b>003.716/001-60</b>
Nome/Razão Social: <b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
Endereço: <b>AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA</b>	
E-mail: <b>ascn.engenharia@gmail.com</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ</b>	
CPF/CNPJ: <b>13807870000119</b>	Inscrição Municipal: <b>00000000000000</b>
Endereço: <b>PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA</b>	
E-mail:	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
8º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 106/2023.
PERÍODO 8BM: 07/10/2023 Á 26/10/2023
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.662,25
40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 40.264,90
60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 60.397,35
ISS RETIDO NA FONTE
DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:
BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

<b>LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
<b>SANTALUZ - BA</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$100.662,25**

CNAE: <b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>				
Item da lista de serviços: <b>7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)</b>				
Valor total das deduções (R\$): <b>40.264,90</b>	Base de cálculo (R\$): <b>60.397,35</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>3.019,87</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
<b>6.643,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.790,72</b>

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 10/2023 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>

<b>DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
M 27/10/23	
Assinatura	

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS	
LOCAL:	SANTALUZ - BA	CONTRATO Nº 106-2023

MEDIÇÃO:	Nº8
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.662,25

PERÍODO:	07/10/2023 À 26/10/2023
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE SANTALUZ-BA

OBRA Nº 067/2023 TP 003 - 2022

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
									Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>									<b>279.437,40</b>	<b>31.048,80</b>		<b>52.224,36</b>		<b>227.213,04</b>	<b>81%</b>
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	84,06	106,93	211.127,40	220,00	23.458,60	372,00	39.666,36	1608,00	171.461,04	81%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	27,20	34,50	68.310,00	220,00	7.590,00	364,00	12.558,00	1616,00	55.752,00	82%
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>186.231,56</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>186.231,56</b>	<b>100%</b>
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15	357,38	466,02	6.990,30		0,00	0,00	0,00	15,00	6.990,30	100%
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária (incluindo transporte e estadia	dia	30	404,99	513,72	15.411,60		0,00	0,00	0,00	30,00	15.411,60	100%
2.3	5152	ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	202	13,27	16,53	3.399,66		0,00	0,00	0,00	202,00	3.399,66	100%
2.4	11674	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1"½" 2", reuso 25 vezes	und	200	9,56	12,13	2.426,00		0,00	0,00	0,00	200,00	2.426,00	100%
2.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepíedo sem reaproveitamento	m²	13200	9,44	11,97	158.004,00		0,00	0,00	0,00	13200,00	158.004,00	100%
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									<b>170.132,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>170.132,82</b>	<b>100%</b>
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	299,94	2,37	3,01	902,92		0,00	0,00	0,00	299,94	902,92	100%
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1500	41,19	52,25	78.375,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	78.375,00	100%
3.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	47,75	60,57	90.855,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	90.855,00	100%
<b>REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>2.089.625,73</b>	<b>69.613,95</b>		<b>511.110,19</b>		<b>1.578.515,53</b>	<b>76%</b>
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	20498,5	69,41	88,05	1.804.392,93	790,62	69.613,95	5295,51	466.269,66	15202,98	1.338.623,27	74%
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3200	88,00	86,26	276.032,00		0,00	519,83	44.840,54	2650,17	231.191,46	84%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M	160	42,87	54,38	8.700,80		0,00	0,00	0,00	160,00	8.700,80	100%
<b>TRANSPORTES</b>									<b>266.739,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>266.739,89</b>	<b>100%</b>
5.1	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	M3XKM	61092,9	0,68	0,86	52.539,89		0,00	0,00	0,00	61092,90	52.539,89	100%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
5.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>									<b>58.458,51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>58.458,51</b>	<b>100%</b>
6.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	8571	1,43	1,81	15.513,51		0,00	0,00	0,00	8571,00	15.513,51	100%
6.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	30000	0,40	0,51	15.300,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	15.300,00	100%
6.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	1500	14,53	18,43	27.645,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	27.645,00	100%

Total Geral

3.050.625,91

100.662,25

563.334,55

2.487.291,36

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 26 DE OUTUBRO DE 2023

ANTONIO SOARES  
CORDEIRO  
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por  
ANTONIO SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2023.10.26 09:02:12  
-03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ. 33.957.361/0001-80  
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
REPRESENTANTE LEGAL - ENGº CIVIL-CREA/BA Nº 051888554-2  
CPF: 038.768.825-08  
RG: 13998270145SP/BA

memorial de calculo medidas da medição 8	largura	comprimento	total M²		Responsável	Data
Rua José Alves Goes (trecho I)	6,75	23,50	158,63			24/10/2023
Rua José Alves Goes (trecho II)	7,60	9,40	71,44			24/10/2023
Rua Padre Romildo	6,70	10,20	68,34			24/10/2023
Rua D. Pedro II (trecho I)	6,10	7,40	45,14			24/10/2023
Rua D. Pedro II (trecho II)	6,80	9,30	63,24			24/10/2023
Rua D. Pedro II (trecho III)	2,50	3,00	7,50			24/10/2023
Rua D. Pedro II (trecho IV)	6,80	14,50	98,60			24/10/2023
Rua Cantinho da Saudade (trecho I)	7,50	5,00	37,50			25/10/2023
Rua Cantinho da Saudade (trecho II)	8,80	5,80	51,04			25/10/2023
Rua Cantinho da Saudade (trecho III)	5,50	5,50	30,25			25/10/2023
Rua Cantinho da Saudade (trecho IV)	6,30	3,80	23,94			25/10/2023
Bairro Alto Alegre	7,50	4,70	35,25			25/10/2023
Av. Getulio Vargas	10,50	9,50	99,75			25/10/2023
		<b>TOTAL:</b>	<b>790,62</b>			

ANTONIO  
SOARES  
CORDEIRO  
NETO:03876882  
508

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
SOARES CORDEIRO  
NETO:03876882508  
Dados: 2023.10.26  
09:01:52 -03'00'

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Nº: 00000017

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

<b>Contribuinte:</b>	ASCN CONSTRUTORA LTDA
<b>Endereço:</b>	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
<b>Complemento:</b>	CASA TÉRREO
<b>Cidade/UF:</b>	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
<b>CPF/CNPJ:</b>	33957361000180
<b>Inscrição Estadual/RG:</b>	
<b>Inscrição Municipal:</b>	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

**GERADA EM:** 20/09/2023 08:13:24 horário de Brasília

**EMITIDA EM:** 20/09/2023 08:13:34 horário de Brasília


**VÁLIDA ATÉ:** 19/12/2023

**CHAVE DE VALIDAÇÃO:** JcuUSCQE

**Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:**

<http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235758905**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ASCN CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>33.957.361/0001-80</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.