



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 927 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3748 Data do Sub-Empenho: 09/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	RG:
	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/10/2023
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia: Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato: 176-2023	833.701,47	338.719,63	494.981,84
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003-2023, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02, PERÍODO DE 18/10/2023 A 31/10/2023. NFS-e.Nº448.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	479.442,86	479.442,86	0,00



Data do Empenho: 10/10/2023 Data do Liquidação: 13/11/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	5.753,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	14.383,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	31.643,23
## Quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais e três centavos ##		Valor Retido 51.779,83
		Valor Líquido 427.663,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/11/2023	448	U			479.442,86

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	479.442,86

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/11/2023.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/11/2023, podendo efetuar o pagamento.  _____ WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
--	--

3269613



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000448

Data e Hora de Emissão:
13/11/2023 16:11:15

Código de Verificação:
8PBJ-4M5R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.597.344/0001-98

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
E-mail: dpm@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19

Inscrição Municipal:

Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROC ADM: 094-2023 BM 02 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/10/2023 a 31/10/2023

Valor total: R\$ R\$ 479.442,86

Valor Material 40%: R\$ 191.777,14. Base de cálculo do INSS 60%: 287.665,72 x 11% R\$: 31.643,23

Valor do ISS 5%: R\$ 14.383,29

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$479.442,86

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
191.777,14	287.665,72	5,00%	14.383,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
31.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,29	433.416,34

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/42 - Impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 15/11/23

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 363811		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES						NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 5.753,31	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 5.753,31	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.753,31	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 14/11/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 14/11/2023 02:36:33	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.753,31		
Valor do Tributo: 5.753,31	Vir. Devido sem Desconto (VD): 5.753,31	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente:	Vir. Devido com Desconto: 5.753,31		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Cálculo: 5.753,31			(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES:			(+) JUROS DE MORA - R\$			
1) Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.753,31		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;						
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;						
4) NF-e N° 448 - Data de emissão: 13/11/2023.						



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000057 . 6 53313906202 . 0 31130010100 . 4 00036381107 . 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000057 . 6 53313906202 . 0 31130010100 . 4 00036381107 . 6

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 363811	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 14/11/2023 02:36:33	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO: 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.753,31
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.753,31





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 363810		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 287.665,72	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 14.383,29	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 14.383,29		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/11/2023	MÊS REFERÊNCIA: Novembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 14/11/2023 02:35:12	DATA DE VENCIMENTO: 30/11/2023		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 448 - DATA DE EMISSÃO: 13/11/2023			(=) VALOR DEVIDO - R\$	14.383,29		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	14.383,29		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000143 . 2 83293906202 . 8 31130010500 . 5 00036381012 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000143 . 2 83293906202 . 8 31130010500 . 5 00036381012 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Novembro	Nº DAM: 363810	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 14/11/2023 02:35:12	DATA VENCIMENTO: 30/11/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	14.383,29
MP2 CONSTRUCOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	14.383,29





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

Nº DO CONTRATO: 176/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023

OBRA Nº: 090/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO 18/10/2023 a 31/10/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

EMPRESA: MP2 Construções EIRELI EPP

CNPJ: 24.597.344/0001-98

VALOR DA 2ª MEDIÇÃO R\$ 479.442,86

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Bahia

B.D.I
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

ORSE - 11/2022 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 292.944,20	3,64%						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%	0,00	R\$ 0,00	500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	122,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 8.126,15	0,10%	0,00	R\$ 0,00	122,90	8.126,14	R\$ 0,00	100%
1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	0,00	R\$ 0,00	4325,04	39.530,82	R\$ 6.169,18	87%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00	R\$ 39,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	9,00	R\$ 371,25	9,00	371,25	R\$ 0,00	100%
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	3596,13	R\$ 14.923,93	3596,13	14.923,93	R\$ 0,00	100%
1.9	8742	ORSE	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	32,00	R\$ 59,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.096,00	0%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%	0,00	R\$ 0,00	3155,59	42.411,12	R\$ 0,00	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 23,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 331.666,23	4,12%						
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,92	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73.408,92	0%
2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	800,00	R\$ 79.216,00	800,00	79.216,00	R\$ 146.755,56	35%
2.4	1988	ORSE	Pelitori granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,07	R\$ 106,70	R\$ 181,82	R\$ 7.522,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.522,97	0%
2.4	18318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24.762,78	0%
3			ESQUADRIAS					R\$ 614.180,00	7,62%						
3.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO; 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$ 1.067,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BOX WC FEMININO E MASCULINO)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%