



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 1055 / 2023 Data do Empenho: 22/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133 Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
 CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenho	Nº Lic.: 003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 106-2023	99.137,75	98.593,52	544,23
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003-2022TP, CONTRATO Nº106-2023, NFS-e.Nº368, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/11/2023 A 17/11/2023.

Data do Empenho: 22/11/2023 Data da Liquidação: 22/11/2023

RETENÇÕES			Valor
Código	Descrição		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708		6.507,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708		1.183,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708		2.957,81
## Oitenta e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos ##		Valor Retido	10.648,10
		Valor Líquido	87.945,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/11/2023	368	UN			98.593,52

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	98.593,52

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/11/2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/11/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22</p>
---	---

3293447

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA	Número da nota: 368 Data e hora de Emissão: 21/11/2023 13:58:55 Código de Verificação: c5d8a29116
RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO CNPJ: 14.043.269/0001-60 e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 33957361000180	Inscrição Municipal: 003.716/001-60
Nome/Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA E-mail: ascn.engenharia@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
CPF/CNPJ: 13807870000119	Inscrição Municipal: 00000000000000
Endereço: PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
9º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 106/2023.	
PERÍODO 9BM: 01/11/2023 Á 17/11/2023	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.593,52	
40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 39.437,41	
60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 59.156,11	
ISS RETIDO NA FONTE	
DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:	
BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA	

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SANTALUZ - BA	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$98.593,52

CNAE: 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas				
Item da lista de serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)				
Valor total das deduções (R\$): 39.437,41	Base de cálculo (R\$): 59.156,11	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 2.957,81	Crédito (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
6.507,17	0,00	0,00	1.183,12	0,00	0,00	87.945,42

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 21/11/23	 Assinatura

OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS	
LOCAL:	SANTALUZ - BA	CONTRATO N° 106-2023

MEDIÇÃO:	Nº
VALOR DA MEDIÇÃO:	98.593,52

PERÍODO:	01/11/2023 À 17/11/2023
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE SANTALUZ-BA

OBRA N° 067/2023 TP 003 - 2022

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
									Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
ADMINISTRAÇÃO OBRA								279.437,40			83.272,96		196.164,44	70%	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	84,06	106,63	211.127,40	220,00	23.458,60	592,00	63.124,96	1388,00	148.002,44	70%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	27,20	34,50	68.310,00	220,00	7.590,00	584,00	20.148,00	1396,00	48.162,00	71%
SERVIÇOS PRELIMINARES								186.231,56		0,00		0,00	186.231,56	100%	
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15	367,38	466,02	6.990,30		0,00	0,00	0,00	15,00	6.990,30	100%
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	30	404,98	513,72	15.411,60		0,00	0,00	0,00	30,00	15.411,60	100%
2.3	5162	ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	202	13,27	16,83	3.399,66		0,00	0,00	0,00	202,00	3.399,66	100%
2.4	11674	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo Pvc 2", reuso 25 vezes	und	200	9,56	12,13	2.426,00		0,00	0,00	0,00	200,00	2.426,00	100%
2.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	13200	9,44	11,97	158.004,00		0,00	0,00	0,00	13200,00	158.004,00	100%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								170.132,82		0,00		0,00	170.132,82	100%	
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMNANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m³	299,94	2,37	3,01	902,82		0,00	0,00	0,00	299,94	902,82	100%
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	1500	41,19	52,25	78.375,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	80.855,00	100%
3.3	00008079	SINAPI	ARGILA ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	47,75	60,57	90.855,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	90.855,00	100%
REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO								2.089.625,73		67.544,92		578.655,11		1.510.970,62	72%
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLDOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	m²	20498,5	69,41	88,05	1.804.892,93	767,12	67.544,92	6062,63	533.814,57	14435,87	1.271.078,35	70%
4.2	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	3200	68,00	86,26	276.032,00		0,00	519,83	44.840,54	2680,17	231.191,46	84%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,	M	160	42,87	54,38	8.700,80		0,00	0,00	0,00	160,00	8.700,80	100%
TRANSPORTES								266.739,89		0,00		0,00	266.739,89	100%	
5.1	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	M3XKM	61092,9	0,86	0,86	52.639,89		0,00	0,00	0,00	61092,90	52.639,89	100%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	45000	1,98	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
5.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	45000	1,98	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
OUTROS SERVIÇOS								58.458,51		0,00		0,00	58.458,51	100%	
6.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	8571	1,43	1,81	15.513,51		0,00	0,00	0,00	8571,00	15.513,51	100%
6.2	8191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	30000	0,40	0,51	15.300,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	15.300,00	100%
6.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	1500	14,53	18,43	27.645,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	27.645,00	100%
Total Geral								3.050.625,81		98.593,52		661.928,07		2.388.697,84	

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 17 DE NOVEMBRO DE 2023

ANTONIO SOARES Assinado de forma digital
CORDEIRO por ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688250
Dados: 2023.11.21 14:00:11
8 -03'00'

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG. CIVIL-CREA/BA N° 05188354-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 1399827014SSP/BA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

memorial de calculo medidas da medição 9	largura	comprimento	total M²		Responsável	Data
Rua José Alves Goes	2,80	7,80	21,84			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 1)	2,60	21,50	55,90			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 2)	6,60	3,15	20,79			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 3)	2,60	29,00	75,40			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 4)	2,60	34,00	88,40			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 5)	7,00	7,00	49,00			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 6)	2,60	5,20	13,52			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 7)	7,00	12,30	86,10			17/11/2023
Rua 31 de Março (trecho 8)	2,60	17,40	45,24			17/11/2023
Rua D. Pedro II (trecho 1)	6,90	8,50	58,65			17/11/2023
Rua D. Pedro II (trecho 2)	2,00	9,10	18,20			17/11/2023
Rua D. Pedro II (trecho 3)	2,50	20,20	50,50			17/11/2023
Rua José Salvador (trecho 1)	2,00	10,30	20,60			17/11/2023
Rua José Salvador (trecho 2)	1,60	4,60	7,36			17/11/2023
Rua José Salvador (trecho 3)	1,30	1,00	1,30			17/11/2023
Av. Santa Luzia (trecho 1)	4,10	5,60	22,96			17/11/2023
Av. Santa Luzia (trecho 2)	6,00	5,70	34,20			17/11/2023
Av. Santa Luzia (trecho 3)	3,50	7,00	24,50			17/11/2023
Av. Santa Luzia (trecho 4)	3,00	7,00	21,00			17/11/2023
Av. Santa Luzia (trecho 5)	3,00	5,20	15,60			17/11/2023
Av. Nilton Oliveira (trecho 1)	2,80	5,60	15,68			17/11/2023
Av. Nilton Oliveira (trecho 2)	1,40	2,90	4,06			17/11/2023
Av. Getúlio Vargas (trecho 1)	3,30	1,60	5,28			17/11/2023
Av. Getúlio Vargas (trecho 2)	2,30	4,80	11,04			17/11/2023
		TOTAL:	767,12			

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2023.11.21 14:00:27
-03'00'


Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2023 a 30/11/2023

Certificação Número: 2023110106052831350400

Informação obtida em 10/11/2023 10:35:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235758905**

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.