



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 1149 / 2023

Data do Empenho: 15/12/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4466 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA PEDRO PAULO DA SILVA, 133 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DO JACUIPE Estado: BA
CNPJ: 33.957.361/0001-80 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 40616-0 Agência: 213 Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.:	003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	106-2023	132.544,23	131.574,40	969,83
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO N°003-2022TP, CONTRATO N°106-2023, NFS-e.N°378, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 14/12/2023.

Data do Empenho: 15/12/2023

Data do Liquidação: 15/12/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708	8.683,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	1.578,89
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	3.947,23
## Cento e dezessete mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos ##		14.210,03
Valor Retido		14.210,03
Valor Líquido		117.364,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/12/2023	378	UN			131.574,40

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	131.574,40

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/12/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/12/2023, podendo efetuar o pagamento.

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO
Contador(a)
CPF: 024.127.355-22

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM _____

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



3329311



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

378

Data e hora de Emissão:

14/12/2023 11:27:21

Código de Verificação:

eb21de59a0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

33957361000180 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

13807870000119 00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 106/2023.

PERÍODO 10BM: 01/12/2023 À 14/12/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131.574,40

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 52.629,76

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 78.944,64

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$131.574,40

CNAE:

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$):

52.629,76

Base de cálculo (R\$):

78.944,64

Aliquota (%):

5,00

Valor do ISS (R\$):

3.947,23

Crédito (R\$):

0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
8.683,91	0,00	0,00	1.578,89	0,00	0,00	117.364,37

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 14/12/23	<i>[Assinatura]</i>





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 99189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com


OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS	
LOCAL:	SANTALUZ - BA	CONTRATO Nº 106-2023

MEDIÇÃO:	Nº 10
VALOR DA MEDIÇÃO:	131.574,40

PERÍODO:	01/12/2023 A 14/12/2023
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE SANTALUZ-BA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
									Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
								279.437,40		31.048,60		114.321,56		165.115,84	59%
1			ADMINISTRAÇÃO OBRA												
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	84,06	106,63	211.127,40	220,00	23.458,60	812,00	86.583,56	1168,00	124.943,84	59%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	27,20	34,50	68.310,00	220,00	7.590,00	804,00	27.738,00	1176,00	40.572,00	59%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					186.231,56		0,00		0,00		186.231,56	100%
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15	367,38	466,02	6.990,30		0,00	0,00	0,00	15,00	6.990,30	100%
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	30	404,98	513,72	15.411,60		0,00	0,00	0,00	30,00	15.411,60	100%
2.3	5152	ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	202	13,27	16,83	3.399,66		0,00	0,00	0,00	202,00	3.399,66	100%
2.4	11674	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1"Ø 2", reuso 25 vezes	und	200	9,56	12,13	2.426,00		0,00	0,00	0,00	200,00	2.426,00	100%
2.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	13200	9,44	11,97	158.004,00		0,00	0,00	0,00	13200,00	158.004,00	100%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					170.132,82		0,00		0,00		170.132,82	100%
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	299,94	2,37	3,01	902,82		0,00	0,00	0,00	299,94	902,82	100%
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	1500	41,19	52,25	78.375,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	78.375,00	100%
3.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	47,75	60,57	90.855,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	90.855,00	100%
4			REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO					2.089.625,73		100.525,80		679.180,91		1.410.444,81	67%
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	m²	20498,5	69,41	88,05	1.804.892,93	1141,69	100.525,80	7204,32	634.340,38	13294,18	1.170.552,55	65%
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	3200	68,00	86,26	276.032,00		0,00	519,83	44.840,54	2690,17	231.191,46	84%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	160	42,87	54,38	8.700,80		0,00	0,00	0,00	160,00	8.700,80	100%
5			TRANSPORTES					266.739,89		0,00		0,00		266.739,89	100%
5.1	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	M3XKM	61092,9	0,88	0,86	52.539,89		0,00	0,00	0,00	61092,90	52.539,89	100%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
5.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
6			OUTROS SERVIÇOS					58.458,51		0,00		0,00		58.458,51	100%
6.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO), AF_05/2021	M	8571	1,43	1,81	15.513,51		0,00	0,00	0,00	8571,00	15.513,51	100%
6.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	30000	0,40	0,51	15.300,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	15.300,00	100%
6.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	1500	14,53	18,43	27.645,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	27.645,00	100%
Total Geral								3.050.825,91		131.574,40		793.502,47		2.257.123,44	

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3


ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:0387688250
8

Assinado de forma digital
por ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2023.12.14 11:18:28
-03'00"

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG. CIVIL-CREA/BA Nº 051888554-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 1399827014SSP/BA

memorial de calculo medidas da medição 10	largura	comprimento	total M²	Data
Praça Ulisses Guimarães	5,00	3,10	15,50	28/11/2023
Rua Joaquim de Góes	3,20	2,90	9,28	28/11/2023
Rua 31 de Março	2,00	33,40	66,80	28/11/2023
Rua Almir Barros	3,40	9,70	32,98	28/11/2023
Travessa 1ª Castro Alves	1,60	10,00	16,00	28/11/2023
Rua 232 - Loteamento Alto Alegre (trecho I)	4,20	7,10	29,82	28/11/2023
Rua 232 - Loteamento Alto Alegre (trecho II)	4,60	3,20	14,72	28/11/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho I)	4,80	14,50	69,60	28/11/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho II)	7,10	12,20	86,62	28/11/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho III)	9,40	1,70	15,98	28/11/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho IV)	2,50	2,50	6,25	28/11/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho V)	7,10	30,00	213,00	14/12/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho VI)	8,40	10,00	84,00	14/12/2023
Rua Brício Ribeiro (trecho VII)	2,00	9,20	18,40	14/12/2023
Rua 232 - Loteamento Alto Alegre (trecho III)	6,40	5,10	32,64	14/12/2023
3ª Travessa Manoel Costa Homem (trecho I)	3,60	87,00	313,20	14/12/2023
4ª Travessa Manoel Costa Homem (trecho I)	3,00	23,00	69,00	14/12/2023
4ª Travessa Manoel Costa Homem (trecho II)	4,40	6,90	30,36	14/12/2023
Travessa Lomanto Junior (trecho I)	1,60	4,50	7,20	14/12/2023
Travessa Lomanto Junior (trecho II)	2,20	4,70	10,34	14/12/2023
		TOTAL:	1.141,69	


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



ANTONIO SOARES
 CORDEIRO
 NETO:038768825
 08

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 SOARES CORDEIRO
 NETO:03876882508
 Dados: 2023.12.14
 11:09:50 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRAFICO X

**OBRA: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAV
EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE
SANTALUZ-BA**

CONTRATO: Nº 106-2023



SANTALUZ-BAHIA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33 957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL 93746BA
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270-14 SSP/BA

ANTONIO
SOARES
CORDEIRO
NETO:03876
882508

Assinado de forma
digital por
ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2023.12.14
11:11:51 -03'00'