



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 094-2023

EMPENHO: 927 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4194 Data do Sub-Empenho: 18/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA  
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES  
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: Cidade: Tipo Pessoa: Jurídica  
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 CPF: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. RG: Estado:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 10/10/2023

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari	Nº Lic.: 003-2023CONC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 176-2023	833.701,47	338.719,63	494.981,84
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº176-2023, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº003-2023, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO.Nº03, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. NFS-e.Nº465.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
809.000,00	808.992,60	7,40

Data do Empenho: 10/10/2023

Data do Liquidação: 18/12/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	9.707,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	24.269,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	53.393,51
## Setecentos e vinte e um mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos ##		Valor Retido 87.371,20
		Valor Líquido 721.621,40

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/12/2023	465	U			808.992,60

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	808.992,60

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/12/2023.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/12/2023, podendo efetuar o pagamento.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 6422

WALDSON LOPES DE GÓES FILHO  
 Contador(a)  
 CPF: 024.127.355-22

3330904







**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
00000465  
Data e Hora de Emissão:  
15/12/2023 11:41:14  
Código de Verificação:  
WUR4-ERJR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**24.597.344/0001-98**  
Nome/Razão Social:  
**MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**  
Endereço:  
**Ave Tancredo Neves 2639 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -**  
**CEP: 41820-021 - BA**  
**dpm@outlook.com.br**

Inscrição Municipal:  
**661.323/001-97**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**MUNICIPIO DE SANTALUZ**  
CPF/CNPJ:  
**13.807.870/0001-19**  
Endereço:  
**PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA**  
E-mail:  
-----

Inscrição Municipal:  
-----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA  
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR  
OBRA Nº: 090/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 Nº DO CONTRATO: 176-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 094-2023  
BM 03 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023  
Valor total: R\$ R\$ 808.992,60  
Valor Material 40%: R\$ 323.597,04. Base de cálculo do INSS 60%: 485.395,56 x 11% R\$: 53.393,51  
Valor do ISS 5%: R\$ 24.269,78  
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$808.992,60**

CNAE:

**4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

Item da Lista de Serviços:

**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
<b>323.597,04</b>	<b>485.395,56</b>	<b>5,00%</b>	<b>24.269,78</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>53.393,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.269,78</b>	<b>731.329,31</b>

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 15/12/23 Assinatura \_\_\_\_\_





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 364427		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES					NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 9.707,91	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 9.707,91	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 9.707,91
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 20/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 11:22:17	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos					
Valor do Tributo:	9.707,91	Valor Devido sem Desconto	9.707,91	(=) VALOR DEVIDO - R\$	9.707,91
Taxa de Expediente:		Valor do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	9.707,91	Valor Devido com Desconto	9.707,91	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:					
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;					
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;					
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;					
4) NF-e Nº 465 - Data de emissão: 15/12/2023.					
				(+) MULTA DE MORA - R\$	
				(+) JUROS DE MORA - R\$	
				(=) VALOR A PAGAR - R\$	9.707,91

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000097 . 4    07913906202 . 4    31231010100 . 0    00036442707 . 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000097 . 4    07913906202 . 4    31231010100 . 0    00036442707 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364427	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 11:22:17	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023	INSCRIÇÃO: 30349
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$		9.707,91
MP2 CONSTRUÇOES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$		9.707,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364426	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES				NÚMERO: 2539
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 485.395,56	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 24.269,78	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 24.269,78
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 20/12/2023 11:20:34	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-465 - DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023		(=) VALOR DEVIDO - R\$	24.269,78	
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
		(+) MULTA DE MORA - R\$		
		(+) JUROS DE MORA - R\$		
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	24.269,78	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000242 . 2    69783906202 . 6    31231010500 . 1    00036442612 . 2

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000242 . 2    69783906202 . 6    31231010500 . 1    00036442612 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 364426	EXERCÍCIO 2023	DATA 20/12/2023 11:20:34	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO		(=) VALOR DEVIDO - R\$		24.269,78
MP2 CONSTRUÇOES LTDA		(=) VALOR A PAGAR - R\$		24.269,78





Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023  
Nº DO CONTRATO: 176/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2023  
OBRA Nº 090/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/11/2023 a 30/11/2023
OBJETO	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
CNPJ	24.597.344/0001-98
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO	R\$ 808.992,60

Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SHOPPING POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

Bancos B.D.I Encargos Sociais  
SINAPI - 11/2022 - Bahia 23,54% Não Desonerado:  
ORSE - 11/2022 - Sergipe Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA									MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	% EXECUTADO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.			PREÇO TOTAL
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 292.944,20	3,64%						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 400,76	R\$ 495,10	R\$ 2.970,60	0,04%	0,00	R\$ 0,00	6,00	2.970,60	R\$ 0,00	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500,00	R\$ 115,78	R\$ 143,03	R\$ 71.515,00	0,89%	0,00	R\$ 0,00	500,00	71.515,00	R\$ 0,00	100%
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	122,90	R\$ 53,52	R\$ 66,12	R\$ 8.126,15	0,10%	0,00	R\$ 0,00	122,90	8.126,14	R\$ 0,00	100%
1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	5000,00	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 45.700,00	0,57%	0,00	R\$ 0,00	4325,04	39.530,82	R\$ 6.169,18	87%
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72	R\$ 9,02	R\$ 11,14	R\$ 74,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,71	74,76	R\$ 0,10	100%
1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,00	R\$ 33,39	R\$ 41,25	R\$ 371,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,00	371,25	R\$ 0,00	100%
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3596,13	R\$ 3,36	R\$ 4,15	R\$ 14.923,94	0,19%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	14.923,93	R\$ 0,00	100%
1.9	8742	ORSE	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01_03/2022	m	32,00	R\$ 53,02	R\$ 65,50	R\$ 2.096,00	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.096,00	0%
1.10	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	3155,59	R\$ 10,88	R\$ 13,44	R\$ 42.411,13	0,53%	0,00	R\$ 0,00	3155,59	42.411,12	R\$ 0,00	100%
1.11	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	3596,13	R\$ 23,58	R\$ 29,13	R\$ 104.755,27	1,30%	0,00	R\$ 0,00	3596,13	104.755,27	R\$ 0,00	100%
2			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					R\$ 331.666,23	4,12%						
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	519,93	R\$ 114,29	R\$ 141,19	R\$ 73.408,92	0,91%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 73.408,92	0%
2.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2282,08	R\$ 80,15	R\$ 99,02	R\$ 225.971,56	2,80%	1000,00	R\$ 99.020,00	1800,00	178.236,00	R\$ 47.735,56	79%
2.4	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,07	R\$ 106,70	R\$ 131,82	R\$ 7.522,97	0,09%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 7.522,97	0%
2.4	13318	ORSE	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	29,94	R\$ 669,48	R\$ 827,08	R\$ 24.762,78	0,31%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 24.762,78	0%
3			<b>ESQUADRIAS</b>					R\$ 614.180,00	7,62%						
3.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC PCD)	UN	1,00	R\$ 1.067,97	R\$ 1.319,37	R\$ 1.319,37	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 1.319,37	0%
3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BOX WC FEMININO E MASCULINO)	m²	10,20	R\$ 751,64	R\$ 928,58	R\$ 9.471,52	0,12%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 9.471,52	0%
3.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (WC TÊRRO E ADM 1º ANDAR)	UN	7,00	R\$ 397,74	R\$ 491,37	R\$ 3.439,59	0,04%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 3.439,59	0%
3.5	12989	ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m²	36,00	R\$ 709,36	R\$ 876,34	R\$ 31.548,24	0,39%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 31.548,24	0%
3.6	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada n24, ralada, de enrolar	m²	991,66	R\$ 211,30	R\$ 261,04	R\$ 258.862,93	3,21%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 258.862,93	0%
3.7	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm (ADM)	m	4,60	R\$ 137,60	R\$ 169,99	R\$ 781,95	0,01%	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 781,95	0%