



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 154-2022

EMPENHO: 86 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 85	Data do Sub-Empenho: 25/01/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento:	CASA TERREO
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	37725-2	Agência:	0684-X
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 25/01/2024
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.:	003-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	106-2023	150.000,00	149.283,74	716,26
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME TOMADA DE PREÇO 003-2022, CONTRATO 106-2023. NFS-e.Nº 395, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/01/2024 A 22/01/2024.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	149.283,74	149.283,74	0,00



Data do Empenho: 25/01/2024	Data do Liquidação: 25/01/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708	9.852,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	1.791,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	4.478,51
## Cento e trinta e três mil e cento e sessenta e um reais e dez centavos ##		16.122,64
		Valor Líquido
		133.161,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	23/01/2024	395	U			149.283,74

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	149.283,74

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/01/2024.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/01/2024, podendo efetuar o pagamento.  WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
---	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM ___/___/___

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO CNPJ: 14.043.269/0001-60 e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638</p>	<p>Número da nota: 395 Data e hora de Emissão: 23/01/2024 13:36:18 Código de Verificação: 2d88ffa8ae</p> 
	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</p>

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33957361000180 Inscrição Municipal: 003.716/001-60
Nome/Razão Social: **ASCN CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**
E-mail: **ascn.engenharia@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**
CPF/CNPJ: 13807870000119 Inscrição Municipal: 00000000000000
Endereço: **PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**
E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 23,01,24 Assinatura _____
Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA. CONTRATO 106/2023.
 PERÍODO 11BM: 01/01/2024 Á 22/01/2024
 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.283,74
 40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 59.713,50
 60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 89.570,24
 ISS RETIDO NA FONTE
 DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:
 BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$149.283,74

CNAE: 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Item da lista de serviços: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)				
Valor total das deduções (R\$): 59.713,50	Base de cálculo (R\$): 89.570,24	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 4.478,51	Credito (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
9.852,73	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,00	133.161,10

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 01/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 23/01/24

Assinatura

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



OBRA:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO-FIO E PINTURA DE GUIAS	
LOCAL:	SANTALUZ - BA	CONTRATO N° 106-2023

MEDIÇÃO:	N° 11
VALOR DA MEDIÇÃO:	149.283,74

PERÍODO:	01/01/2024 À 22/01/2024
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, MEIO FIO E PINTURA DE GUIA DAS RUAS DE SANTALUZ-BA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
									Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	%
ADMINISTRAÇÃO OBRA								279.437,40	28.226,00		142.547,56		136.889,84	49%	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	84,06	106,63	211.127,40	200,00	21.326,00	1012,00	107.909,56	968,00	103.217,84	49%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1980	27,20	34,50	58.310,00	200,00	6.900,00	1004,00	34.638,00	976,00	33.672,00	49%
SERVIÇOS PRELIMINARES								186.231,56	0,00		0,00		186.231,56	100%	
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15	367,38	466,02	6.990,30		0,00	0,00	0,00	15,00	6.990,30	100%
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	30	404,98	513,72	15.411,60		0,00	0,00	0,00	30,00	15.411,60	100%
2.3	5152	ORSE	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	202	13,27	16,83	3.399,66		0,00	0,00	0,00	202,00	3.399,66	100%
2.4	11874	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1"½" 2", reuso 25 vezes	und	200	9,56	12,13	2.426,00		0,00	0,00	0,00	200,00	2.426,00	100%
2.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	13200	9,44	11,87	158.004,00		0,00	0,00	0,00	13200,00	158.004,00	100%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								170.132,82	0,00		0,00		170.132,82	100%	
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m³	299,84	2,37	3,01	802,82		0,00	0,00	0,00	299,84	802,82	100%
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1500	41,19	52,25	78.375,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	78.375,00	100%
3.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1500	47,75	60,57	90.855,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	90.855,00	100%
REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO								2.089.625,73	121.057,74		800.238,66		1.289.387,07	62%	
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	20498,5	69,41	88,05	1.804.892,93	1374,88	121.057,74		8579,20	11919,31	1.049.494,81	58%
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3200	66,00	86,26	276.032,00		0,00	519,83	44.840,54	2680,17	231.191,46	84%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M	160	42,87	54,38	8.700,80		0,00	0,00	0,00	160,00	8.700,80	100%
TRANSPORTES								266.739,89	0,00		0,00		266.739,89	100%	
5.1	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	M3XKM	61092,9	0,68	0,89	52.539,89		0,00	0,00	0,00	61092,90	52.539,89	100%
5.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
5.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	45000	1,88	2,38	107.100,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	107.100,00	100%
OUTROS SERVIÇOS								58.458,51	0,00		0,00		58.458,51	100%	
6.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8571	1,43	1,81	15.513,51		0,00	0,00	0,00	8571,00	15.513,51	100%
6.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	30000	0,40	0,51	15.300,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	15.300,00	100%
6.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	1500	14,53	18,43	27.845,00		0,00	0,00	0,00	1500,00	27.845,00	100%

Total Geral	3.050.625,91	149.283,74	942.786,22	2.107.839,69
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 22 DE JANEIRO DE 2024

ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:0387688250
8

Assinado de forma digital por ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 13:11:19 -03'00'


ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG. CIVIL - CREA/BA N° 051888554-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 13998270145SP/BA

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3



memorial de calculo medidas da medição 11	largura	comprimento	total M²	Data
4ª Travessa Manoel Costa Homem	3,70	55,80	206,46	16/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho I)	3,00	54,00	162,00	16/01/2024
Rua José de Oliveira Mota (trecho I)	3,10	5,60	17,36	16/01/2024
Rua José de Oliveira Mota (trecho II)	3,10	2,70	8,37	16/01/2024
Rua Maria de Nazaré	1,90	15,70	29,83	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho I)	2,60	12,20	31,72	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho II)	1,50	25,50	38,25	16/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho III)	2,40	38,80	93,12	16/01/2024
Rua Neolina Santos Cunha	4,20	10,20	42,84	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho I)	2,30	5,20	11,96	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho II)	2,50	16,10	40,25	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho III)	2,90	17,50	50,75	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho IV)	3,30	21,30	70,29	16/01/2024
Rua Ítalo Antônio Jesus Almeida (trecho V)	7,00	6,30	44,10	16/01/2024
Rua J.J. Seabra (trecho I)	2,50	23,40	58,50	16/01/2024
Rua J.J. Seabra (trecho II)	2,90	18,45	53,51	16/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho II)	2,50	19,70	49,25	22/01/2024
Rua José Francisco dos Santos (trecho III)	2,00	7,00	14,00	22/01/2024
Rua Pedro Sabino Lopes	2,30	33,80	77,74	22/01/2024
Av. Nova Esperança	3,40	4,30	14,62	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho I)	4,00	9,00	36,00	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho II)	3,00	19,10	57,30	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho III)	4,70	2,50	11,75	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho IV)	3,80	15,50	58,90	22/01/2024
Rua José Salvador (trecho V)	2,00	15,20	30,40	22/01/2024
Rua Padre Manoel (trecho IV)	2,70	24,30	65,61	22/01/2024
		TOTAL:	1.374,88	

RIACHÃO DO JACUIPE-BAHIA, 22 DE JANEIRO DE 2024

ANTONIO SOARES
CORDEIRO
NETO:03876882508Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES CORDEIRO
NETO:03876882508
Dados: 2024.01.23 13:11:54 -03'00'Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 33.957.361/0001-80
ANTONIO SOARES CORDEIRO NETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE LEGAL - ENG.º CIVIL-CREA/BA Nº 05188854-2
CPF: 038.768.825-08
RG: 1399827014SSP/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Certidão N°: 00000018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento:	CASA TÉRREO
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	33957361000180
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00371600160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 11/12/2023 09:07:26 horário de Brasília

EMITIDA EM: 13/12/2023 17:38:32 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2024

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nXB5b9Uk

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

