



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 85 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 666	Data do Sub-Empenho: 19/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento:	CASA TERREO
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	37725-2	Agência:	0684-X
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RCI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.811.047,92	16.759,46	6.794.288,46
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE ALAGOINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022RDC, CONTRATO N°245-2022. NF-E N° 427, BM - 02, OBRA N°103-2023, PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.418,83	18.418,83	0,00

Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 19/03/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	1.215,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	221,03
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	552,56
## Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos ##		Valor Retido
		1.989,23
		Valor Líquido
		16.429,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	11/03/2024	427	U			18.418,83

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	18.418,83

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/03/2024.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/03/2024, podendo efetuar o pagamento.
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 15/03/24

Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador interno

Decreto 004/2021

SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

427

Data e hora de Emissão:

11/03/2024 09:07:30

Código de Verificação:

bc96287979



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33957361000180
Inscrição Municipal: 003.716/001-60

Nome/Razão Social:

ASCN CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

ascn.engenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ: 13807870000119
Inscrição Municipal: 0000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
FM 103124	Assinatura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.

POSTO DO POVOADO DE ALAGOINHAS-ZONA RURAL

CONTRATO 245/2022.

PERÍODO 2BM: 01/02/2024 À 29/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.418,83

40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 7.367,53

60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$

11.051,30

ISS RETIDO NA FONTE

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:

BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANTALUZ - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$18.418,83

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$): 7.367,53	Base de cálculo (R\$): 11.051,30	Alíquota (%): 5,00	Valor do ISS (R\$): 552,56	Crédito (R\$): 0,00
--	--	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 1.215,64	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 221,02	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 16.429,61
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM 381365		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF BA	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 11.051,29	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 552,56	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 552,56		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:58:28	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 427 - DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	552,56		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	552,56		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8174000005 . 2 52563906202 . 1 40430010500 . 8 00038136512 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000005 . 2 52563906202 . 1 40430010500 . 8 00038136512 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381365	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 20/03/2024 08:58:28	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	552,56
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	552,56

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





I.R.R.F

Nº DAM: 381362	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA		NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 221,03	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$: 221,03 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 221,03
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 20/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO: 2024 DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:39:47 DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 221,03	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 221,03	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 221,03
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 221,03	Vlr. Devido com Desconto: 221,03	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 221,03
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		
4) NF-e Nº 427 - Data de emissão: 11/03/2024.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000002 . 3 21033906202 . 3 40430010100 . 7 00038136207 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000002 . 3 21033906202 . 3 40430010100 . 7 00038136207 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM: 381362	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 20/03/2024 08:39:47	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	221,03
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	221,03





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL: SANTALUZ-BA

MEDICÇÃO: 2ª VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 18.418,83
OS: 103/2023 02/10/2023
Nº DO CONTRATO 245/2022

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024
SERVIÇO REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
POVOADO DE ALAGOINHAS												
Orçamento Sintético												
71	OBRA - REFORMA DO PSF DO POVOADO ALAGOINHAS					157.211,53		18.418,83		35.178,29		122.033,30
72	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.771,22		0,00		6.771,23		0,00
72.1	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02 - 01/2022	m²	6	401,94	496,55	2.979,30		0,00		2.979,30		0,00
72.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	40	2,91	3,59	143,60		0,00		143,60		0,00
72.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	13,74	92,52	64,88	891,45		0,00		891,45		0,00
72.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE - M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	137,4	7,19	8,88	1.220,11		0,00		1.220,11		0,00
72.5	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	6,13	23,44	28,95	177,46		0,00		177,46		0,00
72.6	Demolição de reboco	m²	30	7,86	9,71	291,30		0,00		291,30		0,00
72.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	80	10,81	13,35	1.068,00		0,00		1.068,00		0,00
73	MOVIMENTO DE TERRA					278,90		0,00		278,91		0,00
73.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	m³	1,84	122,70	151,58	278,90		0,00		278,91		0,00
74	FUNDAÇÃO					1.185,71		0,00		1.185,73		0,00
74.1	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	40,9	18,33	22,64	925,97		0,00		925,98		0,00
74.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	6,13	19,02	23,49	143,99		0,00		143,99		0,00
74.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,2	468,50	578,78	115,75		0,00		115,76		0,00
75	ALVENARIA					12.529,39		5.520,06		8.819,56		3.709,83
75.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	45,36	56,93	70,33	3.190,16		0,00		3.190,16		0,00
75.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	133,65	53,42	65,99	8.819,56		5.520,06		133,65		5.520,06
75.3	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	5,04	83,47	103,11	519,67		0,00		5,04		519,67
76	REVESTIMENTO E PISOS					36.198,37		8.192,51		10.785,56		25.412,83
76.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	267,3	8,09	9,99	2.670,32	169,17	1.690,01	267,3	2.670,33	0,00	0,00
76.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	307,3	24,58	30,36	9.329,62	214,18	6.502,50	267,3	8.115,23	40,00	1.214,39
76.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm; pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de aço "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	14,17	452,02	568,42	7.912,81		0,00		0,00		7.912,81
76.4	Linha em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00		0,00		723,48
76.5	Linha em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87		0,00		0,00		2.361,87
76.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	128,65	49,37	60,99	7.846,36		0,00		0,00		7.846,36
76.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	92,61	8,23	10,16	940,91		0,00		0,00		940,91
76.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96		0,00		0,00		17,96
76.9	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	2,72	712,74	880,51	2.394,98		0,00		0,00		2.394,98

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 057999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA 15188855-4-2

76.10	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93	0,00	0,00	0,00	0,20	20,93	100%	
76.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	0,00	0,00	0,00	6,00	552,78	100%	
76.12	Banco de concreto pre-moldado com pilular, sem encosto (parafuso embur)	un	1	718,66	887,83	887,83	0,00	0,00	0,00	1,00	887,83	100%	
76.13	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm.	m	4,7	92,75	114,58	538,52	0,00	0,00	0,00	4,70	538,52	100%	
77	PINTURA	m²	425,38	3,48	4,29	14.389,32	0,00	0,00	0,00	425,38	14.389,32	100%	
77.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	425,38	3,48	4,29	1.824,88	0,00	0,00	0,00	425,38	1.824,88	100%	
77.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 06/2014	m²	425,38	11,48	14,18	6.031,88	0,00	0,00	0,00	425,38	6.031,88	100%	
77.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	m²	425,38	12,40	15,31	6.512,56	0,00	0,00	0,00	425,38	6.512,56	100%	
78	ESQUADRIA	m²	2,52	652,93	806,62	16.173,62	0,00	0,00	0,00	2,52	16.173,62	100%	
78.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	M	1	226,30	279,57	2.032,68	0,00	0,00	0,00	1,00	2.032,68	100%	
78.2	PUXADOR HORIZONTAL VERTICAL PARA PORTA	m²	7,25	234,77	290,03	2.102,71	0,00	0,00	0,00	1,00	2.102,71	100%	
78.3	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	m²	2,94	464,29	573,58	1.686,32	0,00	0,00	0,00	2,94	1.686,32	100%	
78.4	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	2	777,52	960,54	1.921,08	0,00	0,00	0,00	2,00	1.921,08	100%	
78.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4	890,70	1.100,37	4.401,48	0,00	0,00	0,00	4,00	4.401,48	100%	
78.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	2	803,78	992,98	1.985,96	0,00	0,00	0,00	2,00	1.985,96	100%	
78.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	9	158,64	195,98	1.763,82	0,00	0,00	0,00	9,00	1.763,82	100%	
78.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	m²	80,78	57,95	71,59	52.202,79	4.706,25	0,00	0,00	7.337,31	44.865,49	86%	
79	COBERTURA	M	9,84	77,75	96,05	945,13	0,00	0,00	0,00	80,78	5.783,04	100%	
79.1	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev.06_10/2021	m²	80,78	57,95	71,59	5.783,04	0,00	0,00	0,00	80,78	5.783,04	100%	
79.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	28,3	41,39	51,13	1.446,97	0,00	0,00	0,00	9,84	945,13	100%	
79.3	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m²	90,82	60,72	75,01	6.812,40	0,00	0,00	0,00	28,30	1.446,97	100%	
79.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	90,82	266,30	328,98	29.877,96	0,00	0,00	0,00	90,82	29.877,96	100%	
79.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÍCAMENTO AF. 07/2019	m²	90,82	23,45	28,97	2.631,05	0,00	0,00	0,00	90,82	2.631,05	100%	
79.6	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	11,5	159,93	197,57	2.272,05	0,00	0,00	0,00	11,5	2.272,05	0%	
79.7	Laje pré-fabricada trilegada para piso ou cobertura, intertelo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	0,71	2.775,18	3.428,45	2.434,19	0,00	0,00	0,00	0,71	2.434,19	0%	
79.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA AF. 01/2017	m³	11	97,93	120,98	6.146,78	0,00	0,00	0,00	2.434,20	0,71	2.434,20	0%
80	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	11	23,37	28,87	317,57	0,00	0,00	0,00	11,00	1.330,78	100%	
80.1	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	11	23,37	28,87	317,57	0,00	0,00	0,00	11,00	1.330,78	100%	
80.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	17	24,62	30,41	516,97	0,00	0,00	0,00	17,00	516,97	100%	
80.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50	0,00	0,00	0,00	2,00	69,50	100%	
80.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	110	2,90	3,58	393,80	0,00	0,00	0,00	110,00	393,80	100%	
80.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	330	4,20	5,18	1.709,40	0,00	0,00	0,00	330,00	1.709,40	100%	
80.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33	0,00	0,00	0,00	3,00	144,33	100%	
80.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2	11,38	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	2,00	28,10	100%	
80.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34	0,00	0,00	0,00	3,00	44,34	100%	
80.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	1,00	25,99	100%	
80.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	M	100	8,78	10,84	1.084,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.084,00	100%	
80.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.084,00	100%	

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 053999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA - D5188854-2

80.12	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	1,00	482,00	100%
81	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.612,10	0,00		0,00		9.612,10	100%
81.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	337,62	417,09	1.668,36	0,00	0,00	0,00	4,00	1.668,36	100%
81.2	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	42,12	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
81.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
81.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	259,93	321,11	642,22	0,00	0,00	0,00	2,00	642,22	100%
81.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	0,00	0,00	0,00	20,00	552,40	100%
81.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15	22,81	28,17	422,55	0,00	0,00	0,00	15,00	422,55	100%
81.7	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2	73,08	90,28	180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	180,56	100%
81.8	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	0,00	0,00	0,00	5,00	108,05	100%
81.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	0,00	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
81.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	19,61	24,22	72,66	0,00	0,00	0,00	3,00	72,66	100%
81.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	9,84	12,15	60,75	0,00	0,00	0,00	5,00	60,75	100%
81.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	53,17	65,68	394,08	0,00	0,00	0,00	6,00	394,08	100%
81.13	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2	812,68	1.003,98	2.007,96	0,00	0,00	0,00	2,00	2.007,96	100%
81.14	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1	548,52	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
81.15	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
81.16	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1	992,10	1.225,64	1.225,64	0,00	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
82	SERVÇOS FINAIS					1.743,33	0,00		0,00		1.743,33	100%
82.1	Limpeza geral	m²	125,8	2,20	2,71	340,91	0,00	0,00	0,00	125,80	340,91	100%
82.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	0,00	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

VALOR GERAL

TOTAL DA OBRA
157.211,53

TOTAL DO PERÍODO
18.418,83

TOTAL ACUMULADO
35.178,29

SALDO
122.033,30



Antonio Soares Cordeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA-051888554-2

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
Crea 052008919-7



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240986654

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.957.361/0001-80
Razão Social: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022308020237113987

Informação obtida em 26/02/2024 09:33:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ARRECADÇÃO

Certidão Nº: 018314

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certifico eu, Autoridade Administrativa desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo:

Contribuinte: ASCN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO EIJEL MARTINS, 131 CENTRO
Complemento: CASA TÉRREO
Cidade: RIACHÃO DO JACUIPE (BA)
C.N.P.J.: 32.957.381/0001-89 **Inscr. Estadual:**
Inscr. Municipal: 003.716/001-60

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta
 O retendo é verdade e dou fe



RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 04 de Março de 2024

Adilson Emerson de S. Figueira
 Diretor - Decreto 019/2021
 Fazenda Municipal da Fazenda

Autoridade Administrativa

PARCELAMENTO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RIACHÃO DO JACUIPE-BA

FIRMA (SINELHANÇA):
 Nota 1201776
 44000 EMERSON DE SOUZA FIGUEIRA
 DIRETOR DE FAZENDA

TICKET: 201776

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contanto de sua emissão (Lei nº 662/2006 - CPM).
 Obs: Qualquer rasura tornará nulo este documento.

Rua Dr. Azeiteiro Cova 217 - terreno - Centro - CENTRO - CEP 44.640-000
 CNPJ: 14.043.262/0001-60



V4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/03/2024 11:03:12 que o documento de hash (SHA-256)
 60fae046b26922740db8286eda15518afba3697e473d1db7d064a1c588191410i validado em 07/03/2024 11:01:52 através da transação blockchain
 004c748fb6307a3bb1a001dc15eb46fda361836b2d7f0e6433edd47ec0b9e77 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/Blockchain> (NID: 197561)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **60fae04a6b26922740db8286edaf5518afbe36a7e473dfdbb7d064afc5881e14** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **197561** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **07/03/2024 11:01:39**, o responsável **Ascñ Construtora Ltda (33.957.361/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ascñ Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/03/2024 11:02:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfc74afb63307a3bb1a001dc15eb46fde361836bb2df7f0e6433edd47ecc89e77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 12807504/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:32:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

