



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 177-2022

EMPENHO: 79 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 697	Data do Sub-Empenho: 25/03/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	5516 - ASCN CONSTRUTORA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO ELIEL MARTINS, 131	Complemento:	CASA TERREO
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ:	33.957.361/0001-80	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	37725-2	Agência:	0684-X
		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
		Estado:	BA

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		Data do Empenho: 02/01/2024
Reduzido:	1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI	Nº Lic.: 006-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 245-2022	6.892.955,31	25.396,04	6.867.559,27
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE FERREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°006-2022RDC, CONTRATO N°245-2022, NFS-e.N° 422, BM - 3, OBRA N°096-2023, PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	66.736,92	66.736,92	0,00



Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 25/03/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	4.404,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	800,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	2.002,11
## Cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos ##		7.207,59
		Valor Retido
		Valor Líquido
		59.529,33

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS


NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	08/03/2024	422	U			66.736,92

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	66.736,92

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/03/2024.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/03/2024, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

**Carlos Antônio da Silva Filho**  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021

SIAFIC -







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO  
CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da nota:

**422**

Data e hora de Emissão:

**08/03/2024 14:36:49**

Código de Verificação:

**7ecdca213**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **33957361000180** Inscrição Municipal: **003.716/001-60**

Nome/Razão Social:

**ASCN CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**AV. CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA**

E-mail:

**ascn.engenharia@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

CPF/CNPJ: **13807870000119** Inscrição Municipal: **0000000000000**

Endereço:

**PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA**

E-mail:

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

TM 14/03/24 Assinatura

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BAHIA.**

**POSTO DO POVOADO DE FERREIROS-ZONA RURAL**

**CONTRATO 245/2022.**

**PERÍODO 3BM: 01/02/2024 À 29/02/2024**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66.736,92**

**40% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MÃO DE OBRA = R\$ 26.694,77**

**60% DO VALOR TOTAL DA NOTA DESTINADO P/ MATERIAIS/ MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS=R\$ 40.042,15**

**ISS RETIDO NA FONTE**

**DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO:**

**BANCO DO BRASIL / AG 0684-X / CONTA CORRENTE 37725-2 / ASCN CONSTRUTORA LTDA**

*Franklin de J. Sena*  
Engenheiro Civil  
Crea 052008919-7

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SANTALUZ - BA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$66.736,92**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da lista de serviços:

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)**



Valor total das deduções (R\$): <b>26.694,77</b>	Base de cálculo (R\$): <b>40.042,15</b>	Alíquota (%): <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$): <b>2.002,11</b>	Crédito (R\$): <b>0,00</b>
---	--	------------------------------	--	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): <b>4.404,64</b>	Valor PIS (R\$): <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$): <b>0,00</b>	Valor IR (R\$): <b>800,84</b>	Valor CSLL (R\$): <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$): <b>0,00</b>	Valor líquido (R\$): <b>59.529,33</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachaodojacuipe>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381463		CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 33.957.361/0001-80			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 40.042,15	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.002,11	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.002,11		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 30/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:20:42	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 422 - DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.002,11		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.002,11		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8173000020 . 2    02113906202 . 6    40430010500 . 8    00038146312 . 4

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000020 . 2    02113906202 . 6    40430010500 . 8    00038146312 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 381463	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 25/03/2024 02:20:42	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.002,11
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.002,11

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024

I.R.R.F

Nº DAM: 381462	CONTRIBUINTE 27889 - ASCN CONSTRUTORA EIRELI	INSCRIÇÃO: 27889			
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua PEDRO PAULO DA SILVA					NÚMERO: 133
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIACHÃO DO JACUIPE	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>					
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 33.957.361/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>					
Base Cálculo: 800,84	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 800,84	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 800,84
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>					
DATA LANÇAMENTO: 25/03/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:16:00	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024	
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	800,84	
Valor do Tributo: 800,84	Vir. Devido sem Desconto (VD):	800,84	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
Taxa de Expediente:	Vir. do Desconto:	0,00	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
Valor de Base Cálculo: 800,84	Vir. Devido com Desconto:	800,84	(+) MULTA DE MORA - R\$		
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 422 - Data de emissão: 08/03/2024			(+) JUROS DE MORA - R\$		
			(-) VALOR A PAGAR - R\$	800,84	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000008 . 1    00843906202 . 0    40430010100 . 7    00038146207 . 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000008 . 1    00843906202 . 0    40430010100 . 7    00038146207 . 6

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2024



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381462	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 25/03/2024 02:16:00	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 27889			(=) VALOR DEVIDO - R\$	800,84
ASCN CONSTRUTORA EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	800,84

Versão: Jasper 2.0.1.C

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





Tel.: (75) 98127-1488 / (75) 98189-5303  
E-mail: ascn.engenharia@gmail.com

OBJETO:	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma de postos de saúde do município de Santaluz - Bahia
LOCAL:	SANTALUZ-BA

VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 66.736,92
OS:	086/2023
Nº DO CONTRATO	245/2022

PERÍODO:	01/02/2024 A 29/02/2024
SERVIÇO	REFORMA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
							Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)	Quant.	Preço total (R\$)
<b>POVOADO DE FERREIROS</b>												
Orçamento Sintético												
83	OBRA: REFORMA DO PSF DO POVOADO FERREIRO					153.331,54		66.738,92		108.690,64		44.074,60
83.1	SERVÇOS PRELIMINARES	m²	6	401,94	496,55	7.478,11		0,00	6	7.182,87		295,24
83.1.1	Plica de cor e em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m²	82,24	2,91	3,59	2.979,30		0,00	0,00	2.979,30		0,00
83.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1,96	23,44	28,95	295,24		0,00	0,00	0,00		295,24
83.1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	10	7,86	9,71	97,10		0,00	1,96	56,74		0,00
83.1.4	Demolição de reboco	m²	80,88	2,01	2,43	816,60		0,00	80,88	196,60		0,00
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,68	8,77	21,93	497,27		0,00	22,68	497,27		0,00
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	71,59	23,55	10,61	759,91		0,00	71,59	759,91		0,00
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m²	89,67	23,44	28,95	2.595,95		0,00	89,67	2.595,95		0,00
	INFRAESTRUTURA					4.225,19		0,00		4.225,19		0,00
86.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para a colocação de fôrmas). AF_06/2017	m³	1,73	147,85	179,02	309,71		0,00	1,73	309,71		0,00
86.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	4,37	20,18	24,43	106,78		0,00	4,37	106,78		0,00
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR-TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA, AF_01_01/2017	m³	1,15	2.735,20	3.311,92	3.808,71		0,00	1,15	3.808,71		0,00
	SPREESTRUTURA					2.318,34		0,00		2.318,34		0,00
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR-TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK-25MPA, AF_01_01/2017	m³	0,70	2.735,20	3.311,92	2.318,34		0,00	0,7	2.318,34		0,00
84	MOVIMENTO DE TERRA					87,91		87,92		87,92		0,00
84.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,58	122,70	151,58	87,91		0,58	0,58	87,92		0,00
85	FUNDAÇÃO					383,13		383,14		383,14		0,00
85.1	Bloco cerâmico tipo "L" (calha) 9x19x19cm	m	13,1	18,33	22,64	296,58		13,1	13,1	296,58		0,00
85.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	1,96	19,02	23,49	46,04		1,96	1,96	46,04		0,00
85.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,07	468,50	578,78	40,51		0,07	0,07	40,51		0,00
86	ALVENARIA					13.188,52		176,19		13.188,52		0,00
86.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	40,82	56,93	70,33	2.870,87		0,00	40,82	2.870,87		0,00
86.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	120,67	53,42	65,99	7.963,01		2,67	120,67	7.963,01		0,00
	VERGA DE MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	13,15	55,05	66,65	876,43		0,00	13,15	876,43		0,00
	VERGA DE MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	40,65	49,21	620,08		0,00	12,6	620,08		0,00
	VERGA DE MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 DE VÃO DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,15	53,90	65,26	858,13		0,00	13,15	858,13		0,00
87	REVESTIMENTO					24.239,57		6.075,35		15.597,95		8.641,62
87.1	CHARPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_05/2014	m²	241,34	8,09	9,99	2.410,98		5,34	241,34	2.410,99		0,00

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA + 051888554-2

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
CREA 052006919-7

87.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	251,34	24,58	30,36	7.630,68	15,34	465,72	251,34	7.630,68	0,00	0,00	0%
87.3	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	19,9	452,02	568,42	11.112,55	9,95	5.566,28	9,95	5.566,28	9,95	5.566,27	50%
87.4	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	3	195,21	241,16	723,48		0,00	0,00	0,00	21,00	2.361,87	100%
87.5	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	21	91,04	112,47	2.361,87		0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,08	61%
88	PINTURA					18.507,03		7.306,95		7.306,95		11.199,08	61%
88.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	547,87	3,48	4,29	2.350,36	395,72	1.697,64	395,72	1.697,64	152,15	652,72	28%
88.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	547,87	11,48	14,18	7.768,79	395,72	5.611,31	395,72	5.611,31	152,15	2.157,48	28%
88.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	547,87	12,40	15,31	8.387,88		0,00	0,00	0,00	547,87	8.387,88	100%
89	ESQUADRIA					24.383,30		18.984,44		18.984,44		5.388,86	22%
89.1	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01 - 10/2021	m²	5,04	652,93	806,62	4.065,36	5,04	4.065,36	5,04	4.065,36	0,00	0,00	0%
89.2	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2	226,30	279,57	559,14	2	559,14	2,00	559,14	0,00	0,00	0%
89.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12,75	234,77	290,03	3.697,88	7,25						0%
89.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,8	464,29	573,58	1.032,44	1,44	825,96	1,44	825,96	0,36	206,48	20%
89.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	890,70	1.100,37	3.301,11	3						0%
89.6	Porta de abrir, em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/mista	m²	7,56	509,97	630,01	4.762,87	5,04	3.301,11	3,00	3.301,11	0,00	0,00	0%
89.7	80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5	803,78	992,98	4.984,90	5	3.175,25	5,04	3.175,25	2,52	1.587,62	33%
89.8	Fechadura para portas internas/externas, IMAB, linha Duna, ref 8866-CR, ou similar	un	8	202,33	249,95	1.989,60		4.964,90	5,00	4.964,90	0,00	0,00	0%
90	COBERTURA					13.081,56		7.015,82		7.015,82		429,54	3%
90.1	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, labialina ou similar	m²	104	10,48	12,94	1.345,76		0,00	104	1.345,76	0,00	0,00	0%
90.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,13	33,51	335,10		0,00	10	335,10	0,00	0,00	0%
90.3	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralorros ou similar, instalado - Rev 06 - 10/2021	m²	104	57,95	71,59	7.445,36	98	7.015,82	98,00	7.015,82	6,00	429,54	6%
90.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	29,6	41,39	51,13	1.513,44		0,00	20	1.921,00	0,00	0,00	0%
90.5	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m²	10	42,17	52,09	520,90		0,00	29,6	1.513,45	0,00	0,00	0%
90.6	TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019					6.300,20		3.740,65		3.740,65		2.559,55	41%
91	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.300,20		3.740,65		3.740,65		2.559,55	41%
91.1	Luminária sobrep quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	UN	8	97,93	120,98	200,80		0,00	0,00	0,00	8,00	967,84	100%
91.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	16,26	20,08	200,80		0,00	0,00	0,00	10,00	200,80	100%
91.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18	23,37	28,87	519,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
91.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15	24,62	30,41	456,15		259,83	9,00	259,83	9,00	259,83	50%
91.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	28,13	34,75	69,50		304,10	10,00	304,10	5,00	152,05	33%
91.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120	2,90	3,58	429,60		69,50	2,00	69,50	0,00	0,00	0%
91.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	350	4,20	5,18	1.813,00		429,60	120,00	429,60	0,00	0,00	0%
91.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	38,95	48,11	144,33		932,40	180,00	932,40	170,00	890,60	49%
91.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	11,38	14,05	28,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
91.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3	11,97	14,78	44,34		0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	100%
91.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	21,04	25,99	25,99		0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	100%
91.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	8,78	10,84	1.084,00		1.084,00	100,00	1.084,00	0,00	0,00	0%
91.13	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	390,16	482,00	482,00		482,00	1,00	482,00	0,00	0,00	0%
	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 7" MÉDIA, 30M DE PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2,00	14,41	17,45	34,89	2	34,89	2,00	34,89	0,00	0,00	0%
	AR-CONDICIONADO					1.190,59		1.190,59		1.190,59		0,00	0%

Franklin de J. Sena  
Engenheiro Civil  
C.R. 052008925-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - D5188855-4-2

	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	m	15,00	13,95	16,89	253,31	15,00	253,31	15,00	253,31	0,00	0,00	0%
	INCLUSÃO 30 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	6,00	5,31	6,42	38,52	6,00	38,52	6,00	38,52	0,00	0,00	0%
	JOELHO 45 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	6,00	6,29	7,62	45,69	6,00	45,69	6,00	45,69	0,00	0,00	0%
	TOMADA PARA AR-CONDICIONADO, COM CABO PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBALADA	UN	3,00	60,83	73,65	220,94	3,00	220,94	3,00	220,94	0,00	0,00	0%
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	m	9,00	58,01	70,24	632,13	9,00	632,13	9,00	632,13	0,00	0,00	0%
<b>92</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>9.808,73</b>		<b>4.867,26</b>		<b>4.923,44</b>		<b>4.885,29</b>	<b>50%</b>
92.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3	337,62	417,09	1.251,27	3	1.251,27	3,00	1.251,27	0,00	0,00	0%
92.2	Torneira de bôia p/çaixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1	42,12	52,03	52,03	1	52,03	0,00	0,00	1,00	52,03	100%
92.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	1	449,35	555,12	555,12	1	555,12	0,00	0,00	1,00	555,12	100%
92.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4	259,93	321,11	1.284,44	4	1.284,44	4,00	1.284,44	0,00	0,00	0%
92.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	20	22,36	27,62	552,40	20	552,40	20,00	552,40	0,00	0,00	0%
92.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	10	22,81	28,17	281,70	10	281,70	10,00	281,70	0,00	0,00	0%
92.7	Caixa de descarga de sobretopo completa akros ou similar	UN	4	73,08	90,28	361,12	4	361,12	4,00	361,12	0,00	0,00	0%
92.8	Tubo pvc rígido clãnel borracha, serie normal, p/escopo predial, d = 40mm	m	5	17,50	21,61	108,05	5	108,05	5,00	108,05	0,00	0,00	0%
92.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	2	37,23	45,99	91,98	2	91,98	0,00	0,00	2,00	91,98	100%
92.10	Tê 90° de pvc rígido soldável, matrom, diâm = 25mm	UN	5	9,84	12,15	60,75	2	24,30	2,00	24,30	3,00	36,45	60%
92.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	5	44,92	55,49	277,45	5	277,45	0,00	0,00	5,00	277,45	100%
92.12	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	UN	2	812,68	1.003,98	2.007,96	1	1.003,98	1,00	1.003,98	1,00	1.003,98	50%
92.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	UN	1	548,52	677,64	677,64	1	677,64	0,00	0,00	1,00	677,64	100%
92.14	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL. = 1,140.4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1	728,59	900,10	900,10	1	900,10	0,00	0,00	1,00	900,10	100%
92.15	Sumitouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	UN	1	992,10	1.225,64	1.225,64	1	1.225,64	0,00	0,00	1,00	1.225,64	100%
92.16	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	10	5,26	64,90	64,90	10	64,90	0,00	0,00	10,00	64,90	100%
<b>93</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>25.816,81</b>		<b>16.896,61</b>		<b>56,18</b>		<b>0,00</b>	<b>35%</b>
93.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014	m²	92,56	49,37	60,99	5.645,23	75,06	4.577,91	75,06	4.577,91	17,50	1.087,32	19%
93.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 06/2014	M	83,52	8,23	848,56	848,56	43,52	442,16	43,52	442,16	40,00	406,40	48%
93.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 07/2016	m²	40,82	110,93	137,04	5.593,97	34,49	4.726,73	34,49	4.726,73	6,33	867,24	16%
93.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 05/2018	m²	1,2	12,12	14,97	17,96	1,20	14,97	0,00	0,00	1,20	17,96	100%
93.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	0,2	84,72	104,66	20,93	0,20	104,66	0,00	0,00	0,20	20,93	100%
93.6	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. AF_ 05/2018	UN	6	74,58	92,13	552,78	6,00	552,78	0,00	0,00	6,00	552,78	100%
93.7	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emuru)	UN	1	718,66	887,83	887,83	1,00	887,83	0,00	0,00	1,00	887,83	100%
93.8	Soleira em granito branco fortaleza l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,8	92,75	114,58	549,98	4,80	549,98	0,00	0,00	4,80	549,98	100%
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre lã, não aderido, acabamento não reflexado, espessura 5cm. AF_ 07/2021	UN	91,63	52,08	63,05	5.777,43	91,63	5.777,43	91,63	5.777,43	0,00	0,00	0%
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3M2 A MAIOR ALTURA DAS PAREDES. AF_ 05/2014	m	71,59	72,37	82,72	5.922,14	16,59	1.372,37	16,59	1.372,37	55,00	4.549,76	77%
<b>94</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.756,21</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.756,21</b>	<b>100%</b>
94.1	Limpeza geral	m²	130,55	2,20	2,71	353,79	130,55	353,79	0,00	0,00	130,55	353,79	100%
94.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	UN	1	1.135,20	1.402,42	1.402,42	1	1.402,42	0,00	0,00	1,00	1.402,42	100%

SALDO

TOTAL ACUMULADO

TOTAL DO PERÍODO

TOTAL DA OBRA

VALOR GERAL

108.690,64

66.736,92

153.331,54

44.074,80

Franklin de J. Senz  
Engenheiro Civil  
Crea 023.999919-7

Antonio Soares Cordeiro Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-15188554-2





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20240986654

RAZÃO SOCIAL	
ASCN CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	33.957.361/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 33.957.361/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:38 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2024.

Código de controle da certidão: **11EE.0875.5C7D.D307**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.957.361/0001-80

Certidão nº: 12807504/2024

Expedição: 26/02/2024, às 09:32:13

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.957.361/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/02/2024 a 23/03/2024

**Certificação Número:** 2024022308020237113987

Informação obtida em 26/02/2024 09:33:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.957.361/0001-80  
**Razão Social:** ASCN CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV CONSELHEIRO ELIEL MARTINS 131 CASA TERRENO / CENTRO /  
RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/03/2024 a 12/04/2024

**Certificação Número:** 2024031405375473450889

Informação obtida em 25/03/2024 08:24:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

